Форма КС-3

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт системы отопления учебного корпуса КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		153	**16.08.2012г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт системы отопления учебного корпуса КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау" управления образования Акмолинской области	**7272,569**	**4421,302**	**3305,675**	**2010,045**				**1937,546**	**473,711**	**779,203**
В том числе за										
отчётный месяц	**4421,302**	**4421,302**	**3305,675**	**2010,045**				**1937,546**	**473,711**	**779,203**
к оплате	**4421,302**	**4421,302**								

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау
Директор_____Ақылбай Д.Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____Грошев Л.П.

Заказчик - Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау управления образования Акмолинской области

Подрядчик - ТОО "Триэл"

Наименование стройки - Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Форма 2

Акт №3
выполненных работ от 12 сентября 2012 года
Капитальный ремонт системы отопления учебного корпуса КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	224,9	4357,14	44,71	979921	10056	37622	0,81	182
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			128,46	16,75	28890	3767	115,2	0,08	18
	К=1,25	1кВт								
2	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	336	646,27	18,18	217148	6108	48645	0,66	220
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			118,86	6,81	39938	2288	115,2	0,03	11
	К=1,25	м								
3	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	1000,45	116,04	3001	348	1983	3,08	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			530,36	43,45	1591	130	115,2	0,21	1
	К=1,25	1шт								
4	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	531,66	50,52	1595	152	1111	1,74	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			301,16	20,28	903	61	115,2	0,09	--
	К=1,25	1шт								
5	Е0165-16-1	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 100 мм	2	970,22	8,48	1940	17	1145	3,17	6
				493,63	3,17	987	6	115,2	0,02	--
		шт								
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	466,9	12,96	--	6052	--	6811	0,06	28
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			12,66	--	5912	--	115,2	--	--
	К=1,25	м								
7	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	455,2	13,10	--	5964	--	6640	0,06	27
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			12,66	--	5764	--	115,2	--	--
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
8	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гильза)	9	960,53	26,00	8645	234	1657	0,83	8
				150,08	9,74	1351	88	115,2	0,05	--
		м								
9	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм (гильза)	10	1265,53	26,00	12655	260	1841	0,83	8
				150,08	9,74	1501	97	115,2	0,05	--
		м								
10	Е0126-3-15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	4,5	623,19	13,96	2804	63	337	0,46	2
				77,89	5,35	351	24	90	0,03	--
		м								
11	Е0126-23-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	4,5	161,05	12,61	725	57	165	0,23	1
				35,97	4,79	162	22	90	0,02	--
		м								
12	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	140	483,00	--	67620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	С130904-72 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	3	7800,00	--	23400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	3	4950,00	--	14850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	Е0165-21-1	Перегруппировка секций радиаторов	580	134,85	0,15	78213	87	70371	0,66	380
				105,30	0,02	61074	12	115,2	--	--
		секция								
18	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических	471,96	158,06	0,07	74598	33	45568	0,63	299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей радиаторов и ребристых труб		**102,15**	**0,02**	**48211**	**9**	**94,5**	**--**	**--**
		м2								
19	**Е0162-29-11**	**Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб**	**237**	**162,41**	**0,07**	**38492**	**17**	**26757**	**0,74**	**176**
				119,45	**0,02**	**28310**	**5**	**94,5**	**--**	**--**
		м2								
20	**Е0169-1-2**	**Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича**	**85**	**691,17**	**483,04**	**58749**	**41058**	**30078**	**1,37**	**116**
				208,13	**185,04**	**17691**	**15728**	**90**	**1,02**	**87**
		отверст								
21	**Е0169-2-1**	**Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм**	**10**	**341,53**	**229,14**	**3415**	**2291**	**1806**	**0,73**	**7**
				112,39	**88,29**	**1124**	**883**	**90**	**0,48**	**5**
		отверст								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1613733**	**60781**			**1475**
			Тенге			**243760**	**23121**			**123**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**178784**				
	Материалы -		Тенге			**39417**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**112519,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**104711**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15707,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17010**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**300505**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**746**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128225,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1434949**				
	Материалы -		Тенге			**1149851**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**154362,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**119814**				
	Местные материалы -		Тенге			**110**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**2932**				
		Накладные расходы -	Тенге			**177825**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**89**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**26674,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**96766**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1709540**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**994**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**181036,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2010045**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1740**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**309261,00**			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			**28945**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего	Тенге			**2038990**				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,77%	Тенге			**56480**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**20390**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**8156**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**2124016**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,823 МРП=1618	Тенге			**3870187**				
		Итого	Тенге			**3870187**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**77404**				
		Итого	Тенге			**3947591**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**3947591**				
		НДС 12%	Тенге			**473711**				
		ИТОГО	Тенге			**4421302**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау управления образования Акмолинской области
Директор_____Ақылбай Д.Б.

Технадзор
Аушев М.О._____