Счет-фактура № 12 от 4 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011917, 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000617, от 27.08.2012

ИИК поставщика: KZ50319V010000345052, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/408 от 09.10.2014 г., доп соглашение № 1 от 03.11.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011917, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140003901, ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Абилкаир-хана д.40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому №23 А,Б,В,Г,Д (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе	раб	1	2 278 714,71	2 278 714,71	12%	273 445,77	2 552 160,48		
Всего по счету:					**2 278 714,71**		**273 445,77**	**2 552 160,48**		

Руководитель: Естемисов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рогачева Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Отдел Строительства г.Актобе"**

Типовая № КС-3

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Наименование строительства: СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 23 А,Б,В,Г,Д(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организ-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	КОД	наимен.	КОД
			03-3/408	09.10.2014				
			доп. сог.№ 1	03.11.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего гр.4+ гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 2					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудо-вания в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	15 654 240,00		5 657 480,11	13 518 708,80	0,00	458 291,20	1 677 240,00	15 654 240,00
в том числе за март 2015 года		2 278 714,71	922 356,96	2 203 998,04		74 716,67	273 445,77	2 552 160,48

Итого к оплате за март 2015 года: 2 552 160,48 (Два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи сто шестьдесят тенге сорок восемь тиын)

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Договор: **№ 03-3/408 от 9 октября 2014 года, доп. сог. № 1 от 03.11.2014**

Объект: СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 23 А,Б,В,Г,Д(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

Акт № 5

приемки выполненных работ за март месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета 4-1 Сети 0,4кВ										
		Монтаж										
1	Ц0108-141-3	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	80	31,50	7,50	2520	600	1626	0,12	10		
		м		19,80	1,60	1584	128	95	0,01	1		
2	Ц0108-141-4	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг**	272	44,00	10,60	11968	2883	8088	0,18	49		
		м		29,00	2,30	7888	626	95	0,01	4		
3	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	168	36,70	27,80	6166	4670	2506	0,06	10		
		м		8,80	6,90	1478	1159	95	0,04	7		
4	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	198	11,20	7,90	2218	1564	997	0,02	4		
		м		3,30	2,00	653	396	95	0,01	2		
5	Ц0108-143-1	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	15	32,40	23,70	486	356	207	0,06	1		
		м		8,60	5,90	129	89	95	0,03	1		
6	Ц0108-146-4	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг**	34	93,40	32,30	3176	1098	1237	0,20	7		
		м		31,30	7,00	1064	238	95	0,04	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	78	113,20	42,70	8830	3331	3690	0,25	20
		м		40,50	9,30	3159	725	95	0,05	4
8	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,024	229995,38	0,00	5520	0	725	175,00	4
		кан.-км		27450,00	0,00	659	0	110	0,00	0
9	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	24	60,40	15,60	1450	374	969	0,24	6
		м		38,70	3,80	929	91	95	0,02	1
10	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815,00	1781,00	11260	7124	5328	6,00	24
		шт		1008,00	393,99	4032	1576	95	2,29	9
11	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	8	3905,10	2517,00	31241	20136	14539	8,00	64
		шт		1355,00	557,99	10840	4464	95	3,24	26
12	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	6	373,80	0,00	2243	0	449	0,00	0
		проход		78,80	0,00	473	0	95	0,00	0
				Материалы						
15	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевая rek-1КиТ-4-50/150-ВЛ-М	4	4170,00	0,00	16680	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	С151610-59 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевая rek-1КиТ-4-120/240-ВЛ-М	8	5090,00	0,00	40720	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	С-цена	Лента сигнальная ЛСО-300/0,3	153	29,89	0,00	4573	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	С143008-92	Песок природный	6,72	593,00	0,00	3985	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012								
			0,122	10400,00	0,00	1269	0	0	0,00	0
		1000шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Строительные работы								
20	Е0101-39-2	Рытье и засыпка траншеи роторным экскаватором глубиной 1,6м								
			0,168	139185,82	104985,82	23383	17638	8532	239,00	40
		км		34200,00	18159,30	5746	3051	97	77,51	13
21	Е0101-39-6 К-4	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м								
			0,168	-74350,80	-40150,80	-12491	-6745	-6715	-240,00	-40
		км		-34200,00	-7005,60	-5746	-1177	97	-27,60	-5
		Локальная смета 4-2 Заземление								
		Монтаж								
1	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
			155	61,90	3,30	9595	512	3446	0,14	22
		м		23,00	0,40	3565	62	95	0,00	
2	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм								
			9	431,60	21,60	3884	194	1299	0,90	8
		шт		149,00	2,90	1341	26	95	0,02	
		Строительные работы								
5	Е0101-39-2	Рытье и засыпка траншеи роторным экскаватором глубиной 1,6м								
			0,072	139185,82	104985,82	10021	7559	3657	239,00	17
		км		34200,00	18159,30	2462	1307	97	77,51	6
6	Е0101-39-6 К-5	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м								
			0,072	-92938,50	-50188,50	-6692	-3614	-3597	-300,00	-22
		км		-42750,00	-8757,00	-3078	-631	97	-34,50	-2
		Локальная смета 6-1 Тепловые сети								
139	С130806-214 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм								
			3,512	739,00		2595				
		м								
		Локальная смета 6-3 Наружная канализация								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			904	35,29	33,19	31902	30004	9847	0,01	13
		м3		2,10	9,13	1898	8253	97	0,03	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	31	467,10	0,00	14480		16363	2,98	92
		м3		467,10	0,00	14480		113		
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	17	389,25	0,00	6617		7477	2,48	42
		м3		389,25	0,00	6617		113		
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв	952	9,24	9,24	8801	8801	2772		
		м3		0,00	3,00		2857	97	0,01	11
5	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	198	87,66	57,94	17357	11471	6787	0,11	22
		м2		15,64	19,70	3097	3901	97	0,07	14
6	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	897	9,24	9,24	8293	8293	2612		
		м3		0,00	3,00		2692	97	0,01	10
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	672,75	6,48	6,48	4359	4359	1373		
		м3		0,00	2,10		1415	97	0,01	5
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	224,25	167,18	0,00	37490		42364	1,21	271
		м3		167,18	0,00	37490		113		
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	672,75	25,65	5,38	17254	3617	13228	0,13	87
		м3		20,27	0,00	13637		97		
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	55	39,72	37,82	2185	2080	687	0,01	1
		м3		1,87	11,00	103	605	97	0,04	2
11	С010333-А10-1	Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	96,25	76,60	0,00	7373		1475	0,32	31
		т		15,32	0,00	1475		100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			55	3,76	3,24	207	178	85		
		м3		0,48	1,12	26	62	97		
13	E0123-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы толщиной 150мм								
			7	936,50	152,52	6556	1068	1919	1,02	7
		м3		153,68	57,15	1076	400	130	0,28	2
14	E0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной засыпки трубопроводов								
			21	936,50	152,52	19667	3203	5756	1,02	21
		м3		153,68	57,15	3227	1200	130	0,28	6
15	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			0,132	78245,00	36133,62	10328	4770	8831	247,00	33
		км		41850,00	9612,90	5524	1269	130	37,30	5
16	E0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах								
			5,63	8781,34	2308,84	49439	12999	23060	13,87	78
		м3		2286,00	864,68	12870	4868	130	4,22	24
17	E0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах								
			2,03	7793,17	1538,85	15820	3124	5785	9,66	20
		м3		1615,95	576,23	3280	1170	130	2,81	6
18	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			7,66	106,00	0,00	812				
		м3		0,00	0,00					
19	E0108-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича								
			0,21	8918,85	296,60	1873	62	254	5,95	1
		м3		915,75	110,25	192	23	118	0,54	
20	C12021-267	Стоимость металлических стремянок								
			0,08304	133700,00	0,00	11102				
		т		0,00	0,00					
21	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостки								
			3,24	1143,41	0,00	3705		1901	2,99	10
		м3		477,00	0,00	1545		123		
22	E0111-2-9	Устройство бетонной отмостки								
			1,62	6550,81	0,00	10612		1130	3,66	6
		м3		567,00	0,00	919		123		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 6-4 Газовые сети								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			134	35,29	33,19	4729	4447	1460	0,01	2
		м3		2,10	9,13	281	1223	97	0,03	4
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			4	467,10	0,00	1868		2111	2,98	12
		м3		467,10	0,00	1868		113	0,00	0
3	Е0101-164-3	**Рытье приямков для заделки стыков труб**								
			3	389,25	0,00	1168		1320	2,48	7
		м3		389,25	0,00	1168		113	0,00	0
4	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв**								
			141	9,24	9,24	1304	1304	411	0,00	0
		м3		0,00	3,00	0	423	97	0,01	2
5	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**								
			111	9,24	9,24	1026	1026	323	0,00	0
		м3		0,00	3,00	0	333	97	0,01	1
6	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
			83,25	6,48	6,48	539	539	170	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	175	97	0,01	1
7	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**								
			27,75	167,18	0,00	4639		5242	1,21	34
		м3		167,18	0,00	4639		113	0,00	0
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			83,25	25,65	5,38	2135	448	1637	0,13	11
		м3		20,27	0,00	1687		97	0,00	0
9	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта								
			30	39,72	37,82	1192	1134	374	0,01	0
		м3		1,87	11,00	56	330	97	0,04	1
10	С010333-X10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
		т	52,5	76,60	0,00	4021		804	0,32	17
				15,32	0,00	804		100	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			30	3,76	3,24	113	97	47	0,00	0
		м3		0,48	1,12	14	34	97	0,00	0
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			27,9	958,50	152,52	26742	4255	7647	1,02	28
		м3		153,68	57,15	4288	1594	130	0,28	8
13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			0,093	78245,00	36133,62	7277	3360	6222	247,00	23
		км		41850,00	9612,90	3892	894	130	37,30	3
19	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов								
			283,5	78,92	0,00	22374		2373	0,33	94
		м		69,75	0,00	19774		12	0,00	0
20	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм								
			1	2327,99	1344,74	2328	1345	1080	1,95	2
		стык		391,50	508,50	392	508	120	3,25	3
21	П0108-141-1	Прокладка алюминиевого провода								
			93	26,40	3,10	2455	288	219	0,11	10
		м		19,10	0,50	1776	46	12	0,00	0
22	С1509-1002	Стоимость алюминиевого провода сечением 4мм2								
			0,093	9402,98	0,00	874		0	0,00	0
		1000м		0,00	0,00	0		0	0,00	0
23	Е0111-5-1	Укладка полиэтиленовой пленки выше газопровода поверх подсыпки								
			18,6	302,48	2,07	5626	39	5938	1,38	26
		м2		258,75	0,79	4813	15	123	0,00	0
24	Е0122-9-7	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.250мм L-0,8м								
			0,0008	228191,27	105803,64	183	85	149	544,00	0
		км		103050,00	39969,00	82	32	130	195,20	0
25	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм								
			0,8032	2999,00	0,00	2409		0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0		0	0,00	0
26	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм								
			0,0008	695465,89	94100,49	556	75	95	323,00	0
		км		56025,00	35547,75	45	28	130	173,61	0
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза								
			134,76	21,80	0,05	2937	7	707	0,03	4
		м2		5,81	0,02	783	3	90	0,00	0
28	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза								
			134,76	19,64	0,02	2647	3	380	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		3,13	0,00	422		90	0,00	0
44	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	1	2063,03 951,75	979,65 221,63	2063 952	980 222	1525 130	5,15 0,92	5 1
		компл								
46	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	1	2063,03 951,75	979,65 221,63	2063 952	980 222	1525 130	5,15 0,92	5 1
		компл								
48	Е0124-103-5	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 150 мм	1	8650,11 2272,50	4493,38 1696,50	8650 2273	4493 1696	5160 130	8,84 8,29	9 8
		врезка				582750	176614			1250
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			195595	48623			215
			Тенге							
						255058				
		Накладные расходы -	Тенге			50269				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			888077				
		ИТОГО ПО АКТУ	1,10%			9 768,85				
		Временные здания и сооружения				897 845,77				
		Итого:				24 511,19				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.	2,73%			8 978,46				
		Затраты на выслугу лет. 1%	1,00%			3 591,38				
		Зартаты на дополнительные отпуска. 0,4%	0,40%			934 926,80				
		Итого по акту ценах 2001 года:				2 234 034,03				
		Итого по акту в текущих ценах договора:	2,389528			44 680,68				
		Налоги. сборы. обязательные платежи. 2%	2,00%			2 278 714,71				
		Итого:				273 445,77				
		НДС 12%	12,00%			2 552 160,48				
		Итого по акту с учетом НДС								

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Технадзор:

ИП Гулаков К.В. Гулаков К.В.

Сметные расчеты проверены