Счет-фактура № 28 от 4 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011917, 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000617, от 27.08.2012

ИИК поставщика: KZ50319V010000345052, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/408 от 09.10.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011917, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому №23 А,Б,В,Г,Д (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе	раб	1	3 489 529,04	3 489 529,04	12%	418 743,49	3 908 272,53	0	
Всего по счету:					**3 489 529,04**		**418 743,49**	**3 908 272,53**		

Руководитель: Естемисов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рогачева Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Отдел Строительства г.Актобе"**

Типовая № КС-3

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Наименование строительства: СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 23 А,Б,В,Г,Д(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организ-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	КОД	наимен.	КОД
			03-3/408	09.10.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего гр.4+ гр.7
			из графы № 2					
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудо-вания в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	3 908 272,53		1 412 459,12	3 375 111,04		114 418,01	418 743,49	3 908 272,53
в том числе ноябрь 2014 года		3 489 529,05	1 412 459,12	3 375 111,04		114 418,01	418 743,49	3 908 272,53

Итого к оплате за ноябрь 2014 года: 3 908 272,53 (Три миллиона девятьсот восемь тысяч двести семьдесят два тенге пятьдесят три тиын)

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Договор: **№ 03-3/408 от 9 октября 2014 года.**

Объект: СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 23 А,Б,В,Г,Д(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

Акт № 1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Теплосети								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	309	35,29	33,19	10905	10256	3366	0,01	5
		м3		2,10	9,13	649	2821	97	0,03	10
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	13	467,10		6072		6862	2,98	39
		м3		467,10		6072		113		
3	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв**	322	9,24	9,24	2977	2977	937		
		м3			3,00		966	97	0,01	4
		Канал КЛ90х45-8 (48,17м)								
4	Е0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	6,5832333	1143,41		7527		3862	2,99	20
		м3		477,00		3140		123		
5	Е0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	13,52	1986,57	564,43	26858	7631	14432	3,33	45
		м3		567,00	195,49	7666	2643	140	0,75	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	13,52	106,00		1433				
7	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 м3	7,5	19900,00		149250				
		Трубопроводы и арматура								
8	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,1	311608,29 126000,00	83195,41 23881,50	31161 12600	8320 2388	19485 130	669,00 120,11	67 12
9	С130806-479Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	100	3467,00		346700				
10	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,013	264200,49 107100,00	61465,99 20133,00	3435 1392	799 262	2150 130	583,00 104,89	8 1
11	С130806-478Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	13	2994,00		38922				
12	С-цена	Неподвижная диэлектрическая опора СТ159х4,5-400х20-1-ППУ-ПЭ шт	4	22984,91		91940				
		Сети 0,4кВ жилого дома № 23								
13	С151601-550 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х150 мм2 1000м	0,374	1135400,00		424640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С151601-548 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2**								
		1000м	0,114	790100,00		90071				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1231891**	**29983**	**51094**	**1261**	**184**
			Тенге			**31519**	**9080**	**830**	**226**	**37**
		Накладные расходы -	Тенге			**51 094,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**76 979,10**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1 359 964,10**				
		Временные здания и сооружения	1,10%			**14 959,61**				
		Итого:				**1 374 923,71**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время,	2,73%			**37 535,42**				
		Затраты на выслугу лет, 1%	1,00%			**13 749,24**				
		Зартаты на дополнительные отпуска, 0,4%	0,40%			**5 499,69**				
		Итого по акту ценах 2001 года:				**1 431 708,05**				
		Итого по акту в текущих ценах договора:	2,389528			**3 421 106,91**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2,00%			**68 422,14**				
		Итого:				**3 489 529,05**				
		НДС 12%	12,00%			**418 743,49**				
		Итого по акту с учетом НДС				**3 908 272,53**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Тех.надзор:
ИП Гулаков К.В.

Сметные расценки проверил

Счет-фактура № 30 от 17 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011917, 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000617, от 27.08.2012

ИИК поставщика: KZ50319V010000345052, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/408 от 09.10.2014 г., доп соглашение № 1 от 03.11.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011917, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому №23 А,Б,В,Г,Д (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе	раб	1	1 179 169,98	1 179 169,98	12%	141 500,40	1 320 670,38	0	
Всего по счету:					**1 179 169,98**		**141 500,40**	**1 320 670,38**		

Руководитель: Естемисов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рогачева Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Отдел Строительства г.Актобе"**

Типовая № КС-3

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Наименование строительства: СМР на строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 23 А,Б,В,Г,Д(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организ-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	КОД	наимен.	КОД
			03-3/408	09.10.2014				
			Доп.согл.№1	03.11.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего гр.4+ гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 2					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудо-вания в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	5 228 942,91		1 889 752,58	4 515 617,27		153 081,76	560 243,88	5 228 942,91
в том числе ноябрь 2014 года		1 179 169,98	477 293,46	1 140 506,23		38 663,75	141 500,40	1 320 670,38

Итого к оплате за ноябрь 2014 года: 1 320 670,38 (Один миллион триста двадцать тысяч шестьсот семьдесят тенге тридцать восемь тиын)

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Договор: **№ 03-3/408 от 9 октября 2014 года, доп.соглашение №1 от 03.11.2014г.**

Объект: Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 23 А,Б,В,Г,Д(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

Акт № 2

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружный водопровод								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	131	35,29	33,19	4623	4348	1427	0,01	2
		м3		2,10	9,13	275	1196	97	0,03	4
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	5	467,10	0,00	2336	0	2639	2,98	15
		м3		467,10	0,00	2336	0	113	0,00	0
3	Е0101-164-3	**Рытье приямков для заделки стыков труб**	2	389,25	0,00	779	0	880	2,48	5
		м3		389,25	0,00	779	0	113	0,00	0
4	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв**	138	9,24	9,24	1276	1276	402	0,00	0
		м3		0,00	3,00	0	414	97	0,01	2
5	Е0101-138-5	**Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2**	23,25	87,66	57,94	2038	1347	797	0,11	3
		м2		15,64	19,70	364	458	97	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	132	9,24	9,24	1220	1220	384	0,00	0
		м3		0,00	3,00	0	396	97	0,01	2
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	99	6,48	6,48	641	641	202	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	208	97	0,01	1
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	33	167,18	0,00	5517	0	6234	1,21	40
		м3		167,18	0,00	5517	0	113	0,00	0
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	99	25,65	5,38	2539	532	1947	0,13	13
		м3		20,27	0,00	2007	0	97	0,00	0
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	6	39,72	37,82	238	227	75	0,01	0
		м3		1,87	11,00	11	66	97	0,04	0
11	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	10,5	76,60	0,00	804	0	161	0,32	3
		т		15,32	0,00	161	0	100	0,00	0
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6	3,76	3,24	23	19	9	0,00	0
		м3		0,48	1,12	3	7	97	0,00	0
13	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы толщиной 150мм	1	936,50	152,52	937	153	274	1,02	1
		м3		153,68	57,15	154	57	130	0,28	0
14	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,0155	70811,26	30144,88	1098	467	977	236,00	4
		км		40500,00	8009,55	628	124	130	31,06	0
15	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125х6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15,655	489,00	0,00	7655	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	0,0155	10038,75	0,00	156	0	194	61,80	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		9630,00	0,00	149	0	130	0,00	0
17	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	1	503,23	28,48	503	28	421	1,88	2
		шт		312,75	11,25	313	11	130	0,05	0
18	С130902-78 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	20463,00	0,00	20463	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	2	181,14	23,64	362	47	380	0,71	1
		фланец		146,25	0,00	293	0	130	0,00	0
20	С130809-37 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	2	767,00	0,00	1534	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	С-цена	Накладной уход д.355/160мм	1	47984,16	0,00	47984	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	С-цена 5.160.4	Втулка под фланец сварная SDR17 д.125мм	2	773,31	0,00	1547	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	С-цена 5.162.9	Переходник сварной д.160х125мм	1	3528,47	0,00	3528	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	1	5539,98	753,98	5540	754	2182	6,94	7
		врезка		1392,75	285,75	1393	286	130	1,39	1
25	С2015-33	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	4	294,00	294,00	1176	1176	31	0,00	0
		маш-ч		0,00	65,25	0	261	12	0,38	2
26	Е0106-1-13	Устройство упора бетонного	0,2	7560,35	95,97	1512	19	170	4,90	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	0
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	106,00	0,00	21	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,62	17831,65	1879,87	28887	3045	4157	8,86	14
		м3		1435,50	538,43	2326	872	130	2,06	3
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,62	106,00	0,00	172	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	24600,00	0,00	15990	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,07	2660,00	0,00	186	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
32	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,59	2980,00	0,00	1758	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
33	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	6250,00	0,00	11125	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	0,00	13400	0	0	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	0,03	8918,85	296,60	268	9	36	5,95	0
		м3		915,75	110,25	27	3	118	0,54	0
36	С12021-267	Стоимость металлической стремянки	0,01708	133700,00	0,00	2284	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	0,54	1143,41	0,00	617	0	317	2,99	2
		м3		477,00	0,00	258	0	123	0,00	0
38	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	0,27	6550,81	0,00	1769	0	188	3,66	1
		м3		567,00	0,00	153	0	123	0,00	0
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная колодца битумом за 2 раза	4,768875	245,44	3,82	1170	18	218	0,21	1
		м2		37,35	1,44	178	7	118	0,01	0
		Наружная канализация								
40	С130804-2324 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	133,32	456,00	0,00	60794	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
41	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,42	2660,00	0,00	1117	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	2980,00	0,00	864	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	7,1	3920,00	0,00	27832	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
44	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	6250,00	0,00	11125	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
45	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,05	24600,00	0,00	50430	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	6	10500,00	0,00	63000	0	0	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			408838	15328	24704		116
			Тенге			17476	4374			17
		Накладные расходы -	Тенге			24704				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26013				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			459555				

Временные здания и сооружения	1,10%	5 055,10
Итого:		464 609,62
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время,	2,73%	12 683,84
Затраты на выслугу лет, 1%	1,00%	4 646,10
Зартаты на дополнительные отпуска, 0,4%	0,40%	1 858,44
Итого по акту ценах 2001 года:		483 798,00
Итого по акту в текущих ценах договора:	2,389528	1 156 049,00
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2,00%	23 120,98
Итого:		1 179 169,98
НДС 12%	12,00%	141 500,40
Итого по акту с учетом НДС		1 320 670,38

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Технадзор:
ИП Гулаков К.В. **Гулаков К.В.**

Сметные расценки проверены

Счет-фактура № 33 от 25 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011917, 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 06001, № 0000617, от 27.08.2012

ИИК поставщика: KZ50319V010000345052, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/408 от 09.10.2014 г., доп соглашение № 1 от 03.11.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011917, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому №23 А,Б,В,Г,Д (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе	раб	1	4 381 356,33	4 381 356,33	12%	525 762,76	4 907 119,09	0	
Всего по счету:					4 381 356,33		525 762,76	4 907 119,09		

Руководитель: Естемисов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Актобе Нефте Газ Строй МП Товарищество с ограниченной ответствен. Город Актобе Республика Казахстан

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рогачева Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства г.Актобе"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Наименование строительства: СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 23 А,Б,В,Г,Д(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организ-правовая форма	
			номер	дата	наимен	КОД	наимен.	КОД
			03-3/408	09.10.2014				
			Доп согл № 1	03.11.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего гр.4+ гр.7
			из графы № 2					
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудо-вания в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	10 136 062,00		3 663 197,26	8 753 313,52		296 741,84	1 086 006,64	10 136 062,00
в том числе ноябрь 2014 года		4 381 356,33	1 773 444,68	4 237 696,24		143 660,09	525 762,76	4 907 119,09

Итого к оплате за ноябрь 2014 года: 4 907 119,09 (Четыре миллиона девятьсот семь тысяч сто девятнадцать тенге девять тиын)

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Договор: **№ 03-3/408 от 9 октября 2014 года, до.соглашение № 1 от 03 ноября 2014 года**

Объект: СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 23 А,Б,В,Г,Д(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

Акт № 3

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Теплосети								
		Земляные работы								
1	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки**	239	9,24	9,24	2210	2210	696		
		м3			3,00		717	97	0,01	3
2	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	179,25	6,48	6,48	1161	1161	366		
		м3			2,10		377	97	0,01	1
3	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	59,75	167,18				11288	1,21	72
		м3		167,18		9989		113		
4	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	179,25	25,65	5,38	4597	964	3524	0,13	23
		м3		20,27		3633		97		
5	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	83	39,72	37,82	3297	3139	1036	0,01	1
		м3		1,87	11,00	155	913	97	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза I								
		т	145,25	76,60		11126		2225	0,32	47
				15,32		2225		100		
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	83	3,76	3,24	312	269	129		
				0,48	1,12	40	93	97		
		Канал КЛ90х45-8 (48,17м)								
8	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м3	5,9	18800,00		110920				
9	С143015-64	Стоимость опорных подушек ОП-2								
		м3	0,12	24000,00		2880				
		Гидроизоляция								
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	79,9622	194,65	9,95	15565	796	5502	0,36	28
				52,20	3,74	4174	299	123	0,02	1
11	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм								
		м2	159,9244	29,66	0,67	4743	107	173		1
				0,63	0,25	101	40	123		
12	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизолом								
		м2	79,9622	340,45	18,42	27223	1473	9133	0,42	33
				85,95	6,91	6873	553	123	0,03	3
13	Е0111-11-3	Защитный слой из бетона В5								
		м2	79,9622	197,85	13,43	15820	1074	5674	0,37	29
				52,65	5,04	4210	403	123	0,02	2
14	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщины 30мм								
		м2	159,9244	29,47	0,67	4713	107	173		1
				0,63	0,25	101	40	123		
		Деформационный шов (8шт)								
15	Е0107-57-7	Заполнение шва битумной мастикой								
		м	32	188,70	63,44	6038	2030	2384	0,18	6
				29,25	23,96	936	767	140	0,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слои стен, фундаментов м2	8	696,16	11,21	5569	90	337	0,20	2
				31,50	4,21	252	34	118	0,02	
17	Е0108-6-9	Устройство защитной стенки из кирпича м3	0,32	8918,85	296,60	2854	95	387	5,95	2
				915,75	110,25	293	35	118	0,54	
18	Е0106-22-13	Устройство защитного слоя из бетона м3	0,16	10163,02	229,39	1626	37	230	8,14	1
				1280,25	86,65	205	14	105	0,42	
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,01	
		Неподвижная опора 90х45 (2шт)								
20	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструций м3	0,54	2353,69	497,19	1271	268	470	2,75	1
				454,50	167,07	245	90	140	0,58	
21	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	0,18	18800,00		3384				
22	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	0,36	19700,00		7092				
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 м3	0,12	6134,77	66,01	736	8	28	1,35	
				195,75	24,93	23	3	105	0,12	
24	Е0106-16-1	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм из бетона В12,5 м3	0,5	17727,72	334,73	8864	167	2134	24,80	12
				3937,50	126,45	1969	63	105	0,62	
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,16	106,00		123				
		Угол поворота УПК120х60 (1шт)								
26	Е0106-13-1	Устройство угла поворота из бетона В7,5 м3	0,57	7041,07	86,60	4013	49	313	3,06	2
				490,50	32,72	280	19	105	0,16	
27	Е0107-3-4	Укладка плиты ПП1д-8	1	1898,51	310,26	1899	310	491	1,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		256,50	94,27	257	94	140	0,39	
28	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,11	18800,00		2068				
		м3								
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,68	106,00		72				
		м3								
		Тепловая камера ТК-2 (1шт)								
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,88	5964,43	66,01	11213	124	436	1,35	3
		м3		195,75	24,93	368	47	105	0,12	
31	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,88	6550,81		12316		1311	3,66	7
		м3		567,00		1066		123		
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,76	106,00		399				
		м3								
33	Е0108-22-1	Кладка стен камеры из стеновых полнотелых бетонных блоков на растворе М50	13,37	1607,81	372,83	21496	4985	11572	3,72	50
		м3		594,00	139,50	7942	1865	118	0,68	9
34	С-цена	Стеновой полнотелый бетонный блок размером 390x190x188мм	961,870504	76,21		73305				
		шт								
35	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	18,8	194,20	9,95	3651	187	1002	0,27	5
		м2		39,60	3,74	744	70	123	0,02	
36	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	1898,51	310,26	15188	2482	3929	1,53	12
		шт		256,50	94,27	2052	754	140	0,39	3
37	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	2,08	18800,00		39104				
		м3								
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,08	106,00		220				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
40	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,232	24000,00		5568				
		м3								
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,232	106,00		25				
		м3								
42	Е0107-11-4	Укладка балки Б-8	1	569,62	350,04	570	350	447	1,19	1
		шт		196,20	122,83	196	123	140	0,52	1
43	С143015-33	Стоимость балки Б-8	1,15	17500,00		20125				
		м3								
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,15	106,00		122				
		м3								
45	С11011-774	Скобы ходовые	59,6	129,00		7688				
		кг								
46	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060,00		32240				
		комплект								
47	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	17	145,23	15,94	2469	271	822	0,24	4
		м2		34,65	5,96	589	101	119	0,03	
48	Е0112-15-3	Укладка рубероида 1 слой на битумной мастике	17	103,08	0,99	1752	17	242	0,07	1
		м2		11,59	0,38	197	6	119		
49	Е0106-16-1	Устройство приямка из бетона В7,5	0,1	17116,74	334,73	1712	33	427	24,80	2
		м3		3937,50	126,45	394	13	105	0,62	
50	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	3,4	2811,56	1856,11	9559	6311	6716	4,93	17
		м3		812,93	597,97	2764	2033	140	2,37	8
51	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,88	2660,00		2341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,4	106,00		360				
		м3								
53	Е0108-4-7	Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	45,705	245,44	3,82	11218	175	2092	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1707	66	118	0,01	
		Дренажный колодец ДК-1 (1шт)								
54	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство дренажного колодца	2,25	7793,17	1538,85	17535	3462	6412	9,66	22
		м3		1615,95	576,23	3636	1297	130	2,81	6
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,31	106,00		245				
		м3								
56	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,07	2660,00		186				
		м								
57	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,58	2980,00		1728				
		м								
58	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	4,14	6250,00		25875				
		м								
59	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,27	24600,00		6642				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0123-20-2	Устройство фильтрующего щебеночного основания под иловые площадки и поля фильтрации	0,79	995,84	15,68	787	12	66	0,41	
		м3		59,31	5,09	47	4	130	0,02	
61	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00		8060				
		комплект								
62	Е0107-44-10	Укладка опорных подушек ОП-3	4	103,01	66,43	412	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	
63	С143015-64	Стоимость опорных подушек ОП-3	0,06	24000,00		1440				
		м3								
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,06	106,00		6				
		м3								
65	Е0146-33-3	Заделка труб бетоном	0,36	26080,90	355,81	9389	128	4117	75,58	27
		м3		11301,75	135,00	4069	49	100	0,66	
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,36	106,00		38				
		м3								
67	Е0123-20-2	Засыпка колодца снаружи щебнем	14	995,84	15,68	13942	219	1172	0,41	6
		м3		59,31	5,09	830	71	130	0,02	
68	Е0111-2-5	То же, глиной	1,78	1965,58		3499		2305	6,80	12
		м3		1053,00		1874		123		
69	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	0,4	1143,41		457		235	2,99	1
		м3		477,00		191		123		
70	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	0,85	6550,81		5568		593	3,66	3
		м3		567,00		482		123		
71	Е0122-2-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,005	454779,07	1984,82	2274	10	303	270,00	1
		км		45900,00	749,25	230	4	130	3,66	
		Газонепроницаемый узел ввода теплосети (3шт)								
72	Е0110-5-1	Установка антисептированной доски	0,0142	22541,72	316,57	320	4	61	22,50	
		м3		3487,50	119,25	50	2	120	0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
		т	0,065	247994,13	49389,75	16120	3210	6881	312,70	20
				62775,00	18657,00	4080	1213	130	91,12	6
74	Е0106-1-15	Устройство подпорных стенок из бетона В15								
		м3	0,42	6874,34	100,65	2887	42	81	0,97	
				146,25	38,03	61	16	105	0,19	
75	Е0116-10-4	Установка вентрубы д.80мм								
		м	6	935,75	20,80	5614	125	100	0,73	4
				130,50	7,79	783	47	12	0,04	
76	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	0,84	148,40	0,07	125		95	0,65	1
				108,00	0,02	91		105		
77	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов								
		м2	3,36	665,48	8,23	2236	28	336	0,47	2
				81,68	3,08	274	10	118	0,02	
78	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов								
		м2	3,36	339,88	4,19	1142	14	162	0,23	1
				39,38	1,58	132	5	118	0,01	
79	Е0116-30-1	Заделка сальников								
		1сальник	6	770,63		4624		217	1,80	11
				301,50		1809		12		
		Конструкция крепления неподвижной опоры для трубы 2Ду150мм (2шт)								
80	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
		м3	0,28	1495,27	100,89	419	28	54	0,85	
				123,75	38,25	35	11	118	0,18	
81	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15, F100, W6								
		м3	0,32	6926,29	66,01	2216	21	74	1,35	
				195,75	24,93	63	8	105	0,12	
82	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	0,32	106,00		34				
83	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
		м3	0,32	218,00		70				
84	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	0,32	302,00		97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,32	352,00		113				
86	Е0106-1-13	Устройство монолитной железобетонной опоры из бетона В25, F100, W6 м3	4	9151,55 771,75	95,97 36,25	36606 3087	384 145	3394 105	4,90 0,18	20 1
87	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4	106,00		424				
88	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	4	151,00		604				
89	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,01754	52102,00		914				
90	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1578	50900,00		8032				
91	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,368	61200,00		22522				
92	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	24	245,44 37,35	3,82 1,44	5891 896	92 35	1099 118	0,21 0,01	5
		Система ОДК								
93	П0111-350-6	Монтаж системы ОДК шт	1	1330,17 1122,75	5,43 2,25	1330 1123	5 2	135 12	7,00 0,01	7
94	С-цена	Терминал промежуточный КТ-13 шт	1	4578,60		4579				
95	С-цена	Детектор повреждений переносной аккумуляторный ДПП-А шт	1	16079,27		16079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С-цена	Импульсный рефлектомер шт	1	214341,75		214342				
97	С-цена	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода шт	2	1009,04		2018				
98	С-цена	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода шт	2	805,44		1611				
99	С-цена	Терминал промежуточный КТ-12 (для замены в существующем наземном ковере) шт	1	4606,99		4607				
		Наземный терминал для контроля состояния изоляции (1шт)								
100	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,06	867,50	97,07	52	6	11	0,78	
		м3		112,50	36,00	7	2	118	0,18	
101	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	5964,43	66,01	179	2	7	1,35	
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	
102	Е0106-1-13	Устройство бетонного наземного терминала из бетона В15	0,2	8351,87	95,97	1670	19	170	4,90	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	
103	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,23	106,00		24				
104	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00093	53000,00		49				
105	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	2,5	1550,07	19,03	3875	48	37	0,69	2
		м		117,00	7,13	293	18	12	0,03	
106	Е0109-34-1	Монтаж металлоконструкций терминала	0,05215	17071,16	1906,68	890	99	594	73,60	4
		т		12555,00	101,25	655	5	90	0,49	
107	С12021-242	Стоимость металлоконструкций терминала т	0,05215	162700,00		8485				
108	Е0134-27-8	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций терминала	0,05215	9752,34	3974,44	509	207	243	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	191	79	90	7,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаментные блоки								
109	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	8	478,47 106,88	243,37 85,08	3828 855	1947 681	2150 140	0,67 0,34	5 3
110	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ м3	2,448	9268,00		22688				
111	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,448	106,00		259				
		Трубопроводы и арматура								
116	С130806-2090Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление стандартное СТ273х7-159х4,5-1-ППУ-ПЭ шт.	1	61935,00		61935				
117	С130806-479Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Доборный элемент СТ159х4,5-1-ППУ-ПЭ м	0,54	3467,00		1872				
118	С-цена	Металлическая заглушка изоляции д.159мм шт	4	3792,59		15170				
119	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара компл	2	2063,03 951,75	979,65 221,63	4126 1904	1959 443	3051 130	5,15 0,92	10 2
120	С-цена	Шаровый кран СТ159х4,5-1-ППУ-ПЭ шт	2	91669,16		183338				
121	С-цена	Скользящая опора для труб д.133мм шт	22	3268,83		71914				
122	С-цена	Скользящая опора для труб д.159мм шт	20	3735,80		74716				
125	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм стык	12	2327,99 391,50	1344,74 508,50	27936 4698	16137 6102	12960 120	1,95 3,25	23 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С130806-214 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	1,538	739,00		1137				
		м								
129	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00		20800				
		шт								
		Водопровод холодной воды в канале теплосети								
131	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,007	214905,92	46655,79	1504	327	855	428,00	3
		км		76950,00	16999,50	539	119	130	88,32	1
132	С130806-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм	7,07	601,00		4249				
		м								
133	Е0122-13-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Антикоррозийное покрытие - температуроустойчивый изол в 2 слоя на холодной изольной мастике	0,007	186355,38	23641,25	1304	165	335	160,00	1
		км		27900,00	8930,25	195	63	130	43,62	
134	Е0126-9-2	Изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	7	103,80	9,93	727	70	430	0,34	2
		м		57,60	3,83	403	27	100	0,02	
135	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,24	2890,00		694				
		м3								
136	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	7	137,80	8,16	965	57	290	0,24	2
		м		38,25	3,15	268	22	100	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С11011-967	Стеклоткань рулонная для теплоизоляции типа СТЕ								
			6,9	262,00		1808				
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1484508	59054	126373		584
			Тенге			88926	20454			102
		Накладные расходы -	Тенге			126373				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96653				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1707533				
		Временные здания и сооружения	1,10%			18 782,87				
		Итого:				1 726 316,25				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время,	2,73%			47 128,43				
		Затраты на выслугу лет, 1%	1,00%			17 263,16				
		Зартаты на дополнительные отпуска, 0,4%	0,40%			6 905,26				
		Итого по акту ценах 2001 года:				1 797 613,11				
		Итого по акту в текущих ценах договора:	2,389528			4 295 447,38				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2,00%			85 908,95				
		Итого:				4 381 356,33				
		НДС 12%	12,00%			525 762,76				
		Итого по акту с учетом НДС				4 907 119,09				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

Технадзор:

ИП Гулаков К.В. _____ **Гулаков К.В.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

сметные расценки проверены

Счет-фактура № 7 от 10 марта 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011917, 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000617, от 27.08.2012

ИИК поставщика: KZ50319V010000345052, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/408 от 09.10.2014 г., доп соглашение № 1 от 03.11.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011917, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому №23 А,Б,В,Г,Д (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе	раб	1	2 648 229,93	2 648 229,93	12%	317 787,59	2 966 017,52		
Всего по счету:					2 648 229,93		317 787,59	2 966 017,52		

Руководитель: Естемисов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рогачева Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: **ГУ "Отдел Строительства г.Актобе"** Типовая № КС-3

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Наименование строительства: СМР на строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 23 А,Б,В,Г,Д(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организ-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	КОД	наимен.	КОД
			03-3/408	09.10.2014				
			доп.согл.№1	03.11.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего гр.4+ гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 2					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудо-вания в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	13 132 688,12		4 746 185,17	11 341 143,77		384 470,62	1 407 073,73	13 132 688,12
в том числе март 2015 года		2 648 229,93	1 071 925,89	2 561 397,24		86 832,69	317 787,59	2 966 017,52

Итого к оплате за март 2015 года: 2 966 017,52 (Два миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч семнадцать тенге пятьдесят две тиын)

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Договор: **№ 03-3/408 от 9 октября 2014 года, доп.согл.№1 от 03.11.2014**

Объект: СМР на строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 23 А,Б,В,Г,Д(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

Акт № 4

приемки выполненных работ за март месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 4-2 Заземление								
		Материалы								
1	С11041-85	**Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/** т	0,10845	47200,00		5119				
2	С11041-83	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/** т	0,1953	46400,00		9062				
		Локаольная смета 6-1 Теплосети								
		Трубопроводы и арматура								
4	С130806-549Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Отвод СТ159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ** шт.	6	16171,00		97026				
5	С130806-549Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Отвод СТ159х4,5-135°-1-ППУ-ПЭ** шт.	2	16171,00		32342				
6	С130806-2070Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Тройниковое ответвление укороченное СТ159х4,5-89х4-1-ППУ-ПЭ** шт.	2	21795,00		43590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130806-2090Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление стандартное СТ273х7-159х4,5-1-ППУ-ПЭ шт.	1	61935,00		61935				
8	С-цена	Комплект для изоляции стыков д.133мм шт	2	2451,06		4902				
9	С-цена	Комплект для изоляции стыков д.159мм шт	10	2703,60		27036				
10	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,005	227532,14 79650,00	47716,89 17008,50	1138 398	239 85	628 130	440,00 88,36	2
11	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара компл	2	1222,18 501,75	640,55 154,35	2444 1004	1281 309	1706 130	2,76 0,63	6 1
12	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	4	419,00		1676				
		Водопровод холодной воды в канале теплосети								
		(Ошибочно запроцентованные работы в ноябре 2014 года, но не принятые к оплате)								
13	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,007	214905,92 76950,00	46655,79 16999,50	1504 539	327 119	855 130	428,00 88,32	3 1
14	С130806-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм м	7,07	601,00		4249				
15	Е0122-13-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Антикоррозийное покрытие - температуроустойчивый изол в 2 слоя по холодной изольной мастике км	0,007	186355,38 27900,00	23641,25 8930,25	1304 195	165 63	335 130	160,00 43,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	7	103,80	9,93	727	70	430	0,34	2
		м		57,60	3,83	403	27	100	0,02	
17	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,24	2890,00		694				
		м3								
18	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	7	137,80	8,16	965	57	290	0,24	2
		м		38,25	3,15	268	22	100	0,02	
19	С11011-967	Стеклоткань рулонная для теплоизоляции типа СТЕ	6,9	262,00		1808				
		м2								
		Локальная смета 6-4 Газовые сети								
20	С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	5,05	993,00		5015				
		м								
21	С130804-1174 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ИСО 4437-2004	88,88	764,00		67904				
		м								
22	Е0116-10-4	Прокладка стальных электросварных трубопроводов д.89х3мм по фасаду дома	56	935,75	20,80	52402	1165	929	0,73	41
		м		130,50	7,79	7308	436	12	0,04	2
23	Е0116-10-5	Прокладка стальных электросварных трубопроводов д.108х4мм по фасаду дома	53,5	1240,75	20,80	66380	1113	888	0,73	39
		м		130,50	7,79	6982	417	12	0,04	2
24	Е0116-10-6	Прокладка стальных электросварных трубопроводов д.133х4мм по фасаду дома	81	1565,57	27,87	126811	2257	1853	1,04	84
		м		180,23	10,44	14599	846	12	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С-цена	Отвод 90" д.140мм шт	2	4623,80		9248				
26	С-цена	Тройник д.140мм шт	2	5128,51		10257				
27	С-цена	Переходник ПЭ/ВП/сталь д.140/д.133мм шт	1	5124,78		5125				
28	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм шт	25	569,00		14225				
29	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ17375-83/ под углом 135" д.125мм шт	2	569,00		1138				
30	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	16	401,00		6416				
31	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ17375-83/ под углом 135" д.100мм шт	1	401,00		401				
32	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм шт	18	321,00		5778				
33	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ17375-83/ под углом 135" д.80мм шт	1	321,00		321				
34	С130810-114	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х5-108х4 мм шт	1	461,00		461				
35	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм шт	1	330,00		330				
36	С-цена	Патрубок-накладка д.400/160мм	1	52570,23		52570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
37	С-цена	Переход д.160/140мм	1	3723,10		3723				
		шт								
38	С-цена	Переход д.140/110мм	1	3362,22		3362				
		шт								
39	С-цена	Переход д.140/90мм	1	1858,19		1858				
		шт								
40	С-цена	Полиэтиленовый кран в конере д.160мм	1	178817,99		178818				
		шт								
41	С130904-144 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 21345-2005	1	28682,00		28682				
		шт								
42	Е0109-34-4	Монтаж креплений газопровода к стене	0,0734	21562,67	927,19	1583	68	1105	99,90	7
		т		16627,50	101,25	1220	7	90	0,49	
43	С12021-260	Стоимость креплений	0,0734	114900,00		8434				
		т								
44	Е0134-27-8	Окраска креплений за два раза	0,0734	9752,34	3974,44	716	292	342	22,93	2
		т		3660,75	1514,25	269	111	90	7,40	1
45	Е0106-1-1	Устройство отмостки из бетона В7,5	0,05	5964,43	66,01	298	3	12	1,35	
		м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	
46	У1-47-2	Знак-указатель типа I, строительные работы	1	6494,99	1168,94	6495	1169	2209	9,10	9
		указат.		1496,55	344,04	1497	344	120	1,70	2
47	У1-47-3	Знак-указатель типа I, монтаж металлоконструкций	1	4771,99	9,37	4772	9	1041	6,70	7
		указат.		1155,12	1,87	1155	2	90	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			961044	8215	12623		205
			Тенге			35847	2789			13
		Накладные расходы -	Тенге			12623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58420				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1032087				
		Временные здания и сооружения	1,10%			11 352,96				
		Итого:				1 043 439,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время,	2,73%			**28 485,91**				
		Затраты на выслугу лет, 1%	1,00%			**10 434,40**				
		Зартаты на дополнительные отпуска, 0,4%	0,40%			**4 173,76**				
		Итого по акту ценах 2001 года:				**1 086 534,05**				
		Итого по акту в текущих ценах договора:	2,389528			**2 596 303,85**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2,00%			**51 926,08**				
		Итого:				**2 648 229,93**				
		НДС 12%	12,00%			**317 787,59**				
		Итого по акту с учетом НДС				**2 966 017,52**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Технадзор:
ИП Гулаков К.В. _____ **Гулаков К.В.**

Смесные расчеты проверил

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ
САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ
АКТІСІ

Акт
государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию.

«7» 04 2015ж

Строительство кирпичного 9-ти этажного жилого дома № 23 А,Б,В,Г,Д. в мкр-не «Актобе-Сити» г.Актобе - Инженерные сети
(объектінің орналаскан жері) (местонахождение объекта) (комиссияны тағайындаған органның атауы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приёмочная комиссия, назначенная: распоряжением акима г. Актобе от 06.09.2012г. № 191р
В составе:
Председателя: **Заместитель Акима г. Актобе – Калдыгулов Е.К**
Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының өкілі:
Заместителя председателя:
Руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области **- Примбетов Б. А.**
Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии - представителей:
Тапсырыс беруші:
Заказчика: **Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Актобе» - АлимбаевА.С.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
Пайдаланушы ұйым:
Эксплуатационной: **Руководитель ГУ «ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» - -Алдияров Н.С.**

Главный инженер АО АПФ «КазТрансГаз Аймак» -Успанов Б.С.

Главный инженер АО «Акбулак» -Боранкулов А.К.

Главный инженер АО «Трансэнерго» - Даулбаев О.
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
Бас жобалаушы:
Генерального проектировщика: **ПрК «Актюбгражданпроект» - Ажгалиев А.Г.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
Мемлекеттік санитарлық - эпидемиологиялық қызмет органдары:
Органов государственной санитарно- эпидемиологической службы: **Руководитель РГУ Актюбинский городской департамент по защите прав потребителей ДЗПП Актюбинской области Агенства по защите прав потребителей - Курманов Ж.Б.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
Мемлекеттік өрт қадағалау органдары:
Органов государственного пожарного надзора:
Руководитель Департамента по ЧС Актюбинской области» - Сыздыков Б.М.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры:
И.о. руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» - Данайбекова Р.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

генерального подрядчика ТОО «Актобе Нефте Газ Строй» - Естемисов С.М.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Руководитель ГУ «Департамента экологии по Актюбинской области». - Иманкулов Ж.И.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Руководитель ГУ «Отдел земельных отношении г. Актобе». - Жолдыбаев К.А.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Директор И.П. «Гулаков К.В.» - Гулаков К.В.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге/ _____
(ұйымның атауы)

_____ *мекен – жайы бойынша* _____
/облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, мәхалла, көше,ұйдің /корпустың/ нөмірі/

_____
(объектінің атауы және құрылыстың түрі / жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) _____
ГУ «Отдел строительства г. Актобе»
(наименование организации, наименование объекта и вид строительства (новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

предъявлен к приёмке в эксплуатацию:
Строительство кирпичного 9-ти этажного жилого дома № 23 А,Б,В,Г,Д. в мкр-не «Актобе-Сити» г.Актобе - Инженерные сети
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2Құрылыс _____
/шешім шығарған органның атауы/

200 ж. «_____» _____ № _____ шешімнің / бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200 ж. «_____» № _____ рұқсатына сәйкес салынған.

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от
«____» _____ 200_ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **« 10 » « 10 » 2014 г.**
ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»

3. Құрылысты _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)

және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ орындаған жұмыстың түрлері/

Жасалған

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Актобе Нефте Газ Строй» - Естемисов С.М.**
(наименование организации)

Выполнившим **Строительство кирпичного 9-ти этажного жилого дома № 23 А,Б,В,Г,Д. в мкр-не «Актобе-Сити» г.Актобе - Инженерные сети**

и субподрядными организациями: _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

4.Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

_____
/ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы/

және _____
(құжаттамалардың болімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
ПрК «Актюбгражданпроект» - Ажгалиев А.Г.
(наименование организации и её ведомственная подчинённость)

выполнившим **Разработку проекта**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
/ ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің такырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ /

Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчинённость, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении _ к акту))

6.Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
(жобаның нөмері, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі: тұрғын ұй-азаматтық максаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны колдануға руксат берген органның атауы корсетеледі)
жүзеге асты.
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
Типовому
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)
Жобалау – смета құжаттамасын _____ 200__ ж. «___» ____ № ____ бекіткен.
(объектіге (кезегі,іске қосу кешені) арналған күжаттаманы бекетуші (кайта бекетуші) органның атауы)
Проектно-сметная документация утверждена **ГУ«Отдел строительства г. Актобе»** от **«21»08. 2014 г. № 03-08/315.**
(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

6.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
Жұмыстың басталуы _____ *; жұмыстың аяқталуы* _____;
(айы және жылы) (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ *ай;*
іс жүзінде _____
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **10. 2014 год** окончание работ **03. 2015 год**
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____ фактически _____

7.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: _____
(құжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: _____
Рабочий проект, гос .экспертиза по проекту, исполнительная документация
(наименование документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8..Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті / тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/.
Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
		Жалпы /бұрын кабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы /бұрын кабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди
водопровод	п.м	15,5			
канализация	п.м	132			
тепловые сети	п.м	49,58			
эл.сети	п.м	164,8			
газопровод	п.м	284			

Ағашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару / қызмет көрсету/ _____
/ колемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдың мынадай корсеткіштері бар.
Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала выпуска продукциис указанием объекта)
Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Олшем Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Фактически Іс жүзінде
Жалпы алаңы Общая площадь жилого элания/ Общая пл. квартир			
Қабаттар саны / Число этажей	Қабат этаж:		
Құрылыстың жалпы колемі / Общий строительный объём	м3		
Оның ішінде жер асты болегі / В тои числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Фактически Іс жүзінде		
Барлық пәтер оның ішінде: бір болмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных.	Пәтер саны Число квартир	Пәтер аланы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$		Пәтер саны Число квартир	Пәтер аланы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$	
		жалпы общая	түрғын жилая	жалпы общая		

9.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:
(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылыгы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және технікалық жабдықтар бойынша кысқаша технікалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10.Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдаутуралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приёмке, после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к акту).

11.Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12.Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаңған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің _____ қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень городских эксплуатационных организаций приведен в приложении

13. *Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойілды.*

14.Қөгалдандыру, гимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт аландарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ гимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объём работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

15.Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық күн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Всего **15 994 000 теңге**, в том числе: строительно-монтажных работ **15 652 240 теңге**, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. теңге.

16.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал_____ мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **15 994 000 теңге**, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.теңге.

17.Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен тынысу негізінде: технологиялық _____

Сәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдармен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда/ шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған:
Предъявленный к приемке:
Строительство кирпичного 9-ти этажного жилого дома № 23 А,Б,В,Г,Д. в мкр-не «Актобе-Сити» г.Актобе
-Инженерные сети

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАСЫН:
Принять в эксплуатацию:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Председатель Государственной приёмочной комиссии — **Калдыгулов Е.К.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:
Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии: — **Примбетов Б.А.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приёмочной комиссии — **Алимбаев А.С.**

Жолдыбаев К.А.

Курманов Ж.Б.

Иманкулов Ж.И.

Данайбекова Р.

Сыздыков Б.М.

Алдияров Н.С

Усенанов Б.С.

Боранкулов А.К.

Даулбаев А.

Ажгалиев А.Г.

Гулаков К.В.

Естемисов С.М.