подряд

Счет-фактура № 10 от 4 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011917, 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000617, от 27.08.2012

ИИК поставщика: KZ50319V010000345052, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 8 от 24.02.2015 г., доп.согл б/н от 19.03.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011917, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140003901, ГУ "Управление строительства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Абилкаир-хана д.40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140003901, Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Абилкаир-хана д.40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Строительство специализированного центра обслуживания населения в г.Актобе (инженерные сети)	усл	1	31 668 973,17	31 668 973,17	12%	3 800 276,78	35 469 249,95		
Всего по счету:					**31 668 973,17**		**3 800 276,78**	**35 469 249,95**		

Руководитель: Естемисов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рогачева Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"**

Типовая № КС-3

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Наименование строительства: **СМР на Строительство специализированного ЦОН в городе Актобе Актюбинской области (привязка) 2 этап**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организ-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	КОД	наимен.	КОД
			8	24.02.2015				
			доп. сог. б/н	19.03.2015				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего гр.4+ гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 2					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудо- вания в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	35 469 249,95		11 553 885,49	28 956 891,91	1 693 984,94	1 018 096,31	3 800 276,78	35 469 249,95
в том числе за май 2015 года		31 668 973,17	11 553 885,49	28 956 891,91	1 693 984,94	1 018 096,31	3 800 276,78	35 469 249,95

Итого к оплате : 35 469 249,95 (Тридцать пять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч двести сорок девять тенге девяносто пять тиын)

ЗАКАЗЧИК
Руководитель управления
строительства Актюбинской области

Нуршин К.К.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Договор: **№ 8 от 24 февраля 2015 год, доп. сог. б/н от 19.03.2015**

Объект: **СМР на Строительство специализированного ЦОН в городе Актобе Актюбинской области (привязка) 2 этап**

Акт № 1

приемки выполненных работ за май месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4-3-1 Внеплощадочные электрические сети КЛ-10кв								
1	ТОО "Минимакс-Актобе", Казахстан	Камера КСО-298 с вакуумным выключателем BB/TEL-10 шт	1	675904,57		675905				
2	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2 1000м	7,60512	1194200,00		9082034				
		6-4-1 Внеплощадочная водопроводная сеть В11								
3	С130902-70 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002 шт.	9	38493,00		346437				
4	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 шт.	8	7386,00		59088				
		6-6-1 Внеплощадочная самотечная канализационная сеть К11								
5	С130804-2315 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 м	502,98	1991,00 --	– –	1001433				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11164897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
		Стоимость оборудования	Тенге			675 905,00				
		Накладныерасходы	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			629340				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11 794 236,52				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	1,80%			200 129,97				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				11 994 366,49				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	2,08%			235 424,00				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1,00%			113 184,61				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0,40%			45 273,85				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				12 388 248,95				
		Итого в текущих ценах 2015 года	2.557419			31 681 947,57				
		Итого в текущих ценах с учетом договорной цены	0,97999			31 048 012,91				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	2,00%			620 960,26				
		Итого				31 668 973,17				
		Налог на добавленную стоимость	12,00%			3 800 276,78				
		Всего с учетом НДС				35 469 249,95				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель управления
строительства Актюбинской области

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Технадзор
ТОО "Фараб" _____ Жаксыбаев А.

Соот. рас. Р.2 по смете прав.

возврат.

Счет-фактура № 16 от 24 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011917, 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000617, от 27.08.2012

ИИК поставщика: KZ50319V010000345052, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 8 от 24.02.2015 г., доп. согл б/н от 19.03.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011917, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140003901, ГУ "Управление строительства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Абилкаир-хана д.40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140003901, Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Абилкаир-хана д.40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Строительство специализированного центра обслуживания населения в г.Актобе (инженерные сети)	усл	1	26 785 714,29	26 785 714,29	12%	3 214 285,71	30 000 000,00		
Всего по счету:					**26 785 714,29**		**3 214 285,71**	**30 000 000,00**		

Руководитель: Естемисов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рогачева Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"**

Типовая № КС-3

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Наименование строительства: **СМР на "Строительство специализированного ЦОН в городе Актобе Актюбинской области (привязка) 2 этап**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организ-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	КОД	наимен.	КОД
			8	24.02.2015				
			б/н	19.03.2015				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего гр.4+ гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 2					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудо-вания в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	65 469 249,95		21 890 145,26	54 862 112,91	1 693 984,94	1 898 589,60	7 014 562,49	65 469 249,95
в том числе за июнь 2015 года		26 785 714,29	10 336 259,77	25 905 221,00		880 493,29	3 214 285,71	30 000 000,00

Итого к оплате : 30 000 000,00 (Тридцать миллионов тенге)

ЗАКАЗЧИК
Руководитель управления строительства Актюбинской области

Нуршин К.К.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Договор: **№ 8 от 24 февраля 2015 года, доп.согл б/н от 19.03.2015 г.**

Объект: **СМР на строительство специализированного ЦОН в городе Актобе Актюбинской области (привязка) 2 этап**

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 6-4-1 Внеплощадочная водопроводная сеть В11								
		Курс тенге, установленный Нац.Банком на 10.04.2014г. 1 доллар США-182,07 тенге, 1 евро-251,11 тенге, 1 российский рубль-5,10 тенге								
		Суглинок								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях (суглинок)	7164,2	35,29	33,19	252824	237779	78038	0,01	105
		м3		2,10	9,13	15045	65406	97	0,03	227
2	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/без крепления/(суглинок)	20,555	462,24	0,00	9501	0	10737	2,67	55
		м3		462,24	0,00	9501	0	113	0,00	0
9	С130804-893 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 225х10,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4638,93	1584,00	0,00	7348065	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Смета 6-6-1 Внеплощадочная самотечная канализационная сеть К11								
		Суглинок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях (суглинок)	1261	35,29	33,19	44501	41852	13736	0,01	18
		м3		2,10	9,13	2648	11512	97	0,03	40
2	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/без крепления/(суглинок)	39	462,24	--	18027	--	20371	2,67	104
		м3		462,24	--	18027	--	113	--	--
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(суглинок)	1170	6,83	6,83	7986	7986	2118	--	--
		м3		--	1,87	--	2184	97	0,01	7
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками(суглинок)	1170	21,55	4,52	25209	5284	19327	0,11	126
		м3		17,03	--	19925	--	97	--	--
5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы(суглинок)	130	167,18	--	21733	--	24559	1,21	157
		м3		167,18	--	21733	--	113	--	--
		Супесь								
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (супесь)	174,9	32,54	30,98	5691	5418	1788	0,01	2
		м3		1,53	9,01	268	1576	97	0,03	5
7	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях (супесь)	3395,1	35,29	33,19	119813	112683	36982	0,01	50
		м3		2,10	9,13	7130	30996	97	0,03	108
8	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления/(супесь)	110,4	462,24	--	51031	--	57665	2,67	295
		м3		462,24	--	51031	--	113	--	--
9	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(супесь)	3154,95	6,83	6,83	21535	21535	5712	--	--
		м3		--	1,87	--	5889	97	0,01	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками(супесь)	3154,95	21,55	4,52	67977	14248	52117	0,11	341
		м3		17,03	--	53729	--	97	--	--
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы(супесь)	350,55	167,18	--	58605	--	66224	1,21	424
		м3		167,18	--	58605	--	113	--	--
12	Е010333-А10-1	Отвозка лишнего грунта на 10 км	288,585	76,60	76,60	22106	22106	4421	--	--
		т		--	15,32	--	4421	100	0,32	93
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов	174,9	3,76	3,24	658	567	271	--	1
		м3		0,48	1,12	84	196	97	--	1
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	33,2	958,50	152,52	31822	5064	9099	1,02	34
		м3		153,68	57,15	5102	1897	130	0,28	9
15	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,498	155788,86	103471,23	77583	51529	48216	306,00	152
		км		51300,00	23175,85	25547	11542	130	98,72	49
16	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	2	3743,20	537,62	7486	1075	3475	5,59	11
		врезка		1134,00	202,50	2268	405	130	0,99	2
17	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,6	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах /1шт/	2,35	1892,88	923,31	4448	2170	4018	5,79	14
		м3		969,57	345,74	2278	812	130	1,69	4
18	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах /12шт/	21,9	4462,05	1538,85	97719	33701	62411	9,66	211
		м3		1615,95	576,23	35389	12619	130	2,81	62
19	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПН15 12шт/	4,56	24600,00	--	112176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС15-9-17шт/	15,13	6250,00	--	94563	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-37 тех.часть п.8 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС15-6-16шт/	9,44	6875,00	--	64900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /1ПП15-1 12шт/	3,24	24600,00	--	79704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев /КО6/	6	831,00	--	4986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-5	6	2770,00	--	16620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/ /КС7.3-6шт/	1,74	3725,00	--	6482	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-36 т.ч. п.8 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м и, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КС10.3-9шт)	2,61	4900,00	--	12789	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-100/ на лоток и водоотбойную стенку	6,8544	6406,00	--	43909	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,138	8918,85	296,60	1231	41	167	5,95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		915,75	110,25	126	15	118	0,54	--
29	СТОО "Тенуса Композит", Казахстан	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип С средний, корпус и крышка	12	2967,56	--	35611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	3,24	1143,41	--	3705	--	1901	2,99	10
		м3		477,00	--	1545	--	123	--	--
31	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки В7,5	6,48	6550,81	--	42449	--	4519	3,66	24
		м3		567,00	--	3674	--	123	--	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,464	106,00	--	1427	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-774	Скобы ходовые	24,52	129,00	--	3163	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
34	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,2693	133700,00	--	36005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	8,8	60,75	--	535	--	481	0,34	3
		м2		60,75	--	535	--	90	--	--
36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,8	21,80	0,05	192	--	46	0,03	--
		м2		5,81	0,02	51	--	90	--	--
37	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,8	40,72	0,04	358	--	66	0,04	--
		м2		8,32	--	73	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1244735	325260			1978
			Тенге			309771	84065			399
		Накладные расходы -	Тенге			439692				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101066				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1785493				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	8855125	563039	2138
	Тенге	334317	149471	626
Накладные расходы -	Тенге	528467		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	563016		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9946607				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	1,80%			179 038,93				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				10 125 646,33				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	2,08%			210 613,44				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1,00%			101 256,46				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0,40%			40 502,59				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				10 478 018,82				
		Итого в текущих ценах 2015 года	2,557419			26 796 688,08				
		Итого в текущих ценах с учетом договорной цены	0,97999			26 260 504,20				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	2,00%			525 210,08				
		Итого				26 785 714,29				
		Налог на добавленную стоимость	12,00%			3 214 285,71				
		Всего с учетом НДС				30 000 000,00				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель управления
строительства Актюбинской области

_____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Тех.надзор:
ТОО "Фараб" _____ **Жаксыбаев А.**

Соот рос Ф-2 по смете прав.

возврат

Счет-фактура № 17 от 15 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011917, 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000617, от 27.08.2012

ИИК поставщика: KZ50319V010000345052, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 8 от 24.02.2015 г., доп. согл б/н от 19.03.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Абилкаир-хана д.40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011917, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140003901, ГУ "Управление строительства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Абилкаир-хана д.40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140003901, Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Абилкаир-хана д.40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Строительство специализированного центра обслуживания населения в г.Актобе (инженерные сети)	усл	1	36 415 167,03	36 415 167,03	12%	4 369 820,04	40 784 987,07		
Всего по счету:					**36 415 167,03**		**4 369 820,04**	**40 784 987,07**		

Руководитель: Естемисов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рогачева Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"**

Типовая № КС-3

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Наименование строительства: **СМР на Строительство специализированного ЦОН в городе Актобе Актюбинской области (привязка) 2 этап**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организ-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	КОД	наимен.	КОД
			8	24.02.2015				
			доп. согл б/н	19.03.2015				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего гр.4+ гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 2					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудо-вания в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	106 251 012,22		35 941 305,53	90 077 792,50	1 718 187,77	3 070 994,93	11 384 037,02	106 251 012,22
в том числе за июль 2015 года		36 415 167,03	14 052 140,70	35 218 136,78	0,00	1 197 030,24	4 369 820,04	40 784 987,07

Итого к оплате : 40 784 987,07 (сорок миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят семь тенге семь тиын)

ЗАКАЗЧИК
Руководитель управления
строительства Актюбинской области

_____ **Нуршин К.К.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Договор: **№ 8 от 24 февраля 2015 года, доп. согл. б/н от 19.03.2015г.**

Объект: **СМР на Строительство специализированного ЦОН в городе Актобе Актюбинской области (привязка) 2 этап**

Акт № 3

приемки выполненных работ за июль месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 6-4-1 Внеплощадочная водопроводная сеть В11								
		Курс тенге, установленный Нац.Банком на 10.04.2014г. 1 доллар США-182,07 тенге, 1 евро-251,11 тенге, 1 российский рубль-5,10 тенге								
		Земляные работы								
		Суглинок								
2	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/без крепления/(суглинок)	201,045	462,24	0,00	92931	0	105012	2,67	537
		м3		462,24	0,00	92931	0	113	0,00	0
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(суглинок)	6647,22	6,83	6,83	45373	45373	12035	0,00	0
		м3		0,00	1,87	0	12408	97	0,01	41
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками(суглинок)	6647,22	21,55	4,52	143221	30019	109806	0,11	718
		м3		17,03	0,00	113202	0	97	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы(суглинок)	738,58	167,18	0,00	123476	0	139528	1,21	894
		м3		167,18	0,00	123476	0	113	0,00	0
		Супесь								
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (супесь)	292	32,54	30,98	9500	9045	2985	0,01	3
		м3		1,53	9,01	447	2631	97	0,03	9
7	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях (супесь)	18364,1	35,29	33,19	648067	609503	200035	0,01	268
		м3		2,10	9,13	38565	167657	97	0,03	582
8	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления/(супесь)	577	462,24	0,00	266712	0	301385	2,67	1540
		м3		462,24	0,00	266712	0	113	0,00	0
9	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(супесь)	17046,99	6,83	6,83	116361	116361	30865	0,00	0
		м3		0,00	1,87	0	31820	97	0,01	104
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками(супесь)	17046,99	21,55	4,52	367295	76985	281601	0,11	1841
		м3		17,03	0,00	290310	0	97	0,00	0
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы(супесь)	1894,11	167,18	0,00	316657	0	357823	1,21	2292
		м3		167,18	0,00	316657	0	113	0,00	0
12	Е010333-А10-1	Отвозка лишнего грунта на 10 км	481,8	76,60	76,60	36906	36906	7381	0,00	0
		т		0,00	15,32	0	7381	100	0,32	155
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов	292	3,76	3,24	1099	947	453	0,00	1
		м3		0,48	1,12	140	327	97	0,00	1
		Трубопроводы								
14	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225х10,8 мм	4,593	139706,75	90794,12	641673	417017	405769	286,00	1314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		48375,00	19582,83	222186	89944	130	84,07	386
16	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.63х3 мм(питьевые)	0,012	51202,26	20326,01	614	244	564	179,00	2
		км		30825,00	5353,43	370	64	130	20,64	0
17	С130804-884 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12	131,00	0,00	1588	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,102	154891,68	66009,80	15799	6733	12615	376,00	38
		км		70200,00	24936,75	7160	2544	130	121,79	12
19	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	102,408	2030,00	0,00	207888	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	Е0120-30-1	Установка металлических опор №1 и №2 под стальные трубы диам.219х6мм	295,2	107,97	1,26	31872	372	3563	0,05	16
		кг		8,96	0,47	2644	139	128	0,00	1
21	Е0113-44-7	Очистка щетками поверхностей металлических опор	11,8	60,75	0,00	717	0	645	0,34	4
		м2		60,75	0,00	717	0	90	0,00	0
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,8	21,80	0,05	257	1	62	0,03	0
		м2		5,81	0,02	69	0	90	0,00	0
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,8	40,72	0,04	480	0	88	0,04	1
		м2		8,32	0,00	98	0	90	0,00	0
24	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63 мм	0,012	8097,13	0,00	97	0	125	51,50	1
		км		8032,50	0,00	96	0	130	0,00	0
25	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	4,695	10651,88	0,00	50011	0	58777	61,80	290
		км		9630,00	0,00	45213	0	130	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0122-8-14	Укладка стальных труб диам. 820Х12 мм (футляр) км	0,051	542651,84 261000,00	240633,09 90900,00	27675 13311	12272 4636	23331 130	1369,00 443,96	70 23
27	С130806-148 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 12,0 мм м	51,204	22100,00 0,00	0,00 0,00	1131608 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
28	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 219х6 мм м	102	313,94 156,38	0,42 0,16	32022 15951	43 16	20757 130	0,90 0,00	92 0
29	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	1	4618,68 1320,75	559,80 9,29	4619 1321	560 9	1729 130	7,99 0,02	8 0
30	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0,102	453445,54 48442,50	80944,76 30577,50	46251 4941	8256 3119	10478 130	278,50 149,34	28 15
31	Е0122-20-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм км	0,051	1581375,65 106357,50	271531,87 102573,00	80650 5424	13848 5231	13852 130	625,20 500,97	32 26
32	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек диам. 200 мм шт	9	1230,66 513,00	466,78 175,50	11076 4617	4201 1580	8055 130	3,04 0,86	27 8
34	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм шт	8	242,08 144,00	6,95 2,25	1937 1152	56 18	1521 130	0,88 0,01	7 0
36	Е0122-36-3	Установка седелки диам. 400х150 мм шт	2	991,58 398,25	375,08 141,75	1983 797	750 284	1404 130	2,46 0,69	5 1
37	СООО"Землестрой",Россия	Седелка фланцевая UR30-DE400-150 диам.400х150мм шт	2	57274,04 0,00	0,00 0,00	114548 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
38	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	13	440,21 102,38	332,43 86,87	5723 1331	4322 1129	3198 130	0,61 0,33	8 4
39	С130804-2817 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225х225х225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3432,00	0,00	3432	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
40	СТОО"Жакко",Казахстан	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x63x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	9618,37	0,00	76947	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
41	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x63x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	344,00	0,00	1376	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходников	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
43	С130804-3218 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 225x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3354,00	0,00	6708	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
44	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
45	С130804-2767 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	4845,00	0,00	82365	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
46	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	261,00	0,00	1044	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
47	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых фланцев	36	440,21	332,43	15848	11968	8857	0,61	22
		шт		102,38	86,87	3686	3127	130	0,33	12
48	СТОО"Жакко",Казахстан	Фланцы /кольцо/ диам.225мм	18	3892,74	0,00	70069	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
49	СТОО"Полимод", Казахстан	Фланцы /кольцо/ диам.160мм	2	2602,02	0,00	5204	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
50	СТОО"Полимод", Казахстан	Фланцы /кольцо/ диам.63мм	16	678,35	0,00	10854	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
51	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых втулок	36	440,21	332,43	15848	11968	8857	0,61	22
		шт		102,38	86,87	3686	3127	130	0,33	12
52	С130804-3386 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	1805,00	0,00	32490	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
53	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1013,00	0,00	2026	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
54	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	297,00	0,00	4752	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
55	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	2	5539,98	753,98	11080	1508	4364	6,94	14
		врезка		1392,75	285,75	2786	571	130	1,39	3
		Демонтаж водопроводной камеры размером 2500х2000мм-1шт.								
56	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,6	Демонтаж водопроводной камеры с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	10,56	1068,41	221,96	11282	2344	12771	4,81	51
		м3		846,45	83,84	8939	885	130	0,41	4
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-4шт /мокрые/								
57	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Дк-1500 (4шт)	8	14676,65	2104,76	117413	16838	31054	13,90	111
		м3		2362,50	623,48	18900	4988	130	2,48	20
58	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПН15 4шт/	1,52	24600,00	0,00	37392	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
59	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС15-9а-4шт/	3,56	6250,00	0,00	22250	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС15-9-4шт/	3,56	6250,00	0,00	22250	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
61	С143018-37 тех.часть п.8 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС15-6-8шт/	4,72	6875,00	0,00	32450	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
62	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /1ПП15-1 4шт/	1,08	24600,00	0,00	26568	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
63	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев /КО6/	4	831,00	0,00	3324	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
64	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/ /КС7.3-4шт/	1,16	3725,00	0,00	4321	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
65	СТОО "Тенуса Композит", Казахстан	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип С средний, корпус и крышка	4	2967,56	0,00	11870	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
66	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	1,08	1143,41	0,00	1235	0	634	2,99	3
		м3		477,00	0,00	515	0	123	0,00	0
67	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки В7,5	2,16	6550,81	0,00	14150	0	1506	3,66	8
		м3		567,00	0,00	1225	0	123	0,00	0
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,2032	106,00	0,00	234	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
69	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,184	8918,85	296,60	1641	55	223	5,95	1
		м3		915,75	110,25	168	20	118	0,54	0
70	С11011-774	Скобы ходовые	10,88	129,00	0,00	1404	0	0	0,00	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
71	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,12	133700,00	0,00	16044	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
72	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	3,6	60,75	0,00	219	0	197	0,34	1
		м2		60,75	0,00	219	0	90	0,00	0
73	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,6	21,80	0,05	78	0	19	0,03	0
		м2		5,81	0,02	21	0	90	0,00	0
74	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,6	40,72	0,04	147	0	27	0,04	0
		м2		8,32	0,00	30	0	90	0,00	0
Камера водопроводная с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона разм.2500х2000мм /3шт+1шт после демонтажа/										
75	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство камеры переключения с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	42,34	4356,00	369,93	184433	15663	85342	8,01	339
		м3		1410,75	139,73	59731	5916	130	0,68	29
76	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные/плита днища Д-25-20-4шт/	3,6	18800,00	0,00	67680	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
77	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /Плита перекрытия П 21-5Б,В 8шт/	9,44	24600,00	0,00	232224	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/ /КС7.3-6шт/	1,74	3725,00	0,00	6482	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
79	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/на стенки	29,58	6229,00	0,00	184254	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
80	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры	0,816	5630,00	0,00	4594	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	30,396	106,00	0,00	3222	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
82	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	0,046	8918,85	296,60	410	14	56	5,95	0
		м3		915,75	110,25	42	5	118	0,54	0
83	С11011-774	Скобы ходовые	10,88	129,00	0,00	1404	0	0	0,00	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
84	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,10696	133700,00	0,00	14301	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
85	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	3,52	60,75	0,00	214	0	192	0,34	1
		м2		60,75	0,00	214	0	90	0,00	0
86	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,52	21,80	0,05	77	0	18	0,03	0
		м2		5,81	0,02	20	0	90	0,00	0
87	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,52	40,72	0,04	143	0	26	0,04	0
		м2		8,32	0,00	29	0	90	0,00	0
88	СТОО"Тенуса Композит",Казахстан	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип С средний, корпус и крышка	8	2967,56	0,00	23740	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия								
89	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	2	408,11	169,61	816	339	645	1,55	3
		м3		238,50	4,07	477	8	133	0,01	0
90	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных	3	66,75	51,25	200	154	100	0,12	0
		м3		15,50	9,62	47	29	133	0,04	0
91	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.5см	1	742,06	68,13	742	68	45	0,14	0
		м3		21,38	12,76	21	13	133	0,04	0
92	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	20	241,26	33,28	4825	666	439	0,03	1
		м2		5,00	11,49	100	230	133	0,04	1
93	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (нижний слой)	20	425,97	15,35	8519	307	293	0,03	1
		м2		5,94	5,06	119	101	133	0,02	0
94	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до толщ.6см)	20	201,46	0,00	4029	0	1	0,00	0
		м2		0,04	0,00	1	0	133	0,00	0
95	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (верхний слой)	20	652,52	15,35	13050	307	293	0,03	1
		м2		5,94	5,06	119	101	133	0,02	0

Смета 6-5-1 Внеплощадочный напорный канализационный трубопровод К1Н

		Земляные работы								
		Суглинок								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях (суглинок)	4285,46	35,29	33,19	151233	142234	46680	0,01	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,10	9,13	8999	39125	97	0,03	136
2	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/без крепления/(суглинок)	132,54	462,24	–	61265	–	69230	2,67	354
		м3		462,24	–	61265	–	113	–	–
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(суглинок)	3976,2	6,83	6,83	27141	27141	7199	–	–
		м3		–	1,87	–	7422	97	0,01	24
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками(суглинок)	3976,2	21,55	4,52	85671	17957	65683	0,11	429
		м3		17,03	–	67715	–	97	–	–
5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы(суглинок)	441,8	167,18	–	73860	–	83462	1,21	535
		м3		167,18	–	73860	–	113	–	–
		Супесь								
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (супесь)	67,5	32,54	30,98	2196	2091	690	0,01	1
		м3		1,53	9,01	103	608	97	0,03	2
7	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях (супесь)	9825,5	35,29	33,19	346741	326107	107026	0,01	143
		м3		2,10	9,13	20634	89703	97	0,03	311
8	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления/(супесь)	306	462,24	–	141445	–	159833	2,67	817
		м3		462,24	–	141445	–	113	–	–
9	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(супесь)	9118,35	6,83	6,83	62241	62241	16510	–	–
		м3		–	1,87	–	17020	97	0,01	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками(супесь)	9118,35	21,55	4,52	196464	41179	150627	0,11	985
		м3		17,03	--	155286	--	97	--	--
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы(супесь)	1013,15	167,18	--	169378	--	191398	1,21	1226
		м3		167,18	--	169378	--	113	--	--
12	Е010333-А10-1	Отвозка лишнего грунта на 10 км	111,375	76,60	76,60	8531	8531	1706	--	--
		т		--	15,32	--	1706	100	0,32	36
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов	67,5	3,76	3,24	254	219	105	--	--
		м3		0,48	1,12	32	76	97	--	--
		Трубопроводы								
14	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,859	70811,26	30144,88	131638	56039	117233	236,00	439
		км		40500,00	8009,55	75290	14890	130	31,06	58
15	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125х6 техническая СТ РК ИСО 4427-2004	1877,59	489,00	--	918142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,006	51202,26	20326,01	307	122	282	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	185	32	130	20,64	--
17	С130804-884 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 техническая СТ РК ИСО 4427-2004	6,06	131,00	--	794	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,051	70153,47	10674,97	3578	544	3504	270,00	14
		км		48825,00	4032,00	2490	206	130	19,69	1
19	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	51,204	670,00	--	34307	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0120-30-1	Установка металлических опор №1 под стальные трубы диам.114х4мм	111,6	107,97	1,26	12049	141	1347	0,05	6
		кг		8,96	0,47	1000	53	128	--	--
21	Е0113-44-7	Очистка щетками поверхностей металлических опор	4,5	60,75	--	273	--	246	0,34	2
		м2		60,75	--	273	--	90	--	--
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,5	21,80	0,05	98	--	24	0,03	--
		м2		5,81	0,02	26	--	90	--	--
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,5	40,72	0,04	183	--	34	0,04	--
		м2		8,32	--	37	--	90	--	--
24	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (футляр)	0,051	204666,79	85907,16	10438	4381	8506	504,00	26
		км		95850,00	32451,75	4888	1655	130	158,50	8
25	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	53,04	3560,00	--	188822	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 114х4 мм	51	244,98	0,28	12494	14	9749	0,84	43
		м		146,93	0,11	7493	6	130	--	--
27	Е0122-48-1 К=0,375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	1	1732,01	209,93	1732	210	648	3,00	3
		футляр		495,28	3,48	495	3	130	0,01	--
28	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,051	228588,23	30337,38	11658	1547	3117	204,80	10
		км		35550,00	11459,25	1813	584	130	55,97	3
29	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.300мм	0,051	647812,25	104375,72	33038	5323	6733	356,70	18
		км		62122,50	39429,00	3168	2011	130	192,57	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
31	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	2	15504,00	--	31008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
33	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	2	7386,00	--	14772	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
35	С130804-2812 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125x125x125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1167,00	--	2334	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходников	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
37	СТОО"Жакко",Казахстан	Переходник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 125x63	2	1029,92	--	2060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
39	С130804-2762 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1279,00	--	3837	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых фланцев	12	440,21	332,43	5283	3989	2952	0,61	7
		шт		102,38	86,87	1229	1042	130	0,33	4
41	СТОО"Полимод", Казахстан	Фланцы /кольцо/ диам.125мм	8	1483,43	--	11867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СТОО"Полимод", Казахстан	Фланцы /кольцо/ диам.63мм	4	678,35	--	2713	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых втулок	12	440,21	332,43	5283	3989	2952	0,61	7
		шт		102,38	86,87	1229	1042	130	0,33	4
44	С130804-3381 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	688,00	--	5504	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	297,00	--	1188	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-4шт								
46	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500 (4шт)	7,47	17082,86	1879,87	127609	14043	19169	8,86	66
		м3		1435,50	538,43	10723	4022	130	2,06	15
47	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПН15 4шт/	1,52	24600,00	--	37392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС15-9а-4шт/	3,56	6250,00	--	22250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС15-9-4шт/	3,56	6250,00	--	22250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С143018-37 тех.часть п.8 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС15-6-6шт/	3,54	6875,00	--	24338	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /1ПП15-1 4шт/	1,08	24600,00	--	26568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев /КО6/	4	831,00	--	3324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/ /КС7.3-4шт/	1,16	3725,00	--	4321	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	СТОО "Тенуса Композит", Казахстан	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип С средний, корпус и крышка	4	2967,56	--	11870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	1,08	1143,41	--	1235	--	634	2,99	3
		м3		477,00	--	515	--	123	--	--
56	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки В7,5	2,16	6550,81	--	14150	--	1506	3,66	8
		м3		567,00	--	1225	--	123	--	--
57	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,102	5630,00	--	574	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6508	106,00	--	69	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,092	8918,85	296,60	821	27	111	5,95	1
		м3		915,75	110,25	84	10	118	0,54	--
60	С11011-774	Скобы ходовые	10,88	129,00	--	1404	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,11348	133700,00	--	15172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	3,73	60,75	--	227	--	204	0,34	1
		м2		60,75	--	227	--	90	--	--
63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,73	21,80	0,05	81	--	20	0,03	--
		м2		5,81	0,02	22	--	90	--	--
64	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,73	40,72	0,04	152	--	28	0,04	--
		м2		8,32	--	31	--	90	--	--
		Камера гашения сборная железобетонная диам.2000мм-1шт.								
65	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах, Нр-1800(1шт)	3,31	3580,81	1152,38	11852	3814	7667	8,06	27
		м3		1350,23	431,55	4469	1428	130	2,11	7
66	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-20-1шт)	0,59	24600,00	--	14514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/(КС20.9-3шт)	2,67	7840,00	--	20933	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(1ПП-20-1-1шт)	0,55	24600,00	--	13530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-5	1	2770,00	--	2770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С143018-36 т.ч. п.8 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м и, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КС10.3-1шт)	0,29	4900,00	--	1421	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-100/ на лоток и водоотбойную стенку	1,632	6406,00	--	10455	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	0,27	1143,41	--	309	--	158	2,99	1
		м3		477,00	--	129	--	123	--	--
73	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки В7,5	0,54	6550,81	--	3537	--	377	3,66	2
		м3		567,00	--	306	--	123	--	--
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,1828	106,00	--	231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,046	8918,85	296,60	410	14	56	5,95	--
		м3		915,75	110,25	42	5	118	0,54	--
76	СТОО "Тенуса Композит", Казахстан	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип С средний, корпус и крышка	1	2967,56	--	2968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-774	Скобы ходовые	2,72	129,00	--	351	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
78	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,0195	133700,00	--	2607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	0,7	60,75	--	43	--	38	0,34	--
		м2		60,75	--	43	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7	21,80	0,05	15	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
81	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,7	40,72	0,04	29	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия								
82	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	1	408,11	169,61	408	170	323	1,55	2
		м3		238,50	4,07	238	4	133	0,01	--
83	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных	1,5	66,75	51,25	100	77	50	0,12	--
		м3		15,50	9,62	23	14	133	0,04	--
84	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.5см	0,5	742,06	68,13	371	34	23	0,14	--
		м3		21,38	12,76	11	6	133	0,04	--
85	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	10	241,26	33,28	2413	333	219	0,03	--
		м2		5,00	11,49	50	115	133	0,04	--
86	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (нижний слой)	10	425,97	15,35	4260	154	146	0,03	--
		м2		5,94	5,06	59	51	133	0,02	--
87	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до толщ.6см)	10	201,46	--	2015	--	1	--	--
		м2		0,04	--	--	--	133	--	--
88	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (верхний слой)	10	652,52	15,35	6525	154	146	0,03	--
		м2		5,94	5,06	59	51	133	0,02	--

Смета 5-1-1 Внеплощадочные электрослаботочные сети

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-14-1	Разработка грунта 1 группы траншейными роторными экскаваторами м3	615,84	12,48 –	12,48 3,24	7683	7683 1994	1934 97	0,01	7
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	19,04	467,10 467,10	– –	8894 8894		10050 113	2,98	57
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м м3	70,54	389,25 389,25	– –	27458 27458		31027 113	2,48	175
4	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котловане с откосами м3	156,98	22,04 1,31	20,73 5,70	3460 206	3254 895	1068 97	0,01 0,02	1 3
5	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в котловане /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления/ м3	11,82	678,24 678,24	– –	8017 8017		9059 113	4,07	48
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	617,27	6,48 –	6,48 2,10	4000	4000 1299	1260 97	0,01	5
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками м3	617,27	25,65 20,27	5,38 –	15831 12512	3319	12137 97	0,13	80
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы м3	32,49	134,10 134,10	– –	4357 4357		4923 113	0,97	32
9	Е0101-17-13	Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	224,48	32,54 1,53	30,98 9,01	7304 343	6954 2022	2295 97	0,01 0,03	2 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е010333-А10-1	**Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	377,1264	76,60	76,60	28888	28888	5778		
		т		--	15,32		5778	100	0,32	121
11	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	224,48	3,07	2,66	689	597	287		1
		м3		0,39	0,93	88	209	97		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			9311239	2240559	3445750		16270
			Тенге			2552313	546990			2276
		Стоимость оборудования	Тенге			0				
		Накладныерасходы	Тенге			3445750				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			765419				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13 522 408,46				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	1,80%			243 403,35				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				13 765 811,82				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	2,08%			286 328,89				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1,00%			137 658,12				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0,40%			55 063,25				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				14 244 862,07				
		Итого в текущих ценах 2015 года	2,557419			36 430 085,89				
		Итого в текущих ценах с учетом договорной цены	0,97999			35 701 144,14				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	2,00%			714 022,88				
		Итого				36 415 167,03				
		Налог на добавленную стоимость	12,00%			4 369 820,04				
		Всего с учетом НДС				40 784 987,07				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель управления
строительства Актюбинской области

_____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Технадзор
ТОО "Фараб" _____ **Жаксыбаев А.**

Соот. рас ф-е по смете прав.