возврат

Счет-фактура № 18 от 18 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011917, 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000617, от 27.08.2012

ИИК поставщика: KZ50319V010000345052, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 8 от 24.02.2015 г., доп. согл б/н от 19.03.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011917, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140003901, ГУ "Управление строительства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Абилкаир-хана д.40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140003901, Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Абилкаир-хана д.40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Строительство специализированного центра обслуживания населения в г.Актобе (инженерные сети)	усл	1	34 930 145,52	34 930 145,52	12%	4 191 617,46	39 121 762,98		
Всего по счету:					**34 930 145,52**		**4 191 617,46**	**39 121 762,98**		

Руководитель: Естемисов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рогачева Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"**

Типовая № КС-3

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Наименование строительства: **СМР на Строительство специализированного ЦОН в городе Актобе Актюбинской области (привязка) 2 этап**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организ-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	КОД	наимен.	КОД
			8	24.02.2015				
			доп. согл.	19.03.2015г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего гр.4+ гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 2					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудо- вания в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	145 376 000,00		49 421 506,77	123 862 507,66	1 718 187,77	4 219 304,56	15 576 000,00	145 376 000,00
в том числе за август 2015 года		34 930 145,52	13 479 220,81	33 782 257,97	9 657,00	1 138 230,55	4 191 617,46	39 121 762,98

Итого к оплате : 39 121 762,98 (Тридцать девять миллионов сто двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят два тенге девяносто восемь тиын)

ЗАКАЗЧИК
Руководитель управления
строительства Актюбинской области

_____ **Нуршин К. К.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Договор: **№ 8 от 24 февраля 2015 года, доп. согл. б/н от 19.03.2015г.**

Объект: **СМР на Строительство специализированного ЦОН в городе Актобе Актюбинской области (привязка) 2 этап**

Акт № 4

приемки выполненных работ за август месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 4-3-1 Внеплощадочные электрические сети КЛ-10кв								
		Строительные работы								
1	E0101-14-3	Разработка грунта 3 группы траншейными роторными экскаваторами	1407,73	22,72	22,72	31989	31989	8052	--	--
		м3		--	5,90	--	8301	97	0,02	29
2	E0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	43,54	467,10	--	20338	--	22981	2,98	130
		м3		467,10	--	20338	--	113	--	--
3	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	161,25	389,25	--	62767	--	70926	2,48	400
		м3		389,25	--	62767	--	113	--	--
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1033,31	6,48	6,48	6695	6695	2109	--	--
		м3		--	2,10	--	2174	97	0,01	8
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	1033,31	21,55	4,52	22264	4666	17069	0,11	112
		м3		17,03	--	17597	--	97	--	--
6	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы	114,81	167,18	--	19194	--	21689	1,21	139
		м3		167,18	--	19194	--	113	--	--
7	E0101-17-13	Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	464,4	32,54	30,98	15110	14386	4747	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,53	9,01	711	4184	97	0,03	14
8	Е010333-А10-1	Отвозка излишнего грунта на 10 км	766,26	76,60	76,60	58696	58696	11739	--	--
		т		--	15,32	--	11739	100	0,32	247
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	464,4	3,76	3,24	1747	1507	721	--	2
		м3		0,48	1,12	223	520	97	--	2
10	Е0122-46-18	Продавливание грунта стальными трубами диам. 250 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	40	1621,21	1008,11	64848	40324	57990	3,12	125
		м		564,75	550,45	22590	22018	130	1,78	71
11	С130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	40,16	3460,00	--	138954	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,04	554510,04	94029,64	22180	3761	4763	323,10	13
		км		56070,00	35520,75	2243	1421	130	173,48	7
13	Е0122-48-1 К=0,3125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм	1	1443,34	174,94	1443	175	540	2,50	2
		футляр		412,73	2,90	413	3	130	0,01	--
14	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	40	244,98	0,28	9799	11	7646	0,84	34
		м		146,93	0,11	5877	4	130	--	--
		Монтажные работы и оборудование								
15	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	1	4266,00	242,00	4266	242	3734	21,00	21
		шт		3870,00	60,80	3870	61	95	0,35	--
17	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	5973,5	36,70	27,80	219227	166063	89095	0,06	358
		м		8,80	6,90	52567	41217	95	0,04	239
18	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	5973,5	32,40	23,70	193541	141572	82286	0,06	358
		м		8,60	5,90	51372	35244	95	0,03	204
19	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	404	36,70	27,80	14827	11231	6026	0,06	24
		м		8,80	6,90	3555	2788	95	0,04	16
20	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	559	11,20	7,90	6261	4416	2815	0,02	11
		м		3,30	2,00	1845	1118	95	0,01	6
21	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	559	32,40	23,70	18112	13248	7700	0,06	34
		м		8,60	5,90	4807	3298	95	0,03	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	559	18,80	14,20	10509	7938	4248	0,03	17
		м		4,50	3,50	2516	1957	95	0,02	11
23	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	7376	49,10	14,90	362162	109902	233340	0,19	1401
		м		29,90	3,40	220542	25079	95	0,02	145
24	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	80	70,70	17,10	5656	1368	3914	0,31	25
		м		47,30	4,20	3784	336	95	0,02	2
25	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	4	7278,30	5341,00	29113	21364	11662	9,00	36
		шт		1890,00	1179,03	7560	4716	95	6,84	27
26	Ц0108-167-7	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	21	1907,10	10,10	40049	212	27916	7,00	147
		шт		1397,00	2,30	29337	48	95	0,01	–
27	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,08	621603,38	–	49728	–	1830	133,00	11
		кан.-км		20790,00	–	1663	–	110	–	–
		Материалы								
28	С143008-92	Песок природный	408,72	593,00	–	242371	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
29	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	28,556	16024,00	–	457581	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
31	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛЗ	4	5340,00	–	21360	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
32	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	21	13100,00	–	275100	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
33	ТОО "Связьавтоматика ТД",Казахстан	Сигнальная лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-300	7100	21,81	–	154874	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТОО "Казцентрэлектропровод", Казахстан	Маркер 3М EMS-ID	3	1026,08	--	3078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Смета 6-7-1 Внеплощадочные сети газопровода

Курс тенге, установленный Нац.Банком на 10.04.2014г. 1 доллар США-182,07 тенге, 1 евро-251,11 тенге, 1 российский рубль-5,10 тенге

Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)

Земляные работы

Суглинок

1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях (суглинок)	1316,7	35,29	33,19	46466	43701	14342	0,01	19
		м3		2,10	9,13	2765	12021	97	0,03	42
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	40,7	467,10	--	19011	--	21482	2,98	121
		м3		467,10	--	19011	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	150,8	389,25	--	58699	--	66330	2,48	374
		м3		389,25	--	58699	--	113	--	--
4	Е0101-162-9 т.ч. п-3.185 К=0,8	Уширение траншеи грунт 3 группы	60,3	520,20	--	31368	--	35446	3,05	184
		м3		520,20	--	31368	--	113	--	--
5	Е0101-166-3	Засыпка уширений грунт 3 группы	60,3	167,18	--	10081	--	11391	1,21	73
		м3		167,18	--	10081	--	113	--	--
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(суглинок)	1357,4	6,83	6,83	9265	9265	2458	--	--
		м3		--	1,87	--	2534	97	0,01	8
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками(суглинок)	1357,4	21,55	4,52	29247	6130	22423	0,11	147
		м3		17,03	--	23117	--	97	--	--
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы(суглинок)	150,8	167,18	--	25211	--	28488	1,21	182
		м3		167,18	--	25211	--	113	--	--

Супесь

9	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (супесь)	332,1	32,54	30,98	10805	10287	3395	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,53	9,01	508	2992	97	0,03	10
10	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях (супесь)	984,6	22,04	20,73	21701	20411	6697	0,01	9
		м3		1,31	5,70	1290	5615	97	0,02	19
11	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	40,7	467,10	–	19011	–	21482	2,98	121
		м3		467,10	–	19011	–	113	–	–
12	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	150,8	389,25	–	58699	–	66330	2,48	374
		м3		389,25	–	58699	–	113	–	–
13	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(супесь)	1058,5	6,83	6,83	7225	7225	1917	–	–
		м3		–	1,87	–	1976	97	0,01	6
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками(супесь)	1058,5	21,55	4,52	22806	4780	17485	0,11	114
		м3		17,03	–	18026	–	97	–	–
15	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы(супесь)	117,6	167,18	–	19660	–	22216	1,21	142
		м3		167,18	–	19660	–	113	–	–
16	Е010333-А10-1	Отвозка лишнего грунта на 10 км	547,965	76,60	76,60	41974	41974	8395	–	–
		т		–	15,32	–	8395	100	0,32	176
17	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов	332,1	3,76	3,24	1249	1077	515	–	1
		м3		0,48	1,12	159	372	97	–	1
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ.100мм и засыпка по верху трубопровода песком толщ. 200мм	312	958,50	152,52	299052	47586	85513	1,02	318
		м3		153,68	57,15	47948	17831	130	0,28	87
		Трубопроводы								
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,0147	58881,69	25695,31	118629	51768	104472	194,00	391
		км		33075,00	6813,45	66636	13727	130	26,38	53
20	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	2034,847	474,00	–	964517	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием (футляр)	0,0024	199804,17	95036,29	480	228	382	458,00	1
		км		86400,00	35901,00	207	86	130	175,34	–
22	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	2,4096	1751,00	–	4219	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 100 мм	2,4	244,98	0,28	588	1	459	0,84	2
		м		146,93	0,11	353	–	130	–	–
24	Е0122-48-1 К=0,3	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм	3	1385,60	167,94	4157	504	1556	2,40	7
		футляр		396,23	2,79	1189	8	130	0,01	–
25	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0024	724393,39	96674,51	1739	232	151	64,00	–
		км		11722,50	36519,75	28	88	130	178,36	–
26	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм (футляры длиной 5 и 4м)	0,009	78245,00	36133,62	704	325	602	247,00	2
		км		41850,00	9612,90	377	87	130	37,30	–
27	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	9,09	1468,00	–	13344	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
28	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 100 мм	9	244,98	0,28	2205	3	1720	0,84	8
		м		146,93	0,11	1322	1	130	–	–
29	Е0122-48-1 К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм	2	923,74	111,96	1847	224	692	1,60	3
		футляр		264,15	1,86	528	4	130	–	–
30	Е0122-34-1	Установка отводов полиэтиленовых электросварных диам.110	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
		шт		69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
31	СТОО"Жакко",Казахстан	Отвод полиэтиленовый электросварной диам.110 SDR 11 W90	12	1588,52	–	19062	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	СТОО"Жакко",Казахстан	Отвод полиэтиленовый электросварной диам.110 SDR 11 W11	3	1626,92	–	4881	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Е0122-34-1	Установка переходника ПЭ-ВП/сталь 110/108 шт	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	-- --
34	СТОО"Полимод", Казахстан	Переходник ПЭ-ВП/сталь 110/108 шт	2	2636,24 --	-- --	5272 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	Ц0110-867-1	Прокладка провода в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг км	2,02	14832,30 4365,00	10420,00 2474,96	29961 8817	21048 4999	18376 133	26,00 14,35	53 29
36	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2 1000м	2,0806	2599,00 --	-- --	5407 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	СТОО"Жакко",Казахстан	Полиэтиленовая лента желтого цвета "Сак болыныз ГАЗ!" "Осторожно ГАЗ!" м	2020	2,44 --	-- --	4937 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 108х4 (25%) стык	84	2327,99 391,50	1344,74 508,50	195551 32886	112958 42714	90720 120	1,95 3,25	164 273
		Контрольная трубка d-15х2,5 мм с ковером d-50 мм (2шт)								
39	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки с ковером d-50 мм шт	2	958,17 486,00	290,34 110,25	1916 972	581 220	1550 130	2,74 0,53	5 1
40	С131405-2	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6 с продувочным и отключающим устройством, d-50 мм (ковер) шт	2	6000,00 --	-- --	12000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм м	1,6	81,00 --	-- --	130 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 15 мм км	0,0016	217441,03 30600,00	28558,15 10788,75	348 49	46 17	86 130	173,00 52,69	-- --
		Надземный газопровод высокого давления (сталь)								
43	Е0124-103-3	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 219/108 мм врезка	1	6228,36 1505,25	3418,13 1291,50	6228 1505	3418 1291	3636 130	6,43 6,31	6 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,506	629,00	--	947	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0005	121367,16	49858,78	61	25	52	336,00	--
		км		61425,00	18834,75	31	9	130	91,99	--
46	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,502	279,00	--	140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338,00	--	338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401,00	--	401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СТОО"Полимод", Казахстан	Изолирующее соединение ИС-100	1	13102,28	--	13102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	1,3	60,75	--	79	--	71	0,34	--
		м2		60,75	--	79	--	90	--	--
52	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,3	21,80	0,05	28	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
53	Е0113-26-14 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью желтого цвета за 2 раза	1,3	155,17	0,18	202	--	7	0,03	--
		м2		5,50	0,10	7	--	90	--	--
54	Е0124-13-3	Установка задвижек стальных диаметром 100 мм	1	1317,43	664,93	1317	665	929	3,05	3
		компл		558,00	156,60	558	157	130	0,65	1
55	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800,00	--	11800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0119-4-1	Устройство газорегуляторного пункта	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		шт		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
57	СООО"Инвестстрой",Россия	Газорегуляторный пункт ГРПШ-03Б-У1	1	60603,33	--	60603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0101-165-7	Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,256	389,25	--	100	--	113	2,48	1
		м3		389,25	--	100	--	113	--	--
59	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под газорегуляторный пункт	0,256	7488,37	260,48	1917	67	189	3,94	1
		м3		614,25	89,46	157	23	105	0,35	--
		Молниезащита газорегуляторного пункта								
60	Ц0108-471-2	Устройство заземлителя вертикального из трубы стальной электросварной диам.57х3мм	1	568,80	27,80	569	28	146	1,00	1
		шт		149,00	4,50	149	4	95	0,03	--
61	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6,5	250,00	--	1625	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0108-471-1	Устройство заземлителя вертикального из трубы стальной водогазопроводной диам.32х2,8мм	1	431,60	21,60	432	22	144	0,90	1
		шт		149,00	2,90	149	3	95	0,02	--
63	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	3	191,00	--	573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0108-471-4	Устройство заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 25 мм	1	330,10	24,10	330	24	113	0,70	1
		шт		116,00	2,50	116	2	95	0,01	--
65	С12041-11 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	0,00385	49158,00	--	189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	2,5	60,75	--	152	--	137	0,34	1
		м2		60,75	--	152	--	90	--	--
67	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5	21,80	0,05	54	--	13	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
68	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,5	40,72	0,04	102	--	19	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	--	21	--	90	--	--
69	Ц0108-471-1	Устройство заземлителя вертикального из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,60	21,60	863	43	289	0,90	2
		шт		149,00	2,90	298	6	95	0,02	--
70	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01885	47200,00	--	890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0108-472-2	Устройство заземлителя горизонтального в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	5	61,90	3,30	310	17	111	0,14	1
		м		23,00	0,40	115	2	95	--	--
72	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0063	46400,00	--	292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях под заземление	1,05	389,25	--	409	--	462	2,48	3
		м3		389,25	--	409	--	113	--	--
74	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы	1,05	167,18	--	176	--	198	1,21	1
		м3		167,18	--	176	--	113	--	--
		Надземный газопровод среднего давления (сталь)								
75	Е0124-13-1	Установка задвижек стальных диаметром 50 мм	1	758,61	389,61	759	390	534	1,73	2
		компл		317,25	93,15	317	93	130	0,38	--
76	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338,00	--	676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,003	129222,58	54072,58	388	162	332	352,00	1
		км		64575,00	20425,50	194	61	130	99,76	--
80	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	3,012	629,00	--	1895	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0005	121367,16	49858,78	61	25	52	336,00	--
		км		61425,00	18834,75	31	9	130	91,99	--
82	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,502	279,00	--	140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	6	401,00	--	2406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций труб	1,6	60,75	--	97	--	87	0,34	1
		м2		60,75	--	97	--	90	--	--
86	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	1,6	20,47	0,02	33	--	8	0,03	--
		м2		5,81	--	9	--	90	--	--
87	Е0113-26-14 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью желтого цвета за 2 раза	1,6	155,17	0,18	248	--	8	0,03	--
		м2		5,50	0,10	9	--	90	--	--
		Опознавательный столбик (7шт)								
88	Е0101-165-7	Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,30625	389,25	--	119	--	135	2,48	1
		м3		389,25	--	119	--	113	--	--
89	Е0101-166-3	Засыпка вручную ям в грунтах 3 группы	0,21469	167,18	--	36	--	41	1,21	--
		м3		167,18	--	36	--	113	--	--
90	Е0107-1-1	Монтаж опознавательных столбиков, масса конструкций до 0,5 т	7	302,09	197,24	2115	1381	1689	0,65	5
		шт		104,85	67,51	734	473	140	0,25	2
91	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	0,14	18300,00	--	2562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Металлическое сетчатое ограждение 3х3м и площадка под ГРПШ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой 2 м /рытье ям под фундаменты, установка столбов в ямы с заделкой бетоном, навеска панелей с установкой монтажных изделий со сваркой/	12	592,16	243,27	7106	2919	5503	1,49	18
		м		261,00	66,53	3132	798	140	0,24	3
93	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,4284	6406,00	--	2744	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т /стойки из трубы квадратной 80х5/	0,2022	154400,00	--	31220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т /пластина 90х5/	0,00192	154200,00	--	296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0109-62-6	Изготовление каркаса сетчатых панелей	0,17244	15520,74	4123,67	2676	711	1775	54,90	9
		т		9882,00	1557,00	1704	268	90	7,62	1
97	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп /уголок 45х5/	0,16952	59500,00	--	10086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0098176	55620,00	--	546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Натягивание сетки на каркас из уголка 45х5	21,7	19,13	0,36	415	8	407	0,11	2
		м2		18,77	--	407	--	100	--	--
100	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	21,7	187,00	--	4058	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций ограды	27,2	60,75	--	1652	--	1487	0,34	9
		м2		60,75	--	1652	--	90	--	--
102	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	27,2	20,47	0,02	557	1	142	0,03	1
		м2		5,81	--	158	--	90	--	--
103	Е0113-26-14 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью желтого цвета за 2 раза	27,2	155,17	0,18	4221	5	137	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,50	0,10	150	3	90	--	--
104	СМагазин "Rusample",Россия	Предупреждающая табличка "ОТ КАУШТІ-ГАЗ!" "ОГНЕОПАСНО-ГАЗ!"	3	1471,99	--	4416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0101-24-6	Устройство корыта под площадку бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1,71	6,01	6,01	10	10	3	--	--
		м3		--	2,08	--	4	97	0,01	--
106	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	9	191,04	34,29	1719	309	177	0,04	--
		м2		6,01	8,79	54	79	133	0,03	--
107	Е0127-26-3 К=2	Исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя (на 2см)	9	-27,61	-2,73	-248	-25	-12	--	--
		м2		-0,20	-0,80	-2	-7	133	--	--
108	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (нижний слой)	9	425,97	15,35	3834	138	132	0,03	--
		м2		5,94	5,06	53	46	133	0,02	--
109	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до толщ.5см)	9	100,73	--	907	--	--	--	--
		м2		0,02	--	--	--	--	--	--
110	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (верхний слой)	9	652,52	15,35	5873	138	132	0,03	--
		м2		5,94	5,06	53	46	133	0,02	--
Переход газопровода методом прокола через автодорогу от Уз.5 до Уз.6										
111	Е0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр футляра 160х4,6 мм	48	5654,31	3837,89	271407	184219	125065	8,41	404
		м		1320,75	850,51	63396	40824	120	3,06	147
112	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 /футляр/	48,48	1468,00	--	71169	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0125-14-1	Протаскивание плетей трубопровода через футляр, диаметр трубопровода 110х6,6 мм	53,5	1376,70	1116,12	73654	59712	27390	1,02	55
		м		182,25	244,39	9750	13075	120	0,86	46
114	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	54,035	474,00	--	25613	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0122-48-1 К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм	1	923,74	111,96	924	112	346	1,60	2
		футляр		264,15	1,86	264	2	130	--	--
116	Ц0110-867-1	Прокладка провода в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,055	14832,30	10420,00	816	573	500	26,00	1
		км		4365,00	2474,96	240	136	133	14,35	1
117	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,05665	2599,00	--	147	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
118	СТОО"Жакко",Казахстан	Полиэтиленовая лента желтого цвета "Сак больныз ГАЗ!" "Осторожно ГАЗ!"	101,5	2,44	--	248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0122-34-1	Установка отводов полиэтиленовых электросварных диам.110	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
120	СТОО"Жакко",Казахстан	Отвод полиэтиленовый электросварной диам.110 SDR 11 W30	2	1626,92	--	3254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Контрольная трубка d-32х3 мм с ковером d-150 мм (1шт)								
121	Е0123-1-1	Устройство песчаной подушки	8,1	958,50	152,52	7764	1235	2220	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1245	463	130	0,28	2
122	Е0106-3-1	Устройство бетонного стакана под ковер из бетона В12,5	0,2	8057,89	260,48	1612	52	148	3,94	1
		м3		614,25	89,46	123	18	105	0,35	--
123	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки с ковером d-150 мм	1	958,17	290,34	958	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С131405-6	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d 150 мм /ковер/	1	11300,00	--	11300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С130806-171 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	4	169,00	--	676	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 32 мм	0,004	217441,03	28558,15	870	114	215	173,00	1
		км		30600,00	10788,75	122	43	130	52,69	--
127	Е0122-34-1	Установка муфты и седла полиэтиленовых	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
128	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	208,00	--	208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	С130804-1619 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 160x1 1/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	902,00	--	902	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0122-34-1	Установка неразъемного соединения п/э-сталь	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
131	СТОО"Полимод", Казахстан	Неразъемное соединение п/э-сталь ПЭ-100 SDR 11 32x32	1	745,03	--	745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Переход газопровода высокого давления открытым способом через магистральный газопровод								
		Земляные работы								
		Суглинок								
132	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	28,5	389,25	--	11094	--	12536	2,48	71
		м3		389,25	--	11094	--	113	--	--
133	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы	28,5	167,18	--	4765	--	5384	1,21	34
		м3		167,18	--	4765	--	113	--	--
		Супесь								
134	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	27,3	389,25	--	10627	--	12008	2,48	68
		м3		389,25	--	10627	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы	26,77	167,18	--	4475	--	5057	1,21	32
		м3		167,18	--	4475	--	113	--	--
136	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (супесь)	0,53	32,54	30,98	17	16	5	0,01	--
		м3		1,53	9,01	1	5	97	0,03	--
137	Е010333-А10-1	Отвозка лишнего грунта на 10 км	0,8745	76,60	76,60	67	67	13	--	--
		т		--	15,32	--	13	100	0,32	--
138	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов	0,53	3,76	3,24	2	2	1	--	--
		м3		0,48	1,12	--	1	97	--	--
		Трубопроводы								
139	Е0123-1-1	Устройство песчаной подушки	2,5	958,50	152,52	2396	381	685	1,02	3
		м3		153,68	57,15	384	143	130	0,28	1
140	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,015	58881,69	25695,31	883	385	778	194,00	3
		км		33075,00	6813,45	496	102	130	26,38	--
141	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	15,15	474,00	--	7181	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм (футляр длиной 5м)	0,005	78245,00	36133,62	391	181	335	247,00	1
		км		41850,00	9612,90	209	48	130	37,30	--
143	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	5,05	1468,00	--	7413	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 100 мм	5	244,98	0,28	1225	1	956	0,84	4
		м		146,93	0,11	735	1	130	--	--
145	Е0122-48-1 К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм	1	923,74	111,96	924	112	346	1,60	2
		футляр		264,15	1,86	264	2	130	--	--
146	Ц0110-867-1	Прокладка провода в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,015	14832,30	10420,00	222	156	136	26,00	--
		км		4365,00	2474,96	65	37	133	14,35	--

147	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,01545	2599,00	–	40	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
148	СТОО"Жакко",Казахстан	Полиэтиленовая лента желтого цвета "Сак болыныз ГАЗ!" "Осторожно ГАЗ!"	20	2,44	–	49	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
149	Е0122-34-1	Установка отводов полиэтиленовых электросварных диам.110	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	–
150	СТОО"Жакко",Казахстан	Отвод полиэтиленовый электросварной диам.110 SDR 11 W60	2	1626,92	–	3254	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Опознавательный столбик (2шт)								
151	Е0101-165-7	Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,0875	389,25	–	34	–	38	2,48	–
		м3		389,25	–	34	–	113	–	–
152	Е0101-166-3	Засыпка вручную ям в грунтах 3 группы	0,06134	167,18	–	10	–	12	1,21	–
		м3		167,18	–	10	–	113	–	–
153	Е0107-1-1	Монтаж опознавательных столбиков, масса конструкций до 0,5 т	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
		шт		104,85	67,51	210	135	140	0,25	–
154	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	0,04	18300,00	–	732	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Контрольная трубка d-32x3 мм с ковером d-150 мм (1шт)								
155	Е0106-3-1	Устройство бетонного стакана под ковер из бетона В12,5	0,2	8057,89	260,48	1612	52	148	3,94	1
		м3		614,25	89,46	123	18	105	0,35	–
156	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки с ковером d-150 мм	1	958,17	290,34	958	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
157	С131405-6	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d 150 мм /ковер/	1	11300,00	–	11300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	С130806-171 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	4	169,00	–	676	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
159	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 32 мм	0,004	217441,03	28558,15	870	114	215	173,00	1
		км		30600,00	10788,75	122	43	130	52,69	–
160	Е0122-34-1	Установка муфты и седла полиэтиленовых	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	–
161	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	208,00	–	208	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
162	С130804-1619 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 160x1 1/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	902,00	–	902	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
163	Е0122-34-1	Установка неразъемного соединения п/э-сталь	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	–
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	–
164	СТОО"Полимод", Казахстан	Неразъемное соединение п/э-сталь ПЭ-100 SDR 11 32x32	1	745,03	–	745	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

Смета 5-1-1 Внеплощадочные электрослаботочные сети

Земляные работы

Строительные и монтажные работы

12	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	4,315	621603,38	–	2682219		98680	133,00	574
		кан.-км		20790,00	–	89709		110		
13	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	4648	59,83	28,70	278090	133398	190554	0,14	651
		м кабеля		29,97	7,30	139301	33930	110	0,04	197
14	Е0121-3-1	Прокладка кабельных каналов	72	36,51	–	2629		2047	0,16	12
		м		26,33	–	1896		108		
15	ТОО"Динар-Электромаш",Казахстан	Кабельный канал 25x16 мм	72,72	30,72	–	2234				
		м		–	–					
16	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	72	27,70	2,10	1994	151	1382	0,10	7
		м		19,70	0,50	1418	36	95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	СТОО"Связьавтоматика ТД",Казахстан	Кабель оптический ОКБ-16,0	4,8144	143092,37	--	688904				
		км		--	--					
18	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	1	4982,59	4329,37	4983	4329	1105	2,70	3
		участок		653,22	351,20	653	351	110	2,04	2
19	Ц0110-938-1 Изм. и доп. вып. 3	Инсталляция ОК в пластмассовой трубке	4,315	36107,87	20534,93	155805	88608	86393	75,00	324
		км		15572,94	2628,47	67197	11342	110	15,25	66
20	ТОО"Связьавтоматика ТД",Казахстан	Сигнальная лента "Связь" с логотипом "Не копать,ниже кабель" ЛСС-50	2,25	4956,18	--	11151				
		км		--	--					
21	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3 с люком ГТС	23	13395,20	653,59	308089	15032	44384	9,25	213
		колодец		1588,50	165,83	36536	3814	110	0,67	15
22	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	20,01	20200,00	--	404202				
		м3		--	--					
23	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	6,21	1143,41	--	7101		3643	2,99	19
		м3		477,00	--	2962		123		
24	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки В7,5	12,42	6550,81	--	81361		8662	3,66	45
		м3		567,00	--	7042		123		
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,6684	106,00	--	1343				
		м3		--	--					
26	ТОО "Казцентрэлектропровод",Казахстан	Оптическая полка	1	9657,13	--	9657				
		шт		--	--					
27	Е0122-46-11	Продавливание грунта стальными трубами диам. 250 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	14	1390,87	829,96	19472	11619	16730	2,61	37
		м		472,50	446,72	6615	6254	130	1,44	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02.4-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	14,056	3460,00	–	48634				
		м		–	–					
29	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,014	554510,04	94029,64	7763	1316	1667	323,10	5
		км		56070,00	35520,75	785	497	130	173,48	2
30	Е0122-48-1 К=0,3125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм	1	1443,34	174,94	1443	175	540	2,50	2
		футляр		412,73	2,90	413	3	130	0,01	
31	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	14	244,98	0,28	3430	4	2676	0,84	12
		м		146,93	0,11	2057	2	130		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10193611	1540076			8921
			Тенге			1467345	396541			2281
		Стоимость оборудования	Тенге			9657				
		Накладныерасходы	Тенге			2044153				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			733686				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12 971 450,33				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)	1,80%			233 312,28				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				13 204 762,61				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	2,08%			274 458,20				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1,00%			131 951,06				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0,40%			52 780,42				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				13 663 952,29				
		Итого в текущих ценах 2015 года	2,557419			34 944 455,98				
		Итого в текущих ценах с учетом договорной цены	0,97999			34 245 240,70				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	2,00%			684 904,81				
		Итого				34 930 145,52				
		Налог на добавленную стоимость	12,00%			4 191 617,46				
		Всего с учетом НДС				39 121 762,98				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель управления
строительства Актюбинской области

_____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Технадзор
ТОО "Фараб" _____ **Жаксыбаев А.**

Соот. рас 9-2 по смете пров.