Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование объекта: "Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с АГРС в поселке Теренузяк
Договор №12 от 27 февраля 2018 года

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
		12	27.02.2018г.	Республиканский бюджет	071-011-431	ТОО "Транс Азия Констракшн"	
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчестном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	486 116 014,45							52 083 858,69	
За отчетный период	**415 497 777,78**	**370 980 158,73**						**44 517 619,05**	**415 497 777,78**

Заказчик: Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

_____**Усаин Медет**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО "Транс Азия Констракшн"

_____**Атаниязов С.**

Координатор: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасных производственных объектах

_____**Исмалаев О.К.**

Технический надзор: Директор
ТОО "СК Энерго-ОИЛ"

_____**Кайыров С.Н.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование объекта: "Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с АГРС в поселке Теренузяк

Договор №12 от 27 февраля 2018 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за ИЮНЬ 2018 год
Локальная смета 02-01-01. Линейная часть.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Земляные работы								
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	34708,3716	18,51	17,50	642563	607508	182355	0,01	244
			м3		1,01	4,41	35055	152939	97	0,02	531
2	2	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1070,3353	167,40	--	179174	--	202467	1,18	1263
			м3		167,40	--	179174	--	113	--	--
3	3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	35781,9168	3,07	2,66	109705	95206	45815	--	97
			м3		0,39	0,93	13955	33277	97	--	109
4	4	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	28381,4	2,80	2,80	79603	79603	26789	--	--
			м3		--	0,97	--	27617	97	--	90
5	5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5409,747	122,18	--	660963	--	746888	0,89	4788
			м3		122,18	--	660963	--	113	--	--
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28385,8042	21,55	4,52	611602	128192	468908	0,11	3066
			м3		17,03	--	483410	--	97	--	--
			Укладка трубопроводов								
7	8	Е0125-5-1	Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 325 мм	12,18	242753,01	149007,16	2956732	1814907	1286417	276,00	3362
			км		54225,00	33789,31	660461	411554	120	129,39	1576
8	9	Е0125-30-1	Укладка в траншею трубопровода диаметром 325 мм	12,18	149742,57	83709,32	1823865	1019580	702827	143,00	1742
			км		24075,00	24011,11	293234	292455	120	94,47	1151
9	11	С130806-4272 Изм. и доп.вып.19Применительно	Трубы стальные бесшовные, D 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 8731-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	12180	7592,00	--	92470560	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Термоусаживающая манжета								
10	32	Е0122-34-3 применительно	Установка термоусадочных манжет на сварные соединеия трубопроводов	1044	594,94	450,71	621120	470544	348122	0,83	864
			шт		138,83	117,67	144939	122847	130	0,45	472
11	34	С130810-346 Изм. и доп.вып.12 СН	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм	1044	1621,13	--	1692460	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Испытание								
12	70	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 325 мм	1044	2327,99	1344,74	2430422	1403909	1127520	1,95	2036
			стык		391,50	508,50	408726	530874	120	3,25	3393
13	73	Ц3920-5	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 377 мм	1044	50,62	--	52847	--	46510	0,30	313
			стык		49,50	--	51678	--	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			104331615	5619447			17774
				Тенге			2931594	1571564			7322
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			52847				
		Материалы -		Тенге			1169				
		Всего заработная плата -		Тенге				51678			
			Накладные расходы -	Тенге			46510				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6977			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5961				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			105319				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
			Сметная заработная плата -	Тенге				58655			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10115748				
		Материалы -		Тенге			1615840				
		Всего заработная плата -		Тенге				4451480			
		Местные материалы -		Тенге			545				
			Накладные расходы -	Тенге			5138107				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2569
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				770716			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			915231				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16169086				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27352
			Сметная заработная плата -	Тенге				5222196			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			94163020				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94163020				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5649781				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99812801				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			116087205				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27689
			Сметная заработная плата -	Тенге				5280851			
		Всего по акту, в том числе:		**Тенге**			116 087 205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Без стоимости оборудования	Тенге			116 087 205				
		Стоимость оборудования	Тенге							
		Временные здания и сооружения 2,7% (линейная часть)	Тенге			3 134 355				
		Временные здания и сооружения 7,9% (площадочные сооружения)	Тенге							
		Итого с временными	Тенге			119 221 560				
		Допзатраты при производстве работ в зимнее время 2,3х0,9%	Тенге			2 467 886				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1 192 216				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			476 886				
		Дополата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			2 760 738				
		ИТОГО с зимними удорожаниями в ценах 2001г.	Тенге			126 119 286				
		ИТОГО в ценах 2017г.	Тенге			369 244 721,53				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			7 384 894,43				
		ИТОГО с налогами, сборами и обязательными платежами в ценах 2017г.	Тенге			376 629 615,96				
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=2813039500/2855877765				370 980 158,73				
		НДС 12%:	Тенге			44 517 619,05				
		ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС:	Тенге			415 497 777,78				

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасных производственных объектах

_____ **Исмалаев О.К.**

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Транс Азия Констракшн"

_____ **Аганиязов С.**

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля опасных производственных объектах

_____ **Оспанова Ш.Ж.**

Технический надзор: ТОО "СК Энерго-ОП"

_____ **Туреходжаев Б.Т.**