Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, по улице Джамбула, 144 в городе Кокшетау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за Апрель 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		116	**7.03.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, по улице Джамбула, 144 в городе Кокшетау"	**5486,612**	**5486,612**	**2252,277**	**2252,277**				**2646,484**	**587,851**	**587,851**
В том числе за										
отчётный месяц	**5486,612**	**5486,612**	**2252,277**	**2252,277**				**2646,484**	**587,851**	**587,851**
к оплате	**5486,612**	**5486,612**								

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
Директор _____Какабаев Е.Е.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____Грошев Л.П.

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, расположенный по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Джамбула, 144 в г. Кокшетау.

Наименование объекта Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Акт №1
Выполненных работ за апрель 2013 года

Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления Акмолинской области по ул.Джамбула 144 в г. Кокшетау

Составлен(а) в ценах 2001 года по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е69-11-2	**Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов**		60,17	--	36102	--	32492	0,378	227
		м2	600	60,17	--	36102		90	--	--
2	Е9-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м (5кг на 1м2)**	1,5	16234,07	5027,99	24351	7542	36527	64,975	97
		т конструкций		10453,50	1339,83	15680	2010	81	4,7625	--
3	Е9-48-2	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	1,5	622,85	180,65	934	271	409	1,541	2
		т		336,38	--	505		81	--	--
4	2-1-238	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т**	1,5	146000	--	219000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е13-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	15	22,68	0,06	340	1	82	0,03	0
		м2		6,68	0,03	100	0	81	--	--
6	Е13-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	15	25,47	0,03	382	0	58	0,02	0
		м2		4,78		72	0	81	--	--
7	Е15-35-1	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг"**	162,6	374,77	2,76	60938	449	56918	2,02	328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		367,43	1,04	59744	169	95	0,01	2
8	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	162,6	1070,00	--	173982	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е62-36-1	Очистка стен от известковой окраски с земли и лесов	276,38	25,70		7103	0	6748	0,18	50
		м2		25,70		7103	0	95	--	--
10	Е61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	100	434,34	33,79	43434	3379	23604	1,47	147
		м2		242,84	5,62	24284	562	95	0,03	3
11	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	276,38	87,13	3,78	24081	1045	12065	0,2958	82
		м2		45,36	0,59	12537	163	95	0,0032	1
12	Е9-35-1	Демонтаж стальных решеток (5шт. По 40 кг.,30шт. По 20кг.)ктрр1=0,6;ктрм1=0,7;кзпр1=0,6;кэкс1=0,7;кзпм=0,7;кмат1=0,5;	0,2	10513,97	439,38	2103	88	1391	51,90	10
		м2		8518,50	70,88	1704	14	81	0,34	0
13	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	50	215,57	21,24	10779	1062	10673	1,29	65
		шт		194,33	3,31	9717	166	108	0,03	2
14	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	400	74,90	6,81	29960	2724	29881	0,46	184
		м2		68,09	1,08	27236	432	108	0,01	4
15	Е08-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	34	1689,83	360,11	57454	12244	28512	4,09	139
		м3		654,64	135,00	22258	4590	106,2	0,66	22
16	счет №125 ИП Егоров	Стоимость газоблока 600х400х250	31,28	7393,03	--	231254	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	80	271,23	4,23	21698	338	10294	0,75	60
		м2 оштукатуренной поверхности		134,55	0,90	10764	72	95	0,06	5
18	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	80	87,16	3,78	6973	302	3492	0,30	24
		м2		45,36	0,59	3629	47	95	--	--
19	Е11-2-9	Разборка бетонного подстилающего слоя толщ. 10см ktpp1=0.8; ктрм1=0.8;кзпр1=0.8;кэкс1=0.8;кзпм1=0.8; кмат1=0;	16,26	453,60	--	7376	--	8187	2,928	48
		м3		453,60	--	7376		111	--	--
20	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками (толщиной 5см)	11,74	2399,15	--	28166	--	7958	3,73	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 подстилающего слоя		610,65	--	7169		111	--	--
21	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 80мм	18,78	8038,00	--	150954	--	13593	4,209	79
		м3 подстилающего слоя		652,05	--	12245		111	--	--
22	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,66	5604,41	409,16	3699	270	1460	13,34	9
		т		2173,50	154,69	1435	102	95	0,75	0
23	Е4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d= 5 мм	0,66	41200,00	--	27192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	60	81,77	5,83	4906	350	4982	0,5297	32
		м2		75,94	0,95	4556	57	108	0,0084	1
25	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков из ДВП (применительно)	20	21,98	0,69	440	14	462	0,15	3
		м2		21,29	0,11	426	2	108	--	--
26	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	32,8	1112,26	36,06	36482	1183	28660	5,73	188
		м2		1066,05	12,69	34966	416	81	0,05	2
27	Счет №21 ТОО Kaz Строй Plast	Стоимость металлопластиковой перегородки (глухие)	32,8	5230,96		171575				
		м2		--						
28	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	28,35	371,23	23,59	10524	669	5049	0,94	27
		м2		156,91	7,99	4448	227	108	0,04	1
29	61-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	28,35	10948	--	310376	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на сварке	180	109,47	1,00	19705	180	22486	0,49	88
		м		108,47	0,16	19525	29	115	0,00	0
31	Е18-9-8	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 120 мм ktpp1=0.4; ktpm1=0.448; kзпр1=0.4;kэкс1=0.4;kзпм1=0.4; kмат1=0;	160	18,17	3,14	2907	502	2983	0,10	16
32		м		15,03	1,18	2405	189	115	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1725169	32613			1949
			Тенге			325984	9247			44
		Накладные расходы -	Тенге			348964				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52345			

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124448				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2198581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2046
		Сметная заработная плата -	Тенге				387576			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44% (за минусом возвратные суммы 15%)	Тенге			27530				
		Всего	Тенге			2226112				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			22261				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			8904				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2257277				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. МРПтек.=1731 тенге (Имрп=2,234)	Тенге			5042757				
		Итого	Тенге			5042757				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			100855				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			5143612				
	к= 0,952397	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			4898761				
		НДС 12%	Тенге			587851				
		ИТОГО	Тенге			5486612				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.

Технадзор
_____ Мизев С.Ю.

Принял
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
Директор _____ Какабаев Е.Е.