Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, по улице Джамбула, 144 в городе Кокшетау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за Май 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		116	**7.03.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, по улице Джамбула, 144 в городе Кокшетау"	**14337,866**	**8851,254**	**3641,543**	**3641,543**				**4261,362**	**948,349**	**948,349**
В том числе за										
отчётный месяц	**8851,254**	**8851,254**	**3641,543**	**3641,543**				**4261,362**	**948,349**	**948,349**
к оплате	**8851,254**	**8851,254**								

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Директор _____ **Какабаев Е.Е.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"

_____ **Грошев Л.П.**

Форма 2

Наименование работ - Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области по улице Джамбула, 144 в городе Кокшетау.

Наименование объекта Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Акт №2
Выполненных работ от 31.05.2013 за май 2013 года

Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области по улице Джамбула, 144 в городе Кокшетау

Составлен(а) в ценах 2001 года по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е13-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	10	22.68	0.06	227	1	54	0.033930	0
		м2		6.68	0.03	67	0	81	0.00013	0
6	Е13-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	10	25.47	0.03	255	0	39	0.0245	0
		м2		4.78	0	48	0	81	0	0
7	Е15-35-1	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг"**	97.8	374.77	2.76	36653	270	34235	2.024	198
		м2		367.43	1.04	35935	102	95	0.00513	1
8	1-1-651	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими**	97.8	1070		104646				
		м2								
15	Е62-36-1	**Очистка стен от известковой окраски с земли и лесов**	118.5	25.70		3045		2893	0.178	21
		м2		25.70		3045		95		
17	Е61-1-1	**Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм**	118.5	87.13	3.78	10325	448	5173	0.2958	35
		м2		45.36	0.59	5375	70	95	0.0032	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	426.35	200.98	1.49	85688	635	10604	0.1587	68
		м2		25.62	0.56	10923	239	95	0.00275	1
19	Е15-180-3	Нанесение на стены мультиколорного декоративного покрытия (коридор, мас. электромонтажников	287.825	78.52	2.63	22600	757	20718	0.4485	129
		м2		74.78	0.99	21524	285	95	0.00488	1
32	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	33	215.57	21.24	7114	701	7044	1.2873	42
		шт		194.33	3.31	6413	109	108	0.0289	1
33	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	99.18	74.9	6.81	7429	675	7409	0.4611	46
		м2		68.09	1.08	6753	107	108	0.0093	1
34	Е56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	20.16	146.99	6.63	2963	134	3079	0.9497	19
		м2		140.36	1.04	2830	21	108	0.0125	0
40	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	98.18	371.23	23.59	36447	2316	17485	0.93898	92
		м2		156.91	7.99	15405	784	108	0.039	4
42	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	99.18	10948.00		1085823				
		м2								
43	Е56-10-1	Установка пластиковых подоконной досок в каменых стенах	20.16	54.61	0.47	1101	9	548	0.1576	3
		м		25.09	0.09	506	2	108	0.0008	0
44	С6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	20.16	2860.00		57658				
		м								
45	Е61-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	18.98	1027.53	67.78	19503	1286	11821	3.852	73
		м2		644.33	11.29	12229	214	95	0.0624	1
46	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	18.98	87.13	3.78	1654	72	829	0.2958	6
		м2		45.36	0.59	861	11	95	0.0032	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	18.98	200.98	1.49	3815	28	472	0.1587	3
		м2		25.62	0.56	486	11	95	0.00275	0
48	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	12.68	14.39	1.29	182	16	181	0.091	1
		м		13.1	0.23	166	3	107	0.0012	0
49	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	12.68	253.64	0.56	3216	7	556	0.2612	3
		м		40.86	0.09	518	1	107	0.0009	0
50	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	13.86	919.81	31.40	12749	435	7609	3.234	45
		м2		572.99	4.86	7942	67	95	0.0264	0
51	Е62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	27.72	81.52	9.02	2260	250	639	0.128	4
		м2		22.59	1.66	626	46	95	0.0091	0
56	Е62-9-5	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	218	221.45	0.09	48276	20	36617	1.062	232
		м2		176.78	0.03	38538	7	95	0.0001	0
63	Е10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	19.8	365.39	103.92	7235	2058	4194	0.92115	18
		м2		159.65	36.46	3161	722	108	0.14613	3
64	С16-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	19.8	3760.00		74448				
		м2								
70	Е15-165-4	Улучшенная окраска колером масляныразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	19.8	229.50	0.23	4544	5	3092	0.96945	19
		м2		164.31	0.09	3253	2	95	0.00038	0
84	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54.7	217.02	12.44	11871	680	3929	0.4094	22
		м2		60.03	4.68	3284	256	111	0.02275	1
85	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	54.7	386.42	37.49	21137	2051	14160	1.357	74
		м2		219.17	14.04	11989	768	111	0.06863	4
86	С30-03-40	Плитка тротуарная	54.7	1060.00		57982				
		м2								
89	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	193.49	217.02	12.44	41991	2407	13896	0.4094	188
		м2		60.03	4.67	11615	904	111	0.02275	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	193.49	1448.92	14.65	663644	6710	103168	1.219	236
		м2		197.43	5.49	90430	2514	111	0.02675	5
91	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	71.5	262.14	0.40	18743	29	3810	0.2714	19
		м		47.87	0.14	3423	10	111	0.00075	0
92	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	4	8.42		34		33	0.0584	0
		шт		8.42		34		97.2	0	0
93	Е67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	4	37.55		150		146	0.239	1
		шт		37.55		150		97.2	0.00	0
95	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	18	8.42		152		147	0.0584	0
		шт		8.42		152		97.2	0	0
96	Е67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	18	37.55		676		0	0.239	4
		шт		37.55		676		97	0	0
97	С18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-	18	46.00		828				
		шт								
98	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	39	29.35	2.80	1145	109	1021	0.1789	7
		шт		26.55	0.45	1035	18	97	0.0038	0
99	Е21-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	39	804.84	189.59	31389	7394	22328	2.8865	113
		шт		476.10	114.11	18568	4450	97	0.50225	20
100	С17-2-19	Светильники тип ЛВ001-2Х40/П-01-УХЛ4	39	3550.00		138450				
		шт								
125	Е09-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	44.78	1112.25	36.06	49807	1615	39128	5.727	256
		м2		1066.05	12.69	47738	568	81	0.05125	2
126	счет ТОО КазСтрой Plast	Стоимость металлопластиковой перегородки (глухие)	44.78	5544.78		248295				
		м2								
131	Е10-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	29.82	348.85	10.49	10403	313	1753	0.3082	9
		м2		50.46	3.96	1505	118	108	0.01938	1
132	Е10-52-1	Огнезащита деревянных конструкций	29.82	21.41	1.14	638	34	187	0.033	1
		м2		5.38	0.43	160	13	108	0.0021	0
133	Е58-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	29.82	583.67	0.93	17405	28	2529	0.5	15
		м2		79.11	0.14	2359	4	107	0.0014	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е15-37-9	**Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	**7.34**	**1049.90**	**3.58**	**7706**	**26**	**2270**	**1.8745**	**14**
		м2		**324.35**	**1.17**	**2381**	**9**	**95**	**0.00575**	**0**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2962299**	**31519**			**#ССЫЛКА!**
			Тенге			**372102**	**12434**			**#ССЫЛКА!**
		Накладные расходы -	Тенге			**383796**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							**#ССЫЛКА!**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**57569**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**200766**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3546861**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**#ССЫЛКА!**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**442106**			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44% (за минусом возвратные суммы 15%)	Тенге			**44413**				
		Всего	Тенге			**3591274**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**35913**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**14365**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**3641551**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. МРПтек.=1731 тенге (Имрп=2,234)	Тенге			**8135226**				
		Итого	Тенге			**8135226**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**162705**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**8297930**				
	к= 0,952397	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			**7902905**				
		НДС 12%	Тенге			**948349**				
		ИТОГО	Тенге			**8851254**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.

Технадзор
_____ Мизев С.Ю.

Принял
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Сервисно технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
Директор _____ Какабаев Е.Е.