Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, по улице Джамбула, 144 в городе Кокшетау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за Июнь 2013 г.

(предоставляется ежемесячно суподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		116	7.03.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, по улице Джамбула, 144 в городе Кокшетау"	**34498,375**	**6919,731**	**2846,951**	**2846,951**				**3331,380**	**741,400**	**741,400**
В том числе за										
отчётный месяц	**6919,731**	**6919,731**	**2846,951**	**2846,951**				**3331,380**	**741,400**	**741,400**
к оплате	**6919,731**	**6919,731**								

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Директор _____ **Какабаев Е.Е.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"

_____ **Грошев Л.П.**

Наименование работ - Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области по улице Джамбула, 144 в городе Кокшетау.

Наименование объекта Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Акт №4
выполненных работ от 10.07.2013г за июль месяц 2013 года

Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области по улице Джамбула, 144 в городе Кокшетау

Составлен в ценах 2001 года по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
1	Е69-11-2	**Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов**	258	60,17		15524		13971	0,378	98
		м2		60,17		15524		90		
7	Е15-35-1	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	144,88	374,77	2,76	54297	400	50715	2,02	293
		м2		367,43	1,04	53233	151	95	0,01	1
8	1-1-651	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими**	144,88	1070,00		155022	0	0		0
		м2				0	0			0
11	Е62-1-1	**Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая**	30,8	25,16	0,05	775	2	646	0,14	4
		м2		22,05	0,02	679	1	95,01		0
15	Е62-36-1	**Очистка стен от известковой окраски с земли и лесов**	162	25,70		4163	0	3955	0,18	29
		м2		25,70		4163	0	95		0
16	Е61-2-11	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм**	579,97	434,34	33,79	251904	19597	136894	1,47	853
		м2		242,84	5,62	140840	3259	95	0,03	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	291,55	87,13	3,78	25403	1102	12727	0,30	87
		м2		45,36	0,59	13225	172	95		0
19	Е15-180-3	Нанесение на стены мультиколорного декоративного покрытия (коридор, мас. электромонтажников	69,57	78,52	2,63	5463	183	5008	0,45	31
		м2		74,78	0,99	5202	69	95		0
23	Е15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	45,18	917,68	6,06	41461	274	11076	1,48	67
		м2		256,29	1,76	11579	80	95	0,01	0
33	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	53,5	74,90	6,81	4007	364	3997	0,46	25
		м2		68,09	1,08	3643	58	108	0,01	1
34	Е56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	17,29	146,99	6,63	2541	115	2640	0,95	16
		м2		140,36	1,04	2427	18	108	0,01	0
35	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	22,9	8912,23	154,03	204090	3527	48506	14,63	335
		м3		2295,00	58,50	52556	1340	90	0,28	6
37	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	42,26	271,23	4,23	11462	179	5438	0,75	32
		м2		134,55	0,90	5686	38	95	0,06	3
40	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	108,36	371,23	23,59	40226	2556	25944	0,94	102
		м2		213,70	7,99	23157	866	108	0,04	4
42	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	6,15	10948,00		67330	0	0		0
		м2				0	0			0
43	Е0156-10-1	Установка подоконной доски из ПХВ шир 30см	40,2	54,61	0,47	2195	19	1093	0,16	6
		м		25,09	0,09	1009	4	108		0
44	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 30 мм	40,2	2860,00		114972	0	0		0
		м				0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.								
		м	0,18	14,39	1,29	3	0	3	0,09	0
				13,10	0,23	2	0	107		0
49	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали								
		м	0,18	253,64	0,56	46	0	8	0,26	0
				40,86	0,09	7	0	107		0
56	Е62-9-5	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов								
		м2	43	221,45	0,09	9522	4	7223	1,06	46
				176,78	0,03	7602	1	95		0
57	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
		шт	3	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
				290,70	2,90	872	9	108	0,19	1
58	Е56-12-1	Снятие дверных полотен								
		м2	8,06	59,88	6,55	483	53	473	0,36	3
				53,33	1,04	430	8	108	0,01	0
69	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами								
		шт	5	583,00		2915	0	0		0
						0	0			0
80	Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (толщина 5см.)								
		м3	13,98	2399,15		33540	0	9476	3,73	52
				610,65		8537	0	111		0
82	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,853	5604,41	409,16	4781	349	1887	13,34	11
				2173,50	154,69	1854	132	95	0,75	1
89	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	19,32	217,02	12,44	4193	240	1388	0,41	8
				60,03	4,67	1160	90	111	0,02	0
90	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
		м2	70,11	1448,92	14,65	101584	1027	15792	1,22	86
				197,43	5,49	13842	385	111	0,03	2
91	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
		м	64,15	262,14	0,40	16816	26	3419	0,27	17
				47,87	0,14	3071	9	111		0
92	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток								
		шт	14	8,42		118	0	115	0,06	1
				8,42		118	0	97,2		0
93	Е67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка								
		шт	1	37,55		38	0	36	0,24	0
				37,55		38	0	97,2		0
94	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220								
		шт	1	182,00		182	0	0		0
						0	0			0
95	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток								
		шт	5	8,42		42	0	41	0,06	0
				8,42		42	0	97,2		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка								
			5	37,55		188	0	182	0,24	1
		шт		37,55		188	0	97		0
97	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4								
			5	46,00		230	0	0		0
		шт				0	0			0
98	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп								
			14	29,35	2,80	411	39	367	0,18	3
		шт		26,55	0,45	372	6	97		0
99	Е21-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках								
			14	804,84	189,59	11268	2654	8015	2,89	40
		шт		476,10	114,11	6665	1598	97	0,50	7
100	С151702-19	Светильники тип ЛВ001-2Х40/П-01-УХЛ4								
			14	3550,00		49700	0	0		0
		шт				0	0			0
102	Е67-6-1	Демонтаж кабеля								
			163	13,94	0,06	2272	10	2195	0,10	16
		м		13,88		2262	0	97		0
103	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах								
			1516	24,84		37657	0	36528	0,15	227
		м		24,84		37657	0	97		0
104	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			0,575	60500,00		34788	0	0		0
		1000м				0	0			0
105	Е69-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм								
			349	55,36	0,77	19321	269	14694	0,24	84
		м		46,67	0,11	16288	38	90	0,0007	0
131	Е10-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного								
			5,72	348,85	10,49	1995	60	336	0,31	2
		м2		50,46	3,96	289	23	108	0,02	0
132	Е10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
			5,72	21,41	1,14	122	7	36	0,03	0
		м2		5,38	0,42	31	2	108		0
133	Е58-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты								
			8,56	583,67	0,93	4996	8	726	0,50	4
		м2		79,11	0,14	677	1	107		0
134	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе								
			7,88	1049,90	3,58	8273	28	2437	1,87	15
		м2		324,35	1,17	2556	9	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм								
			5,72	197,84	1,91	1132	11	377	0,44	3
		м2		69,10	0,29	395	2	95		0
136	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			5,72	338,18	2,91	1934	17	514	0,56	3
		м2		93,41	1,10	534	6	95	0,01	0
137	Е09-62-7	Демонтаж рабочих кабин								
			4,69056	30839,10	11472,05	144653	53810	75318	96,60	453
		т		17388,00	2435,86	81559	11426	81	9,11	43
199	Е0161-26-2	Перетирка штукатурки гладких фасадов с земли и лесов								
			132,17	48,16	0,22	6365	29	5761	0,31	41
		м2		45,83	0,05	6057	7	95		0
200	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм								
			34	476,01	15,70	16184	534	9852	1,74	59
		м2		302,60	2,43	10288	83	95	0,01	0
215	Е11-2-9	Разборка бетонного подстилающего слоя								
			15,73	453,60		7135	0	7920	2,93	46
		м3		453,60		7135	0	111		0
216	Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (отмостка)								
			15,73	2399,15		37739	0	10662	3,73	59
		м3		610,65		9606	0	111		0
217	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (длина 350м, ширина 1м, толщина 0,08м)								
			25,18	8038,00		202397	0	18225	4,21	106
		м3		652,05		16419	0	111		0
271	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм								
			31	646,27	18,18	20034	564	4480	0,66	20
		м		118,86	6,81	3685	211	115	0,03	1
274	Е08-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм								
			29,5	1130,60	10,11	33353	298	1639	0,28	8
		м		44,51	3,80	1313	112	115	0,02	1
277	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб								
			17,58	162,41	0,07	2855	1	1995	0,74	13
		м2		119,45	0,02	2100	0	95		0
278	Е18-22-5	Установка кранов воздушных								
			4	66,28		265	0	123	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		26,65		107	0	115		0
83	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,853	41200,00		35144	0	0		0
		т				0	0			0
125	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	25,34	1112,25	36,06	28184	914	22142	5,73	145
		м2		1066,05	12,69	27014	322	81	0,05	1
127	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	4,83	391,61	27,58	1891	133	972	1,06	5
		м2		176,79	9,48	854	46	108	0,05	0
126	Счет Фактура ТОО"KazСтрой Пласт"	Стоимость металлопластиковой перегородки	25,34	5544,78		140505	0	0		0
		м2				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2027052	89493			3563
		в т.ч оборудование	**Тенге**			604547	20580			91
		Накладные расходы -	Тенге			588913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88337			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			156958				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2772923				3741
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				713464			
		Сметная заработная плата -	Тенге			34722				
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44% (за минусом возвратные суммы 15%)	Тенге			2807644				
		Всего								
						28076				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			11231				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2846951				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			6360089				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. МРПтек.=1731 тенге (Имрп=2,234)	Тенге			6360089				
		Итого	Тенге			127202				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			6487291				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			6178331				
	к= 0,952397	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			741400				
		НДС 12%	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО	Тенге			6919731				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.

Технадзор
_____ Мизев С.Ю.

Принял
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
Директор _____ Какабаев Е.Е.