Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, по улице Джамбула, 144 в городе Кокшетау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за Июнь 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		116	**7.03.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, по улице Джамбула, 144 в городе Кокшетау"	**44165,869**	**9667,294**	**4085,734**	**4085,734**				**4545,778**	**1035,782**	**1035,782**
В том числе за										
отчётный месяц	**9667,294**	**9667,294**	**4085,734**	**4085,734**				**4545,778**	**1035,782**	**1035,782**
к оплате	**9667,294**	**9667,294**								

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Директор _____ **Какабаев Е.Е.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"

_____ **Грошев Л.П.**

Наименование работ - Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области по улице Джамбула, 144 в городе Кокшетау.

Подрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью "ТРИЭЛ"

Наименование объекта Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Акт №5
выполненных работ от 29.07.2013г за июль месяц 2013 года

Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области по улице Джамбула, 144 в городе Кокшетау

Составлен в ценах 2001 года по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	300	60,17		18051		16246	0,378	113
		м2		60,17		18051		90		
7	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	101,1	374,77	2,76	37889	279	35390	2,024	205
		м2		367,43	1,04	37147	105	95	0,00513	1
8	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	101,1	1070		108177	0	0		0
		м2				0	0			0
15	Е62-36-1	Очистка стен от известковой окраски с земли и лесов	189,81	25,7		4878	0	4634	0,178	34
		м2		25,7		4878	0	95		0
16	161-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	453,17	434,34	33,79	196830	15313	106965	1,47	666
		м2		242,84	5,62	110048	2547	95	0,03	14
17	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	307,2	87,13	3,78	26766	1161	13410	0,2958	91
		м2		45,36	0,59	13935	181	95		0
19	Е15-180-3	Нанесение на стены мультиколорного декоративного покрытия (коридор, мас. электромонтажников	299,1	78,52	2,63	23485	787	21530	0,4485	134
		м2		74,78	0,99	22367	296	95	0,00488	1
20	С "ТАКОs DECOr"	Стоимость Krastone (расход 0,25л/м2, тара 4л)	40,6	3757		152534	0	0		0
		шт				0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (мастерская автомехаников)	249,3	271,23	4,23	67618	1055	32079	0,7475	186
		м2		134,55	0,90	33543	224	95	0,06313	16
33	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	224,8	74,90	6,81	16838	1531	16793	0,4611	104
		м2		68,09	1,08	15307	243	108	0,0093	2
34	Е56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	87,54	146,99	6,63	12868	580	13368	0,9497	83
		м2		140,36	1,04	12287	91	108	0,0125	1
35	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2	8912,23	154,03	17824	308	4236	14,63	29
		м3		2295,00	58,50	4590	117	90	0,28	1
36	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	47,25	259,23	2,45	12249	116	5647	0,70265	33
		м2		125,24	0,56	5918	26	95	0,03275	2
37	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4,99	271,23	4,23	1353	21	642	0,75	4
		м2		134,55	0,90	671	4	95	0,06	0
38	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	47,25	87,13	3,78	4117	179	2063	0,2958	14
		м2		45,36	0,59	2143	28	95	0,0032	0
39	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	47,25	200,98	1,49	9496	70	1175	0,1587	7
		м2		25,62	0,56	1211	26	95	0,00275	0
41	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,64	460,21	24,15	1215	64	632	1,27892	3
		м2		213,70	7,99	564	21	108	0,039	0
45	Е61-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	83	1027,53	67,78	85285	5626	51696	3,852	320
		м2		644,33	11,29	53479	937	95	0,0624	5
46	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	83	87,13	3,78	7232	314	3623	0,2958	25
		м2		45,36	0,59	3765	49	95	0,0032	0
47	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	83	200,98	1,49	16681	124	2064	0,1587	13
		м2		25,62	0,56	2126	46	95	0,00275	0
50	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	47,12	919,81	31,40	43341	1480	25867	3,234	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		572,99	4,86	26999	229	95	0,0264	1
51	Е62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	34,28	81,52	9,02	2795	309	790	0,128	4
		м2		22,59	1,66	774	57	95	0,0091	0
55	Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	90	249,70	0,77	22473	69	5790	0,4141	37
		м		60,01	0,11	5401	10	107	0,0012	0
57	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	320,85	30,15	1604	151	1585	1,9603	10
		шт		290,70	2,90	1454	15	108	0,187	1
58	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	12,24	59,88	6,55	733	80	719	0,3628	4
		м2		53,33	1,04	653	13	108	0,0089	0
59	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,984	8912,76	154,03	26596	460	6321	14,63	44
		м3		2295,00	58,50	6848	175	90	0,28	1
63	Е10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	6,29	365,39	103,92	2298	654	1332	0,92	6
		м2		159,65	36,46	1004	229	108	0,15	1
64	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	6,29	3760,00		23650	0	0		0
		м2				0	0			0
65	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	13	1500		19500	0	0		0
		комплект				0	0			0
69	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	5	583,00		2915	0	0		0
		шт				0	0			0
70	Е15-165-4	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	55,5	229,50	0,23	12737	13	8668	0,96945	54
		м2		164,31	0,09	9119	5	95	0,00038	0
71	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	10,5	379,71	40,10	3987	421	3722	1,7135	18
		м2		313,09	15,16	3287	159	108	0,074	1
72	С12022-1	Двери металические размером 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100,00		50200	0	0		0
		шт				0	0			0
73	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1	2	37400,00		74800	0	0		0
		шт				0	0			0
74	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	4	583,00		2332	0	0		0
		шт				0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е1-1-2-9К=0,8	Разборка уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,39	453,60		5620	0	6238	2,928	36
		м3		453,60		5620	0	111		0
80	Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (толщина 5см.)	6,98	2399,15		16746	0	4731	3,73	26
		м3		610,65		4262	0	111		0
81	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	16,52	8038,00		132788	0	11957	4,209	70
		м3		652,05		10772	0	111		0
83	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,258	41200		10630	0	0		0
		т				0	0			0
84	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	347,6	217,02	12,44	75436	4324	24964	0,41	143
		м2		60,03	4,67	20866	1623	111	0,02	7
85	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	0,9	386,42	37,49	348	34	233	1,36	1
		м2		219,17	14,04	197	13	111	0,07	0
86	С143003-40	Плитка тротуарная	0,9	1060,00		954	0	0		0
		м2				0	0			0
87	Е11-2-9К=0,8	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных демонтаж	17,9	454		8119	0	9013	2,928	52
		м3		454		8119	0	111		0
88	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,74	8038		70252	0	6326	4,21	37
		м3		652,05		5699	0	111		0
90	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	83,87	1448,92	14,65	121521	1229	18891	1,219	102
		м2		197,43	5,49	16558	460	111	0,02675	2
91	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	143,53	262,14	0,40	37625	57	7649	0,27	39
		м		47,87	0,14	6871	20	111		0
123	Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	123,19	81,77	5,83	10073	718	10230	0,5297	65
		м2		75,94	0,95	9355	117	108	0,0084	1
126	Kaz Строй Plast	Стоимость металлопластиковой перегородки (глухие)	57,42	5544,78		318381	0	0		0
		м2				0	0			0
128	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	4,83	13000		62790	0	0		0
		м2				0	0			0
129	Е0109-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,5	30068,42	5556,19	15034	2778	9575	126,50	63
		т		22770,00	871,71	11385	436	81	3,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,566	58700,00		33224	0	0		0
		т				0	0			0
144	Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	120	81,77	5,83	9812	700	9965	0,53	64
		м2		75,94	0,95	9113	114	108	0,01	1
199	Е61-26-2	Перетирка штукатурки гладких фасадов с земли и лесов	1803	48,16	0,22	86832	397	78586	0,308	555
		м2		45,83	0,05	82631	90	95	0,0002	0
200	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади	106	476,01	15,70	50457	1664	30717	1,74	184
		м2		302,60	2,43	32076	258	95	0,0132	1
201	Е07-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	483	63,23	0,18	30540	87	18781	0,18285	88
		м		30,80	0,06	14876	29	126	0,00038	0
202	Е07-19-4	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, вертикадьных	217	74,04	0,23	16067	50	10212	0,2185	47
		м		37,26	0,09	8085	20	126	0,00038	0
203	Е7-57-14	Расшивка швов цокольных панелей	700	16,13	0,31	11291	217	13080	0,08476	59
		м		14,72	0,11	10304	77	126	0,00063	0
204	Е62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	809	37,04		29965	0	28467	0,257	208
		м2		37,04		29965	0	95		0
205	Е62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	809	81,52	9,02	65950	7297	18637	0,128	104
		м2		22,59	1,66	18275	1343	95	0,0091	7
224	Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,7	2399,15		11276	0	3186	3,726	18
		м3		610,65		2870	0	111		0
225	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,59	8038,00		61008	0	5493	4,209	32
		м3		652,05		4949	0	111		0
226	Е06-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,264	5604,41	409,16	1480	108	584	13,34	4
		1т		2173,50	154,69	574	41	95	0,75	0
227	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,264	41200,00		10877	0	0		0
		т				0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	94,92	217,02	12,44	20600	1181	6817	0,4094	39
		м2		60,03	4,67	5698	443	111	0,02275	2
229	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	94,92	386,42	37,49	36679	3559	24571	1,357	129
		м2		219,17	14,04	20804	1333	111	0,06863	7
230	С143003-40	Плитка тротуарная	94,92	1060,00		100615	0	0		0
		м2				0	0			0
242	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	98,1	259,23	2,45	25430	240	11724	0,70265	69
		м2		125,24	0,56	12286	55	95	0,03275	3
5	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	36	1130,60	10,11	40702	364	2000	0,28	10
		м		44,51	3,80	1602	137	115	0,02	1
9	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	6	66,28		398	0	184	0,14214	1
		комплект		26,65		160	0	115		0
	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	23,29	270,27	18,18	6295	423	3366	0,66	15
		м		118,86	6,81	2768	159	115	0,03	1
6	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 25 мм	4,2	270,27	18,18	1135	76	607	0,65503	3
		м		118,86	6,81	499	29	115	0,03322	0
43	Е56-10-1	Установка подоконной доски из ПХВ шир.30см	94,8	54,61	0,47	5177	45	2578	0,16	15
		м		25,09	0,09	2379	9	108		
44	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	94,8	2860,00		271128				
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2924604	56710			4672
			Тенге			757191	12638			85
		Накладные расходы -	Тенге			766347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							234
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175476				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3866428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4906
		Сметная заработная плата -	Тенге				884781			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			55677				
		Всего	Тенге			3922104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,772%	Тенге			108721				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			39221				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			15688				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			4085734				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. к=2,234 МРП=1731	Тенге			9127530				
		Итого	Тенге			9127530				
		Итого	Тенге			9127530				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			182551				
		Итого	Тенге			9310081				
		Итого со скидкой	Тенге			8631513				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			8631513				
		НДС 12%	Тенге			1035782				
		ИТОГО	Тенге			9667294				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Технадзор
_____Мизев С.Ю.

Принял
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
Директор_____Какабаев Е.Е.