Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, по улице Джамбула, 144 в городе Кокшетау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за Сентябрь 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		116	**7.03.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, по улице Джамбула, 144 в городе Кокшетау"	**59750000,00**	**1782388,00**	**816201,00**	**816201,00**				**775218,43**	**190968,57**	**190968,57**
В том числе за										
отчётный месяц	**1782388,00**	**1782388,00**	**816201,00**	**816201,00**				**775218,43**	**190968,57**	**190968,57**
к оплате	**1782388,00**	**1782388,00**								

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Директор _____Какабаев Е.Е.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"

_____Грошев Л.П.

Заказчик — Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Подрядчик — ТОО "Триэл"

Наименование стройки - Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских, коридор) и Фасада учебно-производственно-бытового корпуса, КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления Акмолинской области, расположенный по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Джамбула, 144

Акт №7
выполненных работ от 03.09.2013г за Сентябрь месяц 2013 года

Капитальный ремонт помещений учебно-производственных мастерских (шесть мастерских и коридор) и фасада учебно-производственно-бытового корпуса КГУ "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области по улице Джамбула, 144 в городе Кокшетау

Составлен в ценах 2001 года по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг"	43,543	374,77	2,76	16319	120	15242	2,024	88
		м2		367,43	1,04	15999	45	95	0,00513	0
8	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	43,543	1070		46591	0	0		0
		м2				0	0			0
91	Е11-39-4	Устроиство плинтусов из плиток керамических	27	262,13	0,4	7078	11	1439	0,4094	11
				47,87	0,14	1292	4	111	0,02275	1
	С130901-38	Вентели проходные муфтовые 15кч 18р для воды Ру 1,6 Мпа 16 кгс см2 Dy 20 мм	23	483		11109	0	0		0
						0	0			0
	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	113	48,37	4,36	5466	493	5409	0,29	33
		м2		44,01	0,68	4973	77	107,1	0,01	1
	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	113	24,15	2,64	2729	298	2658	0,15	17
		м2		21,51	0,45	2431	51	107,1		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0112-14-2К3=0,8	Демонтаж утепления из сыпучих теплоизоляционных материалов	33,9	502,58	196,58	17037	6664	13789	2,17	74
		м3		306	73,8	10373	2502	107,1	0,45	15
	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,57	10728,85	269,20	6115	153	858	8,21	5
		м3		1332	101,7	759	58	105	0,50	0
	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,05	147801,76	587,63	7390	29	1051	118,00	6
		1т		19800	222,75	990	11	105	1,08	0
	Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	112	212,31	1,49	23779	167	3788	0,18	20
		м2		31,05	0,56	3478	63	107		0
	Е0112-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	113	201,26	5,90	22742	667	10134	0,46	52
		м2		81,51	2,23	9211	252	107,1	0,01	1
	ЦЕНА Счет фактура ТОО "Строительные Системы Казахстан №994	Плиты минераловатные ППЖ-200	11,3	8612,89		97326	0	0		0
		м3				0	0			0
	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	113	207,94	12,44	23497	1406	8093	0,41	46
		м2		60,03	4,67	6783	528	110,7	0,02	2
	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	678	27,62	0,84	18726	570	773	0,01	7
		м2		0,72	0,31	488	210	110,7		0
	Е0112-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	113	377,93	22,91	42706	2589	4452	0,16	18
		м2		28,21	8,58	3188	970	107,1	0,04	5
	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,314	5604,41	409,16	1760	128	694	13,34	4
		1т		2173,5	154,69	682	49	95	0,75	0
	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,314	41200		12937	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т				0	0			0
	С11011-1198 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/ стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 52 ХПП	113	306,0		34578	0	0		0
		м2				0	0			0
	С11011-1259 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/ стеклохолст, крошка/пленка,	113	220,0		24860	0	0		0
		м2				0	0			0
	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	3,6	583,67	0,93	2101	3	306	0,50	2
		м2		79,11	0,14	285	1	107,1		0
	Е0112-4-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	31	1100,66	5,93	34120	184	3561	0,64	20
		м		105,05	2,22	3257	69	107,1	0,01	0
	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	1,65	4899,15	1880,99	8084	3104	6232	21,24	35
		м3		3018,15	538,09	4980	888	106,2	2,91	5
	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из	1,55	7797,41	300,96	12086	466	1605	5,63	9
		м3		873,0	101,79	1353	158	106,2	0,39	1
	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного	5	27,1		136	0	0		0
		т				0	0			0
	С01031-А5-1	Перевозка грузрв автомобилями-самосвалами, растояние перевозки 5 км, клаасс груза 1	5	28,60		143	0	0		0
		т				0	0			0
283	Е0120-33-1К=0,4	Разборка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	5	459,62	103,22	2298	516	2272	2,01	10
		шт		356,40	38,70	1782	194	115	0,19	1
284	Е0120-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	4	1774,57	338,69	7098	1355	5533	6,07	24
		шт		1075,88	126,98	4304	508	115	0,62	2
285	С131301-104	Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6	4	27700		110800	0	0		0
		компл				0	0			0
125	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	5,1	1112,25	36,06	5672	184	4456	5,73	29
		м2		1066,05	12,69	5437	65	81	0,05	0
126	С "Строймарт"	Стоимость металлопластиковой перегородки	5,1	5544,78		28278	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2				0	0			0
235	Е0158-19-1	**Навеска водосточных труб с подмостей**	6	393,86	0,16	2363	1	399	0,35	2
		м		62,12	0,02	373	0	107		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			635925	19108			512
			Тенге			82417	6700			34
		в т.ч оборудование	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			92745				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13912			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43720				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			772390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							537
		Сметная заработная плата -	Тенге				103029			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			11122				
		Всего	Тенге			783513				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,772				21719				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			7835				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3134				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			816201				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. МРПтек.=1731	Тенге			1823393				
		Итого	Тенге			1823393				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			36468				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			1859861				
	к= 0,92699715	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			1591417,43				
		НДС 12%	Тенге			190968,57				
		ИТОГО	Тенге			1782388				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Сервисно-технический колледж №1, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
Директор _____ Какабаев Е.Е.

Технадзор
_____ Мизев С.Ю.