Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328
Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года №1277

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

село Саумалколь «14» декабря 2013год

Государственная приемочная комиссия, созданная распоряжением Акима района от «10» декабря 2013 года №420-р
(наименование органа, назначившей комиссию)

в составе: председателя: Досимбеков К.Д. -заместитель акима Айыртауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя комиссии: Казбеков А.Э. – государственный архитектурно-строительный инспектор государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

авторского надзора: Раимбеков Г.Ж.- индивидуальный предпринематель
(фамилия, имя, отчество, должность)

технического надзора: Яшкин Т.А.- индивидуальный предприниматель
(фамилия, имя, отчество, должность)

заказчика: Молдахметов С.Г. -главный врач КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: Грошев Л.П. - директор товарищества с органиченной ответственностью «Триэль»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Абдульманов Е.С. – представитель отдела реабилитации инвалидов ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно- эпидемиологического надзора

Хайруллин А.Х.- начальник УГСЭН по Айыртаускому району Северо-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного противопожарного надзора

Газизов Е.Е.- начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Айыртауского района Северо-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Садвакасов Е.С. – аким Володарского сельского округа
(фамилия, имя, отчество, должность)

Иванченко И.Г. – начальник Айыртауской районной электросети
(фамилия, имя, отчество, должность)

Даиров С.М. – руководитель ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Айыртауского района Северо-Казахстанской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Казжанов А.С. - руководитель ГУ «Отдел строительства Айыртауского района Северо-Казахстанской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан, ТОО «Триэль»**

(наименование организации, ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **Капитальный ремонт здания пищеблока Айыртауской ЦРБ**

(наименование объекта и вид строительства)

по адресу: **СКО, Айыртауского района с.Саумалколь СКО.»**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлялось на основании постановления акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области от «23» апреля 2013 г. №197

(наименование органа вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

от **«22» мая 2013г. № 138 выданного**

ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по СКО»

(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком **ТОО «Триэль»** выполнившим **Капитальный ремонт здания пищеблока Айыртауской ЦРБ**

(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ИП Раимбеков Г.Ж. лицензия 05-ГСЛ-Ф №002155 от 10.12.2003 г., подтверждена приказом №39 от 08.04.2009 г.**

(наименование проектных организаций)

выполнившим проект **«Капитальный ремонт здания пищеблока Айыртауской ЦРБ в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Исходные данные для проектирование выданы_____

(наименования научно- исследовательских и изыскательных организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении……к акту)

6. строительство осуществлялось по проекту (**индивидуальному**)

_____

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена **экспертным заключением государственной вневедомственной экспертизы проектов ДГП «Севгосэкспертиза» «19» июля 2013 года № 17-379/10**

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию в целом)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **2013 год** окончание работ **2013 год;**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства:

по норме или по ПОС 4 мес.; фактически ___ мес.

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация:

акты выполненных работ, проектно-сметная документация

(перечень документов)

Указанные документы являться обязательным приложением к настоящему акту

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здание пищеблока одноэтажное, в плане прямоугольной формы, с габаритными размерами 20,93х12,83м.

Фундамент – ленточные из сборных бетонных блоков.
Наружные и внутренние стены – кирпичные.
Перегородки – из керамического кирпича толщиной 120 мм.
Крыша совмещенная, однокаскадная с кровлей из рулонных материалов

(пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.;)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочим проектом предусматриваются демонтажные работы, устройство керамического и линолеумного покрытия полов, замена дверных и оконных блоков, подоконных досок, монтаж ограждающих решеток, кладка кирпичных перегородок, внутренние ремонтные и отделочные работы, устройство покрытий тратуаров и площадок из бетона и брусчатки, ремонт рулонной кровли, ремонт кирпичной кладки парапета, устройство свесов из листовой стали, сопутствующие ремонтные работы, сантехнические работы – замена сантехоборудования, трубопровода канализации, вентиляционных решеток, сопутствующие ремонтные работы; электротехнические работы- замена осветительного оборудования, прокладка кабелей, установка силового, заземления, монтаж пожарной сигнализации, соответствующие ремонтные работы; установка технологического оборудования пищеблока.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробирования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту)

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты районными эксплуатационными организациями.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость основных фондов по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **13697,55** тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ **9815,27** тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего _____ тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тенге оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны прогрессивности решений:
технологических_____
_____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____
_____
_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке: **Капитальный ремонт здания пищеблока Айыртауской ЦРБ**
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ Досимбеков К.Д.
(подпись, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

_____ Казбеков А.Э.
(подпись, печать)

Члены Государственной приемочной

_____ Казжанов А.С.
(подпись, печать)

_____ Иванченко И.С.
(подпись, печать)

_____ Хайруллин А.Х.
(подпись, печать)

_____ Газизов Е.Е.
(подпись, печать)

_____ Даиров С.М.
(подпись, печать)

_____ Абдульманов Е.С.
(подпись, печать)

_____ Молдахметов С.Г.
(подпись, печать)

_____ Садвакасов Е.С.
(подпись, печать)

_____ Раимбеков Г.Ж..
(подпись, печать)

_____ Яшкин Т.А.
(подпись, печать)

_____ Грошев Л.П.
(подпись, печать)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.