Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	
			номер	дата	наимен.	КОД
			03/3/294	23.12.2016		

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат					НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 1				
			СМР в сметных ценах 2016 года	Стоимость оборудо- вания в ценах 2016	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего с начала строительства	106024402,23						
6-1 Наружные сети водопровода	106024402,23	94664644,85	94664644,85			11359757,38	106024402,23
Всего за март 2017 года		94664644,85	94664644,85			11359757,38	106024402,23

Итого к оплате : 106 024 402,23 Сто шесть миллионов двадцать четыре тысячи четыреста два тенге двадцать три тиын

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобенефтегазстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **6-1 Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016**

Акт приемки выполненных работ № 1

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Колодцы водопроводные железобетонные(Площадка насосной станции 2го подъема)									
1	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	1	21772,21	–	21772	–	871	–	–	
		шт.		–	–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		*870,89*		*871*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*870,89*				*871*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1811,45*		*1811*					
		Сметная стоимость				*24454*					
2	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	2	20453,95	–	40908	–	1636	–	–	
		шт.		–	–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		*818,16*		*1636*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*818,16*				*1636*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1701,77*		*3404*					
		Сметная стоимость				*45948*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а								
		шт.	1	20453,95	--	20454	--	818	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*818,16*		*818*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*818,16*				*818*		
		Сметная стоимость		*1701,77*		*1702*				
4	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2								
		шт.	1	23859,05	--	23859	--	954	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*954,36*		*954*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*954,36*				*954*		
		Сметная стоимость		*1985,07*		*1985*				
5	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6				*26798*				
		шт.	1	1405,73	--	1406	--	56	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,23*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,23*				*56*		
		Сметная стоимость		*116,96*		*117*				
6	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15				*1579*				
		шт.	3	14521,45	--	43564	--	1743	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*580,86*		*1743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*580,86*				*1743*		
		Сметная стоимость		*1208,18*		*3625*				
7	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6				*48931*				
		шт.	4	10409,06	--	41636	--	1665	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*416,36*		*1665*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*416,36*				*1665*		
		Сметная стоимость		*866,03*		*3464*				
						46766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
		шт.	2	14446,88	--	28894	--	1156	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*577,88*		*1156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*				*1156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1201,98*		*2404*				
		Сметная стоимость				*32454*				
9	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а								
		шт.	3	14446,88	--	43341	--	1734	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*577;88*		*1734*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*				*1734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1201,98*		*3606*				
		Сметная стоимость				*48681*				
10	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП15-2								
		шт.	3	14063,92	--	42192	--	1688	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*562,56*		*1688*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*562,56*				*1688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,12*		*3510*				
		Сметная стоимость				*47390*				
11	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	3	1405,73	--	4217	--	169	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,23*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,23*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,96*		*351*				
		Сметная стоимость				*4737*				
12	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
		шт.	3	14521,45	--	43564	--	1743	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*580,86*		*1743*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*580,86*				*1743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1208,18*		*3625*				
		Сметная стоимость				*48931*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	3	10409,06	--	31227	--	1249	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*416,36*		*1249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*416,36*				*1249*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*866,03*		*2598*				
		Сметная стоимость				*35074*				
14	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	14446,88	--	28894	--	1156	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*577,88*		*1156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*				*1156*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1201,98*		*2404*				
		Сметная стоимость				*32454*				
15	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	3	14446,88	--	43341	--	1734	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*577,88*		*1734*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*				*1734*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1201,98*		*3606*				
		Сметная стоимость				*48681*				
16	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2	3	14063,92	--	42192	--	1688	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*562,56*		*1688*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*562,56*				*1688*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1170,12*		*3510*				
		Сметная стоимость				*47390*				
17	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3	1405,73	--	4217	--	169	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,23*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,23*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*116,96*		*351*				
		Сметная стоимость				*4737*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	23-030101-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	7	7317,22	--	51221	--	2049	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*292,69*		*2049*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*292,69*				*2049*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*608,79*		*4262*				
		Сметная стоимость				*57531*				
19	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Скобы ходовые	60	565,08	--	33905	--	1356	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,60*		*1356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,60*				*1356*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*47,01*		*2821*				
		Сметная стоимость				*38082*				
		Поселковая водопроводная сеть								
		Монтаж трубопроводов								
20	23-010501-1116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	17235,549	2665,77	--	45946009	--	1837840	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*106,63*		*1837840*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*106,63*				*1837840*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*221,79*		*3822708*				
		Сметная стоимость				*51606557*				
		Колодцы водопроводные железобетонные(Поселковая водопроводная сеть)								
21	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	185	21772,21	--	4027859	--	161114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*870,89*		*161114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*870,89*				*161114*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1811,45*		*335118*				
		Сметная стоимость				*4524091*				
22	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	11	14241,59	--	156657	--	6266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*569,66*		*6266*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*569,66*				*6266*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1184,90*		*13034*				
		Сметная стоимость				*175957*				
23	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	392	20453,95	--	8017948	--	320718	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*818,16*		*320718*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*818,16*				*320718*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1701,77*		*667093*				
		Сметная стоимость				*9005759*				
24	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а**	185	20453,95	--	3783981	--	151359	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*818,16*		*151359*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*818,16*				*151359*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1701,77*		*314827*				
		Сметная стоимость				*4250167*				
25	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	185	23859,05	--	4413924	--	176557	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,36*		*176557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*954,36*				*176557*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1985,07*		*367238*				
		Сметная стоимость				*4957719*				
26	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	185	1405,73	--	260060	--	10402	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,23*		*10402*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,23*				*10402*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*116,96*		*21637*				
		Сметная стоимость				*292099*				
27	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	134	14521,45	--	1945874	--	77835	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*580,86*		*77835*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*580,86*				*77835*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1208,18*		*161897*				
		Сметная стоимость				*2185606*				
28	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**								
		шт.	13	10409,06	–	135318	–	5413	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*416,36*		*5413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*416,36*				*5413*		
		Сметная стоимость		*866,03*		*11258*				
29	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**				*151989*				
		шт.	264	14446,88	–	3813976	–	152559	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*		*152559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*577,88*				*152559*		
		Сметная стоимость		*1201,98*		*317323*				
30	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а**				*4283858*				
		шт.	134	14446,88	–	1935882	–	77435	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*		*77435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*577,88*				*77435*		
		Сметная стоимость		*1201,98*		*161065*				
31	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2**				*2174383*				
		шт.	134	14063,92	–	1884565	–	75383	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*562,56*		*75383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,56*				*75383*		
		Сметная стоимость		*1170,12*		*156796*				
32	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**				*2116743*				
		шт.	134	1405,73	–	188368	–	7535	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,23*		*7535*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,23*				*7535*		
				116,96		*15672*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*211575*				
33	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	14521,45	--	14521	--	581	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*580,86*		*581*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*580,86*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1208,18*		*1208*				
		Сметная стоимость				*16310*				
34	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	1	10409,06	--	10409	--	416	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*416,36*		*416*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*416,36*				*416*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*866,03*		*866*				
		Сметная стоимость				*11691*				
35	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	1	14446,88	--	14447	--	578	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*577,88*		*578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*				*578*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1201,98*		*1202*				
		Сметная стоимость				*16227*				
36	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	1	14446,88	--	14447	--	578	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*577,88*		*578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*				*578*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1201,98*		*1202*				
		Сметная стоимость				*16227*				
37	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2	1	14063,92	--	14064	--	563	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*562,56*		*563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*562,56*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1170,12*		*1170*				
		Сметная стоимость				*15797*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1405,73	--	1406	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,23*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,23*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,96*		*117*				
		Сметная стоимость				*1579*				
39	23-030101-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	320	7317,22	--	2341510	--	93660	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*292,69*		*93660*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*292,69*				*93660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*608,79*		*194814*				
		Сметная стоимость				*2629984*				
40	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Скобы ходовые	3022	565,08	--	1707672	--	68307	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,60*		*68307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,60*				*68307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,01*		*142078*				
		Сметная стоимость				*1918057*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**81219702**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**32880961**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1741577**				
	Местные материалы -		Тенге			**31139385**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1315238**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2735696**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**36931896**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**48338740**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**48338740**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1933550**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4021783**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**54294073**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**91225969**				

Итого с временными	**2 %**	**1824519,38**	**93050488,38**
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года	**3,118 %**	**2901314,23**	**95951802,61**
в том числе в ценах 2016 года-50%			**47975901,30**
в том числе в ценах 2017 года-50%			**47975901,30**
Итого в текущих ценах			**99299484,24**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				47975901,30				
		в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			51323582,94				
		Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			94664644,85				
		Итого с НДС		12 %	11359757,38	106024402,23				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

Технадзор:
Директор ТОО "DS&V"
Кусаинов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Расценки по смете проверил