СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340011917-20170314-63180889
1.1. Номер учетной системы 1
2. Дата выписки 14.03.2017
3. Дата совершения оборота 14.03.2017
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340011917 6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"
8. Адрес места нахождения 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0000617
10. Категория поставщика
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Экспедитор
D ☐ Лизингодатель
E ☐ Участник договора о совместной деятельности
F ☐ Экспортер
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 1
11.2. Дата 14.03.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ02926010218A639000
15. БИК KZKOKZKX
16. Наименование банка АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361 17.1 БИН реорганизованного лица
18. Получатель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3
20. Код страны
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☐ Участник договора о совместной деятельности
E ☑ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 070340011917
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"
22.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование ГУ "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер
24.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельское-2" район п.Красносельское г.Актобе
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2"р-н.Красносельская г. Актобе		раб	1	94664644.85	94664644.85			94664644.85	12%	11359757.38	106024402.23		
		Всего по счету:				94664644.85		0	94664644.85		11359757.38	106024402.23		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
LMyXNkEcjNqv38SQMhv+w92iqoPKJU8fseh0/JA6Dbj8BIBSuRiLS1kCLYb10HMgKCNzDAoN48CY2UdkEgbOvQ==
М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ЕСТЕМИСОВ СЕРИК МЫРЗАБАЕВИЧ

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340011917-20170406-48901577
1.1. Номер учетной системы 3
2. Дата выписки 06.04.2017
3. Дата совершения оборота 06.04.2017
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340011917 6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"
8. Адрес места нахождения 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0000617
10. Категория поставщика
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Экспедитор
D ☐ Лизингодатель
E ☐ Участник договора о совместной деятельности
F ☐ Экспортер
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 3
11.2. Дата 06.04.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ02926010218A639000
15. БИК KZKOKZKX
16. Наименование банка АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361 17.1 БИН реорганизованного лица
18. Получатель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3
20. Код страны
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☐ Участник договора о совместной деятельности
E ☑ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 070340011917
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"
22.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование ГУ "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер
24.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа Договор № 03-3/294 от 23.12.2016 г. Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельское-2" район п.Красносельское г.Актобе
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство сетей водоснабкения жилого массива "Красносельское-2" район п.Красносельское г. Актобе		раб	1	174109148.87	174109148.87			174109148.88	12%	20893097.87	195002246.74		
		Всего по счету:				174109148.87		0	174109148.88		20893097.87	195002246.74		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
4hxCq9M4z0z4vgMw048Khpu9IipLUiMBG7TP1LgjV9Gw5YS31R2s1UQXABeb+XblPDT/7jbP/cYzFoLw83gE7Q==
М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ЕСТЕМИСОВ СЕРИК МЫРЗАБАЕВИЧ

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **26/2016 Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	
			номер	дата	наимен.	КОД
			03/3/294	23.12.2016		

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат					НДС 12%	Всего
			из графы № 1				
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	СМР в сметных ценах 2016 года	Стоимость оборудо- вания в ценах 2016	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего с начала строительства	301 026 648,97	268 773 793,73	268 773 793,73			32 252 855,25	301 026 648,97
Акт № 2		174 109 148,88	174 109 148,88			20 893 097,87	195 002 246,74
Всего за апрель 2017 года		174 109 148,88	174 109 148,88			20 893 097,87	195 002 246,74

Итого к оплате : 195 002 246,74 Сто девяносто пять миллионов две тысячи двести сорок шесть тенге семьдесят четыре тиын

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

55120

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобенефтегазстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **6-1 Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016**

Акт № 2
приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Водовод от скважин до резервуаров исходной воды										
		Земляные работы										
1	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3 грунта	288,155	196,36	183,33	56582	52826	16438	0,02	6		
		Накладные расходы -		12,89	67,14	3715	19348	59,1	0,06	18		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		57,05		16438						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		47,30				13630				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,75				2808				
		Сметная стоимость		20,27		5842						
						78862						
2	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** м3 грунта	5622,8577	131,76	119,64	740868	672707	222417	0,02	102		
		Накладные расходы -		12,12	43,66	68161	245491	59,1	0,04	223		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		39,56		222417						
				32,97				185368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*37049*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,71*		*77063*				
		Сметная стоимость				*1040348*				
3	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**173,90282**	**5075,96**	**--**	**882725**	**--**	**577867**	**6,97**	**1212**
		м3 грунта		**5075,96**	**--**	**882725**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3322,93*		*577867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*521690*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*56177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*671,91*		*116847*				
		Сметная стоимость				*1577439*				
4	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	**644,0845**	**4229,97**	**--**	**2724458**	**--**	**1783539**	**5,81**	**3742**
		м3 грунта		**4229,97**	**--**	**2724458**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2769,11*		*1783539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*1610155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*173385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,93*		*360640*				
		Сметная стоимость				*4868637*				
5	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 К=0,96	**Грунты 4 группы. Уширение траншеи под колодцы и стыки труб, глубиной до 3 м**	**336,45**	**3898,34**	**--**	**1311597**	**--**	**858624**	**5,58**	**1877**
		м3 грунта		**3898,34**	**--**	**1311597**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2552,01*		*858624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2303,92*				*775154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*248,09*				*83470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,03*		*173618*				
		Сметная стоимость				*2343838*				
6	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную уширений. Группа грунтов 3**	**336,45**	**843,79**	**--**	**283894**	**--**	**185849**	**1,21**	**407**
		м3 грунта		**843,79**	**--**	**283894**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*552,38*		*185849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*498,68*				*167782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,70*				*18067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,69*		*37579*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*507322*				
7	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	5088,212	12,89	12,89	65601	65601	17554	--	--
		м3 грунта		--	4,77	--	24290	59,1	--	22
		Накладные расходы -		*3,45*		*17554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*14356*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*3198*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1,31*		*6652*				
		Сметная стоимость				*89807*				
8	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	1272,053	1095,35	--	1393340	--	912136	1,38	1755
		м3 грунта		1095,35	--	1393340	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*717,06*		*912136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*823464*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*88672*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*144,99*		*184438*				
		Сметная стоимость				*2489914*				
9	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	5088,212	133,34	54,15	678442	275511	355128	0,13	656
		м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	402932	130699	59,1	0,03	159
		Накладные расходы -		*69,79*		*355128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*315375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*39753*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*16,25*		*82686*				
		Сметная стоимость				*1116256*				
10	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	515,79745	78,43	--	40454	--	1618	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,14*		*1618*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,14*				*1618*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*6,53*		*3366*				
		Сметная стоимость				*45438*				
11	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	288,155	14,44	11,88	4160	3422	1376	--	1
		м3 грунта		2,42	4,41	697	1271	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*4,77*		*1376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,03*				*1163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,74*				*213*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,54*		*443*				
		Сметная стоимость				*5978*				
12	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**								
		м3 грунта	**80,58**	**23,08**	**23,08**	**1859**	**1859**	**498**	**--**	**--**
				--	**8,54**	**--**	**689**	**59,1**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*6,17*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,05*				*407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,13*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,34*		*189*				
		Сметная стоимость				*2545*				
13	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**								
		м3 грунта	**80,58**	**66,70**	**66,70**	**5374**	**5374**	**1438**	**--**	**--**
				--	**24,70**	**--**	**1990**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*17,85*		*1438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,60*				*1176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,25*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,76*		*545*				
		Сметная стоимость				*7357*				
				Монтаж трубопроводов						
14	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**								
		м3 основания	**120,155**	**2329,71**	**113,58**	**279927**	**13648**	**68627**	**1,02**	**123**
				711,30	**28,77**	**85466**	**3457**	**62,1**	**0,04**	**4**
		Накладные расходы -		*571,15*		*68627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*55221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*111,57*				*13406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,07*		*27884*				
		Сметная стоимость				*376438*				
15	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**								
		км трубопровода	**1,6915**	**217547,66**	**59223,86**	**367982**	**100177**	**204548**	**194,00**	**328**
				153983,62	**19782,90**	**260463**	**33463**	**62,1**	**26,83**	**45**
		Накладные расходы -		*120927,27*		*204548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*107909,01*				*182528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13018,27*				*22020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27077,99*		*45802*				
		Сметная стоимость				*618333*				
16	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**								
			0,025	**190552,06**	**46540,16**	**4764**	**1164**	**2734**	**179,00**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		142077,67	15461,54	3552	387	62,1	21,05	1
		Накладные расходы -		*109367,21*		*2734*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*97831,85*				*2446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11535,36*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*23993,54*		*600*				
		Сметная стоимость				*8098*				
17	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	1708,415	813,59	--	1389949	--	55598	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,54*		*55598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,54*				*55598*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*67,69*		*115644*				
		Сметная стоимость				*1561191*				
18	23-010501-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	25,25	276,97	--	6993	--	280	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,08*		*280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,08*				*280*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*23,04*		*582*				
		Сметная стоимость				*7855*				
19	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Затворы стальные диаметром 100 мм. Установка	15	1982,42	86,72	29736	1301	17016	2,03	30
		задвижка или клапан		1592,58	41,10	23889	616	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*1134,39*		*17016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1014,51*				*15218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*119,88*				*1798*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*249,34*		*3740*				
		Сметная стоимость				*50492*				
20	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Затворы стальные диаметром 50 мм. Установка	8	1052,00	52,03	8416	416	4801	1,07	9
		задвижка или клапан		839,44	24,66	6715	197	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*600,15*		*4801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*536,60*				*4293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*63,54*				*508*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*132,17*		*1057*				
		Сметная стоимость				*14275*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	23-040103-4604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 100, типа BelVen ГОСТ 13547-79**	15	16424,46	--	246367	--	9855	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*656,98*		*9855*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*656,98*				*9855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1366,52*		*20498*				
		Сметная стоимость				*276719*				
22	23-040103-4601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 50,типа BelVen ГОСТ 13547-79**	8	11067,77	--	88542	--	3542	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*442,71*		*3542*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*442,71*				*3542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*920,84*		*7367*				
		Сметная стоимость				*99450*				
23	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	4	1494,45	34,69	5978	139	3526	1,62	6
		шт.		1256,00	16,44	5024	66	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*881,57*		*3526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*790,19*				*3161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*91,39*				*366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,08*		*760*				
		Сметная стоимость				*10265*				
24	23-051206-1702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50**	4	54291,81	--	217167	--	8687	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2171,67*		*8687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2171,67*				*8687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4517,08*		*18068*				
		Сметная стоимость				*243922*				
25	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,0703	562414,81	248673,47	39538	17482	19061	312,70	22
		т фасонных частей		295995,57	88989,60	20808	6256	62,1	94,30	7
		Накладные расходы -		*271135,41*		*19061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239075,79*				*16807*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32059,62*				*2254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66684,02*		*4688*				
		Сметная стоимость				*63287*				
26	**23-020803-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройник фланцевый ТФ 100х100 ГОСТ 5525-88**								
		шт.	**3**	**67150,55**	**--**	**201452**	**--**	**8058**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2686,02*		*8058*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2686,02*				*8058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5586,93*		*16761*				
		Сметная стоимость				*226271*				
27	**23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**								
		шт.	**12**	**3562,28**	**--**	**42747**	**--**	**1710**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*142,49*		*1710*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*142,49*				*1710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,38*		*3557*				
		Сметная стоимость				*48013*				
28	**23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
		шт.	**4**	**1077,68**	**--**	**4311**	**--**	**172**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*43,11*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,11*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,66*		*359*				
		Сметная стоимость				*4842*				
29	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка**								
		шт.	**6**	**820,49**	**499,52**	**4923**	**2997**	**2080**	**0,41**	**2**
		Накладные расходы -		**320,98**	**164,85**	**1926**	**989**	**62,1**	**0,23**	**1**
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*346,59*		*2080*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*301,70*				*1810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,89*				*269*		
		Сметная стоимость		*93,37*		*560*				
						7563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(170°)	1	1462,38	--	1462	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,50*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,50*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,67*		*122*				
		Сметная стоимость				*1642*				
31	23-020302-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(170°)	1	1267,88	--	1268	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,72*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,72*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,49*		*105*				
		Сметная стоимость				*1424*				
32	23-020303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной 35° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(170°)	1	684,28	--	684	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,37*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27,37*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,93*		*57*				
		Сметная стоимость				*768*				
33	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 96° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1462,38	--	1462	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,50*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,50*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,67*		*122*				
		Сметная стоимость				*1642*				
34	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1462,38	--	5850	--	234	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,50*		*234*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,50*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,67*		*487*				
		Сметная стоимость				*6571*				
35	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	26	**681,32**	**55,30**	**17714**	**1438**	**10245**	**0,60**	**16**
		фланец		**567,95**	--	**14767**	--	**62,1**	--	--
		Накладные расходы -		*394,06*		*10245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*352,70*				*9170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,36*				*1075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,03*		*2237*				
		Сметная стоимость				*30196*				
36	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	13	**350,58**	**27,65**	**4558**	**359**	**2725**	**0,32**	**4**
		фланец		**302,91**	--	**3938**	--	**62,1**	--	--
		Накладные расходы -		*209,65*		*2725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*188,10*				*2445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,55*				*280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,82*		*583*				
		Сметная стоимость				*7866*				
37	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	26	**1861,19**	--	**48391**	--	**1936**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,45*		*1936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,45*				*1936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,85*		*4026*				
		Сметная стоимость				*54353*				
38	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	13	**1040,03**	--	**13520**	--	**541**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,60*		*541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,60*				*541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,53*		*1125*				
		Сметная стоимость				*15186*				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
39	23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3,838	3369,71	--	12933	--	517	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%			134,79		517				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			134,79				517		
		Сметная стоимость			280,36		1076				
40	23-010501-1014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2,02	2163,78	--	4371	--	175	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%			86,55		175				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			86,55				175		
		Сметная стоимость			180,03		364				
41	23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	16,064	13136,79	--	211029	--	8441	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%			525,47		8441				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			525,47				8441		
		Сметная стоимость			1092,98		17558				
42	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: фланцы. Установка**	шт.	25	820,49	499,52	20512	12488	8665	0,41	10
		Накладные расходы -			320,98	164,85	8024	4121	62,1	0,23	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			346,59		8665				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%			301,70				7543		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			44,89				1122		
		Сметная стоимость			93,37		2334				
43	ТТД СТЗ"Арыстан"	**Фланец металлический с покрытием ПП, DN 110**	шт	19	4700,00	--	89300	--	3572	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%			188,00		3572				
					188,00				3572		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*391,04*		*7430*				
		Сметная стоимость				*100302*				
44	**ТТД СТЗ"Арыстан"**	**Фланец металлический с покрытием ПП, DN 63**								
		шт	**6**	**3250,00**	**--**	**19500**	**--**	**780**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*130,00*		*780*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*130,00*				*780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,40*		*1622*				
		Сметная стоимость				*21902*				
45	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка**								
		шт.	**25**	**820,49**	**499,52**	**20512**	**12488**	**8665**	**0,41**	**10**
		Накладные расходы -		*320,98*	*164,85*	*8024*	*4121*	*62,1*	*0,23*	*6*
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*346,59*		*8665*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*301,70*				*7543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,89*				*1122*		
		Сметная стоимость		*93,37*		*2334*				
46	**23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**				*31511*				
		шт.	**19**	**1459,10**	**--**	**27723**	**--**	**1109**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*58,36*		*1109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,36*				*1109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,40*		*2307*				
		Сметная стоимость				*31138*				
47	**23-020303-7303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт.	**6**	**642,10**	**--**	**3853**	**--**	**154**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*25,68*		*154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,68*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,42*		*321*				
		Сметная стоимость				*4328*				
48	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упоры бетонные на углы поворота. Устройство**								
		м3	**0,3**	**19667,20**	**683,77**	**5900**	**205**	**801**	**4,90**	**1**
		Накладные расходы -		*3567,45*	*164,00*	*1070*	*49*	*48,5*	*0,20*	*--*
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2668,83*		*801*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1809,75*				*543*		
				859,08				*258*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2								
		шт.	3	23859,05	--	71577	--	2863	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*954,36*		*2863*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*954,36*				*2863*		
		Сметная стоимость		*1985,07*		*5955*				
54	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	3	1405,73	--	4217	--	169	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,23*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,23*				*169*		
		Сметная стоимость		*116,96*		*351*				
55	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)								
		м3	0,2448	13896,31	--	3402	--	136	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*555,85*				*136*		
		Сметная стоимость		*1156,17*		*283*				
56	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	8,34	733,00	--	6113	--	245	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*		*245*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,32*				*245*		
		Сметная стоимость		*60,99*		*509*				
57	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка								
		м3 кладки	0,023	23551,01	1276,30	542	29	77	5,95	--
		Накладные расходы -		4222,30	295,91	97	7	50,8	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3329,10*		*77*				
				2295,25				*53*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2150,41*		*49*				
		Сметная стоимость				*668*				
58	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Дк-1500, Нр-2700(3 колодца)**	**5,46**	**22678,68**	**5393,44**	**123826**	**29448**	**36108**	**8,86**	**48**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**6619,13**	**2215,89**	**36140**	**12099**	**62,1**	**2,22**	**12**
		Накладные расходы -		*6613,15*		*36108*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5486,54*				*29957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1126,61*				*6151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2343,35*		*12795*				
		Сметная стоимость				*172728*				
59	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**3**	**14521,45**	**--**	**43564**	**--**	**1743**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*580,86*		*1743*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*580,86*				*1743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1208,18*		*3625*				
		Сметная стоимость				*48931*				
60	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**6**	**14446,88**	**--**	**86681**	**--**	**3467**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*577,88*		*3467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*				*3467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1201,98*		*7212*				
		Сметная стоимость				*97360*				
61	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а**	**3**	**14446,88**	**--**	**43341**	**--**	**1734**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*577,88*		*1734*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*				*1734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1201,98*		*3606*				
		Сметная стоимость				*48681*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2								
		шт.	3	14063,92	--	42192	--	1688	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*562,56*		*1688*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,56*				*1688*		
		Сметная стоимость		*1170,12*		*3510*				
63	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6				*47390*				
		шт.	3	1405,73	--	4217	--	169	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,23*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,23*				*169*		
		Сметная стоимость		*116,96*		*351*				
64	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)				*4737*				
		м3	0,2448	13896,31	--	3402	--	136	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*555,85*				*136*		
		Сметная стоимость		*1156,17*		*283*				
65	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента				*3821*				
		м3	5,46	733,00	--	4002	--	160	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*		*160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,32*				*160*		
		Сметная стоимость		*60,99*		*333*				
66	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых Дк-1500, Нр-3000,4800(5колодцев)				*4495*				
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,49	37844,00	5450,86	359140	51729	95633	13,90	132
				11032,85	2226,57	104702	21130	62,1	2,23	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10077,22*		*95633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8234,10*				*78142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1843,12*				*17491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3833,70*		*36382*				
		Сметная стоимость				*491155*				
67	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**								
		шт.	5	**14521,45**	--	**72607**	--	**2904**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*580,86*		*2904*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*580,86*				*2904*		
		Сметная стоимость		*1208,18*		*6041*				
68	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**				*81552*				
		шт.	6	**10409,06**	--	**62454**	--	**2498**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*416,36*		*2498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*416,36*				*2498*		
		Сметная стоимость		*866,03*		*5196*				
69	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**				*70148*				
		шт.	7	**14446,88**	--	**101128**	--	**4045**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*		*4045*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*577,88*				*4045*		
		Сметная стоимость		*1201,98*		*8414*				
70	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а**				*113587*				
		шт.	5	**14446,88**	--	**72234**	--	**2889**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*		*2889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*577,88*				*2889*		
		Сметная стоимость		*1201,98*		*6010*				
						81133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2								
		шт.	5	14063,92	--	70320	--	2813	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*562,56*		*2813*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,56*				*2813*		
		Сметная стоимость		*1170,12*		*5851*				
72	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	5	1405,73	--	7029	--	281	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,23*		*281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,23*				*281*		
		Сметная стоимость		*116,96*		*585*				
73	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)								
		м3	0,2448	13896,31	--	3402	--	136	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*555,85*				*136*		
		Сметная стоимость		*1156,17*		*283*				
74	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	9,49	733,00	--	6956	--	278	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*		*278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,32*				*278*		
		Сметная стоимость		*60,99*		*579*				
75	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка								
		м3 кладки	0,046	23551,01	1276,30	1083	59	153	5,95	--
		Накладные расходы -		4222,30	295,91	194	14	50,8	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3329,10*		*153*				
				2295,25				*106*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2150,41*		*99*				
		Сметная стоимость				*1335*				
76	11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих разм.2500х2000, Нр-4500 (2колодца)**								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,6	27687,27	1748,05	99674	6293	21093	8,01	29
		Накладные расходы -		6510,21	846,94	23437	3049	62,1	0,91	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5859,03*		*21093*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4568,79*				*16448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1290,24*				*4645*		
		Сметная стоимость		*2683,70*		*9661*				
77	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты днища для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92(Д25-20)**				*130428*				
		м3	1,8	32703,01	--	58865	--	2355	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1308,12*		*2355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1308,12*				*2355*		
		Сметная стоимость		*2720,89*		*4898*				
78	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92(П21-2Б)**				*66117*				
		м3	1,76	32703,01	--	57557	--	2302	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1308,12*		*2302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1308,12*				*2302*		
		Сметная стоимость		*2720,89*		*4789*				
79	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**				*64648*				
		шт.	2	1405,73	--	2811	--	112	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,23*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,23*				*112*		
		Сметная стоимость		*116,96*		*234*				
						3157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)								
		м3	0,1632	13896,31	--	2268	--	91	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*		*91*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*555,85*				*91*		
		Сметная стоимость		*1156,17*		*189*				
81	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента				*2547*				
		м3	3,6	733,00	--	2639	--	106	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,32*				*106*		
		Сметная стоимость		*60,99*		*220*				
82	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка				*2964*				
		м3 кладки	0,023	23551,01	1276,30	542	29	77	5,95	--
		Накладные расходы -		4222,30	295,91	97	7	50,8	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3329,10*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2295,25*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1033,85*				*24*		
		Сметная стоимость		*2150,41*		*49*				
83	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*668*				
		м2 поверхности	291,3	719,55	12,56	209605	3658	35155	0,21	62
		Накладные расходы -		172,31	1,64	50192	479	50,8	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*120,68*		*35155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,37*				*25741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,32*				*9414*		
		Сметная стоимость		*67,22*		*19581*				
84	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой				*264341*				
		м2 поверхности	47,7	1039,74	17,88	49596	853	4721	0,14	7
		Накладные расходы -		104,11	4,52	4966	216	50,8	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*98,98*		*4721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,19*				*2632*		
				43,80				*2089*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,10*		*4345*				
		Сметная стоимость				*58663*				
85	**23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**								
		комплект	**15**	**5591,02**	**--**	**83865**	**--**	**3355**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*223,64*		*3355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,64*				*3355*		
		Сметная стоимость		*465,17*		*6978*				
86	**21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Скобы ходовые**				*94197*				
		шт.	**151**	**565,08**	**--**	**85327**	**--**	**3413**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,60*		*3413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,60*				*3413*		
		Сметная стоимость		*47,01*		*7099*				
87	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками скоб**				*95839*				
		м2	**11,325**	**247,54**	**--**	**2803**	**--**	**1692**	**0,34**	**4**
		Накладные расходы -		**247,54**	**--**	**2803**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*149,43*		*1692*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*134,17*				*1519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,27*				*173*		
		Сметная стоимость		*31,76*		*360*				
88	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**				*4855*				
		м2	**11,325**	**53,54**	**1,03**	**606**	**12**	**197**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		**26,82**	**0,16**	**304**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*17,35*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,63*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,73*				*31*		
		Сметная стоимость		*5,67*		*64*				
89	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**				*867*				
		м2	**11,325**	**92,33**	**1,62**	**1046**	**18**	**255**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		**33,03**	**0,33**	**374**	**4**	**54,2**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*22,50*		*255*				
				18,08				*205*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,19*		*104*				
		Сметная стоимость				*1405*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**13927867**	**1378711**			**10683**
			Тенге			**7793696**	**532985**			**550**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11205126**				
		Материалы -	Тенге			**824556**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8326680**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**85327**				
		Местные материалы -	Тенге			**1082382**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**40454**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5584998**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4939224**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**645774**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1343210**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18133334**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8326680**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**2722741**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2722741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**108910**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**226532**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3058182**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**21191516**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8326680**			**11233**
		РАЗДЕЛ 2.Поселковая водопроводная сеть								
		Земляные работы								
90	**11-010102-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
		м3 грунта	**669,30777**	**196,36**	**183,33**	**131425**	**122701**	**38182**	**0,02**	**14**
		Накладные расходы -		**12,89**	**67,14**	**8628**	**44939**	**59,1**	**0,06**	**41**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*57,05*		*38182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47,30*				*31658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,75*				*6523*		
		Сметная стоимость		*20,27*		*13569*				
						183175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**								
		м3 грунта	8189,8622	131,76	119,64	1079097	979818	323958	0,02	149
		Накладные расходы -		12,12	43,66	99278	357564	59,1	0,04	324
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*39,56*		*323958*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,97*				*269994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,59*				*53964*		
		Сметная стоимость		*13,71*		*112244*				
92	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
		м3 грунта	253,29471	5075,96	--	1285715	--	841680	6,97	1766
		Накладные расходы -		5075,96	--	1285715	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3322,93*		*841680*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2999,90*				*759858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,03*				*81823*		
		Сметная стоимость		*671,91*		*170192*				
93	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**								
		м3 грунта	938,12854	4229,97	--	3968256	--	2597779	5,81	5451
		Накладные расходы -		4229,97	--	3968256	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2769,11*		*2597779*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2499,91*				*2345239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,20*				*252540*		
		Сметная стоимость		*559,93*		*525283*				
94	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 К=0,96	**Грунты 4 группы. Уширение траншеи под колодцы и стыки труб, глубиной до 3 м**								
		м3 грунта	502,52966	3898,34	--	1959032	--	1282461	5,58	2803
		Накладные расходы -		3898,34	--	1959032	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2552,01*		*1282461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2303,92*				*1157788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,09*				*124673*		
		Сметная стоимость		*516,03*		*259319*				
						3500812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную уширений. Группа грунтов 3**								
		м3 грунта	502,52966	843,79	--	424031	--	277588	1,21	608
		Накладные расходы -		843,79	--	424031	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		552,38		277588				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		498,68				250602		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,70				26985		
		Сметная стоимость		111,69		56130				
						757748				
96	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**								
		м3 грунта	7505,0284	12,89	12,89	96760	96760	25892	--	--
		Накладные расходы -		--	4,77	--	35828	59,1	--	32
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		3,45		25892				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2,82				21174		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,63				4717		
		Сметная стоимость		1,31		9812				
						132464				
97	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**								
		м3 грунта	1876,2571	1095,35	--	2055153	--	1345386	1,38	2589
		Накладные расходы -		1095,35	--	2055153	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		717,06		1345386				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		647,35				1214596		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,71				130790		
		Сметная стоимость		144,99		272043				
						3672582				
98	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
		м3 уплотненного грунта	7505,0284	133,34	54,15	1000691	406374	523808	0,13	968
		Накладные расходы -		79,19	25,69	594317	192778	59,1	0,03	235
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		69,79		523808				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		61,98				465174		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,81				58635		
		Сметная стоимость		16,25		121960				
						1646459				
99	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**								
		т	1198,0609	78,43	--	93964	--	3759	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,14		3759				
				3,14				3759		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,53*		*7818*				
		Сметная стоимость				*105540*				
100	**11-010102-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**								
		м3 грунта	**669,30777**	**14,44**	**11,88**	**9663**	**7949**	**3195**	**--**	**2**
				2,42	**4,41**	**1618**	**2951**	**59,1**	**--**	**3**
		Накладные расходы -		*4,77*		*3195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,03*				*2701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,74*				*495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,54*		*1029*				
		Сметная стоимость				*13887*				
		Монтаж трубопроводов								
101	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**								
		м3 основания	**108,71175**	**2329,71**	**113,58**	**253267**	**12348**	**62091**	**1,02**	**111**
				711,30	**28,77**	**77326**	**3128**	**62,1**	**0,04**	**4**
		Накладные расходы -		*571,15*		*62091*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*49962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*111,57*				*12129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,07*		*25229*				
		Сметная стоимость				*340587*				
102	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка**								
		км трубопровода	**1,5075**	**352927,66**	**110363,09**	**532038**	**166372**	**275635**	**286,00**	**431**
				224372,72	**36876,66**	**338242**	**55592**	**62,1**	**49,89**	**75**
		Накладные расходы -		*182842,41*		*275635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*162235,87*				*244571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20606,54*				*31064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42861,61*		*64614*				
		Сметная стоимость				*872287*				
103	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**								
		км трубопровода	**0,0630244**	**217547,66**	**59223,86**	**13711**	**3733**	**7621**	**194,00**	**12**
				153983,62	**19782,90**	**9705**	**1247**	**62,1**	**26,83**	**2**
		Накладные расходы -		*120927,27*		*7621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*107909,01*				*6801*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13018,27*				*820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27077,99*		*1707*				
		Сметная стоимость				*23039*				
104	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**								
		км трубопровода	**0,0121344**	**190552,06**	**46540,16**	**2312**	**565**	**1327**	**179,00**	**2**
				142077,67	**15461,54**	**1724**	**188**	**62,1**	**21,05**	**--**
		Накладные расходы -		*109367,21*		*1327*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*97831,85*				*1187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11535,36*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23993,54*		*291*				
		Сметная стоимость				*3930*				
105	**23-010501-1116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
		м	**3065,451**	**2665,77**	**--**	**8171787**	**--**	**326871**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*106,63*		*326871*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*106,63*				*326871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,79*		*679893*				
		Сметная стоимость				*9178551*				
106	**23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
		м	**514,09**	**1053,38**	**--**	**541532**	**--**	**21661**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*42,14*		*21661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,14*				*21661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,64*		*45055*				
		Сметная стоимость				*608249*				
107	**23-010501-1109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
		м	**98,98**	**340,43**	**--**	**33696**	**--**	**1348**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,62*		*1348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,62*				*1348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,32*		*2803*				
		Сметная стоимость				*37847*				
108	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**								
		т фасонных частей	**2,6035**	**562414,81**	**248673,47**	**1464247**	**647421**	**705901**	**312,70**	**814**
				295995,57	**88989,60**	**770624**	**231684**	**62,1**	**94,30**	**246**
		Накладные расходы -		*271135,41*		*705901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239075,79*				*622434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32059,62*				*83467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66684,02*		*173612*				
		Сметная стоимость				*2343760*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	23-020803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройник фланцевый ППТФ DN 150x150 ГОСТ 5525-88	32	107999,16	--	3455973	--	138239	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4319,97*		*138239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4319,97*				*138239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8985,53*		*287537*				
		Сметная стоимость				*3881749*				
110	23-020803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройник фланцевый ППТФ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	3	107999,16	--	323997	--	12960	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4319,97*		*12960*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4319,97*				*12960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8985,53*		*26957*				
		Сметная стоимость				*363913*				
111	23-020803-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крест фланцевый с пожарной подставкой DN 150x150 ГОСТ 5525-88	11	121223,06	--	1333454	--	53338	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4848,92*		*53338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4848,92*				*53338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10085,76*		*110943*				
		Сметная стоимость				*1497735*				
112	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Затворы стальные диаметром 150 мм. Установка	214	3320,79	886,25	710650	189658	338907	2,46	526
		задвижка или клапан		1929,92	316,53	413003	67737	62,1	0,31	66
		Накладные расходы -		*1583,68*		*338907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1395,04*				*298540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,63*				*40368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,36*		*83965*				
		Сметная стоимость				*1133522*				
113	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Затворы стальные диаметром 100 мм. Установка	12	1982,42	86,72	23789	1041	13613	2,03	24
		задвижка или клапан		1592,58	41,10	19111	493	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*1134,39*		*13613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1014,51*				*12174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*119,88*				*1439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,34*		*2992*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*40394*				
114	**11-220901-0202 РСНБ РК 2015**	**Затворы стальные диаметром 80 мм. Установка**	**125**	**1982,42**	**86,72**	**247802**	**10839**	**141799**	**2,03**	**254**
		задвижка или клапан		**1592,58**	**41,10**	**199072**	**5137**	**62,1**	**0,05**	**6**
		Накладные расходы -		*1134,39*		*141799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1014,51*				*126814*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*119,88*				*14985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,34*		*31168*				
		Сметная стоимость				*420769*				
115	**23-040103-4606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 150, типа BelVen ГОСТ 13547-79**	**214**	**25005,16**	**--**	**5351104**	**--**	**214044**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1000,21*		*214044*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1000,21*				*214044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2080,43*		*445212*				
		Сметная стоимость				*6010360*				
116	**23-040103-4604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 100, типа BelVen ГОСТ 13547-79**	**12**	**16424,46**	**--**	**197094**	**--**	**7884**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*656,98*		*7884*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*656,98*				*7884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1366,52*		*16398*				
		Сметная стоимость				*221376*				
117	**23-040103-4603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 80, типа BelVen ГОСТ 13547-79**	**125**	**13226,66**	**--**	**1653333**	**--**	**66133**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*529,07*		*66133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*529,07*				*66133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1100,46*		*137557*				
		Сметная стоимость				*1857024*				
118	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**256**	**847,65**	**17,34**	**216998**	**4440**	**120074**	**0,88**	**225**
		задвижка или клапан		**665,53**	**8,22**	**170375**	**2104**	**62,1**	**0,01**	**3**
		Накладные расходы -		*469,04*		*120074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*418,40*				*107109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,64*				*12964*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,34*		*26966*				
		Сметная стоимость				*364038*				
119	23-040102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	256	30033,09	--	7688471	--	307539	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1201,32*		*307539*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1201,32*				*307539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2498,75*		*639681*				
		Сметная стоимость				*8635691*				
120	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	51	1494,45	34,69	76217	1769	44960	1,62	83
		шт.		1256,00	16,44	64056	838	62,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*881,57*		*44960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*790,19*				*40299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*91,39*				*4661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,08*		*9694*				
		Сметная стоимость				*130871*				
121	23-051206-1703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-100**	50	60978,78	--	3048939	--	121958	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2439,15*		*121958*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2439,15*				*121958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5073,43*		*253672*				
		Сметная стоимость				*3424568*				
122	23-051206-1702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50**	1	54291,81	--	54292	--	2172	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2171,67*		*2172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2171,67*				*2172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4517,08*		*4517*				
		Сметная стоимость				*60981*				
123	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,2761879	562414,81	248673,47	155332	68681	74884	312,70	86
		т фасонных частей		295995,57	88989,60	81750	24578	62,1	94,30	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*271135,41*		*74884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239075,79*				*66030*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32059,62*				*8854*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66684,02*		*18417*				
		Сметная стоимость				*248634*				
124	**23-020803-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройник фланцевый ТФ 150х150 ГОСТ 5525-88**	**14**	**67150,55**	**--**	**940108**	**--**	**37604**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2686,02*		*37604*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2686,02*				*37604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5586,93*		*78217*				
		Сметная стоимость				*1055929*				
125	**23-020101-0747 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**61**	**3500,52**	**--**	**213532**	**--**	**8541**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*140,02*		*8541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*140,02*				*8541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,24*		*17766*				
		Сметная стоимость				*239839*				
126	**23-020101-0744 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**122**	**3500,52**	**--**	**427063**	**--**	**17083**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*140,02*		*17083*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*140,02*				*17083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,24*		*35532*				
		Сметная стоимость				*479677*				
127	**23-020101-0744 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**325**	**3500,52**	**--**	**1137669**	**--**	**45507**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*140,02*		*45507*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*140,02*				*45507*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*291,24*		*94654*				
		Сметная стоимость				*1277830*				
128	23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**								
		шт.	66	**236,81**	--	**15629**	--	**625**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,47*		*625*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*9,47*				*625*		
		Сметная стоимость		*19,70*		*1300*				
129	23-020101-1033 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**								
		шт.	1	**928,81**	--	**929**	--	**37**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,15*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*37,15*				*37*		
		Сметная стоимость		*77,28*		*77*				
130	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: фланцы. Установка**				*1043*				
		шт.	731	**820,49**	**499,52**	**599781**	**365145**	**253356**	**0,41**	**303**
		Накладные расходы -		**320,98**	**164,85**	**234635**	**120507**	**62,1**	**0,23**	**165**
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*346,59*		*253356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*301,70*				*220543*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*44,89*				*32813*		
		Сметная стоимость		*93,37*		*68251*				
131	ТТД СТЗ"Арыстан"	**Фланец металлический с покрытием ПП, DN 180**				*921388*				
		шт	713	**15444,64**	--	**11012030**	--	**440481**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*617,79*		*440481*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*617,79*				*440481*		
		Сметная стоимость		*1284,99*		*916201*				
132	ТТД СТЗ"Арыстан"	**Фланец металлический с покрытием ПП, DN 110**				*12368712*				
			15	**4700,00**	--	**70500**	--	**2820**	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*188,00*		*2820*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,00*				*2820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*391,04*		*5866*				
		Сметная стоимость				*79186*				
133	**ТТД СТЗ"Арыстан"**	**Фланец металлический с покрытием ПП, DN 63**	**3**	**3250,00**	**--**	**9750**	**--**	**390**	**--**	**--**
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*130,00*		*390*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*130,00*				*390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,40*		*811*				
		Сметная стоимость				*10951*				
134	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка**	**731**	**820,49**	**499,52**	**599781**	**365145**	**253356**	**0,41**	**303**
		шт.		**320,98**	**164,85**	**234635**	**120507**	**62,1**	**0,23**	**165**
		Накладные расходы -		*346,59*		*253356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,70*				*220543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,89*				*32813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,37*		*68251*				
		Сметная стоимость				*921388*				
135	**23-020303-7310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**713**	**3519,40**	**--**	**2509332**	**--**	**100373**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*140,78*		*100373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*140,78*				*100373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292,81*		*208776*				
		Сметная стоимость				*2818482*				
136	**23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**15**	**1459,10**	**--**	**21887**	**--**	**875**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,36*		*875*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,36*				*875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,40*		*1821*				
		Сметная стоимость				*24583*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	23-020303-7303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	3	642,10	--	1926	--	77	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,68*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,68*				*77*		
		Сметная стоимость		*53,42*		*160*				
138	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка				*2163*				
		фланец	1016	1035,71	95,68	1052285	97215	606494	0,90	914
		Накладные расходы -		851,92	8,22	865553	8351	62,1	0,01	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*596,94*		*606494*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*534,15*				*542694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,79*				*63799*		
		Сметная стоимость		*130,61*		*132702*				
139	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка				*1791481*				
		фланец	62	681,32	55,30	42242	3429	24431	0,60	37
		Накладные расходы -		567,95	--	35213	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*394,06*		*24431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*352,70*				*21867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,36*				*2564*		
		Сметная стоимость		*86,03*		*5334*				
140	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка				*72007*				
		фланец	122	520,96	41,47	63557	5060	36851	0,46	56
		Накладные расходы -		435,43	--	53122	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*302,05*		*36851*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*270,40*				*32989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,65*				*3862*		
		Сметная стоимость		*65,84*		*8033*				
141	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка				*108440*				
		фланец	392	350,58	27,65	137427	10839	82183	0,32	125
		Накладные расходы -		302,91	--	118739	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*209,65*		*82183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,10*				*73737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,55*				*8447*		
		Сметная стоимость		*44,82*		*17569*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*237179*				
142	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка**								
		фланец	**67**	**350,58**	**27,65**	**23489**	**1853**	**14047**	**0,32**	**21**
		Накладные расходы -		**302,91**	--	**20295**	--	**62,1**	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*209,65*		*14047*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,10*				*12603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,55*				*1444*		
		Сметная стоимость		*44,82*		*3003*				
143	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**				*40539*				
		шт.	**1016**	**3120,14**	--	**3170062**	--	**126802**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*124,81*		*126802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,81*				*126802*		
		Сметная стоимость		*259,60*		*263749*				
144	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**				*3560614*				
		шт.	**62**	**1861,19**	--	**115394**	--	**4616**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,45*		*4616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,45*				*4616*		
		Сметная стоимость		*154,85*		*9601*				
145	**23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**				*129611*				
		шт.	**122**	**1505,28**	--	**183644**	--	**7346**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60,21*		*7346*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,21*				*7346*		
		Сметная стоимость		*125,24*		*15279*				
146	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**				*206269*				
			392	**1040,03**	--	**407692**	--	**16308**	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,60*		*16308*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,60*				*16308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,53*		*33920*				
		Сметная стоимость				*457920*				
147	**23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**67**	**456,18**	**--**	**30564**	**--**	**1223**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,25*		*1223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18,25*				*1223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,95*		*2543*				
		Сметная стоимость				*34329*				
148	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**0,0013001**	**562414,81**	**248673,47**	**731**	**323**	**353**	**312,70**	**--**
		т фасонных частей		**295995,57**	**88989,60**	**385**	**116**	**62,1**	**94,30**	**--**
		Накладные расходы -		*271135,41*		*353*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239075,79*				*311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32059,62*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66684,02*		*87*				
		Сметная стоимость				*1170*				
149	**23-020103-2811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67**	**1**	**3684,20**	**--**	**3684**	**--**	**147**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,37*		*147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*147,37*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,53*		*307*				
		Сметная стоимость				*4138*				
150	**23-020103-2809 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67**	**1**	**1842,11**	**--**	**1842**	**--**	**74**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,68*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*73,68*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,26*		*153*				
		Сметная стоимость				*2069*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	23-010501-1018 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	143,824	5204,59	--	748545	--	29942	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*208,18*		*29942*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208,18*				*29942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,02*		*62279*				
		Сметная стоимость				*840766*				
152	23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,828	3369,71	--	9530	--	381	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,79*		*381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*134,79*				*381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,36*		*793*				
		Сметная стоимость				*10704*				
153	23-010501-1014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,606	2163,78	--	1311	--	52	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,55*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86,55*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,03*		*109*				
		Сметная стоимость				*1473*				
154	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	10,04	9436,72	--	94745	--	3790	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*3790*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*3790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*7883*				
		Сметная стоимость				*106418*				
155	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	12,048	9436,72	--	113694	--	4548	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*4548*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*4548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*9459*				
		Сметная стоимость				*127701*				
156	**24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Знаки установки пожарного гидранта**	**0,94**	**104341,92**	**--**	**98081**	**--**	**3923**	**--**	**--**
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4173,68*		*3923*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4173,68*				*3923*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8681,25*		*8160*				
		Сметная стоимость				*110165*				
157	**23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**9,036**	**13136,79**	**--**	**118704**	**--**	**4748**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*525,47*		*4748*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*525,47*				*4748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1092,98*		*9876*				
		Сметная стоимость				*133328*				
158	**23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**21,084**	**13136,79**	**--**	**276976**	**--**	**11079**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*525,47*		*11079*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*525,47*				*11079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1092,98*		*23044*				
		Сметная стоимость				*311099*				
159	**23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**22,088**	**13136,79**	**--**	**290165**	**--**	**11607**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*525,47*		*11607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*525,47*				*11607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1092,98*		*24142*				
		Сметная стоимость				*325913*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	12,048	13136,79	--	158272	--	6331	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*525,47*		*6331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*525,47*				*6331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1092,98*		*13168*				
		Сметная стоимость				*177771*				
161	23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	26,104	13136,79	--	342923	--	13717	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*525,47*		*13717*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*525,47*				*13717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1092,98*		*28531*				
		Сметная стоимость				*385171*				
162	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	0,041164	18074,42	--	744	--	30	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*62*				
		Сметная стоимость				*836*				
163	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	0,008534	18074,42	--	154	--	6	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*13*				
		Сметная стоимость				*173*				
164	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			0,009538	18074,42	--	172	--	7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*14*				
		Сметная стоимость				*193*				
165	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,02008**	**18074,42**	--	**363**	--	**15**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				
166	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,484932**	**18074,42**	--	**8765**	--	**351**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*351*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*729*				
		Сметная стоимость				*9845*				
167	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,11044**	**18074,42**	--	**1996**	--	**80**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*166*				
		Сметная стоимость				*2242*				
168	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,023092**	**18074,42**	--	**417**	--	**17**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*35*				
		Сметная стоимость				*468*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,18072**	**18074,42**	--	**3266**	--	**131**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*272*				
		Сметная стоимость				*3668*				
170	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,13052**	**18074,42**	--	**2359**	--	**94**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*94*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*196*				
		Сметная стоимость				*2650*				
171	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,20331**	**18074,42**	--	**3675**	--	**147**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*306*				
		Сметная стоимость				*4128*				
172	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,224896**	**18074,42**	--	**4065**	--	**163**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*338*				
		Сметная стоимость				*4566*				
173	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,101906**	**18074,42**	--	**1842**	--	**74**	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*153*				
		Сметная стоимость				*2069*				
174	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,0753**	**18074,42**	**--**	**1361**	**--**	**54**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*113*				
		Сметная стоимость				*1529*				
175	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,048192**	**18074,42**	**--**	**871**	**--**	**35**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*72*				
		Сметная стоимость				*978*				
176	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,016566**	**18074,42**	**--**	**299**	**--**	**12**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*25*				
		Сметная стоимость				*336*				
177	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,017068**	**18074,42**	**--**	**308**	**--**	**12**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*26*				
		Сметная стоимость				*346*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	**0,01757**	**18074,42**	--	**318**	--	**13**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722,98*				*13*		
		Сметная стоимость		*1503,79*		*26*				
179	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**				*357*				
		м	**0,054216**	**18074,42**	--	**980**	--	**39**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722,98*				*39*		
		Сметная стоимость		*1503,79*		*82*				
180	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**				*1101*				
		м	**0,018574**	**18074,42**	--	**336**	--	**13**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722,98*				*13*		
		Сметная стоимость		*1503,79*		*28*				
181	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**				*377*				
		м	**0,019076**	**18074,42**	--	**345**	--	**14**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722,98*				*14*		
		Сметная стоимость		*1503,79*		*29*				
182	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**				*387*				
			0,019578	**18074,42**	--	**354**	--	**14**	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*29*				
		Сметная стоимость				*398*				
183	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,08032**	**18074,42**	--	**1452**	--	**58**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*121*				
		Сметная стоимость				*1631*				
184	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,021084**	**18074,42**	--	**381**	--	**15**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*32*				
		Сметная стоимость				*428*				
185	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,046184**	**18074,42**	--	**835**	--	**33**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*69*				
		Сметная стоимость				*938*				
186	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,025602**	**18074,42**	--	**463**	--	**19**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*39*				
		Сметная стоимость				*520*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	**0,026104**	**18074,42**	**--**	**472**	**--**	**19**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*722,98*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*39*				
		Сметная стоимость				*530*				
188	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	**0,027108**	**18074,42**	**--**	**490**	**--**	**20**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*722,98*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*41*				
		Сметная стоимость				*550*				
189	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	**0,029116**	**18074,42**	**--**	**526**	**--**	**21**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*722,98*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*44*				
		Сметная стоимость				*591*				
190	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	**0,03012**	**18074,42**	**--**	**544**	**--**	**22**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*722,98*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*45*				
		Сметная стоимость				*611*				
191	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка**								
		шт.	**29**	**820,49**	**499,52**	**23794**	**14486**	**10051**	**0,41**	**12**
				320,98	**164,85**	**9308**	**4781**	**62,1**	**0,23**	**7**
		Накладные расходы -		*346,59*		*10051*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,70*				*8749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,89*				*1302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,37*		*2708*				
		Сметная стоимость				*36553*				
192	**23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**6**	**5832,61**	**--**	**34996**	**--**	**1400**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*233,30*		*1400*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*1400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*2912*				
		Сметная стоимость				*39307*				
193	**23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 95° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**1**	**5832,61**	**--**	**5833**	**--**	**233**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*233,30*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*485*				
		Сметная стоимость				*6552*				
194	**23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 98° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**1**	**5832,61**	**--**	**5833**	**--**	**233**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*233,30*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*485*				
		Сметная стоимость				*6552*				
195	**23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(102град.)**	**1**	**5832,61**	**--**	**5833**	**--**	**233**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*233,30*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*485*				
		Сметная стоимость				*6552*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	23-020303-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(102град.)	1	2263,00	--	2263	--	91	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,52*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90,52*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,28*		*188*				
		Сметная стоимость				*2542*				
197	23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(108град.)	1	5832,61	--	5833	--	233	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,30*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*485*				
		Сметная стоимость				*6552*				
198	23-020303-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(108град.)	1	2263,00	--	2263	--	91	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,52*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90,52*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,28*		*188*				
		Сметная стоимость				*2542*				
199	23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(122град.)	2	5832,61	--	11665	--	467	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,30*		*467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*971*				
		Сметная стоимость				*13102*				
200	23-020303-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(122град.)	2	2263,00	--	4526	--	181	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,52*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90,52*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,28*		*377*				
		Сметная стоимость				*5084*				
201	**23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(132град.)**	**1**	**5832,61**	**--**	**5833**	**--**	**233**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,30*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*485*				
		Сметная стоимость				*6552*				
202	**23-020302-1014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(132град.)**	**1**	**4648,61**	**--**	**4649**	**--**	**186**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,94*		*186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*185,94*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*386,76*		*387*				
		Сметная стоимость				*5222*				
203	**23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(135град.)**	**2**	**5832,61**	**--**	**11665**	**--**	**467**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,30*		*467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*971*				
		Сметная стоимость				*13102*				
204	**23-020302-1014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(135град.)**	**2**	**4648,61**	**--**	**9297**	**--**	**372**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,94*		*372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*185,94*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*386,76*		*774*				
		Сметная стоимость				*10442*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(138град.)**	1	5832,61	--	5833	--	233	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,30*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*485*				
		Сметная стоимость				*6552*				
206	23-020303-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(138град.)**	1	3213,47	--	3213	--	129	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,54*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*128,54*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,36*		*267*				
		Сметная стоимость				*3609*				
207	23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(143град.)**	2	5832,61	--	11665	--	467	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,30*		*467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*971*				
		Сметная стоимость				*13102*				
208	23-020303-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(143град.)**	2	3213,47	--	6427	--	257	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,54*		*257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*128,54*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,36*		*535*				
		Сметная стоимость				*7219*				
209	23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(150град.)**	4	5832,61	--	23330	--	933	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,30*		*933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*933*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*485,27*		*1941*				
		Сметная стоимость				*26204*				
210	**23-020303-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(150град.)**	**4**	**3213,47**	**--**	**12854**	**--**	**514**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,54*		*514*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*128,54*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*267,36*		*1069*				
		Сметная стоимость				*14438*				
211	**23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(156град.)**	**1**	**5832,61**	**--**	**5833**	**--**	**233**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,30*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*485,27*		*485*				
		Сметная стоимость				*6552*				
212	**23-020303-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(156град.)**	**1**	**3213,47**	**--**	**3213**	**--**	**129**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,54*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*128,54*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*267,36*		*267*				
		Сметная стоимость				*3609*				
213	**23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(165град.)**	**6**	**5832,61**	**--**	**34996**	**--**	**1400**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,30*		*1400*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*1400*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*485,27*		*2912*				
		Сметная стоимость				*39307*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	23-020303-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(165град.)	6	3213,47	--	19281	--	771	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,54*		*771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*128,54*				*771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,36*		*1604*				
		Сметная стоимость				*21656*				
215	23-020303-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(165град.)	6	2263,00	--	13578	--	543	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,52*		*543*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90,52*				*543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,28*		*1130*				
		Сметная стоимость				*15251*				
		Колодцы водопроводные железобетонные(Поселковая водопроводная сеть)								
216	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Дк-2000(185 колодца)	65,818997	22678,68	5393,44	1492688	354991	435271	8,86	583
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6619,13	2215,89	435664	145847	62,1	2,22	146
		Накладные расходы -		*6613,15*		*435271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5486,54*				*361119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1126,61*				*74152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2343,35*		*154237*				
		Сметная стоимость				*2082196*				
217	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)	1,8691867	13896,31	--	25975	--	1039	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*555,85*		*1039*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*1039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,17*		*2161*				
		Сметная стоимость				*29175*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				50						55120
218	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	67,688184	733,00	--	49615	--	1985	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*		*1985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,32*				*1985*		
		Сметная стоимость		*60,99*		*4128*				
219	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка				*55728*				
		м3 кладки	0,0655008	23551,01	1276,30	1543	84	218	5,95	--
		Накладные расходы -		4222,30	295,91	277	19	50,8	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3329,10*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2295,25*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1033,85*				*68*		
		Сметная стоимость		*2150,41*		*141*				
220	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Дк-1500,(134 колодца)				*1902*				
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,42567	22678,68	5393,44	690014	164099	201210	8,86	270
		Накладные расходы -		6619,13	2215,89	201391	67420	62,1	2,22	67
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6613,15*		*201210*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5486,54*				*166932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,61*				*34278*		
		Сметная стоимость		*2343,35*		*71298*				
221	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)				*962522*				
		м3	1,3538974	13896,31	--	18814	--	753	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*		*753*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*555,85*				*753*		
		Сметная стоимость		*1156,17*		*1565*				
222	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента				*21132*				
		м3	31,779567	733,00	--	23294	--	932	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				29,32		*932*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*1938*				
		Сметная стоимость				*26164*				
223	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов. Кладка**								
		м3 кладки	**0,0512615**	**23551,01**	**1276,30**	**1207**	**65**	**171**	**5,95**	**--**
		Накладные расходы -		**4222,30**	**295,91**	**216**	**15**	**50,8**	**0,36**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3329,10*		*171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2295,25*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1033,85*				*53*		
		Сметная стоимость		*2150,41*		*110*				
224	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых Дк-1500, Нр-3300(1колодец)**								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	**0,2086367**	**37844,00**	**5450,86**	**7896**	**1137**	**2102**	**13,90**	**3**
		Накладные расходы -		**11032,85**	**2226,57**	**2302**	**465**	**62,1**	**2,23**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*10077,22*		*2102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8234,10*				*1718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1843,12*				*385*		
		Сметная стоимость		*3833,70*		*800*				
225	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)**								
		м3	**0,0101037**	**13896,31**	**--**	**140**	**--**	**6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*555,85*				*6*		
		Сметная стоимость		*1156,17*		*12*				
226	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
		м3	**0,2187404**	**733,00**	**--**	**160**	**--**	**6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,32*				*6*		
		Сметная стоимость		*60,99*		*13*				
227	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов. Кладка**								
		м3 кладки	**0,0056957**	**23551,01**	**1276,30**	**134**	**7**	**19**	**5,95**	**--**
		Накладные расходы -		**4222,30**	**295,91**	**24**	**2**	**50,8**	**0,36**	**--**
				3329,10		*19*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2295,25*				*13*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2150,41*		*12*				
		Сметная стоимость				*165*				
228	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
		м2 поверхности	**679,89562**	**719,55**	**12,56**	**489219**	**8538**	**82052**	**0,21**	**144**
		Накладные расходы -		**172,31**	**1,64**	**117149**	**1118**	**50,8**	**--**	**1**
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*120,68*		*82052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,37*				*60080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,32*				*21972*		
		Сметная стоимость		*67,22*		*45702*				
229	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**								
		м2 поверхности	**139,9166**	**1039,74**	**17,88**	**145478**	**2502**	**13849**	**0,14**	**20**
		Накладные расходы -		**104,11**	**4,52**	**14567**	**633**	**50,8**	**0,01**	**1**
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*98,98*		*13849*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,19*				*7721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,80*				*6128*		
		Сметная стоимость		*91,10*		*12746*				
230	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками скоб**								
		м2	**28,063803**	**247,54**	**--**	**6947**	**--**	**4194**	**0,34**	**10**
		Накладные расходы -		**247,54**	**--**	**6947**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*149,43*		*4194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*134,17*				*3765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,27*				*428*		
		Сметная стоимость		*31,76*		*891*				
231	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	**28,063803**	**53,54**	**1,03**	**1503**	**29**	**487**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		**26,82**	**0,16**	**753**	**5**	**54,2**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*17,35*		*487*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,63*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,73*				*77*		
		Сметная стоимость		*5,67*		*159*				
232	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**								
		м2	**28,063803**	**92,33**	**1,62**	**2591**	**46**	**631**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		**33,03**	**0,33**	**927**	**9**	**54,2**	**--**	**--**
				22,50		*631*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,08*				*507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*9,19*		*258*				
		Сметная стоимость				*3480*				
233	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упоры бетонные на углы поворота. Устройство**	**0,179539**	**19667,20**	**683,77**	**3531**	**123**	**479**	**4,90**	**1**
		м3		**3567,45**	**164,00**	**640**	**29**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*2668,83*		*479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1809,75*				*325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*859,08*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1786,88*		*321*				
		Сметная стоимость				*4331*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**75972706**	**4115584**			**19724**
			Тенге			**14893761**	**1496610**			**1627**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21402069**				
		Материалы -	Тенге			**2082679**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**16390371**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**98081**				
		Местные материалы -	Тенге			**118000**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**93964**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11080946**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9831600**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1249346**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2598641**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**35081656**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16390371**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**54570637**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**54570637**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2182825**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4540277**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**61293740**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**96375396**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16390371**			

РАЗДЕЛ 3.Подводки к границам потребителей

Земляные работы

234	**11-010102-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**80,213072**	**196,36**	**183,33**	**15751**	**14705**	**4576**	**0,02**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		12,89	67,14	1034	5386	59,1	0,06	5
		Накладные расходы -		*57,05*		*4576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,30*				*3794*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,75*				*782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,27*		*1626*				
		Сметная стоимость				*21953*				
235	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	4051,1986	131,76	119,64	533786	484677	160249	0,02	74
		м3 грунта		12,12	43,66	49109	176873	59,1	0,04	160
		Накладные расходы -		*39,56*		*160249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*133555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*26694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,71*		*55523*				
		Сметная стоимость				*749558*				
236	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	125,2948	5075,96	--	635992	--	416346	6,97	874
		м3 грунта		5075,96	--	635992	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3322,93*		*416346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*375871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*40475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*671,91*		*84187*				
		Сметная стоимость				*1136525*				
237	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	464,05482	4229,97	--	1962938	--	1285018	5,81	2696
		м3 грунта		4229,97	--	1962938	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2769,11*		*1285018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*1160096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*124921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,93*		*259836*				
		Сметная стоимость				*3507792*				
238	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 К=0,96	**Грунты 4 группы. Уширение траншеи под колодцы и стыки труб, глубиной до 3 м**	236,03807	3898,34	--	920157	--	602371	5,58	1317
		м3 грунта		3898,34	--	920157	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2552,01*		*602371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2303,92*				*543813*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*248,09*				*58559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,03*		*121802*				
		Сметная стоимость				*1644331*				
239	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную уширений. Группа грунтов 3**								
		м3 грунта	**236,03807**	**843,79**	**--**	**199167**	**--**	**130383**	**1,21**	**286**
		Накладные расходы -		**843,79**	**--**	**199167**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*552,38*		*130383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*498,68*				*117708*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,70*				*12675*		
		Сметная стоимость		*111,69*		*26364*				
240	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**								
		м3 грунта	**3712,4386**	**12,89**	**12,89**	**47863**	**47863**	**12808**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**4,77**	**--**	**17723**	**59,1**	**--**	**16**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,45*		*12808*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,82*				*10474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,63*				*2333*		
		Сметная стоимость		*1,31*		*4854*				
241	**11-010205-0504 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**				*65524*				
		м3 грунта	**928,10965**	**1095,35**	**--**	**1016602**	**--**	**665509**	**1,38**	**1281**
		Накладные расходы -		**1095,35**	**--**	**1016602**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*717,06*		*665509*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*647,35*				*600812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,71*				*64697*		
		Сметная стоимость		*144,99*		*134569*				
242	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**				*1816680*				
		м3 уплотненного грунта	**3712,4386**	**133,34**	**54,15**	**495002**	**201017**	**259107**	**0,13**	**479**
		Накладные расходы -		**79,19**	**25,69**	**293985**	**95360**	**59,1**	**0,03**	**116**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*69,79*		*259107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,98*				*230103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*				*29004*		
		Сметная стоимость		*16,25*		*60329*				
						814438				