Счет-фактура № 00000000062 от 25 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №147/101114 от 10.11.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080840017805, Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080840017805,

ИИК получателя: KZ319261802106036008, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь	шт	1	54 299 446,43	54 299 446,43	12%	6 515 933,57	60 815 380,00	0	
Всего по счету:					**54 299 446,43**		**6 515 933,57**	**60 815 380,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Г.С.Г. Высотник

Товарищество с ограниченной ответственностью

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"** — **080840017805**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** — **061040006160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №147/101114 от 10.11.2014 г. от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
56	25.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь		шт	1	60 815 380,00	60 815 380,00	6 515 933,57	60 815 380,00
			Итого	1	x	60 815 380,00	6 515 933,57	60 815 380,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложения (Перечень документации)

Сдал (исполнитель) *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик:ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь (3 пятно)

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь (3 пятно)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 170

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 147/101114	«10» ноября 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снос строений и насаждений	5 301 430	5 301 430	2 083 433	2 083 433					568 010	5 301 430
Общестроительные работы	55 513 950	55 513 950	21 816 681	21 816 681					5 947 923	55 513 950
Итого к оплате	**60 815 380**	**60 815 380**	**23 900 114**	**23 900 114**					**6 515 933**	**60 815 380**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
для формы 2 3.
Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Подготовка территории строительства под пятно 3

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	E0152-1-2	Разборка фундаментов бутовых без очистки	м3	26,30	2094,03	595,87	55073	15671	9,09	239
					1498,16	233,20	39402	6133	1,33	35
2.	E0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	м3	2465,90	302,48	107,12	745894	264151	1,23	3031
					195,36	40,01	481743	98657	0,19	474
3.	E0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	м3	6,00	302,48	107,12	1815	643	1,23	7
					195,36	40,01	1172	240	0,19	1
4.	E0109-35-1	Демонтаж ограждений из профлиста и сетки	т	1,62	10663,25	505,28	17239	817	59,69	96
					9796,27	81,51	15838	132	0,39	1
5.	E0153-1-3	Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из бревен	м2	88,30	127,31	26,50	11241	2340	0,73	65
					100,81	4,35	8901	384	0,03	3
6.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	567,20	55,63	5,01	31551	2844	0,33	188
					50,61	0,78	28707	444	0,01	3
7.	E0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3	8,40	302,48	107,12	2541	900	1,23	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-2-этажных кирпичных зданий			195,36	40,01	1641	336	0,19	2
8.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	161,90	19,77	2,32	3201	376	0,12	20
					17,45	0,18	2824	30	0,00	1
9.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	21,01	115,08	1,15	2418	24	0,74	15
					113,93	0,18	2394	4	0,00	0
10.	Е0152-1-4	Разборка фундаментов бутобетонных	м3	5,00	2990,10	1517,82	14951	7589	9,28	46
					1472,29	589,59	7361	2948	3,24	16
11.	Е0153-2-2	Разборка кладки стен облегченной конструкции из кирпича	м3	5,00	5338,99	2244,07	26695	11220	21,70	109
					3094,91	602,74	15475	3014	3,24	16
12.	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	м3	26,80	302,48	107,12	8107	2871	1,23	33
					195,36	40,01	5236	1072	0,19	5
13.	Е0146-66-1	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой	гараж	1,00	6683,27	1624,71	6683	1625	28,92	29
					5058,56	568,22	5059	568	2,67	3
14.	Е0168-8-1	Разборка деревянных сараев без внутренней обшивки	м2	36,00	186,61	0,54	6718	19	1,27	46
					186,07	--	6699	--	0,00	0
15.	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	м3	10,00	302,48	107,12	3025	1071	1,23	12
					195,36	40,01	1954	400	0,19	2
16.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1138,71	202,86	202,86	230998	230998	--	--
					--	40,57	--	46200	0,85	970
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								1168148
		Раздел: РАБОТЫ С НАСАЖДЕНИЯМИ								
17.	Е0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	10,00	11,30	0,79	113	8	0,06	1
					10,51	0,29	105	3	0,00	0
18.	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	3,00	43,80	2,92	131	9	0,24	1
					40,88	1,09	123	3	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	6,00	25,33	1,53	152	9	0,15	1
					23,80	0,58	143	3	0,00	0
20.	Е0101-193 -7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	3,00	156,08	7,81	468	23	0,93	3
					148,27	2,92	445	9	0,02	0
21.	Е0101-197 -1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	10,00	23,45	23,45	234	234	--	--
					--	7,81	--	78	0,03	0
22.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	3,00	64,43	64,43	193	193	--	--
					--	21,47	--	64	0,07	0
23.	Е0147-32-4	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	4,00	1601,24	75,16	6405	301	4,28	17
					778,32	19,07	3113	76	0,08	0
24.	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	4,00	65,48	14,24	262	57	0,37	1
					51,23	5,40	205	22	0,02	0
25.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	4,00	482,26	187,83	1929	751	1,44	6
					253,57	46,16	1014	185	0,19	1
26.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,40	27,10	--	65	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2,40	202,86	202,86	487	487	--	--
					--	40,57	--	97	0,85	2
		Итого по разделу: РАБОТЫ С НАСАЖДЕНИЯМИ								10440
	ИТОГО:						1178589	545230		3976
							629554	161102		1535
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						775742		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На металломонтажные работы	14372
На сантехнические работы	2762
Всего накладных расходов:	792877
Итого с накладными	1971465

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	39429
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2010894
Итого с временными, 1,1 %	2033014
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2054971
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2063103
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2083433
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4978733
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	99575
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5078308
Налог на добавленную стоимость, 12 %	609397
Итого с НДС	5687705
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	5301430

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

КЕНСЕ

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
для формы 2,3.
Товарищество с ограничен. ответств-ю

со: за расценки
Высоцкая Е.Г.
22.12.2015.

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Общестроительные работы. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Землянные работы								
1.	Е0101-16-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	6340,39	23,45	22,28	148659	141237	0,01	44
					1,14	6,30	7219	39961	0,02	142
2.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	196,09	909,76	--	178400	--	4,91	963
					909,76	--	178400	--	--	--
3.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	11438,86	30,00	--	343166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	11438,86	202,86	202,86	2320486	2320486	--	--
					--	40,57	--	464097	0,85	9746
5.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	5537,12	46,58	46,57	257891	257891	--	--
					--	9,31	--	51578	0,20	1083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-139 -1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	3164,07	102,35	102,04	323843	322870	0,00	7
					0,29	28,30	910	89548	0,10	309
7.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1544,71	3,53	3,06	5452	4727	0,00	5
					0,45	1,07	693	1652	0,00	5
8.	Е0101-16-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	1544,71	23,45	22,28	36218	34410	0,01	11
					1,14	6,30	1759	9736	0,02	35
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2703,24	202,86	202,86	548380	548380	--	--
					--	40,57	--	109676	0,85	2303
10.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	46,34	140,51	--	6511	--	1,02	47
					140,51	--	6511	--	--	--
11.	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1498,37	6,91	6,91	10354	10354	--	--
					--	1,89	--	2831	0,01	9
12.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1544,71	24,78	5,19	38275	8022	0,12	192
					19,58	--	30252	--	--	--
13.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1544,71	16,16	13,80	24963	21313	0,01	22
					1,86	3,16	2878	4876	0,01	22
		Итого по разделу: Земляные работы								4242599
		Раздел: Фундаменты КЖ-19								
14.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	55,40	4589,97	75,91	254285	4205	1,55	86
					225,11	28,67	12471	1588	0,14	8
15.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	489,60	6001,26	226,11	2938215	110705	2,06	1008
					313,09	85,41	153288	41817	0,42	204
16.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00	--	446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,19	52400,00 -- --	-- -- --	115013 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
18.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	16,45	51000,00 -- --	-- -- --	838975 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
19.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,04	50900,00 -- --	-- -- --	103917 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	8,12	48300,00 -- --	-- -- --	392384 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
21.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,50	45800,00 -- --	-- -- --	114537 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
22.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,31	149300,00 -- --	-- -- --	46268 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Фундаменты КЖ-19								4804040
		Раздел: Приямки								
31.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	11,12	10006,00 2458,13	1526,09 524,68	111267 27334	16970 5834	14,36 1,97	160 22
32.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	24,00	251,62 42,95	4,39 1,66	6039 1031	105 40	0,24 0,01	6 0
33.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	16,63	140,51 140,51	-- --	2337 2337	-- --	1,02 --	17 --
34.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16,63	24,78 19,58	5,19 --	412 326	86 --	0,12 --	2 --
35.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,02	99004,51	349,88	1719	6	227,70	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	до 4 кг			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					38036,25	131,96	660	2	0,64	0
36.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	66000,00	--	3274	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	68800,00	--	10747	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,79	52400,00	--	41310	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Приямки								177103
		Раздел: Каркас ==								
49.	Е0106-14- 4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	56,81	10349,75	1138,67	587969	64688	11,96	679
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1891,46	430,15	107454	24437	2,10	119
50.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,54	66000,00	--	167772	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,53	68200,00	--	36146	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,57	61200,00	--	34762	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,28	48300,00	--	110027	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	7,75	45800,00	--	355179	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,20	44900,00	--	9088	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-21-	Устройство ригелей гражданских	м3	38,87	12480,35	4334,28	485111	168473	14,41	560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	зданий в металлической опалубке								
					2346,86	1172,82	91223	45588	4,49	174
57.	Е0106-21-1	Устройство балок монолитных	м3	3,22	11875,46	3987,54	38239	12840	12,82	41
					2088,71	1078,99	6726	3474	4,13	13
58.	С12041-95	Каркасы и сетки про странственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,75	66000,00	--	115352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,50	61200,00	--	30600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,38	48300,00	--	115151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,70	45800,00	--	77860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								2163257
		Раздел: Стены								
63.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	173,21	9452,92	393,01	1637341	68074	11,27	1952
					1868,17	148,48	323587	25718	0,73	126
64.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,21	69000,00	--	14320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,20	66000,00	--	211019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,67	68800,00	--	389782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,94	51000,00	--	200820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	12,50	50900,00	--	636169	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
69.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	5,34	45800,00 ---	-- --	244433 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								3333884
		Раздел: Перекрытие								
70.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	148,00	10329,00 1474,88	277,26 104,74	1528691 218282	41035 15502	9,27 0,51	1372 76
72.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,34	65000,00 ---	-- --	22425 ---	-- --	-- --	-- --
73.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,26	66000,00 ---	-- --	17127 ---	-- --	-- --	-- --
74.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	7,41	67700,00 ---	-- --	501664 ---	-- --	-- --	-- --
75.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	8,92	52400,00 ---	-- --	467612 ---	-- --	-- --	-- --
76.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	1,11	51000,00 ---	-- --	56600 ---	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,08	50900,00 ---	-- --	3858 ---	-- --	-- --	-- --
78.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,18	99004,51 38036,25	349,88 131,96	17383 6678	61 23	227,70 0,64	40 0
		Итого по разделу: Перекрытие								2615361
		ИТОГО:					17336243	4156938		7217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1180019	937978		14396

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2192335	
Всего накладных расходов:	2192335	
Итого с накладными	~~19551478~~	19528578

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	~~391030~~	390572
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	~~19942508~~	19919150
Итого с временными, 1,1 %	~~20161876~~	20138261
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	~~20379624~~	20355754
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	~~20460272~~	20436304
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	~~20661891~~	20637690
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	~~49375254~~	49314422
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	~~987505~~	986348
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	~~50362759~~	50303770
Налог на добавленную стоимость, 12 %	~~6043531~~	6036452
Итого с НДС	~~56406290~~	56340222
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	~~52575513~~	52513932

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Исправлено заказчиком: пач. 1710.

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Общестроительные работы. АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка. Цоколь								
225. 1	Е0126-33-	Теплоизоляция изделиями из пенопалистирола битуме стен и колонн прямоугольных	м3	41,80	13756,64 3754,46	213,47 80,21	575027 156937	8923 3353	20,90 0,39	873 16
226.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	414,24	251,62 42,95	4,39 1,66	104229 17793	1820 686	0,24 0,01	101 3
227.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,	м2	414,24	296,26 25,41	8,21 3,08	122721 10528	3401 1277	0,16 0,02	68 6
227.	С	Унифлекс ЭПП	м2	414,24	283,96 --	-- --	117628 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружная отделка.Цоколь								919605
		ИТОГО:					919605	14145		1043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							185258	5316		26

Накладные расходы :

На общестроительные работы	196024
Всего накладных расходов:	196024
Итого с накладными	1115629

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22313
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1137942
Итого с временными, 1,1 %	1150459
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1162884
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1167486
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1178991
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2817408
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	56348
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2873756
Налог на добавленную стоимость, 12 %	344851
Итого с НДС	3218607
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	3000018

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

СО: за расценки
Высоцкая Е.Выс.
22.12.2014 г.

Счет-фактура № 00000000001 от 26 января 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №147/101114 от 10.11.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080840017805, Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080840017805,

ИИК получателя: KZ319261802106036003, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь	шт	1	17 181 174,11	17 181 174,11	12%	2 061 740,89	19 242 915,00	0	
Всего по счету:					17 181 174,11		2 061 740,89	19 242 915,00		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" — 080840017805

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 — 061040006160

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №147/101114 от 10.11.2014 г.

Номер документа	Дата составления
1	26.01.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь			шт	1	19 242 915,00	19 242 915,00
				Итого	1	x	19 242 915,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы

должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____

должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 26.01.2015

М.П.

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь (3 пятно)

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь (3 пятно)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 170

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 147/101114	«10» ноября 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снос строений и насаждений	5 301 430	-	2 083 433							
Общестроительные работы	74 756 865	19 242 915	29 379 042	7 562 361					2 061 741	19 242 915
Итого к оплате	**80 058 295**	**19 242 915**	**31 462 475**	**7 562 361**					**2 061 741**	**19 242 915**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с ограничен. ответствен.ю

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 123/020914 от 02.09.2014г.

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Общестроительные работы. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас. Колонны монолитные								
1.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	48,59	10349,75 1891,46	1138,67 430,15	502894 91906	55328 20901	11,96 2,10	581 102
2.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,88	66000,00 --	-- --	124344 --	-- --	-- --	-- --
3.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,06	68200,00 --	-- --	72292 --	-- --	-- --	-- --
4.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,74	61200,00 --	-- --	45043 --	-- --	-- --	-- --
5.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,96	48300,00 --	-- --	46175 --	-- --	-- --	-- --
6.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	6,11	45800,00 --	-- --	279838 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	45,36	12480,35 2346,86	4334,28 1172,82	566121 106456	196607 53200	14,41 4,49	654 204
8.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,05	66000,00 --	-- --	135036 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,00	61200,00 --	-- --	61200 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,00	48300,00 --	-- --	193200 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,40	45800,00 --	-- --	155720 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас. Колонны монолитные								2181864
		Раздел: Стены								
12.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	97,20	9452,92 1868,17	393,01 148,48	918824 181587	38201 14432	11,27 0,73	1095 70
13.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	69000,00 --	-- --	4416 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,30	66000,00 --	-- --	85800 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,78	68800,00 --	-- --	122464 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,06	51000,00 --	-- --	105060 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,00	50900,00 --	-- --	407200 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Стены								1643764
		Раздел: Перекрытие								
18.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	148,00	10329,00 1474,88	277,26 104,74	1528691 218282	41035 15502	9,27 0,51	1372 76
19.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,36	65000,00 --	-- --	23140 --	-- --	-- --	-- --
20.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,26	66000,00 --	-- --	17087 --	-- --	-- --	-- --
21.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	13,38	67700,00 --	-- --	906049 --	-- --	-- --	-- --
22.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,91	52400,00 --	-- --	47490 --	-- --	-- --	-- --
23.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,59	51000,00 --	-- --	30212 --	-- --	-- --	-- --
24.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,25	50900,00 --	-- --	12481 --	-- --	-- --	-- --
25.	E0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,20	99004,51 38036,25	349,88 131,96	19781 7600	70 26	227,70 0,64	45 0
		Итого по разделу: Перекрытие								2584932
		ИТОГО:					6410558 605831	331241 104061		3748 452
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					745386			
		Всего накладных расходов:					745386			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	7155944
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	143119
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7299063
Итого с временными, 1,1 %	7379353
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	7459050
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7488567
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7562361
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	18071603
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	361432
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18433035
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2211964
Итого с НДС	20644999
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	19242915

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

СО: за расценки
Высоцкая

Счет-фактура № 00000000003 от 24 февраля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №147/101114 от 10.11.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080840017805,

ИИК получателя: KZ319261802106036008, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь	шт	1	21 095 863,39	21 095 863,39	12%	2 531 503,61	23 627 367,00		
Всего по счету:					**21 095 863,39**		**2 531 503,61**	**23 627 367,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"** — 080840017805

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** — 061040006160

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №147/101114 от 10.11.2014 г.

Номер документа	Дата составления
3	24.02.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь			шт	1	23 627 367,00	23 627 367,00
				Итого	1	x	23 627 367,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 24.02.2015

М.П.

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь (3 пятно)

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь (3 пятно)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 170

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 147/101114	«10» ноября 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снос строений и насаждений	5 301 430	-	2 083 433							
Общестроительные работы	98 384 232	23 627 367	38 664 469	9 285 427					2 531 504	23 627 367
Итого к оплате	**103 685 662**	**23 627 367**	**40 747 902**	**9 285 427**					**2 531 504**	**23 627 367**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Г.С.Г. Высотник» для формы 2.3. Товарищество с огранич. ответственностью

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Общестроительные работы. АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки								
		Кладка наружных стен из теплоблоков								
43.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	21,37	932,97 530,44	367,65 137,14	19936 11334	7856 2930	3,53 0,67	75 14
44.	С143004-32	Пеноблоки В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	м3	21,37	7773,00 --	-- --	166093 --	-- --	-- --	-- --
45.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	178,00	43,00 --	-- --	7654 --	-- --	-- --	-- --
		Кладка внутренних стен из стандартных блоков								
51.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	5,20	1692,33 683,10	428,75 160,42	8800 3552	2230 834	4,28 0,78	22 4
5.	С143003-137	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 95 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	623,00	86,00 --	-- --	53578 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены и перегородки								256061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
		Тип -1 полы тех.помещения, электрощитовой								
117.	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев гравийных	м3	294,32	1693,03	85,08	498292	25040	3,35	985
					507,15	31,05	149264	9139	0,16	47
118.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	25,75	5121,39	75,91	131891	1955	1,55	40
					225,11	28,67	5797	738	0,14	4
119.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	367,90	266,84	16,97	98169	6245	0,42	153
					60,29	6,37	22182	2344	0,03	11
		Тип -2 полы насосной, тепловой пункт								
121.	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев гравийных	м3	18,95	1693,03	85,08	32086	1612	3,35	63
					507,15	31,05	9612	588	0,16	3
122.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,69	197,78	11,44	4685	271	0,41	10
					60,03	4,30	1422	102	0,02	0
123.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 50 мм	м2	23,69	151,60	4,62	3591	110	0,03	1
					4,35	1,72	103	41	0,01	0
		Итого по разделу: Полы								768715
ИТОГО:							1024775	45318		1349
							203266	16716		84

Накладные расходы :

На общестроительные работы	268471
Всего накладных расходов:	268471
Итого с накладными	1293246

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	25865
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1319111
Итого с временными, 1,1 %	1333621
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1348024
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1353358
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1366694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3265958
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	65319
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3331277
Налог на добавленную стоимость, 12 %	399753
Итого с НДС	3731030
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	3477641

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены: ВОВ

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 123/020914 от 02.09.2014г.

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Общестроительные работы. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас								
49.	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	33,09	10349,75 1891,46	1138,67 430,15	342453 62585	37676 14233	11,96 2,10	396 70
50.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	1,88	66000,00 --	-- --	124344 --	-- --	-- --	-- --
51.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	1,06	68200,00 --	-- --	72292 --	-- --	-- --	-- --
52.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,74	61200,00 --	-- --	45043 --	-- --	-- --	-- --
53.	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,96	48300,00 --	-- --	46175 --	-- --	-- --	-- --
54.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	6,11	45800,00 --	-- --	279838 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ригели и балки монолитные								
56.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	43,43	12480,35	4334,28	542072	188255	14,41	626
					2346,86	1172,82	101934	50940	4,49	195
58.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,05	66000,00	--	135115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,95	61200,00	--	58324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,90	48300,00	--	188563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,29	45800,00	--	150499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								1984717
		Раздел: Стены								
63.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	85,42	9452,92	393,01	807431	33570	11,27	963
					1868,17	148,48	159572	12682	0,73	62
64.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	69000,00	--	4416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,30	66000,00	--	85800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,78	68800,00	--	122189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,06	51000,00	--	105060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,00	50900,00	--	407200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Стены								1532096
		Раздел: Перекрытие								
70.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	146,65	10329,00 1474,88	277,26 104,74	1514747 216290	40661 15360	9,27 0,51	1359 75
72.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,37	65000,00 --	-- --	24278 --	-- --	-- --	-- --
73.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	66000,00 --	-- --	8534 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	13,22	67700,00 --	-- --	894791 --	-- --	-- --	-- --
75.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,85	52400,00 --	-- --	44561 --	-- --	-- --	-- --
76.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,05	51000,00 --	-- --	53463 --	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,26	50900,00 --	-- --	13254 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,19	99004,51 38036,25	349,88 131,96	18603 7147	66 25	227,70 0,64	43 0
		Итого по разделу: Перекрытие								2572231
		Раздел: Устройство лестницы ЛМ-1 - 2 шт								
79.	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонных лестниц и площадок	м3	11,22	11360,96 2434,84	436,09 164,75	127470 27319	4893 1848	14,95 0,80	168 9
81.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,12	55620,00	--	6717	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
82.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00 --	-- --	5227 --	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	52102,00 --	-- --	5929 --	-- --	-- --	-- --
84.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,73	49502,00 --	-- --	36191 --	-- --	-- --	-- --
85.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,61	61200,00 --	-- --	281936 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство лестницы ЛМ-1 - 2 шт								463469
		Раздел: КРЫЛЬЦА ========== Кр3								
98.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крыльца	м3	14,28	8639,43 1656,00	414,55 156,60	123371 23648	5920 2236	10,34 0,76	148 11
99.	Е0106-22-1	Устройство лестниц	м3	3,02	10329,00 1474,88	277,26 104,74	31194 4454	837 316	9,27 0,51	28 2
100.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	41200,00 --	-- --	4034 --	-- --	-- --	-- --
101.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	69000,00 --	-- --	4546 --	-- --	-- --	-- --
102.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,26	53600,00 --	-- --	14075 --	-- --	-- --	-- --
103.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,39	67700,00 --	-- --	26709 --	-- --	-- --	-- --
104.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,01	99004,51	349,88	784	3	227,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		до 4 кг			38036,25	131,96	301	1	0,64	0
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦА								204713
ИТОГО:							6757228	311879		3731
							603250	97641		423

Накладные расходы :

На общестроительные работы	735937
Всего накладных расходов:	735937
Итого с накладными	7493165

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	149863
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7643028
Итого с временными, 1,1 %	7727101
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	7810554
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7841462
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7918733
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	18923217
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	378464
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19301681
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2316202
Итого с НДС	21617883
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	20149726

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Сдал:

Счет-фактура № 00000000005 от 27 марта 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №147/101114 от 10.11.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080840017805, Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080840017805,

ИИК получателя: KZ319261802106036008, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь	шт	1	28 069 608,93	28 069 608,93	12%	3 368 353,07	31 437 962,00		
Всего по счету:					**28 069 608,93**		**3 368 353,07**	**31 437 962,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"** — **080840017805**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** — **061040006160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №147/101114 от 10.11.2014 г.

Номер документа	Дата составления
4	27.03.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь			шт	1	31 437 962,00	31 437 962,00
				Итого	1	x	31 437 962,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.03.2015

М.П.

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь (3 пятно)

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь (3 пятно)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 170

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 147/101114	«10» ноября 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снос строений и насаждений	5 301 430	-	2 083 433							
Общестроительные работы	129 822 194	31 437 962	51 019 418	12 354 949					3 368 353	31 437 962
Итого к оплате	**135 123 624**	**31 437 962**	**53 102 851**	**12 354 949**					**3 368 353**	**31 437 962**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 123/020914 от 02.09.2014г.

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Общестроительные работы. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас								
1.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	41,36	10349,75 1891,46	1138,67 430,15	428066 78231	47095 17791	11,96 2,10	495 87
2.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,35	66000,00 --	-- --	155430 --	-- --	-- --	-- --
3.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,32	68200,00 --	-- --	90365 --	-- --	-- --	-- --
4.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,92	61200,00 --	-- --	56304 --	-- --	-- --	-- --
5.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,06	48300,00 --	-- --	51198 --	-- --	-- --	-- --
6.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	7,64	45800,00 --	-- --	349798 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Каркас								1131160
		Раздел: Ригели и балки монолитные								
7.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	54,29	12480,35 2346,86	4334,28 1172,82	677590 127417	235319 63675	14,41 4,49	782 244
8.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,56	66000,00 --	-- --	168894 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,19	61200,00 --	-- --	72904 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,88	48300,00 --	-- --	235704 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	4,11	45800,00 --	-- --	188124 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ригели и балки монолитные								1343216
		Раздел: Стены								
12.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	88,90	9452,92 1868,17	393,01 148,48	840365 166081	34939 13200	11,27 0,73	1002 64
13.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00 --	-- --	1075 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,34	66000,00 --	-- --	88645 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,53	68800,00 --	-- --	36753 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные	т	2,58	51000,00	--	131325	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
17.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	10,00	50900,00 -------- --	-- -------- --	509000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Стены								1607162
		Раздел: Перекрытие ==================								
18.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте	м3	182,88	10387,99 -------- 1533,87	277,26 -------- 104,74	1899704 -------- 280506	50705 -------- 19155	9,64 -------- 0,51	1763 -------- 94
19.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,49	65000,00 -------- --	-- -------- --	31769 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
20.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,32	66000,00 -------- --	-- -------- --	21335 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
21.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	16,12	67700,00 -------- --	-- -------- --	1091050 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
22.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	1,17	52400,00 -------- --	-- -------- --	61381 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	1,97	51000,00 -------- --	-- -------- --	100559 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
24.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,34	50900,00 -------- --	-- -------- --	17535 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
25.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,25	99004,51 -------- 38036,25	349,88 -------- 131,96	24726 -------- 9500	87 -------- 33	227,70 -------- 0,64	57 -------- 0
		Итого по разделу: Перекрытие								3248059
		Раздел: Устройство лестницы ЛМ-1 - 2 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
26.	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонных лестниц и площадок	м3	16,80	11360,96 2434,84	436,09 164,75	190864 40905	7326 2768	14,95 0,80	251 14
27.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	55620,00 --	-- --	10075 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	62000,00 --	-- --	7837 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	52102,00 --	-- --	8895 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	1,10	49502,00 --	-- --	54290 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,53	61200,00 --	-- --	93942 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство лестницы ЛМ-1 - 2 шт								365903
ИТОГО:							7695502 702640	375473 116622		4350 502

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	860224
Всего накладных расходов:	860224
Итого с накладными	8555726

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	171114
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8726840
Итого с временными, 1,1 %	8822835
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	8918122
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8953413
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9041641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	21606605
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	432132
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22038737
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2644648
Итого с НДС	24683385
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	23007037

Принял:

КЕНСЕ

Сдал:

Г.С.Г. Высотник
для формы 2.3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

СО: за расценки
Высоцкая

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Общестроительные работы. АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки								
43.	E0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	45,30	932,97 530,44	367,65 137,14	42264 24029	16655 6212	3,53 0,67	160 30
44.	C143004-32	Пеноблоки В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	м3	45,30	7773,00 --	-- --	352117 --	-- --	-- --	-- --
45.	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	377,35	43,00 --	-- --	16226 --	-- --	-- --	-- --
46.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	1,31	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	231422 12165	2743 1037	49,10 3,88	64 5
51.	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	194,00	1692,33 683,10	428,75 160,42	328313 132521	83178 31122	4,28 0,78	830 152
52.	C143003-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	12549,00	92,00 --	-- --	1154508 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Стены и перегородки								2124849
		Раздел: Внутренняя отделка ==========								
166.	Е0115-64-4	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	536,25	296,11 117,43	4,53 1,71	158788 62970	2430 919	0,64 0,01	341 4
167.	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	536,25	51,09 30,53	0,06 0,02	27397 16373	31 12	0,17 0,00	93 0
169.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	156,89	270,25 156,03	4,68 1,12	42399 24480	733 175	0,85 0,06	134 9
170.	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей стен и перегородок	м2	343,24	262,85 84,79	3,94 1,51	90222 29103	1354 517	0,52 0,01	180 2
171.	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	500,13	40,74 22,05	0,06 0,02	20377 11026	29 12	0,13 0,00	63 0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								339183
	ИТОГО:						2464033 312667	107151 40006		1864 203

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	400134
Всего накладных расходов:	400134
Итого с накладными	2864167

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	57283
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2921450
Итого с временными, 1,1 %	2953586
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2985485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2997299		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3026835		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						7233159		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						144663		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7377822		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						885339		
		Итого с НДС						8263161		
		Итого к оплате со скидкой К=0,932086						7701977		

Принял:

КР «Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС
РК ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»
КЕНСЕ

Сдал:

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
для формы 2.3.
Товарищество с огранич. ответственно

Объем подтверждаю
Технадзор:

СО: за расценки
Высоцкая ЕВыс

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Водопровод и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	41,00	339,28 68,83	4,82 1,82	13910 2822	198 74	0,39 0,01	16 0
2.	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	46,00	481,28 68,83	4,82 1,82	22139 3166	222 84	0,39 0,01	18 0
3.	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	10,00	606,28 68,83	4,82 1,82	6063 688	48 18	0,39 0,01	4 0
4.	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	10,00	706,16 88,49	11,89 4,45	7062 885	119 45	0,50 0,02	5 0
5.	C130806-1 05	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	12,00	2690,00 --	-- --	32280 --	-- --	-- --	-- --
6.	C130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,00	200,00 --	-- --	5000 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,00	22,68 6,68	0,06 0,02	408 120	1 --	0,03 0,00	1 0
8.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	18,00	40,23 7,20	0,05 --	724 130	1 --	0,04 --	1 --
9.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	14,00	1250,00 --	-- --	17500 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	92,00	764,45 117,74	1,64 0,62	70330 10832	151 57	0,64 0,00	59 0
11.	С130810-274	Хомутики для крепления труб	100шт	0,01	1523,78 --	-- --	18 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							175434 18643	739 278		103 1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	225
На сантехнические работы	23899
Всего накладных расходов:	24124
Итого с накладными	199558

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3991
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	203549
Итого с временными, 1,1 %	205788
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	208011
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	208834
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	210892
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	503964
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10079
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	514043
Налог на добавленную стоимость, 12 %	61685
Итого с НДС	575728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						503964		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						10079		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						514043		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						61685		
		Итого с НДС						575728		
		Итого к оплате со скидкой К=0,932086						536628		

Принял:

КЕНСЕ

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

СО: за расценки
Высоцкая Ерыс

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Отопление и вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Отопление										
1.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	60,00	272,90	4,55	16374	273	0,34		20	
					60,03	1,71	3602	103	0,01		1	
2.	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	35,00	351,90	4,55	12317	159	0,34		12	
					60,03	1,71	2101	60	0,01		0	
3.	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	45,00	617,32	9,14	27780	411	0,43		19	
					75,30	3,42	3389	154	0,02		1	
4.	C130904-981	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 20	шт.	4,00	526,00	--	2104	--	--		--	
					--	--	--	--	--		--	
5.	C130904-982	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 25	шт.	1,00	902,00	--	902	--	--		--	
					--	--	--	--	--		--	
		Итого по разделу: Отопление										59476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							59477	844		52
							9092	317		2

Накладные расходы :

На сантехнические работы	12042
Всего накладных расходов:	12042
Итого с накладными	71519

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1430
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	72949
Итого с временными, 1,1 %	73751
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	74548
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	74843
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	75581
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	180614
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3612
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	184226
Налог на добавленную стоимость, 12 %	22107
Итого с НДС	206333
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	192320

Принял:

КЕНСЕ

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

со: за расценки
Высоцкая Г.С.

Счет-фактура № 00000000007 от 28 апреля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №147/101114 от 10.11.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080840017805, Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080840017805,

ИИК получателя: KZ319261802106036008, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь	шт	1	50 236 348,21	50 236 348,21	12%	6 028 361,79	56 264 710,00		
Всего по счету:					**50 236 348,21**		**6 028 361,79**	**56 264 710,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"** — 080840017805

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** — 061040006160

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №147/101114 от 10.11.2014 г.

Номер документа	Дата составления
6	28.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь			шт	1	56 264 710,00	56 264 710,00
				Итого	1	x	56 264 710,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы

должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2015

м.п.

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик:ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь (3 пятно)

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь (3 пятно)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 170

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 147/101114	«10» ноября 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снос строений и насаждений	5 301 430	-	2 083 433							
Общестроительные работы	186 086 904	56 264 710	73 131 143	22 111 725					6 028 362	56 264 710
Итого к оплате	**191 388 334**	**56 264 710**	**75 214 576**	**22 111 725**					**6 028 362**	**56 264 710**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 123/020914 от 02.09.2014г.

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Отопление и вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
20.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	1800,00	545,71	14,02	982286	25233	1,89	3395
					336,38	5,26	605475	9460	0,03	46
21.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	30,00	508,23	6,07	15247	182	1,21	36
					216,83	2,28	6505	68	0,01	0
30.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	1800,00	81,28	19,38	146304	34880	0,24	437
					44,38	4,98	79881	8963	0,03	52
31.	C11031-200	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	м	1800,00	53,00	--	95400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	133,66	200,00	--	26732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								1265969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					1265969	60294		3868
							691861	18491		98

Накладные расходы :

На общестроительные работы	88844
На сантехнические работы	795530
Всего накладных расходов:	884375
Итого с накладными	2150343

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43007
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2193350
Итого с временными, 1,1 %	2217477
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2241426
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2250296
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2272471
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5430473
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	108609
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5539082
Налог на добавленную стоимость, 12 %	664690
Итого с НДС	6203772
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	5782449

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

СО: за расценки
Высоцкая Е.Вы

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 123/020914 от 02.09.2014г.

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Электротехническая часть

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
		Щит силовой ЩС-1								
10.	Ц0108-572 -3	Щит устанавливаемый на стене	шт	1,00	1357,10	78,55	1357	79	2,30	2
					364,55	15,53	365	16	0,09	0
11.	75-6-71	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-33026-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	1,00	90800,00	--	90800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Щит силовой ЩС-2								
12.	Ц0108-572 -3	Щит устанавливаемый на стене	шт	1,00	1357,10	78,55	1357	79	2,30	2
					364,55	15,53	365	16	0,09	
13.	75-6-70	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-33022-54У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	1,00	49600,00	--	49600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Щит силовой ЩС-3								
14.	Ц0108-572 -3	Щит устанавливаемый на стене	шт	1,00	1357,10	78,55	1357	79	2,30	2
					364,55	15,53	365	16	0,09	0
15.	75-6-67	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-33004-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	1,00	36500,00	--	36500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Щиты освещения								
16.	Е0121-24-2	Установка щитков освещения массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	4,00	663,27 522,67	41,59 16,49	2653 2091	166 66	3,04 0,08	12 0
17.	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	шт	4,00	11000,00 --	-- --	44000 --	-- --	-- --	-- --
		Щит аварийный с автоматами								
18.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	663,27 522,67	41,59 16,49	663 523	42 16	3,04 0,08	3 0
19.	Спрайс	Щиты ССТ Казахстан Щиток GD104N IP30 4мод	шт	2,00	523,08 --	-- --	1046 --	-- --	-- --	-- --
20.	Спрайс	Автоматический выключатель 1-х полюсный - 11203 BA 63	шт	3,00	232,40 --	-- --	697 --	-- --	-- --	-- --
		Кабельные изделия								
40.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	70,00	43,11 29,79	1,73 0,23	3018 2085	121 16	0,18 0,00	13 0
41.	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	м	140,00	46,18 31,05	2,53 0,34	6465 4347	354 48	0,18 0,00	26 0
42.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	5120,00	121,88 45,54	56,23 14,03	624000 233165	287923 71834	0,25 0,08	1295 417
43.	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,01	21217,30 11178,00	8397,30 2127,54	212 112	84 21	65,55 12,34	1 0
44.	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	т	0,01	17747,75 9496,70	7046,05 1785,96	177 95	70 18	56,35 10,36	1 0
45.	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	30,00	203,34 63,13	133,40 38,06	6100 1894	4002 1142	0,37 0,22	11 7
46.	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	м	2760,00	53,83 24,38	24,15 5,75	148571 67289	66654 15870	0,14 0,03	381 92
47.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	м	5120,00	9,61	0,12	49203	589	0,06	294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2			8,39	--	42982	--	--	--
48.	Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	м	70,00	22,14	0,58	1549	40	0,12	8
		провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2			18,86	0,12	1320	8	0,00	0
49.	Ц0108-412 -8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	м	140,00	77,81	2,53	10893	354	0,40	56
		провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2			68,08	0,69	9531	97	0,00	1
		Зеземление								
52.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали,	м	35,00	59,62	8,74	2087	306	0,15	5
		сечение 100 мм2			26,68	1,03	934	36	0,01	0
53.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из	м	10,00	112,69	4,03	1127	40	0,21	2
		полосовой стали, сечение 160 мм2			37,26	0,46	373	5	0,00	0
54.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой	м	175,00	89,88	3,22	15729	563	0,20	34
		стали, диаметр 8 мм			37,26	0,23	6520	40	0,00	0
55.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой	м	10,00	98,83	3,56	988	36	0,21	2
		стали, диаметр 16 мм			37,26	0,34	373	3	0,00	0
		Итого по разделу: Монтажные работы								1100151
		Раздел: Материалы не учтенные в расценках								
59.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей,	1000шт	0,33	16300,00	--	5412	--	--	--
		переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3			--	--	--	--	--	--
60.	С151803-51	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты	1000шт	0,16	24200,00	--	3872	--	--	--
		1Р31, тип У195 УХЛ2			--	--	--	--	--	--
68.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и	1000м	3,28	52100,00	--	171117	--	--	--
		сечение 3х1,5 мм2			--	--	--	--	--	--
69.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и	1000м	3,00	60500,00	--	181427	--	--	--
		сечение 3х2,5 мм2			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С151601-1 272Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	102190,00	--	1094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С151601-1 273Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	158694,00	--	4532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С151601-1 274Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	228701,00	--	17962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151601-1 275Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	389159,00	--	4168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С151601-2 9513	Кабели силовые ВВГ 4х50+1х25	км	0,19	651411,00	--	125579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С151607-2 58	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПВ, напряжением до 660 В, сечение 4 мм2	1000м	0,29	24800,00	--	7083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С151803-4 5	Коробка клеммная на 16 зажимов	шт	2,00	1660,00	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С151803-8 5	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	1000шт	0,01	70800,00	--	708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С151803-7 8	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	1000шт	0,01	43600,00	--	436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С151803-7 9	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 355х46х75 мм, тип К1162 У3	1000шт	0,01	60800,00	--	608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С151803-6 2	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	шт	5,00	509,00	--	2545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	С151803-6 3	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм	шт	5,00	583,00 -- --	-- -- --	2915 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
82.	Спрайс	Труба гладкая ПХВ Д20мм	м	2310,00	9,34 -- --	-- -- --	21577 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
83.	Спрайс	Труба гладкая ПХВ Д25мм	м	1820,00	14,95 -- --	-- -- --	27200 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
84.	Спрайс	Труба гладкая ПХВ Д32мм	м	70,00	23,91 -- --	-- -- --	1674 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
85.	Спрайс	Труба гладкая ПХВ Д70мм	м	140,00	87,43 -- --	-- -- --	12240 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Материалы не учтенные в расценках								595470

ИТОГО:					1695618 374729	361582 89268				2152 518

Накладные расходы :

На монтажные работы	441145
Всего накладных расходов:	441145
Итого с накладными	2136763

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	39162
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2175925
Итого с временными, 1,1 %	2197895
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2219703
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2227780
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2247973
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5371930
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	107439
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5479369
Налог на добавленную стоимость, 12 %	657524
Итого с НДС	6136893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5479369		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						657524		
		Итого с НДС						6136893		
		Итого к оплате со скидкой К=0,932086						5720112		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

со: за расценки
Высоцкая

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 123/020914 от 02.09.2014г.

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Общестроительные работы. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас								
1.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	80,40	10349,75 1891,46	1138,67 430,15	832099 152070	91547 34583	11,96 2,10	962 169
2.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,71	66000,00 --	-- --	112992 --	-- --	-- --	-- --
3.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,85	68200,00 --	-- --	126443 --	-- --	-- --	-- --
4.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,06	61200,00 --	-- --	65117 --	-- --	-- --	-- --
5.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	6,01	45800,00 --	-- --	275134 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								1411785
		Раздел: Ригели и балки монолитные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
6.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	64,79	12480,35 2346,86	4334,28 1172,82	808577 152049	280809 75985	14,41 4,49	934 291
7.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,85	66000,00 --	-- --	188067 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,60	61200,00 --	-- --	98078 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	6,31	48300,00 --	-- --	304964 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,58	45800,00 --	-- --	255419 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,69	154700,00 --	-- --	415470 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ригели и балки монолитные								2070576
		Раздел: Стены ==========								
12.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	37,20	9452,92 1868,17	393,01 148,48	351611 69489	14618 5523	11,27 0,73	419 27
13.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,69	51000,00 --	-- --	35190 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,11	50900,00 --	-- --	260250 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								647051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перекрытие								
15.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте	м3	189,29	10387,99 1533,87	277,26 104,74	1966343 290346	52483 19827	9,64 0,51	1825 97
16.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,46	65000,00 --	-- --	29705 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,46	66000,00 --	-- --	30611 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	16,79	67700,00 --	-- --	1136764 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,26	52400,00 --	-- --	65835 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,03	51000,00 --	-- --	52295 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,27	50900,00 --	-- --	13641 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,10	99004,51 38036,25	349,88 131,96	9861 3788	35 13	227,70 0,64	23 0
		Итого по разделу: Перекрытие								3305055
		Раздел: Устройство лестницы ЛМ-1 - 2 шт								
23.	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонных лестниц и площадок	м3	2,22	11360,96 2434,84	436,09 164,75	25221 5405	968 366	14,95 0,80	33 2
24.	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонных лестниц и площадок на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	м3	20,16	12523,39 2532,23	436,09 164,75	252471 51050	8792 3321	15,55 0,80	313 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,24	55620,00 --	-- --	13349 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	62000,00 --	-- --	10447 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,20	52102,00 --	-- --	10473 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	1,46	49502,00 --	-- --	72443 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,02	61200,00 --	-- --	123651 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство лестницы ЛМ-1 - 2 шт								508055
ИТОГО:							7942521 724197	449254 139618		4508 602

Накладные расходы :

На общестроительные работы	907005
Всего накладных расходов:	907005
Итого с накладными	8849526

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	176991
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9026517
Итого с временными, 1,1 %	9125809
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	9224368
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9260871
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9352129
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	22348571
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	446971
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22795542
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2735465
Итого с НДС	25531007
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	23797094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	22348571
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	446971
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22795542
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2735465
Итого с НДС	25531007
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	23797094

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Со: за расценки
Высотное строит-

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Общестроительные работы. АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки								
1.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	30,20	932,97	367,65	28176	11103	3,53	107
					530,44	137,14	16019	4142	0,67	20
2.	С143004-3 2	Пеноблоки В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	м3	30,20	7773,00	--	234745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143002-5 8	Сухие смеси для плиточных работ	кг	251,57	43,00	--	10817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	1,31	177199,02	2100,01	231422	2743	49,10	64
					9315,00	794,36	12165	1037	3,88	5
5.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	77,60	1692,33	428,75	131325	33271	4,28	332
					683,10	160,42	53009	12449	0,78	61
6.	С143003-1 57	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	5020,00	92,00	--	461840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Стены и перегородки								1098325
		Раздел: Перегородки гипсокартонные типового этажа (АР-6) ==========								
7.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	453,00	1709,55 447,64	16,25 6,13	774425 202780	7361 2777	2,67 0,03	1209 14
8.	С11011-21 89	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1288,66	184,00 --	-- --	237113 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	849,50	1686,65 447,64	16,25 6,13	1432806 380268	13804 5207	2,67 0,03	2266 25
10.	С11011-21 92	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1966,35	250,00 --	-- --	491588 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перегородки гипсокартонные типового этажа (АР-6) ==========								2935932
		Раздел: Окна ==========								
11.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	129,80	377,42 196,66	21,71 7,56	48989 25527	2818 981	1,18 0,04	153 5
12.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПХВ профилей высокоэффективные, безопасные, спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой, с энергосберегающим стеклом	м2	129,80	5206,00 --	-- --	675739 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0110-93-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	м2	54,08	440,64 215,67	24,59 8,55	23830 11663	1330 462	1,29 0,04	70 2
14.	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой, с энергосберегающим стеклом	м2	54,08	10900,00 --	-- --	589472 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок, высота проема до 2 м	м2	150,00	125,26 108,16	6,42 2,44	18790 16224	963 366	0,67 0,01	101 2
16.	С12069-6	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	122,30	839,00 --	-- --	102610 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна								1459429
		Раздел: Наружная отделка ==========								
17.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	м2	316,80	1193,50 503,46	53,93 35,93	378099 159496	17085 11384	2,89 0,17	915 52
18.	С11011-752	Сетка строительная стекляная	м2	364,32	65,00 --	-- --	23681 --	-- --	-- --	-- --
19.	С11031-590	Плиты теплоизоляционные минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	15,84	5891,00 --	-- --	93313 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружная отделка								495094
	ИТОГО:						5988780 877151	90478 38805		5217 186
		Накладные расходы : ==========								
		На общестроительные работы					1074442			
		Всего накладных расходов:					1074442			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	7063222
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	141264
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7204486
Итого с временными, 1,1 %	7283735
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	7362399
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7391534
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7464371
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	17837439
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	356749
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18194188
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2183303
Итого с НДС	20377491
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	18993574

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

со: за расценки
Высотная группа

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Водопровод и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: Всего вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	E0116-7-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	4,00	339,28 68,83	4,82 1,82	1357 275	19 7	0,39 0,01	2 0
32.	E0116-7-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	12,00	374,28 68,83	4,82 1,82	4491 826	58 22	0,39 0,01	5 0
33.	E0116-7-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	8,00	372,28 68,83	4,82 1,82	2978 551	39 15	0,39 0,01	3 0
34.	E0116-7-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	12,00	481,28 68,83	4,82 1,82	5775 826	58 22	0,39 0,01	5 0
36.	C130810-45 Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,00	200,00 --	-- --	1200 --	-- --	-- --	-- --
43.	E0116-14-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	157,00	545,18 336,38	14,02 5,26	85592 52811	2201 825	1,89 0,03	296 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	187,00	445,08 266,51	9,08 3,39	83230 49838	1699 634	1,48 0,02	277 3
45.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	250,00	81,28 44,38	19,38 4,98	20320 11095	4844 1245	0,24 0,03	61 7
46.	C11031-20-1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	250,00	53,00 --	-- --	13250 --	-- --	-- --	-- --
99.	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	4,00	339,28 68,83	4,82 1,82	1357 275	19 7	0,39 0,01	2 0
100.	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	17,00	374,28 68,83	4,82 1,82	6363 1170	82 31	0,39 0,01	7 0
101.	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	372,28 68,83	4,82 1,82	7446 1377	96 36	0,39 0,01	8 0
102.	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	16,00	481,28 68,83	4,82 1,82	7700 1101	77 29	0,39 0,01	6 0
111.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	157,00	514,25 336,38	14,02 5,26	80737 52811	2201 825	1,89 0,03	296 4
112.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	186,00	422,13 266,51	9,08 3,39	78517 49571	1690 631	1,48 0,02	276 3
113.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	250,00	81,28 44,38	19,38 4,98	20320 11095	4844 1245	0,24 0,03	61 7
114.	C11031-20-1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	250,00	53,00	--	13250	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм			--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					433883	17926		1303
							233622	5574		29

Накладные расходы :

На общестроительные работы	24679
На сантехнические работы	274581
Всего накладных расходов:	299260
Итого с накладными	733143

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14663
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	747806
Итого с временными, 1,1 %	756032
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	764197
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	767221
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	774781
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1851477
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	37030
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1888507
Налог на добавленную стоимость, 12 %	226621
Итого с НДС	2115128
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	1971481

Принял:

КР «Алматы каласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС РК 100 «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» КЕНСЕ

Сдал:

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с огранич. ответственностью

Объем подтверждаю
Технадзор:

СО: за расценки
Высоцкая

Счет-фактура № 00000000018 от 25 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №147/101114 от 10.11.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080840017805,

ИИК получателя: KZ319261802106036008, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь	шт	1	51 411 253,57	51 411 253,57	12%	6 169 350,43	57 580 604,00		
Всего по счету:					51 411 253,57		6 169 350,43	57 580 604,00		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" — 080840017805

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 — 061040006160

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №147/101114 от 10.11.2014 г.

Номер документа	Дата составления
15	25.05.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь			шт	1	57 580 604.00	57 580 604.00
				Итого	1	x	57 580 604.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / подпись / Мукаметхан Әлікей Әнуарұлы

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 25.05.2015

М.П.

Заказчик:ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь (3 пятно)

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь (3 пятно)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 170

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 147/101114	«10» ноября 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снос строений и насаждений	5 301 430	-	2 083 433							
Общестроительные работы	243 667 508	57 580 604	95 760 007	22 628 864					6 169 350	57 580 604
Итого к оплате	**248 968 938**	**57 580 604**	**97 843 440**	**22 628 864**					**6 169 350**	**57 580 604**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Водопровод и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Ниже отм.0.000								
10.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	99,40	81,28 44,38	19,38 4,98	8079 4411	1926 495	0,24 0,03	24 3
11.	С11031-20-1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	33,40	53,00 --	-- --	1770 --	-- --	-- --	-- --
12.	С11031-20-6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	46,00	92,00 --	-- --	4232 --	-- --	-- --	-- --
13.	С11031-20-7	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	м	10,00	103,00 --	-- --	1030 --	-- --	-- --	-- --
14.	С11031-23-3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	10,00	184,00 --	-- --	1840 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130904-983	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 32	шт.	4,00	1254,00 --	-- --	5016 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Ниже отм.0.000 ==========								21967
		Раздел: Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000 ========== ==========								
31.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	6,00	339,28 68,83	4,82 1,82	2036 413	29 11	0,39 0,01	2 0
32.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	17,00	374,28 68,83	4,82 1,82	6363 1170	82 31	0,39 0,01	7 0
33.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	11,00	372,28 68,83	4,82 1,82	4095 757	53 20	0,39 0,01	4 0
34.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	17,00	481,28 68,83	4,82 1,82	8182 1170	82 31	0,39 0,01	7 0
36.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,00	200,00 --	-- --	1600 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	61,00	81,28 44,38	19,38 4,98	4958 2707	1182 304	0,24 0,03	15 2
40.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	13,00	70,00 --	-- --	910 --	-- --	-- --	-- --
41.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	19,00	83,00 --	-- --	1577 --	-- --	-- --	-- --
42.	С11031-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	29,00	92,00 --	-- --	2668 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м	143,00	545,18 336,38	14,02 5,26	77960 48102	2005 752	1,89 0,03	270 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
44.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	213,00	445,08 266,51	9,08 3,39	94802 56767	1935 723	1,48 0,02	316 4
45.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	250,00	81,28 44,38	19,38 4,98	20320 11095	4844 1245	0,24 0,03	61 7
47.	С11031-20-3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	250,00	70,00 --	-- --	17500 --	-- --	-- --	-- --
49.	С130810-4-5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00 --	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --
50.	С130904-5-2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	100,00	1250,00 --	-- --	125000 --	-- --	-- --	-- --
51.	С130904-5-3	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	12,00	1390,00 --	-- --	16680 --	-- --	-- --	-- --
52.	СПрайс	Полипропиленовый шаровой кран,диам.25 мм	шт	27,00	186,82 --	-- --	5044 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0116-7-4	Коллектор из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	4,50	481,28 68,83	4,82 1,82	2166 310	22 8	0,39 0,01	2 0
		Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000 ==========								393860
		Раздел: Горячее водоснабжение Т3,Т4 Ниже отм.0.000 ========== ==========								
59.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	20,00	339,28 68,83	4,82 1,82	6786 1377	96 36	0,39 0,01	8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	36,00	374,28 68,83	4,82 1,82	13474 2478	173 65	0,39 0,01	14 0
61.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	28,00	372,28 68,83	4,82 1,82	10424 1927	135 51	0,39 0,01	11 0
62.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	35,00	481,28 68,83	4,82 1,82	16845 2409	169 64	0,39 0,01	14 0
63.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	32,00	606,28 68,83	4,82 1,82	19401 2202	154 58	0,39 0,01	12 0
64.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	8,00	706,16 88,49	11,89 4,45	5649 708	95 36	0,50 0,02	4 0
66.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,00	200,00 --	-- --	5600 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,00	22,68 6,68	0,06 0,02	408 120	1 --	0,03 0,00	1 0
68.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	18,00	40,23 7,20	0,05 --	724 130	1 --	0,04 --	1 --

Итого по разделу:
Горячее водоснабжение Т3,Т4 Ниже отм.0.000 79310
==========

Раздел:
Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000
==========
==========

99.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	4,00	339,28 68,83	4,82 1,82	1357 275	19 7	0,39 0,01	2 0
100.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	17,00	374,28	4,82	6363	82	0,39	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм			68,83	1,82	1170	31	0,01	0
101.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	372,28 68,83	4,82 1,82	7446 1377	96 36	0,39 0,01	8 0
102.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	16,00	481,28 68,83	4,82 1,82	7700 1101	77 29	0,39 0,01	6 0
104.	С130810-45	/кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,00	200,00 --	-- --	2600 --	-- --	-- --	-- --
111.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	157,00	514,25 336,38	14,02 5,26	80737 52811	2201 825	1,89 0,03	296 4
112.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	186,00	422,13 266,51	9,08 3,39	78517 49571	1690 631	1,48 0,02	276 3
113.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	250,00	81,28 44,38	19,38 4,98	20320 11095	4844 1245	0,24 0,03	61 7
115.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	250,00	91,00 --	-- --	22750 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000 ==========								227790
		Раздел: Канализация бытовая К1 Ниже отм.0.000 ========== ==========								
130.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	10,40	636,57 122,13	0,74 0,29	6620 1270	8 3	0,67 0,00	7 0
131.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	8,00	764,45 117,74	1,64 0,62	6116 942	13 5	0,64 0,00	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	E0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	2,00	2920,39 160,43	10,58 5,17	5841 321	21 10	0,91 0,02	2 0
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1 Ниже отм.0.000 ==========								18578
		Раздел: Канализация бытовая К1 Выше отм.0.000 ========== ==========								
134.	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	90,00	636,57 122,13	0,74 0,29	57291 10992	66 26	0,67 0,00	60 0
135.	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	220,00	764,45 117,74	1,64 0,62	168179 25902	362 137	0,64 0,00	142 1
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1 Выше отм.0.000 ==========								225470
		Раздел: Канализация К2 ========== ==========								
142.	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	4,00	442,87 115,40	16,24 6,08	1771 462	65 24	0,64 0,03	3 0
143.	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	130,00	1263,44 150,07	23,92 8,96	164248 19510	3110 1165	0,83 0,04	108 6
145.	C130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,00	200,00 --	-- --	4600 --	-- --	-- --	-- --
146.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,00	22,68 6,68	0,06 0,02	1020 301	3 1	0,03 0,00	2 0
147.	E0113-26-	Окраска металлических	м2	45,00	40,23	0,05	1810	2	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177			7,20	--	324	--	--	--
		Итого по разделу:								173450
		Канализация К2								
		ИТОГО:					1140426	25645		1756
							315677	8105		42

Накладные расходы :

На общестроительные работы	33384
На сантехнические работы	371594
Всего накладных расходов:	404978
Итого с накладными	1545404

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	30908
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1576312
Итого с временными, 1,1 %	1593651
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1610862
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1617237
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1633174
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3902759
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78055
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3980814
Налог на добавленную стоимость, 12 %	477698
Итого с НДС	4458512
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	4155717

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Т. Кашаганов

СО: за расценки
Высоцкая
Е Выс

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Общестроительные работы. Лифт.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0109-34-5	Монтаж металлоконструкций лифта	т	2,34	9751,19	2162,21	22857	5068	17,30			41
					3015,00	415,31	7067	973	1,56			4
2.	С12021-260	Металлоконструкций лифта из швеллеров и уголков	т	2,34	114900,00	--	269328	--	--			--
					--	--	--	--	--			--
ИТОГО:							292185	5068				41
							7067	973				4

Накладные расходы :

На металломонтажные работы	7237
Всего накладных расходов:	7237
Итого с накладными	299422

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5988
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	305410
Итого с временными, 1,1 %	308770
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	312105
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	313340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						316428		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						756161		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						15123		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						771284		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						92554		
		Итого с НДС						863838		
		Итого к оплате со скидкой К=0,932086						805171		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

СО: за расценки
Высоцкая

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Отопление и вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентиляция								
1.	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	751,40	1210,97 298,86	15,89 5,95	909921 224561	11940 4473	1,86 0,03	1397 22
2.	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000, 1400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	128,10	1181,97 274,40	12,78 4,78	151410 35151	1637 613	1,70 0,02	218 3
3.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	44,40	1207,18 237,73	11,05 4,13	53599 10555	491 183	1,47 0,02	65 1
4.	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	80,00	93,00 --	-- --	7440 --	-- --	-- --	-- --
9.	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	923,20	2267,09 134,03	114,06 42,72	2092977 123739	105297 39441	0,68 0,21	625 193
		Итого по разделу: Вентиляция								3215347
		Раздел: Отопление								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
20.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	1080,00	545,71 336,38	14,02 5,26	589372 363285	15140 5676	1,89 0,03	2037 28
21.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	20,00	508,23 216,83	6,07 2,28	10165 4337	121 46	1,21 0,01	24 0
22.	C130904-981	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 20	шт.	5,00	526,00 --	-- --	2630 --	-- --	-- --	-- --
23.	C130904-982	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 25	шт.	2,00	902,00 --	-- --	1804 --	-- --	-- --	-- --
27.	C130903-1063	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	шт.	13,00	3103,00 --	-- --	40339 --	-- --	-- --	-- --
28.	C130903-1067	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	шт.	18,00	5866,00 --	-- --	105588 --	-- --	-- --	-- --
29.	C130903-1068	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	шт.	5,00	6259,00 --	-- --	31295 --	-- --	-- --	-- --
30.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	1080,00	81,28 44,38	19,38 4,98	87782 47929	20928 5378	0,24 0,03	262 31
31.	C11031-200	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	м	1080,00	53,00 --	-- --	57240 --	-- --	-- --	-- --
32.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	133,66	200,00 --	-- --	26732 --	-- --	-- --	-- --
33.	E0118-15-	Установка гребенок	1шт	9,00	8382,76	81,26	75445	731	8,13	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 45 мм			1436,50	29,32	12929	264	0,15	1
35.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	108,00	517,49 292,39	45,13 18,11	55889 31578	4874 1956	1,69 0,08	183 9
36.	С130904-160	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт	108,00	2328,00 --	-- --	251424 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130903-1063	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, TMAX 120°С, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	шт.	36,00	3103,00 --	-- --	111708 --	-- --	-- --	-- --
38.	С130903-223	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	9,00	16351,00 --	-- --	147159 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	5,00	517,49 292,39	45,13 18,11	2587 1462	226 91	1,69 0,08	8 0
40.	С130904-161	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт	5,00	2770,00 --	-- --	13850 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130904-995	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32	шт.	5,00	1818,00 --	-- --	9090 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130903-333	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	9,00	7259,00 --	-- --	65331 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	27,00	4900,49 154,58	60,28 21,32	132313 4174	1628 576	0,89 0,11	24 3
		Итого по разделу: Отопление								1817744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тепловой пункт ==========								
56.	Е0118-18-3	Монтаж теплового пункта	1узел	1,00	9726,93 2798,38	632,30 237,20	9727 2798	632 237	15,75 1,16	16 1
57.	СПрайс	БТП - отопление 240кВТ, ГВС 224кВт, Теплосчетчик - Магика	комплект	1,00	1851195,88 --	-- --	1851196 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	3,10	430,90 60,03	4,55 1,71	1336 186	14 5	0,34 0,01	1 0
59.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	2,20	480,90 60,03	4,55 1,71	1058 132	10 4	0,34 0,01	1 0
60.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	7,00	821,57 133,51	18,39 6,89	5751 935	129 48	0,75 0,03	5 0
		Итого по разделу: Тепловой пункт								1869068
ИТОГО:							6902158 863751	163797 58991		4940 292

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	200169
На сантехнические работы	904004
Всего накладных расходов:	1104173
Итого с накладными	8006331

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	123103
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8129434
Итого с временными, 1,1 %	8198495
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	8267046
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8292435
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8355908
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	19967925
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	399359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20367284
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2444074
Итого с НДС	22811358
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	21262147

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Ш. Кашаганов

со: за расценки
Высокая группа

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Общестроительные работы. АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки. Кладка наружных стен из теплоблоков								
43.	E0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	38,90	932,97 530,44	367,65 137,14	36293 20634	14302 5335	3,53 0,67	137 26
44.	C143004-32	Пеноблоки В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	м3	38,90	7773,00 --	-- --	302370 --	-- --	-- --	-- --
45.	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	324,04	43,00 --	-- --	13934 --	-- --	-- --	-- --
46.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	1,29	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	228587 12016	2709 1025	49,10 3,88	63 5
47.	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	42,00	167,79 105,83	57,67 21,48	7047 4445	2422 902	0,61 0,11	26 4
48.	C11031-590	Плиты теплоизоляционные минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом	м3	2,44	5891,00 --	-- --	14374 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		связующем, толщина 40-100 мм								
49.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков пароизолитовым жгутом	м	306,90	39,77 12,19	0,21 0,08	12206 3741	64 25	0,07 0,00	22 0
50.	С11011-75 2	Сетка строительная стекляная	м2	49,14	65,00 --	-- --	3194 --	-- --	-- --	-- --
										618003
		Итого по разделу: Стены и перегородки. Кладка наружных стен из теплоблоков								
		Раздел: Кладка внутренних стен из стандартных блоков								
51.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	72,52	1692,33 683,10	428,75 160,42	122723 49536	31092 11634	4,28 0,78	310 57
52.	С143003-1 57	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	4690,00	92,00 --	-- --	431480 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	м3	66,86	4624,32 225,11	122,21 46,58	309182 15051	8171 3114	1,40 0,22	94 15
54.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	7,20	9981,60 9496,13	485,47 181,12	71868 68372	3495 1304	64,86 0,89	467 6
55.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,39	41200,00 --	-- --	16222 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,57	32300,00 --	-- --	18299 --	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,24	50900,00 --	-- --	317631 --	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,40	55620,00 --	-- --	22200 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	м3	30,38	9491,06	1138,67	288376	34597	11,96	363
					1891,46	430,15	57470	13070	2,10	64
60.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,19	55620,00	--	10681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	10,11	50900,00	--	514836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0115-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах	м	3706,24	151,89	0,29	562940	1066	0,53	1959
					94,93	--	351842	--	--	--
63.	С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	м3	14,19	3405,00	--	48322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,26	9696,38	422,64	12252	534	15,06	19
					2533,16	159,65	3201	202	0,78	1
65.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	55620,00	--	3379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,31	52400,00	--	16288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кладка внутренних стен из стандартных блоков								2766681
		Раздел: Перегородки гипсокартонные типового этажа (АР-6)								
77.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	330,68	1709,55	16,25	565313	5373	2,67	882
					447,64	6,13	148025	2027	0,03	10
78.	С11011-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	940,70	184,00	--	173089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	431,30	1686,65	16,25	727450	7008	2,67	1151
					447,64	6,13	193066	2644	0,03	13
80.	С11011-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	998,35	250,00	--	249586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки гипсокартонные типового этажа (АР-6)								1715439
		Раздел: Окна								
93.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	84,04	377,42	21,71	31718	1824	1,18	99
					196,66	7,56	16527	635	0,04	3
94.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	21,60	458,28	22,22	9899	480	1,28	28
					213,70	7,35	4616	159	0,04	1
95.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	9,54	508,32	21,85	4849	208	1,50	14
					250,39	7,11	2389	68	0,03	0
96.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей высокоэффективные, безопасные, спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой, с энергосберегающим стеклом	м2	84,04	5206,00	--	437512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей высокоэффективные, безопасные, спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с	м2	21,60	6022,00	--	130075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка, с энергосберегающим стеклом								
98.	С12061-182	Продухи из ПХВ профилей: одноэлементные с металлической сеткой	м2	9,54	5206,00 --	-- --	49665 --	-- --	-- --	-- --
99.	Е0110-93-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	м2	172,72	440,64 215,67	24,59 8,55	76107 37251	4248 1477	1,29 0,04	223 7
100.	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой, с энергосберегающим стеклом	м2	172,72	10900,00 --	-- --	1882648 --	-- --	-- --	-- --
101.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок, высота проема до 2 м	м2	182,64	125,26 108,16	6,42 2,44	22878 19754	1172 445	0,67 0,01	123 2
102.	С12069-6	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	149,30	839,00 --	-- --	125263 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна								2770615
		Раздел: Внутренняя отделка. Типовые этажи (со 2 по 9) на отм. +2.850 -:- +22.800								
185.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	924,80	270,25 156,03	4,68 1,12	249926 144298	4324 1032	0,85 0,06	787 55
		Итого по разделу: Внутренняя отделка. Типовые этажи (со 2 по 9) на отм. +2.850 -:- +22.800								249926
		Раздел: Ограждение балконов								
347.	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций ограждения балконов	т	6,03	15868,45 6375,60	6297,25 1785,80	95704 38452	37979 10770	36,56 6,91	220 42
348.	С12021-24	Стоимость ограждения из труб	т	6,03	172800,00	--	1042171	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5				--	--	--	--	--	--
349.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	4,36	94466,26 36742,50	2799,76 1058,29	411744 160147	12203 4613	195,50 5,16	852 23
		Итого по разделу: Ограждение балконов								1549619
		Раздел: Парапет. Пт-1, ПТ-2 (Замена)								
1.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	22,14	9452,92 1868,17	393,01 148,48	209326 41369	8703 3288	11,27 0,73	250 16
2.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,72	71100,00 --	-- --	51485 --	-- --	-- --	-- --
3.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,85	68800,00 --	-- --	58205 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Парапет. Пт-1, ПТ-2								319015
	ИТОГО:						9989297 1392202	181977 63769		8090 350

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1627476
На металломонтажные работы	44300
Всего накладных расходов:	1671775
Итого с накладными	11661073

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	233221
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11894294
Итого с временными, 1,1 %	12025131
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	12155002
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12203103
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12323354
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	29448841
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	588977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						30037818		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3604538		
		Итого с НДС						33642356		
		Итого к оплате со скидкой К=0,932086						31357569		

Принял:

КЕНСЕ

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

20: за расценки
Высоцкая

Счет-фактура № 00000000025 от 25 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №147/101114 от 10.11.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080840017805,

ИИК получателя: KZ319261802106036008, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь	шт	1	95 212 031,25	95 212 031,25	12%	11 425 443,75	106 637 475,00		
Всего по счету:					**95 212 031,25**		**11 425 443,75**	**106 637 475,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"** — 080840017805

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** — 061040006160

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №147/101114 от 10.11.2014 г.

Номер документа	Дата составления
22	25.06.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь			шт	1	106 637 475,00	106 637 475,00
				Итого	1	x	106 637 475,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Мукаметхан Әлікей Әнуарұлы

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (получения) работ (услуг) 25.06.2015

М.П.

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик:ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь (3 пятно)

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь (3 пятно)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 170

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 147/101114	«10» ноября 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снос строений и насаждений	5 301 430	-	2 083 433							
Общестроительные работы	350 304 983	106 637 475	137 563 435	41 803 428					11 425 444	106 637 475
Итого к оплате	**355 606 413**	**106 637 475**	**139 646 868**	**41 803 428**					**11 425 444**	**106 637 475**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 123/020914 от 02.09.2014г.

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Электротехническая часть

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы.Вводное устройство ВРУ-1-13-20								
1.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3502,90 647,45	256,45 56,92	3503 647	256 57	3,45 0,33	3 0
2.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1,00	120700,00 --	-- --	120700 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Монтажные работы.Вводное устройство ВРУ-1-13-20								124203
		Раздел: на отходящий линиях								
3.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	2,00	1079,76 507,15	37,60 5,17	2160 1014	75 10	2,30 0,03	5 0
4.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,	шт	5,00	917,20 391,00	32,20 5,17	4586 1955	161 26	2,30 0,03	12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на ток до 100 А								
5.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	537,23 261,05	15,18 2,64	1612 783	46 8	1,15 0,02	3 0
6.	С	Автоматический выключатель 3-х полюсный iP125A	шт	2,00	8144,40 --	-- --	16289 --	-- --	-- --	-- --
7.	С	Автоматический выключатель 3-х полюсный iP100A	шт	2,00	4391,66 --	-- --	8783 --	-- --	-- --	-- --
8.	С	Автоматический выключатель 3-х полюсный iP32A	шт	3,00	919,88 --	-- --	2760 --	-- --	-- --	-- --
9.	С	Автоматический выключатель 3-х полюсный iP16A	шт	3,00	755,11 --	-- --	2265 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: на отходящий линиях								38454
		Раздел: Щит этажный ==								
21.	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	18,00	912,28 742,61	59,42 23,55	16421 13367	1070 424	4,27 0,12	77 2
22.	С	Шит этажный	шт	18,00	29890,47 --	-- --	538028 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Щит этажный								554449
		Раздел: Щит квартирный ==								
23.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	54,00	663,27 522,67	41,59 16,49	35817 28224	2246 890	3,04 0,08	164 4
24.	С	TDM Щит ЩУРН 1/12	шт	54,00	1851,34 --	-- --	99972 --	-- --	-- --	-- --
25.	С	Автоматический выключатель 1-х полюсный - 11203 BA 63	шт	486,00	232,40	--	112946	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Устройство защитного отключения УЗО 30Ма	шт	216,00	2235,06	--	482773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Щит квартирный								731507
		Раздел: Вводное устройство для лифта								
27.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения	шт	2,00	2948,60	204,70	5897	409	3,45	7
					558,90	46,58	1118	93	0,27	1
28.	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	8,00	843,63	20,59	6749	165	3,45	28
					445,05	2,64	3560	21	0,02	0
29.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	4,00	261,53	15,18	1046	61	1,15	5
					235,75	2,64	943	11	0,02	0
30.	С	Щиты ССТ Казахстан Щиток VF212TD с/у 24 мод прозр дв	шт	2,00	2445,41	--	4891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С	Контактор AL LC 1 D12 10 M7	шт	4,00	418,47	--	1674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вводное устройство для лифта								29697
		Раздел: Кабельные изделия								
40.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	30,00	43,11	1,73	1293	52	0,18	6
					29,79	0,23	894	7	0,00	0
41.	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	м	60,00	46,18	2,53	2771	152	0,18	11
					31,05	0,34	1863	21	0,00	0
42.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением	м	780,00	121,88	56,23	95062	43863	0,25	197
					45,54	14,03	35521	10943	0,08	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скобами, диаметр до 25 мм								
46.	Ц0108-402 -2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	м	690,00	53,83 24,38	24,15 5,75	37143 16822	16663 3968	0,14 0,03	95 23
47.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	780,00	9,61 8,39	0,12 --	7496 6548	90 --	0,06 --	45 --
48.	Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	30,00	22,14 18,86	0,58 0,12	664 566	17 3	0,12 0,00	3 0
49.	Ц0108-412 -8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	м	60,00	77,81 68,08	2,53 0,69	4669 4085	152 41	0,40 0,00	24 0
		Итого по разделу: Кабельные изделия								149098
		Раздел: Материалы не учтенные в расценках								
59.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,40	16300,00 --	-- --	6553 --	-- --	-- --	-- --
60.	С151803-51	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,08	24200,00 --	-- --	1936 --	-- --	-- --	-- --
68.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,41	52100,00 --	-- --	73565 --	-- --	-- --	-- --
69.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,28	60500,00 --	-- --	77682 --	-- --	-- --	-- --
70.	С151601-1272Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	102190,00 --	-- --	542 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	С151601-1 273Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	158694,00 --	-- --	1714 --	-- --	-- --	-- --
72.	С151601-1 274Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	228701,00 --	-- --	7364 --	-- --	-- --	-- --
73.	С151601-1 275Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	389159,00 --	-- --	2063 --	-- --	-- --	-- --
74.	С151601-2 9513	Кабели силовые ВВГ 4х50+1х25	км	0,09	651411,00 --	-- --	55630 --	-- --	-- --	-- --
75.	С151607-2 58	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПВ, напряжением до 660 В, сечение 4 мм2	1000м	0,12	24800,00 --	-- --	2926 --	-- --	-- --	-- --
76.	С151803-8 5	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	1000шт	0,01	70800,00 --	-- --	354 --	-- --	-- --	-- --
77.	С151803-7 8	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	1000шт	0,01	43600,00 --	-- --	218 --	-- --	-- --	-- --
78.	С151803-7 9	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 355х46х75 мм, тип К1162 У3	1000шт	0,01	60800,00 --	-- --	304 --	-- --	-- --	-- --
79.	С151803-6 2	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	шт	5,00	509,00 --	-- --	2545 --	-- --	-- --	-- --
80.	С151803-6 3	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм	шт	5,00	583,00 --	-- --	2915 --	-- --	-- --	-- --
82.	С	Труба гладкая ПХВ Д20мм	м	990,00	9,34 --	-- --	9247 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С	Труба гладкая ПХВ Д25мм	м	780,00	14,95 --	-- --	11657 --	-- --	-- --	-- --
84.	С	Труба гладкая ПХВ Д32мм	м	30,00	23,91 --	-- --	717 --	-- --	-- --	-- --
85.	С	Труба гладкая ПХВ Д70мм	м	60,00	87,43 --	-- --	5246 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Материалы не учтенные в расценках								263179
		Раздел: Молниязащита								
92.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	35,00	93,55 32,09	3,56 0,34	3274 1123	125 12	0,18 0,00	6 0
93.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10,00	112,69 37,26	4,03 0,46	1127 373	40 5	0,21 0,00	2 0
94.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	175,00	89,88 37,26	3,22 0,23	15729 6520	563 40	0,20 0,00	34 0
95.	Ц0108-506 -2	Криволинейные троллеи для талей из полосовой стали сечением до 5х50 мм или из угловой стали N 4, или из круглой стали диаметром 18 мм	м	10,00	900,65 437,00	288,65 72,68	9006 4370	2886 727	2,44 0,42	24 4
96.	Ц0108-544 -3	Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2	шт	18,00	354,30 341,55	8,05 2,64	6377 6148	145 48	2,30 0,02	41 0
97.	С151801-7	Вилка штепсельная, тип А-701 кМБ	шт	18,00	112,00 --	-- --	2016 --	-- --	-- --	-- --
98.	С11071-6	Зажим плашечный	100шт	0,54	7100,00 --	-- --	3834 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Молниязащита								41364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1931951	69240		793
							136444	17355		99

Накладные расходы :

На монтажные работы	151688
Всего накладных расходов:	151688
Итого с накладными	2083639

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	41554
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2125193
Итого с временными, 1,1 %	2133268
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2141284
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2144253
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2151675
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5141809
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	102836
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5244645
Налог на добавленную стоимость, 12 %	629357
Итого с НДС	5874002
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	5475075

Принял: КЕНСЕ

Сдал: Г.С.Г. Высотник для формы 2,3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

СО: за расценки
Высоцкая Е.Выс