Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Телефонизация, радиофикация и домовая связь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
50.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	537,23 261,05	15,18 2,64	1074 522	30 5	1,15 0,02	2 0
51.	ТПрайс-лист	Автоматический выключатель LR 1P 6А тип С 6КА	шт	2,00	390,07 --	-- --	780 --	-- --	-- --	-- --
52.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	71,40 66,47	0,23 0,12	143 133	-- --	0,39 0,00	1 0
53.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	2,00	237,00 --	-- --	474 --	-- --	-- --	-- --
54.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	340,00	197,46 83,61	87,06 23,69	67136 28426	29599 8055	0,51 0,14	172 47
55.	С151607-118	Кабель КСПВ сечением 2,0	км	0,20	13777,00 --	-- --	2811 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
56.	С151607-1 Кабель КСПВ сечением 14 21	км		0,14	25484,00	--	3639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									76057
	ИТОГО:						76057	29629		175
							29081	8060		47

Накладные расходы :

На монтажные работы	35284
Всего накладных расходов:	35284
Итого с накладными	111341

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2227
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	113568
Итого с временными, 1,1 %	114817
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	116057
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	116516
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	117664
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	281179
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5624
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	286803
Налог на добавленную стоимость, 12 %	34416
Итого с НДС	321219
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	299404

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

со: за расценки высокая группа

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Водопровод и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Ниже отм.0.000								
5.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	107,00	12,59 12,29	-- --	1348 1315	-- --	0,06 --	6 --
		Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Ниже отм.0.000								1348
		Раздел: Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000								
34.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	7,00	481,28 68,83	4,82 1,82	3369 482	34 13	0,39 0,01	3 0
35.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	108,00	12,59 12,29	-- --	1360 1328	-- --	0,06 --	6 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,00	200,00 ---	-- ---	800 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,00	22,68 6,68	0,06 0,02	522 154	1 1	0,03 0,00	1 0
38.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	23,00	40,23 7,20	0,05 --	925 166	1 --	0,04 --	1 --
39.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	15,00	81,28 44,38	19,38 4,98	1219 666	291 75	0,24 0,03	4 0
40.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	3,00	70,00 ---	-- ---	210 ---	-- ---	-- ---	-- ---
41.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	5,00	83,00 ---	-- ---	415 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	С11031-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	7,00	92,00 ---	-- ---	644 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	170,00	545,18 336,38	14,02 5,26	92680 57184	2383 893	1,89 0,03	321 4
44.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	160,00	445,08 266,51	9,08 3,39	71213 42642	1454 543	1,48 0,02	237 3
45.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	230,00	81,28 44,38	19,38 4,98	18694 10207	4457 1145	0,24 0,03	56 7
47.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	230,00	70,00 ---	-- ---	16100 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	С130810-274	Хомутики для крепления труб	100шт	0,04	1523,78 ---	-- ---	55 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	С130810-45	Крепления для трубопроводов	кг	2,96	200,00	--	592	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/кронштейны, планки, хомуты/								
50.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	130,00	1250,00	--	162500	--	--	--
51.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	12,00	1390,00	--	16680	--	--	--
52.	СПрайс	Полипропиленовый шаровой кран,диам.25 мм	шт	27,00	186,82	--	5044	--	--	--
53.	Е0116-7-4	Коллектор из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	4,50	481,28 68,83	4,82 1,82	2166 310	22 8	0,39 0,01	2 0
		Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000 ========== Раздел: Горячее водоснабжение Т3,Т4 Ниже отм.0.000 ========== ==========								395187
65.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	159,00	12,59 12,29	-- --	2002 1955	-- --	0,06 --	9 --
69.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	159,00	81,28 44,38	19,38 4,98	12924 7056	3081 792	0,24 0,03	39 5
70.	С11031-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	20,00	53,00	--	1060	--	--	--
71.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	36,00	91,00	--	3276	--	--	--
72.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	28,00	107,00	--	2996	--	--	--
73.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	35,00	121,00	--	4235	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм			--	--	--	--	--	--
74.	С11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	32,00	136,00 --	-- --	4352 --	-- --	-- --	-- --
75.	С11031-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	8,00	184,00 --	-- --	1472 --	-- --	-- --	-- --
76.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	180,00	1250,00 --	-- --	225000 --	-- --	-- --	-- --
77.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	1390,00 --	-- --	8340 --	-- --	-- --	-- --
78.	С130904-982	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25	шт.	2,00	902,00 --	-- --	1804 --	-- --	-- --	-- --
79.	С130904-983	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32	шт.	4,00	1254,00 --	-- --	5016 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение Т3,Т4 Ниже отм.0.000 ==========								272477
		Раздел: Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000 ========== ==========								
99.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	4,00	339,28 68,83	4,82 1,82	1357 275	19 7	0,39 0,01	2 0
100.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	16,00	374,28 68,83	4,82 1,82	5988 1101	77 29	0,39 0,01	6 0
101.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	372,28 68,83	4,82 1,82	7446 1377	96 36	0,39 0,01	8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	18,00	481,28 68,83	4,82 1,82	8663 1239	87 33	0,39 0,01	7 0
103.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	172,00	12,59 12,29	-- --	2166 2114	-- --	0,06 --	10 --
104.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00 --	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --
105.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,00	22,68 6,68	0,06 0,02	635 187	2 1	0,03 0,00	1 0
106.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	28,00	40,23 7,20	0,05 --	1126 202	1 --	0,04 --	1 --
107.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	142,00	81,28 44,38	19,38 4,98	11542 6302	2752 707	0,24 0,03	34 4
108.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	32,00	91,00 --	-- --	2912 --	-- --	-- --	-- --
109.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	60,00	107,00 --	-- --	6420 --	-- --	-- --	-- --
110.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	50,00	121,00 --	-- --	6050 --	-- --	-- --	-- --
111.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	156,00	514,25 336,38	14,02 5,26	80223 52474	2187 820	1,89 0,03	294 4
112.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	188,00	422,13 266,51	9,08 3,39	79361 50104	1708 638	1,48 0,02	279 3
113.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	м	230,00	81,28	19,38	18694	4457	0,24	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		K-FlEX			44,38	4,98	10207	1145	0,03	7
115.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	230,00	91,00 --	-- --	20930 --	-- --	-- --	-- --
116.	С130810-274	Хомутики для крепления труб	100шт	0,04	1523,78 --	-- --	55 --	-- --	-- --	-- --
117.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,96	200,00 --	-- --	2592 --	-- --	-- --	-- --
118.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	180,00	1250,00 --	-- --	225000 --	-- --	-- --	-- --
119.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	80,00	1390,00 --	-- --	111200 --	-- --	-- --	-- --
120.	С130904-982	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25	шт.	2,00	902,00 --	-- --	1804 --	-- --	-- --	-- --
121.	СПрайс	Полипропиленовый шаровой кран,диам.20 мм	шт	20,00	186,82 --	-- --	3736 --	-- --	-- --	-- --
122.	СПрайс	Полипропиленовый шаровой кран,диам.25 мм	шт	54,00	186,82 --	-- --	10088 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000 ==========								609989
		Раздел: Канализация бытовая К1 Выше отм.0.000 ========== ==========								
134.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	90,00	636,57 122,13	0,74 0,29	57291 10992	66 26	0,67 0,00	60 0
135.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	220,00	764,45 117,74	1,64 0,62	168179 25902	362 137	0,64 0,00	142 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136.	С130810-274	Хомутики для крепления труб	100шт	0,05	1523,78 --	-- --	81 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1 Выше отм.0.000 ==========								225551
		Раздел: Канализация К2 ==========								
144.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	134,00	12,59 12,29	-- --	1688 1647	-- --	0,06 --	8 --
148.	С130904-982	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25	шт.	2,00	902,00 --	-- --	1804 --	-- --	-- --	-- --
149.	С130904-983	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32	шт.	2,00	1254,00 --	-- --	2508 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация К2 ==========								6000
		Раздел: Канализация дренажная, К4 ==========								
150.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	60,00	442,87 115,40	16,24 6,08	26572 6924	974 365	0,64 0,03	38 2
151.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,00	200,00 --	-- --	1800 --	-- --	-- --	-- --
152.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,00	22,68 6,68	0,06 0,02	227 67	1 --	0,03 0,00	0 0
153.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	10,00	40,23	0,05	402	--	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		серебристой краской БТ-177			7,20	--	72	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация дренажная, К4								29001
		Раздел: Корректировка к фор2 за май Канализация бытовая К1 Ниже отм.0.000								
131.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	-10,00	764,45 117,74	1,64 0,62	-7645 -1177	-16 -6	0,64 0,00	-6 -0
133.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	-2,00	2920,39 160,43	10,58 5,17	-5841 -321	-21 -10	0,91 0,02	-2 -0
		Итого по разделу: Корректировка к фор2 за май Канализация бытовая К1 Ниже отм.0.000								-13485
	ИТОГО:						1526067 293153	24476 7398		1622 40

Накладные расходы :

На общестроительные работы	39065
На сантехнические работы	334590
Всего накладных расходов:	373655
Итого с накладными	1899722

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37994
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1937716
Итого с временными, 1,1 %	1959031
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1980189
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1988025
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2007615
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4797552
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	95951
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4893503
Налог на добавленную стоимость, 12 %	587220
Итого с НДС	5480723
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	5108505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						4797552		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						95951		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4893503		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						587220		
		Итого с НДС						5480723		
		Итого к оплате со скидкой К=0,932086						5108505		

Принял:

КР «Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС
РК ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»
КЕНСЕ

Сдал:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
Республика Казахстан город Алматы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
для формы 2,3.
Товарищество с ограничен. ответств-ю

Объем подтверждаю
Технадзор:

Т. Кашаганов

СО за расценки
Высоцкая Е.Выс

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Общестроительные работы. АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля. Тип Фл-1								
1.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	395,02	14,47	1,14	5715	450	0,08	32
					13,33	0,44	5265	173	0,00	1
2.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,45	30400,00	--	13810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0112-14-2	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	59,25	5110,25	282,58	302798	16744	3,12	185
					439,88	106,09	26064	6286	0,52	31
4.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм	м2	395,02	157,54	18,33	62233	7241	0,28	110
					39,85	6,85	15741	2707	0,03	13
5.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек,до толщ.50мм	м2	395,02	70,48	2,42	27843	954	0,02	6
					1,90	0,86	750	341	0,01	2
6.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,61	5571,68	376,43	3389	229	13,34	8
					2173,50	142,31	1322	87	0,69	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,61	41200,00 -- --	-- -- --	25063 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
8.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	395,02	14,47 13,33	1,14 0,44	5715 5265	450 173	0,08 0,00	32 1
9.	С11011-50-7	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,45	30400,00 -- --	-- -- --	13810 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
10.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм	м2	395,02	161,72 39,85	18,33 6,85	63883 15741	7241 2707	0,28 0,03	110 13
11.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек, до толщ.50мм	м2	395,02	174,21 4,43	5,63 2,01	68817 1749	2226 795	0,04 0,01	14 5
12.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,61	5571,68 2173,50	376,43 142,31	3389 1322	229 87	13,34 0,69	8 0
13.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,61	41200,00 -- --	-- -- --	25063 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
14.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	510,34	25,86 8,28	0,25 0,10	13196 4226	129 53	0,05 0,00	26 0
15.	Е0112-1-3	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	582,90	573,73 56,92	34,76 13,02	334430 33182	20264 7588	0,33 0,06	190 37
										969155

Итого по разделу:
Кровля.
Тип Фл-1
==========

Раздел:
Тип Фл-2
==========
==========

16.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	107,00	14,47 13,33	1,14 0,44	1548 1426	122 47	0,08 0,00	9 0
17.	С11011-50	Пленка полиэтиленовая толщиной	1000м2	0,12	30400,00	--	3741	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	0,15 мм			--	--	--	--	--	--
18.	Е0112-14-2	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	16,05	5110,25 439,88	282,58 106,09	82020 7060	4535 1703	3,12 0,52	50 8
19.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм	м2	107,00	157,54 39,85	18,33 6,85	16857 4264	1961 733	0,28 0,03	30 4
20.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек,до толщ.50мм	м2	107,00	70,48 1,90	2,42 0,86	7542 203	258 92	0,02 0,01	2 1
21.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,16	5571,68 2173,50	376,43 142,31	918 358	62 23	13,34 0,69	2 0
22.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	41200,00 --	-- --	6789 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	107,00	200,78 81,51	5,43 2,05	21484 8722	581 219	0,46 0,01	50 1
24.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	107,00	166,80 62,88	5,43 2,05	17848 6728	581 219	0,36 0,01	38 1
25.	С11031-590	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	16,53	5891,00 --	-- --	97387 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	109,85	14,47 13,33	1,14 0,44	1589 1464	125 48	0,08 0,00	9 0
27.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,13	30400,00 --	-- --	3840 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм	м2	107,00	161,72 39,85	18,33 6,85	17304 4264	1961 733	0,28 0,03	30 4
29.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек,до толщ.50мм	м2	107,00	174,21 4,43	5,63 2,01	18641 474	603 215	0,04 0,01	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,16	5571,68	376,43	918	62	13,34	2
					2173,50	142,31	358	23	0,69	0
31.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	41200,00	--	6789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	203,40	25,86	0,25	5260	51	0,05	10
					8,28	0,10	1684	21	0,00	0
33.	Е0112-1-3	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	203,40	573,73	34,76	116698	7071	0,33	66
					56,92	13,02	11579	2648	0,06	13
		Итого по разделу: Тип Фл-2								427172
		Раздел: Тип Фл-3								
34.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	449,02	212,18	1,37	95275	614	0,18	80
					31,05	0,52	13942	232	0,00	1
35.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	449,02	200,78	5,43	90156	2437	0,46	208
					81,51	2,05	36601	919	0,01	4
36.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	449,02	166,80	5,43	74897	2437	0,36	161
					62,88	2,05	28235	919	0,01	4
37.	С11031-59-0	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	69,37	5891,00	--	408680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	449,02	104,97	1,14	47132	511	0,08	36
					13,33	0,44	5985	196	0,00	1
39.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	449,02	155,13	18,33	69655	8231	0,28	125
					39,85	6,85	17892	3078	0,03	15
40.	Е0112-17-	добавлять на каждый 1 мм изменения	м2	449,02	113,45	4,03	50940	1807	0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	толщины цементно-песчанных стяжек								
					3,16	1,44	1420	645	0,01	4
41.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,69	5571,68	376,43	3853	260	13,34	9
					2173,50	142,31	1503	98	0,69	0
42.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,69	41200,00	--	28489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тип Фл-3								869077
		Раздел: Стены и перегородки. Кладка наружных стен из теплоблоков								
43.	E0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	15,09	932,97	367,65	14079	5548	3,53	53
					530,44	137,14	8004	2069	0,67	10
44.	C143004-32	Пеноблоки В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	м3	15,09	7773,00	--	117295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	125,70	43,00	--	5405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,44	177199,02	2100,01	78173	926	49,10	22
					9315,00	794,36	4109	350	3,88	2
47.	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	4,67	167,79	57,67	783	269	0,61	3
					105,83	21,48	494	100	0,11	0
48.	C11031-590	Плиты теплоизоляционные минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	0,28	5891,00	--	1626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	E0107-57-1	Устройство герметизации стыков пароизолитовым жгутом	м	34,10	39,77	0,21	1356	7	0,07	2
					12,19	0,08	416	3	0,00	0
50.	C11011-752	Сетка строительная стеклянная	м2	5,46	65,00	--	355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										219072
		Итого по разделу: Стены и перегородки. Кладка наружных стен из теплоблоков								
		Раздел: Кладка внутренних стен из стандартных блоков								
51.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	38,81	1692,33 683,10	428,75 160,42	65680 26511	16640 6226	4,28 0,78	166 30
52.	С143003-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	2224,00	92,00 --	-- --	204608 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	м3	7,43	4624,32 225,11	122,21 46,58	34359 1673	908 346	1,40 0,22	10 2
54.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,80	9981,60 9496,13	485,47 181,12	7992 7603	389 145	64,86 0,89	52 1
55.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00 --	-- --	1957 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,06	32300,00 --	-- --	1921 --	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,69	50900,00 --	-- --	35308 --	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	55620,00 --	-- --	2419 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	м3	3,38	9491,06 1891,46	1138,67 430,15	32080 6393	3849 1454	11,96 2,10	40 7
60.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	55620,00 --	-- --	1300 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т	1,13	50900,00	--	57441	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
62.	Е0115-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах	м	411,80	151,89 94,93	0,29 --	62548 39093	118 --	0,53 --	218 --
63.	С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	м3	1,58	3405,00 --	-- --	5374 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,14	9696,38 2533,16	422,64 159,65	1396 365	61 23	15,06 0,78	2 0
65.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	55620,00 --	-- --	417 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00 --	-- --	1854 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кладка внутренних стен из стандартных блоков								516654
		Раздел: Перегородки гипсокартонные первого этажа (АР-4)								
67.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	120,04	1686,65 447,64	16,25 6,13	202465 53734	1951 736	2,67 0,03	320 4
68.	С11011-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	252,08	184,00 --	-- --	46383 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	164,90	1686,65 447,64	16,25 6,13	278128 73815	2680 1011	2,67 0,03	440 5
70.	С11011-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	346,29	250,00 --	-- --	86572 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	5,60	167,79 105,83	57,67 21,48	940 593	323 120	0,61 0,11	3 1
72.	С11031-59 0	Плиты теплоизоляционные минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	0,56	5891,00 --	-- --	3299 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	5,60	648,09 256,29	5,57 1,62	3629 1435	31 9	1,48 0,01	8 0
74.	С11011-21 89	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	11,76	184,00 --	-- --	2164 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0115-36-1	Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	м2	19,37	648,09 256,29	5,57 1,62	12554 4964	108 31	1,48 0,01	29 0
76.	С11011-21 92	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	20,34	250,00 --	-- --	5085 --	-- --	-- --	-- --
										641219

Итого по разделу:
Перегородки гипсокартонные первого этажа (АР-4)

Раздел:
Перегородки гипсокартонные типового этажа (АР-6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	44,80	167,79 105,83	57,67 21,48	7517 4741	2584 962	0,61 0,11	28 5
82.	С11031-59 0	Плиты теплоизоляционные минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	4,48	5891,00 --	-- --	26392 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	44,80	648,09 256,29	5,57 1,62	29034 11482	250 73	1,48 0,01	66 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	С11011-21 89	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	94,08	184,00 --	-- --	17311 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0115-36-1	Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	м2	159,20	648,09 256,29	5,57 1,62	103176 40801	887 258	1,48 0,01	236 1
86.	С11011-21 92	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	167,16	250,00 --	-- --	41790 --	-- --	-- --	-- --
										225220

Итого по разделу:
Перегородки гипсокартонные типового этажа (АР-6)

Раздел:
Перегородки гипсокартонные тех.этажа и маш.отделения(АР-12)

87.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	75,68	1877,50 447,64	16,25 6,13	142089 33877	1230 464	2,67 0,03	202 2
88.	С11011-21 95	Листы гипсокартонные ГКЛО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	158,93	278,00 --	-- --	44182 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	134,65	1782,07 447,64	16,25 6,13	239956 60274	2188 825	2,67 0,03	359 4
90.	С11011-21 89	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	282,76	184,00 --	-- --	52029 --	-- --	-- --	-- --
91.	Е0115-36-1	Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	м2	11,83	648,09 256,29	5,57 1,62	7667 3032	66 19	1,48 0,01	18 0
92.	С11011-21 89	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	12,42	184,00 --	-- --	2286 --	-- --	-- --	-- --
										488208

Итого по разделу:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перегородки гипсокартонные тех.этажа и маш.отделения(АР-12)								
		Раздел: Окна								
103.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	223,00	445,82 73,75	2,32 0,55	99418 16446	518 122	0,45 0,00	101 0
104.	С11011-93-6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-235,44	2800,00 --	-- --	-659232 --	-- --	-- --	-- --
105.	С11011-13-82	Стеклопакеты энергосберегающие	м2	235,44	4963,00 --	-- --	1168489 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна								608675
		Раздел: Двери								
106.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	92,59	376,50 313,09	36,89 13,95	34861 28989	3416 1292	1,71 0,07	159 6
107.	СПРАЙС	Дверь металлическая 2070х960 , модель "Классика," утепление мин.ватой	комплект	52,00	20885,96 --	-- --	1086070 --	-- --	-- --	-- --
108.	СПрайс	Дверь металлическая с полимерным покрытием	комплект	2,00	41099,39 --	-- --	82199 --	-- --	-- --	-- --
110.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	266,51	361,85 174,40	117,91 41,02	96436 46479	31424 10932	1,03 0,16	276 43
111.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние,в комплекте	м2	167,01	4010,00 --	-- --	669710 --	-- --	-- --	-- --
113.	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДГ 21-10П внутренние,в комплекте	м2	99,50	3640,00 --	-- --	362180 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	79,20	530,00 --	-- --	41976 --	-- --	-- --	-- --
										2373432
		Итого по разделу: Двери								
		Раздел: Усиление дверных проемов.								
1.	Е0110-89- 1	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из брусьев	шт	268,00	142,06 135,85	0,16 0,06	38071 36408	43 15	0,79 0,00	213 0
2.	С11021-12	Бруски обрезные, разм. 40-70 мм	м3	0,75	16500,00 --	-- --	12382 --	-- --	-- --	-- --
										50453
		Итого по разделу: Усиление дверных проемов.								
		Раздел: Полы. тип-4 полы в лифтовом холле,лестничной площадке на уровне этажа,тамбурах								
130.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	264,48	197,78 60,03	11,44 4,30	52309 15877	3026 1138	0,41 0,02	108 6
131.	Е0111-11- 2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 40 мм	м2	264,48	101,06 2,90	3,08 1,15	26730 766	815 304	0,02 0,01	5 1
1.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,толщ.40мм	м3	10,58	5561,56 574,42	301,14 113,85	58837 6077	3186 1204	3,96 0,55	42 6
2.	Е0111-15- 3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	264,48	143,03 45,54	11,44 4,30	37828 12044	3026 1138	0,31 0,02	82 6
										175704
		Итого по разделу: Полы. тип-4 полы в лифтовом холле,лестничной площадке на уровне этажа,тамбурах								
		Раздел: тип-6 (гостиные,спальни,прихожие)								
136.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,толщ.40мм	м3	85,83	5561,56	301,14	477360	25847	3,96	340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					574,42	113,85	49304	9772	0,55	47
137.	E0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	2145,80	143,03	11,44	306912	24553	0,31	664
					45,54	4,30	97720	9229	0,02	45
138.	E0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	2145,80	47,56	1,54	102062	3307	0,02	50
					3,52	0,57	7551	1234	0,00	6
139.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2145,80	197,78	11,44	424398	24553	0,41	878
					60,03	4,30	128812	9229	0,02	45
140.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 50 мм	м2	2145,80	50,53	1,54	108432	3307	0,01	22
					1,45	0,57	3109	1234	0,00	6
										1419164
		Итого по разделу: тип-6 (гостиные,спальни,прихожие)								
		Раздел: тип-7 (кухни)								
143.	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,толщ.40мм	м3	22,31	5561,56	301,14	124090	6719	3,96	88
					574,42	113,85	12817	2540	0,55	12
144.	E0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	557,80	143,03	11,44	79782	6383	0,31	173
					45,54	4,30	25402	2399	0,02	12
145.	E0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	557,80	47,56	1,54	26531	860	0,02	13
					3,52	0,57	1963	321	0,00	2
146.	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из бикроста	м2	557,80	379,62	21,18	211755	11816	0,48	267
					98,84	7,95	55134	4433	0,04	22
147.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	557,80	197,78	11,44	110322	6383	0,41	228
					60,03	4,30	33485	2399	0,02	12
148.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30 мм	м2	557,80	50,53	1,54	28187	860	0,01	6
					1,45	0,57	808	321	0,00	2
										580666
		Итого по разделу: тип-7 (кухни)								
		Раздел:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тип-8 (санузлы,ванные)								
151.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,толщ.40мм	м3	9,44	5561,56 574,42	301,14 113,85	52515 5424	2843 1075	3,96 0,55	37 5
152.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	236,06	143,03 45,54	11,44 4,30	33763 10750	2701 1015	0,31 0,02	73 5
153.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	236,06	47,56 3,52	1,54 0,57	11228 831	364 136	0,02 0,00	5 1
154.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из бикроста	м2	236,06	379,62 98,84	21,18 7,95	89614 23333	5000 1876	0,48 0,04	113 9
155.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	236,06	197,78 60,03	11,44 4,30	46688 14171	2701 1015	0,41 0,02	97 5
156.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30 мм	м2	236,06	50,53 1,45	1,54 0,57	11929 342	364 136	0,01 0,00	2 1
										245737
		Итого по разделу: тип-8 (санузлы,ванные)								
		Раздел: тип-9 (балконы)								
159.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	383,44	197,78 60,03	11,44 4,30	75837 23018	4388 1649	0,41 0,02	157 8
160.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 25 мм	м2	383,44	25,27 0,72	0,77 0,29	9688 278	295 110	0,01 0,00	2 1
161.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	383,44	130,41 56,15	10,79 4,04	50004 21532	4136 1548	0,28 0,02	107 8
162.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из пергамина	м2	383,44	239,62 98,84	21,18 7,95	91882 37900	8122 3047	0,48 0,04	183 15
163.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	383,44	197,78 60,03	11,44 4,30	75837 23018	4388 1649	0,41 0,02	157 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30 мм	м2	383,44	50,53	1,54	19376	591	0,01	4
					1,45	0,57	556	220	0,00	1
165.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	383,44	65,21	0,26	25002	101	0,33	127
					58,99	0,10	22621	40	0,00	0
		Итого по разделу: тип-9 (балконы)								347627
		Раздел: Внутренняя отделка. Типовые этажи (со 2 по 9) на отм. +2.850 -:- +22.800								
182.	Е0115-64-4	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	1984,71	296,11	4,53	587689	8993	0,64	1263
					117,43	1,71	233058	3401	0,01	17
183.	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1984,71	51,09	0,06	101399	114	0,17	342
					30,53	0,02	60598	46	0,00	0
186.	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей стен и перегородок	м2	1441,84	262,85	3,94	378993	5687	0,52	755
					84,79	1,51	122253	2172	0,01	10
187.	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	2824,55	40,74	0,06	115080	162	0,13	354
					22,05	0,02	62269	65	0,00	0
188.	Е0115-69-2	Левкас перегородок ГКЛ из сухих растворных смесей стен	м2	1233,76	134,17	0,75	165534	922	0,34	417
					53,30	0,29	65762	355	0,00	2
		Итого по разделу: Внутренняя отделка. Типовые этажи (со 2 по 9) на отм. +2.850 -:- +22.800								1348696
		Раздел: Технический этаж на отм.+25.750								
191.	Е0115-64-4	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	697,51	296,11	4,53	206538	3160	0,64	444
					117,43	1,71	81906	1195	0,01	6
192.	Е0115-169	Третья шпаклевка потолков по	м2	697,51	51,09	0,06	35636	40	0,17	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-6	сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску			30,53	0,02	21297	16	0,00	0
194.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	69,42	270,25 156,03	4,68 1,12	18761 10832	325 77	0,85 0,06	59 4
195.	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей стен и перегородок	м2	450,92	262,85 84,79	3,94 1,51	118526 38233	1779 679	0,52 0,01	236 3
196.	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	520,34	40,74 22,05	0,06 0,02	21200 11471	30 12	0,13 0,00	65 0
197.	Е0115-69-2	Левкас перегородок ГКЛ из сухих растворных смесей стен	м2	117,42	134,17 53,30	0,75 0,29	15754 6259	88 34	0,34 0,00	40 0
										416415

Итого по разделу:
Технический этаж на отм.+25.750

Раздел:
Наружная отделка.
Утепление стен-1

200.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	м2	212,06	1193,50 503,46	53,93 35,93	253093 106763	11437 7620	2,89 0,17	613 35
201.	С11011-75-2	Сетка строительная стекляная	м2	243,87	65,00 --	-- --	15851 --	-- --	-- --	-- --
202.	С11031-59-0	Плиты теплоизоляционные минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	10,60	5891,00 --	-- --	62462 --	-- --	-- --	-- --
203.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	1630,18	1142,93 456,45	50,38 35,93	1863182 744090	82125 58577	2,59 0,17	4223 270
204.	С11011-75-2	Сетка строительная стекляная	м2	1874,71	65,00 --	-- --	121856 --	-- --	-- --	-- --
205.	С11031-59	Плиты теплоизоляционные	м3	211,92	5891,00	--	1248441	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
		Итого по разделу: Наружная отделка. Утепление стен-1								3564885
		Раздел: Утепление стен-3								
206.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	м2	131,96	1032,80 -------- 503,46	53,93 -------- 35,93	136288 -------- 66436	7117 -------- 4742	2,89 -------- 0,17	381 -------- 22
207.	С11031-59-0	Плиты теплоизоляционные минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	20,45	5891,00 -------- --	-- -------- --	120493 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
208.	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка балконов и входной группы	м2	599,06	629,38 -------- 297,56	3,05 -------- 0,83	377036 -------- 178258	1825 -------- 496	1,64 -------- 0,03	985 -------- 19
209.	С11011-75-2	Сетка строительная стекляная	м2	688,92	65,00 -------- --	-- -------- --	44780 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
210.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	980,96	106,41 -------- 65,99	0,69 -------- 0,26	104382 -------- 64731	677 -------- 259	0,37 -------- 0,00	361 -------- 1
211.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	353,67	239,56 -------- 125,23	2,25 -------- 0,52	84727 -------- 44292	797 -------- 183	0,70 -------- 0,03	249 -------- 11
212.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	2890,72	161,07 -------- 79,44	0,71 -------- 0,26	465617 -------- 229645	2061 -------- 765	0,50 -------- 0,00	1446 -------- 4
213.	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	м2	2890,72	87,68 -------- 36,19	-- -------- --	253457 -------- 104617	-- -------- --	0,23 -------- --	658 -------- --
214.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	271,60	445,82 -------- 73,75	2,32 -------- 0,55	121085 -------- 20030	631 -------- 149	0,45 -------- 0,00	123 -------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1707864
		Итого по разделу: Утепление стен-3								
		Раздел: Ограждение лестницы Л1 (Л1х-зеркально),ОГ-1:ОГ-6								
315.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями поливенилхлоридними	м	128,74	370,12 274,27	8,84 3,33	47648 35310	1138 429	1,54 0,02	198 2
316.	С12021-245	Стоимость металлических стоек из труб	т	1,71	172800,00 --	-- --	295028 --	-- --	-- --	-- --
317.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,98	42,93 10,52	0,05 --	257 63	-- --	0,05 --	0 --
										342933
		Итого по разделу: Ограждение лестницы Л1 (Л1х-зеркально),ОГ-1:ОГ-6								
		Раздел: Стремянка СТ-1 (44 шт)по факту 32шт								
327.	Е0109-57-5	Монтаж стремянок	т	1,74	25109,89 11695,50	10249,01 2271,00	43808 20404	17881 3962	62,45 8,72	109 15
328.	С12021-267	Стремянка	т	1,74	133700,00 --	-- --	233258 --	-- --	-- --	-- --
329.	С11011-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	192,00	13,33 --	-- --	2559 --	-- --	-- --	-- --
330.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	Окраска	--	32,40 --	0,05 --	1 --	-- --	0,05 --	-- --
										279626
		Итого по разделу: Стремянка СТ-1 (44 шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пожарные люки. ЛК-1,(32шт)								
339.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков	т	1,76	16909,86 14826,38	1303,12 457,99	29767 26099	2294 806	94,42 2,24	166 4
340.	С12021-254	Стоимость конструкций пожарных люков	т	1,76	122100,00 --	-- --	214935 --	-- --	-- --	-- --
341.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	79,21	41,97 9,57	0,05 --	3325 758	4 --	0,05 --	4 --
342.	С11011-811	Навесы	шт	64,00	88,00 --	-- --	5632 --	-- --	-- --	-- --
										253659
		Итого по разделу: Пожарные люки. ЛК-1,(32шт)								
		Раздел: ЛК-2,(2шт)								
343.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков	т	0,17	16909,86 14826,38	1303,12 457,99	2794 2450	215 76	94,42 2,24	16 0
344.	С12021-254	Стоимость конструкций пожарных люков	т	0,17	122100,00 --	-- --	20176 --	-- --	-- --	-- --
345.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,44	41,97 9,57	0,05 --	312 71	-- --	0,05 --	0 --
346.	С11011-811	Навесы	шт	4,00	88,00 --	-- --	352 --	-- --	-- --	-- --
										23634
		Итого по разделу: ЛК-2,(2шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение балконов								
347.	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций ограждения балконов	т	7,63	15868,45 6375,60	6297,25 1785,80	121072 48644	48046 13625	36,56 6,91	279 53
348.	С12021-245	Стоимость ограждения из труб	т	7,63	172800,00 --	-- --	1318423 --	-- --	-- --	-- --
350.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	46,81	42,93 10,52	0,05 --	2009 493	2 --	0,05 --	3 --
351.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций экранов болконов из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	179,44	372,61 165,60	143,85 34,20	66860 29715	25812 6137	1,08 0,12	194 21
352.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный с полимерным покрытием	м2	184,82	1190,00 --	-- --	219940 --	-- --	-- --	-- --
353.	С11011-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	6168,00	13,33 --	-- --	82219 --	-- --	-- --	-- --
354.	Е0110-7-2	Обшивка балконов плитами	м2	518,00	37,05 32,09	4,97 1,89	19193 16620	2573 977	0,21 0,01	109 5
354.	Счет-факт ЦСП плита разм.3200х1250х10 ура		м2	518,00	326,93 --	-- --	169348 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ограждение балконов								1999065
		Раздел: Корректировка фор2 за май								
349.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	-3,32	94466,26 36742,50	2799,76 1058,29	-313484 -121929	-9291 -3512	195,50 5,16	-649 -17
		Итого по разделу: Корректировка фор2 за май								-313484
		ИТОГО:					19780528 3742661	544119 225147		22275 1072
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	4243904
На металломонтажные работы	136727
Всего накладных расходов:	4380632
Итого с накладными	24161159

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	483223
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	24644382
Итого с временными, 1,1 %	24915470
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	25184557
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25284219
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	25533374
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	61016527
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1220331
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	62236858
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7468423
Итого с НДС	69705281
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	64971317

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки подтверждаю:

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Газоснабжение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	75,00	301,33	5,28	22600	396	0,32	24
					58,99	1,97	4425	147	0,01	1
2.	E0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	52,00	294,33	5,28	15305	274	0,32	17
					58,99	1,97	3068	102	0,01	1
3.	E0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	65,00	352,33	5,28	22902	343	0,32	21
					58,99	1,97	3835	128	0,01	1
4.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	85,76	200,00	--	17152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	192,00	89,38	--	17161	--	0,38	74
					80,21	--	15401	--	--	--
6.	E0116-9-1	Прокладка газопровода в футляре из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	м	10,80	675,87	16,24	7299	175	0,64	7
					115,40	6,08	1246	66	0,03	0
7.	E0116-9-3	Прокладка газопровода в футляре из стальных бесшовных труб диам. 80	м	7,20	1002,45	23,92	7218	172	0,83	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм			150,07	8,96	1081	65	0,04	0
8.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,60	22,68	0,06	422	1	0,03	1
					6,68	0,02	124	--	0,00	0
9.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	18,60	20,99	0,02	390	--	0,02	0
					4,78	--	89	--	--	--
10.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	54,00	517,49	45,13	27945	2437	1,69	91
					292,39	18,11	15789	978	0,08	4
11.	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	54,00	284,00	--	15336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						153730	3799		241
							45058	1486		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	192
На сантехнические работы	59302
Всего накладных расходов:	59494
Итого с накладными	213224

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4264
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	217488
Итого с временными, 1,1 %	219880
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	222255
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	223135
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	225334
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	538476
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10770
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	549246
Налог на добавленную стоимость, 12 %	65910
Итого с НДС	615156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						538476		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						10770		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						549246		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						65910		
		Итого с НДС						615156		
		Итого к оплате со скидкой К=0,932086						573378		

Принял:

КЕНСЕ

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Т. Кашаганов

СО: за расценки
Высоцкая Е.В.

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 123/020914 от 02.09.2014г.

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Общестроительные работы. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
4.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	11438,86	176,40	176,40	2017814	2017814	--	--
					--	35,28	--	403563	0,74	8475
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2703,24	176,40	176,40	476852	476852	--	--
					--	35,28	--	95370	0,74	2003
6.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные	м3	3860,17	630,00	--	2431904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		корректировка к формам								
4.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	-11438,86	202,86	202,86	-2320486	-2320486	--	--
					--	40,57	--	-464097	0,85	-9746
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	-2703,24	202,86	202,86	-548380	-548380	--	--
					--	40,57	--	-109676	0,85	-2303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
		Итого по разделу: Земляные работы								2057704
		Раздел: Колонны монолитные (КЖ 28-81)								
6.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,54	50900,00	--	180008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,07	45800,00	--	3421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		корректировка к формам								
8.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	-0,10	66000,00	--	-6270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	-3,56	61200,00	--	-217688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колонны монолитные (КЖ 28-81)								-40529
		Раздел: Ригели монолитные								
10.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	66000,00	--	8831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,96	50900,00	--	48864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,18	45800,00	--	8251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		корректировка к формам								
13.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	-4,57	61200,00	--	-279413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные	т	-0,29	48300,00	--	-13860	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригели монолитные								-227328
		Раздел: Ж/б диафрагмы жесткости Д1-Д5								
15.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,84	52400,00 --	-- --	201172 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	47,66	48300,00 --	-- --	2301930 --	-- --	-- --	-- --
		корректировка к формам								
17.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	-0,17	45800,00 --	-- --	-7621 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	-3,84	68800,00 --	-- --	-264134 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ж/б диафрагмы жесткости Д1-Д5								2231346
		Раздел: Плиты перекрытия								
19.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	62,55	53000,00 --	-- --	3315044 --	-- --	-- --	-- --
		корректировка к формам								
20.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	-62,55	67700,00 --	-- --	-4234486 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Плиты перекрытия								-919442
		Раздел: Лестница								
21.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,54	65000,00 --	-- --	35322 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,51	53600,00	--	27443	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
23.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	3,29	52400,00 --	-- --	172404 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	3,39	50900,00 --	-- --	172653 --	-- --	-- --	-- --
		корректировка к формам								
25.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	-0,54	55620,00 --	-- --	-30225 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	-0,49	52102,00 --	-- --	-25314 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 12 мм	т	-3,29	49502,00 --	-- --	-162870 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	-2,34	61200,00 --	-- --	-143480 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестница								45934
ИТОГО:							3147686 --	-374201 -74840		-- -1572

Накладные расходы :

На общестроительные работы	-74839
Всего накладных расходов:	-74839
Итого с накладными	3072847

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	61457
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3134304
Итого с временными, 1,1 %	3168781
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3203004
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3215679
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3247367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	7760160
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	155203
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7915363
Налог на добавленную стоимость, 12 %	949844
Итого с НДС	8865207
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	8529092

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки подтверждаю:

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Лифт

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0103-560 -3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	лифт	2,00	449494,50	132974,50	898989	265949	1641,05	3282
					267030,00	32350,04	534060	64700	187,63	375
2.	Ц0103-560 -5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	остан.	-3,00	15656,70	5123,25	-46970	-15370	52,90	-159
					8513,45	1296,03	-25540	-3888	7,52	-23
3.	Ц0103-560 -7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	м	-12,00	2542,15	103,50	-30506	-1242	14,95	-179
					2413,85	2,65	-28966	-32	0,02	-0
4.	СПрайс-лист	Лифт ф-мы "SANYO"	комплект	2,00	3407477,80	--	6814956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						7636469	249337		2944
							479554	60780		353

Накладные расходы :

На монтажные работы 486300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	486300
Итого с накладными	8122769

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26156
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8148925
Итого с временными, 1,1 %	8163599
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	8178164
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8183559
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8197045
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	19588293
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	391766
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19980059
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2397607
Итого с НДС	22377666
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	20857909

Принял:

КЕНСЕ

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Т. Мадар Жумабеков. Г.М.

СО: за расценки
Высоцкая Ерыс

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Лифт. Металлоконструкция лифта

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0109-34-5	Монтаж металлоконструкций лифта	т	2,34	9751,19	2162,21	22857	5068	17,30	41
					3015,00	415,31	7067	973	1,56	4
2.	С12021-260	Металлоконструкций лифта из швеллеров и уголков	т	2,34	114900,00	--	269328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								292185
		Раздел: Окраска каркасов лифта								
3.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	135,95	40,72	0,04	5536	5	0,04	6
					8,32	--	1131	--	--	--
		Итого по разделу: Окраска каркасов лифта								5536
		ИТОГО:					297721	5073		46
							8198	973		4
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1018		
		На металломонтажные работы						7237		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						8255		
		Итого с накладными						305976		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						6120		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						312096		
		Итого с временными, 1,1 %						315529		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						318937		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						320199		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						323354		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						772712		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						15454		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						788166		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						94580		
		Итого с НДС						882746		
		Итого к оплате со скидкой К=0,932086						822795		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Оманкулов Б.

СО: за расценки
Высоцкая Е.Вы

Счет-фактура № 00000000034 от 28 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №147/101114 от 10.11.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080840017805,

ИИК получателя: KZ319261802106036008, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь	шт	1	85 107 404,46	85 107 404,46	12%	10 212 888,54	95 320 293,00		
Всего по счету:					**85 107 404,46**		**10 212 888,54**	**95 320 293,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 31 от 28 июля 2015 г.

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**

Основание: **Договор №147/101114 от 10.11.2014 г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь	1	шт	95 320 293,00	95 320 293,00

Итого: 95 320 293,00

В том числе НДС 10 212 888,54

Всего оказано услуг 1, на сумму 95 320 293,00 KZT

Девяносто пять миллионов триста двадцать тысяч двести девяносто три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН: 061040006160
Адрес: 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"
Расчетный счет: KZ158560000005649682 в АО "Банк ЦентрКредит" ,г. Алматы
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

БИН: 080840017805
Адрес:

Расчетный счет: KZ319261802106036008 в АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" ,г. Алматы
БИК: KZKOKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик:ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь (3 пятно)

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.Тянь-Шанская 5 угол ул.Макатаева 2 очередь (3 пятно)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 170

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 147/101114	«10» ноября 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снос строений и насаждений	5 301 430	-	2 083 433							
Общестроительные работы	431 913 926	81 608 943	169 635 306	32 071 871					8 743 815	81 608 943
Благоустройство территорий	13 711 350	13 711 350	5 388 486	5 388 486					1 469 073	13 711 350
Итого к оплате	**450 926 706**	**95 320 293**	**177 107 225**	**37 460 357**					**10 212 888**	**95 320 293**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ТОО ПКС акимата города Алматы
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Электротехническая часть

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	шт	750,00	972,10	0,42	729075	312	0,35	263
					55,12	0,16	41340	124	0,00	1
2.	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	234,00	266,36	61,91	62328	14487	1,10	257
					176,47	36,72	41293	8592	0,16	38
3.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	111,00	53,85	0,23	5978	26	0,33	37
					52,33	0,12	5808	13	0,00	0
4.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	217,00	55,58	0,23	12061	50	0,33	72
					54,05	0,12	11729	25	0,00	0
5.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	34,00	152,59	4,14	5188	141	0,78	27
					132,25	0,23	4496	8	0,00	0
6.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	496,00	71,40	0,23	35414	114	0,39	194
					66,47	0,12	32969	57	0,00	0
7.	Ц0108-604	Звонок электрический с кнопкой	компл	54,00	130,82	3,22	7064	174	0,74	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1				117,30	0,57	6334	31	0,00	0
8.	Ц0108-545 -2	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	шт	2,00	1510,63 869,40	33,24 2,64	3021 1739	66 5	4,60 0,02	9 0
9.	Ц0108-525 -5	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 4	компл	10,00	515,06 326,60	5,46 --	5151 3266	55 --	2,30 --	23 --
10.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	595,00	9,61 8,39	0,12 --	5718 4995	68 --	0,06 --	34 --
11.	С	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4мм2	м	530,40	72,86 --	-- --	38644 --	-- --	-- --	-- --
12.	С	Кабели силовые, не распространяющие горение ЭКО 3Х2,5 мм2	м	61,20	47,82 --	-- --	2927 --	-- --	-- --	-- --
13.	С	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 5Х4 мм2	м	15,30	119,56 --	-- --	1829 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Монтажные работы								914399
		Раздел: Материалы не учтенные в расценках								
14.	С151702-3 3	Светильники тип ОД-111-1х11	шт	20,00	2290,00 --	-- --	45800 --	-- --	-- --	-- --
15.	С151702-5 7	Светильники тип К-300/11-1х22	шт	90,00	3140,00 --	-- --	282600 --	-- --	-- --	-- --
16.	С151706-3	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б125-135-40	шт	110,00	24,00 --	-- --	2640 --	-- --	-- --	-- --
17.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	217,00	182,00	--	39494	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	111,00	156,00	--	17316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Спрайс-лист	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	шт	18,00	1464,63	--	26363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	16,00	215,00	--	3440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С151801-152	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	388,00	116,00	--	45008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	108,00	96,00	--	10368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151801-125	Звонок GNS-921	шт	54,00	1690,00	--	91260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С	Светильники тип К-360	шт	102,00	2609,81	--	266201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С	Лампы TL-E CirCulAr 32w/54-765 1CT/12	шт	102,00	467,04	--	47638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Светильники с 2 лампами "Таблетка"	шт	22,00	280,22	--	6165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С	Лампы НЛ-FST2-15вт	шт	44,00	119,56	--	5261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С	Датчики движения ДДП-02 1100вт	шт	40,00	691,22	--	27649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	261,53	15,18	523	30	1,15	2
					235,75	2,64	472	5	0,02	0
30.	С151803-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92	ЯТП-0,25								
					--	--	--	--	--	--
31.	С	Кабельный ящик	шт	2,00	21973,23	--	43946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С	Концевая муфта	шт	12,00	8922,30	--	107068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-600 -1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	56,00	71,81	6,21	4021	348	--	--
					62,10	2,65	3478	148	0,02	1
34.	С	Счетчик 5А ДАЛА	шт	2,00	10741,89	--	21484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С	Счетчики электрические ОРМАН СО-Э711 TXPLC IP РП	шт	54,00	7949,00	--	429246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С	Нагревательный кабель 30КСТМ2-Т, 10 м	шт	10,00	4109,94	--	41099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С	Терморегулятор	шт	2,00	5974,36	--	11949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0110-309 -4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	шт	2,00	529,90	--	1060	--	1,15	2
					305,90	--	612	--	--	--
39.	С151803-4 5	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	2,00	1660,00	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,03	60500,00	--	1815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151601-6 31	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,03	235200,00	--	7056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Материалы не учтенные в расценках								1599229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					2513628	15872		961
							158531	9008		40
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						171073		
		Всего накладных расходов:						171073		
		Итого с накладными						2684701		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						40264		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2724965		
		Итого с временными, 1,08 %						2747142		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,1 %						2769974		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2778277		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2799033		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						6688786		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						133776		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6822562		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						818707		
		Итого с НДС						7641269		
		Итого к оплате со скидкой К=0,932086						7122320		

Принял:

Сдал:

Для форм №2

Объем подтверждаю
Технадзор

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Общестроительные работы. АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ / NN позиций прейскурантов, ценников и:	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Перегородки гипсокартонные первого этажа (АР-4)									
71.	E0126-12-2 Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	7,10	167,79	57,67	1191	409	0,61	4
				105,83	21,48	751	153	0,11	1
72.	C11031-59-0 Плиты теплоизоляционные минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	0,71	5891,00	--	4183	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
73.	E0115-36-1 Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	7,10	648,09	5,57	4601	40	1,48	11
				256,29	1,62	1820	12	0,01	0
74.	C11011-2189 Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	2,21	184,00	--	407	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
75.	E0115-36-1 Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	м2	27,61	648,09	5,57	17894	154	1,48	41
				256,29	1,62	7076	45	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	С11011-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	28,99	250,00 --	-- --	7248 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перегородки гипсокартонные первого этажа (АР-4) ==========								35523
		Раздел: Перегородки гипсокартонные типового этажа (АР-6) ========== ==========								
81.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	56,72	167,79 105,83	57,67 21,48	9517 6003	3271 1218	0,61 0,11	35 6
82.	С11031-590	Плиты теплоизоляционные минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	5,67	5891,00 --	-- --	33414 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	56,72	648,09 256,29	5,57 1,62	36760 14537	316 92	1,48 0,01	84 0
84.	С11011-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	17,59	184,00 --	-- --	3237 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0115-36-1	Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	м2	326,16	648,09 256,29	5,57 1,62	211381 83591	1817 529	1,48 0,01	483 2
86.	С11011-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	342,47	250,00 --	-- --	85617 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перегородки гипсокартонные типового этажа (АР-6) ==========								379925
		Раздел: Перегородки гипсокартонные тех.этажа и маш.отделения(АР-12) ==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
87.1.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	90,20	167,79 105,83	57,67 21,48	15134 9546	5202 1938	0,61 0,11	55 10
88.1.	С11031-59 0	Плиты теплоизоляционные минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	9,02	5891,00 --	-- --	53137 --	-- --	-- --	-- --
89.1.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	90,20	648,09 256,29	5,57 1,62	58458 23117	503 146	1,48 0,01	134 1
90.1.	С11011-21 92	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	94,71	250,00 --	-- --	23678 --	-- --	-- --	-- --
91.	Е0115-36-1	Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	м2	70,17	648,09 256,29	5,57 1,62	45477 17984	391 114	1,48 0,01	104 1
92.	С11011-21 89	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	73,68	184,00 --	-- --	13557 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перегородки гипсокартонные тех.этажа и маш.отделения(АР-12) ==========								209440
		Раздел: Двери ==========								
106.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	81,70	376,50 313,09	36,89 13,95	30760 25579	3014 1140	1,71 0,07	140 6
107.	СПРАЙС	Дверь металлическая 2070х960 , модель "Классика," утепление мин.ватой	комплект	50,00	20885,96 --	-- --	1044298 --	-- --	-- --	-- --
108.	СПрайс	Дверь металлическая с полимерным покрытием	комплект	2,00	41099,39 --	-- --	82199 --	-- --	-- --	-- --
109.	СПрайс	Доводчик дверной двухскоростной NSK 653	шт	2,00	1307,71	--	2615	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
110.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	266,51	361,85 174,40	117,91 41,02	96436 46479	31424 10932	1,03 0,16	276 43
111.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9Л внутренние,в комплекте	м2	167,01	4010,00 --	-- --	669710 --	-- --	-- --	-- --
113.	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-9Л внутренние,в комплекте	м2	99,50	3640,00 --	-- --	362180 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11011-11-63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	79,20	530,00 --	-- --	41976 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Двери								2330174
		Раздел: Усиление дверных проемов.								
28.	С11021-12	Бруски обрезные, разм. 40-70 мм	м3	3,00	16500,00 --	-- --	49526 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Усиление дверных проемов.								49526
		Раздел: тип-1 полы тех.помещения,электрощитовой								
120.	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	179,49	30,89 21,27	0,25 0,10	5545 3819	45 19	0,12 0,00	21 0
		Итого по разделу: тип-1 полы тех.помещения,электрощитовой								5545
		Раздел: тип-2 полы насосной,тепловой пункт								
124.	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из бикроста	м2	23,69	379,62 98,84	21,18 7,95	8993 2342	502 188	0,48 0,04	11 1
125.	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями	м2	23,69	936,26 197,43	13,48 5,05	22180 4677	319 120	1,22 0,02	29 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов								
126.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	22,10	142,78	0,37	3155	8	0,27	6
					47,87	0,13	1058	3	0,00	0
		Итого по разделу: тип-2 полы насосной,тепловой пункт								34329
		Раздел: тип-4 полы в лифтовом холле,лестничной площадке на уровне этажа,тамбурах								
132.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	264,48	1070,11	17,48	283021	4623	1,23	325
					199,29	8,48	52710	2242	0,04	11
133.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	189,11	142,78	0,37	27001	70	0,27	51
					47,87	0,13	9054	24	0,00	0
		Итого по разделу: тип-4 полы в лифтовом холле,лестничной площадке на уровне этажа,тамбурах								310022
		Раздел: тип-5 полы на лестничных ступенях,лестничных площадках междуэтажных								
134.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	290,49	1070,11	17,48	310855	5078	1,23	357
					199,29	8,48	57893	2462	0,04	12
135.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	122,50	187,71	0,37	22995	45	0,27	33
					47,87	0,13	5865	15	0,00	0
		Итого по разделу: тип-5 полы на лестничных ступенях,лестничных площадках междуэтажных								333850
		Раздел: тип-6 (гостиные,спальни,прихожие)								
141.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	2145,80	732,34	5,64	1571455	12092	0,44	943
					67,28	2,13	144359	4565	0,01	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	2315,30	111,72	0,53	258654	1225	0,09	204
					13,85	0,21	32058	479	0,00	2
		Итого по разделу: тип-6 (гостиные,спальни,прихожие)								1830109
		Раздел: тип-7 (кухни)								
149.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	557,80	732,34	5,64	408499	3143	0,44	245
					67,28	2,13	37526	1187	0,01	6
150.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	982,42	111,72	0,53	109751	520	0,09	86
					13,85	0,21	13603	203	0,00	1
		Итого по разделу: тип-7 (кухни)								518250
		Раздел: тип-8 (санузлы,ванные)								
157.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	236,06	1070,11	17,48	252609	4126	1,23	290
					199,29	8,48	47046	2001	0,04	10
158.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	556,88	187,71	0,37	104533	205	0,27	151
					47,87	0,13	26660	70	0,00	0
		Итого по разделу: тип-8 (санузлы,ванные)								357142
		Раздел: Внутренняя отделка								
166.	Е0115-64-4	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	12,14	296,11	4,53	3595	55	0,64	8
					117,43	1,71	1426	21	0,01	0
167.	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	12,14	51,09	0,06	620	1	0,17	2
					30,53	0,02	371	--	0,00	0
168.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	548,39	18,51	0,14	10153	76	0,11	58
					15,79	0,06	8659	32	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	30,30	270,25	4,68	8189	142	0,85	26
					156,03	1,12	4728	34	0,06	2
170.	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей стен и перегородок	м2	8,02	262,85	3,94	2108	32	0,52	4
					84,79	1,51	680	12	0,01	0
171.	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	38,32	40,74	0,06	1561	2	0,13	5
					22,05	0,02	845	1	0,00	0
172.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	538,45	18,51	0,14	9969	74	0,11	57
					15,79	0,06	8502	31	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								36419
		Раздел: 1-ый этаж на отм. 0.000								
173.	Е0115-64-4	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	453,52	296,11	4,53	134291	2055	0,64	289
					117,43	1,71	53255	777	0,01	4
174.	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	453,52	51,09	0,06	23170	26	0,17	78
					30,53	0,02	13847	10	0,00	0
175.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	453,52	120,62	2,68	54705	1215	0,56	256
					93,41	1,01	42365	459	0,00	2
176.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	350,75	270,25	4,68	94790	1640	0,85	298
					156,03	1,12	54728	391	0,06	21
177.	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей стен и перегородок	м2	322,13	262,85	3,94	84673	1271	0,52	169
					84,79	1,51	27313	485	0,01	2
178.	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по	м2	672,88	40,74	0,06	27415	39	0,13	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску			22,05	0,02	14834	15	0,00	0
179.	Е0115-69-2	Левкас перегородок ГКЛ из сухих растворных смесей стен	м2	379,28	134,17	0,75	50888	284	0,34	128
					53,30	0,29	20217	109	0,00	1
180.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1015,77	101,73	2,42	103334	2453	0,45	456
					74,78	0,91	75964	923	0,00	5
181.	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	36,39	123,24	1,85	4485	67	0,36	13
					59,78	0,70	2175	26	0,00	0
		Итого по разделу: 1-ый этаж на отм. 0.000								577751
		Раздел: Типовые этажи (со 2 по 9) на отм. +2.850 -:- +22.800 ==========								
182.	Е0115-64-4	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	1974,78	296,11	4,53	584746	8948	0,64	1257
					117,43	1,71	231891	3384	0,01	17
183.	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1974,78	51,09	0,06	100891	114	0,17	341
					30,53	0,02	60295	45	0,00	0
184.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3959,49	120,62	2,68	477610	10609	0,56	2231
					93,41	1,01	369874	4007	0,00	20
185.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1596,48	270,25	4,68	431446	7464	0,85	1359
					156,03	1,12	249102	1781	0,06	95
186.	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей стен и перегородок	м2	938,51	262,85	3,94	246691	3702	0,52	491
					84,79	1,51	79576	1414	0,01	7
187.	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	2077,08	40,74	0,06	84626	119	0,13	260
					22,05	0,02	45790	48	0,00	0
188.	Е0115-69-2	Левкас перегородок ГКЛ из сухих растворных смесей стен	м2	1684,78	134,17	0,75	226047	1259	0,34	570
					53,30	0,29	89803	484	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	7653,93	101,73 74,78	2,42 0,91	778630 572395	18484 6954	0,45 0,00	3433 34
190.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	166,24	123,24 59,78	1,85 0,70	20487 9937	308 117	0,36 0,00	59 1
		Итого по разделу: Типовые этажи (со 2 по 9) на отм. +2.850 -:- +22.800								2951174
		Раздел: Технический этаж на отм.+25.750								
193.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	697,51	18,51 15,79	0,14 0,06	12913 11013	96 40	0,11 0,00	74 0
194.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	135,56	270,25 156,03	4,68 1,12	36635 21152	634 151	0,85 0,06	115 8
198.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	483,95	18,51 15,79	0,14 0,06	8960 7641	67 28	0,11 0,00	51 0
199.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	50,31	123,24 59,78	1,85 0,70	6200 3007	93 35	0,36 0,00	18 0
		Итого по разделу: Технический этаж на отм.+25.750								64708
		Раздел: Наружная отделка								
200.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	м2	116,03	1193,50 503,46	53,93 35,93	138481 58416	6258 4169	2,89 0,17	335 19
201.	С11011-75 2	Сетка строительная стекляная	м2	133,43	65,00 --	-- --	8673 --	-- --	-- --	-- --
202.	С11031-59	Плиты теплоизоляционные	м3	5,80	5891,00	--	34177	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм								
210,1.	E0115-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с лесов	м	980,96	256,92 94,93	0,29 --	252028 93125	282 --	0,53 --	518 --
		Итого по разделу: Наружная отделка								433359
		Раздел: Цоколь								
216.	E0107-26-1	Установка каркасов из уголка под облицовку	т	1,90	9501,09 9082,13	418,97 157,84	18028 17233	795 299	60,60 0,77	115 1
217.	C11011-89-9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	1,90	59200,00 --	-- --	112333 --	-- --	-- --	-- --
220.	C11011-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	522,00	13,33 --	-- --	6958 --	-- --	-- --	-- --
222.	E0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	0,90	932,97 530,44	367,65 137,14	840 477	331 123	3,53 0,67	3 1
223.	Спраис	Блок ячеистобетонный Б-4 размером 600х400х250	шт	15,00	425,94 --	-- --	6389 --	-- --	-- --	-- --
224.	Спраис	Клей для теплоблоков	кг	24,30	14,95 --	-- --	363 --	-- --	-- --	-- --
228.	E0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен	м2	134,32	844,25 538,20	2,94 1,12	113400 72291	395 150	3,10 0,01	417 1
229.	C143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	1675,00	71,36 --	-- --	119534 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.	СПрайс-лист	Кирпич облицовочный	шт	290,00	11,58	--	3359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Цоколь								381204
		Разные работы								
236.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	4,41	365,83	34,49	1613	152	1,36	6
					219,17	12,91	967	57	0,06	0
237.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	4,56	780,00	--	3553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	СПрайс	Тактильные плитки 300х300х40мм	шт	34,00	373,63	--	12703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	5,52	146,18	1,37	807	8	0,18	1
					31,05	0,52	171	3	0,00	0
241.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	6,07	38,09	--	231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов один слои	м2	5,52	211,65	14,48	1168	80	0,08	0
					14,10	7,89	78	44	0,02	0
243.	Е0112-14-1	Устройство уклонообразующий покрытие бетоном	м3	0,20	1364,14	238,23	270	47	4,17	1
					584,77	90,56	116	18	0,44	0
244.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,20	4661,00	--	941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	99004,51	349,88	205	1	227,70	0
					38036,25	131,96	79	--	0,64	0
246.	Е0107-20-3	Установка костыль К1	т	0,00	177199,02	2100,01	447	5	49,10	0
					9315,00	794,36	23	2	3,88	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,00	21639,87	12787,24	48	28	48,88	0
					8694,00	4830,87	19	11	23,60	0
248.	С130806-71	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,30	363,00	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,21	22,68	0,06	5	--	0,03	0
					6,68	0,02	1	--	0,00	0
250.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,21	41,97	0,05	9	--	0,05	0
					9,57	--	2	--	--	--
251.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,45	598,22	1,43	1464	3	1,12	3
					176,21	0,54	431	1	0,00	0
252.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм потолков	м2	140,00	225,05	2,27	31507	317	0,32	45
					58,71	0,86	8220	120	0,00	1
253.	Е0115-169-6	Левкас потолков	м2	140,00	51,09	0,06	7153	8	0,17	24
					30,53	0,02	4275	3	0,00	0
254.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	140,00	134,09	2,68	18773	375	0,56	79
					93,41	1,01	13078	142	0,00	1
255.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99004,51	349,88	598	2	227,70	1
					38036,25	131,96	230	1	0,64	0
256.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	18,27	100,69	6,77	1839	124	0,48	9
					82,55	2,56	1508	47	0,01	0
257.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,25	134000,00	--	32971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Е0115-172-4	Масляная окраска, количество окрасок 2	м2	21,66	164,61	0,08	3565	2	0,74	16
					124,20	0,02	2690	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	5,49	365,83 219,17	34,49 12,91	2007 1203	189 71	1,36 0,06	7 0
263.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	5,49	780,00 --	-- --	4280 --	-- --	-- --	-- --
265.	СПрайс	Тактильные плитки 300х300х40мм	шт	34,00	373,63 --	-- --	12703 --	-- --	-- --	-- --
266.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	5,52	146,18 31,05	1,37 0,52	807 171	8 3	0,18 0,00	1 0
267.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	6,07	38,09 --	-- --	231 --	-- --	-- --	-- --
268.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов один слои	м2	5,52	211,65 14,10	14,48 7,89	1168 78	80 44	0,08 0,02	0 0
269.	Е0112-14-1	Устройство уклонообразующий покрытие бетоном	м3	0,20	1364,14 584,77	238,23 90,56	270 116	47 18	4,17 0,44	1 0
270.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,20	4661,00 --	-- --	941 --	-- --	-- --	-- --
271.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	99004,51 38036,25	349,88 131,96	205 79	1 --	227,70 0,64	0 0
272.	Е0107-20-3	Установка костыль К1	т	0,00	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	447 23	5 2	49,10 3,88	0 0
273.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,00	21639,87 8694,00	12787,24 4830,87	48 19	28 11	48,88 23,60	0 0
274.	С130806-71	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,30	363,00 --	-- --	109 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,21	22,68 6,68	0,06 0,02	5 1	-- --	0,03 0,00	0 0
276.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,21	41,97 9,57	0,05 --	9 2	-- --	0,05 --	0 --
277.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,45	598,22 176,21	1,43 0,54	1464 431	3 1	1,12 0,00	3 0
278.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм потолков	м2	104,00	225,05 58,71	2,27 0,86	23405 6106	236 89	0,32 0,00	33 0
279.	Е0115-169-6	Левкас потолков	м2	104,00	51,09 30,53	0,06 0,02	5313 3175	6 2	0,17 0,00	18 0
280.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	104,00	134,09 93,41	2,68 1,01	13945 9715	279 105	0,56 0,00	59 1
281.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99004,51 38036,25	349,88 131,96	675 259	2 1	227,70 0,64	2 0
282.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	29,41	100,69 82,55	6,77 2,56	2961 2428	199 75	0,48 0,01	14 0
283.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,31	134000,00 --	-- --	41911 --	-- --	-- --	-- --
284.	Е0115-172-4	Масляная окраска, количество окрасок 2	м2	26,47	164,61 124,20	0,08 0,02	4357 3287	2 1	0,74 0,00	20 0
285.	Е0108-22-1	Кирпичная кладка наружных стен толщ.200мм из сплитерных блоков	м3	6,96	1688,83 683,10	428,75 160,42	11746 4751	2982 1116	4,28 0,78	30 5
286.	СПрайс-лист	Блок стандартный 390х190х190	шт	494,00	37,36 --	-- --	18457 --	-- --	-- --	-- --
287.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,11	9981,60 9496,13	485,47 181,12	1112 1058	54 20	64,86 0,89	7 0
288.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,01	50800,00	--	292	--	--	--

стали В-I, ВР-1, d 4 мм	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 --	-- --	805 --	-- --	-- --	-- --
290.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00 --	-- --	4386 --	-- --	-- --	-- --
291.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5571,68 2173,50	376,43 142,31	123 48	8 3	13,34 0,69	0 0
292.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 --	-- --	910 --	-- --	-- --	-- --
293.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,78	195,45 60,55	15,44 5,80	2889 895	228 86	0,42 0,03	6 0
294.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек,до 50 мм	м2	14,78	141,31 4,35	4,62 1,72	2089 64	68 25	0,03 0,01	0 0
295.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,	м2	14,78	388,66 25,41	8,21 3,08	5744 376	121 46	0,16 0,02	2 0
296.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	99004,51 38036,25	349,88 131,96	4214 1619	15 6	227,70 0,64	10 0
297.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./	м2	20,96	598,22 176,21	1,43 0,54	12539 3693	30 11	1,12 0,00	23 0
298.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	21,95	233,15 128,34	19,31 7,22	5117 2817	424 159	0,83 0,04	18 1
299.	С143003-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	21,95	585,00 --	-- --	12840 --	-- --	-- --	-- --
300.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен	м2	3,85	844,25 538,20	2,94 1,12	3253 2074	11 4	3,10 0,01	12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301.	С143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	52,00	71,36 -- --	-- -- --	3711 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
302.	Е0107-26-1	Установка каркасов из уголка под облицовку	т	0,12	9501,09 9082,13 --	418,97 157,84 --	1151 1100 --	51 19 --	60,60 0,77 --	7 0 --
303.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,09	59200,00 -- --	-- -- --	5342 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
304.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00 -- --	-- -- --	1417 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
305.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	55620,00 -- --	-- -- --	127 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
306.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	50642,00 -- --	-- -- --	80 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
307.	С11011-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	36,00	13,33 -- --	-- -- --	480 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
308.	Е0109-22-12	Монтаж конструкций МК-1,МК-2	т	0,14	4517,88 1227,30 --	3290,57 713,11 --	617 168 --	449 97 --	6,76 2,28 --	1 0 --
309.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,14	162700,00 -- --	-- -- --	22214 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
310.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,14	42,93 10,52 --	0,05 -- --	264 65 --	-- -- --	0,05 -- --	0 -- --
311.	Е0109-42-3	Монтаж покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2	4,16	254,27 76,59 --	138,87 34,16 --	1058 319 --	578 142 --	0,46 0,12 --	2 1 --
312.	СПрайс-лист	Сотовый поликарбонат	м2	4,16	682,02 -- --	-- -- --	2837 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./	м2	0,72	598,22	1,43	433	1	1,12	1
					176,21	0,54	128	--	0,00	0
314.	С11011-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	8,00	13,33	--	107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	Е0109-25-1	Монтаж м/конструкций косоуров	т	0,43	5935,72	2323,02	2552	999	17,84	8
					2874,71	577,79	1236	248	2,26	1
319.	С12021-146	Косоуры	т	0,43	108500,00	--	46646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
320.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,33	177199,02	2100,01	58231	690	49,10	16
					9315,00	794,36	3061	261	3,88	1
321.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц	т	0,33	15868,45	6297,25	5250	2083	36,56	12
					6375,60	1785,80	2109	591	6,91	2
322.	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,33	133700,00	--	44231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	Е0109-22-12	Монтаж конструкций ограждения	т	0,16	4517,88	3290,57	739	538	6,76	1
					1227,30	713,11	201	117	2,28	0
324.	С11011-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,16	60200,00	--	9841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
325.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,33	99004,51	349,88	32753	116	227,70	75
					38036,25	131,96	12583	44	0,64	0
326.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	71,26	42,93	0,05	3059	3	0,05	4
					10,52	--	750	--	--	--
331.	Е0109-57-5	Монтаж стремянок	т	0,18	25109,89	10249,01	4582	1870	62,45	11
					11695,50	2271,00	2134	414	8,72	2
332.	С12021-267	Стремянка	т	0,18	133700,00	--	24395	--	--	--

--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333.	С11011-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	24,00	13,33 --	-- --	320 --	-- --	-- --	-- --
334.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,21	41,97 9,57	0,05 --	345 79	-- --	0,05 --	0 --
335.	Е0109-57-5	Монтаж стремянок	т	0,09	25109,89 11695,50	10249,01 2271,00	2154 1003	879 195	62,45 8,72	5 1
336.	С12021-267	Стремянка	т	0,09	133700,00 --	-- --	11469 --	-- --	-- --	-- --
337.	С11011-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	16,00	13,33 --	-- --	213 --	-- --	-- --	-- --
338.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,86	41,97 9,57	0,05 --	162 37	-- --	0,05 --	0 --
385.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	13,98	233,15 128,34	19,31 7,22	3259 1794	270 101	0,83 0,04	12 0
386.	С143003-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	13,98	585,00 --	-- --	8176 --	-- --	-- --	-- --
387.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен	м2	8,15	844,25 538,20	2,94 1,12	6881 4387	24 9	3,10 0,01	25 0
388.	С143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	110,00	71,36 --	-- --	7850 --	-- --	-- --	-- --
389.	Е0107-26-1	Установка каркасов из уголка под облицовку	т	0,27	9501,09 9082,13	418,97 157,84	2572 2459	113 43	60,60 0,77	16 0
390.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,19	59200,00 --	-- --	11106 --	-- --	-- --	-- --
391.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00 --	-- --	3872 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	55620,00 --	-- --	387 --	-- --	-- --	-- --
393.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	50642,00 --	-- --	116 --	-- --	-- --	-- --
394.	С11011-20 98	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	60,00	13,33 --	-- --	800 --	-- --	-- --	-- --
395.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек из труб,МК-1	т	0,22	5247,88 1227,30	3290,57 713,11	1142 267	716 155	6,76 2,28	1 0
396.	С12021-11 7	Стойки из труб	т	0,22	113100,00 --	-- --	24611 --	-- --	-- --	-- --
397.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,04	94466,26 36742,50	2799,76 1058,29	3594 1398	107 40	195,50 5,16	7 0
398.	Е0109-42-3	Монтаж покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2	14,10	254,27 76,59	138,87 34,16	3585 1080	1958 482	0,46 0,12	6 2
399.	СПрайс-лист	Сотовый поликарбонат	м2	14,10	809,53 --	-- --	11414 --	-- --	-- --	-- --
400.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./	м2	3,02	598,22 176,21	1,43 0,54	1809 533	4 2	1,12 0,00	3 0
		Итого по разделу: Разные работы								701710
		Раздел: Вытяжные шахты, ВШ-1- ВШ-6 ==========								
401.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	4,64	2397,93 683,10	428,75 160,42	11126 3170	1989 744	4,28 0,78	20 4
402.	СПрайс-лист	Блок стандартный 390х90х190	шт	580,00	37,36 --	-- --	21671 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
403.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,33	9981,60	485,47	3303	161	64,86	21
					9496,13	181,12	3142	60	0,89	0
404.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	55620,00	--	2051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
405.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29	52400,00	--	15407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
406.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00	--	171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
407.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	99004,51	349,88	3582	13	227,70	8
					38036,25	131,96	1376	5	0,64	0
409.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	2,58	167,79	57,67	433	149	0,61	2
					105,83	21,48	273	55	0,11	0
410.	С11031-59-0	Плиты теплоизоляционные минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	2,58	5891,00	--	15199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
411.	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	12,00	7449,16	67,95	89390	815	3,67	44
					608,58	24,45	7303	293	0,12	1
		Итого по разделу: Вытяжные шахты, ВШ-1- ВШ-6								163312
		Раздел: Водоприемная воронка ВВ-1 ==========								
412.	Е0109-61-13	Монтаж водоприемных воронок	т	0,19	11257,87	3289,49	2132	623	41,74	8
					7245,00	846,89	1372	160	4,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
413.	С11011-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	т	0,19	51027,00 --	-- --	9493 --	-- --	-- --	-- --
414.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	53600,00 --	-- --	178 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водоприемная воронка ВВ-1								11803
		Раздел: Корректировка к формам за март. Внутр.отд. ниже 0,00								
		==========								
169.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	-141,89	270,25 156,03	4,68 1,12	-38346 -22139	-663 -158	0,85 0,06	-121 -8
		Итого по разделу: Корректировка к формам за март. Внутр.отд. ниже 0,00								-38346
		Раздел: Перегородки гипсокартонные тех.этажа и маш.отделения(АР-12)								
		==========								
		==========								
87.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	-75,68	1877,50 447,64	16,25 6,13	-142089 -33877	-1230 -464	2,67 0,03	-202 -2
88.	С11011-2195	Листы гипсокартонные ГКЛО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	-158,93	278,00 --	-- --	-44182 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	-134,65	1782,07 447,64	16,25 6,13	-239956 -60274	-2188 -825	2,67 0,03	-359 -4
90.	С11011-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	-282,76	184,00 --	-- --	-52029 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								-478255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Корректировка к формам за июнь. Внутр.отд. тех.этаж								
195.	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей стен и перегородок	м2	-169,62	262,85	3,94	-44585	-669	0,52	-89
					84,79	1,51	-14382	-256	0,01	-1
196.	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-103,48	40,74	0,06	-4216	-6	0,13	-13
					22,05	0,02	-2281	-2	0,00	-0
		Итого по разделу: Корректировка к формам за июнь. Внутр.отд. тех.этаж								-48801
ИТОГО:					11149876	164551			17690	
					2995222	61373				392

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	3281705
На металломонтажные работы	11241
На сантехнические работы	9723
Всего накладных расходов:	3302669
Итого с накладными	14452545

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	289051
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14741596
Итого с временными, 1,1 %	14903754
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	15064715
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15124330
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15273368
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	36498423
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	729968
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	37228391
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4467407
Итого с НДС	41695798
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	38864070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4467407		
		Итого с НДС						41695798		
		Итого к оплате со скидкой К=0,932086						38864070		

Принял:

Для форм №2

Сдал:

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки подтверждаю:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Водопровод и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водомерный узел В1,В1.1								
21.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	4,00	86,18 77,63	1,81 --	345 310	7 --	0,47 --	2 --
22.	СПрайс	Счетчики холодной воды Д 20 мм. SEnsus	шт	4,00	2018,07 --	-- --	8072 --	-- --	-- --	-- --
23.	СПрайс	Дистанционное снятие показания счетчика REsidiA-P/D10	шт	4,00	3159,93 --	-- --	12640 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2,00	969,12 66,63	1,86 --	1938 133	4 --	0,37 --	1 --
25.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	517,49 292,39	45,13 18,11	1035 585	90 36	1,69 0,08	3 0
26.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10	шт	2,00	1250,00 --	-- --	2500 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 15 мм								
27.	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	517,49 292,39	45,13 18,11	3105 1754	271 109	1,69 0,08	10 0
28.	C130904-32	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	шт	6,00	900,00 --	-- --	5400 --	-- --	-- --	-- --
29.	E0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	2,00	6946,82 183,89	83,92 31,98	13894 368	168 64	1,08 0,15	2 0
30.	C130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8,00	305,00 --	-- --	2440 --	-- --	-- --	-- --
		Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000								
31.	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	2,00	339,28 68,83	4,82 1,82	679 138	10 4	0,39 0,01	1 0
32.	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	7,00	374,28 68,83	4,82 1,82	2620 482	34 13	0,39 0,01	3 0
33.	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	5,00	372,28 68,83	4,82 1,82	1861 344	24 9	0,39 0,01	2 0
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1, В1.1								
54.	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	54,00	86,18 77,63	1,81 --	4654 4192	97 --	0,47 --	25 --
55.	СПрайс	Счетчики холодной воды Д 15 мм. SEnsus	шт	54,00	1444,81 --	-- --	78020 --	-- --	-- --	-- --
56.	СПрайс	Дистанционное снятие показания счетчика REsidiA-P/D10	шт	54,00	3159,93 --	-- --	170636 --	-- --	-- --	-- --
57.	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	1фильтр	54,00	4900,49 154,58	60,28 21,32	264626 8347	3255 1151	0,89 0,11	48 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	54,00	969,12 66,63	1,86 --	52332 3598	100 --	0,37 --	20 --
		Итого по разделу: Водомерный узел В1,В1.1 ========== Раздел: Горячее водоснабжение Т3,счетчик диам.32 мм ========== ==========								621637
80.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,18 77,63	1,81 --	86 78	2 --	0,47 --	0 --
81.	СПрайс	Счетчики горячей воды многоструйные, Д 32 мм, М-Т 90 QN 6 AN	шт	1,00	10575,99 --	-- --	10576 --	-- --	-- --	-- --
82.	СПрайс	Дистанционное снятие показания счетчика, модуль HRI-PulsEA1/D1	шт	1,00	4874,13 --	-- --	4874 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1,00	969,12 66,63	1,86 --	969 67	2 --	0,37 --	0 --
84.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6946,82 183,89	83,92 31,98	6947 184	84 32	1,08 0,15	1 0
85.	С130809-3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	305,00 --	-- --	610 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	517,49 292,39	45,13 18,11	1552 877	135 54	1,69 0,08	5 0
87.	С130904-983	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32	шт.	1,00	1254,00 --	-- --	1254 --	-- --	-- --	-- --
88.	С130904-985	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50	шт.	2,00	3271,00 --	-- --	6542 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								33411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Горячее водоснабжение Т3,счетчик диам.32 мм								
		Раздел: Горячее водоснабжение Т4,счетчик диам.25 мм								
89.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,18 77,63	1,81 --	86 78	2 --	0,47 --	0 --
90.	СПрайс	Счетчики горячей воды многоструйные, Д 25 мм, М-Т 90 QN 3,5 AN	шт	1,00	10579,72 --	-- --	10580 --	-- --	-- --	-- --
91.	СПрайс	Дистанционное снятие показания счетчика, модуль HRI-PulsEA1/D1	шт	1,00	4874,13 --	-- --	4874 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1,00	969,12 66,63	1,86 --	969 67	2 --	0,37 --	0 --
93.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6136,82 183,89	83,92 31,98	6137 184	84 32	1,08 0,15	1 0
94.	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	228,00 --	-- --	456 --	-- --	-- --	-- --
95.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	517,49 292,39	45,13 18,11	517 292	45 18	1,69 0,08	2 0
96.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	1250,00 --	-- --	1250 --	-- --	-- --	-- --
97.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	517,49 292,39	45,13 18,11	1035 585	90 36	1,69 0,08	3 0
98.	С130904-983	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С	шт.	2,00	1254,00 --	-- --	2508 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до +150°С, PN 25, DN 32								
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение Т4,счетчик диам.25 мм ==========								28412
		Раздел: Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000 ==========								
123.	Е0116-7-4	Коллектор из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	9,00	481,28 68,83	4,82 1,82	4331 619	43 16	0,39 0,01	3 0
124.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	54,00	7361,47 476,10	7,99 2,59	397520 25709	432 140	2,85 0,01	154 1
125.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	54,00	86,18 77,63	1,81 --	4654 4192	97 --	0,47 --	25 --
126.	СПрайс	Счетчики горячей воды Д 15 мм. SEnsus	шт	54,00	1444,81 --	-- --	78020 --	-- --	-- --	-- --
127.	СПрайс	Дистанционное снятие показания счетчика REsidiA-P/D10	шт	54,00	3159,93 --	-- --	170636 --	-- --	-- --	-- --
128.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	1фильтр	54,00	4900,49 154,58	60,28 21,32	264626 8347	3255 1151	0,89 0,11	48 6
129.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	54,00	969,12 66,63	1,86 --	52332 3598	100 --	0,37 --	20 --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000 ==========								972119
		Раздел: Санитарно-техническое оборудование ==========								
137.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	54,00	2933,16 165,60	14,18 5,18	158391 8942	766 279	0,93 0,02	50 1
138.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	54,00	4021,34 320,85	15,98 5,17	217152 17326	863 279	1,79 0,03	97 2
139.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	162,00	1812,46 144,90	1,81 --	293618 23474	292 --	0,81 --	130 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140.	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	54,00	15353,90	108,03	829111	5834	3,33	180
					561,49	41,40	30320	2236	0,20	11
141.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	54,00	9190,56	45,13	496290	2437	2,55	138
					445,05	18,11	24033	978	0,08	4
		Итого по разделу: Санитарно-техническое оборудование								1994561
		Раздел: Канализация напорная дренажная, К4н								
154.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	1,00	339,28	4,82	339	5	0,39	0
					68,83	1,82	69	2	0,01	0
155.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	9,00	481,28	4,82	4331	43	0,39	3
					68,83	1,82	619	16	0,01	0
156.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	1250,00	--	2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С130904-983	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32	шт.	4,00	1254,00	--	5016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С130904-983	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32	шт.	2,00	1254,00	--	2508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3512,15	142,34	7024	285	15,40	31
					2627,81	53,30	5256	107	0,26	1
160.	С131004-9прим.	Канализационная насосная установка фирмы "WILO" DrAinLifT M	шт	2,00	45800,00	--	91600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	СПрайс	Лючок ревизионные пластиковые разм. 200х300Н	шт	36,00	1120,89	--	40352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								153671

1740
~~1990~~

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Канализация напорная дренажная, К4н

ИТОГО:		3808971	18957	1012
		175167	6762	33
Накладные расходы :				
На сантехнические работы			232870	
Всего накладных расходов:			232870	
Итого с накладными			4041841	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			80837	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			4122678	
Итого с временными, 1,1 %			4168027	
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %			4213042	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			4229714	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			4271394	
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968			10207254	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			204145	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			10411399	
Налог на добавленную стоимость, 12 %			1249368	
Итого с НДС			11660767	
Итого к оплате со скидкой К=0,932086			10868837	

Принял:

Для форм №2

Сдал:

Г.С.Г. Высоцкая

Объем подтверждаю
Технадзор:

Ш. Кашагонов

Расценки подтверждаю:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Газоснабжение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	54,00	369,13	62,91	19933	3397	1,32	71
					217,35	23,29	11737	1258	0,12	6
13.	С131401-1 0	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	54,00	22600,00	--	1220400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0116-26- 1прим.	Установка счетчиков газовых бытовых	1счетчик	54,00	86,18	1,81	4654	97	0,47	25
					77,63	--	4192	--	--	--
15.	Спраис	Счетчики газовые бытовые	шт	54,00	3138,50	--	169479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1414466	3494		97
							15929	1258		6

Накладные расходы :

На сантехнические работы	21998
Всего накладных расходов:	21998
Итого с накладными	1436464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28729
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1465193
Итого с временными, 1,1 %	1481310
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1497308
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1503233
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1518046
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3627640
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	72553
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3700193
Налог на добавленную стоимость, 12 %	444023
Итого с НДС	4144216
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	3862766

Принял:

Для форм №2

Сдал:

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор 123/020914 от 02.09.2014г.

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Общестроительные работы. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, цен. и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Приямки Устройсво приямка Прм-3 КЖ-15 ==========								
23.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	0,34	9424,41 2458,13	1526,09 524,68	3185 831	516 177	14,36 1,97	5 1
24.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	53000,00 --	-- --	3702 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,40	251,62 42,95	4,39 1,66	604 103	11 4	0,24 0,01	1 0
26.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,02	15831,83 10453,50	4625,75 1232,64	285 188	83 22	64,97 4,38	1 0
27.	С12021-23 8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных	т	0,02	146000,00 --	-- --	2628 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей, масса от 0,1 до 0,5 т								
28.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков Р1	т	0,02	175667,15	2233,27	3893	49	48,65	1
					8021,25	835,76	178	19	4,08	0
29.	С12021-26-8	Сварная решетка ограждения	т	0,02	134000,00	--	2969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,29	41,97	0,05	54	--	0,05	0
					9,57	--	12	--	--	--
		Итого по разделу: Приямки Устройсво приямка Прм-3 КЖ-15								17320
		Раздел: Устройсво приямка Прм-1 (КЖ-128)								
		==========								
39.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из б В25	м3	4,59	9114,53	1098,23	41854	5043	7,49	34
					1236,83	380,01	5680	1745	1,54	7
40.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,15	53600,00	--	8233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,19	251,62	4,39	2061	36	0,24	2
					42,95	1,66	352	14	0,01	0
		Итого по разделу: Устройсво приямка Прм-1 (КЖ-128)								53451
		Раздел: Устройсво приямка Прм-2 (КЖ-128)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
44.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из б В25	м3	0,80	9114,53 1236,83	1098,23 380,01	7292 989	879 304	7,49 1,54	6 1
45.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	136 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	53600,00 --	-- --	1324 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00 --	-- --	111 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,36	251,62 42,95	4,39 1,66	343 59	6 2	0,24 0,01	0 0
		Итого по разделу: Устройсво приямка Прм-2 (КЖ-128)								9207
		Раздел: КРЫЛЬЦА Устройство пандуса, стен Кр-1								
		==========								
86.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен пандуса	м3	9,32	9221,03 1656,00	414,55 156,60	85958 15437	3864 1460	10,34 0,76	96 7
87.	Е0106-22-1	Устройство пандуса и лестниц	м3	1,98	10329,00 1474,88	277,26 104,74	20493 2926	550 208	9,27 0,51	18 1
88.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00 --	-- --	2753 --	-- --	-- --	-- --
89.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00 --	-- --	1804 --	-- --	-- --	-- --
1.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0,01	55620,00	--	306	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--
2.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,35	53600,00 --	-- --	18869 --	-- --	-- --	-- --
91.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	34,61	251,62 42,95	4,39 1,66	8709 1487	152 57	0,24 0,01	8 0
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦА Устройство пандуса, стен Кр-1								138892
		Раздел: Устройство пандуса, стен Кр-2 ==================								
92.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен пандуса	м3	11,96	9221,03 1656,00	414,55 156,60	110320 19812	4960 1874	10,34 0,76	124 9
93.	Е0106-22-1	Устройство пандуса и лестниц	м3	3,03	10329,00 1474,88	277,26 104,74	31256 4463	839 317	9,27 0,51	28 2
94.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00 --	-- --	3387 --	-- --	-- --	-- --
95.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00 --	-- --	2458 --	-- --	-- --	-- --
1.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	55620,00 --	-- --	459 --	-- --	-- --	-- --
2.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,47	53600,00 --	-- --	25428 --	-- --	-- --	-- --
97.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	38,87	251,62 42,95	4,39 1,66	9779 1669	171 64	0,24 0,01	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Устройство пандуса, стен Кр-2								183087
		Раздел: Устройство крыльца Кр-3 ==========								
105.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	86,76	251,62 42,95	4,39 1,66	21830 3727	381 144	0,24 0,01	21 1
		Итого по разделу: Устройство крыльца Кр-3								21830
		Раздел: КОРРЕКТИРОВКА К ФОРМЕ ЗА ФЕВРАЛЬ ==========								
101.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,02	69000,00 --	-- --	-1072 --	-- --	-- --	-- --
1.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	55620,00 --	-- --	864 --	-- --	-- --	-- --
103.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	-0,39	67700,00 --	-- --	-26709 --	-- --	-- --	-- --
1.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,39	53600,00 --	-- --	21146 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: КОРРЕКТИРОВКА К ФОРМЕ ЗА ФЕВРАЛЬ								-5771
ИТОГО:							418015 57913	17540 6411		356 29

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	68341
На металломонтажные работы	189
Всего накладных расходов:	68530
Итого с накладными	486545

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9731
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	496276
Итого с временными, 1,1 %	501735
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	507154
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	509161
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	514178
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1228720
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24574
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1253294
Налог на добавленную стоимость, 12 %	150395
Итого с НДС	1403689
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	1308359

Принял:

Для форм №2

Сдал:

Г.С.Г. Высотских для формы 2.3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки подтверждаю:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Отопление и вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п: осн. з/п.		в т.ч. з/п: осн./мех.		осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентиляция								
5.	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	144,00	351,38 214,63	19,50 8,15	50599 30907	2808 1174	1,29 0,04	186 5
6.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,03	1040,00 --	-- --	31 --	-- --	-- --	-- --
7.	E0126-12-1	Теплоизоляция воздуховодов материалом URSA-25ф толщ. 50мм	м2	100,00	654,94 115,92	106,74 40,11	65494 11592	10674 4011	0,68 0,20	68 20
8.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	10,00	7605,00 --	-- --	76050 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Вентиляция								192175
		Раздел: Отопление								
10.	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	13,66	4353,56 128,46	41,14 15,41	59470 1755	562 211	0,81 0,08	11 1
11.	E0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	1кВт	223,04	252,71	22,04	56365	4917	0,70	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					115,41	8,27	25740	1844	0,04	9
12.	С131204-71	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1667,00	496,00 --	-- --	826832 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130905-2016	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления	шт.	191,00	1397,00 --	-- --	266827 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	25,00	821,57 133,51	18,39 6,89	20539 3338	460 172	0,75 0,03	19 1
18.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	2,00	1263,44 150,07	23,92 8,96	2527 300	48 18	0,83 0,04	2 0
19.	Е0118-22-5	Установка кранов Маевского	комплект	197,00	66,28 26,65	-- --	13057 5250	-- --	0,14 --	28 --
20.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	720,00	545,71 336,38	14,02 5,26	392914 242190	10093 3784	1,89 0,03	1358 18
21.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	10,00	508,23 216,83	6,07 2,28	5082 2168	61 23	1,21 0,01	12 0
22.	С130904-981	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	шт.	4,00	526,00 --	-- --	2104 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130904-982	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25	шт.	1,00	902,00 --	-- --	902 --	-- --	-- --	-- --
24.	С130904-985	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50	шт.	4,00	3271,00 --	-- --	13084 --	-- --	-- --	-- --
25.	С130904-1002	Кран шаровый из кованой латуни типа HErz, никелированный, с	шт.	2,00	10230,00	--	20460	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 65			--	--	--	--	--	--
26.	С130904-1003	Кран шаровый из кованой латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 80	шт.	2,00	15251,00 --	-- --	30502 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130903-1063	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, TMAX 120°С, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	шт.	14,00	3103,00 --	-- --	43442 --	-- --	-- --	-- --
28.	С130903-1067	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, TMAX 120°С, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	шт.	18,00	5866,00 --	-- --	105588 --	-- --	-- --	-- --
29.	С130903-1068	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, TMAX 120°С, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	шт.	4,00	6259,00 --	-- --	25036 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	720,00	81,28 44,38	19,38 4,98	58522 31953	13952 3585	0,24 0,03	175 21
31.	С11031-200	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	м	720,00	53,00 --	-- --	38160 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 45 мм	1шт	9,00	8382,76 1436,50	81,26 29,32	75445 12929	731 264	8,13 0,15	73 1
34.	С130904-992	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15	шт.	90,00	549,00 --	-- --	49410 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	108,00	517,49 292,39	45,13 18,11	55889 31578	4874 1956	1,69 0,08	183 9
36.	С130904-160	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт	108,00	2328,00 --	-- --	251424 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130903-1	Клапан балансировочный ручной для	шт.	36,00	3103,00	--	111708	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	063	установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs			--	--	--	--	--	--
38.	C130903-223	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Tмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	9,00	16351,00 -- --	-- -- --	147159 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
39.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	517,49 292,39	45,13 18,11	2070 1170	181 72	1,69 0,08	7 0
40.	C130904-161	Краны шаровые сварные стальные, T до +200°C, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт	4,00	2770,00 --	-- --	11080 --	-- --	-- --	-- --
41.	C130904-995	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с маховиком "бабочка", T от -30°C до +150°C, PN 16, DN 32	шт.	4,00	1818,00 --	-- --	7272 --	-- --	-- --	-- --
42.	C130903-333	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Tмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	9,00	7259,00 --	-- --	65331 --	-- --	-- --	-- --
43.	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	81,00	4900,49 154,58	60,28 21,32	396939 12521	4883 1727	0,89 0,11	72 9
44.	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	38,00	32,28 26,65	-- --	1227 1013	-- --	0,14 --	5 --
45.	C130905-2033	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	шт.	38,00	615,00 --	-- --	23370 --	-- --	-- --	-- --
46.	E0116-26-1	Установка теплосчетчиков диам. до 15 мм	1счетчик	54,00	86,18 77,63	1,81 --	4654 4192	97 --	0,47 --	25 --
47.	СПРАЙС	POlluCOM EX	шт	54,00	13531,79 --	-- --	730717 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	СПРАЙС	REsidiA M, M-Bus модуль	шт	54,00	4532,97 --	-- --	244780 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	18,00	164,61 124,20	0,08 0,02	2963 2236	1 --	0,74 0,00	13 0
50.	Е0126-23- 2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	70,00	132,90 39,33	8,51 3,11	9303 2753	596 217	0,25 0,02	18 1
51.	С11011-16 9	Изол	м2	18,00	126,00 --	-- --	2268 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0126-1-2	Изоляция трубопроводов фольгированной минеральной ватой URSA толщиной 50 мм	м	70,00	185,59 139,99	6,11 2,33	12991 9799	427 163	0,76 0,01	53 1
53.	С11031-17 8	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	2,10	7605,00 --	-- --	15970 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	140,00	12,59 12,29	-- --	1763 1721	-- --	0,06 --	8 --
55.	Е0116-29- 2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	27,00	12,73 12,29	-- --	344 332	-- --	0,06 --	2 --
		Итого по разделу: Отопление								4205491
		Раздел: Тепловой пункт ==========								
61.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5,30	12,59 12,29	-- --	67 65	-- --	0,06 --	0 --
62.	Е0116-29- 2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	7,00	12,73 12,29	-- --	89 86	-- --	0,06 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	E0126-1-2	Изоляция трубопроводов фольгированной минеральной ватой URSA толщиной 50 мм	м	12,30	185,59 139,99	6,11 2,33	2283 1722	75 29	0,76 0,01	9 0
64.	C11031-17-8	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	0,23	7605,00 --	-- --	1787 --	-- --	-- --	-- --
65.	E0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 89 мм	1шт	2,00	8382,76 1436,50	81,26 29,32	16766 2873	163 59	8,13 0,15	16 0
		Итого по разделу: Тепловой пункт								20991
ИТОГО:							4418656 440183	55600 19309		2500 96

Накладные расходы :

На общестроительные работы	68172
На сантехнические работы	501031
Всего накладных расходов:	569204
Итого с накладными	4987859

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	80247
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5068106
Итого с временными, 1,1 %	5113125
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5157811
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5174362
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5215738
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	12463931
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	249279
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12713210
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1525585
Итого с НДС	14238795
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	13271781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	12463931
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	249279
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12713210
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1525585
Итого с НДС	14238795
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	13271781

Принял:

Для форм №2

Сдал:

Г.С.Г. Высотнук для формы 2.3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки подтверждаю:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Телефонизация, радиофикация и домовая связь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015Г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
41.	Ц0110-349 -7прим.	Аппаратура настенного типа	шт	54,00	122,15 113,85	-- --	6596 6148	-- --	1,15 --	62 --
42.	ТКом.	Трубка переговорная со световой индикацией УКП-12, с 2-мя электронными ключами	комп	54,00	623,96 --	-- --	33694 --	-- --	-- --	-- --
43.	Ц0108-80-2	Прибор измерения и защиты, до 6 подключаемых концов	шт	2,00	222,37 209,30	3,56 --	445 419	7 --	1,15 --	2 --
44.	ТКом.	Блок управления и питания домофона серии 300, БУД 302К-80	шт	2,00	3986,64 --	-- --	7973 --	-- --	-- --	-- --
45.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	4,00	110,77 98,33	1,84 --	443 393	7 --	1,15 --	5 --
46.	СКом.	Блок вызова, БДВ-313R	шт	2,00	3362,68 --	-- --	6725 --	-- --	-- --	-- --
47.	СКом.	Замок электромагнитный,монтажный	шт	2,00	3960,49	--	7921	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект,VIZIT-ML300			--	--	--	--	--	--
48.	СКом.	Кнопка вызова, со встроенной подсветкой EXIT 300M	шт	2,00	896,71	--	1793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СКом.	Монтажный бокс	шт	2,00	934,08	--	1868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								67459
		ИТОГО:					67458	14		69
							6960	--		--

Накладные расходы :

На монтажные работы	6981
Всего накладных расходов:	6981
Итого с накладными	74439

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1329
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	75768
Итого с временными, 1,1 %	76514
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	77254
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	77528
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	78213
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	186904
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3738
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	190642
Налог на добавленную стоимость, 12 %	22877
Итого с НДС	213519
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	199018

Принял: Т. Жунг. Жунисбеков Т.М.

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Для форм №2

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Заказчик ТОО ПКС акимата города Алматы Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Благоустройство территории

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ МАСС								
1.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	38,95	34,04	32,86	1326	1280	0,01	0
					1,14	11,00	44	428	0,04	2
2.	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	68,16	177,40	177,40	12092	12092	--	--
					--	35,48	--	2418	0,75	51
3.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	38,95	6,91	6,91	269	269	--	--
					--	2,40	--	93	0,01	0
4.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	1788,00	0,35	0,35	617	617	--	--
					--	0,12	--	214	0,00	1
5.	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	197,10	177,40	177,40	34966	34966	--	--
					--	35,48	--	6993	0,75	147
6.	Е0101-24-	Разработка растительного грунта	м3	112,63	4,10	4,10	462	462	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		бульдозерами мощностью 79			-- 1,42	-- 160	0,00	1		
		Итого по разделу: БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ МАСС								49732
		Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ==== ======== ==								
7.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	629,53	37,94 1,18	33,42 11,80	23887 746	21038 7428	0,01 0,06	7 36
8.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийной смеси	м3	220,34	109,75 24,59	84,82 13,42	24183 5417	18688 2957	0,17 0,05	36 10
9.	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	м3	268,81	860,00 --	-- --	231176 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	629,53	272,98 5,75	38,27 13,21	171852 3620	24095 8316	0,04 0,05	24 29
11.	Е0127-25-1	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	м2	629,53	72,87 8,94	9,93 2,85	45874 5625	6254 1793	0,06 0,01	36 6
12.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	629,53	400,38 6,83	17,65 5,82	252049 4300	11114 3663	0,04 0,02	24 13
13.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	629,53	93,40 0,02	-- --	58800 14	-- --	0,00 --	0 --
14.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см	м2	629,53	481,74	17,65	303267	11114	0,04	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			6,83	5,82	4300	3663	0,02	13
15.	Е0127-34-2	Установка бортовых камней БР 100.30.15. при других видах покрытий	м	207,95	452,94 124,98	7,63 2,02	94188 25990	1586 420	0,80 0,01	167 1
16.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	9,36	27400,00 --	-- --	256402 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	115,66	22,44 1,18	17,92 6,33	2596 137	2072 732	0,01 0,03	1 4
18.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	11,57	1192,19 24,59	78,35 14,68	13789 284	906 170	0,17 0,05	2 1
19.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	115,66	272,98 5,75	38,27 13,21	31573 665	4427 1528	0,04 0,05	4 5
20.	Е0127-26-5	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	м2	-115,66	155,99 1,26	17,39 5,10	-18042 -146	-2011 -590	0,01 0,02	-1 -2
21.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	115,66	392,15 28,46	-- --	45356 3292	-- --	0,17 --	19 --
22.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	115,66	245,79 18,31	-- --	28428 2118	-- --	0,11 --	12 --
23.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	132,93	411,06 124,98	7,63 2,02	54642 16614	1014 269	0,80 0,01	107 1
24.	С143003-1	Камни бетонные бортовые М-400	м3	2,13	27400,00	--	58277	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0										
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								1678296
		====								
		========								
		Раздел: РЕЗИНОБИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ (тип 4)====								
		========								
		==========								
25.	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	115,91	22,44	17,92	2601	2077	0,01	1
					1,18	6,33	137	733	0,03	4
26.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,79	251,77	--	955	--	1,77	7
					251,77	--	955	--	--	--
27.	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, бетон В15	м3	3,79	6148,47	358,02	23315	1358	3,24	12
					507,15	135,25	1923	513	0,66	3
28.	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	115,91	272,98	38,27	31642	4436	0,04	4
					5,75	13,21	666	1531	0,05	5
29.	E0127-25-1	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	м2	115,91	72,87	9,93	8446	1151	0,06	7
					8,94	2,85	1036	330	0,01	1
30.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	115,91	392,15	--	45454	--	0,17	19
					28,46	--	3299	--	--	--
31.	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	115,91	122,89	--	14245	--	0,05	6
					9,15	--	1061	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0127-57-1	Устройство резинобитумное покрытие	м2	115,91	136,89	57,33	15867	6645	0,53	61
					79,44	20,24	9208	2346	0,10	11
33.	Спрайс	Резиновая плитка повипласт, 1000х1000х10мм	м2	118,23	2572,45	--	304136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	23,24	411,06	7,63	9553	177	0,80	19
					124,98	2,02	2905	47	0,01	0
35.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	0,37	27400,00	--	10188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: РЕЗИНОБИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ (тип 4)==== ========								466402
		Раздел: Отмостка ==========								
36.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований отмостки из песка	м3	8,16	1192,19	78,35	9727	639	0,17	1
					24,59	14,68	201	120	0,05	0
37.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	81,59	272,98	38,27	22273	3123	0,04	3
					5,75	13,21	469	1078	0,05	4
38.	Е0127-26-5	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	м2	-81,59	155,99	17,39	-12727	-1419	0,01	-1
					1,26	5,10	-103	-416	0,02	-1
39.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	81,59	392,15	--	31996	--	0,17	14
					28,46	--	2322	--	--	--
40.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	100,76	411,06	7,63	41418	768	0,80	81
					124,98	2,02	12593	204	0,01	1
41.	С143003-1	Камни бетонные бортовые М-400	м3	1,61	27400,00	--	44173	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0									
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отмостка								136860
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ==== ======== ==								
42.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	549,13	253,02	--	138942	--	0,46	253
					67,02	--	36804	--	--	--
43.	С01031-А8-1	Погрузка дерна при автомобильных перевозках	т	10,30	114,30	--	1177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С01031-А8-2	Разгрузка дерна при автомобильных перевозках	т	10,30	100,00	--	1030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0147-30-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	м	2745,65	239,29	--	657009	--	0,30	820
					42,02	--	115375	--	--	--
46.	Е0147-11-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 50%	яма	11,00	632,64	--	6959	--	2,36	26
					340,00	--	3740	--	--	--
47.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	3,00	482,26	187,83	1447	563	1,44	4
					253,57	46,16	761	138	0,19	1
48.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	4,00	619,52	219,31	2478	877	2,07	8
					359,14	53,92	1437	216	0,22	1
49.	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	3,00	2030,00	--	6090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз,	шт	4,00	3760,00	--	15040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м								
51.	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	4,00	31,75	--	127	--	0,19	1
					31,57	--	126	--	--	--
52.	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	4,00	203,00	--	812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ==== ========								831111
		Раздел: МАФы==== ======== ==								
53.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	6,00	10286,30	279,31	61718	1676	11,15	67
					1846,27	77,83	11078	467	0,38	2
54.	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	6,00	2881,06	93,10	17286	559	6,90	41
					1138,50	25,94	6831	156	0,13	1
55.	У1-9-6	Детский игровой комплекс код. 5318, строительные работы	комплекс	1,00	5629,81	105,70	5630	106	14,95	15
					2542,65	25,94	2543	26	0,13	0
56.	СпрайсТОО SKiff	Детский игровой комплекс код. 5318	устр-во	1,00	371949,49	--	371949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	У1-21-13	Качели на металл. стойках "Малые", строительные работы	качели	2,00	5501,55	153,20	11003	306	8,05	16
					1330,15	35,67	2660	71	0,17	0
58.	СпрайсТОО SKiff	Качели на металл. стойках "Малые" код. 4151	устр-во	2,00	34486,13	--	68972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	У1-21-15	Качели на металл. стойках "Средние", строительные работы	качели	2,00	5314,80	153,20	10630	306	7,25	14
					1201,12	35,67	2402	71	0,17	0
60.	СпрайсТОО SKiff	Качели на металл. стойках "Средние" код. 4151	устр-во	2,00	47002,76	--	94006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	У1-38-7	Песочница из деревянных элементов	песочн.	1,00	20939,84	948,78	20940	949	16,10	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа IA, строительные работы			2599,57	256,20	2600	256	1,26	1
62.	СпрайсТОО SKiff	Песочница код. 4242	устр-во	1,00	12703,45 --	-- --	12703 --	-- --	-- --	-- --
63.	У1-28-1	Грибок теневой, строительные работы	грибок	1,00	4918,57 2523,68	8,39 --	4919 2524	8 --	14,95 --	15 --
64.	СпрайсТОО SKiff	Теневой навес "Цветочек" код. 4296	устр-во	1,00	22044,22 --	-- --	22044 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: МАФы==== ========								701800
		Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ==== ======== ==========								
65.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	170,10	37,94 1,18	33,42 11,80	6454 201	5685 2007	0,01 0,06	2 10
66.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийной смеси	м3	59,53	109,75 24,59	84,82 13,42	6534 1464	5050 799	0,17 0,05	10 3
67.	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	м3	72,63	860,00 --	-- --	62464 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	170,10	272,98 5,75	38,27 13,21	46435 978	6510 2247	0,04 0,05	6 8
69.	Е0127-25-1	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	м2	170,10	72,87 8,94	9,93 2,85	12395 1520	1690 484	0,06 0,01	10 2
70.	Е0127-53-	Устройство покрытия толщиной 4 см	м2	170,10	400,38	17,65	68104	3003	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ			6,83	5,82	1162	990	0,02	3
71.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3	м2	170,10	93,40 0,02	-- --	15888 4	-- --	0,00 --	0 --
72.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	170,10	481,74 6,83	17,65 5,82	81943 1162	3003 990	0,04 0,02	7 3
73.	Е0127-34-2	Установка бортовых камней БР 100.30.15. при других видах покрытий	м	36,00	452,94 124,98	7,63 2,02	16306 4499	275 73	0,80 0,01	29 0
74.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	1,62	27400,00 --	-- --	44388 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ==== ========								360911
		Раздел: Устройство навеса над мусорной площадкой(2 шт) ==========								
75.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,15	251,77 251,77	-- --	793 793	-- --	1,77 --	6 --
76.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	4,72	6972,75 1174,72	129,21 48,81	32946 5551	611 231	7,29 0,24	34 1
77.	С12041-23	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	53000,00 --	-- --	5215 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,43	64638,01 3829,50	349,88 131,96	27629 1637	150 56	23,00 0,64	10 0
79.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и	т	0,97	9549,43	3852,55	9297	3751	23,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов			4243,50	955,47	4131	930	3,36	3
80.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,97	147100,00 --	-- --	143212 --	-- --	-- --	-- --
81.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	28,23	20,99 4,78	0,02 --	592 135	1 --	0,02 --	1 --
82.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	13,22	1505,55 108,31	9,55 1,34	19909 1432	126 18	0,65 0,01	9 0
83.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	12,70	235,53 165,60	8,48 2,71	2991 2103	108 34	1,08 0,12	14 2
84.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	12,95	896,00 --	-- --	11607 --	-- --	-- --	-- --
85.	С	Контейнер для мусора 1100л с крышкой на колесах	шт	4,00	15132,05 --	-- --	60528 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство навеса над мусорной площадкой(2 шт)								314720
ИТОГО:							4539832 325345	204251 57401		2161 388

Накладные расходы :

На общестроительные работы	477862
На металломонтажные работы	6479
Всего накладных расходов:	484341
Итого с накладными	5024173

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	100483
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5124656
Итого с временными, 1,1 %	5181027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						5236982		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5257706		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5309516		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						12688030		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						253761		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12941791		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1553015		
		Итого с НДС						14494806		
		Итого к оплате со скидкой К=0,932086						13510406		

Принял:

Для форм №2

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Заказчик ТОО ПКС акимата города Алматы Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Отопление вентиляция
Наименование обьекта: Телефонизация, радиофикация и домовая связь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ и ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
1.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2420,00	121,88 45,54	56,23 14,03	294938 110207	136089 33953	0,25 0,08	612 197
2.	ТПрайс	Трубы винилопластовая, Dн 25 мм	10м	204,00	29,89 --	-- --	6098 --	-- --	-- --	-- --
3.	ТПрайс	Трубы гофрированная винилопластовая, Dн 25 мм	м	428,40	16,81 --	-- --	7203 --	-- --	-- --	-- --
4.	Ц0108-409 -3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	м	500,00	202,65 66,01	105,34 26,45	101325 33005	52670 13225	0,38 0,15	190 77
5.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	286,62	650,00 --	-- --	186303 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ и ТЕЛЕВИДЕНИЕ								595866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						595867	188759		802
							143212	47178		274

Накладные расходы :

На монтажные работы	180870
Всего накладных расходов:	180870
Итого с накладными	776737

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15535
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	792272
Итого с временными, 1,1 %	800987
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	809638
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	812842
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	820852
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1961571
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	39231
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2000802
Налог на добавленную стоимость, 12 %	240096
Итого с НДС	2240898
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	2088710

Принял:

Для форм №2

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Заказчик ТОО ПКС акимата города Алматы Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Общестроительные работы. АР. корректировка

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Исключить								
1.	С11031-590	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	мЗ	-355,06	5891,00	--	-2091645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПРАЙС	Дверь металлическая 2070х960 , модель "Классика," утепление мин.ватой	комплект	-102,00	20885,96	--	-2130368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Исключить								-4222013
		Раздел: Включить								
3.	ССчетфактура	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	мЗ	355,06	7846,25	--	2785871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПРАЙС	Дверь металлическая 2070х960 , модель "Классика," утепление мин.ватой	комплект	102,00	25481,62	--	2599125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Включить								5384996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО: 1162983

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1162983

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23260
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1186243
Итого с временными, 1,08 %	1199054
Итого с зимними удорожаниями, 1,1 %	1212244
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1217040
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1229031
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2936988
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	58740
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2995728
Налог на добавленную стоимость, 12 %	359487
Итого с НДС	3355215
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	3 127 349

Принял:

Сдал:

Для форм №2

Объем подтверждаю
Технадзор

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Заказчик ТОО ПКС акимата города Алматы Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Отопление вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел: Отопление.Тепловой пункт									
1.	Спрайс	Общий домовой счетчик тепла	шт	1,00	181210,95	--	181211	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
		Итого по разделу: Отопление.Тепловой пункт									181211
		ИТОГО:					181211	--		--	
							--	--		--	

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	181211

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	181211
Итого с временными, 1,1 %	181211
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	181211
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	181211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	181211
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	433036
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8661
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	441697
Налог на добавленную стоимость, 12 %	53004
Итого с НДС	494701
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	461104

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Сантехнические работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сантехнические работы								
1.	Спрайс	Источник питания	шт	2,00	2635,59	--	5271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Спрайс	Антенна д/модема	шт	2,00	510,01	--	1020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Спрайс	Модем Пульсар	шт	2,00	9511,52	--	19023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Спрайс	Кабели КСПВ 4х0,4	м	200,00	7,47	--	1495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Спрайс	Кабели связи витая пара U/UTP,кат5E 4х2х0,51sOlid,305м	м	80,00	28,77	--	2302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Спрайс	Клемма 224-201WAGO	шт	250,00	42,59	--	10648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Спрайс	IMN35091 Распред.коробка с/у 100х100х50IP55	шт	54,00	102,00	--	5508	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Спрайс	Пуско-наладочные работы и расключение системы дистанционного съема показаний	объект	1,00	125539,96	--	125540	--	--	--
		Итого по разделу: Сантехнические работы			--	--	--	--	--	--
										170807
ИТОГО:							170807	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	170807

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	170807
Итого с временными, 1,1 %	170807
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	170807
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	170807
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	170807
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	408174
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8163
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	416337
Налог на добавленную стоимость, 12 %	49960
Итого с НДС	466297
Итого к оплате со скидкой К=0,932086	434629

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е С

Для форм №2

Г.С.Г. Высотник
для формы 2,3.

Заказчик ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 123/020914 от «02» сентября 2014 года

Наименование строительства и его адрес: 9 этажный жилой дом по ул. Тянь-Шаньская 5 уг. ул. Макатаева(II очередь, 3 пятно)

Наименование обьекта: Благоустройство территории

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: МАФы====										
1.	Спрайс	Стол со скамьями и навесом	устр-во	1,00	74726,16	--	74726	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: МАФы====										74726
	ИТОГО:						74726	--				--
							--	--				--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	74726

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1495
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	76221
Итого с временными, 1,1 %	77059

2191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						77891		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						78199		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						78970		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						188713		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3774		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						192487		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						23098		
		Итого с НДС						215585		
		Итого к оплате со скидкой К=0,932086						200944		

Принял:

Для форм №2

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

10

ДОГОВОР № 147/101114
о государственных закупках работ.

г. Алматы «10» ноября 2014 г.

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Директора Сергазина М.Ш., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «Г.С.Г. Высотник»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Мұқаметқан Ә.Ә, действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и итогов условий конкурса по государственным закупкам работ по строительству 9-ти этажного жилого дома по ул. Тянь-Шанская 5 угол ул. Макатаева 2 очередь (3 пятно), прошедших «06» ноября 2014 года, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1.Предмет Договора

1.1. Настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы: по строительству 9-ти этажного жилого дома по ул. Тянь-Шанская 5 угол ул. Макатаева 2 очередь (3 пятно), (далее Объект), согласно проектно-сметной документации (далее - ПСД), конкурсной заявки, графика производства работ (Приложение №1), графика финансирования (Приложение №2) являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (далее Работы).
1.2. . Заказчик принимает Работы согласно формам № 2 и № 3 являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и производит оплату в предусмотренном в Договоре порядке.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами принятый объем работ в соответствии с условиями договора, ПСД и заданием Заказчика.
1.4. Место исполнения обязательств – город Алматы, Медеуский район.

2.Стоимость работ

2.1. В соответствии с протокольным решением конкурсной комиссии № 1 от 06.11.2014 года общая стоимость «Работ» (Общая сумма Договора) составляет **464 598 830,00 (четыреста шестьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать)** тенге, включая НДС.
2.2. Общая сумма Договора подлежит уменьшению либо увеличению в следующих случаях:
1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены работы;
2) в части увеличения суммы Договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения.
3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ.
4) а также в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
2.3. В общую стоимость Работ, предусмотренную п.2.1. входят все расходы Подрядчика по уплате всех видов налогов и сборов, питание, проживание, транспорт, заработная плата персонала Подрядчика, спецодежда персонала (каски, монтажные пояса и т.п.) страховые и иные расходы и т.д.

3. Условия финансирования, платежей и порядок сдачи и приемки работ

3.1. Подрядчик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора, в случаях и в размере, указанных в пункте 158 Правил осуществления государственных закупок. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

Заказчика. Наличие субподрядчиков не меняет условий Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12.2. При наличии субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

12.3. Оплата непредвиденных и ненормированных расходов в размере 2% предусмотренных в проектно-сметной документации производится Заказчиком на основании представленных актов выполненных работ, оставшиеся 4% будут производиться только после подтверждения данных расходов Подрядчиком (актом выполненных работ и соответствующей формой). В случае не подтверждения данная сумма остается у Заказчика.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Республики Казахстан.

12.5. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения взаимных обязательств по настоящему договору.

12.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на 10 (десяти) листах на русском языке. Один экземпляр настоящего договора Подрядчику, второй остается у Заказчика. Каждый экземпляр настоящего Договора надлежащим образом пронумерован, прошит, подписан Сторонами и скреплен печатью Заказчика.

13. Перечень документов, прилагаемых к настоящему договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора:

1) Проектно-сметная документация;
2) График производства строительно-монтажных работ (Приложение №1);
3) График финансирования (приложение №2);
4) План по созданию рабочих мест и оплате налоговых отчислений в рамках реализации антикризисных мероприятий (Приложение №3);

Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Луганского, 54 А РНН 600700181950 БИН 080840017805 ИИК KZ 319 261 802 106 036 008 В АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX, КБе 16	**ТОО «Г.С.Г. Высотник»** Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Ратушного, 40Б БИН 061040006160 ИИК KZ 158 560 000 005 649 682 В АО «Банк Центр Кредит» БИК KCJBKZKX
Директор _____ **М.Сергазин** **м.п.**	**Директор** _____ **Ә. Мұқаметқан** **м.п.**

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
2) банковскую гарантию.
3.2. В случае выплаты аванса Подрядчик вносит обеспечение исполнения Договора в размере равному авансу, который должен быть не менее 3% (трех процентов) от общей суммы Договора, указанной в п. 2.1. Договора. Заказчик может произвести авансовый платеж в размере до 30% (тридцати процентов) от общей суммы Договора.
3.3. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.
3.4. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется Сторонами путем подписания Актов выполненных работ (форма№2 и №3), которые составляются на основании фактически выполненных Подрядчиком объема работ.
3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты предъявления Подрядчиком Актов выполненных работ (форма №2, форма №3):

а) подписывает Акты выполненных работ (форма №2, форма №3), в случае надлежащего выполнения Подрядчиком работ, либо

б) направляет Подрядчику мотивированный отказ о приемке выполненных работ в письменном виде.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика или его представителя от приемки выполненных работ, Стороны составляют двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их исполнения.
3.7. После подписания Заказчиком (представителем Заказчика) Актов выполненных работ (форма №2, форма №3) и предоставления Подрядчиком счетов-фактур на приобретенные строительные материалы и оборудование, Подрядчик в тот же день выставляет счета на оплату выполненных Работ, указанных в соответствующих Актах. Оплата выставленных счетов производится в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания Заказчиком (представителем Заказчика) соответствующего Акта выполненных работ (форма №2, форма №3) с удержанием доли аванса пропорционально объему выполненных работ. Оплата выполненных работы по (форма №2, форма №3) Заказчик производит после предоставления Подрядчиком промежуточных актов выполненных работ.

При этом Заказчиком платежи будут производиться в размере 95 % от объема выполненных работ, с учетом резерва предусмотренного п. 3.11. настоящего Договора.

3.8. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных в настоящем Договоре, направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче выполненных работ. Заказчик не позднее чем в пятидневный срок назначает комиссию по полной приемке выполненных работ (далее - Комиссия), в которую входят представители Заказчика и Подрядчика, а также в необходимых случаях независимые эксперты и другие лица, совместно приглашенные Заказчиком и Подрядчиком. Приемка выполненных работ будет осуществляться по Акту приема выполненных Работ. Комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата подписания акта приема выполненных работ считается датой завершения работ. Заказчик имеет право при приеме работ подвергнуть результаты выполненных работ предварительным испытаниям. При отказе одной из Сторон от подписания Акта приема работ, в нем делается отметка об этом и подписывается другой Стороной. После подписания акта приема выполненных работ Подрядчик сдает выполненные работы Комиссии, а также государственной приемочной комиссии.
3.9. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения работ. Сам факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом Государственной приемочной комиссии). Подрядчик несет ответственность за сохранность выполненных работ до сдачи их Государственной приемочной комиссии, а также несет риск их гибели либо повреждения.

3.10. Окончательный расчет по настоящему договору производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком указанных в нем работ в полном объеме и устранения выявленных в процессе приемки дефектов и недостатков в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты утверждения Акта окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом Государственной приемочной комиссии), подписанные полномочными представителями и заверенные их печатью.
3.11. До утверждения Акта Государственной приемочной комиссии Заказчик вправе зарезервировать 5% от общей суммы договора (указанной в п.2.1.). Основанием для проведения окончательных расчетов между сторонами за выполненные работы является Акт окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом Государственной приемочной комиссии), подписанные полномочными представителями, заверенные их печатью и подписанный Сторонами акт приема передачи завершенного объекта от Подрядчика к Заказчику.
3.12. Заказчик вправе при расчетах с Подрядчиком удерживать из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные Работы неустойку (пеню и штрафы), предусмотренные статьей 6 настоящего Договора, при условии наличия документов подтверждающих обоснованность и размер неустоек (пени и штрафов).

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Подрядчик обеспечивает выполнение всех Работ, на сумму предусмотренную настоящим Договором в срок, определенный согласно протоколу №1 об итогах конкурса по государственным закупкам работ от 06.11.2014 года. Работы должны быть начаты с последней Даты, наступивший из трех событий: готовность и передача по акту приема-передачи Строительной площадки (освобожденной от зданий и сооружений, фундамента, зеленых насаждений) получения авансового платежа, предоставления действующего Уведомления о начале производства строительно-монтажных работ и будет свидетельствовать как Дата начала работ с завершением строительства объекта в течение 6,8 месяцев.
4.2. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:
- имеют место обстоятельства, которые требуют дополнительных сроков для выполнения работ;
- задержка финансирования Объекта;
4.3. Работы по настоящему договору Подрядчик должен начать производить и завершить в соответствии с согласованным графиком производства работ (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.
4.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по настоящему Договору.
4.5. Сторонами в течение 7 (семи) дней с даты подписания настоящего Договора подписывается Акт приема-передачи технического состояния объекта.

5. Обязательства сторон

5.1. **Подрядчик обязуется:**
5.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение в виде банковской гарантии в размере равному авансу, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан и составленной по форме согласно Приложению №12 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства РК от 27 декабря 2007 г. № 1301. Обслуживающий банк Подрядчика согласно требованиям конкурсной документации берет на себя безотзывное обязательство выплатить по первому требованию Заказчика обеспечение исполнения договора (банковская гарантия).
5.1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора обеспечить гарантийный паспорт (страховое покрытие) на имя Заказчика на период от даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов с финансовым обеспечением ликвидационных дефектов в период гарантийной ответственности в размере 10% от общей стоимости договора со сроком действия 24 месяцев со дня подписания Акта

государственной приемочной комиссии. Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику для утверждения.
Если Подрядчик не представляет требуемые сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из стоимости Договора.
5.1.3. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.
5.1.4. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные конкурсной документацией, настоящим договором и приложениями к нему, сдать работы Заказчику по актам со всей надлежаще оформленной документацией.
5.1.5. В течение 3 (трех) дней после заключения договора представить Заказчику на утверждение график производства работ (Приложение №1), где излагаются фактические объемы, и сроки выполнения работ по строительству Объекта, в соответствии с его конкурсной заявкой;
5.1.6. Предъявлять акты выполненных работ (форма №2, №3), а также счета-фактуры на приобретенные строительные материалы и оборудование по мере их выполнения.
5.1.7. В случае не соблюдения Подрядчиком требования, предусмотренного п. 5.1.6. Договора, Заказчик вправе приостановить оплату.
5.1.8. Предоставлять ежемесячную отчетность по количеству созданных рабочих мест и суммах оплаты налоговых отчислений в доход бюджета (генерального подрядчика, субподрядных организаций) в соответствии с планом, установленным в приложении №3 к настоящему Договору.
5.1.9. Вести и своевременно оформлять, а также по требованию предоставлять Заказчику или его Представителю Исполнительную документацию в соответствии с условиями настоящего Договора и нормативными документами Республики Казахстан (журналов работ, актов скрытых работ, исполнительных схем, накопительных ведомостей и др.).
5.1.10. Письменно известить о назначении своего Уполномоченного представителя, ответственного за выполнение Работ на объекте Заказчика. В случае замены представителя Исполнитель обязан в письменном виде уведомить Заказчика.
5.1.11. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.
5.1.12. Применять качественные строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия в соответствии с действующими государственными стандартами;
5.1.13. Возвести собственными силами на территории строительной площадки временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору;
5.1.14. До даты начала работ Подрядчик обязан застраховать весь свой персонал от возможных несчастных случаев и т.д. В случае несчастного случая и т.д., с персоналом Подрядчика, вся ответственность будет возложена на Подрядчика и все необходимые расходы, будут покрываться Подрядчиком. В случае причинения вреда (несчастного случая и т.д.) третьей стороне по вине Подрядчика, последний обязан самостоятельно произвести все необходимые расходы по возмещению нанесенного ущерба.
5.1.15. Обеспечить выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, противопожарной безопасности в рамках договорных обязательств.
5.1.16. По проведенным работам производить устранение дефектов и несоответствий, выявленных в процессе эксплуатации, в течение гарантийного срока эксплуатации и нести полную ответственность по ним. Устранение дефектов и недоделок осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются

двусторонним актом Подрядчика и Заказчика или по предписанию независимой экспертной комиссии; ·

5.1.17. До сдачи выполненных работ Заказчику обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками обычного характера, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

5.1.18. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

5.1.19. Содержать территорию Участка в чистоте и обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок. В случае если Исполнитель окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Исполнителя

5.1.20. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор

5.1.21. Заказчик может произвести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проведенная работа или конструкция дефектная, Стороны составляют Акт дефекта, в котором указывают разумный срок для его исправления. Подрядчик в указанный срок и за свой счет исправляет дефект работ и/или заменяет конструкцию;

5.1.22. согласовывать с Заказчиком образцы основных материалов и оборудования и гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и «ПСД»;

5.1.23. По требованию Заказчика предоставить документы, удостоверяющие качества материалов и оборудования;

5.1.24. Предоставить Заказчику техническую документацию и инструкции по обслуживанию и эксплуатации установленного технологического оборудования, провести при необходимости первичный вводный инструктаж представителей службы эксплуатации представленных Заказчиком.

5.1.25. Обеспечить охрану строящегося Объекта, а также всего имущества, находящегося на Объекте за счет собственных средств.

5.1.26. В случае необходимости привлечения к производству строительно-монтажных работ субподрядной организации, не указанной в конкурсной заявке, то кандидатуру в обязательном порядке письменно согласовывать с Заказчиком для получения разрешения;

5.1.27. Подрядчик представляет на субподрядную организацию следующий пакет документов:

1) полный пакет нотариально заверенных копий учредительных документов;
2) справка с налогового комитета об отсутствии задолженностей;
3) лицензии на осуществление строительно-монтажных работ, сертификаты;
4) банковские реквизиты и адрес субподрядной организации.
5) другие необходимые документы по запросу Заказчика;

5.1.28. Предоставлять Заказчику отчетность по доле казахстанского содержания согласно приложению №4 в течении 2 (двух) рабочих дней после завершения работ в рамках настоящего Договора.

5.1.29. предоставить Заказчику всю необходимую документацию необходимую для начала строительства и его завершения в соответствии со СН РК 1.03-00-2011.

5.2. **Заказчик обязуется:**
5.2.1. Передать Подрядчику комплект согласованной проектно-сметной документации после получения Уведомления о начале строительства;
5.2.2. Разрешить Подрядчику пользоваться всем участком, отведенным под строительство Объекта с указанием точек подключения к инженерным сетям (водоснабжение, электроснабжение) на период строительства.
5.2.3. Своевременно принять объем выполненных работ по количеству, качеству и в сроки, установленные Договором, согласно актам выполненных работ (форма №2, №3) и оплатить работы, предусмотренные настоящим договором, в размерах и в сроки, установленные договором, согласно актам выполненных работ;
5.2.4. При установлении дефектов и не качественности выполненных работ оповестить об этом Подрядчика в течение 10 дней с момента составления акта о не качественности выполненных работ;
5.2.5. После утверждения Акта госкомиссии Заказчик в целях бесперебойного функционирования инженерных коммуникаций и инженерного функционирования Объекта, привлекает уполномоченные организации для выполнения работ по сервисному обслуживанию инженерного оборудования Объекта, коммуникаций, обслуживания зеленых насаждений.
5.2.6. Возвратить внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках Подрядчику в течение 5 рабочих дней, с момента полного и надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по данному договору. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора в случаях в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, если Подрядчик:
1) нарушил сроки выполнения работ;
2) некачественно выполнил работы;
3) нарушил другие условия настоящего Договора.
5.3. Заказчик вправе получить подтверждение достоверности предоставленной банковской гарантий путем истребования от Подрядчика и обслуживающего Подрядчика Банка дополнительных документов, включая, но, не ограничиваясь договором о предоставленной банковской гарантий.
5.4. Заказчик вправе при расчетах с Подрядчиком удерживать суммы неустойки (пени и штрафов), предусмотренные настоящим Договором, из сумм, подлежащих оплате Исполнителю за выполненные Работы, в соответствии со статьёй 6 Договора при условии предоставления Подрядчику документов, подтверждающих обоснованность и размер неустоек (пени и штрафов).

6. Ответственность сторон

6.1. **Ответственность Подрядчика:**
6.1.1. За несвоевременное завершение выполнения работ, в установленные договором сроки в соответствии с п. 4.1. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по Договору за каждый день просрочки или Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от стоимости невыполненных работ по Договору за каждый день просрочки.
6.1.2. Несет ответственность за правильное и надлежащее производство строительных работ по проекту. Допущенные ошибки в производстве работ Подрядчик исправляет за свой счет.
6.1.3. Полностью отвечает за качество выполненных работ, соответствие установленным стандартам (СНиП, ГОСТ и др.), ПСД и предусмотренной технической спецификации;

6.1.4. Несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, субподрядчиков и доверенных лиц субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках договора, на основании договора с Подрядчиком.
6.1.5. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

6.2. **Ответственность Заказчика:**
6.2.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств, предусмотренных условиями Договора п.п. 3.7. ст.3 он уплачивает Подрядчику: - пеню в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более трех процентов от суммы долга.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Производство работ

7.1. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
7.2. Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствований скрытых работ.
7.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
7.4. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
7.5. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость устранения указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.
7.6. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7.7. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор;

исключить любую работу;

изменить характер или качество или вид любой части работы;

выполнить дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.

7.8. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

7.9. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком в процессе строительства Объекта использовать иные материалы, оборудование, при условии, что такие изменения не повлекут каких-либо ухудшений технических и эксплуатационных характеристик Объекта, а также не превысят стоимости конкурсной заявки предоставленной Подрядчиком.

8. Действие непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать (форс-мажор), включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго и другие стихийные бедствия, а также акты Правительства Республики Казахстан.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую сторону и представить соответствующие доказательства. Справки, выданные компетентными государственными органами и другим уполномоченными организациями Республики Казахстан, будут являться достаточным основанием подтверждения наличия обязательств непреодолимой силы.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор, может быть, расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем уведомления другой стороны.

9. Гарантии

9.1. **Подрядчик гарантирует:**

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями и правилами пожарной и технической безопасности;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации в установленном законом порядке.

9.2. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает комиссию, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право сторон обратиться в суд по данному вопросу.
9.3. Гарантийный срок на общестроительные и монтажные работы устанавливается сроком 24 месяцев с момента подписания сторонами Акта Государственной приемочной комиссии.

10. Порядок завершения работ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
10.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 5 (пять) дней до предполагаемого срока расторжения договора.
11.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
11.3. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

- Подрядчик неоднократно (более 3-х раз) срывает сроки выполнения работ;
- Остановка Работ по Договору сроком более 2-х месяцев.
- Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
- Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

11.4. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив, Подрядчику соответствующее письменное уведомление не позднее чем за месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных поставок Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
11.5. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
11.6. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случае изменения законодательства Республики Казахстан, регулирующего условия выполнения настоящего Договора.
11.7. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Казахстан гражданским законодательством, с уплатой по акту выполненных работ на момент расторжения.

12. Прочие условия

12.1. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями не более чем на 2/3 от общего объема Работ (цены договора) в соответствии с условиями настоящего Договора, но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №___
К Договору о государственных закупках работ №147/101114
от «10» ноября 2014г.

г. Алматы **«___» _____ 2015г.**

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Директора Сергазина Мазана Шайдахметовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «Г.С.Г. Высотник», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Мұқаметқан Ә.Ә, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

Принимая во внимание корректировку сметной документации для 9-ти этажного жилого дома по ул. Тянь-Шанская 5 угол ул. Макатаева 2 очередь (3 пятно), а также руководствуясь пп. 3) п. 2 ст. 39 Закона РК «О государственных закупках», Стороны договорились уменьшить стоимость работ на 13 672 124 (тринадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать четыре) тенге и внести изменение в Договор о государственных закупках работ №147/101114 от «10» ноября 2014г (далее - Договор) и изложить п.2.1. ст.2 Договора в следующей редакции:

1. В соответствии с протокольным решением конкурсной комиссии № 1 от 06.11.2014 года общая стоимость «Работ» (Общая сумма Договора) составляет **450 926 706 (четыреста пятьдесят миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот шесть)** тенге, включая НДС»

2. Все остальные условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору и настоящему Дополнительному соглашению.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»	**ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
Директор	**Директор**
_____ Сергазин М.Ш.	**_____ Ә. Мұқаметқан**
м.п.	**м.п.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
К Договору о государственных закупках работ №147/101114 от «10» ноября 2014г.

г. Алматы **«10» июня 2015г.**

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Директора Сергазина Мазана Шайдахметовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «Г.С.Г. Высотник», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Мұқаметқан Ә.Ә, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

Принимая во внимание отсутствие технических условий на временное электроснабжение в период выполнения строительно-монтажных работ и отсутствие согласованного проекта на электроснабжение, что привело к отставанию от графика, Стороны обоюдно договорились внести в Договор о государственных закупках работ №147/101114 от «10» ноября 2014г (далее - Договор) следующие изменения:

1. Подрядчик обеспечивает выполнение всех Работ, на сумму, предусмотренную настоящим Договором в срок, определенный согласно протоколу №1 об итогах конкурса по государственным закупкам работ от 06.11.2014 года. Работы должны быть начаты с последней Даты, наступивший из трех событий: готовность и передача по акту приема-передачи Строительной площадки (освобожденной от зданий и сооружений, фундамента, зеленых насаждений) получения авансового платежа, предоставления действующего Уведомления о начале производства строительно-монтажных работ и будет свидетельствовать как Дата начала работ с завершением строительства объекта не позднее 01 августа 2015г.»
2. Все остальные условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору и настоящему Дополнительному соглашению.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»	**ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
Директор _____ **Сергазин М.Ш.**	**Директор** _____ **Ә. Мұқаметқан**
М.П.	**М.П.**

Медеу ауданы
15-18-08

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№145

«04» 09 2015ж.

Тянь-Шань көшесі №5А үй
(нысанның орналаскан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және баска)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № **40Ө** **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Б. Абдилов **МСҚБжЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **М. Сергазин** **«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик

Ә. Мұқаметхан **«Г.С.Г Высотник» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика

С. Мусин **«ГрадСервис» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Е. Дүрімбетов **«Қазақстан Республикасы тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора

Б. Кутпанов **«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы полковник**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

органов государственного социальной защиты населения:

М. Отыншиев **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» ММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:

А № 0010461

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Медеу ауданы Тянь-Шаньская көшесінің қиылысы Мақатаев көшесінің бойында орналасқан ескі үйлерді бұзумен (2 кезек) көп пәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы» 3 нөқат (сыртқы инженерлік желілерсіз).**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Медеу ауданы, Тянь-Шань көшесі №5А үй**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және баска) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2014 жылғы 21 мамырдағы № 0009901 жер учаскесіне жалға алу құқығын беретін акті
(рұксатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы 20 қарашадағы берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 894/ЗТ-6940 рұксаты негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«Г.С.Г Высотник» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
косалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде косымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«ГрадСервис» ЖШС директоры
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
косалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде косымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласының әкімдігін 2014 жылғы 28 наурыздағы № 1/1-1505 қаулысы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің такырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде косымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, кайта кабылланған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ГП, АР, КЖ, ОВ, ВК, ЭЛ, СС, ГСВ, СМ
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша), жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена

«Мемсараптама» РМК Алматы облысы бойынша филиялы 2014 жылғы 28 қазандағы № 02-0634/14 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **қараша 2014 ж.;** жұмыстың аяқталуы **шілде 2015 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		**4250,6**
Қабаттар саны	Қабат		**9+техқабат, жертөле**
Жалпы құрылыс көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$ $м^2$		**13941** **2651,6**

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:				54	2974,5	1599,0
Бір бөлмелі				20	717,2	313,0
Екі бөлмелі				16	893,7	490,7
Үш бөлмелі				18	1363,6	795,3

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратка кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **498 450, 61** мың. теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **403 149,91** мың. теңге,
всего **498 450, 61** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **403 149,91** тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **27 585, 11 және 67 715,59** мың. теңге
оборудования, инструмента и инвентаря **27 585, 11 және 67 715,59** тыс. тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны _____ мың. теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____мың. тенге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____мың. теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке
«Алматы қаласы Медеу ауданы Тянь-Шаньская көшесінің қиылысы Мақатаев көшесінің бойында орналасқан ескі үйлерді бұзумен (2 кезек) көп пәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы» 3 нокат (сыртқы инженерлік желілерсіз).
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии **Б. Сауранбаев** (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Е. Абдилов** (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии: **М. Сергазин** (подпись)

Б. Кутпанов (колы) (подпись) **Ө. Мукаметхан** (колы) (подпись)

М. Отыншиев (колы) (подпись) **С. Мусин** (колы) (подпись)

Е. Дүрімбетов (колы) (подпись)

А № 0010461