Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«07» октября 2016 г.

Заказчик ***РГП на праве хозяйственного ведения Казгидромет МЭ РК***, **директор филиала по ЮКО *М.П.Жазыхбаев, ЮКО г. Шымкент, ул.Жылкишиева 44***,
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии ***04.10.2016 г ТОО «Жана-Арка-Гарант» директор Бактыбаев Нурлан Сайдуллаевич, инд.160000, ЮКО, г.Шымкент, ул.Торекулова д.265,***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ **04.10. 2016 г. *А.К.Жакипов. АДС и ЖКХ №04257 от18.12.2012 г. АДС ЖКХ №04256 от18.12.2012 г АДС и ЖКХ №02532 от 18.06.2012 г***
_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***04.10.2016 г. ТОО «ПСК Энерго Строй » №02-2014***

директор Ташимбетов А.,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Капитальный ремонт здания метеостанции филиала РГП Казгидромет по ЮКО в с.Шаян Байдибекского района ЮКО»***,
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация,капитальный ремонт)
по адресу ***ЮКО, Байдибекский район, с.Шаян . ул. Култобе №45***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:_____
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года№_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля»***
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «ПСК Энерго Строй» №02-2014***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ***РГП «Госэкспертиза» по ЮКО №19-0794/14 от 08 октября 2014 года,***
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***август 2016 год***;
месяц, год
окончание работ ***сентябрь 2016 год***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***3.0 месяц***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3,0 месяц***;
фактически, месяц: ***2,0 месяц***;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая	в том числе	общая (с	в том числе

		(с учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Протяженность кольцевых сетей водопровода	***км***		———		———
Протяженность подводящих сетей водопровода	***км***		———		
Общее количество водопроводных колодцев	***шт***		———		———
Водонапорная башня 50 м3	***шт***				———

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	**63,28**	**63,28**
Число этажей	этаж	**1**	**1**
Общий строительный объем	$м^3$	**249,88**	**249,88**
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
здание метеостанции одноэтажное, каркасно-шитовое без подвала, прямоугольной формы в плане в осях 9,0х9,0 м. Высота этажа- 3,0 м
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего ***11059,69*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ ***9548,35*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***1511,34*** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***9 953,717*** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***8593,51*** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***1360.21*** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: З*дания метеостанции филиала РГП Казгидромет по ЮКО в с.Шаян Байдибекского района ЮКО»*
(наименование объекта (комплекса) **принять в эксплуатацию**

Заказчик:
РГП на праве хозяйственного ведения Казгидромет МЭ РК, **директор филиала по ЮКО *Жазыхбаев М.П.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П. подпись руководителя

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015». .Жакипов А.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) М.П. подпись руководителя

Авторский надзор:
ТОО «ПСК Энерго Строй» директор Ташимбетов А.,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) М.П. подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Жана-Арка-Гарант» директор Бактыбаев Н.С..
наименование организации ,фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П. подпись руководителя

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания метеостанции филиала РГП Казгидромет по ЮКО в с.Шаян Байдибекского района ЮКО

Заказчик-РГП на праве хозяйственноговедения Казгидромет МЭ РК

Инженер-ТОО Тараз-Строй-Инжиниринг-2015, договор № 28 от 06.06.2016 г

Подрядчик-ТОО Жана-Арка-Гарант, договор №35 от 04.07.2016

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания метеостанции филиала РГП Казгидромет по ЮКО в с.Шаян Байдибекского района ЮКО

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материал	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	**7 805 254**	**836 277**	**2 830 374**	**2 002 079**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**591 545**	**5 521 085**
в том числе оборудование	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-	-	-	-	*0*	*0*
Затраты инжиниринговых услуг	**105 449**	0	-	27 048	-	-	-	-	-	0	74 590
					-	-	-	-	-		
Затраты авторского надзора	**15 610**	0	-	4 004	-	-	-	-	-	0	11 042
					-	-	-	-	-		
Всего по стройке	**7 926 313**	**836 277**	**2 830 374**	**2 033 131**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**591 545**	**5 606 717**

Заказчик

директор филиала

РГП на праве хозяйственноговедения Казгидромет МЭ РК

_____**М.П.Жазыхбаев**

Инженер

полномочный представитель

ТОО Тараз-Строй-Инжиниринг-2015

_____**А.К.Жакипов**

Подрядчик

Директор

ТОО Жана-Арка-Гарант

_____**Н.С.Бактыбаев**

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания метеостанции филиала РГП Казгидромет по ЮКО в с.Шаян Байдибекского района ЮКО
Заказчик-РГП на праве хозяйственноговедения Казгидромет МЭ РК
Инженер-ТОО Тараз-Строй-Инжиниринг-2015
Подрядчик-ТОО Жана-Арка-Гарант

АКТ №2
приемки выполненных работ за август месяц 2016 года
(форма №2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	6	14,39	1,29	86	8	86	0,09	1
		м		13,10	0,23	79	1	107,1	--	--
2	Е0146-34-2	Демонтаж бетонной отмостки	4,5	2430,59	1082,84	10938	4873	8232	8,27	37
		м3		1347,75	481,50	6065	2167	100	1,95	9
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	145,95	32,87	--	4797	--	4797	0,23	33
		м2		32,87	--	4797	--	100	--	--
4	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	53	51,33	4,89	2720	259	2773	0,34	18
		1м2		46,44	0,83	2461	44	110,7	0,01	--
5	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	53	20,60	0,12	1092	6	1205	0,14	8
		1м2		20,48	0,05	1085	3	110,7	--	--
6	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	12,2	20,76	0,19	253	2	278	0,14	2
		1м		20,57	0,02	251	--	110,7	--	--
7	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	100	48,37	4,36	4837	436	4786	0,29	29
		м2		44,01	0,68	4401	68	107,1	0,01	1

	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	100	24,15	2,64	2415	264	2352	0,15	15
		м2		21,51	0,45	2151	45	107,1	--	--
9	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100	43,95	2,35	4395	235	4499	0,27	27
		м2		41,60	0,41	4160	41	107,1	--	--
10	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	7	747,03	307,15	5229	2150	4162	3,12	22
		м3		439,88	115,31	3079	807	107,1	0,56	4
11	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,153	4406,34	395,71	674	61	687	25,88	4
		м3		4010,63	149,06	614	23	108	0,73	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81748	8294			195
			Тенге			29143	3199			15
		Накладные расходы -	Тенге			66097				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8871				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			156715				
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен SKAVER	125,1	794,19	6,15	99353	769	26522	1,32	165
		м2		222,01	2,34	27773	292	94,5	0,01	1
13	СПРАЙС ЛИСТ	Штукатурка SKAVER	12,51	12568,57	--	157233	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,09	8295,24	851,11	747	77	569	38,07	3
		1т		6365,25	320,63	573	29	94,5	1,58	--
15	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09	53000,00	--	4770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	E0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	125,1	472,40	3,31	59098	414	35284	1,64	206
		м2		297,56	0,90	37225	113	94,5	0,03	4
17	СПРАЙС ЛИСТ	Штукатурка KIOSA	13,48578	10822,93	--	145956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	20,85	270,95	2,45	5649	51	2479	0,70	15
		м2		125,24	0,56	2611	12	94,5	0,03	1
19	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	53	1922,08	13,79	101870	731	6726	0,69	37
		м2		109,46	5,18	5801	274	110,7	0,03	1
20	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	53	481,83	7,98	25537	423	4867	0,51	27
		м2		79,96	2,99	4238	158	110,7	0,01	1
21	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	114,68	111,76	0,58	12817	66	1786	0,09	10
		м		13,85	0,22	1588	26	110,7	--	--
22	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	53	180,18	2,35	9549	125	4555	0,54	28
		м2		90,05	0,90	4772	48	94,5	--	--
23	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9	269,24	12,44	2423	112	645	0,41	4
		м2		60,03	4,67	540	42	110,7	0,02	--
24	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	9	987,34	14,65	8886	132	2022	1,22	11
		м2		197,43	5,49	1777	49	110,7	0,03	--
25	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	12,2	146,02	0,40	1781	5	648	0,27	3
		м		47,87	0,14	584	2	110,7	--	--
26	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	446,86	128,16	845	242	447	1,03	2
		м2		174,40	44,59	330	84	108	0,17	--
27	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	9,45	671,57	39,81	6346	376	2393	1,32	12
		м2		219,42	15,05	2074	142	108	0,07	1

	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,89	5470,00	–	10338	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
29	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010,00	–	37895	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
30	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	–	1960	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
31	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380,00	–	6900	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	63,28	304,08	2,91	19242	184	5652	0,56	36
		м2		93,41	1,10	5911	70	94,5	0,01	–
33	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8ммАЛИНЕКС	235,2	259,84	2,82	61115	664	25981	0,56	132
		м2		115,82	1,08	27240	253	94,5	0,01	1
34	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	235,2	285,16	2,63	67070	617	16841	0,45	105
		м2		74,78	0,99	17589	232	94,5	–	1
35	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составамиТАМБУРА	56,4	316,78	2,63	17866	148	4038	0,45	25
		м2		74,78	0,99	4218	56	94,5	–	–
36	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,16	667,13	7,91	7445	88	3825	2,06	23
		м2		359,66	2,99	4014	33	94,5	0,01	–
37	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	11,16	316,78	2,63	3535	29	799	0,45	5
		м2		74,78	0,99	835	11	94,5	–	–
38	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	100	956,03	10,25	95603	1025	34030	1,97	197
		м2		313,89	3,85	31389	385	107,1	0,02	2

	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100	201,26	5,90	20126	590	8968	0,46	46
		м2		81,51	2,23	8151	223	107,1	0,01	1
40	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	10,3	7605,00	–	78332	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,153	23143,99	395,71	3541	61	687	25,88	4
		м3		4010,63	149,06	614	23	108	0,73	–
42	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,153	599,34	35,14	92	5	26	0,90	–
		м3		142,31	13,23	22	2	108	0,07	–
43	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	100	21,41	1,14	2141	114	627	0,03	3
		м2		5,38	0,42	538	42	108	–	–
44	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,53	13800,00	–	7314	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0160-1-1	Разборка кладки необлицованных печей	4,8	13,74	2,08	66	10	52	0,08	–
		м3		11,66	0,34	56	2	90	–	–
46	Е0160-20-2	Кладка неоштукатуренных печей и очагов, топки под уголь	4,8	16093,52	26,46	77249	127	8476	12,30	59
		м3		1953,00	9,00	9374	43	90	0,03	–
47	Е0122-33-1	Установка чугунных плит	0,03	107786,81	398,18	3234	12	269	42,10	1
		т		6750,00	150,75	203	5	130	0,74	–
48	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1,5	958,66	11,72	1438	18	325	1,06	2
		м2		171,68	4,39	258	7	123	0,02	–
49	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	279,46	1213,40	2,61	339096	730	36914	0,94	264
		м		162,28	0,80	45350	224	81	–	1

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1504457**	**7945**			**1426**
			Тенге			**245647**	**2880**			**18**
		Накладные расходы -	Тенге			**236452**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**104455**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1845364**				
		ИТОГО				2 002 079				
		Оборудование				0				
		итого				2 002 079				
		временные здания и сооружения 3,4.0,8%				54 457				
		итого				2 056 536				
		доп.затраты на зимнее время 0,7%				14 396				
		затраты на выслугу лет 1%				20 565				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				8 226				
		Итого				2 099 723				
		Оборудование				0				
		итого в базовых ценах				2 099 723				
		итого в текущих ценах к=2,55742				5 369 872				
		налоги, сборы, платежи 2%				107 397				
		итого				5 477 269				
		с пониж.коэф. К=0,89999				4 929 541				
		НДС 12%				591 545				
		всего к оплате				5 521 085				

ИНЖЕНЕР
инженер эксперт
ТОО Тараз-Строй-Инжиниринг-2015
_____А.К.Жакипов

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО Жана-Арка-Гарант
_____Н.С.Бактыбаев

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания метеостанции филиала РГП Казгидромет по ЮКО в с.Шаян Байдибекского района ЮКО

Заказчик-РГП на праве хозяйственноговедения Казгидромет МЭ РК

Инженер-ТОО Тараз-Строй-Инжиниринг-2015, договор № 28 от 06.06.2016 г

Подрядчик-ТОО Жана-Арка-Гарант, договор №35 от 04.07.2016

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания метеостанции филиала РГП Казгидромет по ЮКО в с.Шаян Байдибекского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2		4	5		6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**2 284 169**	**244 732**	**828 295**	**828 295**	-	-	-	-	-	**244 732**	**2 284 169**
в том числе оборудование	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-	-	-	-	*0*	*0*
Затраты инжиниринговых услуг	**30 859**	0	-	30 859	-	-	-	-	-	0	30 859
					-	-	-	-	-		
Затраты авторского надзора	**4 568**	0	-	4 568	-	-	-	-	-	0	4 568
					-	-	-	-	-		
Всего по стройке	**2 319 596**	**244 732**	**828 295**	**863 722**	-	-	-	-	-	**244 732**	**2 319 596**

Заказчик

директор филиала

РГП на праве хозяйственноговедения Казгидромет МЭ РК по ЮКО

_____**М.П.Жазыхбаев**

Инженер

полномочный представитель

ТОО Тараз-Строй-Инжиниринг-2015

_____**А.К.Жакипов**

Подрядчик

Директор

ТОО Жана-Арка-Гарант

_____**Н.С.Бактыбаев**

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания метеостанции филиала РГП Казгидромет по ЮКО в с.Шаян Байдибекского района ЮКО
Заказчик-РГП на праве хозяйственноговедения Казгидромет МЭ РК
Инженер-ТОО Тараз-Строй-Инжиниринг-2015
Подрядчик-ТОО Жана-Арка-Гарант

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2016 года
(форма №2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	114,68	5,64	0,19	647	22	694	0,04	4
		1м		5,45	0,02	625	2	110,7	--	--
2	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	9	358,97	192,06	3231	1729	2382	1,11	10
		1м2		166,91	72,15	1502	649	110,7	0,40	4
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	235,2	32,87	--	7731	--	7731	0,23	54
		м2		32,87	--	7731	--	100	--	--
4	Е0162-36-1	Очистка от известковой побелки потолков	63,28	25,70	--	1626	--	1537	0,18	11
		м2		25,70	--	1626	--	94,5	--	--
5	Е0153-1-3	Разборка стен каркасно-обшивных конструкции тамбура	28,2	110,70	23,04	3122	650	2785	0,64	18
		м2		87,66	3,78	2472	107	108	0,03	1
6	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	7,845	270,90	23,78	2125	187	2009	1,65	13
		м2		247,12	8,98	1939	70	100	0,04	--
7	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	11,55	158,38	23,78	1829	275	1658	0,91	11
		м2		134,60	8,98	1555	104	100	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20311	2861			121
			Тенге			17450	932			5

		Накладные расходы -	Тенге			18796				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2346				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41454				
		РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	7,845	371,23	23,59	2912	185	1397	0,94	7
		м2		156,91	7,99	1231	63	108	0,04	--
9	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	7,845	6022,00	--	47243	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0110-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	7,845	249,07	6,98	1954	55	939	0,67	5
		м2		108,16	2,65	848	21	108	0,01	--
11	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм**	7,5	2030,00	--	15225	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0115-79-10	**Отделка потолков, ШПАКЛЕВКА АЛИНЕКС**	63,28	324,07	2,99	20507	189	10370	0,80	50

		м2		172,28	1,12	10902	71	94,5	0,01	--
	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ИСКЛЮЧИТЬ/	63,285	-31,26	-0,06	-1978	-4	-1827	-0,17	-11
		м2		-30,53	-0,03	-1932	-2	94,5	--	--
14	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	63,28	1050,94	3,58	66504	226	19466	1,87	119
		м2		324,35	1,17	20525	74	94,5	0,01	--
15	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	235,2	331,19	5,08	77896	1195	34950	0,85	200
		м2		156,03	1,21	36699	285	94,5	0,06	15
16	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ТАМБУР	7,05	6767,56	419,80	47711	2960	7204	5,22	37
		м3		804,71	157,50	5673	1110	106,2	0,76	5
17	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	56,4	331,19	5,08	18679	287	8381	0,85	48
		м2		156,03	1,21	8800	68	94,5	0,06	4
18	Е0107-24-8	ДЕМОНТАЖ оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	279,46	663,58	267,69	185443	74808	165131	2,31	646
		м		395,89	73,07	110635	20422	126	0,26	74
19	Е0107-25-1	ДЕМОНТАЖ ворот	1	5210,69	1466,04	5211	1466	5189	20,47	20
		шт		3700,13	418,45	3700	418	126	1,60	2
20	Е0107-25-8	ДЕМОНТАЖ калиток	1	1697,12	41,84	1697	42	2100	9,03	9
		шт		1650,83	15,81	1651	16	126	0,08	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			489004	81409			1131
			Тенге			198732	22547			101
		Накладные расходы -	Тенге			253299				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44538				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			786841				

		ИТОГО				828 295				
		Оборудование				0				
		итого				828 295				
		временные здания и сооружения 3,4.0,8%				22 530				
		итого				850 825				
		доп.затраты на зимнее время 0,7%				5 956				
		затраты на выслугу лет 1%				8 508				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				3 403				
		Итого				868 692				
		Оборудование				0				
		итого в базовых ценах				868 692				
		итого в текущих ценах к=2,55742				2 221 610				
		налоги, сборы, платежи 2%				44 432				
		итого				2 266 042				
		с пониж.коэф. К=0,89999				2 039 437				
		НДС 12%				244 732				
		всего к оплате				**2 284 169**				

ИНЖЕНЕР
инженер эксперт
ТОО Тараз-Строй-Инжиниринг-2015
А.К.Жакипов

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО Жана-Арка-Гарант
Н.С.Бактыбаев

Форма №3-КС

Утвержден постоновлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания метеостанции филиала РГП Казгидромет по ЮКО в с.Шаян Байдибекского района ЮКО

Заказчик-РГП на праве хозяйственноговедения Казгидромет МЭ РК

Инженер-ТОО Тараз-Строй-Инжиниринг-2015, договор № 28 от 06.06.2016 г

Подрядчик-ТОО Жана-Арка-Гарант, договор №35 от 04.07.2016

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания метеостанции филиала РГП Казгидромет по ЮКО в с.Шаян Байдибекского района ЮКО

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материал	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	**9 953 718**	**1 066 470**	**3 609 456**	**779 082**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**230 193**	**2 148 464**
в том числе оборудование	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-	-	-	-	*0*	*0*
Затраты инжиниринговых услуг	**133 410**	0	-	10 525	-	-	-	-	-	0	27 961
					-	-	-	-	-		
Затраты авторского надзора	**19 750**	0	-	1 558	-	-	-	-	-	0	4 140
					-	-	-	-	-		
Всего по стройке	**10 106 878**	**1 066 470**	**3 609 456**	**791 166**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**230 193**	**2 180 565**

Заказчик

директор филиала по ЮКО

РГП на праве хозяйственноговедения Казгидромет МЭ РК

М.П.Жазыхбаев

Инженер

полномочный представитель

ТОО Тараз-Строй-Инжиниринг-2015

А.К.Жакипов

Подрядчик

Директор

ТОО Жана-Арка-Гарант

Н.С.Бактыбаев

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания метеостанции филиала РГП Казгидромет по ЮКО в с.Шаян Байдибекского района ЮКО
Заказчик-РГП на праве хозяйственноговедения Казгидромет МЭ РК
Инженер-ТОО Тараз-Строй-Инжиниринг-2015
Подрядчик-ТОО Жана-Арка-Гарант

АКТ №3
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года
(форма №2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,8	598,35	1,55	1077	3	341	1,12	2
		м2		176,21	0,59	317	1	107,1	--	--
2	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	5,535	10125,83	--	56046	--	3995	4,21	23
		м3		652,05	--	3609	--	110,7	--	--
3	Е0115-176-4	Покрытие стен маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	20,85	108,38	--	2260	--	246	0,07	1
		м2		12,48	--	260	--	94,5	--	--
4	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	30,3	117,52	0,75	3561	23	1898	0,37	11
		м		65,99	0,29	1999	9	94,5	--	--
5	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	279,46	1664,03	166,31	465030	46478	49028	0,51	143
		м		84,25	54,99	23544	15367	126	0,27	75
6	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	47787,55	2553,01	47788	2553	6971	28,75	29
		ворота		4781,70	750,82	4782	751	126	3,63	4

	У1-34-4	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций**	**1**	**19256,27**	**42,15**	**19256**	**42**	**2100**	**14,95**	**15**
		ворота		**2578,92**	**14,02**	**2579**	**14**	**81**	**0,05**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**642380**	**49098**			**224**
			Тенге			**37091**	**16141**			**79**
		Накладные расходы -	Тенге			**92604**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44098**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**779082**				
		ИТОГО				779 082				
		Оборудование				0				
		итого				779 082				
		временные здания и сооружения 3,4.0,8%				21 191				
		итого				800 273				
		доп.затраты на зимнее время 0,7%				5 602				
		затраты на выслугу лет 1%				8 003				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				3 201				
		Итого				817 079				
		Оборудование				0				
		итого в базовых ценах				817 079				
		итого в текущих ценах к=2,55742				2 089 613				
		налоги, сборы, платежи 2%				41 792				
		итого				2 131 405				
		с пониж.коэф. К=0,89999				1 918 271				
		НДС 12%				230 193				
		всего к оплате				**2 148 464**				

ИНЖЕНЕР
инженер эксперт
ТОО Тараз-Строй-Инжиниринг-2015
А.К.Жакипов

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО Жана-Арка-Гарант
Н.С.Бактыбаев