Форма КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт здания пищеблока «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

от 12.06.2013 года

(предоставляется ежемесячно суподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		87	23.04.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания пищеблока «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области	**1144,473**	**1144,473**	**595,077**	**595,077**				**426,774**	**122,622**	**122,622**
В том числе за										
отчётный месяц	**1144,473**	**1144,473**	**595,077**	**595,077**				**426,774**	**122,622**	**122,622**
к оплате	**1144,473**	**1144,473**								
за минусом 5% предоплаты	**57,224**	**57,224**	**29,754**	**29,754**					**6,132**	**6,132**
Итого к оплате	**1087,249**	**1087,249**	**565,323**	**565,323**					**116,490**	**116,490**

Заказчик

КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1
Главный врач _____ **Молдахметов С.Г.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____ **Грошев Л.П.**

Форма 2

Наименование объекта **КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1**

Акт №1
Выполненных работ от 12.06.2013 года

Капитальный ремонт здания пищеблока «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Составлена в ценах 2001 года (цены с 1.03.09)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
79	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	287	34,82	2,42	9993	695	9	10	11
		м2 кровли		32,4	0,38	9299	109	10067	0,20892	60
80	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	287	315,6	17,02	90577	4885	107	0,00336	1
		м2		83,16	2,68	23867	769	26361	0,51324	147
81	Е58-17-1	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	287	434,85	27,5	124802	7893	107	0,01488	4
		м2 покрытия		33,85	10,29	9715	2953	13555	0,19044	55
82	Е53-18-1	Ремонт кирпичной кладки парапета	6,9	15588,88	569,94	107563	3933	107	0,05025	14
		м3		6309,9	94,5	43538	652	46841	42,468	293
83	Е58-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	72,63	713,92	1,52	51852	110	106	0,516	4
		м2 слоя		90	0,24	6559	17	7036	0,57792	42
84	Е12-10-1	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	20,13	774,72	1,86	15595	37	107	0,0024	0
		м2		211,46	0,71	4257	14	4570	1,34136	27
85	Е20-23-8	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 1000 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	21520,83	214,89	21521	215	107	0,00345	0
		Дефлектор		3095,69	81,00	3096	81	3654	19,596	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			421903	17768	115	0,39	0
			Тенге			100331	4595			644
										23
		Накладные расходы -	Тенге			112084				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16813			32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32039				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			566026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				121739			676
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			8151				
		Всего	Тенге			574177				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,24	Тенге			12862				
		Всего	Тенге			587039				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			5742				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2297				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			595077				
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 года МРП 1413:775 =1,823	Тенге			1084825				
		Итого	Тенге			1084825				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			21697				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			1106522				
	к= 0,92348	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			1021851				
		НДС 12%	Тенге			122622				
		ИТОГО	Тенге			1144473				

Сдал
Подрядчик

Принял
Заказчик
КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1

Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Технадзор
_____Яшкин Т.А.

Главный врач _____ Молдахметов С.Г.