Форма КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт здания пищеблока КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за август месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		87	23.04.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания пищеблока КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области"	**3901,148**	**2756,675**	**1433,367**	**1433,367**				**1027,950**	**295,358**	**295,358**
В том числе за										
отчётный месяц	**2756,675**	**2756,675**	**1433,367**	**1433,367**				**1027,950**	**295,358**	**295,358**
к оплате	**2756,675**	**2756,675**								
за минусом 5% предоплаты	**137,834**	**137,834**							**14,7679**	**14,7679**
Итого к оплате	**2618,841**	**2618,841**							**280,590**	**280,590**

Заказчик

КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК
Главный врач _____ **Молдахметов С.Г.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____**Грошев Л.П.**

Заказчик КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК

Подрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью "ТРИЭЛ"

Наименование работ Капитальный ремонт здания пищеблока КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Договор № 87 от 23 апреля 2013 года

Акт №2
Выполненных работ за август месяц 2013 года

Капитальный ремонт здания пищеблока КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

Составлена в ценах 2001 года (цены с 1.03.10)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	21,21	158,38	23,78	3359	504	2741	0,9115	19
		м2		134,6	8,98	2855	190	90	0,0439	1
2	Е57-2-7	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	25,5	6,77	0,23	173	6	186	0,04524	1
		м		6,54	0,02	167	1	111	0,00036	0
3	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	40,71	159,8	28,3	6505	1152	5279	0,8916	36
		м2		131,5	4,99	5353	203	95	0,02808	1
4	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	68,12	139,95	12,67	9533	863	9775	0,83844	57
		м2		127,28	2	8670	136	111	0,01728	1
5	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолиума и релина	18,8	20,86	1,12	392	21	415	0,13668	3
		м2		19,74	0,17	371	3	111	0,00156	0
6	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр=1,15; Ктрм=1,25, кзпр-1,15; кэкс=1,25, кзпм=1,25;	21,24	949,74	7,35	20172	156	1969	0,52716	11
		м2 покрытия		80,73	2,78	1715	59	111	0,0135	0
13	Е62-36-2	Очистка стен от масляной краски	55,69	44,45		2475	0	2352	0,3084	17
		м2		44,45		2475	0	95		0
14	Е62-36-2	Очистка стен и потолков от известковой окраски	302,75	38,56		11674	0	11090	0,2676	81
		м2		38,56		11674	0	95		0

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
17	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором ктрр=1,15; ктрм=1,25, кзпр- 1,15, кэкс=1,25, кзпм=1,25;	80,44	440,46	6,1	35431	491	14420	1,0212	82
		м2 поверхности		187,24	1,46	15062	117	95	0,07755	6
	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	141,62	152,85	4,23	21647	599	18127	0,75	106
		м2		134,55	0,90	19055	127	94,5	0,06	8
18	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	15,04	1209,78	51,56	18195	775	4466	1,6698	25
		м2проемов (за вычетом перегородок)		260,82	19,31	3923	290	106	0,09435	1
21	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25, кзпм=1,2	141,62	2086,25	3,15	295455	446	61986	2,76	391
		м2 поверхности		459,54	1,19	65080	169	95	0,00585	1
22	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кэпр=1,15, кэкс=1,25; кзпм=1,25,	176,48	388,32	5,15	68531	909	17389	0,62818	111
		м2 поверхности		101,75	1,97	17957	348	95	0,00945	2
25	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр=1.15; ктрм=1,25, кзпр=1,15; кэкс=1,25, кзпм^1,25;	77,67	1587,01	17,58	123263	1365	20994	1,4628	114
		м2 поверхности		236,92	6,59	18402	512	111	0,0321	2
27	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25. кзпм=1,25;	107,53	474,96	5,91	51072	636	14623	0,76383	82
		м2 поверхности		140,91	2,24	15152	241	95	0,01094	1
28	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водо эмульсионными составами сборных юмструкций потолков, подготовленных под окраску Кірр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15	107,53	347,35	3,5	37351	376	6289	0,3588	39
		м2 поверхности		60,24	1,32	6478	142	95	0,00645	1
32	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25;	10,92	518,06	153,8	5657	1679	3099	1,24062	14
		м2 проемов		209,28	53,5	2285	584	108	0,20895	2
34	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	10,92	4250		46410	0	0		0
		м2				0	0			0
35	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380		9660	0	0		0
		комплект				0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	7	937,19		6560	0	694	0,46836	3
		прибор		91,75		642	0	108		0
38	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленнымК=2,400; ктрр~1,15; ктрм=1.25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кэпм-1,25;	26,2	274,55	0,27	7193	7	4910	1,16334	30
		м2 поверхности		197,17	0,11	5166	3	95	0,00045	0
62	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором (цоколь) ктрр=1,15; Ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	30,4	357,34	2,94	10863	89	4360	0,84318	26
				150,28	0,68	4569	21	95	0,0393	1
68	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25, кзпм=1,25,	2	3980,08		7960	0	1627	4,4712	9
		м3		732,78		1466	0	111		0
69	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками ктрр=1,15. ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	2	12209,54		24419	0	1737	5,0508	10
		м3		782,46		1565	0	111		0
70	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр-1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1,5	11190,99	192,54	16786	289	3662	16,8245	25
		м3		2639,25	73,13	3959	110	90	0,35	1
77	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25, кзпм=1,25,	9,87	3980,08		39283	0	8028	4,4712	44
		м3		732,78		7233	0	111		0
78	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ктрр=1,15. ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	134,67	489,35	22,14	65901	2982	12057	0,49818	67
		м2		72,35	8,31	9743	1119	111	0,0405	5
	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	98,44	178,36	0,09	17558	9	1650	0,09	9
		1м		15,12	0,02	1488	2	110,7		0
	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка откосов листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	26,06	917,68	6,06	23915	158	6355	1,48	39
		м2		256,29	1,76	6679	46	94,5	0,01	0
	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устроиство вентиляционного короба из ГКЛ	24,6	917,68	6,06	22575	149	5999	1,48	36
		м2		256,29	1,76	6305	43	94,5	0,01	0
	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К3=0,6	Демонтаж вентиляционого короба	24,6	156,68	2,91	3854	72	3594	0,89	22
		м2		153,77	0,85	3783	21	94,5	0,01	0

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**80,56**	**207,94**	**12,44**	**16752**	**1002**	**5770**	**0,41**	**33**
		м2		**60,03**	**4,67**	**4836**	**376**	**110,7**	**0,02**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1030576**	**14736**			**1543**
			Тенге			**254106**	**4864**			**38**
		Накладные расходы -	Тенге			**255643**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							**77**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**38346**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**77173**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1363392**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1620**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**297316**			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			**19633**				
		Всего	Тенге			**1383025**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,24	Тенге			**30980**				
		Всего	Тенге			**1414005**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**13830**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**5532**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**1433367**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 года МРП 1413:775 =1,823	Тенге			**2613028**				
		Итого	Тенге			**2613028**				
		Налоги сборы, обязательные платежи,2%	Тенге			**52261**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**2665289**				
	к= 0,92348	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			**2461317**				
		НДС 12%	Тенге			**295358**				
		ИТОГО	Тенге			**2756675**				

Сдал
Подрядчик

Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.

Принял
Заказчик

КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК

Главный врач _____ Молдахметов С.Г.

Технадзор _____ Яшкин Т.А.