Форма КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1
Подрядчик: ТОО "Триэл"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт здания пищеблока «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за сентябрь 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		87	23.04.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания пищеблока «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области	**5300.903**	**1399.755**	**727.813**	**727.813**				**521.968**	**149.974**	**149.974**
В том числе за										
отчётный месяц	**1399.755**	**1399.755**	**727.813**	**727.813**				**521.968**	**149.974**	**149.974**
к оплате	**1399.755**	**1399.755**							**149.974**	
за минусом 5% предоплаты	**1329.767**	**1329.767**							**142.475**	
Итого к оплате	**1329.767**	**1329.767**							**142.475**	

Заказчик

КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1
Главный врач _____ **Молдахметов С.Г.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____**Грошев Л.П.**

Заказчик КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК

Подрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью "ТРИЭЛ"

Наименование работ Капитальный ремонт здания пищеблока КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Договор № 87 от 23 апреля 2013 года

Акт № 3

Выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года

Капитальный ремонт здания пищеблока «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Составлена в ценах 2001 года (цены с 1.03.09)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	176,48	330,29	2,35	58290	415	7617	0,27	48
				44,77	0,9	7901	159	94,5		0
	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосы)	26,06	330,29	2,35	8607	61	1125	0,27	7
				44,77	0,9	1167	23	94,5		0
204	80-1-1	Шкаф жарочный электрический ШЖ-150-2с	1	86292,61		86293				
		шт								
205	80-1-2	Сковорода СЭП-0.25	1	98032,72		98033				
		шт								
206	80-1-3	Котел пищеварочный КЛЭМ-60	1	183142,52		183143				
		шт								
207	80-1-5	Плита электрическая промышл. ПЭМ4-020	1	80128,59		80129				
		шт								
210	80-1-8	Ванна 2-х секционная	4	32465,4		129862				
		шт								
	Счет фактура № 2225 ТОО Гарантерм Сары арка	Водонагреватель Thermex	1	10388,48		10388				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е46-22-1	**Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3**	1,77	10808,23	154,03	19141	273	3751	14,63	26
		м3		2295	58,5	4064	104	90	0,28	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			673885	749			81
			Тенге			13132	286			0
		В том числе оборудывание				587847	182			
		Накладные расходы -	Тенге			12492				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5912				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			692289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				15292			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			9969				
		Всего	Тенге			702258				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,24	Тенге			15731				
		Всего	Тенге			717989				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			7023				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2809				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			727820				
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 года МРП 1413:775 =1,823	Тенге			1326816				
		Итого	Тенге			1326816				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			26536				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			1353353				
	к= 0,92348	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			1249781				
		НДС 12%	Тенге			149974				
		ИТОГО	Тенге			1399755				

Сдал
Подрядчик

Принял
Заказчик

Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК

Главный врач_____ Молдахметов С.Г.

Технадзор
_____Яшкин Т.А.