Форма КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт здания пищеблока КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за октябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно суподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		87	**23.04.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания пищеблока КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области"	**10962,535**	**5661,632**	**2943,807**	**2943,807**				**2111,222**	**606,603**	**606,603**
В том числе за										
отчётный месяц	**5661,632**	**5661,632**	**2943,807**	**2943,807**				**2111,222**	**606,603**	**606,603**
к оплате	**5661,632**	**5661,632**								
за минусом 5% предоплаты	**283,082**	**283,082**							**30,330**	**30,330**
Итого к оплате	**5378,550**	**5378,550**							**576,273**	**576,273**

Заказчик

КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК
Главный врач _____ **Молдахметов С.Г.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____**Грошев Л.П.**

Заказчик КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК

Подрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью "ТРИЭЛ"

Наименование работ Капитальный ремонт здания пищеблока КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Договор № 87 от 23 апреля 2013 года

Акт № 4
Выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

Капитальный ремонт здания пищеблока КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

Составлена в ценах 2001 года (цены с 1.03.09)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-й этаж								
	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	180	20,76	0,19	3737	34	4103	0,14	25
		1м		20,57	0,02	3703	4	110,7		0
3	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	90,05	159,8	28,3	14390	2548	11676	0,8916	80
		м2		131,5	4,99	11842	449	95	0,02808	3
4	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	99,97	139,95	12,67	13991	1267	14346	0,83844	84
		м2		127,28	2	12724	200	111	0,01728	2
7	Е9-44-1	Демонтаж стальных оконных решеток ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; кмат=0,5; ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5;	0,132	26694,13	9891,06	3524	1306	1514	66,4884	9
		т конструкций		12463,47	1694,31	1645	224	81	5,796	1
8	Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	27,45	261,85	0,92	7188	25	2119	0,49692	14
		м		72,01	0,13	1977	4	107	0,00144	0
9	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	54,28	270,9	23,78	14704	1291	12511	1,6539	90
		м2		247,12	8,98	13414	487	90	0,0439	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	54,28	10303,36	28,32	559266	1537	14412	1,41229	77
		м2		235,99	9,86	12810	535	108	0,04815	3
12	Е10-22-2	Установка подоконных досок ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м ктрр-1,15; ктрм=1,25, кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; 48,6	27,45	1620,79	8,37	44491	230	3942	0,80868	22
		м2 проемов		129,79	3,18	3563	87	108	0,01545	0
14	Е62-36-2	Очистка стен и потолков от известковой окраски	357,32	38,56		13778	0	13089	0,2676	96
		м2		38,56		13778	0	95		0
16	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50`мм и т.п. белилами с добавлением колера ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	24,5	201,53	0,11	4937	3	3470	0,89148	22
		м3 поверхности		149,04	0,03	3651	1	95	0,00015	0
	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	111,24	152,85	4,23	17003	471	14239	0,75	83
		м2		134,55	0,90	14967	100	94,5	0,06	7
18	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	12,19	1209,78	51,56	14747	629	3620	1,6698	20
		м2проемов (за вычетом перегородок)		260,82	19,31	3179	235	106	0,09435	1
19	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	2	574,7	376,44	1149	753	788	1,12194	2
		шт сборных конструкций		180,41	132,32	361	265	126	0,55725	1
20	30-15-64	Переычки из тяжелого бетона класса В 15 (ГГОСТ 948-84)	0,05	30200		1510	0	0		0
		м3				0	0			0
21	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25, кзпм=1,2	108,24	2086,25	3,15	225816	341	47376	2,76	299
		м2 поверхности		459,54	1,19	49741	129	95	0,00585	1
22	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кэпр=1,15, кэкс=1,25; кзпм=1,25,(Стены+откосы)	198,07	388,32	5,15	76915	1020	19517	0,62818	124
		м2 поверхности		101,75	1,97	20154	390	95	0,00945	2
	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинмлэцетятными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	198,07	330,29	2,35	65421	465	8548	0,27	53
				44,77	0,9	8868	178	94,5		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр=1.15; ктрм=1,25, кзпр=1,15; кэкс=1,25, кзпм^1,25;	99,97	1587,01	17,58	158653	1757	27022	1,4628	146
		м2 поверхности		236,92	6,59	23685	659	111	0,0321	3
27	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25. кзпм=1,25;	99,97	474,96	5,91	47482	591	13595	0,76383	76
		м2 поверхности		140,91	2,24	14087	224	95	0,01094	1
28	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водо эмульсионными составами сборных юмструкций потолков, подготовленных под окраску Кірр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15 кэксг1,25,	99,97	347,35	3,5	34725	350	5846	0,3588	36
		м2 поверхности		60,24	1,32	6022	132	95	0,00645	1
32	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15, кэкс=1,25; кзпм=1,25;	12,19	518,06	153,8	6315	1875	3460	1,24062	15
		м2 проемов		209,28	53,5	2551	652	108	0,20895	3
34	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,53	4250		23503	0	0		0
		м2				0	0			0
35	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520	0	0		0
		комплект				0	0			0
	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	6,66	3540		23576	0	0		0
		м2				0	0			0
	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000	0	0		0
		комплект				0	0			0
37	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	6	937,19		5623	0	595	0,46836	3
		прибор		91,75		551	0	108		0
39	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленнымК=2,700; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	31	274,55	0,27	8511	8	5810	1,16334	36
		м3		197,17	0,11	6112	3	95	0,00045	0
41	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс-1,25; кзпм=1,25;	6	19118,06	153,8	114708	923	1703	1,24062	7
		м2 проемов		209,28	53,5	1256	321	108	0,20895	1
42	2-2-3	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.4 огрунтованные и окрашенные	1	40600		40600	0	0		0
		шт				0	0			0
44	2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0			0
45	Е65 -17-3	Смена унитаза с бачком	1	8785,27	17,94	8785	18	1072	5,52	6
		комплект		928,8	3,13	929	3	115	0,0282	0
46	Е65-17-1	Смена раковины (умывальника)	2	3756,38	8,22	7513	16	997	2,544	5
		комплект		432	1,32	864	3	115	0,01212	0
47	Е65-4-4	Демонтаж ванн чугунных	5	572,53	26,89	2863	134	3162	3,132	16
		комплект		545,64	4,27	2728	21	115	0,0366	0
	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	23,5	774,65	0,48	18204	11	3657	0,71	17
		м		135	0,09	3173	2	115,2		0
	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	18,2	653,20	0,37	11888	7	2941	0,73	13
		м		140,18	0,07	2551	1	115,2		0
53	Е65-12-9	Демонтаж трапов чугунных ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	6	181,99	1,63	1092	10	1246	1,032	6
		комплект		180,36	0,23	1082	1	115	0,00197	0
	Е0117-1-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка трапов диам. 100 мм	6	211,31	11,50	1268	69	1148	0,91	5
		комплект		160,43	5,62	963	34	115,2	0,03	0
	Счет фактура №455 ТОО ДангерКокше	Трап ПВХ Ф 100	2	249,14		498	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет фактура №455 ТОО ДангерКокше	Трап ПВХ Ф 50	4	135,89		544	0	0		0
		шт				0	0			0
55	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	31	10,1		313	0	304	0,07008	2
		шт		10,1		313	0	97		0
56	Е67-7-2	Демонтаж патронов, Подвесов	23	6,46		149	0	144	0,04488	1
		шт		6,46		149	0	97		0
57	Е67-7-3	Демонтаж светильников	3	11,19	0,28	34	1	32	0,07584	0
		шт		10,91	0,06	33	0	97	0,00036	0
68	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25, кзпм=1,25,	0,56	3980,08		2229	0	455	4,4712	3
		м3		732,78		410	0	111		0
69	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками ктрр=1,15. ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0,56	12209,54		6837	0	486	5,0508	3
		м3		782,46		438	0	111		0
74	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	3,24	158,38	23,78	513	77	419	0,9115	3
		м2		134,6	8,98	436	29	90	0,0439	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е9-46-1	Монтаж дверей металлических ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0,14	43145,86	26152,49	6040	3661	1610	57,132	8
		т конструкций		10557	3643,01	1478	510	81	12,225	2
76	2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100		50200	0	0		0
		шт				0	0			0
78	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ктрр=1,15. ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	62,82	489,35	22,14	30741	1391	5624	0,49818	31
		м2		72,35	8,31	4545	522	111	0,0405	3
	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (откосы)	20,11	917,68	6,06	18455	122	4904	1,48	30
		м2		256,29	1,76	5154	35	94,5	0,01	0
	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинмлэцетятными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосы)	20,11	330,29	2,35	6642	47	868	0,27	5
				44,77	0,9	900	18	94,5		0
	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	81,6	178,36	0,09	14554	7	1368	0,09	7
		1м		15,12	0,02	1234	2	110,7		0
	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	99,97	207,94	12,44	20788	1244	7160	0,41	41
		м2		60,03	4,67	6001	467	110,7	0,02	2
	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	245,81	60,17		14790	0	13311	0,38	93
		м2		60,17		14790	0	90		0
Электрика										
86	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	3	386,23	36,15	1159	108	423	0,966	3
		шт		160,08	3,75	480	11	86	0,0225	0
87	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,025	96000		2400	0	0		0
		т				0	0			0
88	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	24	72,29	4,95	1735	119	667	0,1932	5
		м		31,74	0,6	762	14	86	0,003	0
89	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтО	0,038	101200		3846	0	0		0
		т				0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Ц8-599-12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	7	1426,57	15,15	9986	106	4249	4,14	29
		шт		702,42	3,45	4917	24	86	0,0195	0
	Счет фактура №3522 ИП Демьяненко	Щит Рос ШВР 18	2	2016,71		4033	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет фактура №3821 ИП Демьяненко	Щит ЩРН 6	5	408,14		2041	0	0		0
		шт				0	0			0
97	Ц8-593-9	Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	19	223,46	132,3	4246	2514	1973	0,5106	10
		шт		82,66	38,1	1571	724	86	0,2235	4
98	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-УЗ	19	757		14383	0	0		0
		шт				0	0			0
101	17-6-60	Лампы накливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип тип МО36-60	30	17		510	0	0		0
		шт				0	0			0
103	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	29	469,84	201	13625	5829	6852	1,3662	40
		шт		218,04	56,7	6323	1644	86	0,3315	10
106	99-1-16	Стоимость светилька ORK 2х40	29	2990		86710	0	0		0
		шт				0	0			0
	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	58	101		5858	0	0		0
		шт				0	0			0
109	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75) тип 20С-220	58	17		986	0	0		0
		шт				0	0			0
	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	11	313,00	131,00	3443	1441	1629	0,75	8
		шт		119,00	36,90	1309	406	95	0,21	2
	Счет фактура № 8019 ТОО Светотехника-1	Светильник НПО Таблетка	11	404,52		4450	0	0		0
		шт				0	0			0
	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	275	114,40	7,80	31460	2145	12880	0,29	80
		м		48,80	0,50	13420	138	95		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	100	19,18	0,3	1918	30	1413	0,0966	10
		м		16,28	0,15	1628	15	86		0
	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	175	19,60	0,50	3430	88	2743	0,10	18
		м		16,40	0,10	2870	18	95		0
115	16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,1	99700		9970	0	0		0
		1000м				0	0			0
117	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,1	28900		2890	0	0		0
		1000м				0	0			0
118	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,4	52100		20840	0	0		0
		1000м				0	0			0
119	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,3	60500		18150	0	0		0
		1000м				0	0			0
120	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,025	360600		9015	0	0		0
		1000м				0	0			0
122	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэко=1,25; кзпм=1,25;	5	222,18		1111	0	197	0,25806	1
		шт		40,68		203	0	97		0
123	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке ктрр=1,15; ктрм-1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	15	259,64		3895	0	623	0,27324	4
		шт		42,85		643	0	97		0
124	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	15	190,88		2863	0	592	0,25944	4
		шт		40,68		610	0	97		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Ц8-530-3	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 200 А ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	2	2625,89	104,85	5252	210	1953	5,52	11
		шт		1115,04	20,25	2230	41	86	0,1185	0
134	99-1-25	Пускатель магнитный ПМЛ 223002БУЗ	2	3840		7680	0	0		0
		шт				0	0			0
142	18-1-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	15	226		3390	0	0		0
		шт				0	0			0
150	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78),тип У994 У2	30	224		6720	0	0		0
		шт				0	0			0
159	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,09	248700		22383	0	0		0
		1000м				0	0			0
171	Ц8-592-1	Шина сборная медная или алюминиевая, три полосы в фазе, сечение до 500 мм2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	10	421,92	69,9	4219	699	2896	1,7526	18
		шт		322,92	13,8	3229	138	86	0,081	1
172	99-1-203	Шина алюминиевая нулевая	10	96,12		961	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	800	30,63		24504	0	22130	0,17	136
		м		28,46		22768	0	97,2		0
	С151602-64	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,06	280900		16854	0	0		0
		1000м				0	0			0
	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	350	113,54	73,85	39739	25848	21354	0,26	91
		м		39,69	28,10	13892	9835	90	0,15	53
	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	350	59,58	0,77	20853	270	14736	0,24	84
		м		46,67	0,11	16335	39	90		0
	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	40	195,71	137,68	7828	5507	3997	0,37	15
		гнездо		58,03	53,01	2321	2120	90	0,29	12
	Счет фактура №3062 ИП Демьяненко	Вводной рубильник 400А	1	13000,83		13001	0	0		0
		шт				0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Счет фактура №3062 ИП Демьяненко	Автомат 63А	4	2083,75		8335	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет фактура №3062 ИП Демьяненко	Автомат 50А	6	330,68		1984	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет Фактура №3099 ИП Мыкало	Автомат 40 А	1	285,38		285	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет фактура №3088 ИП Демьяненко	Автомат 3/32А	1	285,38		285	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет фактура №3062 ИП Демьяненко	Автомат 25А	12	95,12		1141	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет фактура №3062 ИП Демьяненко	Автомат 16А	13	95,12		1237	0	0		0
		шт				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2256427**	**69151**			**2280**
			Тенге			**374320**	**22095**			**119**
		В.т. числе оборудывание				**6074**				
		Накладные расходы -	Тенге			**385515**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							**114**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**57827**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**158152**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2800094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2394**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**454242**			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			**40321**				
		Всего	Тенге			**2840416**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,24	Тенге			**63625**				
		Всего	Тенге			**2904041**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**28404**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**11362**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**2943807**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 года МРП 1413:775 =1,823	Тенге			**5366560**				
		Итого	Тенге			**5366560**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**107331**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**5473891**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к= 0,92348	Сметная стоимость в текущем уровнѐ цен с учетом ценовой скидки	Тенге			**5055029**				
		НДС 12%	Тенге			**606603**				
		ИТОГО	Тенге			**5661632**				

Сдал

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.

Принял

Заказчик

КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК

Главный врач _____ Молдахметов С.Г.

Технадзор

_____ Яшкин Т.А.