Форма КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт здания пищеблока КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за октябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		87	23.04.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания пищеблока КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области"	**12241,600**	**1279,065**	**702,054**	**702,054**				**439,968**	**137,043**	**137,043**
В том числе за										
отчётный месяц	**1279,065**	**1279,065**	**702,054**	**702,054**				**439,968**	**137,043**	**137,043**
к оплате	**1279,065**	**1279,065**								
за минусом 5% предоплаты	**63,953**	**63,953**							**6,852**	**6,852**
Итого к оплате	**1215,112**	**1215,112**							**130,191**	**130,191**

Заказчик

КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК
Главный врач _____ Молдахметов С.Г.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____Грошев Л.П.

Заказчик КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК

Подрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью "ТРИЭЛ"

Наименование работ Капитальный ремонт здания пищеблока КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Договор № 87 от 23 апреля 2013 года

Акт № 5
Выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

Капитальный ремонт здания пищеблока КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

Составлена в ценах 2001 года (цены с 1.03.10)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	27,37	261,85	0,92	7167	25	2113	0,49692	14
		м		72,01	0,13	1971	4	107	0,00144	0
25	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр=1.15; ктрм=1,25, кзпр=1,15; кэкс=1,25, кзпм^1,25;	2,89	1587,01	17,58	4586	51	781	1,4628	4
		м2 поверхности		236,92	6,59	685	19	111	0,0321	0
21	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25, кзпм=1,2	16	2086,25	3,15	33380	50	7003	2,76	44
		м2 поверхности		459,54	1,19	7353	19	95	0,00585	0
26	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов(наружных)	13,72	877,17	9,5	12035	130	5672	2,4702	34
		м2 оштукатуриваемой поверхности		431,6	3,59	5922	49	95	0,01755	0
46	Е65-17-1	Смена раковины (умывальника)	1	3756,38	8,22	3756	8	498	2,544	3
		комплект		432	1,32	432	1	115	0,01212	0
61	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	0,86	5878,98	2257,2	5056	1941	3890	25,4892	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61			0,66	3621,78	645,71	3115	555	106	3,492	3
65	Е11-25-2	Устроиство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	11,08	1354,37	44,99	15006	498	3442	1,6284	18
		м2 покрытия		263	16,85	2914	187	111	0,8235	9
103	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	4	469,84	201	1879	804	945	1,3662	5
		шт		218,04	56,7	872	227	86	0,3315	1
106	99-1-16	Стоимость светилька ORK 2x40	4	2990		11960	0	0		0
		шт				0	0			0
122	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэко=1,25; кзпм=1,25;	2	222,18		444	0	79	0,25806	1
		шт		40,68		81	0	97		0
178	Ц10-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	339,42	0,3	339	0	267	1,794	2
		луч		329,82		330	0	81		0
179	99-1-1	Стоимость разъема	20	52,44		1049	0	0		0
						0	0			0
180	Ц8-81-1	Монтаж резисторов ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзлм=1,25;	5	130,99	2,4	655	12	507	1,38	7
		шт		117,99		590	0	86		0
181	99-1-6	Стоимость резисторов	5	25,1		126	0	0		0
		шт				0	0			0
182	99-1-1	Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-8М	1	6096		6096	0	0		0
		шт				0	0			0
183	Ц8-121-4	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5 ктрр=1,15; ктрм=1,25, кзлр=1,15, кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	789,82		790	0	604	4,14	4
		шт		702,42		702	0	86		0
184	99-1-2	Блок резервного питания Скат 1200М	1	6925,6		6926	0	0		0
		шт				0	0			0
185	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	56	624,36	2,4	34964	134	27355	2,76	155
		шт		603,06		33771	0	81		0
186	99-1-6	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М	56	708,9		39698	0	0		0
		шт				0	0			0
187	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические, дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25	10	502,56	2,4	5026	24	3879	2,76	28
		шт		478,86		4789	0	81		0
188	99-1-13	Оповещатель комбинированный Октава 12	1	911		911	0	0		0
		шт				0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	Ц11-106-1	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	20	524,85		10497	0	7948	2,76	55
		шт		490,59		9812	0	81		0
192	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 мдо 1 кг ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15, кэкс=1,25; кзпм=1,25;	435	30,52	3,15	13276	1370	8687	0,138	60
		м кабеля		22,77	0,45	9905	196	86	0,003	1
193	99-1-16	Стоимость кабеля КСПВ 4*0,5	400	19,1		7640	0	0		0
		м				0	0			0
194	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,025	60500		1513	0	0		0
		1000м				0	0			0
195	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,075	109800		8235	0	0		0
		1000м				0	0			0
196	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзлм=1,25;	15	125,41	57,45	1881	862	853	0,3174	5
		м		52,16	13,95	782	209	86	0,081	1
197	99-1-122	Трубы винипластовые диаметром до 40мм	15	225,73		3386	0	0		0
		м				0	0			0
198	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	84,76	0,3	85	0	69	0,4692	0
		шт		79,76	0,15	80	0	86		0
199	8-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	1	145		145	0	0		0
		шт				0	0			0
200	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	412,96		413	0	329	2,76	3
		шт		382,26		382	0	86		0
201	99-1-206	Аккумулятор АБК 1,3А/ч	1	744,1		744	0	0		0
		шт				0	0			0
202	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	1350,78	2,4	1351	2	1046	6,9	7
		шт		1291,68		1292	0	81		0
203	99-1-13	Прибор контроля шлейфов Сигнал 20П	1	10809,5		10810	0	0		0
		шт				0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Счет фактура ТОО "Арман и Радмир"	Светавое табло	5	362,39		1812	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет фактура ТОО "Арман и Радмир"	Извещатель пожарный дымовой	4	362,39		1450	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет фактура №3821 ИП Демьяненко	Кабель канал 15х10	400	20,38		8152	0	0		0
		м				0	0			0
	Счет-фактура № 2084 ИП Рыбинцев	Вентиляционная решетка	29	174,4		5058	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,08	208	12,44	2304	138	794	0,4100	5
		м2		60	4,67	665	52	110,7	0,0200	0
	Е0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1,36	11899,45	474,95	16183	646	7708	35,39	48
		м3		5258,25	78,75	7151	107	106,2	0,43	1
60	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,31	10808,23	154,03	3351	48	657	14,63	5
		м3		2295	58,5	711	18	90	0,28	0
	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических ограждений	7,5	3811	7,36	28581	55	806	0,4800	4
		м		83	2,79	619	21	126	0,0100	0
	Е0120-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	942,03	35,60	942	36	320	1,60	2
		шт		263,93	14,06	264	14	115,2	0,06	0
	Е0106-1-1К3=0,8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Демонтаж бетонного основания крыльца со ступенями	2,5	232,90	52,81	582	132	473	1,24	3
		м3		180,09	19,94	450	50	94,5	0,15	0
	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки монолитного крыльца и ступеней	2,5	5364,64	82,51	13412	206	605	1,55	4
		м3		225,11	31,16	563	78	94,5	0,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилэцетятными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосы наружные)	13,72	330,29	2,35	4532	32	592	0,27	4
				44,77	0,90	614	12	94,5		0
	Е0120-3-10 К3=0,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	30	94,22	3,66	2827	110	3177	0,56	17
		м2		90,56	1,37	2717	41	115,2	0,02	1
	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	30,3	1196,25	11,44	36246	347	8052	1,40	42
		м2		226,41	4,27	6860	129	115,2	0,02	1
	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	13,6	271,25	11,44	3689	156	3614	1,40	19
		м2		226,41	4,27	3079	58	115,2	0,02	0
	С131303-26 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Фасонные части из оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000мм	13,6	925,00		12580	0	0		0
		м2				0	0			0
	Е0120-37-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров ячейковых	0,34	3319,14	174,31	1129	59	267	3,67	1
		м2		615,83	64,69	209	22	115,2	0,31	0
	С131309-5	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯП	2	1370,00		2740	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е0120-26-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	1	10094,78	22,14	10095	22	406	2,09	2
		шт		344,14	8,44	344	8	115,2	0,04	0
	С131312-55	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 3600 мм	1	5810		5810	0	0		0
		шт				0	0			0
	С131312-49	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	2	6740		13480	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е0120-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка калориферов массой до 0,1т	1	1110,27	141,53	1110	142	1096	5,60	6
		шт		897,86	53,44	898	53	115,2	0,26	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С131302-51	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСК4-6-02А с площадью поверхности теплообмена 17,42 м2	1	26500		26500	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е0120-31-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12т	1	1952,42	114,61	1952	115	1843	9,50	10
		шт		1557,68	42,19	1558	42	115,2	0,21	0
	Счет фактура № 934	Радиальный вентилятор ВР-86-77-4	1	42014,88		42015	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е0120-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1707,21	322,56	1707	323	1320	5,78	6
		шт		1024,65	120,94	1025	121	115,2	0,59	1
	С131301-104	Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6	1	27700		27700	0	0		0
		компл				0	0			0
	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	6,8	617,38	6,06	4198	41	1658	1,48	10
		м2		256,29	1,76	1743	12	94,5	0,01	0
	Е0107-53-6К3=0,8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Демонтаж плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	1	1483,11	739,98	1483	740	1256	4,44	4
		шт		743,13	253,41	743	253	126	1,57	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			533444	9260			660
			Тенге			115993	2559			23
		В том числе оборудывание				96215				
		Накладные расходы -	Тенге			110610				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16592			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32870				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			676925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата -	Тенге				135144			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			9748				
		Всего	Тенге			686672				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,24	Тенге			15381				
		Всего	Тенге			702054				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			702054				
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 года МРП 1413:775	Тенге			1279844				
		Итого	Тенге			1279844				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			25597				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			1305441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			**1142022**				
		НДС 12%	Тенге			**137043**				
		ИТОГО	Тенге			**1279065**				

Сдал

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.

Принял

Заказчик

КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК

Главный врач _____ Молдахметов С.Г.

Технадзор

_____ Яшкин Т.А.