Форма КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА :Капитальный ремонт 1 этажа здания поликлиники КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

от 12.06.2013 года

(предоставляется ежемесячно суподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		88	23.04.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт 1 этажа здания поликлиники КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области	**3553,464**	**3553,464**	**1821,087**	**1821,087**				**1351,649**	**380,728**	**380,728**
В том числе за										
отчётный месяц	**3553,464**	**3553,464**	**1821,087**	**1821,087**				**1351,649**	**380,728**	**380,728**
к оплате	**3553,464**	**3553,464**								
за минусом 5% предоплаты	**177,674**	**177,674**	**91,055**	**91,055**					**19,037**	**19,037**
Итого к оплате	**3375,790**	**3375,790**	**1730,032**	**1730,032**					**361,691**	**361,691**

Заказчик

КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1
Главный врач _____ Молдахметов С.Г.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____Грошев Л.П.

Форма 2

Наименование объекта **КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Ханова,1**

Акт №1
Выполненных работ от 12.06.2013 года

Капитальный ремонт 1 этажа здания поликлиники КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Составлена в ценах 2001 года (цены с 1.03.09)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
560	E0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	400	3,69		1476		9	10	11
		м		3,69		1476		1435	0,03	10
561	E0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	500	113,54	73,85	56770	36925	97,2		
		м		39,69	28,1	19845	14050	30506	0,26000	131
562	E0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	40	195,71	137,68	7829	5507	90	0,15000	77
		гнездо		58,03	53,01	2321	2120	3997	0,3700	15
563	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	152	8,62	0,02	1310	3	90	0,29000	12
		отверстие		8,6		1307		1176	0,05	8
564	E0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1150	24,84		28566		90		
		м		24,84		28566		27766	0,15	172
565	C151601-342 K=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,408 162,8	60500		24684		97,2		
		1000м								
566	C151601-341 K=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,714 472,8	52100,0		37199				
		1000м								
567	C151601-332 K=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,051	28900		1474				
		1000м								
568	E0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	140	37,55		5257		5110	0,2400	33
		шт		37,55		5257		97,2		
569	C151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	39	182,00		7098				
		шт								

570	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	14	156,00		2184				
		шт								
571	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380 шт	87	212		18444				
		шт								
572	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,102	16300		1663				
		1000шт								
573	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,05	22300,0		1115				
		1000шт								
574	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	2	750,30	51,67	1501	103	1197	3,45	7
		шт		595,13	20,48	1190	41	97,2	0,1	
575	С151803-157	ЩИТОК осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	1	9460,00		9460				
		шт								
576	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600		18600				
		шт								
577	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	64	197,28	71,95	12626	4605	9007	0,6300	40
		шт		99,88	44,92	6392	2875	97,2	0,2	13
578	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	64	871,00		55744				
		шт								
579	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	64	39,00		2496				
		шт								
580	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	64	378,66	115,58	24234	7397	18617	1,45	93
		шт		233,66	65,61	14954	4199	97,2	0,2900	19
581	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	7	2480,00		17360				
		шт								
582	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	14	14		196				
		шт								
583	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	14	99		1386				
		шт								
584	С151702-36	Светильники тип ЛП028-2Х20-003-УХЛ4	57	1500		85500				

		шт									
585	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 20С-127	114	17,00		1938					
		шт									
586	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74Л/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	114	82,0		9348					
		шт									
587	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	18	804,84	189,59	14487	3413	10326	2,89	52	
		шт		476,1	114,11	8570	2054	97,2	0,5	9	
588	С151702-24	Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4	18	2940		52920					
		шт									
589	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 20С-127	72	17		1224					
		шт									
590	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74Л/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	72	82,00		5904					
		шт									
591	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесах /штангах/	21	550,53	178,29	11561	3744	9163	2,01	42	
		шт		341,55	107,33	7173	2254	97,2	0,47	10	
592	С151702-24	Светильник тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4	21	2940,00		61740					
		шт									
593	С151705-2	Стартер длялюминисцентных ламп/ГОСТ 8799-75/, тип 2ос-127	84	17,00		1428					
		шт									
594	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74Л/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	84	82,00		6888					
595	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	36	538,55	16,50	19388	594	8124	1,15	41	
		шт		261,05	2,87	9398	103	85,5	0,02	1	
596	СПР л."Электро Line"-09	Стоимость выключателя автоматического LINE"-09 дифференциального на ток до 25А шт	36	1146,54		41275					
		шт									
597	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	920	35	3680	140	1356	2,3	9	
		шт		391	5,62	1564	22	85,5	0,03		
598	СПР л."Электро Line"-09	Стоимость выключателя автоматического трехполюсного на ток до 50А	4	1408,31		5633					
		шт									
599	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	500	77,44	0,81	38720	405	29084	0,33	164	
		м		64,49	0,14	32245	70	90			
600	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	400	3,69		1476		1435	0,03	10	
		м		3,69		1476		97,2			
601	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	500	113,54	73,85	56770	36925	30506	0,26	131	

		м		39,69	28,1	19845	14050	90	0,15	77
602	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	40	195,71	137,68	7829	5507	3997	0,37	15
		гнездо		58,03	53,01	2321	2120	90	0,29	12
603	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	152	8,62	0,02	1310	3	1176	0,05	8
		отверст		8,6		1307		90		
604	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в Бороздах	1150	24,84		28566		27766	0,15	172
				24,84		28566		97,2		
605	С151601-342 К=1,02	Кабели силовые на напряжение К=1,02 до 660 В, марка ВВГ, число прим жил и сечение 3х2,5 мм2	0,408	60500		24684				
		1000м								
606	С151601-341 К=1,02 прим	Кабели силовые на напряжение К=1,02 до 660 В, марка ВВГ, число прим жил и сечение 3х1,5 мм2	0,443	52100		23080				
		1000м								
607	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,051	28900		1474				
		1000м								
608	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	110	37,55		4130		4015	0,24	26
		шт		37,55		4130		97,2		
610	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	14	156		2184				
		шт								
611	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/38 0	62	212		13144				
		шт								
612	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,102	16300		1663				
		1000шт								
613	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,05	22300		1115				
		1000шт								
614	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	750,3	51,67	3001	207	2393	3,45	14
		шт		595,13	20,48	2381	82	97,2	0,1	
615	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	1	9460		9460				
		шт								
616	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	3	18600		55800				
		шт								
617	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	64	283,46	81,7	18141	5229	13528	1,09	70
		шт		174,4	43,07	11161	2756	97,2	0,2	12
618	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	7	2480		17360				

		шт								
619	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	14	14		196				
		шт								
620	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	14	99		1386				
		шт								
621	С151702-36	Светильники тип ЛП028-2Х20-003-УХЛ4	57	1500		85500				
		шт								
622	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 20С-127	114	17		1938				
		шт								
623	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74Л/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	114	82		9348				
		шт								
624	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	18	804,84	189,59	14487	3413	10326	2,89	52
		шт		476,1	114,11	8570	2054	97,2	0,5	9
625	С151702-24	Светильники тип ЛПБ06-4Х2 0-001-УХЛ4	18	2940		52920				
		шт								
626	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 20С-127	72	17		1224				
		шт								
627	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	72	82		5904				
		шт								
628	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	21	550,53	178,29	11561	3744	9163	2,01	42
		шт		341,55	107,33	7173	2254	97,2	0,47	10
629	С151702-24	Светильники тип ЛПБ06-4Х2 0-001-УХЛ4	21	2940		61740				
		шт								
630	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 20С-127	66	17		1122				
		шт								
631	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	84	82		6888				
		шт								
632	Ц0Ю8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	36	538,55	16,5	19388	594	8124	1,15	41
		шт		261,05	2,87	9398	103	85,5	0,02	1
633	СПр- Электро LINE"-09	Стоимость выключателя л. Электро автоматического дифференциального на ток до 25А	36	1146,54		41275				
		шт								
634	Ц0Ю8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	920	35	3680	140	1356	2,3	9

		шт		391	5,62	1564	22	85,5	0,03	
635	СПр- Электро LINE"-09	Стоимость выключателя Электро автоматического трехполюсного на ток до 50А	4	1408,31		5633				
		шт								
636	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	500	77,44	0,81	38720	405	29084	0,33	164
		м		64,49	0,14	32245	70	90		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1334403	119003			1335
			Тенге			270395	51299			262
		Накладные расходы -	Тенге			299733				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44960			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98048				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1732184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1402
		Сметная заработная плата -	Тенге				366654			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			24943				
		Всего	Тенге			1757127				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,24	Тенге			39360				
		Всего	Тенге			1796487				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			17571				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7029				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			1821087				
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 года МРП 1413:775 =1,823	Тенге			3319841				
		Итого	Тенге			3319841				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			66397				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			3386238				
	к= 0,93695	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			3172736				
		НДС 12%	Тенге			380728				
		ИТОГО	Тенге			3553464				

Сдал
Подрядчик

Принял
Заказчик
КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1

Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Технадзор
_____Яшкин Т.А.

Главный врач_____Молдахметов С.Г.