Форма КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА :Капитальный ремонт 1 этажа здания поликлиники КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

от 28.08.2013 года

(предоставляется ежемесячно суподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		88	**23.04.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт 1 этажа здания поликлиники КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области	**14566,732**	**11013,268**	**5644,106**	**5644,106**				**4189,169**	**1179,993**	**1179,993**
В том числе за										
отчётный месяц	**11013,268**	**11013,268**	**5644,106**	**5644,106**				**4189,169**	**1179,993**	**1179,993**
к оплате	**11013,268**	**11013,268**								
за минусом 5% предоплаты	**550,663**	**550,663**							**59,000**	**59,000**
Итого к оплате	**10462,605**	**10462,605**							**1120,993**	**1120,993**

Заказчик

КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1
Главный врач _____ Молдахметов С.Г.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____Грошев Л.П.

Заказчик КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1

Подрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью "ТРИЭЛ"

Наименование работ Капитальный ремонт 1 этажа здания поликлиники КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Акт №2

Выполненных работ от 28.08.2013 года

Капитальный ремонт 1 этажа здания поликлиники КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Составлена в ценах 2001 года (цены с 1.03.10)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	77,25	158,38	23,78	12235	1837	11092	0,91	70
		м2		134,6	8,98	10398	694	100	0,04	3
2	Е0161-7-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	48,72	457,33	128,16	22281	6244	11523	1,03	50
		м2		174,4	44,59	8497	2172	108	0,17	8
167	С12062-2	Блоки дверные однодольные с глухими полотнами ДГ 21 7П ДГ 21-8П внутренние	35,49	4250		150833	0	0		0
		м2				0	0			0
3	С12062-3	Блоки дверные однодольные глухими полотнами ДГ 21-9П ДГ 21-10П внутренние	13,23	4010		53052	0	0		0
		м2				0	0			0
	Е0115-165-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных к=2,7	131,54	229,5	0,23	30188	30	20436	0,97	128
		м2		164,31	0,09	21613	12	94,5		0
	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	13,33	379,71	40,10	5062	535	4726	1,71	23
		м2		313,09	15,16	4173	202	108	0,07	1
	С12022-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	5	25100		125500	0	0		0
		шт				0	0			0
	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	2	37400		74800	0	0		0

		шт				0	0			0
4	Е0156-27-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	31	1380		42780	0	0		0
		комплект				0	0			0
5	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	38	77,9		2960	0	3138	0,39	15
		шт		76,46		2905	0	108		0
6	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	38	583		22154	0	0		0
		шт				0	0			0
9	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	504,9	330,29	2,35	166763	1187	21791	0,27	136
		м2		44,77	0,9	22604	454	94,5		0
10	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	134,16	81,77	5,83	10970	782	11141	0,53	71
		м2		75,94	0,95	10188	127	108	0,01	1
17	Е0109-53-2	Демонтаж лотков решеток, затворов из полосовой стали и тонкой стали	0,693	6759,27	1017,58	4684	705	2903	32,15	22
				5076,68	94,5	3518	65	81	0,46	0
18	Е019-53-2	Монтаж лотков решеток, затворов из полосовой стали и тонкой стали	0,29	11244,84	1453,68	3261	422	2019	53,59	16
		т		8461,12	135	2454	39	81	0,66	0
19	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,29	134000		38860	0	0		0
		т				0	0			0
20	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм белилами с Добавлением колера,	11,2	176,58	0,09	1978	1	1315	0,74	8
		м2		124,2	0,02	1391	0	94,5		0
30	Е0146-22	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	5,46	10808,23	154,03	59013	841	12850	14,63	80
		м3		2295	58,5	12531	319	100	0,28	2
32	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойная штукатурка из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	803,23	370,5	4,29	297597	3446	65605	0,52	418
		м2		84,79	1,64	68106	1317	94,5	0,01	8
33	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилэцетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраку	640,53	336,59	2,91	215596	1864	31052	0,3	192
		м2		50,2	1,1	32155	705	94,5	0,01	6
34	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	265	5,64	0,19	1495	50	1605	0,04	11
		м		5,45	0,02	1444	5	110,7		0
309	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолиума и релина	299,67	17,38	0,93	5208	279	5503	0,11	33
		м2		16,45	0,14	4930	42	110,7		0
36	Е0157-13-5	Устройство оснований под покрытие пола из древестностружечных плит насухо в один слой площадью до 20 м2	187	497,44	1,14	93021	213	14667	0,46	86

		м2		70,67	0,18	13215	34	110,7		0
37	Е0115-163-3 К=2	Проолифка деревянных полов	374	58,18	1,53	21759	572	14646	0,25	94
		м2		40,88	0,56	15289	209	94,5		0
38	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	187	935,06	6,13	174856	1146	14406	0,44	82
		м2		67,28	2,31	12581	432	110,7	0,01	2
40	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	1606,46	37,04		59503	0	56231	0,26	418
		м2		37,04		59503	0	94,5		0
43	Е0115-180-5	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	803,23	189,44	5,08	152164	4080	119353	0,85	683
		м2		156,03	1,21	125328	972	94,5	0,06	48
125	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	18,62	2719,44	399,69	50636	7442	47118	15,88	296
		м3		2319,75	63	43194	1173	106,2	0,54	10
152	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен ГКЛ (откосы)	64,86	448,91	5,4	29116	350	9932	0,87	56
		м2		139,73	2,05	9063	133	108	0,01	1
156	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	137,63	133,16	23,58	18327	3245	14793	0,74	102
		м2		109,58	4,16	15081	573	94,5	0,02	3
157	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	32,2	116,63	10,56	3755	340	3840	0,7	23
				106,07	1,67	3415	54	110,7	0,01	0
161	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	409,36	25,7		10521	0	9942	0,18	74
		м2		25,7		10521	0	94,5		0
	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	590	207,94	12,44	122685	7340	42258	0,41	242
		м2		60,03	4,67	35418	2755	110,7	0,02	12
	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	295,76	20,76	0,19	6140	56	6741	0,14	41
		1м		20,57	0,02	6084	6	110,7		0
219	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без карнизных, плинтусных и угловых плиток без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	351	2011,73	2,63	706117	923	127351	2,3	807
		м2		382,95	0,99	134415	347	94,5		0
236	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	157	1548,27	14,65	243078	2300	35267	1,22	192
		м2		197,43	5,49	30997	862	110,7	0,03	5
408	Е0115-180-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН- 2	560,72	125,78	0,2	70527	112	11607	0,1	56
		м		18,61	0,09	10435	50	110,7		0
413	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойная штукатурка из сухих растьорных смесей толщиной	204,68	450,49	4,93	92206	1009	23073	0,64	131

		м2		117,43	1,86	24036	381	94,5	0,01	2
438	Е0134-60-3	Демонтаж облицовки каркасов непрофилированных плитами бумажно-слоистыми декоративным пластиком толщиной 2 мм	131,6	115,88	1,2	15250	158	15000	0,68	89
				114,68	0,45	15092	59	99		0
453	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг"	230,73	374,77	2,76	86471	637	80341	2,02	466
		м2		367,43	1,04	84777	240	94,5	0,01	2
454	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	230,73	1070		246881	0	0		0
		м2				0	0			0
	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	246	409,31	14,85	100690	3653	67065	1,54	379
		1м2		243,95	2,32	60012	571	110,7	0,02	5
	С11011-1168 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	246	1180		290280	0	0		0
		м2				0	0			0
498	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	15,3	392,85	24,17	6011	370	2785	0,96	15
		м2		160,3	8,22	2453	126	108	0,04	1
499	С12061-192	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами с фурнитурой двупольные	15,3	12700		194310	0	0		0
		м2				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4141575	52170			5603
			Тенге			917816	15132			120
		Накладные расходы -	Тенге			923112				280
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				138467			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			303881				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5368568				5883
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				1071415			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
			Тенге			77307				
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			5445876				
		Всего	Тенге			121988				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,24	Тенге			5567863				
		Всего								
			Тенге			54459				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			21784				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5644106				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			10289204				
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 года МРП 1413:775 =1,823	Тенге			10289204				
		Итого								
			Тенге			205784				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%								

		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**10494989**				
	к= 0,93695	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			**9833275**				
		НДС 12%	Тенге			**1179993**				
		ИТОГО	Тенге			**11013268**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица
Главный врач _____ Молдахметов С.Г.

Технадзор
_____Яшкин Т.А.