Перед

Форма КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА :Капитальный ремонт 1 этажа здания поликлиники КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

от 25.09.2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		88	**23.04.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт 1 этажа здания поликлиники КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области	**17297,273**	**2730,541**	**1399,355**	**1399,355**				**1038,628**	**292,558**	**292,558**
В том числе за										
отчётный месяц	**2730,541**	**2730,541**	**1399,355**	**1399,355**				**1038,628**	**292,558**	**292,558**
итого	**2730,541**	**2730,541**							**292,558**	**292,558**
за минусоы предоплаты 5%	**2594,014**	**2594,014**							**277,930**	
Итого к оплате	**2594,014**	**2594,014**							**277,930**	

Заказчик

КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1
Главный врач _____ **Молдахметов С.Г.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____**Грошев Л.П.**

«ТРИЭЛ»

Заказчик КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1

Подрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью "ТРИЭЛ"

Наименование работ Капитальный ремонт 1 этажа здания поликлиники КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Акт №3
Выполненных работ от 25.09.2013 года

Капитальный ремонт 1 этажа здания поликлиники КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Составлена в ценах 2001 года (цены с 1.03.09)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	80,14	270,9	23,78	21710	1906	20524	1,65	132
		м2		247,12	8,98	19804	720	100	0,04	3
13	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/откидных. Поворотно-откидных/. Одностворчатых площадью площадью проема более 2м2	80,14	415,36	23,43	33287	1878	15824	1,05	84
		м2		175,1	7,73	14033	619	108	0,04	3
	С12061-189 изм. И доп. Вып.9 СН РК 8. 02-04С -2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные с однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой (3-е остекление, к=1.36 к стоимости)	80,14	9411,20		754214	0	0		0
		м2				0	0			0
15	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	1,21	472,02	13,01	571	16	273	1,28	2
		м2		203,89	4,92	247	6	108	0,02	0
16	С12061-198	Доски подоконные из ПХВ профилей	2,42	4890		11834	0	0		0
		м				0	0			0
21	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /бранмауэров. Парапетов, свесов и т.п./ из листвой оцинкованной стали	8,52	739,16	1,55	6298	13	1613	1,12	10
		м2		176,21	0,59	1501	5	107,1		0
99	Е0167-7-1	демонтаж выключателей, розеток, коробок ответвительных	208	8,42	0	1751	0	1702	0,06	12
		шт		8,42	0	1751	0	97,2	0	0
149	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	93	29,35	2,8	2730	260	2441	0,18	17
		шт		26,55	0,45	2469	42	97,2	0	0
505	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина	2	578,35	131,25	1157	263	543	2,3	5
		шт		292,1	25,37	584	51	85,5	0,15	0

506	"Пр л Электроline-09	Стоимость щитка модульного ЩРН24	2	1975,6		3951	0	0		0
		шт				0	0			0
507	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене илил колонне, на ток до 25А	19	538,55	16,5	10232	314	4287	1,15	22
		шт		261,05	2,87	4960	55	85,5	0,02	0
508	"Пр л Электроline-09	Стоимость выключателя автоматического дифференцального	15	1146,54		17198	0	0		0
		шт				0	0			0
509	"Пр л Электроline-09	Стоимость выключателя автоматического дифференцального на ток 16А	12	89		1068	0	0		0
		шт				0	0			0
540	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	950	24,84	0	23598	0	22937	0,15	143
		м		24,84	0	23598	0	97,2	0	0
541	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	650	17,21	0	11187	0	10873	0,1	65
		м		17,21	0	11187	0	97,2	0	0
542	С151601-341 к=1.02	кабели силовые на напряжение до 660В, марки ВВГ, число жил и сечение 3х1.5мм2	0,898	52100	0	46765	0	0	0	0
		1000м		0	0	0	0	0	0	0
545	С151601-342 к=1.02	кабели силовые на напряжение до 660В, марки ВВГ, число жил и сечение 3х2.5мм2	0,683	60500	0	41346	0	0	0	0
		1000м		0	0	0	0	0	0	0
554	Е0121-24-10 к=0.3	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене /ДЕМОНТАЖ/	2	212,66	19,38	425	39	391	1,11	2
		шт		193,29	7,68	387	15	97,2	0,04	0
555	Е0167-7-4	Демонтаж светильников с лампами накаливания	16	9,32	0,23	149	4	142	0,06	1
		шт		9,09	0,05	145	1	97,2	0	0
557	Е0167-4-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения 20см2	950	42,56	19,79	40432	18801	28728	0,13	124
		м		22,77	7,47	21632	7097	100	0,04	38
558	Е0167-	заделка борозды раствором	950	59,58	0,77	56601	732	39997	0,24	228
		м		46,67	0,11	44337	105	90	0	0
559	Е0167-4-2	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером 130х130мм	77	116,61	55,43	8979	4268	6324	0,36	28
		шт		61,18	20,95	4711	1613	100	0,1	8
567	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660В, марки ВВГ, число жил и сечение 2х1.5мм2	0,053	28900	1	1517	0	0	0	0
		1000м		0	0	0	0	0	0	0
	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене илил колонне, на ток до 50А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
	счет ИП Демьяненко Б	Стоимость выключателя автоматического дифференцального на ток 3/ 50А	2	330,68		661	0	0		0
		шт				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1098663	28518			875
			Тенге			151799	10332			53

		Накладные расходы -	Тенге			157035				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23555			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75342				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1331040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							919
		Сметная заработная плата -	Тенге				185686			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			19167				
		Всего	Тенге			1350207				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,24	Тенге			30245				
		Всего	Тенге			1380452				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			13502				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5401				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			1399355				
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 года МРП 1413:775 =1,823	Тенге			2551024				
		Итого	Тенге			2551024				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			51020				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			2602044				
	к= 0,936952	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			2437983				
		НДС 12%	Тенге			292558				
		ИТОГО	Тенге			2730541				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица

Главный врач _____ Молдахметов С.Г.

Технадзор
_____Яшкин Т.А.