Форма КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА :Капитальный ремонт 1 этажа здания КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за ноябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		88	**23.04.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт 1 этажа здания КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области	**23559,200**	**4771,504**	**2445,006**	**2445,006**				**1815,265**	**511,233**	**511,233**
В том числе за										
отчётный месяц	**4771,504**	**4771,504**	**2445,006**	**2445,006**				**1815,265**	**511,233**	**511,233**
к оплате	**4771,504**	**4771,504**								
за минусом 5% предоплаты	**238,575**	**238,575**							**25,562**	**25,562**
Итого к оплате	**4532,929**	**4532,929**							**485,671**	**485,671**

Заказчик

КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК
Главный врач _____ **Молдахметов С.Г.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____**Грошев Л.П.**

Заказчик КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК

Подрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью "ТРИЭЛ"

Наименование работ Капитальный ремонт 1 этажа здания КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Договор № 88 от 23 апреля 2013 года

Акт №5
Выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

Капитальный ремонт 1 этажа здания поликлиники КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Составлена в ценах 2001 года (цены с 1.03.09)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	23,79	472,02	13,01	11229	310	5365	1,28	30
		м2		203,89	4,92	4851	117	108	0,02	0
16	С12061-198	Доски подоконные из ПХВ профилей	47,58	4890		232666	0	0		0
		м				0	0			0
152	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен ГКЛ	63,6	448,91	5,4	28551	343	9739	0,87	55
		м2		139,73	2,05	8887	130	108	0,01	1
498	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,36	392,85	24,17	1713	105	794	0,96	4
		м2		160,3	8,22	699	36	108	0,04	0
27	С12061-191	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	2,2	13000		28600	0	0		0
		м2				0	0			0
499	С12061-192	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами с фурнитурой двупольные	2,16	12700		27432	0	0		0
		м2				0	0			0

	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	28,26	1112,25	36,06	31432	1019	24693	5,73	162
		м2		1066,05	12,69	30127	359	81	0,05	1
	Счет-фактура № "KAZCTPOЙ" Пласт	Стоимость металопластиковой перегородки	21,54	6115,37		131725	0	0		0
						0	0			0
	Счет-фактура № "KAZCTPOЙ" Пласт	Стоимость металопластиковой перегородки (глухая)	6,72	4756,4		31963	0	0		0
						0	0			0
423	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,24	537,52	23,97	667	30	366	1,59	2
		м2		265,62	7,73	329	10	108	0,04	0
424	С12061-181	Экраны из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,24	5240		6498	0	0		0
		м2				0	0			0
	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,66	510,22	23,76	847	39	463	1,50	2
		м2		250,39	7,73	416	13	108	0,04	0
	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	1,66	6618		10986	0	0		0
		м2				0	0			0
45	Е0165-4-1	Демонтаж раковины/умывальника/	16	101,59	3,33	1625	53	1821	0,61	10
		шт		98,26	0,54	1572	9	115,2		0
160	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	8	244,84	6,45	1959	52	2207	1,43	11
		шт		238,39	1,04	1907	8	115,2	0,01	0
	Е0117-5-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка раковин	15	274,39	15,41	4116	231	2959	0,93	14
		комплект		165,60	5,63	2484	84	115,2	0,03	0
	С131101-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой	15	6050		90750	0	0		0
		комплект				0	0			0

	Е0117-2-3	Установка смесителей	16	1812,61	1,96	29002	31	2671	0,81	13
		шт		144,90		2318	0	115,2		0
	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно	8	9194,48	49,05	73556	392	4283	2,55	20
		комплект		445,05	19,69	3560	158	115,2	0,09	1
	Счет фактура	Водонагреватель Thermex H 80-V	1	9247,59		9248	0	0		0
						0	0			0
	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12	546,39	15,24	6557	183	4729	1,89	23
		м		336,38	5,71	4037	69	115,2	0,03	0
	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	350		3500	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	6	653,20	0,37	3919	2	969	0,73	4
		м		140,18	0,07	841	0	115,2		0
	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	6	774,65	0,48	4648	3	934	0,71	4
		м		135,00	0,09	810	1	115,2		0
	Счет-фактура №33 ИП Машкин А. П.	Мебель для регестратуры	1	153065,55		153066	0	0		0
		комплект				0	0			0
20	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм белилами с Добавлением колера, количество окрасок 2	134,2	176,58	0,09	23697	12	15753	0,74	99
		м2		124,2	0,02	16668	3	94,5		0
463	Е0107-53-6	Демонтаж плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м 2	3	1668,1	924,97	5004	2775	4006	4,44	13
		шт		743,13	316,76	2229	950	126	1,25	4
466	Е0159-5-1	Разборка металических лестничных решоток массой 1м до 60 кг	12	74,17	4,98	890	60	680	0,47	6
		м		69,19	0,79	830	9	81	0,01	0
468	С01031-А26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	135	27,1		3659	0	0		0
		т				0	0			0
469	Е010333-А5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /Работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 5 км, класс груза	135	45	45	6075	6075	1215		0
		т			9	0	1215	100	0,19	26
472	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по	28	331,8	2,45	9290	69	3329	0,7	20
		м2		125,24	0,56	3507	16	94,5	0,03	1
473	Е0106-1-2	Устроиство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колоны	0,36	12775,21	122,9	4599	44	288	5,07	2

		м3		799,54	46,44	288	17	94,5	0,23	0
476	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0205	71965,18	380,3	1475	8	218	66,7	1
				11126,25	143,44	228	3	94,5	0,7	0
477	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,286	9884,43	4187,55	2827	1198	1224	23	7
		т		4243,5	1038,55	1214	297	81	3,65	1
478	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,286	147100		42071	0	0		0
		т				0	0			0
479	Е0107-60-4	Установка металических ограждений	79	3817,6	7,36	301590	581	8495	0,48	38
		м		82,55	2,79	6521	220	126	0,01	1
480	Е0113-26-6	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ГФ -021 за один раз	6,55	22,68	0,06	149	0	36	0,03	0
		м2		6,68	0,03	44	0	81		0
481	Е0113-26-6 К=2	Окраска металических поверхностей эмалью ПФ-115	13,1	32,53	0,03	426	0	51	0,02	0
		м2		4,78		63	0	81		0
482	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	6,6	128,68	42,8	849	282	370	0,36	2
		м2		58,74	10,56	388	70	81	0,04	0
483	С11011-434	Настил профелированный Н 75-750-0,7, Н57-825-0,7	6,6	1190		7854	0	0		0
		м2				0	0			0
484	Е0134-60-1	Облицовка каркасов козырька с фасада и фронтов металосайдингом	2,8	990,99	0,95	2775	3	398	0,86	2
		м2		143,35	0,36	401	1	99		0
485	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков казырька металосайдингом	1,2	1011,95	0,95	1214	1	196	0,98	1
		м2		164,31	0,36	197	0	99		0
	Е0134-60-3	Облицовка потолка козырька пластиковой декор панелью	5,4	1228,68	1,5	6635	8	769	0,86	5
		м2		143,35	0,56	774	3	99		0
486	Е0101-13-6	Разборка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,65	57,92	55,44	211	202	76	0,02	0
				2,48	21,28	9	78	87,3	0,09	0
487	Е0108-3-2	Устроиство щебеночного основания под фундаменты	1,74	3287,06	126,11	5719	219	351	0,98	2
		м3		142,31	47,81	248	83	106,2	0,23	0
492	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	8,63	192,26		1659	0	1687	1,39	12
		м3		192,26		1659	0	101,7		0
493	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	8,63	30,03	6,72	259	58	176	0,15	1
		м3		23,31		201	0	87,3		0
495	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1,d 6мм	0,166	65000		10790	0	0		0
						0	0			0

						0	0			0
496	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из пвх профилей глухих площадью проема до 2 м2	10,4	537,52	23,97	5590	249	3070	1,59	17
		м2		265,62	7,73	2762	80	108	0,04	0
497	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные,	10,4	5240		54496	0	0		0
		м2				0	0			0
498	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и	6	392,85	24,17	2357	145	1092	0,96	6
		м2		160,3	8,22	962	49	108	0,04	0
499	С12061-192	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами с фурнитурой двупольные	6	12700		76200	0	0		0
		м2				0	0			0
500	Е0111-27-1	Устроиство покрытий на цементном растворе из бетонных ,цементных или мозаичных плиток	54	308,84	20,99	16677	1133	8141	0,83	45
		м2		128,34	7,85	6930	424	110,7	0,04	2
501	С143003-29	Плиты тротуарные из тяжолого бетона В22-27,5/Гост 17608-91/, толщина 600мм	54	921		49734	0	0		0
						0	0			0
503	Е0111-19-1	Устроиство уплотняемых трамбовками подстелающих слоев	2,27	3857,95		8758	0	1534	3,73	8
		м3		610,65		1386	0	110,7		0
	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка перегородок армированных стенок пандуса толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	11,18	470,27	43,41	5258	485	3265	1,64	18
		м2		258,75	16,26	2893	182	106,2	0,08	1
	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,42	6044,93		26719	0	3190	4,21	19
		м3		652,05		2882	0	110,7		0
	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54	207,94	12,44	11229	672	3868	0,41	22
		м2		60,03	4,67	3242	252	110,7	0,02	1
519	Е0167-15-4	Монтаж бра и плафонов	26	70,21	0,3	1825	8	1768	0,44	11
		шт		69,91	0,05	1818	1	97,2		0
520	С151701-14	Светильник потолочный тип НПП03-100-001-МУЗ	6	871		5226	0	0		0
						0	0			0
	Счет-фактура № 11009 ТОО Светототехника	Светильник НПО 22-100-200 Таблетка	20	366,92		7338	0	0		0
		шт				0	0			0
	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	26	19		494	0	0		0
		шт				0	0			0

521	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	7	923,65	236,99	6466	1659	4696	3,32	23
		шт		547,52	142,64	3833	998	97,2	0,63	4
522	С151702-18	Светильник тип ЛВ001-4х20/п-01-УХЛ4 TBS133/418	7	3540		24780	0	0		0
		шт				0	0			0
523	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминисцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	75	329,06	2,81	24680	211	23816	1,87	140
		шт		326,25	0,45	24469	34	97,2		0
524	С151702-40 прим	Светильник тип ЛП031-2х36-006-4,ухл4 TCS058/236	75	2290		171750	0	0		0
		шт				0	0			0
529	ССБ СН3ОиИ1,8 стр 82 п 40	Стоимость облучателя бактерицидного ОБН150	8	10340		82720	0	0		0
		шт				0	0			0
533	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления/ГОСТ/ 6825-74/ тип ЛБ36, ЛДЦ36, ЛБТ36,ЛХБ36	150	101		15150	0	0		0
		шт				0	0			0
534	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления/ГОСТ/ 6825-74/ тип ЛБ40, ЛДЦ40, ЛБТ40,ЛХБ40	28	99		2772	0	0		0
						0	0			0
546	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	96	37,55		3605	0	3504	0,24	23
		шт		37,55		3605	0	97,2		0
547	С151801-12	Выключатель одноклавишный,тип С-1-86-10/220	33	156		5148	0	0		0
		шт				0	0			0
548	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный,тип С-2-94-10/220	12	182		2184	0	0		0
		шт				0	0			0
550	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	51	68		3468	0	0		0
		шт				0	0			0
	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм		659		15816	0	0		0
		компл	24			0	0			0
	Е65-29-1	Смена вентяляционных решеток	10	661,78	0,36	6618	4	1003	0,55428	6
		шт		87,16	0,06	872	1	115	0,0006	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2003028	18957			906
			Тенге			153959	5980			47
		В том числе оборудывание				9248				
		Накладные расходы -	Тенге			160258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24039			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129242				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2292529				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							951
		Сметная заработная плата -	Тенге				183978			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			33012				
		Всего	Тенге			2325541				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,24	Тенге			86907				
		Всего	Тенге			2412448				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			23255				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			9302				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2445006				
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 года МРП 1413:775 =1,823	Тенге			4457798				
		Итого	Тенге			4457798				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			89156				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			4546954				
	к= 0,936952	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			4260271				
		НДС 12%	Тенге			511233				
		ИТОГО	Тенге			4771504				

Слал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Технадзор
_____Яшкин Т.А.

Принял
Заказчик
КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица

Главный врач_____ Молдахметов С.Г.