Форма КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью "ТРИЭЛ"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА :"Капитальный ремонт крыльца и входной группы с устроиством пандуса главного входа здания стационара КГП на ПХВ "Айыртауская центральная районная больница" в с.Саумалколь Айыртауского района, Северо-Казахстанской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за ноябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		145	**11.09.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
"Капитальный ремонт крыльца и входной группы с устроиством пандуса главного входа здания стационара КГП на ПХВ "Айыртауская центральная районная больница" в с.Саумалколь Айыртауского района, Северо-Казахстанской области"	**6729,312**	**6729,312**	**2822,312**	**2822,312**				**3186,002**	**720,998**	**720,998**
В том числе за										
отчётный месяц	**6729,312**	**6729,312**	**2822,312**	**2822,312**				**3186,002**	**720,998**	**720,998**
Итого к оплате	**6729,312**	**6729,312**							**720,998**	**720,998**

Заказчик

КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК

Главный врач _____ **Молдахметов С.Г.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"

_____**Грошев Л.П.**

Заказчик КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК

Подрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью "ТРИЭЛ"

Наименование работ "Капитальный ремонт крыльца и входной группы с устроиством пандуса главного входа здания стационара КГП на ПХВ "Айыртауская центральная районная больница" в с.Саумалколь Айыртауского района, Северо-Казахстанской области"

Договор № 145 от 11 сентября 2013 года

Акт № 1
Выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

"Капитальный ремонт крыльца и входной группы с устроиством пандуса главного входа здания стационара КГП на ПХВ "Айыртауская центральная районная больница" в с.Саумалколь Айыртауского района, Северо-Казахстанской области"

Составлена в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0109-45-3К=0,8	Демонтаж наружного двойного витража с металическими направляющими	33,48	881,68	28,84	29519	966	23403	4,58	153
		м2		852,84	10,15	28553	340	81	0,04	1
2	Е0110-91-8	Установка наружных металопластиковых витражей с тройным остеклением, площадью проема до 2 м2	19,74	379,3	23,6	7487	466	4368	1,18	23
		м2		196,66	8,22	3882	162	108	0,04	1
3	С12061-181	Витражы из ПВХ профилей спаренные теплозащитные остекленные двухкамерными стеклопакетами, с тройным остеклением	19,74	7126,4		140675	0	0		0
		м2				0	0			0
4	Е0126-29-1	Теплоизоляция подоконников изделиями из пенополистирола толщиной 30 мм на цементно- латексном растворе	0,066	10105,81	194,49	667	13	78	8,18	1
		м3		1236,83	73,12	82	5	90	0,35	0
5	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах. Высота проема до 2 м	5,3	125,82	6,98	667	37	634	0,67	4
		м2		108,16	2,65	573	14	108	0,01	0
	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	10,6	4100		43460	0	0		0
		м				0	0			0
7	С11011-1188	Герметик Силиконовый	0,44	3590		1580	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг				0	0			0
8	Е0112-10-1	Устроиство мелких покрытий/слив-210 мм/ из листовой оцинкованной стали	3,13	739,16	1,55	2314	5	593	1,12	4
		м2		176,21	0,59	552	2	107,1		0
	Е0115-36-1	Устроиство откосов ГКЛ с утеплением пенопластом	3,71	617,38	6,06	2290	22	905	1,48	5
		м2		256,29	1,76	951	7	94,5	0,01	0
10	С11031-0104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистерольного	0,1743	8390		1462	0	0		0
		м3				0	0			0
12	С11011-428	Стартовый профиль	1,06	1050		1113	0	0		0
		10м				0	0			0
13	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/ однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	14,31	370,5	4,29	5302	61	1169	0,52	7
		м2		84,79	1,64	1213	23	94,5	0,01	0
	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	96,25	234,20	4,29	22542	413	7861	0,52	50
		м2		84,79	1,64	8161	158	94,5	0,01	1
14	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/ однослойная штукатурка-финишная/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	110,56	196,87	4,29	21766	474	9030	0,52	57
		м2		84,79	1,64	9374	181	94,5	0,01	1
16	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	110,56	389,1	2,63	43019	291	7916	0,45	50
		м2		74,78	0,99	8268	109	94,5		0
17	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 мз	5,3	10808,23	154,03	57284	816	12474	14,63	78
		м3		2295	58,5	12164	310	100	0,28	1
18	18 Е0158-2-2	Разборка облицовки парапета входной группы из металического профилированного листа	30,3	17,19	2,02	521	61	497	0,1	3
		м2		15,17	0,16	460	5	107,1		0
19	Е0134-56-1	Устроиство каркасов конструкций парапета входной группы металических с деревянными брусками	13,36	1014,34	9,19	13552	123	3537	1,64	22
		м2		263,93	3,51	3526	47	99	0,02	0
20	Е0134-60-3	Облицовка каркасов парапета входной группы металопластиком	18,85	1228,68	1,5	23161	28	2686	0,86	16
		м2		143,35	0,56	2702	11	99		0
	Е0134-60-3	Облицовка наружных откосов входной группы металопластиком	5,9	1228,68	1,5	7249	9	841	0,86	5
		м2		143,35	0,56	846	3	99		0
21	Е0163-8-1	Разборка стен из бутового камня	18,3	544,19	41,18	9959	754	8824	3,19	58
		м2		503,01	7,26	9205	133	94,5	0,04	1
24	Е0115-18-1	Облицовка стен входной группы керамогранитной плиткой на металическом каркасе	89	3033,78	4,99	270006	444	45311	3,11	277
		м2		537,22	1,52	47813	135	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1,5	14442,24	474,95	21663	712	8502	35,39	53
		м3		5258,25	78,75	7887	118	106,2	0,43	1
26	Е0153-15-2	Заделка бетоном В7,5 швов и трещин стенок крыльца	0,5	29502,7	856,93	14751	428	7088	79,23	40
		м3		13214,25	135	6607	68	106,2	0,9	0
27	Е0159-4-1	Разборка каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании	72	324,43	33,03	23359	2378	22685	1,89	136
		м		291,4	5,27	20981	379	106,2	0,03	2
28	Е0107-3-4	Демонтаж железобетонных плит покрытия крыльца площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	546,24	310,26	4370	2482	3329	1,41	11
		шт		235,98	94,27	1888	754	126	0,39	3
29	Е0101-164-2	Разборка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	4,78	251,77		1203	0	1224	1,77	8
		м3		251,77		1203	0	101,7		0
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,98	154,22		151	0	154	1,12	1
		м3		154,22		151	0	101,7		0
		Крыльцо								
31	Е0108-3-2	Устроиство щебеночного основания под фундаменты	1,5	3287,06	126,11	4931	189	303	0,98	1
		м3		142,31	47,81	213	72	106,2	0,23	0
32	Е0116-2-22	Устроиство ж/бетонных фундаментов при ширине поверху до	3,9	13383,39	441,83	52195	1723	3095	4,14	16
		м3		672,75	166,9	2624	651	94,5	0,82	3
35	С12041-53	Каркасы и сети плоские сталь гладкая класса А-1 d 6мм	0,168	65000		10920	0	0		0
		т				0	0			0
37	Е0108-6-1	Кладка стенки крыльца наружных простых при высоте до 4 м	1,69	9407,16	419,8	15898	709	1727	5,22	9
		м3		804,71	157,5	1360	266	106,2	0,76	1
42	Е0106-1-1	Устроиство бетонной подготовки, В15	2	12066,04	82,51	24132	165	484	1,55	3
		м3		225,11	31,16	450	62	94,5	0,15	0
43	Е0106-1-1	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1505	5604,41	409,16	843	62	331	13,34	2
		1т		2173,5	154,69	327	23	94,5	0,75	0
44	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d 10мм	0,1505	60500		9105	0	0		0
		т				0	0			0
	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	60,49	207,94	12,44	12578	752	4332	0,41	25
		м2		60,03	4,67	3631	282	110,7	0,02	1
45	Е0111-25-2	Устроиство покрытий из тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов	60,49	472,04	37,49	28554	2268	15616	1,36	82
		м2		219,17	14,04	13258	849	110,7	0,07	4
46	С143003-28	Плиты тротуарные из тяжолого бетона В22-27,5 /ГОСТ17608-91/, толщина 30мм	60,49	753		45549	0	0		0
		м2				0	0			0
50	Е0109-17-1	Монтаж стоек С-1,С-2	0,152	5396,77	2856,97	820	434	319	10,75	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50		т	0,152	1816,43	771,41	276	117	81	2,93	0
51	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /стоек/ при монтаже	0,152	618,81	180,65	94	27	41	1,54	0
		т		336,38		51	0	81		0
52	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,739	5861,78	2525,03	4332	1866	1940	16,22	12
		т		2613,38	628,04	1931	464	81	2,24	2
53	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий/каркаса покрытия/ при монтаже	0,739	2747,45	682,2	2030	504	847	6,04	4
		т		1415,36		1046	0	81		0
55	С11011-885	Прокат толстолистовой горячекатоной в листах с обрезными кромками, толщиной 4-12 мм, из углеродистой стали нормальной/ обычной/ точности прокат Ст3сп	0,016	63800		1021	0	0		0
						0	0			0
57	С11011-909	Швелеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой	0,333	75600		25175	0	0		0
		т				0	0			0
58	С11011-897	Прокат угловой равнополочной толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной / обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,542	58700		31815	0	0		0
		т				0	0			0
60	Е0113-17-2	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за два раза	27	29,61	0,03	799	1	146	0,03	1
				6,68		180	0	81		0
61	Е0113-26-6 К=2	Окраска металических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	54	32,53	0,03	1757	2	209	0,02	1
		м2		4,78		258	0	81		0
62	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,16	21289,99	395,71	3406	63	719	25,88	4
		м3		4010,63	149,06	642	24	108	0,73	0
63	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - бруски	0,16	2443,11	17,71	391	3	62	2,16	0
		м3		349,31	6,75	56	1	108	0,03	0
64	Е0112-7-6	Устроиство покрытия козырька профилированным настила Н57-750-0,8	18	389,34	10,25	7008	185	5312	1,7	31
		м2		271,69	3,85	4890	69	107,1	0,02	0
65	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0,8	18	1190		21420	0	0		0
		м2				0	0			0
66	Е0134-56-2	Устроиство каркасов конструкций под облицовку металопластиком из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	10,8	800,63	5,59	8647	60	4256	2,45	26
		м2		395,89	2,14	4276	23	99	0,01	0
67	Е0134-56-8	Облицовка каркасов наружных стен козырька металдопластиком	12	1228,68	1,5	14744	18	1710	0,86	10
		м2		143,35	0,56	1720	7	99		0
68	Е0134-56-8	Устроиство каркасов конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5 см	18,98	900,41	5,64	17090	107	8792	2,86	54
		м2		465,75	2,14	8840	41	99	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0134-60-13	Облицовка каркасов подшивки потолков козырька металопластом	6,48	1247,83	1,5	8086	10	1046	0,97	6
		м2		162,5	0,56	1053	4	99		0
70	Е0153-2-1	Разборка клади простых стен из кирпича	0,3	4899,14	1880,99	1470	564	1133	21,24	6
		м3		3018,15	538,09	905	161	106,2	2,91	1
	Е0134-60-13	Облицовка каркасов подшивки потолков козырька металопластом(пименительно пластиковая панель)	12,5	1247,83	1,5	15598	19	2018	0,97	12
		м2		162,5	0,56	2031	7	99		0
	Е0146-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	4	199,30	96,55	797	386	501	0,61	2
		1шт		102,75	36,48	411	146	90	0,18	1
	Е0146-33-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	0,003	11044,78	187,76	33	1	13	33,21	0
		м3		4885,20	70,31	15	0	90	0,35	0
	Е0110-50-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	18	348,85	10,49	6279	189	1058	0,31	6
		м2		50,46	3,96	908	71	108	0,02	0
	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	20	17,21		344	0	335	0,10	2
		м		17,21		344	0	97,2		0
	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,02	52100		1042	0	0		0
		1000м				0	0			0
	Е0167-15-4	Монтаж бра однолампового	4	70,21	0,30	281	1	272	0,44	2
		шт		69,91	0,05	280	0	97,2		0
	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871		3484	0	0		0
		шт				0	0			0
	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	8	19		152	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет фактура №524 ИП Тулемисов А. В.	Изготовление вывески	1	35888,95		35889	0	0		0
						0	0			0
		Пандус главного входа								
71	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,56	251,77		896	0	912	1,77	6
		м3		251,77		896	0	101,7		0
72	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	154,22		925	0	941	1,12	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				154,22		925	0	101,7		0
73	Е0108-3-2	Устроиство щебеночного основания под фундаменты	0,9	3287,06	126,11	2958	113	182	0,98	1
		м3		142,31	47,81	128	43	106,2	0,23	0
74	Е0106-1-22	Устроиство ж/бетонных фундаментов при ширине поверху до 1000мм, В15	0,95	13383,39	441,83	12714	420	754	4,14	4
				672,75	166,9	639	159	94,5	0,82	1
76	С12041-70	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А3, d 6мм	0,0148	73000		1080	0	0		0
		т				0	0			0
77	С12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-1, d 6 мм	0,0035	65000		228	0	0		0
		т				0	0			0
79	Е0108-6-1	Кладка стенки крыльца наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,22	9407,16	419,8	11477	512	1247	5,22	6
		м3		804,71	157,5	982	192	106,2	0,76	1
80	Е0111-2-4	Устроиство уплотяемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,62	3857,95		6250	0	1095	3,73	6
		м3		610,65		989	0	110,7		0
81	Е0106-1-1	Устроиство бетонной подготовки, В15	1,5	12066,04	82,51	18099	124	363	1,55	2
				225,11	31,16	338	47	94,5	0,15	0
83	Е0106-1-20	Армирование подстилаещих слоев и набетонок	0,0378	5604,41	409,16	212	15	83	13,34	1
		1т		2173,5	154,69	82	6	94,5	0,75	0
84	С12041-55	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-1, d 10 мм	0,0378	60500		2287	0	0		0
						0	0			0
	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,51	207,94	12,44	2601	156	896	0,41	5
		м2		60,03	4,67	751	58	110,7	0,02	0
85	Е0111-25-2	Устроиство покрытий из тротуарной плитки на цементном	12,51	472,04	37,49	5905	469	3230	1,36	17
		м2		219,17	14,04	2742	176	110,7	0,07	1
86	С143003-28	Плиты тротуарные из тяжолого бетона В22-27,5 /ГОСТ17608-91/, толщина 30мм	12,51	753		9420	0	0		0
		м2				0	0			0
87	Е0107-60-4	Установка металических ограждений без поручня	17,2	109,94	7,36	1891	127	1849	0,48	8
		м		82,55	2,79	1420	48	126	0,01	0
88	С12021-267	Ограждение лестнечные марши. Пожарные лестницы	0,115	133700		15376	0	0		0
		т				0	0			0
89	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметалтческие покрытия	0,115	18000		2070	0	0		0
		т				0	0			0
90	С01031-А26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	13,05	27,1		354	0	0		0
		т				0	0			0
91	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	13,05	78,9		1030	0	207	0,37	5
		т		17,62		230	0	90		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	14,31	152,85	4,23	2187	61	1832	0,75	11
		м2		134,55	0,90	1925	13	94,5	0,06	1
	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	86	116,63	10,56	10030	908	10257	0,70	60
		1м2		106,07	1,67	9122	144	110,7	0,01	1
	Е0111-11-1К3=0,8	Демонтаж цементных стяжек толщиной 20 мм	86	55,98	7,96	4814	685	4856	0,33	28
		м2		48,02	2,99	4130	257	110,7	0,02	2
	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	86	207,94	12,44	17883	1070	6160	0,41	35
		м2		60,03	4,67	5163	402	110,7	0,02	2
	Е0157-20-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	86	449,62	18,56	38667	1596	24286	1,77	152
		1м2		280,54	2,90	24126	249	99,63	0,03	3
	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	86	1180		101480	0	0		0
		м2				0	0			0
	Е0109-45-3К=0,8	Демонтаж внутренего витража с металическими направляющими	8,08	881,68	28,84	7124	233	5648	4,58	37
		м2		852,84	10,15	6891	82	81	0,04	0
	Е0110-91-8	Установка внутрених металопластиковых витражей глухого остекления площадью проема более 2 м2	5,12	379,30	23,6	1942	121	1133	1,18	6
		м2		196,66	8,22	1007	42	108	0,04	0
	С12061-181	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами одноэлементные глухие	5,12	5240		26829	0	0		0
		м2				0	0			0
	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,96	392,85	24,17	1163	72	539	0,96	3
		м2		160,3	8,22	474	24	108	0,04	0
	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,96	12700		37592	0	0		0
		м2				0	0			0
		Отопление								
		Первый этаж								
	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	19,3	51,07	0,69	986	13	1123	0,33	6
		м		50,38	0,11	972	2	115,2		0
	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	19	197,20	15,96	3747	303	4022	1,21	23
		шт		181,24	2,52	3444	48	115,2	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	19,3	275,25	5,10	5312	98	1417	0,35	7
		м		61,83	1,92	1193	37	115,2	0,01	0
	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	6,4	433,25	5,10	2773	33	470	0,35	2
		м		61,83	1,92	396	12	115,2	0,01	0
	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов	33,96	4357,14	44,71	147968	1518	5681	0,81	28
		1кВт		128,46	16,75	4363	569	115,2	0,08	3
	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	25,7	12,96		333	0	375	0,06	2
		м		12,66		325	0	115,2		0
	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	62,97	164,61	0,09	10365	6	7392	0,74	47
		м2		124,20	0,02	7821	1	94,5		0
		Входная группа холл								
	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	4,2	51,07	0,69	214	3	244	0,33	1
		м		50,38	0,11	212	0	115,2		0
	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром до 50 мм	31	109,47	1,00	3394	31	3879	0,49	15
		м		108,47	0,16	3363	5	115,2		0
	Е0118-9-8К=0,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	36	21,21	3,93	764	141	778	0,11	4
		м		17,29	1,47	622	53	115,2	0,01	0
	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4,2	275,25	5,10	1156	21	308	0,35	1
		м		61,83	1,92	260	8	115,2	0,01	0
	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	31	448,27	18,18	13896	564	4488	0,66	20
		м		118,86	6,81	3685	211	115,2	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0118-9-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	36	969,60	10,11	34906	364	2004	0,28	10
		м		44,51	3,80	1602	137	115,2	0,02	1
	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	12	483,00		5796	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных	6	66,28		398	0	184	0,14	1
		комплект		26,65		160	0	115,2		0
	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	35,2	12,96		456	0	513	0,06	2
		м		12,66		446	0	115,2		0
	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	36	13,10		472	0	525	0,06	2
		м		12,66		456	0	115,2		0
	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	22,24	164,61	0,09	3661	2	2611	0,74	16
		м2		124,20	0,02	2762	0	94,5		0
	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	10	475,88	332,26	4759	3323	2441	0,94	9
		отверст		143,62	127,55	1436	1276	90	0,70	7
	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	10	206,16	2,32	2062	23	1473	1,09	11
		отверст		163,35	0,36	1634	4	90		0
	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	25,7	178,36	0,09	4584	2	431	0,09	2
		1м		15,12	0,02	389	1	110,7		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1783288	34419			1996
			Тенге			327518	10612			54
		Накладные расходы -	Тенге			336552				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50483			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127190				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2247031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2096
		Сметная заработная плата -	Тенге				388613			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			32357				
		Всего	Тенге			2279388				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,541%	Тенге			57919				
		Всего	Тенге			2337307				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			22794				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			9118				
		Средства связанные с командированием работников				406133				
		Транспортировка привозных материалов				46961				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2822312				
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 года МРП 1618:775 =2,0877419	Тенге			5892260				
		Итого	Тенге			5892260				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			117845				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			6010105				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			6008314				
		НДС 12%	Тенге			720998				
		ИТОГО	Тенге			6729312				

Сдал

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял

Заказчик

КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области МЗ РК

Главный врач _____Молдахметов С.Г.

Технадзор

_____Яшкин Т.А.