Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Наименование объекта: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 170

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 83	29.05.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов (пятно 3, 4)	10 642 300	10 642 300	3 583 103						1 140 246,43	10 642 300
9-ти этажный 52 кв жилой дом (пятно 3)	125 091 274	125 091 274	42 187 594	42 187 594					13 402 636,50	125 091 274
9-ти этажный 26 кв жилой дом (пятно 4)	99 959 285	99 959 285	33 654 794	33 654 794					10 709 923,39	99 959 285
Итого к оплате	**235 692 859**	**235 692 859**	**79 425 491**	**75 842 388**					**25 252 806,32**	**235 692 859**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятна 3,4**
наименование, адрес

Объект **Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	E0146-34-1	**Разборка бутовых фундаментов**	**198,43**	**1821,64**	**680,89**	**361468**	**135109**	**277256**	**7,2**	**1429**
				м3	**1140,75**	**256,5**	**226359**	**50897**	**100**	**1,26**	**250**
2	2	E0146-59-4	**Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности**	**3465,5**	**159,78**	**9,93**	**553710**	**34405**	**532024**	**1,02**	**3535**
				м3	**149,85**	**3,67**	**519305**	**12718**	**100**	**0,02**	**59**
3	3	E0146-40-4	**Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов**	**876,62**	**24,56**	**3,34**	**21530**	**2928**	**19706**	**0,15**	**130**
				м2	**21,22**	**1,26**	**18602**	**1105**	**100**	**0,01**	**5**
4	4	E0109-35-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	**Демонтаж ограждений из профлиста**	**1,71**	**9319,57**	**439,38**	**15936**	**751**	**13219**	**51,9**	**89**
				т	**8518,5**	**70,88**	**14567**	**121**	**90**	**0,34**	**1**
5	5	E0109-35-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	**Демонтаж ограждения из сетки рябицы**	**0,76**	**9319,57**	**439,38**	**7083**	**334**	**5875**	**51,9**	**39**
				т	**8518,5**	**70,88**	**6474**	**54**	**90**	**0,34**	**0**
6	6	E0146-66-1	**Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой**	**6**	**5811,54**	**1412,79**	**34869**	**8477**	**29357**	**25,15**	**151**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				гараж	4398,75	494,1	26393	2965	100	2,32	14
7	7	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий (из шлакоблоков)	10	263,03	93,15	2630	931	2047	1,07	11
				м3	169,88	34,79	1699	348	100	0,17	2
8	8	Е0153-1-8	Разборка деревянных стен брусчатых неоштукатуренных	503,9	195,75	26,46	98638	13333	94421	1,22	616
				м2	169,29	4,21	85305	2121	108	0,04	22
9	9	Е0146-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	51	13,6	1,38	694	70	650	0,09	4
				м2	12,22	0,52	623	27	100	0	0
10	10	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	12,1	263,03	93,15	3183	1127	2477	1,07	13
				м3	169,88	34,79	2056	421	100	0,17	2
11	11	Е0109-1-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических стоек навеса	0,1	4920,72	2345,03	492	235	252	12	1
				т	2214	581,59	221	58	90	2,04	0
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				1100233				
			Раздел: РАБОТЫ С НАСАЖДЕНИЯМИ								
12	12	Е0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	32	9,83	0,69	315	22	210	0,05	2
				дерево	9,14	0,25	292	8	70	0	0
13	13	Е0101-191-3	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня	2,5	15,73	0,99	39	2	26	0,08	0
				дерево	14,74	0,38	37	1	70	0	0
14	14	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	14	38,09	2,54	533	36	358	0,2	3
				дерево	35,55	0,95	498	13	70	0,01	0
15	15	Е0101-191-7 прим.	Валка кустарников твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	3,5	12,04	1,01	42	4	28	0,06	0
				дерево	11,03	0,38	39	1	70	0	0
16	16	Е0101-193-2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	32	22,03	1,33	705	43	475	0,13	4
				дерево	20,7	0,5	662	16	70	0	0
17	17	Е0101-193-4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	2,5	48,25	3,02	121	8	81	0,29	1
				дерево	45,23	1,13	113	3	70	0,01	0
18	18	Е0101-193-7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	14	135,72	6,79	1900	95	1288	0,81	11
				дерево	128,93	2,54	1805	36	70	0,01	0
19	19	Е0101-193-9 прим.	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	3,5	26,3	2	92	7	61	0,16	1
				дерево	24,3	0,74	85	3	70	0	0
20	20	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	34,5	20,39	20,39	703	703	164	0	0
				пень	0	6,79	0	234	70	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	E0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественногозалегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	14	56,02	56,02	784	784	183	0	0
				пень	0	18,67	0	261	70	0,06	1
22	22	E0101-195-1 прим.	Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	3,5	41,73	34,3	146	120	49	0,05	0
				дерево	7,43	12,61	26	44	70	0,04	0
23	23	E0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	38	6,34	6,34	241	241	56	0	0
				пень	0	2,11	0	80	70	0,01	0
24	24	E0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	14	12,86	12,86	180	180	42	0	0
				пень	0	4,28	0	60	70	0,01	0
25	25	E0147-7-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,5х0,4 м	1,5	393,53	0	590	0	761	2,73	4
				яма	393,53	0	590	0	129	0	0
26	26	E0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	1,5	500,13	177,05	750	266	707	1,85	3
				шт	321,98	43,42	483	65	129	0,18	0
27	27	E01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5049,045	27,1	27,1	136829	136829	95780	0	0
				т	0	18,97	0	95780	100	0,4	2020
28	28	E010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5049,045	176,4	176,4	890651	890651	178130	0	0
				т	0	35,28	0	178130	100	0,74	3741
			Итого по разделу: РАБОТЫ С НАСАЖДЕНИЯМИ				1034623				
			ИТОГО:				2134854	1227689			6046
							906233	345570			6118
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1236339				
			На металломонтажные работы				19346				
			Всего накладных расходов:				1255685				
			Итого с накладными				3390539				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				67811				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3458350				
			Итого с временными, 1,1 %				3496392				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3534153				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3548139				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3583103				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				9806144				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				196123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10002267				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1200272				
			Итого с НДС				11202539				
			Всего:								
			Итого к оплате со скидкой К= 1,04999				11202539				
							10642300				

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі.
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **Конструкции железобетонные КЖ Дополнительные работы**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Фундаменты								
1	**1**	**Е0106-1-17**	**Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм**	**34,02**	**6411,81**	**367,51**	**218130**	**12503**	**17738**	**2,37**	**81**
				м3	**357,75**	**138,83**	**12171**	**4723**	**105**	**0,68**	**23**
			Итого по разделу: #Фундаменты				**218130**				
			ИТОГО:				**218130**	**12503**			**81**
							12171	**4723**			**23**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**17738**				
			Всего накладных расходов:				**17738**				
			Итого с накладными				**235868**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**4717**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**240585**				
			Итого с временными, 1,1 %				**243231**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**245858**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**246831**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**249263**				

1	2	3	4	5
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677	
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	
			Итого с НДС	
			Всего:	
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999	

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор: Аннаев Т

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

6	7	8	9	10	11	12
		682177				
		13644				
		695821				
		83499				
		779320				
		779320				
		740346				

Сдал:

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О.

қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Дополнительные работы КЖ**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т
о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Устройство плиты перекрытия на отм. -0.100								
1	**1**	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0836**	**52400**		**4381**				
				т							
2	**2**	**С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**0,0305**	**51000**		**1556**				
				т							
3	**3**	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,0086**	**62000**		**533**				
				т							
			Итого по разделу: #Устройство плиты перекрытия на отм. -0.100				**6469**				
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+2.800								
4	**4**	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0828**	**52400**		**4339**				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
5	5	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0305	51000		1556				
				т							
6	6	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0048	62000		298				
				т							
			Итого по разделу: #Устройство плит перекрытия на отм.+2.800				6192				
			ИТОГО:				12663	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				12663				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				253				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12916				
			Итого с временными, 1,1 %				13058				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				13199				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				13251				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13382				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				36624				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				732				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				37356				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4483				
			Итого с НДС				41839				
			Всего:				41839				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				39747				

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чайчиков А.
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **Конструкции железобетонные. КЖ**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Землянные работы								
1	1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	100,425	29,64	28,03	2976	2815	844	0,01	1
				м3	1,61	7,06	162	709	97	0,02	2
2	2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1176,816	32,23	30,77	37932	36211	11147	0,01	12
				м3	1,42	8,34	1671	9821	97	0,03	34
3	3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	82,377	262,72	0	21642	0	24455	1,85	152
				м3	262,72	0	21642	0	113	0	0
4	4	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	82,377	30	30	2471	2471	1730	0	0
				т	0	21	0	1730	100	0,44	36
5	5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2000,587	176,4	176,4	352904	352904	70581	0	0
				т	0	35,28	0	70581	100	0,74	1482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	100,425	3,77	3,24	378	326	156	0	0
				м3	0,48	1,12	48	112	97	0	0
7	7	Е0101-27-5	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	80,34	3,35	3,35	269	269	91	0	0
				м3	0	1,16	0	93	97	0	0
8	8	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	20,085	134,1	0	2693	0	3044	0,97	20
				м3	134,1	0	2693	0	113	0	0
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	100,425	21,55	4,52	2164	454	1659	0,11	11
				м3	17,03	0	1710	0	97	0	0
10	10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	100,425	14,12	12	1418	1205	425	0,01	1
				м3	1,62	2,75	163	276	97	0,01	1
			Раздел: #Фундаменты								
11	11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	56,1	4550,71	66,01	255295	3703	12999	1,35	76
				м3	195,75	24,93	10982	1399	105	0,12	7
12	12	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	454,86	6411,81	367,51	2916474	167166	237168	2,37	1078
				м3	357,75	138,83	162726	63148	105	0,68	308
13	13	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0147	68200		1003				
				т							
14	14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,823	52400		200299				
				т							
15	15	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	14,442	51000		736552				
				т							
16	16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,388	50900		325149				
				т							
17	17	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	5,822	48300		281222				
				т							
18	18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,64	45800		75121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
19	19	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,24	26600		6384				
				1000шт							
20	20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонустен, фундаментов	84,456	245,44	3,82	20729	323	3866	0,21	18
				м2	37,35	1,44	3154	122	118	0,01	1
			Раздел: #Монолитные ж/бетонные стены приямка лифта								
21	26	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен приямка лифта, толщиной 200 мм	9,272	9249,25	360,48	85759	3342	15345	8,99	83
				м3	1440	136,17	13352	1263	105	0,67	6
22	27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонустен, фундаментов	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,21	5
				м2	37,35	1,44	896	35	118	0,01	0
23	28	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,848	10617,63	241,1	19621	446	2665	8,06	15
				м3	1282,5	91,08	2370	168	105	0,44	1
24	29	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8524	52400		44666				
				т							
25	30	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,056	62000		3472				
				т							
26	31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1764	65900		11625				
				т							
27	32	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0174	93997,62	304,24	1632	5	605	198	3
				1т	33075	114,75	574	2	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км1-10шт								
28	33	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	30,42	10233,46	990,15	311302	30120	64482	10,4	316
				м3	1644,75	374,04	50033	11378	105	1,83	56
29	34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9834	62000		60971				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	35	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,015	61200		918				
				т							
31	36	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,842	45800		130145				
				т							
32	37	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,5082	93997,62	304,24	47770	155	17710	198	101
				1т	33075	114,75	16809	58	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км2-12шт								
33	38	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	39,312	10233,46	990,15	402298	38925	83331	10,4	409
				м3	1644,75	374,04	64658	14704	105	1,83	72
34	39	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,284	62000		79593				
				т							
35	40	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,018	61200		1102				
				т							
36	41	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,676	45800		168342				
				т							
37	42	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,6098	93997,62	304,24	57324	186	21252	198	121
				1т	33075	114,75	20170	70	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км3-6шт								
38	43	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	18,252	10233,46	990,15	186781	18072	38689	10,4	190
				м3	1644,75	374,04	30020	6827	105	1,83	33
39	44	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,59	62000		36582				
				т							
40	45	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,009	61200		551				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	46	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0929	50900		4728				
				т							
42	47	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,705	45800		78087				
				т							
43	48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3157	93997,62	304,24	29677	96	11003	198	63
				1т	33075	114,75	10442	36	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км4-8шт								
44	49	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	24,336	10233,46	990,15	249041	24096	51586	10,4	253
				м3	1644,75	374,04	40027	9103	105	1,83	44
45	50	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,386	62000		85917				
				т							
46	51	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0158	61200		969				
				т							
47	52	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,515	50900		26216				
				т							
48	53	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,307	45800		243077				
				т							
49	54	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5702	68200		38890				
				т							
50	55	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,8664	93997,62	304,24	81440	264	30193	198	172
				1т	33075	114,75	28656	99	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км5-4шт								
51	56	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	12,168	10233,46	990,15	124521	12048	25793	10,4	127
				м3	1644,75	374,04	20013	4551	105	1,83	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	57	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,678	62000		42036				
				т							
53	58	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,007	61200		426				
				т							
54	59	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0242	50900		1234				
				т							
55	60	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,303	45800		105457				
				т							
56	61	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2851	68200		19445				
				т							
57	62	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4066	93997,62	304,24	38216	124	14168	198	80
				1т	33075	114,75	13447	47	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км6-4шт								
58	63	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	12,168	10233,46	990,15	124521	12048	25793	10,4	127
				м3	1644,75	374,04	20013	4551	105	1,83	22
59	64	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8177	62000		50696				
				т							
60	65	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,007	61200		426				
				т							
61	66	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0242	50900		1234				
				т							
62	67	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,303	45800		105457				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	68	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2851	68200		19445				
				т							
64	69	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4066	93997,62	304,24	38216	124	14168	198	80
				1т	33075	114,75	13447	47	105	0,56	0
			Раздел: #Ригель Рм1 - 8шт								
65	70	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	2,352	11634,4	3768,94	27364	8865	7558	12,53	29
				м3	2040,75	1019,84	4800	2399	105	3,9	9
66	71	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1888	62000		11706				
				т							
67	72	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1056	50900		5375				
				т							
68	73	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1736	48300		8385				
				т							
69	74	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,616	45800		28213				
				т							
			Раздел: #Ригель Рм2 - 5шт								
70	75	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,47	11634,4	3768,94	17103	5540	4724	12,53	18
				м3	2040,75	1019,84	3000	1499	105	3,9	6
71	76	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,118	62000		7316				
				т							
72	77	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6841	45800		31332				
				т							
73	78	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,02	26600		532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм3 - 3шт								
74	79	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	0,882	11634,4	3768,94	10262	3324	2834	12,53	11
				м3	2040,75	1019,84	1800	900	105	3,9	3
75	80	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0708	62000		4390				
				т							
76	81	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0651	48300		3144				
				т							
77	82	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2887	45800		13221				
				т							
78	83	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,012	26600		319				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм4 - 4шт								
79	84	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
80	85	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0944	62000		5853				
				т							
81	86	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2332	48300		11264				
				т							
82	87	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3849	45800		17628				
				т							
83	88	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,032	26600		851				
				1000шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Ригель Рм5 - 4шт								
84	**89**	**Е0106-21-1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)**	**1,176**	**11634,4**	**3768,94**	**13682**	**4432**	**3779**	**12,53**	**15**
				м3	**2040,75**	**1019,84**	**2400**	**1199**	**105**	**3,9**	**5**
85	**90**	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,0944**	**62000**		**5853**				
				т							
86	**91**	**С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**0,0364**	**48300**		**1758**				
				т							
87	**92**	**С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**0,5472**	**45800**		**25062**				
				т							
88	**93**	**С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Шайба**	**0,02**	**26600**		**532**				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм6 - 4шт								
89	**94**	**Е0106-21-1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)**	**1,176**	**11634,4**	**3768,94**	**13682**	**4432**	**3779**	**12,53**	**15**
				м3	**2040,75**	**1019,84**	**2400**	**1199**	**105**	**3,9**	**5**
90	**95**	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,1124**	**62000**		**6969**				
				т							
91	**96**	**С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**0,1464**	**48300**		**7071**				
				т							
92	**97**	**С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**0,5053**	**45800**		**23142**				
				т							
93	**98**	**С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Шайба**	**0,032**	**26600**		**851**				
				1000шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Ригель Рм7 - 4шт								
94	**99**	**Е0106-21-1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)**	**1,176**	**11634,4**	**3768,94**	**13682**	**4432**	**3779**	**12,53**	**15**
				м3	**2040,75**	**1019,84**	**2400**	**1199**	**105**	**3,9**	**5**
95	**100**	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,0944**	**62000**		**5853**				
				т							
96	**101**	**С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**0,1968**	**48300**		**9505**				
				т							
97	**102**	**С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**0,3849**	**45800**		**17628**				
				т							
98	**103**	**С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Шайба**	**0,028**	**26600**		**745**				
				1000шт							
			Раздел: #Балка БМ1 - 8шт								
99	**143**	**Е0106-18-2**	**Устройство балок монолитных ж/бетонных из В25 (М300)**	**1,88**	**12998,02**	**407,3**	**24436**	**766**	**5012**	**14,4**	**27**
				м3	**2385**	**153,86**	**4484**	**289**	**105**	**0,75**	**1**
100	**144**	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,1048**	**62000**		**6498**				
				т							
101	**145**	**С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**0,2848**	**48300**		**13756**				
				т							
102	**146**	**С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Шайба**	**0,064**	**26600**		**1702**				
				1000шт							
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)								
103	**147**	**Е0106-17-3**	**Устройство железобетонной диафрагмы жесткости**	**105,467**	**10458**	**442,42**	**1102977**	**46661**	**280133**	**14**	**1477**
				м3	**2362,5**	**167,13**	**249166**	**17627**	**105**	**0,82**	**86**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	148	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,765	51000		90010				
				т							
105	149	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	8,614	50900		438427				
				т							
106	150	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	26,265	48300		1268619				
				т							
107	151	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,729	62000		169192				
				т							
108	152	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2698	65000		17537				
				т							
109	153	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3891	65900		25642				
				т							
110	154	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,832	61200		356931				
				т							
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)								
111	155	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	106,288	10458	442,42	1111562	47024	282313	14	1488
				м3	2362,5	167,13	251106	17764	105	0,82	87
112	156	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,797	51000		91642				
				т							
113	157	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,629	50900		388326				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	158	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	27,252	48300		1316252				
				т							
115	159	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,126	62000		193831				
				т							
116	160	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2655	65000		17258				
				т							
117	161	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3891	65900		25642				
				т							
118	162	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,519	61200		337757				
				т							
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-3 (2шт)								
119	163	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	183,273	10458	442,42	1916666	81084	486793	14	2566
				м3	2362,5	167,13	432982	30630	105	0,82	150
120	164	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,06	52400		107954				
				т							
121	165	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	7,703	51000		392838				
				т							
122	166	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	19,975	50900		1016743				
				т							
123	167	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1778	48300		8588				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	168	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5471	65900		36054				
				т							
125	169	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5158	64400		33218				
				т							
126	170	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,611	62000		161894				
				т							
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-4 (1шт)								
127	171	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	90,645	10458	442,42	947971	40103	240765	14	1269
				м3	2362,5	167,13	214150	15150	105	0,82	74
128	172	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2809	52400		14719				
				т							
129	173	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,15	51000		160635				
				т							
130	174	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	12,28	50900		625027				
				т							
131	175	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0738	48300		3565				
				т							
132	176	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2131	68800		14661				
				т							
133	177	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4648	64400		29933				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	178	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,333	62000		82615				
				т							
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-5 (2шт)								
135	179	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	117,335	10458	442,42	1227093	51911	311656	14	1643
				м3	2362,5	167,13	277205	19610	105	0,82	96
136	180	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,131	52400		111680				
				т							
137	181	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	7,268	51000		370668				
				т							
138	182	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,95	50900		404635				
				т							
139	183	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,7	62000		105375				
				т							
140	184	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,178	68800		81046				
				т							
141	185	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0593	64400		3819				
				т							
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-6 (2шт)								
142	186	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	108,547	10458	442,42	1135188	48023	288314	14	1520
				м3	2362,5	167,13	256443	18142	105	0,82	89
143	187	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,175	52400		113954				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	188	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	6,951	51000		354506				
				т							
145	189	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,853	50900		348833				
				т							
146	190	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,7	62000		105375				
				т							
147	191	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,238	68800		85174				
				т							
148	192	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4471	61200		27363				
				т							
			Раздел: #Устройство плиты перекрытия на отм. -0.615								
149	193	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	3,44	10617,63	241,1	36525	829	4961	8,06	28
				м3	1282,5	91,08	4412	313	105	0,44	2
150	194	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3108	52400		16286				
				т							
151	195	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0184	62000		1141				
				т							
152	196	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1044	65900		6880				
				т							
			Раздел: #Устройство плиты перекрытия на отм. -0.100								
153	197	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	91,8	10617,63	241,1	974698	22133	132399	8,06	740
				м3	1282,5	91,08	117734	8361	105	0,44	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	198	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4553	53000		24131				
				т							
155	199	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,936	52400		468236				
				т							
156	200	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4686	51000		23899				
				т							
157	201	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2082	50900		10597				
				т							
158	202	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5054	62000		31335				
				т							
159	203	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5326	65900		35098				
				т							
160	204	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4232	66000		27931				
				т							
161	205	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8294	64400		53413				
				т							
162	206	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,641	62100		101931				
				т							
163	207	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,076	26600		2022				
				1000шт							
164	208	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0676	93997,62	304,24	6354	21	2356	198	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1т	33075	114,75	2236	8	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+2.800								
165	209	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	92,38	10617,63	241,1	980857	22273	133236	8,06	745
				м3	1282,5	91,08	118477	8414	105	0,44	41
166	210	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3975	53000		21068				
				т							
167	211	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,29	52400		486801				
				т							
168	212	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,391	51000		19941				
				т							
169	213	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1763	50900		8974				
				т							
170	214	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5036	62000		31223				
				т							
171	215	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6039	65900		39797				
				т							
172	216	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4496	66000		29674				
				т							
173	217	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9054	64400		58308				
				т							
174	218	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,768	62100		109793				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	219	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,072	26600		1915				
				1000шт							
176	220	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0838	93997,62	304,24	7877	25	2920	198	17
				1т	33075	114,75	2772	10	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+5.700								
177	221	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	92,38	10617,63	241,1	980857	22273	133236	8,06	745
				м3	1282,5	91,08	118477	8414	105	0,44	41
178	222	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3975	53000		21068				
				т							
179	223	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,29	52400		486801				
				т							
180	224	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,391	51000		19941				
				т							
181	225	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1763	50900		8974				
				т							
182	226	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5036	62000		31223				
				т							
183	227	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6039	65900		39797				
				т							
184	228	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4496	66000		29674				
				т							
185	229	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9054	64400		58308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
186	230	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,768	62100		109793				
				т							
187	231	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,072	26600		1915				
				1000шт							
188	232	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0838	93997,62	304,24	7877	25	2920	198	17
				1т	33075	114,75	2772	10	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+8.600								
189	233	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	92,38	10617,63	241,1	980857	22273	133236	8,06	745
				м3	1282,5	91,08	118477	8414	105	0,44	41
190	234	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1555	53000		8242				
				т							
191	235	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,168	52400		480403				
				т							
192	236	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,239	51000		63169				
				т							
193	237	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1763	50900		8974				
				т							
194	238	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5036	62000		31223				
				т							
195	239	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6039	65900		39797				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	240	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4496	66000		29674				
				т							
197	241	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9054	64400		58308				
				т							
198	242	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,768	62100		109793				
				т							
199	243	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,072	26600		1915				
				1000шт							
200	244	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0838	93997,62	304,24	7877	25	2920	198	17
				1т	33075	114,75	2772	10	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+11.500								
201	245	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	92,38	10617,63	241,1	980857	22273	133236	8,06	745
				м3	1282,5	91,08	118477	8414	105	0,44	41
202	246	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1555	53000		8242				
				т							
203	247	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,168	52400		480403				
				т							
204	248	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,239	51000		63169				
				т							
205	249	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1763	50900		8974				
				т							
206	250	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5036	62000		31223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
207	251	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6039	65900		39797				
				т							
208	252	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4496	66000		29674				
				т							
209	253	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9054	64400		58308				
				т							
210	254	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,768	62100		109793				
				т							
211	255	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,072	26600		1915				
				1000шт							
212	256	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0838	93997,62	304,24	7877	25	2920	198	17
				1т	33075	114,75	2772	10	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+14.400								
213	257	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	54,057	10617,63	241,1	573962	13033	77965	8,06	436
				м3	1282,5	91,08	69329	4924	105	0,44	24
214	258	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1555	53000		8242				
				т							
215	259	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,313	52400		487996				
				т							
216	260	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,239	51000		63169				
				т							
217	261	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1763	50900		8974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
218	262	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5036	62000		31223				
				т							
219	263	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6039	65900		39797				
				т							
220	264	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4496	66000		29674				
				т							
221	265	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9054	64400		58308				
				т							
222	266	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,768	62100		109793				
				т							
223	267	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,072	26600		1915				
				1000шт							
224	268	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0838	93997,62	304,24	7877	25	2920	198	17
				1т	33075	114,75	2772	10	105	0,56	0
			ИТОГО:				36272861	1184257			17898
							2936093	377048			2981
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3476492				
			Всего накладных расходов:				3476492				
			Итого с накладными				39749353				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				794987				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				40544340				
			Итого с временными, 0,935 %				40923430				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				41365403				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				41529097				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				41938331				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				114775607				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2295512				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				117071119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				14048534				
			Итого с НДС				131119653				
			Всего:				131119653				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				124532506				
			Возврат от временных зданий (за декабрь, акт спос. [illegible] 3 (акт КЖ доп),				181578				
			Итого к оплате				124350928				

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор: Анисов Т.

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. Чедигенов А.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Конструкции железобетонные .КЖ**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Землянные работы								
1	1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	26,812	29,64	28,03	795	751	225	0,01	0
				м3	1,61	7,06	43	189	97	0,02	1
2	2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	700,448	32,23	30,77	22578	21553	6635	0,01	7
				м3	1,42	8,34	995	5845	97	0,03	20
3	3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	49,031	262,72	0	12881	0	14556	1,85	91
				м3	262,72	0	12881	0	113	0	0
4	4	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	49,031	30	30	1471	1471	1030	0	0
				т	0	21	0	1030	100	0,44	22
5	5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1190,762	176,4	176,4	210050	210050	42010	0	0
				т	0	35,28	0	42010	100	0,74	882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	26,812	3,77	3,24	101	87	42	0	0
				м3	0,48	1,12	13	30	97	0	0
7	7	E0101-27-5	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	21,45	3,35	3,35	72	72	24	0	0
				м3	0	1,16	0	25	97	0	0
8	8	E0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	5,362	134,1	0	719	0	813	0,97	5
				м3	134,1	0	719	0	113	0	0
9	9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26,812	21,55	4,52	578	121	443	0,11	3
				м3	17,03	0	457	0	97	0	0
10	10	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	26,812	14,12	12	379	322	114	0,01	0
				м3	1,62	2,75	43	74	97	0,01	0
			Раздел: #Фундаменты								
11	11	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	30,1	4550,71	66,01	136976	1987	6975	1,35	41
				м3	195,75	24,93	5892	750	105	0,12	4
12	12	E0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм,В25(М-350)	261,26	6411,81	367,51	1675148	96016	136223	2,37	619
				м3	357,75	138,83	93466	36271	105	0,68	177
13	13	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0073	68200		498				
				т							
14	14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,068	52400		108353				
				т							
15	15	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	8,506	51000		433796				
				т							
16	16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,35	50900		170520				
				т							
17	17	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,073	48300		100131				
				т							
18	18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7654	45800		35055				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,144	26600		3830				
				1000шт							
20	20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонустен, фундаментов	55,656	245,44	3,82	13660	213	2547	0,21	12
				м2	37,35	1,44	2079	80	118	0,01	0
			Раздел: #Монолитные ж/бетонные стены приямка лифта								
21	21	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен приямка лифта, толщиной 200 мм	4,636	9249,25	360,48	42880	1671	7672	8,99	42
				м3	1440	136,17	6676	631	105	0,67	3
22	22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонустен, фундаментов	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
				м2	37,35	1,44	448	17	118	0,01	0
23	23	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,924	10617,63	241,1	9811	223	1333	8,06	7
				м3	1282,5	91,08	1185	84	105	0,44	0
24	24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4262	52400		22333				
				т							
25	25	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,028	62000		1736				
				т							
26	26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0882	65900		5812				
				т							
27	27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0087	93997,62	304,24	816	3	302	198	2
				1т	33075	114,75	287	1	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км1-6шт								
28	28	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	30,42	10233,46	990,15	311302	30120	64482	10,4	316
				м3	1644,75	374,04	50033	11378	105	1,83	56
29	29	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9834	62000		60971				
				т							
30	30	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,015	61200		918				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,842	45800		130145				
				т							
32	32	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,5082	93997,62	304,24	47770	155	17710	198	101
				1т	33075	114,75	16809	58	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км2-6шт								
33	33	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	32,76	10233,46	990,15	335248	32437	69442	10,4	341
				м3	1644,75	374,04	53882	12254	105	1,83	60
34	34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,07	62000		66328				
				т							
35	35	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,015	61200		918				
				т							
36	36	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,063	45800		140285				
				т							
37	37	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,5082	93997,62	304,24	47770	155	17710	198	101
				1т	33075	114,75	16809	58	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км3-4шт								
38	38	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	20,28	10233,46	990,15	207534	20080	42988	10,4	211
				м3	1644,75	374,04	33356	7586	105	1,83	37
39	39	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6556	62000		40647				
				т							
40	40	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01	61200		612				
				т							
41	41	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0204	50900		1038				
				т							
42	42	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,894	45800		86764				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	43	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3508	93997,62	304,24	32974	107	12225	198	69
				1т	33075	114,75	11603	40	105	0,56	0
			Раздел: Колонны Км4-4шт								
44	44	E0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	20,28	10233,46	990,15	207534	20080	42988	10,4	211
				м3	1644,75	374,04	33356	7586	105	1,83	37
45	45	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,155	62000		71598				
				т							
46	46	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0132	61200		808				
				т							
47	47	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6596	50900		33574				
				т							
48	48	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,887	45800		178015				
				т							
49	49	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,4752	68200		32409				
				т							
50	50	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,722	93997,62	304,24	67866	220	25161	198	143
				1т	33075	114,75	23880	83	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км5-2шт								
51	51	E0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	10,14	10233,46	990,15	103767	10040	21494	10,4	105
				м3	1644,75	374,04	16678	3793	105	1,83	19
52	52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6964	62000		43177				
				т							
53	53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0066	61200		404				
				т							
54	54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2456	50900		12501				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	55	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,733	48300		35404				
				т							
56	56	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,9472	45800		43382				
				т							
57	57	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2376	68200		16204				
				т							
58	58	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,307	93997,62	304,24	28857	93	10699	198	61
				1т	33075	114,75	10154	35	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км6-2шт								
59	59	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	10,14	10233,46	990,15	103767	10040	21494	10,4	105
				м3	1644,75	374,04	16678	3793	105	1,83	19
60	60	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5774	62000		35799				
				т							
61	61	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0066	61200		404				
				т							
62	62	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2456	50900		12501				
				т							
63	63	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,733	48300		35404				
				т							
64	64	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,9472	45800		43382				
				т							
65	65	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2376	68200		16204				
				т							
66	66	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,5934	93997,62	304,24	55778	181	20680	198	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1т	33075	114,75	19627	68	105	0,56	0
			Раздел: #Ригель Рм1 - 4шт								
67	67	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
68	68	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0944	62000		5853				
				т							
69	69	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0528	50900		2688				
				т							
70	70	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0868	48300		4192				
				т							
71	71	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,308	45800		14106				
				т							
			Раздел: #Ригель Рм2 - 4шт								
72	72	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
73	73	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0944	62000		5853				
				т							
74	74	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5472	45800		25062				
				т							
75	75	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,016	26600		426				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм3 - 4шт								
76	76	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	77	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0944	62000		5853				
				т							
78	78	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,16	48300		7728				
				т							
79	79	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4272	45800		19566				
				т							
80	80	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,016	26600		426				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм4 - 12шт								
81	81	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	3,528	11634,4	3768,94	41046	13297	11338	12,53	44
				м3	2040,75	1019,84	7200	3598	105	3,9	14
82	82	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2832	62000		17558				
				т							
83	83	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6996	48300		33791				
				т							
84	84	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,154	45800		52872				
				т							
85	85	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,096	26600		2554				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм5 - 8шт								
86	86	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	2,352	11634,4	3768,94	27364	8865	7558	12,53	29
				м3	2040,75	1019,84	4800	2399	105	3,9	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	87	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1888	62000		11706				
				т							
88	88	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2928	48300		14142				
				т							
89	89	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7888	45800		36127				
				т							
90	90	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,08	26600		2128				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм6 - 4шт								
91	91	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
92	92	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0944	62000		5853				
				т							
93	93	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4928	45800		22570				
				т							
94	94	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,032	26600		851				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм7 - 4шт								
95	95	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
96	96	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0576	62000		3571				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	97	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0868	48300		4192				
				т							
98	98	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2648	45800		12128				
				т							
99	99	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,016	26600		426				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм8 - 4шт								
100	100	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,26	11634,4	3768,94	14659	4749	4049	12,53	16
				м3	2040,75	1019,84	2571	1285	105	3,9	5
101	101	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0604	62000		3745				
				т							
102	102	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0184	50900		937				
				т							
103	103	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1812	48300		8752				
				т							
104	104	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,032	26600		851				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм9 - 4шт								
105	105	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
106	106	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0576	62000		3571				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	107	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2212	48300		10684				
				т							
108	108	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм10 - 2шт								
109	109	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
110	110	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0578	62000		3584				
				т							
111	111	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1622	48300		7834				
				т							
112	112	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,016	26600		426				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм11 - 3шт								
113	113	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	0,945	11634,4	3768,94	10995	3562	3037	12,53	12
				м3	2040,75	1019,84	1929	964	105	3,9	4
114	114	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0453	62000		2809				
				т							
115	115	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1359	48300		6564				
				т							
116	116	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,024	26600		638				
				1000шт							
			Раздел: #Балка БМ1 - 9шт								
117	117	Е0106-18-2	Устройство балок монолитных ж/бетонных из В25 (М350)	2,646	12998,02	407,3	34393	1078	7054	14,4	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	2385	153,86	6311	407	105	0,75	2
118	118	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1179	62000		7310				
				т							
119	119	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3294	48300		15910				
				т							
120	120	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,072	26600		1915				
				1000шт							
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)								
121	121	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	57,644	11287,26	442,42	650643	25503	153109	14	807
				м3	2362,5	167,13	136184	9634	105	0,82	47
122	122	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,893	51000		45543				
				т							
123	123	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	9,253	50900		470962				
				т							
124	124	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	10,884	48300		525697				
				т							
125	125	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,397	62000		86626				
				т							
126	126	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1274	65000		8281				
				т							
127	127	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2627	65900		17312				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	128	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,467	61200		212187				
				т							
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)								
129	129	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	55,44	11287,26	442,42	625766	24528	147255	14	776
				м3	2362,5	167,13	130977	9266	105	0,82	45
130	130	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,9917	51000		50577				
				т							
131	131	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	9,168	50900		466636				
				т							
132	132	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	9,932	48300		479716				
				т							
133	133	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,397	62000		86626				
				т							
134	134	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0931	65000		6052				
				т							
135	135	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2627	65900		17312				
				т							
136	136	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,467	61200		212187				
				т							
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-3 (2шт)								
137	137	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	201,6	11287,26	442,42	2275511	89192	535472	14	2822
				м3	2362,5	167,13	476280	33693	105	0,82	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	138	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,193	52400		272124				
				т							
139	139	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	13,082	51000		667194				
				т							
140	140	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,63	50900		388377				
				т							
141	141	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2086	68800		14354				
				т							
142	142	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0466	64400		3001				
				т							
143	143	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,872	62000		178081				
				т							
144	144	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2088	65900		13760				
				т							
145	145	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,6346	61300		38901				
				т							
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-4 (1шт)								
146	146	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	59,7	11287,26	442,42	673849	26412	158570	14	836
				м3	2362,5	167,13	141041	9978	105	0,82	49
147	147	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5565	53000		29495				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	148	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,532	52400		185093				
				т							
149	149	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,442	51000		73547				
				т							
150	150	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,012	50900		153296				
				т							
151	151	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9687	62000		60061				
				т							
152	152	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6131	65900		40403				
				т							
153	153	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2397	61200		14670				
				т							
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-5 (1шт)								
154	154	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	64,111	11287,26	442,42	723637	28364	170286	14	898
				м3	2362,5	167,13	151462	10715	105	0,82	52
155	155	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5973	53000		31657				
				т							
156	156	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,725	52400		195206				
				т							
157	157	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,544	51000		78729				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	158	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,078	50900		156670				
				т							
159	159	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9687	62000		60061				
				т							
160	160	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6131	65900		40403				
				т							
			Раздел: #Устройство плиты перекрытия на отм. -0.615								
161	161	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из В25 (М350)	1,72	10617,63	241,1	18262	415	2481	8,06	14
				м3	1282,5	91,08	2206	157	105	0,44	1
162	162	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1524	52400		7986				
				т							
163	163	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0092	62000		570				
				т							
164	164	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0522	65900		3440				
				т							
			Раздел: #Устройство плиты перекрытия на отм. -0.100								
165	165	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,92	10617,63	241,1	498179	11312	67671	8,06	378
				м3	1282,5	91,08	60175	4273	105	0,44	21
166	166	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2333	53000		12365				
				т							
167	167	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,518	52400		236748				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	168	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2343	51000		11949				
				т							
169	169	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1041	50900		5299				
				т							
170	170	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2557	62000		15853				
				т							
171	171	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,329	65900		21681				
				т							
172	172	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2119	66000		13985				
				т							
173	173	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8216	64400		52911				
				т							
174	174	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8254	62100		51260				
				т							
175	175	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,05	26600		1330				
				1000шт							
176	176	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0338	93997,62	304,24	3177	10	1178	198	7
				1т	33075	114,75	1118	4	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+2.800								
177	177	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,76	10617,63	241,1	496480	11274	67440	8,06	377
				м3	1282,5	91,08	59970	4259	105	0,44	21
178	178	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,84	52400		253611				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	179	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2073	53000		10987				
				т							
180	180	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1956	51000		9976				
				т							
181	181	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
182	182	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
183	183	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
184	184	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							
185	185	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
186	186	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							
187	187	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
188	188	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0387	93997,62	304,24	3638	12	1349	198	8
				1т	33075	114,75	1280	4	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+5.700								
189	189	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,76	10617,63	241,1	496480	11274	67440	8,06	377
				м3	1282,5	91,08	59970	4259	105	0,44	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	190	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,84	52400		253611				
				т							
191	191	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2073	53000		10987				
				т							
192	192	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1956	51000		9976				
				т							
193	193	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
194	194	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
195	195	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
196	196	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2249	66000		14843				
				т							
197	197	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
198	198	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8845	62100		54926				
				т							
199	199	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
200	200	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0387	93997,62	304,24	3638	12	1349	198	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1т	33075	114,75	1280	4	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+8.600								
201	201	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,76	10617,63	241,1	496480	11274	67440	8,06	377
				м3	1282,5	91,08	59970	4259	105	0,44	21
202	202	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,648	52400		243576				
				т							
203	203	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				
				т							
204	204	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5757	51000		29361				
				т							
205	205	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
206	206	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
207	207	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
208	208	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							
209	209	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
210	210	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	211	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
212	212	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0419	93997,62	304,24	3937	13	1459	198	8
				1т	33075	114,75	1385	5	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+11.500								
213	213	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,76	10617,63	241,1	496480	11274	67440	8,06	377
				м3	1282,5	91,08	59970	4259	105	0,44	21
214	214	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,648	52400		243576				
				т							
215	215	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				
				т							
216	216	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5752	51000		29335				
				т							
217	217	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
218	218	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
219	219	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
220	220	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2249	66000		14843				
				т							
221	221	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	222	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8845	62100		54926				
				т							
223	223	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
224	224	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1256	93997,62	304,24	11806	38	4377	198	25
				1т	33075	114,75	4154	14	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+14.400								
225	225	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,76	10617,63	241,1	496480	11274	67440	8,06	377
				м3	1282,5	91,08	59970	4259	105	0,44	21
226	226	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,721	52400		247375				
				т							
227	227	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				
				т							
228	228	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5757	51000		29361				
				т							
229	229	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
230	230	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
231	231	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
232	232	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	233	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
234	234	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							
235	235	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
236	236	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1256	93997,62	304,24	11806	38	4377	198	25
				1т	33075	114,75	4154	14	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+17.300								
237	237	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	46,76	10421,27	241,1	487299	11274	69959	8,38	392
				м3	1333,8	91,08	62368	4259	105	0,44	21
238	238	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,721	52400		247375				
				т							
239	239	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				
				т							
240	240	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5757	51000		29361				
				т							
241	241	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
242	242	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
243	243	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
244	244	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							
245	245	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
246	246	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							
247	247	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
248	248	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1256	93997,62	304,24	11806	38	4377	198	25
				1т	33075	114,75	4154	14	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+20.200								
249	249	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	46,76	10421,27	241,1	487299	11274	69959	8,38	392
				м3	1333,8	91,08	62368	4259	105	0,44	21
250	250	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,721	52400		247375				
				т							
251	251	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				
				т							
252	252	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5757	51000		29361				
				т							
253	253	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	254	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
255	255	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
256	256	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							
257	257	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
258	258	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							
259	259	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
260	260	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1256	93997,62	304,24	11806	38	4377	198	25
				1т	33075	114,75	4154	14	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+23.100								
261	261	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	46,76	10421,27	241,1	487299	11274	69959	8,38	392
				м3	1333,8	91,08	62368	4259	105	0,44	21
262	262	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,721	52400		247375				
				т							
263	263	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				
				т							
264	264	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5757	51000		29361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
265	265	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
266	266	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
267	267	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
268	268	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							
269	269	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
270	270	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							
271	271	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
272	272	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1256	93997,62	304,24	11806	38	4377	198	25
				1т	33075	114,75	4154	14	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+26.000								
273	273	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	46,76	10421,27	241,1	487299	11274	69959	8,38	392
				м3	1333,8	91,08	62368	4259	105	0,44	21
274	274	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,683	52400		245400				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	275	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				
				т							
276	276	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5757	51000		29361				
				т							
277	277	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
278	278	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
279	279	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
280	280	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							
281	281	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
282	282	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							
283	283	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
284	284	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1256	93997,62	304,24	11806	38	4377	198	25
				1т	33075	114,75	4154	14	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+28.300								
285	285	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	42,24	10421,27	241,1	440194	10184	63196	8,38	354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1333,8	91,08	56340	3847	105	0,44	19
286	286	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2382	53000		12625				
				т							
287	287	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,766	52400		249744				
				т							
288	288	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1123	51000		5727				
				т							
289	289	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2358	62000		14620				
				т							
290	290	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7745	65900		51040				
				т							
291	291	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1778	66000		11735				
				т							
292	292	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4108	64400		26456				
				т							
293	293	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,547	62100		33969				
				т							
294	294	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,042	26600		1117				
				1000шт							
			Раздел: #Устройство монолитного парапета #								
295	295	Е0106-17-2ПРИМ	Устройство монолитного парапета из В25	5	13116,34	402,61	65582	2013	16509	18,1	91
				м3	2992,5	152,1	14963	761	105	0,74	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	296	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1823	53600		9771				
				т							
297	297	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5411	52400		28354				
				т							
298	298	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0143	62000		887				
				т							
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+27.360								
299	299	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	2,74	10421,27	241,1	28554	661	4099	8,38	23
				м3	1333,8	91,08	3655	250	105	0,44	1
300	300	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,242	52400		12681				
				т							
301	301	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,015	62000		930				
				т							
302	302	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0644	65900		4244				
				т							
303	303	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0087	93997,62	304,24	816	3	302	198	2
				1т	33075	114,75	287	1	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия и парапет на отм.+30.700								
304	304	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	5,2	10421,27	241,1	54191	1254	7780	8,38	44
				м3	1333,8	91,08	6936	474	105	0,44	2
305	305	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0837	53600		4486				
				т							
306	306	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7324	52400		38378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
307	307	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0355	62000		2201				
				т							
308	308	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0922	65900		6076				
				т							
			Раздел: #Устройство лестницы ЛМ-1								
309	309	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонных лестниц и площадок из В25	26,53	12274,11	379,21	325632	10060	62970	13	345
				м3	2117,25	143,26	56171	3801	105	0,7	19
310	310	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5853	62000		36286				
				т							
311	311	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0202	58800		1190				
				т							
312	312	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,695	61200		164927				
				т							
313	313	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,3328	52102		17340				
				т							
314	314	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	1,613	49502		79854				
				т							
315	315	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,3019	49131		14833				
				т							
			Раздел: #Устройство крыльца Кр-2								
316	316	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,798	4550,71	66,01	3631	53	185	1,35	1
				м3	195,75	24,93	156	20	105	0,12	0
317	317	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	6,46	9001,59	360,48	58150	2329	10691	8,99	58
				м3	1440	136,17	9302	880	105	0,67	4
318	318	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	1,367	10369,97	241,1	14176	330	1972	8,06	11
				м3	1282,5	91,08	1753	125	105	0,44	1
319	319	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0139	53600		743				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	320	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2142	53000		11350				
				т							
321	321	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0536	52400		2810				
				т							
322	322	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0252	65000		1638				
				т							
323	323	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2426	65900		15987				
				т							
324	324	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0278	29400		818				
				т							
			Раздел: #Каркас шахты лифта								
325	325	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	2,381	3928,59	2861,37	9356	6814	3616	5,88	14
				т	1067,22	620,1	2541	1477	90	1,98	5
326	326	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	2,381	154400		367687				
				т							
			ИТОГО:				29007562	881863			14750
							2407088	286090			2062
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2822279				
			На металломонтажные работы				3616				
			Всего накладных расходов:				2825895				
			Итого с накладными				31833457				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				636668				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				32470125				
			Итого с временными, 1,1 %				32827296				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				33181831				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				33313140				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				33641412				

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**92068950**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1841379**				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**93910329**				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				**11269239**				
	Итого с НДС				**105179568**				
	Всего:								
	Итого к оплате со скидкой 5,03 %				**105179568**				
					99919538				

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Страниц - 32

Заказчик:ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Наименование объекта: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 170

Справка № 10

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 83	29.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов (пятно 3, 4)	10 642 300		3 583 103							
9-ти этажный 52 кв жилой дом (пятно 3)	497 103 926,00		169 024 154						-	-
9-ти этажный 26 кв жилой дом (пятно 4)	256 379 639,00	4 799 246	86 360 399	1 615 834					514 204,93	4 799 246
Благустройство (пятен-3,4)	19 556 227,48	10 334 767,48	6 584 291	3 479 563					1 107 296,52	10 334 767,48
Итого к оплате	**783 682 092,48**	**15 134 013,48**	**265 551 947**	**5 095 397**					**1 621 501,44**	**15 134 013,48**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

«Строительство Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей) (пятна 3,4)

Реестр актов выполненных работ

декабрь 2018 года

№ п/п	Наименование актов и видов работ	сумма по акту в базовых ценах (итого с затратами на выслугу лет)			сумма по акту в текущих ценах с НДС		
		пятно 3	пятно 4	Итого	пятно 3	пятно 4	Итого
1	общестроительные работы (АР)		126 896	126 896		376 899	376 899
2	лифт		546 201	546 201		1 622 291	1 622 291
3	АПС		382 973	382 973		1 137 482	1 137 482
4	СС		467 381	467 381		1 388 184	1 388 184
5	эмо		92 383	92 383		274 390	274 390
	итого	0	1 615 834	1 615 834		4 799 246	4 799 246
	Благоустройство	3 479 563		3 479 563	10 334 767,48		10 334 767,48
	Всего			5 095 397			15 134 013,48

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ Мұқаметхан Ә

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь пятно 3 ,4**
наименование, адрес

Объект **Благоустройство пятно 3,4**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Отмостка #								
1	1	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86**	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм**	**59,165**	**393,76**	**6,63**	**23297**	**392**	**8690**	**0,7**	**41**
				м	**108,68**	**1,76**	**6430**	**104**	**133**	**0,01**	**0**
2	2	**С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые М-400**	**2,133**	**27400**		**58452**				
				м3							
			Раздел: #Тактильная плитка								
3	3	**Е0127-57-1**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	**32,4**	**121,23**	**49,85**	**3928**	**1615**	**3735**	**0,46**	**15**
				м2	**69,08**	**17,6**	**2238**	**570**	**133**	**0,09**	**3**
4	4	**С11011-525 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Тактильная плитка полиуретановая 300х300х5**	**32,4**	**650**		**21060**				
				м2							
5	5	**Е0127-83-1**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**2**	**747,86**	**146,19**	**1496**	**292**	**1422**	**3,2**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	506,25	28,21	1013	56	133	0,11	0
6	6	С11011-8481 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные 1.3.1, со светоотражающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	2	2952		5904				
				шт.							
			Раздел: #ОЗЕЛЕНЕНИЕ####								
7	7	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	662	225,58	0,34	149337	228	33622	0,27	177
				м2	39,24	0,13	25977	86	129	0	0
8	8	Е0147-25-6	Посев вручную газонов из голадской травосмеси 30гр/м2	662	19,01	0	12585	0	7011	0,05	35
				м2	8,21	0	5435	0	129	0	0
9	9	Е0147-11-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 50%	38	588,29	0	22355	0	14493	2,05	78
				яма	295,65	0	11235	0	129	0	0
10	10	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	20	424,69	163,33	8494	3267	6725	1,25	25
				шт	220,5	40,14	4410	803	129	0,17	3
11	11	С143012-41	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /каштан/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	20	2430		48600				
				шт							
12	12	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	12	151,76	0	1821	0	2320	0,82	10
				шт	149,85	0	1798	0	129	0	0
13	13	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, /, без кома	12	203		2436				
				шт							
14	14	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	6	544,06	190,7	3264	1144	2780	1,8	11
				шт	312,3	46,89	1874	281	129	0,2	1
15	15	С143012-879 Изм. и доп. вып.19	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (айва) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	6	0		0				
				шт.							
16	16	Е0147-19-11	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди в естественном грунте	46	65,25	0	3002	0	3872	0,45	21
				м	65,25	0	3002	0	129	0	0
17	17	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	230	81		18630				
				шт							
			Раздел: #МАФы####								
18	18	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	21	10009,05	242,88	210190	5100	36893	9,7	204
				скамья	1605,45	67,68	33714	1421	105	0,33	7
19	19	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	21	2720,42	80,96	57129	1700	22327	6	126
				урна	990	22,56	20790	474	105	0,11	2
20	20	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	2	5284,37	91,91	10569	184	4690	13	26
				комплекс	2211	22,56	4422	45	105	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	СПРАЙСТООSKiff COMPAnY LTd.	Детский игровой комплекс код.5318	1	281548,88		281549				
				шт							
22	22	СПРАЙСТООSKiff COMPAnY LTd.	Детский спортивный комплекс код.6304	1	212776,57		212777				
				шт							
23	23	У1-38-7	Песочница из деревянных элементов типа IA,строительные работы	2	20477,01	825,03	40954	1650	5960	14	28
				песочн.	2260,5	222,78	4521	446	120	1,1	2
24	24	СПРАЙСТООSKiff COMPAnY LTd.	Песочница код.4242	2	11092,31		22185				
				шт							
25	25	У1-9-44	Турник, строительные работы	1	7939,27	515,95	7939	516	732	3,2	3
				турник	528	169,2	528	169	105	0,83	1
26	26	СПРАЙСТООSKiff COMPAnY LTd.	Турник тройной код.6451	1	89880,32		89880				
				шт							
27	27	У1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,7	6
				стенка	947,1	256,62	947	257	105	1,3	1
28	28	СПРАЙСТООSKiff COMPAnY LTd.	Шведская стенка код.6452	1	254242,23		254242				
				шт							
29	29	У1-9-40	Рукоход тип I, строительные работы	1	7984,53	519,6	7985	520	734	3,2	3
				рукоход	529,65	169,2	530	169	105	0,83	1
30	30	СПРАЙСТООSKiff COMPAnY LTd.	Рукоход с брусьями код.6705	1	119503,31		119503				
				шт							
31	31	У1-19-7	Качалка-балансир, строительные работы	1	2724,17	285,68	2724	286	955	4,9	5
				качалка	813,45	95,88	813	96	105	0,47	0
32	32	СПРАЙСТООSKiff COMPAnY LTd.	Качалка-балансир код.4102	1	27959,14		27959				
				шт							
33	33	СПРАЙСIII "NEXT"	Контейнер для мусора 1100 л., с крышкой на колесах	6	16312,22		97873				
				шт							
			Раздел: #Навес над мусорной площадкой разм.4,5м х 2,5м								
34	34	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 2 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,5	218,93	0	985	0	1113	1,54	7
				м3	218,93	0	985	0	113	0	0
35	35	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,725	6817,59	112,36	32213	531	5278	6,34	30
				м3	1021,5	42,44	4827	201	105	0,21	1
36	36	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1165	53000		6172				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0334	50900		1698				
				т							
38	38	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,358	64092,87	304,24	22943	109	1295	20	7
				1т	3330	114,75	1192	41	105	0,56	0
39	39	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,6754	8493,42	3350,04	5736	2263	2748	20	14
				т	3690	830,84	2492	561	90	2,92	2
40	40	С12021-41	Конструкции стальные	0,6754	147100		99347				
				т							
41	41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,586	20,36	0,02	399	0	73	0,02	0
				м2	4,16	0	81	0	90	0	0
42	42	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы	13,224	5,89	0,91	78	12	80	0,03	0
				м2	4,68	0,34	62	4	120	0	0
43	43	С11021-34	Бруски обрезные 50х50 мм, III сорта	0,16	10200		1632				
				м3							
44	44	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	13,224	755,33	8,3	9988	110	1500	0,57	7
				м2	94,18	1,17	1245	15	119	0	0
45	45	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	12,7	212,82	7,38	2703	94	1673	0,94	12
				м2	144	2,36	1829	30	90	0,1	1
46	46	С11011-3768 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	12,954	502		6503				
				м2							
			Раздел: #ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-1,(L=70м) ==								
47	47	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	49	218,93	0	10728	0	12122	1,54	75
				м3	218,93	0	10728	0	113	0	0
48	48	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,бетон В7,5	8,4	4550,71	66,01	38226	554	1946	1,35	11
				м3	195,75	24,93	1644	209	105	0,12	1
49	49	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен,бетон В15	45,5	8419,99	360,48	383110	16402	75302	8,99	409
				м3	1440	136,17	65520	6196	105	0,67	30
50	50	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0871	65000		5660				
				т							
51	51	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,728	53000		91563				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	52	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,945	67700		63977				
				т							
53	53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	175	245,44	3,82	42952	668	8010	0,21	37
				м2	37,35	1,44	6536	252	118	0,01	1
54	54	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,581	1266,79	199,57	736	116	558	5,88	3
				т	1067,22	0	620	0	90	1,98	1
55	55	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,581	60200		34976				
				т							
56	56	Е0106-11-7	Установка закладных и накладных деталей весом до 4 кг	0,1099	93997,62	304,24	10330	33	3830	198	22
				1т	33075	114,75	3635	13	105	0,56	0
57	57	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0499	175710,1	1826,1	8764	91	614	42,7	2
				т	8100	690,75	404	34	140	3,37	0
			Раздел: #Забор из профлиста==								
58	58	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,979	20567,75	2007,77	20135	1966	14682	91	89
				т	16380	284,53	16035	279	90	7,36	7
59	59	Е0109-61-10	Монтаж ограждений	0,979	143752,34	2387,56	140726	2337	5652	35,1	34
				т	6120	295,43	5991	289	90	1,35	1
60	60	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	112	302,79	125,09	33912	14010	17513	0,94	105
				м2	144	29,74	16128	3331	90	0,1	12
61	61	С11011-3880 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	128,8	523		67362				
				м2							
62	62	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,39	21,8	0,05	619	1	149	0,03	1
				м2	5,81	0,02	165	1	90	0	0
63	63	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,39	20,36	0,02	578	1	106	0,02	1
				м2	4,16	0	118	0	90	0	0
			ИТОГО:				2985477	56978			1688
							269913	16433			82
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				269642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На металломонтажные работы				**42827**				
			Всего накладных расходов:				**312469**				
			Итого с накладными				**3297946**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**65959**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3363905**				
			Итого с временными, 0,935 %				**3395358**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**3432028**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3445609**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3479563**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**9522774**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**190455**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9713230**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1165588**				
			Итого с НДС				**10878817**				
			Всего:				**10878817**				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				**10334767,48**				

Принял:
Заказчик

Для форм №2

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины	
										на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Козырек Кз-3,(АР-81,АР-85)#								
1	196	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1518	9850,48	1162,95	1496	177	1020	46,6	7
				т	7357,5	108	1117	16	90	0,53	0
2	197	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,1518	154200		23415				
				т							
3	198	Е0112-10-1	Фартук из листовой оцинкованной стали	18,68	575,05	1,24	10742	23	3417	0,97	18
				м2	153,23	0,47	2862	9	119	0	0
4	199	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	23,58	755,33	8,3	17811	196	2676	0,57	13
				м2	94,18	1,17	2221	28	119	0	0
5	200	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0008	93097,62	304,24	78	0	29	198	0
				1т	33075	114,75	27	0	105	0,56	0
6	201	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /Слив,Сл-1/ из листовой оцинкованной стали	5,8	575,05	1,24	3335	7	1061	0,97	6
				м2	153,23	0,47	889	3	119	0	0
			Раздел: #Ограждение крыльца Кр-3, ОГ-1 : ОГ-2#								
7	202	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	18,2	2889,64	5,89	52591	107	1886	0,41	8
				м	71,78	2,23	1306	41	140	0,01	0
8	203	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,678	40,72	0,04	313	0	57	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	8,32	0	64	0	90	0	0
9	204	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0027	93997,62	304,24	254	1	94	198	1
				1т	33075	114,75	89	0	105	0,56	0
			ИТОГО:				110035	511			53
							8575	97			0
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				9219				
			На металломонтажные работы				1020				
			Всего накладных расходов:				10240				
			Итого с накладными				120274				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2405				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				122679				
			Итого с временными, 0,935 %				123826				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				125163				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				125658				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				126896				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				347286				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6946				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				354232				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				42508				
			Итого с НДС				396740				
			Всего:				396740				
			Итого к оплате со скидкой К= 0,95000				376899				

«Алматы қаласы екімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чайкенов А. қолы
Ф.И.О.
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Для форм №2

Принял:

Подтверждаю
Инспектор:

Сдал:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 1

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Лифт**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #МОНТАЖ ЛИФТА								
1	1	Ц0103-560-3	**Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м**	1	397320	115630	397320	115630	234297	1427	1427
				лифт	232200	28130,47	232200	28130	90	163,16	163
2	2	Ц0103-560-5	**За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	3	13878	4455	-41634	-13365	-23031	46	-138
				остан.	7403	1126,98	-22209	-3381	90	6,54	-20
3	3	Ц0103-560-7	**За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	12	2213,8	90	-26566	-1080	-22694	13	-156
				м	2099	2,3	-25188	-28	90	0,01	0
			Итого по разделу: #МОНТАЖ ЛИФТА				329120				
			ИТОГО:				329120	101185			1133
							184803	24721			143
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				188572				
			Всего накладных расходов:				188572				
			Итого с накладными				517692				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10354				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				528046				

1	2	3	4	5
			Итого с временными, 0,935 %	
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677	
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	
			Итого с НДС	
			Всего:	
			Итого к оплате со скидкой к=0,94999	

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

6	7	8	9	10	11	12
		532983				
		538739				
		540871				
		546201				
		1494829				
		29897				
		1524726				
		182967				
		1707693				
		1707693				
		1622291				

Сдал:

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **АПС**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				шкаф	2273	110	2273	110	95	0,64	1
2	2	Прайс листТОО Торговый Дом Системы Безопасности "INTANT"	Шкаф пожарной сигнализации,ППС (в комплекте с РИП-12RS,автомат.выкл с УЗО на 220В)	1	32378,77		32379				
				шт							
3	3	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				шт	7155	0	7155	0	90	0	0
4	4	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Пульт контроля и управления С2000-М	1	12756,15		12756				
				шт							
5	5	Ц0110-682-4	Монтаж блоков выносных индикаторов	1	1797	0	1797	0	1523	10	10
				шт	1692	0	1692	0	90	0	0
6	6	СПРАЙС листТОО "Эгида GrOuP"	Блок индикации С2000-БИ	1	8221,36		8221				
				шт							
7	7	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				шт	7155	0	7155	0	90	0	0
8	8	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Прибор приемно-контрольный С2000-КДЛ	1	4208,55		4209				
				шт							

1	2	3	4	5
9	9	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	3 шт
10	10	С151704-2	Указатель световой	3 шт
11	11	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые	1 шт
12	12	СПРАЙС листТОО "Эгида GrOuP"	Блок сигнально-пусковой адресный С 2000-СП 2	1 шт
13	13	Ц0108-531-2	Извещатель пожарный ручной	2 шт
14	14	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А	2 шт
15	15	Ц0110-668-3	Извещатель пожарный дымовой	34 шт
16	16	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Извещательпожарный дымовой ДИП-212-34А-01-02	34 шт
17	17	Ц0110-667-4	Прибор ПС	5 шт
18	18	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Устройство коммутационное УК-ВК исп.12	5 шт
19	19	Ц0110-669-6	Монтаж источника резервного питания	2 шт
20	20	Прайс листТОО Торговый Дом Системы Безопасности "INTANT"	Источник резервного питания РИП-12	2 шт
21	21	Ц0108-121-1	Монтаж аккумуляторной батареи	3 шт
22	22	Прайс листТОО Торговый Дом Системы Безопасности "INTANT"	Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч	3 шт
23	23	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	4 шт
24	24	Прайс листТОО "ROnEX"	Прибор речевого оповещения Рупор-200	1 шт
25	25	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Сирена LD	3 шт

6	7	8	9	10	11	12
241,7	91	725	273	447	0,82	2
131	25,7	393	77	95	0,15	0
462		1386				
4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
4275	0	4275	0	90	0	0
2022,72		2023				
558,8	14,8	1118	30	555	2	4
290	2,3	580	5	95	0,01	0
1043,98		2088				
457,5	1,6	15555	54	13372	2	68
437	0	14858	0	90	0	0
1435,48		48806				
2218,6	1,6	11093	8	9486	11	55
2108	0	10540	0	90	0	0
1174,48		5872				
1648,6	1,6	3297	3	2741	8	16
1523	0	3046	0	90	0	0
7154,21		14308				
307,7	0	923	0	789	2	6
277	0	831	0	95	0	0
4065		12195				
2062,7	1,6	8251	6	7135	11	44
1982	0	7928	0	90	0	0
46543,65		46544				
383,34		1150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	180	108,6	48,9	19548	8802	8858	0,22	40
				м	39,6	12,2	7128	2196	95	0,07	13
27	27	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Труба полиэтиленовая диам.25мм с протижкой	183,6	15,99		2935				
				м							
28	28	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	180	8,5	0,1	1530	18	1248	0,05	9
				м	7,3	0	1314	0	95	0	0
29	29	СПРАЙС лист	Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5	183,6	60,68		11141				
				м							
30	30	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	60	34,1	2,7	2046	162	1448	0,15	9
				м	25	0,4	1500	24	95	0	0
31	31	СПРАЙС листТОО "Эгида GrOuP"	Кабель КВП-5е 4х2х0,52	61,2	30,99		1897				
				м							
			ИТОГО:				**296390**	**9859**			**375**
							70668	**2412**			**14**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**66593**				
			Всего накладных расходов:				**66593**				
			Итого с накладными				**362983**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**7260**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**370243**				
			Итого с временными, 0,935 %				**373705**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**377741**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**379236**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**382973**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1048111**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**20962**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1069073**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**128289**				
			Итого с НДС				**1197362**				
			Всего:				**1197362**				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				**1137482**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1048111**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**20962**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1069073**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**128289**				
			Итого с НДС				**1197362**				

1	2	3	
		Всего:	
		Итого к оплате со скидкой К=0,9499	

Для форм №2

Принял

Объем подтвержда

Технадзор

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

4

5	6	7	8	9	10	11	12
			1197362				
			1137482				

Сдал:

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Слаботочные сети**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
1	1	Ц0110-667-7	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор, блок коммутационный этажный**	4	248,5	0,2	994	1	860	1,3	5
				шт	239	0	956	0	90	0	0
2	2	Прайс-лист"NEOCOM"	**Антивандальный блок вызова до 50 абонентов, VISIT ПК 50**	1	2786,13		2786				
				шт							
			Отпускная цена		2786		2786				
			Сметная стоимость оборудования				***2786***				
3	3	Прайс-лист "NEOCOM"	**Блок коммутационный этажный до 10 абонентов, БК-10**	3	473,05		1419				
				шт							
			Отпускная цена		473		1419				
			Сметная стоимость оборудования				***1419***				
4	4	Ц0110-349-7ПРИМ.	**Аппаратура настенного типа**	24	107,3	0	2575	0	2400	1	24
				шт	99	0	2376	0	101	0	0
5	5	Прайс-лист "NEOCOM"	**Трубка аудиодомофона**	24	238,16		5716				
				шт							
			Отпускная цена		238		5716				
			Сметная стоимость оборудования				***5716***				
6	6	Прайс-лист "NEOCOM"	**Ключ VIZIT-FR2.0**	24	61,99		1488				

1	2	3	4	5
				шт
7	7	СПРАЙС-ЛИСТ "NEOCOM"	Замок электромагнитный,монтажный комплект,ML	1
				шт
8	8	Ц0108-80-2	Прибор измерения и защиты, до 6 подключаемых концов	1
				шт
9	9	Прайс-лист "NEOCOM"	Блок управления и питания домофона БУД-302М	1
				шт
			Отпускная цена	
			Сметная стоимость оборудования	
10	10	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	1
				шт
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ "NEOCOM"	Доводчик дверной двухскоростной,95-120кг,NSK 653 King	1
				шт
12	12	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	1
				шт
13	13	СПРАЙС-ЛИСТ "NEOCOM"	Кнопка вызова,тревоги,выхода, НО/НЗ контакты	1
				шт
			Итого по разделу: #ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ	
			Раздел: #МАТЕРИАЛЫ	
14	14	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	565
				м
15	15	С130804-1025 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая 16Х2	576,3
				м
16	16	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	27
				м
17	17	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные, d 50х2,2 мм	27,54
				м
18	18	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	653
				м
19	19	С151604-57 прим.	Кабели связи низкочастотные, J-Y(ST)-2x2x0,6	0,565
				1000м
20	20	С151604-198 прим.	Кабели связи низкочастотные, J-Y(ST)-2x2x0,6	0,088
				1000м
			Итого по разделу: #МАТЕРИАЛЫ	

6	7	8	9	10	11	12
2182,57		2183				
194,6	3,1	195	3	173	1	1
182	0	182	0	95	0	0
1980,3		1980				
1980		1980				
		1980				
357,8	0	358	0	267	2	2
281	0	281	0	95	0	0
1663,85		1664				
97,7	1,6	98	2	81	1	1
85,5	0	86	0	95	0	0
515,47		515				
		21970				
34,2	1,2	19323	678	12560	0,14	79
23,2	0,2	13108	113	95	0	1
27		15560				
39	1,5	1053	41	669	0,16	4
25,9	0,2	699	5	95	0	0
158		4351				
9,33	0,82	6091	533	5989	0,05	33
7,99	0,5	5217	328	108	0	1
561200		317078				
226800		19958				
		383414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ								
21	21	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2	702,3	0	1405	0	1309	4	8
				шт	648	0	1296	0	101	0	0
22	22	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	2	463		926				
				шт							
23	23	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	45	39	1,5	1755	68	1116	0,16	7
				м	25,9	0,2	1166	9	95	0	0
24	24	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Труба полиэтиленовая диам. 32	45,9	92		4223				
				м							
25	25	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	45	9,33	0,82	420	37	413	0,05	2
				м	7,99	0,5	360	23	108	0	0
26	26	С151604-100 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,045	81237		3656				
				км							
			Итого по разделу: #ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ				12384				
			ИТОГО:				417770	1363			167
							25727	478			2
			- оборудования				11901				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				25837				
			Всего накладных расходов:				25837				
			Итого с накладными				443607				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8634				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				452241				
			Итого с временными, 0,935 %				456358				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				461158				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				462936				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				467381				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1279116				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				25582				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1304698				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				156564				
			Итого с НДС				1461262				
			Всего:				1 461 262				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				1388184				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1279116				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				25582				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1304698				

1	2	3	4
			Налог на добавленную стоимость, 12 %
			Итого с НДС
			Всего:
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999

Для форм №2

Принял

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

5	6	7	8	9	10	11	12
			156564				
			1461262				
			1 461 262				
			1388184				

Сдал:

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **ЭМО**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, напиртовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	9,964	103,71	11,48	1033	114	957	0,5	5
				м кабеля	81,68	7,22	814	72	108	0,03	0
2	2	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	115430		1173				
				км							
3	3	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	407,901	26,92	0	10981	0	10903	0,15	62
				м	24,75	0	10096	0	108	0	0
4	4	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1683	9081		1529				
				км							
5	5	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2382	15071		3590				
				км							
6	6	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0095	23772		227				
				км							

1	2	3	4	5
7	7	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	3,737 м
8	8	С151601-1277НЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0038 км
9	9	Ц0108-360-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий	1 шт
10	10	СПРАЙС	Терморегулятор D8501H плюс датчик для кровли	1 шт
11	11	Ц0108-525-5	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 4	1 компл
12	12	СПРАЙС	Нагревательный кабель СН-22, бухта по 34 м	2 бухта
13	13	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	1 шт
14	14	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1 шт
15	15	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	75 м
16	16	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102 км
17	17	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0663 км
18	18	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	75 м
19	19	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	10,2

6	7	8	9	10	11	12
49,3	1,6	184	6	146	0,24	1
40,7	0,4	152	1	95	0	0
882855		3365				
246,37	18,28	246	18	176	0,94	1
182,36	3,2	182	3	95	0,02	0
7404,12		7404				
471,75	4,75	472	5	270	2	2
284	0	284	0	95	0	0
8895,14		17790				
490	0	490	0	269	1	1
266	0	266	0	101	0	0
1660		1660				
23,2	2,1	1740	158	1197	0,1	8
16,5	0,3	1238	23	95	0	0
22812		233				
115430		7653				
72,13	6,92	5410	519	4087	0,29	21
46,13	4,33	3460	325	108	0,02	1
39		398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
~~20~~	20	С130804-1027 Изм. и ~~доп.вып.14 СН РК 8.02~~ 04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	66,3	60		3978				
				м							
			ИТОГО:				69556	820			101
							16492	424			2
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				18005				
			Всего накладных расходов:				18005				
			Итого с накладными				87561				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1751				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				89312				
			Итого с временными, 0,935 %				90147				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				91121				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				91482				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				92383				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				252831				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5057				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				257888				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				30947				
			Итого с НДС				288835				
			Всего:				288835				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				274390				

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик:ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Наименование объекта: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Утвержден
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 170

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 83	29.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов (пятно 3, 4)	10 642 300		3 583 103							
9-ти этажный 52 кв жилой дом (пятно 3)	150 490 644	25 399 370	50 739 182	8 551 588					2 721 361,07	25 399 370
9-ти этажный 26 кв жилой дом (пятно 4)	114 665 653	14 706 368	38 606 208	4 951 414					1 575 682,29	14 706 368
Итого к оплате	**275 798 597**	**40 105 738**	**92 928 493**	**13 503 002**					**4 297 043,36**	**40 105 738**

Заказчик:

Подрядчик: Тобенгубаков О.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **Конструкции железобетонные. КЖ**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Колонны Км1-10шт								
1	**33**	**Е0106-14-4**	**Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)**	**10,14**	**10233,46**	**990,15**	**103767**	**10040**	**21494**	**10,4**	**105**
				м3	**1644,75**	**374,04**	**16678**	**3793**	**105**	**1,83**	**19**
2	**34**	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,3278**	**62000**		**20324**				
				т							
3	**35**	**С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,005**	**61200**		**306**				
				т							
4	**36**	**С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**0,9472**	**45800**		**43382**				
				т							
5	**37**	**Е0106-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**0,1694**	**93997,62**	**304,24**	**15923**	**52**	**5903**	**198**	**34**
				1т	**33075**	**114,75**	**5603**	**19**	**105**	**0,56**	**0**
			Раздел: #Колонны Км2-12шт								
6	**38**	**Е0106-14-4**	**Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)**	**13,104**	**10233,46**	**990,15**	**134099**	**12975**	**27777**	**10,4**	**136**
				м3	**1644,75**	**374,04**	**21553**	**4901**	**105**	**1,83**	**24**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	39	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4279	62000		26531				
				т							
8	40	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,006	61200		367				
				т							
9	41	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,225	45800		56114				
				т							
10	42	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2033	93997,62	304,24	19108	62	7084	198	40
				1т	33075	114,75	6723	23	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км3-6шт								
11	43	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	6,084	10233,46	990,15	62260	6024	12896	10,4	63
				м3	1644,75	374,04	10007	2276	105	1,83	11
12	44	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1967	62000		12194				
				т							
13	45	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,003	61200		184				
				т							
14	46	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,031	50900		1576				
				т							
15	47	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5683	45800		26029				
				т							
16	48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1052	93997,62	304,24	9892	32	3668	198	21
				1т	33075	114,75	3481	12	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км4-8шт								
17	49	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	8,112	10233,46	990,15	83014	8032	17195	10,4	84
				м3	1644,75	374,04	13342	3034	105	1,83	15
18	50	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4619	62000		28639				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	51	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0053	61200		323				
				т							
20	52	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1717	50900		8739				
				т							
21	53	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,769	45800		81026				
				т							
22	54	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1901	68200		12963				
				т							
23	55	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2888	93997,62	304,24	27147	88	10064	198	57
				1т	33075	114,75	9552	33	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км5-4шт								
24	56	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	4,056	10233,46	990,15	41507	4016	8598	10,4	42
				м3	1644,75	374,04	6671	1517	105	1,83	7
25	57	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,226	62000		14012				
				т							
26	58	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0023	61200		142				
				т							
27	59	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0081	50900		411				
				т							
28	60	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7675	45800		35152				
				т							
29	61	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,095	68200		6482				
				т							
30	62	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1355	93997,62	304,24	12739	41	4723	198	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1т	33075	114,75	4482	16	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км6-4шт								
31	63	E0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	4,056	10233,46	990,15	41507	4016	8598	10,4	42
				м3	1644,75	374,04	6671	1517	105	1,83	7
32	64	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2726	62000		16899				
				т							
33	65	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0023	61200		142				
				т							
34	66	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0081	50900		411				
				т							
35	67	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7675	45800		35152				
				т							
36	68	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,095	68200		6482				
				т							
37	69	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1355	93997,62	304,24	12739	41	4723	198	27
				1т	33075	114,75	4482	16	105	0,56	0
			Раздел: #Ригель Рм8 - 10шт								
38	104	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	2,94	11634,4	3768,94	34205	11081	9448	12,53	37
				м3	2040,75	1019,84	6000	2998	105	3,9	11
39	105	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,281	62000		17422				
				т							
40	106	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,183	48300		8839				
				т							
41	107	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,509	45800		69121				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	108	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,08	26600		2128				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм8-1 - 5шт								
43	109	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,47	11634,4	3768,94	17103	5540	4724	12,53	18
				м3	2040,75	1019,84	3000	1499	105	3,9	6
44	110	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,141	62000		8742				
				т							
45	111	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0915	48300		4419				
				т							
46	112	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7006	45800		32087				
				т							
47	113	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,06	26600		1596				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм9 - 6шт								
48	114	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,764	11634,4	3768,94	20523	6648	5669	12,53	22
				м3	2040,75	1019,84	3600	1799	105	3,9	7
49	115	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1416	62000		8779				
				т							
50	116	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2298	48300		11099				
				т							
51	117	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6991	45800		32020				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	118	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,042	26600		1117				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм10- 3шт								
53	119	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	0,882	11634,4	3768,94	10262	3324	2834	12,53	11
				м3	2040,75	1019,84	1800	900	105	3,9	3
54	120	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0708	62000		4390				
				т							
55	121	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1647	48300		7955				
				т							
56	122	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2725	45800		12479				
				т							
57	123	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,036	26600		958				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм11- 3шт								
58	124	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	0,882	11634,4	3768,94	10262	3324	2834	12,53	11
				м3	2040,75	1019,84	1800	900	105	3,9	3
59	125	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0708	62000		4390				
				т							
60	126	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1098	48300		5303				
				т							
61	127	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3469	45800		15886				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	128	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,036	26600		958				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм12- 5шт								
63	129	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,47	11634,4	3768,94	17103	5540	4724	12,53	18
				м3	2040,75	1019,84	3000	1499	105	3,9	6
64	130	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,118	62000		7316				
				т							
65	131	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,183	48300		8839				
				т							
66	132	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4931	45800		22584				
				т							
67	133	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,05	26600		1330				
				1000шт							
			Раздел: #Балка БМ1 - 6шт								
68	143	Е0106-18-2	Устройство балок монолитных ж/бетонных из В25 (М300)	1,41	12998,02	407,3	18327	574	3759	14,4	20
				м3	2385	153,86	3363	217	105	0,75	1
69	144	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0786	62000		4873				
				т							
70	145	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2136	48300		10317				
				т							
71	146	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+14.400								
72	257	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	38,322	10617,63	241,1	406894	9240	55271	8,06	309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1282,5	91,08	49149	3490	105	0,44	17
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+17.300								
73	269	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	92,38	10668,93	241,1	985596	22273	138212	8,38	774
				м3	1333,8	91,08	123216	8414	105	0,44	41
74	270	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1555	53000		8242				
				т							
75	271	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,313	52400		487996				
				т							
76	272	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,239	51000		63169				
				т							
77	273	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1763	50900		8974				
				т							
78	274	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5036	62000		31223				
				т							
79	275	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6039	65900		39797				
				т							
80	276	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4496	66000		29674				
				т							
81	277	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9054	64400		58308				
				т							
82	278	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,768	62100		109793				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	279	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,072	26600		1915				
				1000шт							
84	280	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0838	93997,62	304,24	7877	25	2920	198	17
				1т	33075	114,75	2772	10	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+20.200								
85	281	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	92,38	10668,93	241,1	985596	22273	138212	8,38	774
				м3	1333,8	91,08	123216	8414	105	0,44	41
86	282	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1555	53000		8242				
				т							
87	283	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,313	52400		487996				
				т							
88	284	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,239	51000		63169				
				т							
89	285	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1763	50900		8974				
				т							
90	286	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5036	62000		31223				
				т							
91	287	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6039	65900		39797				
				т							
92	288	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4496	66000		29674				
				т							
93	289	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9054	64400		58308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
94	290	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,768	62100		109793				
				т							
95	291	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,072	26600		1915				
				1000шт							
96	292	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0838	93997,62	304,24	7877	25	2920	198	17
				1т	33075	114,75	2772	10	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+23.100								
97	293	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	58,179	10668,93	241,1	620705	14027	87043	8,38	488
				м3	1333,8	91,08	77599	5299	105	0,44	26
98	294	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1555	53000		8242				
				т							
99	295	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,313	52400		487996				
				т							
100	296	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,239	51000		63169				
				т							
101	297	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1763	50900		8974				
				т							
102	298	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5036	62000		31223				
				т							
103	299	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6039	65900		39797				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	300	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4496	66000		29674				
				т							
105	301	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9054	64400		58308				
				т							
106	302	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,768	62100		109793				
				т							
107	303	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,072	26600		1915				
				1000шт							
108	304	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0838	93997,62	304,24	7877	25	2920	198	17
				1т	33075	114,75	2772	10	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство лестницы ЛМ-1								
109	317	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонных лестниц и площадок из В25	20,109	12521,77	379,21	251797	7625	47729	13	261
				м3	2117,25	143,26	42575	2881	105	0,7	14
110	318	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4469	62000		27710				
				т							
111	319	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0155	58800		909				
				т							
112	320	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,058	61200		125942				
				т							
113	321	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2542	52102		13242				
				т							
114	322	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	1,232	49502		60980				
				т							
115	323	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,2305	49131		11326				
				т							
			ИТОГО:				7463294	156968			3474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							555879	55497			261
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				641942				
			Всего накладных расходов:				641942				
			Итого с накладными				8105236				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				162105				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8267341				
			Итого с временными, 0,935 %				8344641				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				8434763				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8468142				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8551588				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				23403764				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				468075				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23871839				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2864621				
			Итого с НДС				26736460				
			Всего:				26736460				
			Итого к оплате со скидкой К = 0,94999				25399370				

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Конструкции железобетонные .КЖ**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Каркас шахты лифта								
1	**325**	**Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006**	**Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м**	**0,1201**	**3928,59**	**2861,37**	**472**	**344**	**182**	**5,88**	**1**
				т	**1067,22**	**620,1**	**128**	**74**	**90**	**1,98**	**0**
2	**326**	**С12021-237**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	**0,1201**	**154400**		**18545**				
				т							
3	**327**	**Е0113-26-6**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**80,048**	**20,36**	**0,02**	**1630**	**2**	**300**	**0,02**	**2**
				м2	**4,16**	**0**	**333**	**0**	**90**	**0**	**0**
			ИТОГО:				**20647**	**345**			**2**
							461	**74**			**0**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**300**				
			На металломонтажные работы				**182**				
			Всего накладных расходов:				**482**				
			Итого с накладными				**21129**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**423**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**21552**				
			Итого с временными, 0,935 %				**21754**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**21989**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**22076**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**22294**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**61014**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1220**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**62234**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**7468**				
			Итого с НДС				**69702**				
			Всего:				**69702**				
			Итого к оплате со скидкой К= 0,95092				**66216**				

Для Форм №2

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор: Аппоев

Сдал:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Покрытие кровли Тип 1, площадь кровли -189,55 м2#==========								
1	1	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	239,9	12,58	0,99	3018	238	3417	0,07	17
				м2	11,59	0,38	2780	91	119	0	0
2	2	C11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,2759	30400		8387				
				1000м2							
3	3	E0112-14-2	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	26,66	5016,02	245,72	133727	6551	15062	2,71	72
				м3	382,5	92,25	10197	2459	119	0,45	12
4	4	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3275	5239,08	327,33	1716	107	693	11,6	4
				1т	1890	123,75	619	41	105	0,6	0
5	5	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3275	41200		13495				
				т							
6	6	E0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.50ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	189,55	123,84	15,94	23474	3021	9160	0,24	46
				м2	34,65	5,96	6568	1130	119	0,03	6
7	7	E0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек	189,55	172,9	4,9	32773	929	1263	0,03	6
				м2	3,85	1,75	730	332	119	0,01	2
8	8	E0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	304,7	7,42	0,22	2261	67	2643	0,04	14
				м2	7,2	0,09	2194	27	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	СПРАЙС-ЛИСТ	Праймер битумный	106,645	140,29		14961				
				кг							
10	10	Е0112-1-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	189,55	189,18	30,23	35858	5730	13719	0,28	54
				м2	49,5	11,32	9383	2146	119	0,06	10
11	11	С11011-1417 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,5	217,982	142		30954				
				м2							
12	12	С11011-1419 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5	217,982	128		27902				
				м2							
			Раздел: #Покрытие кровли Тип 2, площадь кровли -23,35 м2#==========								
13	13	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	33,47	12,58	0,99	421	33	477	0,07	2
				м2	11,59	0,38	388	13	119	0	0
14	14	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0385	30400		1170				
				1000м2							
15	15	Е0112-14-2	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,4	5016,02	245,72	12038	590	1356	2,71	7
				м3	382,5	92,25	918	221	119	0,45	1
16	16	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты ТОЛЩ.150ММ	42,17	85,23	4,72	3594	199	3646	0,4	17
				м2	70,88	1,78	2989	75	119	0,01	0
17	17	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	6,326	7634		48289				
				м3							
18	18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0403	5239,08	327,33	211	13	85	11,6	0
				1т	1890	123,75	76	5	105	0,6	0
19	19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0403	41200		1662				
				т							
20	20	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.50ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	23,35	123,84	15,94	2892	372	1128	0,24	6
				м2	34,65	5,96	809	139	119	0,03	1
21	21	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек	23,35	172,9	4,9	4037	114	156	0,03	1
				м2	3,85	1,75	90	41	119	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	41,56	7,42	0,22	308	9	361	0,04	2
				м2	7,2	0,09	299	4	119	0	0
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ	Праймер битумный	14,546	140,29		2041				
				кг							
24	24	Е0112-1-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	23,35	189,18	30,23	4417	706	1690	0,28	7
				м2	49,5	11,32	1156	264	119	0,06	1
25	25	С11011-1417 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,5	29,421	142		4178				
				м2							
26	26	С11011-1419 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5	29,421	128		3766				
				м2							
			Раздел: #Огрждение кровли (лист 45 АР)								
27	27	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	59,84	545,62	2,49	32650	149	755	0,06	4
				м	9,68	0,92	579	55	119	0	0
28	28	С12021-96	Ограждения перилами	0,1379	177400		24465				
				т							
29	29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0059	93997,62	304,24	550	2	204	198	1
				1т	33075	114,75	193	1	105	0,56	0
30	30	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,169	40,72	0,04	170	0	31	0,04	0
				м2	8,32	0	35	0	90	0	0
31	31	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	100	4,83		483				
				шт							
			Раздел: #Парапет П-1(45 АР)==========#								
32	32	Е0106-1-1 прим.	Устройство уклона по парапету из ц.п. раствора М150	0,11	5146,39	66,01	566	7	25	1,35	0
				м3	195,75	24,93	22	3	105	0,12	0
33	33	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 прим.	Облицовка стен листовыми материалами OSB с креплением на пристенный металлический каркас	12,38	567,79	4,85	7029	60	2915	1,29	16
				м2	222,86	1,41	2759	17	105	0,01	0
34	34	С11011-589 прим.	Плиты OSB, толщина 10 мм	0,13	40200		5226				
				100м2							
35	35	Е0107-20-3	Установка костыль К1	0,0589	73310,1	1826,1	4318	108	725	42,7	3
				т	8100	690,75	477	41	140	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	51,377	575,05	1,24	29544	64	9397	0,97	50
				м2	153,23	0,47	7872	24	119	0	0
			Раздел: #Парапет П-2(46 АР)==========#								
37	37	Е0106-1-1 прим.	Устройство уклона по парапету из ц.п. раствора М150	0,04	5146,39	66,01	206	3	9	1,35	0
				м3	195,75	24,93	8	1	105	0,12	0
38	38	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 прим.	Облицовка стен листовыми материалами OSB с креплением на пристенный металлический каркас	3,92	567,79	4,85	2226	19	923	1,29	5
				м2	222,86	1,41	874	6	105	0,01	0
39	39	С11011-589 прим.	Плиты OSB, толщина 10 мм	0,0412	40200		1655				
				100м2							
40	40	Е0107-20-3	Установка костыль К1	0,019	73310,1	1826,1	1393	35	234	42,7	1
				т	8100	690,75	154	13	140	3,37	0
41	41	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	16,268	575,05	1,24	9355	20	2975	0,97	16
				м2	153,23	0,47	2493	8	119	0	0
			Раздел: #Вентшахта ВШ-1 (1шт)(АР-66:АР-67)===#								
42	42	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,4001	2252,91	372,83	901	149	346	3,72	1
				м3	594	139,5	238	56	118	0,68	0
43	43	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	60	38,75		2325				
				шт							
44	44	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1001	8679,65	422,15	868	42	993	56,4	6
				т	8257,5	157,5	826	16	118	0,77	0
45	45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	55620		75				
				т							
46	46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0277	52400		1451				
				т							
47	47	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,009	50800		457				
				т							
48	48	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,062	41200		2554				
				т							
49	49	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,21	302,02	106,27	63	22	59	1,22	0
				м3	195,75	40,5	41	9	118	0,19	0
50	50	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,2142	4661		998				
				м3							
51	51	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,09	7817,52	316,01	704	28	141	8,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1368	119,39	123	11	105	0,58	0
52	52	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0031	55620		173				
				т							
53	53	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0089	52400		465				
				т							
54	54	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0044	93997,62	304,24	414	1	153	198	1
				1т	33075	114,75	146	1	105	0,56	0
55	55	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	13	4,83		63				
				шт							
56	56	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,3	575,05	1,24	1323	3	421	0,97	2
				м2	153,23	0,47	352	1	119	0	0
57	57	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	1	1641,22	12,95	1641	13	181	0,81	1
				шт	137,03	4,73	137	5	128	0,02	0
58	58	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	17,5	24,32	0,42	426	7	348	0,13	2
				м	21,92	0,16	384	3	90	0	0
59	59	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0223	58700		1309				
				т							
60	60	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0077	49389		382				
				т							
61	61	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	0,9	257		231				
				м2							
62	62	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,2	575,05	1,24	1840	4	585	0,97	3
				м2	153,23	0,47	490	2	119	0	0
63	63	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,961	40,72	0,04	39	0	7	0,04	0
				м2	8,32	0	8	0	90	0	0
			Раздел: #Вентшахта ВШ-2 (2шт)(АР-68:АР-69)===#								
64	64	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,8003	2252,91	372,83	1803	298	693	3,72	3
				м3	594	139,5	475	112	118	0,68	1
65	65	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	120	38,75		4650				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	66	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2001	8679,65	422,15	1737	84	1987	56,4	11
				т	8257,5	157,5	1652	32	118	0,77	0
67	67	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	55620		150				
				т							
68	68	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0554	52400		2903				
				т							
69	69	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,018	50800		914				
				т							
70	70	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,124	41200		5109				
				т							
71	71	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,42	302,02	106,27	127	45	117	1,22	1
				м3	195,75	40,5	82	17	118	0,19	0
72	72	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,4284	4661		1997				
				м3							
73	73	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,18	7817,52	316,01	1407	57	281	8,25	1
				м3	1368	119,39	246	21	105	0,58	0
74	74	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0062	55620		346				
				т							
75	75	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0178	52400		931				
				т							
76	76	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0088	93997,62	304,24	827	3	307	198	2
				1т	33075	114,75	291	1	105	0,56	0
77	77	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	26	4,83		126				
				шт							
78	78	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,6	575,05	1,24	2645	6	841	0,97	4
				м2	153,23	0,47	705	2	119	0	0
79	79	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	2	1641,22	12,95	3282	26	363	0,81	2
				шт	137,03	4,73	274	9	128	0,02	0
80	80	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	35	24,32	0,42	851	15	696	0,13	4
				м	21,92	0,16	767	6	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	81	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0446	58700		2618				
				т							
82	82	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0155	49389		764				
				т							
83	83	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	1,8	257		463				
				м2							
84	84	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,4	575,05	1,24	3680	8	1171	0,97	6
				м2	153,23	0,47	981	3	119	0	0
85	85	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,922	40,72	0,04	78	0	14	0,04	0
				м2	8,32	0	16	0	90	0	0
			Раздел: #Вентшахта ВШ-3 (2шт)(АР-70:АР-71)===#								
86	86	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,6669	2252,91	372,83	1502	249	577	3,72	2
				м3	594	139,5	396	93	118	0,68	0
87	87	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	100	38,75		3875				
				шт							
88	88	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1831	8679,65	422,15	1589	77	1818	56,4	10
				т	8257,5	157,5	1512	29	118	0,77	0
89	89	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	55620		150				
				т							
90	90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0554	52400		2903				
				т							
91	91	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0158	50800		805				
				т							
92	92	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1091	41200		4496				
				т							
93	93	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,38	302,02	106,27	115	40	106	1,22	0
				м3	195,75	40,5	74	15	118	0,19	0
94	94	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,3876	4661		1807				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	95	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,16	7817,52	316,01	1251	51	250	8,25	1
				м3	1368	119,39	219	19	105	0,58	0
96	96	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0062	55620		346				
				т							
97	97	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0156	52400		818				
				т							
98	98	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0077	93997,62	304,24	726	2	269	198	2
				1т	33075	114,75	255	1	105	0,56	0
99	99	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	22	4,83		106				
				шт							
100	100	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,048	575,05	1,24	2328	5	740	0,97	4
				м2	153,23	0,47	620	2	119	0	0
101	101	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	2	1641,22	12,95	3282	26	363	0,81	2
				шт	137,03	4,73	274	9	128	0,02	0
102	102	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	31,2	24,32	0,42	759	13	620	0,13	4
				м	21,92	0,16	684	5	90	0	0
103	103	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,041	58700		2409				
				т							
104	104	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,015	49389		742				
				т							
105	105	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	1	257		257				
				м2							
106	106	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,2	575,05	1,24	2990	6	951	0,97	5
				м2	153,23	0,47	797	2	119	0	0
107	107	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,794	40,72	0,04	73	0	13	0,04	0
				м2	8,32	0	15	0	90	0	0
			Раздел: #Кладка наружных стен из теплоблоков#==========								
108	108	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	53,58	815,83	319,7	43712	17130	36702	3,07	164
				м3	461,25	119,25	24714	6389	118	0,58	31
109	109	СПРАИС лист	Блок ячеистобетонный Б-3 размером 600х300х250	1190	277,31		329996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
110	110	СПРАИС лист	Клей для теплоблоков	1446,66	14,35		20766				
				кг							
111	111	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	1,384	4658,59	2861,37	6449	3961	2102	5,88	8
				т	1067,22	620,1	1477	858	90	1,98	3
112	112	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точно сти прокатки из углеродистой стали кипящей, полусп окойной, N16-40	1,384	63600		88047				
				т							
113	113	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	40,147	28,74	0,02	1154	1	210	0,03	1
				м2	5,81	0	233	0	90	0	0
114	114	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	40,147	40,72	0,04	1635	2	301	0,04	2
				м2	8,32	0	334	0	90	0	0
115	115	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами	95,8	139,47	0,25	13361	24	8304	0,46	44
				м	82,55	0	7908	0	105	0	0
116	116	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,776	7634		13559				
				м3							
117	117	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков прокладками на клею	191,6	38,15	0,18	7310	34	2862	0,06	12
				м	10,6	0,07	2031	13	140	0	0
118	118	С11011-752	Сетка тканая	33,108	65		2152				
				м2							
			Раздел: #Стены из стандартных блоков (лист 72 АР)==========#								
119	119	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	131,16	1547,31	372,83	202945	48900	113523	3,72	488
				м3	594	139,5	77909	18297	118	0,68	89
120	120	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	9316	60,05		559426				
				шт							
121	121	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	4,015	8679,65	422,15	34847	1695	39865	56,4	226
				т	8257,5	157,5	33152	632	118	0,77	3
122	122	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,442	50900		175201				
				т							
123	123	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3327	50800		16901				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	124	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,24	41200		9887				
				т							
125	125	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	32,99	302,02	106,27	9964	3506	9197	1,22	40
				м3	195,75	40,5	6458	1336	118	0,19	6
126	126	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	8,568	4325		37057				
				м3							
127	127	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	26	4167		108341				
				м3							
128	128	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	11,18	9127,11	990,15	102041	11070	23699	10,4	116
				м3	1644,75	374,04	18388	4182	105	1,83	20
129	129	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2372	55620		13191				
				т							
130	130	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,705	50900		188583				
				т							
131	131	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах	441,2	139,47	0,25	61534	110	38242	0,46	203
				м	82,55	0	36421	0	105	0	0
132	132	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,994	7634		15220				
				м3							
			Раздел: #Перегородки из перегородочного блока (лист 73 АР)==========#								
133	133	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,922	1547,31	372,83	9163	2208	5126	3,72	22
				м3	594	139,5	3518	826	118	0,68	4
134	134	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	888	38,75		34410				
				шт							
135	135	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2528	8679,65	422,15	2194	107	2510	56,4	14
				т	8257,5	157,5	2088	40	118	0,77	0
136	136	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2075	50900		10562				
				т							
137	137	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0095	50800		484				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	138	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0358	41200		1474				
				т							
139	139	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,79	302,02	106,27	239	84	220	1,22	1
				м3	195,75	40,5	155	32	118	0,19	0
140	140	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,0918	4325		397				
				м3							
141	141	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,714	4167		2975				
				м3							
142	142	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	0,5	9127,11	990,15	4564	495	1060	10,4	5
				м3	1644,75	374,04	822	187	105	1,83	1
143	143	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0175	55620		971				
				т							
144	144	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3628	50900		18466				
				т							
145	145	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах	113,87	139,47	0,25	15881	28	9870	0,46	52
				м	82,55	0	9400	0	105	0	0
146	146	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,2806	7634		2142				
				м3							
			Раздел: #Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)								
147	147	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГКЛВ в один слой с изоляцией	564,889	2174,04	14,13	1228092	7982	267473	2,32	1311
				м2	389,25	5,33	219883	3011	120	0,03	15
			ИТОГО:				4022118	117768			3142
							512633	43442			211
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				645051				
			На металломонтажные работы				3766				
			На сантехнические работы				907				
			Всего накладных расходов:				649724				
			Итого с накладными				4671842				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				93437				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4765282				
			Итого с временными, 0,935 %				4809837				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				4861783				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4881022				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4929120				

12

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677			13489889				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			269798				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			13759687				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %			1651162				
			Итого с НДС			15410849				
			Всего:			15410849				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999			14640152				

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы екімдігінің құрделі құрылыс кесіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик:ТОО 'Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Наименование объекта: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 170

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 83	29.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов (пятно 3, 4)	10 642 300		3 583 103							
9-ти этажный 52 кв жилой дом (пятно 3)	173 977 685	23 487 041	58 646 917	7 907 735					2 516 468,68	23 487 041
9-ти этажный 26 кв жилой дом (пятно 4)	132 928 600	18 262 947	44 755 069	6 148 861					1 956 744,32	18 262 947
Итого к оплате	**317 548 585**	**41 749 988**	**106 985 089**	**14 056 596**					**4 473 213,00**	**41 749 988**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**

наименование, адрес

Объект **Конструкции железобетонные. КЖ**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за февраль 2018г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Устройство приямка ПРМ-3 (2шт)								
1	21	Е0108-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под приямки	0,072	954,77	100,89	69	7	14	0,85	0
				м3	123,75	38,25	9	3	118	0,18	0
2	22	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15	0,338	7999,25	954,99	2704	323	499	6,51	2
				м3	1075,5	330,44	364	112	105	1,34	0
3	23	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0698	53000		3699				
				т							
4	24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0278	93997,62	304,24	2613	8	969	198	6
				1т	33075	114,75	919	3	105	0,56	0
5	25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,84	245,44	3,82	3888	61	725	0,21	3
				м2	37,35	1,44	592	23	118	0,01	0
			Раздел: #Колонны Км1-10шт								
6	33	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	5,532	10233,46	990,15	56611	5478	11726	10,4	58
				м3	1644,75	374,04	9099	2069	105	1,83	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1788	62000		11086				
				т							
8	35	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0028	61200		171				
				т							
9	36	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5162	45800		23642				
				т							
10	37	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0924	93997,62	304,24	8685	28	3220	198	18
				1т	33075	114,75	3056	11	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км2-12шт								
11	38	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	7,148	10233,46	990,15	73149	7078	15152	10,4	74
				м3	1644,75	374,04	11757	2674	105	1,83	13
12	39	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2333	62000		14466				
				т							
13	40	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0033	61200		202				
				т							
14	41	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6682	45800		30604				
				т							
15	42	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1109	93997,62	304,24	10422	34	3864	198	22
				1т	33075	114,75	3667	13	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км3-6шт								
16	43	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	3,319	10233,46	990,15	33965	3286	7035	10,4	35
				м3	1644,75	374,04	5459	1241	105	1,83	6
17	44	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1073	62000		6651				
				т							
18	45	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0016	61200		98				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	46	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0169	50900		858				
				т							
20	47	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,31	45800		14199				
				т							
21	48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0569	93997,62	304,24	5347	17	1982	198	11
				1т	33075	114,75	1881	7	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км4-8шт								
22	49	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	4,425	10233,46	990,15	45283	4381	9380	10,4	46
				м3	1644,75	374,04	7278	1655	105	1,83	8
23	50	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2519	62000		15619				
				т							
24	51	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0029	61200		176				
				т							
25	52	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0937	50900		4768				
				т							
26	53	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,9655	45800		44221				
				т							
27	54	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1037	68200		7071				
				т							
28	55	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1588	93997,62	304,24	14927	48	5534	198	31
				1т	33075	114,75	5252	18	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км5-4шт								
29	56	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	2,212	10233,46	990,15	22636	2190	4689	10,4	23
				м3	1644,75	374,04	3638	827	105	1,83	4
30	57	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,123	62000		7626				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	58	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0012	61200		75				
				т							
32	59	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0044	50900		223				
				т							
33	60	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4186	45800		19173				
				т							
34	61	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0518	68200		3535				
				т							
35	62	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0739	93997,62	304,24	6948	22	2576	198	15
				1т	33075	114,75	2445	8	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км6-4шт								
36	63	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	2,212	10233,46	990,15	22636	2190	4689	10,4	23
				м3	1644,75	374,04	3638	827	105	1,83	4
37	64	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1487	62000		9217				
				т							
38	65	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0012	61200		75				
				т							
39	66	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0044	50900		223				
				т							
40	67	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4186	45800		19173				
				т							
41	68	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0518	68200		3535				
				т							
42	69	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0739	93997,62	304,24	6948	22	2576	198	15
				1т	33075	114,75	2445	8	105	0,56	0
			Раздел: #Ригель Рм13 - 4шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	134	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
44	135	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0944	62000		5853				
				т							
45	136	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0732	48300		3536				
				т							
46	137	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4929	45800		22574				
				т							
47	138	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,04	26600		1064				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм14 - 4шт								
48	139	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
49	140	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0944	62000		5853				
				т							
50	141	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4772	45800		21856				
				т							
51	142	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-	Шайба	0,032	26600		851				
				1000шт							
			Раздел: #Балка БМ1 - 4шт								
52	143	Е0106-18-2	Устройство балок монолитных ж/бетонных из В25 (М300)	0,94	12998,02	407,3	12218	383	2506	14,4	14
				м3	2385	153,86	2242	145	105	0,75	1
53	144	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0524	62000		3249				
				т							
54	145	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1424	48300		6878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
55	146	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,032	26600		851				
				1000шт							
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+23.100								
56	293	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	34,201	10668,93	241,1	364890	8246	51169	8,38	287
				м3	1333,8	91,08	45618	3115	105	0,44	15
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+26.000								
57	305	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	48,607	10668,93	241,1	518585	11719	72722	8,38	407
				м3	1333,8	91,08	64832	4427	105	0,44	22
58	306	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1555	53000		8242				
				т							
59	307	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,238	52400		484050				
				т							
60	308	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,239	51000		63169				
				т							
61	309	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1763	50900		8974				
				т							
62	310	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5036	62000		31223				
				т							
63	311	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6039	65900		39797				
				т							
64	312	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4496	66000		29674				
				т							
65	313	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9054	64400		58308				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	314	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,768	62100		109793				
				т							
67	315	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,072	26600		1915				
				1000шт							
68	316	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0838	93997,62	304,24	7877	25	2920	198	17
				1т	33075	114,75	2772	10	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство лестницы ЛМ-1								
69	317	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонных лестниц и площадок из В25	13,406	12521,77	379,21	167865	5084	31819	13	174
				м3	2117,25	143,26	28384	1921	105	0,7	9
70	318	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,298	62000		18474				
				т							
71	319	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0103	58800		606				
				т							
72	320	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,372	61200		83962				
				т							
73	321	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1694	52102		8828				
				т							
74	322	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,8212	49502		40653				
				т							
75	323	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,1537	49131		7550				
				т							
			Раздел: #Каркас шахты лифта								
76	324	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	5,206	3928,59	2861,37	20452	14896	7906	5,88	31
				т	1067,22	620,1	5556	3228	90	1,98	10
77	325	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	5,206	154400		803806				
				т							
			ИТОГО:				7243758	74393			1340
							215703	24743			113
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				243325				
			На металломонтажные работы				7906				
			Всего накладных расходов:				251231				
			Итого с накладными				7494989				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				149900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7644889				
			Итого с временными, 0,935 %				7716369				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				7799706				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7830571				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7907735				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				21641685				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				432834				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				22074519				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2648942				
			Итого с НДС				24723461				
			Всего				24723461				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				23487041				

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю:
Технадзор: Тимасев Т.

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за февраль 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)								
1	147	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГКЛВ в один слой с изоляцией	173,811	2174,04	14,13	377872	2456	82299	2,32	403
				м2	389,25	5,33	67656	926	120	0,03	5
2	148	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях одно рядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ в один слой с изоляцией	447,3	2035,44	14,13	910453	6320	211795	2,32	1038
				м2	389,25	5,33	174112	2384	120	0,03	12
3	149	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)	329,43	146,46	50,15	48248	16521	36471	0,53	176
				м2	92,03	18,68	30317	6154	100	0,09	30
4	150	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	20,663	7634		157743				
				м3							
5	151	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	383,39	613,94	4,85	235377	1858	90282	1,29	494
				м2	222,86	1,41	85442	541	105	0,01	2
6	152	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	402,559	250		100640				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Окна (АР-13)==========#								
7	**153**	**Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**54,468**	**472,81**	**19**	**25753**	**1035**	**14635**	**1,3**	**71**
				м2	**217,73**	**6,18**	**11859**	**337**	**120**	**0,03**	**2**
8	**154**	**Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2м2, ОК-1**	**107,1**	**346,04**	**18,87**	**37061**	**2021**	**18357**	**0,82**	**87**
				м2	**136,44**	**6,39**	**14613**	**684**	**120**	**0,03**	**3**
9	**155**	**С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные**	**0,99**	**5206**		**5154**				
				м2							
10	**156**	**С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**1,512**	**4472**		**6762**				
				м2							
11	**157**	**С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**42,048**	**6022**		**253213**				
				м2							
12	**158**	**С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**117,018**	**5206**		**609196**				
				м2							
13	**159**	**Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2,к ОК-2 и ОК-3**	**61,472**	**447,28**	**20,21**	**27495**	**1242**	**16379**	**1,29**	**79**
				м2	**215,16**	**6,88**	**13226**	**423**	**120**	**0,03**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	160	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	61,472	10900		670045				
				м2							
15	161	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	149,148	230,31	5,58	34350	832	17212	0,59	87
				м2	94,05	2,12	14027	316	120	0,01	2
16	162	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	115,9	2030		235277				
				м							
17	163	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	201,28	2800		-563584				
				м2							
18	164	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакеты энергосберегающие	201,28	4963		998953				
				м2							
19	165	Е0112-10-1	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали	39,99	575,05	1,24	22996	50	7314	0,97	39
				м2	153,23	0,47	6128	19	119	0	0
			Раздел: #Тип-1(тех.помещения,электрощитовая,водомерный узел)==========#								
20	181	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев из ПГС толщ.900мм	154,485	1321,38	73,98	204133	11429	88928	2,91	450
				м3	441	27	68128	4171	123	0,14	22
21	182	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,016	5082,13	66,01	61064	793	2784	1,35	16
				м3	195,75	24,93	2352	300	105	0,12	1
22	183	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	171,65	256,76	14,76	44072	2534	12239	0,36	62
				м2	52,43	5,54	9000	951	123	0,03	5
			Раздел: #Тип-2(тепловой пункт)==========#								
23	184	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев из ПГС толщ.900мм	13,941	1321,38	73,98	18421	1031	8025	2,91	41
				м3	441	27	6148	376	123	0,14	2
24	185	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	15,49	191,1	13,43	2960	208	1099	0,37	6
				м2	52,65	5,04	816	78	123	0,02	0
25	186	Е0111-11-4 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек,толщ.80мм	15,49	297	8,04	4600	125	201	0,05	1
				м2	7,56	3	117	46	123	0,01	0
26	187	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	15,49	363,97	18,42	5638	285	1769	0,42	6
				м2	85,95	6,91	1331	107	123	0,03	1
			Раздел: #Тип-3(мусоросборная камера)==========#								
27	190	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	6,4	363,97	18,42	2329	118	731	0,42	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	85,95	6,91	550	44	123	0,03	0
28	191	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	6,4	188,46	9,95	1206	64	440	0,36	2
				м2	52,2	3,74	334	24	123	0,02	0
			Раздел: #Тип-4(табур,лифтовой холл,объекты обслуживания)==========#								
29	194	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	16,752	5447,36	261,86	91254	4387	12332	3,44	58
				м3	499,5	99	8368	1658	123	0,48	8
30	195	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	279,2	135,6	9,95	37859	2778	14884	0,27	75
				м2	39,6	3,74	11056	1044	123	0,02	5
31	196	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	279,2	46,9	1,34	13095	374	1223	0,02	6
				м2	3,06	0,5	854	140	123	0	1
32	197	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	279,2	188,46	9,95	52618	2778	19211	0,36	99
				м2	52,2	3,74	14574	1044	123	0,02	5
33	198	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 40мм	279,2	100,28	2,68	27999	748	1209	0,02	5
				м2	2,52	1	704	279	123	0	1
			Раздел: #Тип-6(лестничные площадки межэтажные,лестн.площадка тех.этажа)==========#								
34	203	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	46,63	188,46	9,95	8788	464	3208	0,36	17
				м2	52,2	3,74	2434	174	123	0,02	1
35	204	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 40мм	46,63	100,28	2,68	4676	125	202	0,02	1
				м2	2,52	1	118	47	123	0	0
			Раздел: #Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#								
36	207	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	55,669	5447,36	261,86	303250	14578	40981	3,44	192
				м3	499,5	99	27807	5511	123	0,48	27
37	208	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	247,435	135,6	9,95	33551	2462	13190	0,27	67
				м2	39,6	3,74	9798	925	123	0,02	5
			ИТОГО:				5110517	77615			3579
							581869	28703			141
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				717402				
			Всего накладных расходов:				717402				
			Итого с накладными				5827919				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				116559				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5944478				
			Итого с временными, 0,935 %				6000060				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				6064860				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6088861				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6148861				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				16828044				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				336561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**17164604**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2059753**				
			Итого с НДС				**19224357**				
			Всего:				**19224357**				
			Итого к оплате со скидкой				**18262947**				

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор: Ашоев Т.

Расценки проверены

Сдал:

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик:ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Наименование объекта: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 170

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 83	29.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов (пятна 3, 4)	10 642 300		3 583 103							
9-ти этажный 52 кв жилой дом (пятно 3)	198 053 118	24 075 433	66 752 755	8 105 838					2 579 510,68	24 075 433
9-ти этажный 26 кв жилой дом (пятно 4)	161 223 812	28 295 212	54 281 643	9 526 574					3 031 629,86	28 295 212
Итого к оплате	**369 919 230**	**52 370 645**	**124 617 501**	**17 632 412**					**5 611 140,54**	**52 370 645**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за март 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Кладка наружных стен из теплоблоков#==========								
1	1	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	108,846	815,83	319,7	88800	34798	74558	3,07	334
				м3	461,25	119,25	50205	12980	118	0,58	63
2	2	СПРАИС лист	Блок ячеистобетонный Б-3 размером 600х300х250	2419	277,31		670807				
				шт							
3	3	СПРАИС лист	Клей для теплоблоков	2938,842	14,35		42186				
				кг							
4	4	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	2,41	4658,59	2861,37	11228	6897	3660	5,88	14
				т	1067,22	620,1	2572	1495	90	1,98	5
5	5	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точно сти прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	2,41	63600		153293				
				т							
6	6	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	69,898	28,74	0,02	2009	1	365	0,03	2
				м2	5,81	0	406	0	90	0	0
7	7	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	69,898	40,72	0,04	2846	3	523	0,04	3
				м2	8,32	0	582	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Стены из стандартных блоков (лист 88 АР)==========#								
8	**8**	**Е0108-22-1**	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**270,683**	**1547,31**	**372,83**	**418830**	**100919**	**234284**	**3,72**	**1007**
				м3	**594**	**139,5**	**160786**	**37760**	**118**	**0,68**	**184**
9	**9**	**С143003-157 Изм. и доп. вып.17**	**Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99**	**19226**	**60,05**		**1154521**				
				шт							
10	**10**	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**5,677**	**8679,65**	**422,15**	**49276**	**2397**	**56373**	**56,4**	**320**
				т	**8257,5**	**157,5**	**46880**	**894**	**118**	**0,77**	**4**
11	**11**	**С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**4,495**	**50900**		**228817**				
				т							
12	**12**	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**0,6866**	**50800**		**34877**				
				т							
13	**13**	**С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0,4952**	**41200**		**20404**				
				т							
14	**14**	**Е0108-22-11**	**Засыпка пустот в камнях**	**67,59**	**302,02**	**106,27**	**20414**	**7183**	**18842**	**1,22**	**82**
				м3	**195,75**	**40,5**	**13231**	**2737**	**118**	**0,19**	**13**
15	**15**	**С143001-5 Изм. и доп. вып.19**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	**68,942**	**4277**		**294864**				
				м3							
16	**16**	**Е0106-14-4**	**Устройство монолитных сердечников**	**23,07**	**9127,11**	**990,15**	**210562**	**22843**	**48902**	**10,4**	**240**
				м3	**1644,75**	**374,04**	**37944**	**8629**	**105**	**1,83**	**42**
17	**17**	**С12041-4 Изм. и доп.вып.19**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,4875**	**55620**		**27113**				
				т							
18	**18**	**С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**7,591**	**50900**		**386396**				
				т							
			Раздел: #Перегородки из перегородочного блока (лист 87 АР)==========#								
19	**19**	**Е0108-22-1**	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**7,109**	**1547,31**	**372,83**	**11000**	**2651**	**6153**	**3,72**	**26**
				м3	**594**	**139,5**	**4223**	**992**	**118**	**0,68**	**5**
20	**20**	**С143003-137 Изм. и доп. вып.17**	**Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99**	**1066**	**38,75**		**41308**				
				шт							
21	**21**	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**0,3036**	**8679,65**	**422,15**	**2635**	**128**	**3014**	**56,4**	**17**
				т	**8257,5**	**157,5**	**2507**	**48**	**118**	**0,77**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2491	50900		12679				
				т							
23	23	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0115	50800		584				
				т							
24	24	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,043	41200		1770				
				т							
25	25	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	1,45	302,02	106,27	438	154	404	1,22	2
				м3	195,75	40,5	284	59	118	0,19	0
26	26	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	1,479	4167		6163				
				м3							
27	27	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	0,6	9127,11	990,15	5476	594	1272	10,4	6
				м3	1644,75	374,04	987	224	105	1,83	1
28	28	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0345	55620		1919				
				т							
29	29	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6773	50900		34476				
				т							
			Раздел: #Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)								
30	30	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГКЛВ в один слой с изоляцией	665,016	2174,04	14,13	1445772	9397	314882	2,32	1543
				м2	389,25	5,33	258857	3545	120	0,03	17
			Итого по разделу: #Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)				1445772				
			ИТОГО:				5381463	187962			3597
							579464	69363			335
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				759575				
			На металломонтажные работы				3660				
			Всего накладных расходов:				763235				
			Итого с накладными				6144698				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				122894				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6267592				
			Итого с временными, 0,935 %				6326194				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				6394517				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6419822				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6483084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				17742737				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				354855				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				18097592				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2171711				
			Итого с НДС				20269303				
			Всего:				20269303				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				19255635				

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

Сдал:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чидиханов А.
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **Конструкции железобетонные. КЖ**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за март 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+26.000								
1	305	E0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м**	43,773	10668,93	241,1	467011	10554	65490	8,38	367
				м3	1333,8	91,08	58384	3987	105	0,44	19
			Раздел: #Каркас шахты лифта								
2	326	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	166,592	20,36	0,02	3392	3	624	0,02	4
				м2	4,16	0	693	0	90	0	0
			ИТОГО:				470403	10557			370
							59077	3987			19
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				66114				
			Всего накладных расходов:				66114				
			Итого с накладными				536517				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10730				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				547247				
			Итого с временными, 0,935 %				552364				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				558330				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				560539				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				566063				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1549187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**30984**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1580171**				
			Налог на добавленную стоимость 12 %				**189621**				
			Итого с НДС				**1769792**				
			Всего:				**1769792**				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				**1681285**				

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская,**
наименование, адрес

Объект **Конструкции железобетонные. КЖ(остаток)**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за март 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Устройство лестницы ЛМ-1,2шт								
1	**147**	**Е0106-22-5**	**Устройство ж/бетонных лестниц и площадок из В25**	**0,3592**	**12521,77**	**379,21**	**4498**	**136**	**853**	**13**	**5**
				м3	**2117,25**	**143,26**	**761**	**51**	**105**	**0,7**	**0**
2	**148**	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,4255**	**62000**		**26382**				
				т							
3	**149**	**С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм**	**0,0147**	**58800**		**863**				
				т							
4	**150**	**С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**1,96**	**61200**		**119950**				
				т							
5	**151**	**С12041-5 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0,2416**	**52102**		**12588**				
				т							
6	**152**	**С12041-7 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**1,173**	**49502**		**58081**				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	153	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,2198	49131		10799				
				т							
			Раздел: #Устройство крыльца Кр-1								
8	154	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	2,06	4550,71	66,01	9374	136	477	1,35	3
				м3	195,75	24,93	403	51	105	0,12	0
9	155	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	14,5	9001,59	360,48	130523	5227	23997	8,99	130
				м3	1440	136,17	20880	1974	105	0,67	10
10	156	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	3,04	10617,63	241,1	32278	733	4384	8,06	25
				м3	1282,5	91,08	3899	277	105	0,44	1
11	157	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,6453	53600		34587				
				т							
12	158	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0426	65000		2769				
				т							
13	159	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,121	29400		3556				
				т							
			Раздел: #Устройство крыльца КР2, Кр-3								
14	160	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	2,4	4550,71	66,01	10922	158	556	1,35	3
				м3	195,75	24,93	470	60	105	0,12	0
15	161	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	17,96	9001,59	360,48	161669	6474	29723	8,99	161
				м3	1440	136,17	25862	2446	105	0,67	12
16	162	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	2,84	10617,63	241,1	30154	685	4096	8,06	23
				м3	1282,5	91,08	3642	259	105	0,44	1
17	163	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,6566	53600		35194				
				т							
18	164	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0092	55620		514				
				т							
19	165	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0467	65000		3033				
				т							
20	166	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,161	29400		4733				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Устройство крыльца Кр-5								
21	167	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	1,596	4550,71	66,01	7263	105	370	1,35	2
				м3	195,75	24,93	312	40	105	0,12	0
22	168	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	12,92	9001,59	360,48	116301	4657	21382	8,99	116
				м3	1440	136,17	18605	1759	105	0,67	9
23	169	E0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	2,734	10617,63	241,1	29029	659	3943	8,06	22
				м3	1282,5	91,08	3506	249	105	0,44	1
24	170	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0277	53600		1487				
				т							
25	171	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4283	53000		22701				
				т							
26	172	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1073	52400		5620				
				т							
27	173	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0504	65000		3276				
				т							
28	174	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4852	65900		31975				
				т							
29	175	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0556	29400		1636				
				т							
			ИТОГО:				911755	18972			490
							78340	7166			35
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				89782				
			Всего накладных расходов:				89782				
			Итого с накладными				1001537				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				20031				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1021568				
			Итого с временными, 0,935 %				1031120				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1042256				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1046380				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1056691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**2891924**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**57838**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2949762**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**353971**				
			Итого с НДС				**3303733**				
			Всего:				**3303733**				
			Итого с учетом всех скидок К = 0,9328				**3138513**				

Для форм №2

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор: Аниоев

Расценки проверень

Сдал:

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за март 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины	
										на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Двери (АР-13)==========#								
1	**166**	**Е0110-90-2**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**109,7934**	**330,85**	**32,08**	**37355**	**3622**	**38530**	**1,49**	**168**
				м2	**272,25**	**12,13**	**30739**	**1370**	**120**	**0,06**	**7**
2	**167**	**СПРАЙС**	**Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные,ДМН**	**3**	**30340,73**		**91022**				
				шт							
3	**168**	**СПРАЙС**	**Двери стальные утепленные однопольные огрунтованные и окрашенные,ДМН**	**3**	**17617,2**		**52852**				
				шт							
4	**169**	**СПРАЙС**	**Двери металлические утепленные, огрунтованные и окрашенные (с вент.решеткой),ДМВ**	**30**	**17943,44**		**538303**				
				шт							
5	**170**	**СПРАЙС**	**Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные,входная квартирная**	**24**	**19248,42**		**461962**				
				шт							
6	**171**	**СПРАЙС**	**Двери металлические, огрунтованные и окрашенные,ДМН 15-7,5п**	**1**	**16964,71**		**16965**				
				шт							
7	**172**	**Е0110-23-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**240,948**	**325,42**	**102,53**	**78409**	**24704**	**54161**	**0,9**	**217**
				м2	**151,65**	**35,67**	**36540**	**8595**	**120**	**0,14**	**34**
8	**173**	**С12062-3**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**144,569**	**4010**		**579721**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
9	174	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	96,379	3640		350820				
				м2							
10	175	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	175,371	530		92946				
				шт							
11	176	С12069-48	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	612	78		47736				
				м							
12	177	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	120	1380		165600				
				комплект							
13	178	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	120	844		101280				
				шт							
14	179	Е0110-34-2	Установка ревизионных лючков	15	113,83	11,86	1707	178	879	0,29	4
				шт	44,33	4,5	665	68	120	0,02	0
15	180	С12065-21 прим.	Лючки ревизионные сан.технические	15	645		9675				
				шт							
			Раздел: #Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#								
16	208	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	680,385	135,6	9,95	92258	6770	36270	0,27	183
				м2	39,6	3,74	26943	2545	123	0,02	12
17	209	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	927,82	46,9	1,34	43518	1243	4063	0,02	19
				м2	3,06	0,5	2839	464	123	0	2
18	210	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	927,82	188,46	9,95	174855	9232	63840	0,36	330
				м2	52,2	3,74	48432	3470	123	0,02	17
19	211	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	927,82	51,48	2,68	47766	2487	2579	0,01	8
				м2	1,26	1	1169	928	123	0	2
			Раздел: #Тип-8(кухня)==========#								
20	213	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	16,049	5447,36	261,86	87427	4203	11815	3,44	55
				м3	499,5	99	8017	1589	123	0,48	8
21	214	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	267,49	135,6	9,95	36271	2662	14259	0,27	72
				м2	39,6	3,74	10593	1000	123	0,02	5
22	215	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	267,49	46,9	1,34	12546	358	1171	0,02	5
				м2	3,06	0,5	819	134	123	0	1
23	216	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	356,779	323,65	18,42	115471	6572	40751	0,42	148
				м2	85,95	6,91	30665	2465	123	0,03	12
24	217	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	267,49	188,46	9,95	50411	2662	18405	0,36	95
				м2	52,2	3,74	13963	1000	123	0,02	5
25	218	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	267,49	50,14	1,34	13413	358	579	0,01	2
				м2	1,26	0,5	337	134	123	0	1
			Раздел: #Тип-9 (санузелы,ванные)==========#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	219	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	6,557	5447,36	261,86	35717	1717	4827	3,44	23
				м3	499,5	99	3275	649	123	0,48	3
27	220	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	109,28	135,6	9,95	14818	1087	5826	0,27	29
				м2	39,6	3,74	4327	409	123	0,02	2
28	221	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	109,28	46,9	1,34	5126	146	479	0,02	2
				м2	3,06	0,5	334	55	123	0	0
29	222	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	175,52	323,65	18,42	56807	3233	20048	0,42	73
				м2	85,95	6,91	15086	1213	123	0,03	6
30	223	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	109,28	188,46	9,95	20595	1087	7519	0,36	39
				м2	52,2	3,74	5704	409	123	0,02	2
31	224	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	109,28	50,14	1,34	5480	146	237	0,01	1
				м2	1,26	0,5	138	55	123	0	0
			Раздел: #Тип-10(балконы)==========#								
32	227	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	156,8	188,46	9,95	29550	1560	10789	0,36	56
				м2	52,2	3,74	8185	586	123	0,02	3
33	228	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,(уклонообразующая 40-80мм)	156,8	100,28	2,68	15725	420	679	0,02	3
				м2	2,52	1	395	157	123	0	1
34	229	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	191,36	121,68	9,38	23284	1795	12319	0,24	47
				м2	48,83	3,51	9344	672	123	0,02	3
35	230	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из пергамина	191,36	223,97	18,42	42859	3525	21857	0,42	80
				м2	85,95	6,91	16447	1322	123	0,03	6
36	231	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	156,8	188,46	9,95	29550	1560	10789	0,36	56
				м2	52,2	3,74	8185	586	123	0,02	3
37	232	Е0111-11-2#К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30 мм	156,8	50,14	1,34	7862	210	339	0,01	1
				м2	1,26	0,5	198	78	123	0	0
38	233	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,271	5239,08	327,33	1420	89	573	11,6	3
				1т	1890	123,75	512	34	105	0,6	0
39	234	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,271	41200		11163				
				т							
			Раздел: #тип-11 (тех.этаж,машинное помещение)								
40	235	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	176,29	12,58	0,99	2218	175	2511	0,07	12
				м2	11,59	0,38	2043	67	119	0	0
41	236	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,1763	30400		5359				
				1000м2							
42	237	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	176,29	48,53	5,55	8555	978	9768	0,26	45
				м2	42,98	2,07	7577	365	123	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	238	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	26,444	7634		201870				
				м3							
44	239	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из пергамина	176,29	223,97	18,42	39484	3247	20135	0,42	73
				м2	85,95	6,91	15152	1218	123	0,03	6
45	240	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3046	5239,08	327,33	1596	100	644	11,6	4
				1т	1890	123,75	576	38	105	0,6	0
46	241	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3046	41200		12551				
				т							
47	242	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	176,29	188,46	9,95	33223	1754	12130	0,36	63
				м2	52,2	3,74	9202	659	123	0,02	3
48	243	Е0111-11-2#К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 50 мм	176,29	150,43	4,02	26519	709	1145	0,03	5
				м2	3,78	1,5	666	264	123	0,01	1
			Раздел: #Подвал на отм. -2.400								
49	244к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	133,49	280,2	3,94	37404	526	14521	0,55	74
				м2	102,11	1,49	13631	199	105	0,01	1
50	246к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	18,82	321,72	6,12	6055	115	2840	0,81	15
				м2	141,39	2,32	2661	44	105	0,01	0
51	247к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен и перегородок до 5 мм	145,19	251,28	3,43	36483	498	11440	0,46	66
				м2	73,73	1,31	10705	190	105	0,01	1
52	248	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	56,56	249,29	4,07	14100	230	8115	0,74	42
				м2	135,68	0,97	7674	55	105	0,05	3
53	249	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,64	575,7	6,33	368	4	212	1,79	1
				м2	312,75	2,39	200	2	105	0,01	0
			Раздел: #1-ый этаж на отм. 0.000								
54	251к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	131,8	280,2	3,94	36930	519	14337	0,55	73
				м2	102,11	1,49	13458	196	105	0,01	1
55	253	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	68,31	249,29	4,07	17029	278	9801	0,74	51
				м2	135,68	0,97	9268	66	105	0,05	4
56	254	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,24	575,7	6,33	1865	21	1072	1,79	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	312,75	2,39	1013	8	105	0,01	0
			Раздел: #Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								
57	261к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	666,4	280,2	3,94	186725	2626	72491	0,55	369
				м2	102,11	1,49	68046	993	105	0,01	5
58	263	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	282,49	249,29	4,07	70421	1148	40532	0,74	209
				м2	135,68	0,97	38328	274	105	0,05	15
59	264	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	16,07	575,7	6,33	9251	102	5318	1,79	29
				м2	312,75	2,39	5026	38	105	0,01	0
			Раздел: #Типовые этажи (с 7-го по 9-ый) на отм. +17.400 -:- +23.200								
60	270к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	399,84	280,2	3,94	112035	1575	43495	0,55	221
				м2	102,11	1,49	40828	596	105	0,01	3
			Раздел: #Технический этаж на отм.+26.200								
61	279к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	145,91	280,2	3,94	40884	575	15872	0,55	81
				м2	102,11	1,49	14899	217	105	0,01	1
			Раздел: #Утепление стен-1 (из теплоблоков)								
62	288	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	180,5	1076,82	43,81	194366	7907	81146	2,25	407
				м2	396,91	31,25	71642	5640	105	0,14	26
63	289	С11011-752 прим.	Сетка строительная стекляная	207,575	65		13492				
				м2							
64	290	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	9,025	7634		68897				
				м3							
			Раздел: #Утепление стен-2 (из ж/бетона)								
65	293	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	1440,16	1120,79	46,9	1614121	67539	709261	2,51	3618
				м2	437,79	31,25	630488	44999	105	0,14	207
66	294	С11011-752 прим.	Сетка строительная стекляная	1656,184	65		107652				
				м2							
67	295	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	140,066	7634		1069266				
				м3							
			ИТОГО:				7568964	172255			7183
							1246934	86115			415
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1460369				
			Всего накладных расходов:				1460369				
			Итого с накладными				9029333				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				180587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9209920				
			Итого с временными, 0,935 %				9296033				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				9396430				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9433614				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9526574				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				26072082				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				521442				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26593524				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3191223				
			Итого с НДС				29784747				
			Всего:				29784747				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				28295212				

Для Форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор: Анисов Т.

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 179

Заказчик: ГКП "[illegible] капитального строительства акимата г. Алматы"

Подрядчик: [illegible] "Высотник"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Наименование объекта: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 83	29.05.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовка территории под строительство многоэтажных жилых домов (пятно 3,4)	10 642 300		3 583 103							
9-ти этажный 52 кв жилой дом (пятно 3)	265 803 657	67 750 539	89 563 347	22 830 892					7 258 986,32	67 750 539
9-ти этажный 26 кв жилой дом (пятно 4)	208 337 150	47 113 338	70 143 909	15 862 356					5 047 857,64	47 113 338
Итого к оплате	484 783 107	114 863 877	163 290 449	38 672 948					12 306 843,96	114 863 877

Заказчик: [illegible]

Подрядчик: [illegible]

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)								
1	30	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГКЛВ в один слой с изоляцией	649,791	2174,04	14,13	1412672	9182	307673	2,32	1508
				м2	389,25	5,33	252931	3463	120	0,03	17
2	31	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях одно рядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ в один слой с изоляцией	958,4	2035,44	14,13	1950766	13542	453799	2,32	2223
				м2	389,25	5,33	373057	5108	120	0,03	25
3	32	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)	540,74	146,46	50,15	79197	27118	59865	0,53	289
				м2	92,03	18,68	49764	10101	100	0,09	50
4	33	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	35,542	7634		271328				
				м3							
5	34	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	641,06	613,94	4,85	393569	3106	150959	1,29	826
				м2	222,86	1,41	142867	904	105	0,01	4
6	35	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	105,336	250		26334				
				м2							
			Раздел: #Окна (АР-19)==========#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	36	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	109,926	472,81	19	51974	2089	29537	1,3	143
				м2	217,73	6,18	23934	680	120	0,03	3
8	37	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2м2, ОК-1	214,2	346,04	18,87	74122	4042	36713	0,82	175
				м2	136,44	6,39	29225	1369	120	0,03	7
9	38	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	2,97	5206		15462				
				м2							
10	39	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,024	4472		13523				
				м2							
11	40	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	84,096	6022		506426				
				м2							
12	41	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	234,036	5206		1218391				
				м2							
13	42	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	423,386	2800		-1185481				
				м2							
14	43	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакеты энергосберегающие	423,386	4963		2101265				
				м2							
			Раздел: #Ограждение балкона Б-1 (АР-34) ==========#								
15	44	Е0109-29-1	Монтаж ограждений балкона	6,147	13322,66	5087,06	81889	31268	35761	28,9	178
				т	5040	1424,47	30979	8756	90	5,46	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	45	С12021-260	Ограждение балкона	6,147	114900		706240				
				т							
17	46	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем)	16,026	146,46	50,15	2347	804	1774	0,53	9
				м2	92,03	18,68	1475	299	100	0,09	1
18	47	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96	10,016	7634		76462				
				м3							
19	48	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	6,01	3405		20463				
				м3							
			Раздел: #Ограждение лестницы Л-1, ОГ-1 : ОГ-7==========#								
20	49	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	128,3	3078,24	6,56	394938	842	18147	0,57	73
				м	98,55	2,48	12644	318	140	0,01	2
21	50	Е0115-172-4	Масляная окраска, количество окрасок 2	111,136	148,4	0,07	16492	8	12605	0,65	72
				м2	108	0,02	12003	2	105	0	0
22	51	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0934	93997,62	304,24	8781	28	3256	198	18
				1т	33075	114,75	3090	11	105	0,56	0
			Раздел: #Металлическая лестница ЛМ-1 (2 шт)								
23	52	Е0109-29-1	Монтаж металлической лестницы ЛМ-1	0,6905	13463,18	5373,58	9296	3710	4084	28,9	20
				т	5040	1532,48	3480	1058	90	5,46	4
24	53	С12021-267	Стоимость ЛМ-1	0,6905	133700		92320				
				т							
25	54	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0265	93997,62	304,24	2487	8	922	198	5
				1т	33075	114,75	875	3	105	0,56	0
26	55	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	22,943	40,72	0,04	934	1	172	0,04	1
				м2	8,32	0	191	0	90	0	0
			Раздел: #Огрждение (ОГ-1) лестницы ЛМ-1 (2 шт)								
27	56	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	15,2	2889,64	5,89	43923	90	1575	0,41	6
				м	71,78	2,23	1091	34	140	0,01	0
28	57	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,22	40,72	0,04	172	0	32	0,04	0
				м2	8,32	0	35	0	90	0	0
29	58	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002	93997,62	304,24	188	1	70	198	0
				1т	33075	114,75	66	0	105	0,56	0
			ИТОГО:				8386480	95836			5546
							937707	32106			146
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1077098				
			На металломонтажные работы				39845				
			Всего накладных расходов:				1116944				
			Итого с накладными				9503423				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				190068				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9693491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 0,935 %				9784125				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				9889794				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9928931				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10026772				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				27441011				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				548820				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				27989831				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3358780				
			Итого с НДС				31348611				
			Всего:				31348611				
			Итого к оплате со скидкой 5,00999				29780867				

Принял:

Для форм №2

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

Сдал:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **Водопровод и канализация .ВК**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000								
1	1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	11,41	329,67	4,19	3762	48	897	0,34	4
				м	59,85	1,58	683	18	128	0,01	0
2	2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2,8	364,67	4,19	1021	12	220	0,34	1
				м	59,85	1,58	168	4	128	0,01	0
3	3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	6,86	362,67	4,19	2488	29	539	0,34	2
				м	59,85	1,58	411	11	128	0,01	0
4	4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	20,16	471,67	4,19	9509	84	1585	0,34	7
				м	59,85	1,58	1207	32	128	0,01	0
5	5	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	4,83	596,67	4,19	2882	20	380	0,34	2
				м	59,85	1,58	289	8	128	0,01	0
6	6	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	4,83	693,07	10,34	3348	50	500	0,43	2
				м	76,95	3,87	372	19	128	0,02	0
			Раздел: #Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000#==========								
7	7	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	14,84	329,67	4,19	4892	62	1167	0,34	5
				м	59,85	1,58	888	23	128	0,01	0
8	8	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	12,6	364,67	4,19	4595	53	991	0,34	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	59,85	1,58	754	20	128	0,01	0
9	9	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	28,42	362,67	4,19	10307	119	2235	0,34	10
				м	59,85	1,58	1701	45	128	0,01	0
10	10	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	20,3	471,67	4,19	9575	85	1596	0,34	7
				м	59,85	1,58	1215	32	128	0,01	0
11	11	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	105,84	439,78	12,19	46546	1290	40246	1,64	174
				м	292,5	4,57	30958	484	128	0,02	2
12	12	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95,15	32		3045				
				м							
13	13	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	552,72	336,95	7,9	186238	4366	166046	1,29	713
				м	231,75	2,95	128093	1631	128	0,01	8
14	14	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	513,477	53		27214				
				м							
			Раздел: #ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже отм.0.000								
15	15	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	5,6	364,67	4,19	2042	23	440	0,34	2
				м	59,85	1,58	335	9	128	0,01	0
16	16	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	31,5	362,67	4,19	11424	132	2477	0,34	11
				м	59,85	1,58	1885	50	128	0,01	0
17	17	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	10,5	471,67	4,19	4953	44	826	0,34	4
				м	59,85	1,58	628	17	128	0,01	0
18	18	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	6,65	596,67	4,19	3968	28	523	0,34	2
				м	59,85	1,58	398	11	128	0,01	0
19	19	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	6,16	693,07	10,34	4269	64	637	0,43	3
				м	76,95	3,87	474	24	128	0,02	0
			Раздел: #Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000#==========								
20	20	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	4,55	364,67	4,19	1659	19	358	0,34	2
				м	59,85	1,58	272	7	128	0,01	0
21	21	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	44,8	362,67	4,19	16248	188	3523	0,34	15
				м	59,85	1,58	2681	71	128	0,01	0
22	22	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	68,46	471,67	4,19	32291	287	5383	0,34	23
				м	59,85	1,58	4097	108	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	79,38	439,78	12,19	34910	968	30184	1,64	130
				м	292,5	4,57	23219	363	128	0,02	2
24	24	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	71,363	32		2284				
				м							
25	25	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	570,92	336,95	7,9	192370	4510	171514	1,29	736
				м	231,75	2,95	132311	1684	128	0,01	8
26	26	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	530,385	53		28110				
				м							
27	27	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	145,32	310,32	5,28	45095	767	35440	1,05	153
				м	188,55	1,98	27400	288	128	0,01	1
28	28	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	136,31	90		12268				
				м							
			Раздел: #Канализация бытовая К1 Ниже отм.0.000#==========								
29	29	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	73	1218,62	10,58	88959	772	13825	0,77	56
				м	144	3,96	10512	289	128	0,02	1
30	30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	45,5	200		9100				
				кг							
31	31	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	3365,08	9,2	6730	18	369	0,79	2
				комплект	139,5	4,5	279	9	128	0,02	0
			Раздел: #Канализация бытовая К1 Выше отм.0.000#==========								
32	32	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	216	620,54	0,64	134037	138	29431	0,58	126
				м	106,2	0,25	22939	54	128	0	0
33	33	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	381	748,88	1,43	285323	545	50192	0,56	213
				м	102,38	0,54	39007	206	128	0	1
			ИТОГО:				1231462	14726			2407
							433176	5517			27
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				561523				
			Всего накладных расходов:				561523				
			Итого с накладными				1792985				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				35860				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1828845				
			Итого с временными, 0,935 %				1845945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1865881				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1873265				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1891724				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5177221				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				103544				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5280765				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				633692				
			Итого с НДС				5914457				
			Всего:				5914457				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94099				5618675				

Для форм №2

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

Сдал:

«Алматы қаласы екімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **Электроосвещение и электрооборудование**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Жилая часть==========								
1	1	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	336	103,71	11,48	34846	3857	32260	0,5	169
				м кабеля	81,68	7,22	27444	2426	108	0,03	11
2	2	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3427	115430		39560				
				км							
3	3	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	10255,71	26,92	0	276084	0	274135	0,15	1559
				м	24,75	0	253829	0	108	0	0
			Раздел: #Трубы==========								
4	18	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	336	79,85	7,44	26829	2499	20587	0,33	110
				м	52,2	4,53	17539	1523	108	0,02	7
5	19	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	5440	24,58	0,78	133688	4216	61321	0,06	338
				м	10,13	0,31	55107	1671	108	0	8
6	20	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	5548,8	39		216403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
7	21	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм	342,72	92		31530				
				м							
			ИТОГО:				758940	10572			2175
							353919	5620			25
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				388303				
			Всего накладных расходов:				388303				
			Итого с накладными				1147243				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				22945				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1170188				
			Итого с временными, 0,935 %				1181129				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1193885				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1198610				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1210421				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3312650				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				66253				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3378903				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				405468				
			Итого с НДС				3784371				
			Всего:				3784371				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				3595115				

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы екімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Водопровод и канализация**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины	
										на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000								
1	1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	6	329,67	4,19	1978	25	472	0,34	2
				м	59,85	1,58	359	9	128	0,01	0
2	2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	9,4	364,67	4,19	3428	39	739	0,34	3
				м	59,85	1,58	563	15	128	0,01	0
3	3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	1,5	362,67	4,19	544	6	118	0,34	1
				м	59,85	1,58	90	2	128	0,01	0
4	4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	21,2	471,67	4,19	9999	89	1667	0,34	7
				м	59,85	1,58	1269	33	128	0,01	0
5	5	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	9	596,67	4,19	5370	38	708	0,34	3
				м	59,85	1,58	539	14	128	0,01	0
6	6	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	47,1	72,96	16,85	3437	794	2022	0,21	10
				м	38,59	4,33	1818	204	100	0,03	1
7	7	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	6,6	53		350				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	10,34	70		724				
				м							
9	9	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	1,65	83		137				
				м							
10	10	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	23,32	92		2145				
				м							
11	11	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	9,9	103		1020				
				м							
			Раздел: #Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000#==========								
12	12	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	10,6	329,67	4,19	3495	44	833	0,34	4
				м	59,85	1,58	634	17	128	0,01	0
13	13	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	9	364,67	4,19	3282	38	708	0,34	3
				м	59,85	1,58	539	14	128	0,01	0
14	14	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	30,3	362,67	4,19	10989	127	2383	0,34	10
				м	59,85	1,58	1813	48	128	0,01	0
15	15	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	15	471,67	4,19	7075	63	1179	0,34	5
				м	59,85	1,58	898	24	128	0,01	0
16	16	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	72,8	439,78	12,19	32016	887	27682	1,64	119
				м	292,5	4,57	21294	333	128	0,02	2
17	17	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	65,447	32		2094				
				м							
18	18	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	360	336,95	7,9	121301	2844	108150	1,29	464
				м	231,75	2,95	83430	1062	128	0,01	5
19	19	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	334,44	53		17725				
				м							
20	20	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	424,9	72,96	16,85	31002	7160	18237	0,21	90
				м	38,59	4,33	16397	1840	100	0,03	11
21	21	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	11,66	53		618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
22	22	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	396	68		26928				
				м							
23	23	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	9,9	70		693				
				м							
24	24	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	33,33	83		2766				
				м							
25	25	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	16,5	92		1518				
				м							
			Раздел: #ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже отм.0.000								
26	26	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	4	364,67	4,19	1459	17	315	0,34	1
				м	59,85	1,58	239	6	128	0,01	0
27	27	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	13,1	362,67	4,19	4751	55	1030	0,34	4
				м	59,85	1,58	784	21	128	0,01	0
28	28	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	14,9	471,67	4,19	7028	62	1172	0,34	5
				м	59,85	1,58	892	24	128	0,01	0
29	29	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	10	596,67	4,19	5967	42	786	0,34	3
				м	59,85	1,58	599	16	128	0,01	0
30	30	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	42	72,96	16,85	3064	708	1803	0,21	9
				м	38,59	4,33	1621	182	100	0,03	1
31	31	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	4,4	70		308				
				м							
32	32	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	14,41	83		1196				
				м							
33	33	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	16,39	92		1508				
				м							
34	34	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	11	103		1133				
				м							
			Раздел: #Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000#==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	35	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	3,1	364,67	4,19	1130	13	244	0,34	1
				м	59,85	1,58	186	5	128	0,01	0
36	36	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	32	362,67	4,19	11605	134	2516	0,34	11
				м	59,85	1,58	1915	51	128	0,01	0
37	37	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	48,9	471,67	4,19	23065	205	3845	0,34	16
				м	59,85	1,58	2927	77	128	0,01	0
38	38	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	84	10,99	0	923	0	1149	0,05	4
				м	10,69	0	898	0	128	0	0
39	39	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	56,7	439,78	12,19	24935	691	21560	1,64	93
				м	292,5	4,57	16585	259	128	0,02	1
40	40	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20Х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50,973	32		1631				
				м							
41	41	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	370	336,95	7,9	124671	2923	111154	1,29	477
				м	231,75	2,95	85748	1092	128	0,01	5
42	42	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25Х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	343,73	53		18218				
				м							
43	43	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	103,8	310,32	5,28	32211	548	25315	1,05	109
				м	188,55	1,98	19571	206	128	0,01	1
44	44	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32Х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	97,364	90		8763				
				м							
45	45	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	487,8	72,96	16,85	35592	8219	20936	0,21	103
				м	38,59	4,33	18824	2112	100	0,03	12
46	46	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	3,41	53		181				
				м							
47	47	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	330	68		22440				
				м							
48	48	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	149,38	83		12399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
49	49	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	53,79	92		4949				
				м							
50	50	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16	200		3200				
				кг							
			Раздел: #Канализация бытовая К1 Ниже отм.0.000#==========								
51	51	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	37	1218,62	10,58	45089	391	7007	0,77	28
				м	144	3,96	5328	147	128	0,02	1
52	52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	23	200		4600				
				кг							
53	53	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	3365,08	9,2	3365	9	184	0,79	1
				комплект	139,5	4,5	140	4	128	0,02	0
			Раздел: #Канализация бытовая К1 Выше отм.0.000#==========								
54	54	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	100	620,54	0,64	62054	64	13626	0,58	58
				м	106,2	0,25	10620	25	128	0	0
55	55	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	185	748,88	1,43	138543	265	24371	0,56	104
				м	102,38	0,54	18940	100	128	0	0
56	56	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	30,8	72,96	16,85	2247	519	1322	0,21	6
				м	38,59	4,33	1189	133	100	0,03	1
57	57	С11031-241 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	33,88	457		15483				
				м							
			Раздел: #Канализация напорная дренажная, К4н#==========								
58	58	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,34	0
				м	59,85	1,58	60	2	128	0,01	0
59	59	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	5	471,67	4,19	2358	21	393	0,34	2
				м	59,85	1,58	299	8	128	0,01	0
60	60	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	1091		1091				
				шт.							
61	61	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	344		344				
				шт.							
62	62	С130903-157 Изм. и доп.вып.18	Клапан обратный пружинный из латуни типа HErz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 32	1	1067		1067				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: #Канализация напорная дренажная, К4н#				5190				
			ИТОГО:				919532	27048			1759
							317007	8085			43
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				44319				
			На сантехнические работы				359385				
			Всего накладных расходов:				403704				
			Итого с накладными				1323236				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				26465				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1349701				
			Итого с временными, 0,935 %				1362321				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1377034				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1382483				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1396106				
			Итого в текущих ценах, К = 2,73677				3820827				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				76417				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3897244				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				467669				
			Итого с НДС				4364913				
			Всего:				4364913				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				4146624				

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю

Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие «капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Электроосвещение и электрооборудование**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Тех.помещения==========								
1	**1**	**Е0121-23-1**	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	**1**	**2070**	**0**	**2070**	**0**	**1312**	**6,98**	**7**
				шкаф	**1215**	**0**	**1215**	**0**	**108**	**0**	**0**
2	**2**	**75-6-46**	**Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100**	**1**	**70459**		**70459**				
				шт							
			Отпускная цена		70459		70459				
			Сметная стоимость оборудования				***70459***				
3	**3**	**Ц0108-572-4**	**Блок управления шкафного исполнения**	**1**	**2849**	**178**	**2849**	**178**	**500**	**3**	**3**
				шт	**486**	**40,5**	**486**	**41**	**95**	**0,23**	**0**
4	**4**	**75-6-264**	**Ящик управления серии Я-5000, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 30011.1-2012**	**1**	**28013**		**28013**				
				шт.							
			Отпускная цена		28013		28013				
			Сметная стоимость оборудования				***28013***				
5	**5**	**Ц0108-572-3**	**Щит устанавливаемый на стене**	**1**	**1299,3**	**68,3**	**1299**	**68**	**314**	**2**	**2**
				шт	**317**	**13,5**	**317**	**14**	**95**	**0,08**	**0**
6	**6**	**75-6-67**	**Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3014-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм**	**1**	**17795**		**17795**				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		17795		17795				
			Сметная стоимость оборудования				***17795***				
7	7	Ц0108-524-1	Ящик силовой с рубильником м предохранителями на ток до 100 А	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
				шт	405	6,8	405	7	95	0,04	0
8	8	С151803-164	Ящики с предохранителями серии ЯРП-11-322-32 на 100А	1	4540		4540				
				шт							
9	9	Ц0108-603-1	Ящик с понижаютм трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
				шт	205	2,3	615	7	95	0,01	0
10	10	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720		14160				
				шт							
			Раздел: #Светотехнические изделия==========								
11	11	Ц0110-698-1ПРИМ.	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	34	92,4	0	3142	0	2754	0,5	17
				шт	90	0	3060	0	90	0	0
12	12	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,034	60400		2054				
				1000шт							
			Раздел: #Молниезащита и заземление==========								
13	13	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	280	84,6	2,8	23688	784	8672	0,17	48
				м	32,4	0,2	9072	56	95	0	0
14	14	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	125	88,9	3,1	11113	388	3349	0,16	20
				м	27,9	0,3	3488	37	95	0	0
			Раздел: #Кабельные изделия==========								
15	15	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	295	10,6	0,1	3127	30	2494	0,06	18
				м	8,8	0,1	2596	30	95	0	0
16	16	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0357	22812		814				
				км							
17	17	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2652	33644		8922				
				км							
18	18	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	175	14,6	0,2	2555	35	1978	0,07	12
				м	11,8	0,1	2065	18	95	0	0
19	19	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1632	53341		8705				
				км							
20	20	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0153	61599		942				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	60	27	0,8	1620	48	1203	0,13	8
				м	20,9	0,2	1254	12	95	0	0
22	22	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	324951		19887				
				км							
23	23	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	104	49,3	1,6	5127	166	4061	0,24	25
				м	40,7	0,4	4233	42	95	0	0
24	24	С151601-1277ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0969	882855		85549				
				км							
25	25	С151601-1564ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х35-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0092	1120532		10286				
				км							
			Раздел: #Трубы==========								
26	26	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	545	72,13	6,92	39312	3772	29699	0,29	156
				м	46,13	4,33	25141	2358	108	0,02	10
27	27	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	555,9	39		21680				
				м							
28	28	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	115	80,57	8,47	9266	974	7041	0,32	37
				м	51,75	4,94	5951	568	108	0,02	3
29	29	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Труба полиэтиленовая диам. 32	117,3	92		10792				
				м							
			Раздел: #Обогрев водосточных воронок==========								
30	30	Ц0108-360-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий	1	246,37	18,28	246	18	176	0,94	1
				шт	182,36	3,2	182	3	95	0,02	0
31	31	СПРАЙС	Терморегулятор D850III плюс датчик для кровли	1	7404,12		7404				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	Ц0108-525-5	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 4	1	471,75	4,75	472	5	270	2	2
				компл	284	0	284	0	95	0	0
33	33	СПРАЙС	Нагревательный кабель СН-22, бухта по 34 м	2	8895,14		17790				
				бухта							
34	34	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	1	490	0	490	0	269	1	1
				шт	266	0	266	0	101	0	0
35	35	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	1660		1660				
				шт							
36	36	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	75	23,2	2,1	1740	158	1197	0,1	8
				м	16,5	0,3	1238	23	95	0	0
37	37	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	22812		233				
				км							
38	38	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0663	115430		7653				
				км							
39	39	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	75	72,13	6,92	5410	519	4087	0,29	21
				м	46,13	4,33	3460	325	108	0,02	1
40	40	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	10,2	39		398				
				м							
41	41	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	66,3	60		3978				
				м							
			Раздел: #Жилая часть==========								
42	42	Е0121-24-3	Установка щита этажного на конструкции в готовой нише или на стене	8	662,34	41,34	5299	331	4613	3	24
				шт	517,5	16,38	4140	131	108	0,08	1
43	43	75-6-103	Щит этажный на 2 квартиры (со счетчиками с дистанционным управлением)	8	36931		295448				
				шт							
			Отпускная цена		36931		295448				
			Сметная стоимость оборудования				***295448***				
44	44	Е0121-24-2	Установка щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	24	589,67	36,17	14152	868	12152	2,64	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	454,5	14,34	10908	344	108	0,07	2
45	45	С151803-157 прим.	Щиток квартирный	24	9460		227040				
				шт							
			Раздел: #Кабельные изделия==========								
46	46	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	190	103,71	11,48	19705	2181	18242	0,5	96
				м кабеля	81,68	7,22	15519	1372	108	0,03	6
47	47	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1938	115430		22370				
				км							
48	48	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	8915	26,92	0	239992	0	238298	0,15	1355
				м	24,75	0	220646	0	108	0	0
49	49	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,264	9081		29640				
				км							
50	50	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	5,712	15071		86086				
				км							
51	51	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1173	23772		2788				
				км							
			Раздел: Трубы==========								
52	52	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	210	79,85	7,44	16768	1562	12867	0,33	68
				м	52,2	4,53	10962	952	108	0,02	4
53	53	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	3400	24,58	0,78	83555	2635	38325	0,06	211
				м	10,13	0,31	34442	1044	108	0	5
54	54	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	3468	39		135252				
				м							
55	55	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм	214,2	92		19706				
				м							
			ИТОГО:				1657241	14803			2208
							361945	7384			33
			- оборудования				411715				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				394855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				394855				
			Итого с накладными				2052096				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32808				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2084904				
			Итого с временными, 0,935 %				2100548				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2118787				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2125542				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2142430				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5863347				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				117267				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5980614				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				717674				
			Итого с НДС				6698288				
			Всего:				6698288				
			Итого к оплате со скидкой [illegible] 0,93999				6363307				

Принял:

Объем подтверждаю
Техналзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Сдал:

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Отопление и вентиляция**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Поэтажная распределительная гребенка 1 (жилая часть)								
1	1	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	25	472,48	3,96	11812	99	1718	0,3	7
				м	52,2	1,49	1305	37	128	0,01	0
2	2	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	70	623,7	14,12	43659	988	9465	0,55	39
				м	100,35	5,29	7025	370	128	0,03	2
3	3	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 20 мм	1525	507,2	12,19	773485	18590	579881	1,64	2501
				м	292,5	4,57	446063	6969	128	0,02	34
4	4	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 25 мм	325	447,5	7,9	145437	2568	97635	1,29	419
				м	231,75	2,95	75319	959	128	0,01	5
5	5	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	1760,56	72,96	16,85	128457	29665	75563	0,21	371
				м	38,59	4,33	67940	7623	100	0,03	44
6	6	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	176,056	900		158450				
				рулон							
7	8	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	1537,5	53		81488				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	9	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	317,48	70		22224				
				м							
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1								
9	10	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	22,4	1169,91	13,82	26206	310	7600	1,62	36
				м2	259,88	5,18	5821	116	128	0,03	1
10	11	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	45,2	1174,73	9,61	53098	434	12168	1,28	58
				м2	206,72	3,59	9344	162	128	0,02	1
11	12	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	52,5	93		4883				
				кг							
12	13	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	29,2	258,32	92,82	7543	2710	3962	0,59	17
				м2	100,8	34,88	2943	1018	100	0,17	5
13	14	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	1,46	3400		4964				
				м3							
			Раздел: #ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ2;В4								
14	15	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	52,8	1169,91	13,82	61771	730	17913	1,62	85
				м2	259,88	5,18	13721	273	128	0,03	1
15	16	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21,6	1144,51	11,11	24721	240	6712	1,48	32
				м2	238,61	4,16	5154	90	128	0,02	0
16	17	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	44,8	1174,73	9,61	52628	430	12060	1,28	57
				м2	206,72	3,59	9261	161	128	0,02	1
17	18	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	150	93		13950				
				кг							
18	19	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	51,2	258,32	92,82	13226	4752	6947	0,59	30
				м2	100,8	34,88	5161	1786	100	0,17	9
19	20	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	2,56	3400		8704				
				м3							
			Раздел: #ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	21	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	22,4	1169,91	13,82	26206	310	7600	1,62	36
				м2	259,88	5,18	5821	116	128	0,03	1
21	22	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	15,6	1174,73	9,61	18326	150	4200	1,28	20
				м2	206,72	3,59	3225	56	128	0,02	0
22	23	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	32,3	1115,92	8,82	36044	285	6554	0,96	31
				м2	155,22	3,31	5014	107	128	0,02	1
23	24	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов	52,5	93		4883				
				кг							
24	25	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	33,4	258,32	92,82	8628	3100	4532	0,59	20
				м2	100,8	34,88	3367	1165	100	0,17	6
25	26	C11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	1,67	3400		5678				
				м3							
			Раздел: #ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ5								
26	27	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20,4	1169,91	13,82	23866	282	6921	1,62	33
				м2	259,88	5,18	5301	106	128	0,03	1
27	28	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,8	1144,51	11,11	7783	76	2113	1,48	10
				м2	238,61	4,16	1623	28	128	0,02	0
28	29	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	20,5	1174,73	9,61	24082	197	5519	1,28	26
				м2	206,72	3,59	4238	74	128	0,02	0
29	30	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов	46,5	93		4325				
				кг							
30	31	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	25	258,32	92,82	6458	2321	3392	0,59	15
				м2	100,8	34,88	2520	872	100	0,17	4
31	32	C11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	1,25	3400		4250				
				м3							
			Раздел: #ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ6								
32	33	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	23,8	1169,91	13,82	27844	329	8075	1,62	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	259,88	5,18	6185	123	128	0,03	1
33	34	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	15,6	1174,73	9,61	18326	150	4200	1,28	20
				м2	206,72	3,59	3225	56	128	0,02	0
34	35	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	25,5	1115,92	8,82	28456	225	5174	0,96	25
				м2	155,22	3,31	3958	84	128	0,02	0
35	36	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	46,5	93		4325				
				кг							
36	37	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	33,4	258,32	92,82	8628	3100	4532	0,59	20
				м2	100,8	34,88	3367	1165	100	0,17	6
37	38	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	1,67	3400		5678				
				м3							
38	39	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,4	1174,73	9,61	5169	42	1184	1,28	6
				м2	206,72	3,59	910	16	128	0,02	0
			Раздел: #ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ7								
39	40	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,484	1222,73	9,61	1814	14	399	1,28	2
				м2	206,72	3,59	307	5	128	0,02	0
			ИТОГО:				1907471	72097			3956
							698116	23537			122
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				98927				
			На сантехнические работы				797091				
			Всего накладных расходов:				896018				
			Итого с накладными				2803489				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				56070				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2859559				
			Итого с временными, 0,935 %				2886296				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2917468				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2929013				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2957876				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				8095039				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				161901				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8256940				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				990833				
			Итого с НДС				9247773				
			Всего:				9247773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого к оплате со скидкой К=1.04099				**8785292**				

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю

Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **Лифт**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #МОНТАЖ ЛИФТА								
1	**1**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алматылифт"**	**Лифт ф-мы "ALATAU"**	**1** **комплект**	**2564112,32**		**2564112**				
			Отпускная цена		2564112		2564112				
			Сметная стоимость оборудования				***2564112***				
			Итого по разделу: #МОНТАЖ ЛИФТА				**2564112**				
			ИТОГО:				**2564112**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			- оборудования				**2564112**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**2564112**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2564112**				
			Итого с временными, 0,935 %				**2564112**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**2564112**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2564112**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2564112**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**7017396**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**140348**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7157744				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				858929				
			Итого с НДС				8016673				
			Всего:				8016673				
			Итого к оплате [illegible]				7615759				

Пр[illegible]

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор: Аппоев Т.

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. Чидитенов А. Қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Двери (АР-13)==========#								
1	**к**	**Е0110-89-1**	**Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из брусьев**	**106**	**124,32**	**0,14**	**13178**	**15**	**15032**	**0,69**	**73**
				шт	**118,13**	**0,05**	**12522**	**5**	**120**	**0**	**0**
2	**к**	**С11021-12 Изм. и доп. вып. 20**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**1,59**	**20690**		**32897**				
				м3							
			Раздел: #Тип-2(тепловой пункт)==========#								
3	**188**	**Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**15,49**	**1041,83**	**15,2**	**16138**	**235**	**3442**	**1,07**	**17**
				м2	**173,3**	**7,37**	**2684**	**114**	**123**	**0,04**	**1**
4	**189**	**Е0111-39-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**14,75**	**136,49**	**0,32**	**2013**	**5**	**757**	**0,24**	**3**
				м	**41,63**	**0,11**	**614**	**2**	**123**	**0**	**0**
			Раздел: #Тип-3(мусоросборная камера)==========#								
5	**192**	**Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**6,4**	**1041,83**	**15,2**	**6668**	**97**	**1422**	**1,07**	**7**
				м2	**173,3**	**7,37**	**1109**	**47**	**123**	**0,04**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	193	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8,34	136,49	0,32	1138	3	428	0,24	2
				м	41,63	0,11	347	1	123	0	0
			Раздел: #Тип-4(табур,лифтовой холл,объекты обслуживания)==========#								
7	199	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	279,2	908,75	11,72	253722	3272	60465	1,06	296
				м2	171,68	4,39	47933	1226	123	0,02	6
8	200	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	224,82	136,49	0,32	30685	72	11542	0,24	53
				м	41,63	0,11	9359	25	123	0	0
			Раздел: #Тип-5(лестничные ступени)==========#								
9	201	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	91,95	1041,83	15,2	95796	1398	20434	1,07	98
				м2	173,3	7,37	15935	678	123	0,04	3
10	202	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамических плит	75,73	136,49	0,32	10336	24	3888	0,24	18
				м	41,63	0,11	3153	8	123	0	0
			Раздел: #Тип-6(лестничные площадки межэтажные,лестн.площадка тех.этажа)==========#								
11	205	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	46,63	1041,83	15,2	48581	709	10362	1,07	50
				м2	173,3	7,37	8081	344	123	0,04	2
12	206	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамических плит	58,7	136,49	0,32	8012	19	3014	0,24	14
				м	41,63	0,11	2444	6	123	0	0
			Раздел: #Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#								
13	212к	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	214,96	925,06	4,9	198851	1053	15957	0,38	82
				м2	58,5	1,85	12575	398	123	0,01	2
			Раздел: #Тип-9 (санузелы,ванные)==========#								
14	225	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	109,28	1041,83	15,2	113851	1661	24285	1,07	117
				м2	173,3	7,37	18938	805	123	0,04	4
15	226	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамических плит	220,8	136,49	0,32	30136	71	11336	0,24	52
				м	41,63	0,11	9192	24	123	0	0
			Итого по разделу: #Тип-9 (санузелы,ванные)==========#				143988				
			Раздел: #Подвал на отм. -2.400								
16	к	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	133,49	16,44	0,12	2194	16	1931	0,09	12
				м2	13,73	0,05	1833	7	105	0	0
17	к	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	221,22	16,44	0,12	3636	27	3201	0,09	20
				м2	13,73	0,05	3037	11	105	0	0
			Раздел: #1-ый этаж на отм. 0.000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	252	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	131,8	291,31	2,33	38395	307	11363	0,49	65
				м2	81,23	0,88	10706	116	105	0	1
19	255к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	143,79	251,28	3,43	36132	493	11330	0,46	65
				м2	73,73	1,31	10602	188	105	0,01	1
20	256к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	23,86	321,72	6,12	7676	146	3600	0,81	19
				м2	141,39	2,32	3374	55	105	0,01	0
21	257к	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	145,24	146,88	3,43	21333	498	11444	0,46	66
				м2	73,73	1,31	10709	190	105	0,01	1
22	258	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	316,3	274,88	2,1	86945	664	21860	0,39	123
				м2	65,03	0,79	20569	250	105	0	1
23	259	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	51,51	115,2	1,61	5934	83	2844	0,31	16
				м2	51,98	0,61	2677	31	105	0	0
			Раздел: #Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								
24	262	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	666,4	291,31	2,33	194129	1553	57454	0,49	327
				м2	81,23	0,88	54132	586	105	0	3
25	265к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	646,33	251,28	3,43	162410	2217	50926	0,46	294
				м2	73,73	1,31	47654	847	105	0,01	4
26	266к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	124,46	321,72	6,12	40041	762	18780	0,81	100
				м2	141,39	2,32	17597	289	105	0,01	1
27	267к	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	772,84	146,88	3,43	113515	2651	60894	0,46	352
				м2	73,73	1,31	56981	1012	105	0,01	5
28	268	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1721,52	274,88	2,1	473211	3615	118976	0,39	671
				м2	65,03	0,79	111950	1360	105	0	7
29	269	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	104,59	115,2	1,61	12049	168	5775	0,31	32
				м2	51,98	0,61	5437	64	105	0	0
			Раздел: #Типовые этажи (с 7-го по 9-ый) на отм. +17.400 -:- +23.200								
30	271	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	399,84	291,31	2,33	116477	932	34472	0,49	196
				м2	81,23	0,88	32479	352	105	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	272	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	170,12	249,29	4,07	42409	692	24409	0,74	126
				м2	135,68	0,97	23082	165	105	0,05	9
32	273	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	9,64	575,7	6,33	5550	61	3190	1,79	17
				м2	312,75	2,39	3015	23	105	0,01	0
33	274к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	400,84	251,28	3,43	100723	1375	31583	0,46	182
				м2	73,73	1,31	29554	525	105	0,01	3
34	275к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	89,98	321,72	6,12	28948	551	13578	0,81	72
				м2	141,39	2,32	12722	209	105	0,01	1
35	276к	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	463,7	146,88	3,43	68108	1590	36536	0,46	211
				м2	73,73	1,31	34189	607	105	0,01	3
36	277	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1052,13	274,88	2,1	289209	2209	72714	0,39	410
				м2	65,03	0,79	68420	831	105	0	4
37	278	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	72,51	115,2	1,61	8353	117	4004	0,31	22
				м2	51,98	0,61	3769	44	105	0	0
			Раздел: #Технический этаж на отм.+26.200								
38	280	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	145,91	291,31	2,33	42505	340	12580	0,49	71
				м2	81,23	0,88	11852	128	105	0	1
39	281	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	16,77	249,29	4,07	4181	68	2406	0,74	12
				м2	135,68	0,97	2275	16	105	0,05	1
40	282	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,05	575,7	6,33	604	7	347	1,79	2
				м2	312,75	2,39	328	3	105	0,01	0
41	283к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	123,8	251,28	3,43	31108	425	9754	0,46	56
				м2	73,73	1,31	9128	162	105	0,01	1
42	284к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	24,3	321,72	6,12	7818	149	3667	0,81	20
				м2	141,39	2,32	3436	56	105	0,01	0
43	285к	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	66,16	146,88	3,43	9718	227	5213	0,46	30
				м2	73,73	1,31	4878	87	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	286	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	214,17	274,88	2,1	58871	450	14802	0,39	84
				м2	65,03	0,79	13927	169	105	0	1
45	287	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	16,85	115,2	1,61	1941	27	930	0,31	5
				м2	51,98	0,61	876	10	105	0	0
			Раздел: #Утепление стен-2 (из ж/бетона)								
46	295	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	47,154	7634		359977				
				м3							
			Раздел: #Отделка фасада								
47	298	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами оконных откосов	596,9	139,47	0,25	83250	149	51738	0,46	274
				м	82,55	0	49274	0	105	0	0
48	299	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	6,18	7634		47178				
				м3							
49	300	Е0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	518,22	175,95	0,6	91181	311	55099	0,49	254
				м	101,03	0,23	52356	119	105	0	1
50	301	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором балконов	241,33	512,83	2,65	123761	639	65749	1,43	345
				м2	258,75	0,72	62444	174	105	0,03	7
51	к	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	1919,814	303,58	2,03	582808	3897	33301	0,09	172
				м2	15,75	0,77	30237	1478	105	0	7
52	к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков балконов до 5 мм	185,15	280,2	3,94	51879	729	20141	0,55	102
				м2	102,11	1,49	18906	276	105	0,01	1
53	к	Е0115-158-2	Окраска потолков балконов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	185,15	303,58	2,03	56207	376	3212	0,09	17
				м2	15,75	0,77	2916	143	105	0	1
54	303	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1954,144	150,62	0,62	294329	1212	159821	0,43	850
				м2	69,08	0,23	134992	449	118	0	2
55	304	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=3,5	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	1954,144	96,79	0	189133	0	84661	0,23	451
				м2	36,72	0	71746	0	118	0	0
			Раздел: #Ограждение балкона Б-1 (АР-34) ==========#								
56	305	Е0109-29-1	Монтаж ограждений балкона	2,867	13322,66	5087,06	38200	14586	16682	28,9	83
				т	5040	1424,47	14451	4084	90	5,46	16
57	306	С12021-260	Ограждение балкона	2,867	114900		329451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
			ИТОГО:				**5123479**	**52949**			**7114**
							1193396	**18799**			**102**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**1306649**				
			На металломонтажные работы				**16682**				
			Всего накладных расходов:				**1323331**				
			Итого с накладными				**6446810**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**128936**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6575746**				
			Итого с временными, 0,935 %				**6637229**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**6708911**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6735460**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6801832**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**18615075**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**372302**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18987377**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2278485**				
			Итого с НДС				**21265862**				
			Всего:				**21265862**				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				**20202356**				

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:_____

Расценки проверены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				5123479	52949			7114
							1193396	18799			102
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1306649				
			На металломонтажные работы				16682				
			Всего накладных расходов:				1323331				
			Итого с накладными				6446810				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				128936				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6575746				
			Итого с временными, 0,935 %				6637229				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				6708911				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6735460				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6801832				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				18615075				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				372302				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				18987377				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2278485				
			Итого с НДС				21265862				
			Всего:				21265862				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				20202356				

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор: Аппоев

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **Отопление и вентиляция**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ОТОПЛЕНИЕ								
1	1	Е0118-6-2	Установка биметаллических радиаторов	281,316	234,78	19,17	66048	5392	38724	0,61	171
			1кВт		100,35	7,19	28231	2022	128	0,04	10
2	2	С131204-140 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	1428	730		1042440				
			секция								
			Раздел: #Поэтажная распределительная гребенка 1 (жилая часть)								
3	3	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 108 мм	32	8184,79	70,66	261913	2261	52209	7,07	226
				1шт	1249,13	25,49	39972	816	128	0,13	4
4	4	С130903-1102 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPsET от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	16	13328		213248				
				шт.							
5	5	С130903-1111 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	48	6213		298224				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С130903-1112 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	16	6725		107600				
				шт.							
7	7	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	64	362		23168				
				шт.							
8	8	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	64	547		35008				
				шт.							
9	9	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	16	407,46	52,42	6519	839	3133	0,77	12
				1фильтр	134,42	18,54	2151	297	128	0,09	1
10	10	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	32	541,46	52,42	17327	1677	6265	0,77	25
				1фильтр	134,42	18,54	4301	593	128	0,09	3
11	11	С130903-1142 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-EXACT II, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 120°C, PN 10, типа HEiMEiEr	144	1904		274176				
				шт.							
12	12	С130903-1153 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10, типа HEiMEiEr	144	868		124992				
				шт.							
13	13	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	144	62,81	0	9044	0	4272	0,12	18
				комплект	23,18	0	3337	0	128	0	0
14	14	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	24	266,48	3,96	6396	95	1649	0,3	7
				м	52,2	1,49	1253	36	128	0,01	0
15	15	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	40	264,48	3,96	10579	158	2749	0,3	12
				м	52,2	1,49	2088	60	128	0,01	0
16	16	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	40	343,48	3,96	13739	158	2749	0,3	12
				м	52,2	1,49	2088	60	128	0,01	0
17	17	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	30	422,48	3,96	12674	119	2062	0,3	9
				м	52,2	1,49	1566	45	128	0,01	0
18	18	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	50	472,48	3,96	23624	198	3436	0,3	15
				м	52,2	1,49	2610	75	128	0,01	0
19	19	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	140	623,7	14,12	87318	1977	18931	0,55	77
				м	100,35	5,29	14049	741	128	0,03	4
20	20	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 20 мм	3050	507,2	12,19	1546969	37179	1159761	1,64	5002
				м	292,5	4,57	892125	13938	128	0,02	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 25 мм	1000	447,5	7,9	447499	7900	300416	1,29	1290
				м	231,75	2,95	231750	2950	128	0,01	14
22	22	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	4300	72,96	16,85	313745	72455	184556	0,21	907
				м	38,59	4,33	165937	18619	100	0,03	108
23	23	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	430	900		387000				
				рулон							
24	24	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	3355	53		177815				
				м							
25	25	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	1133	70		79310				
				м							
26	26	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	33	83		2739				
				м							
27	27	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	55	92		5060				
				м							
28	28	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	154	141		21714				
				м							
29	29	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	520	148,4	0,07	77166	36	58979	0,65	336
				м2	108	0,02	56160	10	105	0	0
30	30	С130810-274 Изм.	Хомутики для крепления труб	60,1	1523,78		91579				
				100шт							
31	31	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200		20000				
				кг							
			Раздел: #ОТОПЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ								
32	32	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	25,752	4331,44	35,77	111543	921	4124	0,7	18
				1квт	111,7	13,4	2877	345	128	0,07	2
33	33	Е0118-6-2	Установка биметаллических радиаторов	31,126	234,78	19,17	7308	597	4285	0,61	19
			1кВт		100,35	7,19	3124	224	128	0,04	1
34	34	С131204-140 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	158	730		115340				
			секция								
35	35	С130903-1142 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-EXACT II, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 120°C, PN 10, типа HEiMEiEr	16	1904		30464				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	С130903-1153 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10,	16	868		13888				
				шт.							
			Раздел: #Поэтажная распределительная гребенка 1 (жилая часть)								
37	37	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 108 мм	4	8184,79	70,66	32739	283	6526	7,07	28
				1шт	1249,13	25,49	4997	102	128	0,13	1
38	38	С130903-1102 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPsET от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	2	13328		26656				
				шт.							
39	39	С130903-1111 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52	4	6213		24852				
				шт.							
40	40	С130903-1112 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч,	2	6725		13450				
				шт.							
41	41	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	362		724				
				шт.							
42	42	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	8	547		4376				
				шт.							
43	43	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	4	541,46	52,42	2166	210	783	0,77	3
				1фильтр	134,42	18,54	538	74	128	0,09	0
44	44	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	343,48	3,96	2748	32	550	0,3	2
				м	52,2	1,49	418	12	128	0,01	0
45	45	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	72	422,48	3,96	30419	285	4948	0,3	21
				м	52,2	1,49	3758	107	128	0,01	1
46	46	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 20 мм	220	507,2	12,19	111585	2682	83655	1,64	361
				м	292,5	4,57	64350	1005	128	0,02	5
47	47	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 25 мм	120	447,5	7,9	53700	948	36050	1,29	155
				м	231,75	2,95	27810	354	128	0,01	2
48	48	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	420	72,96	16,85	30645	7077	18026	0,21	89
				м	38,59	4,33	16208	1819	100	0,03	11
49	49	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	42	900		37800				
				рулон							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	50	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	140,8	70		9856				
				м							
51	51	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	242	53		12826				
				м							
52	52	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	79,2	83		6574				
				м							
53	53	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12	148,4	0,07	1781	1	1361	0,65	8
				м2	108	0,02	1296	0	105	0	0
54	54	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002,	Хомутики для крепления труб	6	1523,78		9143				
				100шт							
			Раздел: #ВЕНТИЛЯЦИЯ								
55	55	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	51,8	1169,91	13,82	60601	716	17574	1,62	84
				м2	259,88	5,18	13462	268	128	0,03	1
56	56	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	90,4	1174,73	9,61	106196	869	24336	1,28	116
				м2	206,72	3,59	18688	325	128	0,02	2
57	57	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	105	93		9765				
				кг							
58	58	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	105,6	1169,91	13,82	123543	1459	35826	1,62	171
				м2	259,88	5,18	27443	547	128	0,03	3
59	59	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	43,2	1144,51	11,11	49443	480	13424	1,48	64
				м2	238,61	4,16	10308	180	128	0,02	1
60	60	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	89,6	1174,73	9,61	105256	861	24121	1,28	115
				м2	206,72	3,59	18522	322	128	0,02	2
61	61	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	300	93		27900				
				кг							
62	62	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	51,8	1169,91	13,82	60601	716	17574	1,62	84
				м2	259,88	5,18	13462	268	128	0,03	1
63	63	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	31,2	1174,73	9,61	36652	300	8399	1,28	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	206,72	3,59	6450	112	128	0,02	1
64	64	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	64,6	1115,92	8,82	72089	570	13108	0,96	62
				м2	155,22	3,31	10027	214	128	0,02	1
65	65	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	105	93		9765				
				кг							
66	66	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	40,8	1169,91	13,82	47732	564	13842	1,62	66
				м2	259,88	5,18	10603	211	128	0,03	1
67	67	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21,6	1144,51	11,11	24721	240	6712	1,48	32
				м2	238,61	4,16	5154	90	128	0,02	0
68	68	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм	33	1174,73	9,61	38766	317	8884	1,28	42
				м2	206,72	3,59	6822	119	128	0,02	1
69	69	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	93	93		8649				
				кг							
70	70	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	47,6	1144,51	11,11	54479	529	14792	1,48	70
				м2	238,61	4,16	11358	198	128	0,02	1
71	71	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	31,2	1174,73	9,61	36652	300	8399	1,28	40
				м2	206,72	3,59	6450	112	128	0,02	1
72	72	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	51	1115,92	8,82	56912	450	10349	0,96	49
				м2	155,22	3,31	7916	169	128	0,02	1
73	73	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,967	1222,73	9,61	3628	29	799	1,28	4
				м2	206,72	3,59	613	11	128	0,02	0
74	74	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	6	93		558				
				кг							
			ИТОГО:				6972380	152290			9798
							1728888	47600			251
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				262922				
			На сантехнические работы				1941035				
			Всего накладных расходов:				2203957				
			Итого с накладными				9176337				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				183527				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9359864				
			Итого с временными, 0,935 %				9447379				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				9549411				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9587201				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9681675				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				26496558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**529931**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**27026489**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3243179**				
			Итого с НДС				**30269668**				
			Всего:				**30269668**				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				**28755882**				

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:_____

Расценки проверены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**27026489**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3243179**				
			Итого с НДС				**30269668**				
			Всего:				**30269668**				
			Итого к оплате со скидкой К=0,93999				**28755882**				

Для форм №2

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:

Расценки проверены

Сдал:

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик:ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Наименование объекта: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 170

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 83	29.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов (пятно 3, 4)	10 642 300		3 583 103							
9-ти этажный 52 кв жилой дом (пятно 3)	317 520 714	51 717 057	106 975 706	17 412 359					5 541 113,25	51 717 057
9-ти этажный 26 кв жилой дом (пятно 4)	213 151 347	4 814 197	71 764 867	1 620 868					515 806,82	4 814 197
Итого к оплате	**541 314 361**	**56 531 254**	**182 323 676**	**19 033 227**					**6 056 920,07**	**56 531 254**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____