Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **Электроосвещение и электрооборудование**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Жилая часть==========								
1	3	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	5632,29	26,92	0	151621	0	150551	0,15	856
				м	24,75	0	139399	0	108	0	0
2	4	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	5,763	9081		52334				
				км							
3	5	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	9,925	15071		149574				
				км							
4	6	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2101	23772		4995				
				км							
5	7	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	412	10,6	0,1	4367	41	3483	0,06	25
				м	8,8	0,1	3626	41	95	0	0
6	8	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0449	22812		1024				
				км							
7	9	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3754	33644		12629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км							
8	10	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	388	14,6	0,2	5665	78	4386	0,07	27
				м	11,8	0,1	4578	39	95	0	0
9	11	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3835	53341		20457				
				км							
10	12	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0122	61599		754				
				км							
11	13	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	48	27	0,8	1296	38	962	0,13	6
				м	20,9	0,2	1003	10	95	0	0
12	14	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,049	324951		15910				
				км							
13	15	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	96	49,3	1,6	4733	154	3748	0,24	23
				м	40,7	0,4	3907	38	95	0	0
14	16	С151601-1277ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0898	882855		79245				
				км							
15	17	С151601-933 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0082	177332		1447				
				км							
16	22	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	800	72,13	6,92	57705	5537	43595	0,29	229
				м	46,13	4,33	36904	3462	108	0,02	15
17	23	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	816	39		31824				
				м							
18	24	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	184	80,57	8,47	14825	1559	11266	0,32	59
				м	51,75	4,94	9522	909	108	0,02	4
19	25	С130804-1029 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Труба полиэтиленовая диам.40мм	97,92	143		14003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
20	26	С130804-1030 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Труба полиэтиленовая диам.50мм	89,76	223		20016				
				м							
			ИТОГО:				644424	7407			1226
							198939	4499			20
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				217992				
			Всего накладных расходов:				217992				
			Итого с накладными				862416				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				17248				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				879664				
			Итого с временными, 0,935 %				887889				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				897478				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				901030				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				909909				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2490215				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				49804				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2540019				
			Налог на добавленную стоимость 12 %				304802				
			Итого с НДС				2844821				
			Всего:				2844821				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				2702552				

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»
Ф.И.О.

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **Монтаж лифта**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #МОНТАЖ ЛИФТА								
1	**1**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алматылифт"**	**Лифт ф-мы "ALATAU"**	**2**	**2564116,25**		**5128232**				
				комплект							
			Отпускная цена		2564116		5128232				
			Сметная стоимость оборудования				***5128232***				
			Итого по разделу: #МОНТАЖ ЛИФТА				**5128233**				
			ИТОГО:				**5128232**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			- оборудования				**5128232**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**5128232**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5128232**				
			Итого с временными, 0,935 %				**5128232**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**5128232**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5128232**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**5128232**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**14034813**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**280696**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**14315509**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1717861**				
			Итого с НДС				**16033370**				
			Всего				**16033370**				
			Итого к оплате со скидкой К=0.94999				**15231541**				

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **КЖ**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Решетка Р-1								
1	1	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,022	174329,6	1941,97	3835	43	200	42,3	1
				т	6975	726,75	153	16	118	3,55	0
2	2	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,254	20,36	0,02	26	0	5	0,02	0
				м2	4,16	0	5	0	90	0	0
			Раздел: #Устройсво приямка Прм-1 (10шт)								
3	3	Е0108-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под приямки	0,72	954,77	100,89	687	73	138	0,85	1
				м3	123,75	38,25	89	28	118	0,18	0
4	4	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25	4,48	8828,51	954,99	39552	4278	6614	6,51	29
				м3	1075,5	330,44	4818	1480	105	1,34	6
5	5	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0165	65000		1073				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1896	53600		10163				
				т							
7	7	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0104	41200		428				
				т							
8	8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,21	5
				м2	37,35	1,44	896	35	118	0,01	0
			Раздел: #Колонны Км1-10шт								
9	9	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	4,608	10233,46	990,15	47156	4563	9768	10,4	48
				м3	1644,75	374,04	7579	1724	105	1,83	8
10	10	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,149	62000		9238				
				т							
11	11	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0228	61200		1392				
				т							
12	12	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,431	45800		19740				
				т							
13	13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,077	93997,62	304,24	7238	23	2683	198	15
				1т	33075	114,75	2547	9	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км2-12шт								
14	14	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	5,956	10233,46	990,15	60950	5897	12625	10,4	62
				м3	1644,75	374,04	9796	2228	105	1,83	11
15	15	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1946	62000		12065				
				т							
16	16	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0027	61200		165				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,557	45800		25511				
				т							
18	18	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0924	93997,62	304,24	8685	28	3220	198	18
				1т	33075	114,75	3056	11	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км3-6шт								
19	19	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	2,765	10233,46	990,15	28296	2738	5861	10,4	29
				м3	1644,75	374,04	4548	1034	105	1,83	5
20	20	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0894	62000		5543				
				т							
21	21	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0014	61200		86				
				т							
22	22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0138	50900		702				
				т							
23	23	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2586	45800		11844				
				т							
24	24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0482	93997,62	304,24	4531	15	1680	198	10
				1т	33075	114,75	1594	6	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км4-8шт								
25	25	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	3,687	10233,46	990,15	37731	3651	7815	10,4	38
				м3	1644,75	374,04	6064	1379	105	1,83	7
26	26	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,21	62000		13020				
				т							
27	27	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0024	61200		147				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0784	50900		3991				
				т							
29	29	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,8046	45800		36851				
				т							
30	30	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0864	68200		5892				
				т							
31	31	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,13	93997,62	304,24	12220	40	4530	198	26
				1т	33075	114,75	4300	15	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км5-4шт								
32	32	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	1,844	10233,46	990,15	18870	1826	3909	10,4	19
				м3	1644,75	374,04	3033	690	105	1,83	3
33	33	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,103	62000		6386				
				т							
34	34	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0011	61200		67				
				т							
35	35	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0034	50900		173				
				т							
36	36	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3486	45800		15966				
				т							
37	37	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0432	68200		2946				
				т							
38	38	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0616	93997,62	304,24	5790	19	2147	198	12
				1т	33075	114,75	2037	7	105	0,56	0
			Раздел: #Колонны Км6-4шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	39	E0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25(М-350)	1,844	10233,46	990,15	18870	1826	3909	10,4	19
				м3	1644,75	374,04	3033	690	105	1,83	3
40	40	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1238	62000		7676				
				т							
41	41	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0011	61200		67				
				т							
42	42	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0037	50900		188				
				т							
43	43	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3486	45800		15966				
				т							
44	44	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0432	68200		2946				
				т							
45	45	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0616	93997,62	304,24	5790	19	2147	198	12
				1т	33075	114,75	2037	7	105	0,56	0
			Раздел: #Ригель Рм15 - 4шт								
46	46	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
47	47	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0944	62000		5853				
				т							
48	48	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1188	48300		5738				
				т							
49	49	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2649	45800		12132				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	50	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,032	26600		851				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм16 - 1шт								
51	51	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	0,294	11634,4	3768,94	3421	1108	945	12,53	4
				м3	2040,75	1019,84	600	300	105	3,9	1
52	52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0236	62000		1463				
				т							
53	53	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0223	48300		1077				
				т							
54	54	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0785	45800		3596				
				т							
55	55	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,008	26600		213				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм17 - 3шт								
56	56	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	0,882	11634,4	3768,94	10262	3324	2834	12,53	11
				м3	2040,75	1019,84	1800	900	105	3,9	3
57	57	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0432	62000		2678				
				т							
58	58	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0072	50900		366				
				т							
59	59	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0547	48300		2640				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	60	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1987	45800		9099				
				т							
61	61	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,015	26600		399				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм18 - 4шт								
62	62	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	2,352	11634,4	3768,94	27364	8865	7558	12,53	29
				м3	2040,75	1019,84	4800	2399	105	3,9	9
63	63	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1156	62000		7167				
				т							
64	64	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3242	48300		15661				
				т							
65	65	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,032	26600		851				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм19 - 6шт								
66	66	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,89	11634,4	3768,94	21989	7123	6074	12,53	24
				м3	2040,75	1019,84	3857	1928	105	3,9	7
67	67	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0906	62000		5617				
				т							
68	68	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2718	48300		13128				
				т							
69	69	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Ригель Рм20 - 4шт								
70	70	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,26	11634,4	3768,94	14659	4749	4049	12,53	16
				м3	2040,75	1019,84	2571	1285	105	3,9	5
71	71	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0604	62000		3745				
				т							
72	72	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0184	61200		1126				
				т							
73	73	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2341	45800		10721				
				т							
74	74	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,032	26600		851				
				1000шт							
			Раздел: #Ригель Рм21 - 4шт								
75	75	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
76	76	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0576	62000		3571				
				т							
77	77	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0368	61200		2252				
				т							
78	78	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2218	45800		10157				
				т							
79	79	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,032	26600		851				
				1000шт							
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	80	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	10,543	10458	442,42	110259	4664	28003	14	148
				м3	2362,5	167,13	24908	1762	105	0,82	9
81	81	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,627	48300		126879				
				т							
82	82	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2728	62000		16914				
				т							
83	83	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0268	65000		1742				
				т							
84	84	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,039	65900		2570				
				т							
85	85	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5834	61200		35704				
				т							
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)								
86	86	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	10,992	10458	442,42	114954	4863	29196	14	154
				м3	2362,5	167,13	25969	1837	105	0,82	9
87	87	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1796	51000		9160				
				т							
88	88	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7631	50900		38842				
				т							
89	89	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,725	48300		131608				
				т							
90	90	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3129	62000		19400				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	91	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0308	65000		2002				
				т							
92	92	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,039	65900		2570				
				т							
93	93	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5518	61200		33770				
				т							
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-3 (2шт)								
94	94	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	18,327	10458	442,42	191664	8108	48679	14	257
				м3	2362,5	167,13	43298	3063	105	0,82	15
95	95	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2062	52400		10805				
				т							
96	96	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,771	51000		39321				
				т							
97	97	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,998	50900		101688				
				т							
98	98	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0548	65900		3609				
				т							
99	99	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0514	64400		3308				
				т							
100	100	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2613	62000		16199				
				т							
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-4 (1шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	101	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	9,065	10458	442,42	94802	4011	24078	14	127
				м3	2362,5	167,13	21416	1515	105	0,82	7
102	102	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,028	52400		1467				
				т							
103	103	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3147	51000		16050				
				т							
104	104	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,228	50900		62526				
				т							
105	105	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0074	48300		357				
				т							
106	106	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0214	68800		1475				
				т							
107	107	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0463	64400		2979				
				т							
108	108	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1337	62000		8289				
				т							
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-5 (2шт)								
109	109	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	11,727	10458	442,42	122641	5188	31148	14	164
				м3	2362,5	167,13	27705	1960	105	0,82	10
110	110	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2134	52400		11182				
				т							
111	111	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,7268	51000		37067				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	112	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7946	50900		40445				
				т							
113	113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,17	62000		10540				
				т							
114	114	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1178	68800		8105				
				т							
115	115	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0059	64400		380				
				т							
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-6 (2шт)								
116	116	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости	10,855	10458	442,42	113522	4802	28832	14	152
				м3	2362,5	167,13	25645	1814	105	0,82	9
117	117	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2172	52400		11381				
				т							
118	118	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,6952	51000		35455				
				т							
119	119	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6856	50900		34897				
				т							
120	120	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,17	62000		10540				
				т							
121	121	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1238	68800		8517				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	122	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0448	61200		2742				
				т							
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+28.300								
123	123	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	83,36	10668,93	241,1	889362	20098	124717	8,38	699
				м3	1333,8	91,08	111186	7592	105	0,44	37
124	124	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1622	53000		8597				
				т							
125	125	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,422	52400		441302				
				т							
126	126	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2246	51000		11455				
				т							
127	127	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4544	62000		28173				
				т							
128	128	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,456	65900		30050				
				т							
129	129	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4292	66000		28327				
				т							
130	130	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8294	64400		53413				
				т							
131	131	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,094	62100		67937				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	132	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,06	26600		1596				
				1000шт							
			Раздел: #Устройство монолитного парапета #								
133	133	Е0106-17-2ПРИМ	Устройство монолитного парапета из В25	9,97	13116,34	402,61	130770	4014	32919	18,1	180
				м3	2992,5	152,1	29835	1516	105	0,74	7
134	134	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3647	53600		19548				
				т							
135	135	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,082	52400		56702				
				т							
136	136	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0286	62000		1773				
				т							
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+27.360								
137	137	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	5,47	10668,93	241,1	58359	1319	8184	8,38	46
				м3	1333,8	91,08	7296	498	105	0,44	2
138	138	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4859	52400		25461				
				т							
139	139	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0301	62000		1866				
				т							
140	140	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1288	65900		8488				
				т							
141	141	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0174	93997,62	304,24	1636	5	606	198	3
				1т	33075	114,75	576	2	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство плит перекрытия и парапет на отм.+30.700								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	142	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	10,3	10668,93	241,1	109890	2483	15410	8,38	86
				м3	1333,8	91,08	13738	938	105	0,44	5
143	143	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1675	53600		8978				
				т							
144	144	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,465	52400		76756				
				т							
145	145	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,071	62000		4402				
				т							
146	146	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1844	65900		12152				
				т							
			Раздел: #Устройство лестницы ЛМ-1,2щт								
147	147	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонных лестниц и площадок из В25	19,186	12521,77	379,21	240240	7275	45538	13	249
				м3	2117,25	143,26	40621	2749	105	0,7	13
			ИТОГО:				4710048	126000			2723
							446206	43815			203
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				514678				
			Всего накладных расходов:				514678				
			Итого с накладными				5224726				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				104495				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5329221				
			Итого с временными, 0,935 %				5379049				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				5437143				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5458659				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5512449				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				15086328				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				301727				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15388055				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1846567				
			Итого с НДС				17234622				
			Всего:				17234622				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				16372719				

16

5	6	7	8	9	10	11	12
			17234622				
			16372719				

Всего:

Итого

Для форм №2

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Покрытие кровли Тип 1, площадь кровли -377,56 м2#==========								
1	1	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	452,44	12,58	0,99	5692	448	6445	0,07	31
				м2	11,59	0,38	5244	172	119	0	1
2	2	C11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,5203	30400		15817				
				1000м2							
3	3	E0112-14-2	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	53,06	5016,02	245,72	266150	13038	29976	2,71	144
				м3	382,5	92,25	20295	4895	119	0,45	24
4	4	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,6524	5239,08	327,33	3418	214	1380	11,6	8
				1т	1890	123,75	1233	81	105	0,6	0
5	5	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,6524	41200		26880				
				т							
6	6	E0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.50ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	377,56	123,84	15,94	46757	6018	18246	0,24	92
				м2	34,65	5,96	13082	2250	119	0,03	11
7	7	E0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек	377,56	172,9	4,9	65280	1850	2516	0,03	12
				м2	3,85	1,75	1454	661	119	0,01	4
8	8	E0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	452,44	7,42	0,22	3357	100	3925	0,04	20
				м2	7,2	0,09	3258	41	119	0	0
9	9	СПРАЙС-ЛИСТ	Праймер битумный	158,354	140,29		22215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кг							
10	10	Е0112-1-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	452,44	189,18	30,23	85590	13677	32746	0,28	128
				м2	49,5	11,32	22396	5122	119	0,06	25
11	11	С11011-1417 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,5	520,306	142		73883				
				м2							
12	12	С11011-1419 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5	520,306	128		66599				
				м2							
			Раздел: #Покрытие кровли Тип 2, площадь кровли -46,71 м2#==========								
13	13	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	67,21	12,58	0,99	846	67	957	0,07	5
				м2	11,59	0,38	779	26	119	0	0
14	14	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0773	30400		2350				
				1000м2							
15	15	Е0112-14-2	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	4,67	5016,02	245,72	23425	1148	2638	2,71	13
				м3	382,5	92,25	1786	431	119	0,45	2
16	16	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты ТОЛЩ.150ММ	46,71	85,23	4,72	3981	220	4039	0,4	19
				м2	70,88	1,78	3311	83	119	0,01	0
17	17	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	7,007	7634		53488				
				м3							
18	18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0807	5239,08	327,33	423	26	171	11,6	1
				1т	1890	123,75	153	10	105	0,6	0
19	19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0807	41200		3325				
				т							
20	20	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.50ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	46,71	123,84	15,94	5785	745	2257	0,24	11
				м2	34,65	5,96	1619	278	119	0,03	1
21	21	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек	46,71	172,9	4,9	8076	229	311	0,03	1
				м2	3,85	1,75	180	82	119	0,01	0
22	22	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	79,51	7,42	0,22	590	17	690	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	7,2	0,09	572	7	119	0	0
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ	Праймер битумный	27,828	140,29		3904				
				кг							
24	24	Е0112-1-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	46,71	189,18	30,23	8836	1412	3381	0,28	13
				м2	49,5	11,32	2312	529	119	0,06	3
25	25	С11011-1417 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,5	53,716	142		7628				
				м2							
26	26	С11011-1419 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5	53,716	128		6876				
				м2							
			Раздел: #Огрждение кровли (лист 60 АР)								
27	27	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	91,12	545,62	2,49	49717	227	1149	0,06	5
				м	9,68	0,92	882	84	119	0	0
28	28	С12021-96	Ограждения перилами	0,2214	177400		39270				
				т							
29	29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0215	93997,62	304,24	2019	7	749	198	4
				1т	33075	114,75	710	2	105	0,56	0
30	30	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,043	40,72	0,04	287	0	53	0,04	0
				м2	8,32	0	59	0	90	0	0
31	31	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	304	4,83		1468				
				шт							
			Раздел: #Парапет П-1(60 АР)==========#								
32	32	Е0106-1-1 прим.	Устройство уклона по парапету из ц.п. раствора М150	0,34	5146,39	66,01	1750	22	79	1,35	0
				м3	195,75	24,93	67	8	105	0,12	0
33	33	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 прим.	Облицовка стен листовыми материалами OSB с креплением на пристенный металлический каркас	23,4	567,79	4,85	13286	113	5510	1,29	30
				м2	222,86	1,41	5215	33	105	0,01	0
34	34	С11011-589 прим.	Плиты OSB, толщина 10 мм	0,1966	40200		7902				
				100м2							
35	35	Е0107-20-3	Установка костыль К1	0,0889	73310,1	1826,1	6519	162	1094	42,7	4
				т	8100	690,75	720	61	140	3,37	0
36	36	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	77,688	575,05	1,24	44675	96	14209	0,97	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	153,23	0,47	11904	37	119	0	0
			Раздел: #Парапет П-2(61 АР)==========#								
37	37	Е0106-1-1 прим.	Устройство уклона по парапету из ц.п. раствора М150	0,162	5146,39	66,01	834	11	38	1,35	0
				м3	195,75	24,93	32	4	105	0,12	0
38	38	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 прим.	Облицовка стен листовыми материалами OSB с креплением на пристенный металлический каркас	11,25	567,79	4,85	6388	55	2649	1,29	14
				м2	222,86	1,41	2507	16	105	0,01	0
39	39	С11011-589 прим.	Плиты OSB, толщина 10 мм	0,1181	40200		4749				
				100м2							
40	40	Е0107-20-3	Установка костыль К1	0,0429	73310,1	1826,1	3148	78	528	42,7	2
				т	8100	690,75	348	30	140	3,37	0
41	41	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	37,35	575,05	1,24	21478	46	6831	0,97	36
				м2	153,23	0,47	5723	18	119	0	0
			Раздел: #Вентшахта ВШ-1 (2шт)(АР-79)===#								
42	42	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,8003	2252,91	372,83	1803	298	693	3,72	3
				м3	594	139,5	475	112	118	0,68	1
43	43	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	120	38,75		4650				
				шт							
44	44	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2001	8679,65	422,15	1737	84	1987	56,4	11
				т	8257,5	157,5	1652	32	118	0,77	0
45	45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	55620		150				
				т							
46	46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0554	52400		2903				
				т							
47	47	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,018	50800		914				
				т							
48	48	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,124	41200		5109				
				т							
49	49	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,42	302,02	106,27	127	45	117	1,22	1
				м3	195,75	40,5	82	17	118	0,19	0
50	50	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,4284	4661		1997				
				м3							
51	51	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,18	7817,52	316,01	1407	57	281	8,25	1
				м3	1368	119,39	246	21	105	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	52	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0062	55620		346				
				т							
53	53	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0178	52400		931				
				т							
54	54	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0088	93997,62	304,24	827	3	307	198	2
				1т	33075	114,75	291	1	105	0,56	0
55	55	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	26	4,83		126				
				шт							
56	56	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,6	575,05	1,24	2645	6	841	0,97	4
				м2	153,23	0,47	705	2	119	0	0
57	57	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	2	1641,22	12,95	3282	26	363	0,81	2
				шт	137,03	4,73	274	9	128	0,02	0
58	58	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	35	24,32	0,42	851	15	696	0,13	4
				м	21,92	0,16	767	6	90	0	0
59	59	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0446	58700		2618				
				т							
60	60	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0155	49389		764				
				т							
61	61	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	1,8	257		463				
				м2							
62	62	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,4	575,05	1,24	3680	8	1171	0,97	6
				м2	153,23	0,47	981	3	119	0	0
63	63	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,922	40,72	0,04	78	0	14	0,04	0
				м2	8,32	0	16	0	90	0	0
			Раздел: #Вентшахта ВШ-2 (2шт)(АР-81)===#								
64	64	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,8003	2252,91	372,83	1803	298	693	3,72	3
				м3	594	139,5	475	112	118	0,68	1
65	65	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	120	38,75		4650				
				шт							
66	66	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2001	8679,65	422,15	1737	84	1987	56,4	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	8257,5	157,5	1652	32	118	0,77	0
67	67	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	55620		150				
				т							
68	68	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0554	52400		2903				
				т							
69	69	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,018	50800		914				
				т							
70	70	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,124	41200		5109				
				т							
71	71	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,42	302,02	106,27	127	45	117	1,22	1
				м3	195,75	40,5	82	17	118	0,19	0
72	72	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,4284	4661		1997				
				м3							
73	73	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,18	7817,52	316,01	1407	57	281	8,25	1
				м3	1368	119,39	246	21	105	0,58	0
74	74	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0062	55620		346				
				т							
75	75	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0178	52400		931				
				т							
76	76	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0088	93997,62	304,24	827	3	307	198	2
				1т	33075	114,75	291	1	105	0,56	0
77	77	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	26	4,83		126				
				шт							
78	78	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,6	575,05	1,24	2645	6	841	0,97	4
				м2	153,23	0,47	705	2	119	0	0
79	79	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	2	1641,22	12,95	3282	26	363	0,81	2
				шт	137,03	4,73	274	9	128	0,02	0
80	80	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	35	24,32	0,42	851	15	696	0,13	4
				м	21,92	0,16	767	6	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	81	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0446	58700		2618				
				т							
82	82	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0155	49389		764				
				т							
83	83	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	1,8	257		463				
				м2							
84	84	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,4	575,05	1,24	3680	8	1171	0,97	6
				м2	153,23	0,47	981	3	119	0	0
85	85	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,922	40,72	0,04	78	0	14	0,04	0
				м2	8,32	0	16	0	90	0	0
			Раздел: #Вентшахта ВШ-3 (4шт)(АР-83)===#								
86	86	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,334	2252,91	372,83	3005	497	1154	3,72	5
				м3	594	139,5	792	186	118	0,68	1
87	87	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	200	38,75		7750				
				шт							
88	88	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3661	8679,65	422,15	3178	155	3635	56,4	21
				т	8257,5	157,5	3023	58	118	0,77	0
89	89	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0054	55620		300				
				т							
90	90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1108	52400		5806				
				т							
91	91	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0317	50800		1609				
				т							
92	92	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2182	41200		8991				
				т							
93	93	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,76	302,02	106,27	230	81	212	1,22	1
				м3	195,75	40,5	149	31	118	0,19	0
94	94	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,7752	4661		3613				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
95	95	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,32	7817,52	316,01	2502	101	500	8,25	3
				м3	1368	119,39	438	38	105	0,58	0
96	96	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0124	55620		692				
				т							
97	97	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0312	52400		1637				
				т							
98	98	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0154	93997,62	304,24	1451	5	538	198	3
				1т	33075	114,75	511	2	105	0,56	0
99	99	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	44	4,83		213				
				шт							
100	100	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	8,096	575,05	1,24	4656	10	1481	0,97	8
				м2	153,23	0,47	1241	4	119	0	0
101	101	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	4	1641,22	12,95	6565	52	726	0,81	3
				шт	137,03	4,73	548	19	128	0,02	0
102	102	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	62,4	24,32	0,42	1518	26	1240	0,13	8
				м	21,92	0,16	1368	10	90	0	0
103	103	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0821	58700		4818				
				т							
104	104	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,03	49389		1484				
				т							
105	105	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	2	257		514				
				м2							
106	106	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	10,4	575,05	1,24	5981	13	1902	0,97	10
				м2	153,23	0,47	1594	5	119	0	0
107	107	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,588	40,72	0,04	146	0	27	0,04	0
				м2	8,32	0	30	0	90	0	0
			Раздел: #Вентшахта ВШ-4 (1шт)(АР-85)===#								
108	108	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,8003	2252,91	372,83	1803	298	693	3,72	3
				м3	594	139,5	475	112	118	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	109	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	120	38,75		4650				
				шт							
110	110	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1955	8679,65	422,15	1697	83	1941	56,4	11
				т	8257,5	157,5	1614	31	118	0,77	0
111	111	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	55620		151				
				т							
112	112	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0508	52400		2662				
				т							
113	113	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,018	50800		914				
				т							
114	114	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,124	41200		5109				
				т							
115	115	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,42	302,02	106,27	127	45	117	1,22	1
				м3	195,75	40,5	82	17	118	0,19	0
116	116	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,4284	4661		1997				
				м3							
117	117	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,18	7817,52	316,01	1407	57	281	8,25	1
				м3	1368	119,39	246	21	105	0,58	0
118	118	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0062	55620		346				
				т							
119	119	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0156	52400		815				
				т							
120	120	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0088	93997,62	304,24	828	3	307	198	2
				1т	33075	114,75	291	1	105	0,56	0
121	121	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	26	4,83		126				
				шт							
122	122	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,6	575,05	1,24	2645	6	841	0,97	4
				м2	153,23	0,47	705	2	119	0	0
123	123	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	1	1641,22	12,95	1641	13	181	0,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	137,03	4,73	137	5	128	0,02	0
124	124	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	35	24,32	0,42	851	15	696	0,13	4
				м	21,92	0,16	767	6	90	0	0
125	125	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0463	58700		2716				
				т							
126	126	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0157	49389		775				
				т							
127	127	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	1,8	257		463				
				м2							
128	128	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,4	575,05	1,24	3680	8	1171	0,97	6
				м2	153,23	0,47	981	3	119	0	0
129	129	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,983	40,72	0,04	81	0	15	0,04	0
				м2	8,32	0	16	0	90	0	0
			Раздел: #Кладка наружных стен из теплоблоков#==========								
130	130	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами	114	139,47	0,25	15900	29	9881	0,46	52
				м	82,55	0	9411	0	105	0	0
131	131	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,55	7634		11832				
				м3							
132	132	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков прокладками на клею	228	38,15	0,18	8699	41	3406	0,06	14
				м	10,6	0,07	2417	16	140	0	0
133	133	С11011-752	Сетка тканая	39,398	65		2561				
				м2							
			Раздел: #Стены из стандартных блоков (лист 88 АР)==========#								
134	134	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах	882,4	139,47	0,25	123068	221	76484	0,46	406
				м	82,55	0	72842	0	105	0	0
135	135	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	4,615	7634		35232				
				м3							
			Раздел: #Перегородки из перегородочного блока (лист 87 АР)==========#								
136	136	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах	306	139,47	0,25	42678	77	26523	0,46	141
				м	82,55	0	25260	0	105	0	0
137	137	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,592	7634		12157				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)								
138	**138**	**Е0110-87-3**	**Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГКЛВ в один слой с изоляцией**	**299,133**	**2174,04**	**14,13**	**650328**	**4227**	**141638**	**2,32**	**694**
				м2	**389,25**	**5,33**	**116438**	**1594**	**120**	**0,03**	**8**
139	**139**	**Е0110-87-3**	**Устройство перегородок в жилых зданиях одно рядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ в один слой с изоляцией**	**83,2**	**2035,44**	**14,13**	**169349**	**1176**	**39395**	**2,32**	**193**
				м2	**389,25**	**5,33**	**32386**	**443**	**120**	**0,03**	**2**
140	**140**	**Е0126-12-2**	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)**	**122,32**	**146,46**	**50,15**	**17915**	**6134**	**13542**	**0,53**	**65**
				м2	**92,03**	**18,68**	**11257**	**2285**	**100**	**0,09**	**11**
141	**141**	**С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные**	**5,999**	**7634**		**45796**				
				м3							
142	**142**	**Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12**	**Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас**	**129,92**	**613,94**	**4,85**	**79762**	**629**	**30594**	**1,29**	**167**
				м2	**222,86**	**1,41**	**28954**	**183**	**105**	**0,01**	**1**
143	**143**	**С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм**	**704,193**	**250**		**176048**				
				м2							
			Раздел: #Витражи (АР-19.1)==========#								
144	**144**	**Е0110-16-2**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков витражей, площадь проема более 2 м2**	**108,528**	**593,71**	**59,17**	**64434**	**6422**	**28601**	**1,18**	**128**
				м2	**198,45**	**21,16**	**21537**	**2296**	**120**	**0,09**	**10**
145	**145**	**С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**108,528**	**4472**		**485337**				
				м2							
146	**146**	**Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	**5,32**	**367,11**	**19,34**	**1953**	**103**	**932**	**0,83**	**4**
				м2	**139,39**	**6,57**	**742**	**35**	**120**	**0,03**	**0**
147	**147**	**С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	**5,32**	**13000**		**69160**				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	148	Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	12,768	328,76	20,41	4198	261	2013	0,74	9
				м2	124,24	7,13	1586	91	120	0,03	0
149	149	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	12,768	13000		165984				
				м2							
			Раздел: #Окна (АР-19)==========#								
150	150	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2,к ОК-2 и ОК-3	122,944	447,28	20,21	54991	2485	32758	1,29	158
				м2	215,16	6,88	26453	846	120	0,03	4
151	151	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	50,123	10900		546342				
				м2							
			Раздел: #ПОДПОРНАЯ СТЕНА (1шт)Крыльцо Кр-5 (1шт) (АР-52)								
152	411	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	11,47	222,94	1,96	2557	22	1317	0,61	7
				м2	108,9	0,45	1249	5	105	0,03	0
153	412	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	11,47	665,48	8,23	7633	94	1147	0,47	5
				м2	81,68	3,08	937	35	118	0,02	0
154	413	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,809	188,46	9,95	2037	108	744	0,36	4
				м2	52,2	3,74	564	40	123	0,02	0
155	414	Е0111-11-2 #К=4	Добавлять до 40мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10,809	100,28	2,68	1084	29	47	0,02	0
				м2	2,52	1	27	11	123	0	0
156	415	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	10,809	213,9	16,79	2312	181	1567	0,73	8
				м2	111,6	6,28	1206	68	123	0,03	0
157	416	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	10,809	585		6323				
				м2							
158	417	СПРАЙС лист	Сплиттерные плитки 390х190х50	57	43,72		2492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
159	418	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	4,224	532,67	2,56	2250	11	2080	2,7	11
				м2	468	0,97	1977	4	105	0	0
160	419	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочныйтолщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокаткииз углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0726	59200		4300				
				т							
161	420	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	19	13,33		253				
				шт							
162	421	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,0031	50642		155				
				т							
163	422	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,0022	55620		125				
				т							
164	423	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0013	52400		70				
				т							
165	424	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0304	68800		2088				
				т							
166	425	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0014	93997,62	304,24	133	0	49	198	0
				1т	33075	114,75	47	0	105	0,56	0
167	426	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3,22	28,74	0,02	93	0	17	0,03	0
				м2	5,81	0	19	0	90	0	0
168	427	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,22	40,72	0,04	131	0	24	0,04	0
				м2	8,32	0	27	0	90	0	0
			Раздел: #Металлокаркас МК-1 для крыльца Кр-5 (АР-52)==========#								
169	428	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,0443	4658,59	2861,37	206	127	67	5,88	0
				т	1067,22	620,1	47	27	90	1,98	0
170	429	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	0,0218	5030,5	2020,02	110	44	55	14,1	0
				т	2272,5	502,43	50	11	90	1,79	0
171	430	С12021-260	Металлокаркас приямка	0,0661	114900		7598				
				т							
172	431	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	2,101	40,72	0,04	86	0	16	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	8,32	0	17	0	90	0	0
173	432	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	6	13,33		80				
				шт							
174	433	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	7,26	1490,18	8,3	10819	60	824	0,57	4
				м2	94,18	1,17	684	8	119	0	0
175	434	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,6129	575,05	1,24	352	1	112	0,97	1
				м2	153,23	0,47	94	0	119	0	0
176	435	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0063	93997,62	304,24	594	2	220	198	1
				1т	33075	114,75	209	1	105	0,56	0
			Раздел: #Ограждение крыльца Кр-5, ОГ-1 ==========#								
177	436	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	2,2	2889,64	5,89	6357	13	228	0,41	1
				м	71,78	2,23	158	5	140	0,01	0
178	437	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,98	148,4	0,07	294	0	225	0,65	1
				м2	108	0,02	214	0	105	0	0
179	438	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0033	93997,62	304,24	308	1	114	198	1
				1т	33075	114,75	108	0	105	0,56	0
180	439	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,103	40,72	0,04	4	0	1	0,04	0
				м2	8,32	0	1	0	90	0	0
			Раздел: ПОДПОРНАЯ СТЕНА (1шт)Крыльцо Кр-6								
181	440	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	17,4	222,94	1,96	3879	34	1998	0,61	11
				м2	108,9	0,45	1895	8	105	0,03	0
182	441	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	17,4	665,48	8,23	11579	143	1740	0,47	8
				м2	81,68	3,08	1421	54	118	0,02	0
183	442	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,378	188,46	9,95	3087	163	1127	0,36	6
				м2	52,2	3,74	855	61	123	0,02	0
184	443	Е0111-11-2 #К=4	Добавлять до 40мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	16,378	100,28	2,68	1643	44	71	0,02	0
				м2	2,52	1	41	16	123	0	0
185	444	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	16,378	213,9	16,79	3503	275	2375	0,73	12
				м2	111,6	6,28	1828	103	123	0,03	1
186	445	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	16,378	585		9581				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	446	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	6,669	532,67	2,56	3552	17	3284	2,7	18
				м2	468	0,97	3121	6	105	0	0
188	447	СПРАЙС лист	Сплиттерные плитки 390х190х50	90	43,72		3935				
				шт							
189	448	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочныйтолщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокаткииз углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1005	59200		5951				
				т							
190	449	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	27	13,33		360				
				шт							
191	450	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,0068	50642		344				
				т							
192	451	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,0097	55620		541				
				т							
193	452	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0039	52400		205				
				т							
194	453	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0489	68800		3365				
				т							
195	454	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0283	93997,62	304,24	2656	9	985	198	6
				1т	33075	114,75	935	3	105	0,56	0
196	455	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	5,766	28,74	0,02	166	0	30	0,03	0
				м2	5,81	0	33	0	90	0	0
197	456	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,766	40,72	0,04	235	0	43	0,04	0
				м2	8,32	0	48	0	90	0	0
			Раздел: #Металлокаркас МК-1 для крыльца Кр-6 (АР-55)==========#								
198	457	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,007	4658,59	2861,37	33	20	11	5,88	0
				т	1067,22	620,1	7	4	90	1,98	0
199	458	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	0,047	5030,5	2020,02	237	95	117	14,1	1
				т	2272,5	502,43	107	24	90	1,79	0
200	459	С12021-260	Металлокаркас приямка	0,054	114900		6208				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	460	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	1,567	40,72	0,04	64	0	12	0,04	0
				м2	8,32	0	13	0	90	0	0
202	461	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	8	13,33		107				
				шт							
203	462	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4	1490,18	8,3	5961	33	454	0,57	2
				м2	94,18	1,17	377	5	119	0	0
204	463	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,702	575,05	1,24	404	1	128	0,97	1
				м2	153,23	0,47	108	0	119	0	0
205	464	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0025	93997,62	304,24	239	1	89	198	1
				1т	33075	114,75	84	0	105	0,56	0
			Раздел: #Металлокаркас МК-2 для крыльца Кр-6 (АР-55)==========#								
206	465	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,0016	4658,59	2861,37	8	5	2	5,88	0
				т	1067,22	620,1	2	1	90	1,98	0
207	466	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	0,0528	5030,5	2020,02	265	107	132	14,1	1
				т	2272,5	502,43	120	27	90	1,79	0
208	467	С12021-260	Металлокаркас приямка	0,0544	114900		6249				
				т							
209	468	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	1,577	40,72	0,04	64	0	12	0,04	0
				м2	8,32	0	13	0	90	0	0
210	469	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	9	13,33		120				
				шт							
211	470	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4,5	1490,18	8,3	6706	37	511	0,57	3
				м2	94,18	1,17	424	5	119	0	0
212	471	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,756	575,05	1,24	435	1	138	0,97	1
				м2	153,23	0,47	116	0	119	0	0
213	472	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0025	93997,62	304,24	239	1	89	198	1
				1т	33075	114,75	84	0	105	0,56	0
			Раздел: #Ограждение крыльца Кр-8, ОГ-8==========#								
214	473	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	2,2	2889,64	5,89	6357	13	228	0,41	1
				м	71,78	2,23	158	5	140	0,01	0
215	474	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,98	148,4	0,07	294	0	225	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	108	0,02	214	0	105	0	0
216	475	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0021	93997,62	304,24	197	1	73	198	0
				1т	33075	114,75	69	0	105	0,56	0
217	476	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,1332	40,72	0,04	5	0	1	0,04	0
				м2	8,32	0	1	0	90	0	0
			Раздел: #Приямок (АР-56)========#								
218	477	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	23	222,94	1,96	5128	45	2641	0,61	14
				м2	108,9	0,45	2505	10	105	0,03	1
219	478	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	23	665,48	8,23	15306	189	2300	0,47	11
				м2	81,68	3,08	1879	71	118	0,02	0
220	479	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	12,597	532,67	2,56	6710	32	6203	2,7	34
				м2	468	0,97	5895	12	105	0	0
221	480	СПРАЙС лист	Сплиттерные плитки 390х190х50	170	43,72		7432				
				шт							
222	481	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочныйтолщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокаткииз углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,239	59200		14149				
				т							
223	482	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	120	13,33		1600				
				шт							
224	483	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,021	50642		1063				
				т							
225	484	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,015	55620		834				
				т							
226	485	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0106	52400		555				
				т							
227	486	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0825	68800		5676				
				т							
228	487	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	8,048	28,74	0,02	231	0	42	0,03	0
				м2	5,81	0	47	0	90	0	0
229	488	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,048	40,72	0,04	328	0	60	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	8,32	0	67	0	90	0	0
230	489	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	4,969	332,74	29,99	1654	149	1234	1,18	6
				м2	190,58	11,23	947	56	123	0,05	0
231	490	С143003-40	Плитка тротуарная	4,969	780		3876				
				м2							
			Раздел: #Металлокаркас приямка МК-3 (АР-56)==========#								
232	491	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,0168	4658,59	2861,37	78	48	26	5,88	0
				т	1067,22	620,1	18	10	90	1,98	0
233	492	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	0,0774	5030,5	2020,02	389	156	193	14,1	1
				т	2272,5	502,43	176	39	90	1,79	0
234	493	С12021-260	Металлокаркас приямка	0,0942	114900		10824				
				т							
235	494	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	2,732	40,72	0,04	111	0	20	0,04	0
				м2	8,32	0	23	0	90	0	0
236	495	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	11	1490,18	8,3	16392	91	1248	0,57	6
				м2	94,18	1,17	1036	13	119	0	0
237	496	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0174	93997,62	304,24	1636	5	606	198	3
				1т	33075	114,75	576	2	105	0,56	0
			Раздел: #Козырек К-3 (8шт)								
238	497	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	48,8	155,1	15,94	7569	778	2358	0,24	12
				м2	34,65	5,96	1691	291	119	0,03	1
239	498	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	48,8	25,02	0,7	1221	34	46	0	0
				м2	0,55	0,25	27	12	119	0	0
240	499	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	48,8	7,42	0,22	362	11	423	0,04	2
				м2	7,2	0,09	351	4	119	0	0
241	500	СПРАЙС-ЛИСТ	Праймер битумный	17,08	140,29		2396				
				кг							
242	501	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	48,8	350,52	18,33	17105	895	1823	0,14	7
				м2	24,53	6,86	1197	335	119	0,03	2
243	502	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./	14,688	575,05	1,24	8446	18	2686	0,97	14
				м2	153,23	0,47	2251	7	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Устройство крыльца Кр-7,(АР-81-АР-86)								
244	503	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	1,732	4550,71	66,01	7882	114	401	1,35	2
				м3	195,75	24,93	339	43	105	0,12	0
245	504	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец		7561,59	360,48	0	0	0	8,99	0
				м3	0	136,17	0	0		0,67	0
246	505	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	6,144	10369,97	241,1	63713	1481	8861	8,06	50
				м3	1282,5	91,08	7880	560	105	0,44	3
247	506	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5302	53600		28421				
				т							
248	507	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0281	53000		1491				
				т							
249	508	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0473	65000		3076				
				т							
250	509	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0902	41200		3716				
				т							
251	510	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0936	70437,87	304,24	6593	28	962	58	5
				1т	9675	114,75	906	11	105	0,56	0
252	511	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	19,08	49,83	2,61	951	50	947	0,31	6
				м2	46,73	0,97	892	19	104	0	0
253	512	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002#К=5	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	19,08	18,15	2,65	346	51	325	0,09	2
				м2	15,5	0,9	296	17	104	0	0
254	513	С143002-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	200,34	49		9817				
				кг							
255	514	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,36	4550,71	66,01	1638	24	83	1,35	0
				м3	195,75	24,93	70	9	105	0,12	0
256	515	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,08	188,46	9,95	3596	190	1313	0,36	7
				м2	52,2	3,74	996	71	123	0,02	0
257	516	Е0111-11-2 #К=1,5	Добавлять до 27,5мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	19,08	37,61	1,01	718	19	31	0,01	0
				м2	0,95	0,37	18	7	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	517	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	29,88	213,9	16,79	6391	502	4332	0,73	22
				м2	111,6	6,28	3335	188	123	0,03	1
259	518	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	29,88	530		15836				
				м2							
260	519	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	11,263	532,67	2,56	6000	29	5546	2,7	30
				м2	468	0,97	5271	11	105	0	0
261	520	СПРАЙС лист	Сплиттерные плитки 390х190х50	152	43,72		6645				
				шт							
262	521	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	8	689,86	351,18	5519	2809	3510	1,56	12
				м	240,75	89,1	1926	713	133	0,36	3
263	522	С143018-158 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота до 230 мм	8	881		7048				
				м							
264	523	Е0108-12-3	Установка металлических решеток	0,0087	19929,6	1941,97	174	17	79	42,3	0
				т	6975	726,75	61	6	118	3,55	0
265	524	С12021-250	Решетки из оцинкованной стали	0,0087	154200		1347				
				т							
			Раздел: #Козырек Кз-3,(АР-81,АР-85)==========#								
266	527	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,9752	4658,59	2861,37	4543	2790	1481	5,88	6
				т	1067,22	620,1	1041	605	90	1,98	2
267	528	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	1,043	5030,5	2020,02	5248	2107	2605	14,1	15
				т	2272,5	502,43	2371	524	90	1,79	2
268	529	С12021-260	Металлокаркас козырька	2,018	114900		231914				
				т							
269	530	С Тех.часть стр.3 тб.3 п.3.2	Доплата за стоимость стали С245	2,018	1860		3754				
				тн							
270	531	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0098	93997,62	304,24	925	3	343	198	2
				1т	33075	114,75	325	1	105	0,56	0
271	532	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	58,819	40,72	0,04	2395	2	440	0,04	3
				м2	8,32	0	489	0	90	0	0
272	533	Е0109-2-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж обрамления козырька из труб	0,8656	11079,33	4259,75	9591	3687	3874	22,2	19
				т	4029,3	943,78	3488	817	90	3,23	3
273	534	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,4757	9850,48	1162,95	4686	553	3196	46,6	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	7357,5	108	3500	51	90	0,53	0
274	535	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,4757	154200		73356				
				т							
275	536	Е0112-10-1	Фартук из листовой оцинкованной стали	37,36	575,05	1,24	21484	46	6833	0,97	36
				м2	153,23	0,47	5725	18	119	0	0
276	537	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	47,16	755,33	8,3	35621	391	5351	0,57	27
				м2	94,18	1,17	4442	55	119	0	0
277	538	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0017	93997,62	304,24	156	1	58	198	0
				1т	33075	114,75	55	0	105	0,56	0
278	539	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /Слив,Сл-1/ из листовой оцинкованной стали	11,6	575,05	1,24	6671	14	2122	0,97	11
				м2	153,23	0,47	1777	5	119	0	0
			Раздел: #Ограждение крыльца Кр-3, ОГ-1 : ОГ-2==========#								
279	540	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13,932	2889,64	5,89	40260	82	1444	0,41	6
				м	71,78	2,23	1000	31	140	0,01	0
280	541	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,877	40,72	0,04	239	0	44	0,04	0
				м2	8,32	0	49	0	90	0	0
281	542	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0021	93997,62	304,24	194	1	72	198	0
				1т	33075	114,75	68	0	105	0,56	0
			ИТОГО:				4877989	83511			3387
							565825	28868			138
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				661105				
			На металломонтажные работы				15086				
			На сантехнические работы				1633				
			Всего накладных расходов:				677824				
			Итого с накладными				5555813				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				111116				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5666929				
			Итого с временными, 0,935 %				5719915				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				5781690				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5804570				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5861769				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				16042338				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				320847				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16363185				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1963582				
			Итого с НДС				18326767				
			Всего:				18326767				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				17410245				

...ранный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:				18326767				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				17410245				

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор: Аппоев

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Ограждение балкона Б-1 (АР-34) ==========#								
1	305	Е0109-29-1	Монтаж ограждений балкона	0,206	13322,66	5087,06	2744	1048	1198	28,9	6
				т	5040	1424,47	1038	293	90	5,46	1
2	306	С12021-260	Ограждение балкона	0,206	114900		23669				
				т							
3	307	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэ ров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	112,445	575,05	1,24	64662	139	20566	0,97	109
				м2	153,23	0,47	17230	53	119	0	0
4	308	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	89,125	40,72	0,04	3629	4	667	0,04	4
				м2	8,32	0	742	0	90	0	0
5	309	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем)	8,013	146,46	50,15	1174	402	887	0,53	4
				м2	92,03	18,68	737	150	100	0,09	1
6	310	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96	5,008	7634		38231				
				м3							
7	311	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	3,005	3405		10231				
				м3							
			Раздел: #Ограждение лестницы Л-1, ОГ-1 : ОГ-7==========#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	312	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	64,15	3078,24	6,56	197469	421	9074	0,57	37
				м	98,55	2,48	6322	159	140	0,01	1
9	313	Е0115-172-4	Масляная окраска, количество окрасок 2	55,568	148,4	0,07	8246	4	6303	0,65	36
				м2	108	0,02	6001	1	105	0	0
10	314	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0467	93997,62	304,24	4391	14	1628	198	9
				1т	33075	114,75	1545	5	105	0,56	0
			Раздел: #Металлическая лестница ЛМ-1 (1 шт)								
11	315	Е0109-29-1	Монтаж металлической лестницы ЛМ-1	0,3453	13463,18	5373,58	4648	1855	2042	28,9	10
				т	5040	1532,48	1740	529	90	5,46	2
12	316	С12021-267	Стоимость ЛМ-1	0,3453	133700		46160				
				т							
13	317	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0132	93997,62	304,24	1244	4	461	198	3
				1т	33075	114,75	438	2	105	0,56	0
14	318	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	11,471	40,72	0,04	467	0	86	0,04	0
				м2	8,32	0	95	0	90	0	0
			Раздел: #Огрждение (ОГ-1) лестницы ЛМ-1 (1 шт)								
15	319	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	7,6	2889,64	5,89	21961	45	787	0,41	3
				м	71,78	2,23	546	17	140	0,01	0
16	320	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,11	40,72	0,04	86	0	16	0,04	0
				м2	8,32	0	18	0	90	0	0
17	321	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,001	93997,62	304,24	94	0	35	198	0
				1т	33075	114,75	33	0	105	0,56	0
			Раздел: #Решетка РМ-1 (4шт)#								
18	322	Е0109-53-2	Монтаж решеток жалюзийных РМ-1, на слуховое окно	0,0807	9850,48	1162,95	795	94	542	46,6	4
				т	7357,5	108	594	9	90	0,53	0
19	323	С131312-72	Решетки РМ-1	1,576	2850		4492				
				м2							
20	324	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	48	4,83		232				
				шт							
21	325	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,576	148,4	0,07	234	0	179	0,65	1
				м2	108	0,02	170	0	105	0	0
			Раздел: #Решетка РМ-2 (8шт)#								
22	326	Е0109-53-2	Монтаж решеток жалюзийных РМ-1, на слуховое окно	0,2597	9850,48	1162,95	2558	302	1745	46,6	12
				т	7357,5	108	1911	28	90	0,53	0
23	327	С131312-72	Решетки РМ-1	4,624	2850		13178				
				м2							
24	328	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	128	4,83		618				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	329	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,624	148,4	0,07	686	0	524	0,65	3
				м2	108	0,02	499	0	105	0	0
			Раздел: #Стремянка СТ-1 (12 шт)								
26	330	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СТ-1	0,4048	13463,18	5373,58	5449	2175	2394	28,9	12
				т	5040	1532,48	2040	620	90	5,46	2
27	331	С12021-267	Стремянка СТ-1	0,4048	133700		54116				
				т							
28	332	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,952	40,72	0,04	527	1	97	0,04	1
				м2	8,32	0	108	0	90	0	0
29	333	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	96	13,33		1280				
				шт							
			Раздел: #Стремянка СТ-2 (1 шт)								
30	334	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СТ-1	0,0758	13463,18	5373,58	1020	407	448	28,9	2
				т	5040	1532,48	382	116	90	5,46	0
31	335	С12021-267	Стремянка СТ-1	0,0758	133700		10129				
				т							
32	336	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,424	40,72	0,04	99	0	18	0,04	0
				м2	8,32	0	20	0	90	0	0
33	337	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	20	13,33		267				
				шт							
			Раздел: #Стремянка СТ-3 (1 шт)								
34	338	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СТ-1	0,0336	13463,18	5373,58	452	181	199	28,9	1
				т	5040	1532,48	169	51	90	5,46	0
35	339	С12021-267	Стремянка СТ-1	0,0336	133700		4492				
				т							
36	340	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,075	40,72	0,04	44	0	8	0,04	0
				м2	8,32	0	9	0	90	0	0
37	341	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	8	13,33		107				
				шт							
			Раздел: #Пожарные люки ЛК-1,(12шт)								
38	342	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков	0,6007	14806,01	1133,15	8894	681	7186	82,1	49
				т	12892,5	398,25	7745	239	90	1,95	1
39	343	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,2995	162700		48732				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	344	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,2892	154200		44595				
				т							
41	345	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0158	93997,62	304,24	1489	5	552	198	3
				1т	33075	114,75	524	2	105	0,56	0
42	346	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,346	40,72	0,04	788	1	145	0,04	1
				м2	8,32	0	161	0	90	0	0
43	347	С11011-811 прим.	Навесы	24	88		2112				
				шт							
			Раздел: #ЛК-2,(1шт)								
44	348	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков	0,09	14806,01	1133,15	1332	102	1076	82,1	7
				т	12892,5	398,25	1160	36	90	1,95	0
45	349	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,0418	162700		6796				
				т							
46	350	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0482	154200		7432				
				т							
47	351	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0156	93997,62	304,24	1470	5	545	198	3
				1т	33075	114,75	517	2	105	0,56	0
48	352	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,38	40,72	0,04	138	0	25	0,04	0
				м2	8,32	0	28	0	90	0	0
49	353	С11011-811 прим.	Навесы	1	88		88				
				шт							
			Раздел: #Экран камеры мусоропровода								
50	354	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	3,998	1547,31	372,83	6187	1491	3461	3,72	15
				м3	594	139,5	2375	558	118	0,68	3
51	355	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	284	60,05		17054				
				шт							
52	356	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0508	8679,65	422,15	441	21	504	56,4	3
				т	8257,5	157,5	419	8	118	0,77	0
53	357	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0469	52400		2457				
				т							
54	358	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0	50800		1				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	359	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,0035 т	41200		142				
56	360	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,84 м3	302,02	106,27	254	89	234	1,22	1
					195,75	40,5	164	34	118	0,19	0
57	361	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,8568 м3	4661		3994				
			ИТОГО:				684277	9490			340
							55480	2912			12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				46803				
			На металломонтажные работы				16831				
			Всего накладных расходов:				63633				
			Итого с накладными				747911				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				14958				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				762869				
			Итого с временными, 0,935 %				770002				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				778318				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				781398				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				789098				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2159583				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				43192				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2202775				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				264333				
			Итого с НДС				2467108				
			Всего:				2467108				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				2343728				

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Для Форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Расценки проверены

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **КЖ (остаток)**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Устройсво приямка ПРМ-3 (2шт)								
1	1	E0108-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под приямки	0,072	954,77	100,89	69	7	14	0,85	0
				м3	123,75	38,25	9	3	118	0,18	0
2	2	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15	0,338	7999,25	954,99	2704	323	499	6,51	2
				м3	1075,5	330,44	364	112	105	1,34	0
3	3	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0698	53000		3699				
				т							
4	4	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0278	93997,62	304,24	2613	8	969	198	6
				1т	33075	114,75	919	3	105	0,56	0
5	5	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,84	245,44	3,82	3888	61	725	0,21	3
				м2	37,35	1,44	592	23	118	0,01	0
			Раздел: #Решетка Р-1								
6	6	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,022	174329,6	1941,97	3835	43	200	42,3	1
				т	6975	726,75	153	16	118	3,55	0
7	7	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,254	20,36	0,02	26	0	5	0,02	0
				м2	4,16	0	5	0	90	0	0
			Раздел: #Устройсво приямка Прм-1 (3шт)								
8	8	E0108-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под приямки	0,216	954,77	100,89	206	22	41	0,85	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	123,75	38,25	27	8	118	0,18	0
9	9	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25	1,584	8828,51	954,99	13984	1513	2338	6,51	10
				м3	1075,5	330,44	1704	523	105	1,34	2
10	10	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	65000		390				
				т							
11	11	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0627	53600		3361				
				т							
12	12	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0031	41200		129				
				т							
13	13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
				м2	37,35	1,44	269	10	118	0,01	0
			Раздел: #Устройство крыльца Кр-1								
14	14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	1,136	4550,71	66,01	5170	75	263	1,35	2
				м3	195,75	24,93	222	28	105	0,12	0
15	15	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	8,03	9001,59	360,48	72283	2895	13289	8,99	72
				м3	1440	136,17	11563	1093	105	0,67	5
16	16	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	1,69	10369,97	241,1	17525	407	2437	8,06	14
				м3	1282,5	91,08	2167	154	105	0,44	1
17	17	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,338	53600		18118				
				т							
18	18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0224	65000		1457				
				т							
19	19	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0677	29400		1990				
				т							
			ИТОГО:				153214	5381			111
							17994	1973			9
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				21111				
			Всего накладных расходов:				21111				
			Итого с накладными				174325				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**177811**				
			Итого с временными, 0,935 %				**179474**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**181412**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**182130**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**183925**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**503361**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**10067**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**513428**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**61611**				
			Итого с НДС				**575039**				
			Всего:				**575039**				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94909				**546281**				

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)								
1	1	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГКЛВ в один слой с изоляцией	60,5	2174,04	14,13	131529	855	28647	2,32	140
				м2	389,25	5,33	23550	322	120	0,03	2
2	2	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях одно рядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ в один слой с изоляцией	65,1	2035,44	14,13	132507	920	30825	2,32	151
				м2	389,25	5,33	25340	347	120	0,03	2
			Раздел: #Витражи (АР-17)==========#								
3	3	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков витражей, площадь проема более 2 м2	54,264	593,71	59,17	32217	3211	14300	1,18	64
				м2	198,45	21,16	10769	1148	120	0,09	5
4	4	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	54,264	4472		242669				
				м2							
5	5	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,465	367,11	19,34	905	48	432	0,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	139,39	6,57	344	16	120	0,03	0
			ИТОГО:				539827	5032			357
							60003	1833			8
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				74203				
			Всего накладных расходов:				74203				
			Итого с накладными				614030				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				12281				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				626311				
			Итого с временными, 0,935 %				632167				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				638994				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				641523				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				647845				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1773006				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				35460				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1808466				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				217016				
			Итого с НДС				2025482				
			Всего:				2025482				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				1924188				

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор: Аннаев

Расценки проверены

«Алматы қаласы өкімдігінің құрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Наименование объекта: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 170

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 83	29.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов (пятно 3, 4)	10 642 300		3 583 103							
9-ти этажный 52 кв жилой дом (пятно 3)	362 423 356	44 902 642	122 093 753	15 118 047					4 810 997,36	44 902 642
9-ти этажный 26 кв жилой дом (пятно 4)	228 822 019	15 670 672	77 040 948	5 276 081					1 679 000,57	15 670 672
Итого к оплате	**601 887 675**	**60 573 314**	**202 717 804**	**20 394 128**					**6 489 997,93**	**60 573 314**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Окна (АР-19)==========#								
1	151	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	72,821	10900		793748				
				м2							
2	152	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	298,296	230,31	5,58	68699	1664	34425	0,59	175
				м2	94,05	2,12	28055	632	120	0,01	3
3	153	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	231,8	2030		470554				
				м							
4	154к	Е0112-10-1	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали	81,69	575,05	1,24	46976	101	14941	0,97	79
				м2	153,23	0,47	12517	38	119	0	0
			Раздел: #Двери (АР-13)==========#								
5	155к	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	215,555	330,85	32,08	71316	6915	73559	1,49	321
				м2	272,25	12,13	58685	2615	120	0,06	13
6	156к	СПРАЙС	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные,ДМН	6	30340,73		182044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
7	157к	СПРАЙС	Двери стальные утепленные однопольные огрунтованные и окрашенные,ДМН	8	17617,2		140938				
				шт							
8	158к	СПРАЙС	Двери металлические утепленные, огрунтованные и окрашенные (с вент.решеткой),ДМВ	57	17943,44		1022776				
				шт							
9	159к	СПРАЙС	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные,входная квартирная	48	19248,42		923924				
				шт							
10	160к	СПРАЙС	Двери металлические, огрунтованные и окрашенные,ДМН 15-7,5п	2	16964,71		33929				
				шт							
11	к	Е0110-89-1	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из брусьев	212	124,32	0,14	26355	30	30065	0,69	146
				шт	118,13	0,05	25044	11	120	0	0
12	к	С11021-12 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	3,18	20690		65794				
				м3							
13	161	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	457,801	325,42	102,53	148978	46938	102906	0,9	412
				м2	151,65	35,67	69426	16330	120	0,14	64
14	162	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	257,011	4010		1030615				
				м2							
15	163	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	200,79	3640		730876				
				м2							
16	164	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	228,901	530		121317				
				шт							
17	165	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,08	325,42	102,53	3280	1034	2266	0,9	9
				м2	151,65	35,67	1529	360	120	0,14	1
18	166	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,с фурнитурой: двупольные	10,08	12700		128016				
				м2							
19	167	С12069-48	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	1162,8	78		90698				
				м							
20	168	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	228	1380		314640				
				комплект							
21	169	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	228	844		192432				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	170	Е0110-34-2	Установка ревизионных лючков	30	113,83	11,86	3415	356	1758	0,29	9
				шт	44,33	4,5	1330	135	120	0,02	1
23	171	С12065-21 прим.	Лючки ревизионные сан.технические	30	645		19350				
				шт							
			Раздел: #Тип-1(тех.помещения,электрощитовая,водомерный узел)==========#								
24	172	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев из ПГС толщ.900мм	333,468	1321,38	73,98	440638	24670	191958	2,91	970
				м3	441	27	147059	9004	123	0,14	47
25	173	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	25,936	5082,13	66,01	131812	1712	6010	1,35	35
				м3	195,75	24,93	5077	647	105	0,12	3
26	174	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	370,52	256,76	14,76	95133	5469	26419	0,36	134
				м2	52,43	5,54	19426	2053	123	0,03	10
			Раздел: #Тип-2(тепловой пункт)==========#								
27	175	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев из ПГС толщ.900мм	12,96	1321,38	73,98	17125	959	7460	2,91	38
				м3	441	27	5715	350	123	0,14	2
28	176	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	14,4	191,1	13,43	2752	193	1022	0,37	5
				м2	52,65	5,04	758	73	123	0,02	0
29	177	Е0111-11-4 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек,толщ.80мм	14,4	297	8,04	4277	116	187	0,05	1
				м2	7,56	3	109	43	123	0,01	0
30	178	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	14,4	363,97	18,42	5241	265	1645	0,42	6
				м2	85,95	6,91	1238	100	123	0,03	0
			Раздел: #Тип-3(мусоросборная камера)==========#								
31	181	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	12,8	363,97	18,42	4659	236	1462	0,42	5
				м2	85,95	6,91	1100	88	123	0,03	0
32	182	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	12,8	188,46	9,95	2412	127	881	0,36	5
				м2	52,2	3,74	668	48	123	0,02	0
			Раздел: #Тип-4(табур,лифтовой холл,объекты обслуживания)==========#								
33	185	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	33,504	5447,36	261,86	182508	8773	24664	3,44	115
				м3	499,5	99	16735	3317	123	0,48	16
34	186	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	558,4	135,6	9,95	75717	5556	29767	0,27	150
				м2	39,6	3,74	22113	2088	123	0,02	10
35	187	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	558,4	46,9	1,34	26191	748	2445	0,02	11
				м2	3,06	0,5	1709	279	123	0	1
36	188	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	558,4	188,46	9,95	105235	5556	38421	0,36	199
				м2	52,2	3,74	29148	2088	123	0,02	10
37	189	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 40мм	558,4	100,28	2,68	55999	1497	2418	0,02	10
				м2	2,52	1	1407	558	123	0	3
			Раздел: #Тип-6(лестничные площадки межэтажные,лестн.площадка тех.этажа)==========#								
38	194	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	96,62	188,46	9,95	18209	961	6648	0,36	34
				м2	52,2	3,74	5044	361	123	0,02	2
39	195	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 40мм	96,62	100,28	2,68	9689	259	418	0,02	2
				м2	2,52	1	243	97	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#								
40	**198**	**Е0111-8-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**111,338**	**5447,36**	**261,86**	**606500**	**29155**	**81962**	**3,44**	**383**
				м3	**499,5**	**99**	**55614**	**11023**	**123**	**0,48**	**53**
41	**199**	**Е0111-15-3**	**Проливка толщиной 20 мм**	**1855,64**	**135,6**	**9,95**	**251619**	**18464**	**98921**	**0,27**	**499**
				м2	**39,6**	**3,74**	**73483**	**6940**	**123**	**0,02**	**34**
42	**200**	**Е0111-15-4 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий**	**1855,64**	**46,9**	**1,34**	**87036**	**2487**	**8125**	**0,02**	**37**
				м2	**3,06**	**0,5**	**5678**	**928**	**123**	**0**	**4**
43	**201**	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм**	**1855,64**	**188,46**	**9,95**	**349711**	**18464**	**127680**	**0,36**	**661**
				м2	**52,2**	**3,74**	**96864**	**6940**	**123**	**0,02**	**34**
44	**202**	**Е0111-11-2 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм**	**1855,64**	**51,48**	**2,68**	**95532**	**4973**	**5158**	**0,01**	**16**
				м2	**1,26**	**1**	**2338**	**1856**	**123**	**0**	**4**
			Раздел: #Тип-8(кухня)==========#								
45	**205**	**Е0111-8-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**32,099**	**5447,36**	**261,86**	**174854**	**8405**	**23630**	**3,44**	**110**
				м3	**499,5**	**99**	**16033**	**3178**	**123**	**0,48**	**15**
46	**206**	**Е0111-15-3**	**Проливка толщиной 20 мм**	**534,98**	**135,6**	**9,95**	**72542**	**5323**	**28519**	**0,27**	**144**
				м2	**39,6**	**3,74**	**21185**	**2001**	**123**	**0,02**	**10**
47	**207**	**Е0111-15-4 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий**	**534,98**	**46,9**	**1,34**	**25092**	**717**	**2343**	**0,02**	**11**
				м2	**3,06**	**0,5**	**1637**	**267**	**123**	**0**	**1**
48	**208**	**Е0111-4-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**713,558**	**323,65**	**18,42**	**230942**	**13144**	**81501**	**0,42**	**297**
				м2	**85,95**	**6,91**	**61330**	**4931**	**123**	**0,03**	**24**
49	**209**	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм**	**534,98**	**188,46**	**9,95**	**100821**	**5323**	**36810**	**0,36**	**190**
				м2	**52,2**	**3,74**	**27926**	**2001**	**123**	**0,02**	**10**
50	**210**	**Е0111-11-2 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм**	**534,98**	**50,14**	**1,34**	**26825**	**717**	**1158**	**0,01**	**5**
				м2	**1,26**	**0,5**	**674**	**267**	**123**	**0**	**1**
			Раздел: #Тип-9 (санузелы,ванные)==========#								
51	**213**	**Е0111-8-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**13,114**	**5447,36**	**261,86**	**71435**	**3434**	**9654**	**3,44**	**45**
				м3	**499,5**	**99**	**6550**	**1298**	**123**	**0,48**	**6**
52	**214**	**Е0111-15-3**	**Проливка толщиной 20 мм**	**218,56**	**135,6**	**9,95**	**29636**	**2175**	**11651**	**0,27**	**59**
				м2	**39,6**	**3,74**	**8655**	**817**	**123**	**0,02**	**4**
53	**215**	**Е0111-15-4 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий**	**218,56**	**46,9**	**1,34**	**10251**	**293**	**957**	**0,02**	**4**
				м2	**3,06**	**0,5**	**669**	**109**	**123**	**0**	**1**
54	**216**	**Е0111-4-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**354,04**	**323,65**	**18,42**	**114585**	**6521**	**40438**	**0,42**	**147**
				м2	**85,95**	**6,91**	**30430**	**2446**	**123**	**0,03**	**12**
55	**217**	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм**	**218,56**	**188,46**	**9,95**	**41189**	**2175**	**15038**	**0,36**	**78**
				м2	**52,2**	**3,74**	**11409**	**817**	**123**	**0,02**	**4**
56	**218**	**Е0111-11-2 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм**	**218,56**	**50,14**	**1,34**	**10959**	**293**	**473**	**0,01**	**2**
				м2	**1,26**	**0,5**	**275**	**109**	**123**	**0**	**1**
			Раздел: #Тип-10(балконы)==========#								
57	**221**	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**313,6**	**188,46**	**9,95**	**59101**	**3120**	**21578**	**0,36**	**112**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	52,2	3,74	16370	1173	123	0,02	6
58	222	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,(уклонообразующая 40-80мм)	313,6	100,28	2,68	31449	840	1358	0,02	6
				м2	2,52	1	790	314	123	0	2
59	223	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	382,72	121,68	9,38	46569	3590	24639	0,24	93
				м2	48,83	3,51	18688	1343	123	0,02	7
60	224	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из пергамина	382,72	223,97	18,42	85717	7050	43713	0,42	159
				м2	85,95	6,91	32895	2645	123	0,03	13
61	225	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	313,6	188,46	9,95	59101	3120	21578	0,36	112
				м2	52,2	3,74	16370	1173	123	0,02	6
62	226	Е0111-11-2#К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30 мм	313,6	50,14	1,34	15725	420	679	0,01	3
				м2	1,26	0,5	395	157	123	0	1
63	227	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,5419	5239,08	327,33	2839	177	1146	11,6	6
				1т	1890	123,75	1024	67	105	0,6	0
64	228	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,5419	41200		22326				
				т							
65	229	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	230,4	26,18	0,22	6031	51	5268	0,1	24
				м	18,5	0,09	4262	21	123	0	0
			Раздел: #тип-11 (тех.этаж,машинное помещение)								
66	230	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	352,58	12,58	0,99	4435	349	5022	0,07	24
				м2	11,59	0,38	4086	134	119	0	1
67	231	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,3526	30400		10718				
				1000м2							
68	232	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	352,58	48,53	5,55	17111	1957	19537	0,26	91
				м2	42,98	2,07	15154	730	123	0,01	4
69	233	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	52,887	7634		403739				
				м3							
70	234	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из пергамина	352,58	223,97	18,42	78967	6495	40271	0,42	147
				м2	85,95	6,91	30304	2436	123	0,03	12
71	235	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,6093	5239,08	327,33	3192	199	1288	11,6	7
				1т	1890	123,75	1151	75	105	0,6	0
72	236	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,6093	41200		25101				
				т							
73	237	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	352,58	188,46	9,95	66447	3508	24260	0,36	126
				м2	52,2	3,74	18405	1319	123	0,02	6
74	238	Е0111-11-2#К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 50 мм	352,58	150,43	4,02	53037	1417	2290	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	3,78	1,5	1333	529	123	0,01	3
			Раздел: #Подвал на отм. -2.400								
75	239к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	383,36	280,2	3,94	107417	1510	41702	0,55	212
				м2	102,11	1,49	39145	571	105	0,01	3
76	241к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	89,83	321,72	6,12	28900	550	13555	0,81	72
				м2	141,39	2,32	12701	208	105	0,01	1
77	242к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен и перегородок до 5 мм	482,24	251,28	3,43	121177	1654	37997	0,46	220
				м2	73,73	1,31	35556	632	105	0,01	3
78	243	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	67,63	249,29	4,07	16859	275	9704	0,74	50
				м2	135,68	0,97	9176	66	105	0,05	3
			Раздел: #1-ый этаж на отм. 0.000								
79	245к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	427,93	280,2	3,94	119906	1686	46550	0,55	237
				м2	102,11	1,49	43696	638	105	0,01	3
80	247	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	218,39	249,29	4,07	54442	888	31335	0,74	162
				м2	135,68	0,97	29631	212	105	0,05	11
81	248	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,65	575,7	6,33	950	10	546	1,79	3
				м2	312,75	2,39	516	4	105	0,01	0
82	250к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	87,88	321,72	6,12	28273	538	13261	0,81	71
				м2	141,39	2,32	12425	204	105	0,01	1
			Раздел: #Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								
83	255к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	1904	280,2	3,94	533501	7502	207117	0,55	1054
				м2	102,11	1,49	194417	2837	105	0,01	14
84	257	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	637,7	249,29	4,07	158970	2593	91499	0,74	472
				м2	135,68	0,97	86523	619	105	0,05	33
85	258	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	45,9	575,7	6,33	26425	291	15188	1,79	82
				м2	312,75	2,39	14355	110	105	0,01	1
			Раздел: #Типовые этажи (с 7-го по 9-ый) на отм. +17.400 -:- +23.200								
86	265к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	349,361	280,2	3,94	97891	1376	38003	0,55	193

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2	102,11	1,49	35673	521	105	0,01	3
	ИТОГО:				12394112	287366			9306
					1549926	105981			541
	Накладные расходы :								
	На общестроительные работы				1934846				
	Всего накладных расходов:				1934846				
	Итого с накладными				14328958				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				286579				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14615537				
	Итого с временными, 0,935 %				14752192				
	Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				14911516				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14970525				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15118047				
	Итого в текущих ценах, к = 2,73677				41374681				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				827494				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				42202175				
	Налог на добавленную стоимость 12 %				5064261				
	Итого с НДС				47266436				
	Всего:				47266436				
	Итого к оплате со скидкой К=0,94999				44902642				

форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская,**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Витражи (АР-17)==========#								
1	**5**	**Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	**0,195**	**367,11**	**19,34**	**72**	**4**	**34**	**0,83**	**0**
				м2	**139,39**	**6,57**	**27**	**1**	**120**	**0,03**	**0**
2	**6**	**С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	**2,66**	**13000**		**34580**				
				м2							
3	**7**	**Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2**	**6,384**	**328,76**	**20,41**	**2099**	**130**	**1006**	**0,74**	**5**
				м2	**124,24**	**7,13**	**793**	**46**	**120**	**0,03**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	8	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	6,384	13000		82992				
				м2							
			Раздел: #Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#								
5	9к	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	712,86	925,06	4,9	659438	3493	52916	0,38	272
				м2	58,5	1,85	41702	1319	123	0,01	6
6	10	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	951,78	123,31	0,16	117365	152	19024	0,09	86
				м	16,18	0,07	15400	67	123	0	0
			Раздел: #Тип-8(кухня)==========#								
7	11к	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	267,49	925,06	4,9	247444	1311	19856	0,38	102
				м2	58,5	1,85	15648	495	123	0,01	2
8	12	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	297,63	123,31	0,16	36701	48	5949	0,09	27
				м	16,18	0,07	4816	21	123	0	0
			Раздел: #Подвал на отм. -2.400								
9	13к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	57,21	280,2	3,94	16030	225	6223	0,55	32
				м2	102,11	1,49	5842	85	105	0,01	0
10	к	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	57,21	291,31	2,33	16666	133	4932	0,49	28
				м2	81,23	0,88	4647	50	105	0	0
11	15к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	8,07	321,72	6,12	2596	49	1218	0,81	7
				м2	141,39	2,32	1141	19	105	0,01	0
12	16к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен и перегородок до 5 мм	128,92	251,28	3,43	32395	442	10158	0,46	59
				м2	73,73	1,31	9505	169	105	0,01	1
13	17	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	24,24	249,29	4,07	6043	99	3478	0,74	18
				м2	135,68	0,97	3289	24	105	0,05	1
14	18	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	94,81	274,88	2,1	26061	199	6552	0,39	37
				м2	65,03	0,79	6165	75	105	0	0
			Раздел: #1-ый этаж на отм. 0.000								
15	19к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	82,17	280,2	3,94	23024	324	8938	0,55	45
				м2	102,11	1,49	8390	122	105	0,01	1
16	к	Е0115-169-6	Левкас потолков	213,97	47,1	0,05	10078	11	5969	0,15	32
				м2	26,55	0,02	5681	4	105	0	0
17	20	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	82,17	291,31	2,33	23937	191	7084	0,49	40
				м2	81,23	0,88	6675	72	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	21	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	40,88	249,29	4,07	10191	166	5866	0,74	30
				м2	135,68	0,97	5547	40	105	0,05	2
19	22к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	167,395	251,28	3,43	42063	574	13189	0,46	76
				м2	73,73	1,31	12342	219	105	0,01	1
20	23к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	20,34	321,72	6,12	6544	124	3069	0,81	16
				м2	141,39	2,32	2876	47	105	0,01	0
21	к	Е0115-169-5	Левкас стен	401,845	37,86	0,05	15214	20	8097	0,11	44
				м2	19,17	0,02	7703	8	105	0	0
22	24	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	36,455	274,88	2,1	10021	77	2519	0,39	14
				м2	65,03	0,79	2371	29	105	0	0
			Раздел: #Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								
23	26к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	285,6	280,2	3,94	80025	1125	31068	0,55	158
				м2	102,11	1,49	29163	426	105	0,01	2
24	к	Е0115-169-6	Левкас потолков	952	47,1	0,05	44839	48	26559	0,15	143
				м2	26,55	0,02	25276	19	105	0	0
25	27	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	285,6	291,31	2,33	83198	665	24623	0,49	140
				м2	81,23	0,88	23199	251	105	0	1
26	28	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	77,96	249,29	4,07	19434	317	11186	0,74	58
				м2	135,68	0,97	10578	76	105	0,05	4
27	29	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,88	575,7	6,33	3961	44	2277	1,79	12
				м2	312,75	2,39	2152	16	105	0,01	0
28	30к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	668,955	251,28	3,43	168095	2295	52708	0,46	305
				м2	73,73	1,31	49322	876	105	0,01	4
29	31к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	52,04	321,72	6,12	16742	318	7853	0,81	42
				м2	141,39	2,32	7358	121	105	0,01	1
30	к	Е0115-169-5	Левкас стен	2323,935	37,86	0,05	87984	116	46826	0,11	253
				м2	19,17	0,02	44550	46	105	0	0
31	32к	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	335,01	146,88	3,43	49206	1149	26396	0,46	152
				м2	73,73	1,31	24700	439	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	33	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	452,995	274,88	2,1	124519	951	31307	0,39	177
				м2	65,03	0,79	29458	358	105	0	2
33	34	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	44,83	115,2	1,61	5164	72	2475	0,31	14
				м2	51,98	0,61	2330	27	105	0	0
			Раздел: #Типовые этажи (с 7-го по 9-ый) на отм. +17.400 -:- +23.200								
34	36к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	171,36	280,2	3,94	48015	675	18641	0,55	95
				м2	102,11	1,49	17498	255	105	0,01	1
35	к	Е0115-169-6	Левкас потолков	571,2	47,1	0,05	26904	29	15936	0,15	86
				м2	26,55	0,02	15165	11	105	0	0
36	37	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	171,36	291,31	2,33	49919	399	14774	0,49	84
				м2	81,23	0,88	13920	151	105	0	1
37	38	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	47,05	249,29	4,07	11729	191	6751	0,74	35
				м2	135,68	0,97	6384	46	105	0,05	2
38	39	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,13	575,7	6,33	2378	26	1367	1,79	7
				м2	312,75	2,39	1292	10	105	0,01	0
39	40к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	414,815	251,28	3,43	104235	1423	32684	0,46	189
				м2	73,73	1,31	30584	543	105	0,01	3
40	41к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	34,67	321,72	6,12	11154	212	5232	0,81	28
				м2	141,39	2,32	4902	80	105	0,01	0
41	к	Е0115-169-5	Левкас стен	1434,635	37,86	0,05	54315	72	28907	0,11	156
				м2	19,17	0,02	27502	29	105	0	0
42	42	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	201,01	146,88	3,43	29524	689	15838	0,46	91
				м2	73,73	1,31	14820	263	105	0,01	1
43	43	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	278,915	274,88	2,1	76668	586	19276	0,39	109
				м2	65,03	0,79	18138	220	105	0	1
44	44	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	31,08	115,2	1,61	3580	50	1716	0,31	10
				м2	51,98	0,61	1616	19	105	0	0
			Раздел: #Технический этаж на отм.+26.200								
45	46к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	62,53	280,2	3,94	17521	246	6802	0,55	35
				м2	102,11	1,49	6385	93	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	47	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	62,53	291,31	2,33	18216	146	5391	0,49	31
				м2	81,23	0,88	5079	55	105	0	0
47	48	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	7,18	249,29	4,07	1790	29	1030	0,74	5
				м2	135,68	0,97	974	7	105	0,05	0
48	49	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,45	575,7	6,33	259	3	149	1,79	1
				м2	312,75	2,39	141	1	105	0,01	0
49	50к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	77,007	251,28	3,43	19350	264	6068	0,46	35
				м2	73,73	1,31	5678	101	105	0,01	0
50	51к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	10,41	321,72	6,12	3349	64	1571	0,81	8
				м2	141,39	2,32	1472	24	105	0,01	0
51	52к	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	28,35	146,88	3,43	4164	97	2234	0,46	13
				м2	73,73	1,31	2090	37	105	0,01	0
52	53	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	91,787	274,88	2,1	25231	193	6344	0,39	36
				м2	65,03	0,79	5969	73	105	0	0
53	54	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	7,22	115,2	1,61	832	12	399	0,31	2
				м2	51,98	0,61	375	4	105	0	0
			Итого по разделу: #Технический этаж на отм.+26.200				90711				
			Раздел: #Наружная отделка								
54	к	Е0115-39-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка балконов панелями	195,776	300,69	5,26	58869	1030	41432	1,2	235
				м2	201,08	0,47	39367	92	105	0	0
55	к	СПРАЙС лист	Панели ST ФК закрытого типа ЛКП, толщ.0,70 мм(RAL 5005)	195,776	1729,1		338515				
				м2							
56	к	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Установка и крепление обрамляющего уголка	739,2	73,68	2,02	54465	1494	50145	0,39	290
				м	64,13	0,48	47405	352	105	0	1
57	к	СПРАЙС лист	Гнутый элемент №2 (RAL5005)	281,6	86,45		24346				
				пм							
58	к	СПРАЙС лист	Гнутый элемент №1 (RAL5005)	217,6	324,61		70636				
				пм							
59	к	СПРАЙС лист	Начальная планка для кассеты 30х30х1250х1,0 мм (оцинк.)	240	261		62639				
				пм							
			Раздел: #Цоколь								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	200,6	245,44	3,82	49235	766	9182	0,21	43
				м2	37,35	1,44	7492	289	118	0,01	1
61	60	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,	200,6	384,27	7,14	77085	1432	5866	0,14	29
				м2	22,1	2,68	4433	538	118	0,01	3
62	61	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенополистерола на битумной мастике	20,06	13239,08	185,63	265576	3724	66890	18,17	364
				м3	3264,75	69,75	65491	1399	100	0,34	7
63	62	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	200,6	19,13	0,36	3837	72	3765	0,11	22
				м2	18,77	0	3765	0	100	0	0
64	63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3893	65900		25653				
				т							
65	64	Е0107-26-1	Установка каркасов из уголка под облицовку	2,001	8261,82	364,32	16531	729	22507	52,7	105
				т	7897,5	137,25	15802	275	140	0,67	1
66	65	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, 100х63х6	0,9352	64200		60041				
				т							
67	66	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, 63х63х6	1,066	59200		63085				
				т							
68	67	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1032	52400		5407				
				т							
69	68	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,0538	50642		2725				
				т							
70	69	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,0774	55620		4304				
				т							
71	70	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	318	13,33		4239				
				шт							
72	71	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	72,306	28,74	0,02	2078	1	378	0,03	2
				м2	5,81	0	420	0	90	0	0
73	72	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	72,306	40,72	0,04	2944	3	541	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	8,32	0	602	0	90	0	0
74	73	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	53,871	532,67	2,56	28695	138	26527	2,7	145
				м2	468	0,97	25211	52	105	0	0
75	74	СПРАЙС лист	Сплиттерные плитки 390х190х50	727	46,78		34011				
				шт							
76	75	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	4,617	332,74	29,99	1536	138	1146	1,18	5
				м2	190,58	11,23	880	52	123	0,05	0
77	76	С143003-40	Плитка тротуарная	4,617	780		3602				
				м2							
78	77	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1,ИМ-2,ИМ-3	0,335	73310,1	1826,1	24557	612	4123	42,7	14
				т	8100	690,75	2713	231	140	3,37	1
79	78	Е0107-20-3	Установка костыль К2	0,0188	73310,1	1826,1	1375	34	231	42,7	1
				т	8100	690,75	152	13	140	3,37	0
			Раздел: #Слив СЛ-2								
80	79	Е0112-10-1	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали	13,47	575,05	1,24	7746	17	2464	0,97	13
				м2	153,23	0,47	2064	6	119	0	0
			Раздел: #Крыльцо камеры мусоропровода ==========#								
81	80	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	9	188,46	9,95	1696	90	619	0,36	3
				м2	52,2	3,74	470	34	123	0,02	0
82	81	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 50мм	9	150,43	4,02	1354	36	58	0,03	0
				м2	3,78	1,5	34	13	123	0,01	0
83	82	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0156	5239,08	327,33	81	5	33	11,6	0
				1т	1890	123,75	29	2	105	0,6	0
84	83	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0156	41200		641				
				т							
			Раздел: #Крыльцо Кр-1 (1шт),АР-28)								
85	89	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,3	188,46	9,95	2506	132	915	0,36	5
				м2	52,2	3,74	694	50	123	0,02	0
86	90	Е0111-11-2 #К=6	Добавлять до 50мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,3	150,43	4,02	2001	53	86	0,03	0
				м2	3,78	1,5	50	20	123	0,01	0
87	91	Е0111-36-4	Устройство покрытия рулонного на клее	13,3	1287,36	4,65	17122	62	1210	0,47	6
				м2	72,23	1,73	961	23	123	0,01	0
88	92	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,37	188,46	9,95	1577	83	576	0,36	3
				м2	52,2	3,74	437	31	123	0,02	0
89	93	Е0111-11-2 #К=4	Добавлять до 40мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8,37	100,28	2,68	839	22	36	0,02	0
				м2	2,52	1	21	8	123	0	0
90	94	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	8,37	1225,74	30,36	10259	254	1444	0,8	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	132,85	7,46	1112	62	123	0,04	0
91	95	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	5,239	213,9	16,79	1121	88	760	0,73	4
				м2	111,6	6,28	585	33	123	0,03	0
92	96	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	5,239	585		3065				
				м2							
93	97	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	18,525	532,67	2,56	9868	47	9122	2,7	50
				м2	468	0,97	8670	18	105	0	0
94	98	СПРАЙС лист	Сплиттерные плитки 390х190х50	250	43,72		10929				
				шт							
			Раздел: #Ограждение крыльца Кр-1, ОГ-1 : ОГ-7==========#								
95	99	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	27,436	2889,64	5,89	79280	162	2843	0,41	11
				м	71,78	2,23	1969	61	140	0,01	0
96	100	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,878	40,72	0,04	36	0	7	0,04	0
				м2	8,32	0	7	0	90	0	0
97	101	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0101	93997,62	304,24	954	3	354	198	2
				1т	33075	114,75	336	1	105	0,56	0
			Раздел: #Металлокаркас крыльца Кр-1 МК-1,(АР-41)==========#								
98	102	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,007	4658,59	2861,37	33	20	11	5,88	0
				т	1067,22	620,1	7	4	90	1,98	0
99	103	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	0,047	5030,5	2020,02	237	95	117	14,1	1
				т	2272,5	502,43	107	24	90	1,79	0
100	104	С12021-260	Металлокаркас приямка	0,054	114900		6208				
				т							
101	105	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	1,567	40,72	0,04	64	0	12	0,04	0
				м2	8,32	0	13	0	90	0	0
102	106	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	8	13,33		107				
				шт							
103	107	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4,2	1490,18	8,3	6259	35	477	0,57	2
				м2	94,18	1,17	396	5	119	0	0
104	108	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,702	575,05	1,24	404	1	128	0,97	1
				м2	153,23	0,47	108	0	119	0	0
105	109	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0025	93997,62	304,24	239	1	89	198	1
				1т	33075	114,75	84	0	105	0,56	0
			Раздел: #Металлокаркас крыльца Кр-1 МК-2,(АР-41)==========#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	110	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,0016	4658,59	2861,37	8	5	2	5,88	0
				т	1067,22	620,1	2	1	90	1,98	0
107	111	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	0,0528	5030,5	2020,02	265	107	132	14,1	1
				т	2272,5	502,43	120	27	90	1,79	0
108	112	С12021-260	Металлокаркас приямка	0,0544	114900		6249				
				т							
109	113	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	1,577	40,72	0,04	64	0	12	0,04	0
				м2	8,32	0	13	0	90	0	0
110	114	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	9	13,33		120				
				шт							
111	115	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4,7	1490,18	8,3	7004	39	533	0,57	3
				м2	94,18	1,17	443	5	119	0	0
112	116	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,783	575,05	1,24	450	1	143	0,97	1
				м2	153,23	0,47	120	0	119	0	0
113	117	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0025	93997,62	304,24	239	1	89	198	1
				1т	33075	114,75	84	0	105	0,56	0
			Раздел: #Приямок, (АР-42)========#								
114	118	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	6,9	222,94	1,96	1538	14	792	0,61	4
				м2	108,9	0,45	751	3	105	0,03	0
115	119	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	6,9	665,48	8,23	4592	57	690	0,47	3
				м2	81,68	3,08	564	21	118	0,02	0
116	120	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	3,779	532,67	2,56	2013	10	1861	2,7	10
				м2	468	0,97	1769	4	105	0	0
117	121	СПРАЙС лист	Сплиттерные плитки 390х190х50	51	43,72		2230				
				шт							
118	122	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочныйтолщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокаткиз углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0717	59200		4245				
				т							
119	123	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	36	13,33		480				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	124	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,0063	50642		319				
				т							
121	125	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,0045	55620		250				
				т							
122	126	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0032	52400		167				
				т							
123	127	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0248	68800		1703				
				т							
124	128	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,414	28,74	0,02	69	0	13	0,03	0
				м2	5,81	0	14	0	90	0	0
125	129	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,414	40,72	0,04	98	0	18	0,04	0
				м2	8,32	0	20	0	90	0	0
126	130	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	1,491	332,74	29,99	496	45	370	1,18	2
				м2	190,58	11,23	284	17	123	0,05	0
127	131	С143003-40	Плитка тротуарная	1,491	780		1163				
				м2							
			Раздел: #Металлокаркас приямка МК-3,(АР-42)==========#								
128	132	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,005	4658,59	2861,37	23	14	8	5,88	0
				т	1067,22	620,1	5	3	90	1,98	0
129	133	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	0,0232	5030,5	2020,02	117	47	58	14,1	0
				т	2272,5	502,43	53	12	90	1,79	0
130	134	С12021-260	Металлокаркас приямка	0,0283	114900		3247				
				т							
131	135	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	0,8195	40,72	0,04	33	0	6	0,04	0
				м2	8,32	0	7	0	90	0	0
132	136	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	3,3	1490,18	8,3	4918	27	374	0,57	2
				м2	94,18	1,17	311	4	119	0	0
133	137	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0052	93997,62	304,24	491	2	182	198	1
				1т	33075	114,75	173	1	105	0,56	0
			Раздел: #ПОДПОРНАЯ СТЕНА,облицовка крыльца КР-2 (1шт),АР-40)								
134	138	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	17,4	222,94	1,96	3879	34	1998	0,61	11
				м2	108,9	0,45	1895	8	105	0,03	0

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	2,532	665,48	8,23	1685	21	253	0,47	1
			м2	81,68	3,08	207	8	118	0,02	0
		Раздел: Исключить из формы апрель (1-ый этаж на отм. 0.000)								
136	257к	Е0115-64-3 Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	62,12	146,88	3,43	-9124	-213	-4895	0,46	-28
			м2	73,73	1,31	-4580	-81	105	0,01	0
		ИТОГО:				4103497	31865			4860
						822772	11310			64
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				896869				
		На металломонтажные работы				328				
		Всего накладных расходов:				897197				
		Итого с накладными				5000694				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				100014				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5100708				
		Итого с временными, 0,935 %				5148400				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				5204003				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5224597				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5276081				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				14439441				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				288789				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14728230				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1767388				
		Итого с НДС				16495618				
		Всего:				16495618				
		Итого к оплате со скидкой К=0,94999				15670672				

«Алматы қаласы әкімдігінің құрылыс қызметтерін жүйелеу және сапасын бақылау басқармасы» ММ Производственный отдел ТОО «Предприятие «Алматы қаласы капитал құрылысын дамыту басқармасы» ММ капитального строительства акимата г.Алматы Ф.И.О. Юристы

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Расценки проверены» Сметный отдел Воропаева О.И.

Расценки проверены

Заказчик:ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Наименование объекта: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 170

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 83	29.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов (пятно 3, 4)	10 642 300		3 583 103							
9-ти этажный 52 кв жилой дом (пятно 3)	429 866 250	67 442 894	144 800 766	22 707 013					7 226 024,36	67 442 894
9-ти этажный 26 кв жилой дом (пятно 4)	238 709 733	9 887 714	80 408 366	3 367 418					1 059 397,93	9 887 714
Благустройство (пятен-3,4)	2 486 285	2 486 285	837 095	837 095					266 387,68	2 486 285
Итого к оплате	**681 704 568**	**79 816 893**	**229 629 330**	**26 911 526**					**8 551 809,96**	**79 816 893**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный.9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **Газоснабжение**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
1	1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	48	332,58	54,7	15964	2626	12856	1,15	55
				прибор	189	20,25	9072	972	128	0,1	5
2	2к	СПРАЙС	Плита газовая бытовая "GRETA 1470-00-17 (белая)"	48	14681		704688				
				шт							
			Отпускная цена		14681		704688				
			Сметная стоимость оборудования				***704688***				
3	3	Е0119-1-1ПРИМ.	Установка газового счетчика	48	284,25	42,37	13644	2034	10368	0,9	43
				прибор	153	15,75	7344	756	128	0,08	4
4	4к	СПРАЙС	Счетчик газовый G4 правосторонний СИГНАЛ d-25	48	3914,93		187917				
				шт							
5	5	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	84	292,95	4,59	24608	386	5700	0,28	24
				м	51,3	1,71	4309	144	128	0,01	1
6	6	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	16	302,95	4,59	4847	73	1086	0,28	4
				м	51,3	1,71	821	27	128	0,01	0
7	7	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	16	285,95	4,59	4575	73	1086	0,28	4
				м	51,3	1,71	821	27	128	0,01	0
8	8	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	78	343,95	4,59	26828	358	5293	0,28	22
				м	51,3	1,71	4001	133	128	0,01	1
9	9	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронш тейны, планки, хомуты/	70,2	200		14040				
				кг							
10	10	С130904-24	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм	6	449		2694				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	48	326		15648				
				шт							
12	12	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	48	202		9696				
				шт							
13	13	Е0119-12-1	Установка сигнализатора	48	105,07	1,57	5043	75	6359	0,58	28
				прибор	103,5	0	4968	0	128	0	0
14	14	СПРАЙС	Сигнализатор контроля загазованности,САКЗ-МК-2	48	3751,81		180087				
				шт							
15	15	Е0113-26-17 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	14,1	134,26	0,24	1893	3	72	0,03	0
				1м2	5,54	0,1	78	1	90	0	0
16	16	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	194	78,92	0	15310	0	17320	0,33	65
				м	69,75	0	13532	0	128	0	0
			ИТОГО:				1227482	5628			246
							44946	2060			10
			- оборудования				704688				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				72				
			На сантехнические работы				60067				
			Всего накладных расходов:				60139				
			Итого с накладными				1287621				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				11659				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1299280				
			Итого с временными, 0,935 %				1304839				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1311321				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1313722				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1319724				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3611787				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				72236				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3684023				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				442083				
			Итого с Н/К				4126106				
			Всего:				4126106				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				3919759				

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Расценки проверены

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Жилая часть==========								
1	1	E0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
				шкаф	1215	0	1215	0	108	0	0
2	2	75-6-47	**Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100**	1	57699		57699				
				шт							
			Отпускная цена		57699		57699				
			Сметная стоимость оборудования				***57699***				
3	3	E0121-24-3	**Установка щита этажного на конструкции в готовой нише или на стене**	16	662,34	41,34	10597	661	9226	3	48
				шт	517,5	16,38	8280	262	108	0,08	1
4	4	75-6-103	**Щит этажный на 2 квартиры (со счетчиками с дистанционным управлением)**	16	36931		590896				
				шт							
			Отпускная цена		36931		590896				
			Сметная стоимость оборудования				***590896***				
5	5	E0121-24-2	**Установка щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	48	589,67	36,17	28304	1736	24304	2,64	127
				шт	454,5	14,34	21816	688	108	0,07	3
6	6	C151803-157	**Щиток квартирный**	48	9460		454080				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				шт	486	40,5	486	41	95	0,23	0
8	8	75-6-264	Ящик управления серии Я-5000, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 30011.1-2012	1	28013		28013				
				шт.							
			Отпускная цена		28013		28013				
			Сметная стоимость оборудования				*28013*				
9	9	Ц0108-572-3	Щит устанавливаемый на стене	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
10	10	75-6-67	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3014-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	17795		17795				
				комплект							
			Отпускная цена		17795		17795				
			Сметная стоимость оборудования				*17795*				
11	11	Ц0108-524-1	Ящик силовой с рубильником м предохранителями на ток до 100 А	2	1514,6	39,6	3029	79	782	2	4
				шт	405	6,8	810	14	95	0,04	0
12	12	С151803-164	Ящики с предохранителями серии ЯРП-11-322-32 на 100А	2	4540		9080				
				шт							
13	13	Ц0108-603-1	Ящик с понижаютм трансформатором	4	228,8	13,2	915	53	788	1	4
				шт	205	2,3	820	9	95	0,01	0
14	14	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720		18880				
				шт							
			Раздел: #Светотехнические изделия==========								
15	15	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	48	199,08	6,3	9556	303	4072	0,48	23
				шт	76,05	2,5	3650	120	108	0,01	1
16	16	С151703-3ПРИМ.	Светильники С360-60	48	1760		84480				
				шт							
17	17	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	137	99		13563				
				шт							
18	18	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	132	84,2	1,9	11114	251	9706	0,49	65
				шт	77	0,4	10164	53	95	0	0
19	19	СПРАЙС	Патроны для ламп	132	29,36		3876				
				шт							
20	20	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	64	169,86	57,56	10871	3684	8487	0,55	35
				шт	86,85	35,93	5558	2300	108	0,16	10
21	21	С151702-129 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	64	595		38080				
				шт.							
22	22	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	20	235,27	53,84	4705	1077	4004	0,96	19
				шт	153,45	31,93	3069	639	108	0,14	3
23	23	С151702-62 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	20	385		7700				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
				шт	131	25,7	131	26	95	0,15	0
25	25	С151704-1	Указатель световой	1	457		457				
				шт							
26	26	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	52	490	0	25480	0	13970	1	52
				шт	266	0	13832	0	101	0	0
27	27	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	52	1660		86320				
				шт							
28	28	Ц0110-698-1ПРИМ.	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	798	92,4	0	73735	0	64638	0,5	399
				шт	90	0	71820	0	90	0	0
29	29	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,798	60400		48199				
				1000шт							
30	30	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,905	16300		14752				
				1000шт							
31	31	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	32	35,4	0	1133	0	1019	0,19	6
				шт	29,48	0	943	0	108	0	0
32	32	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	32	156		4992				
				шт							
33	33	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	240	45,74	0	10978	0	8048	0,2	48
				шт	31,05	0	7452	0	108	0	0
34	34	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	240	182		43680				
				шт							
35	35	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	16	36,26	0	580	0	467	0,17	3
				шт	27	0	432	0	108	0	0
36	36	С151801-897 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный для открытой установки, с подсветкой, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВС20-1-1-ГПБ, IP54, типа ИЭК	16	213		3408				
				шт.							
37	37	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	576	34,7	0	19987	0	18339	0,19	108
				шт	29,48	0	16980	0	108	0	0
38	38	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	576	226		130176				
				шт							
39	39	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	9	29,13	0	262	0	262	0,17	2
				шт	27	0	243	0	108	0	0
40	40	С151801-821 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная серии ФОРС модели РСб20-3-ФСр, IP54, с заземляющим контактом для открытой установки, типа ИЭК	9	102		918				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	48	74,15	0	3559	0	2368	0,29	14
				шт	45,68	0	2193	0	108	0	0
42	42	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	48	431		20688				
				шт							
			Раздел: #Кабельные изделия==========								
43	43	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	54	103,71	11,48	5600	620	5185	0,5	27
				м кабеля	81,68	7,22	4411	390	108	0,03	2
44	44	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0551	115430		6358				
				км							
45	45	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1842	26,92	0	49587	0	49237	0,15	280
				м	24,75	0	45590	0	108	0	0
46	46	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,765	9081		6947				
				км							
47	47	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,397	15071		21060				
				км							
48	48	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2	0,0245	23772		582				
				км							
49	49	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или	103	10,6	0,1	1092	10	871	0,06	6
				м	8,8	0,1	906	10	95	0	0
50	50	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0112	22812		256				
				км							
51	51	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0938	33644		3157				
				км							
52	52	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	97	14,6	0,2	1416	19	1097	0,07	7
				м	11,8	0,1	1145	10	95	0	0
53	53	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0959	53341		5114				
				км							
54	54	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0031	61599		188				
				км							
55	55	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	12	27	0,8	324	10	241	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	20,9	0,2	251	2	95	0	0
56	56	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0122	324951		3977				
				км							
57	57	Ц0108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	2	68,6	2,2	137	4	114	0,35	1
				м	59,2	0,6	118	1	95	0	0
58	58	С151601-933 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,002	177332		362				
				км							
59	59	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	15	19,6	0,5	294	8	235	0,1	2
				м	16,4	0,1	246	2	95	0	0
60	60	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0153	200060		3061				
				км							
61	61	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	80	45	6,7	3600	536	2569	0,19	15
				м	32,2	1,6	2576	128	95	0,01	1
62	62	С151601-1280 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0816	2267288		185011				
				км							
			Раздел: Трубы==========								
63	63	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	84	79,85	7,44	6707	625	5147	0,33	27
				м	52,2	4,53	4385	381	108	0,02	2
64	64	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	1360	24,58	0,78	33422	1054	15330	0,06	84
				м	10,13	0,31	13777	418	108	0	2
65	65	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	1387,2	39		54101				
				м							
66	66	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-	Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм	85,68	92		7883				
				м							
			Раздел: #Молниезащита и заземление==========								
67	67	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	560	84,6	2,8	47376	1568	17343	0,17	95
				м	32,4	0,2	18144	112	95	0	1
68	68	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	250	88,9	3,1	22225	775	6697	0,16	40
				м	27,9	0,3	6975	75	95	0	0
			Раздел: #Трубы==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	69	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	200	72,13	6,92	14426	1384	10899	0,29	57
				м	46,13	4,33	9226	865	108	0,02	4
70	70	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	204	39		7956				
				м							
71	71	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	46	80,57	8,47	3706	390	2816	0,32	15
				м	51,75	4,94	2381	227	108	0,02	1
72	72	С130804-1029 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Труба полиэтиленовая диам.40мм	24,48	143		3501				
				м							
73	73	С130804-1030 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Труба полиэтиленовая диам.50мм	22,44	223		5004				
				м							
			Раздел: #Обогрев водосточных воронок==========								
74	74	Ц0108-360-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий	2	246,37	18,28	493	37	353	0,94	2
				шт	182,36	3,2	365	6	95	0,02	0
75	75	СПРАЙС	Терморегулятор D850III плюс датчик для кровли	2	7404,12		14808				
				шт							
76	76	Ц0108-525-5	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 4	2	471,75	4,75	944	10	540	2	4
				компл	284	0	568	0	95	0	0
77	77	СПРАЙС	Нагревательный кабель СН-22, бухта по 34 м	4	8895,14		35581				
				бухта							
78	78	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	2	490	0	980	0	537	1	2
				шт	266	0	532	0	101	0	0
79	79	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	2	1660		3320				
				шт							
80	80	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в	150	23,2	2,1	3480	315	2394	0,1	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	16,5	0,3	2475	45	95	0	0
81	81	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	22812		465				
				км							
82	82	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1326	115430		15306				
				км							
83	83	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	150	72,13	6,92	10820	1038	8174	0,29	43
				м	46,13	4,33	6920	649	108	0,02	3
84	84	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	20,4	39		796				
				м							
85	85	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	132,6	60		7956				
				м							
			Раздел: #Офисная часть (объекты обслуживания населения - 1 этаж)==========								
86	86	Е0121-24-3	Установка щита этажного на конструкции в готовой нише или на стене	2	662,34	41,34	1325	83	1153	3	6
				шт	517,5	16,38	1035	33	108	0,08	0
87	87	75-6-103	Щит этажный на 2 офиса (со счетчиками с дистанционным управлением)	2	36931		73862				
				шт							
			Отпускная цена		36931		73862				
			Сметная стоимость оборудования				***73862***				
88	88	Е0121-24-2	Установка щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	589,67	36,17	2359	145	2025	2,64	11
				шт	454,5	14,34	1818	57	108	0,07	0
89	89	С151803-157	Щиток квартирный для объектов обслуживания населения	4	9460		37840				
				шт							
90	90	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением	32	103,71	11,48	3319	367	3072	0,5	16
				м кабеля	81,68	7,22	2614	231	108	0,03	1
91	91	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0326	115430		3768				
				км							
92	92	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1305	26,92	0	35131	0	34883	0,15	198
				м	24,75	0	32299	0	108	0	0
93	93	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2	0,5355	9081		4863				
				км							
94	94	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2	0,765	15071		11529				
				км							

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	95	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2	0,0306	23772		727				
				км							
96	96	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или	12	49,3	1,6	592	19	469	0,24	3
				м	40,7	0,4	488	5	95	0	0
97	97	С151601-1277ИЗМ. и доп.вып. 15 СП РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0122	882855		10806				
				км							
			ИТОГО:				2684497	17197			1926
							329455	7813			36
			- оборудования				768265				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				344135				
			Всего накладных расходов:				344135				
			Итого с накладными				3028632				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				45207				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3073839				
			Итого с временными, 0,935 %				3095396				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3120529				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3129838				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3153109				
			Итого в текущих ценах, К = 2,73627				8629347				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				172587				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8801934				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1056232				
			Итого с НДС				9858166				
			Всего:				9858166				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				9365159				

«Алматы қаласы әкімдігінің құрылыс кешенінің жобасы экспертиза бөлімі» ММ Для формы №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены» Сметный отдел Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская,**
наименование, адрес

Объект **Водопровод и канализация**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000								
1	1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	4,89	329,67	4,19	1612	20	385	0,34	2
				м	59,85	1,58	293	8	128	0,01	0
2	2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	1,2	364,67	4,19	438	5	94	0,34	0
				м	59,85	1,58	72	2	128	0,01	0
3	3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	2,94	362,67	4,19	1066	12	231	0,34	1
				м	59,85	1,58	176	5	128	0,01	0
4	4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8,64	471,67	4,19	4075	36	679	0,34	3
				м	59,85	1,58	517	14	128	0,01	0
5	5	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	2,07	596,67	4,19	1235	9	163	0,34	1
				м	59,85	1,58	124	3	128	0,01	0
6	6	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	2,07	693,07	10,34	1435	21	214	0,43	1
				м	76,95	3,87	159	8	128	0,02	0
7	7	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	72,7	72,96	16,85	5304	1225	3120	0,21	15
				м	38,59	4,33	2805	315	100	0,03	2
8	8	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	17,93	53		950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
9	9	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	4,4	70		308				
				м							
10	10	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	10,78	83		895				
				м							
11	11	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	31,68	92		2915				
				м							
12	12	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	7,59	103		782				
				м							
13	13	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	7,59	141		1070				
				м							
14	14	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	72,7	10,99	0	799	0	995	0,05	4
				м	10,69	0	777	0	128	0	0
15	15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17	200		3400				
				кг							
16	16	С130904-1205 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	4	802		3208				
				шт.							
17	17	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	344		344				
				шт.							
18	18	С130904-1173 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	779		1558				
				шт.							
19	19	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	1091		2182				
				шт.							
20	20	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам.до 25 мм (для наружной поливки)	1	13203,57	1,57	13204	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
			Раздел: #Водомерный узел В1,#==========								
21	21	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
22	22	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды 405S QN 3,5 с дистанционным снятием показаний Dy 20 мм, SEnsus	1	3046,29		3046				
				шт							
24	24	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 20	1	381,58		382				
				шт							
25	25	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем А4/определение ошибок, SEnsus	1	9380,86		9381				
				шт							
26	26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
27	27	С130904-1190 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	416		416				
				шт.							
28	28	С130904-1167 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	3	1929		5787				
				шт.							
29	29	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	1490,88	72,98	1491	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
30	30	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	228		456				
				шт.							
31	31	С130905-1221 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16,до DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	2525		5050				
				шт.							
			Раздел: #Водомерный узел В1.1,#==========								
32	32	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
33	33	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0
34	34	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды 405S QN 3,5 с дистанционным снятием показаний Dy 20 мм, SEnsus	1	3046,29		3046				
				шт							
35	35	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 20	1	381,58		382				
				шт							
36	36	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем А4/определение ошибок, SEnsus	1	9380,86		9381				
				шт							
37	37	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	38	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
39	39	С130904-1176 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 50, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	3	2657		7971				
				шт.							
40	40	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	2081,88	72,98	2082	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
41	41	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305		610				
				шт.							
42	42	С130905-1222 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	3103		6206				
				шт.							
			Раздел: #Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000#==========								
43	43	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	6,36	329,67	4,19	2097	27	500	0,34	2
				м	59,85	1,58	381	10	128	0,01	0
44	44	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	5,4	364,67	4,19	1969	23	425	0,34	2
				м	59,85	1,58	323	9	128	0,01	0
45	45	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	12,18	362,67	4,19	4417	51	958	0,34	4
				м	59,85	1,58	729	19	128	0,01	0
46	46	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8,7	471,67	4,19	4104	36	684	0,34	3
				м	59,85	1,58	521	14	128	0,01	0
47	47	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	45,36	439,78	12,19	19948	553	17248	1,64	74
				м	292,5	4,57	13268	207	128	0,02	1
48	48	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20Х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40,779	32		1305				
				м							
49	49	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	162,28	336,95	7,9	54680	1282	48752	1,29	209
				м	231,75	2,95	37608	479	128	0,01	2
50	50	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25Х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	150,758	53		7990				
				м							
51	51	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	823,8	72,96	16,85	60108	13881	35357	0,21	174
				м	38,59	4,33	31790	3567	100	0,03	21
52	52	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	23,32	53		1236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
53	53	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	786,5	68		53482				
				м							
54	54	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	19,8	70		1386				
				м							
55	55	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	44,66	83		3707				
				м							
56	56	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	31,9	92		2935				
				м							
57	57	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	108,8	10,99	0	1196	0	1489	0,05	5
				м	10,69	0	1163	0	128	0	0
58	58	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	22	200		4400				
				кг							
59	59	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	7,33	1523,78		11169				
				100шт							
60	60	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	52	344		17888				
				шт.							
61	61	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	104	515		53560				
				шт.							
62	62	С130804-1353 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	52	81		4212				
				шт.							
63	63	Е0116-6-2	Распределительная гребенка из из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	9	264,48	3,96	2380	36	619	0,3	3
				м	52,2	1,49	470	13	128	0,01	0
			Раздел: #Водомерный узел поквартирный#==========								
64	64	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	48	75,82	1,57	3639	75	4147	0,41	20
				1счетчик	67,5	0	3240	0	128	0	0
65	65	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	48	1318,5	0	63288	0	59340	7	336
				компл	1224	0	58752	0	101	0	0
66	66	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	48	3046,29		146222				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	67	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	48	187,28		8989				
				шт							
68	68	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модуль для счетчика воды REsidiA JET с интерфейсом RS485 Тепловодохран(Россия)	48	9380,86		450281				
				шт							
69	69	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	48	473,47	39,24	22727	1884	16589	1,47	71
				1шт	254,25	15,75	12204	756	128	0,07	3
70	70	С130904-1190 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	48	416		19968				
				шт.							
71	71	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	48	407,46	52,42	19558	2516	9398	0,77	37
				1фильтр	134,42	18,54	6452	890	128	0,09	4
72	72	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные	2	248,5	0,2	497	0	430	1,3	3
				шт	239	0	478	0	90	0	0
73	73	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модем "Пульсар" GSM/GPRS	2	13735,31		27471				
				шт							
74	74	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	6	1526,2	0	9157	0	7776	9	54
				шт	1440	0	8640	0	90	0	0
75	75	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Источник питания ИП15-60(15В,4А)	6	3805,93		22836				
				шт							
76	76	Ц0110-485-9	Антенна для связи с подвижными объектами: антенна приемно-передающая	2	5552,1	160	11104	320	10782	33	66
				шт	5333	4,5	10666	9	101	0,03	0
77	77	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Антенна "АНТЕЙ-924"	2	736,5		1473				
				шт							
78	78	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Пусконаладочные работы счетчиков"	104	701,43		72948				
				шт							
79	79	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	100	66,8	18,1	6680	1810	2289	0,12	12
				м	20,3	3,8	2030	380	95	0,02	2
80	80	С151606-9 прим.	Кабели местной связи высокочастотные, марка КСПВГ 4х0,2	0,1	69800		6980				
				1000м							
			Раздел: #Водопровод хоз-питьевой офисов#==========								
81	81	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	3	439,78	12,19	1319	37	1141	1,64	5
				м	292,5	4,57	878	14	128	0,02	0
82	82	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20Х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,697	32		86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
83	83	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	52	336,95	7,9	17521	411	15622	1,29	67
				м	231,75	2,95	12051	153	128	0,01	1
84	84	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48,308	53		2560				
				м							
85	85	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	50	72,96	16,85	3648	843	2146	0,21	11
				м	38,59	4,33	1930	217	100	0,03	1
86	86	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	55	68		3740				
				м							
87	87	С130904-1204 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	4	664		2656				
				шт.							
88	88	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	8	344		2752				
				шт.							
89	89	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 25, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	4	515		2060				
				шт.							
			Раздел: #Водомерный узел В1.2 без обводной линии комплектно#==========								
90	90	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
91	91	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0
92	92	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	1	3046,29		3046				
				шт							
93	93	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	1	187,28		187				
				шт							
94	94	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модуль для счетчика воды REsidiA JET с интерфейсом RS485 Тепловодохран(Россия)	1	9380,86		9381				
				шт							
95	95	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
96	96	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 40, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
97	97	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 25, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	515		515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
98	98	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	407,46	52,42	407	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
99	99	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	1,6	1523,78		2438				
				100шт							
			Раздел: #ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже отм.0.000								
100	100	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2,4	364,67	4,19	875	10	189	0,34	1
				м	59,85	1,58	144	4	128	0,01	0
101	101	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	13,5	362,67	4,19	4896	57	1062	0,34	5
				м	59,85	1,58	808	21	128	0,01	0
102	102	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	4,5	471,67	4,19	2123	19	354	0,34	2
				м	59,85	1,58	269	7	128	0,01	0
103	103	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	2,85	596,67	4,19	1701	12	224	0,34	1
				м	59,85	1,58	171	5	128	0,01	0
104	104	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	2,64	693,07	10,34	1830	27	273	0,43	1
				м	76,95	3,87	203	10	128	0,02	0
105	105	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	86,3	72,96	16,85	6297	1454	3704	0,21	18
				м	38,59	4,33	3330	374	100	0,03	2
106	106	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	8,8	70		616				
				м							
107	107	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	49,61	83		4118				
				м							
108	108	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	16,5	92		1518				
				м							
109	109	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	10,45	103		1076				
				м							
110	110	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	9,68	141		1365				
				м							
111	111	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	86,3	10,99	0	948	0	1181	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	10,69	0	923	0	128	0	0
112	112	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	21	200		4200				
				кг							
113	113	С130904-1205 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	10	802		8020				
				шт.							
114	114	С130904-1173 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	6	779		4674				
				шт.							
115	115	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	4	1091		4364				
				шт.							
			Раздел: #Водомерный узел системы Т3#==========								
116	116	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6914,69	91,69	6915	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
117	117	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0
118	118	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды M-T90 QN 6 AN с дистанционным снятием показаний Dy 32 мм, SEnsus	1	8795,87		8796				
				шт							
119	119	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 32	1	744,91		745				
				шт							
120	120	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем А4/определение ошибок, SEnsus	1	7498,24		7498				
				шт							
121	121	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
122	122	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
123	123	С130904-1176 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 50, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	2657		5314				
				шт.							
124	124	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	2081,88	72,98	2082	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
125	125	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305		610				
				шт.							
			Раздел: #Водомерный узел системы Т4#==========								
126	126	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6914,69	91,69	6915	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	127	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0
128	128	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды M-T90 QN 6 AN с дистанционным снятием показаний Dy 25 мм, SEnsus	1	8795,87		8796				
				шт							
129	129	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 25	1	744,91		745				
				шт							
130	130	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем A4/определение ошибок, SEnsus	1	7498,24		7498				
				шт							
131	131	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
132	132	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
133	133	С130904-1175 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 40, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	1762		1762				
				шт.							
134	134	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	1490,88	72,98	1491	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
135	135	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	228		456				
				шт.							
			Раздел: #Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000#==========								
136	136	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	1,95	364,67	4,19	711	8	153	0,34	1
				м	59,85	1,58	117	3	128	0,01	0
137	137	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	19,2	362,67	4,19	6963	80	1510	0,34	6
				м	59,85	1,58	1149	30	128	0,01	0
138	138	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	29,34	471,67	4,19	13839	123	2307	0,34	10
				м	59,85	1,58	1756	46	128	0,01	0
139	139	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	168,3	10,99	0	1850	0	2303	0,05	8
				м	10,69	0	1799	0	128	0	0
140	140	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	34,02	439,78	12,19	14961	415	12936	1,64	56
				м	292,5	4,57	9951	155	128	0,02	1
141	141	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30,584	32		979				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	142	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	179,08	336,95	7,9	60341	1415	53798	1,29	231
				м	231,75	2,95	41502	528	128	0,01	3
143	143	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	166,365	53		8817				
				м							
144	144	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	62,28	310,32	5,28	19327	329	15189	1,05	65
				м	188,55	1,98	11743	123	128	0,01	1
145	145	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	58,419	90		5258				
				м							
146	146	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	1125,9	72,96	16,85	82150	18971	48324	0,21	238
				м	38,59	4,33	43448	4875	100	0,03	28
147	147	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	7,15	53		379				
				м							
148	148	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	825	68		56100				
				м							
149	149	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	298,76	83		24797				
				м							
150	150	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	107,58	92		9897				
				м							
151	151	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	31	200		6200				
				кг							
152	152	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	10,18	1523,78		15512				
				100шт							
153	153	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	52	344		17888				
				шт.							
154	154	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	206	515		106090				
				шт.							
155	155	С130904-1173 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	6	779		4674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
156	156	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	1091		2182				
				шт.							
157	157	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	28,81	0	230	0	237	0,12	1
				комплект	23,18	0	185	0	128	0	0
158	158	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	8	496		3968				
				шт.							
159	159	С130804-1353 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25Х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	52	81		4212				
				шт.							
160	160	С130804-1356 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32Х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	99		1188				
				шт.							
161	161	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	48	7298,33	6,95	350320	334	25574	2,48	119
				шт	414	2,25	19872	108	128	0,01	0
162	162	Е0116-6-2	Распределительная гребенка из из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	8	264,48	3,96	2116	32	550	0,3	2
				м	52,2	1,49	418	12	128	0,01	0
			Раздел: #Водомерный узел поквартирный#==========								
163	163	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	48	75,82	1,57	3639	75	4147	0,41	20
				1счетчик	67,5	0	3240	0	128	0	0
164	164	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	48	1318,5	0	63288	0	59340	7	336
				компл	1224	0	58752	0	101	0	0
165	165	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	48	1036,01		49728				
				шт							
166	166	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	48	187,28		8989				
				шт							
167	167	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модуль для счетчика воды REsidiA JET с интерфейсом RS485 Тепловодохран(Россия)	48	2090,25		100332				
				шт							
168	168	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	48	473,47	39,24	22727	1884	16589	1,47	71
				1шт	254,25	15,75	12204	756	128	0,07	3
169	169	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	48	299		14352				
				шт.							
170	170	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	48	407,46	52,42	19558	2516	9398	0,77	37
				1фильтр	134,42	18,54	6452	890	128	0,09	4
			Раздел: Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод офисов#==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	171	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	45	439,78	12,19	19790	549	17111	1,64	74
				м	292,5	4,57	13163	206	128	0,02	1
172	172	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40,455	32		1295				
				м							
173	173	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	45	336,95	7,9	15163	356	13519	1,29	58
				м	231,75	2,95	10429	133	128	0,01	1
174	174	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	41,805	53		2216				
				м							
175	175	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	90	72,96	16,85	6567	1517	3863	0,21	19
				м	38,59	4,33	3473	390	100	0,03	2
176	176	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	49,5	53		2624				
				м							
177	177	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	49,5	68		3366				
				м							
178	178	С130904-1205 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	4	802		3208				
				шт.							
179	179	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	4	344		1376				
				шт.							
180	180	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 35, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	4	430		1720				
				шт.							
			Раздел: #Водомерный узел ТЗ.1 без обводной линии комплектно#==========								
181	181	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
182	182	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	1	1036,01		1036				
				шт							
183	183	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	1	187,28		187				
				шт							
184	184	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	185	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
186	186	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 25, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2	430		860				
				шт.							
187	187	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	541,46	52,42	541	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
			Раздел: #Водомерный узел Т1.1 без обводной линии комплектно#==========								
188	188	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
189	189	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	1	1036,01		1036				
				шт							
190	190	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	1	187,28		187				
				шт							
191	191	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
192	192	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
193	193	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 25, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2	430		860				
				шт.							
194	194	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	541,46	52,42	541	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
195	195	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
196	196	С130903-1227 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	1	663		663				
				шт.							
197	197	С130903-126 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический типа HErz, М30х1,5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15	1	1641		1641				
				шт.							
198	198	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	2,9	1523,78		4419				
				100шт							
			Раздел: #Канализация бытовая К1 Выше отм.0.000#==========								
199	199	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	61,6	72,96	16,85	4495	1038	2644	0,21	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	38,59	4,33	2377	267	100	0,03	2
200	200	С11031-241 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	67,76	457		30966				
				м							
			Раздел: #Санитарно-техническое оборудование#==========								
201	201	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	48	5930,28	21,53	284653	1033	21842	1,95	94
				комплект	346,5	9	16632	432	128	0,04	2
202	202	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	48	1750		84000				
				компл							
203	203	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	48	3977,4	13,9	190915	667	17418	1,56	75
				комплект	279	4,5	13392	216	128	0,03	1
204	204	С131101-96	Смесители для моек настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	48	1750		84000				
				компл							
205	205к	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	48	509,07	93,94	24435	4509	22533	1,95	94
				комплект	330,75	36	15876	1728	128	0,17	8
206	к	СЧЕТФАКТУРА	Ванна стальная 160х72х40	16	11385,93		182175				
				шт							
207	к	СЧЕТФАКТУРА	Ванна стальная 170х75х40	32	11842,67		378965				
				шт							
208	к	С131101-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	48	2330		111840				
				шт							
209	206	Е0117-2-3	Установка смесителей	48	1793,32	1,57	86079	75	7741	0,7	34
				шт	126	0	6048	0	128	0	0
210	207	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	48	9126,62	39,24	438078	1884	24745	2,22	107
				комплект	387	15,75	18576	756	128	0,07	3
			Раздел: #Канализация напорная дренажная, К4н#==========								
211	208	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,34	0
				м	59,85	1,58	60	2	128	0,01	0
212	209	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	5	471,67	4,19	2358	21	393	0,34	2
				м	59,85	1,58	299	8	128	0,01	0
213	210	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	1091		1091				
				шт.							
214	211	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	344		344				
				шт.							
215	212	С130903-157 Изм. и доп.вып.18	Клапан обратный пружинный из латуни типа HErz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 32	1	1067		1067				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	213	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				1насос	2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
217	214	С131001-68 Изм. и доп.вып.19 прим.	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст., типа SPErOni	1	9037		9037				
				шт.							
			Раздел: #Канализация бытовая К1.1 офисов#==========								
218	215	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
				м	106,2	0,25	425	1	128	0	0
219	216	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	68	748,88	1,43	50924	97	8958	0,56	38
				м	102,38	0,54	6962	37	128	0	0
220	217	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18	200		3600				
				кг							
			Раздел: #Санитарно-техническое оборудование#==========								
221	218	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5930,28	21,53	23721	86	1820	1,95	8
				комплект	346,5	9	1386	36	128	0,04	0
222	219	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	4	1750		7000				
				компл							
223	220	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	9126,62	39,24	36506	157	2062	2,22	9
				комплект	387	15,75	1548	63	128	0,07	0
			Раздел: #Канализация ливневая (внутренние водостоки)#==========								
224	221	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	128	1240,75	20,8	158816	2662	22657	0,72	93
				м	130,5	7,79	16704	997	128	0,04	5
225	222	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	3	471,67	4,19	1415	13	236	0,34	1
				м	59,85	1,58	180	5	128	0,01	0
226	223	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	45	200		9000				
				кг							
227	224	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	72,2	21,8	0,05	1574	4	379	0,03	2
				м2	5,81	0,02	419	1	90	0	0
228	225	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	72,2	39,28	0,04	2836	3	407	0,03	2
				м2	6,26	0	452	0	90	0	0
229	226	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	10	636,26	137,88	6363	1379	6624	2,58	26
				1воронка	465,75	51,75	4658	517	128	0,25	3
230	227	ССЧЕТ.ФАКТ	Воронка кровельная диам.100мм в комплекте с патрубком и надставным элементом	10	12690,91		126909				
				шт							
231	228	С130810-20	Заглушки стальные, 108х4,0 мм	20	243		4860				
				шт							

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229		С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	28 шт.	552		15456				
230	230	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и листовой стали	0,006 т	9850,48 7357,5	1162,95 108	59 44	7 1	40 90	46,6 0,53	0 0
234	231	ССЧЕТ.ФАКТ	Гидрозатвор диам.100мм (600х300х100)	2 шт	7226,31		14453				
235	232	С130904-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	2 шт	784		1568				
			ИТОГО:				**5081314**	**71094**			**3297**
							582631	**21664**			**114**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**146138**				
			На общестроительные работы				**99944**				
			На металломонтажные работы				**40**				
			На сантехнические работы				**458738**				
			Всего накладных расходов:				**704859**				
			Итого с накладными				**5786174**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**115724**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5901898**				
			Итого с временными, 0,935 %				**5957081**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**6021417**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6045245**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6104816**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**16707503**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**334150**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**17041653**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2044998**				
			Итого с НДС				**19086651**				
			Всего:				**19086651**				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				**18132128**				

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі қорлық кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»
Ф.И.О.

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Расценки проверены

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **Отопленние и вентиляция**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1; ВЕ5								
1	96	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	18	1225,85	16,96	22065	305	4463	1,12	20
				шт	186,64	7,09	3359	128	128	0,03	1
2	97	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	67,6	258,32	92,82	17463	6275	9172	0,59	40
				м2	100,8	34,88	6814	2358	100	0,17	11
3	98	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	2,68	3400		9112				
				м3							
4	99	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,7	7605		5324				
				м3							
5	100	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10	1174,73	9,61	11747	96	2692	1,28	13
				м2	206,72	3,59	2067	36	128	0,02	0
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ2;В4;ВЕ6;ВЕ8								
6	101	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	68	1225,85	16,96	83357	1153	16862	1,12	76
				шт	186,64	7,09	12691	482	128	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	102	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	101,6	258,32	92,82	26246	9431	13785	0,59	60
				м2	100,8	34,88	10241	3544	100	0,17	17
8	103	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	4,04	3400		13736				
				м3							
9	104	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	1,04	7605		7909				
				м3							
10	105	E0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,6	1174,73	9,61	23025	188	5276	1,28	25
				м2	206,72	3,59	4052	70	128	0,02	0
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ3;ВЕ7								
11	106	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	18	1225,85	16,96	22065	305	4463	1,12	20
				шт	186,64	7,09	3359	128	128	0,03	1
12	107	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	76,4	258,32	92,82	19736	7091	10366	0,59	45
				м2	100,8	34,88	7701	2665	100	0,17	13
13	108	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	3,06	3400		10404				
				м3							
14	109	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,76	7605		5780				
				м3							
15	110	E0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10	1174,73	9,61	11747	96	2692	1,28	13
				м2	206,72	3,59	2067	36	128	0,02	0
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ9;ВЕ11								
16	111	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	16	1225,85	16,96	19614	271	3967	1,12	18
				шт	186,64	7,09	2986	113	128	0,03	1
17	112	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	60,4	258,32	92,82	15603	5606	8195	0,59	36
				м2	100,8	34,88	6088	2107	100	0,17	10
18	113	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	2,26	3400		7684				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	114	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,52	7605		3955				
				м3							
20	115	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,6	1174,73	9,61	6578	54	1508	1,28	7
				м2	206,72	3,59	1158	20	128	0,02	0
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ10;ВЕ12								
21	116	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	16	1225,85	16,96	19614	271	3967	1,12	18
				шт	186,64	7,09	2986	113	128	0,03	1
22	117	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	76,4	258,32	92,82	19736	7091	10366	0,59	45
				м2	100,8	34,88	7701	2665	100	0,17	13
23	117	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	3,06	3400		10404				
				м3							
24	119	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,76	7605		5780				
				м3							
25	120	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,8	1174,73	9,61	10338	85	2369	1,28	11
				м2	206,72	3,59	1819	32	128	0,02	0
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ13;ВЕ14								
26	121	Е0120-23-1	Установка дефлекторов	2	2268,8	7,3	4538	15	1155	2,78	6
				шт	448,88	2,36	898	5	128	0,01	0
27	122	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	1	1040		1040				
				м2							
28	123	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	2,967	1163,92	8,82	3454	26	602	0,96	3
				м2	155,22	3,31	461	10	128	0,02	0
29	124	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	6	93		558				
				кг							
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ В1,2,3,4 (коммерческие помещения)								
30	125	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	52	1136,39	8,46	59093	440	7272	0,66	34
				м2	106,08	3,17	5516	165	128	0,02	1
31	126	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	16,8	258,32	92,82	4340	1559	2279	0,59	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	100,8	34,88	1693	586	100	0,17	3
32	127	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	0,72	3400		2448				
				м3							
33	128	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,12	7605		913				
				м3							
34	129	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	4	712,67	29,9	2851	120	3556	3,83	15
				шт	682,76	11,81	2731	47	128	0,05	0
35	130	С131301-6	Вентиляторы осевые с электродвигателем АВЕ071	4	10800		43200				
				компл							
			ИТОГО:				531457	40482			515
							86388	15310			74
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				54163				
			На сантехнические работы				60846				
			Всего накладных расходов:				115009				
			Итого с накладными				646466				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				12929				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				659395				
			Итого с временными, 0,935 %				665560				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				672748				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				675410				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				682066				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1866661				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				37333				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1903994				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				228479				
			Итого с НДС				2132473				
			Всего:				2132473				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				2025828				

Подпись: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
Қолы

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Тип-2(тепловой пункт)==========#								
1	179	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	14,4	1041,83	15,2	15002	219	3200	1,07	15
				м2	173,3	7,37	2496	106	123	0,04	1
2	180	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	14,9	136,49	0,32	2034	5	765	0,24	4
				м	41,63	0,11	620	2	123	0	0
			Раздел: #Тип-3(мусоросборная камера)==========#								
3	183	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	12,8	1041,83	15,2	13335	195	2844	1,07	14
				м2	173,3	7,37	2218	94	123	0,04	0
4	184	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	17	136,49	0,32	2320	5	873	0,24	4
				м	41,63	0,11	708	2	123	0	0
			Раздел: #Тип-4(табур,лифтовой холл,объекты обслуживания)==========#								
5	190	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	558,4	908,75	11,72	507444	6544	120931	1,06	592
				м2	171,68	4,39	95866	2451	123	0,02	12
6	191	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	449,8	136,49	0,32	61392	144	23093	0,24	106
				м	41,63	0,11	18725	49	123	0	0
			Раздел: #Тип-5(лестничные ступени)==========#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	192	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	183,9	1041,83	15,2	191593	2795	40867	1,07	197
				м2	173,3	7,37	31870	1355	123	0,04	7
8	193	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамических плит	151,46	136,49	0,32	20672	48	7776	0,24	36
				м	41,63	0,11	6305	17	123	0	0
			Раздел: #Тип-6(лестничные площадки межэтажные,лестн.площадка тех.этажа)==========#								
9	196	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	96,62	1041,83	15,2	100662	1469	21471	1,07	103
				м2	173,3	7,37	16744	712	123	0,04	4
10	197	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамических плит	109,8	136,49	0,32	14986	35	5637	0,24	26
				м	41,63	0,11	4571	12	123	0	0
			Раздел: #Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#								
11	203к	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	1855,64	925,06	4,9	1716578	9093	137745	0,38	709
				м2	58,5	1,85	108555	3433	123	0,01	17
12	204	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1903,6	123,31	0,16	234735	305	38048	0,09	171
				м	16,18	0,07	30800	133	123	0	1
			Раздел: #Тип-8(кухня)==========#								
13	211к	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	534,98	925,06	4,9	494889	2621	39712	0,38	204
				м2	58,5	1,85	31296	990	123	0,01	5
14	212	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	595,4	123,31	0,16	73419	95	11901	0,09	54
				м	16,18	0,07	9634	42	123	0	0
			Раздел: #Тип-9 (санузелы,ванные)==========#								
15	219	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	218,56	1041,83	15,2	227702	3322	48569	1,07	234
				м2	173,3	7,37	37876	1611	123	0,04	8
16	220	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамических плит	451,6	136,49	0,32	61638	145	23185	0,24	107
				м	41,63	0,11	18800	50	123	0	0
			Раздел: #Подвал на отм. -2.400								
17	к	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	383,36	291,31	2,33	111677	893	33052	0,49	188
				м2	81,23	0,88	31140	337	105	0	2
18	к	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	572,07	274,88	2,1	157251	1201	39536	0,39	223
				м2	65,03	0,79	37202	452	105	0	2
			Раздел: #1-ый этаж на отм. 0.000								
19	к	Е0115-169-6	Левкас потолков	427,93	47,1	0,05	20156	21	11939	0,15	64
				м2	26,55	0,02	11362	9	105	0	0
20	246	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	427,93	291,31	2,33	124660	997	36894	0,49	210
				м2	81,23	0,88	34761	377	105	0	2
21	249к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	622,36	251,28	3,43	156387	2135	49037	0,46	283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	73,73	1,31	45887	815	105	0,01	4
22	к	Е0115-169-5	Левкас стен	652,07	37,86	0,05	24687	33	13139	0,11	71
				м2	19,17	0,02	12500	13	105	0	0
23	251к	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	165,73	146,88	3,43	24342	568	13058	0,46	75
				м2	73,73	1,31	12219	217	105	0,01	1
24	252	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	694,26	274,88	2,1	190838	1458	47981	0,39	271
				м2	65,03	0,79	45148	548	105	0	3
25	253	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	98,19	115,2	1,61	11311	158	5422	0,31	30
				м2	51,98	0,61	5104	60	105	0	0
			Раздел: #Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								
26	к	Е0115-169-6	Левкас потолков	1904	47,1	0,05	89678	95	53119	0,15	286
				м2	26,55	0,02	50551	38	105	0	0
27	256	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1904	291,31	2,33	554654	4436	164154	0,49	933
				м2	81,23	0,88	154662	1676	105	0	8
28	259к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	2718,77	251,28	3,43	683173	9325	214217	0,46	1238
				м2	73,73	1,31	200455	3562	105	0,01	17
29	260к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	353	321,72	6,12	113567	2160	53266	0,81	284
				м2	141,39	2,32	49911	819	105	0,01	4
30	к	Е0115-169-5	Левкас стен	2749,92	37,86	0,05	104112	137	55410	0,11	300
				м2	19,17	0,02	52716	55	105	0	0
31	261к	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	2120,7	146,88	3,43	311488	7274	167094	0,46	965
				м2	73,73	1,31	156359	2778	105	0,01	13
32	262	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3769,098	274,88	2,1	1036050	7915	260486	0,39	1470
				м2	65,03	0,79	245104	2978	105	0	15
			Раздел: #Типовые этажи (с 7-го по 9-ый) на отм. +17.400 -:- +23.200								
33	265	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	793,039	280,2	3,94	222210	3125	86267	0,55	439
				м2	102,11	1,49	80977	1182	105	0,01	6
34	к	Е0115-169-6	Левкас потолков	1142,4	47,1	0,05	53807	57	31871	0,15	171
				м2	26,55	0,02	30331	23	105	0	0
35	267	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	434,34	249,29	4,07	108275	1766	62320	0,74	321
				м2	135,68	0,97	58931	421	105	0,05	22
36	268	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	27,54	575,7	6,33	15855	174	9113	1,79	49
				м2	312,75	2,39	8613	66	105	0,01	0
37	269к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	1670,31	251,28	3,43	419715	5729	131607	0,46	760
				м2	73,73	1,31	123152	2188	105	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	270к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	251,64	321,72	6,12	80958	1540	37971	0,81	203
				м2	141,39	2,32	35579	584	105	0,01	3
39	к	Е0115-169-5	Левкас стен	1727,04	37,86	0,05	65386	86	34799	0,11	188
				м2	19,17	0,02	33107	35	105	0	0
40	271к	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	1297,44	146,88	3,43	190568	4450	102228	0,46	591
				м2	73,73	1,31	95660	1700	105	0,01	8
			ИТОГО:				8609206	82778			12189
							2028515	31992			176
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2240598				
			Всего накладных расходов:				2240598				
			Итого с накладными				10849804				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				216996				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11066800				
			Итого с временными, 0,935 %				11170275				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				11290914				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11335595				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11447298				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				31328669				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				626573				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				31955242				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3834629				
			Итого с НДС				35789871				
			Всего:				35789871				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				34000020				

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы өкімдігінің құрылыс қасіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»

Для форм №2

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **ЭМО**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Светотехнические изделия==========								
1	1	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	24	199,08	6,3	4778	151	2036	0,48	12
				шт	76,05	2,5	1825	60	108	0,01	0
2	2	С151703-3ПРИМ.	Светильники С360-60	24	1760		42240				
				шт							
3	3	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	48	99		4752				
				шт							
4	4	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	61	84,2	1,9	5136	116	4485	0,49	30
				шт	77	0,4	4697	24	95	0	0
5	5	СПРАЙС	Патроны для ламп	61	29,36		1791				
				шт							
6	6	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	32	169,86	57,56	5436	1842	4243	0,55	18
				шт	86,85	35,93	2779	1150	108	0,16	5
7	7	С151702-129 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	32	595		19040				
				шт.							
8	8	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	10	235,27	53,84	2353	538	2002	0,96	10
				шт	153,45	31,93	1535	319	108	0,14	1
9	9	С151702-62 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	10	385		3850				
				шт.							
10	10	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	131	25,7	131	26	95	0,15	0
11	11	С151704-1	Указатель световой	1	457		457				
				шт							
12	12	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	26	490	0	12740	0	6985	1	26
				шт	266	0	6916	0	101	0	0
13	13	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	26	1660		43160				
				шт							
14	14	Ц0110-698-1ПРИМ.	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	365	92,4	0	33726	0	29565	0,5	183
				шт	90	0	32850	0	90	0	0
15	15	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,365	60400		22046				
				1000шт							
16	16	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,452	16300		7368				
				1000шт							
17	17	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	16	35,4	0	566	0	509	0,19	3
				шт	29,48	0	472	0	108	0	0
18	18	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	16	156		2496				
				шт							
19	19	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	120	45,74	0	5489	0	4024	0,2	24
				шт	31,05	0	3726	0	108	0	0
20	20	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	120	182		21840				
				шт							
21	21	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	8	36,26	0	290	0	233	0,17	1
				шт	27	0	216	0	108	0	0
22	22	С151801-897 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный для открытой установки, с подсветкой, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВС20-1-1-ГПБ, IP54, типа ИЭК	8	213		1704				
				шт.							
23	23	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	288	34,7	0	9994	0	9169	0,19	54
				шт	29,48	0	8490	0	108	0	0
24	24	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	288	226		65088				
				шт							
25	25	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	3	29,13	0	87	0	87	0,17	1
				шт	27	0	81	0	108	0	0
26	26	С151801-821 Изм. и	Розетка одноместная серии ФОРС модели РСб20-3-ФСр, IP54,	3	102		306				
				шт.							
27	27	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	24	74,15	0	1780	0	1184	0,29	7
				шт	45,68	0	1096	0	108	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	24	431		10344				
				шт							
			Раздел: #Кабельные изделия (Жилая часть)==========								
29	29	Ц0108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	9	68,6	2,2	617	20	511	0,35	3
				м	59,2	0,6	533	5	95	0	0
30	30	С151601-933 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0092	177332		1628				
				км							
31	31	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	30	19,6	0,5	588	15	470	0,1	3
				м	16,4	0,1	492	3	95	0	0
32	32	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	200060		6122				
				км							
			Раздел: #Офисная часть (объекты обслуживания населения - 1 этаж)==========								
33	33	Е0121-24-3	Установка щита этажного на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
				шт	517,5	16,38	518	16	108	0,08	0
34	34	75-6-103	Щит этажный на 2 офиса (со счетчиками с дистанционным управлением)	1	36931		36931				
				шт							
			Отпускная цена		36931		36931				
			Сметная стоимость оборудования				*36931*				
35	35	Е0121-24-2	Установка щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	589,67	36,17	1179	72	1013	2,64	5
				шт	454,5	14,34	909	29	108	0,07	0
36	36	С151803-157	Щиток квартирный для объектов обслуживания населения	2	9460		18920				
				шт							
37	37	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	6,036	103,71	11,48	626	69	580	0,5	3
				м кабеля	81,68	7,22	493	44	108	0,03	0
38	38	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0062	115430		711				
				км							
39	39	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	247,099	26,92	0	6652	0	6605	0,15	38
				м	24,75	0	6116	0	108	0	0
40	40	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,102	9081		926				
				км							

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2	0,1443 км	15071		2175				
42	42	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2	0,0058	23772		137				
43	43	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в	2,264	49,3	1,6	112	4	88	0,24	1
				м	40,7	0,4	92	1	95	0	0
44	44	С151601-1277ПЗМ и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0023 км	882855		2038				
			ИТОГО:				409123	2959			423
							73966	1677			7
			- оборудования				**36931**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**108958**				
			Всего накладных расходов:				**108958**				
			Итого с накладными				**518081**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**10362**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**528443**				
			Итого с временными, 0,935 %				**533384**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**539145**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**541278**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**546612**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,2807				**1390938**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**27818**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1418756**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**170250**				
			Итого с НДС				**1589005**				
			Всего:				**1589005**				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				**1509539**				

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі қорылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства города Алматы»
Ф.И.О.

Для Форм №2

Принял:

Сдал:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **Благустройство**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ МАСС								
1	1	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3682,48	1,41	1,41	5195	5195	1073	0	0
				м2	0	0,3	0	1106	97	0	4
2	2	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	738	33,43	29,06	24671	21446	11082	0,01	7
				м2	1,03	10,26	760	7572	133	0,05	37
3	3	C01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	777,852	30	0	23336	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
4	4	E010333-A30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	777,852	176,4	176,4	137213	137213	27443	0	0
				т	0	35,28	0	27443	100	0,74	576
5	5	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийной смеси	258,3	95,48	73,75	24663	19051	11354	0,14	37
				м3	21,38	11,67	5522	3014	133	0,04	11
6	6	C143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	315,126	860		271008				
				м3							
7	7	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	132,84	280,88	248,35	37312	32991	19570	0,22	29
				м3	32,18	78,59	4275	10439	133	0,27	36
8	8	C143008-62	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР-24, фракция свыше 40 мм	167,378	885		148130				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х300х15 мм при других видах покрытий	28,286	435,64	6,63	12323	188	4155	0,7	20
				м	108,68	1,76	3074	50	133	0,01	0
10	10	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	1,273	27400		34877				
				м3							
			Итого по разделу: #БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ МАСС				718729				
			ИТОГО:				718728	216082			92
							13631	49624			664
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				74675				
			Всего накладных расходов:				74675				
			Итого с накладными				793403				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				15868				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				809271				
			Итого с временными, 0,935 %				816838				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				825660				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				828927				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				837095				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73673				2290940				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				45819				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2336759				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				280411				
			Итого с НДС				2617170				
			Всего				2617170				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				2 486 285				

«Алматы қаласы әкімдігінің құрылыс басқармасы» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Производственный отдел ТОО «Управление капитального строительства акимата города Алматы»
Ф.И.О.

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.
Расценки проверены

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Отопление**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ОТОПЛЕНИЕ								
1	1	Е0118-6-2	**Установка биметаллических радиаторов**	136,127	234,78	19,17	31960	2609	18738	0,61	83
			1кВт		100,35	7,19	13661	979	128	0,04	5
2	2	С131204-140 Изм. и доп. вып.17	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ**	691	730,00		504430				
			секция								
3	3	Е0118-15-1	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 108 мм**	16	8184,79	70,66	130957	1131	26104	7,07	113
				1шт	1249,13	25,49	19986	408	128	0,13	2
4	4	С130903-1102 Изм. и доп.вып.19	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPsET от**	8	13328		106624				
				шт.							
5	5	С130903-1111 Изм. и доп.вып.19	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2",**	24	6213		149112				
				шт.							
6	6	С130903-1112 Изм. и доп.вып.19	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4",**	8	6725		53800				
				шт.							
7	7	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005**	32	362		11584				
				шт.							
8	8	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005**	32	547		17504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
9	9	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	8	407,46	52,42	3260	419	1566	0,77	6
				1фильтр	134,42	18,54	1075	148	128	0,09	1
10	10	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	16	541,46	52,42	8663	839	3133	0,77	12
				1фильтр	134,42	18,54	2151	297	128	0,09	1
11	11	Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков диам. до 40 мм	24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
				1счетчик	67,5	0	1620	0	128	0	0
12	12	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм,	24	24018		576432				
				шт.							
13	13	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /GSM модем/, массой до 0,005 т	1	219,96	3,85	220	4	194	1	1
				шт	213,75	2,25	214	2	90	0,01	0
14	14	СПРАЙС	GSM Модем (жилье)	1	18941,1		18941				
				шт							
15	15	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах	24	64,86	0	1557	0	1069	0,29	7
				шт	49,5	0	1188	0	90	0	0
16	16	СПРАЙС	Модуль 01M-Bus	24	2381,45		57155				
				шт							
17	17	С130903-1142 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-EXACT II, угловой с	72	1904		137088				
				шт.							
18	18	С130903-1153 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10, типа HEiMEiEr	72	868		62496				
				шт.							
19	19	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	72	62,81	0	4522	0	2136	0,12	9
				комплект	23,18	0	1669	0	128	0	0
20	20	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	12	266,48	3,96	3198	48	825	0,3	4
				м	52,2	1,49	626	18	128	0,01	0
21	21	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	20	264,48	3,96	5290	79	1374	0,3	6
				м	52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
22	22	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,3	6
				м	52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
23	23	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	15	422,48	3,96	6337	59	1031	0,3	4
				м	52,2	1,49	783	22	128	0,01	0
24	24	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 25 мм	175	447,5	7,9	78312	1383	52573	1,29	226
				м	231,75	2,95	40556	516	128	0,01	3
25	25	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	389,44	72,96	16,85	28415	6562	16715	0,21	82
				м	38,59	4,33	15028	1686	100	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	38,944	900		35050				
				рулон							
27	27	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	140	53		7420				
				м							
28	28	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	249,02	70		17431				
				м							
29	29	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	16,5	83		1370				
				м							
30	30	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	27,5	92		2530				
				м							
31	31	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	77	141		10857				
				м							
32	32	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	162	10,99	0	1780	0	2217	0,05	8
				м	10,69	0	1732	0	128	0	0
33	33	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	260	148,4	0,07	38583	18	29489	0,65	168
				м2	108	0,02	28080	5	105	0	0
34	34	С130810-274	Хомутики для крепления труб	30,05	1523,78		45790				
				100шт							
35	35	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200		10000				
				кг							
36	36	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	5,25	4331,44	35,77	22740	188	841	0,70	4
			1кВт		111,70	13,40	586	70	128	0,07	--
37	37	Е0118-6-2	Установка биметаллических радиаторов	15,563	234,78	19,17	3654	298	2142	0,61	9
			1кВт		100,35	7,19	1562	112	128	0,04	1
38	38	С131204-140 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	79	730,00	--	57670	--	--	--	--
			секция		--	--	--	--	--	--	--
39	39	С130903-1142 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-EXACT II, угловой с	8	1904		15232				
				шт.							
40	40	С130903-1153 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10, типа HEiMEiEr	8	868		6944				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
				1шт	1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	0
42	42	С130903-1102 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPsET от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	1	13328		13328				
				шт.							
43	43	С130903-1111 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	2	6213		12426				
				шт.							
44	44	С130903-1112 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	1	6725		6725				
				шт.							
45	45	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°C, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	362		362				
				шт.							
46	46	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°C, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	4	547		2188				
				шт.							
47	47	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	2	541,46	52,42	1083	105	392	0,77	2
				1фильтр	134,42	18,54	269	37	128	0,09	0
48	48	Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
				1счетчик	67,5	0	135	0	128	0	0
49	49	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°C, PN 16, DN 15, типа DAnfOss	2	24018		48036				
				шт.							
50	50	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /GSM модем/, массой до 0,005 т	1	219,96	3,85	220	4	194	1	1
				шт	213,75	2,25	214	2	90	0,01	0
51	51	СПРАЙС	GSM Модем (жилье)	1	18941,1		18941				
				шт							
52	52	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах	2	64,86	0	130	0	89	0,29	1
				шт	49,5	0	99	0	90	0	0
53	53	СПРАЙС	Модуль 01M-Bus	2	2381,45		4763				
				шт							
54	54	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	343,48	3,96	1374	16	275	0,3	1
				м	52,2	1,49	209	6	128	0,01	0
55	55	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	36	422,48	3,96	15209	143	2474	0,3	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	52,2	1,49	1879	54	128	0,01	0
56	56	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 20 мм	110	507,2	12,19	55792	1341	41827	1,64	180
				м	292,5	4,57	32175	503	128	0,02	2
57	57	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 25 мм	60	447,5	7,9	26850	474	18025	1,29	77
				м	231,75	2,95	13905	177	128	0,01	1
58	58	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	210	72,96	16,85	15322	3539	9013	0,21	44
				м	38,59	4,33	8104	909	100	0,03	5
59	59	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	21	900		18900				
				рулон							
60	60	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	70,4	70		4928				
				м							
61	61	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	121	53		6413				
				м							
62	62	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	39,6	83		3287				
				м							
63	63	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	40	10,99	0	440	0	547	0,05	2
				м	10,69	0	428	0	128	0	0
64	64	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6	148,4	0,07	890	0	681	0,65	4
				м2	108	0,02	648	0	105	0	0
65	65	С130810-274	Хомутики для крепления труб	3	1523,78		4571				
				100шт							
			Итого по разделу: #ОТОПЛЕНИЕ				2384810				
			Раздел: #Тепловой узел								
66	66	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
				1шт	1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	0
67	67	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
				комплект	41,72	0	167	0	128	0	0
68	68	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	0	258	0	285	0,32	1
				комплект	55,62	0	222	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	69	С131205-5	Термометры угловые в оправе	4	541		2164				
				шт							
70	70	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				1шт	254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
71	71	С130904-161 Изм. и	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	1	2770		2770				
				шт							
72	72	С130903-1113	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	1	7537		7537				
				шт.							
73	73	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2	350		700				
				шт							
74	74	С130904-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	586		1172				
				шт							
75	75	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
76	76	С130904-164	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	2	4417		8834				
				шт							
			Итого по разделу: #Тепловой узел				47033				
			ИТОГО:				2431845	20542			1100
							193703	6448			34
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1547				
			На общестроительные работы				55898				
			На сантехнические работы				184285				
			Всего накладных расходов:				241730				
			Итого с накладными				2673575				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				53471				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2727046				
			Итого с временными, 0,935 %				2752544				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2782271				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2793281				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2820806				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				7719909				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				154398				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7874307				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				944917				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС				**8819224**				
		Всего:				**8819224**				
		Итого к оплате со скидкой К=-0,04999				**8378875**				

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

Сдал:

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-нің өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик:ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Наименование объекта: Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей)(пятна 3,4)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от 02.05. 2012г.
№ 170

Справка № 9

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 83	29.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов (пятно 3, 4)	10 642 300		3 583 103							
9-ти этажный 52 кв жилой дом (пятно 3)	497 103 926	67 237 676	169 024 154	24 223 388					7 204 036,71	67 237 676
9-ти этажный 26 кв жилой дом (пятно 4)	251 580 393	12 870 660	84 744 565	4 336 199					1 378 999,29	12 870 660
Благустройство (пятен-3,4)	9 221 460	6 735 175	3 104 728	2 267 633					721 625,89	6 735 175
Итого к оплате	**768 548 079**	**86 843 511**	**260 456 550**	**30 827 220**					**9 304 661,89**	**86 843 511**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

«Строительство Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь (без наружных инженерных сетей) (пятна 3,4)

Реестр актов выполненных работ

август 2018 года

№ п/п	Наименование актов и видов работ	сумма по акту в базовых ценах (итого с затратами на выслугу лет)			сумма по акту в текущих ценах с НДС		
		пятно 3	пятно 4	Итого	пятно 3	пятно 4	Итого
1	КЖ			0			0
2	общестроительные работы (АР)	17 599 106	653 831	18 252 937	48 035 455	1 933 530	49 968 985
3	ВК		2 743 759	2 743 759		8 149 335	8 149 335
4	ЭЛ			0			0
5	ОВ (отопление)	4 034 640		4 034 640	11 567 937		11 567 937
5	ОВ (вентиляция)		271 583	271 583		806 637	806 637
6	АПС	513 466		513 466	1 525 063		1 525 063
7	Газ		667 026	667 026		1 981 158	1 981 158
8	СС	983 772		983 772	2 864 639		2 864 639
	лифт	1 092 404		1 092 404	3 244 582		3 244 582
	итого	24 223 388	4 336 199	28 559 587	67 237 676	12 870 660	80 108 336
	Благоустройство		2 267 633	2 267 633	6 735 175		6 735 175
	ВСЕГО			30 827 220			86 843 511

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" Тойшубеков О.Е.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								
1	262	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	568,632	274,88	2,1	156306	1194	39299	0,39	222
				м2	65,03	0,79	36978	449	105	0	2
2	263	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	298,84	115,2	1,61	34426	481	16502	0,31	93
				м2	51,98	0,61	15534	182	105	0	1
			Раздел: #Типовые этажи (с 7-го по 9-ый) на отм. +17.400 -:- +23.200								
3	266	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1142,4	291,31	2,33	332793	2662	98493	0,49	560
				м2	81,23	0,88	92797	1005	105	0	5
4	272	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2804,79	274,88	2,1	770981	5890	193842	0,39	1094
				м2	65,03	0,79	182395	2216	105	0	11
5	273	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	207,18	115,2	1,61	23867	334	11440	0,31	64
				м2	51,98	0,61	10769	126	105	0	1
			Раздел: #Технический этаж на отм.+26.200								
6	275к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	416,88	280,2	3,94	116810	1643	45348	0,55	231
				м2	102,11	1,49	42568	621	105	0,01	3

1	2	3	4	5
7	276	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	416,88 м2
8	277	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	47,9 м2
9	278	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3 м2
10	279к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	353,715 м2
11	280к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	69,42 м2
12	281к	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	189,02 м2
13	282	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	611,915 м2
14	283	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	48,14 м2
			Раздел: #Утепление стен-1 (из теплоблоков)	
15	284	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	362,82 м2
16	285	С11011-752 прим.	Сетка строительная стеклянная	417,243 м2
17	286	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	18,141 м3
			Раздел: #Утепление стен-2 (из ж/бетона)	
18	289	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	1842,15 м2
19	290	С11011-752 прим.	Сетка строительная стеклянная	2118,472 м2

6	7	8	9	10	11	12
291,31	2,33	121441	971	35942	0,49	204
81,23	0,88	33863	367	105	0	2
249,29	4,07	11941	195	6873	0,74	35
135,68	0,97	6499	46	105	0,05	2
575,7	6,33	1727	19	993	1,79	5
312,75	2,39	938	7	105	0,01	0
251,28	3,43	88882	1213	27870	0,46	161
73,73	1,31	26079	463	105	0,01	2
321,72	6,12	22334	425	10475	0,81	56
141,39	2,32	9815	161	105	0,01	1
146,88	3,43	27763	648	14893	0,46	86
73,73	1,31	13936	248	105	0,01	1
274,88	2,1	168203	1285	42290	0,39	239
65,03	0,79	39793	483	105	0	2
115,2	1,61	5546	78	2658	0,31	15
51,98	0,61	2502	29	105	0	0
1076,82	43,81	390693	15894	163111	2,25	817
396,91	31,25	144007	11337	105	0,14	52
65		27121				
7634		138488				
1120,79	46,9	2064668	86391	907236	2,51	4628
437,79	31,25	806475	57560	105	0,14	265
65		137701				

1	2	3	4	5
20	291	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	239,48 м3
			Раздел: #Отделка фасада	
21	294	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами оконных откосов	1193,8 м
22	295	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	12,36 м3
23	296	Е0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	999 м
24	297	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором балконов	595,14 м2
25	298	Е0115-60-2	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором потолков ,балконов	370,3 м2
26	к	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	3066,2 м2
27	к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков балконов до 5 мм	370,3 м2
28	к	Е0115-158-2	Окраска потолков балконов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	370,3 м2
29	299	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2965,344 м2
30	299	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=3,5	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	2965,344 м2
			Раздел: #Цоколь (АР-38)==========#	
31	301	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	290,16 м2
32	302	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,	290,16 м2

6	7	8	9	10	11	12
7634		1828187				
139,47	0,25	166499	298	103476	0,46	549
82,55	0	98548	0	105	0	0
7634		94356				
175,95	0,6	175774	599	106217	0,49	490
101,03	0,23	100929	230	105	0	1
512,83	2,65	305205	1576	162142	1,43	851
258,75	0,72	153992	429	105	0,03	16
205,44	2	76073	742	41572	0,59	220
106,65	0,27	39492	100	105	0,04	16
303,58	2,03	930822	6224	53186	0,09	275
15,75	0,77	48293	2361	105	0	12
280,2	3,94	103758	1459	40281	0,55	205
102,11	1,49	37811	552	105	0,01	3
303,58	2,03	112414	752	6423	0,09	33
15,75	0,77	5832	285	105	0	1
150,62	0,62	446634	1839	242523	0,43	1290
69,08	0,23	204846	682	118	0	3
96,79	0	287002	0	128470	0,23	685
36,72	0	108873	0	118	0	0
245,44	3,82	71217	1108	13281	0,21	62
37,35	1,44	10837	418	118	0,01	2
384,27	7,14	111500	2072	8484	0,14	41
22,1	2,68	6413	778	118	0,01	4

1	2	3	4	5
33	303	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенополистерола на битумной мастике	29,016 м3
34	304	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	290,16 м2
35	305	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5292 т
36	306	Е0107-26-1	Установка каркасов из уголка под облицовку	3,023 т
37	307	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, 100х63х6	1,416 т
38	308	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, 63х63х6	1,607 т
39	309	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1767 т
40	310	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,0596 т
41	311	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,0882 т
42	312	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	464 шт
43	313	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	103,013 м2
44	314	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	103,013 м2
45	к	Е0107-26-1	Установка каркасов из уголка под облицовку	0,5745 т
46	к	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, 63х63х6	0,5745

6	7	8	9	10	11	12
13239,08	185,63	384145	5386	96754	18,17	527
3264,75	69,75	94730	2024	100	0,34	10
19,13	0,36	5551	104	5446	0,11	32
18,77	0	5446	0	100	0	0
65900		34874				
8261,82	364,32	24975	1101	34004	52,7	159
7897,5	137,25	23874	415	140	0,67	2
64200		90883				
59200		95153				
52400		9260				
50642		3019				
55620		4907				
13,33		6185				
28,74	0,02	2960	2	539	0,03	3
5,81	0	599	0	90	0	0
40,72	0,04	4194	4	771	0,04	4
8,32	0	857	0	90	0	0
8261,82	364,32	4747	209	6463	52,7	30
7897,5	137,25	4537	79	140	0,67	0
59200		34012				

1	2	3	4	5
				т
47	к	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	16,661 м2
48	к	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,661 м2
49	к	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1988 отверст.
50	к	Е0146-26-17 К=10	Исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1988 отверст.
51	к	Е0109-49-2	Постановка строительных болтов	1988 шт
52	к	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	1988 шт
53	315	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	73,655 м2
54	316	СПРАЙС лист	Сплиттерные плитки 390х190х50	994 шт
55	317	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	6,17 м2
56	318	С143003-40	Плитка тротуарная	6,17 м2
57	319	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1,ИМ-2,ИМ-3	0,4912 т
58	320	Е0107-20-3	Установка костыль К2	0,1273 т
			Раздел: #Слив СЛ-2	
59	321к	Е0112-10-1	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали	18,069 м2
			Раздел: #Ограждение балкона	
60	322	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэ ров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	224,89 м2

6	7	8	9	10	11	12
28,74	0,02	479	0	87	0,03	0
5,81	0	97	0	90	0	0
40,72	0,04	678	1	125	0,04	1
8,32	0	139	0	90	0	0
175,98	88,16	349858	175254	272535	0,45	901
85,05	52,04	169079	103456	100	0,08	162
28,79	14,01	-57244	-27853	-43280	0,07	-143
13,5	8,27	-26838	-16442	100	0,01	-26
59,75	0,42	118783	835	51815	0,16	320
28,8	0,16	57254	318	90	0	2
13,33		26500				
532,67	2,56	39234	189	36269	2,7	199
468	0,97	34471	71	105	0	0
43,72		43454				
332,74	29,99	2053	185	1532	1,18	7
190,58	11,23	1176	69	123	0,05	0
780		4813				
73310,1	1826,1	36011	897	6045	42,7	21
8100	690,75	3979	339	140	3,37	2
73310,1	1826,1	9329	232	1566	42,7	5
8100	690,75	1031	88	140	3,37	0
575,05	1,24	10391	22	3305	0,97	18
153,23	0,47	2769	8	119	0	0
575,05	1,24	129323	279	41133	0,97	219
153,23	0,47	34460	106	119	0	1

1	2	3	4	5
61	323	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	178,25 м2
62	к	Е0115-39-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка балконов панелями	391,552 м2
63	к	СПРАЙС лист	Панели ST ФК закрытого типа ЛКП, толщ.0,70 мм(RAL 5005)	391,552 м2
64	к	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Установка и крепление обрамляющего уголка	1478,4 м
65	к	СПРАЙС лист	Гнутый элемент №2 (RAL5005)	563,2 пм
66	к	СПРАЙС лист	Гнутый элемент №1 (RAL5005)	435,2 пм
67	к	СПРАЙС лист	Начальная планка для кассеты 30х30х1250х1,0 мм (оцинк.)	480 пм
			Раздел: #Решетка РМ-1 (12шт)#	
68	328	Е0109-53-2	Монтаж решеток жалюзийных РМ-1, на слуховое окно	0,2422 т
69	329	С131312-72	Решетки РМ-1	4,728 м2
70	330	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	144 шт
71	331	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,728 м2
			Раздел: #Решетка РМ-2 (16шт)#	
72	332	Е0109-53-2	Монтаж решеток жалюзийных РМ-1, на слуховое окно	0,5194 т
73	333	С131312-72	Решетки РМ-1	9,248 м2
74	334	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	256 шт
75	335	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,248 м2

6	7	8	9	10	11	12
40,72	0,04	7258	7	1335	0,04	8
8,32	0	1483	0	90	0	0
300,69	5,26	117738	2061	82863	1,2	470
201,08	0,47	78733	184	105	0	1
1729,1		677031				
73,68	2,02	108930	2988	100290	0,39	580
64,13	0,48	94810	705	105	0	2
86,45		48691				
324,61		141272				
261		125278				
9850,48	1162,95	2385	282	1627	46,6	11
7357,5	108	1782	26	90	0,53	0
2850		13475				
4,83		696				
148,4	0,07	702	0	536	0,65	3
108	0,02	511	0	105	0	0
9850,48	1162,95	5116	604	3490	46,6	24
7357,5	108	3821	56	90	0,53	0
2850		26357				
4,83		1236				
148,4	0,07	1372	1	1049	0,65	6
108	0,02	999	0	105	0	0

1	2	3	4	5
			Раздел: #Стремянка СТ-1 (24 шт)	
76	336	E0109-29-1	Монтаж стремянки СТ-1	0,8095 т
77	337	C12021-267	Стремянка СТ-1	0,8095 т
78	338	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,905 м2
79	339	C11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	192 шт
			Раздел: #Стремянка СТ-2 (2 шт)	
80	340	E0109-29-1	Монтаж стремянки СТ-1	0,1515 т
81	341	C12021-267	Стремянка СТ-1	0,1515 т
82	342	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,849 м2
83	343	C11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	40 шт
			Раздел: #Стремянка СТ-3 (2 шт)	
84	344	E0109-29-1	Монтаж стремянки СТ-1	0,0672 т
85	345	C12021-267	Стремянка СТ-1	0,0672 т
86	346	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,15 м2
87	347	C11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	16 шт
			Раздел: #Пожарные люки	
88	348	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков	0,801 т
89	349	C12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,3994 т

6	7	8	9	10	11	12
13463,18	5373,58	10899	4350	4788	28,9	23
5040	1532,48	4080	1241	90	5,46	4
133700		108233				
40,72	0,04	1055	1	194	0,04	1
8,32	0	216	0	90	0	0
13,33		2559				
13463,18	5373,58	2040	814	896	28,9	4
5040	1532,48	764	232	90	5,46	1
133700		20258				
40,72	0,04	197	0	36	0,04	0
8,32	0	40	0	90	0	0
13,33		533				
13463,18	5373,58	905	361	398	28,9	2
5040	1532,48	339	103	90	5,46	0
133700		8985				
40,72	0,04	88	0	16	0,04	0
8,32	0	18	0	90	0	0
13,33		213				
14806,01	1133,15	11859	908	9581	82,1	66
12892,5	398,25	10326	319	90	1,95	2
162700		64976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	350	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,3856	154200		59460				
				т							
91	351	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0211	93997,62	304,24	1985	6	736	198	4
				1т	33075	114,75	699	2	105	0,56	0
92	352	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,795	40,72	0,04	1050	1	193	0,04	1
				м2	8,32	0	215	0	90	0	0
93	353	С11011-811 прим.	Навесы	32	88		2816				
				шт							
			Раздел: #ЛК-2,(2шт)								
94	351	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков	0,1799	14806,01	1133,15	2664	204	2152	82,1	15
				т	12892,5	398,25	2320	72	90	1,95	0
95	355	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,0835	162700		13592				
				т							
96	356	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0964	154200		14865				
				т							
97	357	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0313	93997,62	304,24	2940	10	1090	198	6
				1т	33075	114,75	1035	4	105	0,56	0
98	358	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,759	40,72	0,04	275	0	51	0,04	0
				м2	8,32	0	56	0	90	0	0
99	359	С11011-811 прим.	Навесы	2	88		176				
				шт							
			Раздел: #Экран камеры мусоропровода								
100	360	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	7,997	1547,31	372,83	12374	2981	6922	3,72	30
				м3	594	139,5	4750	1116	118	0,68	5
101	361	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	568	60,05		34108				
				шт							
102	362	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1016	8679,65	422,15	881	43	1008	56,4	6
				т	8257,5	157,5	839	16	118	0,77	0
103	363	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0938	52400		4913				
				т							
104	364	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0009	50800		45				
				т							

1	2	3	4
105	365	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм
106	366	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях
107	367	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98
			Раздел: #Крыльцо камеры мусоропровода
108	368	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм
109	369	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 50мм
110	370	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок
111	371	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм
			Раздел: #Козырек К-3,К-4 (2шт) (АР-44)
112	377	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм
113	378	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек
114	379	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок
115	380	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм
116	381	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
117	382	СПРАЙС-ЛИСТ	Праймер битумный
118	383	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя
119	384	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг

5	6	7	8	9	10	11	12
0,0069	41200		285				
т							
1,68	302,02	106,27	507	179	468	1,22	2
м3	195,75	40,5	329	68	118	0,19	0
1,714	4661		7987				
м3							
18	188,46	9,95	3392	179	1239	0,36	6
м2	52,2	3,74	940	67	123	0,02	0
18	150,43	4,02	2708	72	117	0,03	0
м2	3,78	1,5	68	27	123	0,01	0
0,0311	5239,08	327,33	163	10	66	11,6	0
1т	1890	123,75	59	4	105	0,6	0
0,0311	41200		1281				
т							
14,56	155,1	15,94	2258	232	704	0,24	4
м2	34,65	5,96	505	87	119	0,03	0
14,56	25,02	0,7	364	10	14	0	0
м2	0,55	0,25	8	4	119	0	0
0,0252	5239,08	327,33	132	8	53	11,6	0
1т	1890	123,75	48	3	105	0,6	0
0,0252	41200		1037				
т							
14,56	7,42	0,22	108	3	126	0,04	1
м2	7,2	0,09	105	1	119	0	0
5,096	140,29		715				
кг							
14,56	350,52	18,33	5104	267	544	0,14	2
м2	24,53	6,86	357	100	119	0,03	0
0,0259	93997,62	304,24	2435	8	903	198	5

1	2	3	4	5
				1т
120	385	Е0107-20-3	Установка костыль К1	0,0038
				т
121	386	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./	3,528
				м2
			Раздел: #Крыльцо Кр-1 (1шт)	
122	387	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,39
				м2
123	388	Е0111-11-2 #К=4	Добавлять до 40мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,39
				м2
124	389	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	6,39
				м2
125	390	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	4,783
				м2
126	391	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	4,783
				м2
127	392	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	7,929
				м2
128	393	СПРАЙС лист	Сплиттерные плитки 390х190х50	107
				шт
			Раздел: #Ограждение крыльца Кр-1, ОГ-1 : ОГ-9==========#	
129	394	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	27,859
				м
130	395	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8915
				м2
131	396	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0048
				1т
			Раздел: #Крыльцо Кр-2(1шт)	
132	397	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,3
				м2
133	398	Е0111-11-2 #К=6	Добавлять до 50мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50мм	13,3
				м2
134	399	Е0111-36-4 прим.	Устройство покрытия рулонного на клее	13,3
				м2
135	400	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,37

6	7	8	9	10	11	12
33075	114,75	857	3	105	0,56	0
73310,1	1826,1	282	7	47	42,7	0
8100	690,75	31	3	140	3,37	0
575,05	1,24	2029	4	645	0,97	3
153,23	0,47	541	2	119	0	0
188,46	9,95	1204	64	440	0,36	2
52,2	3,74	334	24	123	0,02	0
100,28	2,68	641	17	28	0,02	0
2,52	1	16	6	123	0	0
1225,74	30,36	7832	194	1103	0,8	5
132,85	7,46	849	48	123	0,04	0
213,9	16,79	1023	80	694	0,73	3
111,6	6,28	534	30	123	0,03	0
585		2798				
532,67	2,56	4223	20	3904	2,7	21
468	0,97	3711	8	105	0	0
43,72		4678				
2889,64	5,89	80502	164	2887	0,41	12
71,78	2,23	2000	62	140	0,01	0
40,72	0,04	36	0	7	0,04	0
8,32	0	7	0	90	0	0
93997,62	304,24	455	1	169	198	1
33075	114,75	160	1	105	0,56	0
188,46	9,95	2506	132	915	0,36	5
52,2	3,74	694	50	123	0,02	0
150,43	4,02	2001	53	86	0,03	0
3,78	1,5	50	20	123	0,01	0
1287,36	4,65	17122	62	1210	0,47	6
72,23	1,73	961	23	123	0,01	0
188,46	9,95	1577	83	576	0,36	3

1	2	3	4	5
				м2
136	401	Е0111-11-2 #К=2	Добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8,37
				м2
137	402	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	8,37
				м2
138	403	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	5,239
				м2
139	404	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	5,239
				м2
140	405	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	12,152
				м2
141	406	СПРАЙС лист	Сплиттерные плитки 390х190х50	164
				шт
			Раздел: #Ограждение крыльца Кр-2, Кр-3, ОГ-1 : ОГ-7#	
142	407	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	54,872
				м
143	408	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	49,385
				м2
144	409	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0198
				1т
145	410	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,6344
				м2
			Раздел: #Устройство крыльца Кр-7,(АР-81-АР-86)	
146	525	Ц0103-141-1	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема до 6 м	2
				шт
147	526	СПРАЙС лист	Подъемник для инвалидов ПТУ-001	2
				шт
			Раздел: #Ограждение крыльца Кр-3, ОГ-1 : ОГ-2#	
148	540	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	22,468
				м
149	541	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,478
				м2
150	542	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0033

6	7	8	9	10	11	12
52,2	3,74	437	31	123	0,02	0
50,14	1,34	420	11	18	0,01	0
1,26	0,5	11	4	123	0	0
1225,74	30,36	10259	254	1444	0,8	7
132,85	7,46	1112	62	123	0,04	0
213,9	16,79	1121	88	760	0,73	4
111,6	6,28	585	33	123	0,03	0
585		3065				
532,67	2,56	6473	31	5984	2,7	33
468	0,97	5687	12	105	0	0
43,72		7170				
2889,64	5,89	158560	323	5686	0,41	23
71,78	2,23	3939	122	140	0,01	1
148,4	0,07	7329	3	5601	0,65	32
108	0,02	5334	1	105	0	0
93997,62	304,24	1863	6	691	198	4
33075	114,75	656	2	105	0,56	0
40,72	0,04	26	0	5	0,04	0
8,32	0	5	0	90	0	0
4048,7	202	8097	404	6890	22	44
3803	24,8	7606	50	90	0,14	0
258385,53		516771				
2889,64	5,89	64923	132	2328	0,41	9
71,78	2,23	1613	50	140	0,01	0
40,72	0,04	386	0	71	0,04	0
8,32	0	79	0	90	0	0
93997,62	304,24	313	1	116	198	1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект Монтаж лифта

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #МОНТАЖ ЛИФТА								
1	1	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	2	397320	115630	794640	231260	468595	1427	2854
				лифт	232200	28130,47	464400	56261	90	163,16	326
2	2	Ц0103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	6	13878	4455	-83268	-26730	-46062	46	-276
				остан.	7403	1126,98	-44418	-6762	90	6,54	-39
3	3	Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	24	2213,8	90	-53131	-2160	-45388	13	-312
				м	2099	2,3	-50376	-55	90	0,01	0
			Итого по разделу: #МОНТАЖ ЛИФТА				658241				
			ИТОГО:				658241	202370			2266
							369606	49444			287
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				377145				
			Всего накладных расходов:				377145				
			Итого с накладными				1035386				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				20708				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1056094				
			Итого с временными, 0,935 %				1065968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**1077480**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1081744**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1092404**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**2989658**	**2989658**			
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**59793**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3049451**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**365934**	**365934.12**			
			Итого с НДС				**3415385**				
			Всего:				**3415385**				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				**3244582**				

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **ОВ**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ОТОПЛЕНИЕ								
1	1	Е0116-26-1	**Установка теплосчетчиков диам. до 40 мм**	48	75,82	1,57	3639	75	4147	0,41	20
	10			1счетчик	67,5	0	3240	0	128	0	0
2	2	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	**Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss**	48	24018		1152864				
	11			шт.							
3	3	Ц0111-96-1	**Съемные и выдвижные блоки /GSM модем/, массой до 0,005 т**	2	219,96	3,85	440	8	389	1	2
	12			шт	213,75	2,25	428	5	90	0,01	0
4	4	СПРАЙС	**GSM Модем (жилье)**	2	18941,1		37882				
	13			шт							
5	5	Ц0111-30-1	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах**	48	64,86	0	3113	0	2138	0,29	14
	14			шт	49,5	0	2376	0	90	0	0
6	6	СПРАЙС	**Модуль 01M-Bus**	48	2381,45		114310				
	15			шт							
7	7	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	324	10,99	0	3561	0	4433	0,05	16
	36			м	10,69	0	3464	0	128	0	0
8	8	Е0116-26-1	**Установка теплосчетчиков диам. до 40 мм**	4	75,82	1,57	303	6	346	0,41	2
	48			1счетчик	67,5	0	270	0	128	0	0

1	2	3	4	5
9	9 49	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-CAI COMPACT, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа DAnfOss	4 шт.
10	10 50	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /GSM модем/, массой до 0,005 т	2 шт
11	11 51	СПРАЙС	GSM Модем (жилье)	2 шт
12	12 52	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах	4 шт
13	13 53	СПРАЙС	Модуль 01M-Bus	4 шт
14	14 63	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	80 м
			Итого по разделу: #ОТОПЛЕНИЕ	
			Раздел: #УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	
15	15 66	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	2 шт
16	16 67	СПРАЙС	Прибор учета тепла ТВ-07 в комплекте с эл.магнитными расходомерами диам.50 мм, "Питерфлоу" (жилье)	1 шт
			Отпускная цена	
			Сметная стоимость оборудования	
17	17 68	СПРАЙС	Прибор учета тепла ТВ-07 в комплекте с эл.магнитными расходомерами диам.20 мм, "Питерфлоу" (объекты обслуживания)	1 шт
			Отпускная цена	
			Сметная стоимость оборудования	
18	18 69	Ц0112-914-9	Установка узлов тепловых	1 шт
19	19 70	СПРАЙС	Блочный тепловой пункт	1 шт
			Отпускная цена	
			Сметная стоимость оборудования	
			Итого по разделу: #УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	
			ИТОГО:	
			- оборудования	
			Накладные расходы :	
			На монтажные работы	

6	7	8	9	10	11	12
24018		96072				
219,96	3,85	440	8	389	1	2
213,75	2,25	428	5	90	0,01	0
18941,1		37882				
64,86	0	259	0	178	0.29	1
49,5	0	198	0	90	0	0
2381,45		9526				
10,99	0	879	0	1095	0.05	4
10,69	0	855	0	128	0	0
		1461171				
427,73	0	855	0	761	2	4
423	0	846	0	90	0	0
132582,12		132582				
132582		132582				
		132582				
109727,4		109727				
109727		109727				
		109727				
138910	36250	138910	36250	67787	341	341
73130	2189,14	73130	2189	90	12,7	13
2017072,3		2017072				
2017072		2017072				
		2017072				
		2399147				
		3860316	36347			406
		85235	2199			13
		2259381				
		71643				

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **АПС**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулировани	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				шкаф	2273	110	2273	110	95	0,64	1
2	2	Прайс листТОО Торговый Дом Системы Безопасности "INTANT"	Шкаф пожарной сигнализации,ШПС (в комплекте с РИП-12RS,автомат.выкл с УЗО на 220В)	1	32378,77		32379				
				шт							
3	3	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				шт	7155	0	7155	0	90	0	0
4	4	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Пульт контроля и управления С2000-М	1	12756,15		12756				
				шт							
5	5	Ц0110-682-4	Монтаж блоков выносных индикаторов	1	1797	0	1797	0	1523	10	10
				шт	1692	0	1692	0	90	0	0
6	6	СПРАЙС листТОО "Эгида GrOuP"	Блок индикации С2000-БИ	1	8221,36		8221				
				шт							
7	7	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				шт	7155	0	7155	0	90	0	0
8	8	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Прибор приемно-контрольный С2000-КДЛ	1	4208,55		4209				
				шт							

1	2	3	4	5
9	9	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	3 шт
10	10	С151704-2	Указатель световой	3 шт
11	11	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые	1 шт
12	12	СПРАЙС листТОО "Эгида GrOuP"	Блок сигнально-пусковой адресный С 2000-СП 2	1 шт
13	13	Ц0108-531-2	Извещатель пожарный ручной	4 шт
14	14	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А	4 шт
15	15	Ц0110-668-3	Извещатель пожарный дымовой	68 шт
16	16	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Извещательпожарный дымовой ДИП-212-34А-01-02	68 шт
17	17	Ц0110-667-4	Прибор ПС	5 шт
18	18	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Устройство коммутационное УК-ВК исп.12	5 шт
19	19	Ц0110-669-6	Монтаж источника резервного питания	2 шт
20	20	Прайс листТОО Торговый Дом Системы Безопасности "INTANT"	Источник резервного питания РИП-12	2 шт
21	21	Ц0108-121-1	Монтаж аккумуляторной батареи	3 шт
22	22	Прайс листТОО Торговый Дом Системы Безопасности "INTANT"	Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч	3 шт
23	23	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	2 шт
24	24	Прайс листТОО "ROnEX"	Прибор речевого оповещения Рупор-200	1 шт
25	25	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Сирена LD	1 шт

6	7	8	9	10	11	12
241,7	91	725	273	447	0,82	2
131	25,7	393	77	95	0,15	0
462		1386				
4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
4275	0	4275	0	90	0	0
2022,72		2023				
558,8	14,8	2235	59	1111	2	8
290	2,3	1160	9	95	0,01	0
1043,98		4176				
457,5	1,6	31110	109	26744	2	136
437	0	29716	0	90	0	0
1435,48		97612				
2218,6	1,6	11093	8	9486	11	55
2108	0	10540	0	90	0	0
1174,48		5872				
1648,6	1,6	3297	3	2741	8	16
1523	0	3046	0	90	0	0
7154,21		14308				
307,7	0	923	0	789	2	6
277	0	831	0	95	0	0
4065		12195				
2062,7	1,6	4125	3	3568	11	22
1982	0	3964	0	90	0	0
46543,65		46544				
383,34		383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	360	108,6	48,9	39096	17604	17716	0,22	79
				м	39,6	12,2	14256	4392	95	0,07	25
27	27	Прайс лист ТОО "Эгида GrOuP"	Труба полиэтиленовая диам.25мм с протяжкой	367,2	15,99		5870				
				м							
28	28	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	360	8,5	0,1	3060	36	2497	0,05	18
				м	7,3	0	2628	0	95	0	0
29	29	СПРАЙС лист	Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5	367,2	60,68		22282				
				м							
30	30	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	120	34,1	2,7	4092	324	2896	0,15	18
				м	25	0,4	3000	48	95	0	0
31	31	СПРАЙС лист ТОО "Эгида GrOuP"	Кабель КВП-5е 4х2х0,52	122,4	30,99		3794				
				м							
			ИТОГО:				398160	18922			483
							92084	4636			27
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				88507				
			Всего накладных расходов:				88507				
			Итого с накладными				486667				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9733				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				496400				
			Итого с временными, 0,935 %				501041				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				506452				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				508456				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				513466	✓			
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1405240	✓			
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				28105	✓			
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1433345	✓			
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				172001	✓			
			Итого с НДС				1605346	✓			
			Всего:				1605346	✓			
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				1525063	✓			
			~~Итого в текущих ценах, к = 2,73677~~				1405240				
			~~Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %~~				28105				
			~~Всего с налогами, сборами, обязательными платежами~~				1433345				
			~~Налог на добавленную стоимость, 12 %~~				172001				
			~~Итого с НДС~~				1605346				

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 2-х секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 3**
наименование, адрес

Объект **Слаботочные сети**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
1	36	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор, блок коммутационный этажный	8	248,5	0,2	1988	2	1721	1,3	10
				шт	239	0	1912	0	90	0	0
2	37	Прайс-лист"NEOCOM"	Антивандальный блок вызова до 50 абонентов, VISIT ПК 50	2	2786,13		5572				
				шт							
			Отпускная цена		2786		5572				
			Сметная стоимость оборудования				*5572*				
3	38	Прайс-лист "NEOCOM"	Блок коммутационный этажный до 10 абонентов, БК-10	6	473,05		2838				
				шт							
			Отпускная цена		473		2838				
			Сметная стоимость оборудования				*2838*				
4	39	Ц0110-349-7ПРИМ.	Аппаратура настенного типа	48	107,3	0	5150	0	4800	1	48
				шт	99	0	4752	0	101	0	0
5	40	Прайс-лист "NEOCOM"	Трубка аудиодомофона	48	238,16		11432				
				шт							
			Отпускная цена		238		11432				
			Сметная стоимость оборудования				*11432*				
6	41	Прайс-лист "NEOCOM"	Ключ VIZIT-FR2.0	48	61,99		2975				
				шт							

1	2	3	4	5
7	42	СПРАЙС-ЛИСТ "NEOCOM"	Замок электромагнитный,монтажный комплект,ML	2 шт
8	43	Ц0108-80-2	Прибор измерения и защиты, до 6 подключаемых концов	2 шт
9	44	Прайс-лист "NEOCOM"	Блок управления и питания домофона БУД-302М	2 шт
			Отпускная цена	
			Сметная стоимость оборудования	
10	45	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	2 шт
11	46	СПРАЙС-ЛИСТ "NEOCOM"	Доводчик дверной двухскоростной,95-120кг.,NSK 653 King	2 шт
12	47	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	2 шт
13	48	СПРАЙС-ЛИСТ "NEOCOM"	Кнопка вызова,тревоги,выхода, НО/НЗ контакты	2 шт
			Раздел: #МАТЕРИАЛЫ	
14	49	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1200 м
15	50	С130804-1025 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая 16Х2	1224 м
16	51	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	54 м
17	52	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные, d 50х2,2 мм	55,08 м
18	53	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	1376 м
19	54	С151604-57 прим.	Кабели связи низкочастотные, J-Y(ST)-2x2x0,6	1,2 1000м
20	55	С151604-198 прим.	Кабели связи низкочастотные, J-Y(ST)-2x2x0,6	0,176 1000м
			Раздел: #ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ	

6	7	8	9	10	11	12
2182,57		4365				
194,6	3,1	389	6	346	1	2
182	0	364	0	95	0	0
1980,3		3961				
1980		3961				
		3961				
357,8	0	716	0	534	2	4
281	0	562	0	95	0	0
1663,85		3328				
97,7	1,6	195	3	162	1	2
85,5	0	171	0	95	0	0
515,47		1031				
34,2	1,2	41040	1440	26676	0,14	168
23,2	0,2	27840	240	95	0	1
27		33048				
39	1,5	2106	81	1339	0,16	9
25,9	0,2	1399	11	95	0	0
158		8703				
9,33	0,82	12834	1124	12620	0,05	69
7,99	0,5	10994	691	108	0	3
561200		673440				
226800		39917				

1	2	3	4	5
21	56	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	4 шт
22	57	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	4 шт
23	58	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	90 м
24	59	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Труба полиэтиленовая диам. 32	91,8 м
25	60	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	90 м
26	61	С151604-100 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,09 км
			ИТОГО:	
			- оборудования	
			Накладные расходы :	
			На монтажные работы	
			Всего накладных расходов:	
			Итого с накладными	
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	
			Итого с временными, 0,935 %	
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677	
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	
			Итого с НДС	
			Всего:	
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999	
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677	
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	
			Итого с НДС	
			Всего:	

6	7	8	9	10	11	12
702,3	0	2809	0	2618	4	16
648	0	2592	0	101	0	0
463		1852				
39	1,5	3510	135	2232	0,16	14
25,9	0,2	2331	18	95	0	0
92		8446				
9,33	0,82	839	74	825	0,05	5
7,99	0,5	719	45	108	0	0
81237		7311				
		879795	**2865**			**347**
		53636	**1005**			**5**
		23803				
		53872				
		53872				
		933667				
		18197				
		951864				
		960541				
		970658				
		974405				
		983772	✓			
		2692358	✓			
		323083				
		3015441				
		3015441				
		2864639				
		8252568				
		990308				
		3015441				
		3015441				

1	2	3	4	5
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999	

Для форм №2

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

6	7	8	9	10	11	12
		2864639				

Сдал:

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская,**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР** п.4

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ПОДПОРНАЯ СТЕНА,облицовка крыльца КР-2 (1шт),АР-40)								
1	139	Е0108-4-5	Гидроизолиция боковая оклеечная по выравненной поверхности буговой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	14,868	665,48	8,23	9894	122	1487	0,47	7
				м2	81,68	3,08	1214	46	118	0,02	0
2	140	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58,613	188,46	9,95	11046	583	4033	0,36	21
				м2	52,2	3,74	3060	219	123	0,02	1
3	141	Е0111-11-2 #К=4	Добавлять до 40мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	58,613	100,28	2,68	5878	157	254	0,02	1
				м2	2,52	1	148	59	123	0	0
4	142	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	16,378	213,9	16,79	3503	275	2375	0,73	12
				м2	111,6	6,28	1828	103	123	0,03	1
5	143	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	16,378	585		9581				
				м2							
6	144	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	6,669	532,67	2,56	3552	17	3284	2,7	18
				м2	468	0,97	3121	6	105	0	0
7	145	СПРАЙС лист	Сплиттерные плитки 390x190x50	90	43,72		3935				
				шт							

1	2	3	4	5
8	146	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочныйтолщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокаткииз углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1005 т
9	147	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	27 шт
10	148	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,0068 т
11	149	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,0097 т
12	150	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0039 т
13	151	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0489 т
14	152	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0028 1т
15	153	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,997 м2
16	154	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,997 м2
17	155	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,0016 км
			Раздел: #Металлокаркас МК-1 для крыльца Кр-2,(АР-41)	
18	156	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,007 т
19	157	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	0,047 т
20	158	С12021-260	Металлокаркас приямка	0,054 т
21	159	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	3,961 м2

	6	7	8	9	10	11	12
	59200		5951				
	13,33		360				
	50642		343				
	55620		541				
	52400		204				
	68800		3365				
	93997,62	304,24	265	1	98	198	1
	33075	114,75	93	0	105	0,56	0
	28,74	0,02	86	0	16	0,03	0
	5,81	0	17	0	90	0	0
	40,72	0,04	122	0	22	0,04	0
	8,32	0	25	0	90	0	0
	822070,97	10674,97	1315	17	110	270	0
	48825	4032	78	6	130	19,69	0
#							
	4658,59	2861,37	33	20	11	5,88	0
	1067,22	620,1	7	4	90	1,98	0
	5030,5	2020,02	237	95	117	14,1	1
	2272,5	502,43	107	24	90	1,79	0
	114900		6208				
	40,72	0,04	161	0	30	0,04	0
	8,32	0	33	0	90	0	0

1	2	3	4	5
22	160	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	8 шт
23	161	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4,2 м2
24	162	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,702 м2
25	163	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0063 1т
			Раздел: #Металлокаркас МК-2 для крыльца Кр-2,(АР-41)	
26	164	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,0016 т
27	165	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	0,0528 т
28	166	С12021-260	Металлокаркас приямка	0,0544 т
29	167	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	1,761 м2
30	168	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	9 шт
31	169	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4,7 м2
32	170	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,783 м2
33	171	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0025 1т
			Раздел: #Устройство крыльца Кр-3,(АР-81-АР-86)	
34	172	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,866 м3
35	173	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	м3
36	174	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	3,072 м3

6	7	8	9	10	11	12
13,33		107				
1490,18	8,3	6259	35	477	0,57	2
94,18	1,17	396	5	119	0	0
575,05	1,24	404	1	128	0,97	1
153,23	0,47	108	0	119	0	0
93997,62	304,24	594	2	220	198	1
33075	114,75	209	1	105	0,56	0
4658,59	2861,37	8	5	2	5,88	0
1067,22	620,1	2	1	90	1,98	0
5030,5	2020,02	265	107	132	14,1	1
2272,5	502,43	120	27	90	1,79	0
114900		6249				
40,72	0,04	72	0	13	0,04	0
8,32	0	15	0	90	0	0
13,33		120				
1490,18	8,3	7004	39	533	0,57	3
94,18	1,17	443	5	119	0	0
575,05	1,24	450	1	143	0,97	1
153,23	0,47	120	0	119	0	0
93997,62	304,24	239	1	89	198	1
33075	114,75	84	0	105	0,56	0
4550,71	66,01	3941	57	201	1,35	1
195,75	24,93	170	22	105	0,12	0
7561,59	360,48	0	0	0	8,99	0
0	136,17	0	0		0,67	0
10369,97	241,1	31857	741	4431	8,06	25
1282,5	91,08	3940	280	105	0,44	1

1	2	3	4	5
37	175	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2651 т
38	176	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0141 т
39	177	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0237 т
40	178	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0451 т
41	179	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0468 1т
42	180	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	9,54 м2
43	181	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002#К=5	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	9,54 м2
44	182	С143002-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	100,17 кг
45	183	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,18 м3
46	184	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,54 м2
47	185	Е0111-11-2 #К=1,5	Добавлять до 27,5мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	9,54 м2
48	186	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	14,94 м2
49	187	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	14,94 м2

6	7	8	9	10	11	12
53600		14210				
53000		746				
65000		1538				
41200		1858				
70437,87	304,24	3296	14	481	58	3
9675	114,75	453	5	105	0,56	0
49,83	2,61	475	25	473	0,31	3
46,73	0,97	446	9	104	0	0
18,15	2,65	173	25	163	0,09	1
15,5	0,9	148	9	104	0	0
49		4908				
4550,71	66,01	819	12	42	1,35	0
195,75	24,93	35	4	105	0,12	0
188,46	9,95	1798	95	656	0,36	3
52,2	3,74	498	36	123	0,02	0
37,61	1,01	359	10	15	0,01	0
0,95	0,37	9	4	123	0	0
213,9	16,79	3196	251	2166	0,73	11
111,6	6,28	1667	94	123	0,03	0
530		7918				

1	2	3	4	5
50	188	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	5,632 м2
51	189	СПРАЙС лист	Сплиттерные плитки 390х190х50	76 шт
52	190	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	4 м
53	191	С143018-158 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецендального сечения высота до 230 мм	4 м
54	192	Е0108-12-3	Установка металлических решеток	0,0044 т
55	193	С12021-250	Решетки из оцинкованной стали	0,0044 т
56	194	Ц0103-141-1	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема до 6 м	1 шт
57	195к	СПРАЙС лист	Подъемник для инвалидов ПТУ-001	1 шт
			Раздел: #Козырек Кт-3,(АР-81,АР-85)	
58	196	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,4876 т
59	197	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	0,5216 т
60	198	С12021-260	Металлокаркас козырька	1,009 т
61	199	С Тех.часть стр.3 тб.3 п.3.2	Доплата за стоимость стали С245	1,009 тн
62	200	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0049 1т
63	201	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	29,409 м2
64	202	Е0109-2-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж обрамления козырька из труб	0,4328 т
65	203	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,086 т

6	7	8	9	10	11	12
532,67	2,56	3000	14	2773	2,7	15
468	0,97	2636	5	105	0	0
43,72		3322				
689,86	351,18	2759	1405	1755	1,56	6
240,75	89,1	963	356	133	0,36	1
881		3524				
19929,6	1941,97	87	8	40	42,3	0
6975	726,75	30	3	118	3,55	0
154200		674				
4048,7	202	4049	202	3445	22	22
3803	24,8	3803	25	90	0,14	0
258385,53		258386				
4658,59	2861,37	2272	1395	740	5,88	3
1067,22	620,1	520	302	90	1,98	1
5030,5	2020,02	2624	1054	1303	14,1	7
2272,5	502,43	1185	262	90	1,79	1
114900		115957				
1860		1877				
93997,62	304,24	462	1	171	198	1
33075	114,75	163	1	105	0,56	0
40,72	0,04	1197	1	220	0,04	1
8,32	0	245	0	90	0	0
11079,33	4259,75	4795	1844	1937	22,2	10
4029,3	943,78	1744	408	90	3,23	1
9850,48	1162,95	847	100	578	46,6	4
7357,5	108	633	9	90	0,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	204	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,086 т	154200		13263				
			ИТОГО:				584539	8732			187
							30516	2340			10
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				3445				
			На общестроительные работы				26899				
			На металломонтажные работы				4821				
			Всего накладных расходов:				35165				
			Итого с накладными				619704				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				12394				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				632098				
			Итого с временными, 0,935 %				638008				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				644899				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				647451				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				653831	✓			
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1781614				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				35632				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1817246				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				218070				
			Итого с НДС				2035316				
			Всего:				2035316				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				1933530	✓			

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **ВК**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000								
1	1	E0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	47,1	10,99	0	518	0	644	0,05	2
				м	10,69	0	503	0	128	0	0
2	2	C130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	11	200		2200				
				кг							
3	3	C130904-1205 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005**	2	802		1604				
				шт.							
4	4	C130904-1171 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005**	1	344		344				
				шт.							
5	5	C130904-1173 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005**	1	779		779				
				шт.							
6	6	C130904-1174 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005**	1	1091		1091				
				шт.							
7	7	E0116-20-2	**Установка кранов поливочных, диам.до 25 мм (для наружной поливки)**	1	13203,57	1,57	13204	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0

1	2	3	4	5
8	8	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1 1узел
9	9	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1 компл
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды 405S QN 3,5 с дистанционным снятием показаний Dy 20 мм, SEnsus	1 шт
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 20	1 шт
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем А4/определение ошибок, SEnsus	1 шт
13	13	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4 1шт
14	14	С130904-1166 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	3 шт.
15	15	С130904-1190 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1 шт.
16	16	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1 1фильтр
17	17	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2 шт.
18	18	С130905-1221 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16,до DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	2 шт.
19	19	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1 1узел
20	20	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1 компл
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды 405S QN 3,5 с дистанционным снятием показаний Dy 20 мм, SEnsus	1 шт
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 20	1 шт
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем А4/определение ошибок, SEnsus	1

6	7	8	9	10	11	12
6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
999	33,75	999	34	128	0,17	0
1318,5	0	1319	0	1236	7	7
1224	0	1224	0	101	0	0
3046,29		3046				
381,58		382				
9380,86		9381				
473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
1292		3876				
416		416				
1197,46	52,42	1197	52	196	0,77	1
134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
198		396				
2525		5050				
6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
999	33,75	999	34	128	0,17	0
1318,5	0	1319	0	1236	7	7
1224	0	1224	0	101	0	0
3046,29		3046				
381,58		382				
9380,86		9381				

1	2	3	4	5
				шт
24	24	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4
				1шт
25	25	С130904-1175 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 40, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	3
				шт.
26	26	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1
				шт.
27	27	E0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1
				1фильтр
28	28	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2
				шт.
29	29	С130905-1221 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	2
				шт.
30	30	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	26
				шт.
31	31	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	52
				шт.
32	32	С130804-1353 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26
				шт.
33	33	E0116-6-2	Распределительная гребенка из из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4
				м
34	34	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	64,9
				м
35	35	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15
				кг
36	36	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	4,03
				100шт
37	37	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	26
				шт.
38	38	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	54

6	7	8	9	10	11	12
473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
1762		5286				
299		299				
1490,88	72,98	1491	73	240	0,94	1
159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
228		456				
2525		5050				
344		8944				
515		26780				
81		2106				
264,48	3,96	1058	16	275	0,3	1
52,2	1,49	209	6	128	0,01	0
10,99	0	713	0	888	0,05	3
10,69	0	694	0	128	0	0
200		3000				
1523,78		6141				
344		8944				
515		27810				

1	2	3	4
39	39	С130804-1353 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010
40	40	Е0116-6-2	Распределительная гребенка из из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм
41	41	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм
42	42	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков
43	43	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus
44	44	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15
45	45	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модуль для счетчика воды REsidiA JET с интерфейсом RS485 Тепловодохран(Россия)
46	46	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм
47	47	С130904-1190 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005
48	48	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм
49	49	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные
50	50	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модем "Пульсар" GSM/GPRS
51	51	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый
52	52	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Источник питания ИП15-60(15В,4А)
53	53	Ц0110-485-9	Антенна для связи с подвижными объектами: антенна приемно-передающая
54	54	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Антенна "АНТЕЙ-924"

5	6	7	8	9	10	11	12
шт.							
26	81		2106				
шт.							
4	264,48	3,96	1058	16	275	0,3	1
м	52,2	1,49	209	6	128	0,01	0
24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
1счетчик	67,5	0	1620	0	128	0	0
24	1318,5	0	31644	0	29670	7	168
компл	1224	0	29376	0	101	0	0
24	3046,29		73111				
шт							
24	187,28		4495				
шт							
24	9380,86		225141				
шт							
24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
1шт	254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
24	416		9984				
шт.							
24	407,46	52,42	9779	1258	4699	0,77	19
1фильтр	134,42	18,54	3226	445	128	0,09	2
1	248,5	0,2	249	0	215	1,3	1
шт	239	0	239	0	90	0	0
1	13735,31		13735				
шт							
3	1526,2	0	4579	0	3888	9	27
шт	1440	0	4320	0	90	0	0
3	3805,93		11418				
шт							
1	5552,1	160	5552	160	5391	33	33
шт	5333	4,5	5333	5	101	0,03	0
1	736,5		736				
шт							

1	2	3	4	5
55	55	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Пусконаладочные работы счетчиков"	52 шт
56	56	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	50 м
57	57	С151606-9 прим.	Кабели местной связи высокочастотные, марка КСПВГ 4х0.2	0,05 1000м
58	58	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2 м
59	59	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,798 м
60	60	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	31 м
61	61	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28,799 м
62	62	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	30 м
63	63	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	33 м
64	64	С130904-1204 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2 шт.
65	65	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	4 шт.
66	66	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 25, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2 шт.
67	67	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1 1узел
68	68	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1 компл
69	69	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	1 шт

6	7	8	9	10	11	12
701,43		36474				
66,8	18,1	3340	905	1145	0,12	6
20,3	3,8	1015	190	95	0,02	1
69800		3490				
439,78	12.19	880	24	760	1.64	3
292,5	4,57	585	9	128	0,02	0
32		58				
336,95	7,9	10445	245	9313	1.29	40
231,75	2,95	7184	91	128	0,01	0
53		1526				
72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
68		2244				
664		1328				
344		1376				
515		1030				
6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
999	33,75	999	34	128	0,17	0
1318,5	0	1319	0	1236	7	7
1224	0	1224	0	101	0	0
3046,29		3046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	70	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	1 шт	187,28		187				
71	71	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модуль для счетчика воды REsidiA JET с интерфейсом RS485 Тепловодохран(Россия)	1 шт	9380,86		9381				
72	72	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
73	73	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 40, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1 шт.	299		299				
74	74	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 25, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1 шт.	515		515				
75	75	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	407,46	52,42	407	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
76	76	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	0,97 100шт	1523,78		1478				
			Итого по разделу: #ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000				668827				
			Раздел: #ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже отм.0.000								
77	77	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	42	10,99	0	462	0	575	0,05	2
				м	10,69	0	449	0	128	0	0
78	78	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10 кг	200		2000				
79	79	С130904-1205 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	5 шт.	802		4010				
80	80	С130904-1173 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	3 шт.	779		2337				
81	81	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2 шт.	1091		2182				
82	82	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6914,69	91,69	6915	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
83	83	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0

1	2	3	4	5
84	84	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды M-T90 QN 6 AN с дистанционным снятием показаний Dy 25 мм, SEnsus	1 шт
85	85	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 25	1 шт
86	86	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем A4/определение ошибок, SEnsus	1 шт
87	87	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3 1шт
88	88	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1 шт.
89	89	С130904-1175 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 20, DN 40, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2 шт.
90	90	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1 1фильтр
91	91	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2 шт.
92	92	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1 1узел
93	93	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1 компл
94	94	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды M-T90 QN 3,5 AN с дистанционным снятием показаний Dy 20 мм, SEnsus	1 шт
95	95	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 20	1 шт
96	96	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем A4/определение ошибок, SEnsus	1 шт
97	97	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3 1шт
98	98	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1 шт.
99	99	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2 шт.

6	7	8	9	10	11	12
8795,87		8796				
744,91		745				
7498,24		7498				
473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
299		299				
1762		3524				
1490,88	72,98	1491	73	240	0,94	1
159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
228		456				
6914,69	91,69	6915	92	1322	5,93	6
999	33,75	999	34	128	0,17	0
1318,5	0	1319	0	1236	7	7
1224	0	1224	0	101	0	0
7103,33		7103				
381,58		382				
7498,24		7498				
473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
299		299				
1091		2182				

1	2	3	4	5
100	100	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1 1фильтр
101	101	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2 шт.
102	102	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	4,41 100шт
103	103	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	26 шт.
104	104	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	103 шт.
105	105	С130904-1173 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	3 шт.
106	106	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1 шт.
107	107	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	4 комплект
108	108	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	4 шт.
109	109	С130804-1353 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25Х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26 шт.
110	110	С130804-1356 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32Х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6 шт.
111	111	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	24 шт
112	112	Е0116-6-2	Распределительная гребенка из из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4 м
113	113	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	24 1счетчик
114	114	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	24 компл
115	115	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	24 шт

6	7	8	9	10	11	12
1197,46	52,42	1197	52	196	0,77	1
134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
198		396				
1523,78		6720				
344		8944				
515		53045				
779		2337				
1091		1091				
28,81	0	115	0	119	0,12	0
23,18	0	93	0	128	0	0
496		1984				
81		2106				
99		594				
7298,33	6,95	175160	167	12787	2,48	60
414	2,25	9936	54	128	0,01	0
264,48	3,96	1058	16	275	0,3	1
52,2	1,49	209	6	128	0,01	0
75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
67,5	0	1620	0	128	0	0
1318,5	0	31644	0	29670	7	168
1224	0	29376	0	101	0	0
1036,01		24864				

1	2	3	4	5
116	116	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	24 шт
117	117	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модуль для счетчика воды REsidiA JET с интерфейсом RS485 Тепловодохран(Россия)	24 шт
118	118	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24 1шт
119	119	C130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	24 шт.
120	120	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	24 1фильтр
121	121	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	20 м
122	122	C130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17,98 м
123	123	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	27 м
124	124	C130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25,083 м
125	125	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	45 м
126	126	C11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	19,8 м
127	127	C11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	29,7 м
128	128	C130904-1205 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2 шт.
129	129	C130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	4 шт.
130	130	C130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 35, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2

6	7	8	9	10	11	12
187,28		4495				
2090,25		50166				
473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
299		7176				
407,46	52,42	9779	1258	4699	0,77	19
134,42	18,54	3226	445	128	0,09	2
439,78	12,19	8796	244	7605	1,64	33
292,5	4,57	5850	91	128	0,02	0
32		575				
336,95	7,9	9098	213	8111	1,29	35
231,75	2,95	6257	80	128	0,01	0
53		1329				
72,96	16,85	3283	758	1931	0,21	9
38,59	4,33	1737	195	100	0,03	1
53		1049				
68		2020				
802		1604				
344		1376				
430		860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
131	131	E0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
132	132	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	1	1036,01		1036				
				шт							
133	133	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	1	187,28		187				
				шт							
134	134	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
135	135	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
136	136	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 25, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2	430		860				
				шт.							
137	137	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	541,46	52,42	541	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
138	138	E0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
139	139	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	1	1036,01		1036				
				шт							
140	140	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	1	187,28		187				
				шт							
141	141	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
142	142	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
143	143	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 25, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2	430		860				
				шт.							
144	144	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	541,46	52,42	541	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
145	145	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	146	С130903-1227 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	1 шт.	663		663				
147	147	С130903-126 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический типа HErz, М30х1,5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15	1 шт.	1641		1641				
148	148	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	1,5 100шт	1523,78		2286				
			Итого по разделу: #ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже				523710				
			Раздел: #КАНАЛИЗАЦИЯ#==========								
149	149	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	24	5930,28	21,53	142327	517	10921	1,95	47
				комплект	346,5	9	8316	216	128	0,04	1
150	150	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	24 компл	1750		42000				
151	151	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	24	3977,4	13,9	95458	334	8709	1,56	37
				комплект	279	4,5	6696	108	128	0,03	1
152	152	С131101-96	Смесители для моек настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	24 компл	1750		42000				
153	к	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	24	509,07	93,94	12218	2255	11267	1,95	47
	к			комплект	330,75	36	7938	864	128	0,17	4
154	к	СЧЕТФАКТУРА	Ванна стальная 160х72х40	8 шт	11385,93		91087				
155	к	СЧЕТФАКТУРА	Ванна стальная 170х75х40	16 шт	11842,67		189483				
156	к	С131101-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	24 шт	2330		55920				
157	154	Е0117-2-3	Установка смесителей	24	1793,32	1,57	43040	38	3871	0,7	17
				шт	126	0	3024	0	128	0	0
158	155	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	24	9126,62	39,24	219039	942	12372	2,22	53
				комплект	387	15,75	9288	378	128	0,07	2
159	156	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				1насос	2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
160	157	С131001-68 Изм. и доп.вып.19 прим.	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст., типа SPErOni	1 шт.	9037		9037				
161	158	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
				м	106,2	0,25	212	1	128	0	0
162	159	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	39	748,88	1,43	29206	56	5138	0,56	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	102,38	0,54	3993	21	128	0	0
163	160	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9	200		1800				
				кг							
164	161	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				комплект	346,5	9	693	18	128	0,04	0
165	162	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750		3500				
				компл							
166	163	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
				комплект	387	15,75	774	31	128	0,07	0
167	164	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	72	1240,75	20,8	89334	1498	12745	0,72	52
				м	130,5	7,79	9396	561	128	0,04	3
168	165	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	3	471,67	4,19	1415	13	236	0,34	1
				м	59,85	1,58	180	5	128	0,01	0
169	166	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19	200		3800				
				кг							
170	167	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,6	21,8	0,05	602	1	145	0,03	1
				м2	5,81	0,02	160	1	90	0	0
171	168	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	27,6	39,28	0,04	1084	1	155	0,03	1
				м2	6,26	0	173	0	90	0	0
172	169	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	3	636,26	137,88	1909	414	1987	2,58	8
				1воронка	465,75	51,75	1397	155	128	0,25	1
173	170	ССЧЕТ.ФАКТ	Воронка кровельная диам.100мм в комплекте с патрубком и надставным элементом	3	12690,91		38073				
				шт							
174	171	С130810-20	Заглушки стальные, 108х4,0 мм	10	243		2430				
				шт							
175	172	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	14	552		7728				
				шт.							
176	173	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и листовой стали	0,003	9850,48	1162,95	30	3	20	46,6	0
				т	7357,5	108	22	0	90	0,53	0
177	174	ССЧЕТ.ФАКТ	Гидрозатвор диам.100мм (600х300х100)	1	7226,31		7226				
				шт							
178	175	С130904-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	1	784		784				
				шт							
			Итого по разделу: #КАНАЛИЗАЦИЯ#				1165034				
			ИТОГО:				2357570	16057			1155

1	2	3	4	5
			Накладные расходы :	
			На монтажные работы	
			На общестроительные работы	
			На металломонтажные работы	
			На сантехнические работы	
			Всего накладных расходов:	
			Итого с накладными	
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	
			Итого с временными, 0,935 %	
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677	
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	
			Итого с НДС	
			Всего:	
			Итого к оплате со скидкой k=0,98999	

Принял:

Для форм №2

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

6	7	8	9	10	11	12
		201434	3078			28
		76159				
		3519				
		20				
		163281				
		242980				
		2600549				
		52011				
		2652560				
		2677361				
		2706276				
		2716985				
		2743759 ✓				
		7509049				
		150181				
		7659230				
		919108				
		8578338				
		8578338				
		8149335 ✓				

Сдал:

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Отопление и вентиляция**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1								
1	86	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	8	1225,85	16,96	9807	136	1984	1,12	9
				шт	186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0
2	87	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
				м2	206,72	3,59	1034	18	128	0,02	0
3	88	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	7,2	258,32	92,82	1860	668	977	0,59	4
				м2	100,8	34,88	726	251	100	0,17	1
4	89	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,36	7605		2738				
				м3							
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ2;В4								
5	90	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	34	1225,85	16,96	41679	577	8431	1,12	38
				шт	186,64	7,09	6346	241	128	0,03	1
6	91	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,8	1174,73	9,61	11512	94	2638	1,28	13
				м2	206,72	3,59	2026	35	128	0,02	0

1	2	3	4	5
7	92	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	26,4 м2
8	93	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	1,32 м3
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ3	
9	94	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	8 шт
10	95	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5 м2
11	96	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	11,2 м2
12	97	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,56 м3
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ5	
13	98	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	8 шт
14	99	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,8 м2
15	100	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	9,6 м2
16	101	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,48 м3
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ6	
17	102	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	8 шт
18	103	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,4 м2

6	7	8	9	10	11	12
258,32	92,82	6820	2450	3582	0,59	16
100,8	34,88	2661	921	100	0,17	4
7605		10039				
1225,85	16,96	9807	136	1984	1,12	9
186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0
1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
206,72	3,59	1034	18	128	0,02	0
258,32	92,82	2893	1040	1520	0,59	7
100,8	34,88	1129	391	100	0,17	2
7605		4259				
1225,85	16,96	9807	136	1984	1,12	9
186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0
1174,73	9,61	3289	27	754	1,28	4
206,72	3,59	579	10	128	0,02	0
258,32	92,82	2480	891	1303	0,59	6
100,8	34,88	968	335	100	0,17	2
7605		3650				
1225,85	16,96	9807	136	1984	1,12	9
186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0
1174,73	9,61	5169	42	1184	1,28	6
206,72	3,59	910	16	128	0,02	0

1	2	3	4	5
19	104	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	9,6 м2
20	105	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,48 м3
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ7	
21	106	Е0120-23-1	Установка дефлекторов	1 шт
22	107	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,5 м2
23	108	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	1,484 м2
24	109	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	3 кг
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ В1,2 (коммерческие помещения)	
25	110	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	26 м2
26	111	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	2 шт
27	112	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	8,4 м2
28	113	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	0,36 м3
29	114	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,06 м3
30	115	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2 шт
31	116	С131301-6	Вентиляторы осевые с электродвигателем АВЕ071	2 компл
			ИТОГО:	
			Накладные расходы :	

6	7	8	9	10	11	12
258,32	92,82	2480	891	1303	0,59	6
100,8	34,88	968	335	100	0,17	2
7605		3650				
2268,8	7,3	2269	7	578	2,78	3
448,88	2,36	449	2	128	0,01	0
1040		520				
1163,92	8,82	1727	13	301	0,96	1
155,22	3,31	230	5	128	0,02	0
93		279				
1136,39	8,46	29546	220	3636	0,66	17
106,08	3,17	2758	82	128	0,02	0
1225,85	16,96	2452	34	496	1,12	2
186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
258,32	92,82	2170	780	1140	0,59	5
100,8	34,88	847	293	100	0,17	1
3400		1224				
7605		456				
712,67	29,9	1425	60	1778	3,83	8
682,76	11,81	1366	24	128	0,05	0
10800		21600				
		217162	8435			183
		30376	3219			15

1	2	3	4
			На общестроительные работы
			На сантехнические работы
			Всего накладных расходов:
			Итого с накладными
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами
			Итого с временными, 0,935 %
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами
			Налог на добавленную стоимость, 12 %
			Итого с НДС
			Всего:
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999

Для форм №2

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

4

5	6	7	8	9	10	11	12
			~~9023~~				
			30423				
			40246				
			257408				
			5148				
			262556				
			265011				
			267873				
			268933				
			271583	✓			
			743261				
			14865				
			758126				
			90975				
			849101				
			849101				
			806637	✓			

Сдал:

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Чайтеков А.

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Газоснабжение**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
1	1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	24	332,58	54,7	7982	1313	6428	1,15	28
				прибор	189	20,25	4536	486	128	0,1	2
2	2	СПРАЙС	Плита газовая бытовая "GRETA 1470-00-17 (белая)"	24	14681		352344				
				шт							
			Отпускная цена		14681		352344				
			Сметная стоимость оборудования				*352344*				
3	3	Е0119-1-1ПРИМ.	Установка газового счетчика	24	284,25	42,37	6822	1017	5184	0,9	22
				прибор	153	15,75	3672	378	128	0,08	2
4	4	СПРАЙС	Счетчик газовый G4 правосторонний СИГНАЛ d-25	24	3914,93		93958				
				шт							
5	5	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	42	292,95	4,59	12304	193	2850	0,28	12
				м	51,3	1,71	2155	72	128	0,01	0
6	6	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	9	302,95	4,59	2727	41	611	0,28	3
				м	51,3	1,71	462	15	128	0,01	0
7	7	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	18	285,95	4,59	5147	83	1221	0,28	5
				м	51,3	1,71	923	31	128	0,01	0
8	8	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	39	343,95	4,59	13414	179	2646	0,28	11
				м	51,3	1,71	2001	67	128	0,01	0

1	2	3	4	5
9	9	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронш тейны, планки, хомуты/	39,6 кг
10	10	С130904-24	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм	3 шт
11	11	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	24 шт
12	12	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	24 шт
13	13	Е0119-12-1	Установка сигнализатора	24 прибор
14	14	СПРАЙС	Сигнализатор контроля загазованности,САКЗ-МК-2	24 шт
15	15	Е0113-26-17 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	8 1м2
16	16	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	108 м
			Итого по разделу: #ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	
			ИТОГО:	
			- оборудования	
			Накладные расходы :	
			На общестроительные работы	
			На сантехнические работы	
			Всего накладных расходов:	
			Итого с накладными	
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	
			Итого с временными, 0,935 %	
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677	
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	
			Итого с НДС	
			Всего:	
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999	
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677	
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	

6	7	8	9	10	11	12
200		7920				
449		1347				
326		7824				
202		4848				
105,07	1,57	2522	38	3180	0,58	14
103,5	0	2484	0	128	0	0
3751,81		90043				
134,26	0,24	1074	2	41	0,03	0
5,54	0,1	44	1	90	0	0
78,92	0	8523	0	9642	0,33	36
69,75	0	7533	0	128	0	0
		618799				
		618799	2866			130
		23810	1050			5
		352344				
		41				
		31762				
		31803				
		650602				
		5965				
		656567				
		659411				
		662727				
		663955				
		667026	✓			
		1825500				
		36510				
		1862010				
		223441				
		2085451				
		2085451	✓			
		1981158	✓			
		1825500				
		36510				

1	2	3	4	5
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	
			Итого с НДС	
			Всего:	
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999	

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

6	7	8	9	10	11	12
		1862010				
		223441				
		2085451				
		2085451				
		1981158				

Сдал:

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь пятно 3 ,4**
наименование, адрес

Объект **Благоустройство (пятно 3,4)**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017 г**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ (тип 1) ====#====								
1	1	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	100	33,43	29,06	3343	2906	1502	0,01	1
				м2	1,03	10,26	103	1026	133	0,05	5
2	2	C01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	105,4	30	0	3162	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
3	3	E010333-A30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	105,4	176,4	176,4	18593	18593	3719	0	0
				т	0	35,28	0	3719	100	0,74	78
4	4	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийной смеси	35	95,48	73,75	3342	2581	1538	0,14	5
				м3	21,38	11,67	748	408	133	0,04	1
5	5	C143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	42,7	860		36722				
				м3							
6	6	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	18	280,88	248,35	5056	4470	2652	0,22	4
				м3	32,18	78,59	579	1415	133	0,27	5
7	7	C143008-62	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР-24, фракция свыше 40 мм	22,68	885		20072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
8	8	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	838	397,18	15,35	332840	12865	12260	0,03	28
				м2	5,94	5,06	4978	4240	133	0,02	15
9	9	E0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	838	93,4	0	78269	0	22	0	0
				м2	0,02	0	17	0	133	0	0
10	10	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	838	478,54	15,35	401018	12865	12260	0,03	28
				м2	5,94	5,06	4978	4240	133	0,02	15
11	11	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х300х15 мм при других видах покрытий	149,114	435,64	6,63	64960	989	21902	0,7	104
				м	108,68	1,76	16206	262	133	0,01	1
12	12	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	6,71	27400		183857				
				м3							
			Раздел: #АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ (тип 2)==#								
13	13	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	520,9	19,95	15,58	10392	8116	4524	0,01	5
				м2	1,03	5,5	537	2865	133	0,03	14
14	14	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	177,106	30	0	5313	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
15	15	E010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	177,106	176,4	176,4	31241	31241	6248	0	0
				т	0	35,28	0	6248	100	0,74	131
16	16	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	52,09	1178,76	68,13	61402	3549	2365	0,14	8
				м3	21,38	12,76	1114	665	133	0,04	2
17	17	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня	26,045	280,88	248,35	7315	6468	3837	0,22	6
				м3	32,18	78,59	838	2047	133	0,27	7
18	18	С143008-62	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР-24, фракция свыше 40 мм	32,817	885		29043				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	520,9	388,44	0	202338	0	17147	0,14	75
				м2	24,75	0	12892	0	133	0	0
20	20	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	520,9	243,4	0	126787	0	11029	0,09	48
				м2	15,92	0	8293	0	133	0	0
21	21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм	301,4	393,76	6,63	118680	1998	44270	0,7	210
				м	108,68	1,76	32756	529	133	0,01	2
22	22	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	4,822	27400		132134				
				м3							
			Раздел: #Отмостка #								
23	23	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	13,28	1304,2	97,07	17320	1289	2327	0,78	10
				м3	112,5	36	1494	478	118	0,18	2
24	24	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	6,64	1679,27	100,89	11150	670	1269	0,85	6
				м3	123,75	38,25	822	254	118	0,18	1
25	25	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	132,8	388,44	0	51585	0	4371	0,14	19
				м2	24,75	0	3287	0	133	0	0
26	26	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм	74,165	393,76	6,63	29203	492	10893	0,7	52
				м	108,68	1,76	8060	130	133	0,01	0
			ИТОГО:				1985137	109090			609
							97702	28526			280
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				164136				
			Всего накладных расходов:				164136				
			Итого с накладными				2149273				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				42985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2192258**				
			Итого с временными, 0,935 %				**2212756**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**2236654**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2245505**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2267633**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**6205999**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**124120**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6330119**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**759614**				
			Итого с НДС				**7089733**				
			Всего:				**7089733**				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				**6735175**				

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: МНК
деректер базасына енгізілді
№ 1322 24.12.18
Бас маман:

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 12 2018 г.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы», 050040, г. Алматы, мкр.Коктем 1 д.15а, т. 356-02-28.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«19» декабря 2018 г., ТОО "Г.С.Г. Высотник" директор Тойшубеков О.Е., г.Алматы, ул.Ратушного, 40 б**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«19» декабря 2018 г., ТОО «Сейсмостройзащита»,**эксперты **Аппоев Т.М KZ64VJE00013886 от 06.11.2015г., Булаткулов С.А. KZ10VJE00013888 от 06.11.2015г, Сембаев Б.А. KZ04VJE00013705 от 26.10.2015г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **«19» декаюря 2018 г. ТОО «ГрадСервис» ГСЛ №011596 от 05.05.2003 г., директор Мусин Серикбай Бекбергенович, эксперт авторского надзора Аскаров Б. аттестат № 011596 от 05.05.2003г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул. Усть-Каменогорская, Алатауский р-н г. Алматы. 2-очередь. Корректировка. (без наружных инженерных сетей) пятно 4».**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:**г. Алматы, Алатауский район, ул. Стрелецкая, 1а**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документацииподтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«26» декабря 2017 г.№ 4/392-2926 постановление Акимата г.Алматы**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий **Управления Государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы, талон № KZ66REA00065447 от 25.07.2017г., № KZ78REA00104031 от 06.08.2018г., № KZ25REA00091793 от 27.04.2018г., № KZ93REA00114916 от 29.11.2018г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)**ТОО «Градсервис» ГСЛ № 011596 от 05.05.2003г. заказ АЛР-02-14**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» № 221п от 29.11.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2017года**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2018года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,5 мес.**
фактически, месяц: **19 мес.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	$м^2$	2080,73	2080,73
Число этажей	Этаж	9+подвал +тех. этаж	9+подвал +тех. этаж
Общий строительный объем	$м^3$	7464,35	7464,35
В том числе подземной части	$м^3$	570,17	570,17
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	166,59	166,59

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	**площадь квартир, $м^2$**		**число квартир**	**площадь квартир, $м^2$**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир, в том числе:	24	1293,76	714,07	24	1293,76	714,07
однокомнатных	8	277,65	120,0	8	277,65	120,0
двухкомнатных	8	441,09	243,67	8	441,09	243,67

трехкомнатных четырехкомнатных и более	8	575,02	350,4	8	575,02	350,4

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

9-ти этажный жилой дом построен на основания Заключения РГП «Госэкспертиза» №02-0362/15 от 16 июля 2015г. и №02-0201/18 от 22.11.2018г. По рабочему проекту, Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование «Строительство жилых домов, со сносом ветхового жилья (2 очередь) по пр.Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская, в Алатауском районе в г.Алматы, утвержденное директором ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы (ТОО «ПКС»), от 30 марта 2015года.

Заключение земельной комиссии г.Алматы акимата г.Алматы-предоставить «ТОО ПКС акимата г.Алматы»,право временного возмездного землепользования сроком на 5 лет на земельный участок с целевыми назначением для строительства многоэтажных жилых домов севернее пр.Райымбека, восточнее ул.Стрелецкая, утвежденное Заместителем акима г.Алматы, Председателем земельной комиссии г.Алматы, от 12 февраля 2015года;

Программа сноса ветхового жилья на территории г.Алматы в 2012-2015 годах,утвержденная Акимом г.Алматы от 10 февраля 2012года;

Приказ о создании комиссии по определению объемов работ на площадке под строительство жилых домов со сносом ветхового жилья (2 очередь) по пр.Райымбека угол ул. Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы, от 11марта 2015года №81п/1,подписанный директором ТОО «ПКС».

Архитектурное решение:

Жилой дом (Пятно-4) 9–этажный, односекционный, с подвалом, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 16,0х13,6м. На этажах предусмотрено размещение: с первого по девятый этажи-квартиры-26 штук,из них 8 квартиры –однокомнатные,8квартиры-двухкомнатные, 8 квартир - трехкомнатные, в подвале расположены технические помещения . Во всех квартирах предусмотрены балконы, ванные комнаты и санузлы. Для всех квартир расположенных на высоте более 15 м предусмотрены аварийные выходы на балконы, оборудованные наружной лестницей поэтажно соединяющей балконы. Наружная отделка стен – фасадная штукатурка. Цоколь здания облицовывается сплиттерной плиткой. Оконные блоки, балконные двери из металлопластиковых профилей с заполнением стеклопакетами из энергосберегающего безопасного стекла. Наружные двери металлические, утепленные. Внутренняя отделка помещений выполнена с учетом их назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований с использованием следующих видов и типов материалов: полы- линолеум, керамическая напольная плитка; стены и перегородки –левкас, водоэмульсионная окраска и облицовка глазурованной плиткой , потолки левкас, водоэмульсионная окраска . Входы в здание предусмотрены через тамбуры, приспособленные для пользования маломобильными группами населения(МГН). В каждой секции здания , для удобного доступа МГН, площадки крылец оборудованы пандусами. В качестве вертикальных связей между этажами в каждой секции предусмотрена одна обычная лестничная клетка типа Л1 и лифт грузоподъемностью 1000 кг. Выход на технический этаж осуществляется через противопожарную дверь 2 типа по маршам обычной лестничной клетки Л1. В местах перепада высот крыши более 1 м расположены пожарные лестницы.

Конструктивные решения

Конструктивная система здания- монолитный железобетонный рамно-связевый каркас, представляющий собой жесткую систему пространственного рамного каркаса с жестким соединением вертикальных (стен) диафрагм жесткости(в продольных и поперечном направлениях) с колоннами , жестко защемленными в фундаментах, и объединенными жесткими горизонтальными дисками перекрытий, воспринимающих все совокупность вертикальных и горизонтальных нагрузок. Фундамент – монолитная железобетонная плита толщ 900мм. Под фундаментную плиту выполняется бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 400мм. Колонны-монолитные железобетонные сечением 400х400мм. Стены подвала- монолитные, ж/бетонные толщ.400мм Перекрытия и покрытие- монолитные железобетонные плиты толщиной 200мм. , Ригели и балки– монолитные ж/бетонные из бетона кл.В25. Наружные ограждающие

конструкции (заполнение каркаса)-кладка из теплоблоков толщ 300мм с утеплением жесткими минераловатными плитами повышенной огнестойкости толщ. 50мм с наружной стороны. Кладка выполняется на клеевом растворе,в каркасе, состоящем из металлического гнутого оцинкованного профиля, элементов крепления и соединительных элементов. Металлические стойки крепятся к несущим конструкциям здания. Лестницы –монолитные железобетонные марши с площадками, с рабочей толщиной 160мм. Перегородки и внутренние стены: –гипсокартонные толщиной 100мм по металлическому каркасу, -из стандартных цементно–песчаных блоков толщиной 190мм и перегородочные из цементно–песчаных блоков толщиной 90мм. Стены шахт лифта –из стандартных цементно песчаных блоков толщиной 190 мм Крыша –чердачная(холодный технический чердак), с внутренним водоотоком, с кровлей из рулонных материалов .

Внутренние системы (для блока 4)

В жилом доме (Пятно 4) запроектированы следующие системы: хозяйственно-питьевой водопровод первой зоны (с первого по четвертый этажи); хозяйственно-питьевой водопровод второй зоны (с пятого по девятый этажи); горячее водоснабжение жилых помещений (с первого по девятый этажи); канализация.

В жилом доме предусмотрено раздельные вводы водопровода, обеспечивающие хозяйственно-питьевые нужды первой зоны и второй зоны.

На вводах водопровода предусматривается установка общедомовых счетчиков холодной воды.

Требуемый напор в водопроводе первой зоны жилого дома обеспечивается напором наружной сетью водопровода, второй зоны — отдельно стоящей повысительной насосной станцией.

Хозяйственно-питьевой водопровод для жилых помещений первой и второй зоны

Система хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована для подачи воды к санитарно-бытовым приборам первой зоны (с первого по четвёртый этажи) и второй зоны (с пятого по девятый этажи). Для каждой квартиры, на лестничной площадке, предусмотрены счетчики расхода холодной воды.

Магистральные трубопроводы горячей воды запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметрами 15-50 мм по ГОСТ 3262-75*, из полипропиленовых труб диаметрами 20х3,4 мм, 25х4,2 мм. Магистральные трубопроводы, стояки и трубопроводы, проложенные в полу, покрыты теплоизоляционным трубчатым материалом типа «К-flex».

Горячее водоснабжение

Система водопровода горячей воды запроектирована централизованная и обеспечивает подачу воды к санитарно-бытовым приборам жилых помещений с первого по девятый этажи жилого дома (Пятно 4).

Учет расхода горячей воды осуществляется счетчиками, расположенными в тепловом пункте. Для каждой квартиры на лестничной площадке предусмотрены индивидуальные счетчики расхода горячей воды.

Циркуляция системы горячего водопровода предусмотрена по магистралям и стоякам.

Магистральные трубопроводы горячей воды запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметрами 15-40 мм по ГОСТ 3262-75*, из полипропиленовых труб диаметрами 20х3,4 мм, 25х4,2 мм. Магистральные

трубопроводы, стояки и трубопроводы, проложенные в полу, покрыты теплоизоляционным трубчатым материалом типа «К-flex».

Канализация

В соответствии с условиями удаления сточных вод предусмотрены раздельные системы канализации:

бытовая;

производственная - условно чистых вод (из помещения теплового пункта);

внутренние водостоки.

Сеть бытовой канализации (для каждого жилого дома Пятна 3) запроектирована для отвода сточных вод от санитарно-технических приборов. Внутренние системы бытовой канализации запроектированы из пластиковых труб диаметрами 50-100 мм.

Производственная канализация - для отвода условно чистых вод из теплового пункта, Условно чистые воды самотеком отводятся в приямок, далее дренажным насосом вода перекачивается в

арычную сеть. Трубопровод системы производственной канализации условно чистых вод, выполнен из стальных труб диаметром 32х2,2 мм по ГОСТ 3262-75*.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрена система внутренних водостоков на отмостку с перепуском в зимний период в бытовую канализацию. Система выполнена из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91диаметром 108х3 мм.

Газоснабжение

В соответствии с техническими условиями от 20 июля 2018 года № 3182-ТУ, выданными АлПФ АО «КазТрансГаз-Аймак», рабочим проектом предусматривается монтаж внутренних газопроводов низкого давления в 9-тиэтажных жилым домах.Проектом предусмотрено газоснабжение внутреннего газооборудования жилых домов.
Подключение предусмотрено к наружному газопроводу с установкой отключающей арматуры 11Б27п Ду32 мм на каждом вводе.
Ввод газопровода предусмотрен непосредственно в кухни.
Прокладка газопровода запроектирована открытой, с креплением к стенам.
Для учета расхода газа предусмотрена установка счетчика G-1.6 Подключение газовых плит ПГ-4 предусмотрено гибким резинотканевым рукавом. Перед плитой предусмотрено отключающее устройство крана 11 Б12бкДу15.
Внутренние газопроводы предусмотрены из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметрами 32х2,8; 25х2,8; 15х2,5 мм.
На пересечении с ограждающими конструкциями газопроводы заключаются в футляры.

Электротехнические решения

В соответствии с техническими условиями № 25.1-1009 от 15 марта 2012 года, выданными АО «АЖК», электроснабжение осуществляется от РУ 0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции. Наружные сети электроснабжения выполняются отдельным проектом и в объем данного проекта не входят.

Электрооборудование и электроосвещение

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого дома относятся к потребителям II категории. Электроприемники I категории (лифт и эвакуационное освещение) запитывается от отдельного щита ШРС-1 с устройством АВР.
Питание электроприемников выполняется по трехфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 В, с глухозаземленной нейтралью, система TN-C-S.
Расчётная нагрузка жилого дома рассчитана по таблице 3 РДС РК 4.04-11-2003 удельных расчетных электрических нагрузок электроприемников для квартир на природном газе.
Для учета и распределения электроэнергии принято вводно-распределительное устройство ВРУ, состоящее из напольного шкафа с набором аппаратуры, размещаемое в электрощитовом помещении на отметке минус 2,400. В качестве щитов этажных приняты щиты индивидуального изготовления с аппаратами защиты на отходящих линиях. Предусматривается учет электроэнергии на вводе ВРУ счетчиком с возможностью подключения к системе АСКУЭ и учет общедомовой нагрузки.
Учёт электроэнергии поквартирный осуществляется счётчиками, устанавливаемыми в этажных щитах ЩЭ.
Счётчик учёта общедомовой нагрузки устанавливается в шкафу вводно-распределительного устройства.
Питание квартир предусматривается группами от щита ЩЭ:
общего освещения;
штепсельных розеток.
Распределительные сети выполняются сменяемыми кабелями марки ВВГнг и проводом ПВ1 в поливинилхлоридных трубах на лотках по техническому этажу и в кабельных каналах строительных конструкций.
Квартирные групповые сети выполняются сменяемыми проводом ПВ1 в гофрированных поливинилхлоридных трубах, прокладываемых скрыто по стенам и перегородкам и в поливинилхлоридных трубах в стяжке плит перекрытия.

Управление освещением лестничных клеток, входов в здание и номерного знака предусмотрено автоматическим через фотовыключатели. В целях экономии электроэнергии в лестничных клетках применяются акустические выключатели с выдержкой времени.
Проектом выполнена система обогрева водосточных труб, расположенных на чердаке.

Молниезащита и заземление

Молниезащита жилого дома выполняется по III категории. В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка из стальной оцинкованной проволоки диаметром 8 мм, уложенная на кровлю здания. Молниеприемная сетка с помощью молниеотводов, выполненных из круглой стали диаметром 8 мм, соединяется с наружным контуром заземления. Наружный контур заземления выполняется из полосовой стали 4х40 мм.

Защитные меры электробезопасности

Проектом предусматриваются следующие защитные меры электробезопасности: защитное отключение поврежденного участка цепи с помощью автоматических выключателей;
основная система уравнивания электрических потенциалов; дополнительная система уравнивания электрических потенциалов; защитное заземление;
установка устройств защитного отключения, реагирующих на дифференциальный ток не более 30 мА, на линиях, питающих бытовые розетки;
установка щитового электрооборудования в помещениях и нишах с ограниченным доступом;
использование оборудования со степенью защиты оболочки, отвечающего требованиям условий эксплуатации и окружающей среды; использование сверхнизкого напряжения.

Системы связи

Наружные сети связи выполняются отдельным проектом, в соответствии с техническими условиями ТУ-40/06 от 20 марта 2015 года, выданными ГЦТ «Алматытелеком» и в объем данного проекта не входят.
Рабочим проектом предусматриваются следующие виды связи:
телефонизация;
телевидение;
домофонная связь;
лифтовая диспетчерская связь.

Телефонизация

Проектом телефонизации предусмотрена внутридомовая разводка оптического кабеля абонентского участка сети GPON.
Абонентский участок сети GPON включает в себя:
этажные оптические распределительные коробки сплиттерные (ОРКСп), установленные в слаботочном отсеке этажного щита на третьем и седьмом этажах;
абонентские оптические патч-корды для соединения ОРКСп с абонентской оптической розеткой;
абонентские оптические розетки (ОРА), устанавливаемые в прихожей каждой квартиры.
Прокладка кабеля по стояку осуществляется в закладных защитных полиэтиленовых трубах, по лестничной клетке до квартиры в пластиковом канале под потолком.

Телевидение

Для приема эфирных телевизионных каналов на крыше здания устанавливается мачта с телеантеннами коллективного пользования.
Усилители и ответвители устанавливаются в шкафу электрослаботочных устройств ШЭСУ. Питание усилителя осуществляется от сети переменного тока 220 В, от штепсельной розетки, установленной в ШЭСУ.
Ввод и распределительная сеть выполняются радиочастотным кабелем марки RG-11 в отдельном стояке из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм.
Абонентская сеть выполняется кабелем RG-6U.
Молниезащита антенн выполняется из стальной проволоки диаметром 8 мм, соединяемой с молниеприемной сеткой, уложенной на кровле здания.

Домофонная связь

Рабочим проектом предусматривается сеть домофонной связи, обеспечивающая передачу аудио-сигналов с вызывной панели в квартиры. Распределительная сеть выполняется кабелем J-Y(St)-2x2xO,8 и прокладывается по стояку в поливинилхлоридной трубе диаметром 50 мм до блоков коммутации. Абонентская сеть выполняется кабелем J-Y(St)-2x2xO,6 в гофрированной поливинилхлоридной трубе, прокладываемой в штробе под слоем штукатурки от шкафа электрослаботочных устройств (ШЭСУ) до места установки абонентского устройства. Абонентские переговорные устройства устанавливаются в прихожих квартир. Вызывная панель устанавливается на главном входе.

Питание системы осуществляется от розетки, установленной в ЩЭСУ.

Лифтовая диспетчерская связь

Для организации лифтовой диспетчерской связи предусматривается прокладка кабеля ТППэп-10х2 от ШЭСУ первого этажа до машинного помещения лифта, с установкой телефонных распределительных коробок марки ТВС-10.

Кабель прокладывается по стояку и по стенам в поливинилхлоридной трубе.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **300 456,855** тысяч тенге(с НДС), в том числе строительно-монтажных работ **255 763,027** тысяч тенге(без НДС), оборудования, инструмента и инвентаря **7 607,780** (без НДС) тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **276 357,694** тысяч тенге(с НДС). в том числе:стоимость строительно-монтажных работ **237 915,355** тысяч тенге (без НДС),стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **7 607,780** тысяч тенге (без НДС).

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: «Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул. Усть-Каменогорская, Алатауский р-н г. Алматы. 2-очередь. Корректировка. (без наружных инженерных сетей) пятно 4»

наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию:

Заказчик: **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**

директор Сагиев Г.Т

наименование объекта (комплекса)фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП.

Технический надзор:
ТОО «Сейсмостройзащита» пр.Достык 85 ,директор Мусин В.А

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

эксперты **Аппоев Т.М KZ64VJE00013886 от 06.11.2015г., Булаткулов С.А. KZ10VJE00013888 от 06.11.2015г, Сембаев Б.А. KZ04VJE00013705 от 26.10.2015г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Аппоев Т.М.

подпись, дата М.П.

Булаткулов.С

подпись, дата М.П.

Сембаев Б

подпись, дата М.П.

Авторский надзор: **ТОО « Град Сервис», директор Мусин Серикбай Бекбергенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Эксперт: **ГКП Аскаров Б .**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Генеральный подрядчик: **ТОО «Г.С.Г. Высотник» директор Тойшубеков О.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ | 6

002161546972 | Тіркеу № дело
20:321:027:514 | Тіркеуі № 24.01.19
16:16.

Кадастрлық №

ул. Стрелецкая, д. 1А

Аблакимова А.
Бектенов К.А.

Баскарма

Пронумеровано и прошнуровано
на 8 / восемь страницах