АКТ
приемочной комиссии по приемке работ по выполнению Среднего ремонта ул Канавалова с.Берген Исаханов с/о Караспан Ордабасинского района ЮКО

с.Темірлан «10» 10 2017 г.

ГУ «Отдела ЖКХ, ПТ и АД» Ордабасинского района, ЮКО
(наименование организации – заказчика, назначившей рабочую комиссию)
Комиссия, действующая на основании приказа №237/А ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД» от 05.10 2017г., в составе:
Председатель комиссии:

Оспаиқұл Ғ.А. ВИО руководителя ГУ «Отдела ЖХ, ПТ и АД» Ордабасинского района, ЮКО;

Члены комиссии:

Қ.Оспанов	**Начальник отдела экономики и планирования Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО;**
А.Искаков	**Руководитель сектора «Отдела ЖКХ, ПТ и АД» Ордабасинского района ;**
К.Зиябек	**Аким а/о Караспан;**
Султанов Б	**ТОО "General Строй Инжиниринг"**
Н.Бактыбаев	**Директор ТОО «Жана-Арка Гарант».**

Произвела приемку работ, выполненных работ ТОО «Жана-Арка Гарант»
(указать организацию, выполнившую работу)
в период с **июнь 2017г.** по **сентябрь 2017г.**
Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

1. Договор.
2. Техническая спецификация.
3. Сметный расчет стоимости строительства.
4. Акты освидетельствования скрытых работ.
5. Исполнительная схема.
6. Акты выполненных работ Ф-2.

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог: Не имелись
(перечислить все выявление отступления, указать их причину)

2) Имеющиеся мелкие недостатки _____ (перечислить) _____ не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость среднего ремонта объекта по утвержденному/

Согласованному сметному расчету – 29 600 100 тенге.

Стоимость объекта по договору – 19 264 000 тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по Среднему ремонту ул Канавалова с.Берген Исаханов с/о Караспан Ордабасинского района ЮКО выполнены в полном объеме в соответствии со сметной документацией.

РЕШЕНИЕ ИРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы по выполнению Среднего ремонта ул Канавалова с.Берген Исаханов с/о Караспан Ордабасинского района ЮКО принимаются рабочей комиссией в полном объеме.

Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «___» _____ 20___г.

Акт составлен в 4-х экземплярах, которые переданы следующим организациям ГУ «ЖКХ, ПТ и АД Ордабасинского района» - 1 экз., ТОО "General Строй Инжиниринг" - 1 экз., ТОО «Жаңа-Арка Гарант»- 2 экз.

Приложения к акту: ситуационная схема объекта, акты на скрытые работы, сертификаты и протоколы на материалы и прочее согласно прилагаемого акта передачи документации.

Председатель комиссии:

Оспанқұл Ғ.А. _____

Члены комиссии:

Қ.Оспанов _____

А.Искаков _____

К.Зиябек _____

Султанов Б _____

Н.Бактыбаев _____

Форма №3-КС

Утвержден постоновлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

НАИМЕНОВАНИЕ: "Средний ремонт ул Канавалова с.Берген Исаханов с/о Караспан Ордабасинского рай ЮКО /протяженность 2,7 км, ширина 4м/"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

ИНЖЕНЕР: ТОО "General Строй Инжиниринг"

ДОГОВОР №72 от 26.05.2017 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 29.08.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	19 264 000	19 264 000	2 064 000	8 081 909	16 444 638	-	-	-	-	-	1 761 926	16 444 638
Всего по стройке	19 264 000	19 264 000	2 064 000	8 081 909	16 444 638	-	-	-	-	-	1 761 926	16 444 638

ЗАКАЗЧИК

ВИО руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Ордабасинского района"

Оспанкул Г. _____

ИНЖЕНЕР

директор ТОО "General Строй Инжиниринг"

Султанов Б. _____

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н. _____

ИЕНОВАНИЕ: "Средний ремонт ул Канавалова с.Берген Исаханов с/о Караспан Ордабасинского района ЮКО /протяженность 2,7 км, ирина 4м/"
АКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
ОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"
НЖЕНЕР: ТОО "General Строй Инжиниринг"
ОГОВОР №72 от 26.05.2017 г

АКТ
приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц 2017 года
(форма №2)

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием	0,012	258148,62	119848,99	3098	1438	2517	607,00	7
		км		116100,00	45274,50	1393	543	130	221,12	3
2	С130806-110 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,5 мм	12	2411,00	--	28932	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	10800	373,31	5,88	4031757	63556	124536	0,05	487
		м2		7,02	1,65	75816	17820	133	0,01	67
4	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать= +2 СМ	43200	60,15	0,02	2598350	864	11491	--	59
		м2		0,19	0,01	8208	432	133	--	1
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	6,35764	40097,59	339,59	254926	2159	1192	0,58	4
		т		--	140,94	--	896	133	0,58	4
6	С01031-А6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	1765,5	21,40	--	37782	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С010333-А45-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /[illegible]тающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1**	**1765,5**	**250,10**	--	**441552**	--	**88310**	**1,05**	**1855**
		т		**50,02**	--	**88310**	--	**100**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7396396**	**68017**			**2411**
			Тенге			**173728**	**19691**			**74**
		Накладные расходы -	Тенге			**228047**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**457467**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8081909**				

		Итого в базовых ценах				8 081 909				
		итого в текущих ценах к=2,73677				22 118 360				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				442 367				
		итого				22 560 727				
		итого с понижающим коэф. 0,6508086				14 682 712				
		НДС 12%				1 761 926				
		итого к оплате				**16 444 638**				

ИНЖЕНЕР

инженер технадзор ТОО "General Строй Инжиниринг"

Тойгулиев А. _____

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н.С. _____

Форма №3-КС

Утвержден постоновлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

НАИМЕНОВАНИЕ: "Средний ремонт ул Канавалова с.Б[illegible]н Исаханов с/о Караспан Ордабасинского ра[illegible]а ЮКО /протяженность 2,7 км, ширина 4м/"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

ИНЖЕНЕР: ТОО "General Строй Инжиниринг"

ДОГОВОР №72 от 26.05.2017 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 14.06.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	2 819 362	2 819 362	302 075	1 385 608	2 819 362	-	-	-	-	-	302 075	2 819 362
Всего по стройке	2 819 362	2 819 362	302 075	1 385 608	2 819 362	-	-	-	-	-	302 075	2 819 362

ЗАКАЗЧИК

ВИО руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Ордабасинского района"

Оспанкул Т. _____

ИНЖЕНЕР

директор ТОО "General Строй Инжиниринг"

Султанов Б. _____

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н. _____

НАИМЕНОВАНИЕ: "Средний ремонт ул Канавал с.Берген Исаханов с/о Караспан Ордаб ского района ЮКО /протяженность 2,7 км, ширина 4м/"
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"
ИНЖЕНЕР: ТОО "General Строй Инжиниринг"
ДОГОВОР №72 от 26.05.2017 г

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(форма №2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	10800	1,41	1,41	15237	15237	3147	--	--
		м2		--	0,30	--	3244	97	--	11
2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	10800	97,30	17,83	1050814	192511	164863	0,04	449
		м2(15см)		6,41	5,07	69228	54729	133	0,02	197
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1296	21,55	4,52	27924	5853	21409	0,11	140
		м3		17,03	--	22071	--	97	--	--
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1296	14,12	12,00	18296	15549	5487	0,01	16
		м3		1,62	2,75	2100	3558	97	0,01	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1112271	229149			605
			Тенге			93398	61531			224
		Накладные расходы -	Тенге			194906				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78431				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1385608				
		Итого в базовых ценах				1 385 608				

		итого в текущих ценах к=2,73677				3 792 096				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				75 842				
		итого				3 867 938				
		итого с понижающим коэф. 0,6508086				2 517 287				
		НДС 12%				302 074				
		итого к оплате				**2 819 362**				

ИНЖЕНЕР
инженер технадзор ТОО "General Строй Инжиниринг"

Тойгулиев А. _____

ПОДРЯДЧИК
директор ТОО "Жана-Арка Гарант"

Бактыбаев Н.С. _____