АКТ
приемочной комиссии по приемке работ по выполнению Среднему ремонту дороги по ул. Наурызбай в с.Темирлан с/о Кажымукан Ордабасинского района ЮКО

с.Темірлан «29» 08 2017 г.

ГУ «Отдела ЖКХ, ПТ и АД» Ордабасинского района, ЮКО
(наименование организации – заказчика, назначившей рабочую комиссию)

Комиссия, действующая на основании приказа №221-Н ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД» от 24.08. 2017г., в составе:

Председатель комиссии:

Оспанқұл Ғ.А. ВИО руководителя ГУ «Отдела ЖКХ, ПТ и АД» Ордабасинского района, ЮКО;

Члены комиссии:

Қ.Оспанов Начальник отдела экономики и планирования Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

А.Искаков Руководитель сектора «Отдела ЖКХ, ПТ и АД» Ордабасинского района ;

С.Утебаев Аким а/о Кажымухан;

Т.Акжигит Технадзор ТОО «Фараб құрылыс»

Н.Бактыбаев Директор ТОО «Жаңа-Арқа Гарант».

Произвела приемку работ, выполненных работ ТОО «Жаңа-Арқа Гарант»
(указать организацию, выполнившую работу)
в период с **июнь 2017г.** по **сентябрь 2017г.**

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

1. Договор.
2. Техническая спецификация.
3. Сметный расчет стоимости строительства.
4. Акты освидетельствования скрытых работ.
5. Исполнительная схема.
6. Акты выполненных работ Ф-2.

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог: Не имелись
(перечислить все выявление отступления, указать их причину)

2) Имеющиеся мелкие недостатки _____ (перечислить) _____ не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость среднего ремонта объекта по утвержденному/

Согласованному сметному расчету – 3 946 690 тенге.

Стоимость объекта по договору – 2 564 800 тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по Среднему ремонту дороги по ул. Наурызбай в с.Темирлан с/о Кажымукан Ордабасинского района ЮКО выполнены в полном объеме в соответствии со сметной документацией.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы по выполнению Среднего ремонта дороги по ул. Наурызбай в с.Темирлан с/о Кажымукан Ордабасинского района ЮКО принимаются рабочей комиссией в полном объеме.

Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «___» _____ 20___г.

Акт составлен в 4-х экземплярах, которые переданы следующим организациям ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД Ордабасинского района» - 1 экз., ТОО «Фараб құрылыс» - 1 экз., ТОО «Жана-Арка Гарант»- 2 экз.

Приложения к акту: ситуационная схема объекта, акты на скрытые работы, сертификаты и протоколы на материалы и прочее согласно прилагаемого акта передачи документации.

Председатель комиссии:

Оспанқұл Ғ.А. _____

Члены комиссии:

Қ.Оспанов _____

А.Искаков _____

С.Утебаев _____

Т.Акжигит _____

Н.Бактыбаев _____

Форма №3-КС

Утвержден постоновлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

НАИМЕНОВАНИЕ: "Средний ремонт дороги по ул. Наурызбай в с.Темирлан с/о Кажымукан Ордабасинского района ЮКО"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"

ДОГОВОР №78 от 26.05.2017 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 14.06.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	387 988	387 988	41 570	190 959	387 988	-	-	-	-	-	41 570	387 988
Всего по стройке	387 988	387 988	41 570	190 959	387 988	-	-	-	-	-	41 570	387 988

ЗАКАЗЧИК

ВИО руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Ордабасинского района"

Оспанкул Е. _____

ИНЖЕНЕР

директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ақжігіт Т. _____

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н. _____

НОВАНИЕ: "Средний ремонт дороги по Наурызбай в с.Темирлан с/о Кажымука рдабасинского района ЮКО"
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
ДОГОВОР №78 от 26.05.2017 г

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(форма №2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
1	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	1100	1,41	1,41	1552	1552	321	--	--
		м2		--	0,30	--	330	97	--	1
2	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(18см)**	1100	97,30	17,83	107027	19608	16792	0,04	46
		м2		6,41	5,07	7051	5574	133	0,02	20
3	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя(+6см)**	6600	6,09	--	40185	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	253	21,55	4,52	5451	1143	4179	0,11	27
		м3		17,03	--	4309	--	97	--	--
5	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	253	14,12	12,00	3572	3035	1071	0,01	3
		м3		1,62	2,75	410	694	97	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			157788	25337			76
			Тенге			11769	6599			24
		Накладные расходы -	Тенге			22363				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10809				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			190959				

		Итого в базовых ценах				190 959				
		итого в текущих ценах к=2,73677				522 612				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				10 452				
		итого				533 064				
		итого с понижающим коэф.0,649861022				346 417				
		НДС 12%				41 570				
		итого к оплате				**387 988**				

ИНЖЕНЕР
директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ақжігіт Т.А. _____

ПОДРЯДЧИК
директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н.С. _____

Форма №3-КС

Утвержден постоновлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

НАИМЕНОВАНИЕ: "Средний ремонт дороги по ул. Наурызбай в с.Темирлан с/о Кажымукан Ордабасинского района ЮКО"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"

ДОГОВОР №78 от 26.05.2017 г

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат от 18.07.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный месяц		приобрте-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	2 564 800	2 564 800	274 800	1 071 378	2 176 812	-	-	-	-	-	233 230	2 176 812
Всего по стройке	2 564 800	2 564 800	274 800	1 071 378	2 176 812	-	-	-	-	-	233 230	2 176 812

ЗАКАЗЧИК

ВИО руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Ордабасинского района"

Оспанкул Е. _____

ИНЖЕНЕР

директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ақжігіт Т. _____

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н. _____

4265720

...ие: "Средний ремонт дороги по ул. Наурызбай в с.Темирлан с/о Кажымукан Ордабасинского района ЮКО"
...к: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
ДОГОВОР №78 от 26.05.2017 г

АКТ №2
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(форма №2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0127-52-1**	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ /5 см/**	**1100**	**373,31**	**5,88**	**410642**	**6473**	**12684**	**0,05**	**50**
		м2		**7,02**	**1,65**	**7722**	**1815**	**133**	**0,01**	**7**
2	**Е0127-52-4**	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать /2 см/**	**4400**	**60,15**	**0,02**	**264647**	**88**	**1170**	**--**	**6**
		м2		**0,19**	**0,01**	**836**	**44**	**133**	**--**	**--**
3	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**7,98288**	**40097,59**	**339,59**	**320094**	**2711**	**1496**	**0,58**	**5**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**1125**	**133**	**0,58**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**995383**	**9272**			**60**
			Тенге			**8558**	**2984**			**12**
		Накладные расходы -	Тенге			**15351**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**60644**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1071378**				
		Итого в базовых ценах				1 071 378				
		итого в текущих ценах к=2,73677				2 932 120				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				58 642				
		итого				2 990 762				
		итого с понижающим коэф.0,649861022				1 943 582				

12%		
итого к оплате		

ИНЖЕНЕР

директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ақжігіт Т.А.

			233 230				
			2 176 812				

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н.С._____