АКТ
приемочной комиссии по приемке работ по выполнению Среднему ремонту дороги по ул. Толеби в с.Шубарсу Ордабасинского района ЮКО

с.Темірлан «10» 10 2017 г.

ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД» Ордабасинского района, ЮКО
(наименование организации – заказчика, назначившей рабочую комиссию)

Комиссия, действующая на основании приказа №237-И ГУ «ЖКХ, ПТ и АД» от 05.10 2017г., в составе:

Председатель комиссии:

Оспанқұл Ғ.А. ВИО руководителя ГУ «Отдела ЖКХ, ПТ и АД» Ордабасинского района, ЮКО;

Члены комиссии:

Қ.Оспанов	**Начальник отдела экономики и планирования Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО;**
А.Искаков	**Руководитель сектораГУ «Отдела ЖКХ, ПТ и АД» Ордабасинского района ;**
А.Абдрахимов	**Аким а/о Шубарсу;**
Т.Акжигит	**Технадзор ТОО «Фараб құрылыс»**
Н.Бактыбаев	**Директор ТОО «Жана-Арқа Гарант».**

Произвела приемку работ, выполненных работ ТОО «Жана-Арка Гарант»
(указать организацию, выполнившую работу)
в период с **июнь 2017г.** по **сентябрь 2017г.**

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

1. Договор.
2. Техническая спецификация.
3. Сметный расчет стоимости строительства.
4. Акты освидетельствования скрытых работ.
5. Исполнительная схема.
6. Акты выполненных работ Ф-2.

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог: Не имелись
(перечислить все выявление отступления, указать их причину)

2) Имеющиеся мелкие недостатки _____ (перечислить) _____ не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость среднего ремонта объекта по утвержденному/

Согласованному сметному расчету – 30 619 100 тенге.

Стоимость объекта по договору – 19 902 400 тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по Среднему ремонту дороги по ул. Толеби в с.Шубарсу Ордабасинского района ЮКО выполнены в полном объеме в соответствии со сметной документацией.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы по выполнению Среднего ремонта дороги по ул. Толеби в с. Шубарсу Ордабасинского района ЮКО принимаются рабочей комиссией в полном объеме. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «___» _____ 20___г.

Акт составлен в 4-х экземплярах, которые переданы следующим организациям ГУ «ЖКХ, ПТ и АД Ордабасинского района» - 1 экз., ТОО «Фараб құрылыс» - 1 экз., ТОО «Жаңа-Арқа Гарант»- 2 экз.
Приложения к акту: ситуационная схема объекта, акты на скрытые работы, сертификаты и протоколы на материалы и прочее согласно прилагаемого акта передачи документации.

Председатель комиссии:

Оспанқұл Ғ.А. _____

Члены комиссии:

Қ.Оспанов _____

А.Искаков _____

А.Абдрахимов _____

Т.Акжигит _____

Н.Бактыбаев _____

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

НАИМЕНОВАНИЕ: "Средний ремонт дороги по ул. Толеби А.Шубарсу Ордабасинского района ЮКО"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"

ДОГОВОР №83 от 26.05.2017 г

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат от 04.08.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	**19 902 400**	**19 902 400**	**2 132 400**	**8 508 134**	**18 496 945**	-	-	-	-	-	**1 981 816**	**18 496 945**
Всего по стройке	**19 902 400**	**19 902 400**	**2 132 400**	**8 508 134**	**18 496 945**	-	-	-	-	-	**1 981 816**	**18 496 945**

ЗАКАЗЧИК

ВИО руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Ордабасинского района"

Оспанкулов Г. _____

ИНЖЕНЕР

директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ақжігіт Т. _____

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н. _____

НАИМЕНОВАНИЕ: "Средний ремонт дороги по ул(олеби А.Шубарсу Ордабасинского рай(ЮКО"
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
ДОГОВОР №83 от 26.05.2017 г

АКТ №2
приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
(форма №2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	7,385	40097,59	339,59	296121	2508	1384	0,58	4
		т		--	140,94	--	1041	133	0,58	4
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10550	579,01	15,35	6108508	161958	154347	0,03	354
		м2		5,94	5,06	62667	53383	133	0,02	186
3	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	21100	69,47	--	1465901	--	281	--	2
		м2		0,01	--	211	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7870530	164466			361
			Тенге			62878	54424			191
		Накладные расходы -	Тенге			156011				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			481592				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8508134				
		Итого в базовых ценах				8 508 134				
		итого в текущих ценах к=2,92774				24 909 621				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				498 192				

		итого			тон	25 407 813				
		итого с понижающим коэф. 0,64999951				16 515 129				
		НДС 12%				1 981 816				
		итого к оплате				**18 496 945**				

ИНЖЕНЕР
директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ақжігіт Т.А. _____

ПОДРЯДЧИК
директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н.С. _____

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

НАИМЕНОВАНИЕ: "Средний ремонт дороги по ул. Толеб. ..Шубарсу Ордабасинского района ЮКО"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"

ДОГОВОР №83 от 26.05.2017 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 14.06.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	1 405 455	1 405 455	150 584	646 477	1 405 455	-	-	-	-	-	150 584	1 405 455
Всего по стройке	1 405 455	1 405 455	150 584	646 477	1 405 455	-	-	-	-	-	150 584	1 405 455

ЗАКАЗЧИК

ВИО руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Ордабасинского района"

Оспанкул Е. _____

ИНЖЕНЕР

директор ТОО "Фараб құрылыс"

Акжігіт Т. _____

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н. _____

НАИМЕНОВАНИЕ: " Средний ремонт дороги по ул. Т[illegible]би А.Шубарсу Ордабасинского района ЮК

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Жаңа-Арқа Гарант"

ИНЖЕНЕР: ТОО " Фараб құрылыс"

ДОГОВОР №83 от 26.05.2017 г

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(форма №2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-15-3	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала**	6330	83,94	18,45	531336	116781	78548	0,03	196
		м2		4,68	4,65	29624	29434	133	0,02	107
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			531336	116781			196
			Тенге			29624	29434			107
		Накладные расходы -	Тенге			78548				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36593				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			646477				
		Итого в базовых ценах				646 477				
		итого в текущих ценах к=2,92774				1 892 718				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				37 854				
		итого				1 930 572				
		итого с понижающим коэф. 0,64999951				1 254 871				
		НДС 12%				150 585				
		итого к оплате				**1 405 455**				

ИНЖЕНЕР
директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ақжігіт Т.А. _____

ПОДРЯДЧИК
директор ТОО "Жана-Арка Гарант"

Бактыбаев Н.С. _____

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

НАИМЕНОВАНИЕ: "Средний ремонт дороги по ул. Жаманкараева а/о Кайнар Ордабасинского района ЮКО"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"

ДОГОВОР №83 от 26.05.2017 г

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат от 18.07.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	**12 264 000**	**12 264 000**	**1 314 000**	**5 241 978**	**11 397 949**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 221 209**	**11 397 949**
Всего по стройке	**12 264 000**	**12 264 000**	**1 314 000**	**5 241 978**	**11 397 949**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 221 209**	**11 397 949**

ЗАКАЗЧИК

ВИО руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Ордабасинского района"

Оспанкул Г. _____

ИНЖЕНЕР

директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ақжігіт Т. _____

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н. _____

[illegible]ИЕ: "Средний ремонт дороги по ул. Жаманкараева а/о Кайнар Ордабасинского района ЮКО"
[illegible]ИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального [illegible]яйства, пассажирского транспорта и [illegible]омобильных дорог Ордабасинского района"
[illegible]ДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
ДОГОВОР №83 от 26.05.2017 г

АКТ №2
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(форма №2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	4,55	40097,59	339,59	182444	1545	853	0,58	3
		т		--	140,94	--	641	133	0,58	3
2	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	6500	579,01	15,35	3763536	99785	95095	0,03	218
		м2		5,94	5,06	38610	32890	133	0,02	115
3	E0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	13000	69,47	--	903162	--	173	--	1
		м2		0,01	--	130	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4849142**	**101330**			**222**
			Тенге			**38740**	**33531**			**117**
		Накладные расходы -	Тенге			**96121**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**296716**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5241978**				
		Итого в базовых ценах				5 241 978				
		итого в текущих ценах к=2,92774				15 347 159				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				306 943				

		ого				15 654 102					
		итого с понижающим коэф. 0,650097933				10 176 740					
		НДС 12%				1 221 209					
		итого к оплате				**11 397 949**					

ИНЖЕНЕР
директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ақжігіт Т.А. _____

ПОДРЯДЧИК
директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н.С. _____

Форма №3-КС

Утвержден постоновлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

НАИМЕНОВАНИЕ: "Средний ремонт дороги по ул. Жама раева а/о Кайнар Ордабасинского района Ю "

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"

ДОГОВОР №83 от 26.05.2017 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 14.06.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	866 051	866 051	92 791	398 303	866 051	-	-	-	-	-	92 791	866 051
Всего по стройке	866 051	866 051	92 791	398 303	866 051	-	-	-	-	-	92 791	866 051

ЗАКАЗЧИК

ВИО руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Ордабасинского района"

Оспанкул Г. _____

ИНЖЕНЕР

директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ақжігіт Т. _____

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н. _____

НАИМЕНОВАНИЕ: "Средний ремонт дороги по ул. Маманкараева а/о Кайнар Ордабасинского района ЮКО"
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
ДОГОВОР №83 от 26.05.2017 г

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(форма №2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-15-3	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала**	3900	83,94	18,45	327363	71950	48395	0,03	121
		м2		4,68	4,65	18252	18135	133	0,02	66
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			327363	71950			121
			Тенге			18252	18135			66
		Накладные расходы -	Тенге			**48395**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22545**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**398303**				
		Итого в базовых ценах				398 303				
		итого в текущих ценах к=2,92774				1 166 128				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				23 323				
		итого				1 189 451				
		итого с понижающим коэф. 0,650097933				773 260				
		НДС 12%				92 791				
		итого к оплате				**866 051**				

ИНЖЕНЕР
директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ақжігіт Т.А. _____

ПОДРЯДЧИК
директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н.С. _____