Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года
№632

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 преля 2017 года № 235
Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24апреля 2017 года №234
Форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

«03 » декабря 2019г.

Заказчик: ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» в лице и.о. руководителя отдела – Габбасова Ш.А., Атырауская область, Индерский р-н, п.Индерборский, Мендигалиева 30 тел. 8 (71234) 20928

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) « 03 » декабря 2019г. ТОО «Атырау жолдары» в лице директора Кажгалиева С.С., 060000, г.Атырау, Исенова 85

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) « 03 » декабря 2019г. ТОО «Модуль-Атырау», Салимова Т.И. в лице эксперта по осуществлению технического надзора, аттестат №KZ55VJE00027919, № KZ28VJE00027920 от 27.04.2012г.

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ (прилагается) « 03 » декабря 2019г. ТОО «Шындау» в лице эксперта Ешимкулова Н.Т. Государственная лицензия №001136, 17.04.2007г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Капитальный ремонт подъездной и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром в с.Аккала Индерского района Атырауской области».

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Атырауская область, Индерский район, с.Аккала

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 20.04.2017 года №19 решение акима Елтайского сельского округа Индерского района Атырауской области.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Управления государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области, № KZ87REA00072441 от 26 сентября 2017года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Шындау», №23-16.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции»_____

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «сентябрь» 2017 г.;

окончание работ «ноябрь» 2019 г.;

при продолжительности строительства, месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, месяц 8;

фактический месяц 24;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | По проекту | Фактический |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Категория дороги | II | основные улицы в жилой застройке | основные улицы в жилой застройке |
| 2 | Общая длина дороги | км | 11,617 | 11,617 |
| 3 | Количество полос движения | шт | 2 | 2 |
| 4 | Ширина полосы движения | м | 3 | 3 |
| 5 | Ширина проезжей части | м | 6 | 6 |
| 6 | Вид дорожного покрытия | | капитальный | капитальный |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Подъездная дорога | км | 2,059 | 2,059 |
| 8 | улица Махорина-1 | км | 0467 | 0467 |
| 9 | улица Махорина-2 | км | 0,401 | 0,401 |
| 10 | Улица-3 | км | 0,370 | 0,370 |
| 11 | Улица-4 | км | 0,265 | 0,265 |
| 12 | Улица-6 | км | 0,430 | 0,430 |
| 13 | улица Махорина | км | 0,186 | 0,186 |
| 14 | улица Кусусанова | км | 0,441 | 0,441 |
| 15 | улица Ескалиев | км | 1,165 | 1,165 |
| 16 | улица Жылысова | км | 1,257 | 1,257 |
| 17 | Улица-5 | км | 0,259 | 0,259 |
| 18 | Улица-1 | км | 0,681 | 0,681 |
| 19 | Улица-2 | км | 0,673 | 0,673 |
| 20 | улица Кусусанова-1 | км | 0,184 | 0,184 |
| 21 | улица Жумалиева | км | 0,418 | 0,418 |
| 22 | улица Жумағалиева | км | 0,676 | 0,676 |
| 23 | улица Куспанғалиева | км | 0,317 | 0,317 |
| 24 | улица Сагындыкова-1 | км | 0,161 | 0,161 |
| 25 | улица Сагындыкова-2 | км | 0,159 | 0,159 |
| 26 | улица Сагындыкова-2а | км | 0,227 | 0,227 |
| 27 | улица Сагындыкова-3 | км | 0,302 | 0,302 |
| 28 | улица Сагындыкова-4 | км | 0,316 | 0,316 |
| 29 | улица Проезд к клубу | км | 0,224 | 0,224 |
| 30 | Площадь тротуара | м2 | 2661 | 2661 |
| 31 | Автобусная остановка | шт | 1 | 1 |
| 32 | Туалет на 2 очка | шт | 1 | 1 |
| 33 | Дорожные знаки | шт | 175 | 175 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 11,617 км, где подъездная дорога протяженность составляет - 2,059 км. Произведена реконструкция улиц Махорина-1, Махорина-2, улица-3, улица-4, улица-6, Махорина, Кусусанова, Ескалиева, Жылысова, улица-5, улица-1, улица-2, Кусусанова-1, Жумалиева, Жумағалиева, Куспанғалиева, Сағындыкова-1, Сағындыкова-2, Сағындыкова-2а, Сағындыкова-3, Сағындыкова-4, проезд к клубу. По улице Жылысова и Махорина-1 предусмотрены парковки. Тротуар с бортовым камнем предусматривается на улице Жылысов, Кусусанова, Куссуанова-1 и подъездной дороге к автобусной остановке. Ширина тротуаров -1,5м. длина пешеходной дороги 3075п.м., общая дорожная разметка 10,765 км, установлены дорожные знаки 175шт, устройство пересечения с сетями газоснабжения, устройство пересечения с сетями электроснабжения, автобусная остановка 1шт, туалет на 2 очка сборного железобетонного типа 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): 1 112 015 315 (один миллиард сто двенадцать миллионов пятнадцать тысяч триста пятнадцать) тенге; в том числе СМР 1 053 252 920 (один миллиард пятьдесят три миллиона двести пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать) тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 032 187 857,12 (один миллиард тридцать два миллиона сто восемьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят семь тенге двенадцать тиынов).
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт подъездной и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром в с.Аккала Индерского района Атырауской области» принять объект в эксплуатацию.

Заказчик: ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции»
Габбасов Ш.А
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор: ТОО «Модуль-Атырау» Салимов Т.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор: ТОО «Шындау» Ешимкулов Н.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Атырау жолдары» Кажгалиев С.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Подрядчик (Субподрядная организация)
ТОО «БекетСатЖол» Фирсов В.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года
№632

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 преля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

«03» декабря 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Атырау жолдары", Атырауская область, г.Атырау, Исенова 85

наименование организации, юридический адрес,

в лице директора Кажгалиева С.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт подъездной и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром в с.Аккла Индерского района Атырауской области».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:

ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции», и.о. руководителя отдела –Габбасова Ш.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «БекетСатЖол»

Наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Шындау» №23-16.

Наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области №15-0161/17; 05.07.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Утвержден: ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции»

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | По проекту | Фактический |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Категория дороги | II | основные улицы в жилой застройке | основные улицы в жилой застройке |
| 2 | Общая длина дороги | км | 11,617 | 11,617 |
| 3 | Количество полос движения | шт | 2 | 2 |
| 4 | Ширина полосы движения | м | 3 | 3 |
| 5 | Ширина проезжей части | м | 6 | 6 |
| 6 | Тип дорожного покрытия | | капитальный | капитальный |
| 7 | Подъездная дорога | км | 2,059 | 2,059 |
| 8 | улица Махорина-1 | км | 0467 | 0467 |
| 9 | улица Махорина-2 | км | 0,401 | 0,401 |
| 10 | Улица-3 | км | 0,370 | 0,370 |
| 11 | Улица-4 | км | 0,265 | 0,265 |
| 12 | Улица-6 | км | 0,430 | 0,430 |
| 13 | улица Махорина | км | 0,186 | 0,186 |
| 14 | улица Кусусанова | км | 0,441 | 0,441 |
| 15 | улица Ескалиев | км | 1,165 | 1,165 |
| 16 | улица Жылысова | км | 1,257 | 1,257 |
| 17 | Улица-5 | км | 0,259 | 0,259 |
| 18 | Улица-1 | км | 0,681 | 0,681 |
| 19 | Улица-2 | км | 0,673 | 0,673 |
| 20 | улица Кусусанова-1 | км | 0,184 | 0,184 |
| 21 | улица Жумалиева | км | 0,418 | 0,418 |
| 22 | улица Жумағалиева | км | 0,676 | 0,676 |
| 23 | улица Куспанғалиева | км | 0,317 | 0,317 |
| 24 | улица Сагындыкова-1 | км | 0,161 | 0,161 |
| 25 | улица Сагындыкова-2 | км | 0,159 | 0,159 |
| 26 | улица Сагындыкова-2а | км | 0,227 | 0,227 |
| 27 | улица Сагындыкова-3 | км | 0,302 | 0,302 |
| 28 | улица Сагындыкова-4 | км | 0,316 | 0,316 |
| 29 | улица Проезд к клубу | км | 0,224 | 0,224 |
| 30 | Площадь тротуара | м2 | 2661 | 2661 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Автобусная остановка | шт | 1 | 1 |
| 32 | Туалет на 2 очка | шт | 1 | 1 |
| 33 | Дорожные знаки | шт | 181 | 181 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 11,617 км, где подъездная дорога протяженность составляет - 2,059 км. Произведена реконструкция улиц Махорина-1, Махорина-2, улица-3, улица-4, улица-6, Махорина, Кусусанова, Ескалиева, Жылысова, улица-5, улица-1, улица-2, Кусусанова-1, Жумалиева, Жумағалиева, Куспанғалиева, Сағындыкова-1, Сағындыкова-2, Сағындыкова-2а, Сағындыкова-3, Сағындыкова-4, проезд к клубу. По улице Жылысова и Махорина-1 предусмотрены парковки. Тротуар с бортовым камнем предусматривается на улице Жылысов, Кусусанова, Куссуанова-1 и подъездной дороге к автобусной остановке. Ширина тротуаров - 1,5м. длина пешеходной дороги 3075п.м., общая дорожная разметка 10,765 км, установлены дорожные знаки 175шт, устройство пересечения с сетями газоснабжения, устройство пересечения с сетями электроснабжения, автобусная остановка 1шт, туалет на 2 очка сборного железобетонного типа 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «сентябрь» 2017 г.;

месяц, год

окончание работ «ноябрь» 2019 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства,

месяц: 8;

фактический, месяц: 24 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Нач. МТУ Индер Мухамбетжанов

КПП Индер Ст. Алмурзиев

КПП РЭХ Индер Жулгамиев

ТУСМ-13 ЦЛКС-132 Ельтасов И.Р.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт подъездной и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром в с.Аккала Индерского района Атырауской области» готовым к приёмке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Атырау жолдары» Кажгалиев С.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Атырау жолдары**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бекет СатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Х-01/17от 11.09.2017г.**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 20.10.2017 | 01.10.2017 | 31.10.2017 |

## Акт приемки выполненных работ №1

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 |
| | | Подъездная дорога с. Аккала | | | | |
| **1** | **С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **10,363** | **62629,48** | **649 029,00** |
| **2** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **2634,225** | **2019,54** | **5 319 916,00** |
| **3** | **С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **6,000** | **62629,48** | **375 777,00** |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 |
| **4** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **569,745** | **2019,54** | **1 150 621,00** |
| **5** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **487,245** | **2019,54** | **984 009,00** |
| **6** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **445,500** | **2019,54** | **899 704,00** |
| **7** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **310,200** | **2019,54** | **626 460,00** |
| **8** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **455,400** | **2019,54** | **919 697,00** |
| **9** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **206,745** | **2019,54** | **417 529,00** |
| **10** | **С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **8,514** | **62629,48** | **533 227,00** |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 |
| **11** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **533,445** | **2019,54** | **1 077 312,00** |
| **12** | **С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **3,520** | **62629,48** | **220 456,00** |
| **13** | **С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км-в кавальер** | **т** | **6205,880** | **95,39** | **591 951,00** |
| **14** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **1453,815** | **2019,54** | **2 936 034,00** |
| **15** | **С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км-в кавальер** | **т** | **4560,880** | **95,39** | **435 042,00** |
| **16** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **856,020** | **2019,54** | **1 728 764,00** |
| **17** | **С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км-в кавальер** | **т** | **2425,200** | **95,39** | **231 329,00** |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 |
| **18** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **844,470** | **2019,54** | **1 705 439,00** |
| **19** | **С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км-в насыпь ул. Кусусанова - 1** | **т** | **82,720** | **73,50** | **6 080,00** |
| **20** | **С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км-в кавальер** | **т** | **862,920** | **95,39** | **82 310,00** |
| **21** | **С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **2,408** | **62629,48** | **150 812,00** |
| **22** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **270,600** | **2019,54** | **546 487,00** |
| **23** | **С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **4,000** | **62629,48** | **250 518,00** |
| **24** | **С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км-в насыпь ул. Жумалиева** | **т** | **94,752** | **73,50** | **6 964,00** |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 |
| **25** | **С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км-в кавальер** | **т** | **783,000** | **95,39** | **74 687,00** |
| **26** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **469,260** | **2019,54** | **947 688,00** |
| **27** | **С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км-в насыпь ул. Жумагалиева** | **т** | **128,310** | **73,50** | **9 430,00** |
| **28** | **С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км-в кавальер** | **т** | **1007,000** | **95,39** | **96 053,00** |
| **29** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **765,270** | **2019,54** | **1 545 491,00** |
| **30** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **256,245** | **2019,54** | **517 496,00** |
| **31** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **254,100** | **2019,54** | **513 164,00** |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 |
| **32** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **368,940** | **2019,54** | **745 088,00** |
| **33** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **438,075** | **2019,54** | **884 709,00** |
| **34** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **204,435** | **2019,54** | **412 864,00** |
| | | **Улица Жылысова** | | | | |
| | | **Раздел 3. Проезжая часть** | | | | |
| **35** | **Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий БР 100.30.15** | **м бортового камня** | **1513,000** | **3174,00** | **4 803 010,00** |
| **36** | **С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Камни бортовые из беитона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **65,059** | **62629,48** | **4 074 611,00** |
| **37** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **2463,000** | **2019,54** | **4 975 029,00** |
| | | **Раздел 4. Пешеходная часть** | | | | |
| **38** | **С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Камни бортовые из беитона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **35,680** | **62629,48** | **2 234 620,00** |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 |
| **39** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **294,195** | **2019,54** | **594 138,00** |
| **40** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **82,720** | **2019,54** | **167 056,00** |
| **41** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **84,260** | **2019,54** | **170 166,00** |
| **42** | **С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Люк чугунный, тип Т(С250) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **3,000** | **17663,45** | **52 990,35** |
| **43** | **С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК в ценах II квартала 2017 года** | **Кольца опроные железобетонные для колодцев марка КЦО-1** | **шт** | **9,000** | **2794,47** | **25 150,23** |
| | | **ИТОГО:** | | | | **44 688 907,58** |
| | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **5 362 668,91** | **50 051 576,49** |

**Заказчик : ТОО "Атырау Жолдары"**
**/Директор** _____ **Кажгалиев С.С.**

**Подрядчик : ТОО "Бекет Сат Жол"**
**Директор** _____ **Идеятов М.А.**

Приложение №1 к договору №Х-01/17от 11.09.2017г.

**Генподрядчик**: ТОО «Атырау жолдары»

**Подрядчик**: ТОО «БекетСатЖол»

**Договор**: № Х-01/17от 11.09.2017г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской области

**АКТ**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 год.**

| № п/п | Наименование работ | Расценка за единицу в тенге с НДС | Кол м2 | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской области | 57377,58 | 2822,555157 | 161951384,35 |

**Генподрядчик:**

ТОО «Атырау жолдары»

С.С.Кажгалиев

**Субподрядчик:**

ТОО «БекетСатЖол»

Ю.Х.Утепкалиев

Приложение №1 к договору №Х-01/17от 11.09.2017г.

**Генподрядчик**: ТОО «Атырау жолдары»

**Подрядчик**: ТОО «БекетСатЖол»

**Договор**: № Х-01/17от 11.09.2017г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской области

**АКТ**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 год.**

| № п/п | Наименование работ | Расценка за единицу в тенге с НДС | Кол м2 | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской области | 57377,58 | 1655,698968 | 95 000 000 |

**Генподрядчик:**

ТОО «Атырау жолдары»

_____ С.С.Кажгалиев

**Субподрядчик:**

ТОО «БекетСатЖол»

_____ О.Х.Утепкалиев

Приложение №1 к договору №Х-01/17от 11.09.2017г.

**Генподрядчик**: ТОО «Атырау жолдары»

**Подрядчик**: ТОО «БекетСатЖол»

**Договор**: № Х-01/17от 11.09.2017г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской области

**АКТ**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 год.**

| № п/п | Наименование работ | Расценка за единицу в тенге с НДС | Кол м2 | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской области | 57377,58 | 1061,3826 | 60 899 565,28 |

**Генподрядчик:**

ТОО «Атырау жолдары»

_____ С.С.Кажгалиев

**Субподрядчик:**

ТОО «БекетСатЖол»

_____ М.А. Идеятов

Приложение №1 к договору №Х-01/17от 11.09.2017г.

**Генподрядчик**: ТОО «Атырау жолдары»

**Подрядчик**: ТОО «БекетСатЖол»

**Договор**: № Х-01/17от 11.09.2017г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской области

**АКТ**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 год.**

| № п/п | Наименование работ | Расценка за единицу в тенге с НДС | Кол | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской области | 57377,58 | 3816,82 | 219 000 000 |

**Генподрядчик:**

ТОО «Атырау жолдары»

С.С.Кажгалиев

**Субподрядчик:**

ТОО «БекетСатЖол»

М.А. Идеятов

Приложение №1 к договору №Х-01/17от 11.09.2017г.

**Генподрядчик**: ТОО «Атырау жолдары»

**Подрядчик**: ТОО «БекетСатЖол»

**Договор**: № Х-01/17от 11.09.2017г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской области

**АКТ**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2018 год.**

| № п/п | Наименование работ | Расценка за единицу в тенге с НДС | Кол м2 | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской области | 57377,58 | 1416,92976 | 81 300 000,00 |

**Генподрядчик:**

ТОО «Атырау жолдары»

С.С.Кажгалиев

**Субподрядчик:**

ТОО «БекетСатЖол»

М.А. Идеятов

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Атырау жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Х-01/17от 11.09.2017г.**

## Акт выполненных работ за июль месяц 2019 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Проезжая часть** | | | | | |
| | | Установка бортового камня в местах примыканания с тротуаром | | | | | |
| **1** | **Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015** | **Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство** | **м3 основания** | **12,0500** | | **7773,81** | **93674** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1058,70 | 12757 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 706,60 | 8515 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9539,12** | **114946** |
| **2** | **Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий -БР 100.30.15** | **м бортового камня** | **241,0000** | | **2413,66** | **581692** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 525,69 | 126691 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 235,15 | 56671 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3174,49** | **765053** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-270602-0901<br>11-270602-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2** | **т** | **6,3600** | | **86423,12** | **549651** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4085,70 | 25985 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7240,71 | 46051 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **97749,53** | **621687** |
| 4 | Е11-270602-0307<br>11-270602-0307<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см** | **м2** | **12711,2300** | | **115,16** | **1463879** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 132,72 | 1687474 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 191,59 | 2435306 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2586,42** | **5586659** |
| 5 | Е11-270602-0407<br>11-270602-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 К=4 | **Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более** | **м2** | **12711,2300** | | **1071,07** | **13614652** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 45,23 | 574939 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 89,30 | 1135167 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1204,96** | **15324758** |
| 6 | Е11-270602-0901<br>11-270602-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2** | **т** | **2,5400** | | **86423,12** | **219515** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4085,70 | 10378 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7240,71 | 18391 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **97749,53** | **248284** |
| 7 | Е11-270602-0302<br>11-270602-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | **м2** | **12711,2300** | | **115,34** | **1466153** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 132,75 | 1687474 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 191,59 | 2435306 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2586,42** | **5588933** |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Пешеходная часть** | | | | | |
| 8 | Е11-270602-0302<br>11-270602-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см** | **м2 покрытия** | **230,0000** | | **2470,82** | **568288** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 141,57 | 32561 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 208,99 | 48068 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2821,38** | **348917** |
| **9** | **Е11-270602-0402<br>11-270602-0402<br>РСНБ РК 2015<br>К=2** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302** | **м2<br>покрытия** | **230,0000** | | **590,18** | **135741** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,91 | 5729 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49,21 | 11318 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **664,29** | **152788** |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Улица Махорина-1** | | | | | |
| | | **Проезжая часть** | | | | | |
| **10** | **Е11-270602-0901<br>11-270602-0901<br>РСНБ РК 2015** | **Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2** | **т** | **0,5900** | | **86423,12** | **50990** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4085,70 | 2411 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7240,71 | 4272 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **97749,53** | **57672** |
| **11** | **Е11-270602-0302<br>11-270602-0302<br>РСНБ РК 2015** | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | **м2** | **2956,2100** | | **2470,82** | **7304260** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 141,57 | 418509 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 208,99 | 617822 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2821,38** | **8340591** |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Улица Махорина-2** | | | | | |
| | | **Проезжая часть** | | | | | |
| **12** | **Е11-270602-0901<br>11-270602-0901<br>РСНБ РК 2015** | **Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2** | **т** | **0,4800** | | **86423,12** | **41483** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4085,70 | 1961 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7240,71 | 3476 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **97749,53** | **46920** |
| **13** | **Е11-270602-0302<br>11-270602-0302<br>РСНБ РК 2015** | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | **м2** | **2407,6100** | | **115,34** | **277701** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 141,57 | 340844 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 208,99 | 503169 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **115,34** | **1121714** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5.Улица 3** | | | | | |
| | | **Проезжая часть** | | | | | |
| 14 | Е11-270602-0901<br>11-270602-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2** | т | 0,4400 | | 86423,12 | 38026 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4085,70 | 1798 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7240,71 | 3186 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 97749,53 | 43010 |
| 15 | Е11-270602-0302<br>11-270602-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | м2 | 2218,7200 | | 115,34 | 255914 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 141,57 | 314103 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 208,99 | 463693 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 115,34 | 1033710 |
| 16 | Е11-270602-0302<br>11-270602-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Асфальтобетонная смесь плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | м2 | 161,2074 | | 2355,48 | 379721 |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Улица 4** | | | | | |
| | | **Проезжая часть** | | | | | |
| 17 | Е11-270602-0901<br>11-270602-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2** | т | 0,3200 | | 86423,12 | 27655 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4085,70 | 1307 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7240,71 | 2317 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 97749,53 | 31280 |
| 18 | Е11-270602-0302<br>11-270602-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | м2 | 1590,4200 | | 2470,82 | 3929640 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 141,57 | 225155 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 208,99 | 332384 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2821,38 | 4487179 |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Улица 6** | | | | | |
| | | **Проезжая часть** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е11-270602-0901<br>11-270602-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2** | **т** | **0,5200** | | **86423,12** | **44940** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4085,70 | 2125 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7240,71 | 3765 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **97749,53** | **50830** |
| 20 | Е11-270602-0302<br>11-270602-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | **м2** | **2579,0000** | | **2470,82** | **6372242** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 141,57 | 365108 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 208,99 | 538988 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2821,38** | **7276338** |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Улица Махорина** | | | | | |
| | | **Проезжая часть** | | | | | |
| 21 | Е11-270602-0901<br>11-270602-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2** | **т** | **0,2200** | | **86423,12** | **19013** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4085,70 | 899 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7240,71 | 1593 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **97749,53** | **21505** |
| 22 | Е11-270602-0302<br>11-270602-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | **м2** | **1114,0000** | | **2470,82** | **2752492** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 141,57 | 157708 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 208,99 | 232816 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2821,38** | **3143017** |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Улица Кусусанова** | | | | | |
| | | **Проезжая часть** | | | | | |
| | | Установка бортового камня в местах примыканания с тротуаром | | | | | |
| 23 | Е11-270602-0901<br>11-270602-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2** | **т** | **0,5300** | | **86423,12** | **45804** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4085,70 | 2165 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7240,71 | 3838 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **97749,53** | **51807** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е11-270602-0302<br>11-270602-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | м2 | 2640,0000 | | 2470,82 | 6522962 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 141,57 | 373743 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 208,99 | 551736 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2821,38 | 7448442 |
| | | **Пешеходная часть** | | | | | |
| 25 | Е11-270602-0302<br>11-270602-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см** | м2 покрытия | 307,0000 | | 2470,82 | 758541 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 141,57 | 43462 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 208,99 | 64160 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2821,38 | 866164 |
| 26 | Е11-270602-0402<br>11-270602-0402<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302** | м2 покрытия | 307,0000 | | 590,18 | 181184 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,91 | 7647 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49,21 | 15107 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 664,29 | 203938 |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Улица Ескалиев** | | | | | |
| | | **Проезжая часть** | | | | | |
| 27 | Е11-270602-0901<br>11-270602-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2** | т | 1,4300 | | 86423,12 | 123585 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4085,70 | 5843 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7240,71 | 10354 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 97749,53 | 139782 |
| 28 | Е11-270602-0302<br>11-270602-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | м2 | 7141,0000 | | 2470,82 | 17644119 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 141,57 | 1010948 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 208,99 | 1492405 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2821,38 | 20147472 |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Улица 1** | | | | | |
| | | **Проезжая часть** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е11-270602-0302<br>11-270602-0302<br>РСНБ РК 2015 | Асфальтобетонная смесь плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б | м2 | 1635,2097 | | 2355,48 | 3851704 |
| | | ИТОГО: | | | | | 87494820,46 |
| | | В том числе : | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | | 7439724 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 11039874 |
| | | Итого с временными | | | 1,04 % | 1224927,49 | 88719747,95 |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | 1,44 % | 1277564,37 | 89997312,32 |
| | | Коэф.пониж. | | | | | 58 210 261,61 |
| | | Итого с НДС | | | 12 % | 6985231,39 | 65 195 493,00 |

Заказчик : ТОО "Атырау Жолдары"
Директор _____ Кажгалиев С.С.

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ Фирсов В.О.

Заказчик :ТОО "Атырау Жолдары"

Подрядчик: ТОО "БекетСатЖол"

Утверждена
**приказом** Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование объекта: **Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской области**

**С П Р А В К А**

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 г.

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | Х-01/17 | 11.09.2017 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из гр 3 | | | | | | | |
| | | | С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г) | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ( в см. ценах 2001 г) | Дополнит. затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской | 176 425 981,85 | 41 595 402,58 | | | | | | | 4 991 448,31 | 46 586 850,89 |
| К оплате: **46586850(сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят шесть восемьсот пятьдесят) тенге 89 тиын** | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Директор ТОО "Атырау Жолдары"

**Кажгалиев С.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО "БекетСатЖол"

**Фирсов В.О.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Атырау жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Х-01/17от 11.09.2017г.**

## Акт выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Улица 1** | | | | |
| 1 | 1 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | **Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2** | т | 0,820 | 86423,12 | 70867 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *3350* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *5937* |
| 2 | 2 | 11-270602-0302 РСНБ РК 2015 | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | м2 | 4079,830 | 115,34 | 470580 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *141,57* | *577579* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *208,99* | *852648* |
| 3 | 3 | 11-270602-0302 РСНБ РК 2015 | **Асфальтобетонная смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | м2 | 2444,620 | 2355,48 | 5758238 |
| | | | **Раздел: Улица 2** | | | | |
| 4 | 4 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | **Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2** | т | 0,810 | 86423,12 | 70003 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *3309* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *5865* |
| 5 | 5 | 11-270602-0302 РСНБ РК 2015 | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | м2 | 4033,630 | 2470,82 | 9966370 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *141,57* | *571039* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *208,99* | *842993* |
| | | | **Раздел: Улица Кусусанова-1** | | | | |
| 6 | 6 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | **Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2** | т | 0,220 | 86423,12 | 19013 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *899* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *1593* |
| 7 | 7 | 11-270602-0302 РСНБ РК 2015 | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | м2 | 1103,140 | 2470,82 | 2725659 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *141,57* | *156171* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *208,99* | *230546* |
| | | | **Пешеходная часть** | | | | |
| 8 | 8 | 11-270602-0302 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, Устройство ТОЛЩ. 5см** | м2 | 223,000 | 2470,82 | 550993 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *141,57* | *31570* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *208,99* | *46605* |
| 9 | 9 | 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Устройство , добавлять на каждые 0,5 см изменения толщ покрытия к нормам 11-270602-0302** | м2 | 223,000 | 590,18 | 131609 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,91* | *5555* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *49,21* | *10973* |
| | | | **Раздел: Улица Жумалиева** | | | | |
| 10 | 10 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | **Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2** | т | 0,520 | 86423,12 | 44940 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *2125* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *3765* |
| 11 | 11 | 11-270602-0302 РСНБ РК 2015 | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | м2 | 2578,980 | 2470,82 | 6372193 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *141,57* | *365105* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *208,99* | *538984* |
| | | | **Раздел: Жумагалиева** | | | | |
| 12 | 12 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | **Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2** | т | 0,810 | 86423,12 | 70003 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *3309* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *5865* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 13 | 11-270602-0302 РСНБ РК 2015 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б | м2 | 4054,940 | 115,34 | 467709 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *141,57* | *574056* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *208,99* | *847446* |
| | | | Раздел: Улица 5 | | | | |
| 14 | 14 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2 | т | 0,310 | 86423,12 | 26791 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *1267* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *2245* |
| 15 | 15 | 11-270602-0302 РСНБ РК 2015 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б | м2 | 1549,000 | 115,34 | 178667 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *141,57* | *219291* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *208,99* | *323727* |
| | | | Раздел: Улица Сагындыкова-2 | | | | |
| 16 | 16 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2 | т | 0,190 | 86423,12 | 16420 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *776* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *1376* |
| 17 | 17 | 11-270602-0302 РСНБ РК 2015 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б | м2 | 950,790 | 2470,82 | 2349230 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *141,57* | *134603* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *208,99* | *198707* |
| | | | Раздел: Улица Сагындыкова-2А | | | | |
| 18 | 18 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2 | т | 0,270 | 86423,12 | 23334 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *1103* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *1955* |
| 19 | 19 | 11-270602-0302 РСНБ РК 2015 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б | м2 | 1356,170 | 2470,82 | 3350851 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *141,57* | *191992* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *208,99* | *283427* |
| | | | Раздел: Улица Сагындыкова-3 | | | | |
| 20 | 20 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2 | т | 0,360 | 86423,12 | 31112 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *1471* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *2607* |
| **20** | **20** | **11-270602-0302 РСНБ РК 2015** | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | **м2** | **1809,140** | **2470,82** | **4470058** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *141,57* | *256119* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *208,99* | *378094* |
| | | | **Раздел: Улица Сагындыкова-4** | | | | |
| **21** | **21** | **11-270602-0302 РСНБ РК 2015** | **Асфальтобетонная смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | **м2** | **1892,000** | **2355,48** | **4458681** |
| | | | **Раздел: Улица Сагындыкова-1** | | | | |
| **22** | **22** | **11-270602-0901 РСНБ РК 2015** | **Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2** | **т** | **0,190** | **86423,12** | **136420** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *776* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *1376* |
| **23** | **23** | **11-270602-0302 РСНБ РК 2015** | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | **м2** | **966,020** | **2470,82** | **2386861** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *141,57* | *136759* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *208,99* | *201890* |
| | | | **Раздел: Улица Куспангалиева** | | | | |
| **24** | **24** | **11-270602-0901 РСНБ РК 2015** | **Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2** | **т** | **0,380** | **86423,12** | **32841** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *1553* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *2751* |
| **25** | **25** | **11-270602-0302 РСНБ РК 2015** | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | **м2** | **1900,080** | **115,34** | **219161** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *141,57* | *268993* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *208,99* | *397100* |
| | | | **Раздел: Улица Жылысова** | | | | |
| **26** | **26** | **11-270602-0302 РСНБ РК 2015** | **Асфальтобетонная смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б** | **м2** | **3418,348** | **2355,48** | **8051850** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **61147698,92** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **3508770** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **5188475** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,04 %** | **856067,78** | **62003766,71** |
| | | | **Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой** | | | **124917,48** | **62128684,19** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,44 %** | **894653,05** | **63023337,24** |
| | | | **Коэф.пониж.** | | | | **41 595 402,58** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 % | **4991448,31** | **46 586 850,89** |

**Директор** _____ **Кажгалиев С.С.**

**Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"**
**Директор** _____ **Фирсов В.О.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Атырау жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром с. Аккала Индерского района Атырауской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Х-01/17от 11.09.2017г.**

## Акт выполненных работ за июнь месяц 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Улица Махорина-1Проезжая часть** | | | | |
| **1** | **1** | **11-270602-0901 РСНБ РК 2015** | **Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2** | **т** | **1,480** | **86423,12** | **127906** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***4085,70*** | ***6047*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***7240,71*** | ***10716*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 2 | 11-270602-0307 РСНБ РК 2015 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см | м2 | 2956,210 | 115,16 | 340450 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *132,75* | *392450* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,59* | *566371* |
| 3 | 3 | 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 2956,210 | 0,46 | 1374 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,23* | *133712* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,26* | *264002* |
| | | | Раздел: Улица Махорина-2Проезжая часть | | | | |
| 4 | 4 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 1,200 | 86423,12 | 103708 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *4903* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *8689* |
| 5 | 5 | 11-270602-0307 РСНБ РК 2015 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см | м2 | 2407,610 | 115,16 | 277270 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *312,75* | *319621* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,59* | *461267* |
| 6 | 6 | 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 2407,610 | 0,46 | 1119 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,23* | *108898* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,30* | *215010* |
| | | | Раздел: Улица 3Проезжая часть | | | | |
| 7 | 7 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 1,110 | 86423,12 | 95930 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *4535* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *8037* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 8 | 11-270602-0307 РСНБ РК 2015 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см | м2 | 2218,720 | 115,16 | 255517 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *132,75* | *294545* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,59* | *425078* |
| 9 | 9 | 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 2218,720 | 0,46 | 1032 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,23* | *100354* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,30* | *198141* |
| | | | **Раздел: Улица 4 Проезжая часть** | | | | |
| 10 | 10 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,800 | 86423,12 | 69138 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *3269* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *5793* |
| 11 | 11 | 11-270602-0307 РСНБ РК 2015 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см | м2 | 1590,420 | 2262,08 | 3597661 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *132,75* | *211136* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,59* | *304704* |
| 12 | 12 | 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 1590,420 | 0,46 | 740 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,23* | *71936* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,30* | *142031* |
| | | | **Раздел: Улица 6 Проезжая часть** | | | | |
| 13 | 13 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 1,290 | 86423,12 | 111486 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *5271* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *9341* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **14** | **14** | **11-270602-0307 РСНБ РК 2015** | **Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см** | **м2** | **2579,000** | **115,16** | **297009** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***132,75*** | ***342374*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***191,59*** | ***494103*** |
| **15** | **15** | **11-270602-0407 РСНБ РК 2015** | **Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более** | **м2** | **2579,000** | **0,46** | **1199** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***45,23*** | ***116650*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***89,30*** | ***230316*** |
| | | | **Раздел: Улица Махорина Проезжая часть** | | | | |
| **16** | **16** | **11-270602-0901 РСНБ РК 2015** | **Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2** | **т** | **0,560** | **86423,12** | **48397** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***4085,70*** | ***2288*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***7240,71*** | ***4055*** |
| **17** | **17** | **11-270602-0307 РСНБ РК 2015** | **Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см** | **м2** | **1114,000** | **115,16** | **128293** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***132,75*** | ***147889*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***191,59*** | ***213428*** |
| **18** | **18** | **11-270602-0407 РСНБ РК 2015** | **Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более** | **м2** | **1114,000** | **0,46** | **518** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***45,23*** | ***50387*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***89,30*** | ***99485*** |
| | | | **Раздел: Улица Кусусанова Проезжая часть** | | | | |
| **19** | **19** | **11-270602-0901 РСНБ РК 2015** | **Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2** | **т** | **1,320** | **86423,12** | **114079** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***4085,70*** | ***5393*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***7240,71*** | ***9558*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **20** | **20** | **11-270602-0307 РСНБ РК 2015** | **Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см** | **м2** | **2640,000** | **115,16** | **304034** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***132,75*** | ***350472*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***191,59*** | ***505790*** |
| **21** | **21** | **11-270602-0407 РСНБ РК 2015** | **Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более** | **м2** | **2640,000** | **0,46** | **1227** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***45,23*** | ***119409*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***89,30*** | ***235763*** |
| | | | **Раздел: Улица Ескалиев Проезжая часть** | | | | |
| **22** | **22** | **11-270602-0901 РСНБ РК 2015** | **Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2** | **т** | **3,570** | **86423,12** | **308531** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***4085,70*** | ***14586*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***7240,71*** | ***25849*** |
| **23** | **23** | **11-270602-0307 РСНБ РК 2015** | **Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см** | **м2** | **7141,000** | **115,16** | **822387** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***132,75*** | ***948000*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***191,59*** | ***1368123*** |
| **24** | **24** | **11-270602-0407 РСНБ РК 2015** | **Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более** | **м2** | **7141,000** | **0,46** | **3319** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***45,23*** | ***322993*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***89,30*** | ***637722*** |
| | | | **Раздел: Улица 1 Проезжая часть** | | | | |
| **25** | **25** | **11-270602-0901 РСНБ РК 2015** | **Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2** | **т** | **2,040** | **86423,12** | **176303** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***4085,70*** | ***8335*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***7240,71*** | ***14771*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | 26 | 11-270602-0307 РСНБ РК 2015 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см | м2 | 4079,830 | 115,16 | 469850 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *132,75* | *541616* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,59* | *781642* |
| 27 | 27 | 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 4079,830 | 0,46 | 1896 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,23* | *184534* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,30* | *364346* |
| | | | **Раздел: Улица 2 Проезжая часть** | | | | |
| 28 | 28 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 2,020 | 86423,12 | 174575 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *8253* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *14626* |
| 29 | 29 | 11-270602-0307 РСНБ РК 2015 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см | м2 | 4033,630 | 115,16 | 464530 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *132,75* | *535483* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,59* | *772791* |
| 30 | 30 | 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 4033,630 | 0,46 | 1875 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,23* | *182444* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,30* | *360220* |
| | | | **Раздел: Улица Кусусанова-1 Проезжая часть** | | | | |
| 31 | 31 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,550 | 86423,12 | 47533 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *2247* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *3982* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 32 | 11-270602-0307 РСНБ РК 2015 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см | м2 | 1103,140 | 115,16 | 127043 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *132,75* | *146447* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,59* | *211347* |
| 33 | 33 | 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 1103,140 | 0,46 | 513 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,23* | *49896* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,30* | *98515* |
| | | | Раздел: Улица Жумалиева Проезжая часть | | | | |
| 34 | 34 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 1,290 | 86423,12 | 111486 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *5271* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *9341* |
| 35 | 35 | 11-270602-0307 РСНБ РК 2015 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см | м2 | 2578,980 | 115,16 | 297007 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *132,75* | *342371* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,59* | *494099* |
| 36 | 36 | 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 2578,980 | 0,46 | 1198 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,23* | *116649* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,30* | *230314* |
| | | | Раздел: Улица Жумагалиева Проезжая часть | | | | |
| 37 | 37 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 2,030 | 86423,12 | 175439 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *8294* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *14699* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **38** | **38** | **11-270602-0307 РСНБ РК 2015** | **Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см** | **м2** | **4054,940** | **115,16** | **466984** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***132,75*** | ***538312*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***191,59*** | ***776874*** |
| **39** | **39** | **11-270602-0407 РСНБ РК 2015** | **Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более** | **м2** | **4054,940** | **0,46** | **1885** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***45,23*** | ***183408*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***89,30*** | ***362124*** |
| | | | **Раздел: Улица 5 Проезжая часть** | | | | |
| **40** | **40** | **11-270602-0901 РСНБ РК 2015** | **Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2** | **т** | **0,770** | **86423,12** | **66546** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***4085,70*** | ***3146*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***7240,71*** | ***5575*** |
| **41** | **41** | **11-270602-0307 РСНБ РК 2015** | **Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см** | **м2** | **1549,000** | **115,16** | **178390** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***132,75*** | ***205637*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***191,59*** | ***296768*** |
| **42** | **42** | **11-270602-0407 РСНБ РК 2015** | **Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более** | **м2** | **1549,000** | **0,46** | **720** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***45,23*** | ***70062*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***89,30*** | ***138332*** |
| | | | **Раздел: Улица Сагындыкова-2 Проезжая часть** | | | | |
| **43** | **43** | **11-270602-0901 РСНБ РК 2015** | **Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2** | **т** | **0,480** | **86423,12** | **41483** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***4085,70*** | ***1961*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***7240,71*** | ***3476*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44 | 44 | 11-270602-0307 РСНБ РК 2015 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см | м2 | 950,790 | 115,16 | 109497 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *132,75* | *126222* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,59* | *182159* |
| 45 | 45 | 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 950,790 | 0,46 | 442 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,23* | *43005* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,30* | *84910* |
| | | | Раздел: Улица Сагындыкова-2А Проезжая часть | | | | |
| 46 | 46 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,680 | 86423,12 | 58768 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *2778* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *4924* |
| 47 | 47 | 11-270602-0307 РСНБ РК 2015 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см | м2 | 1356,170 | 115,16 | 156182 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *132,75* | *180038* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,59* | *259824* |
| 48 | 48 | 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 1356,170 | 0,46 | 631 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,23* | *61341* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,30* | *121112* |
| | | | Раздел: Улица Сагындыкова-3 Проезжая часть | | | | |
| 49 | 49 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,900 | 86423,12 | 77781 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *3677* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *6517* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 50 | 11-270602-0307 РСНБ РК 2015 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см | м2 | 1809,140 | 115,16 | 208348 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *132,75* | *240172* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,59* | *346608* |
| 51 | 51 | 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 1809,140 | 0,46 | 841 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,23* | *81829* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,30* | *161564* |
| | | | Раздел: Улица Сагындыкова-4 Проезжая часть | | | | |
| 52 | 52 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,950 | 86423,12 | 82102 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *3881* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *6879* |
| 53 | 53 | 11-270602-0307 РСНБ РК 2015 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см | м2 | 1892,900 | 115,16 | 217994 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *132,75* | *251291* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,59* | *362655* |
| 54 | 54 | 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 1892,900 | 0,46 | 880 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,23* | *85617* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,30* | *169044* |
| | | | Раздел: Улица Сагындыкова-1 Проезжая часть | | | | |
| 55 | 55 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,480 | 86423,12 | 41483 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *1961* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *3476* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56 | 56 | 11-270602-0307 РСНБ РК 2015 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см | м2 | 966,020 | 115,16 | 111251 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *132,75* | *128244* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,59* | *185077* |
| 57 | 57 | 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 966,020 | 0,46 | 449 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,23* | *43694* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,30* | *86270* |
| | | | Раздел: Улица Куспангалиева Проезжая часть | | | | |
| 58 | 58 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,950 | 86423,12 | 82102 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *3881* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *6879* |
| 59 | 59 | 11-270602-0307 РСНБ РК 2015 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см | м2 | 1900,080 | 115,16 | 218821 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *132,75* | *252244* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,59* | *364031* |
| 60 | 60 | 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 1900,080 | 0,46 | 883 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,23* | *85942* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,30* | *169685* |
| | | | Раздел: Улица Жылысова Проезжая часть | | | | |
| 61 | 61 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 5,200 | 86423,12 | 449400 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *21246* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *37652* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 62 | 62 | 11-270602-0307 РСНБ РК 2015 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см | м2 | 10397,260 | 115,16 | 1197392 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *132,75* | *1380284* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,59* | *1991980* |
| 63 | 63 | 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 10397,260 | 0,46 | 4833 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,23* | *470276* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,30* | *928520* |
| | | | **Раздел: Проезд к клубу Проезжая часть** | | | | |
| 64 | 64 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,740 | 86423,12 | 63953 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *3023* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *5358* |
| 65 | 65 | 11-270602-0307 РСНБ РК 2015 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см | м2 | 1483,200 | 115,16 | 170812 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *132,75* | *196902* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,56* | *284162* |
| 66 | 66 | 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 1483,200 | 1071,07 | 1588615 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,23* | *67086* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,30* | *132456* |
| 67 | 67 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | Укрепление обочин щебнем | м2 | 198,000 | 153,32 | 30358 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,89* | *9285* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,02* | *3171* |
| 68 | 68 | 11-270403-0201 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 | 40,000 | 1142,72 | 45709 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *98,61* | *3944* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *99,31* | *3972* |
| | | | **Раздел: Автобусная остановка на подъездной дорогеУстройство дорожной одежды** | | | | |
| **69** | **69** | **11-270602-0901 РСНБ РК 2015** | **Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 0,8 л/м2** | **т** | **0,247** | **86423,12** | **21347** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *1009* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *1788* |
| **70** | **70** | **11-270602-0302 РСНБ РК 2015** | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.8см** | **м2** | **308,700** | **2470,82** | **762742** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *141,57* | *43702* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *208,99* | *64516* |
| **71** | **71** | **11-270602-0402 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302** | **м2 покрытия** | **308,700** | **2360,70** | **728750** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *99,64* | *30759* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *196,83* | *60761* |
| **72** | **72** | **11-270801-0111 РСНБ РК 2015** | **Укрепление обочин щебнем** | **м2** | **85,500** | **153,32** | **13109** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,89* | *4009* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,02* | *1369* |
| | | | **Раздел: Автобусная остановка по типовому проекту 505-5-20.86** | | | | |
| **73** | **73** | **11-080101-0201 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **13,000** | **3404,31** | **44256** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *697,27* | *9064* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *328,13* | *4266* |
| **74** | **74** | **11-270601-0103 РСНБ РК 2015** | **Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство** | **м3 сборных железобетонных плит** | **5,040** | **4129,21** | **20811** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1486,32* | *7491* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *449,24* | *2264* |
| **75** | **75** | **121-040501-0301** | **Плита железобетонная предварительно напряженная для аэродромных покрытий ПАГ-14 ГОСТ 25912.0-91** | **шт.** | **3,000** | **129918,32** | **389755** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5456,57* | *16370* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10829,99* | *32490* |
| **76** | **76** | **21-050301-0304 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-4** | **т** | **0,218** | **150027,46** | **32706** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6301,15* | *1374* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12506,29* | *2726* |
| **77** | **77** | **21-050301-0303 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-3** | **т** | **0,060** | **152941,75** | **9177** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6423,55* | *385* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12749,22* | *765* |
| **78** | **78** | **21-050301-0102 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,035** | **160045,32** | **5602** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6721,90* | *235* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13341,38* | *467* |
| **79** | **79** | **21-050301-2205 РСНБ РК 2015** | **Проволока Вр1 , периодического профиля ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,012** | **186456,04** | **2275** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7831,15* | *96* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15542,98* | *190* |
| **80** | **80** | **11-070101-0201 РСНБ РК 2015** | **Устройство прослойки из раствора М50 под павильонные панели** | **м2** | **13,000** | **514,08** | **6683** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,40* | *460* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43,96* | *571* |
| **81** | **81** | **11-070405-0101 РСНБ РК 2015** | **Панели стеновые наружные. Установка** | **м3 сборных конструкций** | **6,440** | **1748,66** | **11261** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *508,90* | *3277* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *180,60* | *1163* |
| **82** | **82** | **11-070505-0101 РСНБ РК 2015** | **Панели переменного сечения. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **2,000** | **9494,74** | **18989** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3118,65* | *6237* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1009,07* | *2018* |
| **83** | **83** | **21-040104-0301 РСНБ РК 2015** | **Панель стеновая СПП-1** | **м3** | **6,440** | **61258,73** | **394506** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2572,87* | *16569* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5106,53* | *32886* |
| **84** | **84** | **21-050301-0304 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-4** | **т** | **0,126** | **150027,46** | **18903** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6301,15* | *794* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12506,29* | *1576* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85 | 85 | 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 | **Проволока Вр1 , периодического профиля ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,0066** | **186456,04** | **1231** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7831,15* | *52* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15542,98* | *103* |
| 86 | 86 | 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 | **Панели павильонные плоские переменного сечения СПП-2** | **м2** | **7,520** | **6511,95** | **48970** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *273,50* | *2057* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *542,84* | *4082* |
| 87 | 87 | 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **13,000** | **595,26** | **7738** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *123,61* | *1607* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57,51* | *748* |
| 88 | 88 | 11-120101-1502 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **13,000** | **490,07** | **6371** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *85,22* | *1108* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46,02* | *598* |
| 89 | 89 | 11-120101-1703 РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **13,000** | **1049,73** | **13647** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *138,35* | *1799* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *95,05* | *1236* |
| 90 | 90 | 11-120101-1704 РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1703** | **м2 стяжки** | **13,000** | **286,62** | **3726** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,97* | *494* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,97* | *338* |
| 91 | 91 | 11-120101-1402 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление керамзитом** | **м3 утеплителя** | **0,195** | **12432,41** | **2424** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2141,23* | *418* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1165,89* | *227* |
| 92 | 92 | 11-120101-0802 РСНБ РК 2015 | **Обделки на фасадах (свесы). Устройство** | **м2 фасада (без вычета проемов)** | **4,000** | **111,02** | **444** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *32,44* | *130* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,48* | *46* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 93 | 93 | 11-130301-0411 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010 | м2 | 17,000 | 132,55 | 2253 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *23,68* | *403* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,50* | *212* |
| 94 | 94 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 17,000 | 60,03 | 1021 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,97* | *255* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,00* | *102* |
| 95 | 95 | 11-130301-1502 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 | м2 | 2,000 | 88,75 | 178 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,18* | *32* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,39* | *17* |
| 96 | 96 | 84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016 | Скамья прямолинейная, тип СК-001 | шт. | 1,000 | 23380,00 | 23380 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *213,90* | *214* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1887,51* | *1888* |
| 97 | 97 | У84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016 | Скамья прямолинейная, тип СК-001 | шт. | 1,000 | 3737,00 | 3737 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *213,90* | *214* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *316,07* | *316* |
| 98 | 98 | 84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016 | Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001 | шт. | 1,000 | 19643,00 | 19643 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1571,44* | *1571* |
| | | | Раздел: Стоянка для такси на подъездной дорогеДорожная одежда | | | | |
| 99 | 99 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 0,8 л/м2 | т | 0,252 | 86423,12 | 21779 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4085,70* | *1030* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7240,71* | *1825* |
| 100 | 100 | 11-270602-0302 РСНБ РК 2015 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.8см | м2 | 315,400 | 2470,82 | 779296 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *141,57* | *44651* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *208,99* | *65916* |
| **101** | **101** | **11-270602-0402 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302** | **м2 покрытия** | **315,400** | **2360,71** | **744567** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *99,64* | *31427* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *196,83* | *62079* |
| **102** | **102** | **11-270801-0111 РСНБ РК 2015** | **Укрепление обочин щебнем** | **м2** | **85,500** | **153,32** | **13109** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,89* | *4009* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,02* | *1369* |
| | | | **Раздел: Строительные работыТуалет на 2 очка** | | | | |
| **103** | **103** | **11-010104-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **40,000** | **37,77** | **1511** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,45* | *418* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,86* | *154* |
| **104** | **104** | **11-010104-0110 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **40,000** | **32,32** | **1293** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,94* | *358* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,30* | *132* |
| **105** | **105** | **11-010205-1302 РСНБ РК 2015** | **Грунт неуплотненный. Погрузка в транспортные средства. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **40,000** | **524,66** | **20986** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *345,13* | *13805* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *69,58* | *2783* |
| **106** | **106** | **41-020102-1001 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | **т** | **66,000** | **65,31** | **4310** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,74* | *181* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,44* | *359* |
| **107** | **107** | **11-010102-0602 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **40,000** | **18,70** | **748** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,88* | *235* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,97* | *79* |
| **108** | **108** | **11-010102-0405 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** | **м3 грунта** | **222,000** | **269,71** | **59875** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *87,38* | *19398* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,57* | *6342* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **109** | **109** | **41-020102-1001 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | **т** | **366,300** | **65,31** | **23923** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,74* | *1005* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,44* | *1994* |
| **110** | **110** | **11-010102-0602 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **222,000** | **18,70** | **4151** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,88* | *1305* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,97* | *436* |
| **111** | **111** | **11-010205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **20,000** | **1748,25** | **34965** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1150,04* | *23001* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *231,86* | *4637* |
| **112** | **112** | **11-010104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **220,000** | **26,47** | **5824** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,32* | *1611* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,70* | *595* |
| **113** | **113** | **11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **220,000** | **149,21** | **32826** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *77,79* | *17114* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,16* | *3995* |
| **114** | **114** | **11-080101-0201 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **2,000** | **3404,31** | **6809** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *697,27* | *1395* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *328,13* | *356* |
| **115** | **115** | **11-070201-0202 РСНБ РК 2015** | **Установка плиты днища** | **м3 сборных железобетонных конструкций** | **0,590** | **6965,10** | **4109** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3118,32* | *1840* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *806,67* | *476* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **116** | **116** | **11-070201-0202 РСНБ РК 2015** | **Установка колец выгреба** | **м3 сборных железобетонных конструкций** | **1,180** | **6965,10** | **8219** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3118,32* | *3680* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *806,67* | *952* |
| **117** | **117** | **11-070201-0202 РСНБ РК 2015** | **Установка плиты перекрытия** | **м3 сборных железобетонных конструкций** | **0,510** | **6965,10** | **3552** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3118,32* | *1590* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *806,67* | *411* |
| **118** | **118** | **21-040302-0103 РСНБ РК 2015** | **Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20** | **шт.** | **1,000** | **27347,61** | **27348** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1148,60* | *1149* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2279,70* | *2280* |
| **119** | **119** | **21-040301-0114 РСНБ РК 2015** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.3** | **шт.** | **2,000** | **9984,44** | **19969** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *419,35* | *839* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *832,30* | *1665* |
| **110** | **110** | **21-040302-0114 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2** | **шт.** | **1,000** | **27895,19** | **27895** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1171,60* | *1172* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2325,34* | *2325* |
| **111** | **111** | **11-070501-0104 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **1,000** | **4650,36** | **4650** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1523,26* | *1523* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *493,89* | *494* |
| **112** | **112** | **21-041201-9911 РСНБ РК 2015** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **1,220** | **30416,82** | **37109** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1277,51* | *1559* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2535,55* | *3093* |
| **113** | **113** | **11-080101-0401 РСНБ РК 2015** | **Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной** | **м3 изолирующего слоя** | **0,050** | **8997,92** | **450** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3940,66* | *197* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1035,09* | *52* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **114** | **114** | **11-080101-0201 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **1,000** | **3404,31** | **3404** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***697,27*** | ***697*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***328,13*** | ***328*** |
| **115** | **115** | **11-070101-0101 РСНБ РК 2015** | **Укладка плит пола** | **шт. сборных конструкций** | **2,000** | **1371,50** | **2743** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***646,55*** | ***1293*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***161,44*** | ***323*** |
| **116** | **116** | **21-040302-9904 РСНБ РК 2015** | **Плиты пола** | **м3** | **1,930** | **77398,20** | **149379** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***3250,72*** | ***6274*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***6451,91*** | ***12452*** |
| **117** | **117** | **11-231201-0101 РСНБ РК 2015** | **Люки. Установка** | **шт.** | **1,000** | **1643,30** | **1643** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***944,22*** | ***944*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***207,00*** | ***207*** |
| **118** | **118** | **23-030101-0303 РСНБ РК 2015** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **1,000** | **10022,83** | **10023** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***420,96*** | ***421*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***835,50*** | ***836*** |
| **119** | **119** | **11-070508-0101 РСНБ РК 2015** | **Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных** | **шт. сборных конструкций** | **4,000** | **9380,84** | **37523** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***3343,76*** | ***13375*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1017,97*** | ***4072*** |
| **120** | **120** | **21-040104-0102 РСНБ РК 2015** | **Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015** | **м3** | **3,100** | **65675,30** | **203593** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***2758,36*** | ***8551*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***5474,69*** | ***16972*** |
| **121** | **121** | **11-070516-0106 РСНБ РК 2015** | **Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой** | **м шва** | **8,000** | **728,75** | **5830** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***164,53*** | ***1316*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***71,46*** | ***572*** |
| **123** | **123** | **11-070516-0114 РСНБ РК 2015** | **Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором** | **м шва** | **8,000** | **83,57** | **669** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***54,12*** | ***433*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,02* | *88* |
| **124** | **124** | **11-120101-1504 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **7,000** | **225,85** | **1581** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *64,09* | *449* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,20* | *162* |
| **125** | **125** | **11-120101-1505 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **7,000** | **126,30** | **884** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,43* | *206* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,46* | *87* |
| **126** | **126** | **11-120101-1703 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **7,000** | **1049,73** | **7348** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *138,35* | *968* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *95,05* | *665* |
| **127** | **127** | **11-120101-1704 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство.** добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1703 | **м2 стяжки** | **7,000** | **286,62** | **2006** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,97* | *266* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,97* | *182* |
| **128** | **128** | **11-110101-0203 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,120** | **6363,00** | **764** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2459,53* | *295* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *705,80* | *85* |
| **129** | **129** | **11-120101-1001 РСНБ РК 2015** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | **м2 покрытия** | **30,000** | **2428,75** | **72854** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *653,39* | *19602* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *246,55* | *7396* |
| **130** | **130** | **11-080201-0203 РСНБ РК 2015** | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **20,000** | **4755,51** | **95110** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *952,38* | *19048* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *456,63* | *9133* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **131** | **131** | **11-080201-0601 РСНБ РК 2015** | **Кладка из кирпича. Расшивка швов** | **м2 стен (без вычета проемов)** | **20,000** | **237,92** | **4758** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***135,93*** | ***2719*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***29,91*** | ***598*** |
| **132** | **132** | **11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **0,010** | **265036,80** | **2650** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***41283,75*** | ***413*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***24505,64*** | ***245*** |
| **133** | **133** | **11-100102-0204 РСНБ РК 2015** | **Стены. Устройство фрамуг** | **м2** | **2,500** | **2519,80** | **6299** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***520,66*** | ***1302*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***243,24*** | ***608*** |
| **134** | **134** | **11-100107-0101 РСНБ РК 2015** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2 проемов** | **3,500** | **2099,87** | **7350** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***740,17*** | ***2591*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***227,20*** | ***795*** |
| **135** | **135** | **21-090102-0217 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92** | **м2** | **3,500** | **14406,68** | **50423** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***605,04*** | ***2118*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1200,86*** | ***4203*** |
| **136** | **136** | **21-090404-0702 РСНБ РК 2015** | **Прибор дверной** | **шт.** | **2,000** | **4529,73** | **9059** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***190,25*** | ***380*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***377,60*** | ***755*** |
| **137** | **137** | **11-150401-0202 РСНБ РК 2015** | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **9,000** | **48,03** | **432** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***25,35*** | ***228*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***5,87*** | ***53*** |
| **138** | **138** | **11-150401-0204 РСНБ РК 2015** | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **12,000** | **147,26** | **1767** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***74,32*** | ***892*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***17,73*** | ***213*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 139 | 139 | 11-150403-0306 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 14,000 | 243,08 | 3403 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *147,31* | *2062* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,23* | *437* |
| 140 | 140 | 11-230201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, вытяжка | км трубопровода | 0,003 | 1154621,46 | 3810 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *288647,47* | *953* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *115461,51* | *381* |
| | | | Раздел: Устройство пересечении с ВЛ ВЛ-10кВ | | | | |
| 141 | 141 | 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка опор промежуточных ПБ35-1.1 | опора | 9,000 | 7181,54 | 64634 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3013,91* | *27125* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *815,64* | *7341* |
| 142 | 142 | 121-040405-0108 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СК 22.1-11 | шт. | 9,000 | 100832,01 | 907488 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4234,94* | *38114* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8405,36* | *75648* |
| 143 | 143 | 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 | Металлоконструкции опор | т | 1,279 | 364912,36 | 466686 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15326,32* | *19601* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30419,09* | *38903* |
| 144 | 144 | 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка опор переходных промежуточных ПП10-5 | опора | 3,000 | 7181,54 | 21545 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1053,69* | *190* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2091,33* | *376* |
| | | | Раздел: ВЛ-0,4кВ | | | | |
| 145 | 145 | 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 12,000 | 7181,54 | 86179 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,83* | *639* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,23* | *207* |
| 146 | 146 | 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Установка для опор плит объемом до 0,2 м3 | шт | 3,000 | 1987,33 | 5962 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *952,11* | *2856* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *235,16* | *705* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 147 | 147 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 | Плиты Пз-и | м3 | 0,150 | 41068,05 | 6160 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1724,86* | *259* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3423,43* | *514* |
| 148 | 148 | 11-330203-0211 РСНБ РК 2015 | Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 3,000 | 20255,49 | 60766 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6364,26* | *19093* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2129,58* | *6389* |
| 149 | 149 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)-АЦ-1 | м3 | 0,360 | 41068,05 | 14784 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1724,86* | *621* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3423,43* | *1232* |
| 150 | 150 | 11-330202-0301 РСНБ РК 2015 | Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка | оттяжка | 6,000 | 3673,69 | 22042 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2098,43* | *12591* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *456,56* | *2739* |
| 151 | 151 | 21-060405-1403 РСНБ РК 2015 | Оттяжки ОТ3,ОТ4 | т | 0,221 | 347000,02 | 76618 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14574,00* | *3218* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28925,92* | *6387* |
| | | | Раздел: Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 152 | 152 | 11-330204-0206 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,750 | 196439,94 | 147330 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *49104,47* | *36828* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14777,06* | *11083* |
| 153 | 153 | 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,450 | 785802,32 | 353611 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33003,70* | *14852* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65504,48* | *29477* |
| | | | Раздел: Заземление опор | | | | |
| 154 | 154 | 11-330105-1001 РСНБ РК 2015 | Заземление опор | м заземления | 40,000 | 325,38 | 13015 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *89,40* | *3576* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,18* | *1327* |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| **155** | **155** | **11-330303-0301 РСНБ РК 2015** | **Демонтаж опор, 8,5м3** | **опора** | **6,000** | **5205,05** | **31230** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2443,08* | *14658* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *611,85* | *3671* |
| **156** | **156** | **41-310101-0701 РСНБ РК 2015** | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка** | **т** | **21,300** | **403,00** | **8584** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,93* | *361* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,59* | *716* |
| **157** | **157** | **41-310103-0501 РСНБ РК 2015** | **Конструкции металлические. Погрузка** | **т** | **0,200** | **384,00** | **77** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,13* | *3* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,01* | *6* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **57 257 728** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **11566834** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **17940767** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,04 %** | **801608,19** | **58059336,19** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,44 %** | **836054,44** | **58895390,63** |
| | | | **Коэф.пониж.** | | | | **57 717 533,90** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **6926104,07** | **64 643 637,96** |

**Заказчик : ТОО "Атырау Жолдары"**
**Директор** _____ **Кажгалиев С.С.**

**Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"**
**Директор** _____ **Фирсов В.О.**