Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"03" 06 2019 г.

Заказчик **ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж» УО Туркестанской области, 161109,ТО, Толебийский район с. Коксаек, ул. Толе би №346**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии**от 04. 09. 2018 года, ТОО "Жана-Арқа Гарант", директор Бактыбаев Н.С.,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ**ТОО "Мир-Строй и Компания", директор М.И. Раматуллаев,эксперты Е.Т.Абдикешова, аттестат №KZ31VJE00028933 от 20.07.2017 г, Сулейменов Т.М. № KZ04VJE00030971, № KZ74VJE00030972 от 03.10.2017 г,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ТОО «Конструктор-80», директор Ториев Б, эксперт авторского надзора Ермекова С.Т., № KZ40VJE00013639, № KZ67VJE00013638 от 23.10.2015 г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Капитальный ремонт зданий ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледжа» УО Туркестанской области по улице Толе би №346 в с. Коксаек, Толебийского района»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ТО, Толебийский район с. Коксаек, ул. Толе би №346,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документациюподтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю от "__" _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решениелибо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__"_____20__года№ _____;

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий **разрешение на производство работ ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж» УО Туркестанской области, входящий регистрационный номер уведомления №KZ24REA00112763 от 07.11.2018 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Конструктор-80» №45-2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2018 г;**

месяц, год

окончание работ **май 2019 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **5** месяцев;

фактически: **6** месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными : **Здание ГККП "Колледж №9" состоит из 3-х блоков объединенный П образной формы, летняя терасса отдельно стоящая** ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметнойдокументации):

всего 228 898,000 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных

работ 172 102,00 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

22 164,00 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 217 576,27 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 172 102,00 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 22 164,00 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт зданий ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледжа» УО Туркестанской области по улице Толе би №346 в с. Коксаек, Толебийского района» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Жанэбіл Б.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Раматуллаев М.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Ториев Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Бактыбаев Н.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Южно-Казахстанский многопрофильно-технический колледж» УО ЮКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант", договор №216 от 10.10.2018 г

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Форма №3-КС

Утвержден постоновлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

«Капитальный ремонт зданий ГККП «Колледжа №9» по улице Толе би №346 в с. Коксаек, Толебийского района, ЮКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 07.11.2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	**20 000 000**	**20 000 000**	**2 142 857**	**16 531 848**	**20 000 000**	-	-	-	-	-	**2 142 857**	**20 000 000**
в т.ч. оборудование	**0**	**0**	**0**	*0*	**0**	-	-	-	-	-	*0*	*0*
Всего по стройке	**20 000 000**	**20 000 000**	**2 142 857**	**16 531 848**	**20 000 000**	-	-	-	-	-	**2 142 857**	**20 000 000**

Заказчик

Директор

ГККП «Южно-Казахстанский многопрофильно-технический колледж» УО ЮКО

Жанәбіл Б.С.

Инженер

Директор

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Раматуллаев М.И.

Подрядчик

Директор

ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н.С.

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Южно-Казахстанский многопрофильно-технический колледж» УО ЮКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жана-Арка Гарант", договор №216 от 10.10.2018 г
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

АКТ №1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

«Капитальный ремонт зданий ГККП «Колледжа №9» по улице Толе би №346 в с. Коксаек, Толебийского района, ЮКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. БЛОК В ДЕМОНТАЖ										
1	Е11-460201-0802	Стены наружные, цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	592,92	156,84	--	92991	--	52288	0,23	135
		м2		156,84	--	92991	--	50,8	--	--
2	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка с отбивкой штукатурки откосов	288,53	1288,36	109,77	371730	31673	201180	1,65	477
		м2		1178,59	58,15	340057	16777	50,8	0,08	22
3	Е11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка с отбивкой штукатурки откосов	22,46	1189,66	109,77	26720	2466	14414	1,52	34
		м2		1079,89	58,15	24254	1306	50,8	0,08	2
4	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка с отбивкой штукатурки откосов	17,69	759,32	109,77	13432	1942	7072	0,91	16
		м2		649,54	58,15	11490	1029	50,8	0,08	1
5	Е11-090403-0301 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кттр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	1,92663	65630,40	36129,59	126446	69608	38403	24,84	48
		т конструкций		22028,11	5820,34	42440	11214	60,9	7,92	15

	201-0802	Стены внутренние. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	1706,68	156,84	--	267667	--	150506	0,23	389
		м2		156,84	--	267667	--	50,8	--	--
7	Е12-030101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ	164,06	96,04	14,15	15756	2322	9307	0,12	20
		м2 стен		81,89	5,12	13434	840	59,1	--	1
8	Е12-120104-0502	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	761,42	153,26	--	116696	--	75651	0,22	170
		м2		153,26	--	116696	--	59,1	--	--
9	Е12-040101-0302	Потолки. Разборка подшивки ИЗ ДВП	99,39	102,92	1,28	10230	127	6595	0,15	15
		м2 подшивки		101,65	0,68	10103	67	59,1	--	--
10	Е12-130103-0402 прим	Облицовка из ТКАНИ потолков. Разборка	125,92	76,46	3,58	9628	451	6096	0,10	12
		м2 облицовки		72,88	1,70	9177	214	59,1	--	--
11	Е12-030101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой СЦЕНОВОЙ ПАНЕЛИ	48,98	96,04	14,15	4704	693	2779	0,12	6
		м2 стен		81,89	5,12	4011	251	59,1	--	--
12	Е11-100102-0401 прим	ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННОГО КРЫЛЬЦА	0,343	13834,79	540,35	4745	185	3048	18,00	6
		м3 древесины в конструкции		13294,44	244,27	4560	84	59,8	0,36	--
13	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка КРЫЛЬЦА	9,01	11929,77	5475,95	107487	49338	45895	8,27	75
		м3		6453,83	2408,80	58149	21703	50,8	2,84	26
14	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	11,58	7758,14	2217,37	89839	25677	42946	7,10	82
		м3		5540,77	975,40	64162	11295	50,8	1,15	13
15	Е11-460401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	57,24	365,66	105,09	20931	6016	10280	0,39	22
		м2		260,57	55,67	14915	3186	50,8	0,07	4
16	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	67,12	72,19	0,09	4845	6	3137	0,10	7
		м2 кровли		72,09	--	4839	--	59,1	--	--
17	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	67,12	122,11	16,00	8196	1074	4816	0,15	10
		м2 кровли		106,11	3,90	7122	262	59,1	--	--
18	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	67,12	171,70	10,08	11525	677	7158	0,23	15
		м2 кровли		161,62	2,46	10848	165	59,1	--	--

	.01-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	67,12	56,50	9,39	3792	630	2166	0,07	5
		м2 кровли		47,11	2,29	3162	154	59,1	--	--
20	Е11-120101-1402	Покрытия. ДЕМОНТАЖ керамзита	4,327	2435,36	945,36	10538	4091	4730	2,17	9
		м3 утеплителя		1490,00	230,70	6447	998	56,4	0,34	1
21	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка ПАРАПЕТА	2,32	7758,14	2217,37	17999	5144	8604	7,10	16
		м3		5540,77	975,40	12855	2263	50,8	1,15	3
22	Е11-460401-0503 прим	Перегородки деревянные. Разборка СЦЕНОВОЙ ПАНЕЛИ ИЗ ПВХ	46,46	310,91	97,01	14445	4507	7007	0,32	15
		м2		213,90	51,39	9938	2387	50,8	0,07	3
23	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ОТМОСТКИ ТОЛЩ.100ММ	22,181	10517,77	4357,62	233295	96656	102686	7,70	171
		м3		6160,15	1916,86	136638	42518	50,8	2,26	50
24	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка оконных сливов	75	62,59	0,04	4694	3	3041	0,09	7
		м		62,54	--	4691	--	59,1	--	--
		Полы тип 399 = 336,08м2								
25	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ТОЛЩ.80ММ	26,8864	10517,77	4357,62	282785	117161	124470	7,70	207
		м3		6160,15	1916,86	165624	51538	50,8	2,26	61
26	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	336,08	545,32	20,42	183272	6864	116834	0,70	235
		м2		524,90	10,82	176408	3636	59,1	0,01	5
27	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	130,02	98,14	--	12760	--	8272	0,14	19
		м		98,14	--	12760	--	59,1	--	--
		Полы тип 740 = 212м2								
28	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ТОЛЩ.80ММ + ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20ММ	21,2	10517,77	4357,62	222977	92382	98145	7,70	163
		м3		6160,15	1916,86	130595	40638	50,8	2,26	48
29	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	92,55	98,14	--	9083	--	5888	0,14	13
		м		98,14	--	9083	--	59,1	--	--
		Полы тип 742 = 155,42м2								
30	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ТОЛЩ.80ММ + ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20 ММ	15,542	10517,77	4357,62	163467	67726	71951	7,70	120

		м3		
	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	52,55	
		м		
		Полы тип 125 = 277,64м2		
32	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	277,64	
		м2		
33	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	277,64	
		м2		
34	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	128,43	
		м		
		ДЕМОНТАЖ КЛАДКИ В ОКОННОМ И ДВЕРНОМ ПРОЕМАХ		
35	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	0,41	
		м3		
		ПРОБИВКА ОКОННОГО ПРОЕМА 1,5Х1,5М В ПЕРЕГОРОДКЕ = 1ШТ		
36	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	0,03389	
		т металлоконструкций перемычек		
37	С121-050201-0702 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,033532	
		т		
38	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,000697	
		т		
39	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	0,27	
		м3		
		ПЕРЕДЕЛКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА В ПЕРЕГОРОДКЕ = 1ШТ		
40	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	0,02145	
		т металлоконструкций перемычек		

6160,15	1916,86	95741	29792	50,8	2,26	35
98,14	--	5157	--	3343	0,14	8
98,14	--	5157	--	59,1	--	--
52,71	--	14635	--	9488	0,08	21
52,71	--	14635	--	59,1	--	--
243,12	12,20	67500	3386	42783	0,34	93
230,92	6,46	64113	1794	59,1	0,01	2
25,91	--	3328	--	2157	0,04	5
25,91	--	3328	--	59,1	--	--
7758,14	2217,37	3181	909	1521	7,10	3
5540,77	975,40	2272	400	50,8	1,15	--
150809,20	1440,53	5111	49	2814	165,88	6
126193,21	568,27	4277	19	59,1	0,67	--
196728,03	--	6597	--	237	--	--
--	--	--	--	--	--	--
199642,46	--	139	--	5	--	--
--	--	--	--	--	--	--
7758,14	2217,37	2095	599	1001	7,10	2
5540,77	975,40	1496	263	50,8	1,15	--
150809,20	1440,53	3235	31	1781	165,88	4
126193,21	568,27	2707	12	59,1	0,67	--

	050201-0702 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,02121	196728,03	--	4173	--	150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,000455	199642,46	--	91	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	0,043	7758,14	2217,37	334	95	159	7,10	--
		м3		5540,77	975,40	238	42	50,8	1,15	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2578248	592487			2661
			Тенге			1959082	244846			295
		Накладные расходы -	Тенге			1300811				
		Сметная прибыль -	Тенге			310325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4189384				
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК В ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖ								
44	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	36	794,74	31,77	28611	1144	18218	1,10	40
		шт.		762,97	16,83	27467	606	59,1	0,02	1
45	Е12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	195	283,97	--	55375	--	35898	0,38	74
		м трубопровода		283,97	--	55375	--	59,1	--	--
46	Е12-150102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50, 65 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	101	410,93	--	41504	--	26906	0,55	55
		м трубопровода		410,93	--	41504	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			125490	1144			169
			Тенге			124346	606			1
		Накладные расходы -	Тенге			81023				
		Сметная прибыль -	Тенге			16521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			223033				
		РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								

				ЗАКЛАДКА ОКОННОГО ПРОЕМА 2,0Х1,2М (АС-90,91)						
	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	248	41,99	0,75	10413	185	6637	0,05	14
		отверстие		41,24	--	10228	--	59,1	--	--
48	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,02232	226980,83	1448,12	5066	32	2718	289,00	6
		т		225532,71	598,23	5034	13	48,5	0,62	--
49	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02232	194893,74	--	4350	--	157	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е12-030101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	28,272	19071,53	1377,09	539190	38933	110885	6,70	189
		м3 кладки		4948,49	335,88	139904	9496	59,1	0,40	11
51	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,17422	45402,52	1388,52	7910	242	4362	56,40	10
		т металлических изделий		44014,00	458,01	7668	80	50,8	0,54	--
52	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,15252	207596,39	--	31663	--	1140	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0217	245293,14	--	5323	--	192	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В ОСЯХ "10"-"Е" (АС-96,97)						
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
54	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (АС-19)	0,7425	20845,06	6,26	15477	5	1791	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	1955	--	60,9	--	--
55	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,012705	9979,26	896,74	127	11	65	11,60	--
		т		9052,52	368,62	115	5	48,5	0,38	--

	..0309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,012705
		т	
57	Е11-060301-0404	Арматурные выпуски АВ-1 на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0154
		т	
58	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0142
		т	
59	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0012
		т	
60	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ТОЛЩ.30ММ	0,66
		м2 поверхности	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 =12,5М	
61	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,1875
		м3	
62	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0445
		т	
63	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0105
		т	
		КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ	

207596,39	--	2638	--	95	--	--
--	--	--	--	--	--	--
28358,30	1477,15	437	23	224	33,10	1
26480,66	423,13	408	7	48,5	0,37	--
207596,39	--	2948	--	106	--	--
--	--	--	--	--	--	--
220055,42	--	264	--	10	--	--
--	--	--	--	--	--	--
875,55	7,16	578	5	122	0,38	--
286,98	3,39	189	2	50,8	--	--
29234,06	3824,50	5481	717	1034	10,40	2
8017,26	862,16	1503	162	48,5	1,01	--
207596,39	--	9238	--	333	--	--
--	--	--	--	--	--	--
220055,42	--	2311	--	83	--	--
--	--	--	--	--	--	--

	.01-0303 и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	9,275	4048,97	150,99	37554	1400	6771	1,43	13
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1074,29	35,79	9964	332	50,8	0,04	--
65	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00582	245293,14	--	1428	--	51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКА ПРМ-1 =1ШТ								
66	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	0,024	33693,70	2794,41	809	67	156	13,10	--
		м3		9965,83	571,66	239	14	48,5	0,67	--
67	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0048	207596,39	--	996	--	36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0013	220055,42	--	286	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-1 =5,22М								
69	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,03132	26637,34	3013,24	834	94	142	8,25	--
		м3		6516,59	615,74	204	19	48,5	0,72	--
70	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00173	245293,14	--	424	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				УСИЛЕНИЕ СТЕН (АС-100)						
71	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	5395	41,99	0,75	226534	4024	144392	0,05	296
		отверстие		41,24	--	222509	--	59,1	--	--
72	Е12-190101-0202 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен/ ДЛЯ СТЕН ТОЛЩ.380ММ	3275	80,77	1,43	264510	4698	168599	0,11	346

		отверстие		79,33	--	259812	--	59,1	--	--
	Е12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен/ ДЛЯ СТЕН ТОЛЩ.250ММ	880	40,38	0,72	35537	631	22651	0,05	46
		отверстие		39,67	--	34906	--	59,1	--	--
74	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1,6332	226980,83	1448,12	370705	2365	198912	289,00	472
		т		225532,71	598,23	368340	977	48,5	0,62	1
75	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,6332	199642,46	--	326056	--	11738	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ТОЛЩ.40ММ	1242,947	1758,06	23,19	2185179	28822	743333	1,15	1429
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	1157133	13615	54,8	0,01	18
77	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1,242947	245293,14	--	304886	--	10976	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-105,106)						
		ВИТРАЖИ								
78	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	192,576	2097,48	114,93	403924	22132	115155	1,02	197
		м2		788,93	54,39	151929	10475	59,8	0,07	13
79	С121-090201-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ ВИТРАЖИ В-1,В-2	192,576	14008,36	--	2697674	--	97116	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	63,74	758,15	3,25	48325	207	8088	0,21	14
		м		159,19	1,57	10147	100	59,8	--	--

	205-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	63,74	1502,55	–	95773	–	3448	–	–
		м		--	--	--	--	--	--	--
				ОКНА						
82	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	14,166	2097,48	114,93	29713	1628	8471	1,02	14
		м2		788,93	54,39	11176	771	59,8	0,07	1
83	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	2,25	1901,04	113,34	4277	255	1106	0,82	2
		м2		629,43	53,72	1416	121	59,8	0,07	--
84	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	0,92	2653,77	110,81	2441	102	725	1,38	1
		м2		1065,52	52,97	980	49	59,8	0,07	--
85	С121-090201-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	14,166	14008,36	–	198442	–	7144	–	–
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	2,25	15501,64	–	34879	–	1256	–	–
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,92	11626,66	–	10697	–	385	–	–
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	8,4	758,15	3,25	6368	27	1066	0,21	2
		м		159,19	1,57	1337	13	59,8	--	--
89	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	8,4	1502,55	–	12621	--	454	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				ВОРОТА						

	1-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	ВОРОТА стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	30,976	1780,08	33,26	55140	1030	30445	1,87	58
		м2		1442,80	13,42	44692	416	60,9	0,01	--
91	С121-090402-0202	ВОРОТА стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	30,976	46392,50	--	1437054	--	51734	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	4	5039,72	--	20159	--	726	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9456640	107637			3117
			Тенге			2441790	36665			46
		Накладные расходы -	Тенге			1765056				
		Сметная прибыль -	Тенге			897736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12119431				
						16 531 848				
		ИТОГО				0				
		Оборудование				16 531 848				
		итого				198 382				
		временные здания и сооружения 1,2%				16 730 230				
		итого				117 112				
		доп.затраты на зимнее время 0,7%				16 847 342				
		Итого				0				
		Оборудование				16 847 342				
		итого в базовых ценах				17 857 143				
		в ценах 2018 г к=1,0599383				2 142 857				
		НДС 12%				20 000 000				
		всего к оплате								

ИНЖЕНЕР
инженер эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Е.Т.Абдикешов**

ПОДРЯДЧИК
директор ТОО "Жана-Арка Гарант"

_____ **Н.С.Бактыбаев**

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Южно-Казахстанский многопрофильно-технический колледж» УО ЮКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жана-Арқа Гарант", договор №216 от 10.10.2018 г

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Форма №3-КС

Утвержден постоновлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

«Капитальный ремонт зданий ГККП «Южно-Казахстанский многопрофильно-технический колледж» по улице Толе би №346 в с. Коксаек, Толебийского района, ЮКО

АКТ
выполненных работ от 27.11.2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР и	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	**40 000 000**	**40 000 000**	**2 142 857**	**16 537 500**	**20 000 000**	-	-	-	-	-	**2 142 857**	**20 000 000**
в т.ч. оборудование	**0**	**0**	**0**	*0*	**0**	-	-	-	-	-	*0*	*0*
Всего по стройке	**40 000 000**	**40 000 000**	**2 142 857**	**16 537 500**	**20 000 000**	-	-	-	-	-	**2 142 857**	**20 000 000**

Заказчик

Директор

ГККП «Южно-Казахстанский многопрофильно-технический колледж» УО ЮКО

Жанәбіл Б.С.

Инженер

Директор

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Раматуллаев М.И.

Подрядчик

Директор

ТОО "Жана-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н.С.

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Южно-Казахстанский многопрофильно-технический колледж» УО ЮКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант", договор №216 от 10.10.2018 г
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

АКТ №2

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

«Капитальный ремонт зданий ГККП «Южно-Казахстанский многопрофильно-технический колледж» по улице Толе би №346 в с. Коксаек, Толебийского района, ЮКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ БЛОК Б								
1	Е11-460201-0802	Стены наружные, цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	166,24	156,84	--	26072	--	14660	0,23	38
		м2		156,84	--	26072	--	50,8	--	--
2	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка с отбивкой штукатурки откосов	44,85	1288,36	109,77	57783	4923	31272	1,65	74
		м2		1178,59	58,15	52860	2608	50,8	0,08	3
3	Е11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка с отбивкой штукатурки откосов	4,4	1189,66	109,77	5235	483	2824	1,52	7
		м2		1079,89	58,15	4752	256	50,8	0,08	--
4	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка с отбивкой штукатурки откосов	21,13	759,32	109,77	16044	2320	8447	0,91	19
		м2		649,54	58,15	13725	1229	50,8	0,08	2
5	Е11-090403-0301 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	1,56088	65630,40	36129,59	102441	56394	31113	24,84	39
		т конструкций		22028,11	5820,34	34383	9085	60,9	7,92	12
6	Е11-460201-0802	Стены внутренние. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	612,65	156,84	--	96085	--	54027	0,23	140
		м2		156,84	--	96085	--	50,8	--	--
7	Е12-120104-0502	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	201,83	153,26	--	30933	--	20053	0,22	45
		м2		153,26	--	30933	--	59,1	--	--

	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка ПЕРЕГОРОДКИ	19,79	7758,14	2217,37	153534	43882	73395	7,10	141
		м3		5540,77	975,40	109652	19303	50,8	1,15	23
9	E11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ОТМОСТКИ ТОЛЩ.100ММ	7,387	10517,77	4357,62	77695	32190	34198	7,70	57
		м3		6160,15	1916,86	45505	14160	50,8	2,26	17
10	E12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка оконных сливов	29,25	62,59	0,04	1831	1	1186	0,09	3
		м		62,54	--	1829	--	59,1	--	--
		Полы тип 399 = 180,55м2								
11	E11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ТОЛЩ.80ММ	14,444	10517,77	4357,62	151919	62941	66868	7,70	111
		м3		6160,15	1916,86	88977	27687	50,8	2,26	33
12	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	180,55	545,32	20,42	98458	3687	62766	0,70	126
		м2		524,90	10,82	94770	1953	59,1	0,01	3
13	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	167,18	98,14	--	16407	--	10637	0,14	24
		м		98,14	--	16407	--	59,1	--	--
		Полы тип 740 = 21,28м2								
14	E11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ТОЛЩ.80ММ + ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20ММ	2,128	10517,77	4357,62	22382	9273	9852	7,70	16
		м3		6160,15	1916,86	13109	4079	50,8	2,26	5
15	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	17,76	98,14	--	1743	--	1130	0,14	3
		м		98,14	--	1743	--	59,1	--	--
		ПРОБИВКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА 1,4Х2,3М В ПЕРЕГОРОДКЕ =								
16	E12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	0,03226	150809,20	1440,53	4865	46	2679	165,88	5
		т металлоконструкций перемычек		126193,21	568,27	4071	18	59,1	0,67	--
17	С121-050201-0702 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,031916	196728,03	--	6279	--	226	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,000667	199642,46	--	133	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	E11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	0,39	7758,14	2217,37	3026	865	1446	7,10	3
		м3		5540,77	975,40	2161	380	50,8	1,15	--
		ПРОБИВКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА В СТЕНЕ 0,4х3,3М = 1ШТ								

	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	0,09051	150809,20	1440,53	13650	130	7516	165,88	15
		т металлоконструкций перемычек		126193,21	568,27	11422	51	59,1	0,67	--
21	С121-050204-0802 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,082416	240429,45	--	19815	--	713	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00891	381819,66	--	3402	--	122	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	0,673	7758,14	2217,37	5221	1492	2496	7,10	5
		м3		5540,77	975,40	3729	656	50,8	1,15	1
		ПРОБИВКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА В СТЕНЕ 0,3х3,3М = 1ШТ								
24	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	0,09051	150809,20	1440,53	13650	130	7516	165,88	15
		т металлоконструкций перемычек		126193,21	568,27	11422	51	59,1	0,67	--
25	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,082416	240429,45	--	19815	--	713	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00891	381819,66	--	3402	--	122	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	0,51	7758,14	2217,37	3957	1131	1891	7,10	4
		м3		5540,77	975,40	2826	497	50,8	1,15	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			955775	219890			888
			Тенге			666432	82015			99
		Накладные расходы -	Тенге			447875				
		Сметная прибыль -	Тенге			112292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1515942				
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ								
		БЛОК А								
28	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	35	794,74	31,77	27816	1112	17712	1,10	39
		шт.		762,97	16,83	26704	589	59,1	0,02	1

	E12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	165	283,97	--	46855	--	30375	0,38	62
		м трубопровода		283,97	--	46855	--	59,1	--	--
30	E12-150102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	100	410,93	--	41093	--	26640	0,55	55
		м трубопровода		410,93	--	41093	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			115765	1112			156
			Тенге			114653	589			1
		Накладные расходы -	Тенге			74727				
		Сметная прибыль -	Тенге			15239				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			205731				

РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

				УСИЛЕНИЕ СТЕН (АС-100)						
31	E11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ТОЛЩ.40ММ	833,0532	1758,06	23,19	1464560	19317	498200	1,15	958
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	775539	9125	54,8	0,01	12
32	E11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ТОЛЩ.30ММ	218,301	1575,38	23,19	343908	5062	129117	1,15	251
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	203229	2391	54,8	0,01	3
33	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	4,788154	245293,14	--	1174501	--	42282	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПАРАПЕТ (АС-125)						
34	E11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	4,58	27076,08	1450,34	124008	6643	13295	4,54	21
		м3 кладки		3324,42	339,27	15226	1554	50,8	0,40	2
35	E11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство АНТИСЕЙСМИЧЕЧКОГО ПОЯСА АС-1	1,57584	26637,34	3013,24	41976	4748	7159	8,25	13
		м3		6516,59	615,74	10269	970	48,5	0,72	1
36	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,066636	207596,39	--	13833	--	498	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	E12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	165	283,97	--	46855	--	30375	0,38	62
		м трубопровода		283,97	--	46855	--	59,1	--	--
30	E12-150102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	100	410,93	--	41093	--	26640	0,55	55
		м трубопровода		410,93	--	41093	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			115765	1112			156
			Тенге			114653	589			1
		Накладные расходы -	Тенге			74727				
		Сметная прибыль -	Тенге			15239				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			205731				

РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

				УСИЛЕНИЕ СТЕН (АС-100)						
31	E11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ТОЛЩ.40ММ	833,0532	1758,06	23,19	1464560	19317	498200	1,15	958
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	775539	9125	54,8	0,01	12
32	E11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ТОЛЩ.30ММ	218,301	1575,38	23,19	343908	5062	129117	1,15	251
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	203229	2391	54,8	0,01	3
33	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	4,788154	245293,14	--	1174501	--	42282	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПАРАПЕТ (АС-125)						
34	E11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	4,58	27076,08	1450,34	124008	6643	13295	4,54	21
		м3 кладки		3324,42	339,27	15226	1554	50,8	0,40	2
35	E11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство АНТИСЕЙСМИЧЕЧКОГО ПОЯСА АС-1	1,57584	26637,34	3013,24	41976	4748	7159	8,25	13
		м3		6516,59	615,74	10269	970	48,5	0,72	1
36	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,066636	207596,39	--	13833	--	498	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,024388	220055,42	--	5367	--	193	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство ПОЯСА ОБВЯЗКИ ПО-1	1,72824	26637,34	3013,24	46036	5208	7851	8,25	14
		м3		6516,59	615,74	11262	1064	48,5	0,72	1
39	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,107697	207596,39	--	22357	--	805	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,034868	220055,42	--	7673	--	276	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство АНТИСЕЙСМИЧЕЧКОГО ПОЯСА АС-2	0,65892	26637,34	3013,24	17552	1985	2993	8,25	5
		м3		6516,59	615,74	4294	406	48,5	0,72	--
42	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,041061	207596,39	--	8524	--	307	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,012138	220055,42	--	2671	--	96	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС1 =10ШТ	0,23	29234,06	3824,50	6724	880	1268	10,40	2
		м3		8017,26	862,16	1844	198	48,5	1,01	--
45	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0202	207596,39	--	4193	--	151	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0048	220055,42	--	1056	--	38	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00192	226980,83	1448,12	436	3	234	289,00	1
		т		225532,71	598,23	433	1	48,5	0,62	--

	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00192	199642,46	--	383	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РЕШЕТКИ ПРОДУХА РП1 =2ШТ								
49	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,023366	40423,87	2355,00	945	55	554	46,60	1
		т конструкций		35008,25	297,67	818	7	60,9	0,31	--
50	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,021776	403945,86	--	8796	--	317	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	0,84	877,20	--	737	--	27	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,677614	133,65	1,67	91	1	16	0,04	--
		м2		34,08	0,34	23	--	54,2	--	--
				КРОВЛЯ (АС-127)						
53	Е11-100105-0101	Стропила. Установка КРОВЕЛЬНОГО КАРКАСА	1,586	67404,38	903,31	106903	1433	20100	22,10	35
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	25666	567	59,8	0,37	1
54	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70/ МС-1,МС-2	0,01984	205870,68	--	4084	--	147	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам +КОНЬКОВЫЙ БРУС	0,259	55025,26	849,76	14252	220	2447	13,80	4
		м3 древесины в конструкции		11704,75	348,76	3032	90	59,8	0,36	--
56	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	6,1	1097,70	16,34	6696	100	4330	1,43	9
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074,29	7,63	6553	47	59,8	0,01	--
57	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,075	32591,46	--	2444	--	88	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки	7,93	426,79	14,25	3384	113	2117	0,53	4

		м2 потолков		400,15	6,01	3173	48	59,8	0,01	--
	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,198	31498,02	--	6237	--	225	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2,23	6012,47	37,19	13408	83	1324	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	1323	35	59,8	0,02	--
61	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	1,52	23728,81	675,43	36068	1027	17235	22,50	34
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	25259	464	59,8	0,36	1
62	С121-070201-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,52	38145,36	--	57981	--	2087	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	1,52	6587,27	26,89	10013	41	1736	1,88	3
		м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	2203	17	59,8	0,01	--
64	Е11-100102-0603	Стены каркасные. Обшивка САЙДИНГОМ	6,5	597,63	8,89	3885	58	2494	0,75	5
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		580,48	4,16	3773	27	59,8	--	--
65	С121-100105-0308	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	6,5	2112,38	--	13730	--	494	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	67,12	5366,95	61,04	360230	4097	64668	1,71	115
		м2 кровли		1300,88	17,38	87315	1166	56,4	0,02	1
67	С121-070203-0204 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ ОБРЕШЕТКА, КОНЬКОВЫЙ ЩИТ	0,51	32591,46	--	16622	--	598	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	67,12	209,33	1,73	14050	116	1466	0,03	2
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	1501	49	59,8	--	--
69	С121-100102-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6,1	1232,76	--	7520	--	271	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ТОЛЩ.30ММ	43,27	591,79	71,04	25607	3074	5560	0,24	11
		м2 стяжки		167,01	16,45	7226	712	56,4	0,02	1
71	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	43,27	269,91	15,62	11679	676	752	0,01	1
		м2 стяжки		9,28	3,82	401	165	56,4	--	--
72	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩ.100ММ	43,27	595,86	34,26	25783	1483	9666	0,40	17
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	14624	330	56,4	0,01	--
73	С121-110103-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ ISOVER OL-E	4,45681	24995,35	--	111400	--	4010	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	43,27	534,99	18,09	23149	783	4145	0,16	7
		м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	5557	112	56,4	--	--
75	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой ШИРИНОЙ 0,35М	3,91	603,43	18,09	2359	71	384	0,16	1
		м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	502	10	56,4	--	--
76	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ФАРТУКА	5,5	2481,34	8,50	13647	47	2845	0,97	5
		м2 покрытия		730,22	2,29	4016	13	56,4	--	--
				ФАСАД (АС-100,102)						
77	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	652	2152,47	12,98	1403408	8461	402534	1,20	783
		м2		949,13	1,84	618834	1202	54,8	--	1
78	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	652	404,16	2,23	263513	1453	76087	0,24	154
		м2		179,31	0,61	116909	401	54,8	--	--
79	С121-110102-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125/ "ISOVER ФАСАД-ПЛЮС"	34,23	21317,55	--	729700	--	26269	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями	652	601,57	1,70	392225	1107	113764	0,35	227
		м2		268,58	0,61	175113	401	54,8	--	--
81	С121-100105-0308	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	652	2112,38	--	1377272	--	49582	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню/ ПОД КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ ЦОКОЛЯ	48,98	2557,95	27,67	125288	1355	59396	2,00	98
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1953,50	20,28	95682	993	54,8	0,03	1
83	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	652	527,22	1,25	343744	816	126132	0,44	284
		м2 вертикальной проекции		330,93	0,59	215764	387	50,8	--	--
				ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АС-128)						
84	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	97,2	937,50	55,03	91125	5349	54290	1,16	113
		м труб		882,47	15,68	85776	1524	56,4	0,02	2
85	СПРАЙС-ЛИСТ"ЭКО РЭЙН КАЗАХСТАН"	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА, В КОМПЛЕКТЕ (ЖЕЛОБА, ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, ВОРОНКИ, КРЕПЛЕНИЯ)	97,2	5464,29	--	531129	--	19121	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9444862	75863			3178
			Тенге			2523141	24476			29
		Накладные расходы -	Тенге			1782057				
		Сметная прибыль -	Тенге			898154				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12125073				

РАЗДЕЛ 4. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		БЛОК А								
86	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	2	718,73	15,59	1437	31	581	0,68	1
		шт.		594,42	2,38	1189	5	42,8	--	--
87	С123-070220-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ	2	340,73	--	681	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

	С123-070202-0603 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для полых стен Л250, типа ИЭК	2	63,26	–	127	–	5	–	–
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	С123-070202-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, КОР-73	1	168,38	–	168	–	6	–	–
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	46	246,72	6,62	11349	305	3326	0,17	8
		м		140,85	2,18	6479	100	42,8	--	--
91	Ц13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	30	276,20	19,08	8286	572	2480	0,19	6
		м		157,42	6,55	4723	197	42,8	0,01	--
92	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	46	52,09	–	2396	--	86	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	30	111,31	–	3339	--	120	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	76	198,95	90,93	15120	6910	4423	0,10	8
		м кабеля		84,82	30,28	6446	2301	42,8	0,04	3
95	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,046	192466,59	–	8853	--	319	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
96	С123-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	1196118,28	–	35884	--	1292	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК Б								
97	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	2	4603,09	708,59	9206	1417	2058	2,00	4
		шт.		1748,28	198,58	3497	397	42,8	0,20	--
98	51-080401-0847	Пункт распределительный ПР 8503-010-УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012	1	116789,00	–	116789	--	--	--	--
		шт.		--	–	--	--	--	--	--
99	51-080401-0255	Устройства (ящики) управления РУСМ 8105-44АОВ-УХЛ4, номинальный ток 250 А ГОСТ 30011.1-2012	1	36175,00	–	36175	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3223,71	1403,91	3224	1404	1106	2,00	2
		шт.		1748,28	484,27	1748	484	42,8	0,53	1
101	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	1777,51	25,29	10665	152	2615	1,00	6
		шт.		838,66	--	5032	--	42,8	--	--
102	С123-070201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3972,23	--	3972	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	3168,13	--	15841	--	570	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	3	718,73	15,59	2156	47	871	0,68	2
		шт.		594,42	2,38	1783	7	42,8	--	--
106	С123-070220-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ	3	340,73	--	1022	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен Л250, типа ИЭК	2	63,26	--	127	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	С123-070202-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, КОР-73	1	168,38	--	168	--	6	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	Ц13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	64	246,72	6,62	15790	424	4627	0,17	11
		м		140,85	2,18	9014	140	42,8	--	--

	Ц13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	36	276,20	19,08	9943	687	2975	0,19	7
		м		157,42	6,55	5667	236	42,8	0,01	--
111	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	64	52,09	--	3334	--	120	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	36	111,31	--	4007	--	144	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	100	198,95	90,93	19895	9093	5820	0,10	10
		м кабеля		84,82	30,28	8482	3028	42,8	0,04	4
114	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3	466,03	239,27	1398	718	428	0,24	1
		м кабеля		203,56	80,60	611	242	42,8	0,10	--
115	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,064	192466,59	--	12318	--	443	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
116	С123-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,013	724698,31	--	9421	--	339	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
117	С123-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,023	1196118,28	--	27511	--	990	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
118	С123-060128-0853	Кабели силовые ВВГ 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,003	7646091,52	--	22938	--	826	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
119	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	25	348,66	17,08	8717	427	1825	0,16	4
		м		132,56	3,77	3314	94	42,8	--	--
		БЛОК В								
120	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3223,71	1403,91	3224	1404	1106	2,00	2
		шт.		1748,28	484,27	1748	484	42,8	0,53	1
121	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	1777,51	25,29	14220	202	3487	1,00	8
		шт.		838,66	--	6709	--	42,8	--	--

	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2961,38	87,12	2961	87	859	2,00	2
		шт.		1677,32	19,86	1677	20	42,8	0,02	--
123	С123-070201-0107 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3972,23	--	3972	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1359,93	--	2720	--	98	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С123-070204-0764	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168,13	--	3168	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	3310,20	--	16551	--	596	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4603,09	708,59	4603	709	1029	2,00	2
		шт.		1748,28	198,58	1748	199	42,8	0,20	--
129	51-080401-0847	Пункт распределительный ПР 8503-007-УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012	1	116789,00	--	116789	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3223,71	1403,91	3224	1404	1106	2,00	2
		шт.		1748,28	484,27	1748	484	42,8	0,53	1
131	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1777,51	25,29	15998	228	3923	1,00	9
		шт.		838,66	--	7548	--	42,8	--	--
132	С123-070201-0107 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3972,23	--	3972	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

	С123-070204-0713 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4
		шт.	
134	С123-070204-0763 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1
		шт.	
135	С123-070204-1606 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3
		шт.	
136	С123-070204-1608 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1
		шт.	
137	Ц13-080303-1005 Изм. и доп. вып. 6	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1
		шт.	
138	С123-070208-0156	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ, 80 А, 380В ПМЛ-4220Д, типа ИЭК	1
		шт.	
139	Ц13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	1
		шт.	
140	С123-070216-0208	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК	1
		шт.	
141	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1
		шт.	
142	С123-070208-0109	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ, 6 А, 380 В ПМЛ-1220, типа ИЭК	1
		шт.	
143	Ц13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1
		шт.	
144	С123-070204-2101	Выключатель пакетный 16 А ПВ2-16	1
		шт.	

433,74	--	1735	--	62	--	--
--	--	--	--	--	--	--
2493,77	--	2494	--	90	--	--
--	--	--	--	--	--	--
3168,13	--	9504	--	342	--	--
--	--	--	--	--	--	--
3310,20	--	3310	--	119	--	--
--	--	--	--	--	--	--
4234,48	87,12	4234	87	1251	3,00	3
2457,09	19,86	2457	20	42,8	0,02	--
12226,03	--	12226	--	440	--	--
--	--	--	--	--	--	--
1502,50	--	1503	--	686	2,00	2
1502,50	--	1503	--	40,6	--	--
941,48	--	941	--	34	--	--
--	--	--	--	--	--	--
4012,97	81,47	4013	81	1243	3,00	3
2457,09	19,86	2457	20	42,8	0,02	--
1968,93	--	1969	--	71	--	--
--	--	--	--	--	--	--
1777,51	25,29	1778	25	436	1,00	1
838,66	--	839	--	42,8	--	--
380,60	--	381	--	14	--	--
--	--	--	--	--	--	--

	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	9	319,86	2,25	2879	20	1293	0,34	3
		шт.		297,21	0,79	2675	7	42,8	--	--
146	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	9	323,96	3,06	2916	28	1364	0,36	3
		шт.		314,69	0,79	2832	7	42,8	--	--
147	Ц13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	2	718,73	15,59	1437	31	581	0,68	1
		шт.		594,42	2,38	1189	5	42,8	--	--
148	Ц13-080305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	1	685,19	6,74	685	7	278	0,65	1
		шт.		568,19	2,38	568	2	42,8	--	--
149	С123-070220-0511 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	9	401,60	--	3614	--	130	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	С123-070217-0107 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	9	214,25	--	1928	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	С123-070220-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ	2	340,73	--	681	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	С123-070220-0804 в ценах IV квартала 2017 года	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	1	1107,90	--	1108	--	40	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен Л250, типа ИЭК	11	63,26	--	696	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	С123-070202-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, КОР-73	8	168,38	--	1347	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	Ц13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	480	246,72	6,62	118427	3179	34706	0,17	82
		м		140,85	2,18	67608	1049	42,8	--	1

	Ц13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	406	276,20	19,08	112136	7747	33556	0,19	77
		м		157,42	6,55	63913	2661	42,8	0,01	3
157	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	480	52,09	--	25003	--	900	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
158	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	387	111,31	--	43077	--	1551	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
159	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	19	224,69	--	4269	--	154	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	Ц13-080206-1706 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	123	257,63	34,51	31688	4244	8880	0,16	20
		м		132,56	9,33	16305	1148	42,8	0,01	1
161	Ц13-080206-1709 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	55	482,35	89,56	26529	4926	8931	0,36	20
		м		298,27	28,79	16405	1584	42,8	0,03	2
162	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	123	202,75	--	24938	--	898	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
163	С123-010201-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	55	1717,65	--	94471	--	3401	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
164	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	922	198,95	90,93	183431	83835	53659	0,10	92
		м кабеля		84,82	30,28	78201	27920	42,8	0,04	35
165	Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	19	279,90	129,47	5318	2460	1627	0,15	3
		м кабеля		127,23	43,12	2417	819	42,8	0,05	1
166	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	55	372,37	188,02	20481	10341	6208	0,19	10
		м кабеля		161,15	63,15	8863	3473	42,8	0,08	4
167	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,123	122521,05	--	15070	--	543	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
168	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,358	192466,59	--	68903	--	2481	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
169	С123-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	330592,98	--	19836	--	714	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
170	С123-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,152	724698,31	--	110154	--	3966	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
171	С123-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,169	1196118,28	--	202144	--	7277	--	--

			км
172	С123-060128-0508	**Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	
			км
173	С123-060128-0851	**Кабели силовые ВВГ 3х70+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	
			км
174	С123-060201-0103	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	
			км
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		
		Накладные расходы -	
		Сметная прибыль -	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	
		ИТОГО	
		Оборудование	
		итого	
		временные здания и сооружения 1,2%	
		итого	
		доп.затраты на зимнее время 0,7%	
		Итого	
		Оборудование	
		итого в базовых ценах	
		в ценах 2018 г к=1,0599383	
		НДС 12%	
		всего к оплате	

ИНЖЕНЕР

инженер эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

Е.Т.Абдикешов

	--	--	--	--	--	--	--
0,019	4107784,22	--	78048	--	2810	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
0,055	6570560,44	--	361381	--	13010	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
0,06	178416,25	--	10705	--	385	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
Тенге			2236037	143232			415
Тенге			347397	47134			57
Тенге			301821				
Тенге			245690				
Тенге			176958				
Тенге			2690753				
			16 537 500				
			301 821				
			16 235 679				
			194 828				
			16 430 507				
			115 014				
			16 545 521				
			301 821				
			16 847 342				
			17 857 143				
			2 142 857				
			20 000 000				

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Н.С.Бактыбаев

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Южно-Казахстанский многопрофильно-технический колледж» УО ЮКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жана-Арка Гарант", договор №216 от 10.10.2018 г

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

«Капитальный ремонт зданий ГККП «Южно-Казахстанский многопрофильно-технический колледж» по улице Толе би №346 в с. Коксаек, Толебийского района, ЮКО

АКТ № 3

выполненных работ от 10.12.2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	**80 000 000**	**80 000 000**	**8 571 429**	**16 537 500**	**40 000 000**	-	-	-	-	-	**4 285 714**	**40 000 000**
в т.ч. оборудование	**0**	**0**	**0**	*0*	**0**	-	-	-	-	-	*0*	*0*
Всего по стройке	**80 000 000**	**80 000 000**	**8 571 429**	**16 537 500**	**40 000 000**	-	-	-	-	-	**4 285 714**	**40 000 000**

Заказчик

Директор

ГККП «Южно-Казахстанский многопрофильно-технический колледж» УО ЮКО

_____ **Жанәбіл Б.С.**

Инженер

Директор

ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматуллаев М.И.**

Подрядчик

Директор

ТОО "Жана-Арка Гарант"

_____ **Бактыбаев Н.С.**

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Южно-Казахстанский многопрофильно-технический колледж» УО ЮКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жана-Арка Гарант", договор №216 от 10.10.2018 г
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

АКТ №3

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Капитальный ремонт зданий ГККП" Южно-Казахстанский многопрофильно-технический колледж" по улице Толе би №346 в с. Коксаек, Толебийского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК В								
				КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В ОСЯХ "М"-"Н" (АС-92,93)						
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (АС-19)	0,7695	20845,06	6,26	16040	5	1856	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	2027	--	60,9	--	--
2	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,013167	9979,26	896,74	131	12	67	11,60	--
		т		9052,52	368,62	119	5	48,5	0,38	--
3	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,013167	207596,39	--	2733	--	98	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-060301-0404	Арматурные выпуски АВ-1 на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0154	28358,30	1477,15	437	23	224	33,10	1
		т		26480,66	423,13	408	7	48,5	0,37	--

	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0142	207596,39	--	2948	--	106	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0012	220055,42	--	264	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ТОЛЩ.30ММ	0,684	875,55	7,16	599	5	126	0,38	--
		м2 поверхности		286,98	3,39	196	2	50,8	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 =26,5М								
8	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,3975	29234,06	3824,50	11621	1520	2192	10,40	4
		м3		8017,26	862,16	3187	343	48,5	1,01	--
9	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,09434	207596,39	--	19585	--	705	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,02226	220055,42	--	4898	--	176	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ								
11	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	23,9166667	4048,97	150,99	96838	3611	17459	1,43	34
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1074,29	35,79	25693	856	50,8	0,04	1
12	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01369	245293,14	--	3358	--	121	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1(4ШТ)	0,00072	417071,51	5894,56	300	4	29	42,70	--
		т стальных элементов		38407,37	873,62	28	1	62,1	1,03	--
		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-1 =5,645М								
14	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,095965	26637,34	3013,24	2556	289	436	8,25	1
		м3		6516,59	615,74	625	59	48,5	0,72	--
15	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0200962	207596,39	--	4172	--	150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0036693	220055,42	--	807	--	29	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-2 =5,645М								
17	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,03387	26637,34	3013,24	902	102	154	8,25	--
		м3		6516,59	615,74	221	21	48,5	0,72	--
18	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00186	245293,14	--	456	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В ОСЯХ "10"-"Н" (АС-94,95)						
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
19	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (АС-19)	0,7425	20845,06	6,26	15477	5	1791	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	1955	--	60,9	--	--
20	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,012705	9979,26	896,74	127	11	65	11,60	--
		т		9052,52	368,62	115	5	48,5	0,38	--
21	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,012705	207596,39	--	2638	--	95	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	Е11-060301-0404	Арматурные выпуски АВ-1 на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0154	28358,30	1477,15	437	23	224	33,10	1
		т		26480,66	423,13	408	7	48,5	0,37	--
23	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0142	207596,39	--	2948	--	106	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0012	220055,42	--	264	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ТОЛЩ.30ММ	0,66	875,55	7,16	578	5	122	0,38	--
		м2 поверхности		286,98	3,39	189	2	50,8	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 =12,5М								
26	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,1875	29234,06	3824,50	5481	717	1034	10,40	2
		м3		8017,26	862,16	1503	162	48,5	1,01	--
27	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0445	207596,39	--	9238	--	333	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0105	220055,42	--	2311	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ								
29	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	9,275	4048,97	150,99	37554	1400	6771	1,43	13
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1074,29	35,79	9964	332	50,8	0,04	--

	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00582	245293,14	--	1428	--	51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКА ПРМ-1 =1ШТ								
31	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	0,024	33693,70	2794,41	809	67	156	13,10	--
		м3		9965,83	571,66	239	14	48,5	0,67	--
32	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0048	207596,39	--	996	--	36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0013	220055,42	--	286	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-1 =5,22М								
34	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,03132	26637,34	3013,24	834	94	142	8,25	--
		м3		6516,59	615,74	204	19	48,5	0,72	--
35	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00173	245293,14	--	424	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В ОСЯХ "Е"-"10" (АС-98,99)						
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
36	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (АС-19)	1,35	20845,06	6,26	28141	8	3256	3,66	5
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	3555	--	60,9	--	--
37	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0231	9979,26	896,74	231	21	118	11,60	--
		т		9052,52	368,62	209	9	48,5	0,38	--

121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0231	207596,39	--	4795	--	173	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
Е11-060301-0404	Арматурные выпуски АВ-1 на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,02464	28358,30	1477,15	699	36	358	33,10	1
	т		26480,66	423,13	652	10	48,5	0,37	--
С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,02272	207596,39	--	4717	--	170	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,00192	220055,42	--	423	--	15	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
2 Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ТОЛЩ.30ММ	1,2	875,55	7,16	1051	9	221	0,38	--
	м2 поверхности		286,98	3,39	344	4	50,8	--	--
	МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 =20М								
3 Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,3	29234,06	3824,50	8770	1147	1654	10,40	3
	м3		8017,26	862,16	2405	259	48,5	1,01	--
4 С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0712	207596,39	--	14781	--	532	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
45 С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0168	220055,42	--	3697	--	133	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ								

	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	17	4048,97	150,99	68833	2567	12410	1,43	24
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1074,29	35,79	18263	608	50,8	0,04	1
47	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01083	245293,14	--	2657	--	96	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКА ПРМ-1 =2ШТ								
48	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	0,048	33693,70	2794,41	1617	134	312	13,10	1
		м3		9965,83	571,66	478	27	48,5	0,67	--
49	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0096	207596,39	--	1993	--	72	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0026	220055,42	--	572	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-1 =9,81М								
51	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,05886	26637,34	3013,24	1568	177	267	8,25	--
		м3		6516,59	615,74	384	36	48,5	0,72	--
52	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.00324	245293,14	--	795	--	29	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				УСИЛЕНИЕ СТЕН (АС-100)						
53	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ТОЛЩ.30ММ	401,699	1575,38	23,19	632829	9315	237591	1,15	462
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	373966	4400	54,8	0,01	6

	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,401699	245293,14	--	98534	--	3547	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС-107)						
5	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	204,56	2255,65	29,22	461415	5976	188669	1,79	366
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466,06	15,48	299898	3166	54,8	0,02	4
6	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	20,8	2481,34	8,50	51612	177	10761	0,97	20
		м2 покрытия		730,22	2,29	15188	48	56,4	--	--
57	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ	33,4335	19813,96	6,26	662450	209	79403	3,66	122
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	88053	--	60,9	--	--
58	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	149,2	942,63	93,39	140641	13934	80772	1,03	153
		м2		849,24	44,56	126707	6648	54,8	0,05	8
59	С122-030301-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	149,2	2116,64	--	315803	--	11369	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	132,71	1847,27	9,49	245151	1260	74190	0,98	130
		м2 потолка		791,64	3,38	105058	448	59,8	--	--
61	Е11-340108-0705 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	247,63	825,92	21,49	204521	5323	121523	0,89	220
		м2 поверхности		709,62	6,95	175723	1722	62,1	0,01	2
62	С121-070699-9903 прим в ценах IV квартала 2017 года	АКУСТИЧЕСКИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ "BONITA"	255,0589	3952,97	--	1008240	--	36297	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

	Е11-340108-0704 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой	48,98	1570,15	27,98	76906	1370	24577	0,85	42
		м2 поверхности		682,42	9,67	33425	474	62,1	0,01	1
64	С121-070508-0401 прим в ценах IV квартала 2017 года	СЦЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ МДФ	51,429	806,98	--	41502	--	1494	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-108)						
		ПОТОЛОК								
65	Е11-150212-0209	Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	801,47	606,70	5,33	486252	4273	172702	0,36	285
		м2 отделываемой поверхности		338,57	2,51	271356	2008	54,8	--	2
66	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	801,47	529,62	3,15	424477	2521	192080	0,49	393
		м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	310206	1208	54,8	--	1
		СТЕНЫ								
67	Е11-150212-0205	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	1632,08	521,69	4,64	851443	7571	286143	0,30	482
		м2 отделываемой поверхности		273,56	2,18	446472	3552	54,8	--	4
68	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1239,78	439,12	2,97	544418	3679	237429	0,39	484
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	381923	1764	54,8	--	2
69	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	392,3	551,07	2,11	216185	828	91396	0,47	184
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	146881	395	54,8	--	--
				КРЫЛЬЦО КР-2 =1ШТ (АС-113)						
70	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД КРЫЛЬЦО	1,65	594,22	--	980	--	636	0,89	1
		м3 грунта		594,22	--	980	--	59,1	--	--

	E11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	2,73	18902,14	419,61	51603	1146	6191	4,05	11
		м3		3016,93	141,80	8236	387	48,5	0,15	--
72	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0392	245293,14	--	9615	--	346	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	13,26	3059,02	49,85	40563	661	8486	1,06	14
		м2 покрытия		817,14	22,71	10835	301	60,9	0,03	--
				КРЫЛЬЦО КР-3 =1ШТ (АС-114)						
74	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД КРЫЛЬЦО	0,135	594,22	--	80	--	52	0,89	--
		м3 грунта		594,22	--	80	--	59,1	--	--
75	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,164	18902,14	419,61	22002	488	2639	4,05	5
		м3		3016,93	141,80	3512	165	48,5	0,15	--
76	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01492	245293,14	--	3660	--	132	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	3,96	3059,02	49,85	12114	197	2534	1,06	4
		м2 покрытия		817,14	22,71	3236	90	60,9	0,03	--
78	Е11-090601-0103	СТОЙКИ СТ-1, закрепляемые на фундаментах. Монтаж (4ШТ)	0,20732	75615,26	2183,21	15677	453	9950	95,00	20
		т конструкций		71368,75	385,58	14796	80	60,9	0,40	--
79	С121-060801-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2093932	364882,58	--	76404	--	2751	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,0724028	133,65	1,67	812	10	147	0,04	--
		м2		34,08	0,34	207	2	54,2	--	--
		КОЗЫРЕК (АС-115)								
81	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,18	83693,65	849,65	15065	153	4324	39,00	7
		м3		33572,37	337,39	6043	61	59,8	0,35	--
82	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,18	6012,47	37,19	1082	7	107	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	107	3	59,8	0,02	--
83	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,04532	59448,50	14083,01	2694	638	1444	56,50	3
		т конструкций		43555,29	3548,70	1974	161	60,9	3,61	--
84	С121-060801-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0457732	346298,35	--	15851	--	571	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,3274228	133,65	1,67	177	2	32	0,04	--
		м2		34,08	0,34	45	--	54,2	--	--
86	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3 прим	Покрытия кровельные из МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА. Устройство	6,93	515,16	14,37	3570	100	1959	0,57	4
		м2 кровли		447,31	4,80	3100	33	56,4	--	--
87	С121-100105-0308 прим в ценах IV квартала 2017 года	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	7,9695	2112,38	--	16835	--	606	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	Е11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	3,6	1280,67	953,13	4610	3431	1159	0,34	1
		м планки		269,29	202,64	969	730	56,4	0,18	1

	С121-100102-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	3,6	1014,90	--	3654	--	132	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	1,8	1137,71	8,62	2048	16	303	0,27	--
		м планки		216,01	1,79	389	3	56,4	--	--
91	С121-100102-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1,8	1232,76	--	2219	--	80	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ФАРТУКА	1,695	2467,48	8,50	4182	14	876	0,97	2
		м2 покрытия		730,22	2,29	1238	4	56,4	--	--
93	С121-130201-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	0,52	200,66	--	104	--	4	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				КРЫЛЬЦО КР-4 (АС-116)						
94	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД КРЫЛЬЦО	0,41895	594,22	--	249	--	161	0,89	--
		м3 грунта		594,22	--	249	--	59,1	--	--
95	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,33	18902,14	419,61	25140	558	3016	4,05	5
		м3		3016,93	141,80	4013	189	48,5	0,15	--
96	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01639	245293,14	--	4020	--	145	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е11-110101-2702 Изм. и доп. поз. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	3,97	3059,02	49,85	12144	198	2541	1,06	4

		м2 покрытия		817,14	22,71	3244	90	60,9	0,03	--
98	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1	0,03121	50100,07	18355,66	1564	573	629	28,90	1
		т конструкций		23944,52	5141,19	747	160	60,9	5,25	--
99	С121-130814-1901 в ценах IV квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения оцинкованная	0,0315221	382270,90	--	12050	--	434	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КРЫЛЬЦО КР-5 (АС-117)						
100	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД КРЫЛЬЦО	2,473275	594,22	--	1470	--	953	0,89	2
		м3 грунта		594,22	--	1470	--	59,1	--	--
101	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,91	18902,14	419,61	36103	801	4331	4,05	8
		м3		3016,93	141,80	5762	271	48,5	0,15	--
102	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02503	245293,14	--	6140	--	221	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	8,24	3059,02	49,85	25206	411	5274	1,06	9
		м2 покрытия		817,14	22,71	6733	187	60,9	0,03	--
104	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-2	0,03121	50100,07	18355,66	1564	573	629	28,90	1
		т конструкций		23944,52	5141,19	747	160	60,9	5,25	--
105	С121-130814-1901 в ценах IV квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения оцинкованная	0,0315221	382270,90	--	12050	--	434	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7301493	78858			3543
			Тенге			2926942	31697			38

		Накладные расходы -	Тенге			1969000				
		Сметная прибыль -	Тенге			741639				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10012133				

РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ

		БЛОК В								
106	С123-040905-0901 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	4	501,04	--	2004	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	С123-040905-0902 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	37	819,86	--	30335	--	1092	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	С123-040905-0903 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	1509,14	--	3018	--	109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	С123-040905-0904 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	2660,25	--	2660	--	96	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	36	122,88	--	4424	--	2664	0,12	4
		комплект		111,17	--	4002	--	60,4	--	--
111	С123-040905-1814 в ценах IV квартала 2017 года	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	36	200,45	--	7216	--	260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	4	398,43	1,66	1594	7	896	0,37	1
		шт.		334,78	0,37	1339	1	60,4	--	--

	С123-041009-0604 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	42876,82	--	42877	--	1544	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	С123-041009-0605 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	47716,51	--	95433	--	3436	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	С123-041009-0606 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	52271,66	--	52272	--	1882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	36	306,28	0,36	11026	13	6433	0,24	8
		шт.		267,80	0,17	9641	6	60,4	--	--
117	С123-041008-0429 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	36	6797,91	--	244725	--	8810	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	С123-051207-1901 в ценах IV квартала 2017 года	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	36	4415,28	--	158950	--	5722	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	49,8	13877,53	103,79	691101	5169	43753	0,70	35
		кВт		554,87	50,78	27632	2529	60,4	0,06	3
120	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	58	1117,39	11,56	64808	670	11637	0,30	17
		м трубопровода		251,91	4,44	14611	258	60,4	0,01	--
121	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	72	1121,35	11,56	80737	832	14456	0,30	21

		м трубопровода		251,91	4,44	18137	320	60,4	0,01	--
122	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	65	1360,25	11,56	88416	751	13610	0,30	19
		м трубопровода		251,91	4,44	16374	289	60,4	0,01	--
123	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	78	1779,83	21,33	138826	1664	20821	0,37	29
		м трубопровода		315,52	8,68	24611	677	60,4	0,01	1
124	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ДИАМ.65ММ	23	350,72	21,33	8066	491	4956	0,37	9
		м трубопровода		315,52	8,68	7257	200	60,4	0,01	--
125	С123-010101-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	23	1150,36	--	26458	--	952	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	122,39	599,98	0,68	73431	83	37696	0,65	79
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	61701	40	54,8	--	--
127	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	20	408,37	44,72	8167	894	2650	0,21	4
		м трубопровода		184,44	21,20	3689	424	55,3	0,03	1
128	С121-110403-0208 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	5,5	144,81	--	796	--	29	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
129	С121-110403-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	3,3	190,67	--	629	--	23	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
130	С121-110403-0212 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	3,3	225,63	--	745	--	27	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	С121-110403-0216 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	6,6	362,29	--	2391	--	86	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
132	С121-110403-0220 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	3,3	496,69	--	1639	--	59	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
133	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	273	53,95	2,06	14727	563	9302	0,05	14
		м трубопровода		51,35	--	14018	--	60,4	--	--
134	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	23	54,73	2,06	1259	47	784	0,05	1
		м трубопровода		51,35	--	1181	--	60,4	--	--
135	С123-021104-0405 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	90	511,02	--	45992	--	1656	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1904724**	**11184**			**243**
			Тенге			**204192**	**4745**			**6**
		Накладные расходы -	Тенге			**195512**				

		Сметная прибыль -	Тенге			168019				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2268255				
		РАЗДЕЛ 3.ДЕМОНТАЖ БЛОК А								
136	Е11-460201-0802	Стены наружные, цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	669,01	156,84	--	104924	--	58998	0,23	153
		м2		156,84	--	104924	--	50,8	--	--
137	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка с отбивкой штукатурки откосов	214,35	1288,36	109,77	276160	23530	149457	1,65	355
		м2		1178,59	58,15	252630	12464	50,8	0,08	17
138	Е11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка с отбивкой штукатурки откосов	9,6	1189,66	109,77	11421	1054	6161	1,52	15
		м2		1079,89	58,15	10367	558	50,8	0,08	1
139	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка с отбивкой штукатурки откосов	16,63	759,32	109,77	12627	1826	6648	0,91	15
		м2		649,54	58,15	10802	967	50,8	0,08	1
140	Е11-090403-0301 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	1,52876	65630,40	36129,59	100333	55233	30473	24,84	38
		т конструкций		22028,11	5820,34	33676	8898	60,9	7,92	12
141	Е11-460201-0802	Стены внутренние. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	1828,69	156,84	--	286803	--	161266	0,23	417
		м2		156,84	--	286803	--	50,8	--	--
142	Е12-120104-0502	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	922,69	153,26	--	141413	--	91674	0,22	206
		м2		153,26	--	141413	--	59,1	--	--
143	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ОТМОСТКИ ТОЛЩ.100ММ	21,11	10517,77	4357,62	222030	91989	97728	7,70	163
		м3		6160,15	1916,86	130041	40465	50,8	2,26	48
144	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка оконных сливов	105	62,59	0,04	6572	5	4257	0,09	10

		м		62,54	--	6567	--	59,1	--	--
		Полы тип 399 = 205,69м2								
145	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ТОЛЩ.80ММ	16,4552	10517,77	4357,62	173072	71705	76179	7,70	127
		м3		6160,15	1916,86	101367	31542	50,8	2,26	37
146	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	205,69	545,32	20,42	112167	4201	71506	0,70	144
		м2		524,90	10,82	107966	2225	59,1	0,01	3
147	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	56,92	98,14	--	5586	--	3621	0,14	8
		м		98,14	--	5586	--	59,1	--	--
		Полы тип 740 = 277,88м2								
148	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ТОЛЩ.80ММ + ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20 ММ	27,788	10517,77	4357,62	292268	121090	128644	7,70	214
		м3		6160,15	1916,86	171178	53266	50,8	2,26	63
149	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	166,3	98,14	--	16321	--	10581	0,14	24
		м		98,14	--	16321	--	59,1	--	--
		Полы тип 742 = 364,37м2								
150	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ТОЛЩ.80ММ + ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20 ММ	36,437	10517,77	4357,62	383236	158779	168684	7,70	281
		м3		6160,15	1916,86	224458	69845	50,8	2,26	82
151	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	93,57	98,14	--	9183	--	5953	0,14	13
		м		98,14	--	9183	--	59,1	--	--
		Полы тип 125 = 74,75м2								
152	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	74,75	52,71	--	3940	--	2554	0,08	6
		м2		52,71	--	3940	--	59,1	--	--
153	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	74,75	243,12	12,20	18173	912	11519	0,34	25
		м2		230,92	6,46	17261	483	59,1	0,01	1
154	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	32,1	25,91	--	832	--	539	0,04	1
		м		25,91	--	832	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2177061	530323			2212

			Тенге			1635314	220713			264
		Накладные расходы -	Тенге			1086443				
		Сметная прибыль -	Тенге			261080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3524584				

РАЗДЕЛ 4. БЛОК А

				УСИЛЕНИЕ СТЕН НА ОТМ.0,000						
155	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	4875	41,99	0,75	204699	3636	130475	0,05	268
		отверстие		41,24	--	201063	--	59,1	--	--
156	Е12-190101-0202 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен/ ДЛЯ СТЕН ТОЛЩ.510ММ	2765	80,77	1,43	223319	3966	142344	0,11	292
		отверстие		79,33	--	219353	--	59,1	--	--
157	Е12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен/ ДЛЯ СТЕН ТОЛЩ.250ММ	1310	40,38	0,72	52902	940	33720	0,05	69
		отверстие		39,67	--	51962	--	59,1	--	--
158	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1,5716	226980,83	1448,12	356723	2276	191410	289,00	454
		т		225532,71	598,23	354447	940	48,5	0,62	1
159	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,5716	199642,46	--	313758	--	11295	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ТОЛЩ.40ММ	1905,202	1758,06	23,19	3349465	44179	1139388	1,15	2191
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	1773666	20869	54,8	0,01	27
161	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ТОЛЩ.30ММ	300	1575,38	23,19	472615	6957	177439	1,15	345
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	279288	3286	54,8	0,01	4

	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	5,6345656	245293,14	--	1382120	--	49756	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-27)						
		ВИТРАЖИ								
163	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	175,104	2097,48	114,93	367277	20124	104707	1,02	179
		м2		788,93	54,39	138145	9525	59,8	0,07	12
164	С121-090201-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	175,104	14008,36	--	2452920	--	88305	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
165	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	66,66	758,15	3,25	50538	217	8459	0,21	14
		м		159,19	1,57	10612	105	59,8	--	--
166	С121-090205-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	66,66	1502,55	--	100160	--	3606	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНО ОК-1								
167	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	9,798	2097,48	114,93	20551	1126	5859	1,02	10
		м2		788,93	54,39	7730	533	59,8	0,07	1
168	С121-090201-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	9,798	14008,36	--	137254	--	4941	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	4,56	758,15	3,25	3457	15	579	0,21	1
		м		159,19	1,57	726	7	59,8	--	--
170	С121-090205-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	4,56	1502,55	--	6852	--	247	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9494611	83435			3823
			Тенге			3036991	35265			45
		Накладные расходы -	Тенге			2092530				
		Сметная прибыль -	Тенге			926971				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12514112				

РАЗДЕЛ 5.БЛОК Б

				УСИЛЕНИЕ СТЕН (АС-55)						
171	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	1125	41,99	0,75	47238	839	30110	0,05	62
		отверстие		41,24	--	46399	--	59,1	--	--
172	Е12-190101-0202 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен/ ДЛЯ СТЕН ТОЛЩ.510ММ	675	80,77	1,43	54517	968	34749	0,11	71
		отверстие		79,33	--	53549	--	59,1	--	--
173	Е12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен/ ДЛЯ СТЕН ТОЛЩ.250ММ	324	40,38	0,72	13084	232	8340	0,05	17
		отверстие		39,67	--	12852	--	59,1	--	--
174	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,41616	226980,83	1448,12	94460	603	50685	289,00	120
		т		225532,71	598,23	93858	249	48,5	0,62	--
175	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,41616	199642,46	--	83083	--	2991	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ТОЛЩ.40ММ	399,4	1758,06	23,19	702170	9261	238857	1,15	459
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	371825	4375	54,8	0,01	6
177	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ТОЛЩ.30ММ	162	1575,38	23,19	255212	3757	95817	1,15	186
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	150815	1774	54,8	0,01	2
178	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1,28032	245293,14	--	314054	--	11306	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-61)						
		ОКНО ОК-1								
179	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	45,724	2097,48	114,93	95905	5255	27342	1,02	47
		м2		788,93	54,39	36073	2487	59,8	0,07	3
180	С121-090201-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	45,724	14008,36	--	640518	--	23059	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
181	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	21,28	758,15	3,25	16133	69	2700	0,21	5
		м		159,19	1,57	3388	33	59,8	--	--
182	С121-090205-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	21,28	1502,55	--	31974	--	1151	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ФРАМУГА ФР-1								
183	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	3,44	2653,77	110,81	9129	381	2712	1,38	5
		м2		1065,52	52,97	3665	182	59,8	0,07	--

	С121-090201-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,44	11626,66	--	39996	--	1440	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
			ФАСАД (АС-55,58)							
185	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	158,68	2152,47	12,98	341553	2059	97966	1,20	191
		м2		949,13	1,84	150608	292	54,8	--	--
186	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	168,28	404,16	2,23	68012	375	19638	0,24	40
		м2		179,31	0,61	30174	103	54,8	--	--
187	С121-110102-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125/ "ISOVER ФАСАД-ПЛЮС"	8,8347	21317,55	--	188334	--	6780	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
188	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями	158,68	601,57	1,70	95457	269	27687	0,35	55
		м2		268,58	0,61	42618	97	54,8	--	--
189	С121-100105-0308 прим в ценах IV квартала 2017 года	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	158,68	2112,38	--	335192	--	12067	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
190	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню/ ПОД КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ ЦОКОЛЯ	9,85	2557,95	27,67	25196	273	11945	2,00	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1953,50	20,28	19242	200	54,8	0,03	--
191	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	158,68	527,22	1,25	83659	199	30697	0,44	69
		м2 вертикальной проекции		330,93	0,59	52511	94	50,8	--	--
			ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АС-74)							
192	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	16,8	937,50	55,03	15750	925	9384	1,16	19

		м труб		882,47	15,68	14825	263	56,4	0,02	--
193	СПРАЙС-ЛИСТ"ЭКО РЭЙН КАЗАХСТАН"	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА, В КОМПЛЕКТЕ (ЖЕЛОБА, ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, ВОРОНКИ, КРЕПЛЕНИЯ)	16,8	5464,29	--	91800	--	3305	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**3642429**	**25465**			**1366**
			Тенге			**1082403**	**10152**			**13**
		Накладные расходы -	Тенге			750729				
		Сметная прибыль -	Тенге			**351453**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**4744610**				
		ИТОГО				33 063 696				
		Оборудование				0				
		итого				33 063 696				
		временные здания и сооружения 1.2%				396 764				
		итого				33 460 460				
		доп.затраты на зимнее время 0.7%				234 223				
		Итого				33 694 684				
		Оборудование				0				
		итого в базовых ценах				33 694 684				
		в ценах 2018 г к=1.0599383				35 714 286				
		НДС 12%				4 285 714				
		всего к оплате				**40 000 000**				

ИНЖЕНЕР

инженер эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Е.Т.Абдикешов**

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО "Жана-Арка Гарант"

_____ **Н.С.Бактыбаев**

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж» УО Туркестанской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жана-Арка Гарант", договор №216 от 10.10.2018 г

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

«Капитальный ремонт зданий ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж» УО Туркестанской области по улице Толе би №346 в с. Коксаек, Толебийского района»

Акт №4

о стоимости выполненных работ и затрат от 25.12.2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный месяц		приобрете-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	114 936 293	114 936 293	12 314 603	28 878 074	34 936 293	-	-	-	-	-	3 743 174	34 936 293
в т.ч. оборудование	0	0	0	*0*	0	-	-	-	-	-	*0*	*0*
Всего по стройке	114 936 293	114 936 293	12 314 603	28 878 074	34 936 293	-	-	-	-	-	3 743 174	34 936 293

Заказчик

Директор

ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж» УО Туркестанской области

Жанэбіл Б.С.

Инженер

Директор

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Раматуллаев М.И.

Подрядчик

Директор

ТОО "Жана-Арка Гарант"

Бактыбаев Н.С.

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж» УО Туркестанской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант", договор №216 от 10.10.2018 г
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

АКТ №4

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

«Капитальный ремонт зданий ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж» УО Туркестанской области по улице Толе би №346 в с. Коксаек, Толебийского района»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК А								
				ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ						
		ОКОННЫЙ ПРОЕМ ТИП 1 =13ШТ (АС-16)								
1	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	104	41,99	0,75	4367	78	2783	0,05	6
		отверстие		41,24	--	4289	--	59,1	--	--
2	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00936	226980,83	1448,12	2125	14	1140	289,00	3
		т		225532,71	598,23	2111	6	48,5	0,62	--
3	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00936	194893,74	--	1824	--	66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е12-030101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	11,856	19071,53	1377,09	226112	16327	46500	6,70	79
		м3 кладки		4948,49	335,88	58669	3982	59,1	0,40	5
5	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,07306	45402,52	1388,52	3317	101	1829	56,40	4
		т металлических изделий		44014,00	458,01	3216	33	50,8	0,54	--
6	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,06396	207596,39	--	13278	--	478	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0091	245293,14	--	2232	--	80	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРНОЙ ПРОЕМ ТИП 1 =1ШТ (АС-17)								
8	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	16	41,99	0,75	672	12	428	0,05	1
		отверстие		41,24	--	660	--	59,1	--	--
9	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00144	226980,83	1448,12	327	2	175	289,00	--
		т		225532,71	598,23	325	1	48,5	0,62	--
10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00144	194893,74	--	281	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е12-030101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	0,6	19071,53	1377,09	11443	826	2353	6,70	4
		м3 кладки		4948,49	335,88	2969	202	59,1	0,40	--
12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,00544	45402,52	1388,52	247	8	136	56,40	--
		т металлических изделий		44014,00	458,01	239	2	50,8	0,54	--
13	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,00496	207596,39	--	1030	--	37	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00048	245293,14	--	118	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРНОЙ ПРОЕМ ТИП 2 =1ШТ (АС-17)								
15	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	16	41,99	0,75	672	12	428	0,05	1
		отверстие		41,24	--	660	--	59,1	--	--
16	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00144	226980,83	1448,12	327	2	175	289,00	--
		т		225532,71	598,23	325	1	48,5	0,62	--
17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00144	194893,74	--	281	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

18	E12-030101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	0,58	19071,53	1377,09	11061	799	2275	6,70	4
		м3 кладки	.	4948,49	335,88	2870	195	59,1	0,40	--
19	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,01012	45402,52	1388,52	459	14	253	56,40	1
		т металлических изделий		44014,00	458,01	445	5	50,8	0,54	--
20	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,00984	207596,39	--	2043	--	74	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00028	245293,14	--	69	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА В ОСЯХ "Е"-"Д" (АС-18)								
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 =8,4М								
22	E11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,126	29234,06	3824,50	3683	482	695	10,40	1
		м3		8017,26	862,16	1010	109	48,5	1,01	--
23	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,029904	207596,39	--	6208	--	223	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	C121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,00504	220055,42	--	1109	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА								
25	E12-030101-1904	Участки стен отдельные внутренние. Кладка и заделка кирпичом	1,68	19071,53	1377,09	32040	2314	6589	6,70	11
		м3 кладки		4948,49	335,88	8313	564	59,1	0,40	1
26	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,01326	45402,52	1388,52	602	18	332	56,40	1
		т металлических изделий		44014,00	458,01	584	6	50,8	0,54	--
27	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01326	245293,14	--	3253	--	117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1(4ШТ)	0,00072	417071,51	5894,56	300	4	29	42,70	--
		т стальных элементов		38407,37	873,62	28	1	62,1	1,03	--

		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-1 =5,645М								
	E11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,095965	26637,34	3013,24	2556	289	436	8,25	1
		м3		6516,59	615,74	625	59	48,5	0,72	--
	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0200962	207596,39	--	4172	--	150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	C121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0036693	220055,42	--	807	--	29	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-2 =5,645М								
32	E11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,03387	26637,34	3013,24	902	102	154	8,25	--
		м3		6516,59	615,74	221	21	48,5	0,72	--
33	C121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0018629	245293,14	--	457	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА В ОСЯХ "Н"-"2" (АС-19,20)						
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
34	E11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (АС-19)	0,6777	20845,06	6,26	14127	4	1635	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	1785	--	60,9	--	--
35	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0115962	9979,26	896,74	116	10	59	11,60	--
		т		9052,52	368,62	105	4	48,5	0,38	--
36	C121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0115962	207596,39	--	2407	--	87	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	E11-060301-0404	Арматурные выпуски АВ-1 на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0154	28358,30	1477,15	437	23	224	33,10	1
		т		26480,66	423,13	408	7	48,5	0,37	--
38	C121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0142	207596,39	--	2948	--	106	--	--

	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	,0,0012	220055,42	--	264	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ТОЛЩ.30ММ	0,6024	875,55	7,16	527	4	111	0,38	--
		м2 поверхности		286,98	3,39	173	2	50,8	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 =12,5М								
41	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,1875	29234,06	3824,50	5481	717	1034	10,40	2
		м3		8017,26	862,16	1503	162	48,5	1,01	--
42	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0445	207596,39	--	9238	--	333	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0075	220055,42	--	1650	--	59	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА								
44	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	9,275	4048,97	150,99	37554	1400	6771	1,43	13
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1074,29	35,79	9964	332	50,8	0,04	--
45	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00582	245293,14	--	1428	--	51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКА ПРМ-1 =1ШТ								
46	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	0,024	33693,70	2794,41	809	67	156	13,10	--
		м3		9965,83	571,66	239	14	48,5	0,67	--
47	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0048	207596,39	--	996	--	36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0013	220055,42	--	286	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-1 =5,22М								
	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,03132	26637,34	3013,24	834	94	142	8,25	--
		м3		6516,59	615,74	204	19	48,5	0,72	--
	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00167	245293,14	--	410	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				УСИЛЕНИЕ СТЕН НА ОТМ.0,000						
	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ТОЛЩ.40ММ	134,798	1758,06	23,19	236983	3126	80615	1,15	155
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	125491	1477	54,8	0,01	2
2	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ТОЛЩ.30ММ	100	1575,38	23,19	157538	2319	59146	1,15	115
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	93096	1095	54,8	0,01	1
3	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,4774344	245293,14	--	117111	--	4216	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОРОТА								
54	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	ВОРОТА стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	25,514	1780,08	33,26	45417	849	25076	1,87	48
		м2		1442,80	13,42	36812	342	60,9	0,01	--
55	С121-090402-0202 в ценах IV квартала 2017 года	ВОРОТА стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	25,514	46392,50	--	1183658	--	42612	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	С121-090404-0305 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	4	5039,72	--	20159	--	726	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС-28)						

	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	128,57	2255,65	29,22	290009	3756	118582	1,79	230
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466,06	15,48	188492	1990	54,8	0,02	3
8	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	71,22	2481,34	8,50	176721	606	36845	0,97	69
		м2 покрытия		730,22	2,29	52006	163	56,4	--	--
9	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ	33,4335	19813,96	6,26	662450	209	79403	3,66	122
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	88053	--	60,9	--	--
				ПОЛЫ (АС-29)						
		ТИП 741 =603,84М2								
0	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80ММ	48,3072	19100,74	6,26	922703	303	113487	3,66	177
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	127225	--	60,9	--	--
1	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство ТОЛЩ.25ММ	603,84	929,12	68,36	561039	41277	125333	0,36	218
		м2 покрытия		252,68	23,28	152577	14060	60,9	0,03	17
2	Е11-110101-1502	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	603,84	-94,44	-2,80	-57029	-1691	-5370	-0,01	-6
		м2 покрытия		-7,28	-1,43	-4396	-862	60,9	--	-1
3	Е11-110101-3902	Плинтуса БЕТОННЫЕ. Устройство	237,5	115,39	0,72	27406	170	14255	0,10	25
		м плинтусов		88,21	0,34	20950	81	60,9	--	--
4	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами ПЛИНТУСА	23,75	551,07	2,11	13088	50	5533	0,47	11
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	8892	24	54,8	--	--
		ТИП 376 =215,48М2								
5	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80ММ	17,2384	19100,74	6,26	329266	108	40498	3,66	63
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	45400	--	60,9	--	--
6	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	215,48	3102,89	49,85	668610	10741	138249	1,06	228
		м2 покрытия		817,14	22,71	176078	4893	60,9	0,03	6

[illegible]	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство
		м
		ТИП 112 =89,39М2
68	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя
		м2 изолируемой поверхности
69	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя
		м2 изолируемой поверхности
70	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80ММ
		м3 подстилающего слоя
71	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам
		м2 пола
72	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство
		м2 покрытия
73	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство
		м плинтусов
74	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву
		м2 окрашиваемой поверхности
75	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля
		м2
76	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм
		м2
77	С121-110102-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125/ "ISOVER ФАСАД-ПЛЮС"

72,47	1517,28	8,11	109958	588	12396	0,23	17
	181,67	2,86	13166	207	60,9	--	--
89,39	1037,56	61,81	92747	5525	27074	0,42	37
	412,92	7,93	36911	709	60,9	0,01	1
89,39	679,16	30,29	60710	2708	16492	0,25	22
	249,14	4,53	22271	405	60,9	0,01	1
7,1512	5450,17	1187,59	38975	8493	13572	3,10	22
	2230,70	466,49	15952	3336	60,9	0,55	4
89,39	1162,88	13,41	103950	1199	22978	0,45	40
	335,81	5,26	30018	470	60,9	0,01	1
89,39	4141,99	32,21	370253	2879	39641	0,60	54
	451,50	15,04	40360	1344	60,9	0,02	2
48,54	275,51	1,43	13373	69	2262	0,08	4
	57,47	0,68	2790	33	60,9	--	--
89,39	552,79	2,25	49414	201	20794	0,47	42
	373,61	1,08	33397	97	54,8	--	--
	ФАСАД (АС-21,24,30)						
675	2152,47	12,98	1452915	8759	416734	1,20	811
	949,13	1,84	640664	1244	54,8	--	1
643,61	404,16	2,23	260122	1434	75107	0,24	152
	179,31	0,61	115405	395	54,8	--	--
33,789525	21317,55	--	720310	--	25931	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями	675	601,57	1,70	406061	1146	117777	0,35	235
		м2		268,58	0,61	181290	415	54,8	--	--
	С121-100105-0308 прим в ценах IV квартала 2017 года	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	675	2112,38	--	1425857	--	51331	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню/ ПОД КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ ЦОКОЛЯ	25,21	2557,95	27,67	64486	698	30571	2,00	50
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1953,50	20,28	49248	511	54,8	0,03	1
1	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	675	527,22	1,25	355870	845	130582	0,44	294
		м2 вертикальной проекции		330,93	0,59	223375	401	50,8	--	--
				КРЫЛЬЦО КР-1 =2ШТ (АС-31)						
82	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД КРЫЛЬЦО	0,216	594,22	--	128	--	83	0,89	--
		м3 грунта		594,22	--	128	--	59,1	--	--
83	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	2,328	18902,14	419,61	44004	977	5279	4,05	9
		м3		3016,93	141,80	7023	330	48,5	0,15	--
84	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02984	245293,14	--	7320	--	264	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	7,92	3059,02	49,85	24227	395	5069	1,06	8
		м2 покрытия		817,14	22,71	6472	180	60,9	0,03	--
86	Е11-090601-0103	СТОЙКИ СТ-1, закрепляемые на фундаментах. Монтаж (4ШТ)	0,41464	75615,26	2183,21	31353	905	19900	95,00	39
		т конструкций		71368,75	385,58	29592	160	60,9	0,40	--

	С121-060801-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,4187864
		т	
88	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	12,1448056
		м2	
		КОЗЫРЕК (АС-32)	
89	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,36
		м3	
90	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,36
		м3 древесины в конструкции	
91	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,09064
		т конструкций	
92	С121-060801-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0915464
		т	
93	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,6548456
		м2	
94	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3 прим	Покрытия кровельные из МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА. Устройство	13,86
		м2 кровли	
95	С121-100105-0308 прим в ценах IV квартала 2017 года	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	15,939
		м2	
96	Е11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	7,2
		м планки	

364882,58	--	152808	--	5501	--	--
--	--	--	--	--	--	--
133,65	1,67	1623	20	293	0,04	1
34,08	0,34	414	4	54,2	--	--
83693,65	849,65	30130	306	8648	39,00	14
33572,37	337,39	12086	121	59,8	0,35	--
6012,47	37,19	2164	13	214	0,78	--
593,39	15,87	214	6	59,8	0,02	--
59448,50	14083,01	5388	1276	2888	56,50	5
43555,29	3548,70	3948	322	60,9	3,61	--
346298,35	--	31702	--	1141	--	--
--	--	--	--	--	--	--
133,65	1,67	355	4	64	0,04	--
34,08	0,34	90	1	54,2	--	--
515,16	14,37	7140	199	3918	0,57	8
447,31	4,80	6200	67	56,4	--	--
2112,38	--	33669	--	1212	--	--
--	--	--	--	--	--	--
1280,67	953,13	9221	6863	2317	0,34	2
269,29	202,64	1939	1459	56,4	0,18	1

	С121-100102-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	
			м
98	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	
			м планки
99	С121-100102-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	
			м
100	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ФАРТУКА	
			м2 покрытия
101	С121-130201-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	
			кг
102	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД КРЫЛЬЦО	
			м3 грунта
103	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	
			м3
104	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	
			т
105	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	
			м2 покрытия
106	Е11-090601-0103	СТОЙКИ СТ-1, закрепляемые на фундаментах. Монтаж (4ШТ)	

7,2	1014,90	--	7307	--	263	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
3,6	1137,71	8,62	4096	31	606	0,27	1
	216,01	1,79	778	6	56,4	--	--
3,6	1232,76	--	4438	--	160	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
3,39	2467,48	8,50	8365	29	1752	0,97	3
	730,22	2,29	2475	8	56,4	--	--
1,04	200,66	--	209	--	8	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	КРЫЛЬЦО КР-2 (АС-33)						
0,2325	594,22	--	138	--	90	0,89	--
	594,22	--	138	--	59,1	--	--
1,57	18902,14	419,61	29676	659	3560	4,05	6
	3016,93	141,80	4737	223	48,5	0,15	--
0,0252	245293,14	--	6181	--	223	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
6,37	3059,02	49,85	19486	318	4077	1,06	7
	817,14	22,71	5205	145	60,9	0,03	--
0,20732	75615,26	2183,21	15677	453	9950	95,00	20

		т конструкций		71368,75	385,58	14796	80	60,9	0,40	--
107	С121-060801-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2093932	364882,58	--	76404	--	2751	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,0724028	133,65	1,67	812	10	147	0,04	--
		м2		34,08	0,34	207	2	54,2	--	--
		ПАНДУС								
109	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,2	19813,96	6,26	23777	8	2850	3,66	4
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	3160	--	60,9	--	--
110	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,01089	9979,26	896,74	109	10	55	11,60	--
		т		9052,52	368,62	99	4	48,5	0,38	--
111	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01089	245293,14	--	2671	--	96	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	1,9	3059,02	49,85	5812	95	1216	1,06	2
		м2 покрытия		817,14	22,71	1553	43	60,9	0,03	--
		КОЗЫРЕК (АС-34)								
113	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,18	83693,65	849,65	15065	153	4324	39,00	7
		м3		33572,37	337,39	6043	61	59,8	0,35	--
114	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,18	6012,47	37,19	1082	7	107	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	107	3	59,8	0,02	--
115	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,04532	59448,50	14083,01	2694	638	1444	56,50	3
		т конструкций		43555,29	3548,70	1974	161	60,9	3,61	--
116	С121-060801-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0457732	346298,35	--	15851	--	571	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

117	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,3274228
		м2	
118	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3 прим	Покрытия кровельные из МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА. Устройство	6,93
		м2 кровли	
119	С121-100105-0308 прим в ценах IV квартала 2017 года	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	7,9695
		м2	
120	Е11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	3,6
		м планки	
121	С121-100102-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	3,6
		м	
122	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	1,8
		м планки	
123	С121-100102-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1,8
		м	
124	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ФАРТУКА	1,695
		м2 покрытия	
125	С121-130201-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	0,52
		кг	
		ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА ОГ-1 =2ШТ (АС-35)	
126	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,06144

133,65	1,67	177	2	32	0,04	--
34,08	0,34	45	--	54,2	--	--
515,16	14,37	3570	100	1959	0,57	4
447,31	4,80	3100	33	56,4	--	--
2112,38	--	16835	--	606	--	--
--	--	--	--	--	--	--
1280,67	953,13	4610	3431	1159	0,34	1
269,29	202,64	969	730	56,4	0,18	1
1014,90	--	3654	--	132	--	--
--	--	--	--	--	--	--
1137,71	8,62	2048	16	303	0,27	--
216,01	1,79	389	3	56,4	--	--
1232,76	--	2219	--	80	--	--
--	--	--	--	--	--	--
2467,48	8,50	4182	14	876	0,97	2
730,22	2,29	1238	4	56,4	--	--
200,66	--	104	--	4	--	--
--	--	--	--	--	--	--
50100,07	18355,66	3078	1128	1238	28,90	2

		т конструкций		23944,52	5141,19	1471	316	60,9	5,25	–
27	С121-130814-1901 в ценах IV квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения	0,0620544	304464,90	–	18893	–	680	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,7995776	133,65	1,67	241	3	43	0,04	–
		м2		34,08	0,34	61	1	54,2	–	–
		КРЫЛЬЦО КР-3 (АС-36)								
129	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД КРЫЛЬЦО	0,0675	594,22	–	40	–	26	0,89	–
		м3 грунта		594,22	–	40	–	59,1	–	–
130	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,9	18902,14	419,61	35914	797	4308	4,05	8
		м3		3016,93	141,80	5732	269	48,5	0,15	–
131	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02828	245293,14	–	6937	–	250	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
132	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	8,02	3059,02	49,85	24533	400	5133	1,06	9
		м2 покрытия		817,14	22,71	6553	182	60,9	0,03	–
		ПАНДУС								
133	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,2	19813,96	6,26	23777	8	2850	3,66	4
		м3 подстилающего слоя		2633,66	–	3160	–	60,9	–	–
134	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,01089	9979,26	896,74	109	10	55	11,60	–
		т		9052,52	368,62	99	4	48,5	0,38	–
135	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01089	245293,14	–	2671	–	96	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
136	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	1,9	3059,02	49,85	5812	95	1216	1,06	2
		м2 покрытия		817,14	22,71	1553	43	60,9	0,03	–

		ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА ОГ-1 =2ШТ (АС-37)								
137	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,06144	50100,07	18355,66	3078	1128	1238	28,90	2
		т конструкций		23944,52	5141,19	1471	316	60,9	5,25	--
138	С121-130814-1901 в ценах IV квартала 2017 года	с вариан ремонта ограждения	0,0620544	304464,90	--	18893	--	680	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	Е11-100301-1002 К-1	Покрытия металлических огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,7995776	133,65	1,67	241	3	43	0,04	--
		м2		34,08	0,34	61	1	54,2	--	--
				ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АС-43)						
140	Е11-110101-0707	Водостоки наружные. Устройство	88	937,50	55,03	82500	4843	49152	1,16	102
		м труб		882,47	15,68	77657	1380	56,4	0,02	2
141	ГИПАП "ПРОМСТРОЙИНВЕСТ КАЗАХСТАН"	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА, В КОМПЛЕКТЕ (ЖЕЛОБА, ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, ВОРОНКИ, КРЕПЛЕНИЯ)	88	5464,29	--	480857	--	17311	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12664075	145435			3649
			Тенге			2830441	45221			53
		Накладные расходы -	Тенге			2141846				
		Сметная прибыль -	Тенге			1184474				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15990394				

РАЗДЕЛ 2.БЛОК Б

				ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА (АС-57) =1ШТ						
142	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	8	41,99	0,75	336	6	214	0,05	--
		отверстие		41,24	--	330	--	59,1	--	--
143	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00232	226980,83	1448,12	527	3	283	289,00	1
		т		225532,71	598,23	523	1	48,5	0,62	--
144	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00232	194893,74	--	452	--	16	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
145	Е12-030101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	0,765	19071,53	1377,09	14590	1053	3000	6,70	5
		м3 кладки		4948,49	335,88	3786	257	59,1	0,40	--
146	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,00374	45402,52	1388,52	170	5	94	56,40	--
		т металлических изделий		44014,00	458,01	165	2	50,8	0,54	--
147	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,00364	207596,39	--	756	--	27	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0001	245293,14	--	25	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ (АС-60)						
149	Е11-100103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	30,86	1105,40	68,65	34113	2118	14950	0,89	27
		м2 перегородок		685,32	32,40	21149	1000	59,8	0,04	1
150	С121-070508-0401 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм/ ЛДСП	30,86	806,98	--	24903	--	897	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
151	С121-090404-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	14	428,37	--	5997	--	216	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	С121-090404-0507 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	7	497,75	--	3484	--	125	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	С121-090404-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	7	3420,65	--	23945	--	862	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		САН.УЗЕЛ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП								

	E11-070519-0104 прим	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРУЧЕНЬ. Установка	2,4	462,87	55,98	1111	134	604	0,42	1
		и ограждения		343,84	21,60	825	52	62,1	0,03	--
155	СПРАЙС-ЛИСТ"POLMARKET"	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРУЧЕНЬ НАПОЛЬНО НАСТЕННЫЙ ДЛЯ САН.УЗЛОВ	2	51160,71	--	102321	--	3684	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	[illegible] прим	[illegible]	0,6	462,87	55,98	370	45	201	0,42	--
		и ограждения		343,84	21,60	275	17	62,1	0,03	--
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	65750,00	--	65750	--	2367	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-61)						
		[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible] площадью более 2 м2. Установка [illegible]	7,912	1780,08	33,26	14084	263	7776	1,87	15
		м2		1442,80	13,42	11415	106	60,9	0,01	--
[illegible]	[illegible]	[illegible] стальные наружные утепленные, двухпольные, с [illegible] коробкой ГОСТ 31173-2003	7,912	46392,50	--	367057	--	13214	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	[illegible] в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	2	5039,72	--	10079	--	363	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС-62)						
161	E11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	83,63	2255,65	29,22	188640	2443	77133	1,79	150
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466,06	15,48	122607	1294	54,8	0,02	2
162	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	6,8	2481,34	8,50	16873	58	3518	0,97	7
		м2 покрытия		730,22	2,29	4965	16	56,4	--	--
163	E11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ	11,0805	19813,96	6,26	219549	69	26316	3,66	41
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	29182	--	60,9	--	--
				ПОЛЫ (АС-63)						

		ТИП 741 =32,52М2								
164	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80ММ	2,6016	19100,74	6,26	49692	16	6112	3,66	10
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	6852	--	60,9	--	--
165	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство ТОЛЩ.25ММ	32,52	929,12	68,36	30215	2223	6750	0,36	12
		м2 покрытия		252,68	23,28	8217	757	60,9	0,03	1
166	Е11-110101-1502	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	32,52	-94,44	-2,80	-3071	-91	-289	-0,01	--
		м2 покрытия		-7,28	-1,43	-237	-46	60,9	--	--
167	Е11-110101-3902	Плинтуса БЕТОННЫЕ. Устройство	36,05	115,39	0,72	4160	26	2164	0,10	4
		м плинтусов		88,21	0,34	3180	12	60,9	--	--
168	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами ПЛИНТУСА	3,252	551,07	2,11	1792	7	758	0,47	2
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	1218	3	54,8	--	--
		ТИП 376КР =86,48М2								
169	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80ММ	6,9184	19100,74	6,26	132147	43	16253	3,66	25
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	18221	--	60,9	--	--
170	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	86,48	3102,89	49,85	268338	4311	55484	1,06	92
		м2 покрытия		817,14	22,71	70667	1964	60,9	0,03	3
171	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	52,8	1517,28	8,11	80113	428	9031	0,23	12
		м		181,67	2,86	9592	151	60,9	--	--
		ТИП 376К =35,42М2								
172	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80ММ	2,8336	19100,74	6,26	54124	18	6657	3,66	10
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	7463	--	60,9	--	--
173	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	35,42	2701,12	49,85	95674	1766	22213	1,06	38
		м2 покрытия		817,14	22,71	28943	804	60,9	0,03	1

	E11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	50,06
		м плинтусов	
		ТИП 125 =27,69М2	
	E11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80ММ	2,2152
		м3 подстилающего слоя	
	E11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	27,69
		м2 пола	
	E11-110101-3501	Покрытия из щитов паркетных. Устройство	27,69
		м2 покрытия	
8	E11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	21,46
		м плинтусов	
9	E11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	27,69
		м2 окрашиваемой поверхности	
		ТИП 535 =15,47М2	
80	E11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80ММ	1,2376
		м3 подстилающего слоя	
81	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	15,47
		м2 стяжки	
182	E11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривanием полотнищ в стыках	15,47
		м2 покрытия	
183	E11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	14,94
		м плинтусов	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	
184	E11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (АС-19)	5,67135
		м3 подстилающего слоя	

447,75	1,07	22414	54	7074	0,24	12
197,92	0,51	9908	25	60,9	--	--
19100,74	6,26	42312	14	5204	3,66	8
2633,66	--	5834	--	60,9	--	--
1162,88	13,41	32200	371	7118	0,45	12
335,81	5,26	9299	146	60,9	0,01	--
14534,83	20,55	402469	569	28115	0,90	25
773,03	6,96	21405	193	60,9	0,01	--
275,51	1,43	5912	31	1000	0,08	2
57,47	0,68	1233	15	60,9	--	--
552,79	2,25	15307	62	6441	0,47	13
373,61	1,08	10345	30	54,8	--	--
19100,74	6,26	23639	8	2907	3,66	5
2633,66	--	3259	--	60,9	--	--
596,04	19,20	9221	297	2857	0,36	6
249,18	9,54	3855	148	60,9	0,01	--
2948,82	14,22	45618	220	3708	0,28	4
205,03	6,63	3172	102	60,9	0,01	--
241,70	1,68	3611	25	655	0,07	1
55,18	0,56	824	8	60,9	--	--
КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (АС-64)						
20845,06	6,26	118220	36	13680	3,66	21
2633,66	--	14936	--	60,9	--	--

	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0970431	9979,26	896,74	968	87	494	11,60	1
		т		9052,52	368,62	878	36	48,5	0,38	–
186	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0970431	207596,39	–	20146	–	725	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
187	Е11-060301-0404	Арматурные выпуски АВ-1 на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,07084	28358,30	1477,15	2009	105	1030	33,10	2
		т		26480,66	423,13	1876	30	48,5	0,37	–
188	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,06532	207596,39	–	13560	–	488	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
189	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,00552	220055,42	–	1215	–	44	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
190	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ТОЛЩ.30ММ	5,0412	875,55	7,16	4414	36	929	0,38	2
		м2 поверхности		286,98	3,39	1447	17	50,8	–	–
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 =92,69М								
191	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,39035	29234,06	3824,50	40646	5317	7666	10,40	14
		м3		8017,26	862,16	11147	1199	48,5	1,01	1
192	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,3299764	207596,39	–	68502	–	2466	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
193	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0778596	220055,42	–	17133	–	617	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ								
194	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	156,083333	4048,97	150,99	631977	23567	113938	1,43	223

		м2 перегородок (за вычетом проемов)	
95	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,07461
		т	
96	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1(29ШТ)	0,00522
		т стальных элементов	
		ПЕРЕМЫЧКА ПРМ-1 =7ШТ	
97	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	0,168
		м3	
98	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0322
		т	
199	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,01001
		т	
		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-1 =42,01М	
200	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,25206
		м3	
201	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01386
		т	
202	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД КРЫЛЬЦО	0,108
		м3 грунта	
203	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,164
		м3	

1074,29	35,79	167678	5587	50,8	0,04	7
245293,14	--	18301	--	659	--	--
--	--	--	--	--	--	--
417071,51	5894,56	2177	31	210	42,70	--
38407,37	873,62	200	5	62,1	1,03	--
33693,70	2794,41	5661	469	1093	13,10	2
9965,83	571,66	1674	96	48,5	0,67	--
207596,39	--	6685	--	241	--	--
--	--	--	--	--	--	--
220055,42	--	2203	--	79	--	--
--	--	--	--	--	--	--
26637,34	3013,24	6714	760	1145	8,25	2
6516,59	615,74	1643	155	48,5	0,72	--
245293,14	--	3400	--	122	--	--
--	--	--	--	--	--	--
КРЫЛЬЦО КР-1 =2ШТ (АС-68)						
594,22	--	64	--	42	0,89	--
594,22	--	64	--	59,1	--	--
18902,14	419,61	22002	488	2639	4,05	5
3016,93	141,80	3512	165	48,5	0,15	--

	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01492	245293,14	--	3660	--	132	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
05	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	3,96	3059,02	49,85	12114	197	2534	1,06	4
		м2 покрытия		817,14	22,71	3236	90	60,9	0,03	--
06	Е11-090601-0103	СТОЙКИ СТ-1, закрепляемые на фундаментах. Монтаж (4ШТ)	0,20732	75615,26	2183,21	15677	453	9950	95,00	20
		т конструкций		71368,75	385,58	14796	80	60,9	0,40	--
07	С121-060801-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2093932	364882,58	--	76404	--	2751	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
208	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,0724028	133,65	1,67	812	10	147	0,04	--
		м2		34,08	0,34	207	2	54,2	--	--
		КОЗЫРЕК (АС-69)								
209	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,18	83693,65	849,65	15065	153	4324	39,00	7
		м3		33572,37	337,39	6043	61	59,8	0,35	--
210	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,18	6012,47	37,19	1082	7	107	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	107	3	59,8	0,02	--
211	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,04532	59448,50	14083,01	2694	638	1444	56,50	3
		т конструкций		43555,29	3548,70	1974	161	60,9	3,61	--
212	С121-060801-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0457732	346298,35	--	15851	--	571	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,3274228	133,65	1,67	177	2	32	0,04	--
		м2		34,08	0,34	45	--	54,2	--	--

	E11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3 прим	Покрытия кровельные из МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА. Устройство	
		м2 кровли	
215	С121-100105-0308 прим в ценах IV квартала 2017 года	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	
		м2	
216	E11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	
		м планки	
217	С121-100102-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	
		м	
218	E11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	
		м планки	
219	С121-100102-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	
		м	
220	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ФАРТУКА	
		м2 покрытия	
221	С121-130201-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	
		кг	
222	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД КРЫЛЬЦО	
		м3 грунта	
223	E11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	

6,93	515,16	14,37	3570	100	1959	0,57	4
	447,31	4,80	3100	33	56,4	--	--
7,9695	2112,38	--	16835	--	606	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
3,6	1280,67	953,13	4610	3431	1159	0,34	1
	269,29	202,64	969	730	56,4	0,18	1
3,6	1014,90	--	3654	--	132	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
1,8	1137,71	8,62	2048	16	303	0,27	--
	216,01	1,79	389	3	56,4	--	--
1,8	1232,76	--	2219	--	80	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
1,695	2467,48	8,50	4182	14	876	0,97	2
	730,22	2,29	1238	4	56,4	--	--
0,52	200,66	--	104	--	4	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	КРЫЛЬЦО КР-2 (АС-70)						
0,18	594,22	--	107	--	69	0,89	--
	594,22	--	107	--	59,1	--	--
1,54	18902,14	419,61	29109	646	3492	4,05	6

		м3		3016,93	141,80	4646	218	48,5	0,15	--
224	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02465	245293,14	--	6046	--	218	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	6,21	3059,02	49,85	18997	310	3974	1,06	7
		м2 покрытия		817,14	22,71	5074	141	60,9	0,03	--
226	Е11-090601-0103	СТОЙКИ СТ-1, закрепляемые на фундаментах. Монтаж (4ШТ)	0,20732	75615,26	2183,21	15677	453	9950	95,00	20
		т конструкций		71368,75	385,58	14796	80	60,9	0,40	--
227	С121-060801-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2093932	364882,58	--	76404	--	2751	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,0724028	133,65	1,67	812	10	147	0,04	--
		м2		34,08	0,34	207	2	54,2	--	--
		ПАНДУС								
229	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,2	19813,96	6,26	23777	8	2850	3,66	4
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	3160	--	60,9	--	--
230	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,01089	9979,26	896,74	109	10	55	11,60	--
		т		9052,52	368,62	99	4	48,5	0,38	--
231	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01089	245293,14	--	2671	--	96	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	1,9	3059,02	49,85	5812	95	1216	1,06	2
		м2 покрытия		817,14	22,71	1553	43	60,9	0,03	--
		КОЗЫРЕК (АС-71)								
233	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,18	83693,65	849,65	15065	153	4324	39,00	7
		м3		33572,37	337,39	6043	61	59,8	0,35	--

	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,18	6012,47	37,19	1082	7	107	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	107	3	59,8	0,02	--
235	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,04532	59448,50	14083,01	2694	638	1444	56,50	3
		т конструкций		43555,29	3548,70	1974	161	60,9	3,61	--
236	С121-060801-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0457732	346298,35	--	15851	--	571	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
237	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,3274228	133,65	1,67	177	2	32	0,04	--
		м2		34,08	0,34	45	--	54,2	--	--
238	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3 прим	Покрытия кровельные из МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА. Устройство	6,93	515,16	14,37	3570	100	1959	0,57	4
		м2 кровли		447,31	4,80	3100	33	56,4	--	--
239	С121-100105-0308 прим в ценах IV квартала 2017 года	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	7,9695	2112,38	--	16835	--	606	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
240	Е11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	3,6	1280,67	953,13	4610	3431	1159	0,34	1
		м планки		269,29	202,64	969	730	56,4	0,18	1
241	С121-100102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	3,6	1014,90	--	3654	--	132	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
242	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	1,8	1137,71	8,62	2048	16	303	0,27	--
		м планки		216,01	1,79	389	3	56,4	--	--
243	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1,8	1232,76	--	2219	--	80	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ФАРТУКА	1,695	2467,48	8,50	4182	14	876	0,97	2
		м2 покрытия		730,22	2,29	1238	4	56,4	--	--
245	С121-130201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	0,52	200,66	--	104	--	4	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА ОГ-1 =2ШТ (АС-35)								
246	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,06144	50100,07	18355,66	3078	1128	1238	28,90	2
		т конструкций		23944,52	5141,19	1471	316	60,9	5,25	--
247	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	0,0620544	304464,90	--	18893	--	680	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,7995776	133,65	1,67	241	3	43	0,04	--
		м2		34,08	0,34	61	1	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3851596	59536			910
			Тенге			700672	17313			20
		Накладные расходы -	Тенге			559867				
		Сметная прибыль -	Тенге			352917				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4764380				
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК В								
		ПОЛЫ (АС-108)								
		ТИП 741 =585,87М2								
249	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80ММ	46,8696	19100,74	6,26	895244	294	110109	3,66	172
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	123439	--	60,9	--	--
250	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство ТОЛЩ.25ММ	585,87	929,12	68,36	544343	40049	121603	0,36	211
		м2 покрытия		252,68	23,28	148037	13641	60,9	0,03	17
251	Е11-110101-1502	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	585,87	-94,44	-2,80	-55332	-1641	-5210	-0,01	-6
		м2 покрытия		-7,28	-1,43	-4265	-836	60,9	--	-1
252	Е11-110101-3902	Плинтуса БЕТОННЫЕ. Устройство	187,08	115,39	0,72	21588	134	11229	0,10	19

		м плинтусов		88,21	0,34	16502	63	60,9	--	--
253	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами ПЛИНТУСА	58,587	551,07	2,11	32286	124	13649	0,47	27
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	21936	59	54,8	--	--
		ТИП 376КР =114,07М2								
254	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80ММ	9,1256	19100,74	6,26	174306	57	21438	3,66	33
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	24034	--	60,9	--	--
255	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	114,07	3102,89	49,85	353946	5686	73186	1,06	121
		м2 покрытия		817,14	22,71	93212	2590	60,9	0,03	3
256	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	101,76	1517,28	8,11	154399	825	17406	0,23	23
		м		181,67	2,86	18487	291	60,9	--	--
		ТИП 125 =273,56М2								
257	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по существующим кирпичным столбикам	273,56	671,41	7,26	183671	1985	48977	0,32	88
		м2 пола		241,90	3,56	66175	973	60,9	--	1
258	Е11-110101-3501	Покрытия из щитов паркетных. Устройство	273,56	14534,83	20,55	3976148	5621	277762	0,90	246
		м2 покрытия		773,03	6,96	211469	1903	60,9	0,01	2
259	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	132,13	275,51	1,43	36403	189	6158	0,08	10
		м плинтусов		57,47	0,68	7594	90	60,9	--	--
260	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	273,56	552,79	2,25	151222	616	63637	0,47	128
		м2 окрашиваемой поверхности		373,61	1,08	102205	296	54,8	--	--
				МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕГОРОДКА =7ШТ (АС-109)						
261	Е11-090306-0103 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	17,85	578,05	13,33	10318	238	5224	0,53	9
		м2		425,65	5,22	7598	93	60,9	0,01	--
262	С121-060405-0201	Перегородки: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью	0,3922436	326370,68	--	128017	--	4609	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 С ДВУХ СТОРОН ЗА 2 РАЗА	35,7	133,65	1,67	4771	59	862	0,04	2

		м2		34,08	0,34	1217	12	54,2	--	--
				СТОЙКА ГАРДЕРОБА =1ШТ (АС-110)						
264	Е11-100103-0302	Барьеры в гардеробных. Устройство	6,02	648,54	82,60	3904	497	2203	0,70	4
		м2 барьеров		514,05	38,93	3095	234	59,8	0,05	--
265	С121-070201-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,1126	38145,36	--	4295	--	155	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
266	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,1126	6587,27	26,89	742	3	129	1,88	--
		м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	163	1	59,8	0,01	--
267	С121-070508-0401	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком	6,02	806,98	--	4858	--	175	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
268	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00048	194893,74	--	94	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
269	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0288	196728,18	--	5666	--	204	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
270	С121-130211-0604	Шурупы с полукруглой головкой 4х30 мм	0,000928	456065,46	--	423	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
271	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	428,37	--	857	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				КРЫЛЬЦО КР-1 =1ШТ (АС-112)						
272	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД КРЫЛЬЦО	1,6	594,22	--	951	--	616	0,89	1
		м3 грунта		594,22	--	951	--	59,1	--	--
273	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	2,68	18902,14	419,61	50658	1125	6077	4,05	11
		м3		3016,93	141,80	8085	380	48,5	0,15	--
274	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0384	245293,14	--	9419	--	339	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	12,92	3059,02	49,85	39523	644	8269	1,06	14
		м2 покрытия		817,14	22,71	10557	293	60,9	0,03	--

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**6732719**	**56505**			**1114**
		Тенге			**860489**	**20085**			**25**
	Накладные расходы -	Тенге			**788855**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**605707**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**8123300**				
	ИТОГО				28 878 074				
	Оборудование				0				
	итого				28 878 074				
	временные здания и сооружения 1,2%				346 537				
	итого				29 224 611				
	доп.затраты на зимнее время 0,7%				204 572				
	Итого				29 429 183				
	Оборудование				0				
	итого в базовых ценах				29 429 183				
	в ценах 2018 г к=1,0599383				31 193 118				
	НДС 12%				3 743 174				
	всего к оплате				**34 936 293**				

ИНЖЕНЕР

инженер эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

Е.Т.Абдикешов

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Н.С.Бактыбаев

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж» УО Туркестанской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант", договор №216 от 10.10.2018 г
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

АКТ №7

приемки выполненных работ за май месяц 2019 года

«Капитальный ремонт зданий ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж» УО Туркестанской области по улице Толе би №346 в с. Коксаек, Толебийского района»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
				БЛОК А						
1	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	1	2924,43	907,57	2924	908	985	2,00	2
		коробка		1696,34	288,38	1696	288	42,8	0,34	–
2	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	36	1788,31	2,02	64379	73	28004	2,00	72
		шт.		1696,34	–	61068	–	40,6	–	–
3	Ц13-110301-0101	Резисторы. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	3	444,59	–	1334	–	646	0,50	2
		шт.		437,07	–	1311	–	44	–	–
4	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	3	1788,69	–	5366	–	2212	2,00	6
		шт.		1600,04	–	4800	–	40,6	–	–
5	Ц13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм 2. Прокладка в коробах	302	34,04	0,56	10281	170	3725	0,03	9

		м		24,86	0,20	7506	60	42,8	–	–
6	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	140	198,95	90,93	27853	12730	8148	0,10	14
		м кабеля		84,82	30,28	11874	4240	42,8	0,04	5
7	Ц13-080206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	110	329,91	24,48	36290	2693	10921	0,23	25
		м		190,56	6,55	20962	721	42,8	0,01	1
8	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	332	154,03	2,15	51138	713	21964	0,16	54
		м		136,62	0,08	45357	25	42,8	–	–
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ								
9	С123-080201-0101	Коробка распределительная КРТП	1	1094,36	–	1094	–	39	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
10	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	36	765,16	–	27546	–	992	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
11	С123-070207-0303	Резистор МЛТ-0,5-6,8 кОм	3	45,90	–	138	–	5	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
12	С123-080306-0101	ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ коробка УК-2П	11	59,29	–	652	–	23	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
13	СПРАЙС-ЛИСТ"INTANT"	Оптико-звуковой оповещатель БИЯ-С	3	3033,04	–	9099	–	328	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,302	13671,88	–	4129	–	149	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
15	С123-060401-0141	Кабели связи ТПП 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,03	219258,40	–	6578	–	237	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–

16	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,11	122521,05	--	13477	--	485	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
17	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	110	52,09	--	5730	--	206	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	302	27,68	--	8359	--	301	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	30	37,88	--	1136	--	41	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				БЛОК Б						
20	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	1	34312,36	2,02	34312	2	15409	38,00	38
		шт.		33698,40	--	33698	--	40,6	--	--
21	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	7	893,91	0,76	6257	5	2723	1,00	7
		шт.		848,17	--	5937	--	40,6	--	--
22	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	12	1788,31	2,02	21460	24	9335	2,00	24
		шт.		1696,34	--	20356	--	40,6	--	--
23	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	2	893,91	0,76	1788	2	778	1,00	2
		шт.		848,17	--	1696	--	40,6	--	--
24	Ц13-110301-0101	Резисторы. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	2	444,59	--	889	--	430	0,50	1
		шт.		437,07	--	874	--	44	--	--

25	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	2	1788,69	–	3577	–	1475	2,00	4
		шт.		1600,04	–	3200	–	40,6	–	–
26	Ц13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм 2. Прокладка в коробах	121	34,04	0,56	4119	68	1493	0,03	4
		м		24,86	0,20	3008	24	42,8	–	–
27	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	23	198,95	90,93	4576	2091	1339	0,10	2
		м кабеля		84,82	30,28	1951	696	42,8	0,04	1
28	Ц13-080206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	23	329,91	24,48	7588	563	2283	0,23	5
		м		190,56	6,55	4383	151	42,8	0,01	–
29	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	121	154,03	2,15	18638	260	8005	0,16	20
		м		136,62	0,08	16531	9	42,8	–	–
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ								
30	С123-080303-0307	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	1	12820,33	–	12820	–	462	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
31	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	7	218,44	–	1529	–	55	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
32	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	12	765,16	–	9182	–	331	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
33	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	2	1365,86	–	2732	–	98	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
34	С123-070207-0303	Резистор МЛТ-0,5-6,8 кОм	2	45,90	–	92	–	3	–	–

		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
35	С123-080306-0101	ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ коробка УК-2П	9	59,29	--	534	--	19	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
36	СПРАЙС-ЛИСТ"INTANT"	Оптико-звуковой оповещатель БИЯ-С	2	3033,04	--	6066	--	218	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
37	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,121	13671,88	--	1654	--	60	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
38	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,023	122521,05	--	2818	--	101	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
39	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	23	52,09	--	1198	--	43	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
40	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	121	27,68	--	3349	--	121	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
				БЛОК В							
41	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	1	2924,43	907,57	2924	908	985	2,00	2	
		коробка		1696,34	288,38	1696	288	42,8	0,34	--	
42	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	21	893,91	0,76	18772	16	8168	1,00	21	
		шт.		848,17	--	17812	--	40,6	--	--	
43	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	38	1788,31	2,02	67956	77	29560	2,00	76	
		шт.		1696,34	--	64461	--	40,6	--	--	
44	Ц13-110301-0101	Резисторы. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	4	444,59	--	1778	--	861	0,50	2	
		шт.		437,07	--	1748	--	44	--	--	
45	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	2	1788,69	--	3577	--	1475	2,00	4	
		шт.		1600,04	--	3200	--	40,6	--	--	

46	Ц13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм 2. Прокладка в коробах	367	34,04	0,56	12494	206	4527	0,03	11
		м		24,86	0,20	9122	73	42,8	–	–
47	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	160	198,95	90,93	31832	14548	9312	0,10	16
		м кабеля		84,82	30,28	13571	4845	42,8	0,04	6
48	Ц13-080206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	135	329,91	24,48	44538	3305	13403	0,23	31
		м		190,56	6,55	25726	885	42,8	0,01	1
49	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	392	154,03	2,15	60380	842	25933	0,16	64
		м		136,62	0,08	53554	29	42,8	–	–
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ								
50	С123-080201-0101	Коробка распределительная КРТП	1	1094,36	–	1094	–	39	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
51	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	21	218,44	–	4587	–	165	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
52	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	38	765,16	–	29076	–	1047	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
53	С123-070207-0303	Резистор МЛТ-0,5-6,8 кОм	4	45,90	–	184	–	7	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
54	С123-080306-0101	ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ коробка УК-2П	16	59,29	–	949	–	34	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
55	СПРАЙС-ЛИСТ"INTANT"	Оптико-звуковойоповещатель БИЯ-С	2	3033,04	–	6066	–	218	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
56	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,367	13671,88	–	5018	–	181	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–

57	С123-060401-0141 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели связи ТПП 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,025	219258,40	--	5481	--	197	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
58	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,135	122521,05	--	16540	--	595	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
59	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	135	52,09	--	7032	--	253	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 ммх 12 мм	367	27,68	--	10159	--	366	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	25	37,88	--	947	--	34	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			754069	40202			518
			Тенге			437100	12335			15
		Накладные расходы -	Тенге			221550				
		Сметная прибыль -	Тенге			78049				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1053668				
		РАЗДЕЛ 2.БЛАГОУСТРОЙСТВО								
				ПОКРЫТИЯ						
		Тип 1 = 2537 м2								
62	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ТОЛЩ.6СМ	2537	1155,23	66,25	2930818	168069	179845	0,03	85
		м2 покрытия		28,50	18,40	72301	46691	60,3	0,02	43
63	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	2537	580,36	0,07	1472372	172	53489	--	1

		м2 покрытия		0,31	--	775	--	60,3	--	--
64	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2537	1249,93	66,40	3171078	168445	188588	0,03	85
		м2 покрытия		28,50	18,46	72301	46842	60,3	0,02	43
65	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	281	1421,90	19,90	399555	5592	106936	0,70	196
		м бортового камня		519,95	7,28	146107	2045	60,3	0,01	2
66	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР100.30.15	12,645	31779,82	--	401856	--	14467	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Спортивное покрытие = 364 м2								
67	Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 6 прим	Покрытия спортивные. Устройство	364	446,99	14,41	162704	5245	80027	0,42	154
		м2 покрытия		315,85	7,11	114968	2590	60,9	0,01	3
68	СПрайс-лист"АлтайМастер	Покрытие спортивное баскетобольной и волейбольной площадок	371,28	9553,57	--	3547050	--	127694	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 2 = 1616 м2								
69	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ТОЛЩ.6СМ	1616	1155,23	66,25	1866852	107056	114556	0,03	54
		м2 покрытия		28,50	18,40	46054	29741	60,3	0,02	27
70	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	1616	580,36	0,07	937861	110	34071	--	1
		м2 покрытия		0,31	--	493	--	60,3	--	--
71	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1616	1249,93	66,40	2019890	107295	120126	0,03	54
		м2 покрытия		28,50	18,46	46054	29837	60,3	0,02	27
		Тип 3 = 1773 м2								

72	Е11-270701-0201	**Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.10СМ**	1773	484,48	94,03	858991	166720	260701	0,24	431
		м2 покрытия		181,02	26,44	320941	46875	60,3	0,03	52
73	Е11-270701-0202 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из ПГС. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	1773	-50,85	-6,79	-90149	-12034	-14035	-0,01	-19
		м2 покрытия		-8,05	-1,70	-14264	-3008	60,3	--	-2
74	Е11-270701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	1773	468,58	27,87	830793	49412	344091	0,38	676
		м2 тротуара		274,16	9,50	486086	16842	60,3	0,01	17
75	С121-040509-0112	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	1773	2021,93	--	3584882	--	129056	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				МАФ						
76	84-020302-0101	**Скамья, тип 1С-1А**	4	14662,00	177,00	58648	708	19290	--	--
		шт.		6382,00	48,00	25528	192	--	--	--
76.1	У84-020302-0101	Скамья, тип 1С-1А	4	14662,00	177,00	58648	708	19290	--	--
		шт.		6382,00	48,00	25528	192	75	--	--
77	84-020303-0101	**Урна, тип 1**	4	8174,00	1340,00	32696	5360	11154	--	--
		шт.		3321,00	397,00	13284	1588	--	--	--
77.1	У84-020303-0101	Урна, тип 1	4	8174,00	1340,00	32696	5360	11154	--	--
		шт.		3321,00	397,00	13284	1588	75	--	--
78	84-020209-0101	**Стойка баскетбольная, тип 1**	2	119837,00	5579,00	239674	11158	19524	--	--
		шт.		12346,00	670,00	24692	1340	--	--	--
78.1	У84-020209-0101	Стойка баскетбольная, тип 1	2	119837,00	5579,00	239674	11158	19524	--	--
		шт.		12346,00	670,00	24692	1340	75	--	--
79	84-020210-0101	**Стойки волейбольные**	1	107995,00	2840,00	107995	2840	5637	--	--
		компл.		7358,00	158,00	7358	158	--	--	--
79.1	У84-020210-0101	Стойки волейбольные	1	107995,00	2840,00	107995	2840	5637	--	--
		компл.		7358,00	158,00	7358	158	75	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**22533566**	**786147**			**1718**

			Тенге			1362676	221734			212
		Накладные расходы -	Тенге			1795218				
		Сметная прибыль -	Тенге			1946303				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26275086				
		ИТОГО				27 328 754				
		Оборудование				0				
		итого				27 328 754				
		временные здания и сооружения 1,2%				327 945				
		итого				27 656 699				
		доп.затраты на зимнее время 0,7%				193 597				
		Итого				27 850 296				
		Оборудование				0				
		итого в базовых ценах				27 850 296				
		в ценах 2018 г к=1,0599383				29 519 595				
		согласно договора				29 518 596,64				
		НДС 12%				3 542 231,60				
		всего к оплате				**33 060 828,24**				

ИНЖЕНЕР
инженер эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Е.Т.Абдикешов**

ПОДРЯДЧИК
директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

_____ **Н.С.Бактыбаев**

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж» УО Туркестанской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант", договор №216 от 10.10.2018 г

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Форма №3-КС

Утвержден постоновлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

«Капитальный ремонт зданий ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж» УО Туркестанской области по улице Толе би №346 в с. Коксаек, Толебийского района»

Акт №6

о стоимости выполненных работ и затрат от 25.04.2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	**184 515 442**	**184 515 442**	**19 769 512**	**15 040 218**	**32 312 856**	-	-	-	-	-	**3 462 092**	**32 312 856**
в т.ч. оборудование	**0**	**0**	**0**	*0*	**0**	-	-	-	-	-	*0*	*0*
Всего по стройке	**184 515 442**	**184 515 442**	**19 769 512**	**15 040 218**	**32 312 856**	-	-	-	-	-	**3 462 092**	**32 312 856**

Заказчик

Директор

ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж» УО Туркестанской области

Жанәбіл Б.С.

Инженер

Директор

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Раматуллаев М.И.

Подрядчик

Директор

ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н.С.

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж» УО Туркестанской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант", договор №216 от 10.10.2018 г
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

АКТ №6
приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2019 года
«Капитальный ремонт зданий ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж» УО Туркестанской области по улице Толе би №346 в с. Коксаек, Толебийского района»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА										
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е12-040101-0302	Потолки. Разборка подшивки чистой из ДВП	14,37	102,92	1,28	1479	18	954	0,15	2
		м2 подшивки		101,65	0,68	1461	10	59,1	--	--
2	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	8,98	7758,14	2217,37	69668	19912	33304	7,10	64
		м3		5540,77	975,40	49756	8759	50,8	1,15	10
3	Е11-090301-0201 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/ МЕТАЛЛИЧКСКИХ СТОЕК =6ШТ	0,0942	9918,88	5377,41	934	507	386	5,61	1
		т конструкций		4541,46	1382,58	428	130	60,9	2,03	--
4	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	172,11	72,19	0,09	12424	16	8045	0,10	18
		м2 кровли		72,09	--	12408	--	59,1	--	--
5	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	172,11	122,11	16,00	21016	2753	12350	0,15	26
		м2 кровли		106,11	3,90	18263	672	59,1	--	1

	E12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	172,11	171,70	10,08	29552	1736	18354	0,23	39
		м2 кровли		161,62	2,46	27816	423	59,1	--	--
7	E11-100102-0401 прим	ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННОГО КРЫЛЬЦА	0,098	13834,79	540,35	1356	53	871	18,00	2
		м3 древесины в конструкции		13294,44	244,27	1303	24	59,8	0,36	--
8	E11-100102-0401 прим	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ СЦЕНЫ	0,46	13834,79	540,35	6364	249	4087	18,00	8
		м3 древесины в конструкции		13294,44	244,27	6115	112	59,8	0,36	--
9	E12-080101-0202 прим	ФРОНТОН из листовой стали. Разборка	10,77	72,19	0,09	777	1	503	0,10	1
		м2 кровли		72,09	--	776	--	59,1	--	--
		Полы тип 399 = 114,14м2								
10	E11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ТОЛЩ.80ММ	9,1312	10517,77	4357,62	96040	39790	42273	7,70	70
		м3		6160,15	1916,86	56250	17503	50,8	2,26	21
11	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	114,14	545,32	20,42	62243	2331	39679	0,70	80
		м2		524,90	10,82	59912	1235	59,1	0,01	2
		Полы тип 125 = 14,37м2								
12	E11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ТОЛЩ.80ММ	1,1496	10517,77	4357,62	12091	5010	5322	7,70	9
		м3		6160,15	1916,86	7082	2204	50,8	2,26	3
13	E12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	14,37	98,00	--	1408	--	913	0,14	2
		м2		98,00	--	1408	--	59,1	--	--
14	E12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	14,37	52,71	--	757	--	491	0,08	1
		м2		52,71	--	757	--	59,1	--	--
15	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	14,37	243,12	12,20	3494	175	2214	0,34	5
		м2		230,92	6,46	3318	93	59,1	0,01	--
16	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	10,25	25,91	--	266	--	172	0,04	--
		м		25,91	--	266	--	59,1	--	--
		Выввоз мусора								

	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	11,6421	73,00	--	850	--	31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С341-020103-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	11,6421	120,24	--	1400	--	50	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-137)						
		ОКНА								
19	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	97,328	2097,48	114,93	204143	11186	58199	1,02	100
		м2		788,93	54,39	76785	5294	59,8	0,07	7
20	С121-090201-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	97,328	14008,36	--	1363406	--	49083	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	46,04	758,15	3,25	34905	150	5842	0,21	10
		м		159,19	1,57	7329	72	59,8	--	--
22	С121-090205-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	46,04	954,76	--	43957	--	1582	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ С ДВЕРЬЮ								
23	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	3,532	2097,48	114,93	7408	406	2112	1,02	4
		м2		788,93	54,39	2786	192	59,8	0,07	--
24	С121-090201-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,532	12258,04	--	43295	--	1559	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж ДВЕРИ ДЛЯ ВИТРАЖА В-3	2,52	4666,32	309,28	11759	779	7586	4,98	13
		м2		4353,22	151,91	10970	383	60,9	0,20	--
26	С121-090202-0901 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	2,52	25799,56	--	65015	--	2341	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				ПОЛЫ (АС-137)						
		ТИП 376 =116,64М2								
27	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80ММ	9,3312	19100,74	6,26	178233	58	21921	3,66	34
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	24575	--	60,9	--	--
28	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	116,64	3102,89	49,85	361921	5814	74835	1,06	124
		м2 покрытия		817,14	22,71	95312	2649	60,9	0,03	3
29	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	55,78	1517,28	8,11	84634	452	9541	0,23	13
		м		181,67	2,86	10134	160	60,9	--	--
				РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС-138)						
30	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	88,67	1069,14	55,63	94800	4933	36372	0,74	66
		м2 оштукатуриваемой поверхности		613,11	41,62	54365	3690	54,8	0,06	5
31	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	11,51	2255,65	29,22	25963	336	10616	1,79	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466,06	15,48	16874	178	54,8	0,02	--
32	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	6,9	2481,34	8,50	17121	59	3570	0,97	7
		м2 покрытия		730,22	2,29	5038	16	56,4	--	--
33	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ	14,805	19813,96	6,26	293346	93	35161	3,66	54
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	38991	--	60,9	--	--

	11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	116,64	1847,27	9,49	215465	1107	65206	0,98	114
		м2 потолка		791,64	3,38	92337	394	59,8	--	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-138)						
		ПОТОЛОК								
35	Е11-150212-0210	Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм/ ЗАТИРКА АЛИНЕКС	116,64	953,96	6,07	111270	707	47857	0,69	81
		м2 отделываемой поверхности		659,37	2,85	76908	332	54,8	--	--
36	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	116,64	305,47	1,93	35630	225	14943	0,26	30
		м2 окрашиваемой поверхности		205,37	0,92	23955	108	54,8	--	--
		СТЕНЫ								
37	Е11-150212-0206	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм/ ЗАТИРКА АЛИНЕКС	88,67	731,59	5,70	64870	505	25135	0,49	43
		м2 отделываемой поверхности		450,23	2,68	39922	237	54,8	--	--
38	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	88,67	439,12	2,97	38937	263	16981	0,39	35
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	27315	126	54,8	--	--
				ВОЗВОДЕНИЕ СТЕНЫ В ОСЯХ "4"-"1" (АС-139)						
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 =7,4М								
39	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,4662	29234,06	3824,50	13629	1783	2571	10,40	5
		м3		8017,26	862,16	3738	402	48,5	1,01	--
40	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,026344	207596,39	--	5469	--	197	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,012432	220055,42	--	2736	--	98	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		КИРПИЧНАЯ СТЕНА								
42	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	3,72	27076,08	1450,34	100723	5395	10799	4,54	17
		м3 кладки		3324,42	339,27	12367	1262	50,8	0,40	1
43	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0079	45402,52	1388,52	359	11	198	56,40	--
		т металлических изделий		44014,00	458,01	348	4	50,8	0,54	--
44	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0079	245293,14	--	1938	--	70	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-1 =4,94М								
45	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,06422	26637,34	3013,24	1711	194	292	8,25	1
		м3		6516,59	615,74	418	40	48,5	0,72	--
46	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0016302	245293,14	--	400	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕНЫ В ОСЯХ "И"-"К" (АС-140)						
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 =7,4М								
47	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,9324	29234,06	3824,50	27258	3566	5141	10,40	10
		м3		8017,26	862,16	7475	804	48,5	1,01	1
48	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,052688	207596,39	--	10938	--	394	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,024864	220055,42	--	5471	--	197	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КИРПИЧНАЯ СТЕНА								
50	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	4,26	27076,08	1450,34	115344	6178	12366	4,54	19
		м3 кладки		3324,42	339,27	14162	1445	50,8	0,40	2
51	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,00812	45402,52	1388,52	369	11	203	56,40	--

		т металлических изделий		44014,00	458,01	357	4	50,8	0,54	--
52	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00812	245293,14	--	1992	--	72	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-1 =2,54М								
53	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,06604	26637,34	3013,24	1759	199	300	8,25	1
		м3		6516,59	615,74	430	41	48,5	0,72	--
54	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0016764	245293,14	--	411	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН В ОСЯХ "А-И", "И-А" (АС-141)						
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 =24М								
55	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,024	29234,06	3824,50	88404	11565	16674	10,40	31
		м3		8017,26	862,16	24244	2607	48,5	1,01	3
56	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,17088	207596,39	--	35474	--	1277	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,08064	220055,42	--	17745	--	639	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КИРПИЧНАЯ СТЕНА								
58	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	9,38	27076,08	1450,34	253974	13604	27229	4,54	43
		м3 кладки		3324,42	339,27	31183	3182	50,8	0,40	4
59	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,026	45402,52	1388,52	1180	36	651	56,40	1
		т металлических изделий		44014,00	458,01	1144	12	50,8	0,54	--
60	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,026	245293,14	--	6378	--	230	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-1 =20,32М								
	Е11-060701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0,52832**	**26637,34**	**3013,24**	**14073**	**1592**	**2400**	**8,25**	**4**
		м3		**6516,59**	**615,74**	**3443**	**325**	**48,5**	**0,72**	**--**
62	**С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,0134112**	**245293,14**	**--**	**3290**	**--**	**118**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
				ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН В ОСЯХ "1-2", "3-4" (АС-142)						
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 =6М								
63	**Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**0,378**	**29234,06**	**3824,50**	**11050**	**1446**	**2084**	**10,40**	**4**
		м3		**8017,26**	**862,16**	**3031**	**326**	**48,5**	**1,01**	**--**
64	**С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,02136**	**207596,39**	**--**	**4434**	**--**	**160**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
65	**С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,01008**	**220055,42**	**--**	**2218**	**--**	**80**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КИРПИЧНАЯ СТЕНА								
66	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**0,42**	**27076,08**	**1450,34**	**11372**	**609**	**1219**	**4,54**	**2**
		м3 кладки		**3324,42**	**339,27**	**1396**	**142**	**50,8**	**0,40**	**--**
67	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,00184**	**45402,52**	**1388,52**	**84**	**3**	**46**	**56,40**	**--**
		т металлических изделий		**44014,00**	**458,01**	**81**	**1**	**50,8**	**0,54**	**--**
68	**С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,00184**	**245293,14**	**--**	**451**	**--**	**16**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-1 =2,88М								
69	**Е11-060701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0,03744**	**26637,34**	**3013,24**	**997**	**113**	**170**	**8,25**	**--**
		м3		**6516,59**	**615,74**	**244**	**23**	**48,5**	**0,72**	**--**

	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0009504	245293,14	--	233	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КРОВЛЯ (АС-146)						
		СТОЙКА СТ-1 =6ШТ								
71	Е11-090601-0103	СТОЙКИ, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	0,35232	75615,26	2183,21	26641	769	16909	95,00	33
		т конструкций		71368,75	385,58	25145	136	60,9	0,40	--
72	С121-060801-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,3558432	364882,58	--	129841	--	4674	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	10,3194528	133,65	1,67	1379	17	249	0,04	--
		м2		34,08	0,34	352	4	54,2	--	--
		КАРКАС ФЕРМЫ								
74	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1,0856	49493,66	9184,10	53730	9970	30003	50,10	54
		т конструкций		38621,59	2358,68	41928	2561	60,9	2,39	3
75	С121-060801-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т/ ФЕРМЫ Ф-1 10ШТ	1,096456	344283,19	--	377491	--	13590	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1,5528	21897,57	7983,97	34003	12398	13615	14,10	22
		т конструкций		10869,55	1778,50	16878	2762	60,9	1,60	2
77	С121-060801-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,568328	346298,35	--	543109	--	19552	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	2,664784	9579,18	1961,84	25526	5228	10825	5,25	14
		т		5889,50	2,54	15694	7	60,9	--	--

	-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	77,278736	133,65	1,67	10328	129	1865	0,04	3
		м2		34,08	0,34	2634	26	54,2	--	--
		КРОВЛЯ								
80	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	151,7	515,16	14,37	78150	2179	42888	0,57	86
		м2 кровли		447,31	4,80	67858	728	56,4	--	1
81	С121-100103-0906 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	174,455	2519,48	--	439536	--	15823	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	24,95	1137,71	8,62	28386	215	4197	0,27	7
		м планки		216,01	1,79	5389	45	56,4	--	--
83	С121-100102-0212 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	24,95	679,47	--	16953	--	610	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля ДЛЯ ОБШИВКИ ФРОНТОНА	5,08	2152,47	12,98	10935	66	3136	1,20	6
		м2		949,13	1,84	4822	9	54,8	--	--
85	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями ФРОНТОНА	5,08	601,57	1,70	3056	9	886	0,35	2
		м2		268,58	0,61	1364	3	54,8	--	--
86	С121-100105-0308 прим в ценах IV квартала 2017 года	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	5,08	2112,38	--	10731	--	386	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,643	59448,50	14083,01	38225	9055	20485	56,50	36
		т конструкций		43555,29	3548,70	28006	2282	60,9	3,61	2

	1-060801-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,64943	346298,35	--	224897	--	8096	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	18,83347	133,65	1,67	2517	31	455	0,04	1
		м2		34,08	0,34	642	6	54,2	--	--
90	Е11-100114-0508	Настил защитный. Устройство по фермам ТОЛЩ.20ММ	116,64	1180,26	18,53	137666	2162	20763	0,27	32
		м2 покрытия		211,49	7,27	24668	848	59,8	0,01	1
91	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	116,64	209,33	1,73	24416	201	2548	0,03	3
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	2608	86	59,8	--	--
92	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩ.100ММ	116,64	595,86	34,26	69501	3996	26056	0,40	47
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	39422	889	56,4	0,01	1
93	С121-110101-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	11,948	23192,95	--	277109	--	9976	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	116,64	534,99	18,09	62401	2109	11174	0,16	18
		м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	14979	301	56,4	--	--
				ФАСАД (АС-135)						
95	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	99,12	873,86	24,30	86617	2408	33295	0,61	61
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	51367	1787	54,8	0,02	2
96	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/ АСПОЛ	99,12	794,74	5,08	78774	504	19723	0,32	32
		м2 отделываемой поверхности		297,81	2,29	29519	227	54,8	--	--
97	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	99,12	102,01	0,95	10111	95	3236	0,06	6
		м2 окрашиваемой поверхности		50,62	0,42	5017	42	54,8	--	--

	11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню/ ПОД КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ ЦОКОЛЯ	11,96	2557,95	27,67	30593	331	14503	2,00	24
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1953,50	20,28	23364	243	54,8	0,03	--
				КРЫЛЬЦО КР-1 =1ШТ (АС-143)						
99	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД КРЫЛЬЦО	0,108	594,22	--	64	--	42	0,89	--
		м3 грунта		594,22	--	64	--	59,1	--	--
100	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,164	18902,14	419,61	22002	488	2639	4,05	5
		м3		3016,93	141,80	3512	165	48,5	0,15	--
101	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01492	245293,14	--	3660	--	132	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство	3,96	3059,02	49,85	12114	197	2534	1,06	4
		м2 покрытия		817,14	22,71	3236	90	60,9	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7230526	198488			1710
			Тенге			1363444	68860			81
		Накладные расходы -	Тенге			1101240				
		Сметная прибыль -	Тенге			666541				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8998307				
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЛЕТНЕЙ ТЕРРАСЫ								
		ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА								
103	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3223,71	1403,91	3224	1404	1106	2,00	2
		шт.		1748,28	484,27	1748	484	42,8	0,53	1
104	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1777,51	25,29	8888	126	2179	1,00	5
		шт.		838,66	--	4193	--	42,8	--	--

	-070201-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3818,78	--	3819	--	137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	С123-070204-0713 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	433,74	--	867	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	С123-070204-0764 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	С123-070204-1606 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3168,13	--	6336	--	228	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	14	1534,89	520,33	21489	7285	8100	0,96	13
		шт.		839,17	341,09	11748	4775	42,8	0,44	6
110	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	1	1285,67	523,20	1286	523	490	0,75	1
		шт.		655,61	345,54	656	346	42,8	0,45	--
111	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	1	888,52	111,73	889	112	360	0,82	1
		шт.		716,79	22,24	717	22	42,8	0,02	--
112	С123-070102-0123 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-1х36-002 ГОСТ 17677-82	14	2970,22	--	41583	--	1497	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	С123-070101-0340 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	1	959,73	--	960	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

	СПРАЙС-ЛИСТ"NewTechElectric"	Указательный светильник "Выход" с автономным питанием EFS-70	1	7341,07	--	7341	--	264	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	С123-070104-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	14	136,71	--	1914	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	С123-070207-0211 прим в ценах IV квартала 2017 года	СТАРТЕР 80С-220	14	765,42	--	10716	--	386	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	С123-070104-0404 прим в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ, напряжение электрической сети 220 В, мощность 25 Вт, цоколь Е27	1	615,11	--	615	--	22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	6	319,86	2,25	1919	13	862	0,34	2
		шт.		297,21	0,79	1783	5	42,8	--	--
119	С123-070220-0511 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	6	401,60	--	2410	--	87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	267,82	2,25	268	2	122	0,29	--
		шт.		253,50	0,79	254	1	42,8	--	--
121	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	1	720,70	14,47	721	14	290	0,68	1
		шт.		594,42	1,99	594	2	42,8	--	--
122	С123-070218-1503 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	229,62	--	230	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

	-070218-1702 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток до 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	1	423,36	--	423	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	С123-070202-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, У192М	16	168,38	--	2694	--	97	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С123-070202-0603 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для полых стен Л250, типа ИЭК	7	63,26	--	443	--	16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	190	246,72	6,62	46877	1258	13738	0,17	32
		м		140,85	2,18	26762	415	42,8	--	--
127	С123-011305-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	190	52,09	--	9897	--	356	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
128	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	190	198,95	90,93	37800	17276	11058	0,10	19
		м кабеля		84,82	30,28	16115	5754	42,8	0,04	7
129	С123-060128-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,11	122521,05	--	13477	--	485	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
130	С123-060128-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	192466,59	--	15397	--	554	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			244976	28015			76
			Тенге			64570	11803			15
		Накладные расходы -	Тенге			42684				
		Сметная прибыль -	Тенге			23013				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			310672				

РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

131	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	1	1037,48	286,23	1037	286	442	1,00	1
		шт.		751,25	135,71	751	136	44	0,16	--
132	Е11-100111-0301	Зеркало. Установка	4	888,80	68,72	3555	275	1397	0,68	3
		изделие		478,15	33,95	1913	136	59,8	0,04	--
133	Е11-100111-0101	Вешалка настенная.Установка по месту	2,04	733,91	100,03	1497	204	659	0,62	1
		м2 деталей		446,14	32,99	910	67	59,8	0,04	--
		СВЕТО-ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
134	Ц13-080306-0601	Софит. Монтаж оборудования	1	7144,38	--	7144	--	3129	8,00	8
		шт.		6476,24	--	6476	--	42,8	--	--
135	Ц13-080306-0606	Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования	30	7194,29	--	215829	--	93918	8,00	240
		шт.		6476,24	--	194287	--	42,8	--	--
136	Ц13-100408-0620	Пульт видеоэффектов. Монтаж оборудования	1	29569,95	101,81	29570	102	12135	31,00	31
		шт.		26293,27	25,45	26293	25	40,6	0,03	--
137	Ц13-100411-0209	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью свыше 10 Вт. Монтаж на столбе	4	4269,52	--	17078	--	7345	5,00	20
		шт.		4000,10	--	16000	--	40,6	--	--
138	Ц13-100202-0207	Усилитель отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	2	13814,56	1866,48	27629	3733	11247	12,00	24
		шт.		11721,00	466,49	23442	933	40,6	0,55	1
139	Ц13-100301-0212	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем. Проверка электрическая и регулировка	1	9767,50	--	9768	--	4460	10,00	10
		комплект		9767,50	--	9768	--	40,6	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			313108	4600			338
			Тенге			279841	1297			2
		Накладные расходы -	Тенге			134731				
		Сметная прибыль -	Тенге			35827				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			483667				

РАЗДЕЛ 4.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	ПРАЙС	Вешалка двусторонняя 1500x300x1050мм	5	18750,00	--	93750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	ПРАЙС	Кресло для персонала "Квадро Лайн"	2	10625,00	--	21250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	ПРАЙС	Стул офисный "216 ЛЮКС"	5	14955,36	--	74777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	ПРАЙС	Вешалка гардеробная двухрядная с подставкой для обуви	2	10883,93	--	21768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	ПРАЙС	Прожектор светодиодный INVOLIGHT LED MH720W	8	278571,43	--	2228571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	ПРАЙС	Светодиодный прибор INVOLIGHT MH5R	8	483035,71	--	3864286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	ПРАЙС	Прожектор театральный INVOLIGHT LED FS150	8	434821,43	--	3478571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	ПРАЙС	Прибор заливного света INVOLIGHT LED PAR184BK	6	174107,14	--	1044643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	ПРАЙС	Пульт управления на 512 каналов до 40 приборов, DMX 512	1	209821,43	--	209821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	ПРАЙС	Колонка акустическая пассивная PHONIC ASK-15	2	84821,43	--	169643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	ПРАЙС	Сабвуфер, колонка пассивная PHONIC ASK-18	2	191964,29	--	383929	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	ПРАЙС	Подставка под сабвуфер телескопическая	2	16428,57	--	32857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	ПРАЙС	Усилитель мощности PHONIC MAX 2500	1	194017,86	--	194018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	ПРАЙС	Усилитель мощности PHONIC MAX 1500	1	222321,43	--	222321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	ПРАЙС	Компьютерный комплект: системный блок, монитор ж/к	1	75812,50	--	75813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	ПРАЙС	Стеллаж широкий 800x350x2000мм, "М-АРТ 123"	3	14553,57	--	43661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	ПРАЙС	Столик гримеровальный с зеркалом	4	26602,68	--	106411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	ПРАЙС	Диван 2100x96060x810мм, "Лас-Вегас"	1	174642,86	--	174643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	ПРАЙС	Зеркало 1000х1800мм (4шт)	7,2	8928,57	--	64286	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
159	ПРАЙС	Вешалка гардеробная настенная односторонняя 1200х1700мм	2	12272,32	--	24545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	ПРАЙС	Стол двухтумбовый "М АРТ-009"	3	25089,29	--	75268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12604830	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			12604830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12604830				
РАЗДЕЛ 5.БЛАГОУСТРОЙСТВО										
		Бетонная отмостка дет.90 = 955 м2								
161	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ	143,25	19100,74	6,26	2736181	897	336533	3,66	524
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	377272	--	60,9	--	--
				ОГРАЖДЕНИЕ ТИП М4Б						
162	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	48	2110,91	693,25	101324	33276	47848	1,42	68
		м оград		1190,90	240,41	57163	11540	62,1	0,21	10
163	С121-041202-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Столбы железобетонные из тяжелого бетона класса В15/ С3Б(108ШТ)	0,8	32753,78	--	26203	--	943	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	С121-130814-1901 в ценах IV квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения/ РАМА ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ ПМ-2	0,3712	304464,90	--	113017	--	4069	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	С121-050308-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82/ ЗАПОЛНЕНИЕ ПАНЕЛИ ПМ-2	65,6	877,20	--	57544	--	2072	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

	50403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	10,7648	599,98	0,68	6459	7	3316	0,65	7
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	5427	4	54,8	--	--
		ВОРОТА = 2ШТ								
167	Е11-070111-0205	Ворота распашные ТИПА ВМ1Б. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	2	22550,62	10938,47	45101	21877	20524	13,40	27
		шт.		10720,27	3968,98	21441	7938	62,1	3,55	7
168	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В15/ Ф6(4ШТ)	1,2	30336,04	--	36403	--	1311	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
169	С121-041202-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Столбы железобетонные из тяжелого бетона класса В15/ С5Бб(4ШТ)	0,28	32753,78	--	9171	--	330	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
170	С121-130814-1901 в ценах IV квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения/ РАМА ПАНЕЛИ ВОРОТ ПМ1 2шт/на 1 ворота	0,0828	304464,90	--	25210	--	908	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С121-050308-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка из оцинкованной проволокидиаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	10,8	877,20	--	9474	--	341	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
172	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм итому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	2,4012	599,98	0,68	1441	2	740	0,65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	1211	1	54,8	--	--
		КАЛИТКА =2ШТ								
173	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	601,02	28,20	1202	56	733	0,71	1
		шт.		533,39	2,88	1067	6	62,1	--	--
174	С121-130814-1901 в ценах IV квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения/ РАМА ПАНЕЛИ КАЛИТКИ КМ1Б	0,034	304464,90	--	10352	--	373	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	50308-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	2,324	877,20	--	2039	--	73	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
176	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм итому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,986	599,98	0,68	592	1	304	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	497	--	54,8	--	--
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
177	Е11-070111-0111 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ограды металлические. ДЕМОНТАЖ	54	1199,81	485,27	64790	26205	33003	0,85	46
		м оград		714,54	168,29	38585	9088	62,1	0,21	11
178	Е11-070111-0205 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ворота распашные. ДЕМОНТАЖ	2	14089,09	7656,93	28178	15314	12866	8,04	16
		шт.		6432,16	2778,29	12864	5557	62,1	3,55	7
179	Е11-070111-0209 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Калитки. ДЕМОНТАЖ	2	339,77	19,74	680	39	439	0,43	1
		шт.		320,03	2,02	640	4	62,1	--	--
180	Е11-070111-0101	Ограды железобетонные. ДЕМОНТАЖ	13	1547,21	823,33	20114	10703	9237	0,92	12
		м оград		717,96	299,85	9333	3898	62,1	0,34	4
181	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка ТИП1	253,7	1942,17	807,19	492729	204783	250482	1,55	393
		м3 конструкции		1134,99	333,54	287946	84618	60,3	0,39	99
182	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	281	541,72	--	152222	--	100575	0,77	216
		м		541,72	--	152222	--	60,3	--	--
183	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	456,66	73,00	--	33336	--	1200	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С341-020103-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	456,66	120,24	--	54909	--	1977	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**4028670**	**313160**			**1313**
			Тенге			**965669**	**122652**			**139**
		Накладные расходы -	Тенге			**830194**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**388709**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**5247573**				
		ИТОГО				15 040 218			20287791	
		Оборудование				0				
		Оборудование, поставляемое заказчиком				12 604 830				
		итого				15 040 218				
		временные здания и сооружения 1.2%				180 483				
		итого				15 220 701				
		доп.затраты на зимнее время 0,7%				106 545				
		Итого				15 327 246				
		Оборудование				0				
		Оборудование, поставляемое заказчиком				12 604 830				
		итого в базовых ценах				15 327 246				
		в ценах 2018 г к=1,0599383				16 245 935				
		итого с Оборудованием, поставляемое заказчиком				28 850 765				
		НДС 12%				1 949 512				
		НДС 12% оборудования, поставляемое заказчиком				1 512 580				
		всего к оплате				**32 312 856**				

ИНЖЕНЕР
инженер эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____**Е.Т.Абдикешов**

ПОДРЯДЧИК
директор ТОО "Жана-Арка Гарант"

_____**Н.С.Бактыбаев**

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж» УО Туркестанской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жана-Арқа Гарант", договор №216 от 10.10.2018 г

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

«Капитальный ремонт зданий ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж» УО Туркестанской области по улице Толе би №346 в с. Коксаек, Толебийского района»

Акт №7

о стоимости выполненных работ и затрат от 06.05.2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	217 576 270,24	102 639 977,24	10 997 140,42	27 328 754,00	33 060 828,24	-	-	-	-	-	3 542 231,60	33 060 828,24
в т.ч. оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Всего по стройке	217 576 270,24	102 639 977,24	10 997 140,42	27 328 754,00	33 060 828,24	-	-	-	-	-	3 542 231,60	33 060 828,24

Заказчик

Директор

ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж» УО Туркестанской области

Жанәбіл Б.С.

Инженер

Директор

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Раматуллаев М.И.

Подрядчик

Директор

ТОО "Жана-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н.С.

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Южно-Казахстанский многопрофильно-технический колледж» УО ЮКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жана-Арка Гарант", договор №216 от 10.10.2018 г
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

АКТ №5

приемки выполненных работ за февраль_месяц 2019 года

"Капитальный ремонт зданий ГККП Южно-Казахстанский многопрофильно-технический колледж"по улице Толе би №346 в с. Коксаек, Толебийского района»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
				ВЫВОЗ МУСОРА						
1	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	53,04494	73,00	--	3872	--	139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С341-020103-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	53,04494	120,24	--	6378	--	230	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10250	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная прибыль -	Тенге			850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11469				
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК А								
		ДВЕРИ								

3	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	15,57	1174,18	51,72	18282	805	8121	0,98	15
		м2		751,85	21,84	11706	340	59,8	0,03	--
4	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	7,05	979,88	70,59	6908	498	3201	0,85	6
		м2		644,43	31,52	4543	222	59,8	0,04	--
5	С121-090102-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	10,8	9197,28	--	99331	--	3576	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С121-090102-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-16,2П внутренние СТ РК 943-92	3,56	8490,88	--	30228	--	1088	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С121-090102-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-11,2П внутренние СТ РК 943-92	2,35	8488,60	--	19948	--	718	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С121-090102-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние СТ РК 943-92	2,42	7993,64	--	19345	--	696	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С121-090102-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	3,49	8490,88	--	29633	--	1067	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С121-090404-0305 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками в от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	10	5039,72	--	50397	--	1814	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-29)						
		ПОТОЛОК								
11	Е11-150212-0209	Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	908,71	606,70	5,33	551314	4844	195810	0,36	324
		м2 отделываемой поверхности		338,57	2,51	307664	2277	54,8	--	3
12	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	908,71	529,62	3,15	481274	2859	217781	0,49	445

		м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	351713	1370	54,8	–	2
		СТЕНЫ								
13	Е11-150212-0205	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	1882,37	521,69	4,64	982017	8732	330025	0,30	556
		м2 отделываемой поверхности		273,56	2,18	514941	4096	54,8	–	5
14	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1341,82	439,12	2,97	589226	3981	256970	0,39	523
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	413357	1909	54,8	–	2
15	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	540,55	551,07	2,11	297881	1140	125934	0,47	253
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	202387	545	54,8	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3175784	22859			2123
			Тенге			1806312	10759			13
		Накладные расходы -	Тенге			1146801				
		Сметная прибыль -	Тенге			345807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4668391				
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК Б								
		ДВЕРИ								
16	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	14,4	1174,18	51,72	16908	745	7511	0,98	14
		м2		751,85	21,84	10827	315	59,8	0,03	--
17	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	9,71	979,88	70,59	9515	685	4409	0,85	8
		м2		644,43	31,52	6257	306	59,8	0,04	--
18	С121-090102-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	14,4	9197,28	–	132441	–	4768	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
19	С121-090102-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 23-14,2П внутренние СТ РК 943-92	3,27	8490,88	–	27765	–	1000	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

20	С121-090102-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 23-14П внутренние СТ РК 943-92	6,44	8490,88	--	54681	--	1969	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С121-090404-0305 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	11	5039,72	--	55437	--	1996	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-63)						
		ПОТОЛОК								
22	Е11-150212-0209	Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	197,58	606,70	5,33	119872	1053	42575	0,36	70
		м2 отделываемой поверхности		338,57	2,51	66895	495	54,8	--	1
23	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	197,58	529,62	3,15	104643	622	47352	0,49	97
		м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	76473	298	54,8	--	--
		СТЕНЫ								
24	Е11-150212-0205	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	687,05	521,69	4,64	358429	3187	120456	0,30	203
		м2 отделываемой поверхности		273,56	2,18	187949	1495	54,8	--	2
25	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	463,01	439,12	2,97	203319	1374	88670	0,39	181
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	142634	659	54,8	--	1
26	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	136,22	551,07	2,11	75067	287	31736	0,47	64
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	51002	137	54,8	--	--
27	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	87,82	4060,09	13,18	356557	1158	93883	2,00	176
		м2 поверхности облицовки		1619,06	6,51	142186	572	54,8	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1514633	9111			812
			Тенге			684223	4276			5

		Накладные расходы -	Тенге			446324				
		Сметная прибыль -	Тенге			156877				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2117834				
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК В								
		ДВЕРИ								
28	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	15,57	1174,18	51,72	18282	805	8121	0,98	15
		м2		751,85	21,84	11706	340	59,8	0,03	--
29	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	10,32	979,88	70,59	10112	728	4686	0,85	9
		м2		644,43	31,52	6651	325	59,8	0,04	--
30	С121-090102-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	10,8	9197,28	--	99331	--	3576	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С121-090102-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-16,2П внутренние СТ РК 943-92	3,56	8490,88	--	30228	--	1088	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С121-090102-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-11,2П внутренние СТ РК 943-92	2,35	8488,60	--	19948	--	718	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С121-090102-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние СТ РК 943-92	2,42	7993,64	--	19345	--	696	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	С121-090102-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	3,49	8490,88	--	29633	--	1067	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С121-090102-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 23-14,2П внутренние СТ РК 943-92	3,27	8490,88	--	27765	--	1000	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С121-090404-0305 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	11	5039,72	--	55437	--	1996	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			310081	1534			24
			Тенге			18357	665			1
		Накладные расходы -	Тенге			22948				
		Сметная прибыль -	Тенге			26642				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			359671				

РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ

		БЛОК А								
37	С123-040905-0901 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	501,04	--	1002	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С123-040905-0902 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	35	819,86	--	28695	--	1033	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С123-040905-0904 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	2660,25	--	5321	--	192	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	35	122,88	--	4301	--	2590	0,12	4
		комплект		111,17	--	3891	--	60,4	--	--
41	С123-040905-1814 в ценах IV квартала 2017 года	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	35	200,45	--	7016	--	253	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	2	398,43	1,66	797	3	448	0,37	1
		шт.		334,78	0,37	670	1	60,4	--	--
43	С123-041009-0606 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	52271,66	--	104543	--	3764	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	35	306,28	0,36	10720	13	6255	0,24	8
		шт.		267,80	0,17	9373	6	60,4	--	--

45	С123-041008-0429 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	35	6797,91	--	237927	--	8565	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С123-051207-1901 в ценах IV квартала 2017 года	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	35	4415,28	--	154535	--	5563	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	50,2	13877,53	103,79	696652	5210	44104	0,70	35
		кВт		554,87	50,78	27854	2549	60,4	0,06	3
48	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	10	1117,39	11,56	11174	116	2006	0,30	3
		м трубопровода		251,91	4,44	2519	44	60,4	0,01	--
49	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	146	1360,25	11,56	198597	1688	30569	0,30	43
		м трубопровода		251,91	4,44	36778	649	60,4	0,01	1
50	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	98	1472,01	11,56	144257	1133	20913	0,30	29
		м трубопровода		251,91	4,44	24687	435	60,4	0,01	--
51	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	132,41	599,98	0,68	79443	90	40782	0,65	86
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	66752	44	54,8	--	--
52	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	21	408,37	44,72	8576	939	2783	0,21	4
		м трубопровода		184,44	21,20	3873	445	55,3	0,03	1
53	С121-110403-0212 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	12,1	225,63	--	2730	--	98	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С121-110403-0214 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	11	251,10	--	2762	--	99	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	254	53,95	2,06	13702	523	8654	0,05	13
		м трубопровода		51,35	--	13042	--	60,4	--	--
56	С123-021104-0405 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	80	511,02	--	40882	--	1472	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				ВЕНТИЛЯЦИЯ						
		СИСТЕМА П1								
57	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	40613,03	2550,47	40613	2550	23139	42,11	42
		камера		34085,26	556,69	34085	557	60,4	0,58	1
58	СПРАЙС-ЛИСТ"МИР КЛИМАТА"	Приточная установка CAU 4000/1-45.0/3 VIM, SHUFT K.S	1	440089,29	--	440089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е11-201001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, сечением 500х300 мм. Установка	1	1797,74	69,22	1798	69	1009	1,91	2
		глушитель шума		1491,33	17,81	1491	18	60,4	0,02	--
60	СПРАЙС-ЛИСТ"МИР КЛИМАТА"	Шумоглушитель SRSr 500x300/1000, SHUFT K.S	1	24821,43	--	24821	--	894	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е11-200501-0301	Клапаны воздушные с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	1	3813,40	196,23	3813	196	1754	3,36	3
		клапан		2524,20	59,51	2524	60	60,4	0,06	--
62	СПРАЙС-ЛИСТ"МИР КЛИМАТА"	Воздушный клапан DRr 500x300, SHUFT K.S	1	18482,14	--	18482	--	665	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е11-201201-0101	Вставки гибкие. Установка	0,3	4783,34	18,78	1435	6	927	6,04	2

		м2		4654,25	8,91	1396	3	60,4	0,01	--
64	СПРАЙС-ЛИСТ"МИР КЛИМАТА"	Вставка гибкая FKR 500x300, SHUFT K.S	2	5000,00	--	10000	--	360	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е11-200301-0211 прим	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 100х250 мм. Установка	10	999,30	22,37	9993	224	5969	1,12	11
		решетка		887,44	8,91	8874	89	60,4	0,01	--
66	С123-050301-1502 в ценах IV квартала 2017 года	Решетки щелевые регулирующие РАР, размер 100х250 мм (10ШТ)	0,25	7288,92	--	1822	--	66	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Е11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	1	1045,70	46,39	1046	46	599	1,12	1
		решетка		887,44	8,91	887	9	60,4	0,01	--
68	С123-050306-2010 в ценах IV квартала 2017 года	ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 350 мм	1	6693,89	--	6694	--	241	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	1,3	3557,93	35,71	4625	46	1191	1,62	2
		м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,16	1620	17	60,4	0,01	--
70	Е11-200101-0304 прим	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка ТОЛЩ.0,5ММ	1,99	3770,47	36,09	7503	72	1839	1,62	3
		м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,34	2481	27	60,4	0,01	--
71	Е11-200101-0305 прим	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка ТОЛЩ.0,5ММ	6,32	3643,20	29,40	23025	186	5385	1,48	9
		м2 поверхности воздуховодов		1141,30	10,66	7213	67	60,4	0,01	--
72	Е11-200101-0306	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	12,58	3484,31	26,65	43833	335	9427	1,28	16
		м2 поверхности воздуховодов		987,51	9,62	12423	121	60,4	0,01	--
73	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	5,81	3488,25	28,55	20267	166	4357	1,28	7
		м2 поверхности воздуховодов		987,51	10,33	5737	60	60,4	0,01	--

74	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	2,92	15092,56	913,97	44070	2669	22588	14,80	43
		м3 изоляции		12121,64	432,57	35395	1263	55,3	0,51	1
75	С121-110203-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	3,6208	9097,09	--	32939	--	1186	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С123-050301-1802 в ценах IV квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов	0,0166	139377,90	--	2314	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В1								
77	Е11-201501-0103	Вентиляторы осевые, масса до 0.1 т. Установка	1	13795,62	548,46	13796	548	5906	9,99	10
		вентилятор		8469,40	175,29	8469	175	60,4	0,20	--
78	СПРАЙС-ЛИСТ"МИР КЛИМАТА"	Вытяжная установка RFD-B 1000x500-4 VIM, SHUFT K.S	1	315178,57	--	315179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е11-201201-0101	Вставки гибкие. Установка	1	4783,34	18,78	4783	19	3090	6,04	6
		м2		4654,25	8,91	4654	9	60,4	0,01	--
80	СПРАЙС-ЛИСТ"МИР КЛИМАТА"	Вставка гибкая FKR 1000x500, SHUFT K.S	2	9910,71	--	19821	--	714	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	6	1061,41	36,68	6368	220	3431	1,08	6
		клапан		843,99	8,91	5064	53	60,4	0,01	--
82	С123-050302-1302 прим в ценах IV квартала 2017 года	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КО диаметр 250 мм	6	3192,07	--	19152	--	689	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием 1500Х1500ММ (6ШТ)	13,5	6745,68	89,59	91067	1209	9679	0,87	12
		м2 поверхности зонта		722,06	35,62	9748	481	60,4	0,04	1

84	Е11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами ЗП.00.000-06	1	7362,15	99,19	7362	99	1163	1,82	2
		зонт		1417,58	17,81	1418	18	60,4	0,02	--
85	Е11-200101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	7,86	3770,47	36,09	29636	284	7263	1,62	13
		м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,34	9798	105	60,4	0,01	--
86	Е11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800. 1000 мм. Прокладка	8,13	3491,36	28,55	28385	232	6881	1,48	12
		м2 поверхности воздуховодов		1141,30	10,33	9279	84	60,4	0,01	--
87	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	7,67	3488,25	28,55	26755	219	5752	1,28	10
		м2 поверхности воздуховодов		987,51	10,33	7574	79	60,4	0,01	--
88	Е11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	8,88	3237,10	26,65	28745	237	5217	0,96	9
		м2 поверхности воздуховодов		743,06	9,62	6598	85	60,4	0,01	--
89	Е11-200101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	22,44	3082,96	27,02	69182	606	11025	0,78	17
		м2 поверхности воздуховодов		600,60	7,17	13477	161	60,4	0,01	--
90	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1,68	15092,56	913,97	25356	1535	12996	14,80	25
		м3 изоляции		12121,64	432,57	20364	727	55,3	0,51	1
91	С121-110203-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	2,0832	9097,09	–	18951	–	682	–	–
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С123-050301-1802 в ценах IV квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов	0,024	139377,90	–	3345	–	120	–	–

		т		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В2								
93	Е11-201501-0103	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	1	13795,62	548,46	13796	548	5906	9,99	10
		вентилятор		8469,40	175,29	8469	175	60,4	0,20	--
94	СПРАЙС-ЛИСТ"МИР КЛИМАТА"	Вытяжная установка ICFE 400 VIM, SHUFT K.S	1	199017,86	--	199018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Е11-201201-0101	Вставки гибкие. Установка	0,2512	4783,34	18,78	1202	5	776	6,04	2
		м2		4654,25	8,91	1169	2	60,4	0,01	--
96	СПРАЙС-ЛИСТ"KlimatWeb"	Вставка гибкая FKR 1000x500, SHUFT K.S	2	5968,48	--	11937	--	430	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Е11-200301-0211 прим	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 100x250 мм. Установка	10	999,30	22,37	9993	224	5969	1,12	11
		решетка		887,44	8,91	8874	89	60,4	0,01	--
98	С123-050301-1502 в ценах IV квартала 2017 года	Решетки щелевые регулирующие РАР, размер 100x250 мм (10ШТ)	0,25	7288,92	--	1822	--	66	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	Е11-200701-0304	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	1	4323,94	42,43	4324	42	464	0,60	1
		зонт		484,50	8,91	485	9	60,4	0,01	--
100	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	1,42	3557,93	35,71	5052	51	1301	1,62	2
		м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,16	1770	19	60,4	0,01	--
101	Е11-200101-0304 прим	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка ТОЛЩ.0,5ММ	1,56	3770,47	36,09	5882	56	1442	1,62	3
		м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,34	1945	21	60,4	0,01	--
102	Е11-200101-0305 прим	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка ТОЛЩ.0,5ММ	6,25	3643,20	29,40	22770	184	5325	1,48	9
		м2 поверхности воздуховодов		1141,30	10,66	7133	67	60,4	0,01	--
103	Е11-200101-0306 прим	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка ТОЛЩ.0,5ММ	22,67	3484,31	26,65	78989	604	16988	1,28	29
		м2 поверхности воздуховодов		987,51	9,62	22387	218	60,4	0,01	--

104	Е11-260101-1101	Поверхности плоские криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитамиподужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,28	15092,56	913,97	4226	256	2166	14,80	4
		м3 изоляции		12121,64	432,57	3394	121	55,3	0,51	--
105	С121-110203-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные изстекловолокна. оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	0,3472	9097,09	--	3159	--	114	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С123-050301-1802 в ценах IV квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов	0,018	139377,90	--	2509	--	90	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				УЗЕЛ ВВОДА						
107	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	5	2283,44	--	11417	--	1031	0,23	1
		комплект		198,08	--	990	--	60,4	--	--
108	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2800,09	223,61	5600	447	2851	2,60	5
		шт.		2080,05	36,82	4160	74	60,4	0,04	--
109	С123-040201-1508 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные под приварку 30с 41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 9698-86	2	29695,61	--	59391	--	2138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	5	319,92	--	1600	--	885	0,32	2
		комплект		264,55	--	1323	--	60,4	--	--
111	С123-051501-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	5	1288,27	--	6441	--	232	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	С123-040905-0301 прим в ценах IV квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С,PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/ 10Б9БК1	6	1233,52	--	7401	--	266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

113	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка ДИАМ.65мм	2	56403,81	376,60	112808	753	7892	3,69	7
		шт.		3020,09	40,91	6040	82	60,4	0,04	--
114	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	1	1190,69	232,80	1191	233	670	1,14	1
		фильтр		936,40	65,31	936	65	60,4	0,07	--
115	С123-041013-0607 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 65, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	24863,68	--	24864	--	895	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2800,09	223,61	5600	447	2851	2,60	5
		шт.		2080,05	36,82	4160	74	60,4	0,04	--
117	С123-040909-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	2	11336,17	--	22672	--	816	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3824359	25340			584
			Тенге			473248	9456			11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1067731				
		Накладные расходы -	Тенге			398031				
		Сметная прибыль -	Тенге			261449				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4597284				

РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		БЛОК А								
118	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3223,71	1403,91	3224	1404	1106	2,00	2
		шт.		1748,28	484,27	1748	484	42,8	0,53	1
119	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1777,51	25,29	15998	228	3923	1,00	9
		шт.		838,66	--	7548	--	42,8	--	--
120	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2961,38	87,12	2961	87	859	2,00	2
		шт.		1677,32	19,86	1677	20	42,8	0,02	--

121	С123-070201-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРп-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	10705,08	--	10705	--	385	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	С123-070204-0713 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	433,74	--	434	--	16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	С123-070204-0745 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 16A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	1359,93	--	6800	--	245	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	С123-070204-0764 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 32A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С123-070204-1606 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2P 16A 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	3168,13	--	9504	--	342	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	1	1534,89	520,33	1535	520	579	0,96	1
		шт.		839,17	341,09	839	341	42,8	0,44	--
127	Ц13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	103	3556,00	763,83	366268	78674	86376	1,27	131
		шт.		1110,16	492,39	114346	50716	42,8	0,64	66
128	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	8	1285,67	523,20	10285	4186	3922	0,75	6
		шт.		655,61	345,54	5245	2764	42,8	0,45	4
129	С123-070102-1306 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х36-004 ГОСТ 17677-82	1	1036,43	--	1036	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	С123-070102-1310 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	20	1681,00	--	33620	--	1210	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	С123-070102-0125 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 ГОСТ 17677-82	8	4607,16	--	36857	--	1327	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	С123-070102-0126 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х58-002 ГОСТ 17677-82	60	6632,72	--	397963	--	14327	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	С123-070102-0135 прим в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х80-001 ГОСТ 17677-82	15	9795,63	--	146934	--	5290	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	С123-070101-0340 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	8	959,73	--	7678	--	276	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	С123-070104-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	57	136,71	--	7792	--	281	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	С123-070104-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, мощность 58 Вт, 80 Вт ГОСТ 6825-91	150	478,41	--	71762	--	2583	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	С123-070207-0211 прим в ценах IV квартала 2017 года	СТАРТЕР 80С-220	207	765,42	--	158442	--	5704	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	С123-070104-0403 прим в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	4	606,96	--	2428	--	87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
139	С123-070104-0404 прим в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ, напряжение электрической сети 220 В, мощность 25 Вт, цоколь Е27	4	615,11	--	2460	--	89	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	29	319,86	2,25	9276	65	4166	0,34	10
		шт.		297,21	0,79	8619	23	42,8	--	--

141	С123-070220-0511 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	29	401,60	–	11646	–	419	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
142	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	12	267,82	2,25	3214	27	1469	0,29	3
		шт.		253,50	0,79	3042	10	42,8	–	–
143	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	267,82	2,25	803	7	367	0,29	1
		шт.		253,50	0,79	761	2	42,8	–	–
144	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	4	720,70	14,47	2883	58	1162	0,68	3
		шт.		594,42	1,99	2378	8	42,8	–	–
145	С123-070218-1501 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	12	201,05	–	2413	–	87	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
146	С123-070218-1503 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	229,62	–	689	–	25	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
147	С123-070218-1702 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток до 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	4	423,36	–	1693	–	61	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
148	С123-070202-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, У192М	117	168,38	–	19700	–	709	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
149	С123-070202-0603 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для полых стен Л250, типа ИЭК	44	63,26	–	2783	–	100	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

150	Ц13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	2000	246,72	6,62	493446	13247	144609	0,17	340
		м		140,85	2,18	281700	4369	42,8	--	4
151	С123-011305-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	2000	52,09	--	104180	--	3750	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
152	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2150	198,95	90,93	427740	195494	125126	0,10	215
		м кабеля		84,82	30,28	182357	65107	42,8	0,04	81
153	С123-060128-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3	122521,05	--	36756	--	1323	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
154	С123-060128-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5	192466,59	--	96233	--	3464	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
155	С123-060128-0502 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,35	330592,98	--	446301	--	16067	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
156	Ц13-080206-0609	Короб металлический длиной 2 м. Подвеска к конструкциям на оттяжках или подвесах	106	573,50	78,26	60791	8296	23244	0,51	54
		м		422,55	25,42	44790	2694	42,8	0,03	3
157	СПРАЙС-ЛИСТ"ЭлектроТехИнфо "	Короб КЛ-1	53	4899,11	--	259653	--	9347	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	СПРАЙС-ЛИСТ"ЭлектроТехИнфо "	Заглушка КЛ-3	12	223,88	--	2687	--	97	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	СПРАЙС-ЛИСТ"ЭлектроТехИнфо "	Подвес КЛ-ПТ	68	294,84	--	20049	--	722	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	С121-130206-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 410 мм ГОСТ 1759.0-87 (272ШТ)	0,11696	231026,94	--	27021	--	973	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

161	С123-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,144	185807,57	--	26756	--	963	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	С121-050201-0502 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,315	196728,18	--	61969	--	2231	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С124-040207-2501 в ценах IV квартала 2017 года	Сжимы ответвительные У739	0,64	4010,64	--	2567	--	92	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
164	С124-040207-0303 прим в ценах IV квартала 2017 года	Вкладыш сжима У371	64	125,82	--	8052	--	290	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	2	888,52	111,73	1777	223	719	0,82	2
		шт.		716,79	22,24	1434	44	42,8	0,02	--
166	СПРАЙС-ЛИСТ"NewTechElectric"	Указательный светильник "Выход" с автономным питанием EFS-70	2	7341,07	--	14682	--	529	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК Б								
167	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3223,71	1403,91	3224	1404	1106	2,00	2
		шт.		1748,28	484,27	1748	484	42,8	0,53	1
168	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1777,51	25,29	8888	126	2179	1,00	5
		шт.		838,66	--	4193	--	42,8	--	--
169	С123-070201-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3305,80	--	3306	--	119	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
170	С123-070204-0713 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	433,74	--	1301	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

171	С123-070204-0763 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
172	С123-070204-1606 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168,13	--	3168	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
173	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	1777,51	25,29	1778	25	436	1,00	1
		шт.		838,66	--	839	--	42,8	--	--
174	С123-070204-1801 прим в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматичесикй АП 50Б-2МТ 16А 220В	1	2787,53	--	2788	--	100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	9	1534,89	520,33	13814	4683	5207	0,96	9
		шт.		839,17	341,09	7553	3070	42,8	0,44	4
176	Ц13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	9	3556,00	763,83	32004	6874	7547	1,27	11
		шт.		1110,16	492,39	9991	4432	42,8	0,64	6
177	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	15	1285,67	523,20	19285	7848	7353	0,75	11
		шт.		655,61	345,54	9834	5183	42,8	0,45	7
178	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	2	888,52	111,73	1777	223	719	0,82	2
		шт.		716,79	22,24	1434	44	42,8	0,02	--
179	С123-070102-1306 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х36-004 ГОСТ 17677-82	9	1036,43	--	9328	--	336	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
180	С123-070102-1310 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	9	1681,00	--	15129	--	545	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
181	С123-070101-0340 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	15	959,73	--	14396	--	518	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
182	СПРАЙС-ЛИСТ"NewTechElectric"	Указательный светильник "Выход" с автономным питанием EFS-70	2	7341,07	--	14682	--	529	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
183	С123-070104-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	27	136,71	--	3691	--	133	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
184	С123-070207-0211 прим в ценах IV квартала 2017 года	СТАРТЕР 80С-220	27	765,42	--	20666	--	744	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
185	С123-070104-0404 прим в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ, напряжение электрической сети 220 В, мощность 25 Вт, цоколь Е27	15	615,11	--	9227	--	332	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
186	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	319,86	2,25	960	7	431	0,34	1	
		шт.		297,21	0,79	892	2	42,8	--	--	
187	С123-070220-0511 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	3	401,60	--	1205	--	43	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
188	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	15	267,82	2,25	4017	34	1836	0,29	4	
		шт.		253,50	0,79	3803	12	42,8	--	--	
189	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	267,82	2,25	268	2	122	0,29	--	
		шт.		253,50	0,79	254	1	42,8	--	--	
190	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	1	720,70	14,47	721	14	290	0,68	1	
		шт.		594,42	1,99	594	2	42,8	--	--	

191	С123-070218-1501 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	15	201,05	--	3016	--	109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
192	С123-070218-1503 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	229,62	--	230	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
193	С123-070218-1702 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток до 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	1	423,36	--	423	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
194	С123-070202-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, У192М	33	168,38	--	5557	--	200	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
195	С123-070202-0603 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для полых стен Л250, типа ИЭК	19	63,26	--	1202	--	43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
196	Ц13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	510	246,72	6,62	125829	3378	36875	0,17	87
		м		140,85	2,18	71834	1114	42,8	--	1
197	С123-011305-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	510	52,09	--	26566	--	956	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
198	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	510	198,95	90,93	101464	46373	29681	0,10	51
		м кабеля		84,82	30,28	43257	15444	42,8	0,04	19
199	С123-060128-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,46	122521,05	--	56360	--	2029	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
200	С123-060128-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	192466,59	--	9623	--	346	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

		БЛОК В								
201	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3223,71	1403,91	3224	1404	1106	2,00	2
		шт.		1748,28	484,27	1748	484	42,8	0,53	1
202	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1777,51	25,29	15998	228	3923	1,00	9
		шт.		838,66	--	7548	--	42,8	--	--
203	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2961,38	87,12	2961	87	859	2,00	2
		шт.		1677,32	19,86	1677	20	42,8	0,02	--
204	С123-070201-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3818,78	--	3819	--	137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
205	С123-070204-0713 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	433,74	--	2169	--	78	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
206	С123-070204-0745 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1359,93	--	1360	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
207	С123-070204-0764 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
208	С123-070204-1606 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2P 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	3168,13	--	9504	--	342	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
209	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3223,71	1403,91	3224	1404	1106	2,00	2
		шт.		1748,28	484,27	1748	484	42,8	0,53	1
210	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	1777,51	25,29	10665	152	2615	1,00	6
		шт.		838,66	--	5032	--	42,8	--	--
211	С123-070201-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746,25	--	3746	--	135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

212	С123-070204-0713 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	433,74	--	1301	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
213	С123-070204-0763 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
214	С123-070204-1606 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3168,13	--	6336	--	228	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
215	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3223,71	1403,91	3224	1404	1106	2,00	2
		шт.		1748,28	484,27	1748	484	42,8	0,53	1
216	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	1777,51	25,29	10665	152	2615	1,00	6
		шт.		838,66	--	5032	--	42,8	--	--
217	С123-070201-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746,25	--	3746	--	135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
218	С123-070204-0713 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	433,74	--	1735	--	62	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
219	С123-070204-0763 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
220	С123-070204-1606 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168,13	--	3168	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
221	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	1777,51	25,29	1778	25	436	1,00	1
		шт.		838,66	--	839	--	42,8	--	--
222	С123-070204-1801 прим в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматичесикй АП 50Б-2МТ 16А 220В	1	2787,53	--	2788	--	100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

223	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	
		шт.	
224	Ц13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	
		шт.	
225	Ц13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	
		шт.	
226	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	
		шт.	
227	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	
		шт.	
228	С123-070102-1306 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х36-004 ГОСТ 17677-82	
		шт.	
229	С123-070102-1310 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	
		шт.	
230	С123-070102-0125 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 ГОСТ 17677-82	
		шт.	
231	С123-070102-0135 прим в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х80-001 ГОСТ 17677-82	
		шт.	
232	СПРАЙС-ЛИСТ"АВТ-ИТ"	Светильник с люминисцентными лампами OPL/R 4x18	
		шт	
233	С123-070101-0340 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
234	СПРАЙС-ЛИСТ"NewTechElectric"	Указательный светильник "Выход" с автономным питанием EFS-70	6	7341,07	--	44046	--	1586	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	6	3468,83	1110,90	20813	6665	8545	2,48	15
		шт.		2167,87	762,32	13007	4574	42,8	1,00	6
236	С123-070101-0525 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип РСП05-250-732 ГОСТ 17677-82	6	16759,35	--	100556	--	3620	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
237	С123-070104-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, мощность 18 Вт, 36 Вт ГОСТ 6825-91	282	136,71	--	38552	--	1388	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
238	С123-070104-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, мощность 80 Вт ГОСТ 6825-91	18	478,41	--	8611	--	310	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
239	С123-070207-0211 прим в ценах IV квартала 2017 года	СТАРТЕР 80С-220	300	765,42	--	229626	--	8267	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
240	С123-070104-0404 прим в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ, напряжение электрической сети 220 В, мощность 25 Вт, цоколь Е27	10	615,11	--	6151	--	221	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
241	С123-070104-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ртутные ДРЛ-250	6	645,70	--	3874	--	139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
242	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	34	319,86	2,25	10875	76	4884	0,34	12
		шт.		297,21	0,79	10105	27	42,8	--	--
243	С123-070220-0511 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	34	401,60	--	13654	--	492	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
244	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	21	267,82	2,25	5624	47	2570	0,29	6
		шт.		253,50	0,79	5324	17	42,8	--	--
245	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	10	267,82	2,25	2678	22	1224	0,29	3
		шт.		253,50	0,79	2535	8	42,8	--	--
246	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	4	720,70	14,47	2883	58	1162	0,68	3
		шт.		594,42	1,99	2378	8	42,8	--	--
247	С123-070218-1501 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	21	201,05	--	4222	--	152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
248	С123-070218-1503 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	10	229,62	--	2296	--	83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
249	С123-070218-1702 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток до 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	4	423,36	--	1693	--	61	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
250	С123-070202-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, У192М	151	168,38	--	25425	--	915	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
251	С123-070202-0603 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для полых стен Л250, типа ИЭК	65	63,26	--	4112	--	148	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
252	Ц13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	2345	246,72	6,62	578565	15532	169554	0,17	399
		м		140,85	2,18	330293	5122	42,8	--	5
253	С123-011305-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	2345	52,09	--	122151	--	4397	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
254	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2505	198,95	90,93	498367	227773	145786	0,10	251
		м кабеля		84,82	30,28	212467	75857	42,8	0,04	95
255	С123-060128-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,9	122521,05	--	232790	--	8380	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
256	С123-060128-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,475	192466,59	--	91422	--	3291	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
257	С123-060128-0502 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,13	330592,98	--	42977	--	1547	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
258	Ц13-080206-0609	Короб металлический длиной 2 м. Подвеска к конструкциям на оттяжках или подвесах	108	573,50	78,26	61938	8452	23682	0,51	55
		м		422,55	25,42	45635	2745	42,8	0,03	3
259	СПРАЙС-ЛИСТ"ЭлектроТехИнфо"	Короб КЛ-1	54	4899,11	--	264552	--	9524	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
260	СПРАЙС-ЛИСТ"ЭлектроТехИнфо"	Заглушка КЛ-3	12	223,88	--	2687	--	97	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	СПРАЙС-ЛИСТ"ЭлектроТехИнфо"	Подвес КЛ-ПТ	68	294,84	--	20049	--	722	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
262	С121-130206-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 410 мм ГОСТ 1759.0-87 (272ШТ)	0,11696	231026,94	--	27021	--	973	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	С121-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,144	185807,57	--	26756	--	963	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

264	С121-050201-0502 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,315	196728,18	--	61969	--	2231	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	С124-040207-2501 в ценах IV квартала 2017 года	Сжимы ответвительные У739	0,56	4010,64	--	2246	--	81	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
266	С124-040207-0303 прим в ценах IV квартала 2017 года	Вкладыш сжима У371	56	125,82	--	7046	--	254	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ДЕМОНТАЖ						
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
267	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. ДЕМОНТАЖ ЩИТА СИЛОВОГО ЩРС11	2	834,93	288,22	1670	576	612	0,60	1
		шт.		524,48	97,68	1049	195	42,8	0,36	1
268	Ц13-080303-0404 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с рубильником ЯРП. ДЕМОНТАЖ	2	550,03	25,54	1100	51	510	0,60	1
		шт.		524,48	5,96	1049	12	42,8	0,02	--
269	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	6	40,14	--	241	--	156	0,06	--
		шт.		40,14	--	241	--	59,1	--	--
270	Е12-170101-0501	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	500	16,19	--	8095	--	5248	0,02	11
		м		16,19	--	8095	--	59,1	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА А								
271	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. ДЕМОНТАЖ ЩИТКА УОЩВ-12	1	834,93	288,22	835	288	306	0,60	1
		шт.		524,48	97,68	524	98	42,8	0,36	--
272	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	50	127,49	1,13	6374	57	4116	0,18	9
		шт.		126,35	0,60	6318	30	59,1	--	--
273	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	4	43,86	0,43	175	2	113	0,06	--
		шт.		43,44	0,23	174	1	59,1	--	--

274	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	16	40,14	--	642	--	416	0,06	1
		шт.		40,14	--	642	--	59,1	--	--
275	Е12-170101-0501	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	1500	16,19	--	24286	--	15744	0,02	34
		м		16,19	--	24286	--	59,1	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА Б								
276	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	10	127,49	1,13	1275	11	823	0,18	2
		шт.		126,35	0,60	1264	6	59,1	--	--
277	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	5	40,14	--	201	--	130	0,06	--
		шт.		40,14	--	201	--	59,1	--	--
278	Е12-170101-0501	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	100	16,19	--	1619	--	1050	0,02	2
		м		16,19	--	1619	--	59,1	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА В								
279	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. ДЕМОНТАЖ ЩИТКА УОЩВ-12	1	834,93	288,22	835	288	306	0,60	1
		шт.		524,48	97,68	524	98	42,8	0,36	--
280	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	65	127,49	1,13	8287	74	5351	0,18	12
		шт.		126,35	0,60	8213	39	59,1	--	--
281	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	10	43,86	0,43	439	4	283	0,06	1
		шт.		43,44	0,23	434	2	59,1	--	--
282	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	24	40,14	--	963	--	624	0,06	1
		шт.		40,14	--	963	--	59,1	--	--
283	Е12-170101-0501	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	1800	16,19	--	29143	--	18893	0,02	41
		м		16,19	--	29143	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7836579	743068			2033
			Тенге			1701533	313468			394
		Накладные расходы -	Тенге			1189376				
		Сметная прибыль -	Тенге			722077				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			9748032				

РАЗДЕЛ 7.ВОДОПРОВОД

				БЛОК А						
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ В1								
284	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	14	1330,75	193,63	18631	2711	11107	1,29	18
		м трубопровода		1127,64	63,63	15787	891	60,4	0,08	1
285	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	14	1759,98	313,81	24640	4393	14347	1,64	23
		м трубопровода		1433,59	102,85	20070	1440	60,4	0,14	2
286	С123-010601-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13,006	203,14	--	2642	--	95	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
287	С123-010601-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3,596	138,82	--	499	--	18	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
288	С123-010601-0302 прим в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ДИАМ.15ММ	8,99	138,82	--	1248	--	45	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
289	С123-040906-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 25	1	1776,14	--	1776	--	64	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
290	С123-040906-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20	1	1421,07	--	1421	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
291	С123-040906-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 15	5	1066,11	--	5331	--	192	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

292	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	3	621,61	0,13	1865	--	1182	0,70	2
		шт.		593,72	--	1781	--	60,4	--	--
293	С123-030102-1232 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	3	4027,87	--	12084	--	435	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
294	С123-020401-2501 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной привариой под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ 20Х15Х20ММ	3	80,17	--	241	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
295	С123-020401-2401 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ДИАМ.15ММ	3	21,88	--	66	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
296	С123-020401-1101 в ценах IV квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ПАТРУБОК	1	15,50	--	16	--	1	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
297	С123-020401-1202 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	25,53	--	102	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
298	С123-020401-1201 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ДИАМ.15ММ	7	15,50	--	109	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
299	С123-020401-3503 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	8,21	--	230	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
300	С123-020401-3502 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	7,29	--	58	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
301	С123-020401-3501 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	6,38	--	128	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3								

302	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	2	6856,10	295,65	13712	591	8820	7,87	16
		комплект		6520,53	132,85	13041	266	60,4	0,15	--
303	51-040106-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	1	28103,00	--	28103	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
304	51-040106-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	1	25065,00	--	25065	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
305	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	5	1759,98	313,81	8800	1569	5124	1,64	8
		м трубопровода		1433,59	102,85	7168	514	60,4	0,14	1
306	С123-010601-0302 прим в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ДИАМ.15ММ	4,495	138,82	--	624	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
307	С123-040906-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 15	2	1066,11	--	2132	--	77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
308	С123-020401-2401 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ДИАМ.15ММ	1	21,88	--	22	--	1	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
309	С123-020401-3501 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	6,38	--	64	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1								
310	Е11-160201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях/ НА ВЫПУСКЕ	8	2622,30	9,72	20978	78	3523	0,67	5
		м трубопровода		548,75	4,22	4390	34	60,4	--	--

311	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	8	513,62	0,86	4109	7	2705	0,58	5
		м трубопровода		510,50	0,28	4084	2	60,4	--	--
312	С123-010506-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50 х3 ГОСТ 22689-2014	8,982	263,69	--	2368	--	85	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
313	С123-020302-8006 прим в ценах IV квартала 2017 года	ПРОЧИСТКА П/Э, DN 50	3	613,15	--	1839	--	66	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
314	С123-020302-1006 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	858,09	--	3432	--	124	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
315	С123-020302-2406 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	858,01	--	2574	--	93	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
316	С123-020302-3306 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	1338,50	--	6693	--	241	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
317	С123-020403-2601 в ценах IV квартала 2017 года	Крепление для ПЭ труб DN 50	16	90,81	--	1453	--	52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
318	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	3	1925,03	58,05	5775	174	3366	1,95	6
		комплект		1653,93	28,43	4962	85	60,4	0,04	--
319	С123-030102-0917 в ценах IV квартала 2017 года	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	3	5018,43	--	15055	--	542	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
320	С123-030102-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	3	3649,20	--	10948	--	394	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

321	С123-030102-1303 в ценах IV квартала 2017 года	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СПИБУ	3	911,17	–	2734	–	98	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
322	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство УПОРОВ =2ШТ	0,09	19584,50	703,65	1763	63	238	4,90	–
		м3		3681,13	169,23	331	15	48,5	0,20	–
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
323	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	5	283,49	1,98	1417	10	830	0,35	2
		м трубопроводов		253,80	0,75	1269	4	59,1	–	–
324	Е12-150101-0102 прим	Трубопроводы из ПЭ труб диаметром до 63 мм. Разборка	8	487,67	3,38	3901	27	2285	0,60	5
		м трубопроводов		436,57	1,28	3493	10	59,1	–	–
				БЛОК Б						
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ В1								
325	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	7	1040,61	113,52	7284	795	4447	1,05	7
		м трубопровода		917,85	37,49	6425	262	60,4	0,05	–
326	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	26	1330,75	193,63	34600	5034	20627	1,29	34
		м трубопровода		1127,64	63,63	29319	1654	60,4	0,08	2
327	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	49	1759,98	313,81	86239	15377	50214	1,64	80
		м трубопровода		1433,59	102,85	70246	5040	60,4	0,14	7
328	С123-010601-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6,566	334,82	–	2198	–	79	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
329	С123-010601-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24,154	203,14	–	4907	–	177	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

330	С123-010601-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,091	138,82	--	1123	--	40	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
331	С123-010601-0302 прим в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ДИАМ.15ММ	35,96	138,82	--	4992	--	180	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
332	С123-040906-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32	1	2273,19	--	2273	--	82	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
333	С123-040906-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 25	1	1776,14	--	1776	--	64	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
334	С123-040906-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 15	19	1066,11	--	20256	--	729	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
335	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	10	621,61	0,13	6216	1	3939	0,70	7
		шт.		593,72	--	5937	--	60,4	--	--
336	С123-030102-1232 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	9	4027,87	--	36251	--	1305	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
337	С123-030102-1230 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	1	7196,62	--	7197	--	259	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
338	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	1	1761,87	--	1762	--	223	0,30	--
		кран		254,45	--	254	--	60,4	--	--
339	С123-030103-0603 в ценах IV квартала 2017 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79/ ДИАМ.20ММ	20	1138,32	--	22766	--	820	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

340	С123-020401-2403 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	64,73	--	65	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
341	С123-020401-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	31,92	--	32	--	1	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
342	С123-020401-2401 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	21,88	--	22	--	1	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
343	С123-020401-2401 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ДИАМ.15ММ	10	21,88	--	219	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
344	С123-020401-1103 в ценах IV квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ПАТРУБОК	2	28,26	--	57	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
345	С123-020401-1101 в ценах IV квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ПАТРУБОК 20Х15ММ	5	15,50	--	78	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
346	С123-020401-1203 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	42,86	--	86	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
347	С123-020401-1202 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	25,53	--	128	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
348	С123-020401-1201 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	15,50	--	124	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
349	С123-020401-1201 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ДИАМ.15ММ	23	15,50	--	357	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

350	С123-020401-3504 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	13,67	--	191	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
351	С123-020401-3503 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	52	8,21	--	427	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
352	С123-020401-3502 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	7,29	--	131	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
353	С123-020401-3501 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	6,38	--	510	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3								
354	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	3	6856,10	295,65	20568	887	13230	7,87	24
		комплект		6520,53	132,85	19562	399	60,4	0,15	--
355	51-040106-0110 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	29423,00	--	29423	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
356	51-040106-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	2	28103,00	--	56206	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
357	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	21	1759,98	313,81	36960	6590	21520	1,64	34
		м трубопровода		1433,59	102,85	30105	2160	60,4	0,14	3
358	С123-010601-0302 прим в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ДИАМ.15ММ	18,879	138,82	--	2621	--	94	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
359	С123-040906-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 15	3	1066,11	--	3198	--	115	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
360	С123-020401-1201 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	15,50	--	109	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
361	С123-020401-2401 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ДИАМ.15ММ	4	21,88	--	88	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
362	С123-020401-3501 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42	6,38	--	268	--	10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1								
363	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	35	496,81	2,07	17388	73	11361	0,56	20
		м трубопровода		489,52	0,65	17133	23	60,4	--	--
364	С123-010506-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	34,93	802,85	--	28044	--	1010	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
365	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях/ НА ВЫПУСКЕ	8	4670,99	27,13	37368	217	4242	0,70	6
		м трубопровода		566,67	12,09	4533	97	60,4	0,01	--
366	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	16	513,62	0,86	8218	14	5410	0,58	9
		м трубопровода		510,50	0,28	8168	5	60,4	--	--
367	С123-010506-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	15,968	263,69	--	4211	--	152	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
368	С123-020601-0803 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПЭ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	4	716,75	--	2867	--	103	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

369	С123-020302-8006 прим в ценах IV квартала 2017 года	ПРОЧИСТКА П/Э, DN 50	3	613,15	--	1839	--	66	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
370	С123-020302-1010 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1303,64	--	7822	--	282	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
371	С123-020302-2410 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1462,38	--	5850	--	211	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
372	С123-020302-2406 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	858,01	--	5148	--	185	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
373	С123-020302-3110 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	2642,45	--	31709	--	1142	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
374	С123-020302-4714 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	5465,16	--	65582	--	2361	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
375	С123-020302-3306 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1338,50	--	8031	--	289	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
376	С123-020302-5917 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ПАТРУБОК	3	1207,04	--	3621	--	130	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
377	С123-020403-2602 в ценах IV квартала 2017 года	Крепление для ПЭ труб DN 110	70	133,70	--	9359	--	337	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
378	С123-020403-2601 в ценах IV квартала 2017 года	Крепление для ПЭ труб DN 50	32	90,81	--	2906	--	105	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
379	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	9	1925,03	58,05	17325	522	10098	1,95	18

		комплект		1653,93	28,43	14885	256	60,4	0,04	--
380	С123-030102-0917 в ценах IV квартала 2017 года	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	9	5018,43	--	45166	--	1626	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
381	С123-030102-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	9	3649,20	--	32843	--	1182	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
382	С123-030102-1303 в ценах IV квартала 2017 года	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СПНБУ	9	911,17	--	8201	--	295	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
383	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	8	2469,54	115,41	19756	923	10317	2,22	18
		комплект		1861,83	57,12	14895	457	60,4	0,07	1
384	С123-030102-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	8	17144,97	--	137160	--	4938	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
385	Е11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	1	1016,98	41,27	1017	41	531	0,93	1
		комплект		770,53	20,24	771	20	60,4	0,03	--
386	С123-030102-0803 в ценах IV квартала 2017 года	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	1	9028,69	--	9029	--	325	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
387	Е11-170101-0103	Ванны ножные и ручные. Установка	1	2716,96	96,97	2717	97	1603	2,78	3
		комплект		2357,91	47,35	2358	47	60,4	0,06	--
388	С123-030102-0118 в ценах IV квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 23695-94/ НОЖНАЯ	1	25833,37	--	25833	--	930	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
389	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство УПОРОВ =7ШТ	0,315	19584,50	703,65	6169	222	832	4,90	2
		м3		3681,13	169,23	1160	53	48,5	0,20	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

390	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	42	283,49	1,98	11907	83	6975	0,35	15
		м трубопроводов		253,80	0,75	10660	32	59,1	--	--
391	Е12-150101-0103 прим	Трубопроводы из ПЭ труб диаметром до 100 мм. Разборка	8	618,84	4,80	4951	38	2927	0,76	6
		м трубопроводов		559,29	1,95	4474	16	59,1	--	--
392	Е12-150101-0102 прим	Трубопроводы из ПЭ труб диаметром до 63 мм. Разборка	10	487,67	3,38	4877	34	2856	0,60	6
		м трубопроводов		436,57	1,28	4366	13	59,1	--	--
393	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	3	389,08	3,69	1167	11	754	0,51	2
		прибор		385,39	1,95	1156	6	59,1	--	--
394	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	2	483,71	4,11	967	8	625	0,64	1
		прибор		479,60	2,18	959	4	59,1	--	--
395	Е12-150101-0405 прим	Трап. Демонтаж	1	419,78	0,28	420	--	272	0,56	1
		прибор		419,50	0,15	419	--	59,1	--	--
				БЛОК В						
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ В1								
396	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	48	1381,77	140,33	66325	6736	40547	1,40	67
		м трубопровода		1223,80	46,66	58742	2240	60,4	0,06	3
397	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	4	1330,75	193,63	5323	775	3173	1,29	5
		м трубопровода		1127,64	63,63	4511	255	60,4	0,08	--
398	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	16	1759,98	313,81	28160	5021	16396	1,64	26
		м трубопровода		1433,59	102,85	22937	1646	60,4	0,14	2
399	С123-010601-0305 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44,976	531,82	--	23919	--	861	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

400	С123-010601-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3,716	203,14	--	755	--	27	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
401	С123-010601-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,394	138,82	--	749	--	27	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
402	С123-010601-0302 прим в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ДИАМ.15ММ	8,99	138,82	--	1248	--	45	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
403	С123-040906-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 40	1	4285,86	--	4286	--	154	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
404	С123-040906-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 25	1	1776,14	--	1776	--	64	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
405	С123-040906-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20	1	1421,07	--	1421	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
406	С123-040906-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 15	4	1066,11	--	4264	--	154	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
407	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	3	621,61	0,13	1865	--	1182	0,70	2
		шт.		593,72	--	1781	--	60,4	--	--
408	С123-030102-1232 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	3	4027,87	--	12084	--	435	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
409	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	1	1761,87	--	1762	--	223	0,30	--
		кран		254,45	--	254	--	60,4	--	--

410	С123-030103-0603 в ценах IV квартала 2017 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79/ ДИАМ.20ММ	20	1138,32	--	22766	--	820	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
411	С123-020401-2510 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	96,61	--	97	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
412	С123-020401-2509 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	96,61	--	97	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
413	С123-020401-2509 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x15x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	96,61	--	193	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
414	С123-020401-1204 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	111,20	--	222	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
415	С123-020401-1201 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	15,50	--	31	--	1	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
416	С123-020401-1201 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	15,50	--	78	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
417	С123-020401-3505 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	96	27,34	--	2625	--	94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
418	С123-020401-3503 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	8,21	--	66	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
419	С123-020401-3502 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	7,29	--	87	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

420	С123-020401-3501 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	6,38	--	128	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3								
421	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	2	6856,10	295,65	13712	591	8820	7,87	16
		комплект		6520,53	132,85	13041	266	60,4	0,15	--
422	51-040106-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	1	28103,00	--	28103	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
423	51-040106-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	1	25065,00	--	25065	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
424	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	4	1759,98	313,81	7040	1255	4099	1,64	7
		м трубопровода		1433,59	102,85	5734	411	60,4	0,14	1
425	С123-010601-0302 прим в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ДИАМ.15ММ	3,596	138,82	--	499	--	18	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
426	С123-040906-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 15	2	1066,11	--	2132	--	77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
427	С123-020401-2401 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ДИАМ.15ММ	1	21,88	--	22	--	1	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
428	С123-020401-3501 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	6,38	--	51	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1								

429	Е11-160201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях/ НА ВЫПУСКЕ	5	2622,30	9,72	13112	49	2202	0,67	3
		м трубопровода		548,75	4,22	2744	21	60,4	–	–
430	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	4	513,62	0,86	2054	3	1352	0,58	2
		м трубопровода		510,50	0,28	2042	1	60,4	–	–
431	С123-010506-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50 х3 ГОСТ 22689-2014	3,992	263,69	–	1053	–	38	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
432	С123-020302-8006 прим в ценах IV квартала 2017 года	ПРОЧИСТКА П/Э, DN 50	1	613,15	–	613	–	22	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
433	С123-020302-1006 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	858,09	–	1716	–	62	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
434	С123-020302-2406 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	858,01	–	2574	–	93	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
435	С123-020302-3306 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1338,50	–	4016	–	145	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
436	С123-020403-2601 в ценах IV квартала 2017 года	Крепление для ПЭ труб DN 50	8	90,81	–	726	–	26	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
437	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	3	1925,03	58,05	5775	174	3366	1,95	6
		комплект		1653,93	28,43	4962	85	60,4	0,04	–
438	С123-030102-0917 в ценах IV квартала 2017 года	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	3	5018,43	–	15055	–	542	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

439	С123-030102-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	3	3649,20	–	10948	–	394	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
440	С123-030102-1303 в ценах IV квартала 2017 года	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТПБУ	3	911,17	–	2734	–	98	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
441	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство УПОРОВ =2ШТ	0,045	19584,50	703,65	881	32	119	4,90	–
		м3		3681,13	169,23	166	8	48,5	0,20	–
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
442	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	23	487,67	3,38	11216	78	6570	0,60	14
		м трубопроводов		436,57	1,28	10041	29	59,1	–	–
443	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	10	283,49	1,98	2835	20	1661	0,35	3
		м трубопроводов		253,80	0,75	2538	8	59,1	–	–
444	Е12-150101-0102 прим	Трубопроводы из ПЭ труб диаметром до 63 мм. Разборка	3	487,67	3,38	1463	10	857	0,60	2
		м трубопроводов		436,57	1,28	1310	4	59,1	–	–
		ВЫВОЗ МУСОРА								
445	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	0,4218	73,00	–	31	–	1	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
446	С341-020103-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	0,4218	120,24	–	51	–	2	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1529621	55336			536
			Тенге			454964	18777			25
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			214786				
		Накладные расходы -	Тенге			343833				
		Сметная прибыль -	Тенге			134519				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2030793				

РАЗДЕЛ 8.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

447	ПРАЙС	Кресло театральное 1180х460х950мм, "Классик-Франко"	174	33142,86	--	5766857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
448	ПРАЙС	Ферма софитная стационарная	1	117857,14	--	117857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
449	ПРАЙС	Антрактно-раздвижной занавес, в комлекте: генеральный занавес, кулисы(4шт), задник, арлекин (плюш)	1	1994642,86	--	1994643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7879357	--			--
			Тенге			--	--			--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7879357				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7879357				
		ИТОГО				23 533 473				
		Оборудование				1 282 517				
		Оборудование, поставляемое заказчиком				7 879 357				
		итого				22 250 956				
		временные здания и сооружения 1,2%				267 011				
		итого				22 517 967				
		доп.затраты на зимнее время 0,7%				157 626				
		Итого				22 675 593				
		Оборудование				1 282 517				
		Оборудование, поставляемое заказчиком				7 879 357				
		итого в базовых ценах				23 958 110				
		в ценах 2018 г к=1,0599383				25 394 119				
		итого с Оборудованием, поставляемое заказчиком				33 273 476				
		НДС 12%				3 047 294				
		НДС 12% оборудования, поставляемое заказчиком				945 523				
		всего к оплате				**37 266 293**				

ИНЖЕНЕР

инженер эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Е.Т.Абдикешов**

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО "Жана-Арка Гарант"

Н.С.Бактыбаев