КОПИЯ

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

Атырауская область **«9» декабря 2015 года.**

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом от "29" сентября 2015 года №1058 И.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в составе:

председатель - **Бармаков Сайранбек Солтанбекович** - Заместитель Председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

Бижанов Серик Исламбекович - Директор ТОО «FGI», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

члены комиссии — представители:

Каримбаев Амир Кайратович - Руководитель управления эксплуатации Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

Лепеха Игорь Владимирович – Председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (по согласованию);

- Согласно письма № 5-5-8-144/5-13675 от 13.11.2015г. первого заместителя председателя МВД РК Комитета Административной полиции А.Кениспаева, считается возможным подписание акта государственной комиссии Управлению административной полиции ДВД Атырауской области.

Кенжешев Ербол Хайроллаұлы - Директор Республиканского государственного учреждения «Атыраужоллаборатория» Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (по согласованию);

Рыскалиев Ержан Сыйыпұлы - Начальник ДЭУ-83 Атырауского областного филиала РГП «Казахавтодор» Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (по согласованию);

Ажигалиев Адилбек Куанышевич - Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курмангазинского района акимата Атырауской области» (по согласованию);

Мухаметкалиұлы Куаныш - Директор управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области (по согласованию);

Ахбалин Ахат Наурызгалиұлы - Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Курмангазинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан», майор противопожарной службы (по согласованию);

Алипов Улан Токтарбаевич – Заместитель председателя правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» (по согласованию);

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Имангалиев Бейбит Ерканатович – Главный специалист департамента эксплуатации автомобильных дорог АО «НК «ҚазАвтоЖол» (по согласованию);

Шарипов Жантас Газизович – Директор Атырауского областного филиала О «НК «ҚазАвтоЖол» (по согласованию);

Куржумова Сауле Сисенбаевна – Начальник отдела контроля качества и приемки работ АО «НК «ҚазАвтоЖол» (по согласованию);

Макулбеков Дархан Сыздыкович – Директор ТОО «Аркада KZ» (по согласованию);

Идеятов Марат Анарбекұлы – ДиректорТОО «Бекет Сат Жол» (по согласованию);

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком – Атырауским областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол» совместно с генеральным подрядчиком – ТОО «Бекет Сат Жол» предъявлен к приемке в эксплуатацию Капитальный ремонт участка автодороги и устройство дополнительных полос движения пограничного поста «Курмангазы» по автодороге «Актобе-Атырау-гр.РФ (на Астрахань)» км 892-893

2. Капитальный ремонт осуществлен на основании п.п.6 п. 125 Правил закупок АО «НК «ҚазАвтоЖол» № 6 от 30.09.2013 года способом из одного источника, Договора №14-27/19 от 08.07.2015 года, дополнительного соглашения №1 от 06.11.2015 года о закупках работ по капитальному ремонту участка автодороги и устройство дополнительных полос движения пограничного поста «Курмангазы»

3. Капитальный ремонт участка автодороги и устройство дополнительных полос движения пограничного поста «Курмангазы» осуществлен генеральным подрядчиком ТОО «Бекет Сат Жол», выполнившим строительно-монтажные работы и субподрядными организациями: **нет.**

4. Проектно-сметная документация на «Капитальный ремонт участка автодороги и устройство дополнительных полос движения пограничного поста «Курмангазы» разработана генеральным проектировщиком ТОО «FGI» выполнившим:

31-02-12-ПЗ. Пояснительная записка;
Альбом I. Автомобильные весы;
Альбом II. Автомобильные дороги;
Альбом III. Площадка отдыха с беседкой.
Автобусная остановка с автопавильоном.
Туалет на два очка.
31-02-12-СД Сметная документация.
31-02-12 Раздел «охрана окружающей среды»

5. Исходные данные для проектирования выданы в задании на разработку рабочего проекта Атырауским областным департаментом Комитета автомобильных дорог от 01.12.2011года.

6. Капитальный ремонт осуществлен по проекту «Капитальный ремонт участка автодороги и устройство дополнительных полос движения пограничного поста «Курмангазы» в Курмангазинском районе Атырауской области . Заключение филиала РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области от 28 августа 2012 года №05-0310/12.

7. Проектно-сметная документация утверждена приказом КАД МТК РК № 35 от 23 мая 2013 года.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - август 2015 года;
окончание работ - ноябрь 2015 года.

9. Строительно - монтажные работы осуществлены согласно талона управления государственного архитектурного строительного контроля по Атырауской области от 3 августа 2015 года.

10. ***Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация:*** заключение рабочей комиссии о готовности законченного капитального ремонта участка автодороги и устройство дополнительных полос движения пограничного поста «Курмангазы» для предъявления государственной приемочной комиссии.

Указанный документ является обязательным приложением к настоящему акту.

11. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Мощность производительность	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Категория дороги		*III*	*III*
Общая длина	***м***	*937*	***937***

12. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

а) категория дороги - III

б) ширина проезжей части с полосами безопасности - 28 м

в) число полос движения - 8

г) тип дорожной одежды - капитальный

д) покрытие проезжей части — асфальтобетонное

е) здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб – автомобильные весы -1шт, площадка отдыха с беседкой-1шт, автобусная остановка с автопавильоном-2шт, туалет на два очка-2шт.

Конструктивные элементы по проекту	*Место (км,ПК+)*	*объем*	*Примечание*
Устройство земляного полотна, м³		14 100	
Подстилающий слой из ПГС h -25 см, м²		20 408	
Н/с основания из щебня h -15 см, м²		20 408	
В/с из черного щебня h -12 см, м²		20 408	
Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой а/б смеси h -9 см, м²		20 408	
Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернисой а/б смеси, h-6 см, м²		20 408	

13. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке, после индивидуального испытания и комплексного опробования - *проектом не предусмотрено.*

14. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и мероприятия, предусмотренные проектом - *выполнены.*

15. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями - *проектом не предусмотрено.*

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
-	-	-	-

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего – **347 602 000 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **289 200 000 тенге**

18. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **345 203 681,00 тенге,** *в* том числе:
ПСД:
Проектно изыскательские работы: **7 456 000 тенге;**
Подрядные работы: **332 640 000,00 тенге;**
Авторский надзор: **670 073 тенге;**
Технический надзор**: 4 437 608 тенге**

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических - удовлетворительно,
архитектурных - удовлетворительно.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке Капитальный ремонт участка автодороги и устройство дополнительных полос движения пограничного поста «Курмангазы» в Курмангазинском районе Атырауской области

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Бармаков С.С.**

Заместитель Председателя государственной приемочной комиссии _____ **Бижанов С.И.**

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **Каримбаев А.К.**

_____ **Азимов М.**

_____ **Кенжешев Е.Х.**

_____ **Рыскалиев Е.С.**

_____ **Ажигалиев А.К.**

_____ **Мухаметкалиулы К**

_____ **Ахбалин А Н.**

_____ **Алипов У.Т.**

_____ **Имангалиев Б.Е.**

_____ **Шарипов Ж.Г.**

_____ **Куржумова С.С.**

_____ **Макулбеков Д.С.**

_____ **Идеятов М.А.**

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

«10» 01 2019 года. Я. Тулеуова Бибигуль Хасановна, частный нотариус Атырауского нотариального округа, действующая на основании государственной лицензии №0002988 выданной 13.05.2010 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 59

Взыскано: Ноль

Нотариус

ПРОШНУРОВАНО и ПРОНУМЕРОВАНО

5/ноль 2019 парақта/на листах

Нотариус Тулеуова Бибигуль Хасановна

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Бекет Сат Жол"

Наименование работ: "Капитальный ремонт участка дороги и устройство дополнительных полос движения пограничного поста "Курмангазы" на автомобильной дороге "Атырау-гр РФ" (на Астрахань 892-893км)"

Договор: №14-27/19 от 08.07.2015г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
I	**Земляные работы**				
1.1.	Устройство корыта	м3	11,34	295,012	3 345,440
1.2.	Срезка бульдозером	м3	4 455,00	22,332	99 489,600
1.3.	Разработка грунта с перевозкой на расстояние 10км	м3	9 645,00	775,346	7 478 212,000
1.4.	Устройство земляного полотна	м3	14 100,00	199,050	2 806 599,040
1.5.	Планировка верха и откосов	м2	1 378,00	0,754	1 039,360
II	**Дорожная одежда**				
2.1.	Устройство подстилающего слоя основания из ПГС h=25см	м2	20 408,00	2 514,209	51 309 967,520
2.2.	Устройство основания из щебня h=15см	м2	20 408,00	2 550,745	52 055 594,080
VIII	**Строительство КПП**				
8.1.	Земляные работы	м3	53,96	1 241,527	66 992,800
8.2.	Устройство фундамента КПП	м3	2,27	78 746,284	178 760,160
	ВСЕГО:				**114 000 000,000**

Руководитель РГУ "АтырауЖоллаборатория"

Кенжешев Е. _____

Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

Идеятов М. _____

Начальник производственно-технического отдела ТОО "Бекет Сат Жол"

Курманова Г. _____

Технадзор проекта

Куржумова С.С. _____

Зам.директора Атырауского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"

Дюсенов А.Т. _____

Начальник отдела контроля качества и приемки работ Атырауского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Куржумова С.С. _____

Начальник отдела ПЭРиМ Атырауского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"

Салыкбаева Н. _____

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Бекет Сат Жол"

Наименование работ: "Капитальный ремонт участка дороги и устройство дополнительных полос движения пограничного поста "Курмангазы" на автомобильной дороге "Атырау-гр РФ" (на Астрахань 892-893км)"

Договор: №14-27/19 от 08.07.2015г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
II	**Дорожная одежда**				
2.5.	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона h=6см	м2	20 408,00	3 069,368	62 639 662,400
2.6.	Установка бортовых камней сечением 150х300мм	п.м	510,00	13 925,261	7 101 883,040
IV	**Бетонное покрытие**				
4.2.	Устройство бетонных плитных тротуаров	м2	366,00	3 184,096	1 165 379,040
VII	**Автобусная остановка с автопавильонами**				
7.1.	Благоустройство территории	шт	1,0	4 425 798,720	4 425 798,720
7.2.	Керамические и бетонные покрытия	шт	1,0	3 994 356,800	3 994 356,800
VIII	**Строительство КПП**				
8.4.	Перекрытие и покрытие	м2	36,00	141 499,524	5 093 982,880
8.8.	Тип узел 381	м2	2,20	8 115,418	17 853,920
8.9.	Тип узел 741	м2	2,10	693 032,533	1 455 368,320
8.10.	Внутренная отделка	м2	39,20	10 721,429	420 280,000
XI	**Уборное на 2 очка**				
11.2.	Фундаменты	м3	0,850	69 563,811	59 155,040
11.3.	Стены, перекрытия, кровля	м3	2,4	82 210,333	197 304,800
11.4.	Проемы	м2	4,37	15 453,437	67 531,520
11.5.	Полы	м2	46,70	7 661,639	357 798,560
11.6.	Отделочные работы	м2	1,041	3 502,822	3 644,960
	ВСЕГО:				**87 000 000,000**

Руководитель РГУ "АтырауЖоллаборатория"

Кенжешев Е._____

Технадзор проекта

Главный инженер проекта ТОО "Аркада KZ"

Сеилкумаров Е._____

Начальник производственно-технического отдела ТОО "Бекет Сат Жол"

Курманова Г._____

Начальник отдела ПЭРиМ Атырауского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Салыкбаева Н._____

Зам.директора Атырауского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Дюсенов А.Т._____

Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

Идеятов М._____

Начальник отдела контроля качества и приемки работ Атырауского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Куржумова С.С._____

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Бекет Сат Жол"

Наименование работ: "Капитальный ремонт участка дороги и устройство дополнительных полос движения пограничного поста "Курмангазы" на автомобильной дороге "Атырау-гр РФ" (на Астрахань 892-893км)"

Договор: №14-27/19 от 08.07.2015г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
II	**Дорожная одежда**				
2.3.	Устройство основания из черного щебня h=12см	м2	20 408,00	2358,473	48 131 715,520
2.4.	Устройство покрытия из горячего крупнозернистого асфальтобетона h=9см	м2	20 408,00	3313,124	67 614 234,240
IV	**Бетонное покрытие**				
4.1.	Устройство подстилающего слоя из песка	м3	54,90	7117,835	390 769,120
VIII	**Строительство КПП**				
8.2.	Устройство фундамента КПП	м3	8,73	78 746,284	687 448,960
8.3.	Устройство фундамента весов	м3	42,50	93 905,517	3 990 984,480
8.5.	Стены	м3	29,80	50 348,510	1 500 385,600
8.6.	Проемы	м2	16,20	40 808,444	661 096,800
8.7.	Полы	м2	28,00	9 708,160	271 828,480
XI	Уборное на два очка				
11.1.	Земляные [illegible]	м3	34,65	1 312,840	45 489,920
11.2.	Фун[illegible]	м3	10,150	69 563,811	706 046,880
	[illegible]О:				**124 000 000,000**

Руководитель РГУ "АтыраужолЛаборатория"

Кенжешев Е. _____

Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

Идеятов М. _____

Начальник производственно-технического отдела ТОО "Бекет Сат Жол"

Курманова Г. _____

Технадзор проекта

Куржумова С.С. _____

Зам.директора Атырауского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Дюсеков А.Т. _____

Начальник отдела контроля качества и приемки работ Атырауского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Куржумова С.С. _____

Начальник отдела ПЭРиМ Атырауского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Салыкбаева Н. _____