ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
«САРЫАҒАШ АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 080240006254
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
30 05 2019

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

Нысан:
«Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т. Кабылова г. Сарыагаш ЮКО"

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2019 жылғы «____» _____

Тапсырыс беруші
«Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ-і басшысы Ерменов Б.М. ММ-і, Түркістан облысы, Сарыағаш адуаны, Сарыағаш қаласы, 01 май, имашова нөмірі жоқ
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация *« » мамыр 2019 жыл, «Жана Арка Гарант»ЖШС-і, Бақтыбаев И.С., Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Төрекұлов көшесі 265 үй.*
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшынынтегі, аты, әкесінін аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды:*« » мамыр 2019 жыл, «ТК и З» ЖШС-і, ОҚО, Шымкент қаласы, Қапал батыр көшсі 5км, Дуйсебаев А.Е. – аттестаты №KZ96VJE00015153 алған күні 2016 жылдың 02 ақпаны; аттестат №KZ69VJE00015154 алған күні 2016 жылдың 02 ақпаны; аттестат №KZ69VJE00015155 алған күні 2016 жылдың 02 ақпаны.*
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларынынтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды:*« » мамыр 2019 жыл, «Дахль-Сервис» ЖШС-і, Авторлық қадағалаушы ГИП Асанбеков Е.*
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Түркістан облысы, Сарыағаш ауданында, Сарыағаш қаласында орналасқан Байбосын ата, Т. Кабылов көшелерінде мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше,үйдің (корпустың) нөмірі)

«Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т. Кабылова г. Сарыагаш ЮКО» объектісі бойынша
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жанадан салу, кенейту,реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:
1. Объектінің құрылысы:
а) *Сарыағаш қаласының әкімі*
(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағығимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) *туралы 2016 жылғы «19» шілде №128 шешімі.*
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны
«ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ-і, 29.11.2018 жылы
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) _____бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Дахль-Сервис» ЖШС-і, №15-2017-08-НВ жоба
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

(жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы *12.2018 ж*;
айы, жылы

жұмыстардың аякталуы *05.2019 ж*;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша *5* ай;
нақты *5* ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, імділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Магистральді су құбырларының ұзындығы, полиэтилен бұрлары ПЭ 100 SDR-17	м	3526		3526	3526
Полиэтилен құбырлары ∅ 50х3,7мм ∅ 63х3,8 мм ∅ 110х6,6мм ∅ 160х9,5мм	м	∅ 50х3,7мм - 0 ∅ 63х3,8мм - 772 ∅ 110х6,6мм - 983 ∅ 160х9,5мм-1771		∅ 50х3,7мм - 930 ∅ 63х3,8мм - 772 ∅ 110х6,6мм - 983 ∅ 160х9,5мм-1771	∅ 50х3,7мм - 930 ∅ 63х3,8мм - 772 ∅ 110х6,6мм - 983 ∅ 160х9,5мм-1771
Темір футляры ∅ 273х6,0 мм ∅ 325х6,0 мм ∅ 426х6,0 мм	м	∅ 273х6,0 мм - 70 ∅ 325х6,0 мм - 99 ∅ 426х6,0 мм -124		∅ 273х6,0 мм - 85 ∅ 325х6,0 мм – 107 ∅ 426х6,0 мм - 56	∅ 273х6,0 мм – 85 ∅ 325х6,0 мм – 107 ∅ 426х6,0 мм - 56
Тарату су құбырлары ПД100 SDR11 ∅ 20х2,0 мм	м	6646		∅ 20х2,3мм – 6863	∅ 20х2,3мм – 6863
Темір футляры ∅ 57х3,0 мм ∅ 89х3,0 мм ∅ 108х4,0 мм ∅ 159х4,0 мм	м	∅ 57х3,0 мм - 305 ∅ 89х3,0 мм - 75 ∅ 108х4,0 мм - 24 ∅ 159х4,0 мм - 9		∅ 57х3,0 мм - 392 ∅ 89х3,0 мм - 84 ∅ 108х4,0 мм - 44	∅ 57х3,0 мм - 392 ∅ 89х3,0 мм - 84 ∅ 108х4,0 мм - 44

Сумен қабдықтаудың негізгі желісіне темірбетоннан жасалған темірбетоннан жасалған ұңғымалар 500мм Нр=1,8м 2000мм Нр=1,8м DY1500мм темір бетон элементтерінің ұңғымалары	Дана	∅1500мм - 47 ∅2000мм - 7 DY1500мм - 29		∅1500мм - 48 2000мм - 7 DY1500мм - 29	∅1500мм - 48 2000мм - 7 DY1500мм - 29
Л-А15-В.2-60 шойын люктері Л (А15) -Г.2-60 шойын люктері Т (С250) -В.2-60 шойын люгі тікшелі люктің Т (С250) -Г.2-60 Л DY = 620 құлыптау құрылғысы бар полимерлік құмтас Т DY = 620 құлыптау құрылғысы бар полимерлік құмды люк	Дана	Л (А15)-В.2-60 –19 Л (А15)-Г.2-60 - 7 Т (С250) -В.2-60-19 Т (С250) -Г.2-60 -9 Л DY - 620 – 16 Т DY = 620 – 13		Л (А15)-В.2-60 –20 Л (А15)-Г.2-60 - 7 Т (С250) -В.2-60-19 Т (С250) -Г.2-60 -9 Л DY - 620 – 16 Т DY = 620 – 13	Л (А15)-Г.2-60 - 7 Т (С250) -В.2-60-19 Т (С250) -Г.2-60 -9 Л DY - 620 – 16 Т DY = 620 – 13
Су есептегіші ВСКМ DN15	Дана	193		209	209

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялықжабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: *93 830* мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: *80 270* мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: *55 214,210* мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: *47 468,331* мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Сарыағаш қаласы Байбосын ата, Т Қабылов көшелерінің ауыз сумен қамтамасыз ету құрылысы» пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші *Ерменов Б.М.*

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау *Дуйсебаев А.Е.*

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау *Асанбеков Е.*

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) *Бақтыбаев И.С.*

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

ИК: ГУ "Отдел ЖКХ Сарыагашского района"

ОДРЯДЧИК:ТОО "Жана-Арка Гарант",Дополнительное соглашение №1 от 19.02.2019г. к договору №95 от 22.08.2018г.

НЖЕНЕР: ТОО "ТК и З"

вторский надзор : ТОО "Дахль-Сервис"

Форма 4

АКТ №4

приемки выполненных работ за МАРТ месяц 2019 года

Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш, ЮКО

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопроводные сети									
0	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	56	487,08	35,46	27277	1986	1189	23861	55229
					430,40	--	24102	--		4091	
1	E11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	54	939,47	70,92	50731	3830	3323	43142	101384
					807,00	--	43578	--		7510	
2	E11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 15 0 мм. Приварка	фланец	41	1429,39	125,50	58605	5146	3828	49591	116852
					1210,50	11,26	49631	462		8656	
3	C123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	48	1102,00	--	52896	--	52896	--	57128
					--	--	--	--		4232	
4	C123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1489,00	--	11912	--	11912	--	12865
					--	--	--	--		953	
5	C123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	54	2156,00	--	116424	--	116424	--	125738
					--	--	--	--		9314	

	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	41	3703,00	--	151823	--	151823	--	163969
					--	--	--	--		12146	
57	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	40	1102,00	--	44080	--	44080	--	47606
					--	--	--	--		3526	
58	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	42	2156,00	--	90552	--	90552	--	97796
					--	--	--	--		7244	
59	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	58	3703,00	--	214774	--	214774	--	231956
					--	--	--	--		17182	
60	Е11-220801-0201	Фасонные части пол иэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка	шт.	140	1236,51	808,02	173111	113122	--	88977	283055
					428,49	213,48	59989	29887		20967	
61	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2 010	шт.	40	755,00	--	30200	--	30200	--	32616
					--	--	--	--		2416	
62	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	шт.	42	1485,00	--	62370	--	62370	--	67360
					--	--	--	--		4990	
63	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	шт.	58	2815,00	--	163270	--	163270	--	176332
					--	--	--	--		13062	
95	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,418	52059,34	--	386176	--	26307	356271	801843
					48513,00	--	359869	--		59396	
96	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,983	62638,23	--	61573	--	13885	47211	117488
					48513,00	--	47688	--		8703	
97	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,771	90673,59	--	160583	--	57483	102069	283664
					58215,60	--	103100	--		21012	

	С123-030101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ Р К 2384-2013	комплект	13	7754,00	--	100802	--	100802	--	108866
					--	--	--	--		8064	
126	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ Р К 2384-2013	комплект	1	4156,00	--	4156	--	4156	--	4488
					--	--	--	--		332	
127	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	28	23411,00	--	655508	--	655508	--	707949
					--	--	--	--		52441	
128	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	26	20326,00	--	528476	--	528476	--	570754
					--	--	--	--		42278	
129	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,4208598	521278,00	--	740663	--	740663	--	799916
					--	--	--	--		59253	
130	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	41,2049	778,68	0,94	32085	39	5481	21266	57620
					644,71	0,43	26565	18		4268	
132	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,9941351	829,08	20,45	38133	941	26388	10144	52139
					234,90	2,25	10804	104		3862	
133	Е11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 (10) см. Устройств о при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	239,4	620,59	153,86	148570	36834	104910	19498	181513
					28,51	46,90	6826	11228		13445	
134	Е11-270403-0304 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403- 0303	м2 основания	239,4	-184,70	-54,10	-44217	-12951	-31266	-4408	-52515
					--	-17,05	--	-4082		-3890	
135	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(4) см. Устройство	м2 покрытия	239,4	1152,15	2,66	275824	638	238230	40141	341242
					154,37	0,88	36956	212		25277	

	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и троту аров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11 -270701-0101	м2 покрытия	239,4	354,85	--	84952	--	73044	12861	105638
					49,74	--	11908	--		7825	
140	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводе в внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т=ХОМУТ ИЗ СТАЛИ. Монтаж	т конструкций	0,03232	90544,97	7275,15	2926	235	229	1707	5004
					76176,00	357,04	2462	12		371	
141	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03232	274740,00	--	8880	--	8880	--	9590
					--	--	--	--		710	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
145	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	193	490,46	25,03	94659	4831	3576	86656	195820
					446,90	11,26	86252	2173		14505	
146	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	193	2694,00	--	519942	--	519942	--	561537
					--	--	--	--		41595	
147	Ц13-110203-0107	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 150 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	9246,52	1449,20	18493	2898	2407	10711	31541
					6594,00	546,80	13188	1094		2336	
148	С123-041010-3403	Регулятор давления "после себя" модели RAF 60, PN 16, DN 150 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1799308,00	--	3598616	--	3598616	--	3886505
					--	--	--	--		287889	
149	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2481,43	--	9926	--	8866	1038	11841
					264,90	--	1060	--		877	
		АРМАТУРА									
150	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	215	1916,01	93,98	411941	20206	64623	322942	793674
					1521,45	11,26	327112	2421		58791	
151	С123-040905-0501	Краны шаровые муфтовые "м"-"М" п однопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	193	915,00	--	176595	--	176595	--	190723
					--	--	--	--		14128	

	С123-040501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1352,00	--	10816	--	10816	--	11681
					--	--	--	--		865	
153	С123-040501-0127	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1449,00	--	14490	--	14490	--	15649
					--	--	--	--		1159	
154	С123-040501-0128	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2386,00	--	9544	--	9544	--	10308
					--	--	--	--		764	
155	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	33	1078,00	25,03	35574	826	5766	29060	69805
					878,24	11,26	28982	372		5171	
156	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225 ° С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	33	9403,00	--	310299	--	310299	--	335123
					--	--	--	--		24824	
157	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10	1802,71	75,09	18027	751	3304	14167	34769
					1397,20	33,78	13972	338		2576	
158	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225 ° С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10	20039,00	--	200390	--	200390	--	216421
					--	--	--	--		16031	
159	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	10	2646,37	175,21	26464	1752	4736	20556	50781
					1997,55	78,82	19976	788		3762	
160	С123-040101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10	43057,00	--	430570	--	430570	--	465016
					--	--	--	--		34446	
161	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	6	1244,03	218,53	7464	1311	124	6264	14826
					1004,79	60,47	6029	363		1098	
162	С123-041013-0406	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50 , типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	34685,00	--	208110	--	208110	--	224759
					--	--	--	--		16649	

	1-181001-0109	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. У становка	фильтр	2	6449,71	1006,17	12899	2012	199	11001	25812
					5344,13	268,53	10688	537		1912	
164	С123-041013-0411	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15 0, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	162248,00	--	324496	--	324496	--	350456
					--	--	--	--		25960	
165	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	6	1942,82	50,06	11657	300	1297	10093	23490
					1676,70	22,52	10060	135		1740	
166	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстия ми для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, D N 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	6	113536,00	--	681216	--	681216	--	735713
					--	--	--	--		54497	
167	Е11-221001-0103	Установка гидрантов пожарных	шт	16	2436,98	162,75	38992	2604	8957	28201	72568
					1714,44	65,94	27431	1055		5375	
168	С123-030103-0902	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	14	49019,00	--	686266	--	686266	--	741167
					--	--	--	--		54901	
169	С123-030103-0903	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 822 0-85	шт.	1	54904,00	--	54904	--	54904	--	59296
					--	--	--	--		4392	
170	С123-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	69489,00	--	69489	--	69489	--	75048
					--	--	--	--		5559	
171	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные ПОД ГИДРАНТЫ. Устройство	м3	0,8	22130,91	1114,41	17705	892	13120	3524	22927
					4615,80	225,39	3693	180		1698	
172	Е11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 1127-0902-0100УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	шт.	16	754,72	--	12076	--	1676	11232	25172
					649,98	--	10400	--		1865	
173	С124-010107-0502 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65400шт.	100 шт.	0,16	111681,00	--	17869	--	17869	--	19298
					--	--	--	--		1430	

	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(10)см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчанаяоптимального гранулометрического состава) - 0,127 м 3	м2 основания или покрытия	661,446988	292,31	92,08	193346	60903	118822	33158	244624
					20,59	25,82	13621	17081		18120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			12627919	249104	11050902	1400934	15181435
							1355939	64376	—	1124551	
		Накладные расходы -		Тенге			1282479				
		Сметная прибыль -		Тенге			1112833				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			15023230				
		ИТОГО					15 023 230				
		Оборудование					0				
		итого					15 023 230				
		временные здания и сооружения 1,3%					195 302				
		итого					15 218 532				
		доп.затраты на зимнее время 0,91%					138 489				
		итого					15 357 021				
		непредвиденные затраты 2%					307 140				
		Итого					15 664 161				
		Оборудование					0				
		итого в базовых ценах					15 664 161				
		с пониж.коэф. К=0,6					9 398 496,24				
		НДС 12%					1 127 819,55				
		всего к оплате					10 526 315,79				

ИНЖЕНЕР
Инженер эксперт ТОО "ТК и З"

А.Е.Дуйсебаев

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Жана-Арка Гарант"

Н.С.Бактыбаев

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Жана-Арка Гарант"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 19.02.2019г. к договору №95 от 22.08.2018г.
Наименование стройки: "Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш"

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ
за МАРТ месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительство			За отчетный период		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
"Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш"	41 545 480,96	4 985 457,72	46 530 938,68	9 398 496,24	1 127 819,55	10 526 315,79
Удержание 5%	1 409 774,44	169 172,93	1 578 947,37	469 924,81	56 390,98	526 315,79
Возврат 5%						
Итого к оплате	40 135 706,53	4 816 284,78	**44 951 991,31**	8 928 571,43	1 071 428,57	**10 000 000,00**

Заказчик
И.о.руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Сарыагашского района"

_____ Кайратова А.К.

Инженер
Директор
ТОО "ТК и З"

_____ Кульсейтов Ж.К.

Подрядчик
Директор
ТОО "Жана-Арка Гарант"

_____ Бактыбаев Н.С.

ИК: ГУ "Отдел ЖКХ Сарыагашского района"

ОДРЯДЧИК:ТОО "Жана-Арка Гарант",Дополнительное соглашение №1 от 19.02.2019г. к договору №95 от 22.08.2018г.

НЖЕНЕР: ТОО "ТК и З"

вторский надзор : ТОО "Дахль-Сервис"

Форма 4

АКТ №4

приемки выполненных работ за МАРТ месяц 2019 года

Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш, ЮКО

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопроводные сети									
0	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	56	487,08	35,46	27277	1986	1189	23861	55229
					430,40	--	24102	--		4091	
1	E11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	54	939,47	70,92	50731	3830	3323	43142	101384
					807,00	--	43578	--		7510	
2	E11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 15 0 мм. Приварка	фланец	41	1429,39	125,50	58605	5146	3828	49591	116852
					1210,50	11,26	49631	462		8656	
3	C123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	48	1102,00	--	52896	--	52896	--	57128
					--	--	--	--		4232	
4	C123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1489,00	--	11912	--	11912	--	12865
					--	--	--	--		953	
5	C123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	54	2156,00	--	116424	--	116424	--	125738
					--	--	--	--		9314	

	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	41	3703,00	--	151823	--	151823	--	163969
					--	--	--	--		12146	
57	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	40	1102,00	--	44080	--	44080	--	47606
					--	--	--	--		3526	
58	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	42	2156,00	--	90552	--	90552	--	97796
					--	--	--	--		7244	
59	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	58	3703,00	--	214774	--	214774	--	231956
					--	--	--	--		17182	
60	Е11-220801-0201	Фасонные части пол иэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка	шт.	140	1236,51	808,02	173111	113122	--	88977	283055
					428,49	213,48	59989	29887		20967	
61	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2 010	шт.	40	755,00	--	30200	--	30200	--	32616
					--	--	--	--		2416	
62	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	шт.	42	1485,00	--	62370	--	62370	--	67360
					--	--	--	--		4990	
63	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	шт.	58	2815,00	--	163270	--	163270	--	176332
					--	--	--	--		13062	
95	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,418	52059,34	--	386176	--	26307	356271	801843
					48513,00	--	359869	--		59396	
96	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,983	62638,23	--	61573	--	13885	47211	117488
					48513,00	--	47688	--		8703	
97	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,771	90673,59	--	160583	--	57483	102069	283664
					58215,60	--	103100	--		21012	

	С123-030101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ Р К 2384-2013	комплект	13	7754,00	--	100802	--	100802	--	108866
					--	--	--	--		8064	
126	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ Р К 2384-2013	комплект	1	4156,00	--	4156	--	4156	--	4488
					--	--	--	--		332	
127	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	28	23411,00	--	655508	--	655508	--	707949
					--	--	--	--		52441	
128	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	26	20326,00	--	528476	--	528476	--	570754
					--	--	--	--		42278	
129	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,4208598	521278,00	--	740663	--	740663	--	799916
					--	--	--	--		59253	
130	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	41,2049	778,68	0,94	32085	39	5481	21266	57620
					644,71	0,43	26565	18		4268	
132	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,9941351	829,08	20,45	38133	941	26388	10144	52139
					234,90	2,25	10804	104		3862	
133	Е11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 (10) см. Устройств о при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	239,4	620,59	153,86	148570	36834	104910	19498	181513
					28,51	46,90	6826	11228		13445	
134	Е11-270403-0304 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403- 0303	м2 основания	239,4	-184,70	-54,10	-44217	-12951	-31266	-4408	-52515
					--	-17,05	--	-4082		-3890	
135	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(4) см. Устройство	м2 покрытия	239,4	1152,15	2,66	275824	638	238230	40141	341242
					154,37	0,88	36956	212		25277	

	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и троту аров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11 -270701-0101	м2 покрытия	239,4	354,85	--	84952	--	73044	12861	105638
					49,74	--	11908	--		7825	
140	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводе в внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т=ХОМУТ ИЗ СТАЛИ. Монтаж	т конструкций	0,03232	90544,97	7275,15	2926	235	229	1707	5004
					76176,00	357,04	2462	12		371	
141	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03232	274740,00	--	8880	--	8880	--	9590
					--	--	--	--		710	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
145	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	193	490,46	25,03	94659	4831	3576	86656	195820
					446,90	11,26	86252	2173		14505	
146	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	193	2694,00	--	519942	--	519942	--	561537
					--	--	--	--		41595	
147	Ц13-110203-0107	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 150 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	9246,52	1449,20	18493	2898	2407	10711	31541
					6594,00	546,80	13188	1094		2336	
148	С123-041010-3403	Регулятор давления "после себя" модели RAF 60, PN 16, DN 150 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1799308,00	--	3598616	--	3598616	--	3886505
					--	--	--	--		287889	
149	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2481,43	--	9926	--	8866	1038	11841
					264,90	--	1060	--		877	
		АРМАТУРА									
150	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	215	1916,01	93,98	411941	20206	64623	322942	793674
					1521,45	11,26	327112	2421		58791	
151	С123-040905-0501	Краны шаровые муфтовые "м"-"М" п однопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	193	915,00	--	176595	--	176595	--	190723
					--	--	--	--		14128	

	С123-040501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1352,00	--	10816	--	10816	--	11681
					--	--	--	--		865	
153	С123-040501-0127	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1449,00	--	14490	--	14490	--	15649
					--	--	--	--		1159	
154	С123-040501-0128	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2386,00	--	9544	--	9544	--	10308
					--	--	--	--		764	
155	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	33	1078,00	25,03	35574	826	5766	29060	69805
					878,24	11,26	28982	372		5171	
156	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225 ° С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	33	9403,00	--	310299	--	310299	--	335123
					--	--	--	--		24824	
157	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10	1802,71	75,09	18027	751	3304	14167	34769
					1397,20	33,78	13972	338		2576	
158	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225 ° С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10	20039,00	--	200390	--	200390	--	216421
					--	--	--	--		16031	
159	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	10	2646,37	175,21	26464	1752	4736	20556	50781
					1997,55	78,82	19976	788		3762	
160	С123-040101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10	43057,00	--	430570	--	430570	--	465016
					--	--	--	--		34446	
161	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	6	1244,03	218,53	7464	1311	124	6264	14826
					1004,79	60,47	6029	363		1098	
162	С123-041013-0406	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50 , типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	34685,00	--	208110	--	208110	--	224759
					--	--	--	--		16649	

	1-181001-0109	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. У становка	фильтр	2	6449,71	1006,17	12899	2012	199	11001	25812
					5344,13	268,53	10688	537		1912	
164	С123-041013-0411	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15 0, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	162248,00	--	324496	--	324496	--	350456
					--	--	--	--		25960	
165	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	6	1942,82	50,06	11657	300	1297	10093	23490
					1676,70	22,52	10060	135		1740	
166	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстия ми для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, D N 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	6	113536,00	--	681216	--	681216	--	735713
					--	--	--	--		54497	
167	Е11-221001-0103	Установка гидрантов пожарных	шт	16	2436,98	162,75	38992	2604	8957	28201	72568
					1714,44	65,94	27431	1055		5375	
168	С123-030103-0902	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	14	49019,00	--	686266	--	686266	--	741167
					--	--	--	--		54901	
169	С123-030103-0903	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 822 0-85	шт.	1	54904,00	--	54904	--	54904	--	59296
					--	--	--	--		4392	
170	С123-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	69489,00	--	69489	--	69489	--	75048
					--	--	--	--		5559	
171	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные ПОД ГИДРАНТЫ. Устройство	м3	0,8	22130,91	1114,41	17705	892	13120	3524	22927
					4615,80	225,39	3693	180		1698	
172	Е11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 1127-0902-0100УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	шт.	16	754,72	--	12076	--	1676	11232	25172
					649,98	--	10400	--		1865	
173	С124-010107-0502 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65400шт.	100 шт.	0,16	111681,00	--	17869	--	17869	--	19298
					--	--	--	--		1430	

	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(10)см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчанаяоптимального гранулометрического состава) - 0,127 м 3	м2 основания или покрытия	661,446988	292,31	92,08	193346	60903	118822	33158	244624
					20,59	25,82	13621	17081		18120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			12627919	249104	11050902	1400934	15181435
							1355939	64376	—	1124551	
		Накладные расходы -		Тенге			1282479				
		Сметная прибыль -		Тенге			1112833				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			15023230				
		ИТОГО					15 023 230				
		Оборудование					0				
		итого					15 023 230				
		временные здания и сооружения 1,3%					195 302				
		итого					15 218 532				
		доп.затраты на зимнее время 0,91%					138 489				
		итого					15 357 021				
		непредвиденные затраты 2%					307 140				
		Итого					15 664 161				
		Оборудование					0				
		итого в базовых ценах					15 664 161				
		с пониж.коэф. К=0,6					9 398 496,24				
		НДС 12%					1 127 819,55				
		всего к оплате					10 526 315,79				

ИНЖЕНЕР
Инженер эксперт ТОО "ТК и З"

А.Е.Дуйсебаев

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Жана-Арка Гарант"

Н.С.Бактыбаев

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ Сарыагашского района"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Жаңа-Арқа Гарант", Дополнительное соглашение №1 от 19.02.2019г. к договору №95 от 22.08.2018г.
ИНЖЕНЕР: ТОО "ТК и З"
Авторский надзор : ТОО "Дахль-Сервис"

АКТ №2

приемки выполненных работ за февраль месяц 2019 года

Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш, ЮКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная ло пата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	3214,18474	148,85	141,67	478424	455350	96218	0,01	29
		м3 грунта		7,18	31,84	23074	102334	59,1	0,02	64
2	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	99,4077754	1288,56	--	128093	--	83855	1,42	141
		м3 гр унта		1288,56	--	128093	--	59,1	--	--
3	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных, газопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	16,554561	1234,87	--	20443	--	13383	1,36	22
		м3 грунта		1234,87	--	20443	--	59,1	--	--
4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	716,931761	665,52	--	477132	--	312350	0,89	634
		м3 грунта		665,52	--	477132	--	59,1	--	--

5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 5 9 кВт (80 л с) при пер емещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	1937,59234	26,57	26,57	51480	51480	13128	--	--
		м3 грунта		--	9,29	--	18008	59,1	0,01	13
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1937,59234	135,12	63,84	261807	123696	130562	0,11	209
		м3 уплотненного г рунта		71,28	29,56	138112	57270	59,1	0,03	51
7	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	426,827071	204,73	197,74	87385	84399	18324	0,01	5
		м3 грунта		7,00	49,53	2986	21139	59,1	0,03	13
8	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	746,947374	168,00	--	125487	--	5019	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство	144,158554	5046,33	150,05	727471	21630	114818	1,02	147
		м3 основания		881,28	39,41	127044	5681	62,1	0,04	5
				ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ						
10	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДОмм. Укладка	3,426271	252245,33	65337,85	864261	223865	484349	173,00	593
		км трубопровода		185456,00	17803,99	635423	61001	62,1	18,65	64
11	С123-010501-1602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 1 85 99-2 001	3744,28635	94,00	--	351963	--	14079	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,3829807	268081,23	73879,07	102670	28294	56539	179,00	69
		км трубопровода		191888,00	20091,95	73489	7695	62,1	21,05	8
13	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 1 85 99-2 001	434,904153	455,00	--	197881	--	7915	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,4612094	306773,03	93610,71	141487	43174	75278	194,00	89
		км трубопровода		207968,00	25754,26	95917	11878	62,1	26,83	12

15	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	24,4889955	7581,97	5472,56	185675	134018	89326	1,83	45
		м продавливания		2099,01	3079,24	51403	75407	62,1	2,26	55
16	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	558,57358	1373,00	--	766922	--	30677	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 15 0 мм. Укладка	0,8924878	406355,58	132580,26	362667	118326	185671	247,00	220
		км трубопровода		260091,00	36860,92	232128	32898	62,1	38,24	34
18	Е11-221401-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 15 0 мм. Продавливание без разработки грунта (про кол) на длину до 10 м	13,6049975	8239,21	5870,97	112094	79875	53911	2,05	28
		м продавливания		2351,35	3273,93	31990	44542	62,1	2,40	33
19	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	1000,34826	2955,00	--	2956029	--	118241	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	0,305	386027,73	62051,83	117738	18926	70432	253,00	77
		км трубопровода		312455,00	21193,14	95299	6464	62,1	16,57	5
21	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-8 0	305	1009,00	--	307745	--	12310	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,075	403586,95	76253,58	30269	5719	17704	254,00	19
		км трубопровода		313690,00	26809,81	23527	2011	62,1	21,14	2
23	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	75	1631,00	--	122325	--	4893	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,024	447930,37	98714,53	10750	2369	6141	270,00	6
		км трубопровода		333450,00	34986,33	8003	840	62,1	27,65	1
25	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-8 0	24	2566,00	--	61584	--	2463	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

26	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,009	706660,75	214796,59	6360	1933	3238	360,00	3
		км трубопровода		444600,00	68733,91	4001	619	62,1	51,53	--
27	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОС Т 10705-80	9	3812,00	--	34308	--	1372	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,07	1108020,54	494004,81	77561	34580	34652	441,00	31
		км трубопровода		544635,00	153230,84	38124	10726	62,1	115,86	8
29	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-8 0	70	12651,00	--	885570	--	35423	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,079	1316931,91	624302,74	104038	49320	45728	504,00	40
		км трубопровода		622440,00	192255,17	49173	15188	62,1	145,33	11
31	Е11-221401-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	20	9630,93	6714,98	192619	134300	92244	2,49	50
		м продавливания		2856,03	3688,91	57121	73778	62,1	2,70	54
32	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	99	15387,00	--	1523313	--	60933	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с г идравлическим испытанием	0,112	1750427,27	854591,41	196048	95714	85776	662,00	74
		км трубопровода		817570,00	259854,32	91568	29104	62,1	194,34	22
34	Е11-221401-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (про кол) надлину до 10 м	12	10819,94	7481,20	129839	89774	62088	2,83	34
		м продавливания		3246,01	4095,16	38952	49142	62,1	3,00	36
35	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	124	15641,00	--	1939484	--	77579	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ПАТРУБКИ	0,104788	893724,56	454333,60	93652	47609	40761	312,70	33
		т фасонных частей		420581,50	126353,89	44072	13240	62,1	94,30	10

37	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	13,8	516,00	--	7121	--	285	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С123-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	15	1219,00	--	18285	--	731	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С123-010103-0213	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщин а стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	0,25	1994,00	--	499	--	20	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10 705-80	0,3	2566,00	--	770	--	31	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10 705-80	2,4	3812,00	--	9149	--	366	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка Гильзы L-0,2м(179шт)	0,0358	495158,41	172276,37	17727	6167	8784	286,00	10
		км трубопровода		301158,00	48074,43	10781	1721	62,1	49,89	2
43	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 185 99-2 001	35,8	5857,00	--	209681	--	8387	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. У кладка Гильзы L-0,2м(56шт)	0,0112	506157,73	193687,69	5669	2169	2877	296,00	3
		км трубопровода		311688,00	54637,28	3491	612	62,1	56,49	1
45	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 199-2 001	11,2	9009,00	--	100901	--	4036	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	28	1236,51	808,02	34622	22624	12994	0,41	12
		шт.		428,49	213,48	11998	5977	62,1	0,23	6
47	С123-020302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	678,00	--	2712	--	108	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С123-020302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	4854,00	--	33978	--	1359	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С123-020302-1007	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	957,00	--	957	--	38	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С123-020302-1013	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	4460,00	--	13380	--	535	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С123-020302-1007	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	957,00	--	1914	--	77	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	1774,00	--	8870	--	355	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С123-020302-1013	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	4460,00	--	26760	--	1070	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ПЕРЕХОДЫ	0,0226	893724,56	454333,60	20198	10268	8791	312,70	7
		т фасонных частей		420581,50	126353,89	9505	2856	62,1	94,30	2
55	С123-020101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	8	490,00	--	3920	--	157	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	19	859,00	--	16321	--	653	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

57	С123-020101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 15 9 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	2090,00	--	2090	--	84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	215,84	542,00	--	116985	--	4679	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
59	Е11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,305	677305,54	25113,21	206578	7660	43057	159,00	48
		км трубопровода		176172,00	463,62	53732	141	62,1	0,31	--
60	Е11-220601-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,075	831486,99	25198,95	62362	1890	10966	160,00	12
		км трубопровода		174400,00	486,14	13080	36	62,1	0,33	--
61	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,024	1095179,00	25521,48	26284	613	3780	161,00	4
		км трубопровода		175490,00	533,58	4212	13	62,1	0,37	--
62	Е11-220601-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,009	1642044,77	135699,95	14778	1221	1900	185,00	2
		км трубопровода		201650,00	23514,90	1815	212	62,1	14,68	--
63	Е11-220601-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,07	2665023,74	177310,75	186552	12412	20348	234,00	16
		км трубопровода		255060,00	29963,68	17854	2097	62,1	18,73	1
64	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,099	3164305,36	200655,00	313266	19865	33040	263,00	26
		км трубопровода		286670,00	34094,76	28380	3375	62,1	21,32	2

65	Е11-220601-0210 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-поли мерной изоляции	0,124	4371922,90	541448,38	542118	67140	55608	274,00	34
		км трубопровода		293728,00	129867,10	36422	16104	62,1	86,30	11
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-47шт								
66	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	45,53	50068,90	8334,20	2279637	379456	623056	13,90	633
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14900,80	3186,91	678433	145100	62,1	2,23	102
67	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	1	14422,00	--	14422	--	577	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	32	14781,00	--	472992	--	18920	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	32	16398,00	--	524736	--	20989	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	64	13752,00	--	880128	--	35205	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КОб	38	2206,00	--	83828	--	3353	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	459,188	829,08	20,45	380705	9390	72760	0,21	97
		м2 поверхности		234,90	2,25	107861	1034	50,8	--	1
73	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-1,МС-3,МС-7,МС-5,МС-4,МС-8. Установка	1,197696	681916,20	6764,34	816728	8102	73631	42,70	51
		т стальных элементов		51795,10	1159,78	62035	1389	62,1	1,03	1
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ								
74	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,5	58859,86	1041,32	29430	521	6999	18,80	9

		м3 изоляции		19796,40	450,40	9898	225	55,3	0,40	--
75	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с прокле йкой швов	11,25	477,22	26,41	5369	297	2237	0,32	4
		м2 поверхности покрытия изоляции		307,33	5,29	3457	60	55,3	--	--
76	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0129375	434634,00	--	5623	--	225	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО								
77	Е11-270302-0102	Покрытия и основания песчано-гравийных толщиной 20см. Разборка	443	324,73	232,53	143854	103012	44342	0,12	52
		м3 конструкции		92,20	46,70	40843	20690	60,3	0,03	15
78	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные толщиной 10см. Разборка	221,5	2444,32	1057,07	541418	234142	276047	1,55	343
		м3 конструкции		1387,25	444,12	307276	98372	60,3	0,39	86
79	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	1196,1	79,00	--	94492	--	3780	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
80	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1196,1	168,00	--	200945	--	8038	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРОТУАРНОГО								
81	Е12-180101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	305	140,47	--	42844	--	28048	0,19	57
		м2 основания		140,47	--	42844	--	59,1	--	--
82	Е11-270302-0102	Покрытия и основания песчано-гравийных толщиной 10см. Разборка	30,5	324,73	232,53	9904	7092	3053	0,12	4
		м3 конструкции		92,20	46,70	2812	1424	60,3	0,03	1
83	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	87,23	79,00	--	6891	--	276	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
84	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	87,23	168,00	--	14655	--	586	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**22841684**	**2738392**			**4024**
			Тенге			**3933804**	**940405**			**733**
		Накладные расходы -	Тенге			**4979112**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2225663**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**30046459**				
		ИТОГО				30 046 459				
		Оборудование				0				
		итого				30 046 459				
		временные здания и сооружения 1,3%				390 604				
		итого				30 437 063				
		доп.затраты на зимнее время 0,91%				276 977				
		итого				30 714 040				
		непредвиденные затраты 2%				614 281				
		Итого				31 328 321				
		Оборудование				0				
		итого в базовых ценах				31 328 321				
		с пониж.коэф. К=0,6				18 796 992,48				
		НДС 12%				2 255 639,10				
		всего к оплате				21 052 631,58				

ИНЖЕНЕР
инженер эксперт ТОО "ТК и З"

А.Е.Дуйсебаев

ПОДРЯДЧИК
директор ТОО "Жана-Арқа Гарант"

Н.С.Бактыбаев

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Жана-Арка Гарант"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 19.02.2019г. к договору №95 от 22.08.2018г.
Наименование стройки: "Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш"

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ
за МАРТ месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительство			За отчетный период		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
"Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш"	41 545 480,96	4 985 457,72	46 530 938,68	9 398 496,24	1 127 819,55	10 526 315,79
Удержание 5%	1 409 774,44	169 172,93	1 578 947,37	469 924,81	56 390,98	526 315,79
Возврат 5%						
Итого к оплате	40 135 706,53	4 816 284,78	**44 951 991,31**	8 928 571,43	1 071 428,57	**10 000 000,00**

Заказчик
И.о.руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Сарыагашского района"

_____ Кайратова А.К.

Инженер
Директор
ТОО "ТК и З"

_____ Кульсейтов Ж.К.

Подрядчик
Директор
ТОО "Жана-Арка Гарант"

_____ Бактыбаев Н.С.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Жана-Арка Гарант"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 19.02.2019г. к договору №95 от 22.08.2018г.
Наименование стройки: "Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш"

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ
за февраль месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительство			За отчетный период		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
"Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш"	22 748 488,48	2 729 818,62	25 478 307,10	18 796 992,48	2 255 639,10	21 052 631,58
Удержание 5%	939 849,62	112 781,95	1 052 631,58	939 849,62	112 781,95	1 052 631,58
Возврат 5%						
Итого к оплате	**21 808 638,86**	**2 617 036,66**	**24 425 675,52**	**17 857 142,86**	**2 142 857,14**	**20 000 000,00**

Заказчик
И.о.руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
_____ Кайратова А.К.

Инженер
Директор
ТОО "ТК и З"
_____ Кульсейтов Ж.К.

Подрядчик
Директор
ТОО "Жана-Арка Гарант"
_____ Бактыбаев Н.С.