ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
"КЕЛЕС АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС,СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 180840023974
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
28. 06 2019ж

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

Нысан:
«Сарыағаш ауданы Қошқарата ауылдық округі Бесқұбыр елді мекені М. Әуезов және Парасат көшелерінің сумен қамтамасыз ету құрылысы"

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2019 жылғы «____» _____

Тапсырыс беруші
«Келес ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і басшысы Кенегесов А.С.ММ-і. Түркістан облысы, Келес адуаны, Абай ауылы, Т. Рысқұлов көшесі 89
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация *« » 2019 жыл. «Жана Арка Гарант»ЖШС-і. Бақтыбаев Н.С., Қазақстан Республикасы. Шымкент қаласы. Төрекұлов көшесі 265 үй.* декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшынынтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды:*« » 2019 жыл, «ТК и З» ЖШС-і, ОҚО, Шымкент қаласы, Қапал батыр көшсі 5км, Дуйсебаев А.Е. – аттестаты №KZ96VJE00015153 алған күні 2016 жылдың 02 ақпаны; аттестат №KZ69VJE00015154 алған күні 2016 жылдың 02 ақпаны; аттестат №KZ69VJE00015155 алған күні 2016 жылдың 02 ақпаны.*
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық кадағалау сарапшыларынынтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды:*« » 2019 жыл, «Улмад» ЖШС-і.Авторлық қадағалаушы Умаров Е.*
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Түркістан облысы, Келес ауданында, Қошқарата ауылдық округі Бесқұбыр елді мекені М.Әуезов және Парасат көшелерінде мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше,үйдің (корпустың) нөмірі)

«Сарыағаш ауданы Қошқарата ауылдық округі Бесқұбыр елді мекені М. Әуезов және Парасаткөшелерінің сумен қамтамасыз ету құрылысы» объектісі бойынша
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,реконструкциялау, техникалық қайта жарактандыру, жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:
1. Объектінің құрылысы:
а) *Қошқарата ауылдық округініңәкімі* 24.12.2014ж №34 шешімі
(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағығимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайтажоспарлау, қайта жабдықтау)
Қошқарата ауылдық округі әкімі аппараты
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны
«Түркістан облысы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ-і, 20.12.2018жылғы №KZ63REA00116717.
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) _____бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

ТОО «Улмад». 801-06-179-10НВ, 2018г.жоба
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

(жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы 12.2018 ж;
айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы05.2019 ж;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 5ай;
нақты 5ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Су құбырларының жалпы ұзындығы, полиэтилен құбырлары ПЭ 100 SDR-17	м	8617		8617	8617
Полиэтилен құбырлары ∅ 25х2,0мм ∅ 50х3,7 мм ∅ 110х6,6мм	м	∅ 25х2,0мм - 3903 ∅ 50х3,7мм - 85 ∅ 110х6,6мм - 4629		∅ 25х2,0мм - 3903 ∅ 50х3,7мм - 85 ∅ 110х6,6мм - 4629	∅ 25х2,0мм - 3903 ∅ 50х3,7мм - 85 ∅ 110х6,6мм - 4629
Су құбырларының футляры ∅ 300 мм	м	81		81	81
Сумен жабдықтаудың негізгі желісіне темірбетоннан жасалған темірбетоннан жасалған ұңғымалар ∅1500мм DY1500мм темір бетон	Дана	56		56	56

элементтерінің ұңғымалары					
Су есептегіші ВСКМ5	Дана	48		48	48

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:
Техникалық шарттарға сәйкес ауылдың сумен жабдықтауы ВК-89 және ПГ-21 ұңғымаларындағы Бегімбетов көшесінен өтетін Ø110 су құбыры желісінен қамтамасыз етілген. Сумен жабдықтау желісі дөңгелек. Қосылу нүктесінде су беру желісіндегі қысым - 0,3 МПа. «PE 100 SDR 17» полиэтилен құбырларының Мемлекеттік стандарт 18599-2001 «Ішкі су» сәйкес ішкі су құбырларының жалпы ұзындығы 8617м. құрайды.
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялықжабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар.

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы *56 891,0* мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: *44 257,0* мың теңге, құрал-жабдықтар, құрал-саймандар мен түгендеудің құны *0,0000* мың теңге, басқалары – *12 634,0* мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: *30 410, 13* мың теңге, оның ішінде: оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: *23 415,7* мың теңге, құрал-жабдықтар, құрал-саймандар мен түгендеудің құны *0,0000* мың теңге, басқалары – *6 994,43* мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

*«Сарыағаш ауданы Кошкарата ауылдық округі Бескұбыр елді мекені М. Әуезов және Парасат көшелерінің сумен қамтамасыз ету құрылысы»*пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші *Кенегесов А.С.*
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау *Дуйсебаев А.Е.*
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау *Умаров Е.*
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) *Бақтыбаев Н.С.*
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района" **ФОРМА №3**

ИНЖЕНЕР: ТОО "ТК и З"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

ДОГОВОР: Договор №94 от 22.08.2018 г

Наименование объекта: Строительство питьевого водоснабжения населенного пункта Бескубыр сельского округа Кошкарата, улиц М.Ауэзова и Парасат Сарыагашского района, ЮКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и ззатрат					
	с начала строительства			за отчетный месяц		
	без НДС	НДС, 12%	с учетом НДС	без НДС	НДС, 12%	с учетом НДС
Затраты подрядчика						
Строительство питьевого водоснабжения населенного пункта Бескубыр сельского округа Кошкарата, улиц М.Ауэзова и Парасат Сарыагашского района, ЮКО	2 262 108,00	271 452,96	2 533 560,96	2 262 108,00	271 452,96	2 533 560,96
итого к оплате	**2 262 108,00**	**271 452,96**	**2 533 560,96**	**2 262 108,00**	**271 452,96**	**2 533 560,96**

Заказчик
и.о. руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
_____ А.Кайратова

Инженер
Директор
ТОО "ТК и З"
_____ К.Ж. Кульсейтов

Подрядчик
Директор
ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"
_____ Н.С.Бактыбаев

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ Сарыагашского района"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Жаңа-Арқа Гарант", договор №94 от 22.08.2018 г
ИНЖЕНЕР: ТОО "ТК и З"

АКТ №1

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Строительство питьевого водоснабжения населенного пункта Бескубыр сельского округа Кошкарата, улиц М.Ауэзова и Парасат Сарыагашского района, ЮКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1								
		Земляные работы								
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	575,825962	92,24	84,34	53116	48565	14988	0,01	7
		м3 грунта		7,90	28,44	4551	16377	59,1	0,03	14
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	28,7558595	1364,90	--	39249	--	25694	1,85	53
		м3 грунта		1364,90	--	39249	--	59,1	--	--
3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	38,172391	4567,41	118,78	174349	4534	25801	1,02	39
		м3 основания		733,97	29,69	28017	1133	62,1	0,04	1
4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	148,740696	594,22	--	88385	--	57861	0,89	132
		м3 грунта		594,22	--	88385	--	59,1	--	--
5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 7 9 кВт (108 л с) при перемещен ии грунта до 5(10) м. Группа грунтов 2	305,480381	13,58	13,58	4150	4150	978	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	1321	59,1	--	1

6	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	305,480381	6,01	6,01	1835	1835	432	--	--
		м3 грунта		--	1,91	--	584	59,1	--	1
7	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 7 9 кВт (108 л с) при перем ещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	41,8174999	27,40	27,40	1146	1146	267	--	--
		м3 грунта		--	8,60	--	368	59,1	0,01	--
		Трубопровод								
8	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,9592029	224078,24	61791,43	214936	59271	119675	194,00	186
		км трубопровода		158891,82	20413,31	152409	19581	62,1	26,83	26
9	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	968,794893	1259,57	--	1220265	--	48811	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Водопроводные колодцы-25шт/8ШТ/						
10	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	14,32	25147,99	5904,03	360119	84546	98719	8,86	127
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	97807	32743	62,1	2,22	32
11	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	8	13817,67	--	110541	--	4422	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6а	4	11514,57	--	46058	--	1842	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	4	18049,70	--	72199	--	2888	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	8	14924,06	--	119392	--	4776	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	8	1398,65	--	11189	--	448	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99	8	10020,34	--	80163	--	3207	--	--

		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	89,36	731,08	14,47	65329	1293	11087	0,21	19
		м2		177,80	1,70	15888	152	50,8	--	--
		Соединительные элементы МС-3,МС-5,МС-7								
18	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных из делий массой до 2 0 кг	0,22464	417071,51	5894,56	93691	1324	9447	42,70	10
		т		38407,37	873,62	8628	196	62,1	1,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2723491	205315			577
			Тенге			431470	72000			76
		Накладные расходы -	Тенге			427511				
		Сметная прибыль -	Тенге			252080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3403082				
		ИТОГО				3 403 082				
		Оборудование				0				
		итого				3 403 082				
		временные здания и сооружения 1,3%				44 240				
		итого				3 447 322				
		доп.затраты на зимнее время 0,91%				31 371				
		итого				3 478 693				
		Оборудование				0				
		итого в базовых ценах				3 478 693				
		итого с переходящим коэф 1,0599383				3 687 200				
		с пониж.коэф. К=0,6135				2 262 108,00				
		НДС 12%				271 452,96				
		всего к оплате				2 533 560,96				

ИНЖЕНЕР
инженер эксперт ТОО "ТК и З"

_____ **А.Е.Дуисебаев**

ПОДРЯДЧИК
директор ТОО "Жана-Арқа Гарант"

_____ **Н.С.Бактыбаев**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района" **ФОРМА №3**

ИНЖЕНЕР: ТОО "ТК и З"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Жана-Арка Гарант"

ДОГОВОР: Договор №95 от 22.08.2018 г

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш, ЮКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и ззатрат					
	с начала строительства			за отчетный месяц		
	без НДС	НДС, 12%	с учетом НДС	без НДС	НДС, 12%	с учетом НДС
Затраты подрядчика						
Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш, ЮКО	3 951 496,00	474 179,52	4 425 675,52	3 951 496,00	474 179,52	4 425 675,52
итого к оплате	**3 951 496,00**	**474 179,52**	**4 425 675,52**	**3 951 496,00**	**474 179,52**	**4 425 675,52**

Заказчик
и.о. руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
_____ А.Кайратова

Инженер
Директор
ТОО "ТК и З"
_____ К.Ж. Кульсейтов

Подрядчик
Директор
ТОО "Жана-Арка Гарант"
_____ Н.С.Бактыбаев

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ Сарыагашского района"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Жаңа-Арқа Гарант", договор №95 от 22.08.2018 г
ИНЖЕНЕР: ТОО "ТК и З"

АКТ №1

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш, ЮКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная ло пата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1073,62685	73,06	66,80	78437	71715	22133	0,01	10
		м3 грунта		6,26	22,53	6722	24184	59,1	0,02	21
2	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	33,2049541	1045,83	--	34727	--	22733	1,42	47
		м3 гр унта		1045,83	--	34727	--	59,1	--	--
3	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных, газопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	5,671659	1002,25	--	5684	--	3721	1,36	8
		м3 грунта		1002,25	--	5684	--	59,1	--	--
4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	264,328839	594,22	--	157071	--	102825	0,89	234
		м3 грунта		594,22	--	157071	--	59,1	--	--

5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 5 9 кВт (80 л с) при пер емещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	691,026009	18,95	18,95	13093	13093	3390	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	4664	59,1	0,01	5
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	691,026009	119,35	50,94	82472	35199	41811	0,11	75
		м3 уплотненного г рунта		68,41	22,26	47273	15385	59,1	0,03	18
7	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	64,6025585	112,17	105,45	7246	6813	1948	0,01	1
		м3 грунта		6,71	35,04	434	2264	59,1	0,03	2
8	С341-020103-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	113,054478	120,24	--	13594	--	544	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство	46,70778	4480,59	118,78	209278	5548	31407	1,02	48
		м3 основания		733,97	29,69	34282	1387	62,1	0,04	2
				ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ						
10	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДОмм. Укладка	1,196217	185652,98	43009,61	222081	51449	129271	173,00	207
		км трубопровода		141692,19	14136,41	169495	16910	62,1	18,65	22
11	С123-010501-1602 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 1 85 99-2 001	1208,17917	88,48	--	106900	--	4276	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,182254	196647,86	48527,34	35840	8844	20568	179,00	33
		км трубопровода		146606,37	15954,25	26720	2908	62,1	21,05	4
13	С123-010501-1310 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 1 85 99-2 001	184,07654	416,51	--	76670	--	3067	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,17	224078,24	61791,43	38093	10505	21210	194,00	33
		км трубопровода		158891,82	20413,31	27012	3470	62,1	26,83	5
15	С123-010501-1313 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	171,7	1259,57	--	216268	--	8651	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 15 0 мм. Укладка	0,315	296793,08	87943,67	93490	27702	50354	247,00	78
		км трубопровода		199953,91	29176,53	62985	9191	62,1	38,24	12
17	С123-010501-1316 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	318,15	2712,91	--	863112	--	34524	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-47 ШТ /15ШТ/						
18	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	21,3	41883,59	5972,61	892120	127217	223900	13,90	296
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384,52	2297,53	242490	48937	62,1	2,23	48
19	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	1,2	13682,28	--	16419	--	657	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	15	13863,20	--	207948	--	8318	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	15	14924,06	--	223861	--	8954	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	30	12963,75	--	388913	--	15557	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КОб	15	1398,65	--	20980	--	839	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

24	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ Р К 2384-2013	15	3337,31	--	50060	--	2002	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
25	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010БЕТОН НА ОБОЙМЫ	0,375	14381,51	--	5393	--	216	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	253,2	732,47	14,47	185462	3663	31429	0,21	54
		м2 поверхности		177,80	1,70	45018	430	50,8	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4245212	361747			1121
			Тенге			859913	129729			139
		Накладные расходы -	Тенге			1794307				
		Сметная прибыль -	Тенге			403162				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6442681				
		ИТОГО				6 442 681				
		Оборудование				0				
		итого				6 442 681				
		временные здания и сооружения 1,3%				83 755				
		итого				6 526 436				
		доп.затраты на зимнее время 0,91%				59 391				
		итого				6 585 826				
		непредвиденные затраты 2%				0				
		Итого				6 585 826				
		Оборудование				0				
		итого в базовых ценах				6 585 826				
		с пониж.коэф. К=0,6				3 951 496,00				
		НДС 12%				474 179,52				
		всего к оплате				**4 425 675,52**				

ИНЖЕНЕР
инженер эксперт ТОО "ТК и З"

А.Е.Дуйсебаев

ПОДРЯДЧИК
директор ТОО "Жана-Арқа Гарант"

Н.С.Бактыбаев

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 19.02.2019г. к договору №95 от 22.08.2018г.
Наименование стройки: "Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш"

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ
за МАЙ месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительство			За отчетный период		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
"Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш"	47 217 509,75	5 666 101,17	52 883 610,92	5 672 028,79	680 643,45	6 352 672,24
Удержание 5%	2 163 300,69	259 596,08	2 422 896,77	283 601,44	34 032,17	317 633,61
Возврат 5%						
Итого к оплате	45 054 209,06	5 406 505,09	**50 460 714,15**	5 388 427,35	646 611,28	**6 035 038,63**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
_____ Б.М. Ерменов

Инженер
Директор
ТОО "ТК и З"
_____ Кульсейтов К.Ж.

Подрядчик
Директор
ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"
_____ Бактыбаев Н.С.

У "Отдел ЖКХ Сарыагашского района"
ИК:ТОО "Жана-Арка Гарант",Дополнительное соглашение №1 от 19.02.2019г. к договору №95 от 22.08.2018г.
ЕР: ТОО "ТК и З"
кий надзор : ТОО "Дахль-Сервис"

АКТ №5

приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2019 года

Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш, ЮКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА "ВКЛЮЧИТЬ"									
1	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	39,8040173	7581,97	5472,56	301793	217830	414	204054	546315
					2099,01	3079,24	83549	122566		40468	
2	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-8 0	м	7,275104	1009,00	--	7341	--	7341	--	7928
					--	--	--	--		587	
3	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,752597	1631,00	--	1227	--	1227	--	1326
					--	--	--	--		98	
4	Е11-221401-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	44	15685,72	11177,09	690172	491792	1415	466499	1249205
					4476,47	6232,88	196965	274247		92534	
5	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	4885,12	--	97702	--	97702	--	105519
					--	--	--	--		7816	
6	Е11-221401-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	85	18335,26	12783,90	1558497	1086632	9696	1048524	2815583
					5437,28	7022,90	462169	596947		208562	
7	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	24084,83	--	361272	--	361272	--	390174

					--	--	--	--		28902	
	21401-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	18335,26	12783,90	146682	102271	913	98685	264996
			.		5437,28	7022,90	43498	56183		19629	
	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	29293,60	--	234349	--	234349	--	253097
					--	--	--	--		18748	
10	Е11-221401-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) надлину до 10 м	м продавливания	44	20598,89	14242,63	906351	626676	7767	608796	1636359
					6179,72	7796,32	271908	343038		121212	
11	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	87	-138,23	-2,31	-12026	-201	--	-11588	-25503
					-135,92	--	-11825	--		-1889	
12	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9	-138,23	-2,31	-1244	-21	--	-1199	-2638
					-135,92	--	-1223	--		-195	
13	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	-72,61	-1,22	-3776	-63	-1	-3638	-8007
					-71,39	--	-3712	--		-593	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-1шт									
14	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	1,42	50068,90	8334,20	71098	11835	38104	25428	104248
					14900,80	3186,91	21159	4525		7722	
15	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,08	14422,00	--	1154	--	1154	--	1246
					--	--	--	--		92	
16	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	14781,00	--	14781	--	14781	--	15963
					--	--	--	--		1182	
17	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16398,00	--	16398	--	16398	--	17710
					--	--	--	--		1312	
18	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	13752,00	--	27504	--	27504	--	29704
					--	--	--	--		2200	

	/40301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КОб	шт.	1	2206,00	--	2206	--	2206	--	2382
					--	--	--	--		176	
	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	
21	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0171188	521278,00	--	8924	--	8924	--	9638
					--	--	--	--		714	
22	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49	778,68	0,94	382	--	66	253	685
					644,71	0,43	316	--		51	
23	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010БЕТОН НА ОБОЙМЫ	м3	0,025	15340,00	--	384	--	384	--	414
					--	--	--	--		31	
24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,88	829,08	20,45	13995	345	9685	3723	19135
					234,90	2,25	3965	38		1417	
25	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-1,МС-3,МС-7,МС-5,МС-4,МС-8. Установка	т стальных элементов	0,02912	681916,20	6764,34	19857	197	18152	1820	23411
					51795,10	1159,78	1508	34		1734	
26	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	67,284	20584,10	8,16	1384980	549	1171663	200002	1711781
					3162,24	--	212768	--		126799	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
27	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	490,46	25,03	2452	125	92	2245	5073
					446,90	11,26	2235	56		376	
28	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	5	2694,00	--	13470	--	13470	--	14548
					--	--	--	--		1078	
		АРМАТУРА									

	ъ01-0101 Изм. доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	1916,01	93,98	9580	470	1503	7510	18458
					1521,45	11,26	7607	56		1367	
	С123-040905-0501	Краны шаровые муфтовые "м"-"М" п однопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	5	915,00	--	4575	--	4575	--	4941
					--	--	--	--		366	
31	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1078,00	25,03	1078	25	175	881	2115
					878,24	11,26	878	11		157	

	040101-0301	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чббр маховик для воды и пар а, Т до 225 ° С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**9403,00**	**--**	**9403**	**--**	**9403**	**--**	**10155**
					--	**--**	**--**	**--**		**752**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**5910888**	**2538462**	**2080660**	**2651995**	**9247913**
							1291764	**1397702**	**--**	**685031**	
		Накладные расходы -		**Тенге**			**2651994**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**685031**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**9247912**				
		ИТОГО					9 247 912				
		Оборудование					0				
		итого					9 247 912				
		временные здания и сооружения 1,3%					120 223				
		итого					9 368 135				
		доп.затраты на зимнее время 0,91%					85 250				
		итого					9 453 385				
		непредвиденные затраты 2%					0				
		Итого					9 453 385				
		Оборудование					0				
		итого в базовых ценах					9 453 385				
		с пониж.коэф. К=0,6					5 672 028,79				
		НДС 12%					680 643,45				
		всего к оплате					**6 352 672,24**				

ИНЖЕНЕР
инженер эксперт ТОО "ТК и З"

А.Е.Дуйсебаев

ПОДРЯДЧИК
директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Н.С.Бактыбаев

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 19.02.2019г. к договору №95 от 22.08.2018г.
Наименование стройки: "Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш"

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ
за МАЙ месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительство			За отчетный период		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
"Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш"	48 161 862,00	5 779 423,44	53 941 285,44	944 352,25	113 322,27	1 057 674,52
Удержание 5%	2 210 518,30	265 262,20	2 475 780,50	47 217,61	5 666,11	52 883,73
Возврат 5%						
Итого к оплате	45 951 343,70	5 514 161,24	**51 465 504,94**	897 134,64	107 656,16	**1 004 790,79**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Б.М. Ерменов

Инженер
Директор
ТОО "ТК и З"

Кульсейтов К.Ж.

Подрядчик
Директор
ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н.С.

Отдел ЖКХ Сарыагашского района"

К:ТОО "Жаңа-Арқа Гарант",Дополнительное соглашение №1 от 19.02.2019г. к договору №95 от 22.08.2018г.

ЕНЕР: ТОО "ТК и З"

Авторский надзор : ТОО "Дахль-Сервис"

АКТ №6

приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2019 года

Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т.Кабылова города Сарыагаш, ЮКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на сумму непредвиденный работ и затрат 2%											
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ											
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная ло пата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	541,3728149	148,85	141,67	80582	76696	--	15208	103454
					7,18	31,84	3886	17236		7663	
2	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,7434891	1288,56	--	21575	--	--	15534	40078
					1288,56	--	21575	--		2969	
3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	136,3401689	665,52	--	90737	--	--	65331	168553
					665,52	--	90737	--		12485	
4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 5 9 кВт (80 л с) при пер емещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	370,2010311	26,57	26,57	9836	9836	--	2477	13298
					--	9,29	--	3441		985	

		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	370,2010311
6	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	47,8566311
7	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	83,7491044
8	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство	м3 основания	46,0492
9	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 5Омм. Укладка	км трубопровода	0,920984
10	С123-010501-1309	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	930,19384
		ОБОРУДОВАНИЕ		
11	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	11
12	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	11
		АРМАТУРА		
13	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11
14	С123-040905-0501	Краны шаровые муфтовые "м"-"М" и однопроходные ART 3035, T до +180°C, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	[illegible]	11

135,12	63,84	50022	23634	--	26878	83051
71,28	29,56	26388	10942		6152	
204,73	197,74	9798	9463	--	1948	12685
7,00	49,53	335	2370		940	
168,00	--	14070	--		--	15195
--	--	--	--		1126	
5046,33	150,05	232379	6909	184888	41973	296300
881,28	39,41	40582	1815		21948	
252245,33	65337,85	232314	60175	1337	185327	451052
185456,00	17803,99	170802	16397		33411	
319,00	--	296732	--	296732	--	320470
--	--	--	--		23739	
490,46	25,03	5395	275	204	4939	11161
446,90	11,26	4916	124		827	
2694,00	--	29634	--	29634	--	32005
--	--	--	--		2371	
1916,01	93,98	21076	1034	3306	16523	40607
1521,45	11,26	16736	124		3008	
915,00	--	10065	--	10065	--	10870

		СП - 8%				--	--	--	--	805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**1087058**	**184936**	**518183**	**370274**	**1573920**
							370101	**51586**	--	**116587**	
		Накладные расходы -		**Тенге**			**370276**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**116587**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**1573920**				
		итого в базовых ценах					1 573 920				
		с пониж.коэф. К=0,6					944 352,25				
		НДС 12%					113 322,27				
		всего к оплате					**1 057 674,52**				

ИНЖЕНЕР
инженер эксперт ТОО "ТК и З"

А.Е.Дуйсебаев

ПОДРЯДЧИК
директор ТОО "Жана-Арқа Гарант"

Н.С.Бактыбаев

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог Келесского района" ФОРМА №3

ИНЖЕНЕР: ТОО "ТК и З"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Жана-Арка Гарант"

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №1 от 06.03.2019г. к договору №94 от 22.08.2018 г.

Наименование объекта: Строительство питьевого водоснабжения населенного пункта Бескубыр сельского округа Кошкарата, улиц М.Ауэзова и Парасат Сарыагашского района, ЮКО

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за май месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и ззатрат					
	с начала строительства			за отчетный месяц		
	без НДС	НДС, 12%	с учетом НДС	без НДС	НДС, 12%	с учетом НДС
Затраты подрядчика						
Строительство питьевого водоснабжения населенного пункта Бескубыр сельского округа Кошкарата, улиц М.Ауэзова и Парасат Сарыагашского района, ЮКО	27 151 902,00	3 258 228,24	30 410 130,24	6 092 801,52	731 136,18	6 823 937,70
Удержание 5%	1 244 489,70	149 338,76	1 393 828,46	304 640,08	36 556,81	341 196,89
Возврат 5%						
итого к оплате	**25 907 412,30**	**3 108 889,48**	**29 016 301,78**	**5 788 161,44**	**694 579,37**	**6 482 740,82**

Заказчик

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог Келесского района"

А.С.Кенегесов

Инженер

Директор

ТОО "ТК и З"

К.Ж. Кульсейтов

Подрядчик

Директор

ТОО "Жана-Арка Гарант"

Н.С.Бактыбаев

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог Келесского района"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Жаңа-Арқа Гарант", Дополнительное соглашение №1 от 06.03.2019г. к договор № от 22.08.2018 г.
ИНЖЕНЕР: ТОО "ТК и З"

АКТ №3

приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2019 года

Строительство питьевого водоснабжения населенного пункта Бескубыр сельского округа Кошкарата, улиц М.Ауэзова и Парасат Сарыагашского района, ЮКО

(Локальный сметный расчет)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1								
1	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обр атные чугунные диаметром 100 мм. Установка	32	1457,89	53,67	46652	1717	24971	1,40	45
		задвижк а или клапан		1092,55	25,45	34961	814	62,1	0,03	1
2	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50 мм. Установка	3	869,45	17,89	2608	54	1451	0,88	3
		задвижка или клапан		686,74	8,48	2060	25	62,1	0,01	--
3	С123-040102-1703 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыд вижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, во да, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	32	31893,97	--	1020607	--	40824	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С123-040102-1701 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдв ижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вод а, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	3	18222,32	--	54667	--	2187	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	0,0052	58928,91	1878,39	306	10	121	42,10	--
		т фасонных частей		31627,63	890,58	164	5	62,1	1,05	--

	С123-040502-0402 в ценах III квартала 2017 года	Вентили чугунные запорные фланцевы е 15ч75п мембранные футерованные полиэтилен, ГТ о т -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная кор розийная, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	4	32003,82	--	128015	--	5121	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	23	46766,43	116,57	1075628	2681	64051	1,82	42
		шт.		1367,28	48,20	31447	1109	62,1	0,05	1
8	Е11-201301-0101 прим	Установка указ ательного знака для пожарного гидранта	2,99	287,26	2,69	859	8	115	0,05	--
		кг		42,67	0,36	128	1	60,4	--	--
9	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Устано вка	2	1535,62	35,78	3071	72	1819	1,62	3
		шт.		1296,03	16,96	2592	34	62,1	0,02	--
10	С123-051206-1702 в ценах III квартала 2017 года	Вантузы ВМТ-50	2	49034,29	--	98069	--	3923	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонны е части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка п ожарных подставок, тройников	0,42	53294,90	8515,64	22384	3577	8322	32,70	14
		т фасонных частей		24565,88	2814,20	10318	1182	62,1	2,69	1
12	С123-020803-0302 в ценах III квартала 2017 года	Тройник фланцевый с пожарной поде тавкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	10	148038,21	--	1480382	--	59215	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметро м 100-250 мм. Установка	0,0394	615369,94	292194,45	24246	11512	11078	312,70	12
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	12034	3618	62,1	94,30	4
14	С123-020101-0622 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/100х100/	5	3189,95	--	15950	--	638	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С123-020101-0728 прим в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной ста ли, 100х32	4	3562,29	--	14249	--	570	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

	С123-020103-3419 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17 380 -2001 (ГОСТ 17379-2001)	1	728,77	--	729	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С123-020101-3532 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 0 8Х18Н10Т, нар ужными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	5	6658,15	--	33291	--	1332	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С123-020101-2516 прим в ценах III квартала 2017 года	Отводы приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали 131°, диам.100	1	23561,44	--	23561	--	942	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравли ческим испытанием (монтажная вставка)	0,0114	329524,10	67786,18	3757	773	2154	270,00	3
		км трубопров ода		246450,60	25720,88	2810	293	62,1	27,65	--
20	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравличе ским испытанием(монтажная вставка)	0,0006	282468,14	42397,57	169	25	102	253,00	--
		км трубопровода		230933,34	15548,42	139	9	62,1	16,57	--
21	С123-010201-0185 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 м м ГОСТ 10705-80(монтажная вставка)	11,4456	1741,90	--	19937	--	797	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С123-010201-0145 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80(монтажная вставка)	0,6024	1084,33	--	653	--	26	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	125	712,77	68,64	89096	8581	50876	0,60	75
		фланец		586,05	--	73256	--	62,1	--	--
24	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	11	366,91	34,32	4036	378	2382	0,32	4
		фланец		312,56	--	3438	--	62,1	--	--

	С123-020103-0210 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	125	1715,09	--	214386	--	8575	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С123-020103-0207 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 12816-80	9	875,82	--	7882	--	315	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С123-020103-0205 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 32 ГОСТ 12816-80	2	547,71	--	1095	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С123-020103-0210 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	57	1715,09	--	97760	--	3910	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С123-020103-0207 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 12816-80	3	875,82	--	2627	--	105	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Устан овка	60	851,58	520,37	51095	31222	21470	0,41	25
		шт.		331,21	170,10	19872	10206	62,1	0,23	14
31	С123-020302-8010 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	57	911,47	--	51954	--	2078	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С123-020302-8006 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая л итая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	3	613,15	--	1839	--	74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С121-060208-0501 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25 7 7 2-83/Стремянка/	0,427	299949,74	--	128079	--	5123	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонны е (отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	20,025	18977,62	6,26	380027	125	48604	3,66	73

		м3 подстилающего слоя		2633,66		52739	--	60,9	--	--
35	С121-060208-0501 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,11956	299949,74	--	35862	--	1434	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные (отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	5,607	18977,62	6,26	106407	35	13609	3,66	21
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	14767	--	60,9	--	--
37	С121-060208-0501 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,1708	299949,74	--	51231	--	2049	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные (отмостка). Устройство с уплотнением трамбовкам и	8,01	18977,62	6,26	152011	50	19442	3,66	29
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	21096	--	60,9	--	--
39	С121-060208-0501 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,05124	299949,74	--	15369	--	615	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные (отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	2,403	18977,62	6,26	45603	15	5832	3,66	9
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	6329	--	60,9	--	--
41	С121-060208-0501 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,1708	299949,74	--	51231	--	2049	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные (отмостка). Устройство с уплотнением трамбовкам и	8,01	18977,62	6,26	152011	50	19442	3,66	29
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	21096	--	60,9	--	--
43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	71,8632303	731,08	14,47	52538	1040	8916	0,21	15
		м 2		177,80	1,70	12777	122	50,8	--	--

		Соединительные элементы МС-3,МС-5 МС-7								
44	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов монтажных изде лий массой до 2 0 кг	0,1806553	417071,51	5894,56	75346	1065	7597	42,70	8
		т		38407,37	873,62	6938	158	62,1	1,03	--
45	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравли ческим испытанием	0,008	329524,10	67786,18	2636	542	1512	270,00	2
		км трубопровода		246450,60	25720,88	1972	206	62,1	27,65	--
46	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлич еским испытанием	0,005	282468,14	42397,57	1412	212	852	253,00	1
		км трубопровода		230933,34	15548,42	1155	78	62,1	16,57	--
47	С123-010103-0210 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 32 62-75	8,032	4078,82	--	32761	--	1310	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С123-010103-0202 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20 , толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 32 62-7 5	5,02	572,54	--	2874	--	115	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	0,006	297022,41	1878,39	1782	11	197	42,10	--
		т фасонных частей		31627,63	890,58	190	5	62,1	1,05	--
50	С123-040501-0213 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч 18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	30	565,34	--	16960	--	678	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е11-160901-0501	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	30	369,29	17,89	11079	537	7005	0,41	12
		1счетчик		339,70	8,48	10191	254	60,4	0,01	--
52	С123-030301-0205 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	30	4889,66	--	146690	--	5868	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	20	712,77	68,64	14255	1373	8140	0,60	12
		фланец		586,05	--	11721	--	62,1	--	--

	С123-020103-0210 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 , DN 100 ГОСТ 12816-80	20	1715,09	--	34302	--	1372	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С123-020502-0303 в ценах III квартала 2017 года	Адаптер с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 15х3/4 СТ РК 1893-2009	30	526,47	--	15794	--	632	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 2 00 мм. Укладка гильз- 4шт	0,008	4803768,01	307006,28	38430	2456	3848	376,00	3
		км трубопровода		343205,28	103977,09	2746	832	62,1	107,34	1
57	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3- бет онная опора. Устройство	0,54	18437,79	655,77	9956	354	1258	3,94	2
		м3		2934,98	222,56	1585	120	48,5	0,23	--
58	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг (прокат листовой 40х200х2 (0,251 2кг),уголок равнополочный 5 0х2 (4,5 3кг) п14,15)	0,047812	313462,11	847,41	14987	41	4428	198,00	9
		1т		158403,96	348,76	7574	17	48,5	0,36	--
59	Е11-130301-0401 К=2,к объему	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за о дин раз (за 2 раза)	14,2	123,21	1,24	1750	18	240	0,02	--
		м2		21,02	0,25	298	4	54,2	--	--
60	Е11-130301-1418 К=2,к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-7 6 в 2 слоя	14,2	65,97	0,83	937	12	175	0,02	--
		м2		17,04	0,17	242	2	54,2	--	--
61	С121-130201-0901 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0063228	381819,66	--	2414	--	97	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным труб опроводам диаметром 100 мм. Приварка	20	712,77	68,64	14255	1373	8140	0,60	12
		фланец		586,05	--	11721	--	62,1	--	--
63	С123-020103-0210 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 , DN 100 ГОСТ 12816-80	20	1715,09	--	34302	--	1372	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	20	1457,89	53,67	29158	1073	15607	1,40	28
		задвижка или клапан		1092,55	25,45	21851	509	62,1	0,03	1
65	С123-040102-1703 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые 30ч39р с нев ыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 1 шт.	20	31893,97	--	637879	--	25515	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	С123-020303-7506 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленова я сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	1600,34	--	32007	--	1280	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальто бетонные. Разборка	1,28	1942,17	807,19	2486	1033	1278	1,55	2
		м3 конструкции		1134,99	333,54	1453	427	60,3	0,39	--
68	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночны е. Разборка	4,8	234,20	153,79	1124	738	389	0,12	1
		м3 конструкции		80,41	33,93	386	163	60,3	0,03	--
69	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покр ытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных с месей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство	16	87,13	69,85	1394	1118	415	0,02	--
		м2 основания или покрытия		16,99	18,79	272	301	60,3	0,02	--
70	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных с месей двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство	16	87,62	61,11	1402	978	480	0,04	1
		м2 основания или покрытия		26,29	16,00	421	256	60,3	0,02	--
71	С121-010601-0101 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	4,8	1027,71	--	4933	--	197	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4(5)см из горячих асфальтобето нных смесей пористых крупнозернистых, плотность ка менных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	16	1155,15	66,25	18482	1060	1210	0,03	1
		м2 покр ытия		28,50	18,40	456	294	60,3	0,02	--
73	Е11-270602-0406 К=2	Покрытия из горячих асфа льтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-2 70602-0306	16	265,83	0,03	4253	1	172	--	--
		м2 покрытия		0,15	--	2	--	60,3	--	--

	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобет онных смесей плотных мелкозернистых АБВ, п[illegible]ность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	16	1183,87	66,40	18942	1062	1229	0,03	1
		м2 покрытия		28,50	18,46	456	295	60,3	0,02	--
75	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфа льтобетонных смесей. Устройство, добавлять на кажд ые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-2 70602-0301	16	271,77	0,03	4348	1	175	--	--
		м2 покрытия		0,15	--	2	--	60,3	--	--
76	С341-310104-0501 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	9,728	73,00	--	710	--	28	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
77	С341-020101-1014 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительны х грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемност ь 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	9,728	525,57	--	5113	--	205	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
78	Е11-270302-0102	Покрытия и основания песчанно -гравийные. Разборка	123,6	234,20	153,79	28948	19009	10021	0,12	14
		м3 конструкции		80,41	33,93	9939	4194	60,3	0,03	4
79	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и п окрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/10/см. Устройство	618	217,24	69,85	134252	43166	19235	0,02	14
		м2 основания или покрытия		16,99	18,79	10498	11611	60,3	0,02	12
80	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, в ерхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материа лов для строительства автомобильных дорог, добавле на песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смес ь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометри ческого состава) - 0,127 м3	618	218,14	61,11	134811	37766	21783	0,04	22
		м2 основания или покры тия		26,29	16,00	16246	9890	60,3	0,02	10
81	С341-310104-0501 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	222,48	73,00	--	16241	--	650	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--

	С341-020101-1014 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	222,48	525,57	--	116929	--	4677	--	--
		тенг е за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
83	Е11-010104-0105 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 7 9 кВт (108 л с) при п еремещении грунта до 10(30) м. На водохозяйственно м строительстве, применен коэффициент к времени эк сплуатации машин - 1,06 (срезка)	36	20,84	20,84	750	750	177	--	--
		м3 грунта		--	6,63	--	239	59,1	0,01	--
84	Е11-010104-0113 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощность ю 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующи е 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном ст роительстве, применен коэффициент к времени эксплу атации машин - 1,06 (срезка)	36	36,07	36,07	1299	1299	306	--	--
		м3 грунта		--	11,48	--	413	59,1	--	--
85	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отва л экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ко вшом вместимостью 0,2 5 м3 навымет	14	136,09	128,59	1905	1800	559	0,01	--
		м3 грунта		7,49	48,64	105	681	59,1	0,05	1
86	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разра ботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,7	1364,90	--	955	--	625	1,85	1
		м3 грунта		1364,90	--	955	--	59,1	--	--
87	Е11-010107-1802	Дно и откосы выемок (траншеи). Пл анировка вручную. Группа грунтов 2	182	96,91	--	17638	--	11546	0,13	23
		м2 спланированной поверхности		96,91	--	17638	--	59,1	--	--
88	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками	54	119,35	50,94	6445	2751	3267	0,11	6
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	3694	1202	59,1	0,03	1
89	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой	54	51,49	40,96	2780	2212	711	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	417	559	59,1	0,01	1
		Облицовка из бетона В20 F150 W6								

90	Е11-420102-0101	Устройство облицовки нижнего бьефа из монолит, бетона к л В20, F150, W6 на ССЦ	8,5	22008,86	401,81	187075	3415	18647	2,94	25
		м3 бетона в конструкции		2190,06	192,84	18616	1639	53	0,22	2
91	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные пло ские. Изготовление в построечных условиях из армат уры диаметром до 16 мм	0,3358	13656,15	699,65	4586	235	2364	16,88	6
		т		12681,10	193,40	4258	65	48,5	0,17	--
92	Е11-370401-0301	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и ос ушительных каналах	0,3358	19275,95	6699,35	6473	2250	2946	14,00	5
		т		11874,38	2040,89	3987	685	55,3	2,10	1
93	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатана я периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3358	146912,11	--	49333	--	1973	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е11-420102-0103	Устройство ЗУБА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА В20F150W6 на ССП Ц	2,84	19916,09	333,89	56562	948	3997	1,26	4
		м3		958,55	149,24	2722	424	53	0,17	--
		Прочие работы								
95	Е11-370103-0103	Подготовка гравийно-песчанная под ж/б трубы и сооружения. Устройс тво	8,5	2338,40	199,12	19876	1693	4700	0,91	8
		м3 бетона, гравия или песка в конструкции		718,80	80,09	6110	681	55,3	0,08	1
96	Е11-420101-0404	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехн ических сооружений и водного хозяйства/-(в нижнем бьефе)	2,6	2759,17	151,27	7174	393	1457	0,79	2
		м3		765,48	51,28	1990	133	53	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7823740	194667			629
			Тенге			500829	53756			58
		Накладные расходы -	Тенге			663226				
		Сметная прибыль -	Тенге			678957				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9165923				
		ИТОГО				9 165 923				
		Оборудование				0				
		итого				9 165 923				
		временные здания и сооружения 1,3%				119 157				

		итого
		доп.затраты на зимнее время 0,91%
		итого
		Оборудование
		итого в базовых ценах
		итого с переходящим коэф 1,0599383
		с пониж.коэф. К=0,6135
		НДС 12%
		всего к оплате

ИНЖЕНЕР

инженер эксперт ТОО "ТК и З"

А.Е.Дуйсебаев

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

			9 285 080				
			84 494				
			9 369 574				
			0				
			9 369 574				
			9 931 171				
			6 092 801,52				
			731 136,18				
			6 823 937,70				

ПОДРЯДЧИК
директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Н.С.Бактыбаев

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и омобильных дорог Келесского района" **ФОРМА №3**

ИНЖЕНЕР: ТОО "ТК и З"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Жана-Арка Гарант"

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №1 от 06.03.2019г. к договору №94 от 22.08.2018 г.

Наименование объекта: Строительство питьевого водоснабжения населенного пункта Бескубыр сельского округа Кошкарата, улиц М.Ауэзова и Парасат Сарыагашского района, ЮКО

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и ззатрат					
	с начала строительства			за отчетный месяц		
	без НДС	НДС, 12%	с учетом НДС	без НДС	НДС, 12%	с учетом НДС
Затраты подрядчика						
Строительство питьевого водоснабжения населенного пункта Бескубыр сельского округа Кошкарата, улиц М.Ауэзова и Парасат Сарыагашского района, ЮКО	21 059 100,48	2 527 092,06	23 586 192,54	18 796 992,48	2 255 639,10	21 052 631,58
Удержание 5%	939 849,62	112 781,95	1 052 631,58	939 849,62	112 781,95	1 052 631,58
Возврат 5%						
итого к оплате	**20 119 250,86**	**2 414 310,10**	**22 533 560,96**	**17 857 142,86**	**2 142 857,14**	**20 000 000,00**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог Келесского района"
_____А.С.Кенегесов

Инженер
Директор
ТОО "ТК и З"
_____К.Ж. Кульсейтов

Подрядчик
Директор
ТОО "Жана-Арка Гарант"
_____Н.С.Бактыбаев