Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.5а)

ЗАКАЗЧИК Шет ауданы "Красно-Поляна орта мектебі" мемлекеттік мекемесі

ПОДРЯДЧИК ТОО КАМРУС

Форма 2

Наименование стройки - Текущий ремонт кровли Карамурын бастауыш мектеби ММ Шетского района

Наименование объекта - Шет ауданы, Карамурын бастауыш мектеби ММ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

на текущий ремонт кровли НШ с.Карамурын

Основание: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Сметная стоимость	1583,000	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	666	чел.-ч
Сметная заработная плата	110,611	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м** м3	**3,6**	**2681,84**	**335,84**	**9655**	**1209**	**3508**	**4,54**	**16**		
				699,75	**126,00**	**2519**	**454**	**118**	**0,61**	**2**		
2	**Е0110-5-1**	**Установка элементов каркаса из брусьев** м3	**4,06**	**22541,72**	**316,57**	**91601**	**1286**	**17588**	**22,50**	**91**		
				3487,50	**119,25**	**14172**	**485**	**120**	**0,58**	**2**		
3	**Е0110-14-1**	**Установка стропил** м3	**4,9**	**21421,23**	**334,28**	**104964**	**1638**	**20718**	**22,10**	**108**		
				3397,50	**126,00**	**16648**	**617**	**120**	**0,62**	**3**		
4	**Е0158-14-1**	**Устройство обрешетки сплошной из досок** м2	**500**	**222,05**	**3,72**	**111025**	**1860**	**23316**	**0,29**	**146**		
				42,95	**0,59**	**21475**	**295**	**107,1**	**0,01**	**4**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	15	573,75	28,11	8606	422	2418	0,78	12
		м3		123,75	10,58	1856	159	120	0,05	1
6	Е0158-15-1	**Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного**	500	443,56	4,09	221778	2045	36221	0,42	210
		м2		67,01	0,63	33505	315	107,1	0,01	3
7	Е0110-3-4	**Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов**	20	803,18	8,67	16064	173	2589	0,68	14
		м2		104,63	3,26	2093	65	120	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**563691**	**8633**			**597**
			тенге			**92268**	**2389**			**16**
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			**563691**				
		Материалы -	тенге			**457002**				
		Всего заработная плата -	тенге				**94657,00**			
		Местные материалы -	тенге			**5789**				
		Накладные расходы -	тенге			**106358**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				**15954,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**40203**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			**710252**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**666**
		Сметная заработная плата -	тенге				**110611,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**710252**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**666**
		Сметная заработная плата -	тенге				**110611,00**			
		Итого в текущих ценах 2001г.	тенге			**710252**				
		Итого в текущих ценах 2011г. К=1,95097	тенге			**1385680**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			**27714**				
		Итого:	тенге			**1413394**				
		НДС 12%	тенге			**169607**				
		Итого к оплате:	тенге			**1583000**				

Шет ауданы "Красно-Поляна орта мектебі" мемлекеттік мекемесі

ДИРЕКТОР ГУ: Д.Т. Хасенов

ТОО КАМРУС

ДИРЕКТОР: Жумашев К.Ш.