Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 57 от «12» января 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальньря ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта: Демонтаж

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | E0109-22-1 | Демонтаж металлических конструкций крыш | т | 7,76 | 5946,17 | 3356,98 | 46146 | 26052 | 13,80 | 107 |
| | | | | | 2227,50 | 957,00 | 17287 | 7427 | 3,67 | 28 |
| 5. | E0158-1-1 | Демонтаж обрешетки,брус 40Х40 | м2 | 1655,20 | 24,15 | 2,64 | 39973 | 4370 | 0,15 | 251 |
| | | | | | 21,51 | 0,45 | 35603 | 745 | 0,00 | 8 |
| 6. | E0158-2-2 | Демонтаж кровли йз профилированногонастила | м2 | 1655,20 | 17,19 | 2,02 | 28453 | 3344 | 0,10 | 174 |
| | | | | | 15,17 | 0,16 | 25109 | 265 | 0,00 | 5 |
| 7. | E0158-4-1 | Разборка металлической обшивки свесов кровли | м | 49,20 | 14,39 | 1,29 | 708 | 63 | 0,09 | 4 |
| | | | | | 13,10 | 0,23 | 645 | 11 | 0,00 | 0 |
| 8. | E0158-2-2 | Демонтаж зашивки торцевой стороны кровли из профилированного настила | м2 | 276,20 | 17,19 | 2,02 | 4748 | 558 | 0,10 | 29 |
| | | | | | 15,17 | 0,16 | 4190 | 44 | 0,00 | 1 |
| 9. | E0158-1-2 | Разборка деревянной накладки накарнизе | м2 | 11,00 | 36,77 | 1,67 | 404 | 18 | 0,23 | 2 |
| | | | | | 35,10 | 0,29 | 386 | 3 | 0,00 | 0 |
| 10. | E0158-4-1 | Разборка металлического конька | м | 60,67 | 14,39 | 1,29 | 873 | 78 | 0,09 | 6 |
| | | | | | 13,10 | 0,23 | 795 | 14 | 0,00 | 0 |
| 11. | E0153-2-1 | Разборка кладки стен из кирпича | м3 | 8,06 | 4899,14 | 1880,99 | 39487 | 15161 | 21,24 | 171 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вентилируемых шахт на чердаке | | | | | | | | |
| | | | | | 3018,15 | 538,09 | 24326 | 4337 | 2,91 | 23 |
| 12. | Е0152-1-3 | Демонтаж ж/б вентилируемых шахт | м3 | 1,60 | 3714,23 | 2438,48 | 5943 | 3902 | 7,78 | 12 |
| | | | | | 1275,75 | 950,21 | 2041 | 1520 | 5,22 | 8 |
| | | Итого по разделу: | | | | | | | | 166735 |
| | | Раздел: Фасад | | | | | | | | |
| 13. | Е0110-90-2 | Демонтаж металлических заполнений дверных проемов | м2 | 3,80 | 249,88 | 32,08 | 950 | 122 | 1,19 | 5 |
| | | | | | 217,80 | 12,13 | 828 | 46 | 0,05 | 0 |
| 14. | Е0156-11-1 | Демонтаж деревянных заполнений дверных проемов | шт | 2,00 | 320,85 | 30,15 | 642 | 60 | 1,96 | 4 |
| | | | | | 290,70 | 2,90 | 581 | 6 | 0,19 | 0 |
| 15. | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | м2 | 3,80 | 59,88 | 6,55 | 228 | 25 | 0,36 | 1 |
| | | | | | 53,33 | 1,04 | 203 | 4 | 0,01 | 0 |
| 16. | Е0156-1-1 | Демонтаж деревянных фрамуг | шт | 4,00 | 215,57 | 21,24 | 862 | 85 | 1,29 | 5 |
| | | | | | 194,33 | 3,31 | 777 | 13 | 0,03 | 0 |
| 17. | Е0156-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 41,00 | 215,57 | 21,24 | 8838 | 871 | 1,29 | 53 |
| | | | | | 194,33 | 3,31 | 7968 | 136 | 0,03 | 1 |
| 18. | Е0156-3-2 | Снятие подоконных досок деревянных вздaниях каме иных | м2 | 124,80 | 146,99 | 6,63 | 18344 | 827 | 0,95 | 119 |
| | | | | | 140,36 | 1,04 | 17517 | 130 | 0,01 | 2 |
| 19. | Е0110-91-2 | Демонтаж пластиковых заполнений оконных проемов с подокон ными досками площадью проема более 2 м2 | м2 | 445,10 | 143,39 | 18,53 | 63823 | 8250 | 0,75 | 333 |
| | | | | | 124,86 | 6,18 | 55573 | 2753 | 0,02 | 11 |
| 20. | Е0156-3-2 | Снятие подоконных досок пластиковых вздaниях каменных | м2 | 13,00 | 146,99 | 6,63 | 1911 | 86 | 0,95 | 12 |
| | | | | | 140,36 | 1,04 | 1825 | 14 | 0,01 | 0 |
| 21. | Е0109-53-2 | Демонтаж металлических решеток дверных | т | 0,03 | 5590,25 | 814,06 | 185 | 27 | 27,96 | 1 |
| | | | | | 4414,50 | 75,60 | 146 | 3 | 0,37 | 0 |
| 22. | Е0158-4-1 | Разборка оконных сливов | м | 327,60 | 14,39 | 1,29 | 4714 | 423 | 0,09 | 30 |
| | | | | | 13,10 | 0,23 | 4292 | 75 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Е0163-8-5 | Разборка облицовки стен из керамическихплиток на фасаде | м2 | 40,00 | 133,16 | 23,58 | 5326 | 943 | 0,74 | 30 |
| | | | | | 109,58 | 4,16 | 4383 | 166 | 0,02 | 1 |
| 24. | Е0109-45-3 | Демонтаж металлической солнцезащитной системы над окнами | м2 | 164,50 | 580,01 | 20,19 | 95411 | 3321 | 2,99 | 492 |
| | | | | | 556,20 | 7,10 | 91495 | 1169 | 0,03 | 5 |
| 25. | Е0109-53-2 | Демонтаж металлических решеток оконных | т | 0,08 | 5590,25 | 814,06 | 465 | 68 | 27,96 | 2 |
| | | | | | 4414,50 | 75,60 | 367 | 6 | 0,37 | 0 |
| 26. | Е0109-53-2 | Монтаж металлических решеток оконных | т | 0,08 | 5590,25 | 814,06 | 465 | 68 | 27,96 | 2 |
| | | | | | 4414,50 | 75,60 | 367 | 6 | 0,37 | 0 |
| 27. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 42,00 | 21,80 | 0,05 | 915 | 2 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 244 | 1 | 0,00 | 0 |
| 28. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью П Ф-115 | м2 | 42,00 | 40,72 | 0,04 | 1710 | 2 | 0,04 | 2 |
| | | | | | 8,32 | -- | 349 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Фасад | | | | | | | | 204790 |
| | | Раздел: Входные группы | | | | | | | | |
| 29. | Е0156-1-1 прим. | Демонтаж витражей деревянных | шт | 2,00 | 215,57 | 21,24 | 431 | 42 | 1,29 | 3 |
| | | | | | 194,33 | 3,31 | 389 | 7 | 0,03 | 0 |
| 30. | Е0155-1-1 | Разборка деревянных перегородок из досок | м2 | 24,00 | 190,73 | 28,53 | 4578 | 685 | 1,14 | 27 |
| | | | | | 162,20 | 4,64 | 3893 | 111 | 0,04 | 1 |
| 31. | Е0155-1-3 | Разборка деревянной обшивки | м2 | 2,40 | 61,66 | 8,92 | 148 | 21 | 0,38 | 1 |
| | | | | | 52,74 | 1,49 | 127 | 4 | 0,01 | 0 |
| 32. | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | м2 | 39,60 | 32,87 | -- | 1302 | -- | 0,23 | 9 |
| | | | | | 32,87 | -- | 1302 | -- | -- | -- |
| 33. | Е0157-3-2 | Разборка плинтусов бетонных | 1м | 37,60 | 20,76 | 0,19 | 781 | 7 | 0,14 | 5 |
| | | | | | 20,57 | 0,02 | 773 | 1 | 0,00 | 0 |
| 34. | Е0158-4-1 | Разборка металлических желобов | м | 18,60 | 14,39 | 1,29 | 268 | 24 | 0,09 | 2 |
| | | | | | 13,10 | 0,23 | 244 | 4 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | Е0112-9-1 | Устройство настенных желобов | м | 18,60 | 1254,43 | 15,48 | 23332 | 288 | 0,75 | 14 |
| | | | | | 117,68 | 5,81 | 2189 | 108 | 0,03 | 1 |
| 36. | Е0158-4-1 | Разборка металлического фартука | м | 8,00 | 14,39 | 1,29 | 115 | 10 | 0,09 | 1 |
| | | | | | 13,10 | 0,23 | 105 | 2 | 0,00 | 0 |
| 37. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров,парапетов,свесов,и т.п./ из листовой оцинкова иной стали | м2 | 4,00 | 544,76 | 1,24 | 2179 | 5 | 0,97 | 4 |
| | | | | | 153,23 | 0,47 | 613 | 2 | 0,00 | 0 |
| 38. | Е0110-12-3 | Демонтаж сайдинга на входной группе | м2 | 5,00 | 89,80 | 4,48 | 449 | 22 | 0,54 | 3 |
| | | | | | 85,32 | 1,69 | 427 | 8 | 0,01 | 0 |
| 39. | Е0110-12-3 | Демонтаж подшивки потолков тамбура из ДСП | м2 | 32,00 | 89,80 | 4,48 | 2874 | 143 | 0,54 | 17 |
| | | | | | 85,32 | 1,69 | 2730 | 54 | 0,01 | 0 |
| 40. | Е0156-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 6,00 | 215,57 | 21,24 | 1293 | 127 | 1,29 | 8 |
| | | | | | 194,33 | 3,31 | 1166 | 20 | 0,03 | 0 |
| | | Итого по разделу: Входные группы | | | | | | | | 37749 |
| | | Раздел: Лестничные клетки | | | | | | | | |
| 41. | Е0146-24-2 | Очистка стен лестничных маршей и площадок от масляной краски и очистка от штукатурки | м 2 | 407,60 | 32,87 | -- | 13398 | -- | 0,23 | 93 |
| | | | | | 32,87 | -- | 13398 | -- | -- | -- |
| 42. | Е0146-24-2 | Очистка обратной стороны лестничных маршей от масляной краски и очистка от штукатурки | м 2 | 53,60 | 32,87 | -- | 1762 | -- | 0,23 | 12 |
| | | | | | 32,87 | -- | 1762 | -- | -- | -- |
| 43. | Е0146-24-2 | Очистка от набелов и старой штукатурки потолков межэтажных площадок | м2 | 109,40 | 32,87 | -- | 3596 | -- | 0,23 | 25 |
| | | | | | 32,87 | -- | 3596 | -- | -- | -- |
| 44. | Е0159-5-1 | Демонтаж ограждений лестничных клеток | м | 65,40 | 74,17 | 4,98 | 4851 | 326 | 0,47 | 31 |
| | | | | | 69,19 | 0,79 | 4525 | 52 | 0,01 | 0 |
| 45. | Е0159-6-1 | Демонтаж перил ограждений лестничных клеток | м | 104,20 | 12,93 | 0,26 | 1347 | 27 | 0,09 | 9 |
| | | | | | 12,67 | 0,05 | 1320 | 5 | 0,00 | 0 |
| 46. | Е0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 1м2 | 20,40 | 116,63 | 10,56 | 2379 | 215 | 0,70 | 14 |
| | | | | | 106,07 | 1,67 | 2164 | 34 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | Е0157-2-8 | Разборка мозаичного покрытия полов | 1м2 | 20,40 | 358,97 | 192,06 | 7323 | 3918 | 1,11 | 23 |
| | | | | | 166,91 | 72,15 | 3405 | 1472 | 0,40 | 8 |
| 48. | Е0157-23-2к=0,8 | Разборка плинтусов цементных | 1м | 52,80 | 22,30 | 2,01 | 1177 | 106 | 0,12 | 6 |
| | | | | | 20,29 | 0,32 | 1071 | 17 | 0,00 | 0 |
| 49. | Е0157-3-2 | Разборка плинтусов из керамической плитки | 1м | 18,00 | 20,76 | 0,19 | 374 | 3 | 0,14 | 3 |
| | | | | | 20,57 | 0,02 | 370 | -- | 0,00 | 0 |
| 50. | Е0161-25-4 | Снятие краски с поверхностей лестничных маршей | м2 | 49,20 | 76,72 | 44,05 | 3774 | 2167 | 0,19 | 9 |
| | | | | | 31,68 | 17,23 | 1559 | 848 | 0,09 | 5 |
| 51. | Е0161-25-4 | Снятие краски с поверхностей бетонного пола | м2 | 49,20 | 76,72 | 44,05 | 3774 | 2167 | 0,19 | 9 |
| | | | | | 31,68 | 17,23 | 1559 | 848 | 0,09 | 5 |
| 52. | Е0110-7-2к=0,8 | Разборка деревянной декоративной обшивки стен | м2 | 14,00 | 26,64 | 4,32 | 373 | 60 | 0,15 | 2 |
| | | | | | 22,32 | 1,64 | 312 | 23 | 0,01 | 0 |
| 53. | Е0156-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 15,00 | 215,57 | 21,24 | 3234 | 319 | 1,29 | 19 |
| | | | | | 194,33 | 3,31 | 2915 | 50 | 0,03 | 0 |
| 54. | Е0110-23-5к=0,8 | Демонтаждеревянных люков спуска в подвал | м2 | 18,00 | 184,43 | 30,89 | 3320 | 556 | 0,98 | 18 |
| | | | | | 153,54 | 11,68 | 2764 | 210 | 0,05 | 1 |

Итого по разделу: Лестничные клетки 50682

Раздел: Общестроительные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | Е0156-11-1 | Демонтаж деревянных заполнений дверных проемов | шт | 82,00 | 320,85 | 30,15 | 26310 | 2472 | 1,96 | 161 |
| | | | | | 290,70 | 2,90 | 23837 | 238 | 0,19 | 15 |
| 56. | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | м2 | 155,00 | 59,88 | 6,55 | 9281 | 1015 | 0,36 | 56 |
| | | | | | 53,33 | 1,04 | 8266 | 161 | 0,01 | 1 |
| 57. | Е0110-90-2к=0,8 | Демонтаж металлических заполнений дверных проемов | м2 | 1,89 | 249,88 | 32,08 | 472 | 61 | 1,19 | 2 |
| | | | | | 217,80 | 12,13 | 412 | 23 | 0,05 | 0 |
| 58. | Е0110-92-2 | Демонтаж внутренних пластиковых дверей | м2 | 3,80 | 119,80 | 20,41 | 455 | 78 | 0,59 | 2 |
| | | | | | 99,39 | 7,13 | 378 | 27 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. | Е0109-53-2 | Демонтаж внутренних металлических решеток дверных | т | 0,03 | 5590,25 | 814,06 | 184 | 27 | 27,96 | 1 |
| | | | | | 4414,50 | 75,60 | 146 | 2 | 0,37 | 0 |
| 60. | Е0110-91-2 | Демонтаж пластиковых заполнений оконных проемов с подоконными досками площадью проема более 2 м2 | м2 | 24,40 | 143,39 | 18,53 | 3499 | 452 | 0,75 | 18 |
| | | | | | 124,86 | 6,18 | 3046 | 151 | 0,02 | 1 |
| 61. | Е0156-1-1 | Демонтаж внутреннего деревянного передаточного окна | шт | 2,00 | 215,57 | 21,24 | 431 | 42 | 1,29 | 3 |
| | | | | | 194,33 | 3,31 | 389 | 7 | 0,03 | 0 |
| 62. | Е0156-1-1 | Демонтаж деревянных фрамуг | шт | 25,00 | 215,57 | 21,24 | 5389 | 531 | 1,29 | 32 |
| | | | | | 194,33 | 3,31 | 4858 | 83 | 0,03 | 1 |
| 63. | Е0110-91-2 | Демонтаж пластиковых заполнений витражных проемов | м2 | 9,30 | 143,39 | 18,53 | 1334 | 172 | 0,75 | 7 |
| | | | | | 124,86 | 6,18 | 1161 | 58 | 0,02 | 0 |
| 64. | Е0156-1-1 | Демонтаж внутренних деревянных витражей | шт | 2,00 | 215,57 | 21,24 | 431 | 42 | 1,29 | 3 |
| | | | | | 194,33 | 3,31 | 389 | 7 | 0,03 | 0 |
| 65. | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума | 1м2 | 1512,00 | 17,38 | 0,93 | 26279 | 1406 | 0,11 | 172 |
| | | | | | 16,45 | 0,14 | 24872 | 212 | 0,00 | 2 |
| 66. | Е0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 1м2 | 244,00 | 116,63 | 10,56 | 28458 | 2577 | 0,70 | 170 |
| | | | | | 106,07 | 1,67 | 25881 | 407 | 0,01 | 4 |
| 67. | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из ковролана | 1м2 | 26,00 | 17,38 | 0,93 | 452 | 24 | 0,11 | 3 |
| | | | | | 16,45 | 0,14 | 428 | 4 | 0,00 | 0 |
| 68. | Е0157-2-10 | Разборка покрытия полов из древесноетружечных плит в один слой | 1м2 | 590,00 | 24,46 | 1,15 | 14431 | 679 | 0,16 | 95 |
| | | | | | 23,31 | 0,18 | 13753 | 106 | 0,00 | 1 |
| 69. | Е0161-25-4 | Снятие краски с поверхностей бетонного пола | м2 | 24,80 | 76,72 | 44,05 | 1903 | 1092 | 0,19 | 5 |
| | | | | | 31,68 | 17,23 | 786 | 427 | 0,09 | 2 |
| 70. | Е0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных | 1м | 332,60 | 5,64 | 0,19 | 1876 | 63 | 0,04 | 13 |
| | | | | | 5,45 | 0,02 | 1813 | 7 | 0,00 | 0 |
| 71. | Е0157-3-2 | Разборка плинтусов из керамической плитки | 1м | 494,00 | 20,76 | 0,19 | 10255 | 94 | 0,14 | 71 |
| | | | | | 20,57 | 0,02 | 10162 | 10 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. | Е0157-3-1 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 1м | 786,60 | 5,64 | 0,19 | 4436 | 149 | 0,04 | 30 |
| | | | | | 5,45 | 0,02 | 4287 | 16 | 0,00 | 0 |
| 73. | Е0155-2-1 | Разборка перегородок из ГКЛ | м2 | 6,70 | 258,68 | 20,31 | 1733 | 136 | 1,69 | 11 |
| | | | | | 238,37 | 3,44 | 1597 | 23 | 0,04 | 0 |
| 74. | Е0110-92-2 | Демонтажпластиковых перегородок в сан.узлах | м2 | 24,50 | 119,80 | 20,41 | 2935 | 500 | 0,59 | 15 |
| | | | | | 99,39 | 7,13 | 2435 | 175 | 0,03 | 1 |
| 75. | Е0155-1-6 | Разборка деревянных перегородок каркасных,обшитых древесно-волокнистыми плитами | м2 | 248,80 | 81,77 | 5,83 | 20344 | 1451 | 0,53 | 132 |
| | | | | | 75,94 | 0,95 | 18894 | 236 | 0,01 | 2 |
| 76. | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | м2 | 4346,40 | 32,87 | -- | 142866 | -- | 0,23 | 992 |
| | | | | | 32,87 | -- | 142866 | -- | -- | -- |
| 77. | Е0163-6-1 | Снятие обоев обыкновенного качества иулучшенных | м2 | 290,00 | 16,97 | 0,07 | 4921 | 20 | 0,12 | 34 |
| | | | | | 16,90 | 0,02 | 4901 | 6 | 0,00 | 0 |
| 78. | Е0110-7-2 к=0,8 | Разборка деревянной декоративной обшивки стен | м2 | 15,80 | 26,64 | 4,32 | 421 | 68 | 0,15 | 2 |
| | | | | | 22,32 | 1,64 | 353 | 26 | 0,01 | 0 |
| 79. | Е0163-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 335,00 | 133,16 | 23,58 | 44609 | 7899 | 0,74 | 249 |
| | | | | | 109,58 | 4,16 | 36709 | 1394 | 0,02 | 8 |
| 80. | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | м2 | 2903,80 | 32,87 | -- | 95448 | -- | 0,23 | 663 |
| | | | | | 32,87 | -- | 95448 | -- | -- | -- |
| 81. | Е0115-37-9 | Демонтаж облицовка потолков гипсокартонными листами | м2 | 26,00 | 228,49 | 2,86 | 5941 | 74 | 1,30 | 34 |
| | | | | | 225,63 | 0,94 | 5866 | 24 | 0,00 | 0 |
| 82. | Е0110-7-1 | Демонтаж деревянной зашивки отопительных приборов | м2 | 169,00 | 51,08 | 4,64 | 8633 | 784 | 0,29 | 49 |
| | | | | | 46,44 | 1,76 | 7848 | 297 | 0,01 | 1 |
| 83. | Е0110-33-2 | Демонтаж деревянного сушильного шкафа | м2 | 46,80 | 179,83 | 30,43 | 8416 | 1424 | 0,99 | 46 |
| | | | | | 149,40 | 11,50 | 6992 | 538 | 0,04 | 2 |
| 84. | Е0115-36-1 | Демонтаж коробов из ГКЛ | м2 | 81,00 | 613,94 | 4,85 | 49729 | 392 | 1,29 | 104 |
| | | | | | 222,86 | 1,41 | 18052 | 114 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Общестроительные работы | | | | | | | | 521872 |
| | | Раздел: Общестроительные работы.(Хозяйственная постройка) | | | | | | | | |
| 85. | Е0158-2-2 | Демонтаж кровли из профилированного настила | м2 | 83,70 | 17,19 | 2,02 | 1439 | 169 | 0,10 | 9 |
| | | | | | 15,17 | 0,16 | 1270 | 13 | 0,00 | 0 |
| 86. | Е0110-3-4 к=0,8 | Разборка деревянной зашивки торцевой стороны кровли | м2 | 10,60 | 92,37 | 8,67 | 979 | 92 | 0,54 | 6 |
| | | | | | 83,70 | 3,26 | 887 | 35 | 0,01 | 0 |
| 87. | Е0158-1-2 | Разборка деревянной накладки накарнизе | м2 | 1,80 | 36,77 | 1,67 | 66 | 3 | 0,23 | 0 |
| | | | | | 35,10 | 0,29 | 63 | 1 | 0,00 | 0 |
| 88. | Е0158-4-1 | Разборка металлического конька | м | 7,00 | 14,39 | 1,29 | 101 | 9 | 0,09 | 1 |
| | | | | | 13,10 | 0,23 | 92 | 2 | 0,00 | 0 |
| 89. | Е0156-11-1 | Демонтаж деревянных заполнений дверных проемов | шт | 5,00 | 320,85 | 30,15 | 1604 | 151 | 1,96 | 10 |
| | | | | | 290,70 | 2,90 | 1454 | 15 | 0,19 | 1 |
| 90. | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | м2 | 9,50 | 59,88 | 6,55 | 569 | 62 | 0,36 | 3 |
| | | | | | 53,33 | 1,04 | 507 | 10 | 0,01 | 0 |
| 91. | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | м2 | 254,90 | 32,87 | -- | 8379 | -- | 0,23 | 58 |
| | | | | | 32,87 | -- | 8379 | -- | -- | -- |
| 92. | Е0162-36-4 | Снятие старой краски с поверхностей металлических дверей и ограждений | м2 | 10,00 | 37,04 | -- | 370 | -- | 0,26 | 3 |
| | | | | | 37,04 | -- | 370 | -- | -- | -- |
| 93. | Е0157-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 1м2 | 13,30 | 51,33 | 4,89 | 683 | 65 | 0,34 | 4 |
| | | | | | 46,44 | 0,83 | 618 | 11 | 0,01 | 0 |
| 94. | Е0111-33-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной36 мм | м2 | 13,30 | 1905,05 | 11,03 | 25337 | 147 | 0,60 | 8 |
| | | | | | 95,18 | 4,14 | 1266 | 55 | 0,02 | 0 |
| 95. | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных полов | м2 | 13,30 | 167,96 | 1,88 | 2234 | 25 | 0,47 | 6 |
| | | | | | 78,30 | 0,72 | 1041 | 10 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Общестроительные работы.(Хозяйственная постройка) | | | | | | | | 41761 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел:<br>Отопление и вентиляция<br>========== | | | | | | | | |
| 98. | Е0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | шт | 47,00 | 197,20 | 15,96 | 9268 | 750 | 1,21 | 57 |
| | | | | | 181,24 | 2,52 | 8518 | 118 | 0,02 | 1 |
| 99. | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм | м | 102,00 | 51,07 | 0,69 | 5209 | 70 | 0,33 | 34 |
| | | | | | 50,38 | 0,11 | 5139 | 11 | 0,00 | 0 |
| 100. | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм | м | 265,00 | 88,41 | 1,24 | 23429 | 329 | 0,57 | 151 |
| | | | | | 87,17 | 0,20 | 23100 | 53 | 0,00 | 0 |
| 101. | Е0120-3-1 0к=0,4 | Демонтаж воздуховодов | м2 | 12,00 | 92,30 | 9,61 | 1108 | 115 | 0,51 | 6 |
| | | | | | 82,69 | 3,59 | 992 | 43 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу:<br>Отопление и вентиляция | | | | | | | | 39014 |
| | | Раздел:<br>Водопровод и канализация<br>========== | | | | | | | | |
| 102. | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм | м | 390,00 | 51,07 | 0,69 | 19917 | 269 | 0,33 | 129 |
| | | | | | 50,38 | 0,11 | 19648 | 43 | 0,00 | 0 |
| 103. | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм | м | 50,00 | 88,41 | 1,24 | 4420 | 62 | 0,57 | 28 |
| | | | | | 87,17 | 0,20 | 4358 | 10 | 0,00 | 0 |
| 104. | Е0165-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | м | 140,00 | 116,90 | 1,81 | 16366 | 253 | 0,75 | 106 |
| | | | | | 115,09 | 0,29 | 16113 | 41 | 0,00 | 0 |
| 105. | Е0116-14-1 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэти леновых труб низкого давления среднего типа наружн ым диам.до 20 мм | м | 360,00 | 129,19 | 12,19 | 46508 | 4388 | 0,66 | 236 |
| | | | | | 117,00 | 4,57 | 42120 | 1645 | 0,01 | 3 |
| 106. | Е0165-3-1 | Демонтаж смесителя | шт | 50,00 | 293,06 | 0,56 | 14653 | 28 | 1,66 | 83 |
| | | | | | 292,50 | 0,09 | 14625 | 4 | 0,00 | 0 |
| 107. | Е0165-10- | Разборка трубопроводов канализации | м | 107,00 | 56,44 | 0,37 | 6039 | 40 | 0,29 | 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1к=0,4 | из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | | | 56,07 | 0,07 | 6000 | 7 | 0,00 | 0 |
| 108. | Е0165-10-2к=0,4 | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | м | 140,00 | 54,48 | 0,48 | 7627 | 67 | 0,28 | 40 |
| | | | | | 54,00 | 0,09 | 7560 | 13 | 0,00 | 0 |
| 109. | Е0165-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 17,00 | 118,01 | 1,59 | 2006 | 27 | 0,69 | 12 |
| | | | | | 116,42 | 0,25 | 1979 | 4 | 0,00 | 0 |
| 110. | Е0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 177,00 | 145,63 | 3,27 | 25777 | 579 | 0,85 | 151 |
| | | | | | 142,36 | 0,52 | 25198 | 92 | 0,00 | 1 |
| 111. | Е0165-12-5к=0,4 | Демонтаж стальных мелких поддонов душевых | компл | 10,00 | 219,83 | 2,03 | 2198 | 20 | 1,26 | 13 |
| | | | | | 217,80 | 0,45 | 2178 | 5 | 0,00 | 0 |
| 112. | Е0165-4-2 | Демонтаж мойки | компл | 12,00 | 161,43 | 4,65 | 1937 | 56 | 0,99 | 12 |
| | | | | | 156,78 | 0,72 | 1881 | 9 | 0,01 | 0 |
| 113. | Е0165-4-4 | Демонтаж ванн | компл | 1,00 | 477,11 | 22,41 | 477 | 22 | 2,61 | 3 |
| | | | | | 454,70 | 3,56 | 455 | 4 | 0,03 | 0 |
| 114. | Е0165-12-9к=0,4 | Демонтаж трапов чугунных | компл | 4,00 | 153,69 | 3,39 | 615 | 14 | 0,86 | 3 |
| | | | | | 150,30 | 0,47 | 601 | 2 | 0,00 | 0 |
| 115. | Е0165-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | компл | 23,00 | 244,84 | 6,45 | 5631 | 148 | 1,43 | 33 |
| | | | | | 238,39 | 1,04 | 5483 | 24 | 0,01 | 0 |
| 116. | Е0116-22-1к=0,4 | Демонтаж водомерных узлов | 1узел | 3,00 | 719,28 | 137,88 | 2158 | 414 | 3,40 | 10 |
| | | | | | 581,40 | 51,75 | 1744 | 155 | 0,10 | 0 |
| | | Итого по разделу: Водопровод и канализация | | | | | | | | 156331 |

Раздел:
Электромонтажные работы

==========

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117. | Е0121-23-1к=0,3 | Демонтаж вводно-распределительных устройств | шкаф | 1,00 | 364,50 | -- | 364 | -- | 2,09 | 2 |
| | | | | | 364,50 | -- | 364 | -- | -- | -- |
| 118. | Ц0108-571 | Демонтаж силовых щитов и щитов | м | 3,00 | 2362,00 | 1309,00 | 7086 | 3927 | 6,00 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2 | освещения | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 1053,00 | 315,00 | 3159 | 945 | 1,83 | 5 |
| 119. | Ц0108-183 -2к=0,3 | Демонтаж ящика кабельного и рубильника | шт | 5,00 | 1254,90 | 141,00 | 6274 | 705 | 6,30 | 32 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 1113,90 | 40,50 | 5570 | 202 | 0,23 | 1 |
| 120. | Ц0108-530 -3к=0,3 | Демонтаж пускателей магнитных | шт | 8,00 | 312,30 | 69,90 | 2498 | 559 | 1,20 | 10 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 242,40 | 13,50 | 1939 | 108 | 0,08 | 1 |
| 121. | Е0167-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 96,00 | 9,32 | 0,23 | 895 | 22 | 0,06 | 6 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 9,09 | 0,05 | 873 | 5 | 0,00 | 0 |
| 122. | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей,розеток | шт | 186,00 | 8,42 | -- | 1566 | -- | 0,06 | 11 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 8,42 | -- | 1566 | -- | -- | -- |
| 123. | Ц0110-698 -1 | Демонтаж коробки распределительной | шт | 100,00 | 27,00 | -- | 2700 | -- | 0,15 | 15 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 27,00 | -- | 2700 | -- | -- | -- |
| 124. | Е0167-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки | м | 500,00 | 3,69 | -- | 1845 | -- | 0,03 | 13 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 3,69 | -- | 1845 | -- | -- | -- |
| 125. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 240,00 | 13,94 | 0,06 | 3346 | 14 | 0,10 | 23 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 13,88 | -- | 3331 | -- | 0,00 | 0 |
| 126. | Ц0108-596 -1 | Демонтаж прожекторов | шт | 2,00 | 102,50 | 23,60 | 205 | 47 | 0,47 | 1 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 78,90 | 4,20 | 158 | 8 | 0,02 | 0 |
| | | Итого по разделу: Электромонтажные работы | | | | | | | | 26780 |
| | | Раздел: Прочие работы | | | | | | | | |
| 127. | С01031-А2 6-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 133,20 | 27,10 | -- | 3610 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128. | С010333-А 30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км,класс груза 1 | т | 133,20 | 176,40 | -- | 23496 | -- | 0,74 | 99 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 35,28 | -- | 4699 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Прочие работы | | | | | | | | 27106 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1272817 | 117343 | | 6863 |
| ИТОГО: | | | | | | | 1048643 | 31256 | | 175 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 19797 |
| На общестроительные работы | 775036 |
| На металломонтажные работы | 95921 |
| На сантехнические работы | 218852 |
| Всего накладных расходов: | 1109606 |
| Итого с накладными | 2382423 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 142946 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 2525369 |
| Итого с временными, 1,44 % | 2561734 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 2596317 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2606564 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2632181 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 6290063 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 125801 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 6415864 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 769904 |
| Итого с НДС | 7185768 |
| Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | 6323476 |

**Принял:**

Заказчик ( _____ ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

**Сдал:**

Подрядчик ( _____ ) Директор Тойшубеков Ф.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» ( _____ ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 57 от «12» января 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальньря ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта: АР

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Коли-чество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Раздел: Кровля | | | | | | | | | | |
| 1. | E0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без сл уховых окон | м2 | 1740,00 | 997,74 | 10,25 | 1736074 | 17835 | 1,97 | 3422 | | |
| | | металлочерепицей по деревянной обрешет ке | | | 313,89 | 3,85 | 546173 | 6699 | 0,02 | 33 | | |
| 2. | E0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 1580,00 | 72,51 | 1,24 | 114559 | 1955 | 0,08 | 126 | | |
| | | | | | 13,33 | 0,47 | 21059 | 750 | 0,00 | 4 | | |
| 3. | E0110-14-1 | Установка стропил,мауэрлатов,прогонов | м3 | 44,35 | 21898,02 | 417,85 | 971177 | 18532 | 25,41 | 1127 | | |
| | | | | | 3907,13 | 157,50 | 173281 | 6985 | 0,78 | 34 | | |
| 4. | E0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 44,35 | 599,34 | 35,14 | 26581 | 1558 | 0,90 | 40 | | |
| | | | | | 142,31 | 13,23 | 6312 | 587 | 0,07 | 3 | | |
| 5. | E0106-11-1 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,24 | 179612,58 | 670,08 | 42658 | 159 | 332,35 | 79 | | |
| | | | | | 54596,25 | 253,12 | 12967 | 60 | 1,24 | 0 | | |
| 6. | C11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,09 | 149300,00 | -- | 12900 | -- | -- | -- | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 7. | C12021-25 | Закладные детали и детали | т | 0,58 | 162700,00 | -- | 94659 | -- | -- | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | крепления массой не более 50 кг с пребладанием профи льного проката,с отверстиями и без отверстий,сое диняемые на сварке | | | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- |
| 12. | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами изминеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 975,00 | 201,26 | 5,90 | 196226 | 5753 | 0,46 | 452 |
| | | | | | 81,51 | 2,23 | 79474 | 2169 | 0,01 | 10 |
| 13. | С11031-605 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96 | м3 | 100,42 | 11383,00 | -- | 1143138 | -- | -- | -- |
| 14. | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянной обрешетки | м3 | 16,00 | 1911,45 | 17,71 | 30583 | 283 | 2,16 | 35 |
| | | | | | 349,31 | 6,75 | 5589 | 108 | 0,03 | 1 |
| | | Итого по разделу: Кровля | | | | | | | | 4368554 |
| | | Раздел: Слуховое окно С01 (1шт),С02(8шт) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 27. | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | шт | 9,00 | 3246,04 | 102,01 | 29214 | 918 | 6,99 | 63 |
| | | | | | 1107,45 | 39,37 | 9967 | 354 | 0,19 | 2 |
| 28. | Е0110-18-2 | Установка петель | шт | 36,00 | 83,63 | 1,35 | 3011 | 49 | 0,51 | 18 |
| | | | | | 82,28 | 0,51 | 2962 | 18 | 0,00 | 0 |
| 29. | С11011-818 | Петля врезная | шт | 36,00 | 21,00 | -- | 756 | -- | -- | -- |
| 30. | Е0115-165-2 | Окраска слухового окна пентафталевой эмалью за 2 раза | м2 | 10,80 | 213,16 | 3,38 | 2302 | 36 | 0,75 | 8 |
| | | | | | 125,50 | 1,26 | 1355 | 14 | 0,01 | 0 |
| 31. | С11011-812 | Ручка и шпингалеты | шт | 18,00 | 57,00 | -- | 1026 | -- | -- | -- |
| 32. | Е0110-12-3 | Подшивка карниза из сайдинга | м2 | 0,20 | 134,24 | 5,60 | 27 | 1 | 0,77 | 0 |
| | | | | | 122,65 | 2,11 | 25 | -- | 0,01 | 0 |
| 33. | СПрайс | Стоимость сайдинга 0,25мх3,85м бежевый | м2 | 0,21 | 306,37 | -- | 64 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | Е0110-31-2 | Устройство лестниц | м2 | 8,76 | 4498,43 | 64,46 | 39406 | 565 | 4,69 | 41 |
| | | | | | 830,59 | 25,31 | 7276 | 222 | 0,13 | 1 |
| | | Итого по разделу: Слуховое окно С01 (1шт),С02(8шт) | | | | | | | | 75807 |
| | | Раздел: Перегородки | | | | | | | | |
| 75. | Е0110-88-4 | Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией | м2 | 252,70 | 2931,24 | 28,49 | 740726 | 7199 | 3,14 | 793 |
| | | | | | 525,26 | 10,77 | 132734 | 2723 | 0,05 | 13 |
| 76. | Е0110-88-2 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухстор онней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляции | м2 | 28,70 | 1953,58 | 25,08 | 56068 | 720 | 2,90 | 83 |
| | | | | | 483,86 | 9,47 | 13887 | 272 | 0,05 | 1 |
| | | Итого по разделу: Перегородки | | | | | | | | 796793 |
| | | Раздел: Тип 1 | | | | | | | | |
| 77. | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | м3 | 42,54 | 2129,75 | -- | 90591 | -- | 3,73 | 158 |
| | | | | | 610,65 | -- | 25975 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Тип 1 | | | | | | | | 90591 |
| | | Раздел: Тип 2 | | | | | | | | |
| 78. | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев щебеночных | м3 | 1,32 | 2129,75 | -- | 2811 | -- | 3,73 | 5 |
| | | | | | 610,65 | -- | 806 | -- | -- | -- |
| 79. | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев бетонных | м3 | 2,64 | 4868,87 | -- | 12854 | -- | 4,21 | 11 |
| | | | | | 652,05 | -- | 1721 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Тип 2 | | | | | | | | 15665 |
| | | Раздел: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тип 1 | | | | | | | | |
| 80. | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов-минераловатных или ст екловолокнистых | м2 | 507,00 | 56,36<br>49,43 | 6,94<br>2,59 | 28577<br>25059 | 3517<br>1312 | 0,30<br>0,01 | 150<br>6 |
| 81. | СПрайс | Стоимость Пеноплекса М35 | м3 | 15,21 | 8593,43<br>-- | --<br>-- | 130706<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 82. | С11031-165 | Маты теплоизоляционные URS,маркаМ 25ф-50 | м3 | 2,54 | 6240,00<br>-- | --<br>-- | 15818<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 83. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | м2 | 507,00 | 197,37<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 100066<br>30435 | 6306<br>2370 | 0,41<br>0,02 | 208<br>12 |
| 84. | Е0111-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 507,00 | 193,99<br>5,80 | 0,84<br>0,31 | 98351<br>2939 | 425<br>158 | 0,04<br>0,01 | 21<br>6 |
| | | Итого по разделу: Тип 1 | | | | | | | | 373518 |
| | | Раздел: Тил 4 | | | | | | | | |
| 91. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | м2 | 55,68 | 197,37<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 10989<br>3342 | 693<br>260 | 0,41<br>0,02 | 23<br>1 |
| 92. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 2,78 | 5587,75<br>574,42 | 327,32<br>123,75 | 15556<br>1599 | 911<br>345 | 3,96<br>0,60 | 11<br>2 |
| | | Итого по разделу: Тил 4 | | | | | | | | 26546 |
| | | Раздел: Отделка тех.подполья и теплового пункта | | | | | | | | |
| 105. | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | м2 | 0,80 | 624,20<br>359,66 | 7,91<br>2,99 | 499<br>288 | 6<br>2 | 2,06<br>0,01 | 2<br>0 |
| 106. | Е0162-37-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | м2 | 49,30 | 8,21 | 0,11 | 405 | 6 | 0,06 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8,10 | 0,02 | 399 | 1 | 0,00 | 0 |
| 107. | С11011-19 64 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 12,32 | 71,96 | -- | 887 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108. | Е0161-1-3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних с тен из сухих растворных смесей стен | м2 | 49,30 | 184,94 | 2,29 | 9117 | 113 | 0,41 | 20 |
| | | | | | 63,78 | 0,36 | 3144 | 18 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Отделка тех.подполья и теплового пункта | | | | | | | | 10908 |
| | | Раздел: Стены | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 113. | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | м2 | 150,90 | 624,20 | 7,91 | 94191 | 1194 | 2,06 | 311 |
| | | | | | 359,66 | 2,99 | 54273 | 451 | 0,01 | 2 |
| 114. | Е0162-37-1 | Протравка цемент ной штукатурки нейтрализующим раствором | м2 | 3321,35 | 8,21 | 0,11 | 27263 | 374 | 0,06 | 187 |
| | | | | | 8,10 | 0,02 | 26890 | 83 | 0,00 | 1 |
| 115. | С11011-19 64 | Грунтовк а глубокого проникновения для внутренних и наружны х работ | кг | 830,34 | 71,96 | -- | 59751 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116. | Е0161-1-3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен из сухих растворных с месей толщиной 3мм стен | м2 | 3707,40 | 139,34 | 2,29 | 516576 | 8481 | 0,41 | 1523 |
| | | | | | 63,78 | 0,36 | 236454 | 1344 | 0,00 | 13 |
| 117. | Е0161-1-3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренн их стен из сухих растворных смесей стен по ГКЛ | м2 | 479,20 | 104,54 | 2,29 | 50094 | 1096 | 0,41 | 197 |
| | | | | | 63,78 | 0,36 | 30563 | 174 | 0,00 | 2 |
| 118. | Е0161-1-3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен из сухих растворных смесей стен | м2 | 4186,60 | 114,14 | 2,29 | 477844 | 9577 | 0,41 | 1720 |
| | | | | | 63,78 | 0,36 | 267017 | 1518 | 0,00 | 15 |
| | | Итого по разделу: Стены | | | | | | | | 1225719 |
| | | Раздел: Потолок | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122. | Е0162-37-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | м2 | 2029,60 | 8,21 | 0,11 | 16660 | 228 | 0,06 | 114 |
| | | | | | 8,10 | 0,02 | 16432 | 51 | 0,00 | 1 |
| 123. | С11011-19-64 | Гру нтовка глубокого проникновения для внутренних и на ружных работ | кг | 507,40 | 71,96 | -- | 36513 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124. | Е0161-1-7 | Сплошное выравнивай ие штукатурки потолков из сухих растворных смесей | м2 | 2029,60 | 200,91 | 2,39 | 407772 | 4846 | 0,51 | 1037 |
| | | | | | 79,47 | 0,36 | 161282 | 736 | 0,00 | 8 |
| | | Итого по разделу: Потолок | | | | | | | | 460944 |
| | | Раздел: Отделка фасада | | | | | | | | |
| 129. | Е0115-82-1 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стена м из кирпича и ячеистого бетона с лесов | м2 | 1240,20 | 986,61 | 54,76 | 1223595 | 67911 | 2,59 | 3213 |
| | | | | | 456,45 | 39,06 | 566085 | 48439 | 0,18 | 223 |
| 130. | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами | м2 | 93,30 | 190,97 | 62,69 | 17817 | 5849 | 0,61 | 57 |
| | | | | | 105,83 | 23,35 | 9874 | 2179 | 0,12 | 11 |
| 131. | С11031-59-2 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 125 | м3 | 93,34 | 9141,00 | -- | 853267 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Отделка фасада | | | | | | | | 2094679 |
| | | **ПО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ** Слуховое окно С01 (1шт),С02(8шт) | | | | | | | | |
| 16. | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | шт | 2,00 | 3246,04 | 102,01 | 6492 | 204 | 6,99 | 14 |
| | | | | | 1107,45 | 39,37 | 2215 | 79 | 0,19 | 0 |
| 17. | Е0110-18-2 | Установка петель | шт | 8,00 | 83,63 | 1,35 | 669 | 11 | 0,51 | 4 |
| | | | | | 82,28 | 0,51 | 658 | 4 | 0,00 | 0 |
| 18. | С11011-81-8 | Петля врезная | шт | 8,00 | 21,00 | -- | 168 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Е0115-165 -2 | Окраска слухового окна пентафталевой эмалью за 2 раза | м2 | 2,40 | 213,16 | 3,38 | 512 | 8 | 0,75 | 2 |
| | | | | | 125,50 | 1,26 | 301 | 3 | 0,01 | 0 |
| 20. | С11011-81 2 | Ручка и шпингалеты | шт | 4,00 | 57,00 | -- | 228 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | Е0110-12-3 | Подшивка карниза из сайдинга | м2 | 0,04 | 134,24 | 5,60 | 5 | -- | 0,77 | 0 |
| | | | | | 122,65 | 2,11 | 5 | -- | 0,01 | 0 |
| 22. | СПрайс | Стоимость сайдинга 0,25мх3,85м бежевый | м2 | 0,04 | 306,37 | -- | 14 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | Е0110-31-2 | Устройство лестниц | м2 | 1,94 | 4498,43 | 64,46 | 8727 | 125 | 4,69 | 9 |
| | | | | | 830,59 | 25,31 | 1611 | 49 | 0,13 | 0 |
| | | Итого по разделу: Слуховое окно С01 (1шт),С02(8шт) | | | | | | | | 16815 |
| | | Раздел: Перегородки | | | | | | | | |
| 35. | Е0110-88-3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 83,00 | 1990,68 | 17,38 | 165228 | 1442 | 2,21 | 183 |
| | | | | | 370,01 | 6,55 | 30711 | 544 | 0,03 | 3 |
| | | Итого по разделу: Перегородки | | | | | | | | 165228 |
| | | Раздел: Тип 1 | | | | | | | | |
| 36. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 1063,40 | 197,37 | 12,44 | 209881 | 13226 | 0,41 | 435 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 63836 | 4971 | 0,02 | 24 |
| 37. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 1063,40 | 99,92 | 3,35 | 106260 | 3562 | 0,02 | 22 |
| | | | | | 2,90 | 1,25 | 3082 | 1329 | 0,01 | 6 |
| 38. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 5,32 | 5604,41 | 409,16 | 29799 | 2176 | 13,34 | 71 |
| | | | | | 2173,50 | 154,69 | 11556 | 822 | 0,75 | 4 |
| 39. | С12041-39 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, | т | 5,32 | 42800,00 | -- | 227568 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | d 3 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 2,54 | 5604,41 | 409,16 | 14207 | 1037 | 13,34 | 34 |
| | | | | | 2173,50 | 154,69 | 5510 | 392 | 0,75 | 2 |
| 41. | С12041-39 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | т | 2,54 | 42800,00 | -- | 108498 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42. | Е0146-42-2 | Разборка дощатых покрытий полов | м2 | 172,00 | 44,36 | -- | 7629 | -- | 0,31 | 53 |
| | | | | | 44,36 | -- | 7629 | -- | -- | -- |
| 43. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 6,88 | 5587,75 | 327,32 | 38444 | 2252 | 3,96 | 27 |
| | | | | | 574,42 | 123,75 | 3952 | 851 | 0,60 | 4 |
| 44. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | м2 | 172,00 | 197,37 | 12,44 | 33947 | 2139 | 0,41 | 70 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 10325 | 804 | 0,02 | 4 |
| 45. | Е0111-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 172,00 | 97,41 | 0,84 | 16755 | 144 | 0,02 | 3 |
| | | | | | 2,90 | 0,31 | 498 | 54 | 0,01 | 1 |
| 46. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,86 | 5604,41 | 409,16 | 4820 | 352 | 13,34 | 11 |
| | | | | | 2173,50 | 154,69 | 1869 | 133 | 0,75 | 1 |
| 47. | С12041-39 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | т | 0,86 | 42800,00 | -- | 36808 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Тип 1 | | | | | | | | 834616 |

Раздел:
Отделка тех.подполья и теплового пункта

==========

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | Е0161-1-3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен из сухих растворных с месей толщиной 2мм стен | м2 | 1116,60 | 139,34 | 2,29 | 155583 | 2554 | 0,41 | 459 |
| | | | | | 63,78 | 0,36 | 71216 | 405 | 0,00 | 4 |
| | | Итого по разделу: Отделка тех.подполья и теплового пункта | | | | | | | | 155583 |

Раздел:
Стены

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ========== | | | | | | | | |
| 49. | Е0161-1-3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен из сухих растворных с месей толщиной 2мм стен | м2 | 4128,86 | 139,34 | 2,29 | 575301 | 9445 | 0,41 | 1697 |
| | | | | | 63,78 | 0,36 | 263335 | 1497 | 0,00 | 15 |
| | | Итого по разделу: Стены | | | | | | | | 575301 |
| | | Раздел: Потолок | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 52. | Е0161-1-7 | Сплошное выравнивай ие штукатурки потолков из сухих растворных смесей | м2 | 939,00 | 200,91 | 2,39 | 188657 | 2242 | 0,51 | 480 |
| | | | | | 79,47 | 0,36 | 74618 | 340 | 0,00 | 4 |
| 53. | Е0115-180 -4 | Улучше иная окраска оштукатуренных потолков поливинилацет атными водоэмульсионными составами | м2 | 939,00 | 304,08 | 2,91 | 285528 | 2735 | 0,56 | 529 |
| | | | | | 93,41 | 1,10 | 87716 | 1033 | 0,01 | 5 |
| | | Итого по разделу: Потолок | | | | | | | | 474185 |
| | | Раздел: Отделка фасада | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 56. | Е0115-82-1 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стена м из кирпича и ячеистого бетона с лесов | м2 | 170,66 | 986,61 | 54,76 | 168375 | 9345 | 2,59 | 442 |
| | | | | | 456,45 | 39,06 | 77897 | 6666 | 0,18 | 31 |
| 57. | С11031-592 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 125 | м3 | 57,07 | 9141,00 | -- | 521686 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Отделка фасада | | | | | | | | 690061 |
| | ИТОГО: | | | | | | 12451514 | 220093 | | 19804 |
| | | | | | | | 3196178 | 100378 | | 513 |
| | | Накладные расходы : ========== | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 3171699 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Всего накладных расходов: | 3171699 |
| Итого с накладными | 15623213 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | |
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 937393 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 16560606 |
| Итого с временными, 1,44 % | 16799079 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 17025867 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 17093063 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 17261054 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 41248351 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 824967 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 42073318 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 5048798 |
| Итого с НДС | 47122116 |
| Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | 41467463 |

**Принял:**

Заказчик ( _____ ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

**Сдал:**

Подрядчик ( _____ ) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» ( _____ ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 57 от «12» января 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальньря ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта: Отопление и вентиляция

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Система отопление | | | | | | | | |
| 4. | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | м | 75,00 | 275,30 | 4,95 | 20648 | 371 | 0,34 | 26 |
| | | | | | 60,03 | 1,86 | 4502 | 140 | 0,01 | 1 |
| 5. | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм | м | 1350,00 | 273,30 | 4,95 | 368955 | 6682 | 0,34 | 461 |
| | | | | | 60,03 | 1,86 | 81040 | 2514 | 0,01 | 12 |
| 6. | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм | м | 320,00 | 352,30 | 4,95 | 112736 | 1584 | 0,34 | 109 |
| | | | | | 60,03 | 1,86 | 19210 | 596 | 0,01 | 3 |
| 7. | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных | труб диам.32 мм | 390,00 | 431,30 | 4,95 | 168207 | 1930 | 0,34 | 133 |
| | | | | | 60,03 | 1,86 | 23412 | 726 | 0,01 | 4 |
| 8. | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм | м | 180,00 | 481,30 | 4,95 | 86634 | 891 | 0,34 | 61 |
| | | | | | 60,03 | 1,86 | 10805 | 335 | 0,01 | 2 |
| 17. | С130810-4 5 | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 880,00 | 200,00 | -- | 176000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука | м | 306,34 | 82,97 | 21,06 | 25415 | 6452 | 0,24 | 74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K-FlEX | | | 44,38 | 5,41 | 13595 | 1658 | 0,03 | 10 |
| 11. | C11031-22 4 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 м м,DB 22 мм | м | 336,97 | 72,00 | -- | 24262 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Система отопление | | | | | | | | 982857 |
| | | Раздел: Трубы для тепловых узлов N1,N2 | | | | | | | | |
| 117. | E0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | м | 4,00 | 352,30 | 4,95 | 1409 | 20 | 0,34 | 1 |
| | | | | | 60,03 | 1,86 | 240 | 7 | 0,01 | 0 |
| 118. | E0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | м | 56,00 | 481,30 | 4,95 | 26953 | 277 | 0,34 | 19 |
| | | | | | 60,03 | 1,86 | 3362 | 104 | 0,01 | 1 |
| 119. | E0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм | м | 6,00 | 642,28 | 17,65 | 3854 | 106 | 0,64 | 4 |
| | | | | | 115,40 | 6,61 | 692 | 40 | 0,03 | 0 |
| 120. | E0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.7 6 мм | м | 73,00 | 823,17 | 19,99 | 60092 | 1459 | 0,75 | 55 |
| | | | | | 133,51 | 7,49 | 9747 | 547 | 0,04 | 3 |
| 121. | E0116-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.108 мм | м | 13,00 | 1265,53 | 26,00 | 16452 | 338 | 0,83 | 11 |
| | | | | | 150,07 | 9,74 | 1951 | 127 | 0,05 | 1 |
| 122. | E0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучу ка K-FlEX | М | 152,00 | 82,97 | 21,06 | 12611 | 3201 | 0,24 | 37 |
| | | | | | 44,38 | 5,41 | 6746 | 823 | 0,03 | 5 |
| 123. | C11031-39 2 | Высокотемпературная гибкая трубчатаятеплоизоляция K-FlEX,тип SOLAR HT,цвет черный,толщина стенки 13 мм,DB 35 мм | м | 4,40 | 291,00 | -- | 1280 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124. | C11031-39 5 | Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип SOLAR HT,цвет черный,толщина стенки 13 мм,DB 54 мм | м | 61,60 | 493,00 | -- | 30369 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125. | C11031-39 7 | Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип SOLAR HT,цвет черный,толщина стенки 13 мм,DB 60 мм | м | 6,60 | 491,00 | -- | 3241 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126. | C11031-39 8 | Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип SOLAR HT,цвет черный,толщина | м | 80,30 | 657,00 | -- | 52757 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стенки 13 мм,DB 76 мм | | | | | | | | |
| 127. 1 | С11031-40 | Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип SOLAR HT,цвет черный,толщина стенки 13 мм,DB 114 мм | м | 14,30 | 931,00<br>-- | --<br>-- | 13313<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 128. 6 | Е0113-16- | Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов отопления грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 35,00 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 794<br>234 | 2<br>1 | 0,03<br>0,00 | 1<br>0 |
| 129. 21 | Е0113-26- | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | 35,00 | 20,12<br>3,60 | 0,03<br>-- | 704<br>126 | 1<br>-- | 0,02<br>-- | 1<br>-- |
| 130. 5 | С130810-4 | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 111,00 | 200,00<br>-- | --<br>-- | 22200<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 131. 2 | Е0116-29- | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 100 мм | м | 152,00 | 12,73<br>12,29 | --<br>-- | 1935<br>1869 | --<br>-- | 0,06<br>-- | 9<br>-- |
| 132. 1 | Е0116-13- | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50 мм | м | 10,00 | 636,63<br>122,13 | 0,80<br>0,31 | 6366<br>1221 | 8<br>3 | 0,67<br>0,00 | 7<br>0 |
| 133. | Е0169-2-1 | Пробивка отверстий в перекрытиях,размер стороны отверстия до 150 мм | отверст | 268,00 | 415,68<br>129,25 | 286,43<br>110,36 | 111401<br>34639 | 76763<br>29577 | 0,84<br>0,60 | 226<br>162 |
| 134. | Е0169-7-3 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных | отверст | 268,00 | 319,89<br>242,48 | 4,75<br>0,76 | 85730<br>64984 | 1273<br>204 | 1,52<br>0,01 | 407<br>1 |
| | | Итого по разделу: Трубы для тепловых узлов N1,N2 | | | | | | | | 451462 |
| | | Раздел: Система В1 | | | | | | | | |
| 206. | Е0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стал и толщиной 0,7 мм | м2 | 22,20 | 1249,08<br>274,40 | 13,89<br>5,20 | 27730<br>6092 | 308<br>115 | 1,70<br>0,03 | 38<br>1 |
| | | Итого по разделу: Система В1 | | | | | | | | 27730 |
| | | Раздел: Система В2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224. | E0120-3-1<br>1 | Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 54,00 | 1141,41<br>178,50 | 11,03<br>4,13 | 61636<br>9639 | 595<br>223 | 1,11<br>0,02 | 60<br>1 |
| | | Итого по разделу: Система В2 | | | | | | | | 61636 |
| | | Раздел: Система В3 | | | | | | | | |
| 236. | E0120-3-1<br>1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 14,00 | 1141,41<br>178,50 | 11,03<br>4,13 | 15980<br>2499 | 154<br>58 | 1,11<br>0,02 | 16<br>0 |
| 247. | E0120-3-4 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм | м2 | 9,42 | 1277,35<br>298,86 | 17,27<br>6,47 | 12033<br>2815 | 163<br>61 | 1,86<br>0,03 | 18<br>0 |
| | | Итого по разделу: Система В3 | | | | | | | | 28012 |
| | | Раздел: Система В5;В6 | | | | | | | | |
| 267. | E0120-3-1<br>0 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 28,00 | 1208,14<br>237,73 | 12,01<br>4,49 | 33828<br>6657 | 336<br>126 | 1,47<br>0,02 | 41<br>1 |
| 268. | E0120-3-1<br>1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 25,20 | 1141,41<br>178,50 | 11,03<br>4,13 | 28764<br>4498 | 278<br>104 | 1,11<br>0,02 | 28<br>1 |
| | | Итого по разделу: Система В5;В6 | | | | | | | | 62592 |
| | | Раздел: Система ВЕ1-ВЕ20 | | | | | | | | |
| 279. | E0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали т олщиной 0,7 мм | м2 | 108,00 | 1249,08<br>274,40 | 13,89<br>5,20 | 134901<br>29636 | 1500<br>561 | 1,70<br>0,03 | 184<br>3 |
| | | Итого по разделу: Система ВЕ1-ВЕ20 | | | | | | | | 134901 |
| | | Раздел: Система ВЕ21-ВЕ40 | | | | | | | | |
| 287. | E0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 | м2 | 72,00 | 1249,08<br>274,40 | 13,89<br>5,20 | 89934<br>19757 | 1000<br>374 | 1,70<br>0,03 | 123<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мм | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Система ВЕ21-ВЕ40 | | | | | | | | 89934 |
| | | Раздел: Система В7 | | | | | | | | |
| 304. | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованно й стали толщиной 0,7 мм | м2 | 14,00 | 1208,14<br>237,73 | 12,01<br>4,49 | 16914<br>3328 | 168<br>63 | 1,47<br>0,02 | 21<br>0 |
| | | Итого по разделу: Система В7 | | | | | | | | 16914 |
| | | Раздел: Система ВЕ41;ВЕ42;ВЕ43;ВЕ45 | | | | | | | | |
| 313. | Е0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 21,60 | 1249,08<br>274,40 | 13,89<br>5,20 | 26980<br>5927 | 300<br>112 | 1,70<br>0,03 | 37<br>1 |
| | | Итого по разделу: Система ВЕ41;ВЕ42;ВЕ43;ВЕ45 | | | | | | | | 26980 |
| | | Раздел: Система ВЕ44;ВЕ46;ВЕ47 | | | | | | | | |
| 321. | Е0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 10,80 | 1249,08<br>274,40 | 13,89<br>5,20 | 13490<br>2964 | 150<br>56 | 1,70<br>0,03 | 18<br>0 |
| | | Итого по разделу: Система ВЕ44;ВЕ46;ВЕ47 | | | | | | | | 13490 |
| | | Раздел: Теплые полы | | | | | | | | |
| 327. | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | м | 1800,00 | 365,01<br>336,38 | 15,24<br>5,71 | 657022<br>605475 | 27428<br>10282 | 1,89<br>0,03 | 3395<br>50 |
| 328. | Спрайс | Трубы пластиковвые MIDI OZYDEX д 20х2мм | м | 1800,00 | 126,29<br>-- | --<br>-- | 227315<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 329. | Е0118-20-3 | Установка коллектора | 1узел | 4,00 | 707,72<br>559,68 | 36,67<br>14,48 | 2831<br>2239 | 147<br>58 | 3,15<br>0,06 | 13<br>0 |
| 330. | Спрайс | Коллектор 12 контуро, с клапанами и фильтрами | шт | 4,00 | 36894,57<br> | --<br> | 147578<br> | --<br> | --<br> | --<br> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 331. | Е0111-4-1 | Изоляция пленкой под трубопроводы | м2 | 360,00 | 122,05 | 23,02 | 43937 | 8289 | 0,48 | 172 |
| | | | | | 98,84 | 8,64 | 35583 | 3110 | 0,04 | 15 |
| 332. | С11011-50 4 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, | м2 | 360,00 | 164,00 | -- | 59040 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ** | | | | | | | | |
| | | Теплые полы | | | | | | | | |
| 192. | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | м | 517,00 | 365,01 | 15,24 | 188711 | 7878 | 1,89 | 975 |
| | | | | | 336,38 | 5,71 | 173906 | 2953 | 0,03 | 14 |
| 193. | Спрайс | Трубы пластиковвые MIDI OZYDEX д 20х2мм | м | 517,00 | 126,29 | -- | 65290 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194. | Е0118-20-3 | Установка коллектора | 1узел | 1,00 | 707,72 | 36,67 | 708 | 37 | 3,15 | 3 |
| | | | | | 559,68 | 14,48 | 560 | 14 | 0,06 | 0 |
| 195. | Спрайс | Коллектор 12 контуро, с клапанами и фильтрами | шт | 1,00 | 36894,57 | -- | 36895 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196. | Е0111-4-1 | Изоляция пленкой под трубопроводы | м2 | 103,35 | 122,05 | 23,02 | 12614 | 2380 | 0,48 | 49 |
| | | | | | 98,84 | 8,64 | 10215 | 893 | 0,04 | 4 |
| 197. | С11011-50 4 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, | м2 | 103,35 | 164,00 | -- | 16949 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Теплые полы | | | | | | | | 1458890 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 3355398 | 152468 | | 6832 |
| | 1200165 | 56565 | | 297 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 192424 |
| На сантехнические работы | 1214604 |
| Всего накладных расходов: | 1407029 |
| Итого с накладными | 4762426 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 274677 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 5037103 |
| Итого с временными, 1,44 % | 5106981 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 5173435 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 5193125 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 5242350 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 12527528 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 250551 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 12778079 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1533369 |
| Итого с НДС | 14311448 |
| Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | 12594074 |

**Принял:**

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

**Сдал:**

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 57 от «12» января 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальньря ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта: Сейсмоусиление

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Узел 1 КЖ лист-11;19;20(24шт) | | | | | | | | |
| 1. | Е0146-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам. до 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 96,00 | 175,98 | 88,16 | 16895 | 8463 | 0,45 | 43 |
| | | | | | 85,05 | 52,04 | 8165 | 4996 | 0,08 | 8 |
| 2. | Е0146-26-17к=8 | Исключать на каждые 10 мм изменения глубины при с верлении кольцевыми алмазными сверлами в железобет онных конструкциях горизонтальных отверстий диам. до 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | -96,00 | 30,23 | 11,21 | -2902 | -1076 | 0,06 | -6 |
| | | | | | 10,80 | 6,62 | -1037 | -635 | 0,01 | -1 |
| 3. | Е0146-12-1 | Усиление узлов опирания плит перекрытий на консоли колонн | т | 1,25 | 23543,59 | 2733,34 | 29428 | 3416 | 83,80 | 105 |
| | | | | | 15142,50 | 178,88 | 18927 | 224 | 0,77 | 1 |
| 4. | С11011-900 | Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп | т | 0,96 | 62200,00 | -- | 59891 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | С11011-89 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной д лины, | т | 0,09 | 59200,00 | -- | 5115 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нормальной | | | | | | | | |
| 6. | С11011-87 4прим | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной | т | 0,18 | 63600,00<br>--- | --<br>-- | 11601<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 7. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профил я класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,02 | 50900,00<br>--- | --<br>-- | 928<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Узел 1 КЖ лист-11;19;20(24шт) | | | | | | | | 120955 |
| | | Раздел: Узел 2 КЖ лист-12;19;20(140шт) | | | | | | | | |
| 8. | Е0146-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отв ерстий глубиной 200 мм диам. до 20 мм с применение м охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 140,00 | 175,98<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 24638<br>11907 | 12342<br>7286 | 0,45<br>0,08 | 63<br>11 |
| 9. | Е0146-26-17к=8 | Исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобе тонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.до 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды / | отверст. | -140,00 | 30,23<br>10,80 | 11,21<br>6,62 | -4232<br>-1512 | -1569<br>-926 | 0,06<br>0,01 | -8<br>-1 |
| 10. | Е0146-12-1 | Усиление узлов опирания плит перекрытий на консоли колонн | т | 4,60 | 23543,59<br>15142,50 | 2733,34<br>178,88 | 108300<br>69655 | 12573<br>823 | 83,80<br>0,77 | 385<br>4 |
| 11. | С11011-90 0 | Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп | т | 2,75 | 62200,00<br>--- | --<br>-- | 170999<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 12. | С11011-89 9 | Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной | т | 0,50 | 59200,00<br>--- | --<br>-- | 29837<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 13. | С11011-88 5 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщи на 9-12 мм, нормальной | т | 1,25 | 63800,00<br>--- | --<br>-- | 79673<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 14. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса | т | 0,03 | 50900,00<br>--- | --<br>-- | 1425<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | А-III, d 16-18 мм | | | | | | | | |
| 15. | С12041-10 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 -22 мм | т | 0,07 | 42500,00<br>--- | --<br>-- | 2975<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Узел 2 КЖ лист-12;19;20(140шт) | | | | | | | | 413615 |
| | | Раздел: Узел 3 КЖ лист-13;19;20(15шт) | | | | | | | | |
| 16. | Е0146-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам. до 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 15,00 | 175,98<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 2640<br>1276 | 1322<br>781 | 0,45<br>0,08 | 7<br>1 |
| 17. | Е0146-26-17к=8 | Исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам. до 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | -15,00 | 30,23<br>10,80 | 11,21<br>6,62 | -453<br>-162 | -168<br>-99 | 0,06<br>0,01 | -1<br>-0 |
| 18. | Е0146-12-1 | Усиление узлов опирания плит перекрытий на консоли колонн | т | 0,49 | 23543,59<br>15142,50 | 2733,34<br>178,88 | 11605<br>7464 | 1347<br>88 | 83,80<br>0,77 | 41<br>0 |
| 19. | С11011-900 | Прокат широкополосный,толщина 10-12 мм, из стали СтЗсп | т | 0,29 | 62200,00<br>--- | --<br>-- | 18324<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 20. | С11011-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной | т | 0,05 | 59200,00<br>--- | --<br>-- | 3197<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 21. | С11011-885 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9 -12 мм, нормальной | т | 0,13 | 63800,00<br>--- | --<br>-- | 8536<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 22. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,00 | 50900,00<br>--- | --<br>-- | 153<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 23. | С12041-10 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм | т | 0,01 | 42500,00<br>--- | --<br>-- | 319<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Узел 3 КЖ лист-13;19;20(15шт) | | | | | | | | 44320 |
| | | Раздел: Узел 4 КЖ лист-14;19;20(42шт) | | | | | | | | |
| 24. | Е0146-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отв ерстий глубиной 200 мм диам. до 20 мм с применение м охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 168,00 | 175,98 | 88,16 | 29565 | 14810 | 0,45 | 76 |
| | | | | | 85,05 | 52,04 | 14288 | 8743 | 0,08 | 14 |
| 25. | Е0146-26-17к=8 | Исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобе тонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.до 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды / | отверст. | -168,00 | 30,23 | 11,21 | -5078 | -1883 | 0,06 | -10 |
| | | | | | 10,80 | 6,62 | -1814 | -1112 | 0,01 | -2 |
| 26. | Е0146-12-1 | Усиление узлов опирания плит перекрытий на консоли колонн | т | 0,35 | 23543,59 | 2733,34 | 8237 | 956 | 83,80 | 29 |
| | | | | | 15142,50 | 178,88 | 5298 | 63 | 0,77 | 0 |
| 27. | С11011-900 | Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали СтЗсп | т | 0,06 | 62200,00 | -- | 3997 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | С11011-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной д лины, нормальной | т | 0,04 | 59200,00 | -- | 2238 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. | С11011-885 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-1 2 мм, нормальной | т | 0,19 | 63800,00 | -- | 12326 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,03 | 50900,00 | -- | 1710 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | С12041-10 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 -22 мм | т | 0,02 | 42500,00 | -- | 892 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Узел 4 КЖ лист-14;19;20(42шт) | | | | | | | | 53888 |
| | | Раздел: Распорка связи РС-1 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ========== | | | | | | | | |
| 32. | Е0146-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам. до 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 96,00 | 175,98 | 88,16 | 16895 | 8463 | 0,45 | 43 |
| | | | | | 85,05 | 52,04 | 8165 | 4996 | 0,08 | 8 |
| 33. | Е0146-26-17к=10 | Исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в жел езобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам. до 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | -96,00 | 40,35 | 14,01 | -3874 | -1345 | 0,07 | -7 |
| | | | | | 13,50 | 8,27 | -1296 | -794 | 0,01 | -1 |
| 34. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в з даниях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 5,02 | 13864,97 | 4022,39 | 69627 | 20199 | 56,50 | 284 |
| | | | | | 9090,00 | 1071,86 | 45648 | 5383 | 3,81 | 19 |
| 35. | С11011-848 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной | т | 3,58 | 81800,00 | -- | 292517 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | С11011-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной | т | 0,94 | 59200,00 | -- | 55695 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37. | С11011-885 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной | т | 0,28 | 63800,00 | -- | 17762 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профил я класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,02 | 50900,00 | -- | 782 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | С11011-907 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной | т | 0,21 | 70000,00 | -- | 14784 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Распорка связи РС-1 | | | | | | | | 464187 |
| | | Раздел: Распорка связи РС-2(36-24=2шт) ========== | | | | | | | | |
| 40. | Е0146-26- | Сверление кольцевыми алмазными | отверст | 136,00 | 175,98 | 88,16 | 23934 | 11989 | 0,45 | 62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отв ерстий глубиной 200 мм диам. до 20 мм с применение м охлаждающей жидкости /воды/ | . | | --- 85,05 | --- 52,04 | --- 11567 | --- 7077 | --- 0,08 | --- 11 |
| 41. | Е0146-26-17к=10 | Исключать на каждые 10 мм изменения глубин ы при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам. до 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | -136,00 | 40,35<br>---<br>13,50 | 14,01<br>---<br>8,27 | -5488<br>---<br>-1836 | -1905<br>---<br>-1125 | 0,07<br>---<br>0,01 | -10<br>---<br>-2 |
| 42. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 4,43 | 13864,97<br>---<br>9090,00 | 4022,39<br>---<br>1071,86 | 61396<br>---<br>40252 | 17812<br>---<br>4746 | 56,50<br>---<br>3,81 | 250<br>---<br>17 |
| 43. | С11011-848 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной | т | 2,38 | 81800,00<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 194684<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 44. | С11011-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной | т | 1,33 | 59200,00<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 78902<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 45. | С11011-885 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной | т | 0,39 | 63800,00<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 25163<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 46. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,02 | 50900,00<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 1108<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 47. | С11011-907 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной | т | 0,30 | 70000,00<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 20944<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| | | Итого по разделу: Распорка связи РС-2(36-24=2шт) | | | | | | | | 400642 |
| | | Раздел: Узлы примыкание к перегородкам и колоннам 1-го и 2-го этажа<br>========== | | | | | | | | |
| 48. | Е0146-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных | отверст. | 43,00 | 175,98<br>--- | 88,16<br>--- | 7567<br>--- | 3791<br>--- | 0,45<br>--- | 19<br>--- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | конструкциях горизонтальных о тверстий глубиной 200,мм диам. до 20 мм с применен ием охлаждающей жидкости /воды/ | | | 85,05 | 52,04 | 3657 | 2238 | 0,08 | 4 |
| 49. | Е0146-26-17к=2 | Исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам . до 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | -21,00 | 6,02<br>2,70 | 2,80<br>1,65 | -126<br>-57 | -59<br>-35 | 0,01<br>0,00 | -0<br>-0 |
| 50. | Е0146-12-1 | Усиление перегородок к примыканию колонн | т | 0,11 | 23543,59<br>15142,50 | 2733,34<br>178,88 | 2481<br>1596 | 288<br>19 | 83,80<br>0,77 | 9<br>0 |
| 51. | С12041-10 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм | т | 0,02 | 42500,00<br>-- | --<br>-- | 901<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 52. | С11011-90 0 | Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп | т | 0,05 | 62200,00<br>-- | --<br>-- | 3090<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 53. | С11011-89 1 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-1 60 мм, немерной длины, нормальной | т | 0,03 | 64200,00<br>-- | --<br>-- | 2215<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Узлы примыкание к перегородкам и колоннам 1-го и 2-го этажа | | | | | | | | 16127 |
| | | Раздел: Узел Б | | | | | | | | |
| 54. | Е0146-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отве рстий глубиной 200 мм диам. до 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 47,00 | 175,98<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 8271<br>3997 | 4143<br>2446 | 0,45<br>0,08 | 21<br>4 |
| 55. | Е0146-26-17к=18 | Исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железоб етонных конструкциях горизонтальных отверстий диам . до 20 мм с применением охлаждающей жидкости /вод ы/ | отверст. | 47,00 | 91,13<br>24,30 | 25,22<br>14,89 | 4283<br>1142 | 1185<br>700 | 0,13<br>0,02 | 6<br>1 |
| 56. | Е0146-12-1 | Усиление перегородок к примыканию колонн | т | 0,23 | 23543,59 | 2733,34 | 5400 | 627 | 83,80 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 15142,50 | 178,88 | 3473 | 41 | 0,77 | 0 |
| 57. | С12041-10 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм | т | 0,04 | 42500,00<br>--- | --<br>-- | 1878<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 58. | С11011-90 0 | Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали СтЗсп | т | 0,19 | 62200,00<br>--- | --<br>-- | 11518<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Узел Б | | | | | | | | 31350 |
| | | Раздел: Узел ГиД | | | | | | | | |
| 59. | Е0146-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных о тверстий глубиной 200 мм диам. до 20 мм с применен ием охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 111,00 | 175,98<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 19534<br>9441 | 9785<br>5776 | 0,45<br>0,08 | 50<br>9 |
| 60. | Е0146-26-17к=2 | Исключать на каждые 10 мм изменения глубины пр и сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железо бетонных конструкциях горизонтальных отверстий диа м. до 20 мм с применением охлаждающей жидкости /во ды/ | отверст. | -111,00 | 6,02<br>2,70 | 2,80<br>1,65 | -668<br>-300 | -311<br>-184 | 0,01<br>0,00 | -2<br>-0 |
| 61. | Е0146-12-1 | Усиление перегородок | т | 0,26 | 23543,59<br>15142,50 | 2733,34<br>178,88 | 6188<br>3980 | 718<br>47 | 83,80<br>0,77 | 22<br>0 |
| 62. | С12041-10 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм | т | 0,05 | 42500,00<br>--- | --<br>-- | 2123<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 63. | С11011-90 0 | Прокат широкополосный,толщина 10-12 мм, из стали СтЗсп | т | 0,14 | 62200,00<br>--- | --<br>-- | 8857<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 64. | С11011-89 1 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63- 160 мм, немерной длины, нормальной | т | 0,07 | 64200,00<br>--- | --<br>-- | 4526<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Узел ГиД | | | | | | | | 40561 |
| | | **ПО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ** | | | | | | | | |
| | | Р Распорка связи РС-2(36-24=2шт) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Е0146-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам. до 20 мм с применение м охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 8,00 | 175,98 | 88,16 | 1408 | 705 | 0,45 | 4 |
| | | | | | 85,05 | 52,04 | 680 | 416 | 0,08 | 1 |
| 2. | Е0146-26-17к=10 | Исключать на каждые 10 мм изменения глубин ы при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам. до 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | -8,00 | 40,35 | 14,01 | -323 | -112 | 0,07 | -1 |
| | | | | | 13,50 | 8,27 | -108 | -66 | 0,01 | -0 |
| 3. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 0,18 | 13864,97 | 4022,39 | 2500 | 725 | 56,50 | 10 |
| | | | | | 9090,00 | 1071,86 | 1639 | 193 | 3,81 | 1 |
| 4. | С11011-848 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной | т | 0,14 | 81800,00 | -- | 11452 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | С11011-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной | т | 0,02 | 59200,00 | -- | 1160 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | С11011-885 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной | т | 0,01 | 63800,00 | -- | 740 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,00 | 50900,00 | -- | 16 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | С11011-907 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной | т | 0,01 | 70000,00 | -- | 616 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Итого по разделу: ПО Распорка связи РС-2(36-24=2шт) 17570

Раздел: Распорка связи РС-2,поз.1:Балки двухтавровые лист КЖ-18 L=2600-2450=150см
==========

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Е0109-24- | Монтаж связей и распорок из | т | 5,40 | 13864,97 | 4022,39 | 74871 | 21721 | 56,50 | 305 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | | | 9090,00 | 1071,86 | 49086 | 5788 | 3,81 | 21 |
| 10. | С11011-848 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной | т | 5,40 | 81800,00<br>--- | --<br>-- | 441720<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Распорка связи РС-2,поз.1:Балки двухтавровые лист КЖ-18 L=2600-2450=150см | | | | | | | | 516591 |
| | | Раздел: Распорка связи РС-1,РС-2,поз.2:Уголки равнобокие лист КЖ-18 75х75х8 L=1000-900=100см | | | | | | | | |
| 11. | С11011-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной | т | 0,19 | 59200,00<br>--- | --<br>-- | 11508<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Распорка связи РС-1,РС-2,поз.2:Уголки равнобокие лист КЖ-18 75х75х8 L=1000-900=100см | | | | | | | | 11508 |
| | | Раздел: Распорка связи РС-1,РС-2,Прокатной полосовой стали лист КЖ-18 | | | | | | | | |
| 12. | С11011-885 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной | т | 0,08 | 63800,00<br>--- | --<br>-- | 5135<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Распорка связи РС-1,РС-2,Прокатной полосовой стали лист КЖ-18 | | | | | | | | 5135 |
| | | ИТОГО: | | | | | 2136451<br>313181 | 148955<br>57894 | | 1812<br>126 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 218339 |
| На металломонтажные работы | 137462 |
| Всего накладных расходов: | 355800 |
| Итого с накладными | 2492252 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 149535 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 2641787 | | |
| | | Итого с временными, 1,44 % | | | | | | 2679829 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 2716007 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 2726726 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 2753524 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | | | | | | 6580034 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 131601 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 6711635 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 805396 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 7517031 | | |
| | | Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | | | | | | 6614987 | | |

**Принял:**

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

**Сдал:**

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта: Здание ясли-сада №80

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | Раздел: Холодное водоснабжение | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.50 мм | м | 148,00 | 107,20 | 12,92 | 15865 | 1913 | 0,50 | 74 | | | | |
| | | | | | 88,49 | 4,84 | 13097 | 716 | 0,02 | 3 | | | | |
| 2. | С130801-6 2 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопров одных оцинкованных труб с гильзами,d 50 мм | м | 8,00 | 600,00 | -- | 4800 | -- | -- | -- | | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| 3. | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм | м | 25,00 | 77,69 | 5,24 | 1942 | 131 | 0,39 | 10 | | | | |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 1721 | 49 | 0,01 | 0 | | | | |
| 4. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм | м | 48,00 | 77,69 | 5,24 | 3729 | 251 | 0,39 | 19 | | | | |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 3304 | 95 | 0,01 | 0 | | | | |
| 5. | С130801-5 8 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных | м | 27,00 | 297,00 | -- | 8019 | -- | -- | -- | | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оцинкованных труб с гильзами,d 20 мм | | | | | | | | |
| 6. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных т руб диам.15 мм | м | 8,00 | 77,69 | 5,24 | 622 | 42 | 0,39 | 3 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 551 | 16 | 0,01 | 0 |
| 7. | С130801-57 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для -водоснабжения из стальных водогазопроводны х оцинкованных труб с гильзами,d 15 мм | м | 3,00 | 262,00 | -- | 786 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого да вления среднего типа наружным диам.25 мм | м | 69,00 | 373,69 | 9,88 | 25784 | 681 | 1,48 | 102 |
| | | | | | 266,51 | 3,69 | 18389 | 254 | 0,02 | 1 |
| 10. | Е0116-14-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных.полиэтиленовых труб низкого да вления среднего типа наружным диам.32 мм | м | 59,00 | 339,92 | 6,60 | 20055 | 389 | 1,21 | 71 |
| | | | | | 216,83 | 2,48 | 12793 | 146 | 0,01 | 1 |
| | | Итого по разделу: Холодное водоснабжение | | | | | | | | 81603 |
| | | Раздел: Горячее водоснабжение | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 48. | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм | м | 50,00 | 77,69 | 5,24 | 3885 | 262 | 0,39 | 19 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 3441 | 99 | 0,01 | 0 |
| 49. | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм | м | 156,00 | 77,69 | 5,24 | 12120 | 817 | 0,39 | 60 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 10737 | 308 | 0,01 | 1 |
| 50. | С130801-59 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопров одных оцинкозанных труб с гильзами,d 25 мм | м | 11,00 | 295,00 | -- | 3245 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных | м | 164,00 | 77,69 | 5,24 | 12742 | 859 | 0,39 | 64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм | | | 68,83 | 1,97 | 11288 | 324 | 0,01 | 2 |
| 52. | С130801-58 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопров одных оцинкованных труб с гильзами,d 20 мм | м | 32,00 | 297,00<br>--- | --<br>-- | 9504<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 53. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм | м | 49,00 | 77,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 3807<br>3373 | 257<br>97 | 0,39<br>0,01 | 19<br>0 |
| 54. | С130801-57 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водр-г-азопровод- ных оцинкованных труб с гильзами,d 15 Мм | м | 14,00 | 262,00<br>--- | --<br>-- | 3668<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 56. | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 60,00 | 200,00<br>--- | --<br>-- | 12000<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 57. | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого,д авления среднего типа наружным диам.25: мм | м | 178,00 | 373,69<br>266,51 | 9,88<br>3,69 | 66516<br>47439 | 1758<br>656 | 1,48<br>0,02 | 264<br>3 |
| 58. | С130804-8 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,DH 26 мм | 10м | 2,97 | 777,00<br>--- | --<br>-- | 2310<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 59. | Е0116-14-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого д авления среднего типа наружным диам.32 мм | м | 103,00 | 339,92<br>216,83 | 6,60<br>2,48 | 35012<br>22334 | 680<br>255 | 1,21<br>0,01 | 124<br>1 |
| 60. | С130804-9 | Трубы напорные среднего типаиз полиэтилена низкого давления,DH 32 мм | 10м | 1,59 | 999,00<br>--- | --<br>-- | 1593<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Горячее водоснабжение | | | | | | | | 166402 |
| | | Раздел: Канализация бытовая | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 106. | Е0116-13- | Прокладка трубопроводов | м | 154,00 | 165,79 | 1,79 | 25532 | 275 | 0,64 | 99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ди ам.100 мм | | | 117,74 | 0,67 | 18131 | 104 | 0,00 | 1 |
| 107. | С130801-9 9 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами,d 100 мм | м | 27,00 | 600,00 | -- | 16200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108. | Е0116-13- 1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ди ам.50 мм | м | 151,00 | 157,59 | 0,80 | 23796 | 121 | 0,67 | 101 |
| | | | | | 122,13 | 0,31 | 18442 | 47 | 0,00 | 0 |
| 109. | С130801-9 8 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами,d 50 м м | м | 49,00 | 480,00 | -- | 23520 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Канализация бытовая | | | | | | | | 89048 |
| | | Раздел: Канализация производственная (столовая) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 131. | Е0116-13- 1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50 мм | м | 5,00 | 157,59 | 0,80 | 788 | 4 | 0,67 | 3 |
| | | | | | 122,13 | 0,31 | 611 | 2 | 0,00 | 0 |
| 132. | Е0116-13- 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм | м | 10,00 | 165,79 | 1,79 | 1658 | 18 | 0,64 | 6 |
| | | | | | 117,74 | 0,67 | 1177 | 7 | 0,00 | 0 |
| 133. | С130810-2 71 | Хомуты для крепления труб | шт | 15,00 | 154,92 | -- | 2324 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Канализация производственная (столовая) | | | | | | | | 4770 |
| | | **ПО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ** | | | | | | | | |
| | | Раздел: Канализация бытовая | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 29. | Е0116-13- 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм | м | 115,00 | 165,79 | 1,79 | 19066 | 206 | 0,64 | 74 |
| | | | | | 117,74 | 0,67 | 13540 | 78 | 0,00 | 0 |
| 30. | С130801-9 9 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами,d 100 мм | м | 115,00 | 600,00 | -- | 69000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | Е0116-13- 1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб | м | 20,00 | 157,59 | 0,80 | 3152 | 16 | 0,67 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | высокой плотности ди ам.50 мм | | | 122,13 | 0,31 | 2443 | 6 | 0,00 | 0 |
| 32. | С130801-98 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами,d 50 м м | м | 20,00 | 480,00<br>--- | --<br>--- | 9600<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| | | Итого по разделу: Канализация бытовая | | | | | | | | 100818 |
| | | Раздел: Канализация производственная (столовая) | | | | | | | | |
| 33. | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм | м | 78,00 | 165,79<br>117,74 | 1,79<br>0,67 | 12932<br>9183 | 139<br>53 | 0,64<br>0,00 | 50<br>0 |
| 34. | С130801-99 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами,d 100 мм | м | 78,00 | 600,00<br>--- | --<br>--- | 46800<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| | | Итого по разделу: Канализация производственная (столовая) | | | | | | | | 59732 |
| | | ИТОГО: | | | | | 502372<br>211994 | 8820<br>3312 | | 1178<br>16 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На сантехнические работы | 248031 |
| Всего накладных расходов: | 248031 |
| Итого с накладными | 750403 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 45024 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 795427 |
| Итого с временными, 1,44 % | 806881 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 817774 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 821002 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 829071 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 1981212 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 39624 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 2020836 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 242500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Итого с НДС 2263336
Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 1991736

**Принял:**

Заказчик ( _____ ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

**Сдал:**

Подрядчик ( _____ ) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» ( _____ ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 57 от «12» января 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальньря ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта: АР

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Кровля | | | | | | | | |
| 15. | Е0112-5-4 | Установка нижних и верхних разжелобков | м | 613,00 | 284,55 | 11,02 | 174430 | 6756 | 0,52 | 321 |
| | | | | | 87,03 | 1,12 | 53351 | 689 | 0,00 | 3 |
| 16. | С11011-30 59 | Планка плоского конька для кровли изметаллочерепицы ГОСТ 14918-80 | м | 81,10 | 343,00 | -- | 27817 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | С11011-30 52 | Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | м | 330,20 | 243,00 | -- | 80239 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | С11011-30 51 | Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | м | 26,00 | 163,00 | -- | 4238 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | С11011-30 49 | Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | м | 42,00 | 194,00 | -- | 8148 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | Е0110-12-3 | Подшивка карниза | м2 | 548,00 | 134,24 | 5,60 | 73562 | 3069 | 0,77 | 423 |
| | | | | | 122,65 | 2,11 | 67211 | 1158 | 0,01 | 6 |
| 21. | СПрайс | Стоимость сайдинга 0,25мх3,85м бежевый | м2 | 575,40 | 306,37 | -- | 176288 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | Е0112-10-1 | Устройство сливов из металлопласта | м2 | 60,80 | 185,12 | 1,55 | 11256 | 94 | 1,12 | 68 |
| | | | | | 176,21 | 0,59 | 10714 | 36 | 0,00 | 0 |
| 23. | С11011-42-2 | Металлопласт,марка МП-1,толщина О,5 мм | т | 0,24 | 162300,00 | -- | 38725 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Кровля | | | | | | | | 594703 |
| | | Раздел: Снегозадержатель СЗ-1 | | | | | | | | |
| 24. | Е0112-20-1 | Установка снегозадржателей | м | 310,00 | 520,72 | 439,48 | 161423 | 136240 | 0,39 | 120 |
| | | | | | 64,83 | 69,08 | 20096 | 21416 | 0,22 | 69 |
| 25. | С11011-21-53 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием,шириной полки 50 мм | м | 310,00 | 187,93 | -- | 58258 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Снегозадержатель СЗ-1 | | | | | | | | 219681 |
| | | Раздел: граждение ОГ-4 | | | | | | | | |
| 26. | Е0112-12-1 | Ограждение кровель перилами | м | 310,00 | 547,69 | 3,11 | 169785 | 965 | 0,07 | 21 |
| | | | | | 11,13 | 1,15 | 3451 | 357 | 0,01 | 2 |
| | | Итого по разделу: граждение ОГ-4 | | | | | | | | 169785 |
| | | Раздел: Двери | | | | | | | | |
| 57. | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутр енних дверных проемах в каменных стенах,площадь п роема до 3 м2 | м2 | 134,19 | 446,86 | 128,16 | 59964 | 17198 | 1,03 | 139 |
| | | | | | 174,40 | 44,59 | 23402 | 5983 | 0,17 | 23 |
| 58. | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м2 | 44,73 | 4250,00 | -- | 190102 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59. | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 71,82 | 4010,00 | -- | 287998 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65. | С11011-79 | Скобяные изделия для однопольных | комплек | 76,00 | 1380,00 | -- | 104880 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | входных дверей в помещение | т | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66. | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный сцилиндровым механизмом из латуни | шт | 76,00 | 844,00 | -- | 64144 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67. | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | м2 | 11,07 | 379,71 | 40,10 | 4203 | 444 | 1,71 | 19 |
| | | | | | 313,09 | 15,16 | 3466 | 168 | 0,07 | 1 |
| 68. | С12022-1 | Двери металлические однопольные огрунтованные и окрашенные | шт | 6,00 | 25100,00 | -- | 150600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69. | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входныхдверей в здание | комплект | 6,00 | 1960,00 | -- | 11760 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70. | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыммеханизмом из латуни | шт | 6,00 | 844,00 | -- | 5064 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71. | Е0110-93-1 | Установка дверных блоковиз ПХВ профилей в балконных проемах площадью прое ма до 3 м2 | м2 | 3,78 | 484,61 | 25,26 | 1832 | 95 | 1,48 | 6 |
| | | | | | 247,43 | 8,60 | 935 | 33 | 0,04 | 0 |
| 72. | С12061-191 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными с теклопакетами,с фурнитурой: однопольные | м2 | 3,78 | 13000,00 | -- | 49140 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73. | Е0107-57-9 | Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной | м | 599,80 | 100,69 | 65,24 | 60395 | 39129 | 0,21 | 127 |
| | | | | | 35,45 | 24,64 | 21266 | 14778 | 0,12 | 72 |
| 74. | С11011-1163 | Пена монтажная для герметизации стыков,баллончик емкостью 750 мл | шт | 9,53 | 530,00 | -- | 5053 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Двери | | | | | | | | 995136 |

Раздел:
Тип 3
==========

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных ус ловиях из многоцветных плиток | м2 | 372,60 | 2111,01 | 19,00 | 786560 | 7079 | 1,23 | 458 |
| | | | | | 199,29 | 9,21 | 74257 | 3433 | 0,05 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 392,90 | 149,90 | 0,40 | 58897 | 157 | 0,27 | 107 |
| | | | | | 47,87 | 0,14 | 18810 | 54 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Тип 3 | | | | | | | | 845458 |
| | | Раздел: Тил 4 | | | | | | | | |
| 93. | Е0111-12-1 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | м2 | 55,68 | 481,57 | 7,97 | 26814 | 444 | 0,51 | 29 |
| | | | | | 79,96 | 2,99 | 4452 | 166 | 0,01 | 1 |
| 94. | Е0111-33-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм | м2 | 55,68 | 1922,08 | 13,79 | 107021 | 768 | 0,69 | 38 |
| | | | | | 109,46 | 5,18 | 6095 | 288 | 0,03 | 1 |
| 95. | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 33,10 | 125,78 | 0,20 | 4163 | 7 | 0,10 | 3 |
| | | | | | 18,61 | 0,09 | 616 | 3 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Тил 4 | | | | | | | | 137998 |
| | | Раздел: Тип 2 | | | | | | | | |
| 98. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных ус ловиях из многоцветных плиток | м2 | 81,60 | 2111,01 | 19,00 | 172258 | 1550 | 1,23 | 100 |
| | | | | | 199,29 | 9,21 | 16262 | 752 | 0,05 | 4 |
| 99. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 101,00 | 149,90 | 0,40 | 15140 | 40 | 0,27 | 27 |
| | | | | | 47,87 | 0,14 | 4835 | 14 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Тип 2 | | | | | | | | 187398 |
| | | Раздел: Тип 3 | | | | | | | | |
| 100. | Е0111-27-7 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных у словиях из плит керамогранитных | м2 | 66,20 | 1978,48 | 37,95 | 130975 | 2512 | 0,92 | 61 |
| | | | | | 152,78 | 9,32 | 10114 | 617 | 0,05 | 3 |
| 101. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 44,00 | 149,90 | 0,40 | 6596 | 18 | 0,27 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 47,87 | 0,14 | 2106 | 6 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу:<br>Тип 3 | | | | | | | | 137571 |
| | | Раздел:<br>Лестничный марш (Лист АР-3 прим.) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 102. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в по строечных условиях из многоцветных плиток | м2 | 16,02 | 438,20 | 19,00 | 7020 | 304 | 1,23 | 20 |
| | | | | | 199,29 | 9,21 | 3193 | 148 | 0,05 | 1 |
| 103. | СПрайс-лист | Плитка тактильная напольная 295х295мм | шт | 184,00 | 349,18 | -- | 64249 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу:<br>Лестничный марш (Лист АР-3 прим.) | | | | | | | | 71269 |
| | | Раздел: Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 110. | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | м2 | 2098,70 | 19,52 | 0,15 | 40961 | 315 | 0,11 | 222 |
| | | | | | 15,79 | 0,06 | 33137 | 131 | 0,00 | 1 |
| 111. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсион ными составами | м2 | 82,30 | 285,16 | 2,63 | 23469 | 216 | 0,45 | 37 |
| | | | | | 74,78 | 0,99 | 6155 | 81 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Внутренняя отделка | | | | | | | | 64430 |
| | | Раздел:<br>Стены | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 119. | Е0115-152-2 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону | м2 | 159,10 | 10,94 | 0,15 | 1741 | 24 | 0,05 | 8 |
| | | | | | 7,76 | 0,06 | 1235 | 10 | 0,00 | 0 |
| 120. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска ошту катуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионн ыми составами | м2 | 2452,86 | 285,16 | 2,63 | 699456 | 6439 | 0,45 | 1100 |
| | | | | | 74,78 | 0,99 | 183436 | 2422 | 0,00 | 12 |
| 121. | Е0115-17-5 | Гладкая облицовка стен,столбов,пилястр и откосов /без карнизных,плинтусных и угловых плиток/ на це ментном | м2 | 833,90 | 1067,70 | 5,78 | 890355 | 4816 | 1,75 | 1458 |
| | | | | | 293,22 | 3,93 | 244512 | 3273 | 0,02 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | растворе и на клее из сухих смесей без уст ановки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бе тону | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Стены | | | | | | | | 1591552 |
| | | Раздел: Потолок | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 125. | E0115-152 -2 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону | м2 | 65,30 | 10,94 | 0,15 | 714 | 10 | 0,05 | 3 |
| | | | | | 7,76 | 0,06 | 507 | 4 | 0,00 | 0 |
| 126. | E0115-180 -4 | Улучше иная окраска оштукатуренных потолков поливинилацет атными водоэмульсионными составами | м2 | 1974,30 | 304,08 | 2,91 | 600339 | 5750 | 0,56 | 1113 |
| | | | | | 93,41 | 1,10 | 184428 | 2172 | 0,01 | 11 |
| 127. | E0115-35-1 | Устройство подвесных потолков"Армстронг" | м2 | 23,80 | 374,77 | 2,76 | 8919 | 66 | 2,02 | 48 |
| | | | | | 367,43 | 1,04 | 8745 | 25 | 0,01 | 0 |
| 128. | C11011-65 1 | Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими | м2 | 23,80 | 340,00 | -- | 8092 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Потолок | | | | | | | | 618065 |
| | | Раздел: Отделка фасада | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 136. | СПрайс | Плитка облицовочная сплиттерная цветная 390Х190Х55 | шт | 767,00 | 65,01 | -- | 49864 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137. | СПрайс | Стоимость накрывочного элемента 250Х190Х90,цветной | шт | 605,00 | 82,57 | -- | 49956 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138. | E0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гн езда с заделкой | 1т | 1,27 | 59912,57 | 670,08 | 76329 | 854 | 332,35 | 423 |
| | | | | | 54596,25 | 253,12 | 69556 | 322 | 1,24 | 2 |
| 139. | C12041-22 | Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 8 мм | т | 0,25 | 53600,00 | -- | 13427 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140. | С12041-41 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм | т | 0,02 | 29400,00 | -- | 514 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141. | С11011-89 8 | Прокат угловой равнополочный,толщина 3-5 мм,ширина полки 35-56 мм,немерной д лины,нормальной /обычной/ точности прокатки из уг леродистой стали СтЗсп | т | 1,01 | 59500,00 | -- | 59857 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Отделка фасада | | | | | | | | 249946 |
| | | Раздел: Крыльцо КР-1(4шт) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 142. | Е0106-13-1 | Устройство крыльца из бетона В-7,5 | м3 | 1,60 | 5246,23 | 108,25 | 8394 | 173 | 3,52 | 6 |
| | | | | | 564,08 | 40,90 | 903 | 65 | 0,20 | 0 |
| 143. | С12041-21 | Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 6 мм | т | 0,05 | 58600,00 | -- | 2707 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Крыльцо КР-1(4шт) | | | | | | | | 11101 |
| | | Раздел: Пожарная лестница ЛП-1(1шт) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 144. | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных | т | 0,16 | 15836,43 | 6844,83 | 2601 | 1124 | 33,23 | 5 |
| | | | | | 5796,00 | 1941,09 | 952 | 319 | 6,83 | 1 |
| 145. | С11011-89 2 | Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм,при ширине большей пол ки 63-160 мм,немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп | т | 0,09 | 69100,00 | -- | 6447 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146. | С12041-10 | Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 20 мм | т | 0,05 | 42500,00 | -- | 2148 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147. | С11011-89 2 | Прокат угловой неравнополочный,толщина 10-16 | т | 0,02 | 69100,00 | -- | 1410 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мм,ширина большей полки 63-160 мм,немерной длины,нормальной | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148. | E0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,01 | 177381,63 | 2282,62 | 1706 | 22 | 49,10 | 0 |
| | | | | | 9315,00 | 863,44 | 90 | 8 | 4,21 | 0 |
| 149. | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 4,93 | 22,68 | 0,06 | 112 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 33 | -- | 0,00 | 0 |
| 150. | E0113-26-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 4,93 | 41,98 | 0,05 | 207 | -- | 0,05 | 0 |
| | | | | | 9,57 | -- | 47 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Пожарная лестница ЛП-1(1шт) | | | | | | | | 14630 |
| | | Раздел: Короба гипсокартонные | | | | | | | | |
| 167. | E0115-36-1 | Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обо ями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 70,40 | 1022,38 | 6,06 | 71975 | 426 | 1,48 | 104 |
| | | | | | 256,29 | 1,76 | 18043 | 124 | 0,01 | 1 |
| | | Итого по разделу: Короба гипсокартонные | | | | | | | | 71975 |
| | | Раздел: Г-1 | | | | | | | | |
| 168. | E0107-60-2 | Установка металлических ограждений с поручнями | м | 4,00 | 378,14 | 9,61 | 1513 | 38 | 1,54 | 6 |
| | | | | | 274,27 | 3,62 | 1097 | 14 | 0,02 | 0 |
| 169. | C130807-2-5 | Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50Х1,5 мм | 10м | 0,80 | 14600,00 | -- | 11680 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170. | C130807-2-5 | Стойка - труба из нержавеющей стали Д-50Х1,5 мм | 10м | 0,72 | 14600,00 | -- | 10512 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171. | C130807-1-4 | Заполнение - труба из нержавеющейстали Д-30х1,5 мм | 10м | 1,48 | 8000,00 | -- | 11840 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Г-1 | | | | | | | | 35545 |
| | | Раздел: Г-2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172. | Е0107-60-2 | Установка металлических ограждений с поручнями | м | 44,00 | 378,14 | 9,61 | 16638 | 423 | 1,54 | 68 |
| | | | | | 274,27 | 3,62 | 12068 | 159 | 0,02 | 1 |
| 173. | С130807-25 | Поручни - труба из нержавеющей сталиД-50х1,5 мм | 10м | 4,40 | 14600,00 | -- | 64240 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174. | С130807-25 | Стойка - труба из нержавеющей стали Д-50Х1,5 мм | 10м | 2,16 | 14600,00 | -- | 31536 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175. | С130807-14 | Заполнение - труба из нержавеющейстали Д-30х1,5 мм | 10м | 10,40 | 8000,00 | -- | 83200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Г-2 | | | | | | | | 195614 |
| | | Раздел: Г-3 | | | | | | | | |
| 176. | Е0107-60-2 | Установка металлических ограждений с поручнями | м | 5,20 | 378,14 | 9,61 | 1966 | 50 | 1,54 | 8 |
| | | | | | 274,27 | 3,62 | 1426 | 19 | 0,02 | 0 |
| 177. | С130807-25 | Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50Х1,5 мм | 10м | 0,52 | 14600,00 | -- | 7592 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178. | С130807-25 | Стойка - труба из нержавеющей стали Д-50Х1,5 мм | 10м | 1,08 | 14600,00 | -- | 15768 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179. | С130807-14 | Заполнение - труба из нержавеющейстали Д-30х1,5 мм | 10м | 4,12 | 8000,00 | -- | 32960 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Г-3 | | | | | | | | 58286 |
| | | Раздел: Г-5 | | | | | | | | |
| 180. | Е0107-60-2 | Установка металлических ограждений с поручнями | м | 4,50 | 378,14 | 9,61 | 1702 | 43 | 1,54 | 7 |
| | | | | | 274,27 | 3,62 | 1234 | 16 | 0,02 | 0 |
| 181. | С130807-25 | Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50Х1,5 мм | 10м | 0,45 | 14600,00 | -- | 6570 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182. | С130807-11 | Заполнение - труба из нержавеющей стали Д-25х2,00 мм | 10м | 0,56 | 7200,00 | -- | 4032 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Г-5 | | | | | | | | 12304 |
| | | Раздел: Г-6 | | | | | | | | |
| 183. | E0107-60-2 | Установка металлических ограждений с поручнями | м | 21,00 | 378,14 | 9,61 | 7941 | 202 | 1,54 | 32 |
| | | | | | 274,27 | 3,62 | 5760 | 76 | 0,02 | 0 |
| 184. | C130807-2 5 | Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50Х1,5 мм | 10м | 2,10 | 14600,00 | -- | 30660 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185. | C130807-1 1 | Заполнение - труба из нержавеющей стали Д-25х2,00 мм | 10м | 2,52 | 7200,00 | -- | 18144 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Г-6 | | | | | | | | 56745 |
| | | Раздел: Заделка стояков канализационных(5шт) | | | | | | | | |
| 186. | E0112-10-1 | Заделка стояков канализационных металлопластом | м2 | 0,60 | 185,12 | 1,55 | 111 | 1 | 1,12 | 1 |
| | | | | | 176,21 | 0,59 | 106 | -- | 0,00 | 0 |
| 187. | C11011-42 2 | Металлопласт,марка МП-1,толщина 0,5мм | т | 0,01 | 162300,00 | -- | 1623 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Заделка стояков канализационных(5шт) | | | | | | | | 1734 |
| | | Раздел: Стремянка СТ2(2шт) | | | | | | | | |
| 222. | E0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 0,06 | 17023,17 | 1416,44 | 1018 | 85 | 94,42 | 6 |
| | | | | | 14826,38 | 497,81 | 887 | 30 | 2,44 | 0 |
| 223. | C11011-88 0 | Прокат полосовой,толщина от 4мм до 5 мм,ширина от 40 мм до 70 мм,немерной длины,нормальной | т | 0,04 | 49389,00 | -- | 1926 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224. | C11011-88 5 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками,толщина 9-12 мм,нормальной | т | 0,01 | 63800,00 | -- | 485 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225. | С12041-9 | Арматурные заготовки,не собранныев каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 18 мм | т | 0,01 | 44300,00 | -- | 585 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 1,79 | 22,68 | 0,06 | 41 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 12 | -- | 0,00 | 0 |
| 227. | Е0113-26-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,79 | 41,98 | 0,05 | 75 | -- | 0,05 | 0 |
| | | | | | 9,57 | -- | 17 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Стремянка СТ2(2шт) | | | | | | | | 4130 |
| | | Раздел: Люк Л-2(2шт) | | | | | | | | |
| 228. | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 0,09 | 17023,17 | 1416,44 | 1513 | 126 | 94,42 | 8 |
| | | | | | 14826,38 | 497,81 | 1317 | 44 | 2,44 | 0 |
| 229. | С11011-892 | Прокат угловой неравнополочный,толщина 10-16 мм,ширина большей полки 63- 160 мм,немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,05 | 69100,00 | -- | 3690 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230. | С11011-881 | Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормаль ной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,04 | 49389,00 | -- | 1751 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231. | Е0110-12-3 | Обшивка люка плитами OSB | м2 | 1,80 | 134,24 | 5,60 | 242 | 10 | 0,77 | 1 |
| | | | | | 122,65 | 2,11 | 221 | 4 | 0,01 | 0 |
| 232. | СПрайс-ли ст | Плиты 0SB 2500х1250х10мм | м2 | 1,89 | 430,42 | -- | 813 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233. | С11031-181 | Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка OL-E жесткие | м3 | 0,14 | 14600,00 | -- | 2044 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234. | С11011-339 | Лента тиоколовая уплотнительная | м2 | 0,76 | 598,00 | -- | 454 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235. | С12041-4 | Арматурные заготовки,не собранныев каркасы и сетки: сталь гладкая | т | 0,00 | 50600,00 | -- | 51 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | класса А-I,d 6 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236. | С11011-81 8 | Петля врезная | шт | 4,00 | 21,00 | -- | 84 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237. | С11011-79 2 | Скобяные изделия для однопольных люков | комплект | 4,00 | 843,00 | -- | 3372 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 1,60 | 22,68 | 0,06 | 36 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 11 | -- | 0,00 | 0 |
| 239. | Е0113-26-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,60 | 41,98 | 0,05 | 67 | -- | 0,05 | 0 |
| | | | | | 9,57 | -- | 15 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Люк Л-2(2шт) | | | | | | | | 14118 |
| | | Раздел: Вентиляционная шахта ВШ1-ВШ6 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 240. | Е0108-22-1 | Кладка стен из легкобетонныхкамней без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 | 15,06 | 1729,62 | 466,04 | 26048 | 7019 | 4,28 | 64 |
| | | | | | 683,10 | 174,37 | 10287 | 2626 | 0,85 | 13 |
| 241. | С143004-19 | Газоблоки В2,0,D600 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 15,06 | 7243,00 | -- | 109069 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242. | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,65 | 10023,81 | 527,69 | 6466 | 340 | 64,86 | 42 |
| | | | | | 9496,13 | 196,87 | 6125 | 127 | 0,96 | 1 |
| 243. | С12041-24 | Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III,d 12 мм | т | 0,65 | 52400,00 | -- | 33800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253. | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами | м2 | 8,70 | 190,97 | 62,69 | 1661 | 545 | 0,61 | 5 |
| | | | | | 105,83 | 23,35 | 921 | 203 | 0,12 | 1 |
| 254. | С11031-93 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем,марка 75 | м3 | 0,44 | 6190,00 | -- | 2693 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255. | С11011-755 | Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из п роволоки диаметром 1,2 мм | м2 | 20,15 | 353,00 | -- | 7113 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256. | СПрайс-ли ст | fiX-анкер | шт | 176,00 | 4,11 | -- | 723 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Вентиляционная шахта ВШ1-ВШ6 | | | | | | | | 187574 |
| | | Раздел: Навес Нл-1 | | | | | | | | |
| 263. | Е0110-12-3 | Подшивка потолков фанерой | м2 | 9,60 | 784,19 | 5,60 | 7528 | 54 | 0,77 | 7 |
| | | | | | 122,65 | 2,11 | 1177 | 20 | 0,01 | 0 |
| 269. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 7,49 | 22,68 | 0,06 | 170 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 50 | -- | 0,00 | 0 |
| 270. | Е0113-26-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью П Ф-115 | м2 | 7,49 | 41,98 | 0,05 | 315 | -- | 0,05 | 0 |
| | | | | | 9,57 | -- | 72 | -- | -- | -- |
| 271. | Е0115-14-2 | Наружная облицовка ступеней керамогранитными плитами на цементном растворе сте н | м2 | 46,00 | 665,11 | 3,20 | 30595 | 147 | 3,10 | 143 |
| | | | | | 538,20 | 1,21 | 24757 | 56 | 0,01 | 0 |
| 272. | С11011-1169 | Керамогранит,толщина 10 мм,плита темная | м2 | 46,92 | 1350,00 | -- | 63342 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Навес Нл-1 | | | | | | | | 101950 |
| | | Раздел: Навес Нс-2 | | | | | | | | |
| 280. | Е0109-22-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | т | 0,36 | 5534,01 | 3576,71 | 1991 | 1287 | 6,76 | 2 |
| | | | | | 1227,30 | 775,12 | 441 | 279 | 2,48 | 1 |
| 281. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уг олков,гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 0,10 | 16234,07 | 5027,99 | 1671 | 517 | 64,97 | 7 |
| | | | | | 10453,50 | 1339,83 | 1076 | 138 | 4,76 | 0 |
| 282. | С11011-873 | Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм,немерной длины,нормальной /о бычной/ | т | 0,46 | 72300,00 | -- | 33447 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | точности прокатки из углеродистой стали Ст 3 сп | | | | | | | | |
| 283. | Е0112-7-8 | Устройство кровель различных типов.Устройство кровельного покрытия из профилиро ванного оцинкованного листа | м2 | 3,72 | 137,88 | 10,38 | 513 | 39 | 0,65 | 2 |
| | | | | | 108,31 | 1,46 | 403 | 5 | 0,01 | 0 |
| 284. | С11011-434 | Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7,Н57-825-0,7 | м2 | 3,72 | 1190,00 | -- | 4427 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 285. | Е0112-10-1 | Устройство сливов из металлопласта | м2 | 2,00 | 185,12 | 1,55 | 370 | 3 | 1,12 | 2 |
| | | | | | 176,21 | 0,59 | 352 | 1 | 0,00 | 0 |
| 286. | С11011-422 | Металлопласт,марка МП-1,толщина 0,5 мм | т | 0,01 | 162300,00 | -- | 1266 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 287. | СПрайс-лист | fiX-анкер | шт | 8,00 | 4,11 | -- | 33 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 288. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 10,79 | 22,68 | 0,06 | 245 | 1 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 72 | -- | 0,00 | 0 |
| 289. | Е0113-26-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью П Ф-115 | м2 | 10,79 | 41,98 | 0,05 | 453 | 1 | 0,05 | 1 |
| | | | | | 9,57 | -- | 103 | -- | -- | -- |
| 290. | Е0110-12-3 | Подшивка потолков плитами сайдинга | м2 | 2,20 | 134,24 | 5,60 | 295 | 12 | 0,77 | 2 |
| | | | | | 122,65 | 2,11 | 270 | 5 | 0,01 | 0 |
| 291. | СПрайс | Стоимость сайдинга 0,25мх3,85м,бежевый | м2 | 2,31 | 306,37 | -- | 708 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 292. | Е0110-12-3 | Подшивка потолков панелями типа "LUXAL0N" | м2 | 3,40 | 134,24 | 5,60 | 456 | 19 | 0,77 | 3 |
| | | | | | 122,65 | 2,11 | 417 | 7 | 0,01 | 0 |
| 293. | С11011-445 | Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими,глянцевый | м2 | 3,40 | 4900,00 | -- | 16660 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Навес Нс-2 | | | | | | | | 62535 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ПО АКТАМ КОРРЕКТИРОВКИ** | | | | | | | | |
| | | Раздел: Двери | | | | | | | | |
| 27. | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м2 | 2,52 | 4250,00 | -- | 10710 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | С12062-11 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние | м2 | 15,12 | 3640,00 | -- | 55037 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | м2 | 9,96 | 379,71 | 40,10 | 3782 | 399 | 1,71 | 17 |
| | | | | | 313,09 | 15,16 | 3118 | 151 | 0,07 | 1 |
| 30. | С12022-1 | Двери металлические однопольные огрунтованные и окрашенные | шт | 4,00 | 25100,00 | -- | 100400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входныхдверей в здание | комплект | 4,00 | 1960,00 | -- | 7840 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыммеханизмом из латуни | шт | 4,00 | 844,00 | -- | 3376 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | Е0110-93-1 | Установка дверных блоковиз ПХВ профилей в балконных проемах площадью прое ма до 3 м2 | м2 | 18,31 | 484,61 | 25,26 | 8873 | 463 | 1,48 | 27 |
| | | | | | 247,43 | 8,60 | 4531 | 157 | 0,04 | 1 |
| 34. | С12061-191 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными с теклопакетами,с фурнитурой: однопольные | м2 | 18,31 | 13000,00 | -- | 238030 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Двери | | | | | | | | 428048 |
| | | Раздел:Потолок | | | | | | | | |
| 54. | Е0115-35-1 | Устройство подвесных потолков"Армстронг" | м2 | 15,80 | 374,77 | 2,76 | 5921 | 44 | 2,02 | 32 |
| | | | | | 367,43 | 1,04 | 5805 | 16 | 0,01 | 0 |
| 55. | С11011-651 | Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими | м2 | 15,80 | 340,00 | -- | 5372 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50. | Е115-37-9 | Облицовка потолков гипсокартонными | м2 | 27,00 | 713,89 | 3,58 | 19275 | 97 | 1,87 | 51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | листами на металлическом каркасе/кабинет директора/ | | | --- 324,35 | --- 1,17 | --- 8757 | --- 32 | --- 0,01 | --- 0 |
| 51. | С11011-21 89 | Листы гипсокартонные ГКЛ,ГОСТ 6266-97,толщина 12,5 мм | м2 | 27,00 | 184,00 -- | -- -- | 4968 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| | | Итого по разделу: Потолок | | | | | | | | 35536 |
| | | Раздел: Экраны ПЭ-1,ПЭ-2,ПЭ-3 | | | | | | | | |
| 69. | Е0110-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 | м2 | 27,57 | 392,85 --- 160,30 | 24,17 --- 8,22 | 10831 --- 4419 | 666 --- 227 | 0,96 --- 0,04 | 26 --- 1 |
| 70. | С12061-70 4 | Перегородки из ПВХ профилей, глухие | м2 | 27,57 | 4884,00 -- | -- -- | 134652 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| | | Итого по разделу: Экраны ПЭ-1,ПЭ-2,ПЭ-3 | | | | | | | | 145483 |
| | | Раздел: Короба гипсокартонные | | | | | | | | |
| 71. | Е0115-36-1 | Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обо ями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 476,60 | 1022,38 --- 256,29 | 6,06 --- 1,76 | 487264 --- 122147 | 2886 --- 840 | 1,48 --- 0,01 | 706 --- 4 |
| | | Итого по разделу: Короба гипсокартонные | | | | | | | | 487264 |
| | | Раздел: Навес Нл-1 | | | | | | | | |
| 72. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,04 | 59912,57 --- 54596,25 | 670,08 --- 253,12 | 2186 --- 1992 | 24 --- 9 | 332,35 --- 1,24 | 12 --- 0 |
| 73. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/входных групп/ | т | 0,01 | 47400,00 -- | -- -- | 607 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 74. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм/входных групп/ | т | 0,02 | 50900,00 -- | -- -- | 1205 -- | -- -- | -- -- | -- -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,00 | 177381,63 | 2282,62 | 442 | 6 | 49,10 | 0 |
| | | | | | 9315,00 | 863,44 | 23 | 2 | 4,21 | 0 |
| 76. | С11011-87-8 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной | т | 0,00 | 60200,00 | -- | 150 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77. | Е0109-22-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | т | 0,26 | 5534,01 | 3576,71 | 1444 | 933 | 6,76 | 2 |
| | | | | | 1227,30 | 775,12 | 320 | 202 | 2,48 | 1 |
| 78. | С12021-41 | Конструкции стальные | т | 0,26 | 147100,00 | -- | 38387 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79. | Е0110-14-1 | Установка стропил | м3 | 0,29 | 21898,02 | 417,85 | 6405 | 122 | 25,41 | 7 |
| | | | | | 3907,13 | 157,50 | 1143 | 46 | 0,78 | 0 |
| 80. | Е0112-7-5 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 17,90 | 779,16 | 10,25 | 13947 | 183 | 1,97 | 35 |
| | | | | | 313,89 | 3,85 | 5619 | 69 | 0,02 | 0 |
| 81. | Е0112-5-4 | Установка нижних и верхних разжелобков | м | 6,40 | 284,55 | 11,02 | 1821 | 71 | 0,52 | 3 |
| | | | | | 87,03 | 1,12 | 557 | 7 | 0,00 | 0 |
| 82. | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 12,00 | 201,26 | 5,90 | 2415 | 71 | 0,46 | 6 |
| | | | | | 81,51 | 2,23 | 978 | 27 | 0,01 | 0 |
| 83. | С11031-98 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96 | м3 | 0,60 | 3405,00 | -- | 2043 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84. | Е0110-12-3 | Подшивка потолков фанерой | м2 | 7,20 | 784,19 | 5,60 | 5646 | 40 | 0,77 | 6 |
| | | | | | 122,65 | 2,11 | 883 | 15 | 0,01 | 0 |
| 85. | Е0115-35-1 | Устройство подвесных потолков"Армстронг" | м2 | 7,20 | 374,77 | 2,76 | 2698 | 20 | 2,02 | 15 |
| | | | | | 367,43 | 1,04 | 2645 | 7 | 0,01 | 0 |
| 86. | С11011-65-1 | Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими | м2 | 7,20 | 340,00 | -- | 2448 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87. | Е0113-16- | Огрунтовка металлических | м2 | 0,34 | 22,68 | 0,06 | 8 | -- | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | | | 6,68 | 0,03 | 2 | -- | 0,00 | 0 |
| 88. | Е0113-26-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью П Ф-115 | м2 | 0,34 | 41,98 | 0,05 | 14 | -- | 0,05 | 0 |
| | | | | | 9,57 | -- | 3 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Навес Нл-1 | | | | | | | | 01067 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 7889427 | 254092 | 7991 |
| | 1330047 | 64691 | 274 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 1385215 |
| На металломонтажные работы | 4864 |
| Всего накладных расходов: | 1390079 |
| Итого с накладными | 9279506 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 556771 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 9836277 |
| Итого с временными, 1,44 % | 9977919 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 10112621 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 10152533 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 10252312 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 24499719 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 489994 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 24989713 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 2998766 |
| Итого с НДС | 27988479 |
| Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | 24629862 |

**Принял:**

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

**Сдал:**

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 57 от «12» января 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальньря ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта: Водопровод и канализация

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | в т.ч. з/п | Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | в т.ч. з/п | Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Раздел: Холодное водоснабжение | | | | | | | | | | |
| 11. | E0126-35-1 | Изоляциятрубчатая трубопроводов изделиями из вспененного к аучука K-FlEX- | м | 217,00 | 82,97 | 21,06 | 18003 | 4571 | 0,24 | 53 | | |
| | | | | | 44,38 | 5,41 | 9630 | 1175 | 0,03 | 7 | | |
| 12. | C11031-210 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 60 мм | м | 118,80 | 141,00 | -- | 16751 | -- | -- | -- | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 13. | C11031-205 | Гибкая трубчатая теплойзоляциДлК-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стенк}и 9 мм,_ DB 35 мм | м | 35,20 | 83,00 | -- | 2922 | -- | -- | -- | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 14. | C11031-202 | Гибкая трубчатая теплоизоляция"K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стен{ки 9 мм,DB 25 мм | м | 79,20 | 68,00 | -- | 5386 | -- | -- | -- | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 15. | C11031-201 | Гибкая трубчатая теплоизоляция?х,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм.Dв 22мм | м | 5,50 | 53,00 | -- | 292 | -- | -- | -- | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 16. | C130901-2 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 | шт | 15,00 | 371,00 | -- | 5565 | -- | -- | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | для воды,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,DУ 20 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | С130901-2 4 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,DУ 15 мм | шт | 47,00 | 328,00 -- | -- -- | 15416 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 18. | С130810-4 5 | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 23,00 | 200,00 -- | -- -- | 4600 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 19. | С130810-2 71 | Хомуты для крепления труб | шт | 194,00 | 154,92 -- | -- -- | 30054 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| | | Итого по разделу: Холодное водоснабжение | | | | | | | | 98988 |

Раздел:
Горячее водоснабжение

==========

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | М | 427,00 | 82,97 44,38 | 21,06 5,41 | 35426 18950 | 8994 2311 | 0,24 0,03 | 104 13 |
| 62. | С11031-20 7 | Гибкая трубчатая теплоизоляцияK-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 48 мм | м | 97,90 | 103,00 -- | -- -- | 10084 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 63. | С11031-20 4 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 30 мм | м | 189,20 | 78,00 -- | -- -- | 14758 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 64. | С11031-20 2 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 25 мм | м | 144,10 | 68,00 -- | -- -- | 9799 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 65. | С11031-20 0 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 2 0 мм | м | 38,50 | 53,00 -- | -- -- | 2040 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 66. | С130901-1 3 | Вентили проходные муфтовые латунные15Б1бк для воды и пара,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,D у 20 мм | шт | 27,00 | 325,00 -- | -- -- | 8775 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 67. | С130901-1 2 | Вентили проходные муфтовые латунные15Б1бк для воды и пара,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,DУ 15 мм | шт | 71,00 | 280,00 -- | -- -- | 19880 -- | -- -- | -- -- | -- -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68. | С130810-2<br>71 | Хомуты для крепления труб | шт | 232,00 | 154,92<br>--- | --<br>-- | 35941<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>--- |
| | | Итого по разделу:<br>Горячее водоснабжение | | | | | | | | 136703 |
| | | Раздел: Канализация бытовая | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 102. | Е0117-1-1<br>2 | Установка трапов диам.100 мм | комплект | 1,00 | 211,31<br>160,43 | 11,50<br>5,62 | 211<br>160 | 12<br>6 | 0,91<br>0,03 | 1<br>0 |
| 104. | Е0116-21-<br>2 | Установка воронок сливных диам.50 мм | 1воронка | 8,00 | 140,56<br>113,85 | 1,96<br>-- | 1124<br>911 | 16<br>-- | 0,70<br>--- | 6<br>--- |
| 105. | СПрайс | Воронка стальная сварная диам.100Х50 П 80мм | шт | 8,00 | 354,95<br>--- | --<br>-- | 2840<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>--- |
| 110. | Е0126-35-<br>1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-F1 ex | м | 57,00 | 82,97<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 4729<br>2530 | 1201<br>309 | 0,24<br>0,03 | 14<br>2 |
| 111. | С11031-24<br>1 | Гибкая трубчатая теплоизоляция К-F1ex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,DB 114 мм | м | 42,90 | 457,00<br>--- | --<br>-- | 19605<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>--- |
| 112. | С11031-23<br>3 | Гибкая трубчатая теплоизоляция К-F1ex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,DB 60мм | м | 19,80 | 184,00<br>--- | --<br>-- | 3643<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>--- |
| 113. | С130810-2<br>71 | Хомуты для крепленияструб | шт | 14,00 | 154,92<br>--- | --<br>-- | 2169<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>--- |
| 115. | СПрайс-ли<br>ст | Редизия д-100 мм пластик | шт | 11,00 | 552,97<br>--- | --<br>-- | 6083<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>--- |
| 116. | СПрайс-ли<br>ст | Ревизия д-50 мм пластик | шт | 9,00 | 302,64<br>--- | --<br>-- | 2724<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>--- |
| 117. | Е0116-28-<br>2 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам.-100 мм | 1врезка | 5,00 | 1868,20<br>1624,95 | 11,50<br>5,62 | 9341<br>8125 | 58<br>28 | 10,28<br>0,03 | 51<br>0 |
| | | Итого по разделу: Канализация бытовая | | | | | | | | 52469 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО: | | | | | 288161 | 14851 | | 228 |
| | | | | | | | 40306 | 3829 | | 22 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 31413 | | |
| | | На сантехнические работы | | | | | | 10633 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 42046 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 330207 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 19812 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 350019 | | |
| | | Итого с временными, 1,44 % | | | | | | 355059 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 359852 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 361272 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 364823 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | | | | | | 871809 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 17436 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 889245 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 106709 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 995954 | | |
| | | Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | | | | | | 876440 | | |

**Принял:**

Заказчик ( ) (подпись) (Ф.И.О.)

**Сдал:**

Подрядчик ( ) (подпись) Директор Тойшубеков О.Е. (Ф.И.О.)

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» ( ) (подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 57 от «12» января 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальньря ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта: Отопление и вентиляция

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Система отопление | | | | | | | | |
| 1. | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов МС-140 высотой 588мм | 1кВт | 78,88 | 3697,14 | 44,71 | 291630 | 3527 | 0,81 | 64 |
| | | | | | 128,46 | 16,75 | 10133 | 1321 | 0,08 | 6 |
| 3. | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | комплект | 156,00 | 66,28 | -- | 10340 | -- | 0,14 | 22 |
| | | | | | 26,65 | -- | 4158 | -- | -- | -- |
| 10. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 712,76 | 82,97 | 21,06 | 59134 | 15013 | 0,24 | 173 |
| | | | | | 44,38 | 5,41 | 31631 | 3858 | 0,03 | 22 |
| 11. | С11031-22-4 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 м м,DB 22 мм | м | 125,03 | 72,00 | -- | 9002 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | С11031-22-5 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 м м,DB 25 мм | м | 335,50 | 90,00 | -- | 30195 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | С11031-22-8 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 м м,DB 35 мм | м | 423,50 | 107,00 | -- | 45314 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | С11031-22-9 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина | м | 196,90 | 121,00 | -- | 23825 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стенки 13 м м,DB 42 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | С130904-5 3 | Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,нефти и масла,Ру 1 МПа,DУ 20 мм | шт | 60,00 | 1390,00 | -- | 83400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | СПрайс-ли ст | Кран шаровый д-25мм | шт | 8,00 | 801,94 | -- | 6416 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | СПрайс-ли ст | Кран шаровый д-32мм | шт | 4,00 | 1273,35 | -- | 5093 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | С130901-1 3 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара,Ру 1,6 МПа,DУ 20 мм | шт | 60,00 | 325,00 | -- | 19500 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Система отопление | | | | | | | | 583850 |
| | | **РАЗДЕЛ: ПО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ** | | | | | | | | |
| | | Система отопление | | | | | | | | |
| 106. | Е0118-6-1 | Установка алюминиевых радиаторов TiPidO 300 | 1кВт | 31,82 | 207,14 | 44,71 | 6591 | 1423 | 0,81 | 26 |
| | | | | | 128,46 | 16,75 | 4087 | 533 | 0,08 | 3 |
| 107. | СПрайс-ли ст | Радиатор TiPidO 300 | секц | 252,52 | 504,40 | -- | 127372 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тепловой узел 2 шт | | | | | | | | |
| 110. | Е0118-16-2 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм | 1шт | 4,00 | 12367,38 | 98,15 | 49470 | 393 | 3,13 | 13 |
| | | | | | 538,36 | 37,66 | 2153 | 151 | 0,18 | 1 |
| 111. | Е0118-16-1 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм | 1шт | 2,00 | 10135,38 | 98,15 | 20271 | 196 | 3,13 | 6 |
| | | | | | 538,36 | 37,66 | 1077 | 75 | 0,18 | 0 |
| 112. | Е0116-15-1 | Установка шаровых кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 25 мм | 1шт | 23,00 | 521,42 | 49,05 | 11993 | 1128 | 1,69 | 39 |
| | | | | | 292,39 | 19,69 | 6725 | 453 | 0,09 | 2 |
| 113. | СПрайс-ли ст | Приварной шаровый кран DУ 25 мм | шт | 5,00 | 1995,17 | -- | 9976 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114. | СПрайс-ли ст | Кран шаровый DУ 25 мм | шт | 4,00 | 818,27 | -- | 3273 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115. | СПрайс-ли | Кран шаровый DУ 20 мм | шт | 10,00 | 635,17 | -- | 6352 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ст | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116. | СПрайс-лист | Кран шаровый DУ 15 мм | шт | 4,00 | 409,86 | -- | 1639 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117. | Е0116-15-2 | Установка-шаровых кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 37,00 | 521,42 | 49,05 | 19292 | 1815 | 1,69 | 63 |
| | | | | | 292,39 | 19,69 | 10818 | 728 | 0,09 | 3 |
| 118. | СПрайс-лист | Приварной шаровый кран DУ 50 мм | шт | 12,00 | 2992,75 | -- | 35913 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119. | СПрайс-лист | Приварной шаровый кран DУ 32 мм | шт | 2,00 | 2122,20 | -- | 4244 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120. | СПрайс-лист | Приварной шаровый кран DУ 40 мм | шт | 7,00 | 2742,42 | -- | 19197 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121. | СПрайс-лист | Кран шаровый DУ 32 мм | шт | 16,00 | 1401,10 | -- | 22418 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122. | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм | 1фильтр | 2,00 | 4905,73 | 65,52 | 9811 | 131 | 0,89 | 2 |
| | | | | | 154,58 | 23,17 | 309 | 46 | 0,12 | 0 |
| 123. | Е0118-21-2 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм | 1фильтр | 2,00 | 5955,73 | 65,52 | 11911 | 131 | 0,89 | 2 |
| | | | | | 154,58 | 23,17 | 309 | 46 | 0,12 | 0 |
| 124. | Е0118-21-4 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм | 1фильтр | 4,00 | 6954,11 | 91,22 | 27816 | 365 | 1,08 | 4 |
| | | | | | 183,89 | 34,76 | 736 | 139 | 0,17 | 1 |
| 125. | Е0118-22-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | комплект | 26,00 | 969,28 | 2,02 | 25201 | 53 | 0,37 | 10 |
| | | | | | 66,63 | -- | 1732 | -- | -- | -- |
| 126. | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | комплект | 17,00 | 72,96 | -- | 1240 | -- | 0,37 | 6 |
| | | | | | 63,96 | -- | 1087 | -- | -- | -- |
| 127. | С131205-4 | Термометры прямые в оправе | шт | 17,00 | 352,00 | -- | 5984 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128. | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации,монтируемые на | шт | 3,00 | 218,42 | -- | 655 | -- | 1,15 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | техническом трубопроводе - расходометр объемный,скоростной,индукционный; ротаметр,клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров,РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм | | | 188,89 | -- | 567 | -- | -- | -- |
| 129. | СПрайс-лист | Регулятор перепада давления диам.20мм | шт | 1,00 | 54893,85 | -- | 54894 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130. | СПрайс-лист | Регулятор перепада давления диам.15мм | шт | 1,00 | 50209,51 | -- | 50210 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131. | СПрайс-лист | Регулятор температуры диам.25мм | шт | 1,00 | 21801,15 | -- | 21801 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132. | Е0116-17-1 | Установка 3-х ходовых кранов диам. 15 мм | 1шт | 26,00 | 758,36 | 37,55 | 19717 | 976 | 2,14 | 56 |
| | | | | | 367,43 | 14,06 | 9553 | 366 | 0,08 | 2 |
| 133. | СПрайс-лист | Кран 3-х ходовых DУ 15 мм | шт | 26,00 | 964,71 | -- | 25082 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134. | Е0116-17-1 | Установка клапанов ограничителей температуры диам.20 мм | 1шт | 1,00 | 758,36 | 37,55 | 758 | 38 | 2,14 | 2 |
| | | | | | 367,43 | 14,06 | 367 | 14 | 0,08 | 0 |
| 135. | СПрайс-лист | Ограничитель температуры д-20мм | шт | 1,00 | 12441,79 | -- | 12442 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136. | Е0116-15-2 | Установка клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 50 мм | 1шт | 9,00 | 521,42 | 49,05 | 4693 | 441 | 1,69 | 15 |
| | | | | | 292,39 | 19,69 | 2631 | 177 | 0,09 | 1 |
| 137. | СПрайс-лист | Обратный клапан диам.40мм | шт | 1,00 | 2690,04 | -- | 2690 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138. | СПрайс-лист | Обратный клапан диам.25мм | шт | 2,00 | 1214,25 | -- | 2429 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139. | СПрайс-лист | Обратный клапан диам.50мм | шт | 3,00 | 6052,58 | -- | 18158 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140. | СПрайс-лист | Обратный клапан диам.32мм | шт | 3,00 | 2161,16 | -- | 6483 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141. | Е0116-15-2 | Установка балансировочных клапанов диаметром до 50 мм | 1шт | 5,00 | 521,42 | 49,05 | 2607 | 245 | 1,69 | 8 |
| | | | | | 292,39 | 19,69 | 1462 | 98 | 0,09 | 0 |
| 142. | СПрайс-лист | Балансировочный клапан ,диам.32мм | шт | 1,00 | 12744,95 | -- | 12745 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143. | СПрайс-лист | Балансировочный клапан ,диам.25мм | шт | 3,00 | 10031,44 | -- | 30094 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144. | СПрайс-лист | Балансировочный клапан ,диам.20мм | шт | 1,00 | 9400,66 | -- | 9401 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145. | Е0118-13-2 | Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,2 т | 1насос | 5,00 | 4636,87 | 284,61 | 23184 | 1423 | 19,31 | 97 |
| | | | | | 3304,76 | 107,18 | 16524 | 536 | 0,53 | 3 |
| 146. | СПрайс-лист | Насос циркуляционный GHN BAsiCII 40-120F | кОмплект | 2,00 | 56944,80 | -- | 113890 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147. | СПрайс-лист | Насос циркуляционный GHN 25/70-180 | кОмплект | 1,00 | 12176,25 | -- | 12176 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148. | СПрайс-лист | Насос циркуляционный GHN 32/120-180 | кОмплект | 2,00 | 25753,60 | -- | 51507 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149. | Е0118-5-1 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | шт | 1,00 | 3952,45 | 511,77 | 3952 | 512 | 15,87 | 16 |
| | | | | | 2718,43 | 191,19 | 2718 | 191 | 0,94 | 1 |
| 150. | СПрайс-лист | Установка догрева горячей воды | шт | 1,00 | 64413,35 | -- | 64413 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151. | Ц0111-350-3прим. | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе наружный диаметр трубопровода до 50 мм | шт | 1,00 | 602,50 | 1,98 | 603 | 2 | 3,45 | 3 |
| | | | | | 548,55 | -- | 549 | -- | -- | -- |
| 152. | СПрайс-лист | Прибор учета тепла | кОмплект | 1,00 | 118426,51 | -- | 118427 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153. | СПрайс-лист | Комбинированный клапан диам.25мм с электроприводом,КТМ512 | шт | 1,00 | 72623,81 | -- | 72624 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154. | СПрайс-лист | Комбинированный клапан диам.15мм с электроприводом,КТМ512 | шт | 1,00 | 61364,95 | -- | 61365 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155. | Ц0111-350-3прим. | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе наружный диаметр трубопровода до 50 мм | шт | 2,00 | 602,50 | 1,98 | 1205 | 4 | 3,45 | 7 |
| | | | | | 548,55 | -- | 1097 | -- | -- | -- |
| 156. | СПрайс-лист | Погодный компенсатор | шт | 2,00 | 91738,84 | -- | 183478 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: По акту корректировки | | | | | | | | 1401648 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 1985496 | 27815 | 636 |
| | 110423 | 8732 | 46 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 1792 |
| На общестроительные работы | 31940 |
| На сантехнические работы | 93838 |
| Всего накладных расходов: | 127570 |
| Итого с накладными | 2113066 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 122919 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 2235985 |
| Итого с временными, 1,44 % | 2267256 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 2296994 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2305805 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2327833 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 5562772 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 111255 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 5674027 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 680883 |
| Итого с НДС | 6354910 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 111255 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 5674027 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 680883 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 6354910 | | |
| | | Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | | | | | | 5592321 | | |

**Принял:**

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

**Сдал:**

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 57 от «12» января 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальньря ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта: Электроснабжения

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е0121-23-1 | Монтаж вводно-распределительных устройств | шкаф | 1,00 | 2252,25 | -- | 2252 | -- | 8,03 | 8 |
| | | | | | 1397,25 | -- | 1397 | -- | -- | -- |
| 2. | 75-6-47 | Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55,количество и номинальный ток вводного аппа рата 2Х250 А,количество и номинальный ток аппарат ов линий ПН2 5Х100 | шт | 1,00 | 112000,00 | -- | 112000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | 75-6-52 | Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5Х100+5Х100 | шт | 1,00 | 78400,00 | -- | 78400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. | Е0121-23-1 | Монтаж вводно-распределительных устройств | шкаф | 1,00 | 2252,25 | -- | 2252 | -- | 8,03 | 8 |
| | | | | | 1397,25 | -- | 1397 | -- | -- | -- |
| 5. | 75-6-48 | Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2Х100+7Х100 | шт | 1,00 | 76600,00 | -- | 76600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Е0121-24-6 | Установка щитов ШРВ12 | шт | 5,00 | 1352,16 | 129,18 | 6761 | 646 | 6,26 | 31 |
| | | | | | 1078,99 | 51,20 | 5395 | 256 | 0,25 | 1 |
| 7. | С151803-1 | Щиток осветительный на 12 | шт | 5,00 | 18600,00 | -- | 93000 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 58 | однофазных групп,тип ОЩВ-12А УХЛ4 | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | Е0121-24-6 | Установка щитов ШВ и ШВ | шт | 2,00 | 1352,16 | 129,18 | 2704 | 258 | 6,26 | 13 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 1078,99 | 51,20 | 2158 | 102 | 0,25 | 1 |
| 9. | 75-6-61 | Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1063-21УЗ,габаритные размеры 800Х650Х250 мм | компл ект | 1,00 | 41700,00 | -- | 41700 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | 75-6-68 | Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3016-21УЗ,габаритные размеры 1200Х650Х250 мм | комп лект | 1,00 | 112600,00 | -- | 112600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | Е0167-16-2 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах,количество ламп до 2 шт | шт | 267,00 | 263,81 | 2,81 | 70437 | 750 | 1,60 | 427 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 261,00 | 0,45 | 69687 | 120 | 0,00 | 1 |
| 21. | С151702-55 | Светильники тип ЛСП15-2Х65-002 У3.5 | шт | 10,00 | 4560,00 | -- | 45600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | Ц0108-593-1 | Монтаж светильников для аварийного освещения | шт | 16,00 | 216,30 | 120,00 | 3461 | 1920 | 0,41 | 7 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 65,00 | 34,40 | 1040 | 550 | 0,20 | 3 |
| 26. | Е0167-17-1 | Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель,розетка | шт | 186,00 | 37,55 | -- | 6984 | -- | 0,24 | 44 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 37,55 | -- | 6984 | -- | -- | -- |
| 27. | С151801-14 | Выключатель 2-х клавишный,тип С-2-94-10/220 | шт | 38,76 | 182,00 | -- | 7054 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | С151801-12 | Выключатель одноклавишный,тип С-1-86-10/220 | шт | 55,08 | 156,00 | -- | 8592 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. | С151801-154 | Розетка штепсельная пластмассоваяс цилиндрическими контактами для скрытой установк и с фарфоровым основанием,двухместная,тип 2РШ-Ц-2-С | шт | 59,16 | 226,00 | -- | 13370 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. | Ц0110-698-1 | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | шт | 51,00 | 92,40 | -- | 4712 | -- | 0,50 | 26 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 90,00 | -- | 4590 | -- | -- | -- |
| 31. | С151803-50 | Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31,тип У195 УХЛ2 | 1000шт | 0,05 | 18000,00 | -- | 918 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | Ц0108-524 -7 | Ящик с одним трехполюсным рубильником на ток до 100 А | шт | 1,00 | 1627,70 | 49,70 | 1628 | 50 | 3,00 | 3 |
| | | | | | 459,00 | 9,00 | 459 | 9 | 0,05 | 0 |
| 33. | С151803-1 92 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 1,00 | 4720,00 | -- | 4720 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | Е0167-12- 9 | Монтаж труб для электропроводки,трубы винипластовые в бороздах под заливку диа метром 25 мм | м | 1237,48 | 32,10 | 0,26 | 39723 | 322 | 0,20 | 244 |
| | | | | | 31,84 | 0,07 | 39401 | 87 | 0,00 | 0 |
| 35. | С130804-2 8 | Трубы напорные тяжелого типа изполиэтилена низкого давления,DH 20 мм | 10м | 126,22 | 664,00 | -- | 83812 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | Е0167-12- 1 | Монтаж труб для электропроводки,трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм | м | 30,00 | 81,06 | 0,49 | 2432 | 15 | 0,49 | 15 |
| | | | | | 80,57 | 0,07 | 2417 | 2 | 0,00 | 0 |
| 37. | С130806-1 9 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/,черные обыкновенн ые 20Х2,8 мм | м | 30,60 | 116,00 | -- | 3550 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | Ц0108-472 -8 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали,диаметр 8 мм | м | 300,00 | 84,60 | 2,80 | 25380 | 840 | 0,17 | 51 |
| | | | | | 32,40 | 0,20 | 9720 | 60 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: | | | | | | | | 850644 |

**Раздел: ПО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ**
**==========**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89. | Е0167-16- 2 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах,количество ламп до 2 шт | шт | 11,00 | 263,81 | 2,81 | 2902 | 31 | 1,60 | 18 |
| | | | | | 261,00 | 0,45 | 2871 | 5 | 0,00 | 0 |
| 90. | С151702-5 5 | Светильники тип ЛСП15-2Х65-002 У3.5 | шт | 7,00 | 4560,00 | -- | 31920 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91. | СПрайс | Светильники LED PAnEl 48WMF | шт | 261,00 | 2054,95 | -- | 536342 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92. | Ц0108-593 -1 | Монтаж светильников для аварийного освещения | шт | 7,00 | 216,30 | 120,00 | 1514 | 840 | 0,41 | 3 |
| | | | | | 65,00 | 34,40 | 455 | 241 | 0,20 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93. | СПрайс | Светильники LED PAnEl 24WMF | шт | 23,00 | 747,25 | -- | 17187 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: По акту корректировки | | | | | | | | 589865 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 1440507 | 5672 | 896 |
| | 147971 | 1432 | 9 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 131194 |
| Всего накладных расходов: | 131194 |
| Итого с накладными | 1571701 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 69024 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1640725 |
| Итого с временными, 1,44 % | 1658285 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 1674984 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1679932 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 1692302 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 4044056 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 80881 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 4124937 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 494992 |
| Итого с НДС | 4619929 |
| Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | 4065538 |

**Принял:**

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

**Сдал:**

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 57 от «12» января 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальньря ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | | | | | |
| 1. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы | м3 | 93,75 | 885,73 | 92,19 | 83036 | 8643 | 0,17 | 16 |
| | | | | | 24,59 | 14,59 | 2305 | 1367 | 0,05 | 5 |
| 2. | Е0127-57-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | м2 | 937,49 | 119,08 | 52,60 | 111638 | 49312 | 0,44 | 411 |
| | | | | | 65,99 | 18,56 | 61862 | 17402 | 0,09 | 85 |
| 3. | С143003-40 | Плитка тротуарная | м2 | 937,49 | 780,00 | -- | 731242 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. | Е0127-34-2 | Установка бортовых | м | 568,60 | 838,80 | 8,29 | 476940 | 4713 | 0,80 | 456 |
| | | | | | 124,98 | 2,20 | 71065 | 1249 | 0,01 | 4 |
| 5. | Е0127-55-3 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных,нижн ий слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | м2 | 676,20 | 46,85 | 5,39 | 31679 | 3646 | 0,10 | 70 |
| | | | | | 18,30 | 2,28 | 12372 | 1539 | 0,01 | 6 |
| 6. | Е0127-55-4 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных,верх ний слой из песчаной асфальтобетонной смеси | м2 | 676,20 | 46,85 | 5,39 | 31679 | 3646 | 0,10 | 70 |
| | | | | | 18,30 | 2,28 | 12372 | 1539 | 0,01 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | толщин ой 3 см | | | | | | | | |
| 7. | Е0127-55-4 | Устройство асфальтовых покрытий площадки мусорных контейнеров | м2 | 16,00 | 46,85 | 5,39 | 750 | 86 | 0,10 | 2 |
| | | | | | 18,30 | 2,28 | 293 | 36 | 0,01 | 0 |
| 8. | Е0147-25-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растите льной земли слоем 15 см вручную | м2 | 983,40 | 253,02 | -- | 248822 | -- | 0,46 | 452 |
| | | | | | 67,02 | -- | 65909 | -- | -- | -- |
| 9. | Е0147-25-6 | Посев вручную газонов партерных,мавританских и обыкновенных | м2 | 983,40 | 20,24 | -- | 19905 | -- | 0,06 | 59 |
| | | | | | 9,44 | -- | 9285 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | | | | | 1735691 |
| | | Раздел: **ПО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ** | | | | | | | | |
| 102. | Е0127-34-2 | Установка бортовых | м | 40,29 | 838,80 | 8,29 | 33795 | 334 | 0,80 | 32 |
| | | | | | 124,98 | 2,20 | 5036 | 88 | 0,01 | 0 |
| 103. | У1-4-1 | Беседка тип I, строительные работы беседка | | 5,00 | 39035,26 | 1196,77 | 195176 | 5984 | 73,60 | 368 |
| | | | | | 12181,95 | 320,78 | 60910 | 1604 | 1,63 | 8 |
| 104. | СПрайс | Домик "Карета" | шт | 3,00 | 101627,47 | -- | 304882 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105. | СПрайс | Теневой навес | шт | 2,00 | 298904,34 | -- | 597809 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: По акту корректировки | | | | | | | | 1131663 |
| | ИТОГО: | | | | | | 2867353 | 76360 | | 1936 |
| | | | | | | | 301409 | 24824 | | 115 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 380481 |
| Всего накладных расходов: | 380481 |
| Итого с накладными | 3247834 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 194870 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 3442704 | | |
| | | Итого с временными, 1,44 % | | | | | | 3492279 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 3539425 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 3553394 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 3588317 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | | | | | | 8574920 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 171498 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 8746418 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 1049570 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 9795988 | | |
| | | Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | | | | | | 8620470 | | |

**Принял:**

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

**Сдал:**

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 57 от «12» января 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальньря ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта: АР

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Тип 1 | | | | | | | | |
| 85. | E0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума типа гетерогенный | м2 | 378,43 | 1267,83 | 6,13 | 479779 | 2318 | 0,44 | 166 |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 25459 | 875 | 0,01 | 4 |
| 86. | E0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 332,60 | 125,78 | 0,20 | 41834 | 67 | 0,10 | 34 |
| | | | | | 18,61 | 0,09 | 6189 | 29 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Тип 1 | | | | | | | | 521612 |
| | | Раздел: Тип 2 | | | | | | | | |
| 87. | E0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума типа гетерогенный | м2 | 176,52 | 1267,83 | 6,13 | 223797 | 1081 | 0,44 | 78 |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 11875 | 408 | 0,01 | 2 |
| 88. | E0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 195,50 | 125,78 | 0,20 | 24590 | 39 | 0,10 | 20 |
| | | | | | 18,61 | 0,09 | 3638 | 17 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Тип 2 | | | | | | | | 248387 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел:<br>Тип 1<br>========== | | | | | | | | |
| 96. | E0111-36-1 | Устройство покрытий излинолеума типа гетерогенный | м2 | 808,10 | 1267,83 | 6,13 | 1024533 | 4950 | 0,44 | 355 |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 54365 | 1869 | 0,01 | 9 |
| 97. | E0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 558,00 | 125,78 | 0,20 | 70184 | 112 | 0,10 | 58 |
| | | | | | 18,61 | 0,09 | 10383 | 49 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу:<br>Тип 1 | | | | | | | | 1094718 |
| | | Раздел:<br>Стены<br>========== | | | | | | | | |
| 120. | E0115-180-3 | Улучшенная окраска ошту катуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионн ыми составами | м2 | 1574,64 | 285,16 | 2,63 | 449024 | 4133 | 0,45 | 706 |
| | | | | | 74,78 | 0,99 | 117759 | 1555 | 0,00 | 8 |
| | | Итого по разделу:<br>Стены | | | | | | | | 449024 |
| | | Раздел: граждение отопительных приборов<br>========== | | | | | | | | |
| 196. | E0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 5,20 | 23143,99 | 395,71 | 120349 | 2058 | 25,88 | 135 |
| | | | | | 4010,63 | 149,06 | 20855 | 775 | 0,72 | 4 |
| 197. | E0110-7-3 | Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | м2 | 157,50 | 560,66 | 5,40 | 88304 | 850 | 0,87 | 136 |
| | | | | | 139,72 | 2,05 | 22007 | 323 | 0,01 | 2 |
| 198. | E0110-7-3 | Обшивка из древесно-стружечных плит толщиной 16 мм | м2 | 15,80 | 560,66 | 5,40 | 8858 | 85 | 0,87 | 14 |
| | | | | | 139,72 | 2,05 | 2208 | 32 | 0,01 | 0 |
| 199. | СПрайс | Решетки металлопластиковые радиаторные 1200Х600 | шт | 150,00 | 1232,97 | -- | 184946 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200. | E0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов,эстакад | м3 | 5,20 | 1911,45 | 17,71 | 9940 | 92 | 2,16 | 11 |
| | | | | | 349,31 | 6,75 | 1816 | 35 | 0,03 | 0 |
| | | Итого по разделу: граждение отопительных | | | | | | | | 412396 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | приборов | | | | | | | | |
| | | Раздел: Сушильный шкаф СШ-1(8шт) | | | | | | | | |
| 188. | E0110-88-3 | Устройство шкафов двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в од ин слой с изоляцией | м2 | 87,50 | 1732,23 | 17,38 | 151570 | 1520 | 2,21 | 193 |
| | | | | | 370,01 | 6,55 | 32376 | 573 | 0,03 | 3 |
| 189. | C12021-28 3 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50X40X0,55 | м | 175,00 | 76,00 | -- | 13300 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190. | C12021-28 4 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60X27 | м | 61,60 | 52,00 | -- | 3203 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191. | E0110-89-1 | Оформлениедверных проемов в перегородках жилых зданий с кар касом из стальных профилей | шт | 7,00 | 301,02 | 0,18 | 2107 | 1 | 0,79 | 6 |
| | | | | | 135,85 | 0,06 | 951 | -- | 0,00 | 0 |
| 192. | E0110-23-5 | Установка блоков двупольных изметаллопластика | м2 | 10,50 | 412,01 | 38,61 | 4326 | 405 | 1,41 | 15 |
| | | | | | 220,72 | 14,60 | 2318 | 153 | 0,07 | 1 |
| 193. | C12061-19 2 | Дверца двупольная | м2 | 10,50 | 12700,00 | -- | 133350 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194. | C12061-19 2 | Решетка съемная | м2 | 4,20 | 12700,00 | -- | 53340 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 195. | E0110-32-1 | Установка решетки из брусьев | м3 | 0,46 | 29617,66 | 397,66 | 13683 | 184 | 44,85 | 21 |
| | | | | | 8073,00 | 149,06 | 3730 | 69 | 0,74 | 0 |
| | | Итого по разделу: Сушильный шкаф СШ-1(8шт) | | | | | | | | 374880 |
| | | Раздел: Шкаф под умывальник ШК-1 | | | | | | | | |
| 201. | E0110-33-1 | Установка по месту шкафных и антресольных стенок | м2 | 27,20 | 213,74 | 38,04 | 5814 | 1035 | 0,71 | 19 |
| | | | | | 103,50 | 14,38 | 2815 | 391 | 0,07 | 2 |
| 202. | C11011-59 0 | Плиты древесностружечные многослойныеи трехслойные,марка П-1,толщина 18-20 мм | 100м2 | 0,27 | 42300,00 | -- | 11506 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 203. | C11011-81 | Петля для откидной крышки | шт | 32,00 | 40,00 | -- | 1280 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 204. | E0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,26 | 23143,99 | 395,71 | 5925 | 101 | 25,88 | 7 |
| | | | | | 4010,63 | 149,06 | 1027 | 38 | 0,72 | 0 |
| | | Итого по разделу: Шкаф под умывальник ШК-1 | | | | | | | | 24524 |
| | | Раздел: Стремянка СТ1(2шт) | | | | | | | | |
| 205. | E0109-61-10 | Монтаж лестниц,площадок,ограждений,панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | т | 0,10 | 158367,24 | 2984,46 | 16451 | 310 | 40,37 | 4 |
| | | | | | 7038,00 | 369,29 | 731 | 38 | 1,69 | 0 |
| 206. | С11011-2092 | Анкер М8х95 мм | шт | 32,00 | 9,14 | -- | 292 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 207. | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 3,12 | 22,68 | 0,06 | 71 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 21 | -- | 0,00 | 0 |
| 208. | E0113-26-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 3,12 | 41,98 | 0,05 | 131 | -- | 0,05 | 0 |
| | | | | | 9,57 | -- | 30 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Стремянка СТ1(2шт) | | | | | | | | 16945 |
| | | Раздел: Люк Л-1(2шт) | | | | | | | | |
| 209. | E0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 0,07 | 17023,17 | 1416,44 | 1243 | 103 | 94,42 | 7 |
| | | | | | 14826,38 | 497,81 | 1083 | 36 | 2,44 | 0 |
| 210. | С11011-892 | Прокат угловой неравнополочный,толщина 10-16 мм,ширина большей полки 63-160 мм,немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп | т | 0,05 | 69100,00 | -- | 3414 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211. | С11011-881 | Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп | т | 0,02 | 49389,00 | -- | 1168 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212. | E0110-12-3 | Обшивка люка плитами OSB | М2 | 1,20 | 134,24 | 5,60 | 161 | 7 | 0,77 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 122,65 | 2,11 | 147 | 3 | 0,01 | 0 |
| 213. | СПрайс-ли ст | Плиты OSB 2500x1250x10мм | м2 | 1,26 | 430,42 | -- | 542 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214. | С11031-18 1 | Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка OL-E жесткие | м3 | 0,10 | 14600,00 | -- | 1460 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215. | С11011-33 9 | Лента тиоколовая уплотнительная | м2 | 0,64 | 598,00 | -- | 383 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216. | Е0108-22- 1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 | 0,72 | 1729,62 | 466,04 | 1245 | 336 | 4,28 | 3 |
| | | | | | 683,10 | 174,37 | 492 | 126 | 0,85 | 1 |
| 217. | С143004-1 8 | Газоблоки В2,0,D500 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 0,72 | 5802,00 | -- | 4177 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218. | С11011-81 8 | Петля врезная | шт | 4,00 | 21,00 | -- | 84 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219. | С11011-79 2 | Скобяные изделия для однопольных люков | комплект | 4,00 | 843,00 | -- | 3372 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220. | Е0113-16- 6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 1,48 | 22,68 | 0,06 | 34 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 10 | -- | 0,00 | 0 |
| 221. | Е0113-26- 6к=2 | Окраска металлических огрунтованных пов ерхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,48 | 41,98 | 0,05 | 62 | -- | 0,05 | 0 |
| | | | | | 9,57 | -- | 14 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Люк Л-1(2шт) | | | | | | | | 17345 |

**ПО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ**

Сушильный шкаф СШ-1(8шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Е0110-88- 3 | Устройство шкафов двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в од ин слой с изоляцией | м2 | 12,50 | 1732,23 | 17,38 | 21653 | 217 | 2,21 | 28 |
| | | | | | 370,01 | 6,55 | 4625 | 82 | 0,03 | 0 |
| 62. | С12021-28 3 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50X40X0,55 | м | 25,00 | 76,00 | -- | 1900 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63. | С12021-28 | Комплектующие для монтажа | м | 8,80 | 52,00 | -- | 458 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | гипсокартона: профиль направляющий 60Х27 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64. | Е0110-89-1 | Оформлениедверных проемов в перегородках жилых зданий с кар касом из стальных профилей | шт | 1,00 | 301,02 | 0,18 | 301 | -- | 0,79 | 1 |
| | | | | | 135,85 | 0,06 | 136 | -- | 0,00 | 0 |
| 65. | Е0110-23-5 | Установка блоков двупольных изметаллопластика | м2 | 1,50 | 412,01 | 38,61 | 618 | 58 | 1,41 | 2 |
| | | | | | 220,72 | 14,60 | 331 | 22 | 0,07 | 0 |
| 66. | С12061-192 | Дверца двупольная | м2 | 1,50 | 12700,00 | -- | 19050 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67. | С12061-192 | Решетка съемная | м2 | 0,60 | 12700,00 | -- | 7620 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68. | Е0110-32-1 | Установка решетки из брусьев | м3 | 0,07 | 29617,66 | 397,66 | 1955 | 26 | 44,85 | 3 |
| | | | | | 8073,00 | 149,06 | 533 | 10 | 0,74 | 0 |
| | | Итого по разделу: Сушильный шкаф СШ-1(8шт) | | | | | | | | 53554 |

ИТОГО: 3213387 20088 2022
327924 7508 37

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 347196 |
| На металломонтажные работы | 1530 |
| Всего накладных расходов: | 348726 |
| Итого с накладными | 3562113 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 213727 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 3775840 |
| Итого с временными, 1,44 % | 3830212 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 3881920 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 3897241 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 3935543 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 9404676 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 188094 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 9592770 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1151132 |
| Итого с НДС | 10743902 |
| Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | 9454633,99 |

**Принял:**

Заказчик ( ) _____ (подпись) (Ф.И.О.)

**Сдал:**

Подрядчик ( ) Директор Тойшубеков О.Е. (подпись) (Ф.И.О.)

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» ( ) _____ (подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 57 от «12» января 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальньря ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта: Водопровод и канализация

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Холодное водоснабжение | | | | | | | | |
| 8. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм | м | 256,00 | 12,59 | -- | 3224 | -- | 0,06 | 15 |
| | | | | | 12,29 | -- | 3147 | -- | -- | -- |
| 20. | Е0116-20-2 | Установка крановполивочных,диам.15 мм | 1кран | 1,00 | 12811,06 | 1,96 | 12811 | 2 | 0,34 | 0 |
| | | | | | 62,10 | -- | 62 | -- | -- | -- |
| 21. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 1,00 | 362,26 | -- | 362 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | Е0116-20-2 | Установка крановполивочных,диам.15 мм | 1кран | 1,00 | 3761,06 | 1,96 | 3761 | 2 | 0,34 | 0 |
| | | | | | 62,10 | -- | 62 | -- | -- | -- |
| 23. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 1,00 | 362,26 | -- | 362 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | Е0116-20-1 | Установка кранов пожарных диам.50 мм | 1кран | 2,00 | 15522,87 | 28,86 | 31046 | 58 | 1,03 | 2 |
| | | | | | 181,13 | 11,25 | 362 | 22 | 0,05 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 5101-256 | Огнетушитель порошковый | шт. | 4,00 | 2540,00 | -- | 10160 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | Е0110-35-1 | Установка шкафов под краны пожарные | шт | 2,00 | 353,32 | 29,84 | 707 | 60 | 0,78 | 2 |
| | | | | | 115,40 | 11,27 | 231 | 23 | 0,06 | 0 |
| 27. | 8101-122 | Шкаф металлический пожарный ШПК 32ОНОК/НОБ | шт. | 2,00 | 4515,00 | -- | 9030 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | Е0116-22-1 | Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранны ми в блоки,с обводной линией и диам.ввода до 65 мм,а диам.водомера до 40 мм | 1узел | 1,00 | 4426,01 | 172,35 | 4426 | 172 | 9,78 | 10 |
| | | | | | 1671,53 | 64,69 | 1672 | 65 | 0,31 | 0 |
| 29. | С130801-19 | Обвязки водомеров турбинных из стальныхводогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с ф ланцами,болтами и прокладками,с обводной линией,d ввода 50 мм,d водомера 50 мм | компл | 1,00 | 10500,00 | -- | 10500 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. | С131102-17 | Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/404 | шт | 1,00 | 14400,00 | -- | 14400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | СПрайс | Передатчик импульса для счетчиков WP-DinAMiC | шт | 1,00 | 2387,09 | -- | 2387 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | СПрайс | Радиомодуль для счетчиков воды REsidiA jET | iiiT | 1,00 | 2697,22 | -- | 2697 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | Е0118-21-3 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм | 1филь тр | 1,00 | 6144,11 | 91,22 | 6144 | 91 | 1,08 | 1 |
| | | | | | 183,89 | 34,76 | 184 | 35 | 0,17 | 0 |
| 34. | С130902-2 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижнымшпинделем 30ч47бр2 для воды,Ру 1 МПа /10 кгс/см2 /,ДУ 50 мм | шт | 2,00 | 5210,00 | -- | 10420 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | С130901-27 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды,Ру 1,6 МПа,ДУ 32 мм | шт | 1,00 | 584,00 | -- | 584 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | Ц0112-790-3 | Вентили, задвижки,клапаны стальные | ш | 1,00 | 792,25 | 74,50 | 792 | 74 | 4,60 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фланцевые;предохранительные,пружин ные однорычажные и двухрычажные обратные,подъемные на условное давление -до 2,5 МПа,диаметр условного прохода 50 мм | | | 711,85 | 19,75 | 712 | 20 | 0,11 | 0 |
| 37. | СПрайс | Задвижка стальная фланцевая диам.50мм,30с,941нж | шт | 1,00 | 50178,15<br>--- | --<br>-- | 50178<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 38. | С | Электропривод ТЭ 099058-01-16М | шт | 1,00 | 72110,07<br>--- | --<br>-- | 72110<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 39. | С130809-3 3 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2,ВСтЗспЗ Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,DУ 50 мм | шт | 6,00 | 305,00<br>--- | --<br>-- | 1830<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 40. | Е0115-172 -4 | Масляная окраска труб,количество окрасок 2 | м2 | 1,50 | 164,61<br>124,20 | 0,09<br>0,02 | 247<br>186 | --<br>-- | 0,74<br>0,00 | 1<br>0 |
| 41. | Е0116-22- 1 | Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранны ми в блоки,с обводной линией и диам.ввода до 65 мм,а диам.водомера до 4 0-мм | 1узел | 1,00 | 4426,01<br>1671,53 | 172,35<br>64,69 | 4426<br>1672 | 172<br>65 | 9,78<br>0,31 | 10<br>0 |
| 42. | С130801-1 9 | Обвязки водомеров турбинных из стальныхводогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с ф ланцами,болтами и прокладками,с обводной линией,d ввода 50 мм,d водомера 50 мм | компл | 1,00 | 10500,00<br>--- | --<br>-- | 10500<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 43. | СПрайс | Счетчик холодной воды одноструйный Эу15мм,REsid iA-jET "SENSUS" | шт | 1,00 | 1477,63<br>--- | --<br>-- | 1478<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 44. | СПрайс | Фильтр сетчатый муфтовый диам.15мм | шт | 1,00 | 306,97<br>--- | --<br>-- | 307<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 45. | С130901-2 4 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды,Ру 1,6 МПа,DУ 15 мм | шт | 1,00 | 328,00<br>--- | --<br>-- | 328<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 46. | С130901-2 6 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды,Ру 1,6 МПа,DУ 25 мм | шт | 2,00 | 471,00<br>--- | --<br>-- | 942<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 47. | Е0116-27- 6 | Врезка в действующие-внутренние сети трубопроводов отопления и | 1 врезка | 1,00 | 5265,14 | 79,88 | 5265 | 80 | 6,49 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | водоснабжения диам.50 мм | | | 1159,20 | 30,94 | 1159 | 31 | 0,15 | 0 |
| | | Итого по разделу: Холодное водоснабжение | | | | | | | | 271424 |
| | | Раздел: Горячее водоснабжение | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 55. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм | м | 419,00 | 12,59 | -- | 5277 | -- | 0,06 | 24 |
| | | | | | 12,29 | -- | 5151 | -- | -- | -- |
| 69. | Е0118-22-5 | Установка воздухосборников | комплект | 18,00 | 32,28 | -- | 581 | -- | 0,14 | 3 |
| | | | | | 26,65 | -- | 480 | -- | -- | -- |
| 70. | Е0117-2-2 | Установка полотенцесушителей латунных хромиров энных | шт | 10,00 | 7362,17 | 8,69 | 73622 | 87 | 2,85 | 29 |
| | | | | | 476,10 | 2,81 | 4761 | 28 | 0,01 | 0 |
| 71. | Е0116-7-3 | Устройство нагревательного элемента длясушильного шкафа из стальных водогазопроводных оц инкованных труб диам.25 мм | м | 30,00 | 372,69 | 5,24 | 11181 | 157 | 0,39 | 12 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 2065 | 59 | 0,01 | 0 |
| 72. | Е0117-2-3 | Установка термостатических смесительных кранов | шт | 8,00 | 162,61 | 1,96 | 1301 | 16 | 0,81 | 6 |
| | | | | | 144,90 | -- | 1159 | -- | -- | -- |
| 73. | СПрайс | Термостатический смесительный клапан с регулируе мой настройкой MMV диам.20мм | шт | 8,00 | 6684,61 | -- | 53477 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74. | Е0116-22-1 | Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранны ми в блоки,с обводной линией и диам.ввода до 65 мм,а диам.водомера до 40 мм | 1узел | 1,00 | 4426,01 | 172,35 | 4426 | 172 | 9,78 | 10 |
| | | | | | 1671,53 | 64,69 | 1672 | 65 | 0,31 | 0 |
| 75. | С130801-19 | Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами,болтами и прокладками,с обводной линией,d ввода 50 мм,d водомера 50 мм | компл | 1,00 | 10500,00 | -- | 10500 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76. | СПрайс | Счетчик горячей воды многоструйный Ду25мм "SENSUS" | шт | 1,00 | 10820,07 | -- | 10820 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77. | СПрайс | Фильтр сетчатый диам.25мм | шт | 1,00 | 491,91 | -- | 492 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78. | С130901-13 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,DУ 20мм | шт | 1,00 | 325,00 | -- | 325 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79. | С130901-15 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,DУ 32 мм | шт | 2,00 | 530,00 | -- | 1060 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80. | С130809-30 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2,ВСтЗспЗ Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,DУ 25 мм | шт | 2,00 | 157,00 | -- | 314 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81. | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток,переплетов,радиаторов,труб ,диаметром менее 50 ммхи т.п.бели лами с добавлением колера,количество окрасок 2 | м2 | 1,00 | 164,61 | 0,09 | 165 | -- | 0,74 | 1 |
| | | | | | 124,20 | 0,02 | 124 | -- | 0,00 | 0 |
| 82. | Е0116-22-1 | Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранны ми в блоки,с обводной линией и диам.ввода до 65 мм,а диам.водомера до 40 мм | 1узел | 1,00 | 4426,01 | 172,35 | 4426 | 172 | 9,78 | 10 |
| | | | | | 1671,53 | 64,69 | 1672 | 65 | 0,31 | 0 |
| 83. | С130801-19 | Обвязки водомеров турбинных из стальныхводогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с ф ланцами,болтами и прокладками,с обводной линией,d ввода 50 мм,d водомера 50 мм | компл | 1,00 | 10500,00 | -- | 10500 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84. | СПРАЙС | Счетчик горячей воды многоструйный DУ20ММ "SENSUS" | шт | 1,00 | 8324,30 | -- | 8324 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85. | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм | 1филь тр | 1,00 | 4905,73 | 65,52 | 4906 | 66 | 0,89 | 1 |
| | | | | | 154,58 | 23,17 | 155 | 23 | 0,12 | 0 |
| 86. | С130901-14 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,DУ 25 мм | шт | 2,00 | 430,00 | -- | 860 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87. | С130901-12 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,DУ 15 мм | шт | 1,00 | 280,00 | -- | 280 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88. | С130903-1 | Клапаны обратные подъемные | шт | 1,00 | 296,00 | -- | 296 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | муфтовые латуиные 16Б1бк для воды и пара,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см 2/,DУ 25 мм | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89. | С130809-29 | Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2,ВСтЗспЗ Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,DУ 20 мм | шт | 2,00 | 135,00 | -- | 270 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90. | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток,переплетов,радиаторов,труб ,диаметром менее 50 мм и т.п.бели лами с добавлением колера,количество окрасок 2 | м2 | 1,00 | 164,61 | 0,09 | 165 | -- | 0,74 | 1 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 124,20 | 0,02 | 124 | -- | 0,00 | 0 |
| 91. | Е0116-22-1 | Установка водомерных.узлов,поставляемых на место монтажа собранны ми в блоки,с обводной линией и диам.ввода до 65 мм,а диам.водомера до 40 мм | 1узел | 1,00 | 4426,01 | 172,35 | 4426 | 172 | 9,78 | 10 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 1671,53 | 64,69 | 1672 | 65 | 0,31 | 0 |
| 92. | С130801-19 | Обвязки водомеров турбинных из стальныхводогазопроводных и бесшовных труб в комплекте...с- ф- ланцами,болтами и прокладками,с обводной линией,- d ввода 50 мм,d водомера 50 мм | компл | 1,00 | 10500,00 | -- | 10500 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93. | СПрайс | Счетчик горячей воды многоструйный DУ15liMV"SENSU S | "iiiT | 1,00 | 8324,30 | -- | 8324 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94. | СПрайс | Фильтр сетчатый диам.15мм | шт | 1,00 | 215,45 | -- | 215 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95. | С130901-12 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,DУ 15 мм | шт | 1,00 | 280,00 | -- | 280 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96. | С130901-13 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,DУ 20 мм | шт | 2,00 | 325,00 | -- | 650 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Горячее водоснабжение | | | | | | | | 227962 |

Раздел: Канализация производственная (столовая)

==========

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129. | E0117-1-1<br>2 | Установка трапов диам.100 мм | комплекш | 3,00 | 211,31<br>160,43 | 11,50<br>5,62 | 634<br>481 | 34<br>17 | 0,91<br>0,03 | 3<br>0 |
| 130. | E0116-21-<br>2 | Установка воронок сливных диам.50 мм | 1воронка | 4,00 | 140,56<br>113,85 | 1,96<br>-- | 562<br>455 | 8<br>-- | 0,70<br>-- | 3<br>-- |
| 134. | E0126-35-<br>1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 2,00 | 82,97<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 166<br>89 | 42<br>11 | 0,24<br>0,03 | 0<br>0 |
| 135. | C11031-24<br>1 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEx,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,DB 1 14 мм | м | 2,20 | 457,00<br>-- | --<br>-- | 1005<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 136. | СПрайс-ли<br>ст | Ревизия д-100 мм пластик | шт | 1,00 | 552,97<br>-- | --<br>-- | 553<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 137. | E0117-1-1<br>2 | Установка трапов диам.100 мм | комплект | 3,00 | 211,31<br>160,43 | 11,50<br>5,62 | 634<br>481 | 34<br>17 | 0,91<br>0,03 | 3<br>0 |
| 138. | E0116-28-<br>2 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов- канализации диам.100 мм | 1врезка | 1,00 | 3094,20<br>1624,95 | 11,50<br>5,62 | 3094<br>1625 | 12<br>6 | 10,28<br>0,03 | 10<br>0 |
| | | Итого по разделу: Канализация производственная (столовая) | | | | | | | | 6649 |

Раздел: Канализация производственная для отвода воды при аварийных работах

==========

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143. | E0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.3 2 мм | м | 8,00 | 431,30<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 3450<br>480 | 40<br>15 | 0,34<br>0,01 | 3<br>0 |
| 144. | C130901-1<br>5 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,DУ 32 мм | шт | 2,00 | 530,00<br>-- | --<br>-- | 1060<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 145. | E0118-13-<br>1 | Установка насосов центробежных сэлектродвигателем,массой агрегата до 0,1 т | Хнасо с | 1,00 | 3524,53<br>2627,81 | 154,72<br>57,94 | 3525<br>2628 | 155<br>58 | 15,40<br>0,28 | 15<br>0 |
| 146. | СПрайс | Дренажный насос LOwArA DOC 7 <2 8м3/час,Н | шт | 2,00 | 19759,26<br>-- | --<br>-- | 39519<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147. | Е0115-172 -4 | Масляная окраска решеток,переплетов,радиаторов,труб ,диаметром менее 50 мм и т.п.бе лилами с добавлением колера,количество окрасок 2 | м2 | 2,40 | 164,61 / 124,20 | 0,09 / 0,02 | 395 / 298 | -- / -- | 0,74 / 0,00 | 2 / 0 |
| | | Итого по разделу: Канализация производственная для отвода воды при аварийных работах | | | | | | | | 47949 |

ИТОГО: 553984 / 35021 — 1884 / 690 — 196 / 3

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 593 |
| На общестроительные работы | 1056 |
| На сантехнические работы | 39041 |
| Всего накладных расходов: | 40690 |
| Итого с накладными | 594674 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 34529 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 629203 |
| Итого с временными, 1,44 % | 637987 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 646341 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 648816 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 655004 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 1565248 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 31305 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1596553 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 191586 |
| Итого с НДС | 1788139 |
| Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | 1573562 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 34529 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 629203 |
| Итого с временными, 1,44 % | 637987 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 646341 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 648816 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 655004 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 1565248 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 31305 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1596553 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 191586 |
| Итого с НДС | 1788139 |
| Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | 1573562 |

**Принял:**

Заказчик ( _____ ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

**Сдал:**

Подрядчик ( _____ ) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» ( _____ ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 57 от «12» января 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальньря ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта:ОВ

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда,чел.-ч: На един. | Затраты труда,чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Система отопление** | | | | | | | | |
| 9. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм | м | 2315,00 | 12,59 | -- | 29154 | -- | 0,06 | 133 |
| | | | | | 12,29 | -- | 28459 | -- | -- | -- |
| 15. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов отопления грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 240,00 | 22,68 | 0,06 | 5444 | 15 | 0,03 | 8 |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 1604 | 6 | 0,00 | 0 |
| 16. | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | 240,00 | 20,12 | 0,03 | 4828 | 6 | 0,02 | 4 |
| | | | | | 3,60 | -- | 864 | -- | -- | -- |
| 135. | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов МС-140 высотой 588мм | 1кВт | 10,00 | 3697,14 | 44,71 | 36971 | 447 | 0,81 | 8 |
| | | | | | 128,46 | 16,75 | 1285 | 168 | 0,08 | 1 |
| 136. | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | комплект | 12,00 | 66,28 | -- | 795 | -- | 0,14 | 2 |
| | | | | | 26,65 | -- | 320 | -- | -- | -- |
| 137. | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм | м | 283,00 | 273,30 | 4,95 | 77344 | 1401 | 0,34 | 97 |
| | | | | | 60,03 | 1,86 | 16988 | 527 | 0,01 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138. | E0126-35-2 | Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 198,00 | 82,97 | 21,06 | 16427 | 4170 | 0,24 | 48 |
| | | | | | 44,38 | 5,41 | 8787 | 1072 | 0,03 | 6 |
| 139. | C11031-20 2 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 25 мм | м | 217,80 | 68,00 | -- | 14810 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140. | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов отопления,радиаторов грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 34,00 | 22,68 | 0,06 | 771 | 2 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 227 | 1 | 0,00 | 0 |
| 141. | E0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | 34,00 | 20,12 | 0,03 | 684 | 1 | 0,02 | 1 |
| | | | | | 3,60 | -- | 122 | -- | -- | -- |
| 142. | C130810-4-5 | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 157,00 | 200,00 | -- | 31400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143. | C130904-5-3 | Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,нефти и масла,Ру 1 МПа,DУ 20 мм | шт | 6,00 | 1390,00 | -- | 8340 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144. | C130901-7 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для- воды,Ру 1 МПа,DУ 20 мм | шт | 6,00 | 313,00 | -- | 1878 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Система отопление | | | | | | | | 228847 |
| | | Раздел: Обвязка воздухоннагревателей систем П1,П2 | | | | | | | | |
| 145. | E0118-13-2 | Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,2 т | 1насос | 2,00 | 4636,87 | 284,61 | 9274 | 569 | 19,31 | 39 |
| | | | | | 3304,76 | 107,18 | 6610 | 214 | 0,53 | 1 |
| 146. | СПрайс | Насос циркуляционный WILO STrATOs ECO 15\1 -5 для систем П1,П2 | шт | 2,00 | 22094,82 | -- | 44190 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147. | E0116-15-2 | Установка 3-ходовой клапанов регулирующих | шт | 2,00 | 531,66 | 50,52 | 1063 | 101 | 1,74 | 3 |
| | | | | | 301,16 | 20,28 | 602 | 41 | 0,09 | 0 |
| 148. | СПрайс-ли ст | Регупирующий клапан 3-х ходовой FV3 фланцевый диам.25м м | шт | 2,00 | 78647,77 | -- | 157296 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149. | C130904-5 | Краны шаровые проходные | шт | 12,00 | 1390,00 | -- | 16680 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,нефти и масла,Ру 1 МПа,DУ 20 мм | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150. | E0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм | 1фильтр | 2,00 | 4905,73 | 65,52 | 9811 | 131 | 0,89 | 2 |
| | | | | | 154,58 | 23,17 | 309 | 46 | 0,12 | 0 |
| 151. | E0118-22-5 | Установка воздухосборников | комплект | 2,00 | 32,28 | -- | 65 | -- | 0,14 | 0 |
| | | | | | 26,65 | -- | 53 | -- | -- | -- |
| 152. | СПрайс-лист | Автоматический воздухосборник MV 15 SOL,д-15мм | шт | 2,00 | 994,45 | -- | 1989 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153. | E0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 15,00 | 275,25 | 5,10 | 4129 | 76 | 0,35 | 5 |
| | | | | | 61,83 | 1,92 | 927 | 29 | 0,01 | 0 |
| 154. | E0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | м | 11,00 | 354,25 | 5,10 | 3897 | 56 | 0,35 | 4 |
| | | | | | 61,83 | 1,92 | 680 | 21 | 0,01 | 0 |
| 155. | E0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 26,00 | 84,93 | 21,69 | 2208 | 564 | 0,25 | 6 |
| | | | | | 45,71 | 5,57 | 1188 | 145 | 0,03 | 1 |
| 156. | C11031-48-1 | Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-FlEX,тип ECO,цвет зеленый,толщина стенки 13 мм,DB 28 мм | м | 16,50 | 274,00 | -- | 4521 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157. | C11031-48-2 | Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-FlEX,тип ECO,цвет зеленый,толщина стенки 13 мм,DB 35 мм | м | 12,10 | 332,00 | -- | 4017 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158. | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов отопления грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,00 | 22,88 | 0,06 | 69 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,88 | 0,03 | 21 | -- | 0,00 | 0 |
| 159. | E0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | 3,00 | 20,23 | 0,03 | 61 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 3,71 | -- | 11 | -- | -- | -- |
| 160. | C130810-4-5 | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 11,00 | 200,00 | -- | 2200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161. | E0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 26,00 | 12,96 | -- | 337 | -- | 0,06 | 2 |
| | | | | | 12,66 | -- | 329 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Обвязка воздухонагревателей систем П1,П2 | | | | | | | | 261805 |
| | | Раздел: Система П1 | | | | | | | | |
| 162. | E0120-40-1 | Установка кондиционера центральный доводчи L=1900м3\час Р=500 Па в комплекте к | | 1,00 | 442,77 | 23,24 | 443 | 23 | 2,29 | 2 |
| | | | | | 418,40 | 8,86 | 418 | 9 | 0,04 | 0 |
| 164. | E0120-26-10 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечени ем 400Х400 мм | шт | 1,00 | 533,09 | 23,24 | 533 | 23 | 2,20 | 2 |
| | | | | | 361,34 | 8,86 | 361 | 9 | 0,04 | 0 |
| 165. | Спрайс | Шумоглушитель прямоугольный SYsTEMAir LDR60-35 | шт | 1,00 | 13481,79 | -- | 13482 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166. | E0120-13-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | шт | 1,00 | 947,31 | 16,18 | 947 | 16 | 4,85 | 5 |
| | | | | | 809,63 | 5,91 | 810 | 6 | 0,03 | 0 |
| 167. | Спрайс | Клапан огнезадерживающий 400Х400 КОЗК-2 ЛИССАНТ | шт | 1,00 | 18120,92 | -- | 18121 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 168. | E0120-13-6 | Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм | шт | 1,00 | 371,62 | 12,07 | 372 | 12 | 1,55 | 2 |
| | | | | | 252,67 | 5,91 | 253 | 6 | 0,03 | 0 |
| 169. | C131306-1-8 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400Х400 | шт | 1,00 | 37000,00 | -- | 37000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170. | E0120-12-9 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 1500Х300 мм | шт | 1,00 | 3833,58 | 21,20 | 3834 | 21 | 1,29 | 1 |
| | | | | | 214,63 | 8,86 | 215 | 9 | 0,04 | 0 |
| 171. | E0120-3-1-3 | Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 46,80 | 1093,84 | 11,38 | 51192 | 533 | 0,82 | 39 |
| | | | | | 133,13 | 4,25 | 6230 | 199 | 0,02 | 1 |
| 172. | E0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодо в мин.ватой "URSA" | м2 | 18,00 | 185,24 | 53,64 | 3334 | 965 | 0,62 | 11 |
| | | | | | 107,64 | 19,97 | 1938 | 360 | 0,10 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173. | С11031-16 5 | Маты теплоизоляционные URSA,марка М 25ф-50 | м3 | 0,74 | 6240,00 | -- | 4628 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174. | С131312-7 8 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 17,00 | 93,00 | -- | 1581 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175. | С11031-53 9 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,ши риной 50 мм,толщиной 3 мм,длиной 10 м ГОСТ 16381 -77 | рулон | 3,00 | 706,00 | -- | 2118 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 2,00 | 1307,71 | -- | 2615 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177. | Е0120-12-9 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 1500Х450 мм | шт | 1,00 | 5613,33 | 21,20 | 5613 | 21 | 1,29 | 1 |
| | | | | | 214,63 | 8,86 | 215 | 9 | 0,04 | 0 |
| | | Итого по разделу: Система П1 | | | | | | | | 145812 |
| | | Раздел: Система П2 | | | | | | | | |
| 178. | Е0120-40-1 | Установка кондиционера центральный доводчи L=1025м3\час Р=500 Па в комплекте к | | 1,00 | 442,77 | 23,24 | 443 | 23 | 2,29 | 2 |
| | | | | | 418,40 | 8,86 | 418 | 9 | 0,04 | 0 |
| 180. | Е0120-26-10 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечени ем 400Х400 мм | шт | 1,00 | 533,09 | 23,24 | 533 | 23 | 2,20 | 2 |
| | | | | | 361,34 | 8,86 | 361 | 9 | 0,04 | 0 |
| 181. | Спрайс | Шумоглушитель прямоугольный SYsTEMAir LDR60-35 | шт | 1,00 | 13481,79 | -- | 13482 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182. | Е0120-13-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | шт | 1,00 | 947,31 | 16,18 | 947 | 16 | 4,85 | 5 |
| | | | | | 809,63 | 5,91 | 810 | 6 | 0,03 | 0 |
| 183. | Спрайс | Клапан огнезадерживающий 400Х400 КОЗК-2 ЛИССАНТ | шт | 1,00 | 18120,92 | -- | 18121 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184. | Е0120-13-6 | Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм | шт | 2,00 | 371,62 | 12,07 | 743 | 24 | 1,55 | 3 |
| | | | | | 252,67 | 5,91 | 505 | 12 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185. 3 | С131306-1 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 300Х150 | шт | 1,00 | 35400,00<br>-- | --<br>-- | 35400<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 186. 4 | С131306-1 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200Х250 | шт | 1,00 | 35800,00<br>-- | --<br>-- | 35800<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 187. 8 | Е0120-12- | Установка решеток жалюзийных ст альных регулирующих размером 300Х150 мм | шт | 3,00 | 274,08<br>214,63 | 21,20<br>8,86 | 822<br>644 | 64<br>27 | 1,29<br>0,04 | 4<br>0 |
| 188. | СПрайс | Решетки регулируемые алюминиевые RAR 300Х150 | шт | 3,00 | 962,85<br>-- | --<br>-- | 2889<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 189. | Е0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 22,50 | 1249,08<br>274,40 | 13,89<br>5,20 | 28104<br>6174 | 312<br>117 | 1,70<br>0,03 | 38<br>1 |
| 190. 3 | Е0126-12- | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" | м2 | 4,50 | 185,24<br>107,64 | 53,64<br>19,97 | 834<br>484 | 241<br>90 | 0,62<br>0,10 | 3<br>0 |
| 191. 5 | С11031-16 | Маты теплоизоляционные URSA,марка М 25ф-50 | м3 | 0,31 | 6240,00<br>-- | --<br>-- | 1928<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 192. 8 | С131312-7 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 27,00 | 93,00<br>-- | --<br>-- | 2511<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 193. 9 | С11031-53 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,ши риной 50 мм,толщиной 3 мм,длиной 10 м ГОСТ 16381 -77 | рулон | 3,00 | 706,00<br>-- | --<br>-- | 2118<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 194. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 2,00 | 1307,71<br>-- | --<br>-- | 2615<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Система П2 | | | | | | | | 147290 |
| | | Раздел: Система В1 | | | | | | | | |
| 195. 2 | Е0120-31- | Установка вентиляторов канальных | шт | 1,00 | 2036,03 | 120,34 | 2036 | 120 | 9,97 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1635,56 | 44,30 | 1636 | 44 | 0,22 | 0 |
| 197. | E0120-29-1 | Установка вставок гибких к вентиляторам | м2 | 0,00 | 1456,51 | 9,12 | 5 | -- | 6,94 | 0 |
| | | | | | 1116,64 | 2,95 | 4 | -- | 0,01 | 0 |
| 198. | E0120-26-10 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечени ем 400Х400 мм | шт | 1,00 | 533,09 | 23,24 | 533 | 23 | 2,20 | 2 |
| | | | | | 361,34 | 8,86 | 361 | 9 | 0,04 | 0 |
| 199. | Спрайс | Шумоглушитель прямоугольный SYsTEMAir LDR60-35 | шт | 1,00 | 13481,79 | -- | 13482 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200. | E0120-13-18 | Установка клапанов обратных | шт | 1,00 | 446,61 | 9,12 | 447 | 9 | 2,04 | 2 |
| | | | | | 339,61 | 2,95 | 340 | 3 | 0,01 | 0 |
| 201. | C131306-63 | Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2 | шт | 1,00 | 9250,00 | -- | 9250 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202. | E0120-13-5 | Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм | шт | 2,00 | 291,83 | 7,06 | 584 | 14 | 1,24 | 2 |
| | | | | | 203,77 | 2,95 | 408 | 6 | 0,01 | 0 |
| 203. | C131306-14 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения 200Х250 | шт | 2,00 | 35800,00 | -- | 71600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 204. | E0120-12-5 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150Х200 мм | шт | 2,00 | 274,08 | 21,20 | 548 | 42 | 1,29 | 3 |
| | | | | | 214,63 | 8,86 | 429 | 18 | 0,04 | 0 |
| 205. | СПрайс | Решетки регулируемые алюминиевые RAR 150Х200 | шт | 2,00 | 889,61 | -- | 1779 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 207. | E0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов- мин,ватой "URSA" | м2 | 8,10 | 185,24 | 53,64 | 1500 | 434 | 0,62 | 5 |
| | | | | | 107,64 | 19,97 | 872 | 162 | 0,10 | 1 |
| 208. | C11031-165 | Маты теплоизоляционные URSA,марка М 25ф-50 | м3 | 0,55 | 6240,00 | -- | 3406 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 209. | C131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 16,00 | 93,00 | -- | 1488 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211. | С11031-53 9 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,шириной 50 мм,толщиной 3 мм,длиной 10 м ГОСТ 163 81-77 | рулон | 3,30 | 706,00<br>--- | --<br>-- | 2330<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 212. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 2,00 | 1307,71<br>--- | --<br>-- | 2615<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Система В1 | | | | | | | | 111604 |
| | | Раздел: Система В2 | | | | | | | | |
| 213. | Е0120-31-2 | Установка вентиляторов канальных | шт | 1,00 | 2036,03<br>1635,56 | 120,34<br>44,30 | 2036<br>1636 | 120<br>44 | 9,97<br>0,22 | 10<br>0 |
| 215. | Е0120-29-1 | Установка вставок гибких к вентиляторам | м2 | 0,00 | 1456,51<br>1116,64 | 9,12<br>2,95 | 5<br>4 | --<br>-- | 6,94<br>0,01 | 0<br>0 |
| 216. | Е0120-26-10 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечени ем 400Х400 мм | шт | 1,00 | 533,09<br>361,34 | 23,24<br>8,86 | 533<br>361 | 23<br>9 | 2,20<br>0,04 | 2<br>0 |
| 217. | Спрайс | Шумоглушитель прямоугольный SYsTEMAir LDR60-35 | шт | 1,00 | 13481,79<br>--- | --<br>-- | 13482<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 218. | Е0120-13-18 | Установка клапанов обратных | шт | 1,00 | 446,61<br>339,61 | 9,12<br>2,95 | 447<br>340 | 9<br>3 | 2,04<br>0,01 | 2<br>0 |
| 219. | С131306-6 3 | Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2 | шт | 1,00 | 9250,00<br>--- | --<br>-- | 9250<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 220. | Е0120-13-5 | Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм | шт | 3,00 | 291,83<br>203,77 | 7,06<br>2,95 | 875<br>611 | 21<br>9 | 1,24<br>0,01 | 4<br>0 |
| 221. | С131306-1 4 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения 200Х250 | шт | 3,00 | 35800,00<br>--- | --<br>-- | 107400<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 222. | Е0120-12-8 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером | шт | 3,00 | 274,08 | 21,20 | 822 | 64 | 1,29 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 400Х300 мм | | | 214,63 | 8,86 | 644 | 27 | 0,04 | 0 |
| 223. | СПрайс | Решетки регулируемые алюминиевые RAR 400Х300 | шт | 3,00 | 1848,35 | -- | 5545 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" | м2 | 10,00 | 185,24 | 53,64 | 1852 | 536 | 0,62 | 6 |
| | | | | | 107,64 | 19,97 | 1076 | 200 | 0,10 | 1 |
| 226. | С11031-165 | Маты теплоизоляционные URSA,марка М 25ф-50 | м3 | 0,67 | 6240,00 | -- | 4178 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 227. | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов:кронштейны и подставки под оборудование из сортово й стали | кг | 17,30 | 93,00 | -- | 1609 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229. | С11031-539 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,шириной 50 мм,толщиной 3 мм,длиной 10 м ГОСТ 163 81-77 | рулон | 3,20 | 706,00 | -- | 2259 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 2,00 | 1307,71 | -- | 2615 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Система В2 | | | | | | | | 152909 |
| | | Раздел: Система В3 | | | | | | | | |
| 231. | Е0120-31-3 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2т | вентилятор | 1,00 | 2430,80 | 241,59 | 2431 | 242 | 11,30 | 11 |
| | | | | | 1839,32 | 91,55 | 1839 | 92 | 0,45 | 0 |
| 232. | Спрайс | Круглый канальный вентилятор Ь 1925м3\ч,Р | шт | 1,00 | 160575,41 | -- | 160575 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233. | Е0120-12-8 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300Х300,400Х300 мм | шт | 11,00 | 274,08 | 21,20 | 3015 | 233 | 1,29 | 14 |
| | | | | | 214,63 | 8,86 | 2361 | 97 | 0,04 | 0 |
| 234. | СПрайс | Решетки регулируемые алюминиевые RAR 300Х300 | шт | 8,00 | 1476,96 | -- | 11816 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235. | СПрайс | Решетки регулируемые алюминиевые RAR 400Х300 | шт | 3,00 | 1848,35 | -- | 5545 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" | м2 | 14,00 | 185,24 | 53,64 | 2593 | 751 | 0,62 | 9 |
| | | | | | 107,64 | 19,97 | 1507 | 280 | 0,10 | 1 |
| 238. | С11031-165 | Маты теплоизоляционные URSA,марка М 25ф-50 | м3 | 0,94 | 6240,00 | -- | 5849 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239. | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 16,00 | 93,00 | -- | 1488 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241. | С11031-539 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,шириной 50 мм,толщиной 3 мм,длиной 10 м ГОСТ 163 81-77 | рулон | 3,00 | 706,00 | -- | 2118 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 2,00 | 1307,71 | -- | 2615 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243. | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 1,00 | 1429,66 | 48,55 | 1430 | 49 | 7,25 | 7 |
| | | | | | 1241,61 | 17,72 | 1242 | 18 | 0,09 | 0 |
| 245. | Е0120-12-5 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150Х200 мм | шт | 2,00 | 274,08 | 21,20 | 548 | 42 | 1,29 | 3 |
| | | | | | 214,63 | 8,86 | 429 | 18 | 0,04 | 0 |
| 246. | СПрайс | Решетки регулируемые алюминиевые RAR 150Х200 | шт | 2,00 | 889,61 | -- | 1779 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" | м2 | 6,28 | 185,24 | 53,64 | 1163 | 337 | 0,62 | 4 |
| | | | | | 107,64 | 19,97 | 676 | 125 | 0,10 | 1 |
| 249. | С11031-165 | Маты теплоизоляционные URSA,марка М 25ф-50 | м3 | 0,39 | 6240,00 | -- | 2423 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250. | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 11,00 | 93,00 | -- | 1023 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252. | С11031-539 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,шириной 50 мм,толщиной 3 мм,длиной 10 м ГОСТ | рулон | 1,40 | 706,00 | -- | 988 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 81-77 | | | | | | | | |
| 253. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 2,00 | 1307,71 | -- | 2615 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Система В3 | | | | | | | | 210016 |
| | | Раздел: Система В5;В6 | | | | | | | | |
| 254. | Е0120-31-2 | Установка вентиляторов канальных | шт | 2,00 | 2036,03 | 120,34 | 4072 | 241 | 9,97 | 20 |
| | | | | | 1635,56 | 44,30 | 3271 | 89 | 0,22 | 0 |
| 256. | Е0120-29-1 | Установка вставок гибких к вентиляторам | м2 | 0,01 | 1456,51 | 9,12 | 10 | -- | 6,94 | 0 |
| | | | | | 1116,64 | 2,95 | 8 | -- | 0,01 | 0 |
| 257. | Е0120-26-10 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечени ем 400Х400 мм | шт | 2,00 | 533,09 | 23,24 | 1066 | 46 | 2,20 | 4 |
| | | | | | 361,34 | 8,86 | 723 | 18 | 0,04 | 0 |
| 258. | Спрайс | Шумоглушитель прямоугольный SYsTEMAir LDR60-35 | шт | 2,00 | 13481,79 | -- | 26964 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259. | Е0120-13-18 | Установка клапанов обратных | шт | 2,00 | 446,61 | 9,12 | 893 | 18 | 2,04 | 4 |
| | | | | | 339,61 | 2,95 | 679 | 6 | 0,01 | 0 |
| 260. | С131306-63 | Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОПЗ | шт | 2,00 | 9250,00 | -- | 18500 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261. | Е0120-13-5 | Установка клапанов регулирующих периметром до 1000 мм | шт | 20,00 | 291,83 | 7,06 | 5837 | 141 | 1,24 | 25 |
| | | | | | 203,77 | 2,95 | 4075 | 59 | 0,01 | 0 |
| 262. | С131306-13 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения 200Х200 | шт | 6,00 | 35400,00 | -- | 212400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 263. | С131306-13 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения 150Х150 | шт | 12,00 | 35400,00 | -- | 424800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 264. | С131306-13 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения 200Х150 | шт | 2,00 | 35400,00 | -- | 70800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265. | Е0120-12-8 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300Х300,400Х300 мм | шт | 8,00 | 274,08 | 21,20 | 2193 | 170 | 1,29 | 10 |
| | | | | | 214,63 | 8,86 | 1717 | 71 | 0,04 | 0 |
| 266. | СПрайс | Решетки регулируемые алюминиевые RAR 400Х300 | шт | 8,00 | 1848,35 | -- | 14787 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов м ин.ватой "URSA" | м2 | 18,00 | 185,24 | 53,64 | 3334 | 965 | 0,62 | 11 |
| | | | | | 107,64 | 19,97 | 1938 | 360 | 0,10 | 2 |
| 270. | С11031-165 | Маты теплоизоляционные URSA,марка М 25ф-50 | м3 | 1,21 | 6240,00 | -- | 7520 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 271. | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 50,00 | 93,00 | -- | 4650 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 273. | С11031-539 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,ши риной 50 мм,толщиной 3 мм,длиной 10 м ГОСТ 16381 -77 | рулон | 4,00 | 706,00 | -- | 2824 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 274. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 4,00 | 1307,71 | -- | 5231 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 275. | Е0120-13-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | шт | 4,00 | 947,31 | 16,18 | 3789 | 65 | 4,85 | 19 |
| | | | | | 809,63 | 5,91 | 3239 | 24 | 0,03 | 0 |
| 276. | Спрайс | Клапан огидзадерживающий 400Х400 КОЗК-2 ЛИССАНТ | шт | 1,00 | 18120,92 | -- | 18121 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Система В5;В6 | | | | | | | | 827791 |

Раздел: Система ВЕ1-ВЕ20
==========

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277. | Е0120-12-5 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150Х150 мм | шт | 20,00 | 274,08 | 21,20 | 5482 | 424 | 1,29 | 26 |
| | | | | | 214,63 | 8,86 | 4293 | 177 | 0,04 | 1 |
| 278. | СПрайс | Решетки регулируемые алюминиевые RAR 150Х150 | шт | 20,00 | 665,06 | -- | 13301 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов м ин.ватой "URSA" | м2 | 84,00 | 185,24 | 53,64 | 15560 | 4506 | 0,62 | 52 |
| | | | | | 107,64 | 19,97 | 9042 | 1678 | 0,10 | 8 |
| 281. | С11031-165 | Маты теплоизоляционные URSA,марка М 25ф-50 | м3 | 5,67 | 6240,00 | -- | 35350 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 282. | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 110,00 | 93,00 | -- | 10230 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 284. | С11031-539 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,ш ириной 50 мм,толщиной 3 мм,длиной 10 м ГОСТ 1638 1-77 | рулон | 11,00 | 706,00 | -- | 7766 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Система ВЕ1-ВЕ20 | | | | | | | | 87688 |
| | | Раздел: Система ВЕ21-ВЕ40 | | | | | | | | |
| 285. | Е0120-12-5 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150Х150 мм | шт | 20,00 | 274,08 | 21,20 | 5482 | 424 | 1,29 | 26 |
| | | | | | 214,63 | 8,86 | 4293 | 177 | 0,04 | 1 |
| 286. | СПрайс | Решетки регулируемые алюминиевые RAR 150Х150 | т | 20,00 | 665,06 | -- | 13301 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 288. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов минватой "URSA" | м2 | 48,00 | 185,24 | 53,64 | 8891 | 2575 | 0,62 | 30 |
| | | | | | 107,64 | 19,97 | 5167 | 959 | 0,10 | 5 |
| 289. | С11031-165 | Маты теплоизоляционные URSA,марка М 25ф-50 | м3 | 3,21 | 6240,00 | -- | 20053 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 290. | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой с тали | кг | 7,00 | 93,00 | -- | 651 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 292. | С11031-539 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,ш ириной 50 мм,толщиной 3 мм,длиной 10 м ГОСТ 1638 1-77 | рулон | 11,00 | 706,00 | -- | 7766 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Система ВЕ21-ВЕ40 | | | | | | | | 56144 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Система В7 | | | | | | | | |
| 293. | Е0120-31-2 | Установка вентиляторов канальных | шт | 1,00 | 2036,03 | 120,34 | 2036 | 120 | 9,97 | 10 |
| | | | | | 1635,56 | 44,30 | 1636 | 44 | 0,22 | 0 |
| 295. | Е0120-29-1 | Установка вставок гибких к вентиляторам | м2 | 0,00 | 1456,51 | 9,12 | 5 | -- | 6,94 | 0 |
| | | | | | 1116,64 | 2,95 | 4 | -- | 0,01 | 0 |
| 296. | Е0120-26-10 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечени ем 400Х400 мм | шт | 1,00 | 533,09 | 23,24 | 533 | 23 | 2,20 | 2 |
| | | | | | 361,34 | 8,86 | 361 | 9 | 0,04 | 0 |
| 297. | Спрайс | Шумоглушитель прямоугольный SYsTEMAir LDR60-35 | шт | 1,00 | 13481,79 | -- | 13482 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 298. | Е0120-13-18 | Установка клапанов обратных | шт | 1,00 | 446,61 | 9,12 | 447 | 9 | 2,04 | 2 |
| | | | | | 339,61 | 2,95 | 340 | 3 | 0,01 | 0 |
| 299. | С131306-63 | Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОПЗ | шт | 1,00 | 9250,00 | -- | 9250 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 300. | Е0120-13-5 | Установка клапанов регулирующих периметром до 1000 мм | шт | 3,00 | 291,83 | 7,06 | 875 | 21 | 1,24 | 4 |
| | | | | | 203,77 | 2,95 | 611 | 9 | 0,01 | 0 |
| 301. | С131306-13 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения 200Х200 | шт | 3,00 | 35400,00 | -- | 106200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 302. | Е0120-12-8 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300Х300,400Х300 мм | шт | 2,00 | 274,08 | 21,20 | 548 | 42 | 1,29 | 3 |
| | | | | | 214,63 | 8,86 | 429 | 18 | 0,04 | 0 |
| 303. | СПрайс | Решетки регулируемые алюминиевые RAR 400Х300 | шт | 2,00 | 1848,35 | -- | 3697 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 304. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов м ин.ватой "URSA" | м2 | 14,00 | 185,24 | 53,64 | 2593 | 751 | 0,62 | 9 |
| | | | | | 107,64 | 19,97 | 1507 | 280 | 0,10 | 1 |
| 306. | С11031-165 | Маты теплоизоляционные URSA,марка М 25ф-50 | м3 | 0,94 | 6240,00 | -- | 5849 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307. | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 25,00 | 93,00<br>-- | --<br>-- | 2325<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 309. | С11031-539 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,ши риной 50 мм,толщиной 3 мм,длиной 10 м ГОСТ 16381 -7 7 | рулон | 2,00 | 706,00<br>-- | --<br>-- | 1412<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 310. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 2,00 | 1307,71<br>-- | --<br>-- | 2615<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Система В7 | | | | | | | | 151868 |
| | | Раздел: Система ВЕ41;ВЕ42;ВЕ43;ВЕ45 | | | | | | | | |
| 311. | Е0120-12-5 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150Х150 мм | шт | 4,00 | 274,08<br>214,63 | 21,20<br>8,86 | 1096<br>859 | 85<br>35 | 1,29<br>0,04 | 5<br>0 |
| 312. | СПрайс | Решетки регулируемые алюминиевые RAR 150Х150 | штук | 4,00 | 665,06<br>-- | --<br>-- | 2660<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 314. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" | м2 | 16,80 | 185,24<br>107,64 | 53,64<br>19,97 | 3112<br>1808 | 901<br>336 | 0,62<br>0,10 | 10<br>2 |
| 315. | С11031-165 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 | м3 | 1,19 | 6240,00<br>-- | --<br>-- | 7456<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 316. | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 22,00 | 93,00<br>-- | --<br>-- | 2046<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 318. | С11031-539 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 163 81-77 | рулон | 2,20 | 706,00<br>-- | --<br>-- | 1553<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Система ВЕ41;ВЕ42;ВЕ43;ВЕ45 | | | | | | | | 17923 |
| | | Раздел: Система ВЕ44;ВЕ46;ВЕ47 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319. | Е0120-12-5 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150Х150 мм | шт | 3,00 | 274,08<br>214,63 | 21,20<br>8,86 | 822<br>644 | 64<br>27 | 1,29<br>0,04 | 4<br>0 |
| 320. | СПрайс | Решетки регулируемые алюминиевые RAR 150Х150 | штук | 3,00 | 665,06<br>-- | --<br>-- | 1995<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 322. | Е0126-36-1 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-FlEX | м2 | 7,20 | 332,61<br>126,26 | 36,24<br>9,31 | 2395<br>909 | 261<br>67 | 0,69<br>0,05 | 5<br>0 |
| 323. | С11031-165 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 | м3 | 0,52 | 6240,00<br>-- | --<br>-- | 3214<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 324. | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов:кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 10,50 | 93,00<br>-- | --<br>-- | 976<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 326. | С11031-539 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 163 81-77 | рулон | 1,70 | 706,00<br>-- | --<br>-- | 1200<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

Итого по разделу: Система ВЕ44;ВЕ46;ВЕ47 10603

**ПО АКТУ КОРРЕКТИРОВКИ**

Раздел: Система отопление

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106. | Е0118-6-1 | Установка алюминиевых радиаторов TiPidO 300 | 1кВт | 114,85 | 207,14<br>128,46 | 44,71<br>16,75 | 23789<br>14753 | 5135<br>1924 | 0,81<br>0,08 | 93<br>9 |
| 107. | СПрайс-лист | Радиатор TiPidO 300 | секц | 911,48 | 504,40<br>-- | --<br>-- | 459746<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 108. | СПрайс-лист | Балансировочный клапан USV-1,диам.20мм | шт | 62,00 | 6796,50<br>-- | --<br>-- | 421383<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 109. | СПрайс-лист | Термостатический клапан с термоголовкой.диам.20мм | шт | 162,00 | 560,44<br>-- | --<br>-- | 90791<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

Итого по разделу: Система отопление 995710

Раздел: система теплоснабжения установок П1,П2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157. | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 12,00 | 521,42 | 49,05 | 6257 | 589 | 1,69 | 20 |
| | | | | | 292,39 | 19,69 | 3509 | 236 | 0,09 | 1 |
| 158. | СПрайс-лист | Кран шаровый DУ 20 мм | шт | 10,00 | 1685,06 | -- | 16851 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159. | СПрайс-лист | Кран шаровый DУ 15 мм | шт | 2,00 | 205,50 | -- | 411 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160. | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм | 1фильтр | 2,00 | 225,73 | 65,52 | 451 | 131 | 0,89 | 2 |
| | | | | | 154,58 | 23,17 | 309 | 46 | 0,12 | 0 |
| 161. | СПрайс-лист | фильтр фланцевый,диам.20мм | шт | 2,00 | 298,90 | -- | 598 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162. | Е0116-17-1 | Установка клапанов 3-х ходовых кранов диам. 20 мм | 1шт | 2,00 | 758,36 | 37,55 | 1517 | 75 | 2,14 | 4 |
| | | | | | 367,43 | 14,06 | 735 | 28 | 0,08 | 0 |
| 163. | СПрайс-лист | Клапан регулирующий | шт | 2,00 | 2615,39 | -- | 5231 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164. | Е0118-13-2 | Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,2 т | 1насос | 2,00 | 4636,87 | 284,61 | 9274 | 569 | 19,31 | 39 |
| | | | | | 3304,76 | 107,18 | 6610 | 214 | 0,53 | 1 |
| 165. | СПрайс-лист"Келет" | Насос LRP25-60/180 | 1насос | 2,00 | 5585,73 | -- | 11171 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: система теплоснабжения установок П1,П2 | | | | | | | | 51761 |
| | | Раздел: Система П1 | | | | | | | | |
| 166. | Спрайс | Вентилятор ВКП 60-35-4D | шт | 1,00 | 53615,52 | -- | 53616 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167. | Спрайс | Водяной воздухонагреватель ВОП 600х350/3 | шт | 1,00 | 22417,64 | -- | 22418 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 168. | Спрайс | Клапан воздушный Квал 600 х350 | шт | 1,00 | 6725,29 | -- | 6725 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 169. | Спрайс | Электропривод с воз.пружиной VA05S230 | шт | 1,00 | 14571,46 | -- | 14571 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170. | Спрайс | Корпус для фильтра ФЯГ 60-35 | шт | 1,00 | 3474,73 | -- | 3475 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171. | Спрайс | Кассета сменная фильтрующая для ФЯГ 60-35 | шт | 1,00 | 1718,69 | -- | 1719 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172. | Спрайс | Щит управления ШУТ 1-4-0 | шт | 1,00 | 69121,05 | -- | 69121 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173. | Спрайс | Датчик перепада давления DPS-500 | шт | 1,00 | 3661,55 | -- | 3662 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174. | Спрайс | Реле температуры | шт | 1,00 | 8967,06 | -- | 8967 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175. | Е0120-12-5 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150Х150 мм | шт | 4,00 | 274,08 | 21,20 | 1096 | 85 | 1,29 | 5 |
| | | | | | 214,63 | 8,86 | 859 | 35 | 0,04 | 0 |
| 176. | СПрайс | Решетки регулируемые алюминиевые RAR 150Х150 | шт | 4,00 | 665,06 | -- | 2660 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177. | Е0120-3-13 | Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 12,00 | 1093,84 | 11,38 | 13126 | 137 | 0,82 | 10 |
| | | | | | 133,13 | 4,25 | 1598 | 51 | 0,02 | 0 |

Итого по разделу: Система П1 201156

Раздел: Система П2
==========

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178. | Спрайс | Вентилятор ВКП 60-35-4D | шт | 1,00 | 53615,52 | -- | 53616 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179. | Спрайс | Водяной воздухонагреватель ВОП 600х350/3 | шт | 1,00 | 22417,64 | -- | 22418 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180. | Спрайс | Клапан воздушный Квал 600 х350 | шт | 1,00 | 6725,29 | -- | 6725 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181. | Спрайс | Электропривод с воз.пружиной VA05S230 | шт | 1,00 | 14571,46 | -- | 14571 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182. | Спрайс | Корпус для фильтра ФЯГ 60-35 | шт | 1,00 | 3474,73 | -- | 3475 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183. | Спрайс | Кассета сменная фильтрующая для ФЯГ 60-35 | шт | 1,00 | 1718,69 | -- | 1719 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184. | Спрайс | Щит управления ШУТ 1-4-0 | шт | 1,00 | 69121,05 | -- | 69121 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185. | Спрайс | Датчик перепада давления DPS-500 | шт | 1,00 | 3661,55 | -- | 3662 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186. | Спрайс | Реле температуры | шт | 1,00 | 8967,06 | -- | 8967 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Система П2 | | | | | | | | 184273 |
| | | Раздел: Система В1 | | | | | | | | |
| 187. | Спрайс | Вентилятор ВКП 60-30-4D | шт | 1,00 | 45625,50 | -- | 45625 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Система В1 | | | | | | | | 45625 |
| | | Раздел: Система В2 | | | | | | | | |
| 188. | Спрайс | Вентилятор ВКП 60-30-4D | шт | 1,00 | 45625,50 | -- | 45625 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Система В2 | | | | | | | | 45625 |
| | | Раздел: Система В4 | | | | | | | | |
| 189. | Спрайс | Вентилятор ВК-160 | шт | 1,00 | 8429,03 | -- | 8429 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Система В4 | | | | | | | | 8429 |
| | | Раздел: Система В5;В6 | | | | | | | | |
| 190. | Спрайс | Вентилятор ВКП 60-30-4D | шт | 2,00 | 45625,50 | -- | 91251 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Система В5;В6 | | | | | | | | 91251 |
| | | Раздел: Система В7 | | | | | | | | |
| 191. | Спрайс | Вентилятор ВКП 60-30-4D | шт | 1,00 | 45625,50 | -- | 45625 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Система В7 | | | | | | | | 45625 |
| | ИТОГО: | | | | | | 4079752 | 31507 | | 1039 |
| | | | | | | | 181924 | 11291 | | 56 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 41022 |
| На сантехнические работы | 169737 |
| Всего накладных расходов: | 210759 |
| Итого с накладными | 4290511 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 257431 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 4547942 |
| Итого с временными, 1,44 % | 4613432 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 4675713 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 4694167 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 4740301 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 11327790 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 226556 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 11554346 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1386522 |
| Итого с НДС | 12940868 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 11554346 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 1386522 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 12940868 | | |
| | | Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | | | | | | 11387964 | | |

**Принял:**

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

**Сдал:**

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 57 от «12» января 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальньря ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта: Слаботочные сети

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Телевещание | | | | | | | | |
| 1. | Ц0110-513 -5 | Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу | шт | 2,00 | 465,70 / 461,00 | -- / -- | 931 / 922 | -- / -- | 3,00 / -- | 6 / -- |
| 2. | СПрайс | Сплиттер 1Х2/3,7дБ,5-ЮООМГц,DM 02А | шт | 1,00 | 467,03 / -- | -- / -- | 467 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 3. | СПрайс | Сплиттер 1Х2/5,9дБ,5-ЮООМГц,DM ОЗА | шт | 1,00 | 493,19 / -- | -- / -- | 493 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 4. | Ц0110-513 -4 | Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные | шт | 1,00 | 318,50 / 315,00 | -- / -- | 318 / 315 | -- / -- | 2,00 / -- | 2 / -- |
| 5. | СПрайс | Ответвитель на 1 отвод 1х12дБ | шт | 1,00 | 410,99 / -- | -- / -- | 411 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 6. | Ц0110-349 -7прим | Аппаратура настенного типа.Розеткателевизионная | шт | 6,00 | 107,30 / 99,00 | -- / -- | 644 / 594 | -- / -- | 1,00 / -- | 6 / -- |
| 7. | СПрайс | Розетка SAT+ТВ оконечная,0,8дБ,DB | шт | 6,00 | 827,58 | -- | 4966 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 33 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | СПрайс | Крышка розетки типа DB,2 выхода 75X75CM,DW 42 | шт | 6,00 | 141,98<br>-- | --<br>-- | 852<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 9. | СПрайс | Переход F | шт | 12,00 | 33,63<br>-- | --<br>-- | 404<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 10. | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной,масса 1 м до 1 кг | м | 150,00 | 72,90<br>53,30 | --<br>-- | 10935<br>7995 | --<br>-- | 0,33<br>-- | 50<br>-- |
| 11. | СПрайс | Кабель абонентский* 660 BV 305т кабель 60%,R G 660 BV | шт | 150,00 | 13,08<br>-- | --<br>-- | 1962<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Телевещание | | | | | | | | 22382 |
| | | Раздел: Телефонизация | | | | | | | | |
| 12. | Ц0108-591-8 | Установка розеток телефонных | шт | 6,00 | 64,00<br>58,50 | 1,00<br>0,20 | 384<br>351 | 6<br>1 | 0,36<br>0,00 | 2<br>0 |
| 13. | С151802-22 | Розетка телефонная штепсельная | шт | 6,00 | 222,00<br>-- | --<br>-- | 1332<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 14. | Ц0110-349-4 | Коробка распределительная | шт | 1,00 | 702,30<br>648,00 | --<br>-- | 702<br>648 | --<br>-- | 4,00<br>-- | 4<br>-- |
| 15. | С151802-14 | Коробка телефонная распределительная КРТ-10 | шт | 1,00 | 463,00<br>-- | --<br>-- | 463<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 16. | Ц0110-55-6 | Прокладка кабеля по стене бетонной,масса 1 м до 3 кг | м | 260,00 | 88,40<br>76,50 | --<br>-- | 22984<br>19890 | --<br>-- | 0,48<br>-- | 125<br>-- |
| 17. | СПрайс | Кабель парной скрутки кат.5е,для структурированных кабе льных систем,UTP4X2X0,52 | м | 230,00 | 29,52<br>-- | --<br>-- | 6789<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 18. | СПрайс | Кабель телефонный ТППэпЗ 10X2X0,4 | м | 30,00 | 42,97<br>-- | --<br>-- | 1289<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 19. | С11011-10 | Шурупы с полукруглой головкой | т | 0,00 | 92100,00 | -- | 184 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40 | 3,5х35 мм | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Телефонизация | | | | | | | | 34127 |
| | | Раздел: Радиофикация ========== | | | | | | | | |
| 20. | Ц0110-349 -7 | Аппаратура настенного типа.Радиорозетка | шт | 9,00 | 107,30 | -- | 966 | -- | 1,00 | 9 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 99,00 | -- | 891 | -- | -- | -- |
| 21. | СПрайс | Радиорозетка белая,открытой установки,РПВ-1 | шт | 9,00 | 18,56 | -- | 167 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | Ц0110-349 -4 | Коробка распределительная или разветвительная | шт | 13,00 | 702,30 | -- | 9130 | -- | 4,00 | 52 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 648,00 | -- | 8424 | -- | -- | -- |
| 23. | СПрайс | Коробка распределительная УК-2Р | шт | 9,00 | 37,48 | -- | 337 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | СПрайс | Коробка распределительная УК-2 | шт | 4,00 | 19,43 | -- | 78 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | Ц0110-386 -5 | Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке | шт | 1,00 | 399,40 | -- | 399 | -- | 1,90 | 2 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 338,00 | -- | 338 | -- | -- | -- |
| 26. | СТОО | Трансформатор абонентский ТАМУ-10 | шт | 1,00 | 7173,64 | -- | 7174 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | Ц0110-55-9 | Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной | м | 250,00 | 40,00 | -- | 10000 | -- | 0,18 | 45 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 28,80 | -- | 7200 | -- | -- | -- |
| 28. | С151606-35 | Кабели радиофикации и сельской телефонной связи,однопарные,/ТУ 16.505.755-80/,марка П РППМ,диаметр жилы 1,2 мм | 1000м | 0,25 | 20800,00 | -- | 5200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Радиофикация | | | | | | | | 33451 |
| | | Раздел: Пожарная сигнализация,приборы и оборудование ========== | | | | | | | | |
| 29. | Ц0110-667 | Приборы ПС | шт | 1,00 | 4487,60 | 1,60 | 4488 | 2 | 23,00 | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1 | приемно-контрольные,пусковые,конце<br>нтратор блок базовый на 10 лучей | | | --------<br>4275,00 | --------<br>-- | --------<br>4275 | --------<br>-- | --------<br>-- | --------<br>-- |
| 30. | ТПрайс | Контрольная панель на 8 шлейфов<br>охранно-пожарной сигнализации<br>"Гранит-8" | шт | 1,00 | 5660,45<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | 5660<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- |
| 31. | Ц0110-668<br>-3 | Извещатели ПС автоматические:<br>тепловой,дымовой,световой во<br>взрывозащищенном исполнени и | шт | 127,00 | 457,50<br>--------<br>437,00 | 1,60<br>--------<br>-- | 58102<br>--------<br>55499 | 203<br>--------<br>-- | 2,00<br>--------<br>-- | 254<br>--------<br>-- |
| 32. | ТПрайс | Извещатель дымовой тип ИП-212-45 | шт | 127,00 | 341,87<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | 43417<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- |
| 33. | Ц0110-668<br>-1 | Извещатель пожарный ручной | шт | 7,00 | 153,50<br>--------<br>144,00 | --<br>--------<br>-- | 1074<br>--------<br>1008 | --<br>--------<br>-- | 1,00<br>--------<br>-- | 7<br>--------<br>-- |
| 34. | ТПрайс | Извещатель ручной ИПР-ЗСУ | шт | 7,00 | 493,19<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | 3452<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- |
| 35. | Е0121-17-<br>12 | Монтаж сигнальных фонарей с<br>лампами накаливания и надписью<br>"Вход","Выход","Въезд","Под ъезд"<br>и т.д. | шт | 8,00 | 154,18<br>--------<br>142,83 | --<br>--------<br>-- | 1233<br>--------<br>1143 | --<br>--------<br>-- | 0,89<br>--------<br>-- | 7<br>--------<br>-- |
| 36. | С151704-1 | Указатель световой "Выход"<br>СУВ-М-УЗ | шт | 8,00 | 457,00<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | 3656<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- |
| 37. | Ц0108-81-<br>3 | Монтаж пьезосирены | шт | 9,00 | 307,70<br>--------<br>286,00 | 1,60<br>--------<br>-- | 2769<br>--------<br>2574 | 14<br>--------<br>-- | 1,00<br>--------<br>-- | 9<br>--------<br>-- |
| 38. | ТПрайс | Светозвуковой<br>оповещатель,100ДБ,12В,Призма-200И | шт | 9,00 | 676,27<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | 6086<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- |
| 39. | Ц0110-669<br>-6 | Приборы и устройства<br>сигнализирующие объектовые;<br>устройства<br>оптико-/фото/электрические: б лок<br>питания и контроля | шт | 1,00 | 1648,60<br>--------<br>1523,00 | 1,60<br>--------<br>-- | 1649<br>--------<br>1523 | 2<br>--------<br>-- | 8,00<br>--------<br>-- | 8<br>--------<br>-- |
| 40. | Тпрайс | Резервныйисточник питания<br>12В/5А,РИП-12-5-17 | шт | 1,00 | 2876,93<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | 2877<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- |
| 43. | Ц0108-148<br>-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных<br>трубах,блоках и коробах,масса 1 м<br>до 2 кг | м | 584,00 | 38,10<br>--------<br>28,80 | 3,20<br>--------<br>0,70 | 22250<br>--------<br>16819 | 1869<br>--------<br>409 | 0,15<br>--------<br>0,00 | 88<br>--------<br>2 |

| 1 : | 2 : | 3 : | 4 : | 5 : | 6 : | 7 : | 8 : | 9 : | 10 : | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | СПрайс | Кабель сигнальный КСПВГ 1Х2Х0,5 | пм | 483,48 | 22,04 | -- | 10658 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45. | С151601-7 26 | Кабель КПСВВ 2Х1,2 | м | 112,20 | 343,00 | -- | 38485 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | С11011-10 40 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,00 | 92100,00 | -- | 184 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Пожарная сигнализация,приборы и оборудование | | | | | | | | 206042 |

ИТОГО: 296001 2096 698

130409 410 2

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 108256 |
| Всего накладных расходов: | 108256 |
| Итого с накладными | 404257 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 20566 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 424823 |
| Итого с временными, 1,44 % | 430055 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 435031 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 436505 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 440191 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 1051914 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 21038 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1072952 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 128754 |
| Итого с НДС | 1201706 |
| Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | 1057501 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 20566 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 424823 |
| Итого с временными, 1,44 % | 430055 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 435031 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 436505 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 440191 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 1051914 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 21038 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1072952 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 128754 |
| Итого с НДС | 1201706 |
| Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | 1057501 |

**Принял:**

Заказчик ( _____ ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

**Сдал:**

Подрядчик ( _____ ) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» ( _____ ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 57 от «12» января 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальньря ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта: АР

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн./мех. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | Раздел: Тип 1 | | | | | | | | | | | | |
| 80. | E0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума типа гетерогенный | м2 | 128,57 | 1267,83 | 6,13 | 163011 | 788 | 0,44 | 56 | | | | |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 8650 | 297 | 0,01 | 1 | | | | |
| | | Итого по разделу: Тип 1 | | | | | | | | 163011 | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | 163011 | 787 | | 56 | | | | |
| | | | | | | | 8650 | 297 | | 1 | | | | |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 9905 |
| Всего накладных расходов: | 9905 |
| Итого с накладными | 172916 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 10375 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 183291 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с временными, 1,44 % | | | | | | 185930 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 188440 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 189184 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 191043 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | | | | | | 456531 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 9131 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 465662 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 55879 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 521541 | | |
| | | Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | | | | | | 458956 | | |

**Принял:**

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

**Сдал:**

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 57 от «12» января 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальньря ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта: ВК

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | в т.ч. з/п | Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | в т.ч. з/п | Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 117. 1 | E0165-12- | Установка раковины /умывальника/ | компл | 34,00 | 599,09 | 4,76 | 20369 | 162 | 3,32 | 113 | | |
| | | | | | 561,49 | 0,74 | 19091 | 25 | 0,01 | 0 | | |
| 118. 0 | C131101-7 | Умывальники керамические овальные сверхней камерой смешивания,кронштейнами,сифоном бутылочным латунным и выпуском,с выступающими уст ановочными поверхностями без спинки размером 550Х5 00Х150 мм | комплек т | 4,00 | 5470,00 | -- | 21880 | -- | -- | -- | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 119. 5 | E0165-12- | Установка поддонов душевых | компл | 10,00 | 687,58 | 2,54 | 6876 | 25 | 3,61 | 36 | | |
| | | | | | 626,17 | 0,56 | 6262 | 6 | 0,01 | 0 | | |
| 120. 7 | C131101-3 | Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоно м | шт | 2,00 | 3950,00 | -- | 7900 | -- | -- | -- | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 121. 3 | E0165-12- | Установка унитазов с бачком | компл | 24,00 | 832,77 | 8,34 | 19986 | 200 | 4,34 | 104 | | |
| | | | | | 755,55 | 1,41 | 18133 | 34 | 0,01 | 0 | | |
| 122. 3 | C131101-8 | Унитазы керамические тарельчатые УНТЦи УНТПЦ с сиденьем,креплением,с прямым или косым выпуском и цельноотлитой | шт | 2,00 | 5020,00 | -- | 10040 | -- | -- | -- | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | полочкой | | | | | | | | |
| 123. | С131101-8 | Бачки смывные керамические с арматурой,непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл | 2,00 | 3470,00<br>-- | --<br>-- | 6940<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 124. | Е0165-12-2 | Установка моек чугунных | компл | 8,00 | 695,37<br>670,16 | 8,96<br>1,52 | 5563<br>5361 | 72<br>12 | 3,70<br>0,01 | 30<br>0 |
| 125. | Е0165-12-4 | Установка ванн чугунных | компл | 1,00 | 1066,86<br>970,31 | 37,69<br>5,63 | 1067<br>970 | 38<br>6 | 5,19<br>0,06 | 5<br>0 |
| 139. | Е0165-12-1 | Установка раковины /умывальника/ | компл | 2,00 | 599,09<br>561,49 | 4,76<br>0,74 | 1198<br>1123 | 10<br>1 | 3,32<br>0,01 | 7<br>0 |
| 140. | С131101-70 | Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания,кронштейнами,сифоном бу тылочным латунным и выпуском,с выступающими устан овочными поверхностями без спинки размером 550Х500 х150 мм | комплект | 1,00 | 5470,00<br>-- | --<br>-- | 5470<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 141. | Е0165-12-2 | Установка моек чугунных | компл | 4,00 | 695,37<br>670,16 | 8,96<br>1,52 | 2781<br>2681 | 36<br>6 | 3,70<br>0,01 | 15<br>0 |
| 142. | С131101-23 | Мойки из нержавеющей стали,размер 500х600 мм | шт | 1,00 | 3590,00<br>-- | --<br>-- | 3590<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

ИТОГО: 113660 543 309
53621 90 1

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На сантехнические работы | 55687 |
| Всего накладных расходов: | 55687 |
| Итого с накладными | 169347 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 10161 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 179508 |
| Итого с временными, 1,44 % | 182093 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 184551 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 185279 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 187100 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | | | | | | 447109 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 8942 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 456051 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 54726 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 510777 | | |
| | | Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | | | | | | 449484 | | |

**Принял:**

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚАЛАЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛ. КОММУНАЛДЫҚ ҚАЗЫНА МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

**Сдал:**

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. товарищество с огранич. ответственностью

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 57 от «12» января 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальньря ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта: Демонтаж

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: По территории школы (ГЕНПЛАН) | | | | | | | | |
| 96. | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 27,05 | 408,11 | 169,61 | 11039 | 4588 | 1,55 | 42 |
| | | | | | 238,50 | 4,07 | 6451 | 110 | 0,01 | 0 |
| 97. | Е0127-57-2к=0,8 | Разборка бетонных плитных тротуаров | м2 | 299,60 | 87,98 | 42,08 | 26360 | 12607 | 0,30 | 91 |
| | | | | | 45,90 | 14,85 | 13753 | 4449 | 0,06 | 17 |
| | | Итого по разделу: По территории школы (ГЕНПЛАН) | | | | | | | | 37399 |
| | | ИТОГО: | | | | | 37399 | 17195 | | 133 |
| | | | | | | | 20204 | 4559 | | 18 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 29641 |
| Всего накладных расходов: | 29641 |
| Итого с накладными | 67040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 4022 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 71062 |
| Итого с временными, 1,44 % | 72085 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 73058 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 73346 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 74067 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 176996 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 3540 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 180536 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 21664 |
| Итого с НДС | 202200 |
| Итого к оплате со скидкой К=0,880000017 | 177936 |

**Принял:**

Заказчик ( (подпись) ) (Ф.И.О.)

**Сдал:**

Подрядчик ( (подпись) ) Директор Тойшубеков О.Е. (Ф.И.О.)

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» ( (подпись) ) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 57 от «12» января 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальньря ремонт здания ясли-сада №80 по адресу: г.Алматы,Бостандыкский район,Орбита-1,участок 39

Наименование обьекта: Хозяйственная постройка ПО ФАКТУ

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Хозяйственная постройка | | | | | | | | |
| 1. | Е0115-70-3 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен | м2 | 54,70 | 1078,53 | 7,31 | 58995 | 400 | 1,63 | 89 |
| | | | | | 292,39 | 2,76 | 15994 | 151 | 0,01 | 1 |
| 2. | Е0113-13-11 | Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | м2 | 54,70 | 39,33 | 0,09 | 2151 | 5 | 0,03 | 2 |
| | | | | | 6,73 | 0,02 | 368 | 1 | 0,00 | 0 |
| 3. | Е0115-55-1 | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких | м2 | 54,70 | 512,14 | 3,31 | 28014 | 181 | 1,64 | 90 |
| | | | | | 297,56 | 0,90 | 16277 | 49 | 0,03 | 2 |
| 4. | Е0115-156-1 | Окраска фасадов с лесов акриловой краской | м2 | 54,70 | 140,49 | 2,06 | 7685 | 113 | 0,15 | 8 |
| | | | | | 28,21 | 0,79 | 1543 | 43 | 0,00 | 0 |
| 5. | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшеиное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 10,30 | 301,27 | 5,08 | 3103 | 52 | 0,85 | 9 |
| | | | | | 156,03 | 1,21 | 1607 | 12 | 0,06 | 1 |
| 6. | Е0115-156-3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | м2 | 18,60 | 84,41 | 2,06 | 1570 | 38 | 0,10 | 2 |
| | | | | | 16,82 | 0,79 | 313 | 15 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке | м2 | 83,70 | 997,74 | 10,25 | 83511 | 858 | 1,97 | 165 |
| | | | | | 313,89 | 3,85 | 26273 | 322 | 0,02 | 2 |
| 8. | Е0110-12-3 | Подшивка карниза из сайдинга | м2 | 10,60 | 134,24 | 5,60 | 1423 | 59 | 0,77 | 8 |
| | | | | | 122,65 | 2,11 | 1300 | 22 | 0,01 | 0 |
| 9. | СПрайс | Стоимость сайдинга 0,25мх3,85м бежевый | м2 | 11,13 | 306,37 | -- | 3410 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | м2 | 9,00 | 379,71 | 40,10 | 3417 | 361 | 1,71 | 15 |
| | | | | | 313,09 | 15,16 | 2818 | 136 | 0,07 | 1 |
| 11. | С12022-1 | Двери металлические однопольные огрунтованные и окрашенные | шт | 5,00 | 25100,00 | -- | 125500 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | комплект | 5,00 | 1960,00 | -- | 9800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 5,00 | 844,00 | -- | 4220 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Е0107-57-9 | Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной | м | 29,00 | 206,69 | 65,24 | 5994 | 1892 | 0,21 | 6 |
| | | | | | 35,45 | 24,64 | 1028 | 714 | 0,12 | 3 |
| 15. | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | м2 | 9,80 | 243,22 | 18,45 | 2384 | 181 | 0,42 | 4 |
| | | | | | 60,29 | 6,93 | 591 | 68 | 0,03 | 0 |
| 16. | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 3,52 | 1695,99 | 310,44 | 5970 | 1093 | 0,25 | 1 |
| | | | | | 37,01 | 98,23 | 130 | 346 | 0,34 | 1 |
| 17. | Е0127-53-8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотны х мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 35,20 | 469,64 | 19,19 | 16531 | 675 | 0,04 | 1 |
| | | | | | 6,83 | 6,33 | 240 | 223 | 0,02 | 1 |
| 18. | Е0127-54-8к=8 | Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщ ины покрытий на 0,5 см,добавлять к плотным мелкоз ернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5 -2,9 т/м3 | м2 | 35,20 | 440,09 | -- | 15491 | -- | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,09 | -- | 3 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Хозяйственная постройка | | | | | | | | 379170 |

ИТОГО:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 379169 | 5907 | 401 |
| | 68485 | 2102 | 12 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 71478 |
| Всего накладных расходов: | 71478 |
| Итого с накладными | 450647 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 27039 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 477686 |
| Итого с временными, 1,44 % | 484565 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 491107 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 493045 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 497891 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 1189799 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 23796 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1213595 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 145631 |
| Итого с НДС | 1359226 |
| к оплате со скидкой К=0,880000017 | 1133614 |

**Принял:**

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

**Сдал:**

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

**Объем подтверждаю:**

Технадзор ТОО «Архсервис-Саулет» (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

сейсмоуселение и кап. ремонт

1072 19.10.17

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 03 2017 г.

Заказчик **КГУ «Управление строительства города Алматы», г. Алматы, площадь Республики, 4,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **« » 2017 г, ТОО "Г.С.Г. Высотник" директор Тойшубеков О.Е., г.Алматы, ул.Ратушного, 40 б**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« » 2017 г., ТОО «Архсервис-Саулет» г. Алматы, ул. Джандарбекова 218, в лице Директора Киясов Б. А., эксперт Алимжанов Т.Д. №kz96VJE00025920 от 11.05.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **« » 2017 г. ТОО «СейсмоСтройзащита» директор Мусин В.А., ГКП Турмагамбетов А.Г.,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Сейсмоуселение и капитальный ремонт здания ясли –сад №80, расположенного в мкр.Орбита-1 Бостандыкского района города Алматы »**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **мкр.Орбита-1 Бостандыкского района города Алматы**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документацииподтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«22» 01. 2002 г.№ 1/01-324 постановление Акимата г.Алматы**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий **Управления Государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы, талон № KZ14REA00046207 от 02.02.2017г**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Эксклюзив» ГСЛ №00114 от 02.04.2007 г., Рабочий проект: альбом 115-П-04,05,2012 СС.ПС; альбом 115-П-04,05,2012-ЭО; альбом 115-П-04,05,2012 СС; альбом 0.генеральный план(корректировка); альбом АР (корректировка); раздел 2. конструкции железобетонные; альбом 3. ОВ (корректировка); альбом 4. ВК, Сметная документация №06-П от 17.04.2014 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом КГУ «Управление строительства города Алматы» № 06-П от 17.04.2014г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **февраль 2017 г.;**

месяц, год

окончание работ: **июль 2017 г.;**

месяц, год при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 мес.**

фактически, месяц: **5 мес.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единицаизмерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 200 | мест | 1021,1 | 1021,1 | 1021,1 | 1021,1 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| **Показатели** | **Единица измерения** | | **По проекту** | **Фактически** |
|---|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | | 1021,1 | 1021,1 |
| Число этажей | Этаж | **Литер А** | 1-2 | 1-2 |
| | | **Литер Б** | 1 | 1 |
| Общий строительный объем | $м^3$ | | 4044,0 | 4044,0 |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | --- | --- |

| **Показатели** | **По проекту** | | | **Фактически** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **число мест** | **площадь квартир, $м^2$** | | **число мест** | **площадь квартир, $м^2$** | |
| | | **общая** | **жилая** | | **общая** | **жилая** |
| Всего | 200 | 1021,1 | 1021,1 | 200 | 1021,1 | 1021,1 |

4. Литер А.

Одно-двухэтажное здание ясли-сада №80 (Литер А.) запроектировано по типовой серии 2Кз-200с/65, состоит из шести отсеков, отделенных друг от друга антисейсмическими швами. год постройки-1974.
Все отсеки здания ясли- сада разделены между собой антисейсмическими швами.
В отсеках здания использована рамно-связевая система, пространственная неизменяемость которой обеспечивается жестким соединением фундаментов, колонн, ригелей, или заменяющих ригелей спаренных ребер плит перекрытий, диафрагм жесткости техподполья и надземных этажей.
Отсек в осях 1-37/В-Г- двухэтажный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 68,7х6,0 м.
Отсек в осях 6-13/Д-М и 25-32/Д-М- двухэтажный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 17,7х12,0 м.
Отсек в осях 1-2*/А-Б и 35*-32/А-Б- двухэтажный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 5,7х6,0 м.
Отсек в осях 11-27А-Б- одноэтажный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 68,7х6,0 м.
Все отсеки имеют технические подполье и плоскую совмещенную крышу. В распределении масс и жесткости каркаса соблюдаются симметрия относительно главных ортогональных осей отсеков здания.
Высота первого и второго этажей всех отсеков- по 3,3 м, техподполья до низа перекрытия- 1,9 м.
Конструктивная схема всех отсеков – пространственный рамно-связевой безригельный сборный железобетонный каркас. Сетка колонн – 6,0х3,0 м (в торцах здания шаг – 2,8 м).
Фундаменты- столбчатые стаканного типа, опираются на монолитные башмаки размером 1500х1500х900 мм и соединяются с ними путем сварки закладных деталей.
Стены техподполья- железобетонные панели толщиной 300 мм.
Колонны- сечением 300х300 мм, высотой на два этажа. Колонны и ригели каркасов образует регулярно перекрестную систему несущих конструкций с жесткими узловыми соединениями в двух направлениях.
Перекрытия и покрытия – из ребристых плит перекрытий размером 6,0х3,0 м. Перекрытия и покрытия выполнены из сборных ребристых плит, объединенных с помощью стальных накладок.
На консоли колонн вылетом 100 мм опираются ребристые плит перекрытий высотой ребра 250 мм (в четырех точках), соединяемые сваркой закладных деталей в уровне полки плиты. Между собой плиты соединяются выпусками 28 А-I с шагом 1100 мм.
Наружные стены- навесные керамзитобетонные стеновые панели толщиной 240 мм, опирающиеся на металлические столики из спаренных уголков 7х45х5- каждый и закрепленные к колоннам каркаса при помощи гибких арматурных стержней. Узлы крепления навесных панелей гибкие. Рамы расположенный симметрично относительно главных осей отсеков здания.
Перегородки- железобетонные толщиной 60 мм, кирпичные и из мелкоштучных гипсобетонных блоков в деревянном каркасе.
Кровля двухэтажных отсеков – чердачная, с кровлей из волнистой тонколистовой стали по деревянной обрешетке и деревянных стропилам.
Крыша одноэтажного отсека- плоская рулонная.

Литер Б. (неотапливаемый склад)
Здание – одноэтажное, с подвалом , имеет прямоугольную форму в плане, с габаритными размерами в осях 6,5х5,6 м. Высота этажа – 0,2,5, подвала- 2,7 м. Имеет простую конфигурацию в плане и образовано регулярной перекрестной системой стен из армированной кирпичной кладки, симметричной относительно главных осей.
Конструктивная схема- несущие кирпичные стены.
Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленты шириной 400 мм.
Стены подвала- монолитные железобетонные толщиной 250 мм.
Наружные стены - кирпичные толщиной 250 мм, армированные.
Перекрытие - сборные железобетонные многопустотные плиты, с опиранием на монолитную железобетонную обвязку.

Крыша – двускатная чердачная, с кровлей из волнистой тонколистовой стали по деревянной обрешетке и деревянным стропилам.

Инженерное оборудование и системы.

Теплоснабжение и вентиляция.
Источник теплоснабжения – существующие тепловые сети АО «Алматинские тепловые сети» с параметрами 150-70 0С.
Горячее водоснабжение решается по открытой схеме.
Ввод тепловых сетей запроектирован в индивидуальный тепловой пункт, в котором предусмотрен узел управления с установкой приборов учета тепловой энергии, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов.

Отопление
Теплоноситель для системы отопления - вода с параметрами 95-70 0С, приготавливаемая посредством смесительных насосов (рабочий и резервный) и блока автоматики с регулирующим клапаном.
Запроектирована двухтрубная вертикальная система отопления с нижней разводкой с тупиковым движением теплоносителя.
Гидравлическое регулирование системы осуществляется с помощью балансировочных клапанов.

Вентиляция.
Вентиляция запроектирована с механическим и естественным побуждением. Приток воздуха для групповых, спален и административных помещений – неорганизованный, через открываемые фрамуги; вытяжка с естественным побуждением, непосредственно из данных помещений.

Водопровод и канализация.
В здании запроектирован один ввод водопровода диаметром 50 мм. Счетчик холодной воды устанавливается на вводе водопровода, но обводной линии у счетчика холодной воды- задвижка с электроприводом, открывающаяся автоматически от кнопок, установленных от пожарных кранов в здании ясли сада.

Горячее водоснабжение.
Горючее водоснабжение централизованное. Циркуляция системы горячего водопровода предусматривается по магистралям и стоякам.

Канализация.
В соответствии с условиями удаления сточных вод предусматриваются раздельные сети канализации:
бытовая,
производственная (от пищеблока, прачечной),
дренажная канализация (из приямка теплового пункта).

Электротехнические решения.
Электрооборудование.
По степени обеспечения надежность электроснабжения электроприемники здания ясли- сада относится ко II категории.
Электроосвещение.
Проектом предусмотрена рабочее, аварийно- эвакуационное и ремонтное освещение.
Защитные меры безопасности.
Система TN-C-S.Все металлические нетоковедущие части электроустановок заземляются с помощью специально прокладываемой пятой жилы в трехфазной сети и третьей в однофазной сети.

Слаботочные устройства.
Телефонизация.

Телефонизация ясли- сада предусматривается от распределительной коробки КРТ. Абонентская разводка выполняется кабелем связи UTP.
Радиофикация.
Предусматривается подключение к городской радиотрансляционной сети через понижающий трансформатор ТАМУ-10, установленный на кровле.
Телевидение.
Предусматривается замена телевизонных
Абонентская сеть выполняется телевизионным кабелем RG-6.
Автоматическая пожарная сигнализация.
Автоматическая пожарная сигнализация состоит из:
приемно-контрольного прибора «Гранит-8»;
извещателей дымовых ИП-212;
извещателей ручных ИПР.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **197000,08** тысяч тенге,(с НДС) в том числе строительно-монтажных работ **185248,23** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **3729,79** тысяч тенге, прочие работы **8022,07** тысяч тенге :
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **171634,08** тысяч тенге,(с НДС) в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **163018,44** тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **3282,21** тысяч тенге, прочие работы **5333,43** тысяч тенге.
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ: «Сейсмоуселение и капитальный ремонт здания ясли –сад №80, расположенного в мкр.Орбита-1 Бостандыкского района города Алматы ».**

наименование объекта (комплекса)

***принять в эксплуатацию***

Заказчик:
Руководитель **КГУ «Управление строительства города Алматы»**
**Нурсагатов Н.Т.**

МП.

Технический надзор:
**ТОО «Архсервис-Саулет»**
**Киясов Б. А.**

МП.

Авторский надзор:
**ТОО «СейсмоСтройзащита»**
**Мусин В.А.**

МП.

Генеральный подрядчик:
**ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
**Тойшубеков О.Е.**

МП.