Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" Заказ 56
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Камитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутрених дел Республики Казахстан.
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Средний ремонт улиц в г. Талдыкорган Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт ул. Отнустик от ул. Каблима жирау до ул. Сланова в г. Талдыкорган (L= 0,430км. шир=3,5м)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 17.04.2019г

Акт приемки выполненных работ №1 за май-2019г

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Дорожная одежда					
1		1 1101-0203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	2365	86,36	204237
2		2 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	236,5	175,42	41488
3		3 1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	1182,5	24,93	29476

4	4 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	236,5	104,29	24664
5	5 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	225,75	1647,35	371890
6	6 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	137,708	2519,64	346975
7	7 2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	137,708	3414,96	470268
8	8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,14	128528,95	146523
9	9 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1505	1487,61	2238848
10	10 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1505	157,13	236476
	Раздел 2 Поднятие люков коммуникационных колодцев до проектных отметок					
11	14 1216-0101-0801	Существующие люки коммуникационных колодцев. Демонтаж	люк	8	3689,63	29517
12	15 1127-0302-0104	Существующие асфальтобетонные покрытие вокруг люка. Разборка	м3 конструкции	0,64	5139,06	3289
13	16 1146-0401-0102	Монолитный бетон. Разборка	м3	0,4	28897,5	11559

14	20 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	2,4	81	194
15	21 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,4	320,76	770
		Всего				**4 156 174**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**83 123**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**4 239 297**
		НДС (12 %)				508 716
		Итого				**4 748 013**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

_____ **Калиев М. М.**

ТЕХ. НАДЗОР:

ТОО "УКС"

_____ **Квас И.**

ПОДРЯДЧИК:

Реабилитационный управляющий. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Камитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутрених дел Республики Казахстан.

_____ **Кудайбергенов А.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "National Enegry Group"

_____ **Раимханова Г.А.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" Заказ 56
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Камитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутрених дел Республики Казахстан.
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Средний ремонт улиц в г. Талдыкорган Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт улицы Алем от ул. Гаухар ана до тупика г. Талдыкорган (L=0.460км. шир=4м)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 17.04.2019г

Акт приемки выполненных работ №1 за май-2019г

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Дорожная одежда					
1	1	1101-0203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	2760	86,36	238346
2	2	1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	276	175,42	48417
3	3	1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	1380	24,93	34399

4	4 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	276	104,29	28784
5	5 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	276	1647,36	454671
6	6 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	168,36	2519,64	424207
7	7 2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	168,36	3414,96	574942
8	8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,39	128527,34	178653
9	9 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1840	1487,6	2737190
10	10 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 К=4,000;	м2 покрытия	7360	157,13	1156453
	Раздел 2 Поднятие люков коммуникационных колодцев до проектных отметок					
11	14 1216-0101-0801	Существуюшие люки коммуникационных колодцев. Демонтаж	люк	38	3689,68	140208
12	15 1127-0302-0104	Существующие асфальтобетонные покрытие вокруг люка. Разборка	м3 конструкции	3,04	5137,83	15619
13	16 1146-0401-0102	Монолитный бетон. Разборка	м3	1,9	28898,42	54907

14	20 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	11,4	81	923
15	21 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	11,4	320,76	3657

Всего	**6 091 376**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**121 828**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**6 213 204**
НДС (12 %)	745 584
Итого	**6 958 788**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Калиев М.М.

ТЕХ. НАДЗОР:

ТОО "УКС"

Квас И.

ПОДРЯДЧИК:

Реабилитационный управляющий. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Камитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутрених дел Республики Казахстан.

Кудайбергенов А.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "National Enegry Group"

Рапиханова Г.А.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" Заказ 56
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Камитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутрених дел Республики Казахстан.
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Средний ремонт улиц в г. Талдыкорган Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт улицы Амангельды от ул. Жабаева до ул. Сланова в г. Талдыкорган (L= 0,750км. шир=6м)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 17.04.2019г

Акт приемки выполненных работ №1 за май-2019г

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Дорожная одежда					
1	1	1101-0203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	6000	86,36	518146
2	2	1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	600	175,43	105256
3	3	1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	3000	24,93	74781

4	4 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	600	104,29	62573
5	5 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	675	1647,36	1111969
6	6 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	411,75	2519,64	1037462
7	7 2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	411,75	3414,96	1406110
	Раздел 2 Устройство ж/бетонных труб Д=0,5м (дл.9м)-5шт					
8	15 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	40,5	238,07	9642
9	16 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,05	4565,68	18491
10	17 1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	4,5	7436,44	33464
11	18 1130-0401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	8,55	59071,81	505064
12	19 2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	45	27859,68	1253686

13	20 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	97,65	4614,77	450632
14	21 1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,05	5766,21	127145
15	22 1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	4	13489,25	53957
16	23 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,5	23,11	312
17	24 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,5	287,19	3877
18	25 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	31,05	47,02	1460
	Раздел 3 Подъем существующих люков					
19	26 1216-0101-0801	Существующие люки коммуникационных колодцев. Демонтаж	люк	10	3689,7	36897
20	27 1127-0302-0104	Существующие асфальтобетонные покрытие вокруг люка. Разборка	м3 конструкции	0,8	5140	4112
21	28 1146-0401-0102	Монолитный бетон. Разборка	м3	0,5	28900	14450
22	32 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3	81	243

23	33 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3	320,76	962
		Всего				**6 830 691**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**136 614**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**6 967 305**
		НДС (12 %)				836 077
		Итого				**7 803 382**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

_____**Калиев М.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Реабилитационный управляющий. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Камитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутрених дел Республики Казахстан.

_____**Кудайбергенов А.А.**

ТЕХ. НАДЗОР

ТОО "УКС"

_____**Квас И.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "National Energy Group"

_____Раимханова Г.А

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" Заказ 56
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Камитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутрених дел Республики Казахстан.
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Средний ремонт улиц в г. Талдыкорган Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт улицы Маяковского от ул. Гаухар Ана до тупика в г. Талдыкорган (L= 1,045км. шир=7м)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 17.04.2019г

Акт приемки выполненных работ №1 за май 2019г

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Дорожная одежда					
1	1	1101-0203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	3740	86,36	322978
2	2	1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	374	175,43	65609
3	3	1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	1870	24,93	46613
4	4	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	374	104,29	39003

5	5 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	366	1647,36	602932
6	6 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	223,26	2519,64	562535
7	7 2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	223,26	3414,96	762424
8	8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,84	128527,17	236490
9	9 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2440	1487,6	3629755
10	10 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	9760	157,13	1533559
	Раздел 2 Поднятие люков коммуникационных колодцев до проектных отметок					
11	14 1216-0101-0801	Существуюшие люки коммуникационных колодцев. Демонтаж	люк	8	3689,63	29517
12	15 1127-0302-0104	Существующие асфальтобетонные покрытие вокруг люка. Разборка	м3 конструкции	0,64	5139,06	3289
13	16 1146-0401-0102	Монолитный бетон. Разборка	м3	0,4	28897,5	11559
14	20 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	2,4	81	194
15	21 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,4	320,76	770

Всего	7 847 227
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	156 945
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	8 004 172
НДС (12 %)	960 501
Итого	8 964 673

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

_____Калиев М.М.

ТЕХ. НАДЗОР

ТОО "УКС"

_____Квас И.

ПОДРЯДЧИК:

Реабилитационный управляющий. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Камитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутрених дел Республики Казахстан.

_____ Кудайбергенов А.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "National Enegry Group"

_____Раимханова Г.А.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 56

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Камитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутрених дел Республики Казахстан.

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Средний ремонт улиц в г. Талдыкорган Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт улицы Фадеева от ул. Иванилова до тупика в г. Талдыкорган (L= 0,520км. шир=4м)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 17.04.2019г

Акт приемки выполненных работ №1 за май-2019г

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Дорожная одежда					
1		1 1101-0203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	3120	86,36	269436
2		2 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	312	175,42	54732
3		3 1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	1560	24,93	38886

4	4 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	312	104,29	32537
5	5 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	312	1647,36	513977
6	6 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	190,32	2519,64	479538
7	7 2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	190,32	3414,96	649935
8	8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,63	128528,22	209501
9	9 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2080	1487,6	3094217
10	10 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 К=4,000;	м2 покрытия	8320	157,13	1307296
	Раздел 2 Поднятие люков коммуникационных колодцев до проектных отметок					
11	14 1216-0101-0801	Существуюшие люки коммуникационных колодцев. Демонтаж	люк	5	3689,4	18447
12	15 1127-0302-0104	Существующие асфальтобетонные покрытие вокруг люка. Разборка	м3 конструкции	0,4	5140	2056
13	16 1146-0401-0102	Монолитный бетон. Разборка	м3	0,25	28900	7225

14	20 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,5	81	122
15	21 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1,5	320,76	482

Всего	**6 678 387**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**133 568**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**6 811 953**
НДС (12 %)	817 435
Итого	**7 629 388**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

_____ **Калиев М.М.**

ТЕХ. НАДЗОР: ТОО "УКС"

_____ **Квас И.**

ПОДРЯДЧИК:
Реабилитационный управляющий. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Камитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутрених дел Республики Казахстан.

_____ **Кудайбергенов А.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "National Energy Group"

_____ **Раиханова Г.А.**