Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года
№632
Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» декабря 2019г.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района»
в лице руководителя Ершиков М.Р. Атырауская область, Махамбетский р-н, с.Махамбет, Абая Кунанбаева 16 тел. 8 (71236) 21416

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) «23» декабря 2019г. ТОО «БекетСатЖол» в лице директора Фирсова В.О., 060000, Атырауская область, г.Атырау, Исатайский район, с.Аккистау, Нысанбаева, дом № 18

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «23» декабря 2019г. ТОО «DS&V» в лице эксперта по осуществлению технического надзора Нурсултанов Г.С., аттестат №KZ59VJE00035025 и №KZ32VJE00035026 от 13.02.2018 года

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ (прилагается) «23» декабря 2019г. ТОО «Шындау» в лице эксперта Ешимкулова Н.Т. аттестат KZ37VJE00033287 от 13.12.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сарытогай-Бала Ораз» Махамбетского района Атырауской области».

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:
1.Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 19.07.2013 года №378 постановление акимата Махамбетского района Атырауской области.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Управления государственного

архитектурно-строительного контроля по Атырауской области, № KZ47REA00147657 от 04 октября 2019года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Шындау», №13-17.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района»

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «июль» 2019 г.;

окончание работ «ноябрь» 2019 г.;
при продолжительности строительства, месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц 2;
фактический месяц 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	По проекту	Фактический
1	Категория дороги	II	основные улицы в жилой застройке	основные улицы в жилой застройке
2	Общая длина дороги	км	1,400	1,400
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3	3
5	Ширина проезжей части	м	6	6
6	Тип дорожного покрытия		Усовершенствованного облегченного типа	Усовершенствованного облегченного типа
7	Площадь дорожного покрытия	м2	9324,68	9324,68
8	Автобусная остановка	шт	3	3
9	Дорожные знаки	шт	9	9

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 1,400 км, проектом предусмотрено бортовой камень в местах примыкания с тротуаром длиной 146 п.м. и автобусная остановка 3шт, устройство пересечения с сетями водоснабжения и воздушная линия электропередач.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость за СМР по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 155 085 570 (сто пятьдесят пять миллионов восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят) тенге;

в том числе СМР 119 373 932 (сто девятнадцать миллионов триста семьдесят три тысячи девятьсот тридцать два) тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 133 982 240 (сто тридцать три миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок) тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сарытогай-Бала Ораз» Махамбетского района Атырауской области» принять объект в эксплуатацию.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района»
Ершиков М.Р.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО «DS&V» Каюпов М.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «Шындау» Ешимкулов Н.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «БекетСатЖол» Фирсов В.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (Субподрядная организация)
ТОО «Атырау жолдары» Кажгалиев С.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Гл инженер Махамбетских РЭС

Нач. МУ Махамбетский

Махамбетское Г.Х. дарекшісі

ИП. Потов

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сарытогай-Бала Ораз» Махамбетского района Атырауской области» готовым к приёмке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «БекетСатЖол» Фирсов В.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года
№632

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 преля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

«23» декабря 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "БекетСатЖол", Атырауская область, г.Атырау, Исатайский район, с.Аккистау, Нысанбаева, дом № 18.

наименование организации, юридический адрес,

в лице директора Фирсова В.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Сарытогай-Бала Ораз Махамбетского района Атырауской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района», руководитель отдела – Ершиков М.Р.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Атырау жолдары»

Наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Шындау» №13-17.

Наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» № ҚСҚKAZ-0174/18 от 17.08.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Утвержден: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района», с.Махамбет Махамбетского района Атырауской области

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	По проекту	Фактический
1	Категория дороги	II	основные улицы в жилой застройке	основные улицы в жилой застройке
2	Общая длина дороги	км	1,400	1,400
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3	3
5	Ширина проезжей части	м	6	6
6	Тип дорожного покрытия		Усовершенствованного облегченного типа	Усовершенствованного облегченного типа
7	Площадь дорожного покрытия	м2	9324,68	9324,68
8	Автобусная остановка	шт	3	3
9	Дорожные знаки	шт	9	9

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 1,400 км, проектом предусмотрено бортовой камень в местах примыкания с тротуаром длиной 146 п.м. и автобусная остановка 3шт, устройство пересечения с сетями водоснабжения и воздушная линия электропередач.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «июль» 2019 г.;
месяц, год
окончание работ «ноябрь» 2019 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,
месяц: 2;
фактический, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Сарытогай-Бала Ораз Махамбетского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Сарытогай-Бала Ораз Махамбетского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **15.03.2019 доп.соглашение №2 от 20.05.2019**

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проезжая часть										
		Устройство дорожной одежды										
1	**Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**5404**		**148,70**	**93,63**	**803574,80**	**505976,52**	**129548,54**	**404340,25**	**1304548,25**
		НР - 108%; СП - 8%				**41,09**	**28,19**	**222050,36**	**152338,76**		**96633,20**	
2		**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК**	**т**	**5,121**		**20355,00**		**104237,96**		**104237,96**	**1480075,17**	**1584313,13**
3	**Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**5404**		**1564,59**	**0,12**	**8455044,36**	**661,45**	**8450788,94**	**3854,31**	**9135610,56**
		НР - 108%; СП - 8%				0,66	–	3568,80	–		676711,89	
		РАЗДЕЛ 2.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство присыпных обочин из ПГС									
4	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин ПГС, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	19216,1	167,34	136,96	3215564,33	2631869,53	11702,60	1466208,39	5056314,54
		НР - 108%; СП - 8%			29,77	40,88	571992,20	785608,17		374541,82	
5	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	6244	43,56	20,35	271987,39	127046,67	--	123992,20	427657,96
		НР - 72%; СП - 8%			23,21	4,37	144940,72	27270,67		31678,37	
		Укрепление обочин щебнем									
6	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	2906,37	167,34	136,96	486343,21	398061,35	1769,98	221759,05	764750,44
		НР - 108%; СП - 8%			29,77	40,88	86511,88	118820,57		56648,18	
		РАЗДЕЛ 3.Обустройство дороги									
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
7	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	7	4465,36	718,50	31257,52	5029,50	3290,42	26612,01	62499,09
		НР - 108%; СП - 8%			3276,80	243,31	22937,60	1703,15		4629,56	
8	С124-010201-0204 2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9462,00	--	9462,00	--	9462,00	--	10218,96
		СП - 8%			--	--	--	--		756,96	
9	С124-010201-0215 2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	9463,00	--	37852,00	--	37852,00	--	40880,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3028,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С124-010201-0234 2401-0201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные I.4.1-I.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	7532,00	--	15064,00	--	15064,00	--	16269,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1205,12	
11	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,098	491578,00	--	48174,64	--	48174,64	--	52028,62
		СП - 8%			--	--	--	--		3853,97	
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,441	32601,27	1072,40	14377,16	472,93	13394,01	553,28	16124,87
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	510,21	97,78		1194,43	
		Маркировка проезжей части									
13	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1,4	17587,40	9168,91	24622,36	12836,47	8081,82	7828,21	35046,62
		НР - 108%; СП - 8%			2645,76	2531,63	3704,06	3544,28		2596,05	
14	С341-050202-1991 4105-0202-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (дорожные знаки, стойки) Грузоподъемность 20 т. Класса груза 1. Расстояние перевозки 37 км	т	0,133	628,00	--	83,52	--		--	90,21
		СП - 8%			--	--	--	--		6,68	
		РАЗДЕЛ4. Автобусная остановка ПКО+15,70-ПКО+47,54(справа)									
		Земляные работы									
15	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	36,86	61,59	61,59	2270,26	2270,26	--	639,18	3142,19
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,08	--	887,75		232,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	36,86	30,23	30,23	1114,09	1114,09	--	242,50	1465,12
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,14	--	336,81		108,53	
17	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	36,86	85,24	67,80	3142,05	2498,94	320,68	628,13	4071,79
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	14,92	322,43	549,97		301,61	
18	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	78	43,56	20,35	3397,66	1587,07	--	1548,91	5342,30
		НР - 72%; СП - 8%			23,21	4,37	1810,60	340,67		395,73	
		Установка автопавильонов на автобусных остановках									
19	СЦЕНОВОЕ СТЦЕНОВОЕ ПРЕДЛ.ИП "Коновалов Денис Михайлович"	Автобусный павильон А-2	шт	1	276562,50	--	276562,50	--	276562,50	--	298687,50
		СП - 8%			--	--	--	--		22125,00	
20	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	52,5	1473,45	135,42	77356,18	7109,36	57046,85	14715,17	99437,06
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	13199,97	2454,47		7365,71	
21	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка плит пола (2,5х4х0,14)	м3 сборных конструкций	1,4	9045,67	2605,29	12663,94	3647,40	3683,21	7615,45	21901,74
		НР - 118%; СП - 8%			3809,52	800,32	5333,33	1120,44		1622,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,4	48697,00	–	68175,80	–	68175,80	–	73629,86
		СП - 8%			–	–	–	–		5454,06	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0353	197031,00	–	6955,19	–	6955,19	–	7511,61
		СП - 8%			–	–	–	–		556,42	
24	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015	223676,00	–	335,51	–	335,51	–	362,36
		СП - 8%			–	–	–	–		26,84	
25	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,0018	70519,16	21928,71	126,93	39,47	13,54	60,49	202,41
		НР - 69%; СП - 8%			41069,60	7631,22	73,93	13,74		14,99	
26	С121-050111-0110 2105-0111-0110 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-408, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,0018	260389,00	–	468,70	–	468,70	–	506,20
		СП - 8%			–	–	–	–		37,50	
27	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00348	191931,00	–	667,92	–	667,92	–	721,35
		СП - 8%			–	–	–	–		53,43	
28	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	30	1343,02	182,20	40290,59	5466,08	33894,90	2923,67	46671,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			30,99	59,25	929,61	1777,49		3457,14	
29	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	0,015	63345,49	1712,45	950,18	25,69	924,50	13,74	1041,03
		НР - 108%; СП - 8%			--	847,96	--	12,72		78,30	
30	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более,типа Б-толщ.4см	м2 покрытия	30	2219,05	93,63	66571,44	2808,91	62529,74	2244,69	74321,42
		НР - 108%; СП - 8%			41,09	28,19	1232,78	845,63		5505,29	
		РАЗДЕЛ 5. Автобусная остановка ПК12+20,00-ПК12+80,00(слева)									
		Земляные работы									
31	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	61,15	61,59	61,59	3766,31	3766,31	--	1060,38	5212,83
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,08	--	1472,75		386,14	
32	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	61,15	30,23	30,23	1848,26	1848,26	--	402,31	2430,61
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,14	--	558,76		180,05	
33	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	61,15	85,24	67,80	5212,60	4145,69	532,01	1042,05	6755,02
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	14,92	534,90	912,39		500,37	
34	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	112	43,56	20,35	4878,70	2278,86	--	2224,08	7670,99
		НР - 72%; СП - 8%			23,21	4,37	2599,83	489,16		568,22	
		Установка автопавильонов на автобусных остановках									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	СЦЕНОВОЕ СТЦЕНОВОЕ ПРЕДЛ.ИП "Коновалов Денис Михайлович "	Автобусный павильон А-2	шт	1	276562,50	--	276562,50	--	276562,50	--	298687,50
		СП - 8%			--	--	--	--		22125,00	
36	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	52,5	1473,45	135,42	77356,18	7109,36	57046,85	14715,17	99437,06
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	13199,97	2454,47		7365,71	
37	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка плит пола (2,5х4х0,14)	м3 сборных конструкций	1,4	9045,67	2605,29	12663,94	3647,40	3683,21	7615,45	21901,74
		НР - 118%; СП - 8%			3809,52	800,32	5333,33	1120,44		1622,35	
38	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,4	48697,00	--	68175,80	--	68175,80	--	73629,86
		СП - 8%			--	--	--	--		5454,06	
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0353	197031,00	--	6955,19	--	6955,19	--	7511,61
		СП - 8%			--	--	--	--		556,42	
40	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015	223676,00	--	335,51	--	335,51	--	362,36
		СП - 8%			--	--	--	--		26,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,0018	70519,16	21928,71	126,93	39,47	13,54	60,49	202,41
		НР - 69%; СП - 8%			41069,60	7631,22	73,93	13,74		14,99	
42	С121-050111-0110 2105-0111-0110 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-408, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,0018	260389,00	--	468,70	--	468,70	--	506,20
		СП - 8%			--	--	--	--		37,50	
43	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00348	191931,00	--	667,92	--	667,92	--	721,35
		СП - 8%			--	--	--	--		53,43	
44	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	60	1343,02	182,20	80581,19	10932,17	67789,80	5847,34	93342,81
		НР - 108%; СП - 8%			30,99	59,25	1859,22	3554,98		6914,28	
45	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	0,03	63345,59	1712,45	1900,37	51,37	1848,99	27,47	2082,07
		НР - 108%; СП - 8%			--	847,96	--	25,44		154,23	
46	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более,типа Б-толщ.4см	м2 покрытия	60	2219,05	93,63	133142,87	5617,82	125059,48	4489,38	148642,83
		НР - 108%; СП - 8%			41,09	28,19	2465,57	1691,26		11010,58	
		РАЗДЕЛ 6. Автобусная остановка ПК13+00-ПК13+60,00(справа)									
		Земляные работы									
47	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	45,86	61,59	61,59	2824,58	2824,58	--	795,24	3909,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,08	--	1104,51		289,59	
48	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	45,86	30,23	30,23	1386,12	1386,12	--	301,71	1822,86
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,14	--	419,05		135,03	
49	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	45,86	85,24	67,80	3909,23	3109,10	398,98	781,50	5065,99
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	14,92	401,16	684,26		375,26	
50	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	112	43,56	20,35	4878,70	2278,86	--	2224,08	7670,99
		НР - 72%; СП - 8%			23,21	4,37	2599,83	489,16		568,22	
		Установка автопавильонов на автобусных остановках									
51	СЦЕНОВОЕ СТЦЕНОВОЕ ПРЕДЛ.ИП "Коновалов Денис Михайлович"	Автобусный павильон А-2	шт	1	276562,50	--	276562,50	--	276562,50	--	298687,50
		СП - 8%			--	--	--	--		22125,00	
52	СЦЕНОВОЕ СТЦЕНОВОЕ ПРЕДЛ.ИП "Коновалов Денис Михайлович"	Доставка за 3 автопавильона	шт	1	684821,43	--	684821,43	--	684821,43	--	739607,14
		СП - 8%			--	--	--	--		54785,71	
53	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	52,5	1473,45	135,42	77356,18	7109,36	57046,85	14715,17	99437,06
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	13199,97	2454,47		7627,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка плит пола (2,5х4х0,14)	м3 сборных конструкций	1,4	9045,67	2605,29	12663,94	3647,40	3683,21	7615,45	21901,74
		НР - 118%; СП - 8%			3809,52	800,32	5333,33	1120,44		1622,35	
55	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,4	48697,00	--	68175,80	--	68175,80	--	73629,86
		СП - 8%			--	--	--	--		5454,06	
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0353	197031,00	--	6955,19	--	6955,19	--	7511,61
		СП - 8%			--	--	--	--		556,42	
47	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015	223676,00	--	335,51	--	335,51	--	362,36
		СП - 8%			--	--	--	--		26,84	
48	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,0018	70519,16	21928,71	126,93	39,47	13,54	60,49	202,41
		НР - 69%; СП - 8%			41069,60	7631,22	73,93	13,74		14,99	
49	С121-050111-0110 2105-0111-0110 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-408, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,0018	260389,00	--	468,70	--	468,70	--	506,20
		СП - 8%			--	--	--	--		37,50	
50	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00348	191931,00	--	667,92	--	667,92	--	721,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		53,43	
51	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	60	1343,02	182,20	80581,19	10932,17	67789,80	5847,34	93342,81
		НР - 108%; СП - 8%			30,99	59,25	1859,22	3554,98		6914,28	
52	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	0,03	63345,59	1712,45	1900,37	51,37	1848,99	27,47	2082,07
		НР - 108%; СП - 8%			--	847,96	--	25,44		154,23	
53	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более,типа Б-толщ.4см	м2 покрытия	60	2219,05	93,63	133142,87	5617,82	125059,48	4489,38	148642,83
		НР - 108%; СП - 8%			41,09	28,19	2465,57	1691,26		11010,58	
54	С341-020103-1037 4102-0103-1037 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (щебень). Грузоподъемность 20 т. Класса груза 1. Расстояние перевозки 37 км	т	53,418	628,00	--	33546,50	--		--	36230,22
		СП - 8%			--	--	--	--		2683,72	
55	С341-050202-1991 4105-0202-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (асфальт) Грузоподъемность 20 т. Класса груза 1. Расстояние перевозки 37 км	т	15,3	628,00	--	9608,40	--		--	10377,07
		СП - 8%			--	--	--	--		768,67	
56	С341-050202-1020 4105-0202-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (битум).Грузоподъемность 18,5 т. Класса груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2,17	657,00	--	1425,69	--		--	1539,75
		СП - 8%			--	--	--	--		114,06	
57	С341-050202-1991 4105-0202-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (битум).Грузоподъемность 18,5 т. Класса груза 1. за каждый следующий км свыше 20 км	т	2,17	306,00	--	664,00	--		--	717,14
		СП - 8%			--	--	--	--		53,12	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22063941,89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	Тенге			**1,04%**		**22 293 406,9**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			**1,44%**		**22 614 432**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			**2%**		**23 066 721**				
		Коэф 2019 к-1,0498961	Тенге					**24 217 660**				
		Коэф пониж 0,946853302	Тенге					**22 930 571,43**				
		Итого с НДС	Тенге			**12 %**	**2 751 668,57**	**25 682 240,00**				

Заказчик :
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассижского транспорта и автомобильных дорог _____ **Ершиков М.Р.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО "DS&V" _____ **Нурсултанов Р.С.**

Подрядчик ТОО "БекетСатЖол" _____ **Фирсов В.О.**
Директор

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"**

Подрядчик: **ТОО "БекетСатЖол"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги Сарытогай-Бала Ораз Махамбетского района**

С П Р А В К А Ф №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующиму банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14 от 15.03.2019 доп.соглашение №2 от 20.05.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р в сметных, базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах	Дополнит. затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги Сарытогай-Бала Ораз Махамбетского района	108 300 000,00	17 410 714,29							2 089 285,71	19 500 000,00

Итого к оплате: **19 500 000 (девятьнадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

_____ **Ершиков М.Р.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "БекетСатЖол"

_____ **Фирсов В.О.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги Сарытогай-Бала Ораз Махамбетского района

Договор подряда (контракт) №14 от 15.03.2019 доп.соглашение №2 от 20.05.2019

РЕЕСТР
актов выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

№	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге				
		Выполнено с начало года				
		всего	август 2019 г.	сентябрь 2019 г	октябрь 2019 г.	в отчетном месяце ноябрь 2018г.
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Сарытогай-Бала Ораз Махамбетского района	108 300 000,00	36 800 000,00	33 000 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00
	Итого	**108 300 000,00**	**36 800 000,00**	**33 000 000,00**	**19 000 000,00**	**19 500 000,00**

Заказчик :
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассижского транспорта и автомобильных дорог _____ **Ершиков М.Р.**

Техннадзор ТОО "DS&V"
Директор _____ **Каюпов М.И.**

Подрядчик ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ **Фирсов В.О.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Сарытогай-Бала Ораз Махамбетского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Сарытогай-Бала Ораз Махамбетского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **15.03.2019 доп.соглашение №2 от 20.05.2019**

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проезжая часть										
		Устройство дорожной одежды										
1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	т	4,632		63345,59	1712,45	293416,77	7932,07	285484,70	4241,97	321471,44
		НР - 108%; СП - 8%				--	847,96	--	3927,75		23812,70	
2	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	м2	3860		148,70	93,63	573982,00	361411,80	53978,63	288814,46	931820,18
		НР - 108%; СП - 8%				41,09	28,19	158607,40	108813,40		69023,72	
3		**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК**	т	198,817		20355,00		4046915,96		4046915,96	1480075,17	5526991,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	3860	1564,59	0,12	6039317,40	472,46	6036268,00	2753,08	6525436,11
		НР - 108%; СП - 8%			0,66	--	2549,14	--		483365,64	
6	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	40	1328,69	216,13	53147,52	8645,40	43262,64	4400,03	62151,35
		НР - 108%; СП - 8%			30,99	70,87	1239,48	2834,62		4603,80	
7	С341-020103-1037 4102-0103-1037 РСНБ РК 2015	Первозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (щебень). Грузоподъемность 20 т. Класса груза 1. Расстояние перевозки 37 км	т	3327	628,00	--	2089356,00	--		--	2256504,48
		СП - 8%			--	--	--	--		167148,48	
8	С341-050202-1020 4105-0202-1020 РСНБ РК 2015	Первозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (битум).Грузоподъемность 18,5 т. Класса груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	4,962	657,00	--	3260,03	--		--	3520,84
		СП - 8%			--	--	--	--		260,58	
9	С341-050202-1991 4105-0202-1991 РСНБ РК 2015	Первозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (битум).Грузоподъемность 18,5 т. Класса груза 1. за каждый следующий км свыше 20 км	т	4,962	306,00	--	1518,37	--		--	1639,84
		СП - 8%			--	--	--	--		121,47	
10	С341-050202-1991 4105-0202-1991 РСНБ РК 2015	Первозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (асфальт) Грузоподъемность 20 т. Класса груза 1. Расстояние перевозки 37 км	т	1656	628,00	--	1039968,00	--		--	1123165,44
		СП - 8%			--	--	--	--		83197,44	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16752700,82**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Итого с временными	Тенге		1,04%		16 926 928,9				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге		1,44%		17 170 677				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2%		17 514 090				
		Коэф 2019 к-1,0498961	Тенге				18 387 975				
		Коэф пониж 0,946853302	Тенге				17 410 714,29				
		Итого с НДС	Тенге		12 %	2 089 285,71	19 500 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик :
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассижского транспорта и автомобильных дорог _____ **Ершиков М.Р.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО "DS&V" _____ **Нурсултанов Р.С.**

Подрядчик ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ **Фирсов В.О.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"**

Подрядчик: **ТОО "БекетСатЖол"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги Сарытогай-Бала Ораз Махамбетского района**

С П Р А В К А Ф №3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующнму банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяце без НДС	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					14 от 15.03.2019 доп.соглашение №2 от 20.05.2019					
			Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р в сметных, базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах	Дополнит. затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги Сарытогай-Бала Ораз Махамбетского района	88 800 000,00	16 964 285,71							2 035 714,29	19 000 000,00
Итого к оплате: **19 000 000 (девятнадцать миллионов) тенге 00 тиын**										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

_____ **Ершиков М.Р.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "БекетСатЖол"

_____ **Фирсов В.О.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Сарытогай-Бала Ораз Махамбетского района**

(наименование, адрес)

Объект **Улица Сарытогай-Бала Ораз**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **15.03.2019 доп.соглашение №2 от 20.05.2019**

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**7,3**	**8907,75**	**1531,20**	**65027**	**11178**	**48022**	**10032**	**81063**
		НР - 93%; СП - 8%			**798,15**	**679,54**	**5826**	**4961**		**6005**	
2	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**146**	**2561,80**	**28,66**	**674023**	**4184**	**267422**	**112368**	**525303**
		НР - 108%; СП - 8%			**701,49**	**11,15**	**102418**	**1627**		**38911**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,008	64247,00	--	450243	--	450243	--	486262
		СП - 8%			--	--	--	--		36019	
		Устроиство присыпных обочин из ПГС									
4	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2113,771	4872,00	--	10298292	--	10298292	--	11122156
		СП - 8%			--	--	--	--		823863	
5	С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	290,637	5709,00	--	1659247	--	1659247	--	1791986
		СП - 8%			--	--	--	--		132740	
		Транспортировка материалов									
6	С341-020103-1037 4102-0103-1037 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км	т	16,81	628,00	--	10557	--		--	11401
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
7	С341-020103-1037 4102-0103-1037 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км	т	3398,461	628,00	--	2134234	--		--	2304972
		СП - 8%			--	--	--	--		170739	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16323144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							122400	
		- Сметная прибыль	Тенге							1209122	
		Итого с временными	Тенге			1,04%		16 492 905,0			
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			1,44%		16 730 403			
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2%		17 065 011			
		Коэф 2019 к-1,0498961	Тенге					17 916 488			
		Коэф пониж 0,946853302	Тенге					16 964 285,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС	Тенге			12 %	2 035 714,29	19 000 000,00			

Заказчик :
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассижского транспорта и автомобильных дорог _____ **Ершиков М.Р.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО "DS&V" _____ **Нурсултанов Р.С.**

Подрядчик ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ **Фирсов В.О.**