Заказчик ГУ "Областной противотуберкулезный диспансер"
Подрядчик ТОО "Камрус"

Договор №216 от 21 августа 2012 г.

А К Т N

приемки выполненных работ на сервисное обслуживание и текущий ремонт котельной на твердом топливе за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КОТЕЛЬНАЯ КАРКАРАЛИНСКАЯ ТУББОЛЬНИЦА								
1.	Е0153-2-2	Разборка кладки из огнеупорных изделий неошлаковавшейся	м3	5,20	4642,60	1951,37	24142	10147	18,87	98
					2691,23	524,12	13994	2725	2,82	15
2.	Е0169-19-3	Очистка кирпича после разборки конструкций	шт	2023,60	1,69	--	3420	--	0,01	23
					1,69	--	3420	--	--	--
3.	Е0165-31-1	Демонтаж котлов	котел	1,00	2067,30	--	2067	--	13,13	13
					2067,30	--	2067	--	--	--
4.	Е0165-31-2	Отсоединение секций котла с поверхностью нагрева до 15 м2	котел	1,00	261,00	--	261	--	1,36	1
					261,00	--	261	--	--	--
5.	Е0165-34-1	Сборка секций отопительных котлов с площадью нагрева до 15 м2	секция	9,00	589,67	7,30	5307	66	2,87	26
					518,56	1,15	4667	10	0,01	0
6.	Е0165-39-2	Прочистка дымоходов отопительных котлов при количестве секций до 9 шт. С поверхностью нагрева свыше 15 м2	котел	1,00	219,80	0,85	220	1	1,39	1
					218,95	0,02	219	--	0,00	0
7.	Е0108-6-1	Обмуровка котлов	м3	4,50	2681,84	335,84	12068	1511	4,54	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					699,75	126,00	3149	567	0,61	3
8.	С11151-12	Кирпич шамотный	т	0,80	17500,00	--	14000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ КАРКАРАЛИНСКАЯ ТУББОЛЬНИЦА								61485
		Раздел: КОТЕЛЬНАЯ УЛ.САНАТОРНАЯ								
9.	Е0118-17-1	Установка воздухосборников с электродвигателем на ременной передаче	1шт	1,00	2959,23	73,98	2959	74	1,11	1
					195,75	27,00	196	27	0,07	0
10.	С	Воздухосборник с электродвигателем на ременной передаче	шт	1,00	65000,00	--	65000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	Автомат 3-фазный 160А	шт	1,00	17000,00	--	17000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Автомат 3-фазный 63А	шт	2,00	2500,00	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Пускатель КМИ 34012	шт	2,00	5490,00	--	10980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Тепловое реле	шт	2,00	6490,00	--	12980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0118-13-1прим.	Демонтаж электродвигателей	шт	2,00	2689,67	120,17	5379	240	13,00	26
					2218,50	45,00	4437	90	0,22	0
16.	Е0118-13-1	Установка электродвигателей	1насос	2,00	2689,67	120,17	5379	240	13,00	26
					2218,50	45,00	4437	90	0,22	0
17.	С	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,50	38090,00	--	19045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	63,00	--	126	--	0,31	1
					54,00	--	108	--	--	--
19.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	1100,00	--	2200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	858,70	1,57	1717	3	0,22	0
					40,50	--	81	--	--	--
21.	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	компл	2,00	3500,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ УЛ.САНАТОРНАЯ								154766
		Раздел: ремонт бойлера								
22.	Ц0108-529-1	замена контактов	шт	2,00	1627,30	34,30	3255	69	3,00	6
					520,00	4,50	1040	9	0,03	0
		Итого по разделу: ремонт бойлера								3255
		ИТОГО:					219505	12350		244
							38076	3518		19

Накладные расходы :

На монтажные работы	2493
На общестроительные работы	63088
На сантехнические работы	51130
Всего накладных расходов:	116710
Итого с накладными	336216

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20173
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	356389
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	744048
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14881
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	758929
Налог на добавленную стоимость, 12 %	91071
Итого с НДС	850000

Принял:

Сдал: