Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2) **Форма 2** 9430

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ҚАРАГАНДЫ ОБЛЫСЫ ШЕТ АУДАНЫ Ш УӘЛИХАНОВ АТЫНДАҒЫ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕБІ» П.АКШАТАУ ШЕТСКОГО РАЙОНА

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КАМРУС»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГУ " ҚАРАГАНДЫ ОБЛЫСЫ ШЕТ АУДАНЫ Ш УӘЛИХАНОВ АТЫНДАҒЫ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕБІ П.АКШАТАУ ШЕТСКОГО РАЙОНА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ 2010 Г.
РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0165-31-1	-Отсоединение котлов от трубопроводов	1	2067,3	-	2067	-	2382	13,13	13
		котел		2067,3	-	2067	-	115,2	-	-
2	75-1-71	-Котел отопительный чугунный водогрейный марки КЧМ-5-К на твердом топливе, тип ТУ 21-469-029-95, теплопроизводительность 50 кВт, количество секций 6 шт, 1075x500x1150 мм	1	64800	-	64800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс	-Котел марки УНК-6	1	530493,77	-	530494	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	Ц0107-218-2	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
		шт		4770	58,5	4770	59	90	0,34	-
5	СПрайс	-Стоимость насоса с двигателем 3К-6	1	27179,44	-	27179	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	2,1	4327,15	34,73	9087	73	326	0,68	1
		1кВт		108,45	13,01	228	27	128	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	4	116,9	1,81	468	7	532	0,75	3
				115,09	0,29	460	1	115,2	-	-
		м								
8	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	4	623,7	14,12	2495	56	541	0,55	2
				100,35	5,29	401	21	128	0,03	-
		м								
9	Е0165-16-1	-Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром до 100 мм	4	955,59	8,23	3822	33	2223	3,08	12
				479,25	3,08	1917	12	115,2	0,02	-
		шт								
10	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С130902-4	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	8500	-	17000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Е0165-15-2	-Смена крана водоразборного	2	26,33	0,08	53	-	58	0,14	-
		компл								
				25,09	-	50	-	115,2	-	-
13	С130904-34	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1660	-	3320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	20	62,13	-	1243	-	576	0,12	2
		комплект								
				22,5	-	450	-	128	-	-
15	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	20	66,8	18,1	1336	362	458	0,12	2
				20,3	3,8	406	76	95	0,02	-
		м								
16	С151601-340	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ	0,02	536500	-	10730	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	694136	1040		65
	Тенге	10750	196		1
Стоимость оборудования -	Тенге	622473	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	622473	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	18348	-	-	-
Материалы -	Тенге	1572	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5310	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10730	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4804	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	721	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1389	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			24541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6031	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53314	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13491	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5636	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34080	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	996	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6631	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			710562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12663	-		-
		В текущих ценах 2010 г.к=1,82323				1295510				
		С налогами и обязательными платежами к=1,02				1321430				
		НДС 12%				158570				
		Итого по форме-2				**1480000**				

ЗАКАЗЧИК: ТОО «КАРАГАНДЫ ОБЛЫСЫ ШЕТ АУДАНЫ Ш.УӘЛИХАНОВ АТЫНДАГЫ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕБІ»

Директор **Д Жуканов**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КАМРУС

Директор **К Жумашев**