4521

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 26 о/и от 13.05.2014 года

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы(2-я очередь строительства)"

Наименование обьекта: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0136-5-1	Засыпка пазух из грунтов несвязных объемом св. 10000 м3 обратная засыпка с уплотнением	м3	7963,20	34,28 / 6,44	27,19 / 6,22	273002 / 51283	216543 / 49520	0,05 / 0,02	363 / 175
2.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2240,00	16,11 / --	16,11 / 5,51	36078 / --	36078 / 12352	-- / 0,02	-- / 40
3.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5проходов	м3	2240,00	8,01 / --	8,01 / 2,41	17942 / --	17942 / 5400	-- / 0,00	-- / 4
4.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	8295,00	8,63 / --	8,63 / 2,36	71625 / --	71625 / 19587	-- / 0,01	-- / 64
5.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	8295,00	16,11 / --	16,11 / 5,51	133603 / --	133603 / 45741	-- / 0,02	-- / 149
6.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25	м3	8295,00	8,01 / --	8,01 / 2,41	66442 / --	66442 / 19995	-- / 0,00	-- / 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		см доп. 5проходов								
7.	E0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 недастоющего растительного грунта на правый и левый берег - в карьере	м3	385,00	30,64 / 0,76	29,78 / 4,02	11797 / 292	11464 / 1546	0,00 / 0,01	2 / 5
8.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 из карьера	т	462,00	202,86 / --	202,86 / 40,57	93721 / --	93721 / 18744	-- / 0,85	-- / 394
9.	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	385,00	11,32 / --	11,32 / 3,10	4360 / --	4360 / 1192	-- / 0,01	-- / 4
10.	E0137-73-1	Устройство днища канала из бетона B15, F150, W6- автобетононасосами	м3	180,00	7452,90 / 372,60	313,41 / 88,36	1341522 / 67068	56414 / 15906	2,22 / 0,23	400 / 41
11.	E0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	20,00	8953,97 / 2846,25	4088,04 / 1463,49	179079 / 56925	81761 / 29270	16,10 / 6,15	322 / 123
12.	C12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	т	12,84	60500,00 / --	-- / --	776820 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	C12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	6,45	61300,00 / --	-- / --	395385 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	28,68	61200,00 / --	-- / --	1755216 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	E0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах Крепление дна канала матрасно-тюфечными габионами "Рено"	т	40,00	8953,97 / 2846,25	4088,04 / 1463,49	358159 / 113850	163521 / 58540	16,10 / 6,15	644 / 246
16.	C	Габионы "рено" р.4х2х0,3 с цинкованым покрытием	шт	1367,40	6575,94 / --	-- / --	8991941 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	C	Габионы "рено" р.5х2х0,3 с цинкованым покрытием	шт	429,00	8229,66 / --	-- / --	3530525 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0101-156 -1	Заполнением камнем матрацев и габионов, сухая кладка	м3	1536,50	1123,99	0,99	1727005	1520	3,23	4965
					496,80	0,37	763331	565	0,00	3
19.	Е0131-24-1	Устройство прослоек из "Дорнита"геотекстиля иглопробивного	м2	5122,20	436,11	0,24	2233843	1237	0,01	48
					1,37	0,09	7010	471	0,00	2
20.	С11011-665	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, dдля скрепления полотен геотекстиля 0,55 мм	кг	81,96	96,00	--	7868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	11,73	60500,00	--	709665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ под тротуар	м2	4400,00	22,44	17,92	98743	78835	0,01	47
					1,18	6,33	5212	27830	0,03	136
23.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.16см и т.30см	м3	8154,90	878,35	84,82	7162886	691671	0,17	1350
					24,59	13,42	200505	109433	0,05	385
24.	Е0146-35-2	Разборка существующих ж/б конструкций	м3	125,00	3953,08	1983,99	494135	247999	12,05	1507
					1969,09	750,38	246136	93797	3,66	457
25.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома	т	312,50	34,44	31,16	10762	9739	0,53	165
					25,09	21,82	7840	6817	0,46	144
26.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	312,50	202,86	202,86	63394	63394	--	--
					--	40,57	--	12679	0,85	266
27.	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки из бетона В20 F200 W6-автобетононасосами	м3	52,90	10649,21	1738,80	563343	91983	4,75	251
					742,61	509,44	39284	26949	2,03	107
28.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	2,52	9508,21	--	24008	--	55,66	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9263,25	--	23390	--	--	--
29.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,58	60500,00	--	35392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,94	61200,00	--	118728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0137-73-3	Устройство упоров из бетона В25, F200, W6- автобетоно мешалками	м3	4,60	8840,37	164,10	40666	755	5,14	24
					833,17	58,63	3833	270	0,25	1
32.	Е0130-23-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м	шт	10,00	7485,76	3234,86	74858	32349	10,07	101
					1850,06	802,64	18501	8026	2,65	26
33.	С	Плита мостовая П1-560	шт	10,00	67257,79	--	672578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В7,5 -т.10см	м3	8,20	6575,73	79,84	53921	655	2,53	21
					411,41	31,56	3374	259	0,12	1
35.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности	м2	176,00	104,90	8,49	18463	1494	0,62	108
					96,25	3,21	16941	565	0,02	3
36.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,04	26510,99	1341,52	933	47	5,83	0
					1477,46	661,10	52	23	3,09	0
37.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,56	30631,43	1769,29	17252	996	10,91	6
		пк 0+65, 15+00, 19+00			2768,63	679,56	1559	383	2,81	2
38.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,00	447,64	--	2686	--	2,85	17
					447,64	--	2686	--	--	--
39.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	5,40	192,26	--	1038	--	1,39	8
					192,26	--	1038	--	--	--
40.	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа	м3	0,60	155,00	--	93	--	0,95	1
					155,00	--	93	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов 3 излишнего								
41.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	1,05	202,86 / --	202,86 / 40,57	213 / --	213 / 43	-- / 0,85	-- / 1
42.	Е0122-8-5	Демонтаж существующего водопровода Д150мм	км	0,01	67846,45 / 45798,75	22047,70 / 8329,16	814 / 550	265 / 100	414,00 / 67,79	5 / 1
43.	Е0122-8-6	Демонтаж стальных труб Д200мм	км	0,01	93984,76 / 48438,00	45546,76 / 17206,36	564 / 291	273 / 103	432,40 / 140,06	3 / 1
44.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,021	716705,55 / 76331,25	36746,17 / 13881,94	27467 / 1221	588 / 222	414,00 / 67,79	7 / 1
45.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,012	389385,55 / 76331,25	36746,17 / 13881,94	19115 / 611	294 / 111	414,00 / 67,79	3 / 1
46.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм отводы Д150мм-8шт, Д200-4шт	т	0,14	264818,84 / 72191,25	56798,21 / 21455,55	38134 / 10396	8179 / 3090	359,61 / 104,79	52 / 15
47.	Е0122-38-4	врезка труб в существ. сети Д-150мм	врезка	4,00	1690,35 / 646,88	365,85 / 137,14	6761 / 2588	1463 / 549	3,23 / 0,68	13 / 3
48.	Е0122-38-5	врезка труб в существ. сети Д-200мм	врезка	2,00	2351,95 / 840,94	453,51 / 170,78	4704 / 1682	907 / 342	4,19 / 0,84	8 / 2
49.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,02	365286,95 / 51154,88	78386,92 / 29611,35	5845 / 818	1254 / 474	294,06 / 144,62	5 / 2
50.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	472853,63 / 55708,88	93086,47 / 35164,12	3783 / 446	745 / 281	320,27 / 171,74	3 / 1
51.	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	16,00	700,14 / 86,94	16,65 / 6,21	11202 / 1391	266 / 99	0,52 / 0,03	8 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0126-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	8,00	861,04 / 99,88	20,29 / 7,51	6888 / 799	162 / 60	0,59 / 0,04	5 / 0
53.	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	24,00	221,90 / 51,75	15,59 / 5,69	5326 / 1242	374 / 137	0,32 / 0,03	8 / 1
54.	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	18,00	89,00 / --	-- / --	1602 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	3,00	22922,33 / 313,09	20,37 / 7,76	68767 / 939	61 / 23	1,86 / 0,03	6 / 0
56.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	553,18 / 393,30	32,75 / 12,94	1660 / 1180	98 / 39	2,33 / 0,06	7 / 0
57.	С130902-26	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	15000,00 / --	-- / --	45000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	1,00	750,00 / --	-- / --	750 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	2,00	444,00 / --	-- / --	888 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	2,00	1690,35 / 646,88	365,85 / 137,14	3381 / 1294	732 / 274	3,23 / 0,68	6 / 1
61.	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	1,00	2351,95 / 840,94	453,51 / 170,78	2352 / 841	454 / 171	4,19 / 0,84	4 / 1
62.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	6,00	757,00 / --	-- / --	4542 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	3,00	1140,00 / --	-- / --	3420 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,00	447,64 447,64	-- --	1343 1343	-- --	2,85 --	9 --
65.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,80	192,26 192,26	-- --	538 538	-- --	1,39 --	4 --
66.	Е0101-174 -3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 излишнего	м3	0,20	155,00 155,00	-- --	31 31	-- --	0,95 --	0 --
67.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	0,35	202,86 --	202,86 40,57	71 --	71 14	-- 0,85	-- 0
68.	Ц0110-897 -28	Реконструкция кабельных диний: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 6 кг	км	0,01	45474,50 12397,00	32947,50 4270,00	318 87	231 30	70,15 24,77	0 0
69.	Е0122-8-1	Демонтажстальных труб Д40мм	км	0,04	56349,12 42021,00	6245,42 2359,80	2254 1681	250 94	290,95 14,40	12 1
70.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием по верху канала	км	0,01	56349,12 42021,00	6245,42 2359,80	507 378	56 21	290,95 14,40	3 0
71.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	9,00	68,55 44,51	17,94 4,37	617 401	161 39	0,28 0,03	2 0
72.	Ц0108-166 -9	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки кожуха массой, сечение до 70 мм2	шт	2,00	2112,78 2034,35	34,73 7,82	4226 4069	69 16	10,35 0,05	21 0
73.	С151610-3 0	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3-95-10У2,5	шт	2,00	15100,00 --	-- --	30200 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					32472760 1665020	2193313 572192		10681 2825

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы						4426		
		На общестроительные работы						2408827		
		Всего накладных расходов:						2413254		
		Итого с накладными						34886013		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2093161		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						36979174		
		Итого с временными, 4,0 %						38458341		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						38873691		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						39027524		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						39412107		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,088						82292479		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1645850		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						83938329		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						10072599		
		Итого с НДС						94010928		

Принял:

Сдал:

Объемы подтверждаю
Технадзор

Форма N 2в

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 26 о/и от 13.05.2014 года

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы(2-я очередь строительства)"

Наименование обьекта: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)" смета 2-1-3

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м стойки	яма	33,00	240,36 / 32,35	208,01 / 62,83	7932 / 1068	6864 / 2073	0,23 / 0,24	7 / 8
2.	С	световая опора в комплекте с кабелями,светильником светодиодным 30кв,аккумуляторной батареей 100А,сол еной батареей	шт	33,00	180736,78 / --	-- / --	5964314 / --	-- / --	-- / --	-- / --
	ИТОГО:						5972246 / 1068	6864 / 2073		7 / 8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3047
	3047
Всего накладных расходов:	5975293
Итого с накладными	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	358518
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6333811
Итого с временными, 4,0 %	6587163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						6658304		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6684653		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						6750525		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,088						14095096		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						281902		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14376998		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1725240		
		Итого с НДС						16102238		

Принял:

Сдал:

Объемы подтверждаю
Технадзор

Объект: "Реконструкция отдельных участков русел водоохранных полос рек в черте города Алматы. Лот1. Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)"

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014г.
Договор № 26 о/и от 13.05.2014 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)"	**522 305 916**	400 528 057	110 113 166			0	11 797 839	110 113 166
	ИТОГО :	**522 305 916**	**400 528 057**	**110 113 166**	**0**	**0**	**0**	**11 797 839**	**110 113 166**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240003614
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	061040006160

Договор (контракт) Договор №26 о/и от 13.05.2014г. от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
44	06.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС в KZT	сумма с НДС в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)		ш	1	60 082 402,00	60 082 402,00	6 437 400,21	60 082 402,00
			Итого	1	x	60 082 402,00	6 437 400,21	60 082 402,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Возвратный
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Счет-фактура № 00000000049 от 6 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 о/и от 13.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)	шт	1	53 645 001,79	53 645 001,79	12%	6 437 400,21	60 082 402,00	0	
Всего по счету:					**53 645 001,79**		**6 437 400,21**	**60 082 402,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 26 о/и от 13.05.2014 года

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы(2-я очередь строительства)"

Наименование обьекта: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)" /Строительство гидротехнических сооружений от ПК0+00 по ПК20+50, от ПК46+00 по ПК65+50/.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0136-5-1	Засыпка пазух из грунтов несвязных объемом св. 10000 м3 обратная засыпка с уплотнением	м3	6181,72	34,28	27,19	211928	168099	0,05	282
					6,44	6,22	39810	38442	0,02	136
2.	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1738,88	16,11	16,11	28007	28007	--	--
					--	5,51	--	9589	0,02	31
3.	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5проходов	м3	1738,88	8,01	8,01	13928	13928	--	--
					--	2,41	--	4192	0,00	3
4.	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	6439,29	8,63	8,63	55602	55602	--	--
					--	2,36	--	15205	0,01	50
5.	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	6439,29	16,11	16,11	103714	103714	--	--
					--	5,51	--	35508	0,02	116
6.	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25	м3	6439,29	8,01	8,01	51578	51578	--	--
					--	2,41	--	15522	0,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		см доп. 5проходов								
7.	Е0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 недастоющего растительного грунта на правый и левый берег - в карьере	м3	298,87	30,64	29,78	9158	8899	0,00	1
					0,76	4,02	227	1200	0,01	4
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 из карьера	т	358,64	202,86	202,86	72755	72755	--	--
					--	40,57	--	14551	0,85	306
9.	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	298,87	11,32	11,32	3384	3384	--	--
					--	3,10	--	926	0,01	3
10.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В-7,5 т.10см	м3	44,65	6575,73	79,84	293639	3565	2,53	113
					411,41	31,56	18372	1409	0,12	5
11.	Е0137-73-1	Устройство днища канала из бетона В15, F150, W6- автобетононасосами	м3	45,07	7452,90	313,41	335893	14125	2,22	100
					372,60	88,36	16793	3982	0,23	10
12.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона бетона В22,5 F200, W6- автобетононасосами	м3	113,62	15549,38	2108,06	1766797	239529	8,52	968
					1384,31	531,37	157292	60377	0,83	94
13.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	11,68	8953,97	4088,04	104573	47744	16,10	188
					2846,25	1463,49	33241	17092	6,15	72
14.	Е0141-7-7	Шов из уплотнительной ленты	м	230,74	207,96	1,77	47984	409	1,09	251
					195,10	0,68	45016	157	0,00	1
15.	С11011-339	лента Уплотнитьельная Q22	м2	3,44	598,00	--	2055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности со стараны засыпки	м2	2946,90	104,90	8,49	309136	25010	0,62	1816
					96,25	3,21	283654	9455	0,02	46
17.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума	т	6,15	30631,43	1769,29	188474	10886	10,91	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РБ-2			2768,63	679,56	17035	4181	2,81	17
18.	Е0123-24-1	Установка дождеприемника	шт	13,38	8378,97	40,73	112077	545	1,51	20
					240,64	15,53	3219	208	0,08	1
19.	Е0106-19-1	Омоноличивание дождеприемника бетоном В15, F150, W6	м3	0,31	9016,01	363,41	2827	114	9,49	3
					1573,20	137,30	493	43	0,67	0
20.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля с ПК15+00 по ПК20+50	м2	418,00	436,11	0,24	182294	101	0,01	4
					1,37	0,09	572	38	0,00	0
21.	С11011-665	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d для скрепления полотен геотекстиля 0,55 мм	кг	6,69	96,00	--	642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0138-4-4	Устройство фильтров дренажных	м3	0,73	558,44	0,52	408	--	3,68	3
					538,20	0,21	394	--	0,00	0
23.	С143008-90	Гравийно-галечник фр.20-40мм	м3	0,77	760,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах Крепление дна канала матрасно-тюфечными габионами "Рено"	т	12,98	8953,97	4088,04	116225	53064	16,10	209
					2846,25	1463,49	36945	18997	6,15	80
25.	Е0101-156-1	Заполнением камнем матрацев и габионов, сухая кладка	м3	963,38	1123,99	0,99	1082830	953	3,23	3113
					496,80	0,37	478608	355	0,00	2
26.	Е0131-24-1	Устройство прослоек из "Дорнита"геотекстиля иглопробивного	м2	3211,62	436,11	0,24	1400619	776	0,01	30
					1,37	0,09	4395	295	0,00	1
27.	С11011-665	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, dдля скрепления полотен геотекстиля 0,55 мм	кг	51,38	96,00	--	4933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0137-73-1	Устройство бетонной облицовки на бермах из бетона В22,5 F200 W6-	м3	259,58	7150,43	313,41	1856094	81354	2,22	576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автобетононасосами			372,60	88,36	96719	22937	0,23	60
29.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	4,90	8953,97	4088,04	43903	20044	16,10	79
					2846,25	1463,49	13956	7176	6,15	30
30.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	1т	2,14	99004,51	349,88	212092	750	227,70	488
					38036,25	131,96	81483	283	0,64	1
31.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.16см и т.30см	м3	601,54	878,35	84,82	528368	51021	0,17	100
					24,59	13,42	14790	8072	0,05	28
32.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий Бр.100.20.8	м	919,60	358,04	7,63	329253	7012	0,80	738
					124,98	2,02	114933	1858	0,01	6
33.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	14,71	26700,00	--	392853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1839,20	362,88	--	667406	--	0,17	305
					28,46	--	52348	--	--	--
35.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см 1см	м2	1839,20	122,89	--	226027	--	0,03	49
					9,15	--	16836	--	--	--
36.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с огрунтовкой и окраской вдоль русла	т	75,95	18926,70	143,60	1437494	10907	70,15	5328
					12342,38	51,75	937411	3930	0,25	19
37.	С12021-26-8	Стоимость перил	т	35,13	134000,00	--	4707809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы выемка	м3	13,79	447,64	--	6175	--	2,85	39
					447,64	--	6175	--	--	--
39.	Е0136-5-5	Обратная засыпка и насыпь из местного грунта	м3	63,95	68,96	19,66	4410	1257	0,33	21
					48,65	6,47	3111	414	0,28	18
40.	Е0101-145	Планировка дна катлованов и гребня	м2	29,26	29,50	--	863	--	0,19	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-6	ручным способом в гр. 3й группы			29,50	--	863	--	--	--
41.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,54	878,35 / 24,59	84,82 / 13,42	477 / 13	46 / 7	0,17 / 0,05	0 / 0
42.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона кл. В7,5 т.10см	м3	0,59	6575,73 / 411,41	79,84 / 31,56	3848 / 241	47 / 18	2,53 / 0,12	1 / 0
43.	Е0137-73-6	Устройство лотков акведуков и консольных перепадов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	13,33	9872,99 / 1035,00	341,24 / 95,33	131648 / 13801	4550 / 1271	6,50 / 0,24	87 / 3
44.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,34	8953,97 / 2846,25	4088,04 / 1463,49	3032 / 964	1384 / 496	16,10 / 6,15	5 / 2
45.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,18	60500,00 / --	-- / --	10748 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,06	58800,00 / --	-- / --	3515 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,10	61300,00 / --	-- / --	6175 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности	м2	7,94	104,90 / 96,25	8,49 / 3,21	833 / 764	67 / 25	0,62 / 0,02	5 / 0
49.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00	26510,99 / 1477,46	1341,52 / 661,10	42 / 2	2 / 1	5,83 / 3,09	0 / 0
50.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,03	30631,43 / 2768,63	1769,29 / 679,56	778 / 70	45 / 17	10,91 / 2,81	0 / 0
51.	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя шов	м2	5,02	564,80 / 145,94	14,23 / 5,38	2833 / 732	71 / 27	0,95 / 0,03	5 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из 2х слоев толя, пропитаной битумом								
52.	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов оклеечная изоляция защитным слоем из ЦРМ-150 т.3см	м2	31,77	3686,82 / 551,14	207,21 / 76,28	117123 / 17509	6583 / 2423	3,35 / 0,37	106 / 12
53.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.25см	м3	20,90	878,35 / 24,59	84,82 / 13,42	18358 / 514	1773 / 280	0,17 / 0,05	3 / 1
54.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	83,60	253,72 / 5,75	32,00 / 10,89	21211 / 481	2675 / 911	0,04 / 0,04	3 / 3
55.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	83,60	400,38 / 6,83	17,65 / 5,82	33472 / 571	1476 / 486	0,04 / 0,02	3 / 2
56.	Е0127-54-3	+2см- всего 6см нижний слой	м2	83,60	186,81 / 0,05	-- / --	15617 / 4	-- / --	0,00 / --	0 / --
57.	Е0127-53-1	верхний слой	м2	83,60	520,38 / 6,83	17,65 / 5,82	43503 / 571	1476 / 486	0,04 / 0,02	3 / 2
58.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил 12секций с огрунтовкой и окраской	т	0,12	18926,70 / 12342,38	143,60 / 51,75	2286 / 1491	17 / 6	70,15 / 0,25	8 / 0
59.	С12021-268	Стоимость перил	т	0,12	134000,00 / --	-- / --	16187 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 140шт. перильного ограждения	1т	0,01	99004,51 / 38036,25	349,88 / 131,96	952 / 366	3 / 1	227,70 / 0,64	2 / 0
61.	Е0101-214-3	Расчитска русла от камней Д. 1-0,15м	м3	33,44	611,75 / --	611,75 / 228,20	20457 / --	20457 / 7631	-- / 1,00	-- / 34
62.	Е01031-А15-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	т	86,94	50,95 / --	50,95 / 35,66	4429 / --	4429 / 3101	-- / 0,75	-- / 65
63.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	86,94	202,86	202,86	17637	17637	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку			--	40,57	--	3527	0,85	74
64.	E0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы выемка	м3	22,99	763,31 763,31	-- --	17549 17549	-- --	4,73 --	109 --
65.	E0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы обратная засыпка и подсыпка с уплотнением	м3	62,70	192,26 192,26	-- --	12055 12055	-- --	1,39 --	87 --
66.	E0101-18-12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 недастаточного грунта в карьере	м3	39,71	169,34 5,73	163,46 27,36	6724 227	6491 1086	0,03 0,10	1 4
67.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 недостающего грунта	т	69,49	20,39 --	20,39 4,08	1417 --	1417 283	-- 0,09	-- 6
68.	E0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В7,5 -т.10см	м3	1,55	6575,73 411,41	79,84 31,56	10170 636	123 49	2,53 0,12	4 0
69.	E0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 дно из бетона В15 F150 W6	м3	6,40	6655,11 372,60	313,41 88,36	42562 2383	2004 565	2,22 0,23	14 1
70.	E0142-10-1	Бетонирование каналов комплектами бетноукладочных машин при покрытии поверхности разжиженным битумом при глубине канала до 1,5 м вертикальные стенки из бетона В15 F150 W6	м3	6,60	7538,05 231,07	1484,21 238,56	49784 1526	9802 1576	1,36 1,03	9 7
71.	E0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 бетонные зубья из бетона В15 F150 W6	м3	1,38	8890,16 833,17	335,69 94,54	12263 1149	463 130	5,14 0,25	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 бермы из бетона В15 F150 W6	м3	0,42	6655,11 / 372,60	313,41 / 88,36	2782 / 156	131 / 37	2,22 / 0,23	1 / 0
73.	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,63	16190,09 / 6417,00	7053,68 / 2469,80	10219 / 4050	4452 / 1559	35,30 / 9,76	22 / 6
74.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,40	45800,00 / --	-- / --	18187 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,23	51000,00 / --	-- / --	11938 / --	-- / --	-- / --	-- / --
76.	Е0141-2-1	Шов из 2-х слоев толя пропитаной горячим битумом	м2	4,03	304,14 / 145,94	14,23 / 5,38	1224 / 587	57 / 22	0,95 / 0,03	4 / 0
77.	Е0141-7-7	шов из уплотнительной ленты	м	3,55	207,96 / 195,10	1,77 / 0,68	739 / 693	6 / 2	1,09 / 0,00	4 / 0
78.	С11011-33-9	лента уплотнительная Q22	м2	0,36	598,00 / --	-- / --	212 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности	м2	19,81	104,90 / 96,25	8,49 / 3,21	2078 / 1907	168 / 64	0,62 / 0,02	12 / 0
80.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00	26510,99 / 1477,46	1341,52 / 661,10	105 / 6	5 / 3	5,83 / 3,09	0 / 0
81.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,06	30631,43 / 2768,63	1769,29 / 679,56	1942 / 176	112 / 43	10,91 / 2,81	1 / 0
		9 слусий								
82.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы выемка	м3	117,00	763,31 / 763,31	-- / --	89308 / 89308	-- / --	4,73 / --	553 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы обратная засыпка	м3	27,00	192,26 / 192,26	-- / --	5191 / 5191	-- / --	1,39 / --	38 / --
84.	Е0127-14- 2	обратная засыпка ПГС	м3	1,80	878,35 / 24,59	84,82 / 13,42	1581 / 44	153 / 24	0,17 / 0,05	0 / 0
85.	Е0101-145 -6	Планировка откоса ручным способом	м2	108,00	29,50 / 29,50	-- / --	3186 / 3186	-- / --	0,19 / --	20 / --
86.	Е0101-174 -3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 излишнего	м3	90,00	155,00 / 155,00	-- / --	13950 / 13950	-- / --	0,95 / --	86 / --
87.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	157,50	202,86 / --	202,86 / 40,57	31950 / --	31950 / 6390	-- / 0,85	-- / 134
88.	Е0127-14- 2	подготовка ПГС т.10см под ступени	м3	10,80	878,35 / 24,59	84,82 / 13,42	9486 / 266	916 / 145	0,17 / 0,05	2 / 1
89.	Е0137-73- 7	устройство ступенек из бетона В15 F200 W6	м3	20,70	13645,94 / 2535,75	774,43 / 258,10	282471 / 52490	16031 / 5343	16,21 / 1,02	336 / 21
90.	Е0137-75- 1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,94	8953,97 / 2846,25	4088,04 / 1463,49	8381 / 2664	3826 / 1370	16,10 / 6,15	15 / 6
91.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,94	58800,00 / --	-- / --	55037 / --	-- / --	-- / --	-- / --
92.	Е0127-14- 2	основание из ПГС под берму	м3	35,10	878,35 / 24,59	84,82 / 13,42	30830 / 863	2977 / 471	0,17 / 0,05	6 / 2
93.	Е0127-53- 1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ покрытие тротуара	м2	877,50	520,38 / 6,83	17,65 / 5,82	456629 / 5994	15492 / 5106	0,04 / 0,02	34 / 18
94.	Е0127-34- 2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий Бр.100.20.8	м	36,00	358,04 / 124,98	7,63 / 2,02	12889 / 4499	275 / 73	0,80 / 0,01	29 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0,58	26700,00	--	15379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Ц0122-110 -1	Демотаж затворов плоских скользящих ПС200х200- 2шт	т	0,38	25257,31	16330,43	9699	6271	157,55	60
					8926,88	3997,69	3428	1535	23,19	9
97.	Ц0122-120 -1	Демонтаж сороудерживающей решотки-1шт	т	0,04	6596,26	3910,13	257	152	49,45	2
					2685,82	1141,09	105	45	6,62	0
98.	Ц0122-110 -1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т монтаж-2шт	т	0,38	91703,77	54434,77	35214	20903	157,55	60
					29756,25	13325,62	11426	5117	77,29	30
99.	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т монгтаж 2шт	компл	2,00	14222,06	1968,56	28444	3937	62,10	124
					11592,00	372,60	23184	745	2,16	4
100.	Ц0122-120 -1	Решетки сороудерживающие глубинных отверстий, масса до 1 т монтаж 2шт	т	0,08	24951,47	13033,78	1946	1017	49,45	4
					8952,75	3803,63	698	297	22,06	2
101.	С	Затвор плоский скользящий ПС200х200 с винтовым ручным подъемником 2шт	компл.	2,00	38177,11	--	76354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С12021-268	Сварная решетка ограждения решетки сороудерживающие -2шт	т	0,08	134000,00	--	10452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						18770535	1267005		16775
							2773181	349188		1602

Накладные расходы :

На монтажные работы	41922
На общестроительные работы	2279580
На металломонтажные работы	1027694
Всего накладных расходов:	3349195
Итого с накладными	22119731

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1322603
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23442334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						23442334		
		Итого с временными, 4,0 %						24376973		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						24639420		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						24736622		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						24979628		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						52151017		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1043020		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						53194037		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6383284		
		Итого с НДС						59577321		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 26 о/и от 13.05.2014 года

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы(2-я очередь строительства)"

Наименование обьекта: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)" /Электроосвещение площадок отдыха/.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-204 -1	Установка световой опоры со светодиодным светильником	шт	33,00	3480,35	1474,28	114852	48651	13,80	455
					1592,09	503,13	52539	16603	2,69	89
ИТОГО:							114852	48651		455
							52539	16603		89

Накладные расходы :

На металломонтажные работы	72599
Всего накладных расходов:	72599
Итого с накладными	187451

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11247
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	198698
Итого с временными, 4 %	206646
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	208878
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	209705
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	211771
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	442123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						442123		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						8842		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						450965		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						54116		
		Итого с НДС						505081		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Объект: "Реконструкция отдельных участков русел водоохранных полос рек в черте города Алматы. Лот1. Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014г.
Договор № 26 о/и от 13.05.2014 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)"	**522 305 916**	460 610 459	60 082 402			0	6 437 400	60 082 402
	ИТОГО :	**522 305 916**	**460 610 459**	**60 082 402**	**0**	**0**	**0**	**6 437 400**	**60 082 402**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050240003614**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061040006160

Договор (контракт) Договор №26 о/и от 13.05.2014г от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
46	**20.10.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)		шт	1	61 695 457.00	61 695 457.00	6 610 227.54	61 695 457.00
			итого	1	x	61 695 457.00	6 610 227.54	61 695 457.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение. Перечень документации

наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) / _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Счет-фактура № 00000000052 от 20 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 о/и от 13.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)	шт	1	55 085 229,46	55 085 229,46	12%	6 610 227,54	61 695 457,00	0	
Всего по счету:					**55 085 229,46**		**6 610 227,54**	**61 695 457,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 26 о/и от 13.05.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка в черте города Алматы

Наименование объекта: река Малая Алматинка от улицы Макатаева до Алматинского Озера (Аэропортинского озера)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. маш. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0136-5-1	Засыпка пазух из грунтов несвязных объемом св. 10000 м3 обратная засыпка с уплотнением	м3	8607,08	34,28	27,19	295076	234052	0,05	392
					6,44	6,22	55430	53524	0,02	190
2.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2421,12	16,11	16,11	38996	38996	--	--
					--	5,51	--	13351	0,02	44
3.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками: на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5проходов	м3	2421,12	8,01	8,01	19393	19393	--	--
					--	2,41	--	5836	0,00	4
4.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	8965,71	8,63	8,63	77417	77417	--	--
					--	2,36	--	21170	0,01	69
5.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	8965,71	16,11	16,11	144406	144406	--	--
					--	5,51	--	49439	0,02	162
6.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25	м3	8965,71	8,01	8,01	71814	71814	--	--
					--	2,41	--	21612	0,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		см доп. 5проходов								
7.	E0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 недастоющего растительного грунта на правый и левый берег - в карьере	м3	416,13	30,64	29,78	12751	12391	0,00	2
					0,76	4,02	316	1671	0,01	6
8.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 из карьера	т	499,36	202,86	202,86	101300	101300	--	--
					--	40,57	--	20260	0,85	425
9.	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	416,13	11,32	11,32	4712	4712	--	--
					--	3,10	--	1289	0,01	4
10.	E0137-7-[illegible]	Устройство бетонной подготовки и сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В-7,5 т.10см	м3	62,[illegible]	6575,[illegible]	79,84	[illegible]	4965	2,53	157
					411,41	31,56	25582	1962	0,12	7
11.	E0137-73-1	Устройство днища канала из бетона В15, F150, W6- автобетононасосами	м3	62,75	7452,90	313,41	467669	19666	2,22	139
					372,60	88,36	23381	5545	0,23	14
12.	E0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона бетона В22,5 F200, W6- автобетононасосами	м3	158,21	15549,38	2108,06	2460067	333517	8,52	1348
					1384,31	531,37	219012	84068	0,83	131
13.	E0137-[illegible]-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	16,26	8953,97	4088,04	145591	66471	16,10	262
					2846,25	1463,49	46280	23796	6,15	100
14.	E0141-[illegible]-7	Шов из уплотнительной ленты	м	321,26	207,96	1,77	66809	569	1,09	349
					195,10	0,68	62677	218	0,00	1
15.	C11011-339	лента Уплотнитьельная Q22	м2	503,77	598,00	--	301256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	E0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности со стараны засыпки	м2	4103,10	104,90	8,49	430423	34823	0,62	2529
					96,25	3,21	394944	13165	0,02	64
17.	E0141-8-3	Приготовление разжиженного битума	т	8,52	30631,43	1769,29	262511	15163	10,91	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РБ-2			2768,63	679,56	23727	5824	2,81	24
18.	E0123-24-1	Установка дождеприемника	шт	18,62	8378,97	40,73	156016	758	1,51	28
					240,64	15,53	4481	289	0,08	1
19.	E0106-19-1	Омоноличивание дождеприемника бетоном В15, F150, W6	м3	0,44	9016,01	363,41	3967	160	9,49	4
					1573,20	137,30	692	60	0,67	0
20.	E0131-24-1	Укладка геотекстиля с ПК15+00 по ПК20+50	м2	582,00	436,11	0,24	253816	141	0,01	5
					1,37	0,09	796	54	0,00	0
21.	C11011-665	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d для скрепления полотен геотекстиля 0,55 мм	кг	9,31	96,00	--	894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	E0138-4-4	Устройство фильтров дренажных	м3	1,02	558,44	0,52	570	1	3,68	4
					538,20	0,21	549	--	0,00	0
23.	C143008-90	Гравийно-галечник фр.20-40мм	м3	1,06	760,00	--	809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	E0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах Крепление дна канала матрасно-тюфечными габионами "Рено"	т	18,07	8953,97	4088,04	161829	73885	16,10	291
					2846,25	1463,49	51441	26450	6,15	111
25.	E0101-156-1	Заполнением камнем матрацев и габионов, сухая кладка	м3	1341,36	1123,99	0,99	1507674	1327	3,23	4335
					496,80	0,37	666388	494	0,00	2
26.	E0131-24-1	Устройство прослоек из "Дорнита"геотекстиля иглопробивного	м2	4471,68	436,11	0,24	1950144	1080	0,01	42
					1,37	0,09	6119	411	0,00	2
27.	C11011-665	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, dдля скрепления полотен геотекстиля 0,55 мм	кг	71,55	96,00	--	6868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	E0137-73-1	Устройство бетонной облицовки на бермах из бетона В22,5 F200 W6	м3	461,42	7150,43	313,41	2584308	144673	2,22	802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автобетононасосами			372,60	88,36	134665	31937	0,23	83
29.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	6,83	8953,97	4088,04	61156	27921	16,10	110
					2846,25	1463,49	19440	9996	6,15	42
30.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	1т	2,98	99004,51	349,88	295528	1044	227,70	680
					38036,25	131,96	113538	394	0,64	2
31.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.16см и т.30см	м3	837,56	878,35	84,82	735674	71039	0,17	139
					24,59	13,42	20593	11239	0,05	39
32.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий Бр.100.20.8	м	1280,40	358,04	7,63	458434	9763	0,80	1028
					124,98	2,02	160027	2587	0,01	9
33.	Г143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	20,49	26700,00	--	547083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	2560,80	362,88	--	929259	--	0,17	424
					28,46	--	72887	--	--	--
35.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см 1см	м2	2560,80	122,89	--	314707	--	0,03	68
					9,15	--	23442	--	--	--
36.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с огрунтовкой и окраской вдоль русла	т	8,10	18926,70	143,60	153306	1163	70,15	568
					12342,38	51,75	99973	419	0,25	2
37.	С12021-26-8	Стоимость перил	т	48,92	134000,00	--	6555280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-8-6	Укладка металлических труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием для отвода грунтовых вод от ПК12+50 до ПК20+50	км	0,05	175323,15	75911,27	7890	3416	432,40	19
					80730,00	28677,26	3633	1290	140,06	6
39.	Е0122-1-8	Отвод из асбестоцементных водопроводных труб диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт для отвода грунтовых вод от ПК46+00 до	км	0,06	2780904,11	91794,23	155731	5140	796,95	45
					134550,00	34675,09	7535	1942	169,36	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК65+50								
40.	Е0137-73-3	Устройство фундаментов подпорных стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного ж/бетона от ПК0+00 до ПК0+65 и от ПК2+10 до ПК2+65	м3	65,00	8588,65	164,10	558263	10666	5,14	334
					833,17	58,63	54156	3811	0,25	16
41.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	3,83	8953,97	4088,04	34294	15657	16,10	62
					2846,25	1463,49	10901	5605	6,15	24
42.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,83	61300,00	--	234779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0137-74-2	Устройство подпорных стен из фундаментных блоков, на оросительных и осушительных системах	м3	37,40	1540,74	1062,05	57624	39721	2,98	111
					478,69	367,77	17903	13755	1,41	53
44.	С143003-1-9	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В3,5 /М-50/	м3	37,40	8950,00	--	334730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	м2	95,80	207,35	2,30	19864	221	0,65	62
					107,64	0,31	10312	30	0,05	5
46.	Е0115-157-1	Окраска стен известковая	м2	95,80	11,70	1,04	1121	99	0,05	4
					7,72	0,39	739	37	0,00	0
47.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы выемка	м3	19,21	447,64	--	8599	--	2,85	55
					447,64	--	8599	--	--	--
48.	Е0136-5-5	Обратная засыпка и насыпь из местного грунта	м3	89,05	68,96	19,66	6141	1751	0,33	30
					48,65	6,47	4332	577	0,28	25
49.	Е0101-145-6	Планировка дна катлованов и гребня ручным способом в гр. 3й группы	м2	40,74	29,50	--	1202	--	0,19	8
					29,50	--	1202	--	--	--
50.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,76	878,35	84,82	668	64	0,17	0
					24,59	13,42	19	10	0,05	0
51.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона кл. В7,5	м3	0,81	6575,73	79,84	5326	65	2,53	2
					411,41	31,56	333	26	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т.10см								
52.	E0137-73-6	Устройство лотков акведуков и консольных перепадов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	18,57	9872,99	341,24	183341	6337	6,50	121
					1035,00	95,33	19220	1770	0,24	4
53.	E0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,47	8953,97	4088,04	4208	1921	16,10	8
					2846,25	1463,49	1338	688	6,15	3
54.	C12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,25	60500,00	--	14822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	C12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,08	58800,00	--	4880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	C12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,14	61300,00	--	8643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	E0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности	м2	11,06	104,90	8,49	1160	94	0,62	7
					96,25	3,21	1065	35	0,02	0
58.	E0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,03	30631,43	1769,29	943	54	10,91	0
					2768,63	679,56	85	21	2,81	0
59.	E0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя шов из 2х слоев толя, пропитаной битумом	м2	6,98	564,80	14,23	3942	99	0,95	7
					145,94	5,38	1019	38	0,03	0
60.	E0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов оклеечная изоляция защитным слоем из ЦРМ-150 т.3см	м2	44,23	3686,82	207,21	163068	9165	3,35	148
					551,14	76,28	24377	3374	0,37	16
61.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.25см	м3	29,10	878,35	84,82	25560	2468	0,17	5
					24,59	13,42	715	391	0,05	1
62.	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции	м2	116,40	253,72	32,00	29533	3725	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа			5,75	10,89	669	1268	0,04	4
63.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	116,40	400,38	17,65	46604	2055	0,04	4
					6,83	5,82	795	677	0,02	2
64.	Е0127-54-3	+2см- всего 6см нижний слой	м2	116,40	186,81	--	21744	--	0,00	0
					0,05	--	5	--	--	--
65.	Е0127-53-1	верхний слой	м2	116,40	520,38	17,65	60572	2055	0,04	4
					6,83	5,82	795	677	0,02	2
66.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил 12секций с огрунтовкой и окраской	т	0,17	18926,70	143,60	3199	24	70,15	12
					12342,38	51,75	2086	--	0,25	0
67.	С12021-268	Стоимость перил	т	0,17	134000,00	--	22646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 140шт. перильного ограждения	1т	0,01	99004,51	349,88	1287	5	227,70	3
					38036,25	131,96	494	2	0,64	0
69.	Е0101-214-3	Расчитска русла от камней Д. 1-0,15м	м3	46,56	611,75	611,75	28483	28483	--	--
					--	228,20	--	10625	1,00	47
70.	Е01031-А15-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	т	121,06	50,95	50,95	6167	6167	--	--
					--	35,66	--	4317	0,75	90
71.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	121,06	202,86	202,86	24558	24558	--	--
					--	40,57	--	4912	0,85	103
72.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы выемка	м3	32,01	763,31	--	24434	--	4,73	151
					763,31	--	24434	--	--	--
73.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы обратная засыпка и подсыпка с уплотнением	м3	87,30	192,26	--	16784	--	1,39	121
					192,26	--	16784	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	E0101-18-12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 недастаточного грунта в карьере	м3	55,29	169,34	163,46	9363	9038	0,03	2
					5,73	27,36	317	1513	0,10	5
75.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 недостающего грунта	т	96,76	20,39	20,39	1973	1973	--	--
					--	4,08	--	395	0,09	8
76.	E0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В7,5 -т.10см	м3	2,15	6575,73	79,84	14138	172	2,53	5
					411,41	31,56	885	68	0,12	0
77.	E0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 дно из бетона В15 F150 W6	м3	8,90	6655,11	313,41	59230	2789	2,22	20
					372,60	88,36	3316	786	0,23	2
78.	E0142-10-1	Бетонирование каналов комплектами бетноукладочных машин при покрытии поверхности разжиженным битумом при глубине канала до 1,5 м вертикальные стенки из бетона В15 F150 W6	м3	9,20	7538,05	1484,21	69350	13655	1,36	12
					231,07	238,56	2126	2195	1,03	10
79.	E0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 бетонные зубья из бетона В15 F150 W6	м3	1,92	8890,16	335,69	17069	645	5,14	10
					833,17	94,54	1600	182	0,25	0
80.	E0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 бермы из бетона В15 F150 W6	м3	0,58	6655,11	313,41	3860	182	2,22	1
					372,60	88,36	216	51	0,23	0
81.	E0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,88	16190,09	7053,68	14247	6207	35,30	31
					6417,00	2469,80	5647	2173	9,76	9
82.	C12041-6	Арматурные сеткетовки, по собранные	т	0,55	45800,00		25190	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
83.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,33	51000,00 / --	-- / --	16830 / --	-- / --	-- / --	-- / --
84.	Е0141-2-1	Шов из 2-х слоев толя пропитаной горячим битумом	м2	5,60	304,14 / 145,94	14,23 / 5,38	1703 / 817	80 / 30	0,95 / 0,03	5 / 0
85.	Е0141-7-7	шов из уплотнительной ленты	м	4,95	207,96 / 195,10	1,77 / 0,68	1029 / 966	9 / 3	1,09 / 0,00	5 / 0
86.	С11011-33	лента уплотнительная Q22	м2	0,49	598,00 / --	-- / --	293 / --	-- / --	-- / --	-- / --
87.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности	м2	[illegible]	104,30 / 96,25	8,49 / 3,21	2894 / 2656	234 / 89	0,62 / 0,02	17 / 0
88.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,01	26510,99 / 1477,46	1341,52 / 661,10	172 / 10	9 / 4	5,83 / 3,09	0 / 0
89.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,09	30631,43 / 2768,63	1769,29 / 679,56	2808 / 254	162 / 62	10,91 / 2,81	1 / 0
		ИТОГО:					24349351 / 2458735	1680379 / 470498		15239 / 2003

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3012249
На металломонтажные работы	111711
Всего накладных расходов:	3123959
Итого с накладными	27473311

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

	1648399
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	29121710
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 4,0 %						30286578		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						30613673		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						30734819		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						31037685		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						64798677		
		С учетом скидки подрядчика						43849512		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						876880		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						44726502		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5367180		
		Итого с НДС						50093682		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 26 о/и от 13.05.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию отдельных участков водоохраных полос и русл а реки Малая Алматинка в черте города Алматы

Наименование обьекта: река Малая Алматинка от улицы Макатаева до Алматинского Озера (Аэропортинского озера)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/под тротуары	м2	507,00	22,44	17,92	11378	9084	0,01	5		
					1,18	6,33	601	3207	0,03	16		
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыт.15см	м3	76,00	878,35	84,82	66755	6446	0,17	13		
					24,59	13,42	1869	1020	0,05	4		
3.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ тип11 В	м2	507,00	442,13	17,65	224159	8951	0,04	20		
					6,83	5,82	3463	2950	0,02	10		
4.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м32 см. всего 6 см нижний слой	м2	507,00	207,72	--	105315	--	0,00	0		
					0,05	--	23	--	--	--		
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	507,00	481,74	17,65	244240	8951	0,04	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ верхний слой типII Б			6,83	5,82	3463	2950	0,02	10
6.	Е0101-165 -3	Выемка грунта 3гр. вручную под бордюр	м3	5,00	763,31	--	3817	--	4,73	24
					763,31	--	3817	--	--	--
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	700,00	453,26	7,63	317280	5338	0,80	562
					124,98	2,02	87487	1414	0,01	5
8.	С	Камень бордюрный р.39Х190Х190	шт	1795,00	63,07	--	113206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	яма	360,81	111,78	--	40331	--	0,78	280
					111,78	--	40331	--	--	--
10.	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	шт	530,00	218,49	-	115799	--	1,19	632
					216,58	--	114787	--	--	--
11.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	480,00	3760,00	--	1804800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143012-43	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, с мерзлым комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	шт	50,00	3760,00	--	188000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0147-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	шт	530,00	149,32	32,80	79138	17382	0,81	430
					115,92	7,50	61438	3977	0,03	18
14.	Е0147-15-6	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте	яма	18,00	40,37	--	727	--	0,28	5
					40,37	--	727	--	--	--
15.	Е0147-17-2	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,7х0,5 м	шт	18,00	40,55	--	730	--	0,24	4
					40,37	--	727	--	--	--
16.	С143012-4	Кустарники лиственных пород	шт	18,00	649,00		11682		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м			--	--	--	--	--	--
17.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	3340,20	253,02	--	845144	--	0,46	1536
					67,02	--	223867	--	--	--
18.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать всего 20см	м2	3340,20	71,17	--	237707	--	0,06	210
					9,17	--	30615	--	--	--
19.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	3340,20	20,24	--	67611	--	0,06	202
					9,44	--	31536	--	--	--
20.	С143012-18	Семена многолетних трав	кг	100,00	515,00	--	51500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,08	463,16	--	500	--	3,22	3
					463,16	--	500	--	--	--
22.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под стойки знака	м3	1,08	6976,51	110,37	7535	119	5,63	6
					887,51	41,69	959	45	0,20	0
23.	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 ммстойки металлические 2 шт.	м	60,00	377,00	--	22620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	10,00	845,73	168,12	8457	1681	3,68	37
					582,19	32,45	5822	324	0,13	1
25.	С	Знак "Прямоугольник" р.0,7Х1,4	шт	10,00	1521,60	--	15216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						4583647	57949		3988
							612032	15887		64
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						813667		
		Всего накладных расходов:						813667		
		Итого с накладными						5397314		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						323839		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5721153		
		Итого с временными, 4,0 %						5949999		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						6014259		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6038059		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6097559		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						12730130		
		С учетом скидки подрядчика						9647529		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						192951		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9840480		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1180860		
		Итого с НДС						11021338		

Составил:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 26 о/и от 13.05.2014 года

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы(2-я очередь строительства)"

Наименование обьекта: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)" /Малые архитектурные формы/.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, сиденья и спинка деревяные	скамья	13,00	3166,05	--	41159	--	4,71	61				
					781,77	--	10163	--	--	--				
2.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы металлическая на бетонном фундаменте	урна	26,00	5543,84	31,67	144140	823	4,25	111				
					705,87	6,49	18353	169	0,03	1				
ИТОГО:							185299	824		172				
							28516	169		1				

Накладные расходы :

На общестроительные работы	30118
Всего накладных расходов:	30118
Итого с накладными	215417

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12925
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	228342
Итого с временными, 4 %	237476
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	240041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						240991		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						243366		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						508085		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						10162		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						518247		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						62190		
		Итого с НДС						580437		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Объект: "Реконструкция отдельных участков русел водоохранных полос рек в черте города Алматы. Лот1. Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014г.
Договор № 26 о/и от 13.05.2014 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)"	**522 305 916**	522 305 916	61 695 457			0	6 610 228	61 695 457
	ИТОГО :	**522 305 916**	**522 305 916**	**61 695 457**	**0**	**0**	**0**	**6 610 228**	**61 695 457**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»