Сауатхат Алматы Геокадастры
нысан: реконструкция
деректер базасына енгізілді
№ 1325 30 11 2017

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» 11 2017 г.

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы», г. Алматы, площадь Республики, 4,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«23» 11 2017 г, ТОО "Г.С.Г. Высотник" директор Тойшубеков О.Е., г.Алматы, ул.Ратушного, 40 б**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« » 2017 г., ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» » г. Алматы, ул. Сатпаева, 90Б, в лице Жукенова Т.**

эксперт Шоков М.К. №06751 от 04.04.2014 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **« » 2017 г. ТОО «Проектно-Конструкторская фирма Таза су» г. Алматы, ул. пр. Сейфуллина, д. 563,,**

директор Сапаев К.

Сапаев К №015937 от 17.08.2004 (№15 о/и от16.02.2017г)

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до северной границы г. Алматы (2-я очередь строительства) »**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **р. Есентай от проспекта Райымбека до северной границы г. Алматы**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **06. 12. 2012 г.№ 4/1022 постановление Акимата г.Алматы**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управления Государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы, талон № KZ53REA00060928 от 19.06.2017 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектно- Конструкторская фирма Таза су» 015937 от 17.08.2017 г., Рабочий проект КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы», №203 н/к от 05.12.2014 г.**

Наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **№2 с/к от 28.02.2017 г, КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»,**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2017 г.;**

месяц, год

окончание работ: **ноябрь 2017 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9

фактически, месяц: 6

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Участок 3 – с ПК 45+80 по ПК 78+30.			
Добетонировка сущ. Бетонного русла, с ПК 45-80 по ПК 61+00	м	1520 (трапецеидальное сечение)	1520
Сущ. трубчатый переезд 2-очковый d 3,5х2,5 м с ПК 61+00	м	300	300
Укрепление русло габионами и матрасами «Рено» со спрямлениями русло с ПК 64+00 по ПК78+30	м	1430 (прямоугольное сечение)	1430
Количество пешеходных мостиков	шт	1	1
Участок 4 – с ПК 78+30 по ПК 129+70			
Земляное русло в со спрямлениями русла с ПК 64+00 по ПК 78+30	м	5110 (трапецеидальное сечение)	5110
Количество пешеходных мостиков	шт	1	1

Участок 5 – с ПК 129+70 по ПК 145+50			
Укрепление русло габионами и матрасами «Рено» со спрямлениями русло с ПК 130+00 по ПК145+50	м	1550 (прямоугольное сечение)	1550
Количество пешеходных мостиков	шт	2	2
Мостовой переход	шт	1	1

Уровень ответственности сооружения – II (нормальный).
Класс сооружения –IV .
Протяженность реконструируемого участка реки (от пр. Райымбека до северной границы города) с учетом спрямлении русла реки в меандированных участках, составляет 14,55 км.
Максимальные расчетный расход воды при ливневых паводках 1 % обеспеченности для реки Есентай принят по нормативу МСП 3.04.-101-2005 и составляет 39,0 $м^3$/с.
Учитывая пропуск максимального расхода и исключение подтопления прилегающей застроенной территории, рабочим проектом «Реконструкция отдельных участков русл и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы» предусматриваются следующие проектные решения:
Стабилизация русла реки
-расчистка русла реки с дноуглублением и выпрямлением;
-укрепление существующих откосов и дна русло реки, где не предусмотрено расширение и углубление дна существующего русла:
-строительство гидротехнических сооружений в русле реки (перепады, водосливные стенки и перегораживающего сооружения):
Благоустройство водоохранных полос
Строительство автомобильных и пешеходных мостов:
Устройство тротуаров:
Реконструкция существующих тротуаров:
Устройство ограждения вдоль русло реки;
Устройство эксплуатационной дороги;
Освещение тротуаров;
Установка водоохранных знаков;
Площадка строительства по длине русла условно разделена на пять участков.
II очередь 3 участка:
Участок 3 – с ПК 45+80 по ПК 78+30 протяженность участка -3250,0 м
Участок 4 – с ПК 78+30 по ПК 129+70 протяженность участка -5140,0 м
Участок 5 – с ПК 129+70 по ПК 145+50 протяженность участка -1580,0 м
Участок 3 – с ПК 45+80 по ПК 78+30.
Общая протяженность участка -3250,0 м.
С ПК 45+80 по ПК 45+90 река течет под мостом на ул. Ангарская. Рабочим проектом на участке предусмотрено укрепление земляного дна матрасно- тюфячными габионными конструкциями «Рено», с укладкой под габионными конструкциями нетканого геотекстиля.
С ПК 45+90 по ПК 46+05, на участке пересечения русла реки с каналом (БАК) , существующее русло – прямоугольное, шириной -14м, глубиной-1,7 м.
С ПК 46+05 по ПК 46+65 существующее русло – прямоугольное переменной шириной от 20,05 до 11,20 м, глубиной -2,0м. На участке (ПК 45+90- ПК 46+65) существующее русло реки (дно и вертикальные стенки) имеет монолитное железобетонные покрытие. Рабочим проектом на данном участке предусматривается усиление существующего покрытия русло монолитным слоем

толщиной 150 мм, армированным вязанной сеткой в один уровень. Арматурная сетка усиления крепится к существующему покрытию русла при помощи анкерующих стрежней с шагом 1000 мм в шахматном порядке, для совместной работы существующего и нового покрытия предусмотрено штобирование поверхности существующего покрытия.
На участке произведено укрепление существующего земляного русла габионными конструкциями (коробчатые и матрсно- тюфячные, габионно-сетчатые изделия).
Под габинными конструкциями произведен укладка некатаного геотекстиля.
Участок 4 – с ПК 78+30 по ПК 129+70.
Общая протяженность участка -5140,0 м.
ПК 78+30 –ПК 129+70. Произведен расчистка и спрямление (на отдельных участках) существующего земляного русло реки.
ПК 78+30 –ПК 78+60. Существующее русло реки (под мостом по ул. Жумабаева) укреплено сборными железобетонными плитами.
На участке был произведен укрепление русла матрасно- тюфячными габионными конструкциями. Для обеспечения устойчивости габионных конструкций установили анкеры с шагом 100 мм в шахматном порядке.
Укрепление земляного дна матрасно-тюфячными габионными конструкциями «Рено». Под габионными конструкциями был произведен укладка некатаного геотекстиля подстилающему слою из ПГС толщиной 150 мм.
На ПК 121+07 –ПК 121+82 река протекает под автодорожным и железнодорожным мостом. Существующие дно русло реки здесь проходить в земляном русле. По этому во избежание размыва опоры мостов в этих участках укрепили русло габионами, прямоугольного сечения, шириной по дну под автомобильным мостом – 11,8 м, под железнодорожным мостом – 10,0 м, строительная высота- 1,5 м.
Участок 5 – с ПК 129+70 по ПК 145+50
С ПК 129+70 по ПК 130+00 русло проходить под мостом на ул. Северное Кольцо. Был произведен бетонирование существующего железобетонного откоса, земляного дна и стенок русла. Сечение русла- трапецеидального с шириной по дну руса – 6,0 м, строительной высотой 1,7 м.
Бетонирование принято из монолитного и железобетонного слоя толщиной: для днища 30 см, армированного отдельными стрежнями, образующими арматурные сетки в двух уровнях, для откосов – 20 см, армированного отдельными стрежнями, образующими арматурные сетки.
На ПК142+15 проектом предусмотрена перегораживающее сооружение для регулирование потока воды на существующий поливной канал.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **678019,232** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **585396,246** тысяч тенге, прочие работы **92622,985** тысяч тенге ;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **687016,546** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **655643,800** тысяч тенге; прочие работы **31372,750** тысяч тенге ;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до северной границы г. Алматы (2-я очередь строительства) »

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»
Руководитель управления _____ Масабаев А.
подпись, печать

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»
Заместитель руководитель _____ Темешев А.
подпись, печать

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»
Заместитель руководитель _____ Макулбеков И.
подпись, печать

Технический надзор:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Директор _____ Жуконов Т.
подпись, печать

Технадзор _____ Шоков М.
подпись, печать

Авторский надзор:

ТОО «Проектно- Конструкторская фирма Таза су»
Директор _____ Сапаев К.
подпись, печать

Генеральный подрядчик:

ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Директор _____ Тойшубеков О.Е.
подпись, печать

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«_23_»___11___2017г.

Авторский надзор **ТОО «Проектно- Конструкторская фирма Таза су» г. Алматы, ул. пр. Сейфуллина, д. 563, директор Сапаев К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Сапаев К. №015937 от 17.08.2004 (№15 о/и от16.02.2017г)**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **номер договора №2 с/к от 28.02.2017 г,**

№ договора и дата

по объекту: **«Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до северной границы г. Алматы (2-я очередь строительства)»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Г.С.Г.Высотник» ГСЛ №000212 от 22.12.2006г., г.Алматы, ул. Ратушного 40Б.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Тойшубекова Олжаса Ерлановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями: _____

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2017 г.**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2017 г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства _9_ месяц;

фактически_6__ месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

мечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, транены.

. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией

ТОО «Проектно- Конструкторская фирма Таза су» 015937 от 17.08.2017 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» №2 с/к от 28.02.2017 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Проектно-Конструкторская фирма Таза су» директор Сапаев К. С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

эксперт(ы) по авторскому надзору **Сапаев Ю.К.**

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«_23_»___11___2017г.

Авторский надзор **ТОО «Проектно- Конструкторская фирма Таза су» г. Алматы, ул. пр. Сейфуллина, д. 563, директор Сапаев К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Сапаев К. №015937 от 17.08.2004 (№15 о/и от16.02.2017г)**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **номер договора №2 с/к от 28.02.2017 г,**

№ договора и дата

по объекту: **«Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до северной границы г. Алматы (2-я очередь строительства)»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Г.С.Г.Высотник» ГСЛ №000212 от 22.12.2006г., г.Алматы, ул. Ратушного 40Б.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Тойшубекова Олжаса Ерлановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями: _____

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2017 г.**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2017 г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства _9_ месяц;

фактически_6__ месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

мечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, транены.

. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией

ТОО «Проектно- Конструкторская фирма Таза су» 015937 от 17.08.2017 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» №2 с/к от 28.02.2017 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Проектно-Конструкторская фирма Таза су» директор Сапаев К. С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

эксперт(ы) по авторскому надзору **Сапаев Ю.К.**

подпись, дата М.П.

подрядные организации: _____

Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) Рабочий проект **(проектно-сметная документация) ТОО «Проектно- конструкторская фирма Таза су» 015937 от 17.08.2017 г., Рабочий проект КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы», №203 н/к от 05.12.2014 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов

8. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме

9. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

10.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ » г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15/4, в лице директора Жукенова Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического **Шоков М.К. №06751 от 04.04.2014 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

действующего на основании №50 ТН от 25.05.2017г.

№ договора и дата

Уведомление KZ03REA00059403 от 08.06.2017г.

_____

подпись, дата М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«_23_»____11____2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б»**_____
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Тойшубекова Олжаса Ерлановича.**
Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до северной границы г. Алматы (2-я очередь строительства) » _ _____
наименование, место нахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**
наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектно-Конструкторская фирма Таза су» 015937 от 17.08.2017 г., Рабочий проект КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы», №203 н/к от 05.12.2014 г.

Утвержден(а): **№2 с/к от 28.02.2017 г, КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**_____ ___
Наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Участок 3 – с ПК 45+80 по ПК 78+30.			
Добетонировка сущ. Бетонного русла, с ПК 45-80 по ПК 61+00	м	1520 (трапецеидальное сечение)	1520
Сущ. трубчатый переезд 2-очковый d 3,5х2,5 м с ПК 61+00	м	300	300
Укрепление русло габионами и матрасами «Рено» со спрямлениями русло с ПК 64+00 по ПК78+30	м	1430 (прямоугольное сечение)	1430
Количество пешеходных мостиков	шт	1	1
Участок 4 – с ПК 78+30 по ПК 129+70			
Земляное русло в со спрямлениями русла с ПК 64+00 по ПК 78+30	м	5110 (трапецеидальное сечение)	5110
Количество пешеходных мостиков	шт	1	1
Участок 5 – с ПК 129+70 по ПК 145+50			
Укрепление русло габионами и матрасами «Рено» со спрямлениями русло с ПК 130+00 по ПК145+50	м	1550 (прямоугольное сечение)	1550
Количество пешеходных мостиков	шт	2	2
Мостовой переход	шт	1	1

Уровень ответственности сооружения – II (нормальный).
Класс сооружения –IV .
Протяженность реконструируемого участка реки (от пр. Райымбека до северной границы города) с учетом спрямлении русла реки в меандированных участках, составляет 14,55 км.
Максимальные расчетный расход воды при ливневых паводках 1 % обеспеченности для реки Есентай принят по нормативу МСП 3.04.-101-2005 и составляет 39,0 $м^3$/с.
Учитывая пропуск максимального расхода и исключение подтопления прилегающей застроенной территории, рабочим проектом «Реконструкция

отдельных участков русл и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы» предусматриваются следующие проектные решения:
Стабилизация русла реки
-расчистка русла реки с дноуглублением и выпрямлением;
-укрепление существующих откосов и дна русло реки, где не предусмотрено расширение и углубление дна существующего русла:
-строительство гидротехнических сооружений в русле реки (перепады, водосливные стенки и перегораживающего сооружения):
Благоустройство водоохранных полос
Строительство автомобильных и пешеходных мостов:
Устройство тротуаров:
Реконструкция существующих тротуаров:
Устройство ограждения вдоль русло реки;
Устройство эксплуатационной дороги;
Освещение тротуаров;
Установка водоохранных знаков;
Площадка строительства по длине русла условно разделена на пять участков.
II очередь 3 участка:
Участок 3 – с ПК 45+80 по ПК 78+30 протяженность участка -3250,0 м
Участок 4 – с ПК 78+30 по ПК 129+70 протяженность участка -5140,0 м
Участок 5 – с ПК 129+70 по ПК 145+50 протяженность участка -1580,0 м
Участок 3 – с ПК 45+80 по ПК 78+30.
Общая протяженность участка -3250,0 м.
С ПК 45+80 по ПК 45+90 река течет под мостом на ул. Ангарская. Рабочим проектом на участке предусмотрено укрепление земляного дна матрасно-тюфячными габионными конструкциями «Рено», с укладкой под габионными конструкциями нетканого геотекстиля.
С ПК 45+90 по ПК 46+05, на участке пересечения русла реки с каналом (БАК) , существующее русло – прямоугольное, шириной -14м, глубиной-1,7 м.
С ПК 46+05 по ПК 46+65 существующее русло – прямоугольное переменной шириной от 20,05 до 11,20 м, глубиной -2,0м. На участке (ПК 45+90- ПК 46+65) существующее русло реки (дно и вертикальные стенки) имеет монолитное железобетонные покрытие. Рабочим проектом на данном участке предусматривается усиление существующего покрытия русло монолитным слоем толщиной 150 мм, армированным вязанной сеткой в один уровень. Арматурная сетка усиления крепится к существующему покрытию русла при помощи анкерующих стрежней с шагом 1000 мм в шахматном порядке, для совместной работы существующего и нового покрытия предусмотрено штобирование поверхности существующего покрытия.
На участке произведено укрепление существующего земляного русла габионными конструкциями (коробчатые и матрсно- тюфячные, габионно-сетчатые изделия).
Под габинными конструкциями произведен укладка некатаного геотекстиля.
Участок 4 – с ПК 78+30 по ПК 129+70.
Общая протяженность участка -5140,0 м.
ПК 78+30 –ПК 129+70. Произведен расчистка и спрямление (на отдельных участках) существующего земляного русло реки.
ПК 78+30 –ПК 78+60. Существующее русло реки (под мостом по ул. Жумабаева) укреплено сборными железобетонными плитами.

На участке был произведен укрепление русла матрасно- тюфячными [redacted] конструкциями. Для обеспечения устойчивости габионных конструкций установили анкеры с шагом 100 мм в шахматном порядке.
Укрепление земляного дна матрасно-тюфячными габионными конструкциями «Рено». Под габионными конструкциями был произведен укладка некатаного геотекстиля подстилающему слою из ПГС толщиной 150 мм.
На ПК 121+07 –ПК 121+82 река протекает под автодорожным и железнодорожным мостом. Существующие дно русло реки здесь проходить в земляном русле. По этому во избежание размыва опоры мостов в этих участках укрепили русло габионами, прямоугольного сечения, шириной по дну под автомобильным мостом – 11,8 м, под железнодорожным мостом – 10,0 м, строительная высота- 1,5 м.
Участок 5 – с ПК 129+70 по ПК 145+50
С ПК 129+70 по ПК 130+00 русло проходить под мостом на ул. Северное Кольцо. Был произведен бетонирование существующего железобетонного откоса, земляного дна и стенок русла. Сечение русла- трапецеидального с шириной по дну руса – 6,0 м, строительной высотой 1,7 м.
Бетонирование принято из монолитного и железобетонного слоя толщиной: для днища 30 см, армированного отдельными стрежнями, образующими арматурные сетки в двух уровнях, для откосов – 20 см, армированного отдельными стрежнями, образующими арматурные сетки.
На ПК142+15 проектом предусмотрена перегораживающее сооружение для регулирование потока воды на существующий поливной канал.
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: июнь 2017 г.
Месяц, год
Окончание работ: ноябрь 2017 г.
Месяц, год
При продолжительности строительства, месяц: 6
По норме или по проекту организации строительства, месяц: 9
Фактически, месяц: 6

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до северной границы г. Алматы (2-я очередь строительства)»**
готовым к приемке в эксплуатацию.
Наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Директор. Тойшубеков Олжас Ерланович.
Ф.И.О. (при наличии) подпись руководителя, дата

М.П.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №5 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 излишнего	м3	1500,00	59,96	58,60	89941	87905	0,01	11
					1,21	10,31	1811	15469	0,04	55
2.	E0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1580,00	45,59	44,58	72033	70434	0,01	10
					1,01	7,24	1599	11432	0,03	41
3.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1580,00	14,16	14,16	22365	22365	--	--
					--	3,87	--	6116	0,01	20
4.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1580,00	4,48	4,48	7076	7076	--	--
					--	1,22	--	1935	0,01	16
5.	E0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы планировка дна и берм	м2	3600,00	39,08	--	140677	--	0,25	894
					39,08	--	140677	--	--	--
6.	E010333-A	Перевозка грузов	т	2600,00	88,09	88,09	229034	229034	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 за черту города			---	17,62	---	45807	0,37	962
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1390,93	4,33	3,73	6016	5189	0,00	5
					0,55	1,29	768	1792	0,00	6
8.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1580,00	14,16	14,16	22365	22365	--	--
					--	3,87	--	6116	0,01	20
9.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1580,00	4,48	4,48	7076	7076	--	--
					--	1,22	--	1935	0,01	16
10.	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3 с уплотнением	м3	1580,00	60,28	45,64	95236	72115	0,10	159
					14,13	10,25	22331	16189	0,04	60
		Итого по разделу:								691819
		Земляные работы								
		Раздел: Устройство основания из матрацо-тюфечных габионов и коробчатых габионов								
		==========								
11.	Е0139-7-2	Монтаж габионов	т	44,00	20484,59	8168,54	901322	359416	67,06	2950
					11985,30	2197,20	527353	96677	8,52	375
12.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции р.3х2х0,3 с оцинкованым покрытием	шт	460,00	4007,82	--	1843597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием	шт	860,00	2711,60	--	2331976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-156-1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	1450,00	1123,99	0,99	1629784	1434	3,23	4686
					496,80	0,37	720360	534	0,00	3
15.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	2907,30	112,01	--	325658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 1	Е0131 24-1-5кн	Укладка теплоизоляции трубопроводов	м2	2643,00	1,61	0,24	4255	638	0,01	25
					1,37	0,09	3617	238	0,00	70361,89
		Итого по разделу: Устройство основания из мягкого строительных рулонов и коробчатых матов								
ИТОГО:							7728411	365248		3740
							1410516	204245		1574

Накладные расходы :

На общестроительные работы	183346
На металлоконструкции работы	581627
Всего накладных расходов:	1554973
Итого с накладными	9283384

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	557003
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9840387
Итого с временными, 4 %	10234002
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	10344524
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1,4 %	10488465
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10487980
Перевозка в текущих ценах, К=2,737	29729199
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	574102
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29279224
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3513507
Итого с НДС	32792731

Принял: _____ Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №5 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 излишнего	м3	2720,00	59,96	58,60	163092	159401	0,01	20
					1,21	10,31	3284	28050	0,04	100
2.	E0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2620,00	45,59	44,58	119447	116796	0,01	16
					1,01	7,24	2651	18957	0,03	68
3.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2620,00	14,16	14,16	37087	37087	--	--
					--	3,87	--	10142	0,01	33
4.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2620,00	4,48	4,48	11733	11733	--	--
					--	1,22	--	3208	0,01	26
5.	E0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы планировка дна и берм	м2	6600,00	39,08	--	257908	--	0,25	1639
					39,08	--	257908	--	--	--
6.	E010333-A	Перевозка грузов	т	5180,00	88,09	88,09	456306	456306	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 за черту города			---	17,62	---	91261	0,37	1916
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2720,00	4,33	3,73	11765	10147	0,00	10
					0,55	1,29	1501	3503	0,00	12
8.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2620,00	14,16	14,16	37087	37087	--	--
					--	3,87	--	10142	0,01	33
9.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2620,00	4,48	4,48	11733	11733	--	--
					--	1,22	--	3208	0,01	26
10.	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3 с уплотнением	м3	2620,00	60,28	45,64	157923	119583	0,10	264
					14,13	10,25	37030	26846	0,04	100
		Итого по разделу:								1264082
		Земляные работы								
		Раздел: Устройство основания из матрацо-тюфечных габионов и коробчатых габионов								
		==========								
11.	Е0139-7-2	Монтаж габионов	т	81,00	20484,59	8168,54	1659252	661652	67,06	5432
					11985,30	2197,20	970809	177973	8,52	690
12.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции р.3х2х0,3 с оцинкованым покрытием	шт	800,00	4007,82	--	3206255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием	шт	1600,00	2711,60	--	4338560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-156-1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	2600,00	1123,99	0,99	2922371	2571	3,23	8402
					496,80	0,37	1291680	957	0,00	4
15.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	7600,00	112,01	--	851306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	ЕЮ131-24-1	Укладка геотекстиля непрорезного Т-30К	м2	7600,00	1,61	0,24	12236	1835	0,01	71
					1,37	0,03	10401	692	0,00	3
		Итого по разделу: Устройство основания из щебено-гравийных смесей и каменных материалов								12909931

ИТОГО: 14254061 1825832 15654
2375264 274948 3012

Накладные расходы :

По общестроительным работам	1703388
На металлоконструкции работы	1233904
Всего накладных расходов:	2937292
Итого с накладными	17081353

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1024881
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18106234
Итого с временными, 4 %	18830483
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	19033869
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19109179
Итого с затратами на выезду бел, 1 %	19297479
Перечисл в текущих ценах, К 2,737	52917207
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1056344
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53973544
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6476825
Итого с НДС	60438369

Принял: Сдал:

Объемы подтверждаю:
Технадзор

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)
Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №5 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 излишнего	м3	6023,00	59,96	58,60	361142	352967	0,01	44
					1,21	10,31	7273	62112	0,04	221
2.	E0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2908,00	45,59	44,58	132577	129634	0,01	18
					1,01	7,24	2943	21041	0,03	76
3.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2908,00	14,16	14,16	41164	41164	--	--
					--	3,87	--	11257	0,01	37
4.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2908,00	4,48	4,48	13023	13023	--	--
					--	1,22	--	3561	0,01	29
5.	E0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы планировка дна и берм	м2	11500,00	39,08	--	449386	--	0,25	2857
					39,08	--	449386	--	--	--
6.	E010333-A	Перевозка грузов	т	11681,70	88,09	88,09	1029041	1029041	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 за черту города			---	17,62	---	205808	0,37	4322
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6132,07	4,33	3,73	26524	22876	0,00	23
					0,55	1,29	3385	7898	0,00	26
8.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2908,00	14,16	14,16	41164	41164	--	--
					--	3,87	--	11257	0,01	37
9.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2908,00	4,48	4,48	13023	13023	--	--
					--	1,22	--	3561	0,01	29
10.	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3 с уплотнением	м3	2908,00	60,28	45,64	175282	132728	0,10	293
					14,13	10,25	41100	29797	0,04	111
		Итого по разделу:								2282324
		Земляные работы								
		Раздел: Устройство основания из матрацо-тюфечных габионов и коробчатых габионов								
		==========								
11.	Е0139-7-2	Монтаж габионов	т	12,36	20484,59	8168,54	253190	100963	67,06	829
					11985,30	2197,20	148138	27157	8,52	105
12.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции р.3х2х0,3 с оцинкованым покрытием	шт	670,00	4007,82	--	2685239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием	шт	685,00	2711,60	--	1857446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-156-1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	1892,00	1123,99	0,99	2126587	1871	3,23	6114
					496,80	0,37	939946	696	0,00	3
15.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	9056,21	112,01	--	1014422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	7542,00	1,61	0,24	12143	1821	0,01	71
					1,37	0,09	10321	694	0,00	3
		Итого по разделу: Устройство основания из матрацо-тюфечных габионов и коробчатых габионов								7949026
		Раздел: Пешеходный мостик на ПК140+51,ПК142+15 L-10м 2шт								
		==========								
17.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы под бетонные фунд. мостика	м3	6,00	763,31	--	4580	--	4,73	28
					763,31	--	4580	--	--	--
18.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,00	192,26	--	577	--	1,39	4
					192,26	--	577	--	--	--
19.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты из ПГС	м3	2,00	1712,97	116,02	3426	232	0,98	2
					142,31	43,99	285	88	0,21	0
20.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В15, F150, W6	м3	5,10	6897,43	611,90	35177	3121	2,93	15
					499,39	151,63	2547	773	0,50	3
21.	Е0139-7-4	Монтаж м/констр. пешеходного мостика	т	1,70	27970,36	12357,08	47550	21007	31,25	53
					5811,52	2406,68	9880	4091	9,52	16
22.	С12021-225	Стоимость м/констр. мостика	т	1,70	134700,00	--	228990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	71,00	22,68	0,06	1610	4	0,03	2
					6,68	0,02	474	2	0,00	0
24.	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 за 2 раза	м2	71,00	83,07	0,12	5898	8	0,02	1
					6,33	0,05	449	3	0,00	0
25.	Е0146-19-1	Демонтаж м/к существующего мостика	т	1,00	3122,34	876,61	3122	877	11,33	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1769,85	216,32	1770	216	0,94	1
		Итого по разделу:								330929
		Пешеходный мостик на ПК140+51,ПК142+15 L-10м 2шт								
		Раздел:								
		Мостовой переход на ПК143+50								
		==========								
26.	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий бетонных опор старого моста	м3	3,20	3953,08	1983,99	12650	6349	12,05	39
					1969,09	750,38	6301	2401	3,66	12
27.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов бетонных пролетных строений старого моста	м3	3,60	4979,55	2410,16	17926	8677	15,32	55
					2569,39	907,78	9250	3268	4,44	16
28.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома	т	17,00	34,44	31,16	585	530	0,53	9
					25,09	21,82	426	371	0,46	8
29.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 бетонолома на свалку	т	17,00	202,86	202,86	3449	3449	--	--
					--	40,57	--	690	0,85	14
30.	Е0101-18-12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 выемка	м3	151,00	169,34	163,46	25570	24683	0,03	5
					5,73	27,36	865	4131	0,10	15
31.	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы планировка дна котлована	м2	86,00	39,08	--	3361	--	0,25	21
					39,08	--	3361	--	--	--
32.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 в резерв	т	286,90	79,28	79,28	22746	22746	--	--
					--	15,86	--	4549	0,33	96
33.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	151,00	4,33	3,73	653	563	0,00	1
					0,55	1,29	83	194	0,00	1
34.	Е0127-14-	Устройство подстилающих и	м3	141,00	878,35	84,82	123848	11959	0,17	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы обратная засыпка			---	---	---	---	---	---
					24,59	13,42	3467	1892	0,05	7
35.	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки из бетона В25 F200 W4	м3	43,20	13762,65	4846,50	594547	209369	4,75	205
					---	---	---	---	---	---
					742,61	770,44	32081	33283	2,03	88
36.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,00	64400,00	--	64400	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,25	71100,00	--	17775	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта пакеты РО4	шт	16,00	258,86	--	4142	--	0,68	11
					---	---	---	---	---	---
					119,03	--	1904	--	--	--
39.	С11051-113	прокладки резиновые к РО4-6 слоев	1000шт	0,08	80600,00	--	6448	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
40.	С11051-165	Вкладыши металлические прокладки металические-4слоя	шт	64,00	657,00	--	42048	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0130-23-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м	шт	4,00	7606,47	3355,56	30426	13422	10,07	40
					---	---	---	---	---	---
					1850,06	802,64	7400	3211	2,65	11
42.	С143023-7	плита мостовая П-9	шт	4,00	137025,00	--	548100	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0146-8-2	Обетонирование конструкций балок и прогонов омоноличивание стыков плит бетонном Кл.В35, F200, W4	м3	0,60	16444,73	337,49	9867	202	24,21	15
					---	---	---	---	---	---
					3705,30	126,79	2223	76	0,62	0
44.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм спираль из проволоки	т	0,01	64100,00	--	705	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0130-13-4	Устройствоколесоотбоя из бетона кл. В-25, F200, w4	м3	2,20	11701,67	1929,94	25744	4246	16,57	36
					---	---	---	---	---	---
					2841,07	576,29	6250	1268	2,33	5
46.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	71100,00	--	10665	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации из бетона В-15, т.8см	м2	32,00	1291,48	30,29	41327	969	0,35	11
					54,08	7,57	1731	242	0,03	1
48.	Е0127-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 к исключению	м2	-32,00	690,60	0,41	-22099	-13	0,01	-0
					13,39	0,14	-428	-4	0,00	-0
49.	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	32,00	2,17	--	70	--	0,01	0
					2,17	--	70	--	--	--
50.	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	32,00	3645,97	207,21	116671	6631	3,35	107
					551,14	76,28	17636	2441	0,37	12
51.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм выравнивающий слой т.3см	м2	32,00	533,58	16,16	17075	517	0,23	7
					35,71	6,11	1143	195	0,03	1
52.	Е0106-10-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины выравнивающий слой т.3см	м2	-32,00	355,51	11,43	-11376	-366	0,01	-0
					15,78	4,35	-505	-139	0,00	-0
53.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1для перильного ограждения	1т	0,02	99004,51	349,88	1584	6	227,70	4
					38036,25	131,96	609	2	0,64	0
54.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с огрунтовкой и окраской	т	0,20	18926,70	143,60	3729	28	70,15	14
					12342,38	51,75	2431	10	0,25	0
55.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т секции перильного ограждения	т	0,20	172800,00	--	34042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 1746675

Мостовой переход на ПК143+50

Раздел:

Перегораживающее сооружение на ПК142+15

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-7,5	м3	61,20	4589,97	75,91	280906	4646	1,55	95
					225,11	28,67	13777	1755	0,14	9
57.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов перегородка из бетона кл.В22,5 F200 W6 - бетононасосами	м3	93,60	16938,22	3530,51	1585417	330455	8,52	798
					1384,31	429,17	129572	40170	0,83	78
58.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	5,30	8953,97	4088,04	47443	21660	16,10	85
					2846,25	1463,49	15081	7754	6,15	33
59.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,30	65900,00	--	349172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т с ручным приводом	т	0,42	91703,77	54434,77	38070	22598	157,55	65
					29756,25	13325,62	12353	5532	77,29	32
61.	С12021-226	стоимость затвора	т	0,42	220500,00	--	91539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								2392546

Перегораживающее сооружение на ПК142+15

ИТОГО:	14701508	2598850		12013
	1890135	503304		5455

Накладные расходы :

На монтажные работы	16097
На общестроительные работы	2209294
На металломонтажные работы	173001
Всего накладных расходов:	2398392
Итого с накладными	17099900

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1025994
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18125893
Итого с временными, 4 %	18850930
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	19054520
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19129924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						19318433		
		Перерасчет в чрезвычайное положение, К=2,737						52874346		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1057491		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						73082269		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						8771845		
		Итого с НДС						81854084		

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №3 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								
1.	Е0139-7-2	Монтаж габионов в русле автокранами	т	5,11	20484,59	8168,54	104772	41779	67,06	343
					11985,30	2197,20	61301	11238	8,52	44
2.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции 3х2х0,3	шт	74,40	4007,82	--	298169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием		119,00	2711,60	--	322679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-156-1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	312,41	1123,99	0,99	351149	309	3,23	1010
					496,80	0,37	155207	115	0,00	1
		Итого по разделу: Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								1076768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					1076769	42099		1353
							216508	11353		14
		Накладные расходы :								
		Ко общестроительных работ						150662		
		Ко металлоконструктивных работ						65265		
		Всего накладных расходов:						2 5927		
		Итого с накладными						1787716		
		Непредусмотренные и непредвиденные затраты :								
		Всего непредусмотренные и непредвиденные затраты						77563		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1372218		
		Итого с временными, 4 %						1425069		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,28 %						1442480		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1446460		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1460485		
		Пересчет в текущие цены, К=2,757						3993201		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						79944		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4077145		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						489257		
		Итого с НДС						4566402		

Принял: Сдал:

Объемы подтверждаю:

Технадзор

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №4 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	12460,00	45,59	44,58	568057	555447	0,01	77
					1,01	7,24	12610	90153	0,03	324
2.	Е0101-17-21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	12641,00	59,96	58,60	757960	740802	0,01	93
					1,21	10,31	15264	130360	0,04	463
3.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 за черту города	т	24017,90	79,28	79,28	1904163	1904163	--	--
					--	15,86	--	380833	0,33	7997
4.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	12460,00	14,16	14,16	176376	176376	--	--
					--	3,87	--	48231	0,01	158
5.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	12460,00	44,78	44,78	557988	557988	--	--
					--	12,25	--	152587	0,01	125
6.	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3 с уплотнением	м3	12460,00	60,28	45,64	751038	568704	0,10	1255
					14,13	10,25	176103	127671	0,04	474
7.	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	м2	49000,00	39,08	--	1914773	--	0,25	12172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		планировка дна и берм нового русла			39,08	--	1914773	--	--	--
8.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы под бетонные фундаменты	м3	6,00	763,31	--	4580	--	4,73	28
					763,31	--	4580	--	--	--
9.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,00	192,26	--	577	--	1,39	4
					192,26	--	577	--	--	--
10.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты из ПГС	м3	2,00	1712,97	116,02	3426	232	0,98	2
					142,31	43,99	285	88	0,21	0
11.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона кл. В15, F150, W6	м3	5,10	6897,43	611,90	35177	3121	2,93	15
					499,39	151,63	2547	773	0,50	3
12.	Е0139-7-4	монтаж м/конструкций пешеходных мостиков	т	1,70	27970,36	12357,08	47550	21007	31,25	53
					5811,52	2406,68	9880	4091	9,52	16
13.	С12021-225	стоимость м/констр. мостиков	т	1,70	134700,00	--	228990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	71,00	22,68	0,06	1610	4	0,03	2
					6,68	0,02	474	2	0,00	0
15.	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 за 2 раза	м2	71,00	83,07	0,12	5898	8	0,02	1
					6,33	0,05	449	3	0,00	0
16.	Е0146-19-1	Демонтаж м/конст. сущ.моста	т	1,00	3122,34	876,61	3122	877	11,33	11
					1769,85	216,32	1770	216	0,94	1
17.	Е0101-18-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 очистка от наносов	м3	52,80	195,83	185,91	10340	9816	0,06	3
					9,80	50,34	517	2658	0,18	9
18.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 за черту города	т	92,40	79,28	79,28	7326	7326	--	--
					--	15,86	--	1465	0,33	31
19.	Е0127-14-	Устройство подстилающих и	м3	52,80	878,35	84,82	46377	4478	0,17	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы из ПГС т.20см			24,59	13,42	1298	709	0,05	2
20.	Е0146-34-3	Разборка изношеных ж/б конструкций	м3	5,20	4979,55	2410,16	25894	12533	15,32	80
					2569,39	907,78	13361	4720	4,44	23
21.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома	т	13,00	34,44	31,16	448	405	0,53	7
					25,09	21,82	326	284	0,46	6
22.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	13,00	202,86	202,86	2637	2637	--	--
					--	40,57	--	527	0,85	11
23.	Е0139-7-2	Монтаж габинов в русле автокранами	т	1,50	20484,59	8168,54	30727	12253	67,06	101
					11985,30	2197,20	17978	3296	8,52	13
24.	С	Матрацо-тюфечные габионы р.4х2х0,3 с оцинкованным покрытием	шт	34,00	5274,23	--	179324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0101-156-1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	81,60	1123,99	0,99	91718	81	3,23	264
					496,80	0,37	40539	30	0,00	0
26.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	250,00	1,61	0,24	402	60	0,01	2
					1,37	0,09	342	23	0,00	0
27.	С	геотекстиль 500 м2	м2	275,00	104,65	--	28778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0101-18-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 очистка от наносов	м3	125,00	195,83	185,91	24479	23238	0,06	7
					9,80	50,34	1225	6292	0,18	22
29.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 за черту города	т	218,75	46,58	46,57	10188	10188	--	--
					--	9,31	--	2038	0,20	43
30.	Е0146-34-3	Разборка изношеных ж/б конструкций	м3	4,20	4979,55	2410,16	20914	10123	15,32	64
					2569,39	907,78	10791	3813	4,44	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома	т	10,50	34,44	31,16	362	327	0,53	6
					25,09	21,82	263	229	0,46	5
32.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	10,50	202,86	202,86	2130	2130	--	--
					--	40,57	--	426	0,85	9
33.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы из ПГС т.20см	м3	93,60	878,35	84,82	82214	7939	0,17	16
					24,59	13,42	2301	1256	0,05	4
34.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	14,30	1123,99	0,99	16073	14	3,23	46
					496,80	0,37	7104	5	0,00	0
35.	Е0139-7-2	Устройство основания русла из матрацев рено	т	2,54	20484,59	8168,54	52031	20748	67,06	170
					11985,30	2197,20	30443	5581	8,52	22
36.	С	Матрацо-тюфечные габионы р.4х2х0,3 с проволокой с оцинкованым покрытием	шт	78,00	5274,23	--	411390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0139-7-2	укрепление стен коробчатыми габионами	т	2,10	20484,59	8168,54	43018	17154	67,06	141
					11985,30	2197,20	25169	4614	8,52	18
38.	С	габионы коробчатой конструкции КД-4х1х0,5 с оцинкованым покрытием	шт	80,00	3411,86	--	272949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0101-156 -1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	360,00	1123,99	0,99	404636	356	3,23	1163
					496,80	0,37	178848	132	0,00	1
40.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	686,40	112,01	--	76886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	624,00	1,61	0,24	1005	151	0,01	6
					1,37	0,09	854	57	0,00	0
42.	Е0101-164 -3	Копание ям вручную глубиной до 1,5м в грунтах 3гр	м3	3,00	447,64	--	1343	--	2,85	9
					447,64	--	1343	--	--	--
43.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	2,60	192,26	--	500	--	1,39	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	котлованов и ям в грунтах 3 группы			---	---	---	---	---	---
					192,26	--	500	--	--	--
44.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм кожух	км	0,02	883356,79	177772,66	15900	3200	422,74	8
					---	---	---	---	---	---
					72657,00	67155,98	1308	1209	327,98	6
45.	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 упоры под труб	м3	3,00	7872,10	164,10	23616	492	5,14	15
					---	---	---	---	---	---
					833,17	58,63	2500	176	0,25	1
46.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для упоров	м3	2,00	447,64	--	895	--	2,85	6
					---	---	---	---	---	---
					447,64	--	895	--	--	--
47.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,50	192,26	--	288	--	1,39	2
					---	---	---	---	---	---
					192,26	--	288	--	--	--
48.	Е0122-19-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм утепление	км	0,02	752511,56	132979,67	16555	2926	315,10	7
					---	---	---	---	---	---
					54078,75	50233,73	1190	1105	245,34	5
49.	Е0126-10-8	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм утепление	м	22,00	389,86	82,91	8577	1824	1,20	26
					---	---	---	---	---	---
					216,83	31,05	4770	683	0,15	3
50.	С11031-17-1	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	2,50	7370,00	--	18435	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0126-17-17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	22,00	576,83	49,35	12690	1086	2,44	54
					---	---	---	---	---	---
					439,88	18,38	9677	404	0,09	2
52.	С11011-86-6	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	154,66	72,00	--	11136	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных	м3	0,50	7872,10	164,10	3936	82	5,14	3
					---	---	---	---	---	---
					833,17	58,63	417	29	0,25	0

SIGN & DATE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	756136
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	[illegible]
Итого с временными, 4 %	[illegible]
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	[illegible]
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	[illegible]
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14237281
Пересчет в текущие цены, К-2,737	30567438
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	[illegible]
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	[illegible]
Налог на добавленную стоимость, 12 %	[illegible]
Итого с НДС	[illegible]

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №5 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство основания из матрацо-тюфечных габионов и коробчатых габионов								
1.	Е0139-7-2	Монтаж габионов	т	9,03	20484,59	8168,54	184976	73762	67,06	606
					11985,30	2197,20	108227	19841	8,52	77
2.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции р.3х2х0,3 с оцинкованым покрытием	шт	200,00	4007,82	--	801564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием	шт	260,00	2711,60	--	705016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-156 -1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	3000,00	1123,99	0,99	3371967	2967	3,23	9694
					496,80	0,37	1490400	1104	0,00	5
5.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	1209,99	112,01	--	135536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0131-24-	Укладка геотекстиля иглопробивного	м2	1100,00	1,61	0,24	1771	266	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Т-5мм			---	---	---	---	---	---
					1,37	0,09	1505	101	0,00	0
		Итого по разделу: Устройство основания из матрацо-тюфечных габионов и коробчатых габионов								5200829
		Раздел: Пересечение водопровода Д-400мм на ПК130+00								
		==========								
7.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для упоров	м3	2,00	447,64	--	895	--	2,85	6
					---	---	---	---	---	---
					447,64	--	895	--	--	--
8.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,50	192,26	--	288	--	1,39	2
					---	---	---	---	---	---
					192,26	--	288	--	--	--
9.	Е0122-19-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм существующие до утепления	км	0,02	752511,56	132979,67	15050	2660	315,10	6
					---	---	---	---	---	---
					54078,75	50233,73	1082	1005	245,34	5
10.	Е0126-10-8	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм утепление	м	20,00	389,86	82,91	7797	1658	1,20	24
					---	---	---	---	---	---
					216,83	31,05	4337	621	0,15	3
11.	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	2,27	7370,00	--	16759	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0126-17-17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	20,00	576,83	49,35	11537	987	2,44	49
					---	---	---	---	---	---
					439,88	18,38	8798	368	0,09	2
13.	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	40,60	72,00	--	2923	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при	м3	0,50	7872,10	164,10	3936	82	5,14	3
					---	---	---	---	---	---
					833,17	58,63	417	29	0,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		объеме по сооружению в целом до 10000 м3 упор под трубу								
		Итого по разделу:								59186
		Пересечение водопровода Д-400мм на ПК130+00								
		Раздел:								
		Укрепление русла реки под мостом северное кольцо с ПК129+71 по ПК130+0,1								
		==========								
15.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов ж/бетонных констр. пришедших в не годность	м3	6,50	4979,55	2410,16	32367	15666	15,32	100
					2569,39	907,78	16701	5901	4,44	29
16.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома	т	16,25	34,44	31,16	560	506	0,53	9
					25,09	21,82	408	355	0,46	7
17.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	16,25	202,86	202,86	3296	3296	--	--
					--	40,57	--	659	0,85	14
18.	Е0101-18-12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	100,00	169,34	163,46	16934	16346	0,03	3
					5,73	27,36	573	2736	0,10	10
19.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 на свалку	т	175,00	79,28	79,28	13874	13874	--	--
					--	15,86	--	2775	0,33	58
20.	Е0101-13-12	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки	м3	25,00	120,57	118,25	3014	2956	0,01	0
					2,32	17,97	58	449	0,06	2
21.	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3 обратная засыпка с уплотнением	м3	25,00	78,80	21,11	1970	528	0,39	10
					57,19	6,85	1430	171	0,03	1
22.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-7,5 т.80см	м3	21,10	4589,97	75,91	96848	1602	1,55	33
					225,11	28,67	4750	605	0,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 дна из бетона В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	68,52	7298,26	476,08	500077	32621	2,22	152
					372,60	76,69	25531	5255	0,23	16
24.	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 из бетона В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	42,16	8302,80	533,46	350046	22491	4,96	209
					768,49	97,95	32399	4130	0,33	14
25.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В22,5 F200 W6- бетононасосами	м3	33,60	16938,22	3530,51	569124	118625	8,52	286
					1384,31	429,17	46513	14420	0,83	28
26.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	12,52	8953,97	4088,04	112104	51182	16,10	202
					2846,25	1463,49	35635	18323	6,15	77
27.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,60	61200,00	--	159120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,75	61300,00	--	45975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	9,11	65900,00	--	600349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм вязальная	кг	60,00	42,00	--	2520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	60,00	1290,21	152,36	77413	9142	2,27	136
					364,84	97,06	21890	5824	0,42	25
32.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	31,00	104,90	8,49	3252	263	0,62	19
					96,25	3,21	2984	99	0,02	0
33.	Е0161-27-2	насечка существующей бетонной поверхности штабирование	м2	51,00	86,53	2,46	4413	126	0,57	29
					84,06	0,44	4287	22	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:								2593256
		Укрепление русла реки под мостом северное кольцо с ПК129+71 по ПК130+0,1								
		Раздел:								
		Пешеходный мостик на ПК140+51,ПК142+15 L-10м 2шт								
		==========								
34.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы под бетонные фунд. мостика	м3	6,00	763,31	--	4580	--	4,73	28
					763,31	--	4580	--	--	--
35.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,00	192,26	--	577	--	1,39	4
					192,26	--	577	--	--	--
36.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты из ПГС	м3	2,00	1712,97	116,02	3426	232	0,98	2
					142,31	43,99	285	88	0,21	0
37.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В15, F150, W6	м3	5,10	6897,43	611,90	35177	3121	2,93	15
					499,39	151,63	2547	773	0,50	3
38.	Е0139-7-4	Монтаж м/констр. пешеходного мостика	т	1,70	27970,36	12357,08	47550	21007	31,25	53
					5811,52	2406,68	9880	4091	9,52	16
39.	С12021-225	Стоимость м/констр. мостика	т	1,70	134700,00	--	228990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	71,00	22,68	0,06	1610	4	0,03	2
					6,68	0,02	474	2	0,00	0
41.	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 за 2 раза	м2	71,00	83,07	0,12	5898	8	0,02	1
					6,33	0,05	449	3	0,00	0
42.	Е0146-19-1	Демонтаж м/к существующего мостика	т	1,00	3122,34	876,61	3122	877	11,33	11
					1769,85	216,32	1770	216	0,94	1
		Итого по разделу:								330929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пешеходный мостик на ПК140+51,ПК142+15 L-10м 2шт								
		Раздел:								
		Пересечение канализационных труб на ПКПК114+00, 122+50								
		==========								
43.	Е0101-164 -3	Копание ям вручную глубиной до 1,5м в грунтах 3гр	м3	3,00	447,64	--	1343	--	2,85	9
					447,64	--	1343	--	--	--
44.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,50	192,26	--	481	--	1,39	3
					192,26	--	481	--	--	--
45.	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 упоры под труб	м3	3,00	7872,10	164,10	23616	492	5,14	15
					833,17	58,63	2500	176	0,25	1
		Итого по разделу:								25440
		Пересечение канализационных труб на ПКПК114+00, 122+50								
		Раздел:								
		Мостовой переход на ПК143+50								
		==========								
46.	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 дно и подъезды моста из бетона В22,5 F200 W6-бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	11,00	7298,26	476,08	80281	5237	2,22	24
					372,60	76,69	4099	844	0,23	3
47.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,50	5571,68	376,43	2786	188	13,34	7
					2173,50	142,31	1087	71	0,69	0
48.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,50	65900,00	--	32950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:								116017
		Мостовой переход на ПК143+50								
		Раздел:								
		Эксплуатационная дорога В=3,5м с ПК130+00 по ПК140+51 длина 1051м. и с ПК140+51 по ПК145+50-500м всего1550м								
		==========								
49.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	4068,75	37,94	33,42	154383	135973	0,01	44
					1,18	11,80	4819	48007	0,06	234
50.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.25см	м3	1017,19	878,35	84,82	893450	86274	0,17	168
					24,59	13,42	25010	13650	0,05	48
51.	Е0127-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	3996,42	276,31	35,12	1104247	140363	0,06	227
					8,72	11,80	34837	47154	0,04	166
		Итого по разделу:								2152080
		Эксплуатационная дорога В=3,5м с ПК130+00 по ПК140+51 длина 1051м. и с ПК140+51 по ПК145+50-500м всего1550м								
		ИТОГО:					10477738	765380		12203
							1903846	199868		849

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	1996696
На металломонтажные работы	127835
Всего накладных расходов:	2124531
Итого с накладными	12602269

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		системой из монолитного бетона при объеме по сооружению в делом до 10000 м3 укоп [illegible] трубы								
ИТОГО:							8527602	4880292		15931
							2493553	976764		5817
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						3393921		
		На металлоконструкции работы						90946		
		Всего накладных расходов:						3384868		
		Итого с накладными						12002359		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						736.36		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						13358405		
		Итого с временными, 4 %						13895741		
		Итого с зимними удорожаниями, 1.08 %						14045763		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						14058[illegible]		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						14237281		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						38967430		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						779345		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						39746787		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4769614		
		Итого с НДС						44516401		

SIGN HERE

Принял _____ Сдал _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №3 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Реконструкция трапециодального уч-ка с ПК46+65 по ПК59+05 L-1240м								
1.	Е0137-74-6	Разборка сборных ж/б конструкций заплечиков	м3	152,49	2852,66	1583,28	435000	241434	7,01	1070
					1006,02	551,39	153407	84081	2,68	409
2.	Е0137-73-1	Омоноличевания дна бетоном В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	674,92	7298,26	476,08	4925767	321317	2,22	1498
					372,60	76,69	251477	51759	0,23	155
3.	Е0137-73-2	Омоноличевание откосов бетоном В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	972,47	8302,80	533,46	8074245	518773	4,96	4820
					768,49	97,95	747333	95257	0,33	324
4.	Е0137-73-3	Монолитные ж/б заплечики из бетона В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	152,49	9534,76	510,31	1453951	77817	5,14	784
					833,17	81,99	127050	12502	0,25	37
5.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	107,49	8953,97	4088,04	962499	439440	16,10	1731
					2846,25	1463,49	305955	157317	6,15	661
6.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	107,02	65900,00	--	7052349	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм вязальная проволока	кг	478,24	42,00	--	20086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0161-27-2	Насечка существующей бетоной поверхности - штрабирование	м2	10335,40	86,53	2,46	894281	25435	0,57	5883
					84,06	0,44	868845	4517	0,00	25
9.	Е0101-17-21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 очистка от наносов	м3	1482,54	59,96	58,60	88894	86881	0,01	11
					1,21	10,31	1790	15289	0,04	54
10.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в насыпь участка№4	т	2594,44	46,58	46,57	120836	120836	--	--
					--	9,31	--	24167	0,20	508
11.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок т.30мм	м	867,66	1094,77	152,36	949890	132201	2,27	1966
					364,84	97,06	316555	84215	0,42	368
12.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов водосливных стенок из бетона В22,5 F200, W8 т.15см-бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	18,04	17314,80	3907,10	312297	70470	8,52	154
					1384,31	429,17	24968	7741	0,83	15
13.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	1,41	8953,97	4088,04	12602	5753	16,10	23
					2846,25	1463,49	4006	2060	6,15	9
14.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,41	65900,00	--	92747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 25395441

Реконструкция трапециодального уч-ка с ПК46+65 по ПК59+05 L-1240м

Раздел:

Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
15.	E0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 изпод воды глуб. 0,2м очистка русла от наносов, уширение и углубление	м3	7123,00	68,68	67,16	489241	478381	0,01	66
					1,52	10,90	10860	77645	0,04	279
16.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	7123,00	14,16	14,16	100829	100829	--	--
					--	3,87	--	27572	0,01	90
17.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	7055,00	14,16	14,16	99866	99866	--	--
					--	3,87	--	27309	0,01	89
18.	E0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3 обратной засыпки с уплотнением	м3	7055,00	60,28	45,64	425246	322007	0,10	711
					14,13	10,25	99712	72289	0,04	268
19.	E0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы планировка берм и дна русла	м2	20072,00	39,08	--	784354	--	0,25	4986
					39,08	--	784354	--	--	--
		Итого по разделу:								1899536
		Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								

ИТОГО:

	27294980	3041442	23701
	3696312	743720	3292

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	4894862
Всего накладных расходов:	4894862
Итого с накладными	32189842

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1931390
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	34121231
Итого с временными, 4 %	35486080
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	35869330
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	36011274
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36366135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Перечислено в текущих ценах, 3 %, 137	09534111
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1993602
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	11 [illegible]
НДС на добавленную стоимость, 12 %	11 [illegible]
Итого с НДС	113715769

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор: _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №3(2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	9	10	11
1.	Е0139-7-2	Монтаж габионов в русле автокранами	т	22,10	20484,59	8168,54	452636	180495	67,06		1482
					11985,30	2197,20	264832	48550	8,52		188
2.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции 3х2х0,3	шт	321,41	4007,82	--	1288156	--	--		--
					--	--	--	--	--		--
3.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием		514,10	2711,60	--	1394041	--	--		--
					--	--	--	--	--		--
4.	Е0101-156 -1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	1349,69	1123,99	0,99	1517040	1335	3,23		4362
					496,80	0,37	670528	497	0,00		2
5.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	2851,84	1,61	0,24	4591	689	0,01		27
					1,37	0,09	3903	262	0,00		1
6.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	3137,03	112,01	--	351391	--	--		--
					--	--	--	--	--		--
	ИТОГО:						5007855	182518			5870
							939263	49309			192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	855664
На монтажно-строительные работы	282044
Всего накладных расходов:	937728
Итого с накладными	3843582

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	356735
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6322317
Итого с временными, 4 %	6574410
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	6625198
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6651415
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6716860
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	18394320
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	367606
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18752008
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2250241
Итого с НДС	21002247

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений (участок 3)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Реконструкция трапециодального уч-ка с ПК46+65 по ПК59+05 L-1240м								
1.	Е0137-74-6	Разборка сборных ж/б конструкций заплечиков	м3	70,71	2852,66	1583,28	201713	111955	7,01	496
					1006,02	551,39	71136	38989	2,68	190
2.	Е0137-73-1	Омоноличевания дна бетоном В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	312,97	7298,26	476,08	2284115	148997	2,22	695
					372,60	76,69	116612	24001	0,23	72
3.	Е0137-73-2	Омоноличевание откосов бетоном В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	450,94	8302,80	533,46	3744088	240559	4,96	2235
					768,49	97,95	346544	44171	0,33	150
4.	Е0137-73-3	Монолитные ж/б заплечики из бетона В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	70,71	9534,76	510,31	674208	36084	5,14	363
					833,17	81,99	58914	5797	0,25	17
5.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	49,85	8953,97	4088,04	446318	203772	16,10	803
					2846,25	1463,49	141874	72949	6,15	307
6.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	49,62	65900,00	--	3270227	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм вязальная проволока	кг	221,76	42,00	--	9314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0161-27-2	Насечка существующей бетоной поверхности - штрабирование	м2	4792,60	86,53	2,46	414685	11795	0,57	2728
					84,06	0,44	402890	2094	0,00	12
9.	Е0101-17-21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 очистка от наносов	м3	687,46	59,96	58,60	41221	40288	0,01	5
					1,21	10,31	830	7089	0,04	25
10.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в насыпь участка№4	т	1203,06	46,58	46,57	56033	56033	--	--
					--	9,31	--	11207	0,20	235
11.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок т.30мм	м	402,34	1094,77	152,36	440471	61303	2,27	912
					364,84	97,06	146789	39051	0,42	171
12.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов водосливных стенок из бетона В22,5 F200, W8 т.15см-бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	8,36	17314,80	3907,10	144814	32677	8,52	71
					1384,31	429,17	11578	3589	0,83	7
13.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,65	8953,97	4088,04	5843	2668	16,10	11
					2846,25	1463,49	1858	955	6,15	4
14.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,65	65900,00	--	43007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 11776057

Реконструкция трапециодального уч-ка с ПК46+65 по ПК59+05 L-1240м

Раздел:

Укрепление русла под мостом по ул. Жумабаева с ПК78+30 по ПК78+60 l-30м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0101-18-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 очистка от наносов	м3	63,76	195,83	185,91	12486	11853	0,06	4
					9,80	50,34	625	3209	0,18	11
16.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в насыпьуч-ка4	т	111,57	46,58	46,57	5197	5197	--	--
					--	9,31	--	1039	0,20	22
17.	Е0139-7-2	Монтаж габионов в русле автокранами	т	1,70	20484,59	8168,54	34828	13888	67,06	114
					11985,30	2197,20	20377	3736	8,52	14
18.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ на откосах канала для анкеров	отверст.	159,39	201,97	101,38	32192	16159	0,52	83
					97,81	59,85	15590	9539	0,09	15
19.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой для арматуры А-ШI д-16 с креплением к сетке габиона	1т	0,38	112258,97	616,47	42407	233	332,35	126
					54596,25	232,87	20624	88	1,14	0
20.	С	Матрацо-тюфечные габионы 5х2х0,3	шт	31,88	6600,24	--	210406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0101-156-1	Заполнение габионов иматрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	95,64	1123,99	0,99	107493	95	3,23	309
					496,80	0,37	47512	35	0,00	0
22.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	701,33	112,01	--	78558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	637,57	1,61	0,24	1026	154	0,01	6
					1,37	0,09	873	59	0,00	0
24.	Е0101-156-1	устройство комен. наброски	м3	10,63	1123,99	0,99	11944	11	3,23	34
					496,80	0,37	5279	4	0,00	0
		Итого по разделу:								536537

Укрепление русла под мостом по ул. Жумабаева с

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК73+32 по ПК78+60 1-30м								
Итого:							12312094	989716		3596
							1409935	287631		1243
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1820952		
		На металлоконструкции работы						21902		
		Всего накладных расходов:						1842854		
		Итого с накладными						14158179		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						649311		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						15006489		
		Итого с временными, 4 %						15604069		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						1[illegible]3199		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1[illegible]6[illegible]4		
		Итого с затратами на выплату лет, 1 %						1[illegible]9106[illegible]		
		Пересчет в текущих ценах, К-2.737						43769186		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						875384		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						44644570		
		Налог на добавленную стоимость, 10 %						5357349		
		Итого с НДС						50001918		

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технолзор _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство (участок 3)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трапециодальный участок с ПК46+46 по ПК58+86 L-1240м								
1.	Е0127-101 -1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см с разборкой асф.бетонного покрытия пневмомолотками вокруг колодцев, с погрузкой на а/самосвалы	м2	9920,00	233,25	226,14	2313807	2243316	0,04	398
					6,95	9,60	68904	95257	0,04	383
2.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	1190,40	202,86	202,86	241485	241485	--	--
					--	40,57	--	48297	0,85	1014
3.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см с очисткой основания, проливкой битумом и укладкой	м2	9920,00	46,71	15,28	463331	151580	0,04	430
					7,49	1,52	74266	15059	0,01	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	С143010-8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2003	т	948,35	4990,00 ---	-- --	4732276 ---	-- --	-- --	-- --
5.	Е0130-73-1	1240секций с огрунтовкой и окраской	т	30,00	18926,70 12342,38	143,60 51,75	567801 370271	4308 1553	70,15 0,25	2105 8
6.	С12021-245	стоимость секций перильного ограждения	т	30,00	172800,00 ---	-- --	5184000 ---	-- --	-- --	-- --
7.	Е0130-73-1	Реконструкция секций перильного ограждения на ПКПК46+90, 49+30, 51+60, 52+35, 53+59, 54+35, 56+35-84секции	т	3,68	18926,70 12342,38	143,60 51,75	69650 45420	528 190	70,15 0,25	258 1
8.	С12021-245	стоимость секций перильного ограждения	т	3,68	172800,00 ---	-- --	635904 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								14208255

Трапециодальный участок с ПК46+46 по ПК58+86
L-1240м

ИТОГО:		14208254 558861	2641219 160356	3190 1460

Накладные расходы :

На общестроительные работы	385433
На металломонтажные работы	455003
Всего накладных расходов:	840436
Итого с накладными	15048690

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	902921
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15951611
Итого с временными, 4 %	16589675
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	16768843
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16835202
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17001099
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	46532008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							930840	
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							17962548	
		Цена на реализацию стоимость, 12 %							5395518	
		Жалоба с НДС							53195166	

Принял: _____

Объект подтверждаю
Технадзор _____ Шоков М.Н.

Сдал: _____

Г.С.Г. Высоцкий

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №3 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								
1.	Е0139-7-2	Монтаж габионов в русле автокранами	т	67,21	20484,59	8168,54	1376832	549032	67,06	4507
					11985,30	2197,20	805568	147681	8,52	573
2.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции 3х2х0,3	шт	977,67	4007,82	--	3918323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием		1563,80	2711,60	--	4240408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-156-1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	4105,51	1123,99	0,99	4614547	4060	3,23	13267
					496,80	0,37	2039617	1511	0,00	7
		Итого по разделу: Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								14150110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1116[illegible]119	6[illegible]0,04		17774
							2645185	1491,02		580

Накладные расходы :

на общестроительные работы	1979034
На металлообрабатывающие работы	857924
Всего накладных расходов:	2836814
Итого с накладными	16087878

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1119270
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19007224
Итого с временными, 4 %	19727492
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	19929744
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19804859
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19991874
Перьевой в текущих ценах, К-2,737	52528375
Налоги, обяз-, обязательные платежи, 2 %	1050566
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53578850
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6429461
Итого с НДС	60008356

Принял: _____ Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №3 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								
1.	Е0139-7-2	Монтаж габионов в русле автокранами	т	48,92	20484,59	8168,54	1002023	399572	67,06	3280
					11985,30	2197,20	586272	107478	8,52	417
2.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции 3х2х0,3	шт	711,52	4007,82	--	2851654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием		1138,10	2711,60	--	3086059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-156-1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	2987,88	1123,99	0,99	3358349	2955	3,23	9655
					496,80	0,37	1484381	1100	0,00	5
5.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	4253,53	1,61	0,24	6848	1027	0,01	40
					1,37	0,09	5821	391	0,00	2
6.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	4678,88	112,01	--	524100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								10829033
		Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								
		Раздел:								
		Укрепление русла под мостом по ул. Жумабаева с ПК78+30 по ПК78+60 l-30м								
		==========								
7.	Е0101-18-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 очистка от наносов	м3	56,24	195,83	185,91	11014	10456	0,06	3
					9,80	50,34	551	2831	0,18	10
8.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в насыпьуч-ка4	т	98,43	46,58	46,57	4584	4584	--	--
					--	9,31	--	917	0,20	19
9.	Е0139-7-2	Монтаж габионов в русле автокранами	т	1,50	20484,59	8168,54	30723	12251	67,06	101
					11985,30	2197,20	17976	3295	8,52	13
10.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ на откосах канала для анкеров	отверст.	140,61	201,97	101,38	28398	14255	0,52	73
					97,81	59,85	13752	8415	0,09	13
11.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой для арматуры А-ШI д-16 с креплением к сетке габиона	1т	0,33	112258,97	616,47	37409	205	332,35	111
					54596,25	232,87	18194	78	1,14	0
12.	С	Матрацо-тюфечные габионы 5х2х0,3	шт	28,12	6600,24	--	185608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0101-156-1	Заполнение габионов иматрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	84,36	1123,99	0,99	94825	83	3,23	273
					496,80	0,37	41912	31	0,00	0
14.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	618,67	112,01	--	69300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	562,43	1,61	0,24	906	136	0,01	5
					1,37	0,09	770	52	0,00	0
16.	Е0101-156-1	устройство комен. наброски	м3	9,37	1123,99	0,99	10536	9	3,23	30
					496,80	0,37	4657	3	0,00	0
		Итого по разделу:								473303

Укрепление русла под мостом по ул. Жумабаева с ПК78+30 по ПК78+60 l-30м

ИТОГО:	11302336	445534	13571
	2174286	124591	480

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1539760
На металломонтажные работы	643519
Всего накладных расходов:	2183279
Итого с накладными	13485615

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	809137
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14294752
Итого с временными, 4 %	14866542
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	15027101
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15086567
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15235232
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	41698830
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	833977
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	42532807
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5103937
Итого с НДС	47636744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						416969,00		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						833939		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4763027		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						510,9327		
		Всего с НДС						4763764		

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №5 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Эксплуатационная дорога В=3,5м с ПК130+00 по ПК140+51 длина 1051м. и с ПК140+51 по ПК145+50-500м всего1550м								
1.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1356,25	37,94	33,42	51461	45325	0,01	15
					1,18	11,80	1606	16002	0,06	78
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.25см	м3	339,06	878,35	84,82	297817	28758	0,17	56
					24,59	13,42	8337	4550	0,05	16
3.	Е0127-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	1428,58	276,31	35,12	394731	50175	0,06	81
					8,72	11,80	12453	16856	0,04	59
		Итого по разделу: Эксплуатационная дорога В=3,5м с ПК130+00 по ПК140+51 длина 1051м. и с ПК140+51 по								744009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК145+50-500м всего1550м								
		Раздел:								
		Перегораживающее сооружение на ПК142+15								
		==========								
4.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-7,5	м3	6,80	4589,97	75,91	31212	516	1,55	11
					225,11	28,67	1531	195	0,14	1
5.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов перегородка из бетона кл.В22,5 F200 W6 - бетононасосами	м3	10,40	16938,22	3530,51	176157	36717	8,52	89
					1384,31	429,17	14397	4463	0,83	9
6.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	1,49	8953,97	4088,04	13355	6097	16,10	24
					2846,25	1463,49	4245	2183	6,15	9
7.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,49	65900,00	--	98289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т с ручным приводом	т	0,12	91703,77	54434,77	10716	6361	157,55	18
					29756,25	13325,62	3477	1557	77,29	9
9.	С12021-226	стоимость затвора	т	0,12	220500,00	--	25767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								355497
		Перегораживающее сооружение на ПК142+15								
		Раздел: Перенос кабеля, 10кВ								
		==========								
10.	Ц0108-407-10	Трубы стальные по установленным конструкциям, диаметр 150мм	м	15,00	116,67	13,11	1750	197	0,53	8
					84,06	3,10	1261	47	0,02	0
11.	СПрайс-лист	Труба стальная диам.150мм	т	0,17	88078,71	--	14565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-405-5	Провода по стальным конструкциям сечение до 240 мм2	м	25,00	109,80	15,18	2745	380	0,53	13
					90,62	3,45	2266	86	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	СПрайс-лист с в"Жрауто кабель"	Кабель АСБ 3х240мм210кв	м	25,00	2283,52	--	57088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Д0120-167 -10	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2,00	824,67	6,99	1649	14	13,80	28
					817,68	1,56	1635	3	0,01	0
		Итого по разделу: Перевод кабеля, 10кВ								77797
ИТОГО:							1177302	174530		342
							31208	45942		182

Накладные расходы :

На монтажные работы	9564
На общестроительные работы	105851
Всего накладных расходов:	115415
Итого с накладными	1232717

Непредвиденные и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	77563
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1370280
Итого с временными, 4 %	1425091
Итого с зимними удорожаниями, 1,38 %	1445482
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1451,87
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1460436
Пересчет в текущих ценах, К-2,73	3987235
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	79744
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4071169
Налог на добавленную стоимость	683258
Итого с НДС	4754427

Принял: _____ Сдал: _____

Объемы подтверждаю
Технадзор _____

SIGN HER

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Малые архитектурные формыучасток №3 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	скамья	24,00	12717,63	349,14	305223	8379	12,65	304
					2163,15	97,29	51916	2335	0,47	11
2.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	48,00	5543,84	31,67	266104	1520	4,25	204
					705,87	6,49	33882	311	0,03	2
	ИТОГО:						571327	9899		508
							85798	2646		13

Накладные расходы :

На общестроительные работы	92866
Всего накладных расходов:	92866
Итого с накладными	664193

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	39852
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	704045
Итого с временными, 4 %	732207
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	740115
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	743044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						750366		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						2053732		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						41075		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2094807		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						251379		
		Итого с НДС						2346186		

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы

Наименование обьекта: Река Есентай

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Корчевка и посадка деревьев								
1.	Е0101-195 -11	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт	дерево	52,00	168,00	154,00	8736	8008	0,09	5
					14,00	23,08	728	1200	0,08	4
2.	Е0101-199 -2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт	яма	52,00	36,34	36,34	1890	1890	--	--
					--	6,23	--	324	0,02	1
3.	Е01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	18,20	208,78	188,94	3800	3439	3,19	58
					152,10	132,26	2768	2407	2,78	51
4.	Е01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	18,20	199,63	180,66	3633	3288	3,05	56
					145,44	126,47	2647	2302	2,66	48
5.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	18,20	79,28	79,28	1443	1443	--	--
					--	15,86	--	289	0,33	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	156,00	65,48 51,23	14,24 5,40	10214 7992	2222 843	0,37 0,02	58 3
7.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м с согласованием мест посадки с заказчиком	шт	156,00	174,24 172,33	-- --	27181 26883	-- --	0,94 --	147 --
8.	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	шт	156,00	972,00 --	-- --	151632 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0130-73-1	Установка секций перильныхь ограждения 6 секций ПК45-90 по ПК46+65	т	2,64	18926,70 12342,38	143,60 51,75	49966 32584	379 137	70,15 0,25	185 1
10.	С12021-245	стоимость секции пер.ограж.	т	2,64	172800,00 --	-- --	456192 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: 714688

Корчевка и посадка деревьев

Раздел:

Трапециодальный участок с ПК46+46 по ПК58+86
L-1240м

==========

11.	Е0130-73-1	1240секций с огрунтовкой и окраской	т	24,50	18926,70 12342,38	143,60 51,75	463704 302388	3518 1268	70,15 0,25	1719 6
12.	С12021-245	стоимость секций перильного ограждения	т	24,50	172800,00 --	-- --	4233600 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: 4697304

Трапециодальный участок с ПК46+46 по ПК58+86
L-1240м

Раздел:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка знаков "Водоохранная полоса" 32шт								
13.	Е0101-174 -3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	3,52	155,00	--	546	--	0,95	3
					155,00	--	546	--	--	--
14.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в насыпь участка	т	6,69	20,39	20,39	136	136	--	--
					--	4,08	--	27	0,09	1
15.	Е0146-8-1	обетонирование стоек знака с укладкой арм.	м3	4,03	17134,23	364,06	69085	1468	30,48	123
					5084,44	137,14	20500	553	0,67	3
16.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	50642,00	--	1945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	32,00	845,73	168,12	27063	5380	3,68	118
					582,19	32,45	18630	1038	0,13	4
18.	С130806-6 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм стойки -2шт	м	192,00	333,00	--	63936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С	Знак "Прямоугольник из оцинкованой стали с покрытием пленкой светоображ.р.350х1050мм	шт	32,00	1950,78	--	62425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								225136
		Установка знаков "Водоохранная полоса" 32шт								
		ИТОГО:					5637127	31170		2472
							415666	10388		127

Накладные расходы :

На общестроительные работы	105921
На металломонтажные работы	366650
Всего накладных расходов:	472572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						6109690		
		неформируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего неформируемые и непредвиденные затраты						366090		
		Итого с неформируемыми и непредвиденными затратами						6475780		
		Итого с временными, 4 %						6735351		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						6809373		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6836124		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6902367		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,737						18891748		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						377836		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						19269624		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2312354		
		Итого с НДС						21581968		

Принял: _____ Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №3 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Монолитный прямоугольный участок русла от ПК45+90 до ПК46+65 -75м										
1.	E0161-27-2	насечка сущес. бетонной поверхности штрабирование	м2	1230,00	86,53	2,46	106427	3027	0,57	700		
					84,06	0,44	103400	538	0,00	3		
2.	E0137-73-1	облицовка дна существ. бетонного русла из бетона кл.В22,5, F200, W8. т.15см -бетононасосами	м3	164,00	7298,26	476,08	1196914	78077	2,22	364		
					372,60	76,69	61106	12577	0,23	38		
3.	E0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона кл.В22,5, F200, W8. т.15см -бетононасосами	м3	62,80	16607,58	3199,87	1042956	200952	8,52	535		
					1384,31	429,17	86935	26952	0,83	52		
4.	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ для анкеровки на дне	отверст.	2142,00	151,44	76,11	324383	163019	0,39	830		
					72,71	44,79	155754	95946	0,07	150		
5.	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных	отверст.	1500,00	201,97	101,38	302949	152069	0,52	781		
					97,81	59,85	146711	89769	0,09	141		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ для для анкеровки на стены								
6.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	14,51	8953,97 2846,25	4088,04 1463,49	129922 41299	59317 21235	16,10 6,15	234 89
7.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	14,44	65900,00 --	-- --	951596 --	-- --	-- --	-- --
8.	С11011-67-6	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм вязальная	кг	70,00	42,00 --	-- --	2940 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	130,00	1290,21 364,84	152,36 97,06	167728 47429	19807 12618	2,27 0,42	295 55
10.	Е0101-18-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 очистка от наносов	м3	341,00	195,83 9,80	185,91 50,34	66779 3341	63394 17164	0,06 0,18	20 61
11.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в насыпь уч-ке №3,4	т	596,75	46,58 --	46,57 9,31	27794 --	27794 5559	-- 0,20	-- 117
		Итого по разделу: Монолитный прямоугольный участок русла от ПК45+90 до ПК46+65 -75м								4320387
		Раздел: Существующий монолитный участок прямоугольный ПК59+05 по ПК61+05 L-200м ==========								
12.	Е0137-73-1	Омоноличевания дна бетоном В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	320,00	7298,26 372,60	476,08 76,69	2335442 119232	152345 24540	2,22 0,23	710 74
13.	Е0137-73-	Омоноличевания откосов бетоном	м3	112,00	8302,80	533,46	929914	59747	4,96	555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	В22,5 F200 W6- бетононасосами 5-65 м3/ч			---	---	---	---	---	---
					768,49	97,95	86071	10971	0,33	37
14.	Е0137-73-3	Монолитные ж/б заплечники из бетона В22,5 F200 W6-	м3	48,00	9534,76	510,31	457669	24495	5,14	247
		бетононасосами 5-65 м3/ч			---	---	---	---	---	---
					833,17	81,99	39992	3935	0,25	12
15.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и	т	24,02	8953,97	4088,04	215074	98195	16,10	387
		осушительных каналах			---	---	---	---	---	---
					2846,25	1463,49	68367	35153	6,15	148
16.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	24,95	65900,00	--	1644205	--	--	--
		А-III, d 12 мм			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-67-6	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически	кг	130,00	42,00	--	5460	--	--	--
		обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм вязальная			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями	м	220,00	1290,21	152,36	283847	33520	2,27	498
		в напорных гидротехнических			---	---	---	---	---	---
		сооружениях из досок			364,84	97,06	80264	21353	0,42	93

Итого по разделу: 5871610

Существующий монолитный участок прямоугольный ПК59+05 по ПК61+05 L-200м

Раздел:

Укрепление Н.Б. уширение дюкера с ПК64+00 по ПК64+10 l-10м

==========

19.	Е0101-18-12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	96,00	169,34	163,46	16257	15692	0,03	3
					---	---	---	---	---	---
		экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 выемка			5,73	27,36	550	2626	0,10	9
20.	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3 обр.засыпка с	м3	432,00	78,80	21,11	34042	9120	0,39	170
		уплотнением			---	---	---	---	---	---
					57,19	6,85	24706	2961	0,03	13
21.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	м3	19,80	878,35	84,82	17391	1679	0,17	3
		песчано-гравийной смеси, дресвы из ПГС			---	---	---	---	---	---
					24,59	13,42	487	266	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В7,5 т.10см	м3	11,00	5709,94	79,84	62809	878	2,53	28
					411,41	31,56	4526	347	0,12	1
23.	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 монолитная ж/б диафрагма	м3	13,60	9188,55	164,10	124964	2232	5,14	70
					833,17	58,63	11331	797	0,25	3
24.	Е0137-73-1	Монолитное ж/б основание из бетона В22,5 F200 W6- бетоноломами 5-65 м3/ч	м3	44,65	7298,26	476,08	325867	21257	2,22	99
					372,60	76,69	16637	3424	0,23	10
25.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	5,91	8953,97	4088,04	52918	24160	16,10	95
					2846,25	1463,49	16821	8649	6,15	36
26.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,07	61200,00	--	126684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,69	65900,00	--	243171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм вязальная	кг	150,00	42,00	--	6300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности	м2	125,00	104,90	8,49	13113	1061	0,62	77
					96,25	3,21	12032	401	0,02	2
30.	Е0161-27-2	насечка существующей бетонной поверхности штабирование	м2	13,60	86,53	2,46	1177	33	0,57	8
					84,06	0,44	1143	6	0,00	0
31.	Е0146-34-3	Разборка существующих изношеных ж/б конструкций	м3	5,20	4979,55	2410,16	25894	12533	15,32	80
					2569,39	907,78	13361	4720	4,44	23
32.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома	т	13,00	34,44	31,16	448	405	0,53	7
					25,09	21,82	326	284	0,46	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	13,00	202,86	202,86	2637	2637	--	--
					--	40,57	--	527	0,85	11
		Итого по разделу:								1053672
		Укрепление Н.Б. уширение дюкера с ПК64+00 по ПК64+10 l-10м								
		Раздел: Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								
34.	Е0139-7-2	Монтаж габионов в русле автокранами	т	2,10	20484,59	8168,54	43018	17154	67,06	141
					11985,30	2197,20	25169	4614	8,52	18
35.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции 3х2х0,3	шт	44,00	4007,82	--	176344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С	габионы коробчатой конструкции КД-3х1х0,5 с оцинкованым покрытием		56,00	2711,60	--	151850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0101-156 -1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	167,42	1123,99	0,99	188179	166	3,23	541
					496,80	0,37	83175	62	0,00	0
38.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	5095,03	1,61	0,24	8203	1230	0,01	48
					1,37	0,09	6973	469	0,00	2
39.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	5604,53	112,01	--	627785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								119537
		Раздел: Демонтаж и монтаж пешеходного моста								
40.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы под бетонные фунд. мостика	м3	6,00	763,31	--	4580	--	4,73	28
					763,31	--	4580	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,00	192,26	--	577	--	1,39	4
					192,26	--	577	--	--	--
42.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты из ПГС	м3	2,00	1712,97	116,02	3426	232	0,98	2
					142,31	43,99	285	88	0,21	0
43.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В15, F150, W6	м3	5,10	6897,43	611,90	35177	3121	2,93	15
					499,39	151,63	2547	773	0,50	3
44.	Е0139-7-4	Монтаж м/констр. пешеходного мостика	т	1,17	27970,36	12357,08	32725	14458	31,25	37
					5811,52	2406,68	6799	2816	9,52	11
45.	С12021-225	Стоимость м/констр. мостика	т	1,17	134700,00	--	157599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 за 2 раза	м2	71,00	83,07	0,12	5898	8	0,02	1
					6,33	0,05	449	3	0,00	0
		Итого по разделу:								239982
		Демонтаж и монтаж пешеходного моста								
	ИТОГО:						12681032	1263818		7613
							1272375	412143		1220

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	1749496
На металломонтажные работы	35459
Всего накладных расходов:	1784955
Итого с накладными	14465987

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	867959
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15333946
Итого с временными, 4 %	15947304
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	16119535
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16183324
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16342797
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	44730235
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	894605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						45624838		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5474981		
		Итого с НДС						51099817		
		Сумма подоходных						33900949,12		
		Итого к оплате						17198867,88		

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Подпись _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Благоустройство участок №4 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-195 -11	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт	дерево	105,00	168,00	154,00	17640	16170	0,09	10
					14,00	23,08	1470	2424	0,08	8
2.	Е0101-199 -2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт	яма	105,00	26,75	26,75	2808	2808	--	--
					--	6,23	--	654	0,02	2
3.	Е0101-199 -3	Засыпка ям бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	105,00	16,43	16,43	1725	1725	--	--
					--	5,70	--	599	0,02	2
4.	Е01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	36,75	208,78	188,94	7673	6944	3,19	117
					152,10	132,26	5590	4861	2,78	102
5.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 на склад	т	36,75	79,28	79,28	2914	2914	--	--
					--	15,86	--	583	0,33	12
6.	Е0147-11- 1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	315,00	65,48	14,24	20625	4487	0,37	117
					51,23	5,40	16138	1702	0,02	7

1	6-187-11-1	Посадка деревьев-саженцев с открытой корневой системой в ям размером 0,7х0,7 м с согласованием места посадки с заказчиком	шт	315,00	174,24	--	54885	--	0,94	297
					172,33	--	54283	--	--	--
8	С14301243	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, каратач, черемуха/, без кома, высотой 1.5 до 2м	шт	315,00	972,00	--	306180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 414450 35049 542

77481 10823 133

Накладные расходы :

На общестроительные работы 107674

Всего накладных расходов: 107674

Итого с накладными 522123

Нормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 31327

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 553451

Итого с временными, 4 % 575589

Итого с зимними удорожаниями, 1,06 % 581025

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 584.27

Итого с затратами на выпуску нет, % 589063

Пересчет в текущих ценах, К-2,737 1614649

Налоги, сборы, обязательные платежи 2,5 % 32285

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 1646738

Налог на добавленную стоимость 12 % 197639

Итого с НДС 1844347

Принял: Сдал:

Объемы подтверждаю

Технадзор

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Благоустройство участок №5 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0101-195 -11	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт	дерево	35,00	168,00	154,00	5880	5390	0,09	3		
					14,00	23,08	490	808	0,08	3		
2.	Е0101-199 -2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт	яма	35,00	36,34	36,34	1272	1272	--	--		
					--	6,23	--	218	0,02	1		
3.	Е01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	12,25	208,78	188,94	2558	2315	3,19	39		
					152,10	132,26	1863	1620	2,78	34		
4.	Е01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	12,25	199,63	180,66	2446	2213	3,05	37		
					145,44	126,47	1782	1549	2,66	33		
5.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	12,25	79,28	79,28	971	971	--	--		
					--	15,86	--	194	0,33	4		
6.	Е0147-11- 1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	105,00	65,48	14,24	6875	1496	0,37	39		
					51,23	5,40	5379	567	0,02	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м с согласованием места посадки с заказчиком	шт	105,00	174,24	--	18295	--	0,94	99
					172,33	--	18094	--	--	--
8.	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	шт	105,00	972,00	--	102060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	1,76	155,00	--	273	--	0,95	2
					155,00	--	273	--	--	--
10.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в насыпь участка	т	3,34	20,39	20,39	68	68	--	--
					--	4,08	--	14	0,09	0
11.	Е0146-8-1	обетонирование стоек знака с укладкой арм.	м3	2,02	17134,23	364,06	34543	734	30,48	61
					5084,44	137,14	10250	276	0,67	1
12.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	50642,00	--	972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	16,00	845,73	168,12	13532	2690	3,68	59
					582,19	32,45	9315	519	0,13	2
14.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм стойки -2шт	м	96,00	333,00	--	31968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Знак "Прямоугольник из оцинкованой стали с покрытием пленкой светоображ.р.350х1050мм	шт	16,00	1950,78	--	31212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 252925 17147 340

47446 5765 80

Накладные расходы :

На общестроительные работы 63011

Программный комплекс АВК-5 Версия 5.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	[illegible]
Итого с накладными	[illegible]
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18955
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	334992
Итого с временными, 4 %	348280
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	352050
Итого с затратами на доплнительные отпуска, 0,4 %	[illegible]
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	[illegible]
Пересчет в текущие цены, К-2,737	976000
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19538
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	996439
Налог на добавленную стоимость, 12 %	119573
Итого с НДС	1116012

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор 2 с/к от 28.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (2-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Строительство гидротехнических сооружений участок №3 (2 очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел:								
		Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								
		==========								
1.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-5мм	м2	6299,60	1,61	0,24	10142	1521	0,01	59
					1,37	0,09	8621	580	0,00	3
2.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	6929,56	112,01	--	776207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								786350
		Укрепление русла габионами с ПК64+10 по ПК78+30 L-1250м								
		ИТОГО:					786349	1522		59
							8621	580		3
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					10581			

[illegible]	10561
[illegible]	398530
Непредвиденные и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	42816
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	864706
Итого с временными, 4 %	870536
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	880024
Всего с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	891538
Всего с затратами на выслугу лет, 1 %	900323
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	2464198
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	49284
Всего с налогами и сборами, обязательными платежами	2513462
Налог на добавленную стоимость, 12 %	301616
Итого с НДС	2815078

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____