Акт

приемочной комиссии

по строительству полосы разгона и торможения к АЗСR-248 (6), Мангистаускаяобласть, Бейнеуский район, поселок Бейнеу, автодорога Бейнеу-Манашы

г.Атырау «_____»_____2014г.

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Председателя комиссии:

-Заместитель Генерального директора по производству Капенова А.Б.

Членов комиссии:

-Заместитель директора филиала по Атырауской области Дюсембаев А.Т.

-Директор Департамента строительства Жансаутов Н.И.

-Технеический надзор от Мангистауского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» инженер ТОО ИПЦ «Альянс» Кокоев А.А.

-Специалист инженер строитель Департамента строительства Алтыбаев Г.Г.

-Ответственный представитель подрядчика по реконструкции автомобильной дороги Бейнеу-Манашы заместитель Генерального директора ТОО «Атырау Жолдары» Кажгалиев С.С.

-Директор ТОО «Бекет Сат Жол» Идеятов М. А.

УСТАНОВИЛА:

1.Подрядчик ТОО «БекетСатЖол» предъявил к приемке Работы по строительству полосы разгона и торможения в рамках капитального ремонта:

-АЗС R-248 (6), Мангистауская область, Бейнеуский район, поселок Бейнеу, автодорога Бейнеу- Манашы

2.Работы по договору № 1105-2013 от 04.10.2013г. выполнены в полном объеме.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

1.Принять Работы по строительству полосы разгона и торможения в рамках капитального ремонта:

АЗС R-248 (6), Мангистауская область, Бейнеуский район, поселок Бейнеу, автодорога Бейнеу- Манашы

Председатель комиссии: _____ А.Капенов

Члены комиссии:

_____ А.Дюсембаев

_____ Н.Жансаутов

_____ А.Кокоев

_____ Г.Алтыбаев

_____ С. Кажгалиев

_____ М. Идеятов

Акт
приемочной комиссии
по строительству полосы разгона и торможения к АЗСR-248 (6), Мангистаускаяобласть, Бейнеуский район, поселок Бейнеу, автодорога Бейнеу-Манашы

г.Атырау «_____»_____2014г.

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Председателя комиссии:
-Заместитель Генерального директора по производству Капенова А.Б.
Членов комиссии:
-Заместитель директора филиала по Атырауской области Дюсембаев А.Т.
-Директор Департамента строительства Жансаутов Н.И.
-Технеический надзор от Мангистауского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» инженер ТОО НПЦ «Альянс» Кокоев А.А.
-Специалист инженер строитель Департамента строительства Алтыбаев Г.Г.
-Ответственный представитель подрядчика по реконструкции автомобильной дороги Бейнеу-Манашы заместитель Генерального директора ТОО «Атырау Жолдары» Кажгалиев С.С.
-Директор ТОО «Бекет Сат Жол» Идеятов М. А.

УСТАНОВИЛА:
1.Подрядчик ТОО «БекетСатЖол» предъявил к приемке Работы по строительству полосы разгона и торможения в рамках капитального ремонта:
-АЗС R-248 (6), Мангистауская область, Бейнеуский район, поселок Бейнеу, автодорога Бейнеу- Манашы
2.Работы по договору № 1105-2013 от 04.10.2013г. выполнены в полном объеме.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
1.Принять Работы по строительству полосы разгона и торможения в рамках капитального ремонта:
АЗС R-248 (6), Мангистауская область, Бейнеуский район, поселок Бейнеу, автодорога Бейнеу- Манашы

Председатель комиссии: _____ А.Капенов

Члены комиссии:
_____ А.Дюсембаев
_____ Н.Жансаутов
_____ А.Кокоев
_____ Г.Алтыбаев
_____ С.Кажгалиев
_____ М. Идеятов

Заказчик: АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» ФОРМА 2в

Подрядчик: ТОО «Бекет Сат Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подъездных путей, полос разгона и торможения на АЗС в Мангистауской области, поселок Бейнеу
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство полос разгона и торможения на АЗС

Договор: №1105-2013 от 04.10.2013года

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь месяц 2013года

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(Расчёт составлен в ценах 2001 г. с пересчётом в текущие цены)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-18-4п-рим.	Обрубка краев покрытий и оснований асфальтобетонных	21	408,11	169,61	8570	3562	6775	1,55	33
				238,5	4,07	5009	85	133	0,01	-
		м3								
2	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	121	122,85	-	14865	-	19770	0,77	93
				122,85	-	14865	-	133	-	-
		м								
3	Е0127-18-2 прим.	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	76	66,75	51,25	5073	3895	2539	0,12	9
				15,5	9,62	1178	731	133	0,04	3
		м3								
4	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	252,846	27,1	27,1	6852	6852	4796	-	-
				-	18,97	-	4796	100	0,4	101
		т								
5	Е010333-А5-1	Перевозка строит.мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (на свалку)	252,846	54	54	13654	13654	2731	-	-
				-	10,8	-	2731	100	0,23	57
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-83-1 СН РК 8.02-05-20 02	-Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	5	391,46	87,71	1957	439	2133	1,92	10
		шт		303,75	16,93	1519	85	133	0,07	-
7	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,1	27,1	27,1	138	138	97	-	-
		т		-	18,97	-	97	100	0,4	2
8	Е010333-А5-1	-Перевозка строит.мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (на свалку)	5,1	54	54	275	275	55	-	-
		т		-	10,8	-	55	100	0,23	1
9	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,5	122,18	-	305	-	345	0,89	2
		м3		122,18	-	305	-	113	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		51691	28815			146
				Тенге		22876	8580			165
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		51691	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	31456	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		39241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5886	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5456	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		96388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		331
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	37342	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		96388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		331
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	37342	-		-
		Временные здания и сооружения 4,6%		Тенге		4434				
		Итого:		Тенге		100822				
		затраты на зимнее удорожание 0,0463%:		Тенге		47				
		Выслуга лет 1%:		Тенге		1008				
		Дополнительные отпуска 0,4%:		Тенге		403				
		Итого по расчету в базовых ценах 2001года:		Тенге		102280				
		Итого по расчету в текущем уровне цен:		Тенге		228414,62				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%:		Тенге		4568,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого стоимость в текущем уровне цен:	Тенге			232982,91				
		Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге			27957,95				
		Итого по расчету с НДС:	**Тенге**			**260940,86**				

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

_____ **А.Каленов** _____ **М.Идеятов**

Расчет и расценки соответствуют приложению к договору.

спец. инж-стр [подпись] - Алтыбаев Г.

Менеджер сп: [подпись] Дауйтова М.Ж.

[подпись] Жансаутов И.И.

ФОРМА 2в

Заказчик: АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»

Подрядчик: ТОО «Бекет Сат Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подъездных путей, полос разгона и торможения на АЗС в Мангистауской области, поселок Бейнеу
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство полос разгона и торможения на АЗС

Договор: №1105-2013 от 04.10.2013года

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь месяц 2013года

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

(Расчёт составлен в ценах 2001 г. с пересчётом в текущие цены)

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: Тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ															
1	Е0101-25-1	-Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) с перемещением на расстояние до 10 м	793	9,85	9,85	7809	7809	2071	-	-							
				-	2,69	-	2135	97	0,01	7							
		м3															
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 50 м/ для складирования	793	28,15	28,15	22326	22326	5922	-	-							
				-	7,7	-	6105	97	0,03	20							
		м3															
3	Е0101-25-2	-Срезка растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) с перемещением на расстояние до 10 м	462	11,19	11,19	5170	5170	1371	-	-							
				-	3,06	-	1414	97	0,01	5							
		м3															
4	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	462	7,99	7,99	3691	3691	979	-	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.70 к=0,85	(130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/ в откос		-	2,18	-	1009	97	0,01	3
5	Е0101-150-5-	Рыхление грунтов обочин бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м м3	784,5	1,75	1,75	1369	1369	221	-	-
				-	0,29	-	228	97	-	1
6	Е0101-150-5-	Рыхление грунтов откосов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м м3	2127	1,75	1,75	3712	3712	600	-	-
				-	0,29	-	618	97	-	2
7	Е0101-17-8	-Разработка грунта выемки 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3416	32,27	30,77	110226	105111	32356	0,01	34
				1,42	8,34	4851	28506	97	0,03	97
8	Е0101-25-9 К=5	-Перемещение бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группы грунтов до 10 м в насыпь м3	1333	41,4	41,4	55190	55190	14639	-	-
				-	11,32	-	15092	97	0,04	49
9	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (в пониж.места рельефа) т	3436,95	54	54	185595	185595	37119	-	-
				-	10,8	-	37119	100	0,23	780
10	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта в основании насыпи вдоль улицы прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	1333	12,51	12,51	16673	16673	5535	-	-
				-	4,28	-	5706	97	0,01	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-130-8-к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/	6665	1,27	1,27	8471	8471	2473	-	-
				-	0,38	-	2549	97	-	8
		м3								
12	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1333	14,12	12	18819	15993	5644	0,01	16
				1,62	2,75	2159	3659	97	0,01	16
		м3								
13	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	15340	8,55	4,43	131092	67891	72357	0,03	428
				4,12	0,74	63201	11394	97	-	38
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			570143	499001			478
			Тенге			70211	115537			1045
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			570143	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	185748	-		-
		Местные материалы -	Тенге			930	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			181289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27193	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45086	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			796517	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1614
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	212941	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			796517	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1614
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	212941	-		-

Временные здания и сооружения 4,6%	Тенге	36640
Итого:	Тенге	833157
затраты на зимнее удорожание 0,0463%:	Тенге	386
Выслуга лет 1%:	Тенге	8332
Дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге	3333
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	845207
Итого по расчету в текущем уровне цен:	Тенге	1887539,21
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%:	Тенге	37750,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого стоимость в текущем уровне цен:	Тенге			1925290,00				
		Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге			231034,80				
		Итого по расчету с НДС:	**Тенге**			2156324,80				

ЗАКАЗЧИК: _____ **А.Капенов**

ПОДРЯДЧИК: _____ **М.Идеятов**

Расчет и расценки соответствуют приложению к договору.
Менеджер сп: Дауйтова М.Ж.

спец. инж-сотр Алтыбаев Г.

Заказчик: АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» ФОРМА 2в

Подрядчик: ТОО «Бекет Сат Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подъездных путей, полос разгона и торможения на АЗС в Мангыстауской области, поселок Бейнеу
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство полос разгона и торможения на АЗС

Договор: №1105-2013 от 04.10.2013года

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь месяц 2013года

НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ

(Расчёт составлен в ценах 2001 г. с пересчётом в текущие цены)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. А. ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНЫЕ ПОЛОСЫ											
1	E0108-4-7 прим.	-Обмазка краев асфальтобетонного покрытия битумной эмульсией м2	142	115,84	3,82	16449	542	6500	0,21	30			
				37,35	1,44	5304	204	118	0,01	1			
2	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	1306	3182,08	73,75	4155801	96322	57405	0,14	188			
				21,38	11,67	27922	15240	133	0,04	54			
3	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	3979	24,29	17,83	96640	70926	60740	0,04	166			
				6,41	5,07	25505	20164	133	0,02	73			
4	C140-12306	-Смесь щебеночно-гравийно-песчаная марки С-6 м3	596,85	5586,1	-	3334064	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
14	E0127-63-11	Устройство обочин -Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	1250	338,92	20,37	423650	25463	16942	0,03	38			
				4,79	5,4	5988	6750	133	0,02	25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8026604	193253			422
			----			---	---			---
			Тенге			64719	42358			153
		Накладные расходы -	Тенге			141587	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			490091	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8658282	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Б. ПРИМЫКАНИЯ К АЗС								
		==========								
16	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	231	3182,08	73,75	735061	17037	10154	0,14	33
				---	---	---	---	---	---	---
				21,38	11,67	4939	2696	133	0,04	9
		м3								
17	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	971	24,29	17,83	23583	17308	14822	0,04	40
				---	---	---	---	---	---	---
				6,41	5,07	6224	4921	133	0,02	18
		м2								
18	C140-12306	-Смесь щебеночно-гравийно-песчаная марки С-6	145,65	5586,1	-	813615	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1572259	34345			73
			----			---	---			---
			Тенге			11163	7617			27
		Накладные расходы -	Тенге			24976	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95834	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1693069	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. В. СЪЕЗД УЛ.ЕСЕК-МЕРГЕН								
		==========								
30	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	107	3182,08	73,75	340483	7892	4703	0,14	15
				---	---	---	---	---	---	---
				21,38	11,67	2288	1249	133	0,04	4
		м3								
31	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	393	24,29	17,83	9545	7005	5999	0,04	16
				---	---	---	---	---	---	---
				6,41	5,07	2519	1992	133	0,02	7
		м2								
32	C140-12306	-Смесь щебеночно-гравийно-песчаная марки С-6	596,85	5586,1	-	3334064	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3684092	14897			31
			Тенге			4807	3241			11
		Накладные расходы -	Тенге			10702	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221688	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3916482	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			13282955	242495			526
			Тенге			80689	53216			191
		Накладные расходы -	Тенге			177265	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			807613	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			14267833	-	-		-

Временные здания и сооружения 4,6%	Тенге	656320
Итого:	Тенге	14924153
затраты на зимнее удорожание 0,0463%:	Тенге	6910
Выслуга лет 1%:	Тенге	149242
Дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге	59697
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	15140001
Итого по расчету в текущем уровне цен:	Тенге	33811072,83
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%:	Тенге	676221,46
Итого стоимость в текущем уровне цен:	Тенге	34487294,29
Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге	4138475,31
Итого по расчету с НДС:	**Тенге**	38625769,60

Расчет и расценки соответствуют приложению к договору.
Менеджер сп: Даш Даутова М.Ж

ЗАКАЗЧИК: _____ **А. Капенов**

ПОДРЯДЧИК: _____ **М. Идеятов**

Шаисултов И.Ч. Ташимбаев

спец-ст-р Алтыбаев Г.Б.

Заказчик: АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» ФОРМА 2в

Подрядчик: ТОО «Бекет Сат Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подъездных путей, полос разгона и торможения на АЗС в Мангыстауской области, поселок Бейнеу
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство полос разгона и торможения на АЗС

Договор: №1105-2013 от 04.10.2013года

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014года

НА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(Расчёт составлен в ценах 2001 г. с пересчётом в текущие цены)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	-	6	7	-	8	9	-	10	11
1	РДС РК 8.02-03-20 02 таб.17 п.1,т.ч.п. 3	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ -Восстановление оси трассы I категории сложности км	0,948	7096,5	-	-	6727	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	РДС РК 8.02-03-20 02 таб.17 п.2	-Закрепление оси трассы I категории сложности км	0,948	3113	-	-	2951	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			9679	-					-
				Тенге			-	-					-
	Стоимость прочих работ -			Тенге			9679	-		-			-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -			Тенге			9679	-		-			-
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			9679	-		-			-
	Временные здания и сооружения 4,6%			Тенге			0						
	Итого:			Тенге			0						
	затраты на зимнее удорожание 0,0463%:			Тенге			0						
	Выслуга лет 1%:			Тенге			0						

Дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге	0
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	9679
Итого по расчету в текущем уровне цен:	Тенге	21393,71
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%:	Тенге	427,87
Итого стоимость в текущем уровне цен:	Тенге	21821,59
Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге	2618,59
Затраты по осуществлению авторского надзора	Тенге	238179,79
Итого по расчету с НДС:	**Тенге**	**262 619,97**

ЗАКАЗЧИК:

_____ **А.Капенов**

ПОДРЯДЧИК:

_____ **М.Идеятов**

Гл. менеджер ДС: Дауйтова Н.Ж.

спец ДС Алтыбаев Г.

Заказчик: АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» ФОРМА 2в

Подрядчик: ТОО «Бекет Сат Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подъездных путей, полос разгона и торможения на АЗС в Мангыстауской области, поселок Бейнеу
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство полос разгона и торможения на АЗС

Договор: №1105-2013 от 04.10.2013года

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014года

НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

(Расчёт составлен в ценах 2001 г. с пересчётом в текущие цены)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ									
1	Е0101-30-3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	14152	0,26	0,26	3664	3664	714	-	-	-
		м2		-	0,05	-	736	97	-		2
2	Е0101-25-1	-Обратная надвижка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) с перемещением на расстояние до 10 м	793	9,85	9,85	7809	7809	2071	-	-	-
		м3		-	2,69	-	2135	97	0,01		7
3	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 50 м/	793	28,15	28,15	22326	22326	5922	-	-	-
		м3		-	7,7	-	6105	97	0,03		20
4	Е0147-103-2	-Вспашка восстанавливаемых площадей с одновременным боронованием на глубину до 30	1,42	1047,23	1047,23	1487	1487	721	-	-	-
				-	393,84	-	559	129	1,53		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		см средних почв								
		га								
5	Е0147-26-1	-Посев луговых газонов тракторной сеялкой	1,92	1327,81	1224,31	2549	2351	1450	0,59	1
				103,5	482,13	199	926	129	1,99	4
		га								
6	С143012-18	-Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	518,8	515	-	267182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
7	С11011-1098	-Калий сернокислый /из нефелинового сырья/ насыпью	0,6533	36000	-	23519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			328536	37637			1

			Тенге			199	10462			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			328536	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10661	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23519	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			267182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1632	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20365	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			359781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12292	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			359781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12292	-		-

Временные здания и сооружения 4,6%	Тенге	16 550
Итого:	Тенге	376 331
затраты на зимнее удорожание 0,0463%:	Тенге	174
Выслуга лет 1%:	Тенге	3 763
Дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге	1 505
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	381 774
Итого по расчету в текущем уровне цен:	Тенге	852 587,89
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%:	Тенге	17 051,76
Итого стоимость в текущем уровне цен:	Тенге	869 639,65

Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге	104 356,76
Итого по расчету с НДС:	**Тенге**	**973 996,41**

ЗАКАЗЧИК:

_____ **А.Капенов**

ПОДРЯДЧИК:

_____ **М.Идеятов**

Гл. менеджер ДС: Дауйтова М.Ю.,
спец ДС Алтыбаев Б.

ФОРМА 2в

Заказчик: АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»

Подрядчик: ТОО «Бекет Сат Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подъездных путей, полос разгона и торможения на АЗС в Мангыстауской области, поселок Бейнеу
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство полос разгона и торможения на АЗС

Договор: №1105-2013 от 04.10.2013года

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014года

НА ОБУСТРОЙСТВО

(Расчёт составлен в ценах 2001 г. с пересчётом в текущие цены)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		Дорожные знаки										
1	Е0101-17-1	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	177	23,71	22,86	4196	4046	1449	0,01	1		
				0,79	7,65	140	1354	97	0,03	5		
2	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (в присыпные бермы) м3	292,05	54	54	15771	15771	3154	-	-		
				-	10,8	-	3154	100	0,23	66		
3	Е0101-19-2 К=2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /1 км/ т	177	3,2	2,74	567	485	175	-	-		
				-	1,02	-	181	97	-	1		
4	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	175	21,55	4,52	3771	790	2891	0,11	19		
				17,03	-	2980	-	97	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0101-90-5	-Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 1 группы вручную	276	8,28	-	2285	-	2582	0,05	14
				8,28	-	2285	-	113	-	-
		м2								
6	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	17,58	402,75	-	7080	-	8001	2,8	49
				402,75	-	7080	-	113	-	-
		м3								
7	Е0108-3-2	-Устройство подготовки толщиной 10 см из песка	5,35	2794,77	100,89	14952	540	1023	0,85	5
				123,75	38,25	662	205	118	0,18	1
		м3								
8	С143014-3	-Стоимость фундаментных блоков Ф-1 и Ф2	10,69	22148	-	236762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ (для омоноличевания стоек)	2,3052	14300	-	32964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,54	134,1	-	207	-	233	0,97	1
				134,1	-	207	-	113	-	-
		м3								
11	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	29	674,77	73,1	19568	2120	20070	3,2	93
				506,25	14,11	14681	409	133	0,11	3
		шт								
12	Е0127-84-1	-При установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	3	157,67	-	473	-	475	0,69	2
				119,03	-	357	-	133	-	-
		шт								
13	С12021-41	-Стоимость металлических стоек	0,3843	147100	-	56531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	СПрайс	-Знак 1.31.3, размер 700х3150мм	2	13300,07	-	26600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	СПрайс	-Знак 1.31.4, 1.31.5, размер 800х800мм	6	5930,69	-	35584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	СПрайс	-Знак 2.4, 2.3.2 размер А1200	4	6220,5	-	24882	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс	-Знак 4.1.1, типоразмер D900мм	1	6272,25	-	6272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс	-Знак 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, типоразмер В900мм	4	7245,17	-	28981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс	-Знак 5.8.1, размер 900х1800	1,61	8124,95	-	13081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс	-Знак 6.3, размер 900х1350	4	9460,13	-	37841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс	-Знак 7.2.1, размер 450х900	3	3663,99	-	10992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Дорожная разметка								
22	Е0127-103-5	-Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,15 м (тип 1.1)	2,33	310463	1681,61	723379	3918	5170	6,05	14
				1052,7	615,65	2453	1434	133	2,56	6
23	Е0127-103-7	-Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:3(тип 1.5)	0,05	79813,42	1681,61	3991	84	111	6,05	-
				1052,7	615,65	53	31	133	2,56	-
24	Е0127-103-6	-Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:1(тип 1.7)	0,13	156879,15	1681,61	20394	219	288	6,05	1
				1052,7	615,65	137	80	133	2,56	-
25	Е0127-103-1-1	-Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих	0,41	110488,94	2219,19	45300	910	1210	8,06	3
				1402,44	815,62	575	334	133	3,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,2 м, шагом 1:3(тип 1.8)								
		км								
26	Е0127-103-8-	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 3:1(тип 1.11)	0,081	233669,76 1052,7	1681,61 615,65	18927 85	136 50	180 133	6,05 2,56	- -
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1391351	29019			203
			Тенге			31695	7232			84
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1334821	-	-		-
		Материалы -	Тенге			806335	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38927	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			420995	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46777	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7052	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82910	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1464743	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		311
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45979	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56531	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56531	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3392	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			59922	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1524665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		311
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45979	-		-
		Временные здания и сооружения 4,6%	Тенге			70 135				
		Итого:	Тенге			1 594 800				
		затраты на зимнее удорожание 0,0463%:	Тенге			738				
		Выслуга лет 1%:	Тенге			15 948				
		Дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге			6 379				
		Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге			1 617 865				

Итого по расчету в текущем уровне цен:	Тенге	3 613 061,59
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%:	Тенге	72 261,23
Итого стоимость в текущем уровне цен:	Тенге	3 685 322,82
Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге	442 238,74
Итого по расчету с НДС:	**Тенге**	**4 127 561,56**

ЗАКАЗЧИК: _____ А.Каленов

ПОДРЯДЧИК: _____ М.Идеятов

Гл. менеджер ДС: Даутова М.Ж.

спец. ДС Алтыбаев Т.

Заказчик: АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг»

Подрядчик: ТОО «Бекет Сат Жол»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подъездных путей, полос разгона и торможения на АЗС в Мангыстауской области, поселок Бейнеу
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство полос разгона и торможения на АЗС

Договор: №1105-2013 от 04.10.2013года

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014года

НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ

(Расчёт составлен в ценах 2001 г. с пересчётом в текущие цены)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. А. ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНЫЕ ПОЛОСЫ												
1	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,1234746 т	30209,59	339,59	33940	382	211	0,58	1				
2	Е0127-53-10	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1363,44 м2	- 487,01 5,94	140,94 15,35 5,06	- 664003 8099	158 20931 6899	133 19947 133	0,58 0,03 0,02	1 46 24				
3	Е0127-54-10 К=16	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ.до 12 см)	1363,44 м2	923,26 0,16	- -	1258815 218	- -	290 133	- -	2 -				
4	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,5617373 м2	30209,59	339,59	16970	191	105	0,58	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72188	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6813870	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14401	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429062	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7580101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		408
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86589	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7580101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		408
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86589	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Б. ПРИМЫКАНИЯ К АЗС								
12	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,75396	30209,59	339,59	22777	256	141	0,58	-
			т	-	140,94	-	106	133	0,58	-
13	E0127-53-10	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	915	487,01	15,35	445610	14047	13386	0,03	31
				5,94	5,06	5435	4630	133	0,02	16
14	E0127-54-10 К=16	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ.до 12 см)	м2 915	923,26	-	844787	-	195	-	1
				0,16	-	146	-	133	-	-
15	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	м2 0,37698	30209,59	339,59	11388	128	71	0,58	-
			т	-	140,94	-	53	133	0,58	-
16	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	915	492,57	15,35	450703	14047	13386	0,03	31
				5,94	5,06	5435	4630	133	0,02	16
17	E0127-54-6 К=12	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 915	704,59	-	644702	-	146	-	1
				0,12	-	110	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(толщ.до 10 см)								
			м2							
18	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,37698	30209,59	339,59	11388	128	71	0,58	-
			т	-	140,94	-	53	133	0,58	-
19	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	915	639,86	15,35	585475	14047	13386	0,03	31
				5,94	5,06	5435	4630	133	0,02	16
			м2							
20	E0127-54-1 К=12	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б, марка 1 /до 7 см/	915	462,58	-	423263	-	73	-	-
				0,06	-	55	-	133	-	-
			м2							
		Устройство присыпных обочин								
21	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	374	338,92	20,37	126754	7619	5067	0,03	12
				4,79	5,4	1791	2018	133	0,02	8
			м2							
22	E0127-14-2	-Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси, h=34 см	223	3182,08	73,75	709605	16447	9802	0,14	32
				21,38	11,67	4768	2602	133	0,04	9
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4276451	66718			140

			Тенге			23176	18723			66
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4276451	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54219	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41898	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4132339	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8359	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259931	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4592107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50257	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4592107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50257	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОДЕЛЬ 3. В. СЪЕЗД УЛ.ЕСЕК-МЕРГЕН								
23	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,301584	30209,59	339,59	9111	102	57	0,58	-
		т		-	140,94	-	43	133	0,58	-
24	E0127-53-10	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	366	487,01	15,35	178244	5619	5355	0,03	12
				5,94	5,06	2174	1852	133	0,02	6
		м2								
25	E0127-54-10 К=16	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ.до 12 см)	366	923,26	-	337915	-	78	-	1
				0,16	-	59	-	133	-	-
		м2								
26	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,150792	30209,59	339,59	4555	51	28	0,58	-
		т		-	140,94	-	21	133	0,58	-
27	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	366	492,57	15,35	180281	5619	5355	0,03	12
				5,94	5,06	2174	1852	133	0,02	6
		м2								
28	E0127-54-6 К=12	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ.до 10 см)	366	704,59	-	257881	-	58	-	-
				0,12	-	44	-	133	-	-
		м2								
29	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,150792	30209,59	339,59	4555	51	28	0,58	-
		т		-	140,94	-	21	133	0,58	-
30	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	366	639,86	15,35	234190	5619	5355	0,03	12
				5,94	5,06	2174	1852	133	0,02	6
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	169305	-	29	-	-
		[illegible] на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б, марка 1 /до 7 см/		0,06	-	22	-	133	-	-
		м2								
		Устройство обочин								
32	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	177	338,92	20,37	59988	3606	2398	0,03	6
				4,79	5,4	848	955	133	0,02	4
		м2								
33	E0127-14-2	-Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси, h=34 см	114	3182,08	73,75	362758	8408	5011	0,14	16
				21,38	11,67	2437	1330	133	0,04	5
		м3								
		Установка бортовых камней на съездах к АЗС								
34	E0127-34-2	-Установка бортовых камней БР 100.30.15	115	139,14	6,63	16001	763	16891	0,7	80
				108,68	1,76	12498	202	133	0,01	1
		м								
35	C143001-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон дорожный класса В25	5,865	14700	-	86216	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
36	C143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.30.15	4,945	27100	-	134010	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
37	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бортового камня	17	245,44	3,82	4172	65	778	0,21	4
				37,35	1,44	635	24	118	0,01	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2039181	29902			144
			Тенге			23065	8153			29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2039181	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27311	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31218	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1958904	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6213	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124836	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2205438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37431	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2205438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37431	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			13370662	216861			530
			----			---------	---------			---------
			Тенге			86366	58938			209
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13370662	-	-		-
		Материалы -	Тенге			162321	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	145304	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12905114	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			193155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28973	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			813829	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14377646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		835
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	174277	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			14377646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		835
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	174277	-		-

Временные здания и сооружения 4,6%	Тенге	661 372
Итого:	Тенге	15 039 018
затраты на зимнее удорожание 0,0463%:	Тенге	6 963
Выслуга лет 1%:	Тенге	150 390
Дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге	60 156
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	15 256 527
Итого по расчету в текущем уровне цен:	Тенге	34 071 272,78
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%:	Тенге	681 425,46

Итого стоимость в текущем уровне цен:	Тенге	34 752 698,24
Налог на добавленную стоимость 12%:	Тенге	4 170 323,79
Итого по расчету с НДС:	Тенге	38 923 022,03

ЗАКАЗЧИК: _____ А.Каленов

ПОДРЯДЧИК: _____ М.Идеятов

Гл. менеджер ДС: Дауйтова М.Ж.
спец ДС Алтыбаев Г.