Наименование объекта: Работы по благоустройству и содержанию территории офиса
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТалдыкорганПромСервис"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алаколь-Метспецстрой"

Акт №1
от 23 сентября 2011года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1 – строительные работы	3	14359,01	385,22	43077	1156	3366	4,1	12
		скамья		671,55	129,72	2015	389	140	0,634	2
2	Т1-43-2	Скамья прямолинейная, секция ПС-1 – монтаж металлоконструкций	3	3211,03	4,37	9633	13	1490	3,2	10
		скамья		550,06	1,87	1650	6	90	0,007	0
3	Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	3	1343,73	16,59	4031	50	548	1	3
		урна		168,3	5,64	505	17	105	0,028	0
4	Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	3	1471,62	2,5	4415	8	1119	2,1	6
		урна		355,42	0	1066	0	105	0	0
5	Е68-6-2	Ремонт металлических ограждений средний	17	1602,54	43,03	27243	732	34710	9,61	163
		м2		1535,2	0	26098	0	133	0	0
6	Е62-28-7	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград	68	119,97	0,03	8158	2	6605	0,59	40
		м2		92,48	0,01	6289	1	105	0,0001	0
7	Е47-3-4	Очистка участка от мусора	300	5,63	0	1689	0	2179	0,0391	12
		м2		5,63	0	1689	0	129	0	0
8	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	64	316,04	0	20227	0	5618	0,467	30
		м2		68,04	0	4355	0	129	0	0
9	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	64	582,55	0	37283	0	17307	1,3501	86
		м2		209,63	0	13416	0	129	0	0
10	Е47-44-4	Рыхление цветников ручным инструментом	64	4,97	0	318	0	410	0,0345	2
		м2		4,97	0	318	0	129	0	0

11 Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	106	244,28	0	25894	0	7970	0,4	42
	м2		58,28	0	6178	0	129	0	0
12 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	106	19,01	0	2015	0	1122	0,0525	6
	м2		8,21	0	870	0	129	0	0
13 Е47-39-3	Уход за газонами обыкновенными	106	73,6	23,6	7802	2502	7507	0,3388	36
	м2		49,5	5,4	5247	572	129	0,024	3
14 Е47-44-7	Выкашивание партнерных и обыкновенных газонов моторной косилкойК=5,000;	530	2,06	0,93	1092	493	1005	0,0067	4
	м2		1,13	0,34	599	180	129	0,0017	1
15 Е47-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м	15	204,83	37,37	3072	561	3331	1,04	16
	шт		163,58	8,55	2454	128	129	0,038	1
16 Е47-134-2	Обрезка нижних сучьев у деревьев на 2-3-й год после посадки	15	2,85	0	43	0	55	0,01603	0
	шт		2,85	0	43	0	129	0	0
17 Е47-48-2	Полив зеленых насаждений из шланга поливочного водопровода	178,6	68	0	12145	0	14515	0,39	70
	м3		63	0	11252	0	129	0	0
	Всего прямые затраты				**208137**	**5517**			**538**
					84044	**1293**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				118579				
	Накладные расходы, тенге				108857				
	- заработная плата, тенге				16329				
	- трудоемкость, чел-ч				54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19020				
	Всего				**336014**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3360				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1344				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**340718**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге (Имрп = 1,951)				**664741**				
	- материалы, тенге				231348				
	- сметная заработная плата, тенге				207528				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				599				

Налог (2 %)	13295
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**678036**
НДС (12 %)	81364
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**759400**

Заказчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТалдыкорганПромСервис"
Алматинская обл, г. Талдыкорган, Кабанбай Батыра, дом № 43А
БИН 100740010459
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ658560000004997330
АО "Банк ЦентрКредит"

Заказчик _____ **Толчубаев Д. Т.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»

Алматинская область , Алакольский район, с.Булакты, Ауезова дом №39
БИН 100940012968
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ03319U010003559170
АО "БТА Банк"

Подрядчик _____ **Коныгин Д.Г.**