Счет-фактура № 00000000013 от 28 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по строительству пристройки здания столовой и спортивного зала к "КГУ Общеобразовательная школа №108"Управление образования г.Алматы,расположенной по адресу:ул.Акпаева,59 а в Жетысуского района г.Алматы	шт	1	26 818 911,61	26 818 911,61	12%	3 218 269,39	30 037 181,00	0	
Всего по счету:					**26 818 911,61**		**3 218 269,39**	**30 037 181,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
011240001633

061040006160

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	28.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки здания столовой и спортивного зала к "КГУ Общеобразовательная школа №108"Управление образования г.Алматы,расположенной по адресу:ул.Акпаева,59а в Жетысуского района г.Алматы		шт	1	30 037 181,00	30 037 181,00	3 218 269,39	30 037 181,00
			Итого	1	x	30 037 181,00	3 218 269,39	30 037 181,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / / *подпись* *расшифровка подписи*
должность

М.П.

Принял (Заказчик) / / *подпись* *расшифровка подписи*
должность

М.П.

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Работы по строительству пристройки здания столовой и спортивного зала к "КГУ Общеобразовательная школа №108" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Акпаева, 59а в Жетысуского района г. Алматы

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		127-ОБ	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**30 037 181**	**26 818 912**							**3 218 269,39**	**30 037 181**

М.П. **Заказчик:** _____ **Каралясов С.** 2014 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мукаметхан О.** 2014 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Общестроительные работы'КЖ/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-11-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	184,50	15,39	14,54	2840	2683	0,01	1
					0,85	3,98	157	734	0,01	3
2.	Е0101-16-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	1535,00	20,39	19,37	31302	29733	0,01	9
					0,99	5,48	1520	8413	0,02	30
3.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	184,50	7,91	7,91	1459	1459	--	--
					--	2,57	--	474	0,01	2
4.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	184,50	7,32	7,32	1351	1351	--	--
					--	2,38	--	439	0,01	2
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	76,81	218,93	--	16816	--	1,54	118
					218,93	--	16816	--	--	--
6.	Е0101-17-8	Погрузка на автосамосвалы от доработки	м3	76,81	32,19	30,77	2473	2363	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,42	8,34	109	641	0,03	2
7.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1478,60	176,40	176,40	260826	260826	--	--
					--	35,28	--	52165	0,74	1095
		Итого по разделу: Земляные работы								317067

ИТОГО:

	317067	298417	129
	18602	62866	1134

Накладные расходы :

На общестроительные работы	83279
Всего накладных расходов:	83279
Итого с накладными	400346

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24021
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	424367
Итого с временными, 1,44 %	430478
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	436289
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	438011
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	442316
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	987933
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19759
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1007692
Налог на добавленную стоимость, 12 %	120923
Итого с НДС	1128615

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылушы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Тепловые сети/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1187,15	32,23	30,77	38265	36529	0,01	12
					1,42	8,34	1686	9907	0,03	34
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	178,07	262,72	--	46782	--	1,85	329
					262,72	--	46782	--	--	--
3.	Е0101-17-8	Погрузка на автосамосвалы	м3	178,07	32,19	30,77	5732	5479	0,01	2
					1,42	8,34	253	1486	0,03	5
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2457,40	176,40	176,40	433485	433485	--	--
					--	35,28	--	86697	0,74	1821
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	78,20	134,10	--	10487	--	0,97	76
					134,10	--	10487	--	--	--
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	860,83	6,48	6,48	5578	5578	--	--
					--	2,10	--	1811	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	860,83	25,65	5,38	22077	4628	0,13	111
					20,27	--	17449	--	--	--
8.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,20	5318,77	66,01	38295	475	1,35	10
					195,75	24,93	1409	179	0,12	1
9.	Е0106-33-3	Устройство стен каналов из бетона В20	м3	13,52	9972,50	1327,03	134828	17942	12,49	169
					2137,50	456,24	28899	6168	1,72	23
10.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,24	68200,00	--	16573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,41	67700,00	--	27757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62	304,24	12410	40	198,00	26
					33075,00	114,75	4367	15	0,56	0
14.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	5,72	2489,07	1240,61	14237	7096	2,13	12
					362,25	127,08	2072	727	0,41	2
15.	С143018-21	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	5,72	30300,00	--	173316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная гидроизолом бетону в 2 слоя стен каналов	м2	175,50	711,48	8,23	124865	1444	0,47	82
					81,68	3,08	14335	541	0,02	3
17.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	28,00	5318,77	66,01	148926	1848	1,35	38
					195,75	24,93	5481	698	0,12	3
18.	Е0106-33-3	Устройство стен каналов из бетона В20	м3	60,00	9972,50	1327,03	598350	79622	12,49	749
					2137,50	456,24	128250	27374	1,72	103
19.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	65000,00	--	7881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	1,65	68200,00	--	112565	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
21.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,10	67700,00 -------- --	-- -------- --	142202 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
22.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,75	93997,62 -------- 33075,00	304,24 -------- 114,75	70141 -------- 24681	227 -------- 86	198,00 -------- 0,56	148 -------- 0
23.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	26,66	2489,07 -------- 362,25	1240,61 -------- 127,08	66359 -------- 9658	33075 -------- 3388	2,13 -------- 0,41	57 -------- 11
24.	С143018-21	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	26,66	30300,00 -------- --	-- -------- --	807798 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
25.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная гидроизолом бетону в 2 слоя стен каналов	м2	931,60	711,48 -------- 81,68	8,23 -------- 3,08	662815 -------- 76093	7667 -------- 2869	0,47 -------- 0,02	436 -------- 14
26.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,24	5318,77 -------- 195,75	66,01 -------- 24,93	1277 -------- 47	16 -------- 6	1,35 -------- 0,12	0 -------- 0
27.	Е0106-33-3	Устройство неподвижных опор из бетона В20	м3	1,04	9972,50 -------- 2137,50	1327,03 -------- 456,24	10371 -------- 2223	1380 -------- 474	12,49 -------- 1,72	13 -------- 2
28.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 -------- --	-- -------- --	166 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
29.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00 -------- --	-- -------- --	2007 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
30.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00 -------- --	-- -------- --	3279 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
31.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,11	70437,87 -------- 9675,00	304,24 -------- 114,75	7585 -------- 1042	33 -------- 12	58,00 -------- 0,56	6 -------- 0
32.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,18	5318,77 -------- 195,75	66,01 -------- 24,93	957 -------- 35	12 -------- 4	1,35 -------- 0,12	0 -------- 0
33.	Е0106-33-3	Устройство неподвижных опор из бетона В20	м3	2,31	9972,50 --------	1327,03 --------	23036 --------	3065 --------	12,49 --------	29 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2137,50	456,24	4938	1054	1,72	4
34.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00	--	4387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	65900,00	--	6311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,28	70437,87	304,24	19568	85	58,00	16
					9675,00	114,75	2688	32	0,56	0
38.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под лотки каналов	м3	1,16	1395,20	152,52	1611	176	1,02	1
					153,68	57,15	178	66	0,28	0
39.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,32	1986,57	564,43	4609	1309	3,33	8
					567,00	195,49	1315	454	0,75	2
40.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	1,50	23900,00	--	35850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	0,42	25200,00	--	10584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	62000,00	--	119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,13	59500,00	--	7851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,33	1986,57	564,43	656	186	3,33	1
					567,00	195,49	187	65	0,75	0
45.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,33	22000,00	--	7260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	758,61	389,61	1517	779	1,73	3
					317,25	93,15	634	186	0,38	1
47.	СПрайс-лист	Краны шаровые d-32мм	шт	2,00	547,84	--	1096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1222,18	640,55	2444	1281	2,76	6
					501,75	154,35	1004	309	0,63	1
49.	СПрайс-лист	Краны шаровые d-80мм	шт	2,00	4351,11	--	8702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм	км	0,00	62566,88	6788,50	250	27	253,00	1
					45675,00	2565,00	183	10	12,52	0
51.	С130806-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,5 мм	м	4,02	100,00	--	402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70153,47	10674,97	561	85	270,00	2
					48825,00	4032,00	391	32	19,69	0
53.	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	4,02	515,00	--	2068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	4,02	714,00	--	2867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	204666,79	85907,16	614	258	504,00	2
					95850,00	32451,75	288	97	158,50	0
56.	С130806-114	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	м	3,01	4460,00	--	13434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	139169,14	47716,89	2980	1022	440,00	9
					79650,00	17008,50	1706	364	88,36	2
58.	С130806-3	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/,	м	21,63	2510,00	--	54288	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	57	Ст 89х4,0-2-ППУ-ПЭ			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
59.	Е0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 325 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,05	412484,48 -------- 168975,00	131163,10 -------- 35074,84	20686 -------- 8474	6578 -------- 1759	887,00 -------- 168,01	44 -------- 8
60.	С130806-3 69	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 325х7,0-2-ППУ-ПЭ	м	50,65	15600,00 -------- --	-- -------- --	790167 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
61.	СПрайс-ли ст	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой и торцевым кабелем вывода Ст89х4-1-ППУ-ПЭ-650К-Т	шт	2,00	25867,67 -------- --	-- -------- --	51735 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
62.	СПрайс-ли ст	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой и торцевым кабелем вывода Ст325х7-1-ППУ-ПЭ-650К-Т	шт	4,00	63093,12 -------- --	-- -------- --	252372 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
63.	СПрайс-ли ст	Неподвижная опора СТ 89-295х15-1-ППУ-ПЭ	шт	8,00	62492,28 -------- --	-- -------- --	499938 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
64.	СПрайс-ли ст	Неподвижная опора СТ 325-650х40-1-ППУ-ПЭ	шт	6,00	168906,22 -------- --	-- -------- --	1013437 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
65.	С130806-3 84	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 89х3-90-1-ППУ-ПЭ	шт	8,00	7920,00 -------- --	-- -------- --	63360 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
66.	С130806-3 90	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 325х7-90-1-ППУ-ПЭ	шт	10,00	52100,00 -------- --	-- -------- --	521000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
67.	С130806-4 23	Тройник параллельный /ГОСТ 30732-2006/, Ст 325х7/325х7-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	81300,00 -------- --	-- -------- --	162600 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
68.	СПрайс-ли ст	Комплект изоляции стыка СРС 89/160-ПЭ-750	шт	30,00	4436,72 -------- --	-- -------- --	133102 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
69.	СПрайс-ли ст	Комплект изоляции стыка СРС 325/450-ПЭ-750	шт	49,00	14530,25 -------- --	-- -------- --	711982 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
70.	СПрайс-ли ст	Манжета стенового ввода СВ-160	шт	4,00	5915,62 -------- --	-- -------- --	23662 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	СПрайс-ли ст	Манжета стенового ввода СВ-450	шт	16,00	9612,89 ---	-- ---	153806 ---	-- ---	-- ---	-- ---
72.	СПрайс-ли ст	Детектор повреждений переносной "Пиккон ДПП-АМ/Р5485"	шт	1,00	12539,16 ---	-- ---	12539 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	СПрайс-ли ст	Импульсный рефлектромер "Рейс 105-Р"	шт	1,00	224858,41 ---	-- ---	224858 ---	-- ---	-- ---	-- ---
74.	СПрайс-ли ст	Тестер "ROBin KMP3050DL"	шт	1,00	38642,33 ---	-- ---	38642 ---	-- ---	-- ---	-- ---
75.	СПрайс-ли ст	Ковер наземный для установки терминала	шт	2,00	16267,97 ---	-- ---	32536 ---	-- ---	-- ---	-- ---
76.	СПрайс-ли ст	Ковер настенный для установки терминала	шт	1,00	14826,03 ---	-- ---	14826 ---	-- ---	-- ---	-- ---
77.	СПрайс-ли ст	Терминал КТ-11Г	шт	2,00	3439,01 ---	-- ---	6878 ---	-- ---	-- ---	-- ---
78.	СПрайс-ли ст	Терминал КТ-16	шт	1,00	4232,63 ---	-- ---	4233 ---	-- ---	-- ---	-- ---
79.	СПрайс-ли ст	Комплект для наращивания кабеля трехжильный NYM 3x1,5	шт	4,00	1885,61 ---	-- ---	7542 ---	-- ---	-- ---	-- ---
80.	СПрайс-ли ст	Кабель соединительный 5x1,5 NYM	м	10,00	1259,21 ---	-- ---	12592 ---	-- ---	-- ---	-- ---
81.	СПрайс-ли ст	Защитный экран д-89мм	шт	4,00	2329,28 ---	-- ---	9317 ---	-- ---	-- ---	-- ---
82.	СПрайс-ли ст	Защитный экран д-325мм	шт	4,00	3364,51 ---	-- ---	13458 ---	-- ---	-- ---	-- ---
83.	СПрайс-ли ст	Смоляной канат	м	27,00	107,96 ---	-- ---	2915 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	117,00	11,13	--	1302	--	0,05	6
					10,69	--	1251	--	--	--
85.	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	м	274,00	14,04	--	3847	--	0,05	14
					10,69	--	2929	--	--	--
86.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	30,00	1313,35	875,72	39400	26272	0,96	29
					204,75	330,75	6142	9922	2,12	64
87.	Е0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	49,00	2275,29	1420,29	111489	69594	1,71	84
					357,75	535,50	17530	26240	3,43	168
88.	Е0108-3-1 прим.	Засыпка труб песком	м3	220,00	1205,20	97,07	265144	21355	0,78	172
					112,50	36,00	24750	7920	0,18	40
89.	Е0124-1-2 к=0,6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,13	72121,63	27706,63	9592	3685	252,00	34
					44415,00	10187,55	5907	1355	52,92	7
90.	Е0124-1-9 к=0,6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,26	169068,74	72678,74	43789	18824	526,80	136
					96390,00	19557,20	24965	5065	94,72	25
91.	Е0152-1-3	Разборка опорных подушек	м3	0,66	3714,23	2438,48	2437	1600	7,78	5
					1275,75	950,21	837	623	5,22	3
92.	Е0126-3-1 3к=0,6	Демонтаж изоляции трубопроводов	м	392,00	47,77	6,05	18727	2373	0,25	96
					41,72	2,30	16353	901	0,01	4
93.	Е0107-61-1к=0,6	Разборка непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	163,14	678,86	338,66	110749	55249	2,00	326
					340,20	117,29	55500	19135	0,45	74
94.	Е0152-1-3	Демонтаж неподвижных опор и балок	м3	6,21	3714,23	2438,48	23073	15148	7,78	48
					1275,75	950,21	7925	5903	5,22	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	врезка	4,00	3514,00	537,62	14056	2150	5,59	22
					1134,00	202,50	4536	810	0,99	4

ИТОГО: 9384337 867675 3371
565860 224744 2470

Накладные расходы :

На общестроительные работы	893293
На сантехнические работы	5350
Всего накладных расходов:	898643
Итого с накладными	10282980

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	598994
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10881974
Итого с временными, 1,44 %	11034358
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11179275
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11222213
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11329559
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	25305118
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	506102
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25811220
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3097346
Итого с НДС	28908566

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Казакстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Құрылушы мекемелер дирекциясы Директор строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г.Алматы

Счет-фактура № 00000000021 от 25 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки здания столовой и спортивного зала к "КГУ Общеобразовательная школа №108"Управление образования г.Алматы,расположенной по адресу:ул.Акпаева,59 а в Жетысуского района г.Алматы	шт	1	34 618 826,79	34 618 826,79	12%	4 154 259,21	38 773 086,00	0	
Всего по счету:					**34 618 826,79**		**4 154 259,21**	**38 773 086,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
011240001633

061040006160

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
18	25.06.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки здания столовой и спортивного зала к "КГУ Общеобразовательная школа №108"Управление образования г.Алматы,расположенной по адресу ул.Акпаева,59а в Жетысуского района г.Алматы		шт	1	38 773 086,00	38 773 086,00	4 154 259,21	38 773 086,00
			Итого	1	x	38 773 086,00	4 154 259,21	38 773 086,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
израсходовано, количество, стоимость

Приложение: перечень документации

Сдал (исполнитель) / / расшифровка подписи
должность *подпись*
М.П.

Принял (Заказчик) / / расшифровка подписи
должность *подпись*
М.П.

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки здания столовой и спортивного зала к "КГУ Общеобразовательная школа №108" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат на "25" июня 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		127-ОБ	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**68 810 267**	**34 618 827**							**4 154 259,21**	**38 773 086**

М.П. **Заказчик:** _____ **Каралясов С.** 2014 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мұқаметхан Ә.** 2014 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы. /Демонтаж/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	14,00	215,57	21,24	3018	297	1,29	18
					194,33	3,31	2721	46	0,03	0
2.	Е0109-53-2	Демонтаж металлических решеток оконных	т	0,08	5893,58	814,06	483	67	27,96	2
					4414,50	75,60	362	6	0,37	0
3.	Е0156-11-1	Демонтаж деревянных заполнений дверных проемов	шт	10,00	320,85	30,15	3208	301	1,96	20
					290,70	2,90	2907	29	0,19	2
4.	Е0110-90-2	Демонтаж металлических заполнений дверных проемов	м2	3,18	199,07	22,46	633	71	0,89	3
					163,35	8,49	519	27	0,04	0
5.	Е0109-53-2	Демонтаж металлических решеток дверных	т	0,02	5893,58	814,06	89	12	27,96	0
					4414,50	75,60	67	1	0,37	0
6.	Е0106-1-1	Демонтаж пола бетонного	м3	20,00	222,61	66,01	4452	1320	1,08	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					156,60	24,93	3132	499	0,10	2
7.	Е0110-12-3	Демонтаж потолков подшивных	м2	199,50	89,80	4,48	17915	894	0,54	107
					85,32	1,69	17021	337	0,01	1
8.	Е0110-32-1	Демонтаж каркаса из брусьев	м3	0,84	5934,13	318,13	4967	266	31,20	26
					5616,00	119,25	4701	100	0,47	0
9.	Е0155-3-1	Разборка внутренних кирпичных перегородок 120-250мм	м3	22,00	2719,44	399,69	59828	8793	15,88	349
					2319,75	63,00	51034	1386	0,54	12
10.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	14,00	4899,14	1880,99	68588	26334	21,24	297
					3018,15	538,09	42254	7533	2,91	41
11.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м /на разборку	т	2,62	3008,29	2002,96	7886	5250	3,53	9
					640,33	434,07	1679	1138	1,39	4
12.	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	м3	67,00	3714,23	2438,48	248853	163378	7,78	521
					1275,75	950,21	85475	63664	5,22	350
13.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	1,16	24,15	2,64	28	3	0,15	0
					21,51	0,45	25	1	0,00	0
14.	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м /на разборку	т	2,02	6092,17	3356,98	12306	6781	13,80	28
					2227,50	957,00	4500	1933	3,67	7
15.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	211,50	17,19	2,02	3636	427	0,10	22
					15,17	0,16	3208	34	0,00	1
16.	Е0109-53-2	Демонтаж металлических решеток	т	0,15	5893,58	814,06	910	126	27,96	4
					4414,50	75,60	682	12	0,37	0
17.	Е0152-1-3	Разборка крылец бетонных монолитных	м3	2,50	3714,23	2438,48	9286	6096	7,78	19
					1275,75	950,21	3189	2376	5,22	13
18.	Е0109-61-10	Демонтаж металлических конструкций ограждений	т	1,00	5965,68	1671,29	5981	1676	21,06	21
					3672,00	206,80	3682	207	0,94	1

Итого по разделу:
Общестроительные работы 452068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод и канализация								
19.	Е0116-7-3 к=0,4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб диам. 25 мм	м	76,00	28,13 23,94	4,19 1,58	2138 1819	318 120	0,13 0,00	10 0
20.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	шт	11,00	293,06 292,50	0,56 0,09	3224 3218	6 1	1,66 0,00	18 0
21.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	12,00	118,01 116,42	1,59 0,25	1416 1397	19 3	0,69 0,00	8 0
22.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	29,00	145,63 142,36	3,27 0,52	4223 4128	95 15	0,85 0,00	25 0
23.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	5,00	101,59 98,26	3,33 0,54	508 491	17 3	0,61 0,00	3 0
24.	Е0165-4-2	Демонтаж мойек	компл	6,00	161,43 156,78	4,65 0,72	969 941	28 4	0,99 0,01	6 0
25.	Е0165-4-4	Демонтаж ванн	компл	1,00	477,11 454,70	22,41 3,56	477 455	22 4	2,61 0,03	3 0
26.	Е0117-1-9 к=0,4	Демонтаж душевых поддонов	комплект	1,00	151,25 103,50	47,75 18,00	151 104	48 18	0,62 0,04	1 0
27.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	1,00	244,84 238,39	6,45 1,04	245 238	6 1	1,43 0,01	1 0
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								13351
		Раздел: Отопление и вентиляция								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0120-31-1к=0,4	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	448,29	36,99	448	37	2,40	2
					411,30	13,50	411	14	0,03	0
29.	Е0120-3-10к=0,4	Демонтаж воздуховодов	м2	25,60	87,90	9,15	2250	234	0,49	12
					78,75	3,42	2016	88	0,01	0
30.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	84,00	51,07	0,69	4290	58	0,33	28
					50,38	0,11	4232	9	0,00	0
31.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	5,00	197,20	15,96	986	80	1,21	6
					181,24	2,52	906	13	0,02	0
32.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	4,00	313,24	31,90	1253	128	1,91	8
					281,34	5,04	1125	20	0,04	0
33.	Е0118-9-8 к=0,8	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	10,50	37,91	7,85	398	82	0,19	2
					30,06	2,95	316	31	0,01	0

Итого по разделу:
Отопление и вентиляция 9626

Раздел:
Электромонтажные работы

34.	Ц0108-183-2к=0,8	Демонтаж ящика кабельного	шт	1,00	3111,40	141,00	3111	141	16,80	17
					2970,40	40,50	2970	40	0,23	0
35.	Ц0108-571-2	Демонтаж щитов и шкафов	м	2,00	4117,00	1309,00	8234	2618	16,00	32
					2808,00	315,00	5616	630	1,83	4
36.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	100,00	13,94	0,06	1394	6	0,10	10
					13,88	--	1388	--	0,00	0
37.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	43,00	9,32	0,23	401	10	0,06	3
					9,09	0,05	391	2	0,00	0
38.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	35,00	8,42	--	295	--	0,06	2
					8,42	--	295	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	550,00	3,69	--	2030	--	0,03	14
					3,69	--	2030	--	--	--
40.	Ц0108-530 -3к=0,8	Демонтаж пускателей магнитных	шт	5,00	716,30	69,90	3582	349	3,20	16
					646,40	13,50	3232	67	0,08	0
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								19046
		Раздел: Прочие работы								
41.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	244,37	27,10	--	6622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	244,37	196,00	--	47897	--	0,82	201
					39,20	--	9579	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								54519

ИТОГО:

548609	226398	1898
274456	80412	440

Накладные расходы :

На монтажные работы	14726
На общестроительные работы	301931
На металломонтажные работы	12739
На сантехнические работы	25506
Всего накладных расходов:	354902
Итого с накладными	903511

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54211
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	957722
Итого с временными, 1,44 %	971513
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	984628
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	988514
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	998229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2229593
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	44592
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2274185
Налог на добавленную стоимость, 12 %	272902
Итого с НДС	2547087

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Казакстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылушы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответственностью Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Общестроительные работы'КЖ/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-11-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	86,40	15,39	14,54	1330	1256	0,01	0
					0,85	3,98	73	344	0,01	1
2.	Е0101-16-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	897,12	20,39	19,37	18294	17377	0,01	5
					0,99	5,48	888	4917	0,02	17
3.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	86,40	7,91	7,91	683	683	--	--
					--	2,57	--	222	0,01	1
4.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	86,40	7,32	7,32	633	633	--	--
					--	2,38	--	205	0,01	1
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	40,75	218,93	--	8921	--	1,54	63
					218,93	--	8921	--	--	--
6.	Е0101-17-8	Погрузка на автосамосвалы от доработки	м3	40,75	32,19	30,77	1312	1254	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,42	8,34	58	340	0,03	1
7.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	784,44	176,40	176,40	138375	138375	--	--
					--	35,28	--	27675	0,74	581
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	140,60	134,10	--	18854	--	0,97	137
					134,10	--	18854	--	--	--
9.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	343,80	5,55	5,55	1910	1910	--	--
					--	1,80	--	620	0,01	2
10.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	343,80	11,12	11,12	3823	3823	--	--
					--	3,96	--	1363	0,01	5
11.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	3438,00	0,98	0,98	3357	3357	--	--
					--	0,45	--	1532	0,00	7
12.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	343,80	14,12	12,00	4854	4125	0,01	4
					1,62	2,75	557	944	0,01	4
13.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	25,30	218,93	--	5539	--	1,54	39
					218,93	--	5539	--	--	--
14.	Е0101-17-8	Погрузка на автосамосвалы от доработки	м3	25,30	32,19	30,77	814	778	0,01	0
					1,42	8,34	36	211	0,03	1
15.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	487,01	176,40	176,40	85909	85909	--	--
					--	35,28	--	17182	0,74	361
16.	Е0108-3-1	Устройство основания из балласта	м3	357,00	1304,20	97,07	465599	34654	0,78	278
					112,50	36,00	40162	12852	0,18	64
17.	Е0127-49-10	Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий толщиной 8 см с применением битумной эмульсии	м2	394,10	726,69	26,34	286390	10380	0,06	22
					8,55	7,32	3370	2885	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0127-49-11	Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий с применением битумной эмульсии, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	м2	394,10	167,67	1,12	66078	443	0,00	0
					0,14	0,47	55	184	0,00	1
19.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	107,50	134,10	--	14416	--	0,97	104
					134,10	--	14416	--	--	--
20.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	712,20	5,55	5,55	3956	3956	--	--
					--	1,80	--	1284	0,01	5
21.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	712,20	11,12	11,12	7919	7919	--	--
					--	3,96	--	2824	0,01	10
22.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	7122,00	0,98	0,98	6954	6954	--	--
					--	0,45	--	3174	0,00	14
23.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	712,20	14,12	12,00	10054	8545	0,01	9
					1,62	2,75	1154	1955	0,01	9
		Итого по разделу: Земляные работы								1155975
		Раздел: Фундаменты и стены подвала								
24.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	21,53	5420,77	66,01	116709	1421	1,35	29
					195,75	24,93	4214	537	0,12	3
25.	Е0106-1-2-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	137,70	7482,67	353,46	1030364	48671	3,60	496
					585,00	133,52	80554	18386	0,65	90
26.	С143001-6-1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	137,70	128,00	--	17626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,18	62000,00	--	11193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	2,52	60500,00	--	152276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,05	65900,00 ---	-- ---	134887 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,05	61300,00 ---	-- ---	2810 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,50	61200,00 ---	-- ---	30605 ---	-- ---	-- ---	-- ---
32.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,04	58700,00 ---	-- ---	178682 ---	-- ---	-- ---	-- ---
33.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	1,04	56200,00 ---	-- ---	58702 ---	-- ---	-- ---	-- ---
34.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,46	69000,00 ---	-- ---	31795 ---	-- ---	-- ---	-- ---
35.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,34	68800,00 ---	-- ---	91939 ---	-- ---	-- ---	-- ---
36.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00 ---	-- ---	1097 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,13	56200,00 ---	-- ---	7540 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	10,00	5420,77 --- 195,75	66,01 --- 24,93	54208 --- 1958	660 --- 249	1,35 --- 0,12	14 --- 1
39.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	28,50	6528,76 --- 272,25	196,62 --- 74,27	186070 --- 7759	5604 --- 2117	1,79 --- 0,36	51 --- 10
40.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,23	62000,00 ---	-- ---	14489 ---	-- ---	-- ---	-- ---
41.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,69	67700,00 ---	-- ---	46928 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,95	65900,00	--	62807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0106-1-1 6	Устройство ребер фундаментных монолитных	м3	10,94	6528,76	196,62	71425	2151	1,79	20
					272,25	74,27	2978	813	0,36	4
44.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	62000,00	--	3566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,34	60500,00	--	20812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,42	65900,00	--	27351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,43	58700,00	--	25240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,32	56200,00	--	17978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0106-1-1 6	Устройство ребер фундаментных монолитных	м3	5,65	6528,76	196,62	36887	1111	1,79	10
					272,25	74,27	1538	420	0,36	2
50.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00	--	1805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,19	60500,00	--	11374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	65900,00	--	12936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,24	58700,00	--	14154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,15	56200,00	--	8246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0106-1-1	Устройство ребер фундаментных	м3	0,90	6528,76	196,62	5876	177	1,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	монолитных			---	---	---	---	---	---
					272,25	74,27	245	67	0,36	0
56.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00	--	382	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,09	60500,00	--	5687	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	1676	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,12	58700,00	--	7077	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,07	56200,00	--	4123	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,40	5420,77	66,01	7589	92	1,35	2
					---	---	---	---	---	---
					195,75	24,93	274	35	0,12	0
62.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	10,10	7482,67	353,46	75575	3570	3,60	36
					---	---	---	---	---	---
					585,00	133,52	5908	1349	0,65	7
63.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	10,10	128,00	--	1293	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00	--	1902	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,13	60500,00	--	8092	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	65900,00	--	7275	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,31	58700,00	--	17920	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,18	56200,00	--	9878	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 25 мм			--	--	--	--	--	--
69.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00	--	2650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	68800,00	--	7662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	11,76	8466,22	308,99	99563	3634	5,92	70
					945,00	116,73	11113	1373	0,57	7
72.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,67	65900,00	--	43829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая цементным раствором, фундаментов	м2	669,84	352,90	3,96	236387	2653	0,97	648
					166,28	1,49	111381	998	0,01	5
74.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	549,84	245,44	3,82	134953	2100	0,21	117
					37,35	1,44	20537	792	0,01	4
75.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	549,84	711,48	8,23	391200	4525	0,47	257
					81,68	3,08	44911	1694	0,02	8
76.	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	549,84	362,88	4,19	199526	2304	0,23	124
					39,38	1,58	21653	869	0,01	4
77.	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая цементным раствором, фундаментов	м2	549,84	352,90	3,96	194039	2177	0,97	532
					166,28	1,49	91427	819	0,01	4
78.	Е0108-7-5	Защитная кирпичная кладка толщиной в 1/2 кирпича	м2	204,00	940,32	34,37	191826	7011	1,21	247
					189,00	12,87	38556	2625	0,06	13
79.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	218,10	2205,82	274,19	481089	59801	6,93	1511
					994,50	103,50	216900	22573	0,50	109

Итого по разделу: Фундаменты и стены подвала 4619570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас								
80.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	9,00	11359,52	955,03	102236	8595	15,20	137
					2430,00	360,77	21870	3247	1,76	16
81.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21	62000,00	--	13070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,76	56200,00	--	42881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,11	68200,00	--	7209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	4,96	11359,52	955,03	56343	4737	15,20	75
					2430,00	360,77	12053	1789	1,76	9
85.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	62000,00	--	8611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,11	61300,00	--	6591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,43	56200,00	--	23928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,08	68200,00	--	5767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	8,68	11359,52	955,03	98601	8290	15,20	132
					2430,00	360,77	21092	3131	1,76	15
90.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,24	62000,00	--	15068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,42	58700,00	--	24654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,81	56200,00	--	45288	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 25 мм			--	--	--	--	--	--
93.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,15	68200,00 --	-- --	10092 --	-- --	-- --	-- --
94.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	4,66	12986,04 2385,00	407,30 153,86	60515 11114	1898 717	14,40 0,75	67 4
95.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,69	58700,00 --	-- --	40318 --	-- --	-- --	-- --
96.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,01	61200,00 --	-- --	573 --	-- --	-- --	-- --
97.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	62000,00 --	-- --	7996 --	-- --	-- --	-- --
98.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	172357,31 47475,00	536,06 202,50	5453 1502	17 6	289,00 0,99	9 0
99.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	11,00	12986,04 2385,00	407,30 153,86	142846 26235	4480 1692	14,40 0,75	158 8
100.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	1,72	58700,00 --	-- --	100794 --	-- --	-- --	-- --
101.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,02	61200,00 --	-- --	1432 --	-- --	-- --	-- --
102.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,32	62000,00 --	-- --	19989 --	-- --	-- --	-- --
103.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	11,40	12986,04 2385,00	407,30 153,86	148041 27189	4643 1754	14,40 0,75	164 9
104.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	1,17	58700,00 --	-- --	68645 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,01	61200,00	--	573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,28	62000,00	--	17119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,07	172357,31	536,06	12075	38	289,00	20
					47475,00	202,50	3326	14	0,99	0
108.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	10,60	12986,04	407,30	137652	4317	14,40	153
					2385,00	153,86	25281	1631	0,75	8
109.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	1,17	58700,00	--	68645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,01	61200,00	--	573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,28	62000,00	--	17119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	1,20	12986,04	407,30	15583	489	14,40	17
					2385,00	153,86	2862	185	0,75	1
113.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,11	58700,00	--	6181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00	--	2634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	0,82	12986,04	407,30	10649	334	14,40	12
					2385,00	153,86	1956	126	0,75	1
116.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,08	62100,00	--	5154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,03	62000,00	--	1999	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
118.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,01	61200,00 --	-- --	573 --	-- --	-- --	-- --
119.	Е0106-19-1	Устройство монолитных заделок	м3	0,40	8503,57 1368,00	316,01 119,39	3401 547	126 48	8,25 0,58	3 0
120.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	--	41200,00 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
121.	С11031-174	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка SOliMATE BE-AN 300-30	м3	0,11	29200,00 --	-- --	3212 --	-- --	-- --	-- --
122.	С11011-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,02	56300,00 --	-- --	1017 --	-- --	-- --	-- --
123.	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	71,20	12060,67 2497,50	241,10 91,08	858720 177822	17166 6485	15,60 0,44	1111 32
124.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	69000,00 --	-- --	8942 --	-- --	-- --	-- --
125.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,07	66000,00 --	-- --	70567 --	-- --	-- --	-- --
126.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,69	71100,00 --	-- --	333488 --	-- --	-- --	-- --
127.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,80	5420,77 195,75	66,01 24,93	15178 548	185 70	1,35 0,12	4 0
128.	Е0106-22-5	Устройство лестничных площадок иступенек из бетона В15	м3	12,40	12172,31 2117,25	379,21 143,26	150937 26254	4702 1776	13,00 0,70	161 9
129.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	68200,00 --	-- --	9475 --	-- --	-- --	-- --
130.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,01	41200,00	--	476	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
131.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	20,64	262,72	--	5422	--	1,85	38
					262,72	--	5422	--	--	--
132.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,70	154,22	--	1033	--	1,12	7
					154,22	--	1033	--	--	--
133.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	6,70	12,79	12,79	86	86	--	--
					--	4,56	--	31	0,02	0
134.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	13,40	1,12	1,12	15	15	--	--
					--	0,51	--	7	0,00	0
135.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6,70	16,16	13,80	108	92	0,01	0
					1,86	3,16	12	21	0,01	0
136.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	11,73	176,40	176,40	2069	2069	--	--
					--	35,28	--	414	0,74	9
137.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы и засыпка труб щебнем	м3	34,36	1573,38	175,40	54069	6028	1,17	40
					176,73	65,72	6073	2259	0,32	11
138.	Е0123-13- 6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	1,47	11352,76	1940,02	16689	2852	12,83	19
					2147,11	726,57	3156	1068	3,55	5
139.	С143018-3 1	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	2,67	7530,00	--	20105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ изтяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,27	29600,00	--	7992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0123-13- 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	м3	2,28	11219,50	1455,54	25580	3319	10,53	24
					1785,64	545,19	4071	1243	2,66	6
142.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и	м	2,67	9450,00	--	25232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 2000 мм								
143.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ изтяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,51	29600,00 --	-- --	15096 --	-- --	-- --	-- --
144.	С131104-1 6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т/С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	17100,00 --	-- --	34200 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								3016579

ИТОГО:

	8792124	554479
	1135407	164143

7180
1508

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1452803
Всего накладных расходов:	1452803
Итого с накладными	10244927

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	614696
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10859623
Итого с временными, 1,44 %	11016002
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11164718
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11208782
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11318942
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	25281405
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	505628
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25787033
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3094444
Итого с НДС	28881477

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Certificate of Training № IMS 13-05 Mindygali Alimbayev ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 ТЕХ. ЭКСПЕРТ Алимбаев М.Т.

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Электроснабжение'НЭЛ, СО/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	136,35	218,93	--	29851	--	1,54	210
					218,93	--	29851	--	--	--
2.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	90,90	122,18	--	11106	--	0,89	80
					122,18	--	11106	--	--	--
3.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей песком	м3	45,45	134,10	--	6095	--	0,97	44
					134,10	--	6095	--	--	--
4.	С143008-9 2	Песок природный	м3	45,45	990,00	--	44996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	1035,00	0,28	0,28	291	291	--	--
					--	0,09	--	95	0,00	0
6.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1035,00	21,55	4,52	22300	4674	0,11	112
					17,03	--	17626	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы								114639
		Раздел: Электроснабжение 6кВ								
7.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	270,00	36,70	27,80	9909	7506	0,06	16
					8,80	6,90	2376	1863	0,04	11
8.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	270,00	11,20	7,90	3024	2133	0,02	5
					3,30	2,00	891	540	0,01	3
9.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	270,00	32,40	23,70	8748	6399	0,06	16
					8,60	5,90	2322	1593	0,03	9
10.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	270,00	18,80	14,20	5076	3834	0,03	8
					4,50	3,50	1215	945	0,02	5
11.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,96	11600,00	--	11136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,07	58791,69	25695,31	4351	1901	194,00	14
					33075,00	6813,45	2448	504	26,38	2
13.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	7,55	6470,00	--	48836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-148 -6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	м	74,00	91,20	25,70	6749	1902	0,38	28
					59,20	6,30	4381	466	0,04	3
15.	Ц0108-145 -6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 13 кг	м	196,00	48,90	19,50	9584	3822	0,14	27
					23,40	4,60	4586	902	0,03	5
16.	С151601-203	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3x120 мм2	1000м	0,281	155800,00	--	318307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-158 -1	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2	шт	4,00	509,40	7,00	2038	28	2,00	8
					428,00	2,30	1712	9	0,01	0
18.	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на	шт	4,00	13200,00	--	52800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2			--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-166 -4	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 120 мм2	шт	3,00	2039,10	30,20	6117	91	10,00	30
					1964,00	6,80	5892	20	0,04	0
20.	С151610-3 1	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х150-10У2,5	шт	3,00	19100,00	--	57300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-84- 2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт	1,00	3913,00	425,00	3913	425	18,00	18
					3353,00	106,00	3353	106	0,61	1
22.	75-5-12	Камера серии КСО 386 09.10.11 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800х800х1900 мм	шт	1,00	169500,00	--	169500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроснабжение 6кВ								717388
		Раздел: Прочие работы								
23.	Е0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	193,44	408,11	169,61	78945	32810	1,55	300
					238,50	4,07	46135	787	0,01	3
24.	Ц0108-87- 2к=0,3	Демонтаж КТП 6/0,4-1/180-1	шкаф	1,00	768,90	164,10	769	164	3,60	4
					604,80	47,40	605	47	0,27	0
25.	Е0107-1-3 к=0,8	Демонтаж фундаментных блоков	шт	4,00	501,09	339,62	2004	1358	0,97	4
					161,46	119,59	646	478	0,49	2
		Итого по разделу: Прочие работы								81718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					913745	67337		926
							141240	8355		45
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						32134		
		На общестроительные работы						138176		
		Всего накладных расходов:						170310		
		Итого с накладными						1084055		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						54873		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1138928		
		Итого с временными, 1,44 %						1152888		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1166164		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1170098		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1179932		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2635435		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						52709		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2688144		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						322577		
		Итого с НДС						3010721		

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высоцкий

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылыстық мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-тью Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Общестроительные работы'Трансформаторная подстанция/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	150,29	44,07	41,46	6623	6231	0,02	3
					2,61	11,40	392	1714	0,04	6
2.	Е0101-163-4	Доработка грунта 4 группы вручную	м3	15,03	1036,80	--	15582	--	5,72	86
					1036,80	--	15582	--	--	--
3.	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	150,29	4,12	3,54	619	531	0,00	1
					0,52	1,23	78	185	0,00	1
4.	Е0101-24-3	Разработка грунта 3 группы из временного отвала бульдозерами мощностью 59	м3	110,59	10,93	10,93	1209	1209	--	--
					--	3,55	--	393	0,01	2
5.	Е0101-24-11	Перемещение из временного отвала бульдозерами мощностью 59	м3	110,59	8,28	8,28	916	916	--	--
					--	2,69	--	297	0,01	1
6.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	77,41	7,57	7,57	586	586	--	--
					--	2,46	--	190	0,01	1
7.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	77,41	3,28	3,28	254	254	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	бульдозерами мощностью 59			--	1,06	--	82	0,00	0
8.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	33,18	167,18	--	5547	--	1,21	40
					167,18	--	5547	--	--	--
9.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	110,59	25,65	5,38	2836	595	0,13	14
					20,27	--	2242	--	--	--
10.	Е010333-А 30-1	Вывоз лишнего грунта автомобилями-самосвалами	т	66,78	176,40	176,40	11779	11779	--	--
					--	35,28	--	2356	0,74	49
		Итого по разделу: Земляные работы								45951
		Раздел: Фундаменты								
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,22	5420,77	66,01	17444	212	1,35	4
					195,75	24,93	630	80	0,12	0
12.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	11,00	302,09	197,24	3323	2170	0,65	7
					104,85	67,51	1153	743	0,25	3
13.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	26,00	408,67	272,99	10625	7098	0,82	21
					135,68	94,48	3528	2456	0,36	9
14.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	14,15	20800,00	--	294278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	138,75	245,44	3,82	34055	530	0,21	29
					37,35	1,44	5182	200	0,01	1
16.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	138,75	711,48	8,23	98719	1142	0,47	65
					81,68	3,08	11333	427	0,02	2
17.	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой	м2	138,75	362,88	4,19	50350	581	0,23	31
					39,38	1,58	5464	219	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов								
18.	Е0122-1-1	Прокладка а/цементных труб через фундаменты диам. 100 мм	км	0,08	387287,67	1984,82	29566	152	270,00	21
					45900,00	749,25	3504	57	3,66	0
19.	Е0122-48-4	Заделка битумом и прядью места прохода труб	проход	31,00	6651,08	697,00	206183	21607	10,60	329
					1764,00	14,40	54684	446	0,03	1
20.	Е0106-19-1	Устройство монолитных вставок	м3	3,07	8503,57	316,01	26072	969	8,25	25
					1368,00	119,39	4194	366	0,58	2
21.	Е0106-19-1	Устройство сейсмопояса	м3	3,08	8503,57	316,01	26157	972	8,25	25
					1368,00	119,39	4208	367	0,58	2
22.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,26	61200,00	--	15703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00	--	2438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								814915
		Раздел: Кабельные каналы								
24.	Е0122-1-1	Прокладка а/цементных труб диам. 100 мм	км	0,00	387287,67	1984,82	697	4	270,00	0
					45900,00	749,25	83	1	3,66	0
		Итого по разделу: Кабельные каналы								697
		Раздел: Горизонтальная диафрагма на отм 2,400								
25.	Е0109-23-2	Монтаж металических конструкций диафрагмы из уголка и полосы	т	0,20	12979,90	3362,32	2544	659	55,20	11
					8865,00	812,07	1737	159	2,78	1
26.	С12021-245	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,20	172800,00	--	33862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0112-7-3	Устройство диафрагмы из плоских асбестоцементных листов, по готовым прогонам	м2	9,60	626,67	5,78	6016	55	0,42	4
					68,63	2,16	659	21	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С11011-36 4	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 10 мм	м2	9,60	589,00	--	5654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0111-2-9	Заливка мест примыканий раствором	м3	0,11	6979,88	--	768	--	3,66	0
					567,00	--	62	--	--	--
30.	Е0107-20-3	Контур заземления	т	0,04	175710,10	1826,10	7085	74	42,70	2
					8100,00	690,75	327	28	3,37	0
31.	Е0113-26-6	Окраска за 2 раза	м2	7,94	40,72	0,04	323	--	0,04	0
					8,32	--	66	--	--	--
		Итого по разделу: Горизонтальная диафрагма на отм 2,400								56251
		Раздел: Стены								
32.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	21,53	9791,44	335,84	210832	7231	4,54	98
					699,75	126,00	15067	2713	0,61	13
33.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	8,48	9750,26	337,41	82666	2861	4,38	37
					670,50	126,00	5685	1068	0,62	5
34.	Е0108-12-1	Армирование углов и пересечения стен	т	0,13	72779,65	422,15	9505	55	56,40	7
					8257,50	157,50	1078	21	0,77	0
35.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	0,19	940,32	34,37	174	6	1,21	0
					189,00	12,87	35	2	0,06	0
36.	Е0106-19-1	Устройство ж/бетонных сердечников и включений	м3	7,81	8625,37	316,01	67325	2467	8,25	64
					1368,00	119,39	10678	932	0,58	5
37.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,09	61200,00	--	5203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,01	67700,00	--	787	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
40.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	2100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	65000,00	--	7235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	2048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,46	61200,00	--	28262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								417505

ИТОГО:	1335320	70943	927
	153198	15523	105

Накладные расходы :

На общестроительные работы	200272
На металломонтажные работы	1707
Всего накладных расходов:	201979
Итого с накладными	1537299

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	92238
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1629537
Итого с временными, 1,44 %	1653002
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1675318
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1681930
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1698460
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3793593
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	75872
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3869465
Налог на добавленную стоимость, 12 %	464336
Итого с НДС	4333801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						3793593		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						75872		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3869465		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						464336		
		Итого с НДС						4333801		

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Счет-фактура № 00000000028 от 21 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки здания столовой и спортивного зала к зданию "КГУ Школа-лицей №108"Управление образования г.Алматы,расположенной по адресу:ул.Акпаева,59 а в Жетысуского района г.Алматы	шт	1	46 961 175,89	46 961 175,89	12%	5 635 341,11	52 596 517,00	0	
Всего по счету:					**46 961 175,89**		**5 635 341,11**	**52 596 517,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**011240001633**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061040006160**

Договор (контракт) Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
24	**21.07.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки здания столовой и спортивного зала к "КГУ Общеобразовательная школа №108"Управление образования г.Алматы,расположенной по адресу:ул.Акпаева,59а в Жетысуского района г.Алматы		шт	1	52 596 517,00	52 596 517,00	5 635 341,11	52 596 517,00
			Итого	1	x	52 596 517,00	5 635 341,11	52 596 517,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Возвратный
ЭКЗЕМПЛЯР
ТСО «Г.С.Г. Высотник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат на "23" июля 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		127-ОБ	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**121 406 784**	**46 961 176**							**5 635 341,11**	**52 596 517**

М.П.

Заказчик: _____ **Каралдасов С.** 2014 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П.

Подрядчик: _____ **Мукаметхан О.** 2014 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Общестроительные работы'АР/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1.	Е0126-36-1	Устройство утеплителя наплавляемых материалов	м2	1031,20	138,78	28,99	143110	29894	0,60	619
					109,79	7,45	113215	7682	0,04	44
2.	СПрайс-лист	Утеплитель-пенополиуретан	м2	1031,20	3993,13	--	4117718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1031,20	151,87	15,94	156607	16437	0,24	251
					34,65	5,96	35731	6146	0,03	30
4.	Е0112-17-2к=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	1031,20	116,36	0,14	119996	144	0,02	23
					2,75	0,05	2836	52	0,01	8
5.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,82	5239,08	327,33	4322	270	11,60	10
					1890,00	123,75	1559	102	0,60	0
6.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,82	64100,00	--	52880	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-I, d 3 мм			--	--	--	--	--	--
7.	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов,прогонов	м3	13,50	21190,94	334,28	286078	4513	22,10	298
					3397,50	126,00	45866	1701	0,62	8
8.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,59	119700,00	--	70823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,47	172800,00	--	81423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	860,00	12,58	0,99	10819	851	0,07	60
					11,59	0,38	9967	327	0,00	2
11.	СПрайс-лист	Пленка гидро- ветрозащитная	м2	946,00	166,38	--	157396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0110-14-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	9,48	21190,94	334,28	200890	3169	22,10	210
					3397,50	126,00	32208	1194	0,62	6
13.	Е0110-49-1	УСтройство деревянной обрешетки из доски	м3	8,60	19243,43	311,18	165493	2676	13,20	114
					2317,50	117,00	19930	1006	0,57	5
14.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	41,20	141,96	1,19	5849	49	0,16	6
					27,00	0,45	1112	19	0,00	0
15.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	41,20	115,08	1,15	4741	47	0,10	4
					17,89	0,43	737	18	0,00	0
16.	СПрайс-лист	Пленка "Унифлекс ЭКП"	м2	45,32	299,48	--	13573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-лист	Пленка "Унифлекс ЭПП"	м2	69,74	263,99	--	18411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	м2	145,40	42,86	18,33	6232	2665	0,14	20
					24,53	6,86	3567	997	0,03	5
19.	СПрайс-лист	Пленка "Техноэласт ЭКВ-Вент"	м2	159,94	780,51	--	124835	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
20.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке	м2	860,00	1847,28	8,20	1588658	7052	1,71	1471
					272,95	3,08	234737	2649	0,02	13
21.	СПрайс	Треугольный конек L 2м	шт	42,35	1028,45	--	43555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Ендова	шт	16,00	1155,02	--	18480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Фронтонная планка L 2м	шт	95,10	1068,00	--	101567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Планка примыкания L 2м	шт	16,60	1068,00	--	17729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Кровельный аэратор	шт	2,00	2956,03	--	5912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	144,00	715,87	1,24	103085	179	0,97	140
					153,23	0,47	22065	68	0,00	0
27.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	205,50	421,24	7,54	86565	1549	1,43	294
					214,65	2,86	44111	588	0,01	3
28.	Е0110-12-6	Подшивка карнизов из профилированной стали	м2	205,50	43,62	0,92	8964	189	0,25	51
					37,58	0,34	7723	70	0,00	0
29.	С11011-435	Профилированный лист С-8	м2	205,50	896,00	--	184128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0110-32-1	Установка лестниц деревянных	м3	0,16	28485,13	318,13	4558	51	39,00	6
					7020,00	119,25	1123	19	0,59	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							9477804	333036		5757
							957859	148530		539

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1225134
Всего накладных расходов:	1225134
Итого с накладными	10702938

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	642176
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11345114
Итого с временными, 1,44 %	11508484
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11663849
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11709883
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11824968
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	26411637
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	528233
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26939870
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3232784
Итого с НДС	30172654

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Казақстан Республикасы Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылтушы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан, г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Общестроительные работы'КЖ/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
1.	Е0108-3-1	Устройство основания из балласта	м3	274,20	1304,20	97,07	357612	26617	0,78	214
					112,50	36,00	30848	9871	0,18	49
2.	Е0127-49-10	Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий толщиной 8 см с применением битумной эмульсии	м2	176,64	726,69	26,34	128363	4653	0,06	10
					8,55	7,32	1510	1293	0,03	5
3.	Е0127-49-11	Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий с применением битумной эмульсии, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	м2	176,64	167,67	1,12	29617	199	0,00	0
					0,14	0,47	25	82	0,00	0
4.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	16,00	5420,77	66,01	86732	1056	1,35	22
					195,75	24,93	3132	399	0,12	2
5.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	143,00	7482,67	353,46	1070022	50545	3,60	515
					585,00	133,52	83655	19093	0,65	93
6.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	143,00	128,00	--	18304	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	65000,00 --	-- --	8288 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	62000,00 --	-- --	18067 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	2,04	60500,00 --	-- --	123431 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,70	67700,00 --	-- --	182822 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,85	65900,00 --	-- --	56062 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,42	61300,00 --	-- --	25590 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,00	56200,00 --	-- --	56238 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,87	55500,00 --	-- --	48445 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,68	61200,00 --	-- --	41596 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0108-7-5	Защитная кирпичная кладка толщиной в 1/2 кирпича	м2	187,00	940,32 189,00	34,37 12,87	175841 35343	6427 2407	1,21 0,06	226 12
17.	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая цементным раствором, фундаментов	м2	770,00	352,90 166,28	3,96 1,49	271733 128036	3049 1147	0,97 0,01	745 6
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	680,00	245,44 37,35	3,82 1,44	166899 25398	2598 979	0,21 0,01	144 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	680,00	711,48	8,23	483806	5596	0,47	318
					81,68	3,08	55542	2094	0,02	10
20.	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	680,00	362,88	4,19	246758	2849	0,23	154
					39,38	1,58	26778	1074	0,01	5
21.	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая цементным раствором, фундаментов	м2	680,00	352,90	3,96	239972	2693	0,97	658
					166,28	1,49	113070	1013	0,01	5
		Итого по разделу: Фундаменты								3836198
		Раздел: Каркас								
22.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	5,58	11359,52	955,03	63386	5329	15,20	85
					2430,00	360,77	13559	2013	1,76	10
23.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	62000,00	--	9687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,48	56200,00	--	26919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	68200,00	--	6488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,24	11359,52	955,03	14086	1184	15,20	19
					2430,00	360,77	3013	447	1,76	2
27.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00	--	2153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,14	56200,00	--	7634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,80	11359,52	955,03	20447	1719	15,20	27
					2430,00	360,77	4374	649	1,76	3
31.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00	--	2614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,15	56200,00	--	8576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	2,40	11359,52	955,03	27263	2292	15,20	36
					2430,00	360,77	5832	866	1,76	4
35.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00	--	4228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,27	56200,00	--	15241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	68200,00	--	3295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	4,56	11359,52	955,03	51799	4355	15,20	69
					2430,00	360,77	11081	1645	1,76	8
39.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	62000,00	--	7534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	1,38	55500,00	--	76697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	68200,00	--	6591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	4,80	11359,52	955,03	54526	4584	15,20	73
					2430,00	360,77	11664	1732	1,76	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	62000,00	--	7688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,87	56200,00	--	48890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,12	68200,00	--	8239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	2,28	11359,52	955,03	25900	2177	15,20	35
					2430,00	360,77	5540	823	1,76	4
47.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	62000,00	--	3767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,09	61200,00	--	5415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	0,69	55500,00	--	38348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	68200,00	--	3295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	2,26	12986,04	407,30	29348	920	14,40	33
					2385,00	153,86	5390	348	0,75	2
52.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	62000,00	--	3844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,11	61200,00	--	6752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	0,86	12986,04	407,30	11168	350	14,40	12
					2385,00	153,86	2051	132	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00	--	2222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,07	61200,00	--	4148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	1,90	12986,04	407,30	24673	774	14,40	27
					2385,00	153,86	4532	292	0,75	1
59.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	62000,00	--	3075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,10	61200,00	--	5949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	3,60	12986,04	407,30	46750	1466	14,40	52
					2385,00	153,86	8586	554	0,75	3
63.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	62000,00	--	6150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,19	61200,00	--	11899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	3,00	12986,04	407,30	38958	1222	14,40	43
					2385,00	153,86	7155	462	0,75	2
66.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00	--	4930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,15	61200,00	--	9462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,03	41200,00	--	1142	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
69.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	1,40	12986,04 / 2385,00	407,30 / 153,86	18180 / 3339	570 / 215	14,40 / 0,75	20 / 1
70.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00 / --	-- / --	2465 / --	-- / --	-- / --	-- / --
71.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,08	61200,00 / --	-- / --	4731 / --	-- / --	-- / --	-- / --
72.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	3,80	12986,04 / 2385,00	407,30 / 153,86	49347 / 9063	1548 / 585	14,40 / 0,75	55 / 3
73.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	62000,00 / --	-- / --	5997 / --	-- / --	-- / --	-- / --
74.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,09	61200,00 / --	-- / --	5601 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,23	58700,00 / --	-- / --	13663 / --	-- / --	-- / --	-- / --
76.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 / --	-- / --	1421 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	7,60	12986,04 / 2385,00	407,30 / 153,86	98694 / 18126	3095 / 1169	14,40 / 0,75	109 / 6
78.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,19	62000,00 / --	-- / --	11993 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,01	61200,00 / --	-- / --	573 / --	-- / --	-- / --	-- / --
80.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,62	58700,00 / --	-- / --	36537 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00	--	2792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	5,04	12986,04	407,30	65450	2053	14,40	73
					2385,00	153,86	12020	775	0,75	4
83.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	62000,00	--	6974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,15	61200,00	--	9038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,19	58700,00	--	11309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	71100,00	--	2369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	10,20	12986,04	407,30	132458	4154	14,40	147
					2385,00	153,86	24327	1569	0,75	8
90.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,19	62000,00	--	11993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,83	58700,00	--	48663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,09	41200,00	--	3807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,46	61200,00	--	28032	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
94.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,30	70437,87	304,24	21323	92	58,00	18
					9675,00	114,75	2929	35	0,56	0
		Итого по разделу: Каркас								1364228
		Раздел: Перекрытие и покрытие								
96.	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	30,30	12060,67	241,10	365438	7305	15,60	473
					2497,50	91,08	75674	2760	0,44	13
97.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	6,56	7285,83	3593,45	47801	23576	14,30	94
					2385,00	971,06	15648	6371	3,51	23
98.	С11011-84-3	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	6,56	69800,00	--	457947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	315,00	112,45	34,24	35423	10787	0,32	100
					51,08	8,45	16090	2662	0,03	10
100.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	315,00	896,00	--	282240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,98	41200,00	--	40226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,43	69000,00	--	98642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,29	72000,00	--	20586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,15	172357,31	536,06	26060	81	289,00	44
					47475,00	202,50	7178	31	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	7,20	9791,44	335,84	70498	2418	4,54	33
					699,75	126,00	5038	907	0,61	4
106.	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,20	12060,67	241,10	38594	772	15,60	50
					2497,50	91,08	7992	291	0,44	1
107.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	65000,00	--	6770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,24	62000,00	--	15184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	14,60	12060,67	241,10	176086	3520	15,60	228
					2497,50	91,08	36464	1330	0,44	6
110.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,40	65000,00	--	26309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,99	62000,00	--	61666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие и покрытие								1769472

ИТОГО:	6969896	192623		4958
	820002	68115		321

Накладные расходы :

На общестроительные работы	947673
На металломонтажные работы	36693
Всего накладных расходов:	984367
Итого с накладными	7954262

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	477256
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8431518
Итого с временными, 1,44 %	8552932
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8668397
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8702609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8702609		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8788138		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						19628731		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						392575		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						20021306		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2402557		
		Итого с НДС						22423863		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Республика Казахстан г.Алматы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Құрылыстық мекемелер дирекциясы
«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Дирекция строящихся предприятий
Товарищество с ограниченной ответственностью

Счет-фактура № 00000000036 от 18 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы,расположенной по адресу:ул.Акпаева,59 а в Жетысуского района г.Алматы	шт	1	37 836 017,86	37 836 017,86	12%	4 540 322,14	42 376 340,00	0	
Всего по счету:					**37 836 017,86**		**4 540 322,14**	**42 376 340,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** — **061040006160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
32	18.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы,расположенной по адресу:ул.Акпаева,59а в Жетысуского района г.Алматы		шт	1	42 376 340,00	42 376 340,00	4 540 322,14	42 376 340,00
			Итого	1	x	42 376 340,00	4 540 322,14	42 376 340,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

вид запасов, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / / Получил (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат на "18" августа 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		127-ОБ	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**163 783 124**	**37 836 018**							**4 540 322,14**	**42 376 340**

Заказчик: _____ **Карашасов С.** 2014 года
М.П.
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: _____ **Мукаметхан Ә.** 2014 года
М.П.
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Общестроительные работы'АР/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	13,50	573,75 / 123,75	28,11 / 10,58	7746 / 1671	379 / 143	0,78 / 0,05	11 / 1
2.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	9,48	1862,35 / 303,75	14,17 / 5,40	17655 / 2880	134 / 51	1,88 / 0,03	18 / 0
3.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки	м3	8,60	1862,35 / 303,75	14,17 / 5,40	16016 / 2612	122 / 46	1,88 / 0,03	16 / 0
4.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	8,00	3081,19 / 963,00	81,61 / 31,50	24650 / 7704	653 / 252	6,08 / 0,15	49 / 1
5.	Е0110-18-2	Установка петель	шт	32,00	72,63 / 71,55	1,08 / 0,41	2324 / 2290	35 / 13	0,45 / 0,00	14 / 0
6.	С11011-818	Петля врезная	шт	32,00	21,00	--	672	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0110-5-1	Устройство деревянного каркаса	м3	1,38	22541,72	316,57	30999	435	22,50	31
					3487,50	119,25	4796	164	0,58	1
8.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянного каркаСа	м3	1,38	1862,35	14,17	2561	19	1,88	3
					303,75	5,40	418	7	0,03	0
9.	Е0115-165-2	Окраска слухового окна пентафталевой эмалью за 2 раза	м2	9,60	196,11	2,70	1883	26	0,65	6
					109,13	1,01	1048	10	0,01	0
10.	Е0110-12-3	Обшивка слух.окон профилированным листом	м2	6,80	117,12	4,48	796	30	0,67	5
					106,65	1,69	725	11	0,01	0
11.	С11011-435	Профилированный лист С-8	м2	6,80	896,00	--	6093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0110-7-2	Установка снегозадржателей	м2	62,70	32,22	4,32	2020	271	0,18	11
					27,90	1,64	1749	103	0,01	1
13.	СПрайс	Металлопласт "WECKMAn"	м2	62,70	848,54	--	53204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Шурупы 4,8х80	шт	627,00	18,54	--	11625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Шурупы 4,8х28	шт	376,20	18,30	--	6885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	165,00	545,62	2,49	90027	411	0,06	10
					9,68	0,92	1597	152	0,00	1
		Стены и перегородки кирпичные								
17.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте	м2	407,56	1423,27	34,73	580065	14154	1,43	583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		этажа до 4 м			225,00	13,01	91700	5302	0,06	26
18.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,45	41200,00	--	18400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0146-25-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст.	2164,60	132,03	66,18	285788	143252	0,34	729
					63,23	38,95	136868	84311	0,06	132
20.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,08	172357,31	536,06	14049	44	289,00	24
					47475,00	202,50	3870	17	0,99	0
21.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	815,12	39,63	1,19	32303	970	0,22	182
					37,80	0,45	30811	367	0,00	2
22.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	52400,00	--	8437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,63	41200,00	--	67291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	815,12	571,68	132,35	465984	107879	1,03	839
					185,18	50,47	150943	41139	0,28	228
25.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	4890,69	83,91	14,45	410381	70674	0,07	349
					12,26	6,23	59960	30469	0,03	142
26.	Е0106-19-1	Устройство сердечников и перемычек	м3	15,31	8361,47	316,01	127998	4838	8,25	126
					1368,00	119,39	20942	1828	0,58	9
27.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,35	68800,00	--	24111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	69000,00	--	7780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	337,20	9791,44	335,84	3301674	113245	4,54	1531
					699,75	126,00	235956	42487	0,61	206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,27	8679,65	422,15	11053	538	56,40	72
					8257,50	157,50	10515	201	0,77	1
31.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,27	41200,00	--	52464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0146-25-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст.	6000,00	132,03	66,18	792168	397075	0,34	2022
					63,23	38,95	379380	233700	0,06	365
33.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,37	172357,31	536,06	63927	199	289,00	107
					47475,00	202,50	17608	75	0,99	0
34.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	2166,60	39,63	1,19	85862	2578	0,22	483
					37,80	0,45	81897	975	0,00	5
35.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,98	52400,00	--	51556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	2,19	41200,00	--	90051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	2166,60	571,68	132,35	1238598	286745	1,03	2229
					185,18	50,47	401211	109348	0,28	606
38.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	12999,60	83,91	14,45	1090805	187853	0,07	928
					12,26	6,23	159375	80987	0,03	377
39.	Е0106-19-1	Устройство сердечников и перемычек	м3	19,60	8361,47	316,01	163885	6194	8,25	162
					1368,00	119,39	26813	2340	0,58	11
40.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,13	68800,00	--	77792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Гидроизоляция фундаментов								
41.	Е0112-13-1	Защитный слой из пеноплекса	м2	210,00	148,03	4,93	31085	1035	0,19	39
					29,25	1,85	6142	389	0,01	2
42.	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пеноплекса Н 100мм	м3	21,00	8390,00	--	176190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0112-14-2	Утепление пола по периметиру здания керамзитом толщ.200мм,шириной 2000мм	м3	75,50	5016,02	245,72	378710	18552	2,71	205
					382,50	92,25	28879	6965	0,45	34
		Внутренняя отделка								
		потолок								
44.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	362,77	7,13	0,09	2587	33	0,05	18
					7,04	0,02	2554	7	0,00	0
45.	СПрайс	Грунтовка "Универсал"	кг	43,53	60,27	--	2624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		стены								
46.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2423,31	293,37	4,07	710916	9852	0,74	1793
					135,68	0,97	328794	2351	0,05	125
		Полы Блок "Д"								
		тип1								
47.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,25	2050,10	--	2563	--	3,24	4
					531,00	--	664	--	--	--
48.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,00	5959,88	--	5960	--	3,66	4
					567,00	--	567	--	--	--
		тип2								
49.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,76	2050,10	--	5658	--	3,24	9
					531,00	--	1466	--	--	--
50.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками	м3	2,21	5959,88	--	13159	--	3,66	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подстилающих слоев бетонных			567,00	--	1252	--	--	--
ИТОГО:							10667030	1368222		12619
							2205657	644210		2275

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3011312
Всего накладных расходов:	3011312
Итого с накладными	13678342

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	820700
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14499042
Итого с временными, 1,44 %	14707828
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	14906384
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14965215
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15112293
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	33754037
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	675081
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	34429118
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4131494
Итого с НДС	38560612

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ... МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training № IMS 13-05 Mindygali Alimbayev ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 ТЕХ. ЭКСПЕРТ Алимбаев М.Т.

Мемлекеттік сертификат Г.С.Г.В. Товарищество с ограниченной ответственностью

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Снос деревьев/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-191 -5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	22,00	24,61	1,43	541	31	0,13	3
					23,18	0,54	510	12	0,00	0
2.	Е0101-193 -6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	дерево	22,00	81,12	5,07	1785	112	0,48	11
					76,05	1,89	1673	42	0,01	0
3.	Е0101-192 -3	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	22,00	226,36	166,06	4980	3653	0,42	9
					60,30	62,64	1327	1378	0,24	5
4.	Е0101-195 -3	Корчевка деревьев диаметром до "32 см,с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залег ания корчевателями-собирателями с трактором мощное тью 79 кВт	дерево	22,00	68,08	55,91	1498	1230	0,08	2
					12,17	20,56	268	452	0,07	1
5.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 7 9 кВт	пень	22,00	12,86	12,86	283	283	--	--
					--	4,28	--	94	0,01	0
6.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 7 9 кВт	яма	22,00	18,70	18,70	411	411	--	--
					--	6,49	--	143	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	6,63	164,30	--	1090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающим и вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км,класс груза 1	т	6,63	176,40	--	1170	--	0,74	5
					35,28	--	234	--	--	--
9.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	6,63	157,10	--	1042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-203 -3	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт	га	0,00	1916,20	1916,20	2	2	--	--
					--	397,80	--	--	1,30	0
11.	Е0101-205 -3	Корчевка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчеватель ями-собирателями на тракторе 79 кВт	га	0,00	4986,91	4986,91	5	5	--	--
					--	1661,58	--	2	5,43	0
12.	Е0101-207 -1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковым и граблями,с перемещение до 20 м на тракторе 7 9к Вт	га	0,00	2576,93	2576,93	3	3	--	--
					--	939,42	--	1	3,07	0
	ИТОГО:						12810	5732		30
							4012	2124		8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4365
Всего накладных расходов:	4365
Итого с накладными	17175

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1030
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18205
Итого с временными, 1,44 %	18467
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	18716
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18790
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18205
Итого с временными, 1,44 %	18467
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	18716
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18790
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18975
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	42382
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	848
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	43230
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5188
Итого с НДС	48418

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылыстық мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответственностью Республика Казахстан, г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Электромонтажные работы'ЭЛ, СО/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Здание столовой								
1.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00 / 1215,00	-- / --	2070 / 1215	-- / --	6,98 / --	7 / --
2.	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	шт	1,00	112000,00 / --	-- / --	112000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	м	1,50	6012,00 / 3510,00	1309,00 / 315,00	9018 / 5265	1964 / 472	20,00 / 1,83	30 / 3
4.	СПрайс-лист	Щит освещения ЩО	шт	1,00	10352,57 / --	-- / --	10353 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	СПрайс-лист	Щит освещения ЩАО	шт	1,00	6100,62 / --	-- / --	6101 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	СПрайс-лист	Щит распределительный ЩВ	шт	1,00	35124,78 ---	-- --	35125 --	-- --	-- --	-- --
7.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80 205,00	13,20 2,30	229 205	13 2	1,00 0,01	1 0
8.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 ---	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --
9.	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	6,00	598,80 288,00	14,80 2,30	3593 1728	89 14	2,00 0,01	12 0
10.	С151801-63	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, /ГОСТ 14254-80/, тип ПВ4-25 М3Б	шт	6,00	675,00 ---	-- --	4050 --	-- --	-- --	-- --
11.	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	6,00	467,40 263,00	9,40 --	2804 1578	56 --	2,00 --	12 --
12.	СПрайс-лист	Пост управления кнопочный двухштивтовый ПКУ-15-21-131	шт	6,00	2736,04 ---	-- --	16416 --	-- --	-- --	-- --
13.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	39,00	47,00 45,50	0,20 0,10	1833 1774	8 4	0,29 0,00	11 0
14.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	39,78	156,00 ---	-- --	6206 --	-- --	-- --	-- --
15.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	48,50 47,00	0,20 0,10	97 94	-- --	0,29 0,00	1 0
16.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	2,04	182,00 ---	-- --	371 --	-- --	-- --	-- --
17.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	10,00	55,00 49,70	0,90 0,20	550 497	9 2	0,33 0,00	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	10,00	134,00	--	1340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	8,00	123,90	0,70	991	6	0,65	5
					111,00	0,20	888	2	0,00	0
20.	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	8,00	212,00	--	1696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	59,00	92,40	--	5452	--	0,50	30
					90,00	--	5310	--	--	--
22.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,06	16300,00	--	962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	1845,00	93,40	32,30	172323	59593	0,20	369
					31,30	7,00	57748	12915	0,04	75
24.	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	155,00	113,20	42,70	17546	6619	0,25	39
					40,50	9,30	6278	1442	0,05	8
25.	Ц0108-146-7	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 13 кг	м	10,00	167,00	71,50	1670	715	0,41	4
					64,10	15,60	641	156	0,09	1
26.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	918,00	103,53	--	95037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	377,40	133,10	--	50234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5мм2	м	209,10	195,96	--	40975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	1000м	0,26	6640,00	--	1693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Кабели контрольные на напряжение	м	122,40	177,47	--	21723	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 660 В, марка КВВГнг, число жил и сечение 5х1,5мм2			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
31.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х4мм2	м	137,70	317,97 -- --	-- -- --	43785 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
32.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х6мм2	м	20,40	347,55 -- --	-- -- --	7090 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
33.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х35мм2	м	10,20	1856,07 -- --	-- -- --	18932 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1620,00	108,60 39,60	48,90 12,20	175932 64152	79218 19764	0,22 0,07	356 115
35.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная диам.20мм	м	918,00	24,77 -- --	-- -- --	22741 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
36.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная диам.25мм	м	734,40	32,17 -- --	-- -- --	23623 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
37.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04	87100,00 -- --	-- -- --	3423 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
38.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,00	200,00 -- --	-- -- --	6000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
39.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	285,00	88,90 27,90	3,10 0,30	25336 7952	884 85	0,16 0,00	46 0
40.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,23	87100,00 -- --	-- -- --	20207 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
41.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,06	45800,00 -- --	-- -- --	2826 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
42.	Ц0108-571	Щит, собираемый из отдельных	м	1,00	6012,00	1309,00	6012	1309	20,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения			3510,00	315,00	3510	315	1,83	2
43.	СПрайс-лист	Щит теплового пункта ЩТП	шт	2,00	60058,19	--	120116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	3,00	133,40	3,60	400	11	0,68	2
					115,00	0,30	345	1	0,00	0
45.	С151801-153	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0	шт	3,00	127,00	--	381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	145,00	93,40	32,30	13543	4684	0,20	29
					31,30	7,00	4538	1015	0,04	6
47.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	20,40	103,53	--	2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	51,00	133,10	--	6788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	1000м	0,04	6640,00	--	271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс	Кабели контрольные с медными жилами экранированный КНРЭ, сечение 4х0,75 мм2	м	35,70	103,53	--	3696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	50,00	113,20	42,70	5660	2135	0,25	13
					40,50	9,30	2025	465	0,05	3
52.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х4,0 мм2	м	51,00	155,29	--	7920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	40,00	108,60	48,90	4344	1956	0,22	9
					39,60	12,20	1584	488	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная диам.20мм	м	40,80	24,77	--	1011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10,00	125,60	64,10	1256	641	0,26	3
					41,40	15,80	414	158	0,09	1
56.	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	10,20	168,00	--	1714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Здание столовой								1152295

ИТОГО:	1152297	159907		1001
	167741	37300		216

Накладные расходы :

На монтажные работы	194682
Всего накладных расходов:	194682
Итого с накладными	1346979

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	74099
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1421078
Итого с временными, 1,44 %	1439929
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1457856
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1463168
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1476447
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3297716
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	65954
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3363670
Налог на добавленную стоимость, 12 %	403640
Итого с НДС	3767310

«ҚҰРЫЛЫС АГЕНТТІГІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Г.С.Г. Высоцкий

Счет-фактура № 00000000040 от 9 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы,расположенной по адресу:ул.Акпаева,59 а в Жетысуского района г.Алматы	шт	1	67 166 857,14	67 166 857,14	12%	8 060 022,86	75 226 880,00	0	
Всего по счету:					**67 166 857,14**		**8 060 022,86**	**75 226 880,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**011240001633**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061040006160**

Договор (контракт) Договор №127-ОБ от 21.04.2014 г от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
36	**09.09.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы,расположенной по адресу:ул.Акпаева,59а в Жетысуского района г.Алматы		шт	1	75 226 880,00	75 226 880,00	8 060 022,86	75 226 880,00
			Итого	1	x	75 226 880,00	8 060 022,86	75 226 880,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Новый

1529

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат на "08" сентября 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		127-ОБ	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**239 010 004**	**67 166 857**							**8 060 022,86**	**75 226 880**

М.П. **Заказчик:** _____ **Курмангалиев.М.** 2014 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мұқаметхан Ә.** 2014 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Общестроительные работы'АР/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолок								
1.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей, потолков	м2	362,77	434,19	3,94	157511	1429	0,55	201
					102,11	1,49	37042	541	0,01	3
2.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	362,77	291,31	2,33	105679	845	0,49	178
					81,23	0,88	29468	319	0,00	2
3.	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков "Армстронг"	м2	216,60	326,29	2,21	70674	479	1,76	381
					319,50	0,83	69204	180	0,00	1
4.	C11011-65 1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	216,60	1070,00	--	231762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	81,89	293,37	4,07	24025	333	0,74	61
					135,68	0,97	11112	79	0,05	4
6.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	45,94	575,70	6,33	26446	291	1,79	82
					312,75	2,39	14367	110	0,01	1
7.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	699,02	7,13	0,09	4984	63	0,05	34
					7,04	0,02	4921	14	0,00	0
8.	С1517-019-9	Грунтовка универсальная	кг	174,75	64,50	--	11271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	м2	699,02	358,58	3,43	250653	2398	0,46	318
					73,73	1,31	51538	916	0,01	4
10.	С11011-76-4	Сетка малярная	м2	699,02	142,00	--	99260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	115,90	274,88	2,10	31858	243	0,39	45
					65,03	0,79	7537	92	0,00	0
12.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен эмалью ПФ-115 по штукатурке	м2	612,17	179,56	1,88	109918	1151	0,47	286
					78,30	0,72	47933	441	0,00	2
13.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	576,98	1895,55	4,62	1093704	2666	1,52	877
					254,97	3,14	147114	1812	0,02	9
		Окна								
14.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до	м2	1,53	472,81	19,00	722	29	1,30	2
					217,73	6,18	333	9	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 м2								
15.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	104,00	387,83 152,26	18,74 6,18	40335 15835	1949 643	0,91 0,03	95 3
16.	С12061-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидные	м2	105,53	14400,00 --	-- --	1519617 --	-- --	-- --	-- --
17.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-105,53	2800,00 --	-- --	-295481 --	-- --	-- --	-- --
18.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	105,53	4963,00 --	-- --	523740 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	13,04	230,31 94,05	5,58 2,12	3003 1226	73 28	0,59 0,01	8 0
20.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	28,99	3680,00 --	-- --	106691 --	-- --	-- --	-- --
		Узлы примыкание								
21.	Е0126-36-1	Утепление стен пенополиуретаном	м2	22,56	308,89 109,79	28,99 7,45	6969 2477	654 168	0,60 0,04	14 1
22.	СПрайс-лист	Утеплитель-пенополиуретан	м2	22,56	1996,57 --	-- --	45043 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0112-10-1	Устройство подоконных сливов из оцинкованного листа	м2	9,20	785,98 153,23	1,24 0,47	7231 1410	11 4	0,97 0,00	9 0
		Наружная отделка								
24.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	560,48	1067,16	4,92	598117	2758	1,15	645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщ.50мм			193,05	1,87	108200	1048	0,01	5
25.	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен минплитами толщ 70мм	м3	39,23	3679,88	185,63	144374	7283	18,17	713
					3264,75	69,75	128087	2737	0,34	13
26.	С11031-18-2	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	39,23	18500,00	--	725815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	м2	560,25	358,58	3,43	200894	1922	0,46	255
					73,73	1,31	41307	734	0,01	4
28.	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	560,48	38,43	0,07	21539	39	0,03	16
					5,85	0,02	3279	11	0,00	0
29.	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	м2	452,48	561,17	2,65	253915	1198	1,43	647
					258,75	0,72	117078	326	0,03	12
30.	Е0115-55-2	Высококачественная штукатурка декоративная "Мюнхенская" по камню стен с прорезанными рустами	м2	108,00	957,46	2,98	103406	322	2,56	276
					524,25	0,83	56619	90	0,03	3
		Узлы А,Б,В на кровле (АР-28)								
31.	Е0106-19-1	Устройство монолитных обвязок	м3	5,70	8361,47	316,01	47660	1801	8,25	47
					1368,00	119,39	7798	681	0,58	3
32.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00	--	2677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,41	52400,00	--	21426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0108-6-1	Кладка стен парапета	м3	55,91	9791,44	335,84	547439	18777	4,54	254
					699,75	126,00	39123	7045	0,61	34
35.	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен изделиями из минплиты толщ.100мм	м3	4,00	3679,88	185,63	14720	743	18,17	73
					3264,75	69,75	13059	279	0,34	1
36.	С11031-18-2	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	4,00	18500,00	--	74000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0109-43-	Монтаж костылей	т	0,12	11487,34	4590,56	1408	563	25,30	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				4725,00	840,11	579	103	3,01	0
38.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,12	172800,00 --	-- --	21185 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	40,40	785,98 153,23	1,24 0,47	31754 6190	50 19	0,97 0,00	39 0
40.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	51,57	31,04 7,70	0,05 0,02	1600 397	3 1	0,05 0,00	3 0
		Зашивка воздуховодов из ГКЛ								
41.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	44,10	582,74 222,86	4,85 1,41	25699 9828	214 62	1,29 0,01	57 0
42.	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	м2	46,30	356,00 --	-- --	16485 --	-- --	-- --	-- --
		Вентшахты								
43.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	4,82	1547,31 594,00	372,83 139,50	7458 2863	1797 672	3,72 0,68	18 3
44.	СПрай	Стоимость теплоблока 390х190х90мм	шт	663,00	97,61 --	-- --	64715 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,20	8679,65 8257,50	422,15 157,50	1757 1672	85 32	56,40 0,77	11 0
46.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	65900,00 --	-- --	13342 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0106-19-1	Устройство монолитной обвязки	м3	0,14	8503,57	316,01	1190	44	8,25	1
					1368,00	119,39	192	17	0,58	0
48.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	2,30	7627,27	378,22	17543	870	20,04	46
					3566,25	141,75	8202	326	0,69	2
49.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	2,30	14600,00	--	33580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс	Дюбель зонтик	шт	230,00	16,27	--	3742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен	м2	1,20	554,52	7,14	665	9	0,14	0
					22,10	2,68	27	3	0,01	0
52.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений веншахт	т	0,08	15548,56	627,68	1224	49	86,50	7
					14197,50	101,25	1118	8	0,49	0
54.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,12	172800,00	--	20390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00	--	1433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2,36	22,38	0,05	53	--	0,03	0
					6,39	0,02	15	--	0,00	0
57.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,36	41,55	0,04	98	--	0,05	0
					9,15	--	22	--	--	--
58.	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали	м2	3,80	715,87	1,24	2720	5	0,97	4
					153,23	0,47	582	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	5,34	257,00 ---	-- ---	1372 ---	-- ---	-- ---	-- ---
60.	СПрайс-лист	fiX-анкер	шт	36,00	20,18 ---	-- ---	726 ---	-- ---	-- ---	-- ---
61.	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	4,00	1634,08 130,50	12,33 4,50	6536 522	49 18	0,77 0,02	3 0
62.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из оцинкованного листа	м2	19,60	785,98 153,23	1,24 0,47	15405 3003	24 9	0,97 0,00	19 0
63.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	1,07	1547,31 594,00	372,83 139,50	1656 636	399 149	3,72 0,68	4 1
64.	СПрай	Стоимость теплоблока 390x190x190мм	шт	70,00	97,61 ---	-- ---	6833 ---	-- ---	-- ---	-- ---
65.	Е0108-22-11	Заполнение пустот	м3	1,07	2207,52 195,75	106,27 40,50	2362 209	114 43	1,22 0,19	1 0
66.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	8679,65 8257,50	422,15 157,50	76 72	4 1	56,40 0,77	0 0
67.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 ---	-- ---	456 ---	-- ---	-- ---	-- ---
68.	Е0106-19-1	Устройство сейсмопояса	м3	0,12	8503,57 1368,00	316,01 119,39	1020 164	38 14	8,25 0,58	1 0
69.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00126	50600,00 ---	-- ---	64 ---	-- ---	-- ---	-- ---
70.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0062	52400,00 ---	-- ---	325 ---	-- ---	-- ---	-- ---
71.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из	м2	1,34	112,45 ---	34,24 ---	151 ---	46 ---	0,32 ---	0 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилированного листа			51,08	8,45	68	11	0,03	0
72.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1,41	1190,00	--	1674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0112-10-1	Устройство сливов из металлопласта	м2	0,71	161,83	1,24	115	1	0,97	1
					153,23	0,47	109	--	0,00	0
74.	СПрайс	Металлопласт "WECKMAn"	м2	0,71	811,57	--	576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке	м2	1,30	1886,16	8,20	2452	11	1,71	2
					272,95	3,08	355	4	0,02	0
76.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,0147	172800,00	--	2540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С11021-33	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, II сорта	м3	0,003	13400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	м2	1,00	715,87	1,24	716	1	0,97	1
					153,23	0,47	153	--	0,00	0
79.	Е0109-43-1	Монтаж перемычек над воздуховодами	т	0,00971	11487,34	4590,56	112	45	25,30	0
					4725,00	840,11	46	8	3,01	0
80.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,01	69700,00	--	677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 7246398 51877 5739
993091 19809 114

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1061921
На металломонтажные работы 1748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На сантехнические работы						691		
		Всего накладных расходов:						1064360		
		Итого с накладными						8310758		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						498646		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8809404		
		Итого с временными, 1,44 %						8936259		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						9056898		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9092643		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9182006		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						20508461		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						410169		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						20918630		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2510235		
		Итого с НДС						23428865		

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылушы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответств. Республика Казахстан, г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 127-ОБ от «21» апреля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы.

Наименование обьекта: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа-лицей №108", Управления образования г.Алматы, расположенной по ул.Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы /Общестроительные работы'Трансформаторная подстанция/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	18,47	9791,44	335,84	180826	6202	4,54	84
					699,75	126,00	12923	2327	0,61	11
2.	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	7,27	9750,26	337,41	70901	2454	4,38	32
					670,50	126,00	4876	916	0,62	5
3.	E0108-12-1	Армирование углов и пересечения стен	т	0,11	72779,65	422,15	8152	47	56,40	6
					8257,50	157,50	925	18	0,77	0
4.	E0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	0,16	940,32	34,37	149	5	1,21	0
					189,00	12,87	30	2	0,06	0
5.	E0106-19-1	Устройство ж/бетонных сердечников и включений	м3	6,69	8625,37	316,01	57743	2116	8,25	55
					1368,00	119,39	9158	799	0,58	4
6.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,07	61200,00	--	4462	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16 мм			--	--	--	--	--	--
8.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	1801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	65000,00	--	6205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	1756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,40	61200,00	--	24239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								358084
		Раздел: Покрытие								
13.	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	10,00	12060,67	241,10	120607	2411	15,60	156
					2497,50	91,08	24975	911	0,44	4
14.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,18	65900,00	--	77629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие								199357
		Раздел: Кровля								
16.	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	м2	66,30	72,27	0,42	4791	28	0,09	6
					14,92	0,16	989	11	0,00	0
17.	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	м2	66,30	46,06	0,22	3054	15	0,04	3
					6,64	0,09	440	6	0,00	0
18.	Е0112-14-	Утепление покрытий /монолитное и	м3	10,00	5016,02	245,72	50160	2457	2,71	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	засыпка/ керамзитом			---	---	---	---	---	---
					382,50	92,25	3825	922	0,45	5
19.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	66,30	161,97	15,94	10738	1057	0,24	16
					---	---	---	---	---	---
					34,65	5,96	2297	395	0,03	2
20.	Е0112-17-2к=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	66,30	26,75	0,14	1774	9	0,00	0
					---	---	---	---	---	---
					0,55	0,05	36	3	0,00	0
21.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике	м2	70,94	672,00	9,15	47672	649	0,26	19
					---	---	---	---	---	---
					45,45	3,42	3224	243	0,02	1
22.	С	Стоимость бикроста марки ХПП	м2	163,16	123,86	--	20210	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
23.	С	Стоимость бикроста марки ХКП	м2	81,58	153,44	--	12518	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	18,72	715,87	1,24	13401	23	0,97	18
					---	---	---	---	---	---
					153,23	0,47	2868	9	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								164317
		Раздел: Двери, ворота и жалюзийные решетки								
25.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	13,44	330,85	32,08	4447	431	1,49	20
					---	---	---	---	---	---
					272,25	12,13	3659	163	0,06	1
26.	С12064-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	м2	8,64	14500,00	--	125280	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
27.	С12064-5п рим.	Блоки дверные служебные с	м2	4,80	14500,00	--	69600	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	4,00	844,00	--	3376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0107-57-8	Устройство герметизации дверей монтажной пеной	м	24,80	64,52	38,87	1600	964	0,15	4
					25,65	14,69	636	364	0,07	2
32.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	4,00	530,00	--	2120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных размером 600мм х 600мм, ВЖ-5	шт	2,00	10436,05	16,15	20872	32	1,07	2
					177,75	6,75	356	14	0,03	0
34.	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных размером 600мм х 600мм, ВЖ-6	шт	2,00	10198,75	16,15	20398	32	1,07	2
					177,75	6,75	356	14	0,03	0
		Итого по разделу: Двери, ворота и жалюзийные решетки								257572
		Раздел: Полы								
35.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	25,60	67,76	2,62	1735	67	0,07	2
					10,51	0,99	269	25	0,00	0
36.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	25,60	202,36	13,43	5181	344	0,37	9
					52,65	5,04	1348	129	0,02	1
37.	Е0111-11-4	Добавить до 100 мм	м2	25,60	541,84	111,52	13871	2855	0,07	2
					10,08	4,00	258	102	0,00	0
38.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	25,60	197,62	9,95	5059	255	0,36	9
					52,20	3,74	1336	96	0,02	0
39.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	25,60	58,37	0,23	1494	6	0,29	7
					51,30	0,09	1313	2	0,00	0
40.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	35,00	67,76	2,62	2372	92	0,07	2
					10,51	0,99	368	35	0,00	0
41.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	35,00	202,36	13,43	7083	470	0,37	13
					52,65	5,04	1843	176	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0111-11-4	Добавить до 100 мм	м2	35,00	541,84	111,52	18964	3903	0,07	2
					10,08	4,00	353	140	0,00	0
43.	Е0109-30-1прим.	Полы с настилом из рифленной стали	т	2,19	14359,66	5522,03	31479	12105	35,90	79
					6075,00	1322,37	13317	2899	4,73	10
44.	С12021-145	Стоимость настила из рифленойстали	т	1,75	111100,00	--	194425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12021-41 прим.	Трубы квадратного профиля 100х100мм	т	0,18	147100,00	--	26125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 63 мм,	т	0,26	59200,00	--	15661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								323448
		Раздел: Внутренняя отделка								
47.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	205,00	97,07	1,19	19899	244	0,37	76
					60,30	0,45	12362	92	0,00	0
48.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/цементно-известковым раствором потолка	м2	53,45	114,26	1,42	6107	76	0,45	24
					71,33	0,54	3813	29	0,00	0
49.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей жалюзийных и дверных откосов	м2	4,60	575,70	6,33	2648	29	1,79	8
					312,75	2,39	1439	11	0,01	0
50.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	258,11	17,43	0,12	4498	31	0,09	24
					13,73	0,05	3544	13	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								33153
		Раздел: Наружная отделка								
51.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	126,42	222,94	1,96	28184	248	0,61	77
					108,90	0,45	13767	57	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	--	97,71	0,60	1	--	0,32	--
					57,38	0,23	--	--	0,00	--
53.	Е0115-158-3	Окраска наружных стен фасадной краской	м2	113,06	73,83	1,65	8347	187	0,06	7
					10,24	0,63	1158	71	0,00	0
54.	Е0115-155-3	Окраска наружных стен-цоколя цементным раствором	м2	13,36	50,65	0,85	677	11	0,09	1
					14,85	0,32	198	4	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								37208
		Раздел: Разные работы								
55.	Е0127-22-1	Устройство щебеночного основания подотмостку толщ.12см	м2	15,87	267,24	33,28	4241	528	0,03	1
					5,00	11,49	79	182	0,04	1
56.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	15,87	417,00	--	6618	--	0,14	2
					24,75	--	393	--	--	--
57.	Е0118-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	1насос	1,00	6947,94	623,16	6948	623	25,65	26
					4408,65	234,07	4409	234	1,14	1
58.	СПрайс-лист	Насос погружной MATEus	шт	1,00	7911,12	--	7911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								25718
	ИТОГО:						1398860	41006		822
							133140	11414		54

Накладные расходы :

На общестроительные работы	136378
На металломонтажные работы	14595
На сантехнические работы	6887
Всего накладных расходов:	157860
Итого с накладными	1556720

Ненормируемые и непредвиденные затраты :