Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ГСГ Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район**
наименование, адрес

Объект **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район**

Договор № 49 от 11.04.2013 г.

А К Т № 1

о приемке выполненных работ "Демонтажные работы"

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Общестроительные работы										
1	1	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	130	215,57	21,24	0	28024	2761	0	27749	1,29	167
				шт	194,33	3,31	0	25263	430	0	108	0,03	4
2	2	56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	104	146,99	6,63	0	15287	690	0	15882	0,95	99
				м2	140,36	1,04	0	14597	108	0	108	0,01	1
3	3	10-91-2	Демонтаж пластиковых заполнений оконных проемов с подоконными досками площадью проема более 2 м2	849	143,39	18,53	0	121738	15736	0	120154	0,75	634
				м2	124,86	6,18	0	106003	5251	0	108	0,02	21
4	4	56-3-2	Снятие подоконных досок пластиковых в зданиях каменных	134	146,99	6,63	0	19697	888	0	20463	0,95	127
				м2	140,36	1,04	0	18808	139	0	108	0,01	2
5	5	56-1-1	Демонтаж витражей деревянных	7	215,57	21,24	0	1509	149	0	1494	1,29	9
				шт	194,33	3,31	0	1360	23	0	108	0,03	0
6	6	10-91-2	Демонтаж пластиковых заполнений витражных проемов	30	143,39	18,53	0	4302	556	0	4246	0,75	22
				м2	124,86	6,18	0	3746	186	0	108	0,02	1
7	7	10-80-1	Демонтаж элементов обшивки поворотных щитов на воздухонепроницаемых окнах	36	40,98	7,68	0	1475	276	0	1408	0,19	7
				м2	33,3	2,9	0	1199	104	0	108	0,01	0
8	8	53-2-1	Разборка кирпичной кладки заложенных оконных проемов	1,8	4899,14	1880,99	0	8818	3386	0	6798	21,24	38
				м3	3018,15	538,09	0	5433	969	0	106,2	2,91	5
9	9	46-44-2	Разборка внутренних фрамужных проемов	194,4	250,04	23,78	0	48608	4623	0	45731	1,52	295
				м2	226,26	8,98	0	43985	1746	0	100	0,04	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	9-53-2	Демонтаж металлических решеток оконных	1,784	5893,58	814,06	665,01	10514	1452	1186	6488	27,96	50
				т	4414,5	75,6	0	7875	135	0	81	0,37	1
11	11	56-11-1	Демонтаж деревянных заполнений дверных проемов	130	320,85	30,15	0	41711	3920	0	41221	1,96	255
				шт	290,7	2,9	0	37791	377	0	108	0,19	24
12	12	10-90-2	Демонтаж металлических заполнений дверных проемов	47	199,07	22,46	13,26	9356	1055	623	8723	0,89	42
				м2	163,35	8,49	0	7677	399	0	108	0,04	2
13	13	10-92-1	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3	130,85	19,34	0	393	58	0	383	0,67	2
				м2	111,51	6,57	0	335	20	0	108	0,03	0
14	14	9-53-2	Демонтаж металлических решеток дверных	0,0168	5893,58	814,06	665,02	99	14	11	61	27,96	0
				т	4414,5	75,6	0	74	1	0	81	0,37	0
15	15	10-9-2	Демонтаж деревянных ограждений отопительных приборов	72	156,61	14,05	0	11276	1012	0	11498	0,95	69
				м2	142,56	5,31	0	10264	382	0	108	0,02	1
16	16	57-2-3	Разборка покрытия полов из ламината	76	65,63	3,8	0	4988	289	0	5257	0,44	33
				1м2	61,83	0,65	0	4699	49	0	110,7	0,01	1
17	17	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	3611	17,38	0,93	0	62759	3358	0	66316	0,11	411
				1м2	16,45	0,14	0	59401	506	0	110,7	0	5
18	18	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	547	116,63	10,56	0	63797	5776	0	65240	0,7	382
				1м2	106,07	1,67	0	58020	913	0	110,7	0,01	8
19	20	57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	3432	51,33	4,89	0	176165	16782	0	179589	0,34	1153
				1м2	46,44	0,83	0	159382	2849	0	110,7	0,01	30
20	21	46-42-2	Разборка деревянных подшумов	186	38,57	0	0	7174	0	0	7174	0,27	50
				м2	38,57	0	0	7174	0	0	100	0	0
21	22	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1948	5,64	0,19	0	10987	370	0	11796	0,04	73
				1м	5,45	0,02	0	10617	39	0	110,7	0	1
22	23	57-3-2	Разборка плинтусов бетонных	1580	20,76	0,19	0	32801	300	0	36013	0,14	226
				1м	20,57	0,02	0	32501	32	0	110,7	0	0
23	24	61-25-4	Снятие краски с поверхностей потолков	6966	76,72	44,05	0,99	534407	306828	6896	321951	0,19	1317
				м2	31,68	17,23	0	220683	120006	0	94,5	0,09	658
24	25	15-35-1	Демонтаж подвесных потолков "ARMISTRONG"	1213	257,81	2,21	0	312724	2681	0	293942	1,41	1708
				м2	255,6	0,83	0	310043	1007	0	94,5	0	4
25	26	15-35-1	Демонтаж подвесных потолков "декор.панели"	122	257,81	2,21	0	31453	270	0	29564	1,41	172
				м2	255,6	0,83	0	31183	101	0	94,5	0	0
26	27	55-1-1	Разборка декор. панелей на стенах	465	190,73	28,53	0	88689	13266	0	83787	1,14	532
				м2	162,2	4,64	0	75423	2158	0	108	0,04	18
27	28	61-25-4	Снятие краски с поверхностей стен	6450	76,72	44,05	0,99	494821	284100	6386	298103	0,19	1219
				м2	31,68	17,23	0	204336	111116	0	94,5	0,09	610
28	29	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	1172	133,16	23,58	0	156064	27636	0	125972	0,74	871
				м2	109,58	4,16	0	128428	4876	0	94,5	0,02	27
29	30	61-25-4	Обдирка поверхностей стен от побелки	463	76,72	44,05	0,99	35520	20394	458	21399	0,19	88
				м2	31,68	17,23	0	14668	7976	0	94,5	0,09	44
30	31	55-1-1	Разборка деревянных перегородок в кабинетах и лестничных клеток,санузлах	730	190,73	28,53	0	139233	20827	0	131537	1,14	836
				м2	162,2	4,64	0	118406	3387	0	108	0,04	29
31	32	10-92-2	Демонтаж пластиковых перегородок в санузлах	6	119,8	20,41	0	719	122	0	690	0,59	4
				м2	99,39	7,13	0	596	43	0	108	0,03	0
32	33	52-1-3	Разборка бетонных монолитных подшумов в санузлах	3	3714,23	2438,48	0	11143	7315	0	6311	7,78	23
				м3	1275,75	950,21	0	3827	2851	0	94,5	5,22	16
33	34	10-33-2	Демонтаж встроенных шкафов учебных помещений	24	268,26	30,43	51,08	6438	730	1226	5139	1,24	30
				м2	186,75	11,5	0	4482	276	0	108	0,06	1
34	35	46-44-3	Разборка деревянных короба с дверью	82	158,38	23,78	0	12987	1950	0	11774	0,91	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	36	9-53-1	Демонтаж люков напольных металлических	м2	134,6	8,98	0	11037	736	0	100	0,04	4
				0,048	11447,15	1133,15	0	549	54	0	416	65,68	3
36	37	59-5-1	Демонтаж ограждений лестничных клеток	т	10314	398,25	0	495	19	0	81	1,56	0
				59	74,17	4,98	0	4376	294	0	3344	0,47	28
37	38	59-6-1	Демонтаж перил ограждений лестничных клеток	м	69,19	0,79	0	4082	47	0	81	0,01	0
				59	12,93	0,26	0	763	15	0	811	0,09	5
38	39	59-5-1	Демонтаж ограждений наружной лестницы в блоке"В"	м	12,67	0,05	0	748	3	0	108	0	0
				26	74,17	4,98	0	1928	129	0	1474	0,47	12
39	40	6-1-15	Демонтаж наружной лестницы в блоке "В"	м	69,19	0,79	0	1799	21	0	81	0,01	0
				5	217,65	100,65	0	1088	503	0	733	0,78	4
40	41	9-53-2	Демонтаж металлической декоративной решетки с дверью в гардеробной	м3	117	38,03	0	585	190	0	94,5	0,15	1
				0,48	5893,58	814,06	665,01	2829	391	319	1746	27,96	13
41	42	46-42-2	Разборка деревянной стены в актовом зале	т	4414,5	75,6	0	2119	36	0	81	0,37	0
				36	38,57	0	0	1389	0	0	1389	0,27	10
42	43	59-1-2	Разборка деревянных ступеней	м2	38,57	0	0	1389	0	0	100	0	0
				3,4	367,61	67,03	0	1250	228	0	1145	2,06	7
43	44	61-25-4	Снятие краски с поверхностей лестничных маршей	м2	300,58	11,21	0	1022	38	0	108	0,08	0
				28	76,72	44,05	0,99	2148	1233	28	1294	0,19	5
44	45	9-53-2	Демонтаж металлической решетки загрузочной	м2	31,68	17,23	0	887	482	0	94,5	0,09	3
				0,1072	5893,58	814,06	665,01	632	87	71	390	27,96	3
45	46	46-44-2	Разборка деревянных заполнений раздаточных окон	т	4414,5	75,6	0	473	8	0	81	0,37	0
				7	250,04	23,78	0	1750	166	0	1647	1,52	11
46	47	55-1-1	Разборка обшивки колонн в столовой	м2	226,26	8,98	0	1584	63	0	100	0,04	0
				36	190,73	28,53	0	6866	1027	0	6487	1,14	41
47	48	55-1-1	Разборка декор. перегородок в столовой	м2	162,2	4,64	0	5839	167	0	108	0,04	1
				50	190,73	28,53	0	9537	1427	0	9009	1,14	57
48	53	52-1-3	Разборка армированных бетонных вентшахт (в кабинетах)	м2	162,2	4,64	0	8110	232	0	108	0,04	2
				93	3714,23	2438,48	0	345423	226779	0	195628	7,78	724
49	56	53-16-1	Очистка межпанельных швов наружных стен от мусора	м3	1275,75	950,21	0	118645	88370	0	94,5	5,22	485
				352	69,67	1,38	0,34	24524	486	120	25487	0,41	144
50	57	69-18-1	Очистка чердачных помещений от мусора(металлические парты,доски и т.п)	м	67,95	0,23	0	23918	81	0	106,2	0	0
				3135	6,08	0	0	19061	0	0	17155	0,05	144
51	58	10-33-2	Демонтаж вытяжных шкафов	м2	6,08	0	0	19061	0	0	90	0	0
				15	268,26	30,43	51,08	4024	456	766	3212	1,24	19
52	59	58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м2	186,75	11,5	0	2801	173	0	108	0,06	1
				400	14,39	1,29	0	5756	516	0	5711	0,09	36
53	60	12-15-1	Демонтаж рулонной гидроизоляции	м	13,1	0,23	0	5240	92	0	107,1	0	0
				3135	22,79	1,19	0	71447	3731	0	74035	0,12	389
54	61	12-14-2	Демонтаж керамзитового гравия	м2	21,6	0,45	0	67716	1411	0	107,1	0	6
				627	475,22	245,72	0	297963	154066	0	216061	1,63	1020
55	62	11-11-3	Демонтаж бетонной стяжки	м3	229,5	92,25	0	143897	57841	0	107,1	0,27	169
				3135	55,55	13,43	0	174149	42103	0	163666	0,29	918
				м2	42,12	5,04	0	132046	15800	0	110,7	0,02	62
			Итого по разделу: Общестроительные работы					**3483125**					
			Раздел: Отопление и вентиляция										
56	82	65-28-1	Прочистка вентиляционных каналов	170	46,77	0,51	13,99	7952	87	2379	633,7	0,21	35
				м	32,27	0,09	0	5486	15	0	115,2	0	0
57	83	20-31-2	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	4	633,49	91,69	0	2534	367	0	2652	3,3	13
				шт	541,8	33,75	0	2167	135	0	115,2	0,07	0
58	84	20-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	30	990,86	449,06	0	29726	13472	0	24557	3,08	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	85	20-35-1	Демонтаж калориферов массой до 0,1 т	шт	541,8	168,75	0	16254	5063	0	115,2	0,33	10
				4	425,52	113,22	0	1702	453	0	1636	1,95	8
60	86	20-3-10	Демонтаж воздуховодов	шт	312,3	42,75	0	1249	171	0	115,2	0,08	0
				64	87,9	9,15	0	5626	586	0	6058	0,49	31
61	87	20-12-3	Демонтаж вентиляционных размером 200х200 мм	м2	78,75	3,42	0	5040	219	0	115,2	0,01	0
				210	87,25	16,15	0	18323	3391	0	18833	0,43	90
62	88	20-21-1	Демонтаж вытяжных зонтов	шт	71,1	6,75	0	14931	1418	0	115,2	0,01	3
				15	39,35	6,95	0	590	104	0	599	0,2	3
63	89	20-17-1	Демонтаж вентиляционных отсосов	шт	32,4	2,25	0	486	34	0	115,2	0	0
				35	3,32	0,56	0	116	20	0	119	0,02	1
64	90	20-3-10	Демонтаж зашивки воздуховодов	кг	2,76	0,2	0	96	7	0	115,2	0	0
				42	87,9	9,15	0	3692	384	0	3976	0,49	20
65	91	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м2	78,75	3,42	0	3308	144	0	115,2	0,01	0
				2320	51,07	0,69	0	118482	1601	0	134942	0,33	770
66	92	65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	50,38	0,11	0	116882	255	0	115,2	0	2
				442	88,41	1,24	0	39077	548	0	4448?	0,57	251
67	93	65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	87,17	0,2	0	38529	88	0	115,2	0	1
				237	116,9	1,81	0	27705	429	0	31502	0,75	179
68	94	65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления из сварке диаметром до 100 мм	м	115,09	0,29	0	27276	69	0	115,2	0	1
				659	165,84	1,99	0	109289	1311	0	124633	0,75	491
69	95	65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	м	163,85	0,32	0	107977	211	0	115,2	0	2
				168	197,2	15,96	0	33130	2681	0	35564	1,21	203
70	96	65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	181,24	2,52	0	30448	423	0	115,2	0,02	4
				155	313,24	31,9	0	48552	4945	0	51136	1,91	296
71	99	69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	шт	281,34	5,04	0	43608	781	0	115,2	0,04	7
				108	341,53	229,14	0	36886	24747	0	19506	0,73	79
72	100	46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст	112,39	88,29	0	12138	9535	0	90	0,48	52
				170	91,62	43,92	0	15575	7466	0	10928	0,27	46
73	101	69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	отверст.	47,7	16,58	0	8109	2819	0	100	0,08	14
				35	951,46	638,8	0	33301	22358	0	1760?	2,01	70
74	102	10-7-3	Демонтаж обшивки отопительных приборов	отверст	312,66	246,28	0	10943	8620	0	90	1,35	47
				50	101,52	4,32	0	5076	216	0	533?	0,6	30
75	104	26-2-1	Демонтаж изоляции трубопроводов	м2	97,2	1,64	0	4860	82	0	108	0,01	0
				1590	30,7	3,7	0	48813	5883	0	40569	0,17	267
76	105	16-26-5	Демонтаж приборов учета тепла	м	27	1,35	0	42930	2147	0	90	0,01	9
				1	284,49	100,89	0	284	101	0	256	1,06	1
			Итого по разделу: Отопление и вентиляция	1счетчик	183,6	38,25	0	184	38	0	115,2	0,07	0
								586431					
			Раздел: Электромонтажные работы										
77	106	67-6-1	Демонтаж кабеля	170	13,94	0,06	0	2370	10	0	2294	0,1	16
				м	13,88	0	0	2360	0	0	97,2	0	0
78	107	67-5-12	Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром до 20 мм	2600	45,45	0,49	0	118170	1274	0	113800	0,3	791
				м	44,96	0,07	0	116896	182	0	97,2	0	2
79	108	67-5-13	Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 40 мм	1400	78,32	0,99	0	109648	1386	0	105448	0,5	705
				м	77,33	0,16	0	108262	224	0	97,2	0	2
80	109	8-571-2	Демонтаж щитов и шкафов	12	4117	1309	0	49404	15708	0	32042	16	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	110	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	м	2808	315	0	33696	3780	0	85,5	1,83	22
				400	9,32	0,23	0	3728	92	0	3554	0,06	25
82	111	67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	9,09	0,05	0	3636	20	0	97,2	0	0
				395	29,35	2,8	0	11593	1106	0	10366	0,18	71
83	112	8-596-1	Демонтаж прожекторов	шт	26,55	0,45	0	10487	178	0	97,2	0	2
				8	234	23,6	0	1872	189	0	1468	1,26	10
84	113	67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	210,4	4,2	0	1683	34	0	85,5	0,02	0
				550	8,42	0	0	4631	0	0	4501	0,06	32
85	114	67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	шт	8,42	0	0	4631	0	0	97,2	0	0
				12000	3,69	0	0	44280	0	0	43040	0,03	305
86	115	8-571-2	Демонтаж шкафа силового	м	3,69	0	0	44280	0	0	97,2	0	0
				1	4117	1309	0	4117	1309	0	2670	16	16
87	116	8-530-3	Демонтаж пускателей магнитных	м	2808	315	0	2808	315	0	85,5	1,83	2
				15	716,3	69,9	0	10745	1049	0	8463	3,2	48
88	117	8-183-2	Демонтаж ящика кабельного	шт	646,4	13,5	0	9696	202	0	85,5	0,08	1
				2	3111,4	141	0	6223	282	0	5149	16,8	34
			Итого по разделу: Электромонтажные работы	шт	2970,4	40,5	0	5941	81	0	85,5	0,23	0
								366780					
			Раздел: ПС, ОС, СС										
89	118	10-898-12	Демонтаж коробки телефонной	1	464,2	305	0	464	305	0	229	0,8	1
				коробка	159,2	72	0	159	72	0	99	0,42	0
90	119	8-591-8	Демонтаж розеток телефонных	10	24,4	1	0	244	10	0	202	0,14	1
				шт	23,4	0,2	0	234	2	0	85,5	0	0
91	120	67-6-1	Демонтаж кабеля	600	13,94	0,06	0	8364	36	0	8095	0,1	58
				м	13,88	0	0	8328	0	0	97,2	0	0
92	121	10-172-4	Демонтаж коммутаторов	6	112,4	0	0	674	0	0	807	0,8	5
				шт	112,4	0	0	674	0	0	119,7	0	0
93	122	67-7-1	Демонтаж розеток	55	8,42	0	0	463	0	0	450	0,06	3
				шт	8,42	0	0	463	0	0	97,2	0	0
94	123	8-396-5	Демонтаж кабельного канала	90	159,92	116	0	14393	10440	0	5927	0,26	23
				м	43,92	33,1	0	3953	2979	0	85,5	0,19	17
95	124	10-667-1	Демонтаж прибора пожарной сигнализации	1	1284,1	1,6	0	1284	2	0	1039	6,9	7
				шт	1282,5	0	0	1283	0	0	81	0	0
96	125	10-668-1	Демонтаж извещателей пожарных	52	43,2	0	0	2246	0	0	1820	0,3	16
				шт	43,2	0	0	2246	0	0	81	0	0
97	126	8-593-11	Демонтаж световых настенных указателей	9	130,3	91	0	1173	819	0	500	0,25	2
				шт	39,3	25,7	0	354	231	0	85,5	0,15	1
98	127	8-81-3	Демонтаж светозвукового оповещателя	6	87,4	1,6	0	524	10	0	440	0,3	2
				шт	85,8	0	0	515	0	0	85,5	0	0
99	128	67-6-1	Демонтаж кабеля	500	13,94	0,06	0	6970	30	0	6746	0,1	48
				м	13,88	0	0	6940	0	0	97,2	0	0
100	129	10-667-1	Демонтаж прибора охранной сигнализации	10	1284,1	1,6	0	12841	16	0	10388	6,9	69
				шт	1282,5	0	0	12825	0	0	81	0	0
101	130	10-668-5	Демонтаж датчиков	47	71,7	0	0	3370	0	0	2730	0,3	14
				шт	71,7	0	0	3370	0	0	81	0	0
102	131	8-81-3	Демонтаж светозвукового оповещателя	10	87,4	1,6	0	874	16	0	734	0,3	3
				шт	85,8	0	0	858	0	0	85,5	0	0
103	132	67-6-1	Демонтаж кабеля	160	13,94	0,06	0	2230	10	0	2159	0,1	15
				м	13,88	0	0	2221	0	0	97,2	0	0
104	133	10-730-2	Демонтаж видеокамеры	13	877,5	0	0	11408	0	0	10369	4,5	59
				компл	877,5	0	0	11408	0	0	90,9	0	0
105	134	67-6-1	Демонтаж кабеля	900	13,94	0,06	0	12546	54	0	12142	0,1	87
				м	13,88	0	0	12492	0	0	97,2	0	0
106	135	8-604-1	Демонтаж щитка электрического	6	33,4	2,8	0	200	17	0	160	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	136	67-6-1	Демонтаж кабеля	компл 140 м	30,6 13.94 13.88	0,5 0,06 0	0 0 0	184 1952 1943	3 8 0	0 0 0	85,5 1889 97,2	0 0,1 0	0 13 0
			Итого по разделу: ПС, ОС, СС					82221					
			Раздел: Водопровод и канализация										
108	137	16-7-4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 32 мм	747 м	28,13 23,94	4,19 1,58	0 0	21013 17883	3130 1180	0 0	21961 115,2	0,13 0	101 2
109	138	16-7-6	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 50 мм	160 м	41,12 30,78	10,34 3,87	0 0	6579 4925	1654 619	0 0	6387 115,2	0,17 0,01	28 1
110	139	16-10-5	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 114 мм	20 м	73 52,2	20,8 7,79	0 0	1460 1044	416 156	0 0	1382 115,2	0,29 0,02	6 0
111	140	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	123 м	118,01 116,42	1,59 0,25	0 0	14515 14320	196 31	0 0	16532 115,2	0,69 0	85 0
112	141	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	138 м	145,63 142,36	3,27 0,52	0 0	20097 19646	451 72	0 0	22714 115,2	0,85 0	118 1
113	142	17-1-11	Демонтаж тройников диам. 50 мм	8 комплект	71,75 64,8	6,95 2,25	0 0	574 518	56 18	0 0	618 115,2	0,37 0,01	3 0
114	143	65-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	48 компл	101,59 98,26	3,33 0,54	0 0	4876 4716	160 26	0 0	5463 115,2	0,61 0	29 0
115	144	65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	28 компл	244,84 238,39	6,45 1,04	0 0	6856 6675	181 29	0 0	7723 115,2	1,43 0,01	40 0
116	145	16-20-2	Демонтаж кранов поливочных наружных	4 1кран	23,17 21,6	1,57 0	0 0	93 86	6 0	0 0	100 115,2	0,12 0	0 0
117	146	16-22-1	Демонтаж водомерных узлов	3 1узел	719,28 581,4	137,88 51,75	0 0	2158 1744	414 155	0 0	2188 115,2	3,4 0,1	10 0
118	147	65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	2 шт	309,45 301,5	7,95 1,26	0 0	619 603	16 3	0 0	698 115,2	1,91 0,01	4 0
119	148	16-7-4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	562 м	28,13 23,94	4,19 1,58	0 0	15809 13454	2355 888	0 0	16522 115,2	0,13 0	76 2
120	149	16-7-6	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 50 мм	30 м	41,12 30,78	10,34 3,87	0 0	1234 923	310 116	0 0	1198 115,2	0,17 0,01	5 0
121	150	16-7-7	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	30 м	49,38 37,17	12,21 4,57	0 0	1481 1115	366 137	0 0	1443 115,2	0,22 0,01	7 0
122	151	65-3-1	Демонтаж смесителя	112 шт	293,06 292,5	0,56 0,09	0 0	32823 32760	63 10	0 0	37751 115,2	1,66 0	186 0
123	152	65-3-3	Демонтаж крана водоразборного	2 шт	11,72 11,63	0,09 0,02	0 0	23 23	0 0	0 0	27 115,2	0,07 0	0 0
124	153	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	92 м	118,01 116,42	1,59 0,25	0 0	10857 10711	146 23	0 0	12365 115,2	0,69 0	63 0
125	154	17-1-11	Демонтаж тройников диам. 50 мм	4 комплект	71,75 64,8	6,95 2,25	0 0	287 259	28 9	0 0	309 115,2	0,37 0,01	1 0
126	155	65-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	31 компл	101,59 98,26	3,33 0,54	0 0	3149 3046	103 17	0 0	3528 115,2	0,61 0	19 0
127	156	65-4-2	Демонтаж мойки чугунной	5 компл	161,43 156,78	4,65 0,72	0 0	807 784	23 4	0 0	907 115,2	0,99 0,01	5 0
128	157	65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	12	244,84	6,45	0	2938	77	0	3310	1,43	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				компл	238,39	1,04	0	2861	12	0	115,2	0,01	0
129	158	16-20-2	Демонтаж кранов поливочных наружных	1	23,17	1,57	0	23	2	0	25	0,12	0
				1кран	21,6	0	0	22	0	0	115,2	0	0
130	159	16-7-4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	301	28,13	4,19	0	8467	1261	0	8849	0,13	41
				м	23,94	1,58	0	7206	476	0	115,2	0	1
131	160	16-7-6	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 50 мм	151	41,12	10,34	0	6209	1561	0	6027	0,17	26
				м	30,78	3,87	0	4648	584	0	115,2	0,01	1
132	161	65-3-1	Демонтаж смесителя	26	293,06	0,56	0	7620	15	0	8764	1,66	43
				шт	292,5	0,09	0	7605	2	0	115,2	0	0
133	162	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	55	118,01	1,59	0	6491	87	0	7392	0,69	38
				м	116,42	0,25	0	6403	14	0	115,2	0	0
134	163	65-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	18	101,59	3,33	0	1829	60	0	2049	0,61	11
				компл	98,26	0,54	0	1769	10	0	115,2	0	0
135	164	65-4-2	Демонтаж мойки чугунной	7	161,43	4,65	0	1130	33	0	1270	0,99	7
				компл	156,78	0,72	0	1097	5	0	115,2	0,01	0
136	165	16-20-2	Демонтаж кранов поливочных наружных	1	23,17	1,57	0	23	2	0	25	0,12	0
				1кран	21,6	0	0	22	0	0	115,2	0	0
137	166	65-4-4	Демонтаж ванн чугунных	2	477,11	22,41	0	954	45	0	1056	2,61	5
				компл	454,7	3,56	0	909	7	0	115,2	0,03	0
138	167	17-1-11	Демонтаж трапов диам. 50 мм	1	71,75	6,95	0	72	7	0	77	0,37	0
				комплект	64,8	2,25	0	65	2	0	115,2	0,01	0
139	168	17-1-12	Демонтаж трапов диам. 100 мм	6	120,8	9,2	0	725	55	0	802	0,63	4
				комплект	111,6	4,5	0	670	27	0	115,2	0,02	0
140	169	16-22-1	Демонтаж водомерных узлов	3	719,28	137,88	0	2158	414	0	2188	3,4	10
				1узел	581,4	51,75	0	1744	155	0	115,2	0,1	0
			Итого по разделу: Водопровод и канализация					**183948**					
			Раздел: Прочие работы										
141	175	С 01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1598,6	27,1	0	0	43322	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
142	176	С 010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1598,6	196		196	313326		313326			
				т									
			Итого по разделу: Прочие работы					**356648**					
			ИТОГО:					**5059153**	**1322284**				**22566**
								3422418	**479629**				**2471**
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					**399 619,00**					
			На общестроительные работы					**2 892 198,00**					
			На металломонтажные работы					**9 102,00**					
			На сантехнические работы					**688 937,00**					
			Всего накладных расходов:					**3 989 855,00**					
			Итого с накладными					**9 049 009,00**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**542 941,00**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**9 591 950,00**					
			Итого с временными, 1,8 %					**9 764 605,00**					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**9 896 427,00**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**9 935 485,00**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**10 033 131,00**					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774					**20 946 588,00**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**418 932,00**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**21 365 520,00**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**2 563 862,00**					
			Итого с НДС					**23 929 382,00**					

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял _____ Сдал _____

Технадзор _____

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "ГСГ Высотник"

Договор № 49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.
на Электромонтажные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Освещение								
84.	СПрайс	Подрозетники	шт	125,00	118,67	--	14833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	10900,00	106,17	40,38	1157253	440087	0,23	2507
					35,99	8,75	392346	95376	0,05	553
86.	Ц0108-146-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	м	310,00	156,38	69,13	48478	21429	0,37	114
					57,16	15,00	17718	4650	0,09	27
87.	Ц0108-146-7	Кабели до 35 кВ, прокладываемые скреплением накладными скобами, масса 1 м до 13 кг	м	200,00	194,49	89,38	38898	17875	0,47	94
					73,72	19,50	14743	3900	0,11	23
89.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	4200,00	52,61	--	220958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до	м	3600,00	81,88	--	294768	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2			--	--	--	--	--	--
100.	С151603-2 2	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	0,70	83000,00	--	58100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	7800,00	126,77	61,13	988767	476775	0,25	1973
					45,54	15,25	355212	118951	0,09	690
104.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная гладкая диам.25мм	м	7800,00	34,41	--	268424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	250,00	89,76	10,29	22440	2572	0,45	112
					73,23	5,14	18308	1284	0,02	6
109.	С130806-2 0	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	250,00	168,00	--	42000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	СПрайс	Метизы	кг	12,00	1357,82	--	16294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Освещение								3171213

ИТОГО:		3171213	958739	4800
		798327	224161	1299

Накладные расходы :

На монтажные работы	876519
Всего накладных расходов:	876519
Итого с накладными	4047732

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	242864
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4290596
Итого с временными, 1,8 %	4367827
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4426793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4444264		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4487942		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						9369665		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						187393		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9557058		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1146847		
		Итого с НДС						10703905		

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял _____

Технадзор _____

Сдал _____

Г.С.Г. Высотник

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "ГСГ Высотник"

Договор № 49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.
на сейсмоусиление

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Усиление сущ.плит перекрытия в местах устройства отверстий										
1.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1560,00	139,90	69,75	218250	108812	0,35	552		
					66,38	40,98	103553	63929	0,06	100		
2.	Е0146-25-18	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	15600,00	1,66	0,76	25906	11865	0,00	59		
					0,72	0,45	11232	7004	0,00	11		
3.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	1,75	172357,31	536,06	301625	938	289,00	506		
					47475,00	202,50	83081	354	0,99	2		
4.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	4,12	70437,87	304,24	290204	1253	58,00	239		
					9675,00	114,75	39861	473	0,56	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	4,12	549,99	144,52	2266	595	1,34	6
					292,50	--	1205	--	--	--
6.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	960,00	139,90	69,75	134307	66962	0,35	340
					66,38	40,98	63725	39341	0,06	61
7.	Е0146-25-18	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	9600,00	1,66	0,76	15942	7301	0,00	36
					0,72	0,45	6912	4310	0,00	7
8.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,72	172357,31	536,06	124097	386	289,00	208
					47475,00	202,50	34182	146	0,99	1
9.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,56	70437,87	304,24	39445	170	58,00	32
					9675,00	114,75	5418	64	0,56	0
10.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,56	549,99	144,52	308	81	1,34	1
					292,50	--	164	--	--	--
11.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	124,47	139,90	69,75	17414	8682	0,35	44
					66,38	40,98	8262	5101	0,06	8
12.	Е0146-25-18	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1244,70	1,66	0,76	2067	947	0,00	5
					0,72	0,45	896	559	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,53	172357,31	536,06	91349	284	289,00	153
					47475,00	202,50	25162	107	0,99	1
14.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,29	70437,87	304,24	20427	88	58,00	17
					9675,00	114,75	2806	33	0,56	0
15.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,29	549,99	144,52	159	42	1,34	0
					292,50	--	85	--	--	--
58.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	20,00	177,70	88,16	3554	1763	0,45	9
					85,05	52,04	1701	1041	0,08	2
59.	Е0146-26-19	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	360,00	3,61	1,72	1298	620	0,01	3
					1,67	1,02	601	366	0,00	1
60.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	0,01	126994,77	680,89	1143	6	33,10	0
					5535,00	256,50	50	2	1,26	0
61.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	4,38	7285,83	3593,45	31912	15739	14,30	63
					2385,00	971,06	10446	4253	3,51	15
62.	С12021-120	Стоимость металлических балок из стали С245	т	4,38	101700,00	--	445446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	3,43	11412,94	2642,46	39146	9064	50,10	172
					8032,50	714,33	27551	2450	2,58	9
64.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	3,43	122800,00	--	421204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	т	7,81	549,99	144,52	4295	1129	1,34	10
					292,50	--	2284	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий								
66.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	351,32	20,47	0,02	7192	7	0,03	10
					5,81	--	2041	--	--	--
67.	Е0113-29-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	м2	351,32	332,28	99,18	116737	34844	1,18	414
					233,10	37,15	81893	13052	0,36	127
68.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	325,32	771,33	--	250930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	4,00	177,70	88,16	711	353	0,45	2
					85,05	52,04	340	208	0,08	0
70.	Е0146-26-19	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	72,00	3,61	1,72	260	124	0,01	1
					1,67	1,02	120	73	0,00	0
71.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	0,00	126994,77	680,89	254	1	33,10	0
					5535,00	256,50	11	1	1,26	0
72.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,84	7285,83	3593,45	6120	3018	14,30	12
					2385,00	971,06	2003	816	3,51	3
73.	С12021-120	Стоимость металлических балок из стали С245	т	0,84	101700,00	--	85428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,69	11412,94	2642,46	7875	1823	50,10	35
					8032,50	714,33	5542	493	2,58	2
75.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,69	122800,00	--	84732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,52	549,99	144,52	836	220	1,34	2
					292,50	--	445	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	68,48	20,47	0,02	1402	1	0,03	2
					5,81	--	398	--	--	--
78.	Е0113-29-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностейогнезащитной краской Феникс	м2	68,48	332,28	99,18	22755	6792	1,18	81
					233,10	37,15	15963	2544	0,36	25
79.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	63,42	771,33	--	48918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление сущ.плит перекрытия в местах устройства отверстий								2865916

ИТОГО:

2865914	283912	3014
537933	146720	377

Накладные расходы :

На общестроительные работы	624914
На металломонтажные работы	51964
Всего накладных расходов:	676878
Итого с накладными	3542792

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	212568
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3755360
Итого с временными, 1,8 %	3822956
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3874566
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3889858
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3928088
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	8200834
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	164017
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8364851
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1003782
Итого с НДС	9368633

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял _____ Сдал _____

Технадзор _____

СейсмоСтройЗащита БСН/БИН 060640001000 Товарищество с ограниченной ответственностью

Г.С.Г. Высотник

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "ГСГ Высотник"

Договор № 49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.
на общестроительные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Кровля										
1.	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов,прогонов	м3	28,42	21898,02	417,85	622342	11875	25,41	722		
					3907,13	157,50	111040	4476	0,78	22		
2.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	28,42	599,34	35,14	17033	999	0,90	25		
					142,31	13,23	4045	376	0,07	2		
4.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	1т	2,56	179612,58	670,08	460042	1716	332,35	851		
					54596,25	253,12	139837	648	1,24	3		
5.	Е0107-20-3	Детали крепления	т	0,33	177381,63	2282,62	58323	751	49,10	16		
					9315,00	863,44	3063	284	4,21	1		
6.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1462,50	14,57	1,24	21303	1810	0,08	117		
					13,33	0,47	19493	695	0,00	3		
7.	СПрайс-лист	Пленка "Унифлекс ЭПП"	м2	1608,80	232,59	--	374186	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	8,85	23143,99	395,71	204824	3502	25,88	229
					4010,63	149,06	35494	1319	0,72	6
9.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	8,85	1911,45	17,71	16916	157	2,16	19
					349,31	6,75	3091	60	0,03	0
10.	Е0110-49-1	УСтройство деревянной обрешетки из доски	м3	13,20	19668,85	388,98	259629	5134	15,18	200
					2665,13	146,25	35180	1930	0,71	9
11.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки	м3	13,20	1911,45	17,71	25231	234	2,16	29
					349,31	6,75	4611	89	0,03	0
12.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	86,70	25,95	0,03	2250	2	0,03	2
					5,26	--	456	--	--	--
13.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1462,50	14,57	1,24	21303	1810	0,08	117
					13,33	0,47	19493	695	0,00	3
14.	СПрайс-лист	Пленка "Унифлекс ЭПП"	м2	1608,80	232,59	--	374186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	м2	1462,50	201,26	5,90	294338	8629	0,46	678
					81,51	2,23	119211	3254	0,01	16
16.	СПрайс-лист	Утеплитель-нижний слой "ТЕХНОРУФ"Н30	м3	146,25	11414,95	--	1669437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	м2	146,25	167,27	5,90	24464	863	0,36	52
					62,88	2,23	9196	325	0,01	2
18.	СПрайс-лист	Утеплитель-верхний слой "ТЕХНОРУФ"В60	м3	73,13	17800,41	--	1301655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1462,50	171,15	19,92	250306	29140	0,28	409
					39,85	7,45	58277	10896	0,04	53
20.	Е0112-17-2к=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	1462,50	133,64	0,18	195452	256	0,03	38
					3,16	0,06	4625	91	0,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	3,36	5604,41	409,16	18816	1374	13,34	45
					2173,50	154,69	7297	519	0,75	3
22.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	3,36	50800,00	--	170556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке	м2	1934,00	512,05	10,25	990308	19823	1,97	3803
					313,89	3,85	607068	7446	0,02	36
26.	СПрайс	Металлочерепица "WECKMAn"	м2	1934,00	868,25	--	1679186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Фасонный конек тип 1	шт	84,60	1186,67	--	100392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Торцевая крышка конька	шт	18,80	79,11	--	1487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Самоклеющая лента 3х10мм	м2	84,60	731,78	--	61908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Лист разжелобки	шт	22,80	969,11	--	22096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	Уплотнение разжелобки	м2	22,80	731,78	--	16685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс	Снегоуловитель	шт	122,18	1186,67	--	144987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс	Шурупы 4,8х80	шт	19340,00	9,89	--	191251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс	Шурупы 4,8х28	шт	11604,00	9,69	--	112456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	Желоб прямоугольный 4м	п.м	233,84	365,89	--	85560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0112-7-5	Устройство зонтов из металлопласта	м2	1,44	512,05	10,25	737	15	1,97	3
					313,89	3,85	452	6	0,02	0
43.	СПрайс	Металлочерепица "WECKMAn"	м2	1,59	868,25	--	1383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								9791028
		Раздел: Внутренняя отделка								
71.	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное колонн	м2	150,00	1469,10	7,31	220365	1097	3,43	514
					683,10	2,76	102465	414	0,01	2
72.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10ммстен	м2	1695,60	204,40	4,29	346576	7270	0,52	888
					84,79	1,64	143769	2777	0,01	13
73.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	1695,60	8,21	0,11	13918	191	0,06	96
					8,10	0,02	13728	42	0,00	0
74.	СПрайс	Грунтовка универсальная	кг	423,90	60,92	--	25822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм откосов	м2	78,37	204,40	4,29	16018	336	0,52	41
					84,79	1,64	6645	128	0,01	1
86.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	78,37	8,21	0,11	643	9	0,06	4
					8,10	0,02	634	2	0,00	0
87.	СПрайс	Грунтовка универсальная	кг	19,59	60,92	--	1193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С11011-76 4	Сетка малярная	м2	78,37	142,00	--	11128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								635663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							10426691	96991		8898
							1449170	36472		191

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1539310
Всего накладных расходов:	1539310
Итого с накладными	11966001

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	717960
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12683961
Итого с временными, 1,8 %	12912272
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	13086588
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13138237
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13267360
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	27698824
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	553976
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28252800
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3390336
Итого с НДС	31643136

Принял

Технадзор

Сдал

Заказчик ГУ "Управление строительства г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.
Общестроительные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Кровля										
1.	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов,прогонов	м3	7,04	21898,02	417,85	154162	2942	25,41	179		
					3907,13	157,50	27506	1109	0,78	5		
2.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,04	599,34	35,14	4219	247	0,90	6		
					142,31	13,23	1002	93	0,07	0		
4.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	1т	0,65	179612,58	670,08	116748	436	332,35	216		
					54596,25	253,12	35488	165	1,24	1		
5.	Е0107-20-3	Детали крепления	т	0,08	177381,63	2282,62	14191	183	49,10	4		
					9315,00	863,44	745	69	4,21	0		
6.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	563,08	14,57	1,24	8202	697	0,08	45		
					13,33	0,47	7505	267	0,00	1		
7.	СПрайс-лист	Пленка "Унифлекс ЭПП"	м2	619,38	232,59	--	144060	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	4,80	23143,99	395,71	111091	1899	25,88	124
					4010,63	149,06	19251	716	0,72	3
9.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	4,80	1911,45	17,71	9175	85	2,16	10
					349,31	6,75	1677	32	0,03	0
10.	Е0110-49-1	УСтройство деревянной обрешетки из доски	м3	4,02	19668,85	388,98	79069	1564	15,18	61
					2665,13	146,25	10714	588	0,71	3
11.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки	м3	4,02	1911,45	17,71	7684	71	2,16	9
					349,31	6,75	1404	27	0,03	0
12.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	22,30	25,95	0,03	579	1	0,03	1
					5,26	--	117	--	--	--
13.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	563,08	14,57	1,24	8202	697	0,08	45
					13,33	0,47	7505	267	0,00	1
14.	СПрайс-лист	Пленка "Унифлекс ЭПП"	м2	619,38	232,59	--	144060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	м2	188,30	201,26	5,90	37897	1111	0,46	87
					81,51	2,23	15349	419	0,01	2
16.	СПрайс-лист	Утеплитель-нижний слой "ТЕХНОРУФ"Н30	м3	58,90	11414,95	--	672341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	м2	563,08	167,27	5,90	94188	3322	0,36	202
					62,88	2,23	35408	1253	0,01	6
18.	СПрайс-лист	Утеплитель-верхний слой "ТЕХНОРУФ"В60	м3	28,08	17800,41	--	499836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	563,08	171,15	19,92	96371	11219	0,28	157
					39,85	7,45	22437	4195	0,04	20
20.	Е0112-17-2к=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	563,08	133,64	0,18	75251	99	0,03	15
					3,16	0,06	1781	35	0,01	5
21.	Е0106-11-	Армирование подстилающих слоев и	1т	1,08	5604,41	409,16	6053	442	13,34	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	набетонок			2173,50	154,69	2347	167	0,75	1
22.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	1,08	50800,00	--	54864	--	--	--
25.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке	м2	563,08	512,05	10,25	288326	5772	1,97	1107
					313,89	3,85	176747	2168	0,02	11
26.	СПрайс	Металлочерепица "WECKMAn"	м2	622,75	868,25	--	540700	--	--	--
27.	СПрайс	Фасонный конек тип 1	шт	27,00	1186,67	--	32040	--	--	--
28.	СПрайс	Торцевая крышка конька	шт	6,04	79,11	--	478	--	--	--
29.	СПрайс	Самоклеющая лента 3х10мм	м2	27,00	731,78	--	19758	--	--	--
30.	СПрайс	Лист разжелобки	шт	7,30	969,11	--	7075	--	--	--
31.	СПрайс	Уплотнение разжелобки	м2	7,30	731,78	--	5342	--	--	--
32.	СПрайс	Снегоуловитель	шт	39,30	1186,67	--	46636	--	--	--
33.	СПрайс	Шурупы 4,8х80	шт	6226,00	9,89	--	61568	--	--	--
34.	СПрайс	Шурупы 4,8х28	шт	1493,00	9,69	--	14469	--	--	--

Итого по разделу:
Кровля 3354631

Раздел: Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	2842,28	237,70	4,92	675614	13998	0,64	1809
					117,43	1,86	333759	5294	0,01	26
60.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	2842,28	8,21	0,11	23331	320	0,06	160
					8,10	0,02	23011	71	0,00	1
61.	СПрайс	Грунтовка "Праймер"	л	710,37	94,93	--	67438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	4076,37	439,16	5,68	1790169	23161	1,35	5485
					255,65	1,44	1042104	5860	0,07	268
72.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10ммстен	м2	2967,32	204,40	4,29	606511	12722	0,52	1553
					84,79	1,64	251598	4859	0,01	23
73.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	2967,32	8,21	0,11	24357	334	0,06	167
					8,10	0,02	24023	74	0,00	1
74.	СПрайс	Грунтовка универсальная	кг	741,81	60,92	--	45188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм откосов	м2	274,28	204,40	4,29	56062	1176	0,52	144
					84,79	1,64	23256	449	0,01	2
86.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	274,28	8,21	0,11	2251	31	0,06	15
					8,10	0,02	2221	7	0,00	0
87.	СПрайс	Грунтовка универсальная	кг	68,57	60,92	--	4177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С11011-76-4	Сетка малярная	м2	274,26	142,00	--	38945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0146-22-1	Заделка оконных проемов кирпичем	м3	10,71	9446,19	192,54	101121	2061	16,82	180
					2639,25	73,12	28253	783	0,35	4

Итого по разделу: Внутренняя отделка 3435165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы Блок А1,								
108.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	60,68	10027,25	258,95	608454	15713	4,17	253
					584,77	98,44	35484	5973	0,47	29
109.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1516,96	199,57	12,44	302742	18867	0,41	621
					60,03	4,67	91063	7092	0,02	35
110.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1516,96	99,62	0,84	151113	1270	0,02	31
					2,90	0,31	4396	474	0,01	9
111.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2,91	5604,41	409,16	16309	1191	13,34	39
					2173,50	154,69	6325	450	0,75	2
112.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	2,91	50800,00	--	147828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	2,17	10027,25	258,95	21759	562	4,17	9
					584,77	98,44	1269	214	0,47	1
118.	Е0111-11-1	Устройство цементных ст яжек толщиной 20 мм	м2	54,23	199,57	12,44	10823	674	0,41	22
					60,03	4,67	3255	254	0,02	1
119.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	54,23	99,62	0,84	5402	45	0,02	1
					2,90	0,31	157	17	0,01	0
120.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,10	5604,41	409,16	560	41	13,34	1
					2173,50	154,69	217	15	0,75	0
121.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,10	50800,00	--	5080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	38,50	199,57	12,44	7684	479	0,41	16
					60,03	4,67	2311	180	0,02	1
127.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	38,50	99,62	0,84	3835	32	0,02	1
					2,90	0,31	112	12	0,01	0
130.	Е0112-14-	Утепление покрытий /монолитное и	м3	0,09	10027,25	258,95	902	23	4,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном			584,77	98,44	53	9	0,47	0
131.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,35	199,57	12,44	469	29	0,41	1
					60,03	4,67	141	11	0,02	0
132.	Е0111-11-2к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2,35	99,62	0,84	234	2	0,02	0
					2,90	0,31	7	1	0,01	0
133.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5604,41	409,16	50	4	13,34	0
					2173,50	154,69	20	1	0,75	0
134.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	57,36	199,57	12,44	11447	713	0,41	23
					60,03	4,67	3443	268	0,02	1
140.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	57,36	99,62	0,84	5714	48	0,02	1
					2,90	0,31	166	18	0,01	0
141.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции гидростеклоизолом в один слой	м2	57,36	802,12	3,88	46009	222	0,34	20
					63,13	1,46	3621	84	0,01	0
142.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	57,36	199,57	12,44	11447	713	0,41	23
					60,03	4,67	3443	268	0,02	1
143.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	57,36	50,23	0,84	2881	48	0,01	1
					1,45	0,31	83	18	0,00	0
146.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	25,50	2111,01	19,00	53831	484	1,23	31
					199,29	9,21	5082	235	0,05	1
		Итого по разделу: Полы Блок А1,								1415031
		Раздел: Полы Блок Б,								
156.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	29,06	10027,25	258,95	291392	7525	4,17	121
					584,77	98,44	16994	2861	0,47	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	726,56	199,57	12,44	145001	9037	0,41	297
					60,03	4,67	43615	3397	0,02	17
158.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	726,56	99,62	0,84	72377	608	0,02	15
					2,90	0,31	2106	227	0,01	4
159.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,39	5604,41	409,16	7790	569	13,34	19
					2173,50	154,69	3021	215	0,75	1
160.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	1,36	50800,00	--	69088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	726,56	131,35	11,73	95432	8519	0,28	203
					56,15	4,39	40800	3188	0,02	16
162.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	726,56	49,30	6,08	35818	4414	0,09	69
					19,87	2,28	14438	1653	0,01	8
165.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	8,20	10027,25	258,95	82223	2123	4,17	34
					584,77	98,44	4795	807	0,47	4
166.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	205,11	199,57	12,44	40934	2551	0,41	84
					60,03	4,67	12313	959	0,02	5
167.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	205,11	99,62	0,84	20432	172	0,02	4
					2,90	0,31	594	64	0,01	1
168.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,39	5604,41	409,16	2186	160	13,34	5
					2173,50	154,69	848	60	0,75	0
169.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 4 мм	т	0,39	50800,00	--	19812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	205,11	131,35	11,73	26941	2405	0,28	57
					56,15	4,39	11518	900	0,02	4
171.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	205,11	49,30	6,08	10112	1246	0,09	19
					19,87	2,28	4076	467	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,63	199,57	12,44	10104	630	0,41	21
					60,03	4,67	3039	237	0,02	1
175.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	50,63	99,62	0,84	5044	42	0,02	1
					2,90	0,31	147	16	0,01	0
183.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	45,13	199,57	12,44	9007	561	0,41	18
					60,03	4,67	2709	211	0,02	1
184.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	45,13	99,62	0,84	4496	38	0,02	1
					2,90	0,31	131	14	0,01	0
		Итого по разделу: Полы Блок Б,								948188
		Раздел: Перегородки								
242.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	113,98	1948,55	17,38	222096	1980	2,21	252
					370,01	6,55	42174	747	0,03	4
243.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	270,58	2836,65	28,49	767541	7708	3,14	849
					525,26	10,77	142126	2915	0,05	14
244.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта	м3	0,20	13800,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								992397
		Раздел: Окна								
246.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	3,04	415,36	23,43	1263	71	1,05	3
					175,10	7,73	532	24	0,04	0
247.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	180,00	371,23	23,59	66821	4246	0,94	169
					156,91	7,99	28243	1438	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248.	С12061-18 6	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	183,13	10600,00 ---	-- --	1941178 ---	-- --	-- --	-- --
249.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-183,13	2800,00 ---	-- --	-512764 ---	-- --	-- --	-- --
250.	СПрайс-лист	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	183,13	4963,00 ---	-- --	908874 ---	-- --	-- --	-- --
251.	Е0110-22- 2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2м	м2	75,84	245,81 108,16	6,97 2,65	18642 8203	529 201	0,67 0,01	51 1
252.	С12069-22	Доски подоконные ламинированные, шириной 350 мм	м	34,94	1200,00 ---	-- --	41928 ---	-- --	-- --	-- --
253.	Е0110-91- 1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,45	537,52 265,62	23,97 7,73	242 120	11 3	1,59 0,04	1 0
254.	Е0110-91- 2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	9,67	406,32 179,48	23,17 7,73	3929 1736	224 75	1,07 0,04	10 0
255.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	10,03	5240,00 ---	-- --	52557 ---	-- --	-- --	-- --
256.	С11011-93	Стеклопакеты двухслойные из	м2	-10,03	2800,00	--	-28084	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	неполированного стекла толщиной 4 мм			--	--	--	--	--	--
257.	СПрайс-лист	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	10,03	4963,00 --	-- --	49779 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна								2544365

ИТОГО:

	12689780	181118
	2640134	65240

15196
575

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2677897
Всего накладных расходов:	2677897
Итого с накладными	15367677

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	922060
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16289737
Итого с временными, 1,8 %	16582952
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	16806822
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16873154
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17038984
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	35573001
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	711460
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36284461
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4354135
Итого с НДС	40638596

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

СейсмоСтройЗащита

Г.С.Г. Высотник

Заказчик ГУ "Управление строительства г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Демонтаж

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
49.	E0109-53-2	Демонтаж металлических солнцезащитных решеток	т	1,56	5893,58	814,06	9194	1270	27,96	44
					4414,50	75,60	6887	118	0,37	1
51.	E0111-15-1	Разборка бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	130,00	56,70	14,76	7372	1919	0,29	38
					41,94	5,54	5453	720	0,02	3
52.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	10,00	48,37	4,36	484	44	0,29	3
					44,01	0,68	440	7	0,01	0
54.	E0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича венткамер и приямков	м3	3,50	4899,14	1880,99	17147	6583	21,24	74
					3018,15	538,09	10564	1883	2,91	10
55.	E0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича вентшахты в подвале	м3	3,00	4899,14	1880,99	14697	5643	21,24	64
					3018,15	538,09	9054	1614	2,91	9
63.	E0158-1-1	Демонтаж обрешетки, брус 50х50	м2	419,85	24,15	2,64	10139	1108	0,15	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					21,51	0,45	9031	189	0,00	2
64.	Е0158-1-1	Демонтаж карнизного щита, доска 30х150 мм	м2	61,20	24,15	2,64	1478	162	0,15	9
					21,51	0,45	1316	28	0,00	0
65.	Е0158-1-2	Демонтаж обшивки, доска толщ 30 мм	м2	352,60	36,77	1,67	12965	589	0,23	80
					35,10	0,29	12376	102	0,00	1
66.	Е0158-1-2	Демонтаж доски 30х100, L 1500 мм	м2	2,25	36,77	1,67	83	4	0,23	1
					35,10	0,29	79	1	0,00	0
67.	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	759,62	11,24	1,59	8538	1208	0,07	51
					9,65	0,27	7330	205	0,00	2
68.	Е0158-1-1	Демонтаж карнизных досок	м2	742,80	24,15	2,64	17939	1961	0,15	113
					21,51	0,45	15978	334	0,00	3
69.	Е0107-20-1	Демонтаж металлических элементов кровли	т	0,10	27994,57	2434,57	2668	232	136,00	13
					25560,00	920,25	2436	88	3,59	0
70.	Е0158-2-2	Демонтаж кровли из волнистой стали	м2	3110,00	17,19	2,02	53461	6282	0,10	326
					15,17	0,16	47179	498	0,00	9
71.	Е0158-2-2	Демонтаж кровли из оцинкованной кровельной стали	м2	867,40	17,19	2,02	14911	1752	0,10	91
					15,17	0,16	13158	139	0,00	2
72.	Е0158-2-2	Демонтаж кровли из профилированного настила входной группы	м2	6,00	17,19	2,02	103	12	0,10	1
					15,17	0,16	91	1	0,00	0
73.	Е0158-22-1	Демонтаж минплиты	м2	54,10	25,84	3,14	1398	170	0,15	8
					22,70	0,50	1228	27	0,00	0
74.	Е0152-1-3	Демонтаж ж/б вентилируемых шахт	м3	2,63	3714,23	2438,48	9768	6413	7,78	20
					1275,75	950,21	3355	2499	5,22	14

Итого по разделу:
Общестроительные работы 182344

Раздел:
По территории школы (ГЕН ПЛАН)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	720,00	122,85	--	88452	--	0,77	552
					122,85	--	88452	--	--	--
81.	Е0137-74-3	Демонтаж существующей арычной сети изсборныхж/б лотков	м3	27,00	1705,90	958,90	46059	25890	4,30	116
					747,00	331,09	20169	8939	1,00	27

Итого по разделу:
По территории школы (ГЕН ПЛАН) 134511

Раздел:
Отопление и вентиляция

97.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром до 100 мм	шт	6,00	309,45	7,95	1857	48	1,91	11
					301,50	1,26	1809	8	0,01	0
98.	Е0118-18-2	Демонтаж узлов ввода с грязевиком и арматурой диам.100мм	1узел	1,00	2009,34	349,74	2009	350	9,28	9
					1659,60	130,50	1660	130	0,51	1
103.	Е0118-18-2	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 3-5	1узел	3,00	2009,34	349,74	6028	1049	9,28	28
					1659,60	130,50	4979	391	0,51	2

Итого по разделу:
Отопление и вентиляция 9894

ИТОГО:	326750	62689	1716
	263024	17921	86

Накладные расходы :

На общестроительные работы	306700
На металломонтажные работы	5674
На сантехнические работы	10341
Всего накладных расходов:	322715
Итого с накладными	649465

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 38968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	688433
Итого с временными, 1,8 %	700825
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	710286
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	713089
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	720097
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1503377
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30068
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1533445
Налог на добавленную стоимость, 12 %	184013
Итого с НДС	1717458

Принял

Технадзор

Сдал

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.
Сейсмоусиление

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	E0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм спримененим охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	660,00	139,90	69,75	92336	46036	0,35	234
					66,38	40,98	43811	27047	0,06	42
17.	E0146-25-18	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	144,00	1,66	0,76	239	110	0,00	1
					0,72	0,45	104	65	0,00	0
18.	E0146-25-18	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубин сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6024,00	1,66	0,76	10004	4582	0,00	23
					0,72	0,45	4337	2705	0,00	4
19.	E0146-12-4	Усиление узла сопряжения колонны с перекрытием	т	4,86	144808,88	9477,45	703771	46060	291,00	1414
					51975,00	527,63	252599	2564	1,99	10
20.	C11011-87	Прокат листовой горячекатаный	т	4,58	63600,00	--	291288	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп			--	--	--	--	--	--
21.	С11011-89 2	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,27	69100,00	--	18657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	177,70	88,16	1066	529	0,45	3
					85,05	52,04	510	312	0,08	0
70.	Е0146-26-19	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	108,00	3,61	1,72	389	186	0,01	1
					1,67	1,02	180	110	0,00	0
71.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	0,00	126994,77	680,89	364	2	33,10	0
					5535,00	256,50	16	1	1,26	0
72.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	1,25	7285,83	3593,45	9143	4510	14,30	18
					2385,00	971,06	2993	1219	3,51	4
73.	С12021-120	Стоимость металлических балок из стали С245	т	1,25	101700,00	--	127626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,03	11412,94	2642,46	11731	2716	50,10	51
					8032,50	714,33	8256	734	2,58	3
75.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	1,03	122800,00	--	126221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,28	549,99	144,52	1256	330	1,34	3
					292,50	--	668	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	102,73	20,47 5,81	0,02 --	2103 597	2 --	0,03 --	3 --
78.	Е0113-29-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностейогнезащитной краской Феникс	м2	102,73	332,28 233,10	99,18 37,15	34134 23945	10188 3816	1,18 0,36	121 37
79.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	95,12	771,33 --	-- --	73372 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	10,80	177,70 85,05	88,16 52,04	1919 919	952 562	0,45 0,08	5 1
81.	Е0146-26-19	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	194,40	3,61 1,67	1,72 1,02	701 325	335 198	0,01 0,00	2 0
82.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	0,01	126994,77 5535,00	680,89 256,50	655 29	4 1	33,10 1,26	0 0
83.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	1,94	7285,83 2385,00	3593,45 971,06	14102 4616	6955 1880	14,30 3,51	28 7
84.	С12021-120	Стоимость металлических балок из стали С245	т	1,94	101700,00 --	-- --	196843 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,77	11412,94 8032,50	2642,46 714,33	20242 14246	4687 1267	50,10 2,58	89 5
86.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	1,77	122800,00 --	-- --	217795 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	3,71	549,99 292,50	144,52 --	2040 1085	536 --	1,34 --	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	166,91	20,47	0,02	3417	3	0,03	5
					5,81	--	970	--	--	--
89.	Е0113-29-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностейогнезащитной краской Феникс	м2	166,91	332,28	99,18	55461	16554	1,18	197
					233,10	37,15	38907	6201	0,36	61
90.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	154,56	771,33	--	119216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	7,20	177,70	88,16	1279	635	0,45	3
					85,05	52,04	612	375	0,08	1
92.	Е0146-26-19	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	129,60	3,61	1,72	467	223	0,01	1
					1,67	1,02	216	132	0,00	0
93.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	0,00	126994,77	680,89	437	2	33,10	0
					5535,00	256,50	19	1	1,26	0
94.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	1,07	7285,83	3593,45	7831	3862	14,30	15
					2385,00	971,06	2563	1044	3,51	4
95.	С12021-120	Стоимость металлических балок из стали С245	т	1,07	101700,00	--	109305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,07	11412,94	2642,46	12162	2816	50,10	53
					8032,50	714,33	8559	761	2,58	3
97.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка/диагональные и распорки/	т	1,07	122800,00	--	130856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	т	2,14	549,99	144,52	1177	309	1,34	3
					292,50	--	626	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий								
99.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	96,32	20,47	0,02	1972	2	0,03	3
					5,81	--	560	--	--	--
100.	Е0113-29-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	м2	96,32	332,28	99,18	32004	9553	1,18	113
					233,10	37,15	22452	3578	0,36	35
101.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	89,19	771,33	--	68795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	36,00	177,70	88,16	6397	3174	0,45	16
					85,05	52,04	3062	1873	0,08	3
103.	Е0146-26-19	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	648,00	3,61	1,72	2336	1115	0,01	6
					1,67	1,02	1082	658	0,00	1
104.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	0,01	126994,77	680,89	1463	8	33,10	0
					5535,00	256,50	64	3	1,26	0
105.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	3,77	7285,83	3593,45	27437	13532	14,30	54
					2385,00	971,06	8981	3657	3,51	13
106.	С12021-120	Стоимость металлических балок из стали С245	т	3,77	101700,00	--	382980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	4,79	11412,94	2642,46	54666	12657	50,10	240
					8032,50	714,33	38474	3421	2,58	12
108.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	4,79	122800,00	--	588187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	т	8,56	549,99	144,52	4705	1236	1,34	11
					292,50	--	2503	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий								
110.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	385,00	20,47	0,02	7881	8	0,03	11
					5,81	--	2237	--	--	--
111.	Е0113-29-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	м2	385,00	332,28	99,18	127928	38184	1,18	454
					233,10	37,15	89744	14303	0,36	140
112.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	356,51	771,33	--	274989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	7,20	177,70	88,16	1279	635	0,45	3
					85,05	52,04	612	375	0,08	1
114.	Е0146-26-19	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	129,60	3,61	1,72	467	223	0,01	1
					1,67	1,02	216	132	0,00	0
115.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	0,00	126994,77	680,89	293	2	33,10	0
					5535,00	256,50	13	1	1,26	0
116.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25м	т	0,29	7285,83	3593,45	2135	1053	14,30	4
					2385,00	971,06	699	285	3,51	1
117.	С12021-120	Стоимость металлических балок из стали С245	т	0,15	101700,00	--	14901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,52	11412,94	2642,46	5963	1381	50,10	26
					8032,50	714,33	4197	373	2,58	1
119.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,52	122800,00	--	64163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	т	0,82	549,99	144,52	449	118	1,34	1
					292,50	--	239	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий								
121.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	36,70	20,47	0,02	751	1	0,03	1
					5,81	--	213	--	--	--
122.	Е0113-29-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	м2	36,70	332,28	99,18	12195	3640	1,18	43
					233,10	37,15	8555	1363	0,36	13
123.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	33,98	771,33	--	26213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	187,20	139,90	69,75	26190	13057	0,35	66
					66,38	40,98	12426	7671	0,06	12

Итого по разделу: 4136345

Раздел: Усиление сущ.плит перекрытия в местах устройства отверстий

ИТОГО:	4136344	252700	3333
	608037	88688	414

Накладные расходы :

На общестроительные работы	561639
На металломонтажные работы	102011
Всего накладных расходов:	663650
Итого с накладными	4799994

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	288000
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5087994
Итого с временными, 1,8 %	5179578
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5249502
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5270220
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5322016
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	11110996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	222220
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11333216
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1359986
Итого с НДС	12693202

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІГЕН

Принял: Сдал:

Г.С.Г. Высотник
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ГОРОД АЛМАТЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

СанМоСтройЗащита
БИН 060640010000
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ГОРОД АЛМАТЫ
РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА ҚАЗАҚСТАН

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО « Г.С.Г.Выотник»
Субподрядчик
Договор № 49 от 14.04.2013

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: Сейсмоусиление

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	300,00	139,90	69,75	41971	20925	0,35	106
					66,38	40,98	19914	12294	0,06	19
2.	Е0146-25-18	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	3000,00	1,66	0,76	4982	2282	0,00	11
					0,72	0,45	2160	1347	0,00	2
3.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,34	172357,31	536,06	58601	182	289,00	98
					47475,00	202,50	16142	69	0,99	0
4.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,80	70437,87	304,24	56350	243	58,00	46
					9675,00	114,75	7740	92	0,56	0
5.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,80	549,99	144,52	440	116	1,34	1
					292,50	--	234	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	144,00	139,90	69,75	20146	10044	0,35	51
					66,38	40,98	9559	5901	0,06	9
7.	Е0146-25-18	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1440,00	1,66	0,76	2391	1095	0,00	5
					0,72	0,45	1037	647	0,00	1
8.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,11	172357,31	536,06	18615	58	289,00	31
					47475,00	202,50	5127	22	0,99	0
9.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,09	70437,87	304,24	6438	28	58,00	5
					9675,00	114,75	884	10	0,56	0
10.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,09	549,99	144,52	50	13	1,34	0
					292,50	—	27	—	—	—
11.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	59,53	139,90	69,75	8328	4152	0,35	21
					66,38	40,98	3952	2440	0,06	4
12.	Е0146-25-18	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	595,30	1,66	0,76	989	453	0,00	2
					0,72	0,45	429	267	0,00	0
13.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,26	172357,31	536,06	45657	142	289,00	77
					47475,00	202,50	12576	54	0,99	0
14.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,14	70437,87	304,24	10094	44	58,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9675,00	114,75	1386	16	0,56	0
15.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,14	549,99	144,52	79	21	1,34	0
					292,50	—	42	—	—	—
16.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	660,00	139,90	69,75	92336	46036	0,35	234
					66,38	40,98	43811	27047	0,06	42
17.	Е0146-25-18	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	144,00	1,66	0,76	239	110	0,00	1
					0,72	0,45	104	65	0,00	0
18.	Е0146-25-18	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6024,00	1,66	0,76	10004	4582	0,00	23
					0,72	0,45	4337	2705	0,00	4
19.	Е0146-12-4	Усиление узла сопряжения колонны с перекрытием	т	4,87	144808,88	9477,45	705060	46145	291,00	1417
					51975,00	527,63	253061	2569	1,99	10
20.	С11011-87 4	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	4,60	63600,00	—	292280	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
21.	С11011-89 2	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	1,28	69100,00	—	88676	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
22.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,67	172357,31	536,06	115410	359	289,00	194
					47475,00	202,50	31789	136	0,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0113-17-1	Сгрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	437,80	20,47	0,02	8962	9	0,03	13
					5,81	—	2544	—	—	—
24.	Е0113-29-6к=2	Скраска металлических огрунтованных поверхностей огнезашитной краской Феникс	м2	437,80	332,28	99,18	145472	43421	1,18	516
					233,10	37,15	102051	16264	0,36	159
25.	СПрайс-лист	Краска огнезашитная "Феникс"	кг	405,40	—	—	1	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
26.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждакшей жидкости /воды/	отверст.	1044,00	139,90	69,75	146059	72821	0,35	370
					66,38	40,98	69301	42783	0,06	67
27.	Е0146-25-18	Добавляется или исклкчается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждакшей жидкости /воды/	отверст.	4176,00	1,66	0,76	6935	3176	0,00	16
					0,72	0,45	3007	1875	0,00	3
28.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	2,85	172357,31	536,06	491236	1528	289,00	824
					47475,00	202,50	135308	577	0,99	3
29.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весс м до 20 кг	1т	3,13	70437,87	304,24	220611	953	58,00	182
					9675,00	114,75	30302	359	0,56	2
30.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	3,13	549,99	144,52	1723	453	1,34	4
					292,50	—	916	—	—	—
31.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждакшей жидкости /воды/	отверст.	96,00	139,90	69,75	13431	6696	0,35	34
					66,38	40,98	6372	3934	0,06	6
32.	Е0146-25-18	Добавляется или исклкчается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными	отверст.	960,00	1,66	0,76	1594	730	0,00	4
					0,72	0,45	691	431	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждакшей жидкости /воды/								
33.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,32	52657,31	536,06	16835	171	289,00	92
					47475,00	202,50	15178	65	0,99	0
34.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,32	45800,00	—	14642	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
35.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	т	9,23	10079,32	1365,59	93014	12602	42,84	395
					7328,25	515,25	67627	4755	5,42	50
36.	С11011-89 2	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	7,92	69100,00	—	547403	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
37.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	1,31	60200,00	—	78633	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
38.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	9,23	549,99	144,52	5075	1334	1,34	12
					292,50	—	2699	—	—	—
39.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждакшей жидкости /воды/	отверст.	880,00	139,90	69,75	123115	61381	0,35	312
					66,38	40,98	58414	36062	0,06	56
40.	Е0146-25-18	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждакшей жидкости /воды/	отверст.	560,00	1,66	0,76	930	426	0,00	2
					0,72	0,45	403	251	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0146-25-18	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-4120,00	1,66	0,76	-6842	-3134	0,00	-16
					0,72	0,45	-2966	-1850	0,00	-3
42.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,15	52657,31	536,06	7846	80	289,00	43
					47475,00	202,50	7074	30	0,99	0
43.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	50900,00	—	7584	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
44.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	т	2,26	10079,32	1365,59	22821	3092	42,84	97
					7328,25	515,25	16592	1167	5,42	12
45.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,45	50900,00	—	22803	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
46.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,82	45800,00	—	83177	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
47.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,26	549,99	144,52	1245	327	1,34	3
					292,50	—	662	—	—	—
48.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	38,00	139,90	69,75	5316	2651	0,35	13
					66,38	40,98	2522	1557	0,06	2
49.	Е0146-25-18	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	152,00	1,66	0,76	252	116	0,00	1
					0,72	0,45	109	68	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,08	52657,31	536,06	4081	42	289,00	22
					47475,00	202,50	3679	16	0,99	0
51.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,04	48300,00	—	2062	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
52.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,03	45800,00	—	1594	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
53.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,19	93997,62	304,24	17916	58	198,00	38
					33075,00	114,75	6304	22	0,56	0
54.	Е0146-12-1	Усиление лестничных колонн	т	2,04	20908,55	2733,34	42601	5569	83,80	171
					15142,50	178,88	30853	364	0,77	2
55.	С11011-88 5	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	т	0,06	63800,00	—	3917	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
56.	С11011-89 2	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	1,61	69100,00	—	111576	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
57.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,36	45800,00	—	16552	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
58.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	20,00	177,70	88,16	3554	1763	0,45	9
					85,05	52,04	1701	1041	0,08	2
59.	Е0146-26-19	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных	отверст.	360,00	3,61	1,72	1298	620	0,01	3
					1,67	1,02	601	366	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
60.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	0,01	126994,77	680,89	1279	7	33,10	0
					5535,00	256,50	56	3	1,26	0
61.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	4,38	7285,83	3593,45	31924	15745	14,30	63
					2385,00	971,06	10450	4255	3,51	15
62.	С12021-120	Стоимость металлических балок из стали С245	т	4,38	101700,00	—	445620	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
63.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	3,42	11412,94	2642,46	39055	9042	50,10	171
					8032,50	714,33	27487	2444	2,58	9
64.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	3,42	122800,00	—	420271	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
65.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	7,80	549,99	144,52	4292	1128	1,34	10
					292,50	—	2283	—	—	—
66.	Е0113-17-1	Сгрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	351,31	20,47	0,02	7192	7	0,03	10
					5,81	—	2041	—	—	—
67.	Е0113-29-6к=2	Скраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	м2	351,31	332,28	99,18	116733	34843	1,18	414
					233,10	37,15	81890	13051	0,36	127
68.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	325,32	—	—	1	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
69.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2,00	177,70	88,16	355	176	0,45	1
					85,05	52,04	170	104	0,08	0
70.	Е0146-26-19	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных	отверст.	36,00	3,61	1,72	130	62	0,01	0
					1,67	1,02	60	37	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
71.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	0,00	126994,77	680,89	102	1	33,10	0
					5535,00	256,50	4	—	1,26	0
72.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,42	7285,83	3593,45	3024	1491	14,30	6
					2385,00	971,06	990	403	3,51	1
73.	С12021-120	Стоимость металлических балок из стали С245	т	0,42	101700,00	—	42206	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
74.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,34	11412,94	2642,46	3856	893	50,10	17
					8032,50	714,33	2714	241	2,58	1
75.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,34	122800,00	—	41494	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
76.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,75	549,99	144,52	414	109	1,34	1
					292,50	—	220	—	—	—
77.	Е0113-17-1	Сгрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	34,25	20,47	0,02	701	1	0,03	1
					5,81	—	199	—	—	—
78.	Е0113-29-6к=2	Скраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	м2	34,25	332,28	99,18	11379	3396	1,18	40
					233,10	37,15	7983	1272	0,36	12
79.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	31,70	—	—	1	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
80.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1,20	177,70	88,16	213	106	0,45	1
					85,05	52,04	102	62	0,08	0
81.	Е0146-26-19	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных	отверст.	21,60	3,61	1,72	78	37	0,01	0
					1,67	1,02	36	22	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
82.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	0,00	126994,77	680,89	76	—	33,10	0
					5535,00	256,50	3	—	1,26	0
83.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,22	7285,83	3593,45	1567	773	14,30	3
					2385,00	971,06	513	209	3,51	1
84.	С12021-120	Стоимость металлических балок из стали С245	т	0,22	101700,00	—	21876	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
85.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,20	11412,94	2642,46	2249	521	50,10	10
					8032,50	714,33	1583	141	2,58	1
86.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,20	122800,00	—	24204	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
87.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,41	549,99	144,52	227	60	1,34	1
					292,50	—	121	—	—	—
88.	Е0113-17-1	Сгрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	18,55	20,47	0,02	380	—	0,03	1
					5,81	—	108	—	—	—
89.	Е0113-29-6к=2	Скраска металлических огрунтованных поверхностей огнезашитной краской Феникс	м2	18,55	332,28	99,18	6162	1839	1,18	22
					233,10	37,15	4323	689	0,36	7
90.	СПрайс-лист	Краска огнезашитная "Феникс"	кг	17,17	—	—	1	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
91.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	0,80	177,70	88,16	142	71	0,45	0
					85,05	52,04	68	42	0,08	0
92.	Е0146-26-19	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных	отверст.	14,40	3,61	1,72	52	25	0,01	0
					1,67	1,02	24	15	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждакшей жидкости /воды/								
93.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	0,00	126994,77	680,89	508	3	33,10	0
					5535,00	256,50	22	1	1,26	0
94.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,12	7285,83	3593,45	870	429	14,30	2
					2385,00	971,06	285	116	3,51	0
95.	С12021-120	Стоимость металлических балок из стали С245	т	0,12	101700,00	—	12143	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
96.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,12	11412,94	2642,46	1351	313	50,10	6
					8032,50	714,33	951	85	2,58	0
97.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,12	122800,00	—	14540	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
98.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,24	549,99	144,52	131	34	1,34	0
					292,50	—	70	—	—	—
99.	Е0113-17-1	Сгрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	10,70	20,47	0,02	219	—	0,03	0
					5,81	—	62	—	—	—
100.	Е0113-29-6к=2	Скраска металлических огрунтованных поверхностей огнезашитной краской Феникс	м2	10,70	332,28	99,18	3556	1061	1,18	13
					233,10	37,15	2495	398	0,36	4
101.	СПрайс-лист	Краска огнезашитная "Феникс"	кг	9,91	—	—	1	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
102.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждакшей жидкости /воды/	отверст.	4,00	177,70	88,16	711	353	0,45	2
					85,05	52,04	340	208	0,08	0
103.	Е0146-26-19	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных	отверст.	72,00	3,61	1,72	260	124	0,01	1
					1,67	1,02	120	73	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждакшей жидкости /воды/								
104.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	0,00	126994,77	680,89	165	1	33,10	0
					5535,00	256,50	7	—	1,26	0
105.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,42	7285,83	3593,45	3048	1503	14,30	6
					2385,00	971,06	998	406	3,51	1
106.	С12021-120	Стоимость металлических балок из стали С245	т	0,42	101700,00	—	42551	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
107.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетсм до 24 м и высотой до 25 м	т	0,53	11412,94	2642,46	6074	1406	50,10	27
					8032,50	714,33	4275	380	2,58	1
108.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,53	122800,00	—	65354	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
109.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,95	549,99	144,52	523	137	1,34	1
					292,50	—	278	—	—	—
110.	Е0113-17-1	Сгрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	42,78	20,47	0,02	876	1	0,03	1
					5,81	—	249	—	—	—
111.	Е0113-29-6к=2	Скраска металлических огрунтованных поверхностей огнезашитной краской Феникс	м2	42,78	332,28	99,18	14214	4243	1,18	50
					233,10	37,15	9972	1589	0,36	16
112.	СПрайс-лист	Краска огнезашитная "Феникс"	кг	39,61	—	—	1	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
113.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждакшей жидкости /воды/	отверст.	0,80	177,70	88,16	142	71	0,45	0
					85,05	52,04	68	42	0,08	0
114.	Е0146-26-19	Добавлять или исклкчать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных	отверст.	14,40	3,61	1,72	52	25	0,01	0
					1,67	1,02	24	15	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждакшей жидкости /воды/								
115.	E0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	0,00	0499 126994,77	680,89	38	—	33,10	0
					5535,00	256,50	2	—	1,26	0
116.	E0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,03	7285,83	3593,45	238	117	14,30	0
					2385,00	971,06	78	32	3,51	0
117.	C12021-120	Стоимость металлических балок из стали С245	т	0,16	101700,00	—	16577	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
118.	E0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,06	11412,94	2642,46	663	154	50,10	3
					8032,50	714,33	467	42	2,58	0
119.	C12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,06	122800,00	—	7135	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
120.	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,09	549,99	144,52	50	13	1,34	0
					292,50	—	27	—	—	—
121.	E0113-17-1	Сгрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	4,08	20,47	0,02	83	—	0,03	0
					5,81	—	24	—	—	—
122.	E0113-29-6к=2	Скраска металлических огрунтованных поверхностей огнезашитной краской Феникс	м2	4,08	332,28	99,18	1355	404	1,18	5
					233,10	37,15	951	151	0,36	1
123.	СПрайс-лист	Краска огнезашитная "Феникс"	кг	3,78	—	—	1	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
124.	E0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждакшей жидкости /воды/	отверст.	20,80	139,90	69,75	2910	1451	0,35	7
					66,38	40,98	1381	852	0,06	1
125.	E0146-25-18	Добавляется или исклкчается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных	отверст.	1040,00	1,66	0,76	1727	791	0,00	4
					0,72	0,45	749	467	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
126.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,21	52657,31	536,06	10953	112	289,00	60
					47475,00	202,50	9875	42	0,99	0
127.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,21	48300,00	—	10046	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
128.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	т	25,37	10079,32	1365,59	255742	34649	42,84	1087
					7328,25	515,25	185939	13073	5,42	138
129.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	19,96	147100,00	—	2936528	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
130.	С11011-87-8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	5,41	60200,00	—	325706	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
131.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	9,23	549,99	144,52	5075	1334	1,34	12
					292,50	—	2699	—	—	—
		Итого по разделу:								8813538
		Раздел: Усиление суш.плит перекрытия в местах устройства отверстий								
132.	Е0146-9-1	Усиление плит перекрытиия по контуру	т	0,15	64011,51	12555,08	9576	1878	225,00	34
					43200,00	733,73	6463	110	3,47	1
133.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	53000,00	—	7277	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
134.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	—	617	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	Е0106-19-1	Устройство наращивания из бетона по плитам	м3	0,85	8503,57	316,01	7228	269	8,25	7
					1368,00	119,39	1163	101	0,58	0
		Итого по разделу: Усиление суш.плит перекрытия в местах устройства отверстий								24698

ИТСГС:	8838231	475117	7594
	1349717	206991	797

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1476365
На металломонтажные работы	62839
Всего накладных расходов:	1539205
Итого с накладными	10377435

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	622646
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11000081
Итого с временными, 1,8 %	11198082
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11349256
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11394048
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11506029
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	24021619
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	480432
Всего с налогами, сборами и обязательными платежами	24502051
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2940246
Итого с НДС	27442297

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал

Технадзор!

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ГСГ Высотник"

Договор № 49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование объекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

А К Т №10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.
на Электромонтажные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	ТПрайс	Стоимость шкафа вводно-распределительного ВРУ	шт	1,00	90092,26 / --	-- / --	90092 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	ТПрайс	Стоимость шкафа вводно-распределительного ЩК	шт	1,00	61635,52 / --	-- / --	61636 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	СПрайс	Щит гарантированного питания ЩГП	шт	1,00	14884,77 / --	-- / --	14885 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	СПрайс	Щит навесного исполнения ЩВ	шт	1,00	17190,86 / --	-- / --	17191 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	СПрайс	Щит навесного исполнения ЩТ	шт	1,00	25786,29 / --	-- / --	25786 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	СПрайс	Щит навесного исполнения ЩМ	шт	1,00	12788,32 / --	-- / --	12788 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	СПрайс	Щит навесного исполнения Щ-СС	шт	1,00	11320,81 / --	-- / --	11321 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	СПрайс	Щит навесного исполнения ЩР-16	шт	1,00	10272,59	--	10273	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Щит навесного исполнения ЩР-17,ЩР-18,ЩР-19	шт	3,00	14255,83	--	42768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Щит навесного исполнения ЩР-20,ЩР-21	шт	2,00	15513,70	--	31027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩО1	шт	1,00	13207,61	--	13208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩО2	шт	1,00	16352,28	--	16352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩО3	шт	1,00	15304,06	--	15304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩО5	шт	1,00	17190,86	--	17191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩО6	шт	1,00	19287,30	--	19287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩО7	шт	1,00	15723,35	--	15723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩО8	шт	1,00	12997,97	--	12998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩО9	шт	1,00	15513,70	--	15514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩО10	шт	1,00	12997,97	--	12998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩО11	шт	1,00	11320,81	--	11321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩО12	шт	1,00	11740,10	--	11740	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩО13	шт	1,00	13417,26	--	13417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩО14	шт	1,00	6289,34	--	6289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩО15	шт	1,00	8805,07	--	8805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩО4	шт	1,00	8595,43	--	8595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩО-П	шт	1,00	6708,63	--	6709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩАО-1	шт	1,00	8176,14	--	8176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Щит навесного исполнения,ЩУОк	шт	1,00	24738,06	--	24738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								556132
		Раздел: Освещение								
85.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	8837,79	106,17	40,38	938308	356826	0,23	2033
					35,99	8,75	318116	77331	0,05	449
86.	Ц0108-146 -6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	м	419,01	156,38	69,13	65525	28964	0,37	154
					57,16	15,00	23949	6285	0,09	36
87.	Ц0108-146 -7	Кабели до 35 кВ, прокладываемые скреплением накладными скобами, масса 1 м до 13 кг	м	250,00	194,49	89,38	48622	22344	0,47	118
					73,72	19,50	18429	4875	0,11	28
88.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м	630,00	36,39	--	22926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и	м	2640,24	52,61	--	138900	--	--	--