1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262.	С11031-13 2	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 мм	м	54,00	149,00	--	8046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,08	200,00	--	6417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,79	22,68	0,06	472	1	0,03	1
					6,68	0,03	139	1	0,00	0
269.	Е0115-172 -4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	23,99	164,61	0,09	3949	2	0,74	18
					124,20	0,02	2980	1	0,00	0

Итого по разделу:
Канализация производственая(К3)(столовая) 313168

Раздел:
Канализация бытовая(К1)(спортзал)

==========

270.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	10,00	803,14	8,84	8031	88	0,81	8
					150,07	3,33	1501	33	0,02	0
271.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	33,00	1242,87	13,22	41015	436	0,89	29
					165,60	4,95	5465	163	0,02	1
272.	Е0115-179 -6	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	19,88	101,48	--	2017	--	0,59	12
					95,22	--	1893	--	--	--
273.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,51	200,00	--	1502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	Е0116-3-3	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм	т	0,07	11155,41	998,50	788	70	33,12	2
					5330,25	374,06	376	26	1,82	0
275.	СПрайс-лист	Тройник косой переходной д-100х50мм	шт	3,00	557,73	--	1673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	СПрайс-лист	Тройник косой д-100мм	шт	2,00	893,96	--	1788	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
277.	СПрайс-ли ст	Отвод косой д-100мм	шт	1,00	510,27	--	510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	ТПрайс-ли ст	Тройник прямой д-100х50мм	шт	4,00	494,44	--	1978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой д-100мм	шт	2,00	977,02	--	1954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	СПрайс-ли ст	Отвод прямой д-100мм	шт	7,00	539,93	--	3780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	Е0117-1-1 1	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	3,00	1426,59	8,69	4280	26	0,53	2
					93,15	2,81	279	8	0,01	0
282.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	38,00	636,63	0,80	24192	30	0,67	26
					122,13	0,31	4641	12	0,00	0
283.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	31,00	764,59	1,79	23702	55	0,64	20
					117,74	0,67	3650	21	0,00	0
284.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	7,00	82,97	21,06	581	147	0,24	2
					44,38	5,41	311	38	0,03	0
285.	С11031-14 0	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм	м	7,00	678,00	--	4746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	СПрайс-ли ст	Крепление пластиковых труб д-110мм	шт	27,00	77,92	--	2104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	СПрайс-ли ст	Крепление пластиковых труб д-50мм	шт	17,00	36,79	--	625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	СПрайс-ли ст	Ревизия д-100 мм	шт	4,00	392,79	--	1571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	СПрайс-ли ст	Ревизия д-50 мм	шт	6,00	196,20	--	1177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	33,00	538,68	415,54	17776	13713	0,70	23
					117,74	108,59	3885	3583	0,42	14
291.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой 50х50	шт	16,00	66,85	--	1070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой 110х110	шт	8,00	197,78	--	1582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	СПрайс-ли ст	Тройник косой 50х50	шт	1,00	74,36	--	74	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	СПрайс-ли ст	Тройник косой 110х110	шт	4,00	289,94	--	1160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	СПрайс-ли ст	Тройник косой переходной 110х50	шт	4,00	159,80	--	639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	15,00	367,41	282,05	5511	4231	0,48	7
					79,96	73,72	1199	1106	0,28	4
297.	СПрайс-ли ст	Отвод д-50 мм	шт	7,00	36,00	--	252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	СПрайс-ли ст	Отвод д-100 мм	шт	6,00	140,82	--	845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	СПрайс-ли ст	Переход 110х50	шт	2,00	80,30	--	161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	СПрайс-ли ст	Прочистка д-50 мм	шт	7,00	52,49	--	367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	СПрайс-ли ст	Прочистка д-100 мм	шт	4,00	104,97	--	420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
Канализация бытовая(К1)(спортзал) 157872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок "Б"								
309.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	30,00	638,30	12,04	19149	361	1,40	42
					248,15	4,50	7444	135	0,02	1
310.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	20,00	584,53	8,31	11691	166	1,61	32
					289,80	3,13	5796	63	0,02	0
311.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	11,00	433,63	6,60	4770	73	1,21	13
					216,83	2,48	2385	27	0,01	0
315.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	170,00	82,97	21,06	14104	3581	0,24	41
					44,38	5,41	7544	920	0,03	5
316.	С11031-129	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	м	30,00	271,00	--	8130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	С11031-127	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	20,00	190,00	--	3800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	С11031-126	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	11,00	163,00	--	1793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,49	200,00	--	7099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
328.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	30,00	638,30	12,04	19149	361	1,40	42
					248,15	4,50	7444	135	0,02	1
329.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	20,00	584,53	8,31	11691	166	1,61	32
					289,80	3,13	5796	63	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	62,00	433,63	6,60	26885	409	1,21	75
					216,83	2,48	13444	153	0,01	1
334.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	142,00	82,97	21,06	11781	2991	0,24	34
					44,38	5,41	6302	769	0,03	4
335.	С11031-129	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	м	30,00	271,00	--	8130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	С11031-128	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм	м	30,00	217,00	--	6510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
337.	С11031-127	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	20,00	190,00	--	3800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
338.	С11031-126	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	62,00	163,00	--	10106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
341.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55,73	200,00	--	11147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	2,00	530,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Блок "Б" 180793

Раздел:
Канализация бытовая(К1)(чугун)

==========

352.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	30,00	803,14	8,84	24094	265	0,81	24
					150,07	3,33	4502	100	0,02	0
353.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	79,00	1242,87	13,22	98186	1045	0,89	70
					165,60	4,95	13082	391	0,02	2
354.	Е0115-179-6	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	40,17	101,48	--	4077	--	0,59	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368.	С11031-13 7	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 мм	м	13,00	366,00 ---	-- ---	4758 ---	-- ---	-- ---	-- ---
369.	С11031-14 0	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм	м	48,00	678,00 ---	-- ---	32544 ---	-- ---	-- ---	-- ---
370.	СПрайс-ли ст	Крепление пластиковых труб д-110мм	шт	58,00	77,92 ---	-- ---	4520 ---	-- ---	-- ---	-- ---
371.	СПрайс-ли ст	Крепление пластиковых труб д-50мм	шт	72,00	36,79 ---	-- ---	2649 ---	-- ---	-- ---	-- ---
372.	СПрайс-ли ст	Ревизия д-100 мм	шт	4,00	392,79 ---	-- ---	1571 ---	-- ---	-- ---	-- ---
373.	СПрайс-ли ст	Ревизия д-50 мм	шт	14,00	196,20 ---	-- ---	2747 ---	-- ---	-- ---	-- ---
374.	Е0122-34- 2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	83,00	538,68 --- 117,74	415,54 --- 108,59	44710 --- 9772	34490 --- 9013	0,70 --- 0,42	58 --- 35
375.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой 50х50	шт	76,00	66,85 ---	-- ---	5081 ---	-- ---	-- ---	-- ---
376.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой 110х110	шт	2,00	197,78 ---	-- ---	396 ---	-- ---	-- ---	-- ---
377.	СПрайс-ли ст	Тройник прямой переходной 110х50	шт	2,00	136,86 ---	-- ---	274 ---	-- ---	-- ---	-- ---
378.	СПрайс-ли ст	Тройник косой 50х50	шт	2,00	74,36 ---	-- ---	149 ---	-- ---	-- ---	-- ---
379.	СПрайс-ли ст	Тройник косой 110х110	шт	1,00	289,94 ---	-- ---	290 ---	-- ---	-- ---	-- ---
380.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	74,00	367,41 --- 79,96	282,05 --- 73,72	27188 --- 5917	20872 --- 5456	0,48 --- 0,28	35 --- 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381.	СПрайс-ли	Отвод д-50 мм	шт	43,00	36,00	--	1548	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
382.	СПрайс-ли	Отвод д-100 мм	шт	2,00	140,82	--	282	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
383.	СПрайс-ли	Полуотвод д-50 мм	шт	13,00	30,06	--	391	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
384.	СПрайс-ли	Полуотвод д-100 мм	шт	8,00	104,03	--	832	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
385.	СПрайс-ли	Переход 110x50	шт	8,00	80,30	--	642	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
386.	СПрайс-ли	Прочистка д-50 мм	шт	4,00	52,49	--	210	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
387.	СПрайс-ли	Прочистка д-100 мм	шт	26,00	104,97	--	2729	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
388.	СПрайс-ли	Заглушка д-100 мм	шт	2,00	98,10	--	196	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация бытовая(К1)(чугун)								439519

ИТОГО:

	3086826	233220	4021
	718919	63550	272

Накладные расходы :

На общестроительные работы	205785
На сантехнические работы	671306
Всего накладных расходов:	877091
Итого с накладными	3963917

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	237835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4201752
Итого с временными, 1,8 %	4277384
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4335129
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4352239
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4395013
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	9175653
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	183513
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9359166
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1123100
Итого с НДС	10482266

Алматы қаласы
ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник
Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор №49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: школа27 Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: 2-4 Отопление и вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентиляция								
1.	Е0120-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	шт	2,00	2430,80	241,59	4862	483	11,30	23
					1839,32	91,55	3679	183	0,45	1
3.	СПрайс-лист	Быстросъемные хомуты для канальных вентиляторов FK 315	шт	4,00	558,38	--	2234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С131312-16	Лючок питометражный	шт	4,00	39,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	4,89	1684,08	13,89	8243	68	1,70	8
					274,40	5,20	1343	25	0,03	0
14.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,59	1923,35	17,27	14598	131	1,86	14
					298,86	6,47	2268	49	0,03	0
15.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	20,46	1894,08	13,89	38753	284	1,70	35
					274,40	5,20	5614	106	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	69,03	1973,14	12,01	136196	829	1,47	102
					237,73	4,49	16410	310	0,02	2
17.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	21,78	1906,41	11,03	41522	240	1,11	24
					178,50	4,13	3888	90	0,02	0
18.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	м2	225,00	185,24	53,64	41678	12068	0,62	139
					107,64	19,97	24219	4494	0,10	22
19.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	10,00	6240,00	--	62400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,24	314500,00	--	74851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0120-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	шт	2,00	2430,80	241,59	4862	483	11,30	23
					1839,32	91,55	3679	183	0,45	1
22.	СПрайс-лист	Вентилятор канальный круглый 0,195кВт, К 250/1	шт	1,00	7515,56	--	7516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс-лист	Вентилятор канальный круглый 0,108кВт, К 315/1	шт	1,00	9453,79	--	9454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс-лист	Быстросъемные хомуты для канальных вентиляторов FK 250	шт	2,00	478,02	--	956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс-лист	Быстросъемные хомуты для канальных вентиляторов FK 315	шт	2,00	558,38	--	1117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	шт	1,00	5681,32	18,24	5681	18	1,86	2
					301,57	5,91	302	6	0,04	0
27.	С131312-16	Лючок питометражный	шт	4,00	39,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н	м2	7,07	1684,08	13,89	11911	98	1,70	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм			274,40	5,20	1941	37	0,03	0
36.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	14,41	1923,35	17,27	27716	249	1,86	27
					298,86	6,47	4307	93	0,03	0
37.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	11,38	1894,08	13,89	21564	158	1,70	19
					274,40	5,20	3124	59	0,03	0
38.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	40,04	1973,14	12,01	79005	481	1,47	59
					237,73	4,49	9519	180	0,02	1
39.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11,88	1906,41	11,03	22648	131	1,11	13
					178,50	4,13	2121	49	0,02	0
40.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	м2	154,16	185,24	53,64	28556	8269	0,62	96
					107,64	19,97	16594	3079	0,10	15
41.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	7,00	6240,00	--	43680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,15	314500,00	--	47804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	2,00	10674,51	1322,38	21349	2645	48,42	97
					8150,63	496,13	16301	992	2,42	5
44.	ТПрайс-лист	Приточная камера центральная каркасно панельная ПКЦКП-1,6	шт	1,00	174444,03	--	174444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0120-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	шт	2,00	2430,80	241,59	4862	483	11,30	23
					1839,32	91,55	3679	183	0,45	1
51.	СПрайс-лист	Вентилятор радиальный №3,15, исп.1,D 1,05 Dном, положение Л270,с эл.двигателем 1350об/мин,0,37кВт,ВР80-75-3,15	шт	2,00	32742,93	--	65486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	30,93	1853,35	17,27	57328	534	1,86	58
					298,86	6,47	9244	200	0,03	1
91.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	11,87	1684,08	13,89	19990	165	1,70	20
					274,40	5,20	3257	62	0,03	0
92.	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	12,56	1643,14	12,01	20638	151	1,47	19
					237,73	4,49	2986	56	0,02	0
93.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	24,40	1923,35	17,27	46930	421	1,86	45
					298,86	6,47	7292	158	0,03	1
94.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,60	1894,08	13,89	8713	64	1,70	8
					274,40	5,20	1262	24	0,03	0
95.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	181,30	1973,14	12,01	357731	2177	1,47	267
					237,73	4,49	43101	814	0,02	4
96.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	313,20	1906,41	11,03	597088	3453	1,11	347
					178,50	4,13	55908	1295	0,02	6
97.	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	44,00	1766,42	10,58	77723	465	0,75	33
					121,99	3,96	5368	174	0,02	1
98.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	м2	622,86	185,24	53,64	115377	33409	0,62	386
					107,64	19,97	67045	12442	0,10	61
99.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	28,00	6240,00	--	174720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,63	314500,00	--	197192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Вентиляция								2677686
		Раздел: Теплоснабжение установок П1-П4								
126.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	17,00	431,30	4,95	7332	84	0,34	6
					60,03	1,86	1021	32	0,01	0
127.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	38,50	481,30	4,95	18530	191	0,34	13
					60,03	1,86	2311	72	0,01	0
128.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57 мм	м	12,10	642,28	17,65	7772	214	0,64	8
					115,40	6,61	1396	80	0,03	0
129.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	126,50	823,17	19,99	104131	2528	0,75	95
					133,51	7,49	16890	947	0,04	5
130.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,04	22,68	0,06	1316	4	0,03	2
					6,68	0,03	388	1	0,00	0
131.	Е0126-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	38,50	109,49	10,20	4215	393	0,36	14
					60,29	3,94	2321	152	0,02	1
132.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	12,10	113,84	10,59	1377	128	0,38	5
					63,40	3,94	767	48	0,02	0
133.	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	126,50	120,93	11,74	15297	1485	0,40	51
					68,31	4,50	8641	569	0,02	3
134.	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	3,20	4330,00	--	13856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,09	314500,00	--	26795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,00	200,00	--	6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Теплоснабжение установок								206623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		П1-П4								
		Раздел: Система отопления Блок А,Блок Б,Блок В								
142.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	158,64	4357,14	44,71	691228	7094	0,81	128
					128,46	16,75	20379	2657	0,08	13
143.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	227,24	66,28	--	15062	--	0,14	32
					26,65	--	6056	--	--	--
144.	СПрайс-листа	Кран шаровый д-20мм	шт	124,60	417,10	--	51971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	СПрайс-листа	Кран шаровый д-25мм	шт	63,00	605,37	--	38138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	СПрайс-листа	Кран шаровый д-32мм	шт	12,60	1034,64	--	13036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	СПрайс-листа	Кран шаровый д-40мм	шт	3,50	1510,17	--	5286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	СПрайс-листа	Кран шаровый д-50мм	шт	4,90	2381,70	--	11670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	СПрайс-листа	Кран шаровый д-65мм	шт	4,20	5988,74	--	25153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	СПрайс-листа	Кран шаровый д-80мм	шт	1,40	9405,09	--	13167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СПрайс-листа	Клапан с повышенной пропускной способностью RA-G-П д-20мм	шт	213,05	2164,00	--	461047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	СПрайс-листа	Балансировочный клапан USV-1,диам.20мм	шт	60,20	3082,82	--	185586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	СПрайс-листа	Балансировочный клапан USV-1,диам.25мм	шт	8,40	4219,71	--	35446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	1373,40	273,30	4,95	375350	6798	0,34	469
					60,03	1,86	82445	2558	0,01	13
155.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	309,40	352,30	4,95	109002	1532	0,34	106
					60,03	1,86	18573	576	0,01	3
156.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	318,50	431,30	4,95	137369	1577	0,34	109
					60,03	1,86	19120	593	0,01	3
157.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	70,00	481,30	4,95	33691	346	0,34	24
					60,03	1,86	4202	130	0,01	1
158.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	161,00	707,20	12,92	113859	2081	0,50	80
					88,49	4,84	14247	779	0,02	4
159	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	294,70	823,17	19,99	242589	5890	0,75	222
					133,51	7,49	39347	2207	0,04	11
160.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм	м	56,70	960,52	26,00	54462	1474	0,83	47
					150,07	9,74	8509	552	0,05	3
163.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	181,30	22,68	0,06	4112	11	0,03	6
					6,68	0,03	1211	5	0,00	0
164.	Е0115-172-4	Антикоррозийное покрытие труб по грунтовке ГФ-021, количество окрасок 2	м2	181,30	164,61	0,09	29844	16	0,74	135
					124,20	0,02	22517	5	0,00	0
165.	Е0126-1-2	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм конструкциями теплоизоляционными типа URSA толщиной 60 мм	м	359,00	206,78	6,64	74235	2383	0,76	272
					139,99	2,54	50256	911	0,01	4
166.	Е0126-1-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм конструкциями теплоизоляционными типа URSA толщиной 60 мм	м	402,00	213,96	6,64	86012	2668	0,81	324
					146,72	2,54	58980	1020	0,01	5
167.	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм конструкциями теплоизоляционными типа URSA толщиной 60 мм	м	100,00	223,48	6,64	22348	664	0,82	82
					149,56	2,54	14956	254	0,01	1
168.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром	м	230,00	231,13	6,64	53161	1527	0,85	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		57 мм конструкциями теплоизоляционными типа URSA толщиной 60 мм			156,03	2,54	35887	584	0,01	3
169.	E0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными типа URSA толщиной 60 мм	м	421,00	247,14	6,64	104048	2794	0,90	378
					165,35	2,54	69611	1068	0,01	5
170.	E0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными типа URSA толщиной 60 мм	м	81,00	304,65	6,64	24677	538	1,17	95
					215,54	2,54	17459	206	0,01	1
171.	C11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	24,70	4330,00	--	106951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком	м	1593,00	120,40	7,99	191797	12724	0,22	352
					34,42	3,10	54830	4938	0,02	24
173.	C11011-944	Стеклопластик рулонный, марка ПА-ТР-07, ПА-НП-750	10м2	44,40	4230,00	--	187812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	E0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	686,70	164,61	0,09	113040	60	0,74	510
					124,20	0,02	85288	17	0,00	0
175.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,00	200,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Система отопления Блок А,Блок Б,Блок В 3618149

Раздел: Система отопления Насосная смешения

ИТОГО:			6502460	123158		5658
			972059	46304		226

Накладные расходы :

На общестроительные работы	509396
На сантехнические работы	527155
Всего накладных расходов:	1036551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						7539011		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						441874		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7980885		
		Итого с временными, 1,8 %						8121401		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						8228685		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8260473		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8339943		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						17411649		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						348233		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17759882		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2131186		
		Итого с НДС						19891068		

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Объемы подтверждаю

Тех. надзор Б. Молдашев.

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор №49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: школа27 Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: 7-1 Покрытия

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты Асфальтовое покрытие проездов								
1.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	283,00	1695,99	310,44	479966	87853	0,25	70
					37,01	98,23	10473	27800	0,34	97
2.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	2830,00	401,91	19,19	1137412	54306	0,04	109
					6,83	6,33	19332	17900	0,02	62
3.	Е0127-54-3к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2830,00	93,40	--	264330	--	0,00	1
					0,02	--	65	--	--	--
4.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2830,00	469,64	19,19	1329082	54306	0,04	109
					6,83	6,33	19332	17900	0,02	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	530,00	1655,42	8,29	877373	4393	0,80	425
					124,98	2,20	66240	1164	0,01	4
		Итого по разделу: Фундаменты Асфальтовое покрытие проездов								4088163
		Раздел: Фундаменты Асфальтовое покрытие дорожек								
		==========								
6.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	11,80	1695,99	310,44	20013	3663	0,25	3
					37,01	98,23	437	1159	0,34	4
7.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	118,00	469,64	19,19	55418	2264	0,04	5
					6,83	6,33	806	746	0,02	3
8.	Е0127-54-8к=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	118,00	440,09	--	51931	--	0,00	0
					0,09	--	11	--	--	--
9.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	764,00	881,12	8,29	673176	6332	0,80	613
					124,98	2,20	95486	1678	0,01	6
		Итого по разделу: Фундаменты Асфальтовое покрытие дорожек								800537
		Раздел: Фундаменты Покрытие из тротуарных плит								
		==========								
10.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	80,50	1199,00	85,16	96520	6856	0,17	13
					24,59	15,95	1979	1284	0,05	4
11.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	805,00	119,08	52,60	95861	42343	0,44	353
					65,99	18,56	53120	14943	0,09	73
12.	СПрайс	Плиты дробеструйные 400х400х42	м2	845,25	988,89	--	835859	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	м	110,00	881,12	8,29	96923	912	0,80	88
					124,98	2,20	13748	242	0,01	1
		Итого по разделу: Фундаменты Покрытие из тротуарных плит								1125163
		Раздел: Фундаменты Отмостка								
		==========								
14.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	22,60	1695,99	310,44	38329	7016	0,25	6
					37,01	98,23	836	2220	0,34	8
15.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	226,00	469,64	19,19	106139	4337	0,04	9
					6,83	6,33	1544	1429	0,02	5
16.	Е0127-54-8к=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	226,00	440,09	--	99461	--	0,00	0
					0,09	--	21	--	--	--
17.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	226,00	881,12	8,29	199133	1873	0,80	181
					124,98	2,20	28246	496	0,01	2
		Итого по разделу: Фундаменты Отмостка								443062
		Раздел: Фундаменты Прочие работы								
		==========								
18.	Е0122-2-6	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 350 мм с соединением асбестоцементными муфтами	км	0,031	942512,84	71100,84	62160	2275	619,85	20
					104793,75	26859,38	3353	860	131,18	4
19.	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных	м3	228,96	2370,67	1198,62	542788	274437	6,19	1417
					1073,81	413,86	245860	94758	1,57	359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
20.	С143018-1 49	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 600 мм, ширина по верху 300 мм	м	318,00	3540,00	--	1125720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-1-1	Устройство монолитных участков из бетона В15	м3	1,50	5833,84	82,51	8751	124	1,55	2
		Итого по разделу: Фундаменты			225,11	31,16	338	47	0,15	0
		Прочие работы								1739419

ИТОГО:

	8196345	553292
	561227	184626

3425

694

Накладные расходы :

На общестроительные работы

Всего накладных расходов: 852721

Итого с накладными 852721

9049066

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 542944

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 9592010

Итого с временными, 1,8 % 9764666

Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 9896489

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 9935548

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 10033195

Пересчет в текущих ценах, К-2 08774 20946722

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 418934

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 21365656

Налог на добавленную стоимость, 12 % 2563879

Итого с НДС 23929535

Алматы қаласы «ЖҰРЫСБАС ПАСАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Г.С.Г. Высотник

Принял: Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор №49 от 11.04.2013
Наименование строительства и его адрес: школа27 Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: 7-2 Ограждение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	47,52	251,77	--	11964	--	1,77	84
					251,77	--	11964	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17,82	154,22	--	2748	--	1,12	20
					154,22	--	2748	--	--	--
3.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,60	5364,64	82,51	3219	50	1,55	1
					225,11	31,16	135	19	0,15	0
4.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	52,80	6739,88	389,15	355866	20547	3,24	171
					507,15	147,01	26778	7762	0,72	38
5.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00	--	3411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,20	99034,93	380,30	19965	77	227,70	46
					38036,25	143,44	7668	29	0,70	0
7.	Е0122-2-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 300 мм с соединением асбестоцементными муфтами	км	0,131	488528,93	33649,92	187555	4240	457,70	58
					77366,25	12712,50	9748	1602	62,08	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0109-43-1	Монтаж стоек	т	4,10	13197,72	5738,19	54068	23508	29,09	119
					5433,75	1050,14	22261	4302	3,76	15
9.	С11011-87-3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	4,06	72300,00	--	293336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	99034,93	380,30	3918	15	227,70	9
					38036,25	143,44	1505	6	0,70	0
11.	Е0110-40-8	Устройство заборов при установленных столбах металлических высотой до 2 м	м2	687,75	229,10	57,53	157561	39567	0,99	683
					162,50	16,37	111756	11262	0,06	43
12.	С12021-26-8	Сварная решетка ограждения	т	15,27	134000,00	--	2046796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	871,71	22,68	0,06	19772	54	0,03	30
					6,68	0,03	5824	22	0,00	0
14.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	871,71	48,44	0,05	42227	44	0,05	43
					9,57	--	8341	--	--	--
15.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	16,12	7210,51	119,96	116233	1934	5,63	91
					887,51	45,31	14307	730	0,22	4
16.	Е0110-42-8	Устройство ворот при установленных столбах высотой до 2 м	м2	45,36	768,72	230,09	34869	10437	2,94	134
					460,57	63,18	20892	2866	0,23	10
17.	Е0109-43-1	Монтаж стоек	т	0,31	13197,72	5738,19	4054	1763	29,09	9
					5433,75	1050,14	1669	323	3,76	1
18.	С11011-87-3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,31	72300,00	--	22211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	99034,93	380,30	187	1	227,70	0
					38036,25	143,44	72	--	0,70	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,48	134000,00	--	64883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Стальной шарик диа.16мм	шт	4,00	34,02	--	136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0110-44-4	Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов, решетчатых высотой до 2 м	м2	2,63	637,71	41,25	1674	108	1,36	4
					214,25	15,59	562	41	0,08	0
23.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,09	134000,00	--	11430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,45	22,68	0,06	895	2	0,03	1
					6,68	0,03	264	1	0,00	0
25.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	39,45	48,44	0,05	1911	2	0,05	2
					9,57	--	377	--	--	--

ИТОГО:	3460889	102348	1503
	246871	28965	120

Накладные расходы :

На общестроительные работы	255186
На металломонтажные работы	23129
Всего накладных расходов:	278316
Итого с накладными	3739204

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	224352
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3963556
Итого с временными, 1,8 %	4034900
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4089371
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4105511
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4145860
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	8655486
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	173110
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8828596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1059432		
		Итого с НДС						9888028		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор №49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: школа27 Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: 2-3 Общестроительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
		Раздел: Внутренняя отделка								
62.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2842,28	304,08	2,91	864272	8278	0,56	1602
					93,41	1,10	265510	3127	0,01	15
63.	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG"	м2	614,15	374,77	2,76	230163	1697	2,02	1243
					367,43	1,04	225654	637	0,01	3
64.	C11011-65-1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	614,15	1070,00	--	657140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	E0134-57-3	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	10,00	67,70	1,46	677	15	0,42	4
					66,24	0,56	662	6	0,00	0
66.	C11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	м3	0,50	7530,00	--	3765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	E0115-152	Окраска водными составами внутри	м2	257,95	19,52	0,15	5035	39	0,11	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	помещений известковая по штукатурке			15,79	0,06	4073	16	0,00	0
76.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4239,03	285,16	2,63	1208800	11127	0,45	1901
					74,78	0,99	317014	4186	0,00	21
77.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором типа "Мюнхенская"по камню стен гладких	м2	280,00	305,64	3,31	85580	927	1,64	460
					297,56	0,90	83318	252	0,03	10
78.	СПрайс-лист	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	кг	980,00	95,76	--	93841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	300,25	19,52	0,15	5860	45	0,11	32
					15,79	0,06	4741	19	0,00	0
84.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	108,99	1902,70	5,78	207379	629	1,75	191
					293,22	3,93	31958	428	0,02	2
89.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	391,83	285,16	2,63	111734	1029	0,45	176
					74,78	0,99	29303	387	0,00	2
90.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1,96	1902,70	5,78	3729	11	1,75	3
					293,22	3,93	575	8	0,02	0
92.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	39,86	164,61	0,09	6561	3	0,74	30
					124,20	0,02	4951	1	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								3484538
		Раздел: Полы Блок А1,								
94.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,21	2129,75	--	2577	--	3,73	5
					610,65	--	739	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,10	209,13	16,79	2530	203	0,42	5
					60,55	6,30	733	76	0,03	0
96.	Е0111-11-4к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	12,10	104,31	0,84	1262	10	0,02	0
					2,90	0,31	35	4	0,01	0
97.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	12,10	203,96	12,44	2468	150	0,31	4
					45,54	4,67	551	57	0,02	0
98.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	12,10	67,34	0,29	815	3	0,33	4
					58,99	0,11	714	1	0,00	0
99.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	3,00	125,78	0,20	377	1	0,10	0
					18,61	0,09	56	--	0,00	0
112.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,16	50800,00	--	7920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	798,40	935,06	6,13	746552	4890	0,44	351
					67,28	2,31	53712	1846	0,01	9
116.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	502,30	125,78	0,20	63178	100	0,10	52
					18,61	0,09	9346	44	0,00	0
144.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	47,80	2111,01	19,00	100906	908	1,23	59
					199,29	9,21	9526	440	0,05	2
145.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	77,00	267,06	0,40	20564	31	0,27	21
					47,87	0,14	3686	11	0,00	0
146.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	25,50	2111,01	19,00	53831	484	1,23	31
					199,29	9,21	5082	235	0,05	1
147.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	79,20	267,06	0,40	21152	32	0,27	21
					47,87	0,14	3792	11	0,00	0

Итого по разделу: Полы Блок А1, 1024132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы Блок Б,								
163.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	764,80	935,06	6,13	715134	4684	0,44	336
					67,28	2,31	51452	1769	0,01	9
164.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	515,70	125,78	0,20	64864	103	0,10	53
					18,61	0,09	9596	45	0,00	0
176.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	53,30	2111,01	19,00	112517	1013	1,23	66
					199,29	9,21	10622	491	0,05	2
177.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	67,00	267,06	0,40	17893	27	0,27	18
					47,87	0,14	3208	9	0,00	0
188.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	47,50	2111,01	19,00	100273	902	1,23	58
					199,29	9,21	9467	438	0,05	2
189.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	76,30	267,06	0,40	20377	31	0,27	21
					47,87	0,14	3653	10	0,00	0
190.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	26,00	2111,01	19,00	54886	494	1,23	32
					199,29	9,21	5182	240	0,05	1
191.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	37,20	267,06	0,40	9935	15	0,27	10
					47,87	0,14	1781	5	0,00	0
		Итого по разделу: Полы Блок Б,								1095878
		Раздел: Полы Блок В,								
207.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	270,10	935,06	6,13	252560	1654	0,44	119
					67,28	2,31	18171	625	0,01	3
214.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	181,50	2111,01	19,00	383147	3448	1,23	223
					199,29	9,21	36172	1672	0,05	8
215.	Е0111-39-	Устройство плинтусов из плиток	м	194,21	267,06	0,40	51865	78	0,27	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	керамических								
					47,87	0,14	9297	27	0,00	0
223.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	60,30	935,06	6,13	56384	369	0,44	26
					67,28	2,31	4057	139	0,01	1
224.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	22,70	125,78	0,20	2855	5	0,10	2
					18,61	0,09	422	2	0,00	0
233.	E0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	28,00	2111,01	19,00	59108	532	1,23	34
					199,29	9,21	5580	258	0,05	1
234.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	26,60	267,06	0,40	7104	11	0,27	7
					47,87	0,14	1273	4	0,00	0
235.	E0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	8,90	2111,01	19,00	18788	169	1,23	11
					199,29	9,21	1774	82	0,05	0
		Итого по разделу: Полы Блок В,								831812
		Раздел: Короба гипсокартонные								
237.	E0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	336,90	917,68	6,06	309165	2040	1,48	499
					256,29	1,76	86344	594	0,01	3
238.	E0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,89	412,01	38,61	779	73	1,41	3
					220,72	14,60	417	28	0,07	0
		Итого по разделу: Короба гипсокартонные								309944
		Раздел: Зашивка м/конструкций и воздуховодов								
240.	E0115-37-9	Облицовка воздуховодов и м/конструкций гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	66,29	1014,19	3,58	67231	237	1,87	124
					324,35	1,17	21501	78	0,01	0
241.	E0115-165-8	Улучшенная окраска пентафталевой эмалью	м2	94,70	245,98	2,35	23295	223	0,54	51
					90,05	0,90	8527	85	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Зашивка м/конструкций и воздуховодов								90525
		Раздел: Перегородки								
242.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	88,66	1948,55	17,38	172749	1540	2,21	196
					370,01	6,55	32803	581	0,03	3
243.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	210,45	2836,65	28,49	596988	5995	3,14	661
					525,26	10,77	110544	2268	0,05	11
		Итого по разделу: Перегородки								769736
		Раздел: Окна								
251.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	682,57	245,81	6,97	167782	4761	0,67	460
					108,16	2,65	73825	1809	0,01	9
252.	С12069-22	Доски подоконные ламинированные, шириной 350 мм	м	314,48	1200,00	--	377370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								545152
		Раздел: Витражи ВН								
258.	Е0110-91-2	Установка металлопластиковых витражей	м2	94,43	406,32	23,17	38368	2188	1,07	101
					179,48	7,73	16948	730	0,04	4
259.	С12061-18-3	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	75,03	21500,00	--	1613050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	С12061-18-1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:	м2	10,06	5240,00	--	52695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноэлементные глухие								
261.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-94,43	2800,00 ---	-- --	-264395 ---	-- --	-- --	-- --
262.	С11011-91 4	Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм	м2	94,43	3890,00 ---	-- --	367321 ---	-- --	-- --	-- --
265.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	188,85	245,81 108,16	6,97 2,65	46422 20426	1317 500	0,67 0,01	127 2
266.	С12069-22	Доски подоконные ламинированные, шириной 350 мм	м	4,38	1200,00 ---	-- --	5256 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Витражи ВН								1858716
		Раздел: Двери								
269.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	90,09	3540,00 ---	-- --	318919 ---	-- --	-- --	-- --
270.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	135,45	4010,00 ---	-- --	543154 ---	-- --	-- --	-- --
271.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	37,17	4250,00 ---	-- --	157972 ---	-- --	-- --	-- --
276.	С12022-1	Двери металлические однопольные огрунтованные и окрашенные	шт	10,00	25100,00 ---	-- --	251000 ---	-- --	-- --	-- --
277.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	5,00	37400,00 ---	-- --	187000 ---	-- --	-- --	-- --
278.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	42,00	2980,00 ---	-- --	125160 ---	-- --	-- --	-- --
279.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	109,00	1960,00 ---	-- --	213640 ---	-- --	-- --	-- --
280.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	151,00	844,00 ---	-- --	127444 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								1924290
		Раздел: Наружная отделка								
283.	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен	м3	45,93	4216,00	232,04	193658	10658	20,90	960
					3754,46	87,19	172457	4005	0,42	20
284.	С11031-18-2	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	39,62	18500,00	--	733032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	СПрайс-лист	Клей ROCK MOrTAl	кг	1536,42	45,09	--	69282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	СПрайс-лист	Фасадный дюбель	шт	4447,52	7,52	--	33426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	606,54	14,48	0,09	8780	53	0,03	20
					6,73	0,02	4080	15	0,00	0
288.	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	м2	1253,52	305,64	3,31	383129	4150	1,64	2061
					297,56	0,90	372999	1128	0,03	43
289.	СПрайс-лист	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	кг	4387,31	95,76	--	420114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов акриловой краской	м2	2021,80	30,81	2,06	62296	4170	0,15	307
					28,21	0,79	57034	1592	0,00	8
291.	СПрайс-лист	Краска фасадная "RAL"	кг	303,27	152,74	--	46320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен с прорезанными рустами	м2	275,10	474,52	3,43	130539	944	2,30	633
					470,93	0,90	129551	248	0,04	10
293.	СПрайс-лист	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	кг	962,85	95,76	--	92199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								2172775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прочие работы								
296.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	20,20	1729,62	466,04	34938	9414	4,28	86
					683,10	174,37	13799	3522	0,85	17
298.	Е0106-19-1	Устройство сердечников	м3	1,51	8787,77	395,01	13313	598	9,49	14
					1573,20	149,24	2383	226	0,73	1
299.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,36	64400,00	--	23396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	Е0115-71-1	Установка сетки при утеплении стен и потолков	м2	51,50	45,60	1,49	2348	77	0,26	13
					43,47	0,56	2239	29	0,00	0
302.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,00	32300,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	29400,00	--	15	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	9,08	2129,75	--	19338	--	3,73	34
					610,65	--	5545	--	--	--
305.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	90,80	209,13	16,79	18989	1524	0,42	38
					60,55	6,30	5498	572	0,03	3
306.	Е0111-11-4к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	90,80	104,31	0,84	9471	76	0,02	2
					2,90	0,31	263	28	0,01	1
307.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	90,80	203,96	12,44	18520	1129	0,31	28
					45,54	4,67	4135	424	0,02	2
308.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	90,80	67,34	0,29	6115	26	0,33	30
					58,99	0,11	5357	10	0,00	0
309.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	379,71	40,10	718	76	1,71	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					313,09	15,16	592	29	0,07	0
310.	С12022-1	Двери металлические однопольные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
312.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	м	6,00	206,69	65,24	1240	391	0,21	1
					35,45	24,64	213	148	0,12	1
314.	Е0126-30-1	Утепление стен минераловатной плитой	м3	5,15	8256,76	472,77	42522	2435	23,05	119
					4101,19	177,19	21121	913	0,86	4
315.	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	м3	5,00	6730,00	--	33620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	Е0108-4-5	Боковая изоляция стен стеклотканью в 1 слой	м2	51,50	1245,59	10,29	64148	530	0,54	28
					93,93	3,85	4837	198	0,02	1
317.	Е0107-20-3	Устройство перемычек из уголков	т	0,08	177381,63	2282,62	14043	181	49,10	4
					9315,00	863,44	737	68	4,21	0
318.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,08	59500,00	--	4711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
319.	Е0109-55-3	Монтаж направляющих м/конструкций подиумов	т	0,07	55520,67	5511,41	4094	406	242,88	18
					42279,75	328,45	3118	24	1,19	0
320.	С11011-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,06	72300,00	--	4481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	59500,00	--	332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
322.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	60200,00	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	СПрайс-лист	Уголок алюминиевый 30х30х1,5	м.п.	3,18	17,81	--	57	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
324.	Е0110-9-4	Обшивка фанерой подиумов	м2	4,32	522,55	4,08	2257	18	1,24	5
					198,20	1,55	856	7	0,01	0
325.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Перлит-2М"	м2	3,32	258,01	123,98	856	411	0,68	2
					134,03	46,44	445	154	0,23	1
326.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Перлит-2М"	кг	3,07	771,33	--	2371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
327.	Е0115-165-3	Окраска огнезащитным покрытием "Феникс" деревянных конструкций	м2	4,32	180,18	2,35	779	10	0,54	2
					90,05	0,90	389	4	0,00	0
328.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	4,00	771,33	--	3086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,25	72300,00	--	18402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
331.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,00	59500,00	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	60200,00	--	1180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
333.	СПрайс-лист	Уголок алюминиевый 30х30х1,5	м.п.	4,13	17,81	--	74	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
334.	Е0110-9-4	Обшивка фанерой подиумов	м2	14,86	522,55	4,08	7765	61	1,24	18
					198,20	1,55	2945	23	0,01	0
335.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Перлит-2М"	м2	12,52	258,01	123,98	3230	1552	0,68	8
					134,03	46,44	1678	581	0,23	3
336.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Перлит-2М"	кг	11,59	771,33	--	8942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
337.	Е0115-165-3	Окраска огнезащитным покрытием "Феникс" деревянных конструкций	м2	14,86	180,18	2,35	2677	35	0,54	8
					90,05	0,90	1338	13	0,00	0
338.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	13,76	771,33	--	10614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	Е0109-55-3	Монтаж направляющих м/конструкций подиумов	т	0,02	55520,67	5511,41	1066	106	242,88	5
					42279,75	328,45	812	6	1,19	0
340.	С11011-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	72300,00	--	1150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
341.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,00	59500,00	--	95	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,00	60200,00	--	103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
343.	СПрайс-лист	Уголок алюминиевый 30х30х1,5	м.п.	0,90	17,81	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	Е0110-9-4	Обшивка фанерой подиумов	м2	1,08	522,55	4,08	564	4	1,24	1
					198,20	1,55	214	2	0,01	0
345.	Е0113-29-	Окраска металлических	м2	0,86	258,01	123,98	223	107	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Перлит-2М"			-------- 134,03	-------- 46,44	-------- 116	-------- 40	-------- 0,23	-------- 0
346.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Перлит-2М"	кг	0,80	771,33 -------- --	-- -------- --	617 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
347.	Е0115-165-3	Окраска огнезащитным покрытием "Феникс" деревянных конструкций	м2	1,08	180,18 -------- 90,05	2,35 -------- 0,90	195 -------- 97	3 -------- 1	0,54 -------- 0,00	1 -------- 0
348.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	1,00	771,33 -------- --	-- -------- --	771 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
349.	Е0109-55-3	Монтаж направляющих м/конструкций подиумов	т	0,18	55520,67 -------- 42279,75	5511,41 -------- 328,45	10057 -------- 7659	998 -------- 59	242,88 -------- 1,19	44 -------- 0
350.	С11011-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,16	72300,00 -------- --	-- -------- --	11368 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
351.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	59500,00 -------- --	-- -------- --	628 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
352.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	60200,00 -------- --	-- -------- --	803 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
353.	СПрайс-лист	Уголок алюминиевый 30х30х1,5	м.п.	10,80	17,81 -------- --	-- -------- --	192 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
354.	Е0110-9-4	Обшивка фанерой подиумов	м2	8,94	522,55 -------- 198,20	4,08 -------- 1,55	4672 -------- 1772	36 -------- 14	1,24 -------- 0,01	11 -------- 0
355.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Перлит-2М"	м2	8,15	258,01 -------- 134,03	123,98 -------- 46,44	2103 -------- 1093	1011 -------- 379	0,68 -------- 0,23	6 -------- 2
356.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Перлит-2М"	кг	7,55	771,33 -------- --	-- -------- --	5822 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357.	Е0115-165 -3	Окраска огнезащитным покрытием "Феникс" деревянных конструкций	м2	8,94	180,18	2,35	1611	21	0,54	5
					90,05	0,90	805	8	0,00	0
358.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	8,28	771,33	--	6385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
359.	Е0109-55-3	Монтаж направляющих м/конструкций подиумов	т	0,25	55520,67	5511,41	14100	1400	242,88	62
					42279,75	328,45	10737	83	1,19	0
360.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,22	72300,00	--	16210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	59500,00	--	605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	60200,00	--	1180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	СПрайс-лист	Уголок алюминиевый 30х30х1,5	м.п.	11,54	17,81	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
364.	Е0110-9-4	Обшивка фанерой подиумов	м2	14,18	522,55	4,08	7410	58	1,24	18
					198,20	1,55	2811	22	0,01	0
365.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Перлит-2М"	м2	11,43	258,01	123,98	2949	1417	0,68	8
					134,03	46,44	1532	531	0,23	3
366.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Перлит-2М"	кг	10,58	771,33	--	8163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
367.	Е0115-165 -3	Окраска огнезащитным покрытием "Феникс" деревянных конструкций	м2	14,18	180,18	2,35	2555	33	0,54	8
					90,05	0,90	1277	13	0,00	0
368.	СПрайс-лист	Краска огнезащитная "Феникс"	кг	13,13	771,33	--	10128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Прочие работы								520720
ИТОГО:							14628218	106651		14127
							2441307	39400		248
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2397827		
		На металломонтажные работы						18224		
		Всего накладных расходов:						2416051		
		Итого с накладными						17044269		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1022656		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						18066925		
		Итого с временными, 1,8 %						18392130		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						18640424		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						18713993		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						18897914		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						39453968		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						789079		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						40243047		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4829166		
		Итого с НДС						45072213		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Технадзор: К.Малгождаев

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор №49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: школа27 Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: 2-1 Демонтаж

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
19.	Е0157-2-8	Разборка мозаичного покрытия полов	1м2	2251,00	358,97	192,06	808047	432332	1,11	2503
					166,91	72,15	375714	162410	0,40	905
		Итого по разделу: Общестроительные работы								808047
		Раздел: По территории школы (ГЕН ПЛАН)								
		Раздел: Отопление и вентиляция								
		Раздел: Электромонтажные работы								
		Раздел:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПС, ОС, СС								
		Раздел: Водопровод и канализация								
		Раздел: Дополнительные объемы работ								
170.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	63,00	218,93	--	13793	--	1,54	97
					218,93	--	13793	--	--	--
171.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	63,00	134,10	--	8448	--	0,97	61
					134,10	--	8448	--	--	--
172.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	35,00	145,63	3,27	5097	114	0,85	30
					142,36	0,52	4983	18	0,00	0
173.	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	35,00	1437,20	4,60	50302	161	1,73	61
					330,75	0,77	11576	27	0,01	0
174.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	7,00	3689,43	83,18	25826	582	16,84	118
					2835,00	31,50	19845	221	0,15	1
		Итого по разделу: Дополнительные объемы работ								103466
		Раздел: Прочие работы								

ИТОГО:

911513	433191	2870
434359	162676	906

Накладные расходы :

На общестроительные работы	646921
На сантехнические работы	19128
Всего накладных расходов:	666048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						1577562		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						94654		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1672216		
		Итого с временными, 1,8 %						1702316		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1725297		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1732106		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1749129		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						3651730		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						73035		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3724765		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						446972		
		Итого с НДС						4171737		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛДІ

Принял: Сдал:

Технадзор: И. Наметбаев

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор №49 от 11.04.2013 г

Наименование строительства и его адрес: школа27 Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: 2-4 Отопление и вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентиляция								
2.	СПрайс-лист	Вентилятор канальный круглый 0,108кВт, К 315/1	шт	2,00	9453,79	--	18908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 150х200 мм,200х200	шт	88,00	274,08	21,20	24119	1865	1,29	114
					214,63	8,86	18888	780	0,04	3
6.	СПрайс-лист	Решетки вытяжные алюминиевые RAG 150х200	шт	36,00	510,27	--	18370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-лист	Решетки вытяжные алюминиевые RAG 200х200	шт	52,00	573,56	--	29825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	шт	2,00	1102,68	9,12	2205	18	0,59	1
					97,81	2,95	196	6	0,01	0
9.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	2,00	1163,68	9,12	2327	18	0,59	1
					97,81	2,95	196	6	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	2,00	1665,01 157,58	16,18 5,91	3330 315	32 12	0,93 0,03	2 0
11.	Е0120-21-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	2,00	1545,01 157,58	16,18 5,91	3090 315	32 12	0,93 0,03	2 0
12.	Е0120-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром до 2000 мм	шт	5,00	2038,98 182,03	21,20 8,86	10195 910	106 44	1,11 0,04	6 0
28.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 150х200 мм,200х200	шт	78,00	274,08 214,63	21,20 8,86	21378 16741	1653 691	1,29 0,04	101 3
29.	СПрайс-лист	Решетки вытяжные алюминиевые RAG 150х200	шт	41,00	510,27 --	-- --	20921 --	-- --	-- --	-- --
30.	СПрайс-лист	Решетки вытяжные алюминиевые RAG 200х200	шт	37,00	573,56 --	-- --	21222 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	шт	2,00	1102,68 97,81	9,12 2,95	2205 196	18 6	0,59 0,01	1 0
32.	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	3,00	1665,01 157,58	16,18 5,91	4995 473	49 18	0,93 0,03	3 0
33.	Е0120-21-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	5,00	1545,01 157,58	16,18 5,91	7725 788	81 30	0,93 0,03	5 0
34.	Е0120-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	1,00	2038,98 182,03	21,20 8,86	2039 182	21 9	1,11 0,04	1 0
43.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	2,00	10674,51 8150,63	1322,38 496,13	21349 16301	2645 992	48,42 2,42	97 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Ц0111-350 -13	Монтаж автоматики и опционального оснащения	шт	1,00	5749,25	22,55	5749	23	28,98	29
					4510,01	5,91	4510	6	0,03	0
46.	ТПрайс-лист	Стоимость автоматики	шт	1,00	205662,63	--	205663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	ТПрайс-лист	Приточная камера центральная каркасно панельная ПКЦКП-3,15	шт	3,00	221219,94	--	663660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0111-350 -13	Монтаж автоматики и опционального оснащения	шт	3,00	5749,25	22,55	17248	68	28,98	87
					4510,01	5,91	13530	18	0,03	0
49.	ТПрайс-лист	Стоимость автоматики	шт	3,00	209176,69	--	627530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	шт	8,00	217,88	0,71	1743	6	0,45	4
					81,51	0,30	652	2	0,00	0
53.	Е0120-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	шт	8,00	2430,80	241,59	19446	1933	11,30	90
					1839,32	91,55	14715	732	0,45	4
54.	СПрайс-лист	Вентилятор канальный круглый 0,195кВт, К 160/1	шт	1,00	5775,12	--	5775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПрайс-лист	Вентилятор канальный круглый 0,195кВт, К 200/1	шт	3,00	7120,01	--	21360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс-лист	Вентилятор канальный круглый 0,108кВт, К 315/1	шт	1,00	9453,79	--	9454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПрайс-лист	Вентилятор канальный 2,46кВт, 1410об/мин,380V,50Hz,КТ60-30/28,4D	шт	1,00	37103,14	--	37103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс-лист	Вентилятор канальный 2,46кВт, 1300об/мин,380V,50Hz,КТ60-35/31,4D	шт	1,00	43392,48	--	43392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс-лист	Быстросъемные хомуты для канальных вентиляторов FK 150	шт	2,00	414,68	--	829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	СПрайс-лист	Быстросъемные хомуты для канальных вентиляторов FK 200	шт	6,00	416,44 ---	-- ---	2499 ---	-- ---	-- ---	-- ---
61.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	3,00	1456,51 1116,64	9,12 2,95	4370 3350	27 9	6,94 0,01	21 0
62.	СПрайс-лист	Гибкая прямоугольная соединительная вставка ВГ 60-30	шт	2,00	2049,77 ---	-- ---	4100 ---	-- ---	-- ---	-- ---
63.	СПрайс-лист	Гибкая прямоугольная соединительная вставка ВГ 60-35	шт	4,00	2085,37 ---	-- ---	8341 ---	-- ---	-- ---	-- ---
64.	Е0120-25-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм	шт	4,00	3790,34 214,63	12,07 5,91	15161 859	48 24	1,32 0,03	5 0
65.	Е0120-25-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм	шт	1,00	4510,34 214,63	12,07 5,91	4510 215	12 6	1,32 0,03	1 0
66.	Е0120-25-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм	шт	1,00	7253,09 361,34	23,24 8,86	7253 361	23 9	2,20 0,04	2 0
67.	Е0120-26-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм	шт	2,00	9243,09 361,34	23,24 8,86	18486 723	46 18	2,20 0,04	4 0
68.	Е0120-26-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	шт	2,00	10113,09 361,34	23,24 8,86	20226 723	46 18	2,20 0,04	4 0
69.	С131312-16	Лючок питометражный	шт	24,00	39,00 ---	-- ---	936 ---	-- ---	-- ---	-- ---
70.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х150 мм,200х200	шт	15,00	274,08 214,63	21,20 8,86	4111 3219	318 133	1,29 0,04	19 1
71.	СПрайс-лист	Решетки вытяжные алюминиевые RAG 200х150	шт	12,00	490,49 ---	-- ---	5886 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	СПрайс-лист	Решетки вытяжные алюминиевые RAG 200x200	шт	3,00	573,56 ---	-- ---	1721 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 4 размером 300x200 мм	шт	6,00	274,08 214,63	21,20 8,86	1644 1288	127 53	1,29 0,04	8 0
74.	СПрайс-лист	Решетки вытяжные алюминиевые RAG 300x200	шт	6,00	656,62 ---	-- ---	3940 ---	-- ---	-- ---	-- ---
75.	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 5 размером 600x300 мм	шт	10,00	274,08 214,63	21,20 8,86	2741 2146	212 89	1,29 0,04	13 0
76.	СПрайс-лист	Решетки вытяжные алюминиевые RAG 600x300	шт	10,00	1392,36 ---	-- ---	13924 ---	-- ---	-- ---	-- ---
77.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 3 размером 200x200 мм	шт	2,00	274,08 214,63	21,20 8,86	548 429	42 18	1,29 0,04	3 0
78.	СПрайс-лист	Решетки вытяжные алюминиевые RAR 200x200	шт	2,00	1020,53 ---	-- ---	2041 ---	-- ---	-- ---	-- ---
79.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 4 размером 300x400 мм	шт	6,00	274,08 214,63	21,20 8,86	1644 1288	127 53	1,29 0,04	8 0
80.	СПрайс-лист	Решетки вытяжные алюминиевые RAR 300x400	шт	6,00	1958,00 ---	-- ---	11748 ---	-- ---	-- ---	-- ---
81.	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 5 размером 600x300 мм	шт	4,00	274,08 214,63	21,20 8,86	1096 859	85 35	1,29 0,04	5 0
82.	СПрайс-лист	Решетки вытяжные алюминиевые RAR 600x300	шт	4,00	2701,65 ---	-- ---	10807 ---	-- ---	-- ---	-- ---
83.	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 5 размером 800x300 мм	шт	9,00	274,08 214,63	21,20 8,86	2467 1932	191 80	1,29 0,04	12 0
84.	СПрайс-лист	Решетки вытяжные алюминиевые RAR 800x300	шт	9,00	3785,47 ---	-- ---	34069 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0120-3-9	Камера статистического давления из оцинкованной стали периметром 800 мм толщиной 0,7 мм	м2	1,60	2014,08	13,89	3223	22	1,70	3
					274,40	5,20	439	8	0,03	0
86.	Е0120-3-10	Камера статистического давления периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	8,40	1973,14	12,01	16574	101	1,47	12
					237,73	4,49	1997	38	0,02	0
87.	Е0120-3-11	Камера статистического давления периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	27,00	1906,41	11,03	51473	298	1,11	30
					178,50	4,13	4820	112	0,02	1
88.	Е0120-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм	шт	1,00	1352,47	12,07	1352	12	0,69	1
					111,39	5,91	111	6	0,03	0
89.	Е0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	шт	1,00	3266,50	39,43	3267	39	2,09	2
					342,33	14,77	342	15	0,08	0

Итого по разделу: Вентиляция 2133314

Раздел: Теплоснабжение установок П1-П4

101.	Е0118-17-1	Установка воздухосборников	1шт	12,00	484,24	47,62	5811	571	1,31	16
					231,87	17,38	2782	209	0,09	1
102.	СПрайс-лист	Спускник воздуха автоматический 1/2	шт	12,00	773,34	--	9280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	521,42	49,05	521	49	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	0,09	0
104.	СПрайс-лист	Автоматический балансировочный клапан USVдиам.25мм	шт	1,00	4219,71	--	4220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	521,42	49,05	1564	147	1,69	5
					292,39	19,69	877	59	0,09	0
106.	СПрайс-лист	Автоматический балансировочный клапан USVдиам.32мм	шт	2,00	5875,14	--	11750	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
107.	СПрайс-лист	Автоматический балансировочный клапан USVдиам.40мм	шт	1,00	6443,17	--	6443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	СПрайс-лист	Кран шаровый муфтовый диам.25мм	шт	9,00	605,37	--	5448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	СПрайс-лист	Кран шаровый муфтовый диам.32мм	шт	6,00	1034,64	--	6208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	СПрайс-лист	Кран шаровый муфтовый диам.40мм	шт	9,00	1510,17	--	13592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	СПрайс-лист	Кран шаровый муфтовый диам.50мм	шт	4,00	2381,70	--	9527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	225,73	65,52	226	66	0,89	1
					154,58	23,17	155	23	0,12	0
113.	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый диам.32мм	шт	1,00	706,80	--	707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	2,00	284,11	91,22	568	182	1,08	2
					183,89	34,76	368	70	0,17	0
115.	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый диам.40мм	шт	2,00	912,92	--	1826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	284,11	91,22	284	91	1,08	1
					183,89	34,76	184	35	0,17	0
117.	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый диам.50мм	шт	1,00	1385,20	--	1385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	521,42	49,05	2086	196	1,69	7
					292,39	19,69	1170	79	0,09	0
119.	СПрайс-лист	Клапан обратный диам.32мм	шт	1,00	1142,57	--	1143	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
120.	СПрайс-лист	Клапан обратный диам.40мм	шт	2,00	1566,16	--	3132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СПрайс-лист	Клапан обратный диам.50мм	шт	1,00	2390,63	--	2391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	12,00	72,96	--	876	--	0,37	4
					63,96	--	768	--	--	--
123.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	12,00	352,00	--	4224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	8,00	866,62	2,02	6933	16	0,26	2
					47,97	--	384	--	--	--
125.	Е0116-10-3	Устройство расширителя для термометров и манометров из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	2,40	823,17	19,99	1976	48	0,75	2
					133,51	7,49	320	18	0,04	0
135.	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	177,10	145,58	10,20	25781	1806	0,28	49
					43,99	3,94	7790	697	0,02	3
137.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	194,70	12,73	--	2479	--	0,06	11
					12,29	--	2394	--	--	--
139.	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	шт	4,00	7124,50	635,00	28498	2540	32,20	129
					5485,50	73,13	21942	293	0,42	2
140.	СПрайс-лист	Насос циркуляционный STar RS 25/6,G 2000м3/ч, Н	шт	3,00	7416,95	--	22251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	СПрайс-лист	Насос циркуляционный STar RS 25/4,G 1000м3/ч, Н	шт	1,00	6224,07	--	6224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Теплоснабжение установок П1-П4								187353
		Раздел: Система отопления Блок А,Блок Б,Блок В								
161.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	3189,00	12,59	--	40161	--	0,06	184
					12,29	--	39204	--	--	--
162.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	502,00	12,73	--	6392	--	0,06	29
					12,29	--	6171	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления Блок А,Блок Б,Блок В								46553
		Раздел: Система отопления Насосная смешения								
176.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	4,00	2580,00	--	10320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	3280,00	--	6560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С130904-72	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	1,00	7800,00	--	7800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С130904-73	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	10500,00	--	21000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С130904-74	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	шт	4,00	14600,00	--	58400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С130904-75	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 125 мм	шт	6,00	27000,00	--	162000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1фильтр	2,00	540,99	186,47	1082	373	1,93	4
					333,14	69,53	666	139	0,33	1
183.	СПрайс-лист	Фильтр фланцевый,диам.100мм	шт	2,00	7709,09	--	15418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184.	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1шт	2,00	25248,39	200,32	50497	401	4,24	8
					743,57	75,32	1487	151	0,36	1
185.	Ц0111-30-2	Монтаж регулятора давления	шт	1,00	358,03	--	358	--	2,30	2
					354,49	--	354	--	--	--
186.	СПрайс-лист	Регулятор перепада давления AVP, Kv 12,3,диам.32мм	шт	1,00	133164,34	--	133164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	СПрайс-лист	Импульсная трубка AV	шт	1,00	3564,84	--	3565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Ц0112-790-4к=1,25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1,00	1119,54	116,25	1120	116	5,75	6
					996,19	28,13	996	28	0,16	0
189.	СПрайс-лист	Клапан регулирующий седельный проходной Kv 21,73, VB2, диам.40мм	шт	1,00	35461,80	--	35462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	СПрайс-лист	Электропривод регулирующего клапана AMV20	шт	1,00	37652,81	--	37653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	шт	2,00	7124,50	635,00	14249	1270	32,20	64
					5485,50	73,13	10971	146	0,42	1
192.	СПрайс-лист	Насос циркуляционный с частотным регулированием STrATOs 80/1-12 PN 6 G 24,6м3/ч Н	шт	2,00	154587,49	--	309175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	1шт	3,00	2196,05	194,49	6588	583	6,96	21
					1166,96	73,12	3501	219	0,35	1
194.	СПрайс-лист	Клапан обратный фланцевый, диам.125мм	шт	3,00	9234,68	--	27704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195.	Ц0111-30-2	Монтаж регуляторов и датчиков температуры	шт	5,00	358,03	--	1790	--	2,30	12
					354,49	--	1772	--	--	--
196.	СПрайс-лист	Электронный регулятор температуры ECL200 с картой P230	шт	1,00	39653,60	--	39654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	СПрайс-лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт	1,00	5035,09	--	5035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	СПрайс-лист	Датчик температуры подающей воды системы отопления погружной ESMT	шт	2,00	8252,46	--	16505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	СПрайс-лист	Датчик температуры подающей воды системы ГВС погружной ESMT	шт	1,00	8252,46	--	8252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	6,00	72,96	--	438	--	0,37	2
					63,96	--	384	--	--	--
201.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	6,00	352,00	--	2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	8,00	866,62	2,02	6933	16	0,26	2
					47,97	--	384	--	--	--
203.	Е0116-15-1	Установка клапанов диам. до 25 мм	1шт	1,00	521,42	49,05	521	49	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	0,09	0
204.	СПрайс-лист	Балансировочный клапан MSV-BD,диам.20мм	шт	1,00	6898,25	--	6898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0116-15-3	Установка клапанов диам. до 100 мм	1шт	1,00	981,63	112,66	982	113	2,99	3
					514,91	42,19	515	42	0,20	0
206.	СПрайс-лист	Балансировочный клапан AFPA/VFG2,диам.65мм	шт	1,00	167039,53	--	167040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	3,00	2580,00	--	7740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	521,42	49,05	1564	147	1,69	5
					292,39	19,69	877	59	0,09	0
209.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	4950,00	--	9900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	СПрайс-лист	Клапан обратный фланцевый, диам.50мм	шт	1,00	3812,35	--	3812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	981,63	112,66	3927	451	2,99	12
					514,91	42,19	2060	169	0,20	1
212.	С130904-73	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	3,00	10500,00	--	31500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	СПрайс-лист	Клапан обратный фланцевый, диам.80мм	шт	1,00	5753,41	--	5753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Ц0111-30-2	Монтаж регулятора давления	шт	1,00	358,03	--	358	--	2,30	2
					354,49	--	354	--	--	--
215.	СПрайс-лист	Регулятор перепада давления AVP, Kv 12,3,диам.32мм	шт	1,00	133164,34	--	133164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	СПрайс-лист	Импульсная трубка AV	шт	1,00	3564,84	--	3565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Ц0111-30-2	Монтаж регуляторов и датчиков температуры	шт	2,00	358,03	--	716	--	2,30	5
					354,49	--	709	--	--	--
218.	СПрайс-лист	Регулятор температуры Kv 24,1 д-50мм,AFT/VAG2	шт	1,00	131884,80	--	131885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	СПрайс-лист	Регулятор температуры д-50мм,AVD	шт	1,00	162986,02	--	162986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0116-15-2	Установка клапанов диам. до 50 мм	1шт	1,00	521,42	49,05	521	49	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.	СПрайс-лист	Клапан ограничитель температуры Kv 8,5 д-32мм,VG	шт	1,00	58566,99	--	58567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	СПрайс-лист	Термостатический элемент AVT для клапанов VG	шт	1,00	26865,93	--	26866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	72,96	--	146	--	0,37	1
					63,96	--	128	--	--	--
224.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00	--	704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	3,00	866,62	2,02	2600	6	0,26	1
					47,97	--	144	--	--	--
226.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	12,00	618,12	9,94	7417	119	0,43	5
					75,30	3,71	904	45	0,02	0
227.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	24,00	823,17	19,99	19756	480	0,75	18
					133,51	7,49	3204	180	0,04	1
228.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм	м	24,00	960,52	26,00	23053	624	0,83	20
					150,07	9,74	3602	234	0,05	1
229.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108 мм	м	20,00	1265,53	26,00	25310	520	0,83	17
					150,07	9,74	3002	195	0,05	1
230.	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 133 мм	м	26,00	1599,57	34,84	41589	906	1,20	31
					207,26	13,05	5389	339	0,06	2
231.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	106,00	12,73	--	1350	--	0,06	6
					12,29	--	1303	--	--	--
232.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	6,00	72,96	--	438	--	0,37	2
					63,96	--	384	--	--	--
233.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	6,00	352,00	--	2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	10,00	866,62	2,02	8666	20	0,26	3
					47,97	--	480	--	--	--
235.	Е0118-15-3	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм	1шт	2,00	20502,67	177,52	41005	355	10,47	21
					1836,27	66,63	3673	133	0,32	1
236.	Е0116-10-3	Расширитель из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	2,40	827,78	20,59	1987	49	0,78	2
					137,52	7,71	330	19	0,04	0
237.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,00	22,68	0,06	726	2	0,03	1
					6,68	0,03	214	1	0,00	0
238.	Е0115-172-4	Антикоррозийное покрытие труб по грунтовке ГФ-021, количество окрасок 2	м2	32,00	164,61	0,09	5268	3	0,74	24
					124,20	0,02	3974	1	0,00	0
239.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными типа URSA толщиной 60 мм	м	12,00	231,13	6,64	2774	80	0,85	10
					156,03	2,54	1872	30	0,01	0
240.	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными типа URSA толщиной 60 мм	м	24,00	247,14	6,64	5931	159	0,90	22
					165,35	2,54	3968	61	0,01	0
241.	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными типа URSA толщиной 60 мм	м	24,00	304,65	6,64	7312	159	1,17	28
					215,54	2,54	5173	61	0,01	0
242.	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными типа URSA толщиной 60 мм	м	20,00	327,03	6,84	6541	137	1,23	25
					224,86	2,54	4497	51	0,01	0
243.	Е0126-1-15	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм конструкциями теплоизоляционными типа URSA толщиной 60 мм	м	26,00	326,23	6,84	8482	178	1,15	30
					212,18	2,54	5517	66	0,01	0
244.	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	2,50	4330,00	--	10825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком	м	106,00	120,40	7,99	12762	847	0,22	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					34,42	3,10	3648	329	0,02	2
246.	С11011-94 4	Стеклопластик рулонный, марка ПА-ТР-07, ПА-НП-750	10м2	5,20	4230,00	--	21996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,00	200,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	Е0116-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм	1врезка	2,00	9126,97	139,56	18254	279	7,66	15
					1368,79	53,44	2738	107	0,25	1
		Итого по разделу: Система отопления Насосная смешения								2022102
142.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	-67,96	4352,10	43,41	-295751	-2950	0,78	-53
					124,72	16,26	-8475	-1105	0,08	-5
143.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	-96,90	65,50	--	-6347	--	0,14	-13
					25,88	--	-2507	--	--	--
142.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	67,88	4357,14	44,71	295751	3035	0,81	55
					128,46	16,75	8719	1137	0,08	6
143	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	95,76	66,28	--	6347	--	0,14	14
					26,65	--	2552	--	--	--
151.	СПрайс-лист	Клапан с повышенной пропускной способностью RA-G-П д-20мм	шт	-87,30	1932,14	--	-168676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СПрайс-лист	Клапан с повышенной пропускной способностью RA-G-П д-20мм	шт	77,95	2164,00	--	168676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 4389323 24553 1595

278568 8436 40

Накладные расходы :

На монтажные работы	45869
На общестроительные работы	34315
На сантехнические работы	222813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	302189
Итого с накладными	4691320
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	191668
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4882988
Итого с временными, 1,8 %	4943939
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4990474
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5004263
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5038734
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	10519566
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	210391
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10729957
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1287595
Итого с НДС	12017552

Принял:

Технадзор:

Сдал:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Г.С.Г. Высотник

ҚҰЖАТТАР ҮШІН ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Субподрядчик
Договор №49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: школа27 Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: 2-10 Видеонаблюдение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-350 -22	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	шт	15,00	4797,25	34,75	71959	521	21,85	328
					4450,50	11,25	66758	169	0,07	1
2.	СПрайс	Видеокамера цветная купольная VD12SCI128QV	шт	8,00	13480,15	--	107841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс	Видеокамера цветная, День/ночь,всепогодная DIC40BS	шт	4,00	11320,81	--	45283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-121 -3	Монтаж аккумулятора	шт	4,00	574,45	--	2298	--	3,45	14
					509,45	--	2038	--	--	--
5.	СПрайс	Батарея аккумуляторная PS-712	шт	4,00	1012,62	--	4050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс	Блок бесперебойного питания	шт	4,00	3613,40	--	14454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	600,00	172,97	91,25	103785	54750	0,33	200
					56,92	22,87	34155	13725	0,13	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПрайс	Труба поливинилхлоридная д-25мм	м	12,00	39,56	--	475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс	Гофротруба д-16мм с протяжкой	пм	520,00	8,70	--	4525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-396 -5	Монтаж кабельного канала	м	196,00	214,94	145,00	42127	28420	0,37	72
					63,13	41,37	12374	8109	0,24	47
11.	СПрайс	Кабельный канал размером 40х16 мм	м	26,00	43,51	--	1131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Кабельный канал размером 10х15 мм	м	170,00	19,78	--	3362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	1200,00	43,22	4,00	51864	4800	0,17	207
					33,12	0,88	39744	1050	0,01	6
14.	СПрайс	Кабель видеонаблюдения КВК-В-2-2х0,75	шт	420,00	52,61	--	22096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Кабель видеонаблюдения КВК-П-3ф-2х0,75	шт	240,00	59,33	--	14240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							489490	88492		821
							155069	23053		134

Накладные расходы :

На монтажные работы	155908
Всего накладных расходов:	155908
Итого с накладными	645398

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	29536
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	674934
Итого с временными, 1,8 %	684327
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	691498
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	693623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						698935		
		Пересчет в текущих ценах, К-2 08774						1459196		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						29184		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1488380		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						178606		
		Итого с НДС						1666986		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Технадзор:

РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ
Г.С.Г. Высотник

СейсмоСтройЗащита

Заказчик ГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "ГСГ Высотник"

Форма N 2в

Договор № 49 от 11.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания "Школы гимназии №27 в г.Алматы,Ауэзовский район

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.
на Электромонтажные работы

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-572 -4	Монтаж вводно-распределительных устройств	шт	1,00	2966,40 / 558,90	222,50 / 50,63	2966 / 559	222 / 51	3,45 / 0,29	3 / 0
31.	ТПрайс	Фотореле	шт	1,00	3802,95 / --	-- / --	3803 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	СПрайс-ли ст	Програмное реле времени РВМ	шт	1,00	8389,98 / --	-- / --	8390 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	Ц0108-527 -1	Ящик управления	шт	1,00	1284,08 / 589,95	62,13 / 11,25	1284 / 590	62 / 11	3,45 / 0,07	3 / 0
35.	Ц0108-525 -1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	14,00	645,70 / 331,20	18,50 / 2,88	9040 / 4637	259 / 40	2,30 / 0,02	32 / 0
36.	С151801-5 1	Выключатели и переключатели пакетныезащищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М1 56, 67, силумин	шт	14,00	1230,00 / --	-- / --	17220 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	Ц0108-530	Пускатель магнитный общего	шт	14,00	2422,57	87,38	33916	1223	4,60	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 200 А			929,20	16,87	13009	236	0,10	1
38.	ТПрайс-лист	Пускатель магнитный с катушкой на 380В, ПМЛ-122002	шт	14,00	3618,89	--	50664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс-лист	Тепловое реле, Iпл.вст. 0,65А, РТЛ-1004	шт	1,00	754,72	--	755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПрайс-лист	Тепловое реле, Iпл.вст. 0,65А, РТЛ-1006	шт	8,00	754,72	--	6038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс-лист	Тепловое реле, Iпл.вст. 0,65А, РТЛ-1007	шт	2,00	754,72	--	1509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПрайс-лист	Тепловое реле, Iпл.вст. 0,65А, РТЛ-1010	шт	3,00	754,72	--	2264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	262,85	16,50	263	16	1,15	1
					235,75	2,87	236	3	0,02	0
44.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								142833
		Раздел: Освещение								
73.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	200,00	62,68	1,13	12536	225	0,38	76
					57,16	0,25	11431	50	0,00	0
74.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	200,00	134,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	70,00	55,60	0,25	3892	18	0,33	23
					54,05	0,13	3784	9	0,00	0
76.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	70,00	182,00	--	12740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--